









№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	<b>А</b>	<b>112587,5</b>	<b>21,4</b>	<b>18508,6</b>		<b>112587,5</b>	<b>21,4</b>	<b>18508,6</b>									
	<b>ТРАНСПОРТ</b>																
	<i>крім того:</i>																
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4		542,4		542,4									
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	61087,5		5565,5		61087,5		5565,5									
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0				5000,0											
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	30065,5				30065,5											
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ.БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	2000,0	8,6	8,6	0,4	2000,0	8,6	8,6	0,4								
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП.ГРИГОРЕНКА	6890,8	6,4	6890,8	0,1	6890,8	6,4	6890,8	0,1								
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ	3000,0	4,1	3000,0	0,1	3000,0	4,1	3000,0	0,1								
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ																
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4		542,4		542,4									
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ.КЛЕМАНСЬКОЇ	3043,7	2,3	3043,7	0,1	3043,7	2,3	3043,7	0,1								
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1500,0				1500,0											
27	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0											
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"</b>	<b>52434,8</b>	<b>9976,3</b>	<b>10117,2</b>	<b>19,0</b>	<b>52434,8</b>	<b>9976,3</b>	<b>10117,2</b>	<b>19,0</b>								
	<b>ТРАНСПОРТ</b>	<b>52434,8</b>	<b>9976,3</b>	<b>10117,2</b>	<b>19,0</b>	<b>52434,8</b>	<b>9976,3</b>	<b>10117,2</b>	<b>19,0</b>								











№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

крім того:

оплата за 2014 рік 823,3 823,3 823,3 823,3

оплата за минулі роки 653,2 653,2 653,2 653,2

**КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 313,5 313,5**

крім того:

оплата за 2014 рік 823,3 823,3 823,3 823,3

оплата за минулі роки 653,2 653,2 653,2 653,2

45 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

313,5 313,5

крім того, оплата за 2014 рік 823,3 823,3 823,3 823,3

46 ПРИДБАННЯ ТЕХНІКИ ДЛЯ ВАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"

крім того, оплата за минулі роки 653,2 653,2 653,2 653,2

**ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК 3500,0 12,4 148,3 0,4 3500,0 12,4 148,3 0,4**

**ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ 3500,0 12,4 148,3 0,4 3500,0 12,4 148,3 0,4**

47 БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА

3500,0 12,4 148,3 0,4 3500,0 12,4 148,3 0,4

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 5745,6 1295,6 5745,6 1295,6**

крім того:

оплата за минулі роки 4392,7 3415,7 4392,7 3415,7

**КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 5745,6 1295,6 5745,6 1295,6**

крім того:



























№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
109	РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНИ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ІІ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	49,3				49,3											
	<b>ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>500,0</b>				<b>500,0</b>											
	<i>крім того:</i>																
	<i>оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6									
	<i>оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6									
110	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ТА ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛОКОМ ПЕРВИННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА																
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6									
111	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА																
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6									
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	500,0				500,0											
112	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ УЧАСНИКАМ АТО У С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0				500,0											
	<b>ОСВІТА</b>	<b>20039,6</b>	<b>728,0</b>	<b>704,7</b>	<b>3,6</b>	<b>20039,6</b>	<b>728,0</b>	<b>704,7</b>	<b>3,6</b>								
	<i>крім того:</i>																
	<i>оплата за минулі роки</i>	180,1		180,1		180,1		180,1									
113	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8	14939,6	429,1	405,8	2,9	14939,6	429,1	405,8	2,9								











№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
130	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ")	7925,7				7925,7											
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6		115,6			115,6								
131	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (І-ІV П.К.) В М.КИЄВІ																
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	173,3		173,3		173,3			173,3								
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М.КИЄВІ	3400,0	222,4	183,2	6,5	3400,0	222,4	183,2	6,5								
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	1580,4				1580,4											
133	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА																
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	32,1		32,1		32,1			32,1								
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	2158,0	2158,0		100,0	2158,0	2158,0		100,0								
134	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА																
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	20,6		20,6		20,6			20,6								
135	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	13284,9	1092,6	4878,6	8,2	13284,9	1092,6	4878,6	8,2								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	23,0		23,0		23,0			23,0								





























№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	А																

190 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З  
ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І  
РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ  
ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ  
КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ.  
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У  
ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

5558,0

5558,0



## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

за січень - травень 2015 року

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ  
ПОЛІТИКИ***крім того:*

<i>оплата за минулі роки</i>	258,9	258,9	258,9	258,9
------------------------------	-------	-------	-------	-------

**ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я***крім того:*

<i>оплата за минулі роки</i>	258,9	258,9	258,9	258,9
------------------------------	-------	-------	-------	-------

192 РЕКОНСТРУКЦІЯ КІНОТЕАТРУ "СЛАВА"  
ПІД КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ  
ВІТЕРАНІВ НА ВУЛ.БАСТІОННИЙ, 11

<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	27,4	27,4	27,4	27,4
---	------	------	------	------

193 РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ  
ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ  
"ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД  
ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В  
ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 28

<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	231,5	231,5	231,5	231,5
---	-------	-------	-------	-------

## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

*за січень - травень 2015 року*

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

**КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА**

240,0

240,0

**ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА**

240,0

240,0

194 РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ  
РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ,  
ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В  
АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ.  
ХРЕЩАТИК, 36

240,0

240,0

## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

за січень - травень 2015 року

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:										
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища				Державний бюджет України		
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

**АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ  
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ)**

крім того:

оплата за 2014 рік

12500,0	10,6	10,7	0,1	12500,0	10,6	10,7	0,1
---------	------	------	-----	---------	------	------	-----

**ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА**

12500,0	10,6	10,7	0,1	12500,0	10,6	10,7	0,1
---------	------	------	-----	---------	------	------	-----

крім того:

оплата за 2014 рік

2130,4		2130,4		2130,4		2130,4	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

195 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ  
АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ  
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД  
ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО  
ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В  
ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

5000,0	10,6	10,7	0,2	5000,0	10,6	10,7	0,2
--------	------	------	-----	--------	------	------	-----

крім того, оплата за 2014 рік

2130,4		2130,4		2130,4		2130,4	
--------	--	--------	--	--------	--	--------	--

196 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ ПІД  
РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРІВ НАДАВАННЯ  
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В МІСТІ  
КИЄВІ

7500,0				7500,0			
--------	--	--	--	--------	--	--	--

## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

за січень - травень 2015 року

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

**ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В  
М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ**

крім того:

оплата за минулі роки 329,0 329,0 329,0 329,0

**ОСВІТА**

крім того:

оплата за минулі роки 329,0 329,0 329,0 329,0

197

БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО  
КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ №  
151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНОЇ НА  
ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)

крім того, оплата за минулі роки 300,0 300,0 300,0 300,0

**ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ**

крім того:

оплата за минулі роки 29,0 29,0 29,0 29,0

198

ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА  
ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85

крім того, оплата за минулі роки 29,0 29,0 29,0 29,0











№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

217 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА  
ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)

*крім того, оплата за 2014 рік*

66,2

66,2

66,2

66,2



№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	А																

221 РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ.  
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ  
(ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  
ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ  
РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ  
АДМІНІСТРАЦІЇ

2500,0

2500,0









## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

за січень - травень 2015 року

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:										
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища				Державний бюджет України		
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

### ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

крім того:

оплата за 2014 рік 12,8 12,8 12,8 12,8

### **ОСВІТА**

крім того:

оплата за 2014 рік 12,8 12,8 12,8 12,8

### **ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ**

крім того:

оплата за 2014 рік 12,8 12,8 12,8 12,8

240 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА  
СПОРТИВНИХ СПОРУД  
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 НА  
ВУЛ. І.КУДРІ, 22

крім того, оплата за 2014 рік 12,8 12,8 12,8 12,8





## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітальних вкладень

*за січень - травень 2015 року*

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

**СВЯТОШИНЬСКА РАЙОННА В  
М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ**

600,0

600,0

**ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я**

600,0

600,0

247 РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ  
НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД  
РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ  
СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б У  
СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

600,0

600,0





№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:								Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку				Фонд охорони навколишн. природного середовища							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	А																

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД  
РОЗМІЩЕННЯ  
ДЕРЖ. СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО  
МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  
"КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ  
№ 2 ІМ. М. І. ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА  
ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ  
ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

256

4052,6 1780,6 252,6 43,9 4052,6 1780,6 252,6 43,9

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ВСЬОГО**

(Оперативні дані)

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b><u>ВСЬОГО</u></b>						1005052,3	78156,5	64032,7	6,9	175089,2	76731,1	131995,0		



**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				443628,0	54885,7	8204,6	2,1	48209,8	54885,7	59800,3		
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</b>				58428,0	5810,0			15785,4	5810,0	5810,0		
	170000	<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>				58428,0	5810,0			15785,4	5810,0	5810,0		
	170603	<b>Інші заходи у сфері електротранспорту</b>				58428,0	5810,0			15785,4	5810,0	5810,0		
1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	06.2015 12.2015	50000,0		50000,0	5810,0			11085,4	5810,0	5810,0	4. НЕ ПОТРІБНО, ПРОВЕДЕНО 6. ВІД 20.05.2015 №06/61-15 3 ПРАТ "КЗЕТ"	
2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛІВ ФУНІКУЛЕРА	06.2015 12.2015	600,0		600,0				600,0			4. ОГОЛ. ПРО ЗАКУП. ВІД 14.05.2015 №251/1/1; № 113307	
3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КП "КИЇВПАСТРАНС" НА ВУЛ. СЕРПОВІЙ, 9-А	06.2015 12.2015	6088,0	260,0	5828,0				2500,0			4. ОГОЛ. ВІД 23.04.15 №239; ВІД 28.05.15 №119060	
4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ: ПЛ. МОСКОВСЬКА - ВДНГ	06.2015 12.2015	2000,0		2000,0				1600,0			4. ОГОЛ. ВІД 23.04.15 №239 ВІД 28.05.15 №119082	
		<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"</b>				364500,0	48275,7	7847,0	2,5	30774,6	48275,7	52832,7		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				364500,0	48275,7	7847,0	2,5	30774,6	48275,7	52832,7		
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				364500,0	48275,7	7847,0	2,5	30774,6	48275,7	52832,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	05.2015 12.2016	71432,9	330,1	25000,0							1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 19.05.2011 № 770 3. ВІД 12.03.2012 № 00-2392-11/КД 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 07.2015) 5. ВІД 30.11.2011 № 4 ТОВ "ДОРТРАНС"	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ
6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ М.КИЄВА	06.2015 12.2015	130000,0		130000,0								
7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	05.2015 12.2015	8524,4	3,0	8500,0		3,8				3,8	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 16.05.2014 № 600 3. ВІД 16.06.2014 № 28-0076-14-А 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 07.2015) 5. КК "КИЇВАВТОДОР"	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ
8		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	05.2015 12.2015	60000,0		60000,0							4. ОГОЛ. ПРО ЗАКУП. № 236 ВІД 20.04.2015, ОГОЛ. 115827, 115881, 115900, 115913. ВІДКР. 02.06.2015	1.УНІВЕРСАЛЬНА САМОХІДНА МАШИНА (7 ОД.) 2.РЕЦИКЛЕРИ (4 ОД.) 3.ЗАЛИВНИК ШВІВ (11 ОД.) 4. МІНІ-ГУДРОНАТОР (12 ОД.)
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (27 об'єктів)</b>				83098,8	374,5	7821,7	9,5	30714,6	374,5	4906,2		
9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТА МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ Р. ДНІПРО В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 06.2017	27639,3	1319,9	1000,0				289,5			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 27.07.2012 № 1325 3. ВІД 16.07.2014 № 00-0211-14/ПБ 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 230 ВІД 09.04.2015, ОГОЛ. 10914 5. ВІД 21.11.2012 № 109/12 ТОВ "МІСТПРОЕКТ" 6. ВІД 02.04.2015 № 26-08-6 ТОВ "МОСТОБУДІВЕЛЬНИЙ ЗАГІН № 112"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОЗВІЛ ДАБК

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2014 12.2016	57260,1	21398,0	30792,1		2546,2	8,3	21350,9		0,5	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 24.05.2013 № 778 3. ВІД 31.03.2014 № 28-0037-14-А 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 103 ВІД 09.10.2014, ОГОЛ. 008827 5. ВІД 21.06.2013 № Д 1327 ТОВ "ДОРТРАНС" 6. ВІД 06.10.2014 № 26-08-3 ПП "КИЇВШЛЯХБУД"	ВИКОНАНІ ПІДГОТОВЧИ РОБОТИ, ПРОКЛАДАННЯ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ
11		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	47722,7	510,8	4000,0		255,0	6,4	655,4		255,0	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 03.06.2014 № 700 3. ВІД 09.04.2015 № 00-1709-14/ПБ 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 23.09.2014 № 146/14 ТОВ "МІСТПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
12		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ	09.2016 12.2017	37500,0		500,0							1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. НЕ ПОТРІБНО (ТЕНДЕР НА БУДІВНИЦТВО БУДЕ ПРОВЕДЕНО У 2016 РОЦІ)	ВИКОНУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКЛЮЧЕННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
13		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЗАХІДНА ВІД ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА	08.2015 12.2016	2673,2		50,0		1,7	3,4	12,6		1,7	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1517 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КИЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЄТЬСЯ ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
14		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛУГОВА ВІД ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ	08.2015 12.2016	40292,9		100,0				63,0			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 07.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1514 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КИЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
15		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕРЦЕНА	08.2015 12.2016	9478,9		70,0		25,3	36,1	32,0		3,3	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 3. ВІД 19.05.2015 № 28-0025-15-А 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 06.04.2015 № ПБК-1505 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КИЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ВІД ВУЛ. ЮНОСТІ ДО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА	08.2015 12.2016	9036,4		80,0				51,5			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1511 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
17		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА ВІД ПРОВ. НАБЕРЕЖНОГО ДО ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКОЇ	08.2016 12.2017	20000,0		500,0							1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. НЕ ПОТРІБНО (ТЕНДЕР НА БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДЕ ПРОВОДИТИСЯ У 2016 РОЦІ)	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
18		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РАДУНСЬКА ВІД ВУЛ. ЛИСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКОЇ	08.2015 12.2016	19272,2		50,0				40,4			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 06.04.2015 № ПБК-1515 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
19		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ "ХАРКІВСЬКА" ДО КІЛЬЦЕВОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	08.2015 12.2016	25040,4		72,1		47,7	66,2	47,8		6,9	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 3. ВІД 19.05.2015 № 28-0025-15-А 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1510 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
20		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПЛ. ГОЛОСІІВСЬКА	08.2015 12.2016	11423,8		50,0				22,6			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1516 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
21		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПРОСП.ПРАВДИ ВІД ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ПРОСП.СВОБОДИ	08.2015 12.2016	17084,9		100,0				68,9			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГЛОШ. 08.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1517 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
22		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ТРОТУАРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	08.2015 12.2016	3623,2		10,0							1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ: ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНОЇ ДО БУД. № 14	08.2015 12.2016	2486,7		40,0		1,6	4,0	9,3		1,6	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 05.03.2015 № 200 3. ВІД 19.05.2015 № 28-0041-15-А 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 14.04.2015 № ПБК-1509 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО "КІЇВПРОЕКТ"	ВИКОНУЄТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ
24		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	06.2016 08.2017	295019,2	1170,9	199,8	199,8				199,8		1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 17.06.2013 № 982 3. ВІД 30.12.2014 № 00-0914-14/ПБ 4. НЕ ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. У 2016 РОЦІ) 5. ВІД 17.10.2013 № ПБК-1317 ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО КІЇВПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
25		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 12.2016	7104,0	1,7	500,0		2,6	0,5	2,6		2,6	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 31.05.2013 № 830 3. ВІД 19.03.2015 № 28-0008-15-А 4. ОГОЛ. ПРО ЗАКУП. № 223 ВІД 31.03.2015, ОГОЛ. 101145. ВІДКР. 20.05.2015 5. КК "КІЇВАВТОДОР"	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
26		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ТУЛУЗИ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 12.2016	14652,1	2,4	6750,0		4,7	0,1	4,7		4,7	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 31.05.2013 № 830 3. ВІД 19.03.2015 № 28-0007-15-А 4. ОГОЛ. ПРО ЗАКУП. № 223 ВІД 31.03.2015, ОГОЛ. 101145. ВІДКР. 20.05.2015 5. КК "КІЇВАВТОДОР"	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
27		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА (В Т.Ч. ПІДПІРНА СТІНКА)	07.2015 12.2016	11210,4	313,3	3374,7	174,7	0,3		88,3	174,7	175,0	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 31.05.2013 № 830 3. ВІД 25.05.2015 № 28-0285-14-А 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 06.08.2013 № ТҚДМП-1314 ТОВ "ІНСТИТУТ "КІЇВДОРМІСТПРОЕКТ"	ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСП. "ПРАВДИ" НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПОРИКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	5656,0	773,1	4500,0				1037,3			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 22.11.2012 № 2093 3. ВІД 29.04.2014 № 00-1998-13/13 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. ВІД 07.04.2015, ОГОЛ. 106977 5. ВІД 03.06.2013 № 4 ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" 6. ВІД 30.03.2015 № 26-08-5 ТОВ "КОНЦЕРН "КІЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОЗВІЛ ДАБК
29		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ВАНТОВОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	56100,0	796,6	18000,0		273,1	1,5	273,2		273,1	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 24.05.2013 № 783 2. РОЗП.КМДА ВІД 05.06.2015 № 547 3. ВІД 10.04.2015 № 00-0002-15/ПБ 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 06.2015) 5. ВІД 30.10.2013 № 128/13 ТОВ "МІСТПРОЕКТ"	ЗАВЕРШЕНІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
30		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АКАДЕМІКА КРЖИЖАНОВСЬКОГО ВІД ПРОСП. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	4307,9	3162,0	150,0		149,4	99,6	150,0		3,5	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 16.05.2014 № 600 3. ВІД 16.06.2014 № 28-0077-14-А 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 94 ВІД 26.09.2014, ОГОЛ. 169980 5. КК "КІЇВАВТОДОР" 6. ВІД 23.09.2014 № 26-08-4-5 ПП "КІЇВШЛЯХБУД"	ВИКОНАНО ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ
31		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АМУРСЬКА ВІД ВУЛ. ОНУФРІЯ ТРУТЕНКА ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	3884,9	3043,8	300,0		86,4	28,8	300,0		86,4	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 16.05.2014 № 600 3. ВІД 16.06.2014 № 28-0066-14-А 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 88 ВІД 18.09.2014, ОГОЛ. 166813 5. КК "КІЇВАВТОДОР" 6. ВІД 12.09.2014 № 26-08-4-1 ПП "АВТОМАГІСТРАЛЬ"	ВИКОНАНО ОЗЕЛЕНЕННЯ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ
32		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ВІСКОЗНА ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОГО ДО БУД. № 32 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	5182,7	27,6	5155,1		4083,8	79,2	5155,1		4083,7	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 16.05.2014 № 600 3. ВІД 16.06.2014 № 28-0069-14-А 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 88 ВІД 18.09.2014, ОГОЛ. 166813 5. КК "КІЇВАВТОДОР" 6. ВІД 12.09.2014 № 26-08-4-3 ПАТ "БРОВАРСЬКЕ ШБУ № 50"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛЕНІНА ВІД ВУЛ. СВІТЛОЇ ДО ВУЛ. ГОРЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	6203,1	4945,8	755,0		343,9	45,5	755,0		8,2	1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 16.05.2014 № 600 3. ВІД 16.06.2014 № 28-0072-14-А 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. № 88 ВІД 18.09.2014, ОГОЛ. 166813 5. КК "КИЇВАВТОДОР" 6. ВІД 12.09.2014 № 26-08-4-2 ПП "КИЇВШЛЯХБУД"	ВИКОНАНО ВЛАШТУВАННЯ ТРОТУАРІВ
34		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРОЗОРІВСЬКОГО (КЛОВСЬКОГО) КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	18793,2	951,0	1000,0				289,5			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 15.01.2013 № 36 3. ВІД 06.11.2013 № 00-1253-13/13 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛ. ВІД 07.04.2015, ОГОЛ. 106935 5. ВІД 07.04.2013 № 2 ТОВ "ІНЖКОМПРОЕКТ" 6. ВІД 30.03.2015 № 26-08-1 ТОВ "КОНЦЕРН "КИЇВПІДЗЕМШЛЯХБУД"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОЗВІЛ ДАБК
35		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	04.2015 10.2016	19387,4	958,6	5000,0				15,0			1. РОЗПОРЯДЖ. КМДА ВІД 14.02.2013 № 198 3. ВІД 26.08.2014 № 00-0585-14/КД 4. ПОТРІБНО (БУДЕ ОГОЛОШ. 05.2015) 5. ВІД 14.12.2015 № 114/12 ТОВ "МІСТПРОЕКТ"	ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСУ
		<b>ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (3 об'єкти)</b>				47901,2	47901,2				47901,2	47901,2		
36		КОМБІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ (МДК) (З ПОЛИВОМИЙНИМ ТА БЕЗ ПОЛИВОМИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ)	05.2015 09.2015	20653,6	20653,6	18953,6	18953,6				18953,6	18953,6		
37		МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РЕАГЕНТІВ (СОЛЕРОЗКИДУВАЧІ)	05.2015 09.2015	28196,1	28196,1	28196,1	28196,1				28196,1	28196,1		
38		ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ (3,0 М. КУБ.) З КОВШЕМ ТА СНІГООЧИСНИМ ВІДВАЛОМ	05.2015 09.2015	1503,0	1503,0	751,5	751,5				751,5	751,5		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)</b>				10000,0		21,5	0,2	60,0		21,5		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
39		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110 - ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	431,0		431,0		1,3	0,3	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0162-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
40		ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, 94 - ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17 ДО ТП (ВІД БУД.№74) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	566,0		566,0		1,3	0,2	3,6		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0163-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
41		ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 5 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1020,0		1020,0		1,5	0,1	4,8		1,5	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0143-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
42		В'їзд від вул. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18 ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-Б (ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ) В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	500,0		500,0		1,3	0,3	4,6		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0144-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
43		ВУЛ. ЮНОСТІ, 1 - ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	565,0		565,0		1,3	0,2	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0145-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
44		БУЛ. ПЕРОВА, 3 - ВУЛ. РАЙДУЖНА, 65 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	920,0		920,0		1,4	0,2	4,6		1,4	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0146-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
45		ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 32 (ПІДЇЗД ДО МІСЬКОЇ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		999,0		1,4	0,1	4,8		1,4	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0147-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
46		ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1, 34-A КИТАЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	260,0		260,0		1,3	0,5	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0148-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
47		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6 ДО БУД. № 25 ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	505,0		505,0		1,3	0,3	4,2		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0149-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
48		ПРОСП. ПРАВДИ № 80 ДО № 88 (ВІД ПРОСП. ПРАВДИ ДО КЛУМБИ (РОЗВОРОТНЕ КІЛЬЦЕ)) В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		999,0		1,5	0,2	3,5		1,5	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0150-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
49		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 13, 17 (ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА, СВЯТОШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	553,0		553,0		1,3	0,2	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0151-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
50		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26 ДО ВУЛ. ОСІННЬОЇ, 35 ШКОЛА № 55 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	478,0		478,0		1,3	0,3	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0152-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
51		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5, 7 - ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6, 8 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	628,0		628,0		1,3	0,2	3,5		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0153-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
52		ПРОСП.ВІДРАДНИЙ, 22 - ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 23 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	621,0		621,0		1,4	0,2	3,3		1,4	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0154-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
53		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 4-А - ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 8-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	321,0		321,0		1,3	0,4	3,3		1,3	1. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 26.05.2015 № 28-0156-15-A 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ.ДОГОВОРА НА БУД.РОБ.) 5. КК "КІІВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14/1 - ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, 12-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	634,0		634,0		1,3	0,2	3,3		1,3	1. Від 27.04.2015 3. Від 26.05.2015 № 28-0155-15-А 4. НЕ ПОТРІБНО (ПРИ ВАРТОСТІ ДО 1 МЛН ГРН ТЕНДЕРИ НЕ ПОТРІБНІ, ОДРАЗУ БУДУТЬ ЗАКЛЮЧ. ДОГОВОРА НА БУД. РОБ.) 5. КК "КІЇВАВТОДОР"	ОФОРМЛЮЄТЬСЯ ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВДОРСЕРВІС"</b>				1500,0				450,0				
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				1500,0				450,0				
	171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій				1500,0				450,0				
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ) (9 об'єктів)</b>				1500,0				450,0				
55		БУЛ. ШЕВЧЕНКА / ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА	06.2015 12.2015	248,7		248,7				50,0			1. № 2 02.12.14. 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
56		ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА / АРТЕМА / СТУДЕНТСЬКА	06.2015 12.2015	282,0		282,0				50,0			1. № 3 04.12.14. 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
57		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО / ДМИТРІВСЬКА	06.2015 12.2015	148,8		148,8				50,0			1. № 1 02.12.14. 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
58		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА / ПАНЬКІВСЬКА	06.2015 12.2015	124,6		124,6				50,0			1. № 4 04.12.14. 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
59		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЛЕЙПЦИЗЬКА	06.2015 12.2015	183,1		183,1				50,0			1. ВІД 08.12.14 № 7 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
60		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЦИТАДЕЛЬНА	06.2015 12.2015	160,8		160,8				50,0			1. ВІД 10.12.14 № 8 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
61		ВУЛ. НОВОКОНСТЯНТИНІВСЬКА / АЛЯБ'ЄВА	06.2015 12.2015	121,1		121,1				50,0			1. ВІД 05.12.15 № 5 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
62		ПЛ. СЛАВИ	06.2015 12.2015	102,9		102,9				50,0			1. ВІД 08.12.14 № 6 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
63		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА	06.2015 12.2015	128,0		128,0				50,0			1. ВІД 10.12.14 № 9 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"</b>				19200,0	800,0	357,6	1,9	1199,8	800,0	1157,6		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				19200,0	800,0	357,6	1,9	1199,8	800,0	1157,6		
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				19200,0	800,0	357,6	1,9	1199,8	800,0	1157,6		
64		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА	04.2015 10.2015	1200,0		1200,0		357,6	29,8	1199,8		357,6	1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 2. ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ ВІД 06.05.2015Р. №36-Б 3. ВІД 06.05.2015Р. №150327Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 20.05.2015Р. №01-КР ТОВ "БУДЕНЕРГОМОНТАЖ-8"	357,6 - АВАНСОВИЙ ПЛАТІЖ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОСПЕКТІВ, МОСТІВ, ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (16 об'єктів)</b>				4000,0	800,0				800,0	800,0		
65		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	04.2015 08.2015	77,8		77,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
66		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-А	04.2015 08.2015	184,6		184,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
67		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6	04.2015 08.2015	116,1		116,1							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
68		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	04.2015 08.2015	191,1		191,1							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
69		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 21	04.2015 09.2015	85,2		85,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
70		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 23	04.2015 09.2015	44,9		44,9							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
71		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 25	04.2015 09.2015	129,3		129,3							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
72		ВУЛ. САЛЮТНА, 1-А	04.2015 10.2015	134,0		134,0							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
73		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 2	04.2015 09.2015	117,4		117,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
74		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Г	04.2015 10.2015	156,3		156,3							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
75		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Д	04.2015 10.2015	93,3		93,3							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
76		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51-А	04.2015 10.2015	104,3		104,3							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
77		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ І ДНІПРО НА ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2015 10.2016	2924,9		800,0	800,0				800,0	800,0	5. ТОВ "КОМПЛЕКС V" 6. ТОВ "ЗАПОРОЖСЬКИЙ КОКСОХІМРЕМОНТ"	
78		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	04.2015 09.2015	36,6		36,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
79		ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ	04.2015 05.2015	924,7		924,7							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "ГЕНПРОФБУД"	
80		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ХАРКІВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ	04.2015 06.2015	804,4		804,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "ГЕНПРОФБУД"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (158 об'єктів)</b>				14000,0								
81		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 11	06.2015 11.2015	68,0		68,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
82		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 11-А	06.2015 11.2015	61,0		61,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
83		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 13	06.2015 11.2015	53,2		53,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
84		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 13-А	06.2015 11.2015	19,6		19,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
85		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 15-А	06.2015 11.2015	108,6		108,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
86		БУЛ.КОЛЬЦОВА, 9	06.2015 11.2015	15,7		15,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
87		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 1	06.2015 11.2015	35,5		35,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
88		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 3	06.2015 11.2015	48,4		48,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
89		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 4	06.2015 11.2015	45,8		45,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
90		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 5	06.2015 11.2015	47,4		47,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
91		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 6	06.2015 11.2015	73,9		73,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
92		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 7	06.2015 11.2015	46,7		46,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
93		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 16-А	04.2015 11.2015	193,9		193,9							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
94		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-А	04.2015 10.2015	210,4		210,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
95		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Г	04.2015 10.2015	79,1		79,1							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
96		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Д	04.2015 10.2015	75,2		75,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
97		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-А	04.2015 10.2015	51,7		51,7							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
98		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-В	04.2015 10.2015	110,2		110,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
99		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-Д	04.2015 10.2015	69,6		69,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
100		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 10.2015	107,6		107,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
101		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-В	04.2015 10.2015	149,9		149,9							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
102		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3	06.2015 11.2015	68,3		68,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
103		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3-А	06.2015 11.2015	45,5		45,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
104		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 5	06.2015 11.2015	245,1		245,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
105		ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, 18	06.2015 11.2015	394,6		394,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
106		ВУЛ.БАСТІОННА, 10	06.2015 11.2015	23,3		23,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
107		ВУЛ.БАСТІОННА, 12	06.2015 11.2015	13,3		13,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
108		ВУЛ.БАСТІОННА, 14	06.2015 11.2015	9,4		9,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
109		ВУЛ.БАСТІОННА, 14-А	06.2015 11.2015	18,5		18,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
110		ВУЛ.БАСТІОННА, 16	06.2015 11.2015	23,6		23,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
111		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36	04.2015 10.2015	124,1		124,1							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
112		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-А	04.2015 10.2015	119,4		119,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
113		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Б	04.2015 10.2015	28,7		28,7							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
114		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Г	04.2015 10.2015	69,2		69,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
115		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	04.2015 10.2015	190,1		190,1							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
116		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38-А	04.2015 10.2015	68,0		68,0							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
117		ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА, 38	06.2015 11.2015	130,5		130,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
118		ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА, 40	06.2015 11.2015	56,0		56,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
119		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 11.2015	29,0		29,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
120		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 11.2015	44,7		44,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
121		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 11.2015	27,0		27,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
122		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 11.2015	139,5		139,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
123		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 5-А	06.2015 11.2015	125,4		125,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
124		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-А	06.2015 11.2015	70,1		70,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
125		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А	06.2015 11.2015	28,5		28,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
126		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Б	06.2015 11.2015	43,6		43,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
127		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Г	06.2015 11.2015	45,2		45,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
128		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Д	06.2015 11.2015	76,2		76,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
129		ВУЛ.ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 46	06.2015 11.2015	30,8		30,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
130		ВУЛ.ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 48	06.2015 11.2015	40,6		40,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
131		ВУЛ.ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 50	06.2015 11.2015	28,9		28,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
132		ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА, 53	06.2015 11.2015	137,5		137,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
133		ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА, 59	06.2015 11.2015	109,8		109,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
134		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 35	06.2015 11.2015	108,8		108,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
135		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 35-Б	06.2015 11.2015	194,2		194,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
136		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 37	06.2015 11.2015	129,0		129,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
137		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 22	06.2015 11.2015	7,1		7,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
138		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 24	06.2015 11.2015	11,4		11,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
139		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 26	06.2015 11.2015	20,1		20,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
140		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 28/17	06.2015 11.2015	19,8		19,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
141		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 15-А	06.2015 11.2015	89,8		89,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
142		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 18	06.2015 11.2015	90,7		90,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
143		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 20	06.2015 11.2015	75,7		75,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
144		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 22	06.2015 11.2015	105,8		105,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
145		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 23-Б	06.2015 11.2015	58,4		58,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації:	Стан виконання робіт
													1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
146		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 25	06.2015 11.2015	179,2		179,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
147		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27	06.2015 11.2015	74,3		74,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
148		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 31	06.2015 11.2015	106,0		106,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
149		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 7/15	06.2015 11.2015	171,2		171,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
150		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 24	06.2015 11.2015	30,7		30,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
151		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 26	06.2015 11.2015	62,8		62,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
152		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 26-А	06.2015 11.2015	47,7		47,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
153		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 26-Б	06.2015 11.2015	58,9		58,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
154		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 28	06.2015 11.2015	111,4		111,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
155		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 28-А	06.2015 11.2015	45,1		45,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
156		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 28-Б	06.2015 11.2015	34,3		34,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
157		ВУЛ.КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1	06.2015 11.2015	12,3		12,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
158		ВУЛ.КАШТАНОВА, 11	06.2015 11.2015	119,5		119,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
159		ВУЛ.КАШТАНОВА, 13	06.2015 11.2015	54,6		54,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
160		ВУЛ.КАШТАНОВА, 15	06.2015 11.2015	130,3		130,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
161		ВУЛ.КАШТАНОВА, 3	06.2015 11.2015	124,1		124,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
162		ВУЛ.КАШТАНОВА, 5	06.2015 11.2015	78,8		78,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
163		ВУЛ.КАШТАНОВА, 5-А	06.2015 11.2015	43,1		43,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
164		ВУЛ.КАШТАНОВА, 9	06.2015 11.2015	56,6		56,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
165		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 3	06.2015 11.2015	13,0		13,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
166		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 5	06.2015 11.2015	20,6		20,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
167		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 7/7	06.2015 11.2015	13,9		13,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
168		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 1	06.2015 11.2015	46,3		46,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
169		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 1-А	06.2015 11.2015	100,8		100,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
170		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 1-Б	06.2015 11.2015	100,4		100,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
171		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 1-В	06.2015 11.2015	32,4		32,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
172		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 5	06.2015 11.2015	109,7		109,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
173		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 5-А	06.2015 11.2015	144,1		144,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
174		ВУЛ.ЛИТВИНЕНКА-ВОЛЬГЕМУТ, 5-Б	06.2015 11.2015	16,1		16,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
175		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4	06.2015 11.2015	83,1		83,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
176		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А	06.2015 11.2015	179,2		179,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
177		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6, 12	06.2015 11.2015	244,2		244,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
178		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	06.2015 11.2015	111,9		111,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
179		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4	05.2015 11.2015	92,8		92,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
180		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-А	06.2015 11.2015	123,4		123,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
181		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Г	06.2015 11.2015	32,5		32,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
182		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 6	06.2015 11.2015	137,7		137,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
183		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 6-А	06.2015 11.2015	136,5		136,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
184		ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 8	06.2015 11.2015	97,4		97,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
185		ВУЛ.ОЗЕРНА, 22	06.2015 11.2015	42,1		42,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
186		ВУЛ.ОЗЕРНА, 24	06.2015 11.2015	44,6		44,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
187		ВУЛ.ОЗЕРНА, 26	06.2015 11.2015	68,7		68,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
188		ВУЛ.ОЗЕРНА, 28	06.2015 11.2015	34,1		34,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
189		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 11.2015	79,8		79,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
190		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А	06.2015 11.2015	120,0		120,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
191		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7-А	06.2015 11.2015	41,6		41,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
192		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 10	06.2015 11.2015	170,4		170,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
193		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	06.2015 11.2015	119,9		119,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
194		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-В	06.2015 11.2015	163,4		163,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
195		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 11	06.2015 11.2015	7,7		7,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
196		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 13	06.2015 11.2015	145,0		145,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
197		ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 19	06.2015 11.2015	17,5		17,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
198		ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 40	06.2015 11.2015	60,3		60,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
199		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 17	06.2015 11.2015	16,0		16,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
200		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30-А	06.2015 11.2015	23,7		23,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
201		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/1	06.2015 11.2015	15,8		15,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
202		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/2	06.2015 11.2015	53,5		53,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
203		ВУЛ.ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 44-А	06.2015 11.2015	17,4		17,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
204		ВУЛ.ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 48	06.2015 11.2015	58,2		58,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
205		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Г	04.2015 10.2015	88,8		88,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
206		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 55-А	04.2015 10.2015	53,6		53,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
207		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 57-Г	04.2015 10.2015	150,9		150,9							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
208		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	04.2015 10.2015	333,0		333,0							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
209		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 11	04.2015 10.2015	65,8		65,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
210		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 11-А	04.2015 10.2015	68,8		68,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
211		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 13	04.2015 10.2015	67,7		67,7							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
212		ПРОВ.УССУРІЙСЬКИЙ, 6, 8, 10	06.2015 11.2015	83,5		83,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
213		ПРОСП."ПРАВДИ", 31	06.2015 11.2015	114,0		114,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
214		ПРОСП."ПРАВДИ", 33	06.2015 11.2015	239,8		239,8							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
215		ПРОСП."ПРАВДИ", 35	06.2015 11.2015	77,9		77,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
216		ПРОСП."ПРАВДИ", 10	04.2015 10.2015	133,2		133,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
217		ПРОСП."ПРАВДИ", 10-А	04.2015 10.2015	78,5		78,5							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
218		ПРОСП."ПРАВДИ", 12-В	04.2015 10.2015	74,9		74,9							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
219		ПРОСП."ПРАВДИ", 6	04.2015 10.2015	40,5		40,5							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
220		ПРОСП."ПРАВДИ", 6-А	04.2015 10.2015	20,6		20,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
221		ПРОСП."ПРАВДИ", 8	04.2015 10.2015	199,6		199,6							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
222		ПРОСП."ПРАВДИ", 8-А	04.2015 10.2015	40,2		40,2							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
223		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-А	06.2015 11.2015	151,4		151,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
224		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	04.2015 10.2015	173,0		173,0							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
225		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-А	04.2015 10.2015	206,4		206,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
226		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-Б	04.2015 10.2015	145,8		145,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
227		ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	06.2015 11.2015	257,2		257,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
228		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36	06.2015 11.2015	93,3		93,3							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
229		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	06.2015 11.2015	112,9		112,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
230		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38	06.2015 11.2015	70,5		70,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
231		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38-А	06.2015 11.2015	93,9		93,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
232		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 11.2015	158,0		158,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
233		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40-А	06.2015 11.2015	102,9		102,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
234		ПРОСП.ПРАВДИ, 68-А	05.2015 11.2015	108,2		108,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
235		ПРОСП.СВОБОДИ, 15/1	04.2015 10.2015	138,4		138,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
236		ПРОСП.СВОБОДИ, 17	04.2015 10.2015	84,4		84,4							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
237		ПРОСП.СВОБОДИ, 17-А	04.2015 10.2015	188,8		188,8							1. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 20.05.2015Р. №487 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	
238		ПРОСП.СВОБОДИ, 5	05.2015 11.2015	120,4		120,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРІБНО	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

Спеціальний фонд міського бюджету;

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				205530,2	14545,4	554,9	0,3	34945,4	14491,5	20862,9		
		<b>КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"</b>				1500,0		366,2	24,4	493,2		366,2		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1500,0		366,2	24,4	493,2		366,2		
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				1500,0		366,2	24,4	493,2		366,2		
239		ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	04.2015 08.2015	1500,0		1500,0		366,2	24,4	493,2		366,2	4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.2015 №05/5-15, ВІД 20.05.2015 №19/5-15 ТОВ "ІМПУЛЬС МАТЕРІАЛИ", ВІД 28.05.2015 №21/5-15, №22/5-15 ТОВ "ВІНКЕЛЬ"	ДОКУМЕНТИ НА ПОДАЛЬШЕ ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ ЗНАХОДЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯДІ У ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6		
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
240		ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	06.2010 12.2012	26962,7	26962,7	12498,7	12498,7				12498,7	12021,6	3. ПОЗИТ. ВИСН. 2008, 2011 РОКІВ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ, ЗВІТ ВІД 03.08.2009 № 20562 5. ПАТ "ОТІС" ВІД 25.10.2011 D2№13171-13178, ТДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" ВІД 14.07.2009 №109/13 6. ПАТ "ОТІС" ВІД 25.10.2011 D2№13171-13178, ТДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" ВІД 14.07.2009 №109/13	
		<b>КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"</b>				1153,1				345,9				
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1153,1				345,9				
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				1153,1				345,9				
241		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ (ВОДОНАПІРНІ ВЕЖІ) ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	04.2015 12.2015	997,1		997,1				189,9			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН ВІД 25.02.15 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15 3. ВІД 07.05.2015 №00-0269-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. ДОГОВІР № 3-15 ВІД 03.03.15 Р., ТОВ "ПРОЕКТСЕРВІС"	УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
242		ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ З ТЕХНІЧНОЇ БАШТИ №1 ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	04.2015 12.2015	156,0		156,0				156,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ БН ВІД 18.03.15 2. КОШТОРИС БН ВІД 16.04.15 3. ВІД 25.05.2015 №00-0330-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. ДОГОВІР № 9-15 ВІД 25.03.15 Р., ТОВ "ПРОЕКТСЕРВІС"	УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ РОБІТ
		<b>КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>				176298,7	1798,7			30000,0	1744,8	8475,1		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				176298,7	1798,7			30000,0	1744,8	8475,1		







№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
252		РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	04.2015 12.2015	10000,0		10000,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	100106	<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>				2645,8								
253		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	04.2015 12.2015	917,9		917,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
254		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	04.2015 12.2015	515,9		515,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
255		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	04.2015 12.2015	220,0		220,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
256		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	04.2015 12.2015	992,0		992,0							1. №1 ВІД 04.2015Р. 3. № 28-0114-15-А ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №12 ВІД 04.2015 ТОВ "ЕТАЛОН ЛТД"	
		<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>				11771,0	248,0	188,7	1,6	4106,3	248,0			
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11771,0	248,0	188,7	1,6	406,3	248,0			
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				11771,0	248,0	188,7	1,6	406,3	248,0			
258		ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ (НАСОСИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ТОЩО)	03.2015 12.2015	2958,4		2958,4		188,7	6,4	406,3			4. ОГОП. ПРО ЗАКУП. № 106616 ВІД 06.04.2015. ВІДКР. 12.05.2015 6. ВІД 26.02.2015 №1/215, ВІД 26.02.2015 №2/215 ПП "АСТЕЛБУДСЕРВІС"	
259		РЕМОНТ СИСТЕМИ ПОДАЧІ ВОДИ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ (ФОНТАН НА МАЙДАНІ НЕЗАЛЕЖНОСТІ)	03.2015 07.2015	1000,0		1000,0								
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (46 об'єктів)</b>				7591,9	27,3				27,3			
260		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	06.2015 10.2015	263,3		263,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
261		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 10.2015	254,1		254,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
262		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 92-96	09.2013 09.2013	197,1	197,1	3,2	3,2					3,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 26.06.2013 3. ВІД 10.07.2013 №130247Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
263		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109	06.2015 10.2015	152,1		152,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
264		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 16 В	06.2015 10.2015	177,8		177,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
265		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 6	06.2015 10.2015	289,6		289,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
266		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА-ВУЛ.ТЕШЕБАЄВА	06.2015 10.2015	226,5		226,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
267		ВУЛ. ВОЛКОВА, 12-А	06.2015 10.2015	220,5		220,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
268		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 22-А	06.2015 10.2015	75,2		75,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
269		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 75	06.2015 10.2015	44,9		44,9							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
270		ВУЛ. ГЕРЦЕНА-ВУЛ. ОВРУЦЬКА	11.2013 11.2013	197,2	197,2	3,1	3,1					3,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 26.06.2013 3. ВІД 10.07.2013 №130240Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
271		ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 20	12.2013 12.2013	204,2	204,2	3,4	3,4					3,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 09.12.2013 3. ВІД 24.12.2013 №130736Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
272		ВУЛ. ГРИШКА, 8 Б	12.2013 12.2013	158,3	158,3	3,2	3,2					3,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 09.12.2013 3. ВІД 24.12.2013 №130738Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
273		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА-АЛМА-АТИНСЬКА	06.2015 10.2015	227,4		227,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
274		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 10 А	06.2015 10.2015	190,4		190,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
275		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 29	06.2015 10.2015	167,8		167,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
276		ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 8-12	06.2015 10.2015	207,2		207,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
277		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	06.2015 10.2015	500,7		500,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
278		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7	12.2013 12.2013	191,5	191,5	3,1	3,1					3,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 09.12.2013 3. ВІД 24.12.2013 №130737Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
279		ВУЛ. КОБЗАРСЬКА,2	06.2015 10.2015	159,3		159,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
280		ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА (ПЕРЕТИН З ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО)	06.2015 10.2015	190,0		190,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
281		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10	09.2013 09.2013	120,3	120,3	1,9	1,9				1,9		1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 26.06.2013 3. ВІД 10.07.2013 №130241Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
282		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА,13	06.2015 10.2015	155,0		155,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
283		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	290,2		290,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
284		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА,12	12.2013 12.2013	201,2	201,2	3,4	3,4				3,4		1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 09.12.2013 3. ВІД 24.12.2013 №130734Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ВОДОЛІТ", ПП "СІНТА-СЕРВІС"	
285		ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 12	06.2015 10.2015	227,1		227,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
286		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 17 А	06.2015 10.2015	207,5		207,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
287		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 10	06.2015 10.2015	210,6		210,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
288		ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-3А	06.2015 10.2015	189,7		189,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
289		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 14-26	06.2015 10.2015	173,5		173,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
290		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 16	06.2015 10.2015	218,8		218,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
291		ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9	06.2015 10.2015	212,1		212,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
292		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	204,7		204,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
293		ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	202,4		202,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
294		ВУЛ. САЛЮТНА	06.2015 10.2015	311,5		311,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
295		ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА ( ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ)	06.2015 10.2015	38,1		38,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
296		ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 18	06.2015 10.2015	76,2		76,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ
297		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Б	06.2015 10.2015	216,5		216,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ КОШТОРИСУ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
308		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНИХ ДОРІЖОК НА КОЛУМБАРІЇ ПО ВУЛ.БАЙКОВИЙ, 16	05.2015 09.2015	103,0		103,0							1. ВІД 11.03.2015 БН 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОДАНА ДО КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
		<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>				2205,7								
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				2205,7								
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				2205,7								
309		РЕМОНТ КОЛУМБАРІЮ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	06.2015 08.2015	374,1		374,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
310		РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	06.2015 09.2015	310,5		310,5							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
		<b>РЕМОНТ (ЗАМІНА), ВЛАШТУВАННЯ ОГорожі НА КЛАДОВИЩАХ (6 об'єктів)</b>				1521,1								
311		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	05.2015 10.2015	342,0		342,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
312		ЖУЛЯНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 24	05.2015 10.2015	180,6		180,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
313		ПИРОГІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛАУРЕАТСЬКА, 26	05.2015 10.2015	24,6		24,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
314		ПОЗНЯКІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕПЛОВозна, 2	05.2015 10.2015	231,2		231,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
315		СОВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КОЛОСОВА, 6	05.2015 10.2015	201,7		201,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ
316		СТАРООБРЯДНЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 48	05.2015 10.2015	541,0		541,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	СКЛАДАННЯ ДЕФЕКТНИХ АКТИВ

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**  
**Спеціальний фонд міського бюджету;**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>				22800,0		1329,8	5,8	6869,1		1329,8		
	010000	<b>Державне управління</b>				900,0								
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				900,0								
317		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВУЛ.ПРОРІЗНА, 19	02.2015 12.2015	900,0		900,0							1. 28.05.2015 №1 2. 28.05.2015 №1	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				21900,0		1329,8	6,1	6869,1		1329,8		
	080101	<b>Лікарні</b>				13225,0		618,1	4,7	3967,5		618,1		
318		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №1 НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 12 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2015	3500,0		200,0							1. 12.02.2015 №1 2. РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 5. 17.04.2015 №17-04-15-П/ПР ТОВ "АРБЕЛОН"	
319		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	1000,0		1000,0							1. 12.05.2015 №1 2. 12.05.2015 №1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ, СПРАВА №00-0175-15/КД	
320		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	2000,0		1000,0							1. 28.05.2015 №1 2. 28.05.2015 №1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ ЗГ. СТ.2 ЗУ ПРО ДЕРЖЗАКУПІВЛІ (РОБОТИ ДО 1,2 МЛН.ГРН. З ПДВ)	
		<b>ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОГО СТАНУ (2 об'єкти)</b>				700,0				500,0				



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
321		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4Б	02.2015 12.2015	4000,0		500,0				500,0				
322		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	1500,0		200,0							1. 18.05.2015 №1 2. 25.05.2015 №1	
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (24 об'єкти)</b>				1725,0		87,4	5,1	840,0		87,4		
323		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 21	02.2015 12.2015	45,0		45,0							1. 26.03.2015 №1 2. 26.03.2015 №146 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ, ВІД 16.05.2015	
324		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	45,0		45,0				25,0			1. 26.05.2015 №1 2. 26.05.2015 №1	
325		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО, 53	02.2015 12.2015	45,0		45,0				25,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ, ВІД 21.05.15 СПРАВА №150417Р	
326		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 23-25/10	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 26.05.2015 №1 2. 26.05.2015 №1	
327		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 06.05.2015 №1 2. 06.05.2015 №1	
328		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 24.04.2015 № 1 2. 24.04.2015 № 1	
329		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 24.04.2015 № 1 2. 24.04.2015 № 1	
330		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 20.05.2015 №2 2. 20.05.2015 №2 6. ДОГОВІР ВІД 28.05.2015 №1 МБК ""БУДТЕП ЛОМОНТАЖ""	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ТА ЗОВНІШНІХ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
331		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 07.04.2015 №1 2. 07.04.2015 № 2-1-1	
332		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 06.05.2015 №1 2. 06.05.2015 №1 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №0649/15-001 МБК "БУДТЕП ЛОМОНТАЖ"	
333		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 23.04.2015 №1 30.04.2015 №2 2. 23.04.2015 №1 30.04.2015 №2 3. КОШТОРИС №2 В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 02.06.2015 СПРАВА №213/15-КД/П	
334		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	90,0		90,0				40,0			1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 20.05.2015	
335		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-Б	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 15.05.2015 №1 28.05.2015 №2 2. 15.05.2015 №1 28.05.2015 №2 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 29.05.2015	1)КАП. РЕМОНТ ТЕПЛОГО ОБЛАД ТА ВНУТР. МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ 2)КАП РЕМОНТ ОБЛ. ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ, НАЛАГОДЖ. АВР
336		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 28.04.2015 № 1 2. 28.04.2015 № 1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 05.05.2015	
337		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18 БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	02.2015 12.2015	80,0		80,0				40,0			1. 26.04.2015 №1,№2,№3 2. 26.04.2015 №1,№2,№3 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 04.05.2015	
338		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17	02.2015 12.2015	90,0		90,0				40,0			1. 28.04.2015 № 1 2. 28.04.2015 № 1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ, ВІД 28.04.2015	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХОЛОДНОГО ВОДОПРОВОДУ
339		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
340		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	02.2015 12.2015	50,0		50,0							1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1	ЗАМІНА ТРУБ ВОДОПОСТАЧАННЯ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
341		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9	1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
342		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	50,0		50,0		37,5	75,0	40,0		37,5	1. 14.04.2015 №1 2. 14.04.2015 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.04.2015 №00-0171-15КД 6. ДОГОВІР ВІД 14.05.2015 №1 ТОВ"ВЕРТИКАЛЬБУДСЕРВІС"	РЕМОНТ ПОРІВЛІ В ОДИН ШАР З РУЛОНІХ МАТЕРІАЛІВ
343		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	90,0		90,0				35,0			1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1	
344		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 14.05.2015 №1 2. 14.05.2015 №1	
345		КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ВУЛ.ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2А	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 12.05.2015 №1, №2 2. 12.05.2015 №1, №2 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 № 1 КНВП "КОМПЛЕКС" 12.05.2015 № 2 КНВП "КОМПЛЕКС"	
346		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 20.05.2015 №1, №2 2. 20.05.2015 №1, №2	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (2 об'єкти)</b>				1000,0				277,5				
347		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	643,6		500,0				227,5			1. 28.12.2013 №1 2. 28.12.2013 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.03.2014 №00-0081-14/КД	
348		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	02.2015 12.2015	500,0		500,0				50,0			1. 12.04.2015 №1 2. 12.04.2015 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.05.2015 №0291	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ У ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (9 об'єктів)</b>				7600,0		530,7	7,0	2350,0		530,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
349		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	64700,0		800,0								РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
350		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ.А.НАВОЇ, 3,	02.2015 12.2016	60000,0		400,0								РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
351		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ 12, ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО,4А	02.2015 12.2016	55400,0		800,0		0,7	0,1	10,0		0,7		РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
352		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121,	02.2015 12.2016	58300,0		700,0								РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
353		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ.КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2016	11800,0		800,0		227,4	28,4	400,0		227,4		РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
354		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2016	105100,0		1100,0								РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
355		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ)	02.2015 12.2016	34000,0		1000,0				740,0				РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
356		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ "EMERGENCY" - І ЕТАП ДЛЯ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ)	02.2015 12.2016	26000,0		1000,0				500,0				РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
357		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2016	35000,0		1000,0		302,6	30,3	700,0		302,6		РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ МЕДИЧНЕ ЗАВДАННЯ; УЗГОДЖУЄТЬСЯ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗРОБНИК ПРОЕКТУ
	080102	<b>Територіальні медичні об'єднання</b>				610,0				183,0				
358		ЗНЕСЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТМО "ПСИХІАТРІЯ" , ВУЛ.ФРУНЗЕ, 103-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2015	1500,0		50,0							1. 12.04.2015 №1 2. 12.04.2015 №1	
359		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕВАТОРНИХ ВУЗЛІВ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103 А	02.2015 12.2015	4500,0		350,0				78,0			1. 12.05.2015 №1 2. 12.05.2015 №1	
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (3 об'єкти)</b>				210,0				105,0				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
360		ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 72	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 20.04.2015 №1, №2 2. 20.04.2015 №1, №2 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ, ВІД 27.04.2015 СПРАВА №150303, №150304 6. ДОГОВІР ВІД 20.05.2015 №21-15 ТОВ "ВЕРТИКАЛЬ БУДСЕРВІС"	
361		ТМО "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 12.05.2015 №1 2. 12.05.2015 №1	
362		ТМО "ФТИЗИАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 35	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1 3. КОШТОРИС В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ, ВІД 04.05.2015 5. ТОВ "БУДСЕРВІСЗАХІД" 6. ТОВ "БУДСЕРВІСЗАХІД"	
	080201	<b>Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)</b>				3830,0		630,8	16,5	1389,0		630,8		
363		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ШПИТАЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	800,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0	1. 10.03.2015 №1 2. 10.03.2015 3. ЕКСПЕРТИЙ ЗВІТ ВІД 03.04.2015 №150027Р 5. ДОГОВІР ВІД 13.01.2015 №12 ТОВ "БСК УКРАЇНА" 6. ДОГОВІР ВІД 15.04.2015 №191 ПП "ІМІДЖ-Л"	РОБОТИ ВИКОНАННІ НА 90%
364		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОРПУСУ ВІДКРИТИХ ФОРМ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЛІКАРНІ №2, СМТ.ГОСТОМЕЛЬ	12.2012 12.2016	54100,0	14800,0	2200,0				299,0				
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (19 об'єктів)</b>				1130,0		130,8	11,6	590,0		130,8		
365		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 27.04.2015 №1 2. 27.04.2015 №1	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
366		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10	02.2015 12.2015	50,0		50,0				30,0			1. 27.05.2015 №1 2. 27.05.2015 №1	
367		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 27.04.2015 №1 2. 27.04.2015 №1 3. КОШТОРИС ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ 6. ВІД 27.03.2015 № 32 ТОВ "УКРСПЕЦАНТЕХСЕРВІС"	
368		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ", ПРОВ. ДЕМИЇВСЬКИЙ, 5-А	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 25.05.2015 №1 2. 25.05.2015 №1	
369		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА", ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	80,0		80,0				40,0			1. 15.04.2015 №1 2. 15.04.2015 №1	
370		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 32	02.2015 12.2015	40,0		40,0		19,2	48,0	20,0		19,2	1. 16.04.2015 № 1 2. 16.04.2015 № 1 6. ДОГОВІР ВІД 16.03.2015 №1-К. ФОП ГУРЕНКО І.О.	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ ХВП
371		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
372		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, СМТ. ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 25.05.2015 №1 2. 25.05.2015 №1	
373		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 25.05.2015 №1 2. 25.05.2015 №1	
374		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ	02.2015 12.2015	200,0		200,0		111,6	55,8	120,0		111,6	1. 08.04.2015 №1. №2 3. ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 03.04.2015 №0099-2539-15/УЕБ, №0099-2539-15/УЕБ	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ - 21,6 ТИС.ГРН., ЗАМІНА ГЛИБ. ТА ЦИРКУЛ. НАСОСІВ - 56,5 ТИС.ГРН.
375		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
376		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ИТ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69	02.2015 12.2015	100,0		100,0				50,0			1. 05.05.2015 №1 2. 05.05.2015 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.04.2015 №150263Р 6. ДОГОВІР. ВІД 05.05.2015 №1/5 ТОВ "ІНСТРУМЗ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
377		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	80,0		80,0				40,0			1. 10.04.2015 №1 2. 10.04.2015 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.05.2015 №150215Р 6. ДОГОВІР №1505 ПП "ІМІДЖ-Л"	
378		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 68	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1	
379		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 40	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 15.04.2015 №1 2. 15.04.2015 №1 3. КОШТОРИС ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 15.05.2015 СПРАВА .№ 00-0518-15/К	
380		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 16	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 20.04.2015 №1 2. 20.04.2015 №1	
381		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 16.04.2015 №1 2. 22.04.2015 №1 3. КОШТОРИС ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 24.04.2015 СПРАВА №1504/27 5. - 6. -	ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ, ЧАСТКОВА ЗАМІНА МЕРЕЖІ ОПАЛЕННЯ
382		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 26.05.2015 №1 2. 26.05.2015 №1	
383		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 26.05.2015 №1 2. 26.05.2015 №1	
	080203	<b>Перинатальні центри, пологові будинки</b>				240,0				72,0				
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)</b>				240,0				72,0				
384		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	40,0		40,0				12,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
385		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 11	02.2015 12.2015	40,0		40,0							1. 21.03.2015 №1 2. 21.03.2015 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.04.2015 №008/2015-Е 6. ДОГОВІР ВІД 27.04.2015 №3/1	МАТЕРІАЛИ ЗАКУПЛЕНО. РОБОТИ ВИКОНАНО. ОПЛАТА В ЧЕРВНІ.
386		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7	02.2015 12.2015	40,0		40,0							1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
387		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 2	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
388		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 27.05.2015 №1 2. 27.05.2015 №1 6. ДОГОВІР ТОВ "АВРОРА-ТЕРМ"	ЗАМІНА ТРУБИ ОПАЛЕННЯ, ЗАМІНА МАНОМЕТРІВ, УСТАНОВКА ЛІЧИЛЬНИКІВ
389		ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
	080204	<b>Санаторії для хворих туберкульозом</b>				50,0				25,0				
390		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА", ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 28.04.2015 №1 2. 28.04.2015 №1	
	080205	<b>Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)</b>				205,0				102,5				
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (7 об'єктів)</b>				205,0				102,5				
391		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ДРУЖНИЙ" СМТ. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 133	02.2015 12.2015	5,0		5,0				2,5			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
392		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСНИЙ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 14.05.2015 №1 2. 14.05.2015 №1	
393		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА", 19 КМ. ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
394		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛАСТІВКА", ВУЛ. ДАЧНО-БІЛИЦЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
395		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО", ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	80,0		80,0				40,0			1. 15.05.2015 №1 2. 15.05.2015 №1	
396		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "САЛЮТ", ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 18.05.2015 №1 2. 18.05.2015 №1	
397		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ" СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
	080207	<b>Будинки дитини</b>				110,0				55,0				
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (2 об'єкти)</b>				110,0				55,0				
398		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА", ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0				25,0			1. 18.05.2015 №1 2. 18.05.2015 №1	
399		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 35	02.2015 12.2015	60,0		60,0				30,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
	080208	<b>Станції переливання крові</b>				40,0				20,0				
400		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ, ВУЛ.БЕРЛІНСЬКОГО,12	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 20.05.2015 №1 2. 20.05.2015 №1	
	080209	<b>Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги</b>				650,0		1,3	0,2	194,0		1,3		
401		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ № 11 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3-А	02.2015 12.2015	4500,0		500,0		1,3	0,3	119,0		1,3	1. 27.04.2015 №1 2. 27.04.2015 №1 3. КОШТОРИС ЗНАХОДИТЬСЯ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ ВІД 15.05.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
402		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У М.КИЄВІ	02.2015 12.2015	150,0		150,0				75,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
	080300	<b>Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)</b>				540,0				161,1				
403		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	500,0		500,0				141,1			1. 05.05.2015 №1 2. 05.05.2015 №1	
404		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				2230,0		49,6	2,2	670,0		49,6		
405		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ,3 КОРПУС №3, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ "СУВАГ"	06.2014 12.2016	6330,0	1224,0	2000,0				555,0			1. 14.11.2012 №1 2. 14.11.2012 №1 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІ ВІД 31.01.2013 №120576 ВІД	
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (12 об'єктів)</b>				230,0		49,6	21,6	115,0		49,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
406		АТЗ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
407		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 6	02.2015 12.2015	40,0		40,0		30,0	75,0	30,0		30,0	1. 15.04.2015 №1 2. 15.04.2015 №1	
408		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0							1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
409		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 11.05.2015 №1 2. 11.05.2015 №1	
410		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 64-А	02.2015 12.2015	30,0		30,0				15,0			1. 18.05.2015 №1 2. 18.05.2015 №1	
411		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 8	02.2015 12.2015	30,0		30,0				15,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
412		ФІЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		14,6	73,0	15,0		14,6	1. 27.04.2015 №1 2. 27.04.2015 №1 6. ДОГОВІР ВІД 27.04.2015.№2-Р, ТОВ "ТЕПЛО СЕРВІС КОМФОРТ"	
413		ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0							1. 18.05.2015 №1 2. 18.05.2015 №1	
414		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 48	02.2015 12.2015	10,0		10,0		5,0	50,0	5,0		5,0	1. 01.04.2015 №1 2. 01.04.2015 №1 6. ДОГОВІР ВІД 01.04.2015 №37 ТОВ"ЕНЕРГОБУД 95"	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА СИСТЕМИ ГВП ДО ОПЛЮВАЛЬНОГО СЕЗОНУ 2015-2016Р.Р. ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
415		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	02.2015 12.2015	20,0		20,0				10,0			1. 18.05.2015 №1 2. 18.05.2015 №1	
416		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0			1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
417		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0			1. 05.05.2015 №1 2. 05.05.2015 №1	
	081002	<b>Інші заходи по охороні здоров'я</b>				170,0		30,0	17,6	30,0		30,0		
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (5 об'єктів)</b>				170,0		30,0	17,6	30,0		30,0		
418		БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0							1. 21.05.2015 №1 2. 21.05.2015 №1	
419		КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 4	02.2015 12.2015	30,0		30,0							1. 05.05.2015 №1 2. 05.05.2015 №1	
420		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	10,0		10,0		7,5	75,0	7,5		7,5	1. 07.05.2015 №1 2. 07.05.2015 №1 6. ДОГОВІР ВІД 07.05.2015 ТОВ "ПАЛЕКС -М"	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ
421		КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС", ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	02.2015 12.2015	60,0		60,0							1. 29.04.2015 №1 2. 29.04.2015 №1	
422		МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	30,0		30,0		22,5	75,0	22,5		22,5	1. 15.04.2015 №1 2. 15.04.2015 №1	РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДІВ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>				23000,0	1661,9	4,4		4,4	1661,9	1229,5		
		<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>				22563,2	1225,1	4,4		4,4	1225,1	1229,5		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				22563,2	1225,1	4,4		4,4	1225,1	1229,5		
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				22563,2	1225,1	4,4		4,4	1225,1	1229,5		
423		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А	06.2015 02.2016	8000,0		6338,1		4,4	0,1	4,4		4,4	1. ДЕФ.АКТ 22.12.2014 4. ПОТРІБНО, КОНКУРСНІ ТОРГИ ВИЗНАНІ ТАКИМИ, ЩО НЕ ВІДБУЛИСЬ	ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
424		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМІНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	11.2012 05.2013	141284,1	125543,0	1225,1	1225,1				1225,1	1225,1	1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС"	
		<b>РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (15 об'єктів)</b>				10519,0								
425		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 11	11.2012 08.2015	277,3	147,9	129,4							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 03.10.2012 № 00-1536/3-12/КД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 26.10.2012 № 14 ПАТ ХК "КИЇВМІСЬКБУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
426		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 17	11.2012 08.2015	249,0	121,7	127,3							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 03.10.2012 № 00-1536/4-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 26.10.2012 № 19 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
427		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 19	11.2012 08.2015	276,0	142,2	133,8							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 03.10.2012 № 00-1536/5-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 26.10.2012 № 28 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
428		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 21	11.2012 08.2015	277,2	147,5	129,7							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 03.10.2012 № 00-1536/6-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 26.10.2012 № 20 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
429		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 7	11.2012 08.2015	2662,7	176,3	2486,4							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 23.10.2012 № 00-1536/2-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 13.12.2012 № 13/12-12 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
430		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 12/92	11.2012 08.2015	597,3	264,6	332,7							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/1-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 15.11.2012 № 32 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
431		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14	11.2012 08.2015	748,9	116,5	632,4							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/2-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 25.10.2012 № 7 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
432		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А	11.2012 08.2015	273,1	254,6	18,5							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/3-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 25.10.2012 № 4 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
433		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-Б	11.2012 08.2015	998,3	349,7	648,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/4-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 25.10.2012 № 8 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
434		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-А	11.2012 08.2015	650,7	397,1	253,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/5-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 25.10.2012 № 11 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	
435		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-Б	11.2012 08.2015	468,7	265,2	203,5							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 12.10.2012 № 00-1363/6-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 136/6 ВІД 14.12.12, № 348433. 6. 25.10.2012 № 5 ПАТ ХК "КІЇВМІСЬКБУД"	





№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
440		Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 37	11.2012 08.2015	674,7	654,5	20,2							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 22.11.2012 № 00-2245/3-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ"	
441		Ж/Б НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39	11.2012 08.2015	2994,6	1737,0	1257,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 22.11.2012 № 00-2245/1-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ"	
442		Ж/Б НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 58	11.2012 08.2015	1733,1	1730,4	2,7							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1968/1-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ"	
443		Ж/Б НА ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 1	11.2012 08.2015	1222,9	959,3	263,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 16.11.2012 № 00-2198/3-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
444		Ж/Б НА ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24	11.2012 08.2015	885,0	447,8	437,2							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/5-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
445		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2	11.2012 08.2015	2172,7	1732,4	440,3							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/1-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
446		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	11.2012 08.2015	2173,6	1731,9	441,7							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/16-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТС	
447		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-А	11.2012 08.2015	1926,0	1515,9	410,1							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/19-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТС	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-Б	11.2012 08.2015	1927,5	1718,5	209,0							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/20-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТС	
449		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	11.2012 08.2015	1171,4	874,2	297,2							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-2144/7-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
450		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21	11.2012 08.2015	1186,4	1184,8	1,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 16.11.2012 № 00-2198/2-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
451		Ж/Б НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 15-Б	11.2012 08.2015	629,5	410,8	218,7							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1967/3-12/ҚД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
452		Ж/Б НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 2/1	11.2012 08.2015	2186,3	1712,8	473,5							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 16.11.2012 № 00-2198/4-12/КД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
453		Ж/Б У ПРОВ. МИХАЙЛІВСЬКОМУ, 9-А	11.2012 08.2015	699,4	691,8	7,6							1. РОЗП. КМДА ВІД 10.08.2012 № 1416 3. ЕКСП. ЗВІТ ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.11.2012 № 00-1968/3-12/КД 4. НЕ ПОТРІБНО, ЗВІТ № 121 (723) ВІД 22.10.2012, № 305735. 5. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕРВІС" 6. 15.10.2012 № 15/10-12 ТЗДВ "УКРЛІФТСЕ	
		<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>				436,8	436,8				436,8			
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				436,8	436,8				436,8			
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				436,8	436,8				436,8			
454		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	06.2008 11.2008	1685,1	1685,1	436,8	436,8				436,8			



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
459		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ПАРКУ "НИВКИ" (СХІДНА ЧАСТИНА) З БОКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2016	1199,0		1100,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
460		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКІЙ, 6, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 56,0	04.2015 12.2016	633,3	20,0	633,3	20,0				20,0	20,0	4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. ДОГ. № 106/7 ВІД 08.07.13. ТОВ "ЕЛЕКОН ЛТД"	
461		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЇ З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ТА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНІ НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 95	06.2016 12.2016	209,8	69,5	209,8	69,5						4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
462		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ АЛЕЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "НИВКИ" НАБЛИЖЕНОЇ ДО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2016	1200,0		850,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
463		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (МОНУМЕНТ МУЖНОСТІ) НА ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2016	1195,0		900,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
464		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1040,0		790,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
465		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2016	1199,0	172,9	1192,9	172,9	1,3	0,1				1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №00-0060-15/КД ВІД 08.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА СХИЛАХ ВУЛ.ОТТО ШМІДТА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	100,0		50,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНИХ ВЕЖ В МИКІЛЬСЬКОМУ ТА БРОВАРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВАХ (РЕМОНТ ПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ)	09.2013 10.2016	194,5	20,1	133,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖИ В 14 КВАРТАЛІ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	09.2013 10.2016	101,9	20,1	69,7							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	10.2013 10.2016	76,9	59,2	21,2	21,2				21,2	21,2	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. ВІД 07.10.2013 РОКУ №217/10, ДП "УКРАЇНСЬКА ГЕОЛОГІЧНА КОМПАНІЯ"	
470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2016	1195,0		700,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СІЧНЕВИЙ" НА ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	100,0		50,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2016	248,0		98,0		1,3	1,3	98,0		27,5	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150024Р ВІД 25.03.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 01/3 ВІД 31.03.15Р. ГОЛОСІВСЬКИЙ УЗН	
473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ СТАДІОНУ "ВОСХОД" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 10-А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2016	450,0		250,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
474		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРТЕМА, 89-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2013 10.2016	528,0	360,1	116,9	116,9						4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ, 22-10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2013 12.2016	942,2	714,5	66,3	66,3				66,3	66,3	4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 169/10 ВІД 21.10.13Р. ТОВ "ЯБЛУКО"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	1000,0		1000,0								
477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 53-55 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2016	743,5		393,5							1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, 11 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	820,0		300,0							1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
479		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, МІЖ БУДИНКАМИ 7-А ТА 9 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		1190,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1199,0		1077,4				239,2			1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
481		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2016	541,2	52,4	52,4	52,4						4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕХУ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА "КОНЧА-ЗАСПА" З ВСТАНОВЛЕННЯМ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	11.2013 12.2016	584,6	254,0	122,4	122,4				122,4	122,4	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ.ВІД 15.10.2013Р. №166/10 ДП "САУЗ БУД-1"	
	240000	<b>Цільові фонди</b>				16000,0		453,8	2,8	4448,0		1538,9		
	240900	<b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>				16000,0		453,8	2,8	4448,0		1538,9		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (30 об'єктів)</b>				16000,0		453,8	2,8	4448,0		1538,9		
483		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1150,0		750,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
484		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВІТКОВОГО ГОДИННИКА НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	880,0		720,0		411,0	57,1	705,7		212,7	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150044Р ВІД 23.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 18/4 ВІД 22.04.15Р. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗН	
485		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1021,6		621,6							1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
486		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ТАРАЩАНЕЦЬ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2016	1150,0		650,0		1,4	0,2				1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
487		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2015	1190,0		1190,0				380,2			1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 07/1/5 ВІД 07.05.15 Р. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ УЗН	
488		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	943,8		453,8		1,4	0,3	370,8		112,2	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150032Р ВІД 19.03.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 03/3 ВІД 31.03.15Р. ДЕСНЯНСЬКИЙ УЗН	
489		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	990,0		700,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
490		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ МОРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	798,0		498,0				54,7			1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №22/5 ВІД 06.05.15 Р. ПОДІЛЬСЬКИЙ УЗН	
491		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" НА РОЗІ ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА ТА ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2016	796,8		386,8		1,4	0,4	280,9		85,2	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150031Р ВІД 03.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 13/4 ВІД 16.04.15Р. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ УЗН	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
492		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	1198,9		667,9		1,4	0,2	613,2		185,0	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №23/5 ВІД 06.05.15 Р. СВЯТОШИНСЬКИЙ УЗН	
493		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	350,0		210,0		1,3	0,6				1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
494		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. СЕМАШКА (ІІ ЧЕРГА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	1198,7		673,7		1,4	0,2	178,0		178,0	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150026Р ВІД 27.03.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 12/4 ВІД 16.04.15Р. СВЯТОШИНСЬКИЙ УЗН	
495		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ІВАНА ЛЕПСЕ, 77 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1152,3		892,3		1,4	0,2	257,9		256,6	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150030Р ВІД 02.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 10/4 ВІД 15.04.15Р. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ УЗН	
496		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 67-69 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	700,0		350,0		1,4	0,4	110,6			1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №05/4 ВІД 06.05.15 Р, ОБОЛОНСЬКИЙ УЗН	
497		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	860,0		480,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
498		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	990,0		700,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
499		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	384,4		84,4		1,3	1,5	51,3		16,3	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150043Р ВІД 19.03.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № ДОГ. № 04/3 ВІД 31.03.15Р. ДЕСНЯНСЬКИЙ УЗН	
500		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 17 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	946,0		541,0		1,4	0,3	131,1			1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №05/5 ВІД 06.05.15 Р. ОБОЛОНСЬКИЙ УЗН	
501		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1020,0		615,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
502		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	943,0		543,0		1,4	0,3	405,1		121,1	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №19/4 ВІД 22.04.215 Р. ДНІПРОВСЬКИЙ УЗН	
503		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	356,9		106,9		1,3	1,2	30,5		30,5	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150025Р ВІД 24.03.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 02/3 ВІД 31.03.15Р. ГОЛОСІВСЬКИЙ УЗН	
504		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	551,0		251,0		1,3	0,5	181,3		55,3	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150020Р ВІД 23.03.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 05/3 ВІД 31.03.15Р. ОБОЛОНСЬКИЙ УЗН	
505		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, НАВПРОТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 52-В НА ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ ТА 15-А НА ВУЛ. ТУМАНЯНА (ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1117,0		837,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
506		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ТА ВУЛ. ЗОДЧИХ (ВЗДОВЖ ОЗЕРА ВІРА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	540,0		320,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
507		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНОЇ ТА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2016	1048,1		538,1		1,4	0,3	96,3		29,9	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150042Р ВІД 10.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 14/04 ВІД 16.04.15Р. ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ УЗН	
508		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	990,0		420,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
509		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1190,0		250,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
510		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	995,0		635,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
511		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 1 ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО	04.2015 10.2016	774,5		414,5		1,3	0,3	125,4		125,4	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 3. №150045Р ВІД 09.04.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. № 11/4 ВІД 15.04.15Р. СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ УЗН	
512		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2016	600,0		500,0		22,3	4,5	475,0		130,7	1. НАЯВНИЙ Б/Н 2. НАЯВНИЙ Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГ. №07/5 ВІД 07.05.15 Р. СВЯТОШИНСЬКИЙ УЗН	
		<b>КП "ПЛЕСО"</b>				1400,5		3,4	0,2	271,0		261,7		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1400,5		3,4	0,2	271,0		261,7		
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				1400,5		3,4	0,2	271,0		261,7		
513		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	05.2015 07.2015	500,0		500,0							4. НЕ ПОТРІБНО 5. ДОГОВІР № 208 ВІД 28.05.2015 ТОВ "ЛТС-АРХКОНЦКПТ"	
514		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА БІЛОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2015 06.2015	310,0		310,0		1,3	0,4	91,0		83,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 27.03.15 № 1 2. ЕКСП. ЗВІТ ВІД 24.04.2015 № 10-0159-15/П/КД 3. ЕКСП. ЗВІТ ВІД 24.04.2015 № 10-0159-15/П/КД 4. НЕ ПОТРІБНО, ТОВ "ДЕМОС-БУД" 6. ВІД 29.04.2015 № 303/1	
515		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ТА ЛАВОК ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	04.2015 06.2015	590,5		590,5		2,1	0,4	180,0		178,1	1. ДЕФЕКТНІ АКТИ ВІД 15.04.2015 № 1, 2, 3, 4 2. ЕКСП. ЗВІТ ВІД 17.04.2015 № 150087Р 3. ЕКСП. ЗВІТ ВІД 17.04.2015 № 150087Р 4. НЕ ПОТРІБНО, ТОВ "УКРГІДРОСПЕЦБУД" 6. ВІД 23.04.2015 № 303/2	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**  
**Спеціальний фонд міського бюджету;**  
**ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				1457,3		280,8	19,3	459,3		280,8		
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				1457,3		280,8	19,3	459,3		280,8		
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1457,3		280,8	19,3	459,3		280,8		
	110202	<b>Музеї і виставки</b>				595,1				178,5				
516		РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ У "КИЇВСЬКІЙ ФОРТЕЦІ" НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНІЙ, 24-А	02.2015 12.2015	595,1		595,1				178,5			1. ВИД. 29.02.2012 2. ВИД. 29.02.2012 3. В СТАНІ ОТРИМАННЯ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПРОВЕДЕНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, БУДЕ ЗАБЕЗПЕЧЕНО УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ	РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПОВНІСНЮ КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				642,2		280,8	43,7	280,8		280,8		
517		ЗАМІНА ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3	02.2015 12.2015	642,2		642,2		280,8	43,7	280,8		280,8	1. ВИД. 20.10.2014 2. ВИД. 03.11.2014 3. ВІД 03.12.2014 №00-1496-14/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 03.03.2015 № 03-03/15 ТОВ "ФУНДАМЕНТ"	РОБОТИ НА ОБ'ЄКТІ В СТАДІЇ ВИКОНАННЯ
	110300	<b>Кінематографія</b>				220,0								
518		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРІНА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5	03.2015 12.2015	220,0		220,0								ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ЗДІЙСНЮЄ ЗАХОДИ ЩОДО ВИЛУЧЕННЯ З КОРИСТУВАННЯ ТОВ "КУЛЬТУРНИЙ ЦЕНТР "СИРЕЦЬ" БУДІВЛІ КІНОТЕАТРУ

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>				11150,0		1395,5	12,5	4050,8		1299,1		
	070000	<b>Освіта</b>				5600,0		1001,1	17,9	1956,4		1001,1		
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				110,0				33,0				
519		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	01.2015 12.2015	110,0		110,0				33,0			1. ВІД 13.03.2015 № 13/03/15 2. ВІД 26.02.2015 Б/Н 3. №37/15 ВІД 20.05.2015 4. НЕ ПОТРЕУС 6. ДОГОВІР ВІД 22.05.2015 №13-КР ТОВ "БІГМА ЛТД"	ПЛАТІЖНІ ДОРУЧЕННЯ ВІД 27.05.2015 ЗНАХОДЯТЬСЯ У КАЗНАЧЕЙСТВІ, РОБОТИ РОЗПОЧАТО
	070307	<i>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>				700,0		210,0	30,0	210,0		210,0		
520		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	80,6		80,6		24,2	30,0	24,2		24,2	1. ВІД 28.04.2015 2. ВІД 28.04.2015 3. ВІД 24.04.2015 №00-0318-15/КД 4. НЕ ПОТРЕУС 6. ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ" ВІД 28.04.2015 РОКУ №2/2015	ПРЕДОПЛАТА 30% НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
521		ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.2015 12.2015	572,0		572,0		171,6	30,0	171,6		171,6	1. ВІД 28.04.2015 2. ВІД 28.04.2015 3. ВІД 24.04.2015 №00-0317-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ" ВІД 28.04.2015 РОКУ №1/2015	ПРЕДОПЛАТА 30% НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ
522		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	47,4		47,4		14,2	30,0	14,2		14,2	1. ВІД 28.04.2015 2. ВІД 28.04.2015 3. ВІД 24.04.2015 №00-0316-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ" ВІД 28.04.2015 РОКУ №3/2015	ПРЕДОПЛАТА 30% НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				1500,0				450,0				
523		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТСИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. МАЗЕПИ, 13)	01.2015 12.2015	1500,0		1500,0				450,0			1. №1 ВІД 12.03.2015 2. №1 ВІД 23.04.2015 4. ОГОЛОШЕНО 29.05.2015	
	070501	<b>Професійно-технічні заклади освіти</b>				1500,0		551,1	36,7	726,4		551,1		
524		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. №1 ВІД 19.03.2015 2. №1 ВІД 19.03.2015 3. №15289 ВІД 18.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КИЇВЕКСКЛЮЗИВБУД" №7 ВІД 19.03.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
525		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		27,0	30,0	27,0		27,0	1. Б/Н 2. ВІД 18.03.2015 №2-1-1 3. №200005 ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. БСК "УКРАЇНА", ВІД 09.04.2015 № 440	РОБОТИ РОЗПОЧАТО



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
526		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	80,0		80,0		23,7	29,6	24,0		23,7	1. ВІД 26.03.2015 2. ВІД 26.03.2015 3. №150011 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БСК УКРАЇНА" № 443 ВІД 16.04.2015	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 50%
527		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. 09.04.2015 2. 09.04.2015 3. 28.04.2015 № 150217Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БСК УКРАЇНА №435 ВІД 09.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
528		ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ВІД 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ІМІДЖ" 22.04.2015 № 185	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
529		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6	1. №1 ВІД 11.03.2015Р. 2. ВІД 11.03.2015Р. 3. №01-122-15 ВІД 26.03.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ІНТЕГРАЛ" №2 ВІД 14.04.2015Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
530		РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	80,0		30,0	1. ВІД 19.03.2015Р. №1 2. 19.03.2015Р. №1 3. №00199 ВІД 29.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ГП "ОМІ" №02/03-15 ВІД 19.03.2015Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
531		ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ВІД 15.04.2015Р. №2 2. 15.04.2015Р. №2 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ГП "ОМІ" №03/03-15 ВІД 15.04.2015Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
532		РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1	1. №1 ВІД 24.12.2014Р. 2. №1 ВІД 10.04.2015Р. 3. №15152 ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БЛАГОМИР" ДОГ.№14 ВІД 10.04.2015Р.	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
533		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		28,0	28,0	30,0		28,0	1. Від 17.03.2015 2. 17.03.2015 3. №50292 Від 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КІВБЕКСКЛЮЗИВБУД" Від 22.04.2015 № 6	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
534		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	40,0		40,0		12,0	30,0	40,0		12,0	1. Від 22.04.2015Р.№1 2. 22.04.2015Р.№1 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КІВБЕКСКЛЮЗИВБУД" Від 20.03.2015 № 5	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
535		РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		27,0	30,0	27,0		27,0	1. 01.04.2015 2. 01.04.2015 3. 1188 Від 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ФОП "ГУДИМ С.М." №1 Від 15.04.2015	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 50%
536		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. 05.05.2015 2. 05.05.2015 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ІПП "ГАЗТЕПЛОКОМПЛЕКС" Від 05.05.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
537		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. Від 29.04.2015 2. Від 29.04.2015 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КІВБЕКСКЛЮЗИВБУД" № 11 Від 29.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
538		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. №1 Від 19.03.2015 2. №1 Від 19.03.2015 3. №150290 Від 18.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КІВБЕКСКЛЮЗИВБУД" №8 Від 19.03.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
539		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. Від 17.03.2015 № Б/Н 2. Від 18.03.2015 №2-1-1 3. №200005 Від 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "ІМІДЖ-Л" №188 Від 15.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
540		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,7	98,6	88,7		88,7	1. Від 15.04.2015 № 1 2. Від 15.04.2015 № 2-1-1 3. Від 15.04.2015 № 150114Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ФОП РАСУЛОВ Ф.А. Від 20.04.2015 №20/04/2015	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
541		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	20,0		15,0	1. Від 21.04.2015 2. 21.04.2015 №1 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ПП"ОМІ" №05/03-15 Від 21.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
542		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. Б/Н 2. Від 18.03.2015 №2-1-1 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ОМІ" №04/03-5 Від 14.04.2015 Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
543		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		27,0	30,0	27,0		27,0	1. Від 15.04.2015 2. 15.04.2015 3. № 150113 Від 15.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ФОП "РУСЛАНОВ Ф.А." №04/2015 Від 15.04.2015	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 100%
544		РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ СЕРВІСУ І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	01.2015 12.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	9,0		9,0	1. Від 17.04.2015 2. № 2-1-1 Від 17.04.2015 3. В РОБОТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КИЇВЕКСКЛЮЗИВБУДР" №10 Від 16.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
	070602	<b>Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації</b>				800,0		240,0	30,0	240,0		240,0		
545		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	800,0		800,0		240,0	30,0	240,0		240,0	1. Від 07.05.2015 №1 2. НЕ ПОТРЕБУЄ 3. Від 29.04.2015 №00-0202-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "МОСБУД" №2/15 Від 07.05.2015Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
	070806	<b>Інші заклади освіти</b>				990,0				297,0				
546		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОПАЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. Від 20.03.2015 2. Від 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ПІДРЯДНИКУ Б/Н ПП "ПРОМОНТАЖСЕРВІС"	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ
547		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	940,0		940,0				282,0			1. Від 20.03.2015 2. Від 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				2889,5				1200,0				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	091106	<b>Інші видатки</b>				2889,5				1200,0				
548		КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПИЛИПОВИЧІ)	04.2015 12.2015	2889,5		2889,5				1200,0			1. №Б/Н ВІД 14.04.15 2. ГОТУЄТЬСЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ	ОПРАЦЬОВАНІ ЗАУВАЖЕННЯ І НАПРАВЛЕНО НА ОТРИМАННЯ ВИСНОВКУ
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				2660,5		394,4	14,8	894,4		298,0		
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				2660,5		394,4	14,8	894,4		298,0		
549		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	1360,5		1360,5				500,0			1. №Б/Н ВІД 16.03.2015	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В ДЕРЖЕКСПЕРТИЗІ
550		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	1300,0		1300,0		394,4	30,3	394,4		298,0	1. №Б/Н ВІД 01.12.14 2. №Б/Н ВІД 03.12.2014 3. №Б/Н ВІД 15.12.2014 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 30%

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**  
**Спеціальний фонд міського бюджету;**  
**ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>				6685,6	337,6	588,2	9,3	866,8	337,5	901,5		
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				6685,6	337,6	588,2	9,3	670,3	337,5	901,5		
	090601	<b>Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів</b>				600,0		125,0	20,8	125,0		125,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ-ІНТЕРНАТАХ (2 об'єкти)</b>				600,0		125,0	20,8	125,0		125,0		
552		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЯЛИНКОВІЙ, 58/60	06.2015 12.2015	200,0		200,0							1. Від 30.03.2015 2. Від 30.03.2015 3. Від 22.04.2015 №00-0201-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. Від 24.04.2015 №24/15 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	
553		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. М.КОТЕЛЬНИКОВА, 51	04.2015 12.2015	400,0		400,0		125,0	31,3	125,0		125,0	1. Від 17.03.2015 №1 2. Від 25.03.2015 №1 3. Від 10.04.2015 №00-0210-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. Від 21.04.2015 №57 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ТРУБОПРОВІДІВ ХВП, ГВП, ПАРОВИХ ТРУБ ТА КАНАЛІЗАЦІЇ, РЕМОНТУ КОРИДОРІВ
	090901	<b>Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту</b>				5111,8	311,8	311,0	6,5	323,5	311,7	622,7		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (6 об'єктів)</b>				5111,8	311,8	311,0	6,5	323,5	311,7	622,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
554		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ГЕРАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТУ НА ВУЛ. БУДАРІНА, 11	04.2015 12.2015	1252,4	151,2	1101,2	151,2	87,4	7,9	99,9	151,1	238,5	1. ВІД 25.03.2015 ВІД 27.03.2015 2. ВІД 25.03.2015 ВІД 27.03.2015 3. 24.04.2015 №00-0191-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 05.05.2015 №101/15 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	РОБОТИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ
555		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ НА ВУЛ. ЖУКОВА, 2	04.2015 12.2015	1221,2	160,6	1060,6	160,6				160,6	160,6	1. ВІД 27.04.2015 2. ВІД 27.04.2015 3. ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 27.04.2015 №1 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	
556		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	04.2015 12.2015	700,0		700,0							1. ВІД 22.04.2015 №1 2. ВІД 22.04.2015 №1 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. -	
557		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В НОВОБІЛИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 8	04.2015 12.2015	750,0		750,0		117,0	15,6	117,0		117,0	1. ВІД 06.04.2015 2. ВІД 06.04.2015 3. ВІД 02.04.2015 №00-0119-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 06.04.2015 №27НБ	ПРОВІДИТЬСЯ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН
558		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ПУЦАВОДИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. МІСЬКІЙ, 2	05.2015 12.2015	550,0		550,0							1. ВІД 20.02.2015 №1 2. ВІД 20.05.2015 3. ВІД 15.05.2015 №00-0296-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. 20.05.2015 №1 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	
559		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16	04.2015 12.2015	950,0		950,0		106,6	11,2	106,6		106,6	1. ВІД 15.04.2015 №1 2. ВІД 15.04.2015 №1 3. ВІД 20.11.2014 №00-1262-14/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 16.04.2015 №68/15 ПП "РОСАВАБУДСЕРВІС"	РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГОСП. БЛОКУ, ВИБІРКОВИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПРАЛЬНИ, РЕМОНТ ТРУБОПРОВ. ГВП ТА ОПАЛЕННЯ, ПЕРЕВІРКА КООНТРОЛЬНО-ВИМІР. ОБЛАДН.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				130,8	13,8				13,8	13,8		
560		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	04.2015 12.2015	144,6	13,8	130,8	13,8				13,8	13,8	1. ВІД 27.04.2015 2. ВІД 14.10.2014 ВІД 27.04.2015 3. 25.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. ВІД 14.10.2014 № 141013 ТОВ "212 ЕНЕРГОМАСТЕР" 6. -	
	091206	<b>Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів</b>				42,5	12,0			11,8	12,0			
561		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. І.ФРАНКА 36-Б	04.2015 12.2015	54,5	12,0	42,5	12,0			11,8	12,0		1. ВІД 12.05.2015 2. №49 ВІД 12.05.2015 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. №49 ВІД 12.05.2015 6. №2-1-1 ВІД 12.05.2015	
	091212	<b>Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>				450,0		100,0	22,2	100,0		100,0		
562		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА ПР. КОМАРОВА,7	04.2015 12.2015	450,0		450,0		100,0	22,2	100,0		100,0	1. ВІД 17.03.2015 2. ВІД 07.05.2015 3. ВІД 22.04.2015 №00-0177-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 07.05.2015 №17 ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН
	091214	<b>Інші установи та заклади</b>				350,5		52,2	14,9	110,0		40,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (7 об'єктів)</b>				350,5		52,2	14,9	110,0		40,0		
563		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ, 4/6	05.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0			1. ВІД 06.04.2015 №1 2. ВІД 20.04.2015 №1 3. ВІД 18.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 20.05.2015	ЧАСТКОВО ВИКОНАНІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
564		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННІЙ, 11	04.2015 12.2015	12,5		12,5							1. ВІД 21.04.2015 №1 2. ВІД 21.05.2015 №1 3. ВІД 14.05.2015 №00-0357-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 21.05.2015 №467-Р ТОВ"ОБЕРІГ-К"	
565		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРЕСТАРІЛИХ, ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ С. ЯСНОГОРОДКА, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	05.2015 12.2015	20,0		20,0				20,0			1. ВІД 18.05.2015 2. ВІД 18.05.2015 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 18.05.2015 №12 ФІЛІЯ "ЦЕНТР БУДСЕРВІС" "ЦЕНТР СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ М. КИСВА"	ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ
566		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	95,0		95,0							1. - 2. - 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 18.05.2015 №2015/05-01 "КИЇВБУДМАЙСТЕР"	
567		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	05.2015 12.2015	85,0		85,0							1. ВІД 27.04.2015 №1 2. - 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. -	РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЕКТНО_КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
568		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПР. СВОБОДИ, 26-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0							1. ВІД 06.04.2015 №137/09ПМ151 2. ВІД 24.04.2015 65/1-2989 3. - 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. -	ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
569		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" НА ВУЛ. СИВАСЬКІЙ, 16-А	04.2015 12.2015	138,0	80,0	58,0		52,2	90,0	40,0		40,0	1. ВІД 11.03.2015 2. ВІД 11.03.2015 №1 3. ВІД 05.05.2014 №00-0665-14/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. - 6. ВІД 11.03.2015 №15 "БУДІНЖПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНО ПОВНІСТЮ

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;  
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ</b>				2378,0	907,0			441,3	907,0	907,0		
	150000	<b>Будівництво</b>				2378,0	907,0			441,3	907,0	907,0		
	150201	<i><b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b></i>				2378,0	907,0			441,3	907,0	907,0		
570		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ "БУДИНКУ АРТИНОВА" КОРП.16 СВЯТО-ФЛОРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ, ВУЛ. ПРІТИСЬКО-МИКІЛЬСКА, 5	01.2013 12.2013	491,1	81,0	81,0	81,0				81,0	81,0		
571		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ВІД ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ: НЕЖИТЛОВІ БУДИНКИ НА ВУЛ. ВОЛОСЬКА/БОРИСОГЛІБСЬКА/Н АБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 2/21/19, ЛІТЕРА "Б", "Ж"	01.2015 12.2015	871,0		871,0				261,3				
572		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПРИСТОСУВАННЯМ "САДИБИ МУРАШКО", ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		600,0				180,0				
573		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КОРПУСУ НАСТОЯТЕЛЯ, БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ, КІЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 2	01.2013 12.2013	397,3	162,0	162,0	162,0				162,0	162,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
574		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ	01.2013 12.2013	950,2	664,0	664,0	664,0				664,0	664,0		

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**  
**Спеціальний фонд міського бюджету;**  
**СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ</b>				2312,2	31,1	100,0	4,4	190,9		100,0		
	010000	<b>Державне управління</b>				200,0		100,0	50,0	100,0		100,0		
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				200,0		100,0	50,0	100,0		100,0		
575		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 3 А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	100,0		100,0	1. Від 03.04.15 №1 3. Від 30.04.2015 № 00-0247-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 5. НЕ ПОТРІБНО 6. Від 07.05.2015 № 05 ТОВ "АРХ-АТЕЛЬС"	ВИКОНАНІ НА 50%
	070000	<b>Освіта</b>				856,1	31,1							
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				856,1	31,1							
576		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ - САНТЕХНІКА (ПР.ОБОЛОНСЬКИЙ 36Д, КВ.1-2)	03.2015 12.2015	14,1	14,1	14,1	14,1						4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "БРАМА" ЄДРПОУ 31409105 ДОГ.№ 1 Від 08.11.2013	ВИКОНАНІ НА 100%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ (3 об'єкти)</b>				842,0	17,0							
577		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.189 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	390,4		390,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
578		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.190 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	434,6		434,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
579		ВУЛ. ТРУТЕНКО ЗГ, КВ.353,354,457 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ОБСЯГОМ ТА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ)	01.2015 12.2015	17,0		17,0	17,0						3. ВІД 19.12.14 №151/14; ВІД 19.12.14 №152/14; ВІД 19.12.14 №153/14 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ПП "СЕМ" ЄДРПОУ 30187674 ДОГ. №1 ВІД 19.12.2014	ВИКОНАНІ НА 100%
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1256,1				90,9				
	090700	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах</b>				1256,1				90,9				
580		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ НА ВУЛ. КАШТАНОВА 6 А	05.2015 12.2015	100,0		100,0				90,9			1. ВІД 27.04.15 № 25 2. ВІД 27.04.15 № 25 3. ВІД 15.05.2015 № 00-0411-15КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 19.05.2015 №1-К ТОВ "АРХ-АТЕЛЬС"	
581		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДБЛОКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО- ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	272,5		272,5							1. ВІД 24.04.15 № 1 2. ВІД 24.04.15 №1 3. ВІД 21.05.2015 № 150345 Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 № 1 ТОВ "ЛТС-АРХОНЦЕПТ"	
582		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1, НА ПР- ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	725,0		725,0							1. ВІД 24.04.15 № 2 2. ВІД 24.04.15 №2 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
583		ПОКРИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, НА ВУЛ. ПОЛЯРНА 7А	02.2015 12.2015	158,6		158,6							1. ВІД 14.04.15 №138 2. ВІД 14.04.15 №138 3. ВІД 14.05.2015 № 150204 Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 № 2-К ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				26246,0		1748,3	6,7	7807,9		1700,5		
	070000	<b>Освіта</b>				6177,6		544,6	8,8	1852,3		544,6		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				3780,0		292,6	7,7	1133,0		292,6		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1530,0				330,0				
584		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	700,0		700,0				100,0			1. 24.02.2015 2. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 62 3. № 00-0415/2-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 62 ТОВ"БЕАТУС"	5
585		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	04.2015 06.2015	330,0		330,0				130,0			1. 24.02.2015 2. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 60 3. № 00-0415/3-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 60 ТОВ"БЕВТУС"	5
586		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	500,0		500,0				100,0			1. 24.02.2015 2. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 61 3. 00-0415/1-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД З ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 61 ТОВ "БЕВТУС"	5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				450,0		87,8	19,5	45,0		87,8		
587		ДНЗ №64, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66	04.2015 06.2015	150,0		150,0		43,9	29,3			43,9	1. 24.02.2015 2. 15 ТРАВНЯ 2015 № 47 3. № 0145/4-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 Р. 6. 20.05.2015Р. №35 ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
588		ДНЗ № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		43,9	29,3	45,0		43,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 43 3. 24.04.2015 №10-0302-15/ПКД 6. 20.05.2015Р. №29 ТОВ "ФІРМА ВІДНОВЛЕННЯ"	8
589		ДНЗ № 389, ПРОСП. НАУКИ, 100	04.2015 06.2015	150,0		150,0							1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1450,0		204,8	14,1	620,0		204,8		
590		ДНЗ № 92, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/2	04.2015 06.2015	250,0		250,0				150,0			1. 24.02.2015	
591		ДНЗ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	250,0		250,0		73,0	29,2	100,0		73,0	1. 24.02.2015 2. ВІД 27 ТРАВНЯ 2015 Р. № 57 3. № 10-0363-15/ПКД ВІД 19.05.2015 Р. 6. 27 ТРАВНЯ 2015Р. №37 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	5
592		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	04.2015 06.2015	250,0		250,0		73,2	29,3	100,0		73,2	1. 24.02.2015 2. ВІД 2 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 59 3. № 00-0353/3-15/КД ВІД 25.05.2015 Р. 6. 02 ЧЕРВНЯ 2015Р. №52 ТОВ "ТІМ-БУД"	5
593		ДНЗ № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	300,0		300,0				100,0			1. 24.02.2015 2. ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 92 3. №0194-2539-15/УЕБ ВІД 03.06.2015 Р. 6. ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 92 ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	5
594		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	200,0		200,0		58,6	29,3	100,0		58,6	1. 24.02.2015 2. ВІД 2 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 58 3. № 00-0353/2-15/КД ВІД 25.05.2015 Р. 6. №53 ВІД 02.06.2015 ТОВ "ТІМ-БУД"	5
595		ДНЗ № 658, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/97	04.2015 06.2015	200,0		200,0				70,0			1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (40 об'єктів)</b>				150,0				138,0				
596		ДНЗ №24, ВУЛ. КОЗАЦЬКА,34	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
597		ДНЗ № 312, ПРОСП. НАУКИ, 42/1 КОРП.2	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
598		ДНЗ № 328, ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 5	04.2015 06.2015	4,0		4,0				2,0			1. 24.02.2015	
599		ДНЗ № 340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				2,0			1. 24.02.2015	
600		ДНЗ № 341 ВУЛ.ГОРЬКОГО,150А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				2,0			1. 24.02.2015	
601		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				3,0			1. 24.02.2015	
602		ДНЗ № 389, ПРОСП. НАУКИ, 100	04.2015 06.2015	4,0		4,0				3,0			1. 24.02.2015	
603		ДНЗ № 402, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 39	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
604		ДНЗ № 406, ВУЛ. ВОЛОДИ ДУБІНІНА, 13	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
605		ДНЗ № 416, ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 10 -А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
606		ДНЗ № 439, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
607		ДНЗ № 440, ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 9	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
608		ДНЗ № 506, СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ,54	04.2015 06.2015	4,0		4,0							1. 24.02.2015	
609		ДНЗ № 513, ПРОСП. АКАД.ГЛУШКОВА, 20	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
610		ДНЗ № 596, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 31	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
611		ДНЗ № 640, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
612		ДНЗ № 641, ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1-А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
613		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1Б	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
614		ДНЗ № 659, ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ,4-А	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
615		ДНЗ № 667, ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 13 Б	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
616		ДНЗ № 717, ВУЛ. В.ЗАБИЛИ, 9	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
617		ДНЗ № 725 ВУЛ. КРИМСЬКА, 1	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
618		ДНЗ № 726, 03187 ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 9	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
619		ДНЗ № 73 ВУЛ. МАТИКІНА, 5	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
620		ДНЗ № 739, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 77	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
621		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 168	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
622		ДНЗ № 798, ВУЛ. АКАД. ЗАБОЛОТНОГО, 70 А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
623		ДНЗ № 92 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/2	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
624		ДНЗ №118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6 А	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
625		ДНЗ №129, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89А	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
626		ДНЗ №131, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 49	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
627		ДНЗ №150, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13 А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
628		ДНЗ №182, ВУЛ. АКАД. ЗАБОЛОТНОГО, 138 А	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
629		ДНЗ №196, ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 13	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
630		ДНЗ №198 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 10	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
631		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
632		ДНЗ №253 ВУЛ. ГОРЬКОГО, 108	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
633		ДНЗ №262, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 81	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
634		ДНЗ №285, ПРОСП. АКАД. ГЛУШКОВА, 41 Б	04.2015 06.2015	4,0		4,0				4,0			1. 24.02.2015	
635		ДНЗ №41, ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 35А	04.2015 06.2015	3,0		3,0				3,0			1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				200,0								
636		ДНЗ № 61, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76 ТАРАСІВСЬКА, 13	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
637		ДНЗ № 182, ВУЛ. АКАД. ЗАБОЛОТНОГО, 138 А	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
638		ДНЗ № 221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
639		ДНЗ № 340, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47А	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
640		ДНЗ № 73 ВУЛ. МАТИКІНА, 5	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
641		ДНЗ №129, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89А	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
642		ДНЗ №157, ПРОВ. КОЛОМІЙВСЬКИЙ, 9А	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
643		ДНЗ №262, ВУЛ.ЖИЛЯНСЬКА,81	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015	
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				2397,6		252,0	10,5	719,3		252,0		
644		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 5	04.2015 06.2015	200,0		200,0				51,7			1. 24.02.2015	
645		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №150 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	160,0		160,0				80,0			1. 24.02.2015 2. ВІД 29.05.2015 №91 3. ВД 29.05.2015 №0187-2539-15/УУЕБ 6. ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 91 ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165 НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 75	04.2015 06.2015	700,0		700,0				200,0			1. 24.02.2015 2. 20 КВІТНЯ 2015 № 94 3. ВІД 03.06.2015 №0192-2539-15/УЕБ 6. 05.06.2015Р. №94 АТ "РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				860,0		252,0	29,3	230,0		252,0		
647		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	100,0		100,0		29,4	29,4	30,0		29,4	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 40 3. ВІД 24.04.2015 №10-0305-15/ПКД 6. 20.05.2015Р. №28 ТОВ "ФІРМА ФІДНОВЛЕННЯ"	5
648		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	04.2015 06.2015	150,0		150,0		43,9	29,3	50,0		43,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 41 3. ВІД 24.04.2015 №10-0303-15/ПКД 6. 20.05.2015Р. №30 ТОВ "ФІРМА ФІДНОВЛЕННЯ"	8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
649		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	04.2015 06.2015	260,0		260,0		76,1	29,3	70,0		76,1	1. 24.02.2015 2. 15 ТРАВНЯ 2015 № 44 6. 20.05.2015Р. №33 ТОВ"АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
650		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	04.2015 06.2015	200,0		200,0		58,6	29,3	50,0		58,6	1. 24.02.2015 6. 20.05.2015Р. №34 ТОВ"АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
651		НВК "БАРВІНОК" ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		44,0	29,3	30,0		44,0	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 42 3. ВІД 24.04.2015 №10-0304-15/П/КД 6. 20.05.2015Р. №31 ТОВ "ФІРМА ФІДНОВЛЕННЯ"	8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				70,0				30,0				
652		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	35,0		35,0				15,0			1. 24.02.2015	
653		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	35,0		35,0				15,0			1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (30 об'єктів)</b>				150,0				5,0				
654		ЗНЗ № 15, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12 А	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
655		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	5,0		5,0				5,0			1. 24.02.2015	
656		ЗНЗ № 110, ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 5	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
657		ЗНЗ № 112, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 78	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
658		ЗНЗ № 116, ПРОВ. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ, 2	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
659		ЗНЗ № 122, ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 22	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
660		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 128	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
661		ЗНЗ № 132, ПРОСП. ГЛУШКОВА, 28	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
662		ЗНЗ № 150, ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
663		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
664		ЗНЗ № 165, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 75	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
665		ЗНЗ № 179, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120 В	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
666		ЗНЗ № 186, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
667		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
668		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
669		ЗНЗ № 236, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
670		ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
671		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
672		ЗНЗ № 269, ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17А	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
673		ЗНЗ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94 А	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
674		ЗНЗ № 286, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 6А	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
675		ЗНЗ № 319, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 146-148	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
676		ЗНЗ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79/48	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
677		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
678		ЗНЗ № 37, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 130/17	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
679		ЗНЗ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
680		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
681		ЗНЗ № 92, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
682		НВК "БАРВІНОК", ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55 А	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	
683		НВК "РОМАШКА", ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 10	04.2015 06.2015	5,0		5,0							1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				257,6				122,6				
684		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
685		ЗНЗ № 122, ВУЛ.КИТАЇВСЬКА,22	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
686		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
687		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
688		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
689		ЗНЗ № 273, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94 А	04.2015 06.2015	47,6		47,6				17,6			1. 24.02.2015	
690		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
691		НВК "СЛАВУТА" ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0				15,0			1. 24.02.2015	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				2150,0				645,0				
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				1000,0				300,0				
692		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ "ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	550,0		550,0				300,0			1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
693		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	250,0		250,0							1. 24.02.2015	
694		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А (ПОВЕРХИ -1, -2 ЦОКОЛЬНІ ТА 1 ПОВЕРХ)	03.2015 12.2015	200,0		200,0							1. 24.02.2015	
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1150,0				345,0				
695		ВСТАНОВЛЕННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ В ПРИМІЩЕННІ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	200,0		200,0							1. 24.02.2015	
696		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	200,0		200,0				200,0			1. 24.02.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
697		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ АВАРІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИТОВИХ У КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6	03.2015 12.2015	186,0		186,0							1. 24.02.2015	
698		ДРУГИЙ ЕТАП ОБЛАШТУВАННЯ АВТОНОМНОГО ЕЛЕКТРООПАЛЕННЯ З АКУМУЛЯЦІЄЮ ТЕПЛА ПРИМІЩЕННЯ АЗПСМ НА ВУЛ. А. ГЛУШКОВА, 31-А (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	49,0		49,0							1. 24.02.2015	
699		ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ (ДВЕРЕЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 53 У ВІДДІЛЕНІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"	03.2015 12.2015	15,0		15,0							1. 24.02.2015	
700		РЕМОНТ ДАХУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,104	03.2015 12.2015	500,0		500,0				145,0			1. 24.02.2015	
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				500,0				150,0				
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				500,0				150,0				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
701		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 25	03.2015 12.2015	500,0		500,0				150,0			1. 24.02.2015	
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				13960,1		1113,7	8,0	4188,0		1065,9		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				834,0				250,2				
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)</b>				834,0				250,2				
702		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 50	04.2015 06.2015	33,0		33,0				33,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
703		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 12/12	04.2015 06.2015	21,0		21,0				21,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
704		ВУЛ. В. КАСІЯНА, 6	04.2015 06.2015	34,0		34,0				34,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
705		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, КВ. 1	04.2015 06.2015	25,0		25,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
706		ВУЛ. ВАСЛЬКІВСЬКА, 8-А	04.2015 06.2015	21,0		21,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
707		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	04.2015 06.2015	29,0		29,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
708		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	04.2015 06.2015	21,0		21,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
709		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 06.2015	21,0		21,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
710		ВУЛ. ЗАКАРПАТСЬКА, 44	04.2015 06.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
711		ВУЛ. КВІТКИ ОСНОВ'ЯНЕНКА, 34	04.2015 06.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
712		ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
713		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
714		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 49	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
715		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	04.2015 06.2015	37,0		37,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
716		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 6/8	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
717		ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 4	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
718		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2-А	04.2015 06.2015	28,0		28,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
719		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 6	04.2015 06.2015	21,0		21,0				21,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
720		ПРОВ. КОЛОМІЇВСЬКИЙ, 18, КВ. 1	04.2015 06.2015	25,0		25,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
721		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 102/1	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
722		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114, КВ. 2	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,2			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
723		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, КВ. 3	04.2015 06.2015	22,0		22,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
724		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	04.2015 06.2015	21,0		21,0				21,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
725		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88	04.2015 06.2015	21,0		21,0				10,0			1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
726		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94	04.2015 06.2015	21,0		21,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
727		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	04.2015 06.2015	33,0		33,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
728		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 32	04.2015 06.2015	33,0		33,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
729		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33	04.2015 06.2015	33,0		33,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
730		ПРОСП. НАУКИ, 35	04.2015 06.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
731		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 117	04.2015 06.2015	21,0		21,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
732		САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 9	04.2015 06.2015	46,0		46,0							1. 24.02.2015	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				13126,1		1113,7	8,5	3937,8		1065,9		
733		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 46/1	05.2015 08.2015	500,0		500,0							1. 24.02.2015	
734		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96	05.2015 05.2015	890,0		890,0							1. 24.02.2015 6. "КБК-ПЛЮС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)</b>				5273,6		493,7	9,4	2595,0		477,4		
735		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104	05.2015 07.2015	140,0		140,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 75 3. № 00-0409/1-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 75 "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
736		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70	06.2015 08.2015	110,0		110,0				50,0			1. 24.02.2015 6. "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
737		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	115,0		115,0				60,0			1. 24.02.2015 6. "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
738		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	06.2015 08.2015	180,0		180,0	52,6	29,2	150,0			52,6	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 32 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0182-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №16 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	52,600
739		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	06.2015 08.2015	70,0		70,0				70,0			1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
740		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, КВ.4	06.2015 08.2015	220,0		220,0	64,4	29,3	220,0			64,4	1. 24.02.2015 2. ВІД 29.04.15 №32 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0184-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №14 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	64,449
741		ВУЛ. ВАСИЛЯ ЯНА, 16	06.2015 08.2015	115,0		115,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
742		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 16	06.2015 08.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	100,0		29,3	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 37 3. ВІД 21.04.2015 № 10-0169-15/ПКД 6. 18.05.2015Р. №19 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	30
743		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32-А	06.2015 08.2015	100,0		100,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
744		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 69/71	06.2015 08.2015	70,0		70,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
745		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 72	06.2015 08.2015	100,0		100,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ТІМ-БУД"	
746		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	05.2015 07.2015	241,0		241,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 71 3. № 00-0409/2-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. №71 "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
747		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 29	05.2015 07.2015	233,0		233,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 72 3. ВІД 28.05.2015 № 00-0409/3-15/КД 6. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. №72 "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
748		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22	06.2015 08.2015	175,0		175,0		55,0	31,4	175,0		51,3	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 31 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0183-15/ПКД 6. 18.05.2015Р. №13 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	55
749		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А	06.2015 08.2015	225,0		225,0		70,0	31,1	225,0		65,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 33 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0178-15/ПКД 6. 18.05.2015Р. №15 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	70
750		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	05.2015 07.2015	200,0		200,0				200,0			1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 74 3. № 00-0409/4-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. 30.04.2015 ТОВ "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
751		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 42	05.2015 07.2015	110,0		110,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "РЕМКОНТ"	
752		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65	05.2015 07.2015	160,0		160,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 73 3. № 00-0409/5-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 73 "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
753		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 08.2015	100,0		100,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
754		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-Б	06.2015 08.2015	50,0		50,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
755		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	05.2015 07.2015	210,0		210,0				210,0			1. 24.02.2015 6. ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
756		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 6	06.2015 08.2015	115,0		115,0				100,0			1. 24.02.2015 6. ТОВ "БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІИ	
757		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	06.2015 08.2015	141,3		141,3				100,0			1. 24.02.2015 6. ТОВ "АТ РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
758		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	05.2015 07.2015	330,0		330,0		96,7	29,3	330,0		96,7	1. 24.02.2015 2. 18 ТРАВНЯ 2015 № 50 3. № 00-0422-15/КД ВІД 15.05.2015 Р. 6. ВІД 18.05.2015 "БУДІНЖПРЕКТ"	96,650
759		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 120	05.2015 07.2015	210,0		210,0				100,0			1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
760		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2	05.2015 07.2015	105,0		105,0				105,0			1. 24.02.2015 6. 30.04.2015 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
761		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	210,0		210,0		65,0	31,0	210,0		61,5	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 35 3. ВІД 21.04.2015 № 10-0176-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №17 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	65
762		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 8	05.2015 07.2015	140,0		140,0							1. 24.02.2015 6. ЗМІНИТИ НА 45	
763		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 08.2015	190,0		190,0		60,0	31,6	190,0		55,7	1. 24.02.2015 2. 18.05.2015Р. №18 3. ВІД 21.04.2015 № 10-0173-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №18 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	60
764		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/3	06.2015 08.2015	184,0		184,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
765		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, КВ. 3 ПІД'ЇЗД 4	05.2015 07.2015	240,0		240,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІИ	
766		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	06.2015 08.2015	115,0		115,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІИ	
767		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	06.2015 08.2015	115,0		115,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІИ	
768		ПРОСП. НАУКИ, 78	06.2015 08.2015	154,3		154,3							1. 24.02.2015 6. ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (35 об'єктів)</b>				2099,4		31,8	1,5	110,0		31,8		
769		ВУЛ. БУРМИСТЕНКО, 3	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 65 3. № 193/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
770		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, КВ. 4	04.2015 05.2015	80,0		80,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
771		ВУЛ. ГЕРОІВ ОБОРОНИ, 7	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 76 3. № 00-0565/1-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 76 ТОВ "СТРИМТЕХ"	
772		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 19	04.2015 05.2015	45,0		45,0		12,9	28,7	45,0		12,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 38 3. ВІД 21.04.2015 № 10-0185-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №20 ТОВ "ЕНЕРГОМОНТАЖ"	12,946
773		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3	04.2015 05.2015	65,0		65,0		18,9	29,1	65,0		18,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 39 3. ВІД 21.04.2015 № 10-0186-15/П/КД 6. 18.05.2015Р. №21 ТОВ "ЕНЕРГОМОНТАЖ"	18,877
774		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	04.2015 05.2015	100,0		100,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 85 3. № 00-0565/10-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 85 ТОВ "СТРИМТЕХ"	
775		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 112	04.2015 05.2015	100,0		100,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 81 3. № 00-0565/11-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
776		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	06.2015 08.2015	83,0		83,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 67 3. № 190/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
777		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 70 3. № 10-0433-15/ПКД ВІД 26.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
778		ВУЛ. К. МАЛЕВИЧА, 111	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 64 3. № 195/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
779		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
780		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2	04.2015 05.2015	45,0		45,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 78 3. № 00-0565/5-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 78 ТОВ "СТРИМТЕХ"	
781		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 28	04.2015 05.2015	35,0		35,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
782		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 69 3. № 10-0432-15/ПКД ВІД 26.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
783		ВУЛ. ПОТЄХІНА, 3-А	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 77 3. № 00-0565/2-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
784		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 66 3. № 192/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
785		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7/2	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
786		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 05.2015	45,0		45,0							1. 24.02.2015 2. 18 ТРАВНЯ 2015 № 49 3. 00-0423/2-15/КД ВІД 15.05.2015 Р. 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
787		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 13	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 80 3. № 00-0565/7-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 80 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
788		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 15	04.2015 05.2015	90,0		90,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 82 3. № 00-0565/8-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 82 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
789		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17	04.2015 05.2015	90,0		90,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 79 3. № 00-0565/9-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 79 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
790		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 8	04.2015 05.2015	55,0		55,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 87 3. № 00-0565/6-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 87 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
791		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 5	04.2015 05.2015	35,0		35,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
792		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	227,0		227,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 68 3. № 191/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
793		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	04.2015 05.2015	55,0		55,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
794		ПРОВ.ЗАДОРЖНИЙ, 3, КВ.1	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
795		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 82	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
796		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 22	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 3 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 63 3. № 194/15-КД/П ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
797		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 24	04.2015 05.2015	45,0		45,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 88 3. № 00-0565/3-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 88 ТОВ "СТРІМТЕХ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
798		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	04.2015 05.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 86 3. № 00-0565/4-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 86 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
799		ПРОСП. НАУКИ, 15	04.2015 05.2015	121,4		121,4							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 83 3. № 00-0565/12-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 83 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
800		ПРОСП. НАУКИ, 24, КВ. 2	06.2015 08.2015	70,0		70,0							1. 24.02.2015 6. ВІД 28.04.2015 "БУДСПЕЦМОНТАЖ"	
801		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, КВ. 9	04.2015 05.2015	83,0		83,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "СТРІМТЕХ"	
802		ПРОСП. НАУКИ, 64	04.2015 05.2015	89,9		89,9							1. 24.02.2015 6. ТОВ "СТРІМТЕХ"	
803		ПРОСП. НАУКИ, 78	04.2015 05.2015	20,1		20,1							1. 24.02.2015 2. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 84 3. 00-0565/13-15/КД ВІД 28.05.2015 Р. 6. ВІД 4 ЧЕРВНЯ 2015 Р. № 84 ТОВ "СТРІМТЕХ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИМОВЕНТКАНАЛІВ ТА ПРОТИПОЖЕЖНОЇ АВТОМАТИКИ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				180,0								
804		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 12	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
805		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
806		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
807		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
808		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 3	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
809		ПРОСП. НАУКИ, 88-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (30 об'єктів)</b>				1283,0				41,8				
810		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	04.2015 05.2015	75,0		75,0							1. 24.02.2015	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
811		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 142	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ПП "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
812		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 156/2	04.2015 05.2015	35,0		35,0							1. 24.02.2015	
813		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ПП "ВІКТОРІЯ ДІМ"	
814		ВУЛ. БУБНОВА, 13	04.2015 05.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
815		ВУЛ. БУБНОВА, 5	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
816		ВУЛ. БУБНОВА, 9	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
817		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
818		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	04.2015 05.2015	10,0		10,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
819		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "РЕМКОНТ"	
820		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
821		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
822		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
823		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62/64	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "РЕМКОНТ"	
824		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-А	04.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
825		ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА, 8	06.2015 08.2015	35,0		35,0				20,0			1. 24.02.2015 2. ВІД 18.05.2015 №49 3. ВІД 15.05.2015 №00-0423\2-15\КД 6. ВІД 18.05.2015 №49 ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
826		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 82	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
827		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 08.2015	35,0		35,0							1. 24.02.2015 2. 18 ТРАВНЯ 2015 № 48 3. № 00-0423/1-15/КД ВІД 15.05.2015 Р. 6. ВІД 30.04.2015 ТОВТ "КАЦАРИК"	
828		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. 24.02.2015	
829		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 14	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. 24.02.2015	
830		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	40,0		40,0				21,8			1. 24.02.2015 6. ТОВ "БЕАТУС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
831		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 3, КВ.2	04.2015 05.2015	80,0		80,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
832		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 08.2015	33,0		33,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "АТ-РЕКОНСТРУЦІЯ"	
833		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	04.2015 05.2015	75,0		75,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
834		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ"НВП"ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
835		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 13	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. 24.02.2015	
836		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	04.2015 05.2015	35,0		35,0							1. 24.02.2015	
837		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 18	04.2015 05.2015	80,0		80,0							1. 24.02.2015	
838		ПРОСП. НАУКИ, 13	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
839		ПРОСП. НАУКИ, 24	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (20 об'єктів)</b>				2299,1		588,2	25,6	1191,0		556,7		
840		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 19/15	05.2015 07.2015	180,1		180,1		52,9	29,4			52,9	1. 24.02.2015 2. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 52 3. № 00-0345/2-15/КД ВІД 14.05.2015 Р. 6. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р № 52 ТОВ "БЕАТУС"	52,880
841		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27, КВ.3	04.2015 05.2015	50,0		50,0		14,7	29,4	50,0		14,7	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 23 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0172-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №6 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	14,660
842		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, КВ.1	04.2015 05.2015	300,0		300,0		88,0	29,3	300,0		88,0	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 29 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0174-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. № 11 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	87,970
843		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 89/80	04.2015 05.2015	95,0		95,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ТІМ БУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
844		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3	05.2015 07.2015	163,0		163,0		47,1	28,9			47,1	1. 24.02.2015 2. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 53 3. № 00-0307/2-15/КД ВІД 20.05.2015 Р. 6. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 53 ТОВ "БЕАТУС"	47,150
845		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 152	04.2015 05.2015	70,0		70,0					70,0		1. 24.02.2015 2. ВІД 05.06.2015 №90 3. ВІД 03.06.2015 №00-0481\1-15\КД 6. ВІД 05.06.2015 №90 ТОВ "ТІМ БУД"	
846		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 154	04.2015 05.2015	95,0		95,0					95,0		1. 24.02.2015 2. ВІД 05.06.2015 №89 3. ВІД 03.06.2015 №00-0481\2-15\КД 6. ВІД 05.06.2015 №89 ТОВ "ТІМ БУД"	
847		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1, КВ.1	04.2015 05.2015	30,0		30,0		8,5	28,3	30,0		8,5	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 25 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0181-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №7 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	8,524
848		ВУЛ. Д.ЛУЦЕНКА, 9-А (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	04.2015 05.2015	30,0		30,0		8,5	28,3	30,0		8,5	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 26 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0168-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №8 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	8,516
849		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 05.2015	70,0		70,0		20,4	29,1	70,0		20,4	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 27 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0175-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №9 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	20,365
850		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 55 (2 ПІД'ЇЗД)	04.2015 05.2015	95,0		95,0		27,6	29,1	95,0		27,6	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 21 3. ВІД 29.04.2015 № 00-0234-15/КД 6. 13 ТРАВНЯ 2015Р. № 3 ТОВ "ТІМ-БУД" №21	27,643
851		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 18	04.2015 05.2015	95,0		95,0		28,2	29,7	95,0		28,2	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 20 3. ВІД 29.04.2015 № 00-0235-15/КД 6. 13.05.2015Р. №2 ТОВ "ТІМ-БУД"	28,203

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20	04.2015 05.2015	95,0		95,0		30,0	31,6	95,0		28,1	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 19 3. ВІД 29.04.2015 № 00-0233-15/КД 6. 13.05.2015Р. №3 ТОВ "ТІМ-БУД"	30
853		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 6	04.2015 05.2015	65,0		65,0		18,9	29,1	65,0		18,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 23 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0170-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №5 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	18,882
854		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 05.2015	65,0		65,0		18,9	29,1	65,0		18,9	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 28 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0180-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №10 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	18,888
855		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14 (З ЗАМІНОЮ ВІКОН)	05.2015 07.2015	300,0		300,0		63,5	21,2			63,5	1. 24.02.2015 2. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 55 3. № 00-0307/3-15/КД ВІД 20.05.2015 Р. 6. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 55 ТОВ "БЕАТУС"	63,450
856		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	04.2015 05.2015	61,0		61,0		17,7	29,0	61,0		17,7	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 30 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0179-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №12 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	17,696
857		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6	05.2015 07.2015	120,0		120,0		28,0	23,3			28,0	1. 24.02.2015 2. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. №51 3. № 00-0345/1-15/КД ВІД 14.05.2015 Р. 6. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. №51 ТОВ "БЕАТУС"	28,000
858		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	05.2015 07.2015	250,0		250,0		65,3	26,1			65,3	1. 24.02.2015 2. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 54 3. ВІД 20.05.2015 №00-0307/1-15/КД 6. ВІД 22 ТРАВНЯ 2015 Р. № 54 ТОВ "БЕАТУС"	65,350
859		ПРОСП. НАУКИ, 4	04.2015 05.2015	70,0		70,0		50,0	71,4	70,0		20,4	1. 24.02.2015 2. 29 КВІТНЯ 2015 № 22 3. ВІД 22.04.2015 № 10-0177-15/П/КД 6. 14.05.2015Р. №4 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				150,0								
860		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	05.2015 05.2015	30,0		30,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ТІМ-БУД"	
861		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-А	05.2015 05.2015	120,0		120,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "БК"НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІИ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СМІТТЄПРИЙМАЛЬНИХ КАМЕР (ШИБЕР) (4 об'єкти)</b>				40,0								
862		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 39	05.2015 05.2015	10,0		10,0							1. 24.02.2015	
863		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 45	05.2015 05.2015	10,0		10,0							1. 24.02.2015	
864		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 47	05.2015 05.2015	10,0		10,0							1. 24.02.2015	
865		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	05.2015 05.2015	10,0		10,0							1. 24.02.2015	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ВІДСЕЛЕННЯМ МЕШКАНЦІВ (3 об'єкти)</b>				411,0								
866		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3, КВ. №3	05.2015 08.2015	94,0		94,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "КБК-ПЛЮС"	
867		ВУЛ. М. БОТАНІЧНА, 2, КВ. №30	05.2015 08.2015	58,0		58,0							1. 24.02.2015	
868		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5, КВ. №60, 59, 46, 45	05.2015 08.2015	259,0		259,0							1. 24.02.2015 6. ТОВ "ДЕМОС БУД"	
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				700,0				210,0				
	110201	<b>Бібліотеки</b>				700,0				210,0				
869		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.НЕКРАСОВА НА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	03.2015 12.2015	700,0		700,0				210,0			1. ВІД 04.12.2014 2. ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2015Р. №93 3. 03 ЧЕРВНЯ 2015Р. №0195-2539-15/УЕБ 6. ВІД 5 ЧЕРВНЯ 2015Р. №93 ТОВ"АТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				2758,3		90,0	3,3	762,6		90,0		
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				2758,3		90,0	3,3	762,6		90,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
870		ЗАМІНА ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ РОЗМІРОМ 60X40 КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	1712,0		1712,0							1. 24.02.2015 4. ОГЛОШЕННЯ № 123714 ВИСНОВКУ ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ № 244 ВІД 30.04.2015	
871		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	634,5		634,5		90,0	14,2	512,6		90,0	1. 24.02.2015 2. ВІД 26 ТРАВНЯ 2015 Р. № 56 3. №0172-2539-15/УЕБ ВІД 21.05.2015 Р. 6. 27 ТРАВНЯ 2015Р. №36 ТОВ "ФІРМА ВІДНОВЛЕННЯ"	90,000
872		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	411,8		411,8				250,0			1. 24.02.2015 2. 15 ТРАВНЯ 2015 № 45 3. № 0145-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 Р 5. № 0145-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 Р. 6. АТ "РЕКОНСТРУКЦІЯ"	5

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				22087,9	2380,9	1991,0	10,1	6236,2	1452,4	3456,6		
	010000	<b>Державне управління</b>				370,0								
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				370,0								
873		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	04.2015 08.2015	370,0		370,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 19.05.2015 Р. №1 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
	070000	<b>Освіта</b>				11333,3		1653,9	14,6	3400,0		1667,1		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				4880,0		742,0	15,2	1464,0		742,0		
874		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 706 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 21	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №16 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
875		ВСТАНОВЛЕННЯ ОГорожі в дошкільному навчальному закладі №99 (ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 5/1)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		31,7	24,4	50,0		31,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №15 ТОВ "ДЕМОС БУД"	ДЕМОНТОВАНА СТАРА ОГОРОЖА, ВИКОНУЄТЬСЯ ОБЛАШТУВАННЯ НОВОЇ ОГОРОЖИ
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (18 об'єктів)</b>				2100,0		451,6	21,5	626,1		451,6		
876		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №634, ВУЛ. РУДНЄВА,63	06.2015 08.2015	140,0		140,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. № 32 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05..2015Р. №32 ТОВ "БК "РЕСТРОЙ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯЗНАХ ОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
877		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		73,2	24,4	100,0		73,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №34 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №34 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
878		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №147 (ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 6)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		73,2	24,4	100,0		73,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №37 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №37 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
879		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №148 (ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5-А)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				20,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №148 3. № 10-0252-15/ПКД ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №148 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
880		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	20,0		20,0		4,9	24,5	4,9		4,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №44 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №44 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
881		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		12,2	24,4	20,0		12,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №41 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №41 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
882		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №275 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 10/14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	30,0		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №42 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №42 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
883		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №367 (ВУЛ.САНАТОРНА, 5-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		48,8	24,4	48,8		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №46 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №46 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
884		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		9,8	24,5	9,8		9,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №43 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №43 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
885		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		48,8	24,4	100,0		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №36 3. № 10-0234-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №36 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
886		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ.РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		34,2	24,4	34,2		34,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №35 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №35 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
887		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №620 (ВУЛ.РУДНЄВА, 61)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		12,2	24,4	20,0		12,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №49 3. № 10-0268-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р. №49 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
888		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №678 (ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКА, 77)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		12,2	24,4	20,0		12,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №48 3. № 10-0245-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р. №48 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
889		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №704 (ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 30-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	50,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №45 3. № 10-0299-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №45 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
890		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №33 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.15Р №33 ТОВ "БК "РЕСТРОЙ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯЗНАХ ОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
891		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №779 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	29,3		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №38 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №38 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
892		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		9,8	24,5	9,8		9,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №40 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №40 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
893		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №805 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 12)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	29,3		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №39 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №39 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)</b>				420,0								
894		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО,9-В	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №21 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №21 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ ТА ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ,ХВП
895		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113, ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,3-Б	06.2015 08.2015	20,0		20,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №28 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №28 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯЗНАХ ОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
896		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №290, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО,19-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №27 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №27 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТРУБ ТА ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ
897		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА,5)	06.2015 08.2015	80,0		80,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №31 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
898		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5, ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА,4-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №26 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №26 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ
899		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №59, ПР-Т БАЖАНА,7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №25 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №25 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯЗНАХ ОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
900		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т БАЖАНА,9-Є	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №24 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №24 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯЗНАХ ОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
901		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №706 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА,21)	06.2015 08.2015	100,0		100,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №30 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
902		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №23 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №23 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
903		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №790, МР-Н БОРТНИЧИ, ВУЛ.ЛЕНІНА,20	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №22 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
904		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №792, МР-Н БОРТНИЧИ, ВУЛ.ЛЕНІНА,49	06.2015 08.2015	10,0		10,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №29 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №29 ТОВ "ВЕНТСАНТЕХМОНТАЖ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				960,0		192,8	20,1	302,0		192,8		
905		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №250, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,6-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		48,8	24,4	50,0		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №2 3. № 10-0244-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №2 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
906		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №210 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	50,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №7 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №7 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
907		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ.КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	60,0		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №5 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №5 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
908		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛ.ЗАСЛОНОВА,10	06.2015 08.2015	170,0		170,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №3 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 14.05.2015Р. №3 ТОВ "ДЕМОС БУД "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
909		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №89 (ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	190,0		190,0		46,4	24,4	52,0		46,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №6 3. №10-0404-15/ПКД ВІД 21.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №6 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
910		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	180,0		180,0		43,9	24,4	90,0		43,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №4 3. № 10-0250-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №4 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				300,0		48,8	16,3	68,8		48,8		
911		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №149 (ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	24,4		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №18 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р №18 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
912		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	40,0		40,0				10,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №20 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
913		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	24,4		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №17 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р №17 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
914		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	60,0		60,0				10,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №19 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				940,0		17,1	1,8	417,1		17,1		
915		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т. БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	200,0		200,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №8 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р №8 ТОВ "БК "РЕСТРОЙ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
916		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №132 (ВУЛ.ГМИРІ, 3-А)	06.2015 08.2015	70,0		70,0		17,1	24,4	17,1		17,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №11 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №11 ТОВ "ДЕМОС БУД "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
917		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ. КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №9 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р №9 ТОВ "БК "РЕСТРОЙ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
918		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. № 12 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
919		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	20,0		20,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №13 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 14.05.2015Р №13 ТОВ "НВП "ЕНЕРГО МОНТАЖ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
920		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №500 (ВУЛ.МИШУГИ, 3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №10 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
921		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В)	06.2015 08.2015	200,0		200,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №14 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р №8 ТОВ "БК "РЕСТРОЙ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				6013,3		911,9	15,2	1804,0		925,1		
922		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291 (ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	713,3		713,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №78 3. №00-0196-15/КД ВІД 27.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р № 78 ПП "ВЕГАЛ"	ЗАВЕЗЕНІ МАТЕРІАЛИ
923		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 21)	06.2015 08.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №84 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (16 об'єктів)</b>				2400,0		456,9	19,0	745,0		456,9		
924		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №105 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 10)	06.2015 12.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	50,0		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №56 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №56 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
925		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	350,0		350,0		85,4	24,4	100,0		85,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №51 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №51 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
926		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ. ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		19,5	24,4	20,0		19,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №61 3. № 10-0260-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №61 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
927		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160 (ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		17,6	29,3	20,0		17,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №62 3. № 10-0243-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №62 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
928		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217 (ПР. ПОЛІСЬКІЙ, 9)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	40,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №63 3. № 10-0248-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №63 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
929		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,6	24,4	75,0		36,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №58 3. № 10-0219-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №58 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
930		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Г)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,6	24,4	75,0		36,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №59 3. № 10-0258-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №59 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
931		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289 (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		29,3	24,4	30,0		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №55 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №55 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
932		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №291 (ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	30,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №64 3. №10-0257-15/ПКД ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №64 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
933		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 (ВУЛ.КОШИЦЯ,8)	06.2015 08.2015	400,0		400,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №52 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №52 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
934		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302 (ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,8-А)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,6	24,4	37,0		36,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №60 3. №10-0259-15/ПКД ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №60 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
935		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ПР-Т ГРИГОРЕНКА,21-В)	06.2015 08.2015	150,0		150,0				38,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №54 3. № 10-0242-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №54 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
936		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		34,2	24,4	70,0		34,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №50 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №50 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
937		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ №315 (ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,27-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		48,8	24,4	100,0		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №53 3. № 10-0262-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №53 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
938		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК" (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		14,7	29,4	20,0		14,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №65 3. № 10-0300-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №65 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ
939		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		19,5	24,4	40,0		19,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №57 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №57 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАНО, ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (16 об'єктів)</b>				700,0		58,5	8,4	64,0		71,7		
940		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	06.2015 08.2015	55,0		55,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №85 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
941		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №93 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
942		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №237, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №95 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
943		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №255, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	06.2015 08.2015	45,0		45,0				15,0		13,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №94 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №94 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ЗАВЕЗЕНІ МАТЕРІАЛИ
944		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,8	29,3	10,0		8,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №100 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №100 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ
945		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0		13,2	33,0			13,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №96 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 15.05.2015Р. №96 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ
946		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №267, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	06.2015 08.2015	40,0		40,0		11,7	29,3	12,0		11,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №97 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №97 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ, ХВП
947		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	06.2015 08.2015	35,0		35,0		10,2	29,1	12,0		10,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №98 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №98 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ПОЛІВОЧНІ КРАНИ
948		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 4	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №92 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
949		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296, ВУЛ. КОШИЦЯ, 8	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №91 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
950		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8А	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №90 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
951		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №89 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
952		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №314, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	06.2015 08.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. № 87 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
953		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №88 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
954		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323, ВУЛ. МИШУГИ, 5	06.2015 08.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №99 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
955		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	06.2015 08.2015	50,0		50,0		14,6	29,2	15,0		14,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №86 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015Р. №86 ТОВ "БУДСПЕЦМОНТАЖ "	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (12 об'єктів)</b>				1825,0		360,0	19,7	880,0		360,0		
956		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	06.2015 08.2015	300,0		300,0		73,2	24,4	150,0		73,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №66 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №66 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
957		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		14,7	24,5	30,0		14,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №76 3. №10-0397-15/ПКД ВІД 21.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №76 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
958		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	200,0		200,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №67 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №67 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
959		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217, ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 9	06.2015 08.2015	200,0		200,0		48,8	24,4	100,0		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №68 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р. №68 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
960		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0		8,6	24,6	10,0		8,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №77 3. №10-0398-15/ПКД ВІД 21.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №77 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
961		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	150,0		150,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №69 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р №69 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
962		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ВУЛ.ГРИГОРЕНКА,21-Б)	06.2015 08.2015	250,0		250,0		61,0	24,4	120,0		61,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №75 3. № 10-0249-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №75 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
963		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	50,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №73 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №73 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
964		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		24,4	24,4	50,0		24,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №72 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №72 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
965		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 (ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН,17-В)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		31,7	24,4	60,0		31,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №71 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №71 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
966		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКАНДІНАВСЬКА ГІМНАЗИЯ (ВУЛ.ГМИРІ,3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,6	24,4	75,0		36,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №74 3. №10-0403-15/ПКД ВІД 21.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.04.2015Р. №74 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
967		ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК", ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,6	24,4	75,0		36,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №70 3. № 10-0241-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №70 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				125,0				45,0				
968		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				20,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №82 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
969		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №81 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
970		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 08.2015	40,0		40,0				10,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №83 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				200,0		36,5	18,3	70,0		36,5		
971		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				20,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №80 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 14.05.2015Р №80 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
972		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА, 32-А)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		36,5	24,3	50,0		36,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №79 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р №79 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				60,0				18,0				
973		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 10 НА ВУЛ. ВАКУЛІНЧУКА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №101 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
974		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 12 ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121/3)	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №102 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				330,0				99,0				
975		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0				99,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №104 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
976		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 12.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №103 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				50,0				15,0				
977		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ДНЗ № 108 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-І) (У ЗАКЛАДІ РОЗТАШОВАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №105 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1360,7		48,8	3,6	348,2		48,8		
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				540,7				162,2				
978		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ФАСАДУ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ У КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 8-Д	06.2015 08.2015	540,7		540,7				162,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №106 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 14.05.2015Р. №106 ТОВ "МОСБУД "	ЗАВЕЗЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				820,0		48,8	6,0	186,0		48,8		
979		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ.ДЯЧЕНКО,12 В МІКР-НІ БОРТНИЧИ	06.2015 08.2015	200,0		200,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №108 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №108 ТОВ "ДЕМОС БУД"	ВИКОНАНО РЕМОНТ КАБІНЕТІВ. ЗАМІНА ДВІРЕЙ. ВИКОНУЄТЬСЯ РЕМОНТ САНВУЗЛА
980		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" НА ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 5	06.2015 08.2015	620,0		620,0		48,8	7,9	186,0		48,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №107 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 19.05.2015Р. №107 ТОВ "ЕНЕРГОМОНТАЖ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				7673,9	2380,9	7,7	0,1	2083,0	1452,4	1460,1		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1860,2	527,2			383,0	525,6	525,6		
981		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	01.2011 12.2011	527,2	527,2	527,2	527,2				525,6	525,6		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (32 об'єкти)</b>				1333,0				383,0				
982		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6				41,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 130 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
983		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 15	06.2015 08.2015	86,0		86,0				86,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 126 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
984		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 16-В	06.2015 08.2015	27,8		27,8				27,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 123 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
985		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 08.2015	46,6		46,6				46,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 132 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
986		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 08.2015	27,8		27,8				27,8			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 122 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
987		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	83,3		83,3				83,3			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 109 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
988		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1	06.2015 08.2015	83,3		83,3				70,1			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 110 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
989		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-В	06.2015 08.2015	43,3		43,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 113 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
990		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	06.2015 08.2015	80,0		80,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 112 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
991		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 11	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 119 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
992		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 117 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
993		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 114 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
994		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 115 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
995		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	06.2015 08.2015	41,6		41,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 131 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
996		ВУЛ. ГРИШКА, 8	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 116 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
997		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 124 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
998		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 125 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
999		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 137 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1000		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 135 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1001		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 133 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1002		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 134 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1003		ВУЛ. ЛЕНІНА, 17	06.2015 08.2015	41,6		41,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 139 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1004		ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 11	06.2015 08.2015	43,3		43,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 111 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1005		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 121 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1006		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19/1	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 120 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1007		ВУЛ. РУДЕНКО, 10-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 118 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1008		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4	06.2015 08.2015	80,6		80,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 127 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1009		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 129 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1010		ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 136 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1011		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 128 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1012		ПРОСП. М.БАЖАНА, 5-А	06.2015 08.2015	41,6		41,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 138 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
1013		ПРОСП. М.БАЖАНА, 9	06.2015 08.2015	41,6		41,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 140 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				5813,7	1853,7	7,7	0,2	1700,0	926,8	934,5		
1014		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ	01.2011 12.2011	1853,7	1853,7	1853,7	1853,7				926,8	926,8		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1609,0		3,9	0,2	700,0		3,9		
1015		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	412,4		412,4		1,3	0,3	200,0		1,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 143 3. № 10-0222-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р. №143 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
1016		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Ж	04.2015 08.2015	300,0		300,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 144 3. № 10-0298-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 19.05.2015Р. №144 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
1017		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-Є	04.2015 08.2015	280,0		280,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 145 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №145 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1018		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 7-А	04.2015 08.2015	308,3		308,3		1,3	0,4	150,0		1,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 141 2. №10-0224-15/ПКД ВІД 30.04.15Р. 3. ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27.04.2015Р. №141 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
1019		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 9	04.2015 08.2015	308,3		308,3		1,3	0,4	150,0		1,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 142 3. № 10-0218-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 19.05.2015Р. №142 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВІДНОВЛЕНО ПОКРИТТЯ ПОКРІВЛІ. ВИКОНУЄТЬСЯ ВЛАШТУВАННЯ ФЛЮГАРОК
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>					218,2		2,5	1,1	95,0		2,5	
1020		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 1/9-К	04.2015 08.2015	75,0		75,0		0,8	1,1	20,0		0,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 №152 3. № 10-0213-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №152 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	
1021		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 3	04.2015 08.2015	30,0		30,0		0,4	1,3	10,0		0,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 153 3. № 10-0223-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №153 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	
1022		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 12	04.2015 08.2015	86,2		86,2		0,9	1,0	63,0		0,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 154 3. № 10-0220-15/ПКД ВІД 29.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №154 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	ВИКОНАНО ШТУКАТУРКА, ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
1023		ПРОСП. БАЖАНА, 9	04.2015 08.2015	27,0		27,0		0,4	1,5	2,0		0,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 151 3. № 10-0223-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №151 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)</b>				1408,6		1,3	0,1	555,0		1,3		
1024		ПРОСП. БАЖАНА, 5-А	04.2015 08.2015	360,0		360,0		1,3	0,4	100,0		1,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 158 3. № 10-0233-15/ПКД ВІД 30.04.15 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №158 ТОВ "ПРОМАЛЬТБУД "	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
1025		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	277,6		277,6				70,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 157 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р. №157 ТОВ "ПРОМАЛЬТБУД "	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
1026		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	471,0		471,0				285,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 156 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №156 ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ "	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
1027		ВУЛ. РУДЕНКО, 15/14	04.2015 08.2015	300,0		300,0				100,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 155 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 06.05.2015Р. №155 ТОВ "ПРОМАЛЬТБУД "	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ. ПРОВОДИТЬСЯ ШТУКАТУРКА ТА ФАРБУВАННЯ СТІН
		<b>ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				440,0				200,0				
1028		ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58	04.2015 08.2015	93,3		93,3				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 149 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1029		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8	04.2015 08.2015	80,0		80,0				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 146 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1030		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6	04.2015 08.2015	93,4		93,4				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 150 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1031		ВУЛ. САНАТОРНА, 18	04.2015 08.2015	93,3		93,3				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 47 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1032		ПРОСП. БАЖАНА, 5-Є	04.2015 08.2015	80,0		80,0				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 147 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)</b>				284,2				150,0				
1033		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	04.2015 08.2015	90,0		90,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 161 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1034		ВУЛ. ГЕОФІЗИКІВ, 1	04.2015 08.2015	43,2		43,2				20,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 162 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1035		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б	04.2015 08.2015	87,0		87,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 160 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1036		ВУЛ. ЛЕНІНА, 27/1	04.2015 08.2015	64,0		64,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 № 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1350,0		280,6	20,8	405,0		280,6		
	110201	<b>Бібліотеки</b>				200,0				60,0				
1037		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 117 НА ПР. БАЖАНА, 32-А	04.2015 08.2015	80,0		80,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №163 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1038		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 156 НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-Г	04.2015 08.2015	120,0		120,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №164 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				350,0		85,4	24,4	105,0		85,4		
1039		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ "ДАРНИЦЯ" НА ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	04.2015 08.2015	350,0		350,0		85,4	24,4	105,0		85,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №165 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22.04.2015Р. №165 ТОВ "ДЕМОС БУД "	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				800,0		195,2	24,4	240,0		195,2		
1040		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 9 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 47 В М-НІ БОРТНИЧІ	04.2015 08.2015	800,0		800,0		195,2	24,4	240,0		195,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015Р. №166 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04.2015Р. №166 ТОВ "ДЕМОС БУД "	ВИКОНАНО УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН. ВИКОНУЄТЬСЯ ОБЛАШТУВАННЯ ВІДКОСІВ

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				28373,0	90,2	5621,1	19,9	9480,9	90,2	5621,1		
	070000	<b>Освіта</b>				14235,6		2986,6	21,0	4590,9		2986,6		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				5870,0		1131,7	19,3	1953,9		1131,7		
1041		ВІДНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 795 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 52-А	04.2015 08.2015	998,0		998,0				306,9			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 15.05.2015 №150203Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 27.05.2015 №58 ТОВ"РЕМ-КОМФОРТ"	
1042		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ІЗ ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	03.2015 12.2015	260,0		260,0		252,7	97,2	260,0		252,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.11.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 17.11.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 18.12.2014 №140582Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 25.03.2015 РОКУ №05 ТОВ"БК"СВМ "КІІВ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1043		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	30,0		30,0				9,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №71 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1044		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДИЧНОГО БЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 771 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 52-А	12.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №70 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)</b>				1023,1		248,8	24,3	308,2		248,8		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1045		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 12.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №45 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1046		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	04.2015 10.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	16,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 12.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 15.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №43 ТОВ "ТЕХ_БУД-ПРОЕКТ"	
1047		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА, 59	04.2015 12.2015	49,9		49,9		15,0	30,1	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 24.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №46 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1048		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 165 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 4-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №48 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1049		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 170 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	05.2015 12.2015	43,7		43,7				13,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 09.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 20.04.2015 №10-0205-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1050		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-А	03.2015 12.2015	49,5		49,5		14,8	29,9	14,9		14,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 24.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №47 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1051		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 520 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	05.2015 12.2015	32,0		32,0		9,6	30,0	9,6		9,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №42 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1052		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 09.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 20.04.2015 №10-0198-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 28.05.2015 №49 ТОВ"МІЛЕНІ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1053		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 742 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 5-Б	06.2015 12.2015	49,8		49,8		14,9	29,9	15,0		14,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №49 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1054		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 746 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №35 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1055		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №40 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1056		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 753 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	06.2015 12.2015	48,2		48,2		14,5	30,1	14,5		14,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №36 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1057		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №34 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1058		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 768 НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №32 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1059		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 769 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 19	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №39 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1060		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №37 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1061		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ, 8-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 12.05.2015 №41 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1062		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 09.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 20.04.2015 №10-0206-15/ПҚД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1063		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №33 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1064		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №38 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				99,7		30,0	30,1	30,0		30,0		
1065		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	04.2015 12.2015	24,9		24,9		7,5	30,1	7,5		7,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 10.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 17.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №17 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1066		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	07.2015 12.2015	24,9		24,9		7,5	30,1	7,5		7,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 06.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №18 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1067		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	07.2015 12.2015	25,0		25,0		7,5	30,0	7,5		7,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 06.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №20 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1068		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 780 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 16-Б	04.2015 12.2015	24,9		24,9		7,5	30,1	7,5		7,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 10.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 17.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №19 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</b>				1837,9		363,6	19,8	551,4		363,6		
1069		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 24.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/4-15/ҚД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №28 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1070		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 125 НА ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 13-Б	05.2015 12.2015	30,0		30,0				9,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 03.09.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 05.09.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.10.2014 №140412Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №11 ВІД 20.04.2015 ТОВ "СІНТЕЗ-ТЕХНОЛОДЖИС".	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1071		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 24.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/1-15/ҚД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №29 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	
1072		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 НА ВУЛ.АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 24.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/2-15/ҚД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №26 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1073		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0				33,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 17.11.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 19.11.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 22.12.2014 №140625Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №64 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1074		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 491 НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКИЙ, 16-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.03.2015 2. КОШТРИС 29.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 13.05.2015 №0146-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №62/1 ТОВ "ВИКОНРОБ"	
1075		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 509 НА ПР. ЛІСОВОМУ, 19-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС 29.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 27.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 27.05.2015 №200415-3 ТОВ "ВИКОНРОБ"	
1076		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 519 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,9	29,9	30,0		29,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 29.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 13.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 19.05.2015 №20415-2 ТОВ "ВИКОНРОБ"	
1077		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,2	29,2	30,0		29,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №25 ТОВ "ТД"ВІСТАС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1078		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 534 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24-Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №31 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1079		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 19.05.2015 №55 ТОВ "ТД"ВІСТАС"	
1080		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	40,0		40,0				12,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 13.11.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 17.11.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.10.2014 №140417Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №12 ВІД 20.04.2015 ТОВ "МІЛЕНІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1081		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,3	29,3	30,0		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 19.05.2015 №56 ТОВ "ТД"ВІСТАС"	
1082		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 757 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 49-Б	03.2015 12.2015	140,0		140,0		41,8	29,9	42,0		41,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 19.05.2015 №54 ТОВ "ТД"ВІСТАС"	
1083		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	80,0		80,0		23,9	29,9	24,0		23,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.04.2015 №0135-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 14.05.2015 №50 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	РОБОТИ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ
1084		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	06.2015 12.2015	124,9		124,9				37,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.04.2015 №0137-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №68 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1085		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,9	29,9	30,0		29,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.04.2015 №0138-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 14.05.2015 №51 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1086		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 30-Б	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 16.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 30.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №30 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	
1087		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №758 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	113,0		113,0				33,9			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.04.2015 №0136-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №69 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				543,6		131,3	24,2	163,1		131,3		
1088		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	03.2015 12.2015	20,8		20,8		6,2	29,8	6,3		6,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 06.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №15 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1089		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 16.03.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 23.04.2015 №150081Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №24 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1090		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.2015 12.2015	100,0		100,0		29,5	29,5	30,0		29,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 16.03.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 23.04.2015 №150084Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №23 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1091		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 16.03.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 23.04.2015 №150083Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №21 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	РОБОТИ ЗАВЕРШУЮТЬСЯ
1092		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 796 НА ВУЛ. К.ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	03.2015 12.2015	22,8		22,8		6,8	29,8	6,8		6,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 06.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №15 ТОВ "СМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1093		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 15.04.15 2. КОШТОРИС Б/Н 28.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №61/1 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1094		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 09.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 16.03.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 23.04.2015 №150082Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №22 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				423,0		29,6	7,0	126,9		29,6		
1095		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 15.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 30.04.2015 №0133-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 14.05.2015 №53 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1096		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 05.09.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 03.09.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 03.11.2014 №140416Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №14 ВІД 20.04.2015 ТОВ "МІЛЕНІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1097		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	123,0		123,0				36,9			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н ВІД 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 02.06.2015 №76 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	
1098		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н ВІД 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 02.06.2015 №75 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				554,7		75,7	13,6	168,4		75,7		
1099		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 50 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 10-А	03.2015 12.2015	158,7		158,7				47,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н ВІД 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №73 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1100		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	79,0		79,0		23,5	29,7	23,7		23,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.11.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 13.11.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 05.12.2014 №140414Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №10 ВІД 20.04.2015 ТОВ "СІНТЕЗ-ТЕХНОЛОДЖИС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1101		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 301 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 18-А	03.2015 12.2015	149,0		149,0				44,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 26.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №72 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1102		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 689 НАПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	03.2015 12.2015	168,0		168,0		52,2	31,1	52,3		52,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.11.2014 2. КОШТОРИС Б/Н 13.11.2014 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 05.12.2014 №140413Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №09 ВІД 20.04.2015 ТОВ "СІНТЕЗ-ТЕХНОЛОДЖИС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				8183,7		1801,2	22,0	2455,1		1801,2		
		<b>ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				65,0				19,5				
1103		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	05.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1104		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1105		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 6	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1106		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192, НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	04.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1107		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 7	03.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1108		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1109		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 19-Б	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1110		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1111		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
1112		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 19.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ КОНКУРСУ
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (28 об'єктів)</b>				3987,3		770,2	19,3	1196,1		770,2		
1113		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	06.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		45,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н ВІД 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №1 ТОВ "ТЕРА-КАПІТАЛ"	
1114		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	05.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		45,0	4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1115		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	100,0		100,0		29,5	29,5	30,0		29,5	4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1116		ЛІЦЕЙ № 293 I-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	05.2015 12.2015	100,0		100,0				29,9			4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1117		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	06.2015 12.2015	300,0		300,0				90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н ВІД 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 28.05.2015 №60 ТОВ "ОБЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1118		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВИЙ, 12	06.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1119		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	05.2015 12.2015	200,0		200,0		59,0	29,5	60,0		59,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 27.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1120		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2015 12.2015	130,0		130,0		39,0	30,0	39,0		39,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №5/215 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	
1121		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 25.05.2015 №1-05 ФОП ДУБИЦЬКИЙ В.Я.	
1122		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 8-Г	05.2015 12.2015	160,0		160,0		48,0	30,0	48,0		48,0	4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1123		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		29,2	29,2	30,0		29,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1124		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8	06.2015 12.2015	100,0		100,0		29,9	29,9	30,0		29,9	4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1125		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ВІКТОРІЯ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 27.05.2015 2. КОШТОРИС 27.05.2015 Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №62 ТОВ "МІЛЕНІ"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1126		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	06.2015 12.2015	300,0		300,0				90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 27.05.2015 №59 ТОВ "ОБСДНАННЯ ЛІНІЯ"	
1127		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	06.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №69 ФОП ДУБІЦЬКИЙ В.Я.	
1128		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "УСМІШКА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 90-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1129		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ" НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 9	05.2015 12.2015	300,0		300,0				90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТРИС 26.05.2015 Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.05.2015 №61 ТОВ "МІЛЕНІ"	
1130		ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 311 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2015 12.2015	100,3		100,3		30,1	30,0	30,1		30,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ 22.05.2015 Б/Н 2. КОШТОРИС 22.05.2015 Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 22.05.2015 №1-В ТОВ "СМІ"	
1131		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 147 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-В	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1132		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 190 НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		29,6	29,6	30,0		29,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №20-03 ТОВ "ТЕРА -КАПІТАЛ"	
1133		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		45,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 21.05.2015 2. КОШТРИС Б/Н 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №1/192 ТОВ "СМІ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1134		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2015 12.2015	170,0		170,0		49,1	28,9	51,0		49,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 21.05.2015 №0100-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1135		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 33-Б	05.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		45,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 28.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №21 ТОВ "ІНБУД-ХХІ"	
1136		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	05.2015 12.2015	67,0		67,0		19,9	29,7	20,1		19,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 21.05.2015 №0100-2539-15/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 22.05.15Р. № 052115-1 ТОВ "ВИКОНРОБ"	
1137		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2015 12.2015	160,0		160,0		48,0	30,0	48,0		48,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1138		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 300 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		29,9	29,9	30,0		29,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1139		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		29,2	29,2	30,0		29,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1140		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 321 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		29,8	29,8	30,0		29,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 07.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 07.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №321 ТОВ "ТЕРА-КАПІТАЛ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				120,5		28,1	23,3	36,2		28,1		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1141		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	25,6		25,6				7,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 01.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 15.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 26.03.2015 №251 ТОВ "АВРОРА -ТЕРМ"	
1142		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	25,0		25,0		7,3	29,2	7,5		7,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 31.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1143		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	04.2015 12.2015	25,6		25,6		7,7	30,1	7,7		7,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1144		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 119 НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО,15-Б	04.2015 12.2015	25,7		25,7		7,6	29,6	7,8		7,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 31.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 18.05.2015 №911-КР ТОВ "АВРОРА-ТЕРМ"	
1145		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2015 12.2015	18,6		18,6		5,5	29,6	5,5		5,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 30.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				710,9		210,7	29,6	213,3		210,7		
1146		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 01.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 3. ВИСНОВОК ЕКСПЕРТИЗИ ВІД 28.05.2015 №00-0221/6-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №27 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1147		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 218, НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 6-А	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1148		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247,3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	100,0		100,0		28,7	28,7	30,0		28,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1149		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 20.05.2015 №1 ТОВ "ОРЕОЛ-1"	
1150		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	100,0		100,0		28,7	28,7	30,0		28,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 05.05.2015 Б/Н ТОВ "ОБЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1151		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 6	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 23.04.2015 Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 23.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1152		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 5	04.2015 12.2015	110,9		110,9		33,3	30,0	33,3		33,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 22.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 22.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 05.05.2015 №292 ТОВ "ТЕРА-КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				1000,0		225,0	22,5	300,0		225,0		
1153		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НА ПР. ЛІСОВОМУ, 22-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		75,0	30,0	75,0		75,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №3/2015 ТОВ "ІНТЕЛРЕМБУД"	
1154		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		75,0	30,0	75,0		75,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 21.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 21.05.2015 3. ЕКСПЕРТИЗА ВІД 15.05.2015 №00-0391-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №322/1 ТОВ "ІНВЕСТКОМ-М"	
1155		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	04.2015 12.2015	250,0		250,0		75,0	30,0	75,0		75,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 20.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 29.04.2015 №4/215 ТОВ "ІНТЕЛРЕМБУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1156		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	250,0		250,0				75,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 01.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 01.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 02.06.2015 №77 ТОВ"ВБК"ОРЕОЛ-1"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				900,0		269,4	29,9	270,0		269,4		
1157		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	04.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		60,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 21.05.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 21.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №2 ТОВ "ВБК"ОРЕОЛ-1"	
1158		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	03.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		60,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 02.06.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 02.06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1159		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	04.2015 12.2015	200,0		200,0		59,4	29,7	60,0		59,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 15.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 20.04.2015 3. ЕКСПЕРТИЗА ВІД 30.04.2015 №0134-2539/УЕБ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №52 ТОВ "УКРМОНТАЖПЮКС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1160		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 02.06.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 02.06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1161		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 4-А	04.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		60,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 02.06.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 02.06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				600,0		59,0	9,8	180,0		59,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1162		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПР. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	200,0		200,0		59,0	29,5	60,0		59,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 ТОВ "ІБК"ДЕВЕЛОПМЕНТ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1163		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	04.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0			4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1164		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	04.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 14.04.2015 2. КОШТРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				800,0		238,8	29,9	240,0		238,8		
1165		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ ,7-Б	03.2015 12.2015	200,0		200,0		59,8	29,9	60,0		59,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 06.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1166		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	03.2015 12.2015	200,0		200,0		59,0	29,5	60,0		59,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 31.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 07.05.2015 №5-201505 ТОВ "ІБК"ДЕВЕЛОПМЕНТ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1167		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		60,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 31.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 21.05.2015 №20 ТОВ "ТЕРА -КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1168		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО,21-В	03.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		60,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 31.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				181,9		53,7	29,5	181,9		53,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1169		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	04.2015 12.2015	181,9		181,9		53,7	29,5	181,9		53,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 25.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 30.04.2015 №14/4 ТОВ "ТЕРА-КАПІТАЛ"	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3320,0		437,6	13,2	996,0		437,6		
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				3320,0		437,6	13,2	996,0		437,6		
1170		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №1 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО 18А	04.2015 06.2015	80,0		80,0							1. 02.03.2015 №1	ОЧІКУЮТЬСЯ ЗМИНИ ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ
1171		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №2 НА ВУЛ.КУРЧАТОВА 18А	04.2015 06.2015	100,0		100,0							1. 10.03.2015 №2	ОЧІКУЮТЬСЯ ЗМИНИ ДО АДРЕСНОГО ПЕРЕЛІКУ
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)</b>				1025,0		296,6	28,9	500,9		296,6		
1172		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	05.2015 09.2015	345,0		345,0		101,4	29,4	190,5		101,4	1. 02.03.2015 №1 2. №1 ВІД 27.04.2015 3. №0139-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №37 ВІД 27.04.2015 ФОП ДУБІЦЬКИЙ В.Я.	30% ПРЕДОПЛАТА НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ
1173		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	07.2015 12.2015	524,0		524,0		154,4	29,5	154,4		154,4	1. №1 ВІД 20.02.2015 2. №1 ВІД 16.04.2015 3. № 10-0311-15/ПКД ВІД 07.05.2015. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №15 ВІД 13.05.2015 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"	30% ПРЕДОПЛАТА НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1174		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ВУЛ.МАТЕЮКА, 3	04.2015 07.2015	156,0		156,0		40,8	26,2	156,0		40,8	1. №1 ВІД 16.03.2015 2. №1 ВІД 23.04.2015 3. 20.04.2015 №10-0212-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №10 ВІД 23.04.2015 ТОВ "МІЛЕНІ"	30% ПРЕДОПЛАТА НА ЗАКУПІВЛЮ МАТЕРІАЛІВ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)</b>				1055,0		141,0	13,4	427,3		141,0		
1175		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 06.2015	120,0		120,0				90,0			1. 02.03.2015 №1 2. 16.04.2015 №1 3. 09.04.2015 № 150046Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04.2015 №15/20 ТОВ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
1176		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	03.2015 12.2015	250,0		250,0				77,8			1. №1 ВІД 10.03.2015 2. №1 ВІД 08.04.2015 3. №0123/1-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №16 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ТБС-ХХІ"	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
1177		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВ.ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	685,0		685,0		141,0	20,6	259,5		141,0	1. 10.03.2015 № 3 2. 12.03.2015 № 1 3. 19.03.2015 №00-0127-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 10.04.2015 №2/15 ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ "	РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
		<b>МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (2 об'єкти)</b>				1060,0				67,8				
1178		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТІВ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 12.2015	520,0		520,0				15,0			4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. №38 ВІД 29.04.2015Р. ТОВ "МАЙСТЕРЛІФТ"	
1179		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА НА ВУЛ. МАТЕЮКА, 3	03.2015 12.2015	540,0		540,0				52,8			4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. №11 ВІД 29.04.2015Р. ТОВ "МАЙСТЕРЛІФТ"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				9077,4	90,2	1825,6	20,3	3344,0	90,2	1825,6		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				5333,0		1172,4	22,0	1600,0		1172,4		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (29 об'єктів)</b>				1333,0				362,0				
1180		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 8-А	04.2015 05.2015	65,0		65,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1181		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	05.2015 06.2015	34,0		34,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1182		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 7, 7-А	05.2015 06.2015	24,7		24,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1183		ВУЛ. КІУТО, 5-9	05.2015 06.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1184		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2, 4, 6/55	05.2015 06.2015	24,7		24,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1185		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	04.2015 05.2015	34,0		34,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1186		ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 15/46	04.2015 05.2015	24,0		24,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1187		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11-А	05.2015 06.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1188		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 37, 39	05.2015 06.2015	24,2		24,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1189		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5-7	03.2015 05.2015	110,0		110,0				110,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1190		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 69	04.2015 05.2015	44,0		44,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1191		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А	05.2015 06.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1192		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44	03.2015 05.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1193		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50	03.2015 05.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1194		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	03.2015 05.2015	45,0		45,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1195		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 58	04.2015 05.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1196		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65-А	04.2015 05.2015	60,0		60,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1197		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	04.2015 05.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1198		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	03.2015 05.2015	35,0		35,0				35,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1199		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	03.2015 05.2015	60,0		60,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1200		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	05.2015 06.2015	23,0		23,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1201		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	03.2015 05.2015	60,0		60,0				13,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1202		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	03.2015 05.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1203		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	03.2015 05.2015	60,0		60,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1204		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	03.2015 05.2015	34,0		34,0				34,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1205		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	04.2015 05.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1206		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95-Б	05.2015 06.2015	34,0		34,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1207		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А	05.2015 06.2015	22,7		22,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1208		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43	05.2015 06.2015	24,7		24,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (54 об'єкти)</b>				4000,0		1172,4	29,3	1238,0		1172,4		
1209		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 4	04.2015 10.2015	49,5		49,5		14,5	29,3			14,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №53 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1210		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. ГРАДИНСЬКА ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-10-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	99,0		99,0		29,0	29,3			29,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №61 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1211		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ДО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	26,4		26,4		7,7	29,2			7,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №13 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1212		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКІВ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12, 12-Б	04.2015 10.2015	82,5		82,5		24,2	29,3			24,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №30 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1213		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 17-А	04.2015 10.2015	132,0		132,0		38,7	29,3	132,0		38,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №15 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1214		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 4-Г	04.2015 10.2015	33,0		33,0		9,7	29,4	33,0		9,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №27 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1215		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	26,4		26,4		7,8	29,5			7,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №49 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1216		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-21 ДО БУДИНКУ 19-В	04.2015 10.2015	36,3		36,3		10,7	29,5	36,3		10,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №45 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1217		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 10.2015	26,4		26,4		7,7	29,2			7,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №52 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1218		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б	04.2015 10.2015	26,4		26,4		7,7	29,2			7,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №63 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1219		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2	04.2015 10.2015	47,5		47,5		13,9	29,3	47,5		13,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №60 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1220		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22	04.2015 10.2015	34,7		34,7		10,2	29,4			10,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №66 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1221		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 4	04.2015 10.2015	40,9		40,9		12,0	29,3	40,9		12,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №59 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1222		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4	04.2015 10.2015	33,0		33,0		9,7	29,4			9,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №43 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1223		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 10.2015	22,1		22,1		6,5	29,4			6,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №42 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1224		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6	04.2015 10.2015	118,8		118,8		34,8	29,3			34,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №41 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1225		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 9/22	04.2015 10.2015	19,8		19,8		5,8	29,3			5,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №39 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1226		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-Б	05.2015 10.2015	41,9		41,9		12,3	29,4	41,9		12,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №40 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1227		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21	04.2015 10.2015	148,5		148,5		43,5	29,3	148,5		43,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №44 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1228		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21-А	04.2015 10.2015	170,0		170,0		49,8	29,3			49,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №55 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1229		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 22	04.2015 10.2015	47,9		47,9		14,0	29,2			14,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №56 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1230		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	04.2015 10.2015	198,0		198,0		58,0	29,3			58,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №37 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1231		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 49	04.2015 10.2015	57,1		57,1		16,7	29,2			16,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №58 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1232		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 13	04.2015 10.2015	82,5		82,5		24,2	29,3			24,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №62 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1233		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	04.2015 10.2015	171,6		171,6		50,3	29,3			50,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №26 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1234		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	04.2015 10.2015	46,2		46,2		13,6	29,4	46,2		13,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №50 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1235		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-А	04.2015 10.2015	99,0		99,0		29,0	29,3			29,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №28 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1236		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-Б	04.2015 10.2015	181,5		181,5		53,2	29,3			53,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №29 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1237		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 10.2015	82,5		82,5		24,2	29,3	82,5		24,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №19 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1238		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 10.2015	82,5		82,5		24,2	29,3	82,5		24,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №24 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1239		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	04.2015 10.2015	66,0		66,0		19,3	29,2			19,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №51 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1240		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	04.2015 10.2015	33,0		33,0		9,7	29,4			9,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №54 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1241		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 57	04.2015 10.2015	63,7		63,7		18,7	29,4	63,7		18,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №22 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1242		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65	04.2015 10.2015	38,6		38,6		11,3	29,3	1,2		11,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №21 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1243		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	04.2015 10.2015	33,0		33,0		9,7	29,4			9,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №20 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1244		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 79	04.2015 10.2015	198,0		198,0		58,0	29,3			58,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №23 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1245		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88-А	04.2015 10.2015	231,0		231,0		67,7	29,3	231,0		67,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №57 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1246		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 36	04.2015 10.2015	124,4		124,4		36,4	29,3			36,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №64 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1247		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	04.2015 10.2015	181,4		181,4		53,1	29,3			53,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №65 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1248		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 10.2015	36,3		36,3		10,7	29,5			10,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №46 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1249		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-Б	04.2015 10.2015	19,8		19,8		5,8	29,3			5,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №17 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1250		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В-14-А - ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-Г	04.2015 10.2015	55,1		55,1		16,2	29,4			16,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №31 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1251		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-А	04.2015 10.2015	62,7		62,7		18,4	29,3			18,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №16 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1252		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 10.2015	52,8		52,8		15,5	29,4	52,8		15,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №32 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1253		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	04.2015 10.2015	26,4		26,4		7,6	28,8	26,4		7,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №33 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1254		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Д	04.2015 10.2015	49,5		49,5		14,5	29,3	49,5		14,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №34 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1255		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	04.2015 10.2015	32,0		32,0		9,4	29,4			9,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №35 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1256		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	04.2015 10.2015	72,0		72,0		21,1	29,3			21,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №36 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1257		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 10.2015	69,3		69,3		20,3	29,3	69,3		20,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №18 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1258		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 65	04.2015 10.2015	52,8		52,8		15,5	29,4	52,8		15,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №14 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1259		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 79	04.2015 10.2015	52,8		52,8		15,5	29,4			15,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №48 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1260		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 10.2015	94,1		94,1		27,6	29,3			27,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №47 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1261		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81/11	04.2015 10.2015	62,7		62,7		18,4	29,3			18,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №25 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
1262		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 13-А	04.2015 10.2015	28,7		28,7		8,4	29,3			8,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №38 ВІД 06.05.2015Р. КП ШЕУ ДЕСНЯНСЬКОГО Р-НУ	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				3744,4	90,2	653,2	17,9	1744,0	90,2	653,2		
1263		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	04.2015 07.2015	380,7		380,7				67,9			1. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ	
1264		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ № 50 В БУДИНКУ № 45 ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ПІСЛЯ ПОЖЕЖИ	04.2015 09.2015	79,0		79,0		23,6	29,9	79,0		23,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РЕУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 1	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1265		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	03.2011 12.2011	60,6	60,6	60,6	60,6				60,6		1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 09.11.2011 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ МЕТРОПОЛІЯ	
1266		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20-А	03.2011 12.2011	29,6	29,6	29,6	29,6				29,6		1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.12.2011 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ МЕТРОПОЛІЯ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				380,0		100,2	26,4	380,0		100,2		
1267		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16	04.2015 05.2015	100,0		100,0		24,7	24,7	100,0		24,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 88 ВІД 12.05.15 ТОВ АВРОРА ТЕРМ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1268		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18	05.2015 06.2015	100,0		100,0		24,7	24,7	100,0		24,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 90 ВІД 12.05.15 ТОВ АВРОРА ТЕРМ	
1269		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 70	06.2015 07.2015	180,0		180,0		50,8	28,2	180,0		50,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 89 ВІД 12.05.15 ТОВ АВРОРА ТЕРМ	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (11 об'єктів)</b>				1548,4		359,3	23,2	1120,0		359,3		
1270		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 10	04.2015 07.2015	126,1		126,1				57,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1271		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 07.2015	99,6		99,6		28,9	29,0	99,6		28,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 8	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1272		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	04.2015 07.2015	99,7		99,7		28,9	29,0	99,7		28,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 7	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1273		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2	04.2015 07.2015	157,0		157,0		46,2	29,4	157,0		46,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 9	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1274		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 07.2015	200,0		200,0		48,9	24,5			48,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 2	
1275		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 07.2015	204,8		204,8		44,2	21,6	204,8		44,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 3	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1276		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А	04.2015 07.2015	220,0		220,0		45,7	20,8	220,0		45,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 10	
1277		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 07.2015	120,0		120,0		32,1	26,8	120,0		32,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 №4	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1278		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 41/1	04.2015 06.2015	100,0		100,0		19,4	19,4			19,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 17.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 5	
1279		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 06.2015	60,0		60,0		17,6	29,3			17,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 19.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 5	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
1280		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Б	04.2015 07.2015	161,2		161,2		47,4	29,4	161,2		47,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ РБУ "УКРСЕРВІСМОНТАЖ" ВІД 27.04.2015 № 6	РОБОТИ РОЗПОЧАТО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				150,0				97,1				
1281		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	04.2015 07.2015	50,0		50,0				47,1			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ ВП "КОНТАКТ" ВІД 27.04.2015 № 12	
1282		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 07.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ ВП "КОНТАКТ" ВІД 27.04.2015 № 13	
1283		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	04.2015 07.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ ВП "КОНТАКТ" ВІД 27.04.2015 № 14	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>				1116,1		170,1	15,2			170,1		
1284		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 07.2015	144,4		144,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 18.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРЕОЛ-1" ВІД 22.05.15	
1285		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 92-А	04.2015 07.2015	390,2		390,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРЕОЛ-1" ВІД 22.05.15	
1286		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10	04.2015 05.2015	337,7		337,7		98,8	29,3			98,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 14.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРЕОЛ-1" ВІД 12.05.15 № 68	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
1287		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69-А	04.2015 07.2015	243,8		243,8		71,3	29,2			71,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИРОБНИЧО-БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ОРЕОЛ-1" ВІД 12.05.15 № 67	РОЗПОЧАТО РОБОТИ
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				992,0		146,9	14,8	325,6		146,9		
	110201	<b>Бібліотеки</b>				570,0		40,0	7,0	199,0		40,0		
1288		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З УЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0	1. Б/Н ВІД 17.12.2014 2. 17.12.2014 3. НЕ ПОТРЕБУЄ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №1 ВІД 17.12.2014	РОБОТИ ВИКОНАНІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1289		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ БІБЛІОТЕКИ №115 НА ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 28	03.2015 12.2015	30,0		30,0				9,0			1. 27.04.2015 2. 29.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №4 ВІД 29.04.2015	
1290		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ВЛАШТУВАННЯ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 6	03.2015 12.2015	500,0		500,0				150,0			1. 16.04.2015 2. 22.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №1 ВІД 22.04.2015	
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				40,0		10,3	25,8	12,0		10,3		
1291		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТЛРОМЕРЕЖИ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 27	04.2015 12.2015	40,0		40,0		10,3	25,8	12,0		10,3	1. 17.04.2015 2. 27.04.2015 3. 18.05.2015 № 150275P 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №3 ВІД 27.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				382,0		96,6	25,3	114,6		96,6		
1292		ДЕМОНТАЖ ТА ЗАМІНА ВІКОННИХ БЛОКІВ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	239,8		239,8		71,9	30,0	71,9		71,9	1. 08.04.2015 2. 29.04.2015 3. 30.04.2015 № 00-0270-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 30/04 ВІД 07.05.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1293		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	82,2		82,2		24,7	30,0	24,7		24,7	1. 08.04.2015 2. 29.04.2015 3. 30.04.2015 № 00-0271-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 29/04 ВІД 07.05.2015	РОБОТИ ВИКОНАНІ
1294		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В № 24, ВУЛ.КУРЧАТОВА, 23-А	04.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0			1. 07.04.2015 2. 22.04.2015 3. 15.05.2015 № 150137P 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №2 ВІД 22.04.2015	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				748,0		224,4	30,0	224,4		224,4		
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				748,0		224,4	30,0	224,4		224,4		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1295		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЧЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ-23 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	03.2015 12.2015	700,0		700,0		210,0	30,0	210,0		210,0	6. ДОГОВІР №2 ВІД 12.05.2015 ТОВ "ПЕТРОВИЧ І К"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1296		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 14 НА ВУЛ.ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 5-А	06.2015 12.2015	48,0		48,0		14,4	30,0	14,4		14,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 23.04.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 30.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР №14/4 ВІД 30.04.2015 ТОВ "ТЕРРА-КАПІТАЛ"	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b><u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>				33884,6		6186,4	18,3	7866,3		2612,3		
	070000	<b>Освіта</b>				20342,4		2457,1	12,1	3624,7		425,7		
	070101	<b><i>Дошкільні заклади освіти</i></b>				14106,4		1785,4	12,7	2347,9		250,2		
1297		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №680 НА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКІЙ, 11-А	05.2015 10.2015	6000,0		6000,0								
		<b><i>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</i></b>				3232,4		318,7	9,9	973,7				
1298		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 28--А.	03.2015 12.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	9,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 23 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД № 113/453 ВІД 13.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 113/453 ВІД 13.05.2015 ТОВ "АЙКОН МПБ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1299		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 521, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	03.2015 12.2015	470,0		470,0		141,0	30,0	141,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 11 ВІД 08.10.2014 2. ПКД № 82/521 ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 82/521 ВІД 28.04.2015 ТОВ "ФІРМА "ВІДНОВЛЕННЯ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1300		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В.	03.2015 12.2015	70,0		70,0		21,0	30,0	21,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 655 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 114/655 ВІД 13.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 114/655 ВІД 13.05.2015 ТОВ "АЙКОН МПБ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1301		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 701, ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А.	03.2015 12.2015	120,0		120,0		34,2	28,5	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 45/701 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №45/701 ВІД 21.04.15 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №45/701 ВІД 21.04.15 ТОВ БК "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1302		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 41/501 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 41/501 ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 41/501 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ВСД ПЛЮС"	
1303		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА 24	04.2015 08.2015	49,9		49,9				49,9			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 20 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД № 107/184 ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №107/184 ВІД 08.05.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1304		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №192 ПО ВУЛ. ГАШЕКА, 5	04.2015 08.2015	254,4		254,4				76,3			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 19 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД №47/192 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №47/192 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1305		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-А	04.2015 08.2015	291,6		291,6				87,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 21 ВІД 14.10.2014 2. ПКД №49/274 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №49/274 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1306		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 6-А.	04.2015 08.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №74 ВІД 20.04.2015 2. ПКД №74/303 ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №74/303 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1307		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №381 ПО ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А	04.2015 08.2015	175,8		175,8				52,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 22 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД №51/381 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №51/381 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1308		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409, ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	04.2015 08.2015	388,4		388,4		32,5	8,4	32,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 23 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД № 81/409 ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 81/409 ВІД 28.04.2015 ТОВ "ФІРМА "ВІДНОВЛЕННЯ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1309		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 23 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД № 111/473 ВІД 13.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 111/473 ВІД 13.05.2015 ТОВ "АЙКОН МПБ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1310		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	04.2015 08.2015	122,8		122,8				36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 24 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД №46/505 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №46/505 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1311		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525 ПО ПРОСП. ТИЧІНИ, 14-В	04.2015 08.2015	216,0		216,0				64,8			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 25 ВІД 15.10.2014. 2. ПКД №52/525 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №52/525 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1312		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 08.2015	203,9		203,9				120,3			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 26 ВІД 15.10.2014. 2. ПКД №106/566 /525 ВІД 08.005.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №106/566 ВІД 08.05.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1313		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	03.2015 12.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 44/67 5 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №44/675 ВІД 21.04.15 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №44/675 ВІД 21.04.15 ТОВ БК "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1314		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №702 ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 111-А	04.2015 08.2015	117,3		117,3				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 28 ВІД 15.10.2014. 2. ПКД №105/702 ВІД 08.05.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 105/702 ВІД 08.05.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1315		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 08.2015	302,3		302,3				90,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 29 ВІД 15.10.2014. 2. ПКД № 48/801 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 48/801 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1316		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №282, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 4-В	05.2015 08.2015	100,0		100,0								
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				49,0				14,7				
1317		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №337, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 06.2015	49,0		49,0				14,7			6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 67/337 ВІД 24.04.2015 ТОВ "С.М.І."	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)</b>				1201,0		191,0	15,9	328,5		120,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1318		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 НА ВУЛ, БУЧМИ,6/1.	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №69 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 69/577 ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 69/577 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1319		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 166, ПРОСП. ТИЧИНИ, 28-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №72 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 72/166 ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 72/166 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1320		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №58/ 452 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 58/452 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 58/452 ВІД 27.04.2015 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС-2100"	
1321		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №58/ 501 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 58/501ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 58/501ВІД 27.04.2015 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС-2100"	
1322		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 559 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІІ, 7.	03.2015 12.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №59 ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
1323		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №282 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 4-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 32 ВІД 22.10.2014. 2. ПКД № 55/282 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 55/282 ВІД 27.04.2015 ТОВ "РЕГЛЯХБУД 7"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1324		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 33 ВІД 22.10.2014. 2. ПКД №11/296 ВІД 08.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №11/296 ВІД 08.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
1325		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 34 ВІД 22.10.2014. 2. ПКД №12/311 ВІД 08.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №12/311 ВІД 08.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
1326		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №319 ПО ПРОСП Ю. ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 35 ВІД 22.10.2014. 2. ПКД №13/319 ВІД 08.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №13/319 ВІД 08.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
1327		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №437 ПО ПРОСП. Г. КАРБИШЕВА, 18-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		47,9	95,8	47,9		40,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 36 ВІД 22.10.2014 2. ПКД № 3/437 ВІД 10.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3/437 ВІД 10.04.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1328		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		40,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 37 ВІД 23.10.2014 2. ПКД № 5/447 ВІД 09.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 5/447 ВІД 09.04.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1329		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		40,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 38 ВІД 23.10.2014 2. ПКД № 4/473 ВІД 10.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 4/473 ВІД 10.04.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				1210,0		318,5	26,3	363,0				
1338		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №243 ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,4	06.2015 08.2015	310,0		310,0		108,5	35,0	93,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1 ВІД 01.10.2014. 2. ПКД №84/243 ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №84/243 ВІД 30.04.2015 ЗАТ БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 50%
1339		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		105,0	35,0	90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 2 ВІД 01.10.2014. 2. ПКД №83/296 ВІД 30.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №83/296 ВІД 30.04.2015 ЗАТ БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 50%
1340		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		105,0	35,0	90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 34 ВІД 22.10.2014. 2. ПКД №1/311 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДО №1/311 ВІД 09.04.2015 ПП "ВІКА-ПЛЮС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 50%
1341		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0				90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 4 ВІД 01.10.2014. 2. ПКД №138/444 ВІД 03.06.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДО №138/444 ВІД 03.06.2015 ПП "ВІКА-ПЛЮС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (26 об'єктів)</b>				364,0		148,4	40,8	109,2				
1342		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 24	05.2015 08.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 20 ВІД 14.10.2014. 2. ПКД № 27/184 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 27/184 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1343		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №26/244 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №26/244 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №26/244 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1344		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 26-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 35/247 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 35/247 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 35/247 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІРАЛИ
1345		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ № 36/297 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №36/297 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №36/297 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1346		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 23/311 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №23/311 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №23/311 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1347		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №337 ПО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 37/337 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 37/337 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 37/337 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1348		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 38/338 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 38/368 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 38/368 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1349		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ № 24/404 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №24/404 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №24/404 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1350		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409 ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 40/409 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №40/409 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №40/409 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1351		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №441 ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ, 12/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 28/441 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №28/441 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №28/441 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1352		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 34/444 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №34/444 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №34/444 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1353		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №446 ПО ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 32/446 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №32/446 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №32/446 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1354		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА,9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 25/447 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №25/447 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №25/447 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
1355		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №452 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 30/452 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 30/452 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 30/452 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1356		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 29/473 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №29/473 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №29/473 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО
1357		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 96/485 ВІД 21.04.2015Р. 2. ПКД №96/485 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №96/485 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1358		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №501 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №33/501 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №33/501 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №33/501 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1359		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №97/ 505 21.04.15Р. 2. ПКД №97/505 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №97/505 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1360		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 39/53 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №39/53 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №39/53 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1361		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №554 ПО ПРОСП. ГАГАРИНА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №98/554 ВІД 21.04.15Р. 2. ПКД №98/554 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №98/554 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1362		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №559 ПО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №99/ 559 ВІД 21.04.15Р. 2. ПКД №99/559 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №99/559 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1363		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 6/1	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №100/577 ВІД 21.04.15Р. 2. ПКД №100/577 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №100/577 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1364		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №101/583 ВІД 21.04.15Р. 2. ПКД №101/583 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №101/583 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1365		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №591 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 12-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 102/591 ВІД 21.04.15Р. 2. ПКД №102/591 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №102/591 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1366		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 "ЗЕРНЯТКО" ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 39	05.2015 07.2015	14,0		14,0		4,2	30,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 31/62 ВІД 21.04.2015 2. ПКД № 31/62 ВІД 21.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 31/62 ВІД 21.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1367		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 103/655 ВІД 21.04.2015Р 2. ПКД №103/655 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №103/655 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1930,0		751,8	39,0	512,3		99,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1368		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 583, ВУЛ СЕРАФИМОВИЧА, 5/3.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 71/583 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 71/583 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 71/583 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1369		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,35/2	05.2015 06.2015	120,0		120,0		48,0	40,0	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ № 24/404 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №137/404 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №137/404 ВІД 25.05.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1370		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,13-Б	05.2015 08.2015	130,0		130,0		117,0	90,0	48,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №22/485 ВІД 10.04.2015 2. ПКД №22/485 ВІД 10.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №22/485 ВІД 10.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИНА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ
1371		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №521 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,6	05.2015 08.2015	120,0		120,0		118,8	99,0	99,6		99,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 16/521 ВІД 01.04.2015 2. ПКД №16/521 ВІД 06.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 22.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №16/521 ВІД 06.04.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1372		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 5-А	05.2015 08.2015	1150,0		1150,0		345,0	30,0	205,1			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 12 ВІД 09.10.2014 2. ПКД №85/522 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №85/522 ВІД 05.05.2015 ТОВ "РЕГШЛЯХБУД 7 "	РОБЦТИ РОЗПОЧАТО ВИКОНАЛИ ДЕМОНТАЖ
1373		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №535 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,10	05.2015 08.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 13 ВІД 09.10.2014 2. ПКД №86/535 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №86/535 ВІД 05.05.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1374		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 14 ВІД 09.10.2014 2. ПКД №87/566 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №87/566 ВІД 05.05.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1375		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 08.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	36,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15 ВІД 09.10.2014 2. ПКД №135/655 ВІД 05.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №135/655 ВІД 05.05.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				120,0		57,0	47,5	46,5		30,0		
1376		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0	4,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №244 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №118/244 ВІД 19.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №118/244 ВІД 19.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1377		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0	3,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №65/297 ВІД 27.04.2015 2. ПКД №65/297 ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №65/297 ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1378		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 62/311 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 62/311 ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 62/311 ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1379		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №368 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №117/368 ВІД 19.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №117/368 ВІД 19.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1380		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №443 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0	4,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 66/443 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 66/443 ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 66/443 ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1381		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 53/447 ВІД 24.04.2015 2. ПКД №53/447 ВІД 24.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №53/447 ВІД 24.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1382		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		4,5	30,0	4,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 54/503 ВІД 24.04.2015 2. ПКД №54/503 ВІД 24.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №54/503 ВІД 24.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1383		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 14/655 ВІД 03.04.2015 2. ПКД № 14/655 ВІД 03.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 14/655 ВІД 03.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				5823,0		610,7	10,5	1152,9		132,8		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1384		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ ЗОШ №188, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	06.2015 08.2015	1000,0		1000,0							4. НЕ ПОТРІБНО	
1385		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СШ №234, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12	06.2015 08.2015	980,0		980,0							4. НЕ ПОТРІБНО	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЙ, НВК, СНВК) (6 об'єктів)</b>				850,0		115,0	13,5	255,0				
1386		ЛИЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2.	03.2015 12.2015	150,0		150,0				45,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №60/208 ВІД 27.04.2015 2. ПКД №60/208 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №60/208 ВІД 27.04.2015 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС-2100"	
1387		СЗШ № 125 ПО ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2	04.2015 08.2015	200,0		200,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № № 8/125 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 8/125 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 8/125 ВІД 09.04.2015 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
1388		СЗШ № 195 ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 70/195 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 70/195 ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 70/195 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1389		СЗШ №11 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 113.	03.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 11 ВІД 27.04.2015	
1390		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 08.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 7/146 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 7/146 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 7/146 ВІД 09.04.2015 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ ПРОВЕДЕНО ДЕМОНТАЖ СТАРИХ КОНСТРУКЦІЙ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1391		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	04.2015 08.2015	200,0		200,0				60,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 6/99 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 6/99 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 6/99 ВІД 09.04.2015 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)</b>				810,0		88,6	10,9	302,5				
1392		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	03.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/25 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 15/25 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 15/25 ВІД 09.04.2015 Р ВБК "ОРЕОЛ-1"	
1393		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	03.2015 12.2015	170,0		170,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 78/183 ВІД 28.04.2015 Т 2. ПКД № 78/183 ВІД 28.04.2015 3. ПКД НАПРАВЛЕНО НА ЕКСПЕРТИЗУ 29.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 78/183 ВІД 28.04.2015 ТОВ "ФІРМА "ВІДНОВЛЕННЯ"	
1394		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	05.2015 07.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/28 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 15/28 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 15/28 ВІД 09.04.2015 ТОВ "ВБК "ОРЕОЛ-1"	
1395		СЗШ №103 ВУЛ. АЛМАТИНСЬКА, 89	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,3	29,3				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 42/103 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №42/103 ВІД 21.04.15 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №42/103 ВІД 21.04.15 ТОВ БК "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1396		СЗШ №126 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 14	03.2015 12.2015	100,0		100,0		29,3	29,3	2,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 43/12 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №43/126 ВІД 21.04.15 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №43/126 ВІД 21.04.15 ТОВ БК "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1397		СЗШ №146 ПО ПРОСП МИРУ, 11	05.2015 07.2015	40,0		40,0				40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/29 ВІД 08.04.2015 2. ПКД № 15/29 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 15/29 ВІД 09.04.2015 ТОВ "ВБК "ОРЕОЛ-1"	
1398		СЗШ №184 ПО ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 5	05.2015 07.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/31 ВІД 09.04.2015 2. ПКД № 15/31 ВІД 09.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 15/31 ВІД 09.04.2015 Р ВБК "ОРЕОЛ-1"	
1399		СЗШ №228 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	05.2015 07.2015	50,0		50,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 3/228 ВІД 30.03.2015 2. ПКД № 3/228 ВІД 30.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 3/228 ВІД 30.03.2015 Р ВБК "ОРЕОЛ-1"	
1400		СЗШ №81 ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №42ВІД 12.10.2014 2. ПКД № 73/81 ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 73/81 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1401		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	05.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 51 ВІД 29.10.2014 4. НЕ ПОТРІБНО	
1402		ШДС "СТРУМОЧОК" ПО Б-Р ПРАЦІ, 4-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 50 ВІД 29.10.2014, 2. ПКД № 104/СТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 104/СТ ВІД 08.05.2015 ТОВ "РЕГШЛЯХБУД 7"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</b>				285,0		85,5	30,0					
1403		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ,29/3	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 136 ВІД 24.04.15 2. ПКД № 125/136 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 125/136 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1404		ГІМНАЗІЯ №191 (ПОЧ.) ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №191 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 127/191 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 127/191 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1405		ЛІЦЕЙ №208 ПО ВУЛ. О. ТУМАНЯНА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 208 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 129/208 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 129/208 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1406		НВК "ЕКОНАД" ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 95/30 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 95/30 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 95/30 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1407		НВК "МОНТЕССОРІ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 44 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 136/М ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 136/М ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1408		НВК "СУЗІР'Я" №209 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 209 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 130/209 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 130/209 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1409		СЗШ № 195 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 195 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 128/195 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 128/195 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1410		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 88/99 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 88/99 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 88/99 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1411		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 95/81 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 92/81 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 92/81 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1412		СШ № 129 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 19	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 90/129 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД № 90/129 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 90/129 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1413		СШ №129 (ПОЧ.) ВУЛ. ГАГАРИНА, 17	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 89/129 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД №89/129 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 89/129 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1414		СШ №148(ПОЧ.) ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ ,37	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 148/П ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №126/148П ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 126/148П ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1415		СШ №31 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 94/31 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД №94/31ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 94/31 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1416		СШ №325 ПО ПРОСП. ВАТУТІНА, 22-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 327 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №122/325 ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 122/325 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1417		СШ №330 "РУСАНІВКА" ПО Б-Р ДАВИДОВА, 18	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 330 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №134/330ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 134/330 ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1418		СШ №98(ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 91/98 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД №91/98 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 91/98 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1419		СШ№66 ПО ВУЛ. КАУНАНСЬКА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 93/66 ВІД 24.04.15Р. 2. ПКД №93/66 ВІД 05.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 93/66 ВІД 05.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1420		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 5 ВІД 06.10.2014 2. ПКД №124/Б ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 124/Б ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1421		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		4,5	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 44 ВІД 06.10.2014 2. ПКД №131/Д ВІД 20.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 131/Д ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				140,0		70,0	50,0	56,0		20,0		
1422		НВК "МОНТЕССОРІ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 52 ВІД 29.10.2014 2. ПКД №120/М ВІД 19.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №120/М ВІД 19.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1423		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/98 ВІД 03.04.2015 2. ПКД №119/176 ВІД 19.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №119/176 ВІД 19.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1424		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 64/146 ВІД 27.04.2015 2. ПКД №64/146 ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №64/146 ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1425		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПЕТРА ТИЧИНИ, 22-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 81/1 30.04.15Р. 2. ПКД №116/81ВІД 13.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №116/81 ВІД 13.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1426		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №1/327 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №115/327 ВІД 13.05.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №115/327 ВІД 13.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1427		СШ №98 (ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 15/98 ВІД 03.04.15 2. ПКД № 15/98 ВІД 03.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 15/98 ВІД 03.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1428		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 63/С ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 63/С ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 63/С ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				1758,0		251,6	14,3	539,4		112,8		
1429		НВК №30 "ЕКОНАД" ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	50,0		50,0				15,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 68/30 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 68/30 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 68/30 ВІД 27.04.2015 ТОВ "НТЛ ГРУП"	
1430		СЗШ № 42, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	03.2015 12.2015	80,0		80,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 42 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1431		СШ № 98 (СТ.) ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	49,4			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №2/ 98 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №108/98 ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 108/98 ВІД 12.05.2015 ТОВ "АЙКОН МПБ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1432		ЛИЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ІЗ ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №59/208 ВІД 27.04.2015 2. ПКД №59/208 ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №59/208 ВІД 27.04.2015 ТОВ "ТЕПЛОЕНЕРГОСЕРВІС-2100"	
1433		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	300,0		300,0				90,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 79/183 ВІД 28.04.2015 2. ПКД № 79/183 ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 79/183 ВІД 28.04.2015 ТОВ "ФІРМА "ВІДНОВЛЕННЯ"	
1434		СЗШ № 158, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 12. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДГАЛЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0				45,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 11/158 ВІД 21.04.2015 2. ПКД №112/158 ВІД 13.05.2015 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 112/158 ВІД 13.05.2015 ТОВ "АЙКОН МПБ"	
1435		СЗШ № 258 ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-А КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	468,0		468,0				140,4			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 80/258 ВІД 28.04.2015 2. ПКД № 80/258 ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 80/258 ВІД 28.04.2015 ТОВ "ФІРМА "ВІДНОВЛЕННЯ"	
1436		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 56/БИ ВІД 27.04.15 2. ПКД №56/БИ ВІД 27.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №56/БИ ВІД 27.04.2015 ТОВ"С.М.І."	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1437		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		36,0	30,0	40,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №21/Д ВІД 10.04.2015Р. 2. ПКД №56/БИ ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №21/Д ВІД 10.04.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1438		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		119,6	99,7	119,6		112,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 17/С ВІД 06.04.2015 2. ПКД №17/С ВІД 06.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №17/С ВІД 06.04.2015 ЗАТ "БВК "МЕТРО"	РОБОТИ ВИКОНАНІ
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				150,0		45,0	30,0	45,0		42,7		
1439		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №14 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 3	05.2015 07.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		42,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 31 ВІД 20.10.2014., 2. ПКД №2/14 ВІД 09.04.2015 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2015 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №2/14 ВІД 09.04.2015 ПП "ВІКА-ПЛЮС"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				170,0		6,0	3,5	51,0				
1440		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТО ВИХ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №26 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 1	04.2015 06.2015	20,0		20,0		6,0	30,0	6,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 61/26 ВІД 27.04.2015 2. ПКД № 61/26 ВІД 27.04.2015 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 61/26 ВІД 27.04.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
1441		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №18 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	03.2015 12.2015	150,0		150,0				45,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 14 ВІД 15.10.14Р. 2. ПКД №50/18 ВІД 21.04.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ №50/18 ВІД 21.04.15 ТОВ "ІНТЕРМЕТАЛПЛАСТ"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				64,0		10,0	15,6	19,2				
1442		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СТУДІЇ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" НА ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	04.2015 06.2015	35,0		35,0		10,0	28,6	10,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 77 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №121/ЩД ВІД 19.05.15 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 121/ЩД ВІД 19.05.2015 ПП "ЕЛЕКТРОПРОМТЕХ"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				29,0				8,7				
1443		ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" ПО ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0				4,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 78 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №132/ЩД ВІД 20.05.15 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 132/ЩД ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
1444		ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" ВУЛ.КРАКІВСЬКА, 20	05.2015 07.2015	14,0		14,0				4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 83 ВІД 15.04.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО	
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				15,0				4,5				
1445		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. ВОЗ'ЄДНАННЯ, ЗА	05.2015 07.2015	15,0		15,0				4,5			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 84 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №123/ЦБ ВІД 20.05.15 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 123/ЦБ ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
	070805	<b>Групи централізованого господарського обслуговування</b>				14,0				4,2				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1446		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ГРУПИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. МИРУ 6А	05.2015 07.2015	14,0		14,0				4,2			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 85 ВІД 15.04.15Р. 2. ПКД №133/АГВ ВІД 20.05.15 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ДОГОВІР ПІДРЯДУ № 133/АГВ ВІД 20.05.2015 ТОВ "ТЕРА КАПІТАЛ"	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				2404,2		236,0	9,8	770,0				
	080101	<b>Лікарні</b>				320,0				50,0				
1447		РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСИ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	03.2015 12.2015	320,0		320,0				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				1115,7		216,0	19,4	220,0				
1448		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	54,7		54,7				54,7			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 2. 23.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
1449		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 5	05.2015 07.2015	131,0		131,0		131,0	100,0	50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 05.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1450		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	845,0		845,0				47,3			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 2. 23.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
1451		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	68,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.03.2015 2. 23.03.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				968,5		20,0	2,1	500,0				
1452		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ВУЛ.НОВАТОРІВ, 4	05.2015 07.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	20,0				
1453		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22	05.2015 07.2015	806,0		806,0				480,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1454		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 49	05.2015 07.2015	122,5		122,5								
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				10315,0		3249,1	31,5	3094,4		1942,4		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1167,0		177,1	15,2	146,9		147,1		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (19 об'єктів)</b>				1167,0		177,1	15,2	146,9		147,1		
1455		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 20	04.2015 08.2015	49,0		49,0		24,0	49,0	14,0		14,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №144_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №144_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150211 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 25 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТ.МАЙД.
1456		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 34/2	04.2015 08.2015	70,0		70,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
1457		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 3	04.2015 08.2015	90,0		90,0		36,7	40,8	26,7		26,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 30.04.2015 №150212Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 22.05.2015 № 59 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТ. МАЙДАНЧИКА
1458		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 17	04.2015 08.2015	83,0		83,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	
1459		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	04.2015 08.2015	84,0		84,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1460		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2	04.2015 08.2015	76,0		76,0		32,1	42,2	22,1		22,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №146_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №146_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150214 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 27 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТ. МАЙДАНЧИКА
1461		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 3	04.2015 08.2015	48,0		48,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1462		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 19-А	04.2015 08.2015	49,0		49,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1463		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18	04.2015 08.2015	70,0		70,0		20,7	29,6	20,7		20,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 30.04.2015 №150213Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 22.05.2015 №60 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТ. МАЙДАНЧИКА
1464		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 2-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1465		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 25	04.2015 08.2015	55,0		55,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1466		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 29	04.2015 08.2015	80,0		80,0		24,0	30,0	23,9		24,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №202_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №202_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 17.04.2015 №00-0255/1-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 №48 ТОВ "КАЦАРИК"	
1467		ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8	04.2015 08.2015	48,0		48,0		14,1	29,4	14,0		14,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №145_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №145_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150210 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 26 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРИДБАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ДИТ. МАЙДАНЧИКА
1468		ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 20	04.2015 08.2015	48,0		48,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1469		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18	04.2015 08.2015	36,0		36,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1470		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 5/1	04.2015 08.2015	46,0		46,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1471		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 16-А	04.2015 08.2015	40,0		40,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1472		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14-А	04.2015 08.2015	79,0		79,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015	
1473		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	86,0		86,0		25,5	29,7	25,5		25,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №203_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №203_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 17.04.2015 №00-0255/2-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 №47 ТОВ "КАЦАРИК"	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				9148,0		3072,0	33,6	2947,5		1795,3		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (15 об'єктів)</b>				2234,4		515,6	23,1	415,3		415,4		
1474		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	04.2015 08.2015	157,4		157,4		46,1	29,3	46,1		46,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №19_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №19_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 24.04.2015 №150166Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 28 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1475		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11	04.2015 08.2015	165,1		165,1		48,5	29,4	48,4		48,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №99_СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №99_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150197Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 55 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	
1476		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А	04.2015 08.2015	165,1		165,1		46,4	28,1	46,4		46,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №98_СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №98_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150199Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 50 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1477		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНЬКА, 7	04.2015 08.2015	76,2		76,2		65,3	85,7	22,6		22,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №100 СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №100_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150196Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 54 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1478		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНЬКА, 7-А	04.2015 08.2015	68,6		68,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 6. ТОВ"АЙКОН -МПБ"	
1479		ВУЛ. ГРОДНЕНЬКА, 27	04.2015 08.2015	89,4		89,4		24,2	27,1	24,2		24,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №79 ДЦ_ДФ_2-1-1 3. ВІД 07.05.2015 №150240Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015Р № 36 ТОВ "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1480		ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 8	04.2015 08.2015	50,8		50,8		39,5	77,8	14,8		14,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №102 СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №102_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150201Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 52 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1481		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 08.2015	88,9		88,9		26,5	29,8	26,5		26,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №101 СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №101_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150195Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 53 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1482		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-Б	04.2015 08.2015	228,6		228,6		66,3	29,0	66,3		66,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №97 СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №97_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150200Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 № 49 ТОВ"АЙКОН -МПБ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХНЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1483		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	295,3		295,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД28.05.2015 №00-0228/1-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1484		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	119,0		119,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 28.05.2015 №00-0228/2-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	
1485		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	04.2015 08.2015	151,3		151,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 28.05.2015 №00-0228/3-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1486		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 59	04.2015 08.2015	171,4		171,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 28.05.2015 №00-0228/4-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1487		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	04.2015 08.2015	342,6		342,6		101,7	29,7	101,7		101,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №20_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №20_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 24.04.2015 №150202Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 №29 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ ВЕРХЬОГО ШАРУ З РУЛОННИХ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ
1488		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б	04.2015 08.2015	64,7		64,7		51,1	79,0	18,3		18,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 13.05.2015 №96 СД_ДФ_2-1-1 2. 13.05.2015 №96_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 27.04.2015 №150198Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 13.05.2015 №51 ТОВ "АЙКОН МПБ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)</b>				2397,3		1850,6	77,2	1810,6		698,5		
1489		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-А	04.2015 08.2015	740,0		740,0		735,5	99,4	514,9		220,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.04.2015 №112_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. 20.04.2015 №112_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. 15.04.2015 №150047 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 20.04.2015 №1 ТОВ "АРТ ІНСАЙТ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1490		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-Б	04.2015 08.2015	682,0		682,0		439,5	64,4	439,5		188,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.04.2015 №113_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. 20.04.2015 №113_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 15.04.2015 №150048Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 20.04.2015 №2 ТОВ "АРТ ІНСАЙТ"	ВИКОНАНІ РОБОТИ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1491		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-В	04.2015 08.2015	975,3		975,3		675,6	69,3	856,2		289,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.04.2015 №114_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. 20.04.2015 №114_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 15.04.2015 №150049Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 20.04.2015 №3 ТОВ "АРТ ІНСАЙТ"	ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ ПО УТЕПЛЕННЮ ФАСАДІВ 50%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (22 об'єкти)</b>				3713,6		452,1	12,2	467,9		452,1		
1492		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 25-А	04.2015 08.2015	139,0		139,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 28.05.2015 №00-0240-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ, РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
1493		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16	04.2015 08.2015	117,3		117,3				34,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №44_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №44_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150228Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 21.05.2015 №21-05/15-02 ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ, РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
1494		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 18-Б	04.2015 08.2015	153,1		153,1				45,4			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №41_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №41_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150219Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 21.05.2015 №21-05/15-01 ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ, РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТА ЧАСТКОВО ОПОРЯДУВАЛЬНІ РОБОТИ
1495		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22-А	04.2015 08.2015	154,1		154,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №45_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №45_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150223Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ, РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1496		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 48	04.2015 08.2015	139,0		139,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД 28.05.2015 №00-0240/3-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	
1497		ВУЛ. ІВАНА СЕРГІЄНКА, 19	04.2015 08.2015	87,6		87,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №42_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №42_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150224Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
1498		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89-Б	04.2015 08.2015	159,5		159,5							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 6. ТОВ "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	
1499		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (II ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	408,0		408,0		122,2	30,0	122,2		122,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №59_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №59_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 23.04.2015 №150168 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 №31 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТА ЧАСТКОВО ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
1500		ВУЛ. ДАВИДОВА, 14 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	208,1		208,1		62,3	29,9	62,3		62,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №61_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №61_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 23.04.2015 №150167 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 №32 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТА ЧАСТКОВО ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ
1501		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15 (I, III ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	80,0		80,0		23,0	28,8	23,0		23,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.04.2015 №379_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. ВІД 22.04.2015 №379_ДЦ_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 17.04.2015 №00-0259/2-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 22.04.2015 №4 ТОВ "КИЇВСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1502		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1/2 (4 ТА 5 ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	414,0		414,0		183,0	44,2	118,8		183,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 22.04.2015 №380_ДЦ_ДФ_2-1-1 2. ВІД 22.04.2015 №380_ДЦ_ЛС1_2_1_1 3. ВІД 17.04.2015 №00-0259/1-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 22.04.2015 №5 ТОВ "КИЇВСЬКА ДЕВЕЛОПЕРСЬКА КОМПАНІЯ"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ТА ЧАСТКОВО ОПОРЯДУВАЛЬНІ РОБОТИ
1503		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18 (І ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	205,9		205,9		61,6	29,9	61,6		61,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №60_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №60_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 23.04.2015 №150165 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 №30 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1504		ВУЛ. МІНІНА, 4	04.2015 08.2015	87,6		87,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №38_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №38_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150220Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	
1505		ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 2	04.2015 08.2015	159,1		159,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 6. ТОВ "ЖИТЛОКОМБУДСЕРВІС"	
1506		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	70,0		70,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 3. ВІД28.05.2015 №00-0240/1-15/КД 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	
1507		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	160,2		160,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	
1508		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17/2	04.2015 08.2015	278,4		278,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №46_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №46_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150226Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1509		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8	04.2015 08.2015	156,1		156,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №40_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №40_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150222Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	
1510		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14	04.2015 08.2015	155,1		155,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №39_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №39_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150225Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	
1511		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	162,8		162,8							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 6. ТОВ "РЕМОНТНА КОМПАНІЯ "ІЗОЛ"	
1512		ПРОСП. МИРУ, 14	04.2015 08.2015	139,1		139,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №37_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №37_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150221Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
1513		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРІНА, 20-А	04.2015 08.2015	79,6		79,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 21.05.2015 №43_СД_ДФ_2-1-1 2. 21.05.2015 №43_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 14.05.2015 №150227Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ТОВ "МЕЛІТОН"	ПРОВОДЯТЬСЯ ПЕРЕТИРАННЯ СТІН ТА СТЕЛЬ,РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ МЕРЕЖ (17 об'єктів)</b>				802,7		253,7	31,6	253,7		229,3		
1514		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 54	04.2015 08.2015	32,0		32,0		9,4	29,4	9,4		9,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №17_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №17_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150160Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 18 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1515		ВУЛ. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, 4	04.2015 08.2015	32,0		32,0		9,4	29,4	9,4		9,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №1_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №1_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150154Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 6 ТОВ "ЧАЛИШ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1516		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-6-А	04.2015 08.2015	92,7		92,7		26,7	28,8	26,6		26,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №8_СД_ПС 2. 07.05.2015 №8_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150150Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 12 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1517		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-6	04.2015 08.2015	28,5		28,5		7,8	27,4	7,8		7,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №5_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №5_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150156Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 21 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1518		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 25/1-31/1	04.2015 08.2015	32,9		32,9		9,6	29,2	9,6		9,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №16_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №16_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150148Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 13 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОЧИСТКА МЕРЕЖІ, ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ТРУБИ
1519		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29	04.2015 08.2015	19,1		19,1		11,8	61,8	11,8		5,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №13_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №13_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150145Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 20 ТОВ "ЧАЛИШ"	ПРОЧИСТКА МЕРЕЖІ, ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ТРУБИ
1520		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 3-А	04.2015 08.2015	66,5		66,5		16,8	25,3	16,8		16,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №15_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №15_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150164Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 15 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1521		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21/1	04.2015 08.2015	82,7		82,7		24,5	29,6	24,5		24,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №9_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №9_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150158Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 7 ТОВ "ЧАЛИШ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1522		ВУЛ. РАЇСИ ОКИПНОЇ, 3-9	04.2015 08.2015	86,0		86,0		43,5	50,6	43,6		25,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №14_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №14_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150161Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 22 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1523		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 1	04.2015 08.2015	27,0		27,0		7,5	27,8	7,5		7,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №3_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №3_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150162Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 8 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1524		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 55	04.2015 08.2015	41,8		41,8		12,0	28,7	12,0		12,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №10_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №10_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150157Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 16 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1525		ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 26	04.2015 08.2015	20,8		20,8		5,9	28,4	5,9		5,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №2_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №2_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150149Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 17 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1526		ВУЛ. ЮНОСТІ, 9	04.2015 08.2015	13,9		13,9		2,6	18,7	2,6		2,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №7_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №7_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150146Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 10 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1527		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А-7-А	04.2015 08.2015	30,6		30,6		8,9	29,1	8,9		8,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №12_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №12_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150159Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 9 ТОВ "ЧАЛИШ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1528		ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 57	04.2015 08.2015	55,5		55,5		16,3	29,4	16,3		16,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №4_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №4_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150163Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 19 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1529		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	48,5		48,5		14,0	28,9	14,0		14,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №11_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №11_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150155Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 14 ТОВ "ЧАЛИШ"	
1530		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А	04.2015 08.2015	92,2		92,2		27,0	29,3	27,0		27,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 07.05.2015 №6_СД_ДФ_2-1-1 2. 07.05.2015 №6_СД_ЛС1_2-1-1 3. ВІД 30.04.2015 №150147Р 4. НЕ ПОТРІБНО 6. ВІД 07.05.2015 № 11 ТОВ "ЧАЛИШ"	
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				380,0		244,2	64,3	244,3		244,2		
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				380,0		244,2	64,3	244,3		244,2		
1531		ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН, ДВЕРЕЙ У ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 6 ІМ. Г.Л.ЖУКОВСЬКОГО (БУЛВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,15)	05.2015 07.2015	380,0		380,0		244,2	64,3	244,3		244,2	1. ВІД 20.03.2015Р. №1 2. ВІД 21.04.2015Р. 3. ВІД 17.04.2015 Р. №150118Р 4. НЕ ПОТРІБНО 5. - 6. ПП "ВІКА-ПЛЮС" ВІД 09.04.2015Р. №61, ДОДАТКОВА УГОДА ВІД 21.04.2015Р. №1	РОБОТИ ПО ЗАМІНІ ВІКОН ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				443,0				132,9				
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				443,0				132,9				
1532		ДЮСШ №21 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 60. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ	02.2015 12.2015	430,0		430,0				132,9			4. НЕ ПОТРІБНО	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1533		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	02.2015 12.2015	13,0		13,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 85 ВІД 21.04.2015 4. НЕ ПОТРІБНО	



**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				20702,0	100,0	4489,1	21,8	6241,6	100,0	4486,4		
	010000	<b>Державне управління</b>				152,0				52,0				
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				152,0				52,0				
1534		ЗАМІНА ТРУБ ОПАЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНОМУ ПОВЕРСІ АДМІНБУДІВЛІ	02.2015 12.2015	102,0		102,0				2,0			1. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 2. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 3. БУДЕ НАДАНО В КІНЦІ ЧЕРВНЯ 2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. БУДЕ УКЛАДЕНО В ЛИПНІ 2015Р.	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЛИПНІ 2015Р.
1535		ЗАМІНА УСТАРІВШИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ АДМІНІСТРАЦІЇ	02.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0			1. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 2. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 3. БУДЕ НАДАНО В ЛИПНІ 2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. БУДЕ УКЛАДЕНО В ЛИПНІ 2015Р.	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЛИПНІ 2015Р.
	070000	<b>Освіта</b>				10110,0		2357,0	23,3	2916,9		2155,8		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				4825,0		1297,0	26,9	1447,5		996,9		
1536		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 280 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 23-А	05.2015 12.2015	350,0		350,0		105,0	30,0	105,0		68,4	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-7КР ВІД 01.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, ВНУТРІШНІ ІНЖЕНЕРГІ МЕРЕЖІ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1537		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКІЙ. 47	04.2015 07.2015	210,0		210,0		210,0	100,0	210,0		210,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0112-15/КД ВІД 23.03.15Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0414-2КР ВІД 09.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1538		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	05.2015 10.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		45,5	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №150054Р ВІД 27.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0417-3КР ВІД 17.04.15Р. ТОВ "ІНБУД-21"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ
1539		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ, ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	03.2015 12.2015	400,0		400,0				58,0			1. ВІД 24.04.15Р. №Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 27.04.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0104-1КР ВІД 27.04.15Р.ТОВ "НВП КАШТАН"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1540		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДНЗ № 665 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	03.2015 12.2015	180,0		180,0		90,0	50,0	54,0		52,8	1. ВІД 20.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 27.04.15Р. 3. №00-0224-15/КД ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0414-7КР ВІД 22.04.15 ПП "ІЛІОС"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ, ЗАМІНА ВІКНА, ОБЛИЦЮВАННЯ ПЛИТКОЮ, МАЛЯРНІ РОБОТИ
1541		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 52 НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	03.2015 12.2015	200,0		200,0							1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ УКЛАДЕНО	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1542		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 190 НА ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10	03.2015 12.2015	200,0		200,0							1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НЕ УКЛАДЕНО	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1543		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 636 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 28-Г	03.2015 12.2015	350,0		350,0							1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-3КР ВІД 01.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1544		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У ДНЗ № 614 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 26-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0				45,0		41,8	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-4КР ВІД 01.04.15 ТОВ "КАСКАД-СД"	ВИКОНАНО ЗАМІНУ ВІКОН, ОТКОСИ, ПІДЛОГА
1545		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 635 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 27-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	15,0		9,9	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-5КР ВІД 01.04.15 ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
1546		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	03.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0		58,6	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-6КР ВІД 01.04.15 ПП "ІНТЕГРАЛ"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				635,0		144,0	22,7	190,5		138,6		
1547		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	05.2015 12.2015	480,0		480,0		144,0	30,0	144,0		138,6	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0414-1КР ВІД 04.15 ТОВ "НВП КАШТАН"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 90%.
1548		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 263 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19-Б	03.2015 12.2015	55,0		55,0				16,5			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-8КР ВІД 01.04.15 ТОВ "КОМСЕРВІС ЖИЛБУД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1549		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 588 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-9КР ВІД 01.04.15 ТОВ "КОМСЕРВІС ЖИЛБУД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				600,0		390,0	65,0	380,0		312,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1550		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	05.2015 07.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	45,0		43,9	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0065-15/КД ВІД 25.03.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0330-1КР ВІД 06. 04.15Р. ВБК "ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 90%.
1551		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА,9-Б	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	88,8		88,8	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0066-15/КД ВІД 25.03.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0330-2КР ВІД 06.04.15Р. ВБК "ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
1552		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 602 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0244-15/КД ВІД 24.04.15Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0409-3КР ВІД 28.04.15 ПП "ІНТЕГРАЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
1553		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 611 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 37-Б	03.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	46,2		30,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0401-10КР ВІД 01.04.15 ВБК "ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ.
1554		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0406-1КР ВІД ПП "ІНТЕГРАЛ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				950,0		248,0	26,1	270,0		58,6		
1555		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 523 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б	05.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	30,0			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-01197-15/КД ВІД 29.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0408-1КР ВІД 06.04.15Р. ТОВ ПП "ОМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1556		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		8,0	16,0				1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0414-5КР ВІД 24.04.15 ПП "ІЛІОС"	ВИКОНАНІ ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ.
1557		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 603 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є	03.2015 12.2015	240,0		240,0				72,0			1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0409-4КР ВІД 30.04.15 ТОВ "ГП ОМІ"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ТА РОЗПОЧАТО МОНТАЖ.
1558		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 605 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		80,0	40,0	60,0			1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0409-6КР ВІД 30.04.15 ТОВ "ГП ОМІ"	РОБОТИ ВИКОНАНО НА 70%.
1559		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 609 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А	03.2015 12.2015	160,0		160,0				48,0			1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0409-5КР ВІД 30.04.15 ТОВ "ГП ОМІ"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1560		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 668 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	03.2015 12.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		58,6	1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0225-15/КД ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0414-6КР ВІД 22.04.15 ПП "ІЛІОС"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ТА РОЗПОЧАТО МОНТАЖ.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				150,0								
1561		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 588 НА ВУЛ.БОГАТИРСЬКІЙ, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0							1. Від 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0407-2КР ВІД 30.04.15 БРФ"БОЛІД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1562		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 589 НА ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0							1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0407-1КР ВІД 30.04.15 БРФ"БОЛІД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1563		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ.ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0							1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НЕ ПОТРІБНО 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0406-1КР ВІД 30.04.15 БРФ"БОЛІД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				4785,0		970,0	20,3	1319,4		1098,9		
1564		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ЗНЗ №29 НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	250,0		250,0		76,0	30,4	75,0		73,2	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0069-15/КД ВІД 16.03.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0319-1КР ВІД 06.04.15 ПП "ІЛІОС"	ДЕМОНТАЖ ТА МОНТАЖ ТРУБ КАНАЛІЗАЦІЇ, ХВП, ГВП
1565		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	05.2015 10.2015	530,0		530,0		160,0	30,2	159,0		103,6	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0414-4КР ВІД 24.04.15 ТОВ"РІФ-К"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ТА РОЗПОЧАТО МОНТАЖ.
1566		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ТА ТРИБУН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗНЗ №216 НА ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	05.2015 10.2015	290,0		290,0		87,0	30,0	87,0		85,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №150053 ВІД 27 .04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0417-1КР ВІД 20.04.15Р.ТОВ "ІНБУД-21"	ВИКОНАНІ ЗВАРЮВАЛЬНІ РОБОТИ.
1567		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №29 НА ВУЛ.МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	800,0		800,0		240,0	30,0	240,0		231,3	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0421-1КР ВІД 24.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ТА РОЗПОЧАТО МОНТАЖ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1568		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗНЗ № 298 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	03.2015 12.2015	350,0		350,0		105,0	30,0	105,0		102,3	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0245 ВІД 27.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0423-1КР ВІД 28.04.15 ПП"ІНТЕГРАЛ"	ПРОСТУКУВАННЯ, ШТУКАТУРНІ РОБОТИ.
1569		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ШДС "ТУРБОТА" НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0				45,0		43,8	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0229-15/КД ВІД 29.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0402-1КР ВІД 30.04.15 ТОВ "ДІОСБУД"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015
1570		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ЗНЗ №170 НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 8	02.2015 12.2015	415,0		415,0		207,0	49,9	124,5		81,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0428-1КР ВІД 29.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ НА 90%.
1571		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА САНВУЗЛІВ У ЗНЗ №8 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 6	02.2015 12.2015	500,0		500,0				150,0		143,5	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0428-3КР ВІД 29.04.15 ТОВ "КАСКАД-СД"	ВИКОНАНО ОБЛАШТУВАННЯ ВІКОН ТА ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ ТУАЛЕТУ.
1572		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ, РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ЗНЗ №14 НА ВУЛ. МАКІЇВСЬКІЙ, 5	02.2015 12.2015	500,0		500,0				150,0		97,7	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0428-2КР ВІД 29.04.15 ТОВ "КУМСЕРВІС"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
1573		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ В ШДС "ЛАСТІВКА" НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 32-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0424-5КР ВІД 30.04.15 ВБК"ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЧЕРВНІ 2015Р.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				700,0				60,0		58,2		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1574		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ЗНЗ № 233 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	04.2015 12.2015	500,0		500,0							1. ВІД 15.04.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 17.04.15. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0424-6КР ВІД 30.04.15 ВБК"ОРЕОЛ-1"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ В ЛИПНІ 2015Р.
1575		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В НВК №240 "СОЦІУМ" НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0		58,2	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. №00-0230-15/КД ВІД 29.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 0402-2КР ВІД 30.04.15 ТОВ "ДІОСБУД"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				200,0		95,0	47,5	93,9		79,3		
1576		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №244 НА ВУЛ.ПРИРІЧНІЙ, 27-А	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0319-2КР ВІД 06.04.15 ПП"ІЛІОС"	РОБОТИ ВИКОНАНІ В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ.
1577		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	02.2015 12.2015	150,0		150,0		45,0	30,0	43,9		29,3	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0414-5КР ВІД 24.04.15 ТОВ"РІФ-К"	ВИКОНАНО ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ.
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				200,0				60,0		60,0		
1578		ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ ІДАЛЬНІ ІНТЕРНАТУ № 21 НА ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 11	05.2015 10.2015	200,0		200,0				60,0		60,0	1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0416-1КР ВІД 24.04.15 ТОВ"НВП КАШТАН"	РОБОТИ РОЗПОЧАТІ.



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		90,0	30,0	90,0				
1579		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ІНТЕРНАТУ № 25 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКИЙ, 28	05.2015 08.2015	300,0		300,0		90,0	30,0	90,0			1. ВІД 30.03.15Р. 2. КОШТОРИС ВІД 31.03.15Р. 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №0409-7КР ВІД 30.04.15 ТОВ"ПП ОМІ"	ТЕХНІЧНІ УМОВИ ТА ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ.
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0		
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0		
1580		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26"	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0	1. 23.06.2014 Б/Н 2. 01.07.2014 Б/Н 3. 23.06.2014 №00-0409-14/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОДАТКОВА УГОДА ВІД 15.04.2015Р. №2 ДО ДОГОВОРУ ВІД 12.12.14 №3-КР/12/2014Р. ТОВ НВП "КАШТАН"	РОБОТИ ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				400,0		58,1	14,5	160,0		58,1		
	091101	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				100,0		28,8	28,8	100,0		28,8		
1581		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЗАМІНА ВІКОН, КАП.РЕМОНТ САНВУЗЛІВ НА ВУЛ. Л.ГАВРО 7-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		28,8	28,8	100,0		28,8	1. ВІД 02.03.2015Р. №Б/Н 2. ВІД 02.03.2015Р. №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.05.2015 №00-0278-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №1. ТОВ "СФЕРА-К"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО В ТРАВНІ 2015Р. ВСТАНОВЛЕНІ МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				200,0		29,3	14,7	30,0		29,3		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1582		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА ЗАМІНА ВІКОН ЗАЛУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 29	05.2015 12.2015	100,0		100,0		29,3	29,3	30,0		29,3	1. ВІД 03.03.2015Р. №Б/Н 2. ВІД 03.03.2015Р. №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.05.2015 №00-0277-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 06.05.2015 №2. ТОВ "СФЕРА-К"	РОБОТИ РОЗПОЧАТО В ТРАВНІ 2015Р. ВІДРЕМОНТОВАНА ПОКРІВЛЯ
1583		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ЗАМІНА ВІКОН, ЗАМІНА ЛІНОЛЕУМУ, ПОКРАСКА СТІН ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОЛУМ'Я" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0							1. ВІД 10.12.2014Р. №Б/Н 2. ВІД 10.12.2014Р. №Б/Н 3. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ БУДЕ ПОДАНА В ЧЕРВНІ 2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "СФЕРА-К" ДОГОВІР БУДЕ ПІДПИСАНО В ЧЕРВНІ 2015Р.	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
	091106	<b>Інші видатки</b>				100,0				30,0				
1584		КАП.РЕМОНТ ПАНДУСУ, ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КІМНАТ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 7Г	06.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0			1. ВІД 23.04.2015Р. №Б/Н 2. ВІД 23.04.2015Р. №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.05.2015 №00-0336-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "СФЕРА-К" ДОГОВІР БУДЕ ПІДПИСАНО В ЧЕРВНІ 2015Р.	НАПРИКІНЦІ ТРАВНЯ 2015Р. РОЗПОЧАТО РОБОТИ З ЗАМІНИ ВІКОН
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				8950,0		1874,0	20,9	2675,7		1975,4		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				2919,0		697,7	23,9	875,7		731,1		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (16 об'єктів)</b>				1000,0				128,0		33,4		
1585		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5	05.2015 12.2015	167,0		167,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №71 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1586		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 63	05.2015 12.2015	41,5		41,5							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №73 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1587		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 19	05.2015 12.2015	83,0		83,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №81 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1588		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-Е	05.2015 12.2015	83,0		83,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №82 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1589		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	05.2015 12.2015	68,0		68,0				13,6		13,6	1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №50 ВІД 22.04.2015 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
1590		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3	05.2015 12.2015	83,0		83,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №72 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1591		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4-А - 4-Б	05.2015 12.2015	84,0		84,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №73 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1592		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	56,0		56,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №76 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1593		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №80 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1594		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 25	05.2015 12.2015	33,0		33,0				6,6		6,6	1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №49 ВІД 22.04.2015 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
1595		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 30	05.2015 12.2015	56,0		56,0							1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №75 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1596		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 63	05.2015 12.2015	55,0		55,0				54,6			1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №73 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1597		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	41,5		41,5				20,0			1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №79 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1598		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 8-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5				20,0			1. 30.04.2015 № Б/Н 2. 30.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №78 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "НВП"КАШТАН"	
1599		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28	05.2015 12.2015	33,0		33,0				6,6		6,6	1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №47 ВІД 22.04.2015 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
1600		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 30	05.2015 12.2015	33,0		33,0				6,6		6,6	1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №48 ВІД 22.04.2015 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ДЕМОС-БУД"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (14 об'єктів)</b>				1919,0		697,7	36,4	747,7		697,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1601		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	260,0		260,0		52,0	20,0	52,0		52,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150181Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №34 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО 20%: ЗНІМАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИН ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗУВАННЯ 630 М.КВ., ВИКОНАНО УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ТОВЩИНОЮ 4 СМ З ГАРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 200 М.КВ
1602		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 5	05.2015 12.2015	260,0		260,0		52,0	20,0	52,0		52,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150182Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №29 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО 20%: ЗНІМАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИН ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗУВАННЯ 630 М.КВ., ВИКОНАНО УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ТОВЩИНОЮ 4 СМ З ГАРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ 200 М.КВ
1603		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 3	05.2015 12.2015	214,0		214,0		42,8	20,0	42,8		42,8	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150179Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №35 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО:15% ЗНІМАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИН ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗУВАННЯ 700 М.КВ.
1604		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А	05.2015 12.2015	65,0		65,0		43,2	66,5	43,2		43,2	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150237Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №52 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1605		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		58,3	72,9	58,3		58,3	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150180Р Від 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №36 Від 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1606		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1/12	05.2015 12.2015	115,0		120,0		90,6	75,5	90,6		90,6	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150178Р Від 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №33 Від 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1607		ВУЛ. ОЗЕРНА, 22	05.2015 12.2015	95,0		95,0		19,0	20,0	19,0		19,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150185Р Від 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №32 Від 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО 20%: ЗНІМАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ ДОРІГ ЗА ДОПОМОГОЮ МАШИН ДЛЯ ХОЛОДНОГО ФРЕЗУВАННЯ 285 М.КВ. НЕ ВИКОНАНО УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ТОВЩИНОЮ 4 СМ З ГАРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМШЕЙ
1608		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17	05.2015 12.2015	250,0		250,0		210,3	84,1	210,3		210,3	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150184Р Від 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №31 Від 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1609		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	140,0		140,0		28,0	20,0	28,0		28,0	1. 12.03.2015 № Б/Н 2. 12.03.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00-0335- 15КД Від 25.05.2016 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №31 Від 22.04.2015 ТОВ "КУМ- СЕРВІС"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1610		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Д	05.2015 12.2015	85,0		85,0				50,0			1. 12.03.2015 № Б/Н 2. 12.03.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №63 ВІД 12.05.2015 ТОВ "КУМ-СЕРВІС"	ВИКОНАНО: 95% ДЕМОНТАЖ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ, ВИПРАВЛЕННЯ ОСНОВ ЩЕБЕНЕВИХ З ДОДАВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ, УЛАШТУВАННЯ ПОКРИТТЯ ТОВЩИНОЮ 4 СМ З ГАРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ СУМІШЕЙ
1611		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		16,0	20,0	16,0		16,0	1. 23.04.2015 № Б/Н 2. 23.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №61 ВІД 22.04.2015 ТОВ "БОЛІД"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
1612		ПРОВУЛ. ПОПОВА, 5	05.2015 12.2015	130,0		130,0		26,0	20,0	26,0		26,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150183Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №30 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ
1613		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 63-А	05.2015 12.2015	55,0		55,0		42,5	77,3	42,5		42,5	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150186Р ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №44 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1614		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12	05.2015 12.2015	85,0		85,0		17,0	20,0	17,0		17,0	1. 23.04.2015 № Б/Н 2. 23.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №62 ВІД 22.04.2015 ТОВ "БОЛІД"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				6031,0		1176,3	19,5	1800,0		1244,3		
1615		ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 682 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 5	05.2015 12.2015	150,0		150,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №70 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСТЕЖЕННЯ ТА СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1616		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У НАПІВПРОХІДНИХ КАНАЛАХ З ПІДСИЛЕННЯМ КОНСТРУКЦІЙ КВАРТИР ПЕРШОГО ПОВЕРХУ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 36-А	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	80,0		80,0	1. 15.04.2015 № Б/Н 2. 15.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №56 ВІД 12.05.2015 ПП "БУДГАРАНТ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ ТА СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
1617		РЕМОНТ СИСТЕМ ППА І ДВ У БУДИНКУ №3 НА ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ	06.2015 12.2015	130,0		130,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1618		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 11, 13, 15 (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		550,0				145,0			1. КАЛЬКУЛЯЦІЯ 2. КАЛЬКУЛЯЦІЯ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. №89,87,88 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) НДІ ПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ	ВИКОНАНО ТОПОГРАФІЧНЕ ЗНІМАННЯ МІСЦЕВОСТІ.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1340,0		236,0	17,6	236,0		236,0		
1619		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-Б	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	80,0		80,0	1. 04.04.2015 № Б/Н 2. 04.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0185-2539-15УЕБ ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 65 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ КВАРТИРИ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
1620		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-Б	06.2015 12.2015	250,0		250,0		50,0	20,0	50,0		50,0	1. 05.04.2015 № Б/Н 2. 05.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0186-2539-15УЕБ ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №67 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ КВАРТИРИ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
1621		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8	06.2015 12.2015	130,0		130,0		26,0	20,0	26,0		26,0	1. 16.04.2015 № Б/Н 2. 16.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №68 ВІД 12.05.2015 ПП "БУДГАРАНТ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ КВАРТИРИ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1622		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Б	05.2015 12.2015	160,0		160,0							1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №46 ВІД 12.05.2015 ТОВ "НВП" ЕНЕРГОМОНТАЖ"	ВИКОНАНО 80%: ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВІДІВ, ДЕМОНТАЖ ЗАПІРНОЇ АРМАТУРИ, ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ ГВП, УСТАНОВЛЕННЯ ФЛАНЦЕВИХ ВЕНТИЛІВ. НЕ ВИКОНАНО ЗАМІНУ ЗАСУВОК.
1623		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	80,0		80,0	1. 15.04.2015 № Б/Н 2. 15.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0184-2539-15УЕБ ВІД 28.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №66 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ КВАРТИРИ, ВИКОНАНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (12 об'єктів)</b>				591,0		353,3	59,8	433,3		353,3		
1624		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87	06.2015 12.2015	120,0		120,0		60,0	50,0	60,0		60,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150173Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №18 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1625		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87-А	06.2015 12.2015	120,0		120,0		118,6	98,8	118,6		118,6	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150174Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №19 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1626		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 51-А	06.2015 12.2015	15,0		15,0		13,5	90,0	13,5		13,5	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150187Р ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №55 ВІД 24.04.2015 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1627		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 53	06.2015 12.2015	16,0		16,0		14,0	87,5	14,0		14,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150188Р ВІД 12.05.2016 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №54 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
1628		ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 9	06.2015 12.2015	20,0		20,0		16,9	84,5	16,9		16,9	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150189Р ВІД 12.05.2016 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №41 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
1629		ВУЛ. ОЗЕРНА, 28	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150194Р ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №43 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО 90%: ДЕМОНТАЖ ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ, ПРОКЛАДАННЯ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ
1630		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 10	06.2015 12.2015	40,0		40,0		8,0	20,0	40,0		8,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150176Р ВІД 14.05.2016 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №21 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО
1631		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	06.2015 12.2015	30,0		30,0		27,6	92,0	27,6		27,6	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150192Р ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №40 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
1632		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	06.2015 12.2015	30,0		30,0		27,6	92,0	27,6		27,6	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150190Р ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №42 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
1633		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4	06.2015 12.2015	60,0		60,0		12,0	20,0	60,0		12,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150175Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №20 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1634		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	06.2015 12.2015	20,0		20,0		17,6	88,0	17,6		17,6	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150191Р Від 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №39ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
1635		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 6	06.2015 12.2015	20,0		20,0		17,5	87,5	17,5		17,5	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150193Р Від 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №38 ВІД 24.04.205 ТОВ "АВРОРА ТЕРМ"	ВИКОНАНО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (7 об'єктів)</b>				1890,0		210,0	11,1	508,6		278,0		
1636		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 12	05.2015 12.2015	200,0		200,0		40,0	20,0	40,0		40,0	1. 12.03.2015 № Б/Н 2. 12.03.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №28 ВІД 24.04.2015 ТОВ"СФЕРА-К"	ВИКОНАНО 60%: ДЕМОНТАЖ РУЛОННОГО ПОКРИТТЯ, УЛАШТУВАННЯ СТЯЖКИ, УЛАШТУВАННЯ РУЛОННОГО ПОКРИТТЯ В ДВА ШАРИ. НЕ ВИКОНАНО: УЛАШТУВАННЯ КАРНИЗНИХ ЗВІСІВ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ
1637		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 5	05.2015 12.2015	300,0		300,0		60,0	20,0	290,6		60,0	1. 02.04.2015 № Б/Н 2. 02.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150238Р Від 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 64 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО 40%: ДЕМОНТАЖ РУЛОННОГО ПОКРИТТЯ, УЛАШТУВАННЯ ЦЕМЕНТНОЇ ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ СТЯЖКИ, УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ РУЛОННИХ З МАТЕРІАЛІВ, ЩО НАПЛАВЛЯЮТЬСЯ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОПЛАМЕНЕВИХ ПАЛЬНИКІВ. НЕ ВИКОНАНО: УЛАШТУВАННЯ КАРНИЗНИХ ЗВІСІВ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1638		ВУЛ. ОЗЕРНА, 26	05.2015 12.2015	250,0		250,0							1. 06.04.2015 № Б/Н 2. 06.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №51 ВІД 12.05.2015 ТОВ "БФК"ПАРТНЕР"	
1639		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 10	05.2015 12.2015	250,0		250,0		50,0	20,0	50,0		50,0	1. 02.04.2015 № Б/Н 2. 02.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150177Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 26 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ВИКОНАНО 80%: ДЕМОНТАЖ РУЛОННОГО ПОКРИТТЯ, УЛАШТУВАННЯ СТЯЖКИ, УЛАШТУВАННЯ РУЛОННОГО ПОКРИТТЯ В ДВА ШАРИ. НЕ ВИКОНАНО: УЛАШТУВАННЯ КАРНИЗНИХ ЗВІСІВ З ЛИСТОВОЇ СТАЛІ
1640		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 28	05.2015 12.2015	250,0		250,0							1. 06.04.2015 № Б/Н 2. 06.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №51 ВІД 12.05.2015 ТОВ "БФК"ПАРТНЕР"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, СКЛАДЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТА КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
1641		ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6	05.2015 12.2015	300,0		300,0		60,0	20,0	60,0		60,0	1. 12.03.2015 № Б/Н 2. 12.03.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №27 ВІД 24.04.2015 ТОВ"СФЕРА-К"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, СКЛАДЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТА КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1642		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	05.2015 12.2015	340,0		340,0				68,0		68,0	1. 08.04.2015 № Б/Н 2. 08.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №45 ВІД 24.04.2015 ТОВ"ДЕМОС-БУД"	РОЗБИРАННЯ ПОКРИТТІВ ПОКРІВЛІ З РУЛОННИХ МАТЕРІАЛІВ, УЛАШТУВАННЯ ЦЕМЕНТНОЇ ВИРІВНЮВАЛЬНОЇ СТЯЖКИ, УЛАШТУВАННЯ ПОКРІВЕЛЬ РУЛОННИХ З МАТЕРІАЛІВ, УЛАШТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ШАРУ ПОКРІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, ЩО НАПЛАВЛЯЮТЬСЯ, ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ГАЗОПЛАМЕНЕВИХ ПАЛЬНИКІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				700,0		118,0	16,9	118,0		118,0		
1643		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 13	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0	1. 14.04.2015 № Б/Н 2. 14.04.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №57 ВІД 12.05.2015 ПП "БУДГАРАНТ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, СКЛАДЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТА КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ЯКУ ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
1644		ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 20	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150171Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №23 ВІД 24.04.2015 ТОВ"ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	ПРОВЕДЕНО ОБСЕЖЕННЯ, СКЛАДЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ
1645		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150172Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 22 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1646		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-А (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	200,0		200,0		38,0	19,0	38,0		38,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150169Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №25 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	
1647		ВУЛ. МАЙОРОВА, 5	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0	1. 03.04.2015 № Б/Н 2. 03.04.2015 № Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №150170Р ВІД 14.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 24 ВІД 24.04.2015 ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	
1648		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	100,0		100,0							1. 08.05.2015 № Б/Н 2. 08.05.2015 № Б/Н 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №53 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "ПОЛІАЛ-ІНЖИНИРИНГ"	
		<b>РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				280,0		179,0	63,9	279,1		179,0		
1649		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 3	06.2015 12.2015	80,0		80,0		79,9	99,9	80,0		79,9	1. ВІД 24.04.2015 №Б/Н 2. ВІД 24.04.2015 №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00-0380-15/КД ВІД 15.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №58 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "БОЛІД"	ВИКОНАНО
1650		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2/4	06.2015 12.2015	100,0		100,0				100,0			1. ВІД 05.05.2015 №Б/Н 2. ВІД 05.05.2015 №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00-0448-15/КД ВІД 18.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №59 ( НЕ ЗАРЕЄСТРОВАНО В КАЗНАЧЕЙСТВІ) ТОВ "БОЛІД"	ВИКОНАНО 95%: РОЗРОБКА ГРУНТУ В ТРАНШЕЯХ, ДЕМОНТАЖ ТРУБ Д500ММ, ПРОЧИЩЕННЯ ДВОРОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ, УКЛАДАННЯ ТРУБ,ОЧИЩЕННЯ КОЛОДЯЗІВ, РЕМОНТ ОГЛЯДОВИХ КОЛОДЯЗІВ, РОЗБИРАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННИХ ПОКРИТТІВ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1651		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	100,0		100,0		99,1	99,1	99,1		99,1	1. Від 06.04.2015 №Б/Н 2. Від 06.04.2015 №Б/Н 3. ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00-0263-15/КД Від 22.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №60 Від 22.04.2015 ТОВ "БОЛІД"	ВИКОНАНО
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				500,0				150,0				
	110201	<b>Бібліотеки</b>				320,0				96,0				
1652		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У БІБЛІОТЕЦІ ІМ.С. ЧЕКАЛІНА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 38	04.2015 05.2015	195,0		195,0				58,5			1. 20.04.2015 Р. № Б/Н 2. 20.04.2015 Р. № Б/Н 3. ОРІЄНТОВНИЙ ВИСНОВОК 06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ УКЛАДЕНО 6. ТОВ "ДОРАДО"	РОБОТИ БУДУТЬ РОЗПОЧАТІ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ
1653		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.А. ГАЙДАРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПР-ТІ СТАЛІНГРАДА, 51-Б	06.2015 07.2015	125,0		125,0				37,5			1. 20.04.2015 Р. № Б/Н 2. 20.04.2015 Р. № Б/Н 3. 28.05.2015 №150330Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ УКЛАДЕНО 6. ТОВ "ДОРАДО"	РОБОТИ ОРІЄНТОВНО 10.2015
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				180,0				54,0				
1654		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У ДИТЯЧІЙ ХУДОЖНІЙ ШКОЛІ № 3, ПР-Т. ОБОЛОНСЬКИЙ, 34/1	06.2015 12.2015	50,0		50,0				4,0			1. 20.04.2015 Р. № Б/Н 2. 20.04.2015 Р. № Б/Н 3. ОРІЄНТОВНИЙ ВИСНОВОК 06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ УКЛАДЕНО 6. НЕ УКЛАДЕНО	РОБОТИ ОРІЄНТОВНО 09.2015
1655		ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) У ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 36 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 14Г	06.2015 08.2015	130,0		130,0				50,0			1. 20.04.2015 Р. № Б/Н 2. 20.04.2015 Р. № Б/Н 3. ОРІЄНТОВНИЙ ВИСНОВОК 06.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ УКЛАДЕНО 6. ТОВ "КАСКАД-СД"	РОБОТИ ОРІЄНТОВНО 10.2015
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				390,0	100,0			87,0	100,0	97,1		
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				390,0	100,0			87,0	100,0	97,1		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1656		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІНІ-ФУТБОЛЬНОЇ ПЛОЩАДКИ (КОРОБКИ) ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 24-А	05.2015 10.2015	290,0		290,0				87,0			1. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 2. БУДЕ РОЗРОБЛЕНО В ЧЕРВНІ 2015Р. 3. БУДЕ НАДАНО В КІНЦІ ЧЕРВНЯ 2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "КУМСЕРВІС" ДОГОВІР БУДЕ ПІДПИСАНО В ЧЕРВНІ 2015Р.	РОБОТИ РОЗПОЧАТО НАПРИКІНЦІ ТРАВНЯ 2015Р.
1657		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ЗМІНА" НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	02.2014 12.2014	100,0		100,0	100,0				100,0	97,1		



**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				35920,0	158,7	8626,7	24,1	7429,9	158,7	5275,3		
	070000	<b>Освіта</b>				26647,9		4786,2	18,0	4729,4		3624,9		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				16075,0		2209,3	13,7	1477,5		1477,5		
1658		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 720 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20-А)	05.2015 12.2015	11000,0		11000,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 4. ПКД В РОЗРОБЦІ	
1659		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	14,7		14,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №15 ВІД 24.04.15, ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	100%
1660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		190,0	95,0	58,6		58,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. № 150143 Р ВІД 15.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №24 ВІД 24.04.15 ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	95%
1661		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "САТИ НОВА СОЮЗ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				750,0		649,6	86,6	519,7		519,7		
1662		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		185,6	92,8	55,7		55,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150080 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №4 ВІД 16.04.15 ТОВ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
1663		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		192,9	96,5	192,9		192,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150079 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №5 ВІД 16.04.15 ТОВ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
1664		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 (ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,44-Б)	05.2015 08.2015	350,0		350,0		271,1	77,5	271,1		271,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150078 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №6 ВІД 16.04.15 ТОВ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				150,0		50,0	33,3	43,4		43,4		
1665		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	50,0		50,0				14,5		14,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №0141-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №62 ВІД 18.05.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1666		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 458 (ВУЛ. БАСТІОННА, 16-А)	05.2015 08.2015	50,0		50,0		25,0	50,0	14,5		14,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150135P ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №60 ВІД 18.05.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	50%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1667		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	50,0		50,0		25,0	50,0	14,4		14,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150136 ВІД 24.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №61 ВІД 18.05.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	50%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				425,0		78,4	18,4	48,4		48,4		
1668		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		30,0	30,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕССТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	30%
1669		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	25,0		25,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. БРАКУЄ КОШТІВ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕССТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
1670		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 325 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7)	05.2015 08.2015	250,0		250,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. НЕ ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕССТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
1671		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 632 (ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2-А)	05.2015 08.2015	50,0		50,0		48,4	96,8	48,4		48,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСЕРТИЗИ 3. №150096Р ВІД 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №14 ВІД 24.04.15 ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	100%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				2350,0		1051,8	44,8	701,0		701,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1672		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 1 (ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5)	05.2015 08.2015	500,0		500,0		482,7	96,5	310,1		310,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150070P ВІД 10.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04 №23 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%
1673		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		150,0	50,0	86,8		86,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150095P ВІД 24.04.2015 4. В НАЯВНОСТІ 5. В НАЯВНОСТІ 6. №75 ВІД 21.05.15 ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	50%
1674		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 273 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 9-А)	05.2015 08.2015	400,0		400,0		304,1	76,0	304,1		304,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150069P ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04 №23 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%
1675		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	05.2015 12.2015	1150,0		1150,0		115,0	10,0				3. № 0100-2539-15/УЕБ	10%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				950,0		139,5	14,7	91,7		91,7		
1676		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 107 (ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 17-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. НЕ ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1677		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	150,0		150,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
1678		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	200,0		200,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1679		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		139,5	69,8	41,8		41,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150142 Р ВІД 15.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 29.04 №23 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	95%
1680		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0				49,9		49,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №0140-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №59 ВІД 18.05.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				10172,9		2204,1	21,7	3051,9		1947,4		
1681		ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ТА УКРІПЛЕННЯ БУДІВЛІ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	850,0		850,0								
1682		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	120,0		120,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. НЕ ВИСТАЧАЄ КОШТІВ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1683		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТО ВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	50,0		50,0		48,1	96,2	48,1		48,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150085Р ВІД 20.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №16 ВІД 24.04.15ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1684		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	4620,0		4620,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 4. ПКД В РОЗРОБЦІ	
1685		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ (ПРОВ.І.КОЗЛОВСЬКОГО, 3)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "САТИ НОВА СОЮЗ"	
1686		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 86 "КОНСУЛ" (ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9)	05.2015 08.2015	150,0		150,0				150,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
1687		РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 51 (ВУЛ.П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	300,0		300,0							1. НЕ ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (5 об'єктів)</b>				1582,9		1522,7	96,2	1522,5		1522,5		
1688		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 08.2015	382,9		382,9		371,2	96,9	371,2		371,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150074 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04 № 11 ТОВ "ВКФ"АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
1689		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ( ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		286,8	95,6	286,8		286,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150076 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04 № 10 ТОВ "ВКФ"АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1690		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	250,0		250,0		239,5	95,8	239,5		239,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150073 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04 № 7 ТОВ "ВКФ"АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
1691		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		288,5	96,2	288,5		288,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150077 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04 № 8 ТОВ "ВКФ"АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
1692		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 "ЕЛЛАДА" (ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/4)	05.2015 08.2015	350,0		350,0		336,7	96,2	336,5		336,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150075 ВІД 03.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 16.04 № 9 ТОВ "ВКФ"АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				250,0		95,4	38,2	245,4		138,9		
1693		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 84 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 32-А)	05.2015 08.2015	150,0		150,0				150,0		43,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 3. №0144-2539-15/УЕБ ВІД 12.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	
1694		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		95,4	95,4	95,4		95,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150086Р ВІД 20.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №13 ВІД 24.04.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (9 об'єктів)</b>				1950,0		237,9	12,2	785,9		237,9		
1695		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 08.2015	200,0		200,0				200,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1696		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 134 (УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, 13)	05.2015 08.2015	200,0		200,0				200,0			1. НЕ ПОТРЕБУЄ РЕМОНТУ	
1697		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47 (ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 14)	05.2015 08.2015	100,0		100,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1698		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	200,0		200,0				148,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1699		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 (ВУЛ. П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	250,0		250,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1700		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 (ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1701		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
1702		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	400,0		400,0		237,9	59,5	237,9		237,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150090Р ВІД23.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 27,04 № 21 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1703		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	100,0		100,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ	
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				400,0		372,8	93,2	200,0		200,0		
1704		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ "АРТ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24	05.2015 08.2015	100,0		100,0		96,0	96,0	29,3		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №17 ВІД 27.04.15 ТОВ БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	95%
1705		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КЛАСИ) ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА,2	05.2015 08.2015	100,0		100,0		96,0	96,0	29,3		29,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. № 150144Р ВІД 15.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №25 ВІД 29.04.2015 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С	95%
1706		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА,2	05.2015 08.2015	200,0		200,0		180,8	90,4	141,4		141,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. ПРОЕКТО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ВІД 11.03.2015 3. №150071Р ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №3 ВІД 16.04.2015 ФО-П НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С	100%
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1755,0		1029,0	58,6	600,0		355,2		
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				700,0		50,0	7,1	240,0		46,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1707		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	540,0		540,0				80,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №20 ВІД 27.04.15 ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	
1708		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	160,0		160,0		50,0	31,3	160,0		46,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	10%
	080800	<i>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>				1055,0		979,0	92,8	360,0		308,6		
1709		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 2	03.2015 08.2015	600,0		600,0		540,0	90,0	175,8		175,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. В НАЯВНОСТІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №26 ВІД 29.04.15 ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	90%
1710		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АМБУЛАТОРІЯ № 10 ПО ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 5/9	03.2015 08.2015	155,0		155,0		139,0	89,7	45,4		45,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. № 150101Р ВІД 30.04 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №19 ВІД 27.04.15 ТОВ "БК "НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ"	100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1711		ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОВ.ІНЖЕНЕРНИЙ, 4/6 (В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 60,0 ТИС.ГРН)	03.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	138,8		87,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №22 ВІД27.04.15 ТОВ "САТИ НОВА СОЮЗ"	100%
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1555,4		487,8	31,4	470,0		114,2		
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				1455,4		487,8	33,5	440,0		114,2		
1712		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕРМОЛІЧИЛЬНИКІВ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "БРИГАНТИНА", ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 12-А	03.2015 08.2015	1065,0		1065,0		107,0	10,0	59,2			1. КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВІД 19.06.2013, Б/Н 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "УКРМОНТАЖЛЮКС"	10%
1713		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "СУПУТНИК", ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22	03.2015 08.2015	544,1	153,7	390,4		380,8	97,5	380,8		114,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ; ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ РОЗГЛЯДУ КОШТОРСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ВІД 17.09.2013 № 00-1580-13/КД 2. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 3. НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №12 ВІД 24.04.2015, ТОВ "САТИ НОВА СОЮЗ"	100%
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				100,0				30,0				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1714		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11-А	03.2015 08.2015	100,0		100,0				30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (10.03.2015) 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				5901,7	158,7	2305,7	40,1	1612,5	158,7	1163,5		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				500,0				150,0				
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (7 об'єктів)</b>				500,0				150,0				
1715		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	03.2015 08.2015	30,0		30,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1716		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	55,6		55,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1717		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1/2	03.2015 08.2015	166,6		166,6				50,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1718		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 49	03.2015 08.2015	70,0		70,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1719		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	55,6		55,6				33,4			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1720		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 7	03.2015 08.2015	55,6		55,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
1721		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	66,6		66,6				66,6			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				5401,7	158,7	2305,7	44,0	1462,5	158,7	1163,5		
1722		РЕМОНТ БАЛКОНІВ ТА ФАСАДУ АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №12/7 ПО ВУЛ.ГУСОВСЬКОГО	03.2015 09.2015	743,0		743,0		222,9	30,0	216,7		216,7	1. В НАЯВНОСТІ 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР ВІД 18.05.2015 №74 ТОВ "САТІ НОВА СОЮЗ"	10%
1723		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №11Б ПО ВУЛ.РІЗНИЦЬКІЙ	11.2013 12.2013	158,7	158,7	158,7	158,7				158,7			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ</b>				309,8		260,8	84,2	260,8		260,8		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1724		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 6-Б НА ВУЛ. ДРАГОМИРОВА	03.2015 09.2015	309,8		309,8		260,8	84,2	260,8		260,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150089Р ВІД 23.04.20115 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №18 ВІД 27.04.15 ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (55 об'єктів)</b>				3343,0		1432,2	42,8	985,0		686,0		
1725		ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 28/25	03.2015 08.2015	36,3		36,3		30,1	82,9	36,3		10,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150266Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №44 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	85%
1726		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 14	03.2015 08.2015	39,3		39,3				39,3		11,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №70 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1727		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 14	03.2015 08.2015	61,6		61,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1728		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 9	03.2015 08.2015	28,7		28,7				28,7		8,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №43 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1729		ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	03.2015 08.2015	13,7		13,7				13,7		4,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №42 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1730		ВУЛ. БАСТІОННА, 1/36	03.2015 08.2015	168,4		168,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1731		ВУЛ. БАСТІОННА, 3/12	03.2015 08.2015	111,0		111,0		77,7	70,0	111,0		32,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150357 Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №31 ВІ 05.0.5.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	70%
1732		ВУЛ. БУСЛІВСЬКА, 20	03.2015 08.2015	121,2		121,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1733		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	56,7		56,7							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1734		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 4	03.2015 08.2015	24,7		24,7				24,7		7,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №51 ВІД 12.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1735		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 61	03.2015 08.2015	67,0		67,0				67,0		19,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №73 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1736		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63	03.2015 08.2015	36,1		36,1				36,1		10,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №69 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1737		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63-А	03.2015 08.2015	36,8		36,8				36,8		10,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №71 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1738		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 22	03.2015 08.2015	33,3		33,3		26,6	79,9				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1739		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25	03.2015 08.2015	19,2		19,2		13,4	69,8	19,2		5,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №50 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	70%
1740		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25-А	03.2015 08.2015	36,1		36,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1741		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26	03.2015 08.2015	46,5		46,5		40,0	86,0	20,2		13,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150360Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №34 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	95%
1742		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28	03.2015 08.2015	40,5		40,5		39,0	96,3	11,9		11,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №55 ВІД 12.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	95%
1743		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28-А	03.2015 08.2015	80,9		80,9							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1744		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	34,4		34,4				10,1		10,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №49 ВІД 12.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1745		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20	03.2015 08.2015	56,7		56,7		28,3	49,9	16,7		16,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №38 ВІД 05.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	50%
1746		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	03.2015 08.2015	44,5		44,5				13,0		13,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №37 ВІД 05.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1747		ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3	03.2015 08.2015	41,3		41,3				12,1		12,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №52 ВІД 12.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1748		ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3	03.2015 08.2015	123,7		123,7		99,0	80,0	36,3		36,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150358Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №32 ВІД 05.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1749		ВУЛ. КУТУЗОВА, 4	03.2015 08.2015	41,5		41,5		21,0	50,6	12,1		12,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №39 ВІД 05.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	50%
1750		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	03.2015 08.2015	55,2		55,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1751		ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 9-А	03.2015 08.2015	51,8		51,8		41,4	79,9	13,9		13,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150273Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №67 ВІД 18.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1752		ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 12	03.2015 08.2015	136,5		136,5				39,7		39,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150359Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №33 ВІД 05.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1753		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2	03.2015 08.2015	97,5		97,5		82,0	84,1	25,9		25,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150272Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №63 ВІД 18.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	85%
1754		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6	03.2015 08.2015	38,2		38,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150271Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №64 ВІД 18.05.1 5ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1755		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	03.2015 08.2015	26,1		26,1				7,6		7,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №56 ВІД 14.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1756		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24	03.2015 08.2015	48,2		48,2		38,5	79,9	14,1		14,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150353Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №30 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1757		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2	03.2015 08.2015	109,3		109,3		87,4	80,0	32,0		32,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №53 ВІД 12.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1758		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	03.2015 08.2015	38,9		38,9				11,4		11,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №46 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1759		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 7	03.2015 08.2015	33,1		33,1				9,7		9,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №48 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1760		ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 21	03.2015 08.2015	61,1		61,1							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1761		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 3	03.2015 08.2015	39,3		39,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1762		ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 22	03.2015 08.2015	53,5		53,5		42,8	80,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150265P ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1763		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	57,9		57,9		46,3	80,0	16,8		16,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150356P ВІД 26.05.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №35 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1764		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	03.2015 08.2015	113,5		113,5		90,1	79,4	33,2		33,2	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150355 P ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №27 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1765		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	03.2015 08.2015	29,1		29,1		28,0	96,2	8,5		8,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150354 P ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №36 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	95%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1766		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 25	03.2015 08.2015	38,4		38,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1767		ВУЛ. РАЄВСЬКОГО, 25	03.2015 08.2015	31,9		31,9				9,3		9,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №72 ВІД 25.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1768		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13	03.2015 08.2015	63,6		63,6		50,1	78,8	18,6		18,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №40 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	70%
1769		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	30,1		30,1		15,0	49,8	8,8		8,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №54 ВІД 12.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	50%
1770		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 45	03.2015 08.2015	42,3		42,3				12,4		12,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №41 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	100%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1771		ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8	03.2015 08.2015	176,1		176,1		140,1	79,6	51,4		51,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150351 В ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №28 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1772		ВУЛ. ЧЕКІСТІВ, 8	03.2015 08.2015	65,3		65,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1773		ВУЛ. ЧИГОРІНА, 16	03.2015 08.2015	55,1		55,1		44,1	80,0	16,0		16,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150268Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №45 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1774		ВУЛ. ЧИГОРІНА, 6-А	03.2015 08.2015	66,3		66,3							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗІ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	
1775		ВУЛ. ЧИГОРІНА, 61	03.2015 08.2015	33,7		33,7		27,0	80,1	9,5		9,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150267Р ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №47 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80,00%
1776		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 1-А	03.2015 08.2015	132,6		132,6		129,0	97,3	38,9		38,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 150352 Р ВІД 26.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №29 ВІД 05.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	95%

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1777		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 3	03.2015 08.2015	64,3		64,3		51,5	80,1	17,6		17,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. №150270P ВІД 27.04.2015 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №66 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1778		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 8	03.2015 08.2015	24,7		24,7		19,8	80,2	7,0		7,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150269P ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №65 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	80%
1779		ПРОВ. ЩОРСА, 5	03.2015 08.2015	129,3		129,3		124,0	95,9	37,5		37,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (12.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. №150264P ВІД 27.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №68 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	95%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (6 об'єктів)</b>				650,3		328,1	50,5					
1780		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 10-А	03.2015 08.2015	74,4		74,4							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
1781		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 20	03.2015 08.2015	125,6		125,6							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1782		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 36	03.2015 08.2015	65,2		65,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
1783		ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А	03.2015 08.2015	57,0		57,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
1784		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28	03.2015 08.2015	208,0		208,0		208,0	100,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. № 0189-2539-15/УЕБ ВІД 28.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%
1785		ПРОВ. ЩОРСА, 5-А	03.2015 08.2015	120,1		120,1		120,1	100,0				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	100%
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ПІД'ІЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				196,9		61,7	31,3					

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1786		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	94,2		94,2							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	
1787		ВУЛ. ЩОРСА, 35	03.2015 08.2015	102,7		102,7		61,7	60,1				1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (13.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. НА РЕЄСТРАЦІЇ ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ М.С.	60%
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				60,0		18,0	30,0	18,0		17,5		
	110201	<b>Бібліотеки</b>				60,0		18,0	30,0	18,0		17,5		
1788		ЗАМІНА ВІКОН У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ТРУБЛАЇНІ (БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7)	04.2015 08.2015	60,0		60,0		18,0	30,0	18,0		17,5	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ (11.03.2015) 2. В НАЯВНОСТІ 3. КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 5. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №57 ВІД 18.05.15 ТОВ "ВКФ "АТЛАНТ-ПЛЮС"	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				16763,0	15,9	4079,1	24,4	5689,1	15,9	2545,9		
	070000	<b>Освіта</b>				5000,0		1627,6	32,6	1808,8		1301,9		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				2877,0		1081,9	37,6	1082,4		757,5		
1789		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №163 НА ВУЛ.КОПИЛІВСЬКІЙ, 55	07.2015 08.2015	125,0		125,0							1. № 109 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/21 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	
1790		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А	05.2015 08.2015	200,0		200,0							1. № 1 ВІД 21.01.2015Р. 2. №327 ВІД 20.05.2015Р. 3. № 0177-2539-15/УЕБ ВІД 22.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/18 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ПІДГОТОВКА ДО ДЕМОНТАЖНИХ РОБІТ АВАРІЙНИХ ТІНЬОВИХ НАВІСІВ
1791		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №188 НА ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 6-А	05.2015 05.2015	47,0		47,0							1. № 145 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/20 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	
1792		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВІЙ, 58	06.2015 07.2015	50,0		50,0							1. № 155 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/19 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				550,0		380,4	69,2	424,1		145,9		
1793		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24-Б	03.2015 05.2015	150,0		150,0				43,7		43,7	1. № 1/1 ВІД 21.01.2015Р. 2. №300 ВІД 20.04.2015Р. 3. №150065Р ВІД 03.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/09 ВІД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА"	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАН. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1794		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А	03.2015 05.2015	150,0		150,0		142,9	95,3	142,9		44,0	1. № 57 ВІД 21.01.2015Р. 2. №301 ВІД 20.04.2015Р. 3. №150063Р ВІД 03.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/10 ВІД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1795		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	03.2015 05.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2			1. № 87 ВІД 21.01.2015Р. 2. №302 ВІД 20.04.2015Р. 3. №150064Р ВІД 03.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/12 ВІД 20.04.2015Р. ТОВ "АТЛАНТА"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1796		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВІЙ,4-Б	03.2015 06.2015	200,0		200,0		189,3	94,7	189,3		58,2	1. № 88 ВІД 21.01.2015Р. 2. №303 ВІД 20.04.2015Р. 3. №150062Р ВІД 03.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/11 ВІД 20.04.2015 Р .ТОВ "АТЛАНТА"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				180,0								
1797		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	05.2015 06.2015	50,0		50,0							1. № 110 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/22 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1798		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б	06.2015 07.2015	50,0		50,0							1. № 123 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/23 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЛИСТОМ №114 ВІД 21.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИТСТВІ"
1799		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,4	05.2015 06.2015	40,0		40,0							1. № 1/3 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/24 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЛИСТОМ №114 ВІД 21.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИТСТВІ"
1800		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	06.2015 07.2015	40,0		40,0							1. № 134 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/25 ВІД 05.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЛИСТОМ №114 ВІД 21.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИТСТВІ"

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				445,0		229,7	51,6	186,5		139,8		
1801		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Б	04.2015 05.2015	90,0		90,0		89,9	99,9	89,9		89,9	1. № 34 ВІД 21.01.2015Р. 2. №321 ВІД 12.04.2015Р. 3. №0157-2539-15/УЕБ 14.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №118 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1802		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 13-А	04.2015 04.2015	40,0		40,0							1. № 3 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/26 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1803		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	04.2015 05.2015	75,0		75,0							1. № 4 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/27 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1804		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	04.2015 04.2015	50,0		50,0							1. № 134 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/28 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА РОБОТИ РОЗПОЧАТІ
1805		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 05.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0			1. № 12 ВІД 21.01.2015Р. 2. №322 ВІД 12.04.2015Р. 3. №0155-2539-15/УЕБ 14.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №120 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1806		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0							1. № 22 ВІД 21.01.2015Р. 2. №323 ВІД 12.04.2015Р. 3. №056-2539-15/УЕБ 14.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №119 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ НА СТАДІЇ ЗАВЕРШЕННЯ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1807		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ,2-Б	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	6,7			1. № 37 ВІД 21.01.2015Р. 2. №324 ВІД 12.04.2015Р. 3. №0158-2539-15/УЕБ 14.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №117 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1808		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА,14-Б	06.2015 06.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9	1. № 38 ВІД 21.01.2015Р. 2. №329 ВІД 12.04.2015Р. 3. №0159-2539-15/УЕБ 14.05.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №116 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				480,0		471,8	98,3	471,8		471,8		
1809		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ,44	05.2015 06.2015	180,0		180,0		177,2	98,4	177,2		177,2	1. № 42 ВІД 21.01.2015Р. 2. №304 ВІД 24.04.2015Р. 3. №150056Р ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/15 ВІД 24.04.2015Р. ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
1810		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ,108-А	05.2015 07.2015	300,0		300,0		294,6	98,2	294,6		294,6	1. № 55 ВІД 21.01.2015Р. 2. №305 ВІД 21.04.2015Р. 3. №150057Р ВІД 10.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/13 ВІД 21.04.2015Р. ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				800,0								
1811		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 96-А	05.2015 07.2015	150,0		150,0							1. № 102 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/31 ВІД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	
1812		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 486 ПО ВУЛ. М.ГРЕЧКА, 20- Д	06.2015 08.2015	300,0		300,0							1. № 108 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/29 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1813		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ,58	05.2015 07.2015	350,0		350,0							1. № 90 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/30 ВІД 12.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				1823,0		545,7	29,9	636,4		490,4		
1814		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7	05.2015 06.2015	160,0		160,0		156,2	97,6	156,2		156,2	1. № 197 ВІД 21.01.2015Р. 2. №308 ВІД 21.04.2015Р. 3. №150055Р 10.04.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/14 ВІД 21.04.2015Р. ФОП НЕДАШКІВСЬКИЙ	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБ'ЄМІ.
1815		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11	04.2015 04.2015	143,0		143,0		130,4	91,2	130,4		130,4	1. № 2 ВІД 21.01.2015Р. 2. № 307 ВІД 16.03.2015 Р 3. №140563Р 18.11.2014Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ДОГОВІР № 433/01 ВІД 16.03.2015 Р ТОВ "ТБС XXI"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБ'ЄМІ
1816		ЗАМІНА ВІКОН В ГІМНАЗІЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТІ Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б	04.2015 05.2015	185,0		185,0				55,0		54,3	1. № 180 ВІД 21.01.2015Р. 2. №306 ВІД 20.04.2015Р. 3. №150061Р ВІД 03.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/08 ВІД 20.04.2015Р. ТОВ АТЛАНТА	МОНТАЖ ВІКОН ВИКОНАН. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ПО УЛАШТУВАННЮ ВІДКОСІВ.
1817		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		145,3	96,9	145,3			1. № 202 ВІД 21.01.2015Р. 2. №312 ВІД 22.04.2015Р. 3. №150093Р ВІД 24.04.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №130 ВІД 25.05.15Р. ПП "МЕНТОС"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				235,0		113,8	48,4	149,5		149,5		
1818		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36	05.2015 06.2015	120,0		120,0				35,7		35,7	1. № 167 ВІД 21.01.2015Р. 2. №340 ВІД 12.05.2015Р. 3. №0150-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №115 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ПРОВІДИТЬСЯ ЗАКУПКА МАТЕРІАЛІВ, ЗАВОЗ ОБЛАДНАННЯ
1819		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64 - Г	04.2015 04.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9	1. № 186 ВІД 21.01.2015Р. 2. №341 ВІД 12.05.2015Р. 3. №0160-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №121 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБ'ЄМІ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1820		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	48,9		48,9	1. № 176 ВІД 21.01.2015Р. 2. №308 ВІД 27.04.2015Р. 3. №0125-2539-15/УЕБ 27.04.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/17 ВІД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	РОБОТИ ЗАВЕРШЕНІ В ПОВНОМУ ОБ'ЄМІ.
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				140,0								
1821		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	07.2015 07.2015	40,0		40,0							1. № 216 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/32 ВІД 18.05.2015 Р. ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КИЇВЕКСПЕРТИЗА
1822		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВИТЛИЦЬКОГО,22	07.2015 08.2015	60,0		60,0							1. № 217 ВІД 21.01.2015Р. 2. №344 ВІД 20.05.2015Р. 3. № 0176-2539-15/УЕБ ВІД 22.05.2015 Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/33 ВІД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ПРОВІДИТЬСЯ ЗАКУПКА МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАВЕЗЕННЯ ОБЛАДНАННЯ
1823		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	40,0		40,0							1. № 219 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/34 ВІД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				90,0								
1824		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 82	07.2015 07.2015	50,0		50,0							1. № 223 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/35 ВІД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЛИСТОМ №114 ВІД 21.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИТСТВІ"
1825		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	40,0		40,0							1. № 222 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/37 ВІД 16.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЛИСТОМ №114 ВІД 21.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИТСТВІ"



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				370,0								
1826		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ, 10	06.2015 08.2015	170,0		170,0							1. № 203 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/38 ВІД 20.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КІЇВЕКСПЕРТИЗА
1827		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ, 5	06.2015 08.2015	200,0		200,0							1. № 206 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/39 ВІД 20.05.2015 Р .ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	ЛИСТОМ №143 ВІД 24.04.15 НАПРАВЛЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДО КП КІЇВЕКСПЕРТИЗА
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				350,0								
1828		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0							1. № 207 ВІД 21.01.2015Р. 2. №349 ВІД 22.05.2015Р. 3. №150092Р ВІД 24.04.2015 Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №129 ВІД 25.05.2015Р ПП "МЕНТОС"	РОБОТИ РОЗПОЧНУТЬСЯ В ЧЕРВНІ
1829		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 23 -А	06.2015 08.2015	150,0		150,0							1. № 210 ВІД 21.01.2015Р. 2. №347 ВІД 22.05.2015Р. 3. №150094Р ВІД 24.04.2015 Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №128 ВІД 25.05.2015Р ПП "МЕНТОС"	РОБОТИ РОЗПОЧНУТЬСЯ В ЧЕРВНІ
	070202	<b>Вечірні (змінні) школи</b>				130,0				39,0		24,0		
1830		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННІЙ) ШКОЛІ №2 НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	07.2015 07.2015	50,0		50,0				15,0			1. № 234 ВІД 21.01.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/40 ВІД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1831		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННИЙ) ШКОЛІ №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	06.2015 08.2015	80,0		80,0				24,0		24,0	1. № 243 ВІД 21.01.2015Р. 2. №348 ВІД 12.05.2015Р. 3. №0149-2539-15/УЕБ 14.05.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №122 ВІД 14.05.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ПРОВІДИТЬСЯ ЗАКУПКА МАТЕРІАЛІВ, ЗАВОЗ ОБЛАДНАННЯ
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				100,0				30,0		30,0		
1832		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ САНАТОРНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №19 НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 55	05.2015 07.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. № 245 ВІД 21.01.2015Р. 2. №309 ВІД 27.04.2015Р. 3. №0124-2539-15/УЕБ 27.04.2015Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №433/16 ВІД 27.04.2015Р. ТОВ "ОБ'ЄДНАННЯ ЛІНІЯ"	ЗАВЕЗЕНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ РОБІТ. ПРОВІДИТЬСЯ РОЗБИРАННЯ СТАРОЇ ПОКРІВЛІ.
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				70,0				21,0				
1833		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТІЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 35	06.2015 07.2015	70,0		70,0				21,0			1. № 270 ВІД 21.01.2015Р. 2. № 299 ВІД 19.03.2015 3. №140559Р 12.12.2014Р. 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № 433/02 ВІД 19.03.2015 ТОВ "ТБС - ХХІ"	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				500,0				68,8	13,8	196,9	196,9	
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				500,0				68,8	13,8	196,9	196,9	
1834		ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107	05.2015 06.2015	69,0		69,0				68,8	99,7	68,8	1. ВІД 04.12.2014 №Б/Н 2. ВІД 23.03.2015 3. №150060 ВІД 17.04.2015 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. № М-04/2015 ВІД 27.04.2015	ВИКОНАНО В ПОВНОМУ ОБСЯЗІ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1839		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. СВОБОДИ,	05.2015 07.2015	98,0		98,0								КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				10665,0		2239,5	21,0	3440,0		888,0		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				665,0		268,0	40,3	440,0		268,0		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (14 об'єктів)</b>				665,0		268,0	40,3	440,0		268,0		
1840		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6	1. ВІД 04.02.15 №25 2. ВІД 04.02.15 №25 3. ВІД 29.04.15 №150251Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 10.04.15 №13-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
1841		ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43	01.2015 12.2015	45,0		45,0				20,0			1. ВІД 04.02.15 №27 2. ВІД 04.02.15 №27 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №7-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1842		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	37,0		37,0				22,0			1. ВІД 04.02.15 №23 2. ВІД 04.02.15 №23 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №4-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1843		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24	01.2015 12.2015	46,0		46,0				30,0			1. ВІД 04.02.15 №21 2. ВІД 04.02.15 №21 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №3-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1844		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ,51	01.2015 12.2015	45,0		45,0				30,0			1. ВІД 04.02.15 №22 2. ВІД 04.02.15 №22 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №13-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1845		ВУЛ.ПОЛКОВА,55	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6	1. ВІД 04.02.15 №24 2. ВІД 04.02.15 №24 3. ВІД 29.04.15 №150254Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 10.04.15 №2-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
1846		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0				20,0			1. ВІД 04.02.15 №29 2. ВІД 04.02.15 №29 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 19.05.15 №14-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1847		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,30/20	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6	1. ВІД 04.02.15 №26 2. ВІД 04.02.15 №26 3. ВІД 29.04.15 №150252Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 10.04.15 №12-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
1848		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29	01.2015 12.2015	40,0		40,0				20,0			1. ВІД 04.02.15 №28 2. ВІД 04.02.15 №28 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 19.05.15 №5-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1849		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6	1. ВІД 04.02.15 №31 2. ВІД 04.02.15 №31 3. ВІД 29.04.15 №150250Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 10.04.15 №8-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
1850		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7	01.2015 12.2015	28,0		28,0				10,0			1. ВІД 04.02.15 №33 2. ВІД 04.02.15 №33 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 19.05.15 №10-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1851		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31-ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ,7	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6	1. ВІД 04.02.15 №24 2. ВІД 04.02.15 №24 3. ВІД 29.04.15 №150253Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 10.04.15 №1-М ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1852		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	30,0		30,0				20,0			1. Від 04.02.15 №30 2. Від 04.02.15 №30 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 19.05.15 №9-М ТОВ "ДИТЯЧИ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1853		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1	01.2015 12.2015	48,0		48,0							1. Від 04.02.15 №32 2. Від 04.02.15 №32 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 19.05.15 №11-М ТОВ "ДИТЯЧИ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				10000,0		1971,5	19,7	3000,0		620,0		
1854		ЗАМІНА 3-Х ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ)	01.2015 12.2015	1400,0		1400,0							1. ВИСНОВКИ ЕКСПЕРТНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ ВІД 13.12.11 4. БУДЕ ОГолоШЕНО 05.09.15	
1855		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗІ АНДРІЇВСЬКОМУ, 2-Г	01.2015 12.2015	100,0		100,0							1. Від 05.02.15 №40 2. Від 05.02.15 №40 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 14.05.15 №35-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	
1856		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА 4 БАЛКОНІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ.ВОЛОСЬКІЙ, 44	01.2015 12.2015	132,0		132,0							1. Від 23.12.15 №10 2. Від 23.12.15 №10 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 14.05.15 №44-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				712,2								
1857		ВУЛ ВАСИЛЯ ПОРИКА,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. Від 05.02.15№41 2. Від 05.02.15№41 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 18.05.15 №55-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1858		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15	01.2015 12.2015	142,2		142,2							1. Від 05.02.15 №43 2. Від 05.02.15 №43 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Відд 18.05.15 №53-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1859		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,56	01.2015 12.2015	100,0		100,0							1. Від 05.02.15 №45 2. Від 05.02.15 №45 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 19.05.15 №37-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1860		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. Від 05.02.15 №44 2. Від 05.02.15 №44 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 18.05.15 №54-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1861		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б	01.2015 12.2015	176,0		176,0							1. Від 05.02.15 №42 2. Від 05.02.15 №42 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 19.05.15 №36-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	
1862		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	174,0		174,0							1. Від 05.02.15 №46 2. Від 05.02.15 №46 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 18.05.15 №57-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>					183,4		53,4	29,1	39,0			
1863		ВУЛ МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Д	01.2015 12.2015	80,0		80,0					24,0		1. Від 06.02.15 №50 2. Від 06.02.15 №50 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 07.05.15 №15-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	12.05. ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
1864		ВУЛ.СИРЕЦЬКА,30/1	01.2015 12.2015	13,4		13,4		13,4	100,0				1. Від 06.02.15 №49 2. Від 06.02.15 №49 3. Від 04.06.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 07.05.15 №14-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1865		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,14	01.2015 12.2015	50,0		50,0							1. Від 06.02.15 №47 2. Від 06.02.15 №47 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 18.05.15 №56-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1866		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,3	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	15,0			1. Від 06.02.15 №48 2. Від 06.02.15 №48 3. Від 04.06.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 07.05.15 №13 ТОВ"КБК ПЛЮС"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>					5208,3		1678,7	32,2	2791,6	550,6		
1867		ВУЛ.ІЖАКЕВИЧА,4	01.2015 12.2015	245,3		245,3					122,0		1. Від 03.02.15 №15 2. Від 03.02.15 №15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 12.05.15 №18 ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1868		ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА,17/1-А	01.2015 12.2015	250,2		250,2				125,0			1. Від 03.02.15 №6 2. Від 03.02.15 №6 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.05.15 №24-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1869		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,31	01.2015 12.2015	252,5		252,5				150,0			1. Від 03.02.15 №8 2. Від 03.02.15 №8 3. Від 14.05.15 №150276 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 09.04.15 №8-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
1870		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,33	01.2015 12.2015	447,0		447,0				238,0			1. Від 03.02.15 №7 2. Від 03.02.15 №7 3. Від 14.05.15 №150277 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 09.04.15 №9-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	РОЗПОЧАТО ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
1871		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,3	01.2015 12.2015	110,0		110,0				50,0			1. Від 23.12.14 №2 2. Від 23.12.14 №2 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 12.05.16 №18 ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	27.05.15 КОШТОРИС ПЕРЕДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ
1872		ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 21	01.2015 12.2015	184,0		184,0				90,0			1. Від 03.02.15 №1 2. Від 03.02.15 №1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.05.15 №27-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1873		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18	01.2015 12.2015	349,0		349,0		344,1	98,6	344,1		344,1	1. Від 03.02.15 №17 2. Від 03.02.15 №17 3. Від 30.04.15 150140 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 31.03.15 №4-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	
1874		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,22	01.2015 12.2015	260,5		260,5				130,0			1. Від 03.02.15 №11 2. Від 03.02.15 №11 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 28.05.15 №30-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1875		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,30-Б	01.2015 12.2015	138,6		138,6				69,0			1. Від 03.02.15 №10 2. Від 03.02.15 №10 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.05.15 №25-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1876		ВУЛ.МЕЖОВА, 21-А	01.2015 12.2015	90,3		90,3				27,0			1. Від 03.02.15 №9 2. Від 03.02.15 №9 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 28.05.15 №32-КР ТОВ"БУДІМПЕРІЯ"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1877		ВУЛ.НИЖНІЙ ВАЛ,19/21-Д	01.2015 12.2015	107,5		107,5				32,0			1. ВІД23.12.14 №4 2. ВІД23.12.14 №4 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.05.15 №29-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1878		ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б	01.2015 12.2015	120,6		120,6		117,6	97,5	60,0			1. ВІД 23.12.14 №2 2. ВІД 23.12.14 №2 3. ВІД 04.06.15 №150361 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 06.05.15 №10-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1879		ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,7-А	01.2015 12.2015	168,2		168,2				85,0			1. ВІД 03.02.15 №20 2. ВІД 03.02.15 №20 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 06.05.15 №12-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ 06.05.15
1880		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0							1. ВІД 03.02.15 №12 2. ВІД 03.02.15 №12 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 21.05.15 №26-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	
1881		ВУЛ.ПОЛКОВА,72	01.2015 12.2015	210,7		210,7		206,5	98,0	206,5		206,5	1. ВІД 03.02.15 №18 2. ВІД 03.02.15 №18 3. ВІД 30.04.15 №150141 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 31.03.15 №3-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1882		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	338,8		338,8				170,0			1. ВІД 03.02.15 №16 2. ВІД 03.02.15 №16 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 21.05.15 №22-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1883		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 115/3	01.2015 12.2015	68,5		68,5							1. ВІД 03.02.15 №2 2. ВІД 03.02.15 №2 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 21.05.15 №31-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1884		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33	01.2015 12.2015	297,2		297,2				148,0			1. ВІД 23.12.14 №1 2. ВІД 23.12.14 №1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 22.05.15 №28-КР ТОВ"КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1885		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8	01.2015 12.2015	461,6		461,6		461,1	99,9	230,0			1. ВІД 03.02.15 №13 2. ВІД 03.02.15 №13 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №19-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1886		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В	01.2015 12.2015	376,8		376,8		376,8	100,0	188,0			1. ВІД 03.02.15 №5 2. ВІД 03.02.15 №5 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.15 №17-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1887		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90	01.2015 12.2015	178,0		178,0		172,6	97,0	89,0			1. Від 03.02.15 №3 2. Від 03.02.15 №3 3. Від 04.06.15 №150362 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 06.05.15 №11-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1888		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А	01.2015 12.2015	109,0		109,0				50,0			1. Від 03.02.15 №4 2. Від 03.02.15 №3 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 26.05.15 №-20-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1889		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16	01.2015 12.2015	244,0		244,0				122,0			1. Від 03.02.15 №14 2. Від 03.02.15 №14 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 26.05.15 №21-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
1890		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30	01.2015 12.2015	120,0		120,0				66,0			1. Від 03.02.15 №19 2. Від 03.02.15 №19 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 26.05.15 №23-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	ОБСТЕЖУЄТЬСЯ, ГОТУЄТЬСЯ КОШТОРИС НА ЕКСПЕРТИЗУ
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (5 об'єктів)</b>				431,4		69,4	16,1	69,4		69,4		
1891		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А	01.2015 12.2015	174,0		174,0							1. Від 05.02.15 №35 2. Від 05.02.15 №35 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 21.05.15 №33-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1892		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	150,0		150,0							1. Від 05.02.15 №36 2. Від 05.02.15 №36 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 21.05.15 №34-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1893		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	34,7		34,7	1. Від 05.02.15 №37 2. Від 05.02.15 №37 3. Від 29.04.15 №150138-Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 31.03.15 №7-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1894		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8							1. Від 05.02.15 №38 2. Від 05.02.15 №38 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 21.05.15 №5-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1895		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	34,7		34,7	1. Від 05.02.15 №39 2. Від 05.02.15 №39 3. Від 29.04.15 №150139-Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 31.03.15 №6-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ЗАМІНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПІДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				170,8		170,0	99,5	100,0				
1896		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0			1. 23.12.14 №6 2. 23.12.14 №6 3. ВІД 04.06.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.03.15 №2-КР ТОВ "УКРМЕД ВА"	
1897		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116	01.2015 12.2015	130,8		130,8		130,0	99,4	60,0			1. 23.12.14 №5 2. 23.12.14 №5 3. ВІД 04.06.15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.03.15 №1-КР ТОВ "УКРМЕД ВА"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (14 об'єктів)</b>				1661,9								
1898		ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА,10	01.2015 12.2015	80,0		80,0							1. 23.12.14 №9 2. 23.12.14 №9 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.03.15 №40-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1899		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,40-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. 23.12.14 №11 2. 23.12.14 №11 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 №41-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1900		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,44	01.2015 12.2015	180,0		180,0							1. 23.12.14 №12 2. 23.12.14 №12 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №45-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1901		ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА,54	01.2015 12.2015	160,0		160,0							1. 23.12.14 №8 2. 23.12.14 №8 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 №39-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1902		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,19-А	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. 23.12.14 №13 2. 23.12.14 №13 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 №42-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1903		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48-А	01.2015 12.2015	120,0		120,0							1. 23.12.14 №21 2. 23.12.14 №21 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №52-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1904		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0							1. 23.12.14 №19 2. 23.12.14 №19 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №50-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1905		ВУЛ.ФРУНЗЕ,123	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. 23.12.14 №20 2. 23.12.14 №20 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №51-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1906		ВУЛ.ХОРИВА,31-Б	01.2015 12.2015	160,0		160,0							1. 23.12.14 №18 2. 23.12.14 №18 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №49-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1907		ВУЛ.ЩЕКАВИЦЬКА,37	01.2015 12.2015	220,0		220,0							1. 23.12.14 №14 2. 23.12.14 №14 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 №43-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1908		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,36/10	01.2015 12.2015	261,9		261,9							1. 23.12.14 №16 2. 23.12.14 №16 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №47-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1909		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,42	01.2015 12.2015	40,0		40,0							1. 23.12.14 №15 2. 23.12.14 №15 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №46-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
1910		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,10	01.2015 12.2015	40,0		40,0							1. 23.12.14 №7 2. 23.12.14 №7 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.05.15 №38-КР ТОВ "БУДІМПЕРІЯ"	
1911		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,39-А	01.2015 12.2015	140,0		140,0							1. 23.12.14 №17 2. 23.12.14 №7 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 26.05.15 №48-КР ТОВ "КБК ПЛЮС"	
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				300,0	15,9			85,2	15,9	15,9		
	110201	<b>Бібліотеки</b>				192,8				57,8				
1912		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	04.2015 04.2015	120,4		120,4				36,1			1. ВІД 12.11.2014 2. ВІД 13.02.2015 № 2-1-1 3. ВІД 27.05.2015 №00-0322-15/КД 6. ВІД 29.05.2015 №31	РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1913		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ В В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	05.2015 05.2015	72,4		72,4				21,7			1. Від 12.11.2014 2. Від 13.02.2015 № 3-1-1	КОШОТРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				107,2	15,9			27,4	15,9	15,9		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				91,3				27,4				
1914		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	05.2015 05.2015	63,2		63,2				19,0			1. Від 12.11.2014 2. Від 13.02.2015 № 4-1-1 3. Від 27.05.2015 №00-0319-15/КД 6. Від 29.05.2015 №30	РОЗПОЧАТО ВИКОНАННЯ РОБІТ
1915		ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦІ СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б	06.2015 06.2015	28,1		28,1				8,4			1. Від 12.11.2014 2. Від 13.02.2015. № 5-1-1	КОШОТРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗНАХОДИТЬСЯ НА ЕКСПЕРТИЗИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				15,9	15,9				15,9	15,9		
1916		ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 ІМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39	04.2015 04.2015	0,4		0,4	0,4				0,4	0,4		РОБОТИ ВИКОНАНО
1917		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	04.2015 04.2015	15,5		15,5	15,5				15,5	15,5		РОБОТИ ВИКОНАНО

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b><u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>				27067,0		6045,5	22,3	8102,9		6215,1		
	010000	<b>Державне управління</b>				200,0								
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				200,0								
1919		РЕМОНТ У ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 97	03.2015 12.2015	200,0		200,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ГУЙВА-Л"	
	070000	<b>Освіта</b>				20723,8		5624,4	27,1	5291,9		5155,9		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				8321,0		2257,7	27,1	1863,6		1863,6		
1920		РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДНЗ №276 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		98,0	98,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №2-ТК 3. №10-0466-15/П/КД ВІД 26.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" ВІД 16.04.2015 №2-ТК	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (9 об'єктів)</b>				450,0				52,2		52,2		
1921		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40-А	05.2015 07.2015	28,0		28,0								
1922		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	04.2015 08.2015	28,0		28,0				8,4		8,4	1. ВІД 20.04.2015 №3-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №3-ГДР	
1923		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	04.2015 08.2015	28,0		28,0				8,4		8,4	1. ВІД 20.04.2015 №4-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №4-ГДР	
1924		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	28,0		28,0							6. БК "СТОЛИЦЯ"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1925		ДНЗ № 735, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 1-А	05.2015 07.2015	28,0		28,0				8,4		8,4	1. Від 20.04.2015 №5-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №5-ГДР	
1926		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	28,0		28,0				8,4		8,4	1. Від 20.04.2015 №6-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №6-ГДР	
1927		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	03.2015 12.2015	34,0		34,0				10,2		10,2	1. Від 20.04.2015 №7-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №7-ГДР	
1928		ДНЗ № 80, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	28,0		28,0				8,4		8,4	1. Від 20.04.2015 №1-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"ВІД 20.04.2015 №1-ГДР	
1929		НВК "ІНТЕЛ" , ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	05.2015 08.2015	220,0		220,0							6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				600,0				120,0		120,0		
1930		ДНЗ № 127, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 24-Б	05.2015 07.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 16.04.2015 №1-БКМ 3. №150256 Від 25.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"ВІД 16.04.2015 №1-БКМ	
1931		ДНЗ № 199, ПРОСП. Л.КУРБАСА, 4-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 16.04.2015 №2-БКМ 3. №150257 Від 19.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"ВІД 16.04.2015 №2-БКМ	
1932		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 16.04.2015 №3-БКМ 3. №150258 Від 19.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"ВІД 16.04.2015 №3-БКМ	
1933		ДНЗ № 601, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 17	05.2015 08.2015	100,0		100,0							1. Від 25.05.2015 3. №150320 Від 25.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"	
1934		ДНЗ № 681, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-К	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 16.04.2015 №5-БКМ 3. №150322 Від 25.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"ВІД 16.04.2015 №5-БКМ	
1935		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	100,0		100,0							1. Від 25.05.2015 3. №150321 Від 25.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД"	
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1500,0								
1936		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0							1. Від 13.05.2015 3. 00-0466-15/КД Від 13.05.2015 6. ТОВ "ВІКА-ПЛЮС"	
1937		ДНЗ № 390, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-В	03.2015 12.2015	150,0		150,0							1. Від 13.05.2015 3. 00-0465-15/КД Від 13.05.2015 6. ТОВ "ВІКА-ПЛЮС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1938		НВК "ОБРІЙ" , ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	05.2015 12.2015	1200,0		1200,0							6. ТОВ "ВІЛТЕКБУД"	
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)</b>				3560,0		321,6	9,0	1075,3		1075,3		
1939		ДНЗ № 145, БУЛІВ. КОЛЬЦОВА, 20-Б	03.2015 12.2015	92,5		92,5				27,8		27,8	1. ВІД 16.04.2015 №1-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №1- НБТ	
1940		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	03.2015 12.2015	299,8		299,8				89,9		89,9	1. ВІД 16.04.2015 №2-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №2- НБТ	
1941		ДНЗ № 200, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9- А	04.2015 08.2015	150,0		150,0				45,0		45,0	1. ВІД 22.04.2015 №3-ГЛ 3. 00-0457/4-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 22.04.2015 №3-ГЛ	
1942		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	03.2015 12.2015	114,9		114,9				34,5		34,5	1. ВІД 22.04.2015 №3-НБТ 3. 00-0461/2-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 22.04.2015 №3- НБТ	
1943		ДНЗ № 214, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44	03.2015 12.2015	149,4		149,4				44,8		44,8	1. ВІД 22.04.2015 №4-ГЛ 3. 00-0457/1-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 22.04.2015 №4-ГЛ	
1944		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	03.2015 12.2015	62,0		62,0				18,6		18,6	1. ВІД 16.04.2015 №4-НБТ 3. 00-0461/5-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №4- НБТ	
1945		ДНЗ № 219, ПО БУЛЬВ. КОЛЬЦОВІВ, 7-А	03.2015 12.2015	500,0		500,0				150,0		150,0	1. ВІД 16.04.2015 №5-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №5- НБТ	
1946		ДНЗ № 249, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3-А	05.2015 07.2015	200,0		200,0		172,9	86,5	60,0		60,0	1. ВІД 16.04.2015 №16-СД 3. 10-0280-15/П/КД ВІД 12.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 №16-СД	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1947		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	04.2015 08.2015	123,2		123,2				37,0		37,0	1. ВІД 22.04.2015№9-НБТ 3. 00-0461/3-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"ВІД 22.04.2015№9-НБТ	
1948		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	251,4		251,4				75,4		75,4	1. ВІД 16.04.2015 № 5-ГЛ 3. 00-0457/16-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 № 5-ГЛ	
1949		ДНЗ № 277, ВУЛ. КУЧЕРА, 8-А	04.2015 08.2015	64,3		64,3				19,3		19,3	1. ВІД 16.04.2015 №7-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"ВІД 16.04.2015 №7-НБТ	
1950		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	03.2015 12.2015	114,0		114,0				34,2		34,2	1. ВІД 16.04.2015 №6-ГЛ 6. ПП "ГЛАСО"ВІД 16.04.2015 №6-ГЛ	
1951		ДНЗ № 547, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-А	03.2015 12.2015	120,3		120,3				36,1		36,1	1. ВІД 16.04.2015 №8-НБТ 3. 00-0461/14*15/КД ВІД 20.05.2015 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"ВІД 16.04.2015 №8-НБТ	
1952		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-Б	03.2015 12.2015	113,9		113,9				34,2		34,2	1. ВІД 16.04.2015 №6-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"ВІД 16.04.2015 №6-НБТ	
1953		ДНЗ № 60, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32	03.2015 12.2015	84,0		84,0				25,2		25,2	1. ВІД 22.04.2015 №1-ГЛ 3. 00-0457/6-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 22.04.2015 №1-ГЛ	
1954		ДНЗ № 669, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 26-А	03.2015 12.2015	91,2		91,2		81,6	89,5	27,4		27,4	1. ВІД 16.04.2015№17-СД 3. 10-0255-15/П/КД ВІД 12.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015№17-СД	
1955		ДНЗ № 694, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-Д	04.2015 08.2015	215,6		215,6				64,7		64,7	1. ВІД 16.04.2015№2-СД 3. 10-0254-15/П/КД ВІД 12.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015№2-СД	
1956		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	03.2015 12.2015	327,2		327,2				98,2		98,2	1. ВІД 22.04.2015 №2-ГЛ 3. 00-0457/2-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО"ВІД 22.04.2015 №2-ГЛ	
1957		ДНЗ № 785, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2-А	04.2015 08.2015	167,6		167,6				50,2		50,2	1. ВІД 16.04.2015№1-СД 3. 10-0254-15/П/КД ВІД 15.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015№1-СД	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1958		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 9-В	03.2015 12.2015	69,3		69,3				28,0		28,0	1. Від 16.04.2015 №7-ГЛ 3. 00-0457/10-15/КД Від 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" Від 16.04.2015 №7-ГЛ	
1959		ДНЗ № 80, ВУЛ. КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	75,4		75,4		67,1	89,0	22,6		22,6	1. Від 16.04.2015 №14-СД 3. 10-0267-15/П/КД Від 12.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП" Від 16.04.2015 №14-СД	
1960		ДНЗ № 85, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	174,0		174,0				52,2		52,2	1. Від 16.04.2015 №15-СД 3. 10-0266-15/П/КД Від 15.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП" Від 16.04.2015 №15-СД	
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>					1011,0		881,3	87,2	294,3	294,3		
1961		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 24-НВП 3. №10-0452-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 24-НВП	
1962		ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 20-НВК 3. №10-0468-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 20-НВК	
1963		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-В	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 21-НВК 3. №10-0464-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 21-НВК	
1964		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 22-НБК 3. №10-0460-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 22-НБК	
1965		ДНЗ № 681, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 12-К	05.2015 07.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 16-НВП 3. №10-0464-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 16-НВП	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1966		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 9-НВП 3. №10-0463-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 №9-НВП	
1967		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 23.04.2015 №8-СТ 6. БК "СТОЛИЦЯ" Від 23.04.2015 №8-СТ	
1968		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 4-НВП 3. №10-0463-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 №4-НВП	
1969		ДНЗ № 80, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	100,0		100,0		94,0	94,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 № 8-НВП 3. 10-0462-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 №8-НВП	
1970		ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	04.2015 08.2015	111,0		111,0		108,3	97,6	32,3		32,3	1. Від 16.04.2015 № 11-НВП 3. №10-0454-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 16.04.2015 № 11-НВП	
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				1100,0		956,8	87,0	292,8		292,8		
1971		ДНЗ № 587, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 32-А	04.2015 08.2015	200,0		200,0		195,5	97,8	58,5		58,5	1. Від 16.04.2015 №9-ТК 3. №10-0456-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" Від 16.04.2015 №9-ТК	
1972		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	200,0		200,0		188,5	94,3	58,5		58,5	1. Від 16.04.2015 №7-ТК 3. №10-0455-15/П/КД Від 27.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" Від 16.04.2015 №7-ТК	
1973		ДНЗ № 615, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 08.2015	300,0		300,0		292,9	97,6	87,9		87,9	1. Від 16.04.2015 №4-ТК 3. №10-0457-15/П/КД Від 26.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" Від 16.04.2015 №4-ТК	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1974		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	100,0		100,0							6. БК "СТОЛИЦЯ"	
1975		ДНЗ № 819, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29-А	04.2015 08.2015	300,0		300,0		279,9	93,3	87,9		87,9	1. Від 16.04.2015 №10-ТК 3. №10-0334-15/П/КД Від 21.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ" Від 16.04.2015 №10-ТК	
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				11673,7		3366,7	28,8	3231,4		3095,4		
1976		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №297 НА ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 3-Г	04.2015 08.2015	180,0		180,0							6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО"	
1977		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ № 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25	04.2015 08.2015	300,0		300,0				90,0		90,0	1. Від 16.04.2015 №4-ТБП 3. 00-0437-15/КД Від 19.05.2015 6. ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ" Від 16.04.2015 №4-ТБП	
1978		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 55 НА ВУЛ. ОСІННІЙ, 35	05.2015 07.2015	150,0		150,0				45,0		45,0	1. Від 23.04.2015 № 7-БКМ 3. 150259 Від 19.05.2015 6. ТОВ БК "МОСБУД" Від 23.04.2015 № 7-БКМ	
1979		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ДЗВІНОЧОК" НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	04.2015 08.2015	50,0		50,0				14,8		14,8	1. Від 20.04.2015 № 11-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО" Від 20.04.2015 № 11-ГДР	
1980		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0				29,8		29,8	1. Від 20.04.2015 № 9-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО" Від 20.04.2015 № 9-ГДР	
1981		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 50 НА ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	03.2015 12.2015	350,0		350,0				105,0		105,0	1. Від 23.04.2015 №10- СТ 6. БК "СТОЛИЦЯ" Від 23.04.2015 №10- СТ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (31 об'єкт)</b>				6990,5		1222,5	17,5	2097,4		2097,4		
1982		ЗНЗ № 13, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	03.2015 12.2015	456,0		456,0				136,8		136,8	1. ВІД 16.04.2015 №10-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №10-НБТ	
1983		ЗНЗ № 131, ВУЛ.Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	03.2015 12.2015	366,6		366,6				110,0		110,0	1. ВІД 16.04.2015 №11-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №11-НБТ	
1984		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	211,9		211,9				63,6		63,6	1. ВІД 16.04.2015 №11-ГЛ 3. 00-0457/15-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "ГЛАСО"ВІД 16.04.2015 №11-ГЛ	
1985		ЗНЗ № 197, ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А (МОЛ.)	03.2015 12.2015	262,0		262,0				78,6		78,6	1. ВІД 16.04.2015 №12-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №12-НБТ	
1986		ЗНЗ № 200, ВУЛ. СЕМАШКО, 9	04.2015 08.2015	400,0		400,0				120,0		120,0	1. ВІД 16.04.2015 №12-ГЛ 3. 00-0457/14-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "ГЛАСО"ВІД 16.04.2015 №12-ГЛ	
1987		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17	03.2015 12.2015	95,7		95,7		85,5	89,3	28,7		28,7	1. ВІД 16.04.2015 № 12-СД 3. 10-0277-15/ПКД ВІД 19.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 № 12-СД	
1988		ЗНЗ № 205, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 10-Д	05.2015 07.2015	257,3		257,3				77,2		77,2	1. ВІД 16.04.2015 №18-СД 3. 10-0270-15/ПКД ВІД 19.05.2015 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 №18-СД	
1989		ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	04.2015 08.2015	179,0		179,0				53,7		53,7	1. ВІД 16.04.2015 №13-НБТ 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №13-НБТ	
1990		ЗНЗ № 215, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 20	04.2015 08.2015	174,6		174,6		150,1	86,0	52,4		52,4	1. ВІД 16.04.2015 № 11-СД 3. 10-0269-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 № 11-СД	
1991		ЗНЗ № 222, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6-А	04.2015 08.2015	237,9		237,9				71,4		71,4	1. ВІД 16.04.2015 № 10-СД 3. 10-0271-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 № 10-СД	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1992		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 6-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0		60,0	1. Від 16.04.2015 №9-СД 3. 10-0273-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 № 9-СД	
1993		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	172,6		172,6				51,8		51,8	1. Від 16.04.2015 №13-ГЛ 3. 00-0457/9-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 №13-ГЛ	
1994		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	300,0		300,0				90,0		90,0	1. Від 16.04.2015 №14-НБТ 3. 10-0272-15/ПКД 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №14-НБТ	
1995		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	03.2015 12.2015	321,3		321,3		277,0	86,2	96,4		96,4	1. Від 16.04.2015 № 8-СД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 №8-СД	
1996		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	03.2015 12.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 16.04.2015 №7СД 3. 10-0274-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 №7СД	
1997		ЗНЗ № 281, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7-Б	03.2015 12.2015	376,0		376,0				112,8		112,8	1. Від 16.04.2015 №15-НБТ 3. №00-0461/7-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ТОВ "НОВІ БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" ВІД 16.04.2015 №15-НБТ	
1998		ЗНЗ № 287, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 10-Б	04.2015 08.2015	100,0		100,0				30,0		30,0	1. Від 22.04.2015 №14-ГЛ 3. 00-0457/3-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО"ВІД 22.04.2015 №14-ГЛ	
1999		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	05.2015 07.2015	300,0		300,0				90,0		90,0	1. Від 23.04.2015 №9- СТ 6. БК "СТОЛИЦЯ"ВІД 23.04.2015 №9- СТ	
2000		ЗНЗ № 297, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3-Г	05.2015 07.2015	403,2		403,2		323,2	80,2	121,0		121,0	1. Від 16.04.2015 №3-В 3. №10-0464-15/КД 6. ТОВ "ВІКА-ПЛЮС"ВІД 16.04.2015 №3-В	
2001		ЗНЗ № 35, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10-Б	03.2015 12.2015	216,8		216,8		187,9	86,7	65,0		65,0	1. Від 16.04.2015 №19-СД 3. 10-0264-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 №19-СД	
2002		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	03.2015 12.2015	400,0		400,0				120,0		120,0	1. Від 16.04.2015 №20-СД 3. 10-0256-15/ПКД 6. ТОВ "СД ГРУП"ВІД 16.04.2015 №20-СД	
2003		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	300,0		300,0				90,0		90,0	1. Від 16.04.2015 №8-ГЛ 3. 00-0457/11-15/КД 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 №8-ГЛ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2004		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ. 35	04.2015 08.2015	224,3		224,3				67,3		67,3	1. Від 16.04.2015 №16-ГЛ 3. 00-0457/7-15/КД 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 №16-ГЛ	
2005		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 08.2015	213,7		213,7				64,1		64,1	1. Від 16.04.2015 №10-ГЛ 3. 00-0457/8-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 №10-ГЛ	
2006		ЗНЗ № 96, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2	03.2015 12.2015	200,0		200,0		172,9	86,5	60,0		60,0	1. Від 16.04.2015 № 12-СД 3. 10-0217-15/П/КД 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 №12-СД	
2007		НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	03.2015 12.2015	30,0		30,0		25,9	86,3	9,0		9,0	1. Від 16.04.2015 № 3-СД 3. 10-0265-15/П/КД 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 № 3-СД	
2008		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	210,7		210,7				63,2		63,2	1. Від 16.04.2015 № 4-СД 3. 10-0263-15/П/КД 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 №4-СД	
2009		НВК "ДОВІРА", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10-А	03.2015 12.2015	76,6		76,6				23,0		23,0	1. Від 16.04.2015 № 6-СД 3. 10-0276-15/П/КД 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 № 6-СД	
2010		НВК "ЛІЛЕЯ", ВУЛ. ПУШИНОЇ, 52	04.2015 08.2015	93,2		93,2				28,0		28,0	1. Від 16.04.2015 №15-ГЛ 3. 00-0457/13-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 16.04.2015 №15-ГЛ	
2011		НВК "ЛІСОВА КАЗКА", ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	60,9		60,9				18,3		18,3	1. Від 22.04.2015 №16-ГЛ 3. 00-0457/5-15/КД ВІД 15.05.2015 6. ПП "ГЛАСО" ВІД 22.04.2015 №16-ГЛ	
2012		НВК "СУЗІР"Я", ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15-А	04.2015 08.2015	50,2		50,2				15,1		15,1	1. Від 16.04.2015 № 5-СД 3. 10-0275-15/П/КД 6. ТОВ "СД ГРУП" ВІД 16.04.2015 № 5-СД	
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (14 об'єктів)</b>				1750,0		1592,0	91,0	480,0		480,0		
2013		ЗНЗ № 131, ВУЛ. Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	04.2015 08.2015	100,0		100,0		93,0	93,0	29,0		29,0	1. Від 16.04.2015 №3-НВП 3. №10-0465-15/П/КД ВІД 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №3-НВП	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2014		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	150,0		150,0		135,5	90,3	43,5		43,5	1. ВІД 16.04.2015 №1-НВП 3. №10-0316-15/П/КД ВІД 21.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №1-НВП	
2015		ЗНЗ № 196, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №14-НВП 3. 10-0317-15/П/КД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №14НВП	
2016		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА), ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А	05.2015 07.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №15-НВП 3. №10-0467-15/П/КД ВІД 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №15-НВП	
2017		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	04.2015 08.2015	200,0		200,0		195,5	97,8	58,5		58,5	1. ВІД 16.04.2015 №25-НВП 3. №10-0314-15/П/КД ВІД 07.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №25-НВП	
2018		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Г	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №26-НВП 3. 100323-15/П/КД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №26-НВП	
2019		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №10-НВП 3. 10-0326-15/П/КД ВІД 20.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №10-НВП	
2020		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	05.2015 07.2015	150,0		150,0		146,7	97,8	43,7		43,7	1. ВІД 16.04.2015 №19-НВП 3. №10-0330-15/П/КД ВІД 07.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №19-НВП	
2021		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	04.2015 08.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №12-НВП 3. 10-0327-15/П/КД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №12-НВП	
2022		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	04.2015 08.2015	150,0		150,0		146,8	97,9	43,8		43,8	1. ВІД 16.04.2015 №17-НВП 3. 10-0318-15/П/КД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №17-НВП	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2023		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №5-НВП 3. №10-0315-15/ПКД ВІД07.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №5-НВП	
2024		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	200,0		200,0		195,5	97,8	58,5		58,5	1. ВІД 16.04.2015 №23-НВП 3. 10-0328-15/ПКД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №23-НВП	
2025		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	100,0		100,0							6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
2026		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №18-НВК 3. 10-0329-15/П/Д 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 16.04.2015 №18-НВК	
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1803,2		552,2	30,6	369,4		233,4		
2027		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	05.2015 07.2015	200,0		200,0				194,2		58,2	1. ВІД 16.04.2015 №5-ТК 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"ВІД 16.04.2015 №5-ТК	
2028		ЗНЗ № 317, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12	04.2015 08.2015	603,2		603,2							6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	
2029		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	400,0		400,0							3. № 10-0331-15/ПКД ВІД 21.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	
2030		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ. 35	04.2015 08.2015	200,0		200,0		188,5	94,3	58,5		58,5	1. ВІД 16.04.2015 №1-ТК 3. № 10-0333-15/ПКД ВІД 21.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"ВІД 16.04.2015 №1-ТК	
2031		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 08.2015	150,0		150,0		120,8	80,5	43,8		43,8	1. ВІД 27.05.2015 3. № 10-0458-15/ПКД ВІД 27.05.2015 6. ВІД 16.04.2015 № 6-ТК ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	
2032		НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	04.2015 08.2015	250,0		250,0		242,9	97,2	72,9		72,9	1. ВІД 16.04.2015 №3-ТК 3. № 10-0459-15/ПКД ВІД 26.05.2015 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"ВІД 16.04.2015 №3-ТК	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				484,1				125,0		125,0		
2033		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ВІ СПІ №15 НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 113	03.2015 12.2015	416,8		416,8				125,0		125,0	1. Від 16.04.2015 №5-ТБП 3. 00-0438-15/КД 6. ТОВ "ТЕХ-БУД-ПРОЕКТ"ВІД 16.04.2015 №5-ТБП	
2034		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВНОГО ІНТЕРНАТУ №16 НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКІЙ, 1	04.2015 08.2015	67,3		67,3							6. БК "СТОЛИЦЯ"	
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				45,0				13,5		13,5		
2035		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖЦЮ, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "БРИГАНТИНА" НА ВУЛ. КІЛЬЦЕВІЙ, 3-А	05.2015 07.2015	45,0		45,0				13,5		13,5	1. Від 20.04.2015 №12-ГДР 6. ТОВ "ГІДРОЕНЕРГО" ВІД 20.04.2015 №12-ГДР	
	070806	<b>Інші заклади освіти</b>				200,0				58,4		58,4		
2036		ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ НА МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ НА ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, 54	03.2015 12.2015	200,0		200,0				58,4		58,4	1. Від 16.04.2015 №13-НВП 3. №10-0461-15/П/КД ВІД 26.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 16.04.2015 №13-НВП	
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				463,6				60,0		60,0		
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				463,6				60,0		60,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2037		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДАХУ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, СТІН, СТЕЛІ, ПІДЛОГИ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, САНТЕХН. РОБОТИ, ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПІДЛІТК. КЛУБУ "СВЯТОШИН" ЦЕНТРАЛІЗОВ. СИСТЕМА ПІДЛІТК. КЛУБІВ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. Г. ВІТРУКА, 8, 8-А	05.2015 07.2015	163,6		163,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	
2038		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КЛУБУ "ФОТОН" ПО БУЛЬВ. Р. РОЛАНА, 13-В	03.2015 12.2015	100,0		100,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	
2039		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АВІАТОР" ПО ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3	03.2015 12.2015	200,0		200,0				60,0		60,0	1. ВІД 16.04.2015 №8-БКМ 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ БК "МОСБУД" ВІД 16.04.2015 №8-БКМ	
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				4367,0		226,1	5,2	941,2		941,2		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				2867,0				502,2		502,2		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (20 об'єктів)</b>				1167,0				278,0		278,0		
2040		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 №2-ІНТ 3. 29.04.2015 №150128 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №2-ІНТ	
2041		ВУЛ. АК. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-Б	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 8-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 8-ІНТ	
2042		ВУЛ. АК. ПАЛЛАДІНА, 24	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 3-ІНТ 3. ВІД 29.04.2015 №150130 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №3-ІНТ	
2043		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 6-А	03.2015 12.2015	60,0		60,0							1. ВІД 20.04.2015	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2044		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 11-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 11-ІНТ	
2045		ВУЛ. БУДАРИНА, 5	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 14-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 14-ІНТ	
2046		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 11-А	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 5-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №5-ІНТ	
2047		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА,6	03.2015 12.2015	60,0		60,0							1. ВІД 20.04.2015	
2048		ВУЛ. ЖОЛУДСЬВА, 5-А	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 9-ІНТ 3. ВІД 29.04.2015 №150131 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 9-ІНТ	
2049		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 15	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 12-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 12-ІНТ	
2050		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 10	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 17-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 17-ІНТ	
2051		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 7	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 1-ІНТ 3. ВІД 29.04.2015 № 150129 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №1-ІНТ	
2052		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 15-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 15-ІНТ	
2053		ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ,2	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 13-ІНТ 3. ВІД 29.04.2015 №150132 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 13-ІНТ	
2054		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 11-А	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 №6-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №6-ІНТ	
2055		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 21	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 19-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 19-ІНТ	
2056		ВУЛ.КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	03.2015 12.2015	60,0		60,0				18,0		18,0	1. ВІД 20.04.2015 № 10-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 № 10-ІНТ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2057		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 87	03.2015 12.2015	27,0		27,0				8,0		8,0	1. Від 20.04.2015 №20-ІНТ 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ" ВІД 20.04.2015 №20-ІНТ	
2058		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	03.2015 12.2015	60,0		60,0							1. Від 20.04.2015 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
2059		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	03.2015 12.2015	60,0		60,0							1. Від 20.04.2015 6. ТОВ №ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (11 об'єктів)</b>				1700,0				224,2		224,2		
2060		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 4/9	04.2015 12.2015	222,6		222,6							1. Від 20.05.2015 3. 00-0418/11-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС"	
2061		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31	04.2015 12.2015	75,0		75,0				22,5		22,5	1. Від 20.04.2015 №5-АРМ 3. 00-0418/5-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" ВІД 20.04.2015 №5-АРМ	
2062		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	04.2015 12.2015	88,4		88,4				26,5		26,5	1. Від 20.04.2015 №7-АРМ 3. 00-0418/7-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" ВІД 20.04.2015 №7-АРМ	
2063		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 13	04.2015 12.2015	52,0		52,0				15,6		15,6	1. Від 20.04.2015 №3-АРМ 3. 00-0418/3-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" ВІД 20.04.2015 №3-АРМ	
2064		ВУЛ. ПІДЛІСНА - ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА	04.2015 12.2015	78,0		78,0				23,4		23,4	1. Від 20.04.2015 №4-АРМ 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" ВІД 20.04.2015 №4-АРМ	
2065		ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 5/8	04.2015 12.2015	220,0		220,0							1. Від 20.05.2015 3. 00-0418/10-15/КД ВІД 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2066		ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 2-А	04.2015 12.2015	104,0		104,0				31,2		31,2	1. Від 20.04.2015 №8-АРМ 3. 00-0418/8-15/КД Від 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" Від 20.04.2015 №8-АРМ	
2067		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19	04.2015 12.2015	220,0		220,0				66,0		66,0	1. Від 20.04.2015 №9-АРМ 3. 00-0418/9-15/КД Від 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" Від 20.04.2015 №9-АРМ	
2068		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-А	04.2015 12.2015	290,0		290,0							1. Від 20.05.2015 3. 00-0418/1-15/КД Від 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС"	
2069		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	04.2015 12.2015	130,0		130,0				39,0		39,0	1. Від 20.04.2015 №6-АРМ 3. 00-0418/6-15/КД Від 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС" Від 20.04.2015 №6-АРМ	
2070		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, 13	04.2015 12.2015	220,0		220,0							1. Від 20.05.2015 3. 00-0418/2-15/КД Від 20.05.2015 6. ПП "РЕМДОРСТОРОЙ СЕРВІС"	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				1500,0		226,1	15,1	439,0		439,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>				1500,0		226,1	15,1	439,0		439,0		
2071		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	03.2015 12.2015	50,0		50,0				14,7		14,7	1. Від 23.04.2015 №28-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 23.04.2015 № 28-ГУ	
2072		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	03.2015 12.2015	75,0		75,0				22,0		22,0	1. Від 23.04.2015 №9-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 23.04.2015 №9-ГУ	
2073		ВУЛ...ЛЬВІВСЬКА , 51	03.2015 12.2015	100,0		100,0				29,3		29,3	1. Від 23.04.2015 №12-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" Від 23.04.2015 №12-ГУ	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2074		ВУЛ.ІРПІНСЬКА,63/5	03.2015 12.2015	75,0		75,0				21,5		21,5	1. Від 23.04.2015 №19-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 19-ГУ	
2075		ВУЛ.ІРПІНСЬКА,65	03.2015 12.2015	50,0		50,0		35,4	70,8	14,7		14,7	1. Від 23.04.2015 №20-ГУ 3. №10-0477-15/П/КД ВІД 27.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 №20-ГУ	
2076		ВУЛ.БАХМАЦЬКА,18	03.2015 12.2015	50,0		50,0		45,6	91,2	14,6		14,6	1. Від 23.04.2015 №3-ГУ 3. №10-0473-15/П/КД ВІД 27.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 №3-ГУ	
2077		ВУЛ.БУЛГАКОВА,5-А	03.2015 12.2015	25,0		25,0				7,0		7,0	1. Від 23.04.2015 №21-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 21-ГУ	
2078		ВУЛ.ВЕРХОВИННА, 80	03.2015 12.2015	50,0		50,0		35,6	71,2	14,6		14,6	1. Від 23.04.2015 №13-ГУ 3. №10-0474-15/П/КД ВІД 27.05.2015 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 №13-ГУ	
2079		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	03.2015 12.2015	75,0		75,0				22,0		22,0	1. Від 23.04.2015 №10-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 10-ГУ	
2080		ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА, 10	03.2015 12.2015	75,0		75,0				22,0		22,0	1. Від 23.04.2015 №11-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 11-ГУ	
2081		ВУЛ.ЗОДЧИХ, 56-А	03.2015 12.2015	25,0		25,0				7,3		7,3	1. Від 23.04.2015 №22-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 22-ГУ	
2082		ВУЛ.КЛАВДІЇВСЬКА,36	03.2015 12.2015	50,0		50,0				14,7		14,7	1. Від 23.04.2015 №1-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 №1-ГУ	
2083		ВУЛ.КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 29/22	03.2015 12.2015	25,0		25,0				7,3		7,3	1. Від 23.04.2015 №18-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 № 18-ГУ	
2084		ВУЛ.КОРСУНСЬКА,33	03.2015 12.2015	50,0		50,0				14,7		14,7	1. Від 23.04.2015 №2-ГУ 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 23.04.2015 №2-ГУ	





№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2095		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АВАРІЙНОГО СТАНУ ЗАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ "СВЯТОШИН" НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 112	04.2015 08.2015	964,2		964,2							6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"	
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				200,0		195,0	97,5	58,0		58,0		
2096		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	100,0		100,0		98,0	98,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №2-НВП 3. 10-0325-15/ПКД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ"ВІД 16.04.2015 №2-НВП	
2097		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 29 НА ВУЛ. НА БУЛЬВ. Л.КУРБАСА, 7-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	29,0		29,0	1. ВІД 16.04.2015 №6-НВП 3. 10-0324-15/ПКД 6. ТОВ НВП "ЕНЕРГОМОНТАЖ" ВІД 16.04.2015 №6-НВП	
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				148,4								
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				148,4								
2098		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 17 НА ВУЛ. СИМИРЕНКО, 5-Б	04.2015 08.2015	148,4		148,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ТОВ "ТЕХНОБУД КОМПАНІ"	

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				16223,5	2385,0	3685,2	26,6	4332,5	2385,0	5152,5		
	070000	<b>Освіта</b>				5121,5		1983,3	38,7	1682,4		895,9		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				2470,5		783,5	31,7	840,2		400,5		
2099		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ПРОКЛАДАННЮ ВОДОПРОВОДНОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2015 12.2015	400,0		400,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2100		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ГРУПА, СПОРТИВНИЙ ЗАЛ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 651, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13-А	03.2015 12.2015	300,0		300,0				88,8			1. 21.05.2015 Б/Н 2. 21.05.2015 Б/Н 3. 08.05.2015 № 00-0176-15КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 21.05.2015 № 105	
2101		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 255 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО, 2-А	03.2015 10.2015	2466,5	1440,1	1002,6		284,5	28,4	635,4		284,5	1. 30.09.2014 №1 2. 30.09.2014 №1 3. 10.10.2014 № 00-1204-14/КД 4. ОГОЛ. ПРО РЕЗУЛЬТ. ВІД 28.08.2014 6. 30.09.2014 №212 ПП "ФАСАД ХХІ"	ВІДНОВЛЕНО ГРУПОВІ ПРИМІЩЕННЯ, ДИТЯЧИЙ МАЙДАНЧИК
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				500,0		499,0	99,8	116,0		116,0		
2102		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 396 НА ВУЛ.ВАСИЛЕНКА, 12-Б	03.2015 12.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	116,0		116,0	1. 20.04.2015 №1 2. 20.04.2015 №1 3. 20.04.2015 № 150234Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015 № 89 ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПЕРТСЕРВІС"	МОНТАЖ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, УКОСИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2103		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 651 НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 13-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0				1. 20.04.2015 №1 2. 20.04.2015 №1 3. 20.04.2015 № 150236Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015 № 88 ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПЕРТСЕРВІС"	МОНТАЖ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, УКОСИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				58,0								
2104		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №295 (2 ШТ.) НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	03.2015 12.2015	36,0		36,0							1. 07.04.2015 №1 2. 07.04.2015 №1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 07.04.2015 №73 ТОВ "ТІС-ІНЖІНІРИНГ"	
2105		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	22,0		22,0							1. 07.04..2015 №1 2. 07.04..2015 №1 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 07.04.2015 №70 ТОВ "ТІС-ІНЖІНІРИНГ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				209,9								
2106		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	69,9		69,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2107		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №490 НА ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 26	03.2015 12.2015	70,0		70,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2108		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №716 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97	03.2015 12.2015	70,0		70,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				2284,0		957,7	41,9	685,2		408,8		
2109		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		94,5	94,5	24,7			1. 12.05.2015 2. 12.05.2015 3. 30.04.2015 № 0250 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 12.05.2015 № 10, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "БАСТІОН-БУД"	ВІДНОВЛЕНО ПОКРІВЛЮ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2116		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	99,0		99,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2117		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 57	06.2015 12.2015	99,0		99,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2118		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	06.2015 12.2015	99,0		99,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (7 об'єктів)</b>				443,0								
2119		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	47,9		47,9							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2120		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	69,0		69,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2121		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	06.2015 12.2015	69,0		69,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2122		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №52 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 16	06.2015 12.2015	69,0		69,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2123		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №54 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКІЙ, 7	01.2015 12.2015	69,0		69,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2124		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
2125		ШДС "СТЕЖИНА" НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 30-А	06.2015 12.2015	69,1		69,1							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				67,0				67,0				
2126		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 13 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 106	06.2015 12.2015	67,0		67,0				67,0			4. НЕ ПОТРЕБУЄ	ДОКУМЕНТИ НА РОЗГЛЯДІ В КП "КИЇВЕКСПЕРТИЗА"

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		242,1	80,7	90,0		86,6		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЙ, НВК, СНВК)</b>				300,0		242,1	80,7	90,0		86,6		
2127		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАМІНА ВІКОН) В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 2 НА ВУЛ. ЯНГЕЛЯ, 12/2	06.2015 12.2015	300,0		300,0		242,1	80,7	90,0		86,6	1. 20.04.2015 №1 2. 20.04.2015 №1 3. 20.04.2015 № 150233Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. 20.04.2015 № 94 ТОВ "ЕНЕРГОЕКСПЕРТСЕРВІС"	МОНТАЖ ВІКОННИХ КОНСТРУКЦІЙ, УКОСИ
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				50,0		49,5	99,0	50,0		49,5		
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				50,0		49,5	99,0	50,0		49,5		
2128		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННО-МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 ПО ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,5	99,0	50,0		49,5	1. ВІД 28.01.2015 2. 27.04.2015 3. ВІД 29.04.2015 № 00-0273-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. №50 ВІД 29.04.2015 ТОВ "ЕІ СІ ЕС"	ЗАМІНЕНІ РАДІАТОРИ ОПАЛЕННЯ ПЛОЩЕЮ 4,2 КВ. М
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11052,0	2385,0	1652,4	19,1	2600,1	2385,0	4207,1		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1527,1	360,1	310,6	26,6	350,1	360,1	418,9		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)</b>				1167,0		310,6	26,6	350,1		310,6		
2129		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	48,0		48,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 62-СМ, ТОВ "КАЦАРИК"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2130		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 50	01.2015 12.2015	55,0		55,0		53,4	97,1	53,4		53,4	1. ВІД 17.04.2015 № 194 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 194 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/16-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 24-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ
2131		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 17	01.2015 12.2015	56,0		56,0		53,4	95,4	53,4		53,4	1. ВІД 17.04.2015 № 183 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 183 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 23-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ
2132		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 13	01.2015 12.2015	66,0		66,0							1. ВІД 17.04.2015 № 196 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 196 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/18-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 21-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2133		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	01.2015 12.2015	48,0		48,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 64-СМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2134		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 181 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 181 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 22-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2135		ВУЛ. ЗАХІДНА, 12	01.2015 12.2015	50,0		50,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 16-СМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2136		ВУЛ. КУРСЬКА, 11	01.2015 12.2015	56,0		56,0		53,4	95,4	53,4		53,4	1. ВІД 17.04.2015 № 186 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 186 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/8-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 28-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2137		ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 5	01.2015 12.2015	55,0		55,0		53,4	97,1	53,4		53,4	1. ВІД 17.04.2015 № 184 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 184 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/6-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 29-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ
2138		ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 5/1	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 188 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 188 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/10-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 27-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2139		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 7	01.2015 12.2015	55,0		55,0				39,5			1. ВІД 17.04.2015 № 191 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 191 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/13-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 13-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2140		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 190 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 190 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/12-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 12-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2141		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 182 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 182 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/4-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 16-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2142		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	56,0		56,0							1. ВІД 17.04.2015 № 189 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 189 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/11-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 17-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2143		ВУЛ.КАБЛУКОВА,7	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 192 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 192 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/14-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 26-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2144		ВУЛ.МИХАЙЛА ДОНЦЯ,18	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 193 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 193 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/15-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 25-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2145		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 19-А	01.2015 12.2015	20,0		20,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 94-СМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2146		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45	01.2015 12.2015	62,0		62,0							1. ВІД 17.04.2015 № 195 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 195 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/17-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 14-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
2147		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 3	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. ВІД 17.04.2015 № 187 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 17.04.2015 № 187 ДЦ ССР 3. ВІД 17.04.2015 № 00-0216/9-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 17.04.2015 № 15-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2148		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 39-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5	1. Від 17.04.2015 № 180 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 17.04.2015 № 180 ДЦ ССР 3. Від 17.04.2015 № 00-0216/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 17.04.2015 № 18-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ
2149		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 55	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5	1. Від 17.04.2015 № 179 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 17.04.2015 № 179 ДЦ ССР 3. Від 17.04.2015 № 00-0216/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 17.04.2015 № 19-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	ВСТАНОВЛЕНО ГОЙДАЛКУ, КАРУСЕЛЬ, ЛАВИ
2150		ПРОСП. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2015 12.2015	55,0		55,0							1. Від 17.04.2015 № 185 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 17.04.2015 № 185 ДЦ ССР 3. Від 17.04.2015 № 00-0216/7-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 17.04.2015 № 20-ДМ, ТОВ "КАЦАРИК"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (19 об'єктів)</b>				360,1	360,1				360,1	108,3		
2151		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 40	01.2011 12.2011	1,7	1,7	1,7	1,7				1,7	1,7		
2152		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-Б	01.2011 12.2011	17,5	17,5	17,5	17,5				17,5	17,5		
2153		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-В	01.2011 12.2011	21,1	21,1	21,1	21,1				21,1	21,1		
2154		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 16 - ВУЛ. ОЗЕРНА, 12-А	01.2011 12.2011	1,3	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3		
2155		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 11	01.2011 12.2011	50,4	50,4	50,4	50,4				50,4	50,4		
2156		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРП.1	01.2011 12.2011	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	0,3		
2157		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5		
2158		ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО, 10	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2159		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 33	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5		
2160		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 8/7	01.2011 12.2011	2,5	2,5	2,5	2,5				2,5	2,5		
2161		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 13	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9		
2162		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 14 - ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 22-А	01.2011 12.2011	2,4	2,4	2,4	2,4				2,4	2,4		
2163		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 57-81	01.2011 12.2011	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0		
2164		ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6		
2165		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 1	01.2011 12.2011	24,9	24,9	24,9	24,9				24,9	0,6		
2166		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 12	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2		
2167		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 8	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2		
2168		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 22/1	01.2011 12.2011	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1		
2169		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 14	01.2011 12.2011	230,8	230,8	230,8	230,8				230,8	3,3		
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				9524,9	2024,9	1341,8	17,9	2250,0	2024,9	3788,2		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				286,0		140,4	49,1	182,6		182,4		
2170		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 18/20	01.2015 12.2015	143,0		143,0		140,4	98,2	140,4		140,4	1. ВІД 25.05.2015 № 344 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 344 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0460/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 25.05.2015 № 92-М, ТОВ "СТРІМТЕХ"	РОЗБИРАННЯ, ПРОКЛАДАННЯ ТРУБОПРОВОДУ, КРАН, КОЛІНО
2171		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 22	01.2015 12.2015	143,0		143,0				42,2		42,0	1. ВІД 25.05.2015 № 345 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 345 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0460/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 25.05.2015 № 93-М, ТОВ "СТРІМТЕХ"	АВАНС

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єктів)</b>				1251,0		131,7	10,5	224,3		224,3		
2172		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 16	01.2015 12.2015	110,0		110,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 30-К, ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	
2173		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	100,0		100,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 31-К, ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	
2174		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	01.2015 12.2015	186,0		186,0				54,8		54,8	1. ВІД 12.05.2015 № 1158 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 12.05.2015 № 1158 ДЦ ССР 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 88-К, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2175		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 16	01.2015 12.2015	145,0		145,0							1. ВІД 29.05.2015 № 182 СД ДІ 2-1-1 2. ВІД 29.05.2015 № 182 СД ССР 3. ВІД 29.05.2015 № 00-0581/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 29.05.2015 № 32-К, ТОВ "ФОСОД ХХІ"	
2176		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 18	01.2015 12.2015	144,0		144,0						37,8	1. ВІД 24.04.2015 № 97 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 97 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0217/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 6-К, ТОВ "ДЕМО-БУД"	АВАНС
2177		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 63	01.2015 12.2015	70,0		70,0		65,0	92,9	65,0		65,0	1. ВІД 24.04.2015 № 101 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 101 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0217/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 8-К, ТОВ "ДЕМО-БУД"	ЗАМІНА ЛАТ, РЕМОНТ ТА УКРІПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ
2178		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 65	01.2015 12.2015	70,0		70,0		66,7	95,3	66,7		66,7	1. ВІД 24.04.2015 № 99 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 99 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0217/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 8-К, ТОВ "ДЕМО-БУД"	ЗАМІНА ЛАТ, РЕМОНТ ТА УКРІПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2179		ВУЛ. УМАНСЬКА, 47	01.2015 12.2015	176,0		176,0								
2180		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 28	01.2015 12.2015	250,0		250,0							1. Від 29.05.2015 № 181 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 29.05.2015 № 181 СД ССР 3. Від 29.05.2015 № 00-0581/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 29.05.2015 № 34-К, ТОВ "ФАСАД ХХІ"	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (89 об'єктів)</b>				7185,6	1222,6	1069,7	17,9	1843,1	1222,6	2579,2		
2181		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	76,4		76,4				17,0		17,0	1. Від 25.05.2015 № 48 СД ДФ 2-1-1 2. Від 25.05.2015 № 48 СД ССР 3. Від 25.05.2015 № 00-0571/6-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 35-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	АВАНС
2182		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 21	01.2015 12.2015	36,0		36,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 36-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2183		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 25	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 37-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2184		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 29	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 38-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	
2185		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 37	01.2015 12.2015	28,0		28,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 39-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	
2186		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 40-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	
2187		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43-А	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		
2188		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 45	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		
2189		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	43,9	43,9	43,9	43,9				43,9	43,9		
2190		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9		
2191		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 14	01.2011 12.2011	109,9	109,9	109,9	109,9				109,9	37,3		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2192		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 20	01.2015 12.2015	195,0		195,0				57,3		57,3	1. ВІД 28.04.2015 № 7057 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 28.04.2015 № 7057 ДЦ ССР 3. ВІД 28.04.2015 № 00-0339/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.04.2015 № 89-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2193		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2011 12.2011	31,4	31,4	31,4	31,4				31,4			
2194		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		
2195		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 19/2	01.2015 12.2015	161,0		161,0							1. ВІД 20.05.2015 № 224 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 20.05.2015 № 224 ДЦ ССР 3. ВІД 20.05.2015 № 10-0421-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 77-С, ТОВ "МОСБУД"	
2196		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 2	01.2011 12.2011	49,0	49,0	49,0	49,0				49,0	37,6		
2197		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 10	01.2015 12.2015	100,0		100,0		98,4	98,4	98,4		98,4	1. ВІД 24.04.2015 № 7048 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7048 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0276/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 82-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2198		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.2	01.2015 12.2015	100,0		100,0		87,6	87,6	29,2		29,2	1. ВІД 24.04.2015 № 7049 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7049 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0298/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 83-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2199		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.7	01.2015 12.2015	120,0		120,0		117,4	97,8	117,4		117,4	1. ВІД 24.04.2015 № 7054 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7054 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0298/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 84-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2200		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6		
2201		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	01.2015 12.2015	150,0		150,0				44,0		44,0	1. ВІД 25.05.2015 № 49 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 49 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0571/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 41-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	АВАНС
2202		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 212/2	01.2015 12.2015	72,6		72,6							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
2203		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 41	01.2015 12.2015	155,0		155,0				45,0		45,0	1. ВІД 25.05.2015 № 51 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 51 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0571/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 43-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	АВАНС
2204		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 3	01.2011 12.2011	130,8	130,8	130,8	130,8				130,8	130,8		
2205		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 31	01.2011 12.2011	208,8	208,8	208,8	208,8				208,8	208,8		
2206		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 39	01.2015 12.2015	150,0		150,0				43,0		43,0	1. ВІД 07.05.2015 № 228 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 07.05.2015 № 228 СД ССР 3. ВІД 07.05.2015 № 10-0412-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 73-С, ТОВ "МОСБУД"	АВАНС
2207		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2011 12.2011	55,2	55,2	55,2	55,2				55,2	55,2		
2208		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,8	98,3	23,8		23,8	1. ВІД 08.05.2015 № 165 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 165 СД ССР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/7-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 44-С, ПП "ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2209		ВУЛ. ГАРМАТНА, 42	01.2011 12.2011	65,4	65,4	65,4	65,4				65,4			
2210		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11	01.2011 12.2011	61,1	61,1	61,1	61,1				61,1			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2211		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	01.2011 12.2011	61,2	61,2	61,2	61,2				61,2			
2212		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 24	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,8	98,3	23,8		23,8	1. ВІД 08.05.2015 № 162 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 162 СД СРР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 45-С, ПП "ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2213		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 26	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
2214		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 29	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		
2215		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 47-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	
2216		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7-Б	01.2011 12.2011	61,1	61,1	61,1	61,1				61,1			
2217		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 8	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 48-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2218		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2011 12.2011	54,7	54,7	54,7	54,7				54,7	54,7		
2219		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 36	01.2015 12.2015	150,0		150,0				44,0		44,0	1. ВІД 25.05.2015 № 52 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 52 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0571/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 49-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	АВАНС
2220		ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 5	01.2011 12.2011	30,2	30,2	30,2	30,2				30,2	30,2		
2221		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 18-А	01.2015 12.2015	15,0		15,0							1. ВІД 20.05.2015 № 223 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 20.05.2015 № 320 ДЦ ССР 3. ВІД 20.05.2015 № 10-0420-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 71-С, ТОВ "МОСБУД"	
2222		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 53	01.2015 12.2015	150,0		150,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 65-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	
2223		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57	01.2015 12.2015	75,0		75,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 66-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2224		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 61	01.2015 12.2015	75,0		75,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 67-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	
2225		ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 3	01.2015 12.2015	15,0		15,0				4,0		4,0	1. ВІД 07.05.2015 № 258 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 07.05.2015 № 233 СД СРР 3. ВІД 07.05.2015 № 10-0417-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 70-С, ТОВ "МОСБУД"	АВАНС
2226		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 23	01.2015 12.2015	150,0		150,0				44,3		44,3	1. ВІД 24.04.2015 № 7058 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7058 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0276/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 85-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2227		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	01.2015 12.2015	75,0		75,0				22,1		22,1	1. ВІД 24.04.2015 № 7050 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7050 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0298/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 69-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	
2228		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,1	97,9	88,1		88,1	1. ВІД 24.04.2015 № 104 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 104 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0218/1-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 10-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2229		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 9	01.2015 12.2015	90,0		90,0				26,5		26,5	1. ВІД 24.04.2015 № 105 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 105 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0218/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 11-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2230		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 11	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,8	98,3	23,8		23,8	1. ВІД 08.05.2015 № 164 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 164 СД ССР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 50-С, ПП "ФАСА-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2231		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	48,4		48,4							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 51-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2232		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,0	98,3	23,0		23,0	1. ВІД 08.05.2015 № 163 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 163 СД ССР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 52-С, ПП №ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2233		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 53-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2234		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
2235		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 11	01.2011 12.2011	61,2	61,2	61,2	61,2				61,2			
2236		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-А	01.2011 12.2011	61,1	61,1	61,1	61,1				61,1			
2237		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-В	01.2015 12.2015	48,4		48,4		47,6	98,3	47,6		47,6	1. ВІД 08.05.2015 № 161 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 161 СД ССР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/4-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 55-С, ПП "ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2238		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17-А	01.2015 12.2015	28,0		28,0							4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 56-С, ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	
2239		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 23-А	01.2015 12.2015	121,0		121,0		119,1	98,4	119,1		119,1	1. ВІД 08.05.2015 № 160 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 08.05.2015 № 160 СД ССР 3. ВІД 08.05.2015 № 00-0399/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 57-С, ПП "ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2240		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 4	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
2241		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2							4. НЕ ПОТРЕБУЄ	
2242		ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 15	01.2015 12.2015	240,0		240,0				70,8		70,8	1. ВІД 07.05.2015 № 231 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 07.05.2015 № 231 СД ССР 3. ВІД 07.05.2015 № 10-0415-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 75-С, ТОВ "МОСБУД"	
2243		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ЛИПКІВСЬКОГО, 27/5	01.2015 12.2015	165,0		165,0				48,6		48,6	1. ВІД 28.04.2015 № 7055 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 28.04.2015 № 7055 ДЦ ССР 3. ВІД 28.04.2015 № 00-0339/2-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.04.2015 № 76-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2244		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-Б	01.2015 12.2015	100,0		100,0							1. ВІД 20.04.2015 № 137 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 137 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 150108Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 5-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2245		ВУЛ. НИЖИНСЬКА, 29-Г	01.2015 12.2015	290,0		290,0				85,0		85,0	1. ВІД 25.05.2015 № 50 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 25.05.2015 № 50 СД ССР 3. ВІД 25.05.2015 № 00-0571/4-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 60-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	АВАНС
2246		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	125,0		125,0				36,8		36,8	1. ВІД 07.05.2015 № 257 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 07.05.2015 № 232 СД ССР 3. ВІД 07.05.2015 № 10-0416-15/ПКД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 81-С, ТОВ "МОСБУД"	АВАНС
2247		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97-Б	01.2011 12.2011	1,9	1,9	1,9	1,9				1,9	1,9		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2248		ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 2	01.2015 12.2015	75,0		75,0		73,8	98,4	35,3		35,3	1. ВІД 24.04.2015 № 7052 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7052 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 №00-0298/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 78-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2249		ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	100,0		100,0				29,4		29,4	1. ВІД 24.04.2015 № 7047 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7047 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0276/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 86-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2250		ВУЛ. ОЛЕКСІЇВСЬКА,5	01.2015 12.2015	50,0		50,0				14,7		14,7	1. ВІД 24.04.2015 № 7053 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7053 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0298/4-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 79-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2251		ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 3	01.2015 12.2015	30,0		30,0				8,8		8,8	1. ВІД 07.05.2015 № 255 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 07.05.2015 № 255 СД ССР 3. ВІД 07.05.2015 № 10-0413-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.03.2015 № 72-С, ТОВ "МОСБУД"	АВАНС
2252		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 5/1	01.2015 12.2015	150,0		150,0				44,4		44,4	1. ВІД 24.04.2015 № 106 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 106 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0218/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 9-С, ТОВ "ДЕМО-БУД"	
2253		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		
2254		ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	01.2011 12.2011	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2255		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	01.2015 12.2015	105,0		105,0		98,2	93,5	98,2		98,2	1. ВІД 24.04.2015 № 7045 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7045 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0276/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 87-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2256		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	141,0		141,0				20,6		20,6	1. ВІД 28.04.2015 № 7056 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 28.04.2015 № 7056 ДЦ ССР 3. ВІД 28.04.2015 №00-0339/3-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 28.04.2015 № 80-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	АВАНС
2257		ВУЛ. ФУЧИКА, 9	01.2011 12.2011	67,1	67,1	67,1	67,1				67,1	67,1		
2258		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 16	01.2011 12.2011	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7		
2259		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 23	01.2015 12.2015	100,0		100,0		98,4	98,4	98,4		98,4	1. ВІД 24.04.2015 № 7043 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 7043 ДЦ ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 00-0276/6-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 24.04.2015 № 90-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2260		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 14	01.2015 12.2015	60,0		60,0							1. ВІД 22.04.2015 № 139 СД ДФ 2-1-1 2. ВІД 24.04.2015 № 139 СД ССР 3. ВІД 24.04.2015 № 150109Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 2-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2261		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 3	01.2015 12.2015	335,0		335,0							1. ВІД 20.05.2015 № 226 ДЦ ДФ 2-1-1 2. ВІД 20.05.2015 № 226 ДЦ ССР 3. ВІД 20.05.2015 № 10-0422-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. ВІД 27.04.2015 № 74-С, ТОВ "МОСБУД"	
2262		ПРОВ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, 13	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2263		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 12	01.2015 12.2015	100,0		100,0							1. Від 20.04.2015 № 135 СД ДФ 2-1-1 2. Від 24.04.2015 135 СД ССР 3. Від 24.04.2015 № 150110Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 3-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2264		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 16/50	01.2015 12.2015	275,0		275,0							1. Від 22.04.2015 № 134 СД ДФ 2-1-1 2. Від 24.04.2015 № 134 СД ССР 3. Від 24.04.2015 № 150111Р 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 1-С, ТОВ "ТБС-ХХІ"	
2265		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 55	01.2015 12.2015	250,0		250,0				73,0		73,0	1. Від 25.05.2015 № 47 СД ДФ 2-1-1 2. Від 25.05.2015 № 47 СД ССР 3. Від 25.05.2015 № 00-0571/5-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 4-С, ТОВ "ФІРМА "БУДБАТ"	
2266		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,8	98,3	23,8		23,8	1. Від 08.05.2015 № 166 СД ДФ 2-1-1 2. Від 08.05.2015 № 166 СД ССР 3. Від 08.05.2015 № 00-0399/6-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 61-С, ПП "ФАСАД-ХХІ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
2267		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 14/17	01.2011 12.2011	60,5	60,5	60,5	60,5				60,5	60,5		
2268		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 34	01.2015 12.2015	310,0		310,0				91,0		91,0	1. Від 07.05.2015 № 230 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 07.05.2015 № 230 СД ССР 3. Від 07.05.2015 № 10-0414-15/П/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 27.04.2015 № 68-С, ТОВ "МОСБУД"	АВАНС

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2269		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 35	01.2015 12.2015	125,0		125,0		122,9	98,3	122,9		122,9	1. Від 24.04.2015 № 7044 ДЦ ДФ 2-1-1 2. Від 24.04.2015 № 7044 ДЦ ССР 3. Від 24.04.2015 № 00-0276/4-15/КД 4. НЕ ПОТРЕБУЄ 6. Від 24.04.2015 № 91-С, ТОВ "БУДІНЖПРОЕКТ"	ФАРБУВАННЯ, РЕМОНТ, ПЕРЕТИРАННЯ ШТУКАТУРКИ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (5 об'єктів)</b>				802,3	802,3				802,3	802,3		
2270		ВУЛ. БРЮЛОВА, 10	01.2011 12.2011	27,3	27,3	27,3	27,3				27,3	27,3		
2271		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 44	01.2011 12.2011	343,7	343,7	343,7	343,7				343,7	343,7		
2272		ВУЛ. ГЛІНКИ, 7	01.2011 12.2011	100,8	100,8	100,8	100,8				100,8	100,8		
2273		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 81	01.2011 12.2011	202,3	202,3	202,3	202,3				202,3	202,3		
2274		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 93	01.2011 12.2011	128,2	128,2	128,2	128,2				128,2	128,2		

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту**

**за січень - травень 2015 року**

**Спеціальний фонд міського бюджету;**

**ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b><u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>				27425,7		8642,3	31,5	10807,9		6160,4		
	010000	<b>Державне управління</b>				382,3		95,0	24,8	382,3		95,0		
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				382,3		95,0	24,8	382,3		95,0		
2275		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКА, 26/4	06.2015 09.2015	382,3		382,3		95,0	24,8	382,3		95,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 17.04.2015 3. ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 28.04.2015 №00-0215-15/КД 6. ДОГОВІР №В - 13/22 ВІД 27.04.2015 ТОВ "САНДЕРС БУД"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ; ПРОВЕДЕНА ОПЛАТА АВАНСУ НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ, РОБОТИ РОЗПОЧАТО.
	070000	<b>Освіта</b>				6362,0		2458,0	38,6	2638,0		1629,4		
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				1765,0		713,2	40,4	644,5		469,2		
2276		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А	04.2015 12.2015	265,0		265,0		76,6	28,9	89,5		76,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 27.04.2015 6. ДОГОВІР № В-40 ВІД 27.04.15 ТОВ "САНДЕРС-БУД"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ; ВИДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ.



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2277		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 430 НА ВУЛ. ШАМРИЛА, 3-А	04.2015 12.2015	600,0		600,0		125,8	21,0	180,0		125,8	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 27.04.15 6. ДОГОВІР №В-41 ВІД 27.04.15 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СВМ КІВ" "	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВИДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОПЛАТА ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСУ.
2278		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 488 НА ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	04.2015 12.2015	500,0		500,0		147,5	29,5	150,0		146,1	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 6. ДОГОВІР №В-39 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВИДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ.
2279		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ.ПУГАЧОВА, 16-Д	05.2015 09.2015	400,0		400,0		363,3	90,8	225,0		120,7	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 14.04.2015 3. КП"КІВЕКСПЕРТИЗА" ВІД 24.04.2015 №150051Р 6. ДОГОВІР№ В-15 ВІД 14.04.2015 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "СВМ КІВ"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВИДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОПЛАТУ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ВИКОНАННЯ РОБІТ.
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				3695,0		884,9	23,9	1423,5		791,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2280		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	05.2015 09.2015	220,0		600,0		65,4	10,9	350,0		65,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 09.04.2015 4. ОГОЛ. ПРО ЗАКУП. ДП "ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ" №259 ВІД 26.05.2015, ОГОЛ. 137519 6. В-17 ВІД 09.04.15 ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ПІДРЯДНИКОМ ОТРИМАНО АВАНС ДЛЯ ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ.
2281		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 27 НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Є	05.2015 09.2015	1000,0		1000,0		377,9	37,8	478,5		377,9	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 14.04.2015 3. КП"КІВЕКСПЕРТИЗА" ВІД 24.04.2015 №150052Р 6. В-16 ВІД 14.04.15 ТОВ "БТЛ ФОРТУНА"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ОПЛАТА ЗА ВИКОНАННЯ ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА РЕМОНТНІ РОБОТИ.
2282		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	06.2015 12.2015	1000,0		1000,0		399,2	39,9	525,0		310,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 14.04.2015 3. ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" ВІД 05.05.2015 № 23/15 5. П-12 ВІД 30.03.15 ТОВ "ЛЕКС" 6. В-18 ВІД 14.04.15 ТОВ "ЛЕКС"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПРОЕКТНОЮ ТА ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ, ЕКСПЕРТИЗИ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2283		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ТА ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 139 У ПРОВ.ТАТАРСЬКОМУ, 1	05.2015 07.2015	150,0		150,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 16.03.2015 2. КОШТОРИС Б/Н 6. ДОГОВІР Б/Н ТОВ "ВАЙРОН-ЕНЕРГО"	
2284		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 1-3 СТУПЕНЯ № 102 НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	04.2015 12.2015	135,0		135,0		39,6	29,3	40,0		38,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 6. ДОГОВІР №В-42 ТОВ "БПФ УКРАЇНА"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ПІДРЯДНИКУ НАДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОПЛАТУ ЕКСПЕРТИЗИ.
2285		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 95 НА ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	07.2015 12.2015	1190,0		810,0		2,8	0,3	30,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 6. В-19 ТОВ "ДЕМОС-БУД"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ НА ВИКОНАННЯ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
	070401	<i>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>				902,0		859,9	95,3	570,0		368,6		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2286		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ.АРТЕМА, 43	06.2015 07.2015	917,7	15,7	902,0		859,9	95,3	570,0		368,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 19.03.2015 3. ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.10.2014 № 001263-14/КД 5. ДОГОВІР №П-35 ВІД 02.09.2014 ТОВ "ЕЛЕКТРОМЕРЕЖБУД -7" 6. ДОГОВІР №В-8 ВІД 19.03.2015 ТОВ "БПФ УКРАЇНА"	УКЛАДЕНО ДОГОВІРА З ПРОЕКТНОЮ ТА ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЯМИ, ПЛАНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ВИКОНАНА ЕКСПЕРТИЗА КОШТОРИСУ, ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ КАРТКИ ПОРУШЕННЯ БЛАГОУСТРОЮ, ВИКОНУЮТЬСЯ РЕМОНТНІ РОБОТИ.
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1890,0		267,2	14,1	1407,3		267,2		
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				510,0		1,3	0,3	375,0		1,3		
2287		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 100	06.2015 07.2015	510,0		510,0		1,3	0,3	375,0		1,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 01.04.2015 6. ДОГОВІР № 31/15 ВІД 01.04.2015 ТОВ "ПРЕМ"СР ЛІФТ"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, КОШТОРИС РОЗРОБЛЕНИЙ ОПЛАТА ЗА ЕКСПЕРТИЗУ КОШТОРИСУ.
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1380,0		265,9	19,3	1032,3		265,9		
2288		ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	06.2015 12.2015	441,0		441,0		114,6	26,0	132,3		114,6	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №22 2. КОШТОРИС №22 ВІД 01.04.2015 6. ДОГОВІР № В- 18/03 ТОВ "ЛЕКС"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВИКОНАННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2289		ЗАМІНА ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	04.2015 05.2015	600,0		600,0		151,3	25,2	600,0		151,3	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ №58 СД-ДФ-02-001 2. КОШТОРИС № 58-СД-ССР 6. ДОГОВІР № 0247 ВІД 26.03.15 ТОВ "ПРЕМ"СР ЛІФТ"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, КОШТОРИС РОЗРОБЛЕНИЙ ТА ПОДАНИЙ НА ЕКСПЕРТИЗУ, 1,3 - ВАРТІСТЬ ЕКСПЕРТИЗИ, 150,0 - ПОПЕРЕДНЯ ОПЛАТА
2290		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ..ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	07.2015 12.2015	219,0		219,0				219,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 3. ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 20.05.2015 № 00-0288-15/КД 6. ДОГОВІР № 5 ТОВ "ОМІ"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ
2291		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	06.2015 12.2015	120,0		120,0				81,0			1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 6. ДОГОВІР № 6 ТОВ "АЛЕКС ОСТ"	УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, КОШТОРИС РОЗРОБЛЕНИЙ ТА ПОДАНИЙ НА ЕКСПЕРТИЗУ.
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				9491,4		5030,7	53,0	5057,3		3377,4		
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1302,6		901,4	69,2	928,0		585,9		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (21 об'єкт)</b>				790,2		500,0	63,3	500,0		320,2		
2292		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,1	97,8	40,1		40,1	1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0369/4-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.05.15 № 31 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2293		ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10-А	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,5	98,4	30,5		30,0	1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0376/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 26 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2294		ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 39	05.2015 12.2015	42,3		42,3		41,3	97,6	41,3			1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0376/3-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 28 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2295		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13	05.2015 12.2015	29,0		29,0		28,2	97,2	28,2		28,2	1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0369/2-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.05.15 № 21 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2296		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 16	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,3	97,4	26,3		26,3	1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0369/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.05.15 № 22 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2297		ВУЛ.В.ЯРМОЛИ, 38	06.2015 12.2015	21,8		21,8							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 20.04.15 № 23 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2298		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	07.2015 12.2015	42,5		42,5							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 20.04.15 № 27 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2299		ВУЛ.ЛИСЕНКО, 4	07.2015 12.2015	37,9		37,9							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 20.04.15 № 16 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2300		ВУЛ.ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,3	98,3	41,3			1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0376/4-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 30 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2301		ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	04.2015 12.2015	41,0		41,0		39,7	96,8	39,7		39,2	1. 24.04.2015 БН 2. 24.04.2015 БН 3. 24.04.15 №00-0250/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15 № 33 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2302		ВУЛ.ПУГАЧОВА, 17	05.2015 12.2015	41,0		41,0		11,6	28,3	11,6			1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0376/6-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 32 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2303		ВУЛ.РИЗЬКА, 16	07.2015 12.2015	55,6		55,6							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 06.04.15 № 13 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2304		ВУЛ.ТУПОЛЄВА 18Г, 20Г	04.2015 12.2015	36,4		36,4		36,0	98,9	36,0		36,0	1. 24.04.2015 БН 2. 24.04.2015 БН 3. 24.04.15 №00-0250-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15 № 15 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2305		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	05.2015 12.2015	34,0		34,0		33,4	98,2	33,4			1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0376/2-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 19 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2306		ВУЛ.УСУРІЙСЬКА, 11	07.2015 12.2015	59,2		59,2							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 20.04.15 № 29 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2307		ВУЛ.ШЕВЦОВА, 3	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,5	98,4	30,5		30,1	1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0376/5-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 25 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2308		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 51 В	07.2015 12.2015	50,7		50,7		50,0	98,6	50,0			1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0388-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 14 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2309		ВУЛ.Ю.КОЦЮБІНСЬКОГО, 16	05.2015 12.2015	33,0		33,0		32,4	98,2	32,4		32,0	1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0382/2-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 18 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2310		ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 14-Г	05.2015 12.2015	34,0		34,0							1. 20.04.15 БН 2. 20.04.15 БН 6. 20.04.15 № 17 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	
2311		ПР.ПЕРЕМОГИ, 28/1	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,3	97,4	26,3		26,3	1. 08.05.15 БН 2. 08.05.15 БН 3. 08.05.15 №00-0369/3-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.05.15 № 24 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
2312		ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	32,8		32,8		32,4	98,8	32,4		32,0	1. 18.05.15 БН 2. 18.05.15 БН 3. 18.05.15 №00-0382/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 20.05.15 № 20 ТОВ ТПФ "ТЕРРА"-С	ВИКОНАНО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (12 об'єктів)</b>				512,4		401,4	78,3	428,0		265,7		
2313		ВУЛ. АРТЕМА, 5	04.2015 12.2015	54,0		54,0		52,4	97,0	52,4		51,9	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 2 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2314		ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 68	06.2015 12.2015	134,0		134,0		39,0	29,1	65,6		41,2	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 7 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ПРОВЕДЕНО РОБОТИ З РОЗБИРАННЯ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ТА ПРОВЕДЕНІ РОБОТИ З ЗАЩЕБНЕННЯ МІСЦЬ РОЗБОРКИ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2315		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37	05.2015 12.2015	18,0		18,0		16,0	88,9	16,0		12,3	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 9 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2316		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 23	05.2015 12.2015	27,0		27,0		25,8	95,6	25,8		7,9	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 8 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2317		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	05.2015 12.2015	27,0		27,0		25,8	95,6	25,8		19,6	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 10 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2318		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	19,0		19,0		17,3	91,1	17,3		5,3	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 4 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2319		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	05.2015 12.2015	42,0		42,0		40,3	96,0	40,3		11,7	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 3 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2320		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	14,0		14,0		12,8	91,4	12,8		9,2	1. 16.04.2015 БН 2. 16.04.2015 БН 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 5 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2321		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 74-А, 74-Б	04.2015 12.2015	39,4		39,4		38,0	96,4	38,0		10,6	1. 16.04.2015 Б/Н 2. 16.04.2015 Б/Н 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 12 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2322		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	07.2015 12.2015	35,0		35,0		33,8	96,6	33,8		33,4	1. 16.04.2015 Б/Н 2. 16.04.2015 Б/Н 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 1 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2323		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-А, 9	07.2015 12.2015	41,0		41,0		39,8	97,1	39,8		11,7	1. 16.04.2015 Б/Н 2. 16.04.2015 Б/Н 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 6 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2324		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 78, 80/57	05.2015 12.2015	62,0		62,0		60,4	97,4	60,4		50,9	1. 16.04.2015 Б/Н 2. 16.04.2015 Б/Н 3. 16.04.15 №0110-2539-15/УЕБ, ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 20.04.15 № 11 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				8145,0		4085,5	50,2	4085,5		2791,5		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (42 об'єкти)</b>				4819,0		2001,1	41,5	2001,1		1107,7		
2325		ВУЛ. І. ФРАНКА, 27/31	06.2015 12.2015	128,2		128,2							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. №600 27.04.2015 ТОВ "КБК"	
2326		ВУЛ. АРТЕМА, 28	05.2015 12.2015	90,0		90,0		45,0	50,0	45,0		26,9	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 573 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	
2327		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17-Б	07.2015 12.2015	127,3		127,3		55,0	43,2	55,0		38,2	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 578 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2328		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 30	07.2015 12.2015	250,0		250,0		100,0	40,0	100,0		60,4	1. 24.04.2015 2. 24.04.2015 3. № 009/2015-Е ВІД 24.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 569 ВІД 24.04.2015 ТОВ "КБК"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2329		ВУЛ. О.ДОВЖЕНКО, 14-Б	07.2015 12.2015	139,0		139,0		69,9	50,3	69,9		39,9	1. 24.04.2015 2. 24.04.2015 3. № 010/2015-Е ВІД 24.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 570 ВІД 24.04.2015 ТОВ "КБК"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2330		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15	06.2015 12.2015	86,0		86,0		53,2	61,9	53,2		23,2	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 559 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
2331		ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 10	05.2015 12.2015	80,0		80,0		47,0	58,8	47,0		24,0	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 574 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	
2332		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 12	06.2015 12.2015	61,1		61,1		60,0	98,2	60,0		15,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 533 ВІД 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОВЕДЕНО МІСЦЯМИ РЕМОНТ СТЯЖКИ, ВЕДЕТЬСЯ УКЛАДАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В ДВА ШАРА
2333		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 14	06.2015 12.2015	82,2		82,2		40,8	49,6	40,8		21,4	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 532 ВІД 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2334		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 25	05.2015 12.2015	140,0		140,0		42,0	30,0	42,0		42,0	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 575 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	
2335		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 30	05.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		30,0	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 572 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	
2336		ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 1-А	06.2015 12.2015	98,0		98,0		26,5	27,0	26,5		26,5	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 560 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2337		ВУЛ. С.ХОХЛОВИХ, 11/2	06.2015 12.2015	212,9		212,9		37,3	17,5	37,3		37,3	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 607 27.04.15 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2338		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-А	06.2015 12.2015	405,4		405,4		147,7	36,4	147,7		105,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 530 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОВЕДЕНА РОЗБОРКА СТАРОГО АЗБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ПОКРИТТЯ ЖОЛОБІВ ТА ЗВІСІВ
2339		ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 28	05.2015 12.2015	272,0		272,0		60,4	22,2	60,4			1. 28.05.2015 БН 2. 28.05.2015 БН 3. 28.05.15 №00-0289/3/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 28.04.15 № 39 ТОВ "БК-БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2340		ВУЛ.БАКИНСЬКА, 37-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		40,5	27,0	40,5		40,5	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 557 Від 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2341		ВУЛ.БАУМАНА, 8	08.2015 12.2015	81,0		81,0						24,3	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 577 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	
2342		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 2-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		73,5	98,0	73,5		73,5	1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 3. 27.04.15 №0127-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 37 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2343		ВУЛ.ВАВІЛОВИХ, 18	08.2015 12.2015	56,0		56,0		15,1	27,0	15,1		15,1	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 556 Від 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2344		ВУЛ.ГРОЗНЕНСЬКА, 18	05.2015 12.2015	42,0		42,0		12,0	28,6	12,0		12,0	1. 28.05.2015 БН 2. 28.05.2015 БН 3. 28.05.15 №00-0289/4/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.04.15 № 38 ТОВ "БК-БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2345		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 55	08.2015 12.2015	84,0		84,0		80,0	95,2	80,0		23,5	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. 14.05.15 №0151-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. № 554 Від 22.04.2015 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛБУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2346		ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА,15-Б	05.2015 12.2015	80,0		80,0							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 517 17.04.15 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	
2347		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 11	08.2015 12.2015	80,0		80,0		21,6	27,0	21,6		21,6	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 558 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2348		ВУЛ.Л. ТОЛСТОГО, 8	05.2015 12.2015	161,0		161,0		45,5	28,3	45,5		45,5	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 012/2015-Е ВІД 29.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 592 ВІД 05.05.2015 ТОВ "КБК"	
2349		ВУЛ.МУРАШКА, 6-А	04.2015 12.2015	178,0		178,0		178,0	100,0	178,0		50,0	1. 28.05.2015 БН 2. 28.05.2015 БН 3. 28.05.15 №00-0289/1/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.04.15 № 41 ТОВ "БК-БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОВЕДЕНО МІСЦЯМИ РЕМОНТ СТЯЖКИ, ВЕДЕТЬСЯ УКЛАДАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ В ДВА ШАРА
2350		ВУЛ.МУРОМСЬКА, 17/20	06.2015 12.2015	108,5		108,5		28,2	26,0	28,2		28,2	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 534 ВІД 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2351		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 35-Д	08.2015 12.2015	42,0		42,0		11,3	26,9	11,3		11,3	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 561 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2352		ВУЛ.ПІКА, 12	05.2015 12.2015	75,0		75,0							1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 6. 27.04.15 № 35 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	
2353		ВУЛ.САЛЮТНА, 20-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		70,0	93,3	70,0		21,0	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. 14.05.15 №0152-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. № 553 ВІД 22.04.2015 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛБУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2354		ВУЛ.САЛЮТНА, 29	05.2015 12.2015	105,0		105,0		100,0	95,2	100,0		29,4	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. 14.05.15 №0153-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. № 555 Від 22.04.2015 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛБУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ
2355		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 15	08.2015 12.2015	56,0		56,0							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 518 17.04.15 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	
2356		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 8	08.2015 12.2015	56,0		56,0		15,2	27,1	15,2		15,1	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 563 Від 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2357		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 16-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. 27.04.15 № 36 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	
2358		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 18	05.2015 12.2015	100,0		100,0							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 609 27.04.15 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	
2359		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 18-Г	05.2015 12.2015	90,0		90,0							1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 608 27.04.15 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	
2360		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	155,7		155,7		90,0	57,8	90,0		40,6		ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2361		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 70-72	06.2015 12.2015	90,7		90,7		70,0	77,2	70,0		23,5	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 535 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2362		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 40/1	05.2015 12.2015	75,0		75,0		40,0	53,3	40,0		21,0	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. 14.05.15 №0154-2539/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. № 552 Від 22.04.2015 ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛБУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2363		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61	05.2015 12.2015	75,0		75,0						22,4	1. 27.04.2015 Б/Н 2. 27.04.2015 Б/Н 6. № 576 20.05.15 ТОВ "ФК БУД"	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2364		ВУЛ.ЩУСЄВА, 34/1	08.2015 12.2015	70,0		70,0		65,0	92,9	65,0		18,9	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 565 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2365		ВУЛ.ЩУСЄВА,3	08.2015 12.2015	70,0		70,0		30,0	42,9	30,0		18,9	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 564 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2366		ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 3	04.2015 12.2015	216,0		216,0		200,4	92,8	200,4		60,0	1. 28.05.2015 БН 2. 28.05.2015 БН 3. 28.05.15 №00-0289/2/1-15/КД ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 08.04.15 № 40 ТОВ "БК-БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ПРОВЕДЕНА РОЗБОРКА СТАРОГО АЗБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ПОКРИТТЯ ЖОЛОБІВ ТА ЗВІСІВ, ВЕДЕТЬСЯ ЧАСТКОВА ЗАМІНА ПАТ РЕШТУВАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО УКЛАДАННЯ НОВОГО АЗБЕСТОЦЕМЕНТНОГО ПОКРИТТЯ
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (40 об'єктів)</b>				3026,0		2004,4	66,2	2004,4		1603,8		
2367		ВУЛ. АРТЕМА,10	05.2015 12.2015	150,0		150,0		145,0	96,7	145,0		42,0	1. 28.04.2015 БН 2. 28.04.2015 БН 6. 28.04.15 № 42 ТОВ "ТИКО БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2368		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА,32	05.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		9,0	1. 28.04.2015 БН 2. 28.04.2015 БН 6. 28.04.15 № 34 ТОВ "ТИКО БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2369		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18	05.2015 12.2015	66,0		66,0		55,0	83,3	55,0		39,8	1. 12.05.2015 БН 2. 12.05.2015 БН 3. № 00-0268/4-15/КД ВІД 12.05.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15 № 47 ТОВ "ТИКО БУД"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2370		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 28	04.2015 12.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	30,0		23,9	1. 07.05.2015 БН 2. 07.05.2015 БН 3. № 00-0268/3-15/КД ВІД 07.05.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15 № 49 ТОВ "ТИКО БУД"	ВИКОНАНО
2371		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 9	04.2015 12.2015	110,0		110,0		109,3	99,4	109,3		109,3	1. 06.04.2015 2. 06.04.2015 3. № 150106Р ВІД 23.04.2015 КП "КІВЕКСПЕРТИЗА" 6. № 522/1 ВІД 06.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2372		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 7	04.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	30,0		29,6	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. №016/2015-Е ВІД 29.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 593 ВІД 05.05.2015 ТОВ "КБК"	
2373		ВУЛ. ЛИСЕНКА,4-Б	05.2015 12.2015	55,0		55,0		42,9	78,0	42,9		15,0	1. 28.04.2015 БН 2. 28.04.2015 БН 6. 28.04.15 № 44 ТОВ "ТИКО БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2374		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	120,0		120,0		30,0	25,0	30,0		25,3	1. 24.04.2015 2. 24.04.2015 3. № 011/2015-Е ВІД 22.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 568 ВІД 24.04.2015 ТОВ "КБК"	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ, ФАРБУВАННЯ СТЕЛІ
2375		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 75	05.2015 12.2015	110,0		110,0							6. КБК	
2376		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	04.2015 12.2015	50,0		50,0		30,0	60,0	30,0		12,5	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. № 579 ВІД 27.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2377		ВУЛ. ПІКА, 10	04.2015 12.2015	60,0		60,0		30,0	50,0	30,0		15,6	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. № 583 ВІД 27.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2378		ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 12	05.2015 12.2015	60,0		60,0		15,7	26,2	15,7		15,7	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 543 ВІД 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2379		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0		109,4	99,5	109,4		109,4	1. 23.04.2015 2. 23.04.2015 3. № 150105Р ВІД 23.04.2015 КП "КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА" 6. № 522 ВІД 06.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ФАРБУВАННЯ СТЕЛІ, СТІН
2380		ВУЛ. САЛЮТНА, 18	04.2015 12.2015	60,0		60,0		15,6	26,0	15,6		15,6	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. № 582 ВІД 27.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2381		ВУЛ. ЯКІРА, 14	04.2015 12.2015	100,0		100,0		95,0	95,0	95,0		85,6	1. 12.05.2015 БН 2. 12.05.2015 БН 3. № 00-0268/2-15/КД ВІД 12.05.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15. №48 ТОВ "ТИКО БУД"	ВИКОНАНО
2382		ВУЛ. ЯКІРА, 19-Б	04.2015 12.2015	60,0		60,0		55,9	93,2	55,9		55,9	1. 23.04.2015 2. 23.04.2015 3. № 150107Р ВІД 23.04.2015 КП "КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА" 6. № 521 ВІД 06.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2383		ВУЛ. БАБУШКІНА, 27	04.2015 12.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	20,0		7,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 535/1 ВІД 03.04.2015 ТОВ ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВІДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2384		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 9	04.2015 12.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		7,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. № 537 ВІД 03.04.2015 ТОВ "ПРОМВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2385		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 10	04.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	54,4		54,4	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 00-0187-15/КД ВІД 29.04.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. № 528 ВІД 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2386		ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 14-А	04.2015 12.2015	50,0		50,0		36,3	72,6	36,3		36,3	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 00-0203-15/КД ВІД 29.04.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. № 527 ВІД 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ВИКОНАНО
2387		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	05.2015 12.2015	140,0		140,0		138,8	99,1	138,8		131,0	1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 3. 27.04.15 №0128-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 46 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО
2388		ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 10	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 00-0185-15/КД ВІД 29.04.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. № 525 ВІД 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ВИКОНАНО
2389		ВУЛ.О.ГОНЧАРА,74-А	04.2015 12.2015	95,0		95,0		93,0	97,9	93,0		75,8	1. 12.05.2015 БН 2. 12.05.2015 БН 3. № 00-0268/1-15/КД ВІД 12.05.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. 06.04.15 № 43 ТОВ "ТИКО БУД"	ВИКОНАНО
2390		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 39-Б	04.2015 12.2015	90,0		90,0		24,3	27,0	24,3			1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 6. № 562 ВІД 22.04.2015 ТОВ "КОМФОРТНА ВЕЖА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2391		ВУЛ.ОЛЬЖИЧА,7-А	04.2015 12.2015	135,0		135,0		133,8	99,1	133,8		133,8	1. 23.04.2015 2. 23.04.2015 3. № 150058Р ВІД 23.04.2015 КП "КІЇВ ЕКСПЕРТИЗА" 6. № 520 ВІД 06.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ВИКОНАНО
2392		ВУЛ.САЛЮТНА, 10	04.2015 12.2015	30,0		30,0		20,3	67,7	20,3		7,8	1. 22.04.2015 2. 22.04.2015 3. 29.04.15 №30-2/15 ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" 6. № 562 ВІД 22.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПҚД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2393		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	80,0		80,0		20,8	26,0	20,8		20,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 3. 29.04.15 №30-1/15 ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" 6. № 539 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ВИКОНАНО
2394		ВУЛ.СТРІЛЕЦЬКА, 4	04.2015 12.2015	60,0		60,0						15,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 6. ВЖ 8/14 № 529 Від 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	
2395		ВУЛ.ТАТАРСЬКА,6	05.2015 12.2015	170,0		170,0		148,0	87,1	148,0		42,0	1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 6. 27.04.15 № 50 ТОВ "ТИКО БУД"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВИКОНАНА ШТУКАТУРКА, ПРОВОДИТЬСЯ ПІДГОТОВКА ДО ФАРБУВАННЯ СТІН ТА СТЕЛІ
2396		ВУЛ.ТЕЛІГИ, 43	04.2015 12.2015	140,0		140,0		138,0	98,6	138,0		138,0	1. 23.04.2015 2. 23.04.2015 3. № 150059Р Від 23.04.2015 КП "КІЇВЕКСПЕРТИЗА" 6. № 519 Від 06.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ВИКОНАНО
2397		ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	06.2015 12.2015	54,0		54,0		14,1	26,1	14,1		14,1	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 00-0186-15/КД Від 29.04.2015 ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. № 526 Від 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2398		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		7,8	26,0	7,8		7,8	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 3. 29.04.15 №30-3/15 ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" 6. № 538 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2399		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Г	04.2015 12.2015	60,0		60,0		17,8	29,7	17,8		17,8	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. №015/2015-Е Від 29.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. №591 Від 05.05.2015 ТОВ "КБК"	
2400		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 31/40	04.2015 12.2015	90,0		90,0		87,0	96,7	87,0		79,8	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 БН 3. 27.04.15 №0129-2539-15/УЕБ ТОВ "УКРЕКСПЕРТИЗА В БУДІВНИЦТВІ" 6. 06.04.15 № 45 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	ВИКОНАНО

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2401		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 32/38	04.2015 12.2015	60,0		60,0		15,6	26,0	15,6		15,6	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 3. 29.04.2015 №30-6/15 ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" 6. № 540 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ВИКОНАНО
2402		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 34	04.2015 12.2015	60,0		60,0		15,6	26,0	15,6		15,6	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 3. 29.04.15 №30-5/15 ДП "НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ" 6. № 541 Від 03.04.2015 ТОВ "ПРОМТЕХВЕНТИЛЯЦІЯ"	ВИКОНАНО
2403		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		7,8	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. № 580 Від 27.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2404		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 60-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		7,8	1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. № 581 Від 27.04.2015 ТОВ "СВ ГРУП УКРАЇНА"	ЗАКУПЛЕНІ МАТЕРІАЛИ, ВЕДУТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ
2405		ПР. ПЕРЕМОГИ, 60	04.2015 12.2015	100,0		100,0		32,2	32,2	32,2		32,2	1. 29.04.2015 2. 29.04.2015 3. № 014/2015-Е Від 29.04.2015 НВФ "ІНПРОЕКТ" 6. № 594 Від 05.05.15 ТОВ "КБК"	
2406		ПР. ПЕРЕМОГИ, 88/2	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0	1. 03.04.2015 2. 03.04.2015 3. 30.04.15 №00-0256/2-15/КД ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" 6. № 542 Від 03.04.2015 ТОВ "НОВАТОР"	ВИКОНАНО
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				300,0		80,0	26,7	80,0		80,0		
2407		ВУЛ. І.ФРАНКА, 8-А	08.2015 12.2015	200,0		200,0		54,0	27,0	54,0		54,0	1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 6. 27.04.15 № 51 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	
2408		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29-Е	07.2015 12.2015	100,0		100,0		26,0	26,0	26,0		26,0	1. 27.04.2015 БН 2. 27.04.2015 БН 6. 27.04.15 № 52 ТОВ "БК #КАПІТАЛБУД"	
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				43,8		43,8	100,0	43,8				

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ</b>				43,8		43,8	100,0	43,8				
2409		ВУЛ.НАГІРНА,1	05.2015 12.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8			1. 27.04.2015 2. 27.04.2015 6. ТОВ "КАЦАРИК" 27.04.2015	
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				100,0		29,4	29,4	33,0		29,4		
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				100,0		29,4	29,4	33,0		29,4		
2410		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ.ПИРОГОВА, 2	05.2015 09.2015	100,0		100,0		29,4	29,4	33,0		29,4	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС ВІД 17.04.2015 3. ДП"УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 07.05.2015 № 00-0308-15-КД 6. ДОГОВІР №В-20 ВІД 17.04.2015 ТОВ "ЛЕКС"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ, ВИДАНО АВАНС НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ, ОПЛАЧЕНО ЕКСПЕРТИЗУ, РОБОТИ РОЗПОЧАТО.
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				9200,0		762,0	8,3	1290,0		762,0		
	130110	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>				9200,0		762,0	8,3	1290,0		762,0		
2411		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д	04.2015 12.2015	400,0		400,0							1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 5. ДОГОВІР №П-33 ВІД 31.07.2014 ТОВ "ОМІ" 6. ДОГОВІР №В-21 ТОВ "ОМІ"	РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ТА ПОДАНО НА ЕКСПЕРТИЗУ, УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПІДРЯДНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ.

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - травень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - травень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - травень	Інформація щодо документації: 1. Дефектний акт 2. Кошторис (ПКД) 3. Позитивний експертний звіт по кошторису або проекту 4. Проведення процедур закупівель 5. Договір на проектування 6. Договір на будівельні роботи	Стан виконання робіт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2412		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Д	08.2015 12.2016	11997,3	2799,6	8800,0		762,0	8,7	1290,0		762,0	1. ДЕФЕКТНИЙ АКТ Б/Н 2. КОШТОРИС Б/Н 3. ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 24.10.2014 № 00-0660-14/ЦБ 4. ОГОЛ ПРО ЗАКУП. ДП "ЗОВНІШТОРГВИДАВ УКРАЇНИ" №259 ВІД 26.05.2015, ОГОЛ. 137542 6. ДОГОВІР №В-38 ВІД 24.08.2014 ТОВ "ДИТЯЧІ ТА СПОРТИВНІ МАЙДАНЧИКИ"	КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ПОДАНА НА КОРИГУВАННЯ ПО ДОГОВОРУ УКЛАДЕНОМУ У 2014 РОЦІ, ВИДАНО АВАНС ПІДРЯДНИКУ НА ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ