

**Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва
в частині капітальних вкладень**

за січень - грудень 2015 року

(уточнений станом на 31.03.2016)

тис.грн

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО	1793263,1	1657339,1	1653963,3	92,4	1558206,7	1470004,2	1466628,4	94,3	235056,4	187334,9	187334,9	79,7
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	16012,5		15721,0		16012,5		15721,0					
	<i>оплата за минулі роки</i>	44948,8		41191,3		44948,8		41191,3					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	317152,2	2192,9		0,7	317152,2	2192,9		0,7				
	ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	447453,8	426050,1	426050,0	95,2	447453,8	426050,1	426050,0	95,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,2		161,4		161,2					
	<i>оплата за минулі роки</i>	22483,4		20554,5		22483,4		20554,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС"	145131,0	125153,8	125153,7	86,2	145131,0	125153,8	125153,7	86,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	21011,1		19296,3		21011,1		19296,3					
	ТРАНСПОРТ	145131,0	125153,8	125153,7	86,2	145131,0	125153,8	125153,7	86,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	21011,1		19296,3		21011,1		19296,3					
1	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	919,7		845,0		919,7		845,0					
2	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	415,3		415,3		415,3		415,3					
3	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	1990,0	633,5	633,5	31,8	1990,0	633,5	633,5	31,8				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	500,0		500,0		500,0		500,0					
4	БУДІВНИЦТВО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЗЕНЬ В М. КИЄВІ (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	100,0		100,0		100,0		100,0					
5	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О.ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ.В.КАСІЯНА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2150,1		510,1		2150,1		510,1					
6	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.ГОРЬКОГО - ВОЛОДИМИРСЬКІЙ - ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	208,1		208,1		208,1		208,1					
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4,2		4,2		4,2		4,2					
8	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНІНСЬКОЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	103,8		103,8		103,8		103,8					
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ФРУНЗЕ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	147,3		147,3		147,3		147,3					
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	10303,7	2843,7	2843,7	27,6	10303,7	2843,7	2843,7	27,6				
11	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ КИЇВ - ІРПІНЬ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	575,0		575,0		575,0		575,0					
12	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ	122786,0	116940,0	116940,0	95,2	122786,0	116940,0	116940,0	95,2				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	15053,5		15053,5		15053,5		15053,5					
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5779,4	3392,9	3392,9	58,7	5779,4	3392,9	3392,9	58,7				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	84,2		84,2		84,2		84,2					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4271,9	1343,7	1343,5	31,5	4271,9	1343,7	1343,5	31,5				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	749,9		749,9		749,9		749,9					
14	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ	671,9	671,3	671,3	99,9	671,9	671,3	671,3	99,9				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	238,1		238,1		238,1		238,1					
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛІМА-АТИНСЬКІЙ	600,0	587,9	587,9	98,0	600,0	587,9	587,9	98,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	235,7		235,7		235,7		235,7					
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ	2500,0	57,4	57,4	2,3	2500,0	57,4	57,4	2,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	23,5		23,5		23,5		23,5					
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КИЛЬЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ	500,0	27,1	27,0	5,4	500,0	27,1	27,0	5,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	252,6		252,6		252,6		252,6					

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	130488,0	130403,0	130402,9	99,9	130488,0	130403,0	130402,9	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,3		542,4		542,3					
	ТРАНСПОРТ	130488,0	130403,0	130402,9	99,9	130488,0	130403,0	130402,9	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,3		542,4		542,3					
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	39380,5	39380,5	39380,5	100,0	39380,5	39380,5	39380,5	100,0				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	4970,0	4970,0	4970,0	100,0	4970,0	4970,0	4970,0	100,0				
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	40000,0	39979,5	39979,5	99,9	40000,0	39979,5	39979,5	99,9				
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ.БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	23207,7	23207,7	23207,7	100,0	23207,7	23207,7	23207,7	100,0				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП.ГРИГОРЕНКА	11552,1	11551,3	11551,3	100,0	11552,1	11551,3	11551,3	100,0				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А. АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ	4801,2	4801,1	4801,1	100,0	4801,2	4801,1	4801,1	100,0				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	542,4		542,3		542,4		542,3					
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ.КЛЕМАНСЬКОЇ	1976,5	1976,5	1976,5	100,0	1976,5	1976,5	1976,5	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4600,0	4536,4	4536,4	98,6	4600,0	4536,4	4536,4	98,6				
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3400,0	3400,0	3400,0	100,0	3400,0	3400,0	3400,0	100,0				
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. П.ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КИЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	200,0	136,4	136,4	68,2	200,0	136,4	136,4	68,2				
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТУПОЛЄВА	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0				
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДИНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН"	900,0	900,0	900,0	100,0	900,0	900,0	900,0	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	162355,8	162355,8	162355,8	100,0	162355,8	162355,8	162355,8	100,0				
	ТРАНСПОРТ	162355,8	162355,8	162355,8	100,0	162355,8	162355,8	162355,8	100,0				
30	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЯНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	130118,0	130118,0	130118,0	100,0	130118,0	130118,0	130118,0	100,0				
31	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	389,2	389,2	389,2	100,0	389,2	389,2	389,2	100,0				
32	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ҐРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	31848,6	31848,6	31848,6	100,0	31848,6	31848,6	31848,6	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"	9479,0	8137,5	8137,6	85,8	9479,0	8137,5	8137,6	85,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,2		161,4		161,2					
	ТРАНСПОРТ	9479,0	8137,5	8137,6	85,8	9479,0	8137,5	8137,6	85,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,2		161,4		161,2					
33	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	8448,3	7652,7	7652,7	90,6	8448,3	7652,7	7652,7	90,6				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,2		9,1		9,2		9,1					
34	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛИЦІ ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А	530,7	32,8	32,9	6,2	530,7	32,8	32,9	6,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	152,2		152,1		152,2		152,1					
35	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	500,0	452,0	452,0	90,4	500,0	452,0	452,0	90,4				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	929,9		715,8		929,9		715,8					
	ТРАНСПОРТ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	929,9		715,8		929,9		715,8					

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО НОВОГО МІЖНАРОДНОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	929,9		715,8		929,9		715,8					
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	545397,6	456114,4	452748,2	83,6	310341,2	268779,5	265413,3	86,6	235056,4	187334,9	187334,9	79,7
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1771,1		1770,9		1771,1		1770,9					
	<i>оплата за минулі роки</i>	5964,4		4499,5		5964,4		4499,5					
	УКБ ПАТ "АК "КІЇВВОДОКАНАЛ"	216863,5	211538,9	211538,9	97,5	62307,1	57303,1	57303,1	92,0	154556,4	154235,8	154235,8	99,8
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	2969,3		1568,3		2969,3		1568,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	216863,5	211538,9	211538,9	97,5	62307,1	57303,1	57303,1	92,0	154556,4	154235,8	154235,8	99,8
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	2969,3		1568,3		2969,3		1568,3					
37	БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В М.КИЄВІ	200456,4	198857,4	198857,4	99,2	45900,0	44621,6	44621,6	97,2	154556,4	154235,8	154235,8	99,8
38	ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО ВОДОПРОВОДУ Д=250 ММ ПО ВУЛ.КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ.СМОЛЬНОЇ ДО ВУЛ.СУМСЬКОЇ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1038,8		1038,8		1038,8		1038,8					
39	ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1400,8				1400,8							
40	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА ГОЛОВНОМУ МІСЬКОМУ КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ ПО ВУЛ. ФРУНЗЕ, 71 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	4678,0	4678,0	4678,0	100,0	4678,0	4678,0	4678,0	100,0				
41	ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОЇ СИТУАЦІЇ НА КАНАЛІЗАЦІЙНОМУ КОЛЕКТОРІ ДІАМЕТРОМ 1500 ММ НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 57 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	3468,3	3146,1	3146,1	90,7	3468,3	3146,1	3146,1	90,7				
42	САНАЦІЯ ВОДОПРОВІДНИХ МЕРЕЖ Д=300,400 ММ ПО ВУЛ.ШЕВЧЕНКА ТА ВУЛ. ЛЕНІНА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ	2816,0	323,7	323,7	11,5	2816,0	323,7	323,7	11,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	5444,8	4533,7	4533,7	83,3	5444,8	4533,7	4533,7	83,3				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	526,3		526,2		526,3		526,2					
43	БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ ВОДИ НА НС "ВИНОГРАДАР-ІІІ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	496,0		496,0		496,0		496,0					
44	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА (ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА ДО ВУЛ.М.ЦВІСТАЄВОЇ)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	30,3		30,2		30,3		30,2					
45	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	5444,8	4533,7	4533,7	83,3	5444,8	4533,7	4533,7	83,3				
	БОРТИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,4		3,3		3,4		3,3					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,4		3,3		3,4		3,3					
46	СПОРУДЖЕННЯ СИСТЕМ ДЕОДОРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ СПОРУД БОРТИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1,1		1,1		1,1		1,1					
47	СПОРУДЖЕННЯ СИСТЕМ ДЕОДОРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ СПОРУД БОРТИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2,3		2,2		2,3		2,2					
	ПАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"	4316,7	3721,1	3721,0	86,2	4316,7	3721,1	3721,0	86,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	4316,7	3721,1	3721,0	86,2	4316,7	3721,1	3721,0	86,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
48	РОБОТИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД "РОСНЕМ UF-SYSTEME GMBH" НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	3320,0	3216,0	3216,0	96,9	3320,0	3216,0	3216,0	96,9				
49	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	996,7	505,1	505,0	50,7	996,7	505,1	505,0	50,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	1190,3	293,9	293,9	24,7	1190,3	293,9	293,9	24,7				
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1190,3	293,9	293,9	24,7	1190,3	293,9	293,9	24,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1190,3	293,9	293,9	24,7	1190,3	293,9	293,9	24,7				
50	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	200,0	148,9	148,9	74,5	200,0	148,9	148,9	74,5				
51	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	990,3	145,0	145,0	14,6	990,3	145,0	145,0	14,6				
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	2509,4	1652,6	1652,6	65,9	2509,4	1652,6	1652,6	65,9				
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	2509,4	1652,6	1652,6	65,9	2509,4	1652,6	1652,6	65,9				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	2509,4	1652,6	1652,6	65,9	2509,4	1652,6	1652,6	65,9				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	22103,7	19442,8	19442,8	88,0	22103,7	19442,8	19442,8	88,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0		977,0		977,0					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	22103,7	19442,8	19442,8	88,0	22103,7	19442,8	19442,8	88,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0		977,0		977,0					
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	4150,0	3924,6	3924,6	94,6	4150,0	3924,6	3924,6	94,6				
54	ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С.ПИРОГІВ	1295,6	1295,6	1295,6	100,0	1295,6	1295,6	1295,6	100,0				
55	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	8293,0	6087,9	6087,9	73,4	8293,0	6087,9	6087,9	73,4				
56	ПРИДБАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПРИБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	8270,0	8070,0	8070,0	97,6	8270,0	8070,0	8070,0	97,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	95,1	64,7	64,7	68,0	95,1	64,7	64,7	68,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0		977,0		977,0					
57	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	95,1	64,7	64,7	68,0	95,1	64,7	64,7	68,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0		977,0		977,0					
	КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"	122105,9	117414,5	117414,5	96,2	122105,9	117414,5	117414,5	96,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,6		629,7		629,6					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	122105,9	117414,5	117414,5	96,2	122105,9	117414,5	117414,5	96,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,6		629,7		629,6					
58	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРATНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ	67610,0	67610,0	67610,0	100,0	67610,0	67610,0	67610,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	201,2		201,2		201,2		201,2					
59	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 № 711)	36087,8	33830,2	33830,2	93,7	36087,8	33830,2	33830,2	93,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	428,5		428,4		428,5		428,4					
60	ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	17058,1	15063,2	15063,2	88,3	17058,1	15063,2	15063,2	88,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1350,0	911,1	911,1	67,5	1350,0	911,1	911,1	67,5				
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 01.12.2014 № 1400)	750,0	643,1	643,1	85,7	750,0	643,1	643,1	85,7				
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 01.12.2014 №1399)	600,0	268,0	268,0	44,7	600,0	268,0	268,0	44,7				
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	93868,1	67372,9	64006,8	71,8	93868,1	67372,9	64006,8	71,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	318,1		318,0		318,1		318,0					
	<i>оплата за минулі роки</i>	2018,1		1954,2		2018,1		1954,2					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	93868,1	67372,9	64006,8	71,8	93868,1	67372,9	64006,8	71,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	318,1		318,0		318,1		318,0					
	<i>оплата за минулі роки</i>	2018,1		1954,2		2018,1		1954,2					
63	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГРІЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	4700,2	1182,7	1182,7	25,2	4700,2	1182,7	1182,7	25,2				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	152,2		152,1		152,2		152,1					
64	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	116,2	116,2	58,1	200,0	116,2	116,2	58,1				
65	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	446,6				446,6							

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	69202,3	55080,8	51719,2	79,6	69202,3	55080,8	51719,2	79,6				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	98,0		98,0		98,0		98,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	969,4		914,4		969,4		914,4					
67	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	7000,0	5812,7	5808,2	83,0	7000,0	5812,7	5808,2	83,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	90,7		90,7		90,7		90,7					
68	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1836,0	1271,7	1271,7	69,3	1836,0	1271,7	1271,7	69,3				
69	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	200,0	84,9	84,9	42,5	200,0	84,9	84,9	42,5				
70	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	57,8	51,9	51,9	89,8	57,8	51,9	51,9	89,8				
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 11.04.2013 № 511)	292,2	92,1	92,1	31,5	292,2	92,1	92,1	31,5				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,1				0,1							
72	РЕКОНСТРУКЦІЯ (ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ) ПІДПІРНИХ СТІНОК НА СХИЛІ БІЛЯ БУДИНКУ №14 НА ПРОСПЕКТІ ЧЕРВОНОЗОРЯНОМУ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	5264,0	500,0	500,0	9,5	5264,0	500,0	500,0	9,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4669,0	3179,9	3179,9	68,1	4669,0	3179,9	3179,9	68,1				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	129,4		129,3		129,4		129,3					
	<i>оплата за минулі роки</i>	896,4		887,8		896,4		887,8					
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	208,0				208,0							
74	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	1250,0	1200,0	1200,0	96,0	1250,0	1200,0	1200,0	96,0				
75	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	890,0	836,5	836,5	94,0	890,0	836,5	836,5	94,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,8		49,8		49,8		49,8					
76	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИСВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	853,6	817,1	817,1	95,7	853,6	817,1	817,1	95,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,6		49,6		49,6		49,6					
77	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	45,5	45,5	45,5	100,0	45,5	45,5	45,5	100,0				
78	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ № 11 НА ВУЛИЦІ ГЕРОІВ ОБОРОНИ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	0,6	0,6	0,6	100,0	0,6	0,6	0,6	100,0				
79	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	617,5	97,9	97,9	15,9	617,5	97,9	97,9	15,9				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	45,7		45,7		45,7		45,7					
80	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	136,1	11,3	11,3	8,3	136,1	11,3	11,3	8,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	356,2		356,2		356,2		356,2					
81	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	50,0				50,0							
82	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	128,1	9,3	9,3	7,3	128,1	9,3	9,3	7,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	327,2		327,2		327,2		327,2					
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ "ДНІПРОВДСЬКА, 1А" З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ	100,0				100,0							
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ.БАГТОВУТІВСЬКА, 36-А	50,0				50,0							
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 47	161,4	134,5	134,5	83,3	161,4	134,5	134,5	83,3				
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ № 3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	146,7		146,7		146,7		146,7					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>												
87	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 20.04.2012 №645)	72,8	27,2	27,2	37,4	72,8	27,2	27,2	37,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	30,0		29,9		30,0		29,9					

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	802,1		802,1		802,1		802,1					
102	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	50,0	36,4	36,4	72,8	50,0	36,4	36,4	72,8				
103	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0				
104	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	187,7		187,7		187,7		187,7					
105	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	50,0				50,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	48963,8	53596,1	53596,1	109,5	48963,8	53596,1	53596,1	109,5				
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	48963,8	53596,1	53596,1	109,5	48963,8	53596,1	53596,1	109,5				
106	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АТО, А ТАКОЖ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І-ІІ ГРУПИ З ЧИСЛА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАЗНАЧЕНІЙ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ	18010,0	23044,5	23044,5	128,0	18010,0	23044,5	23044,5	128,0				
107	ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ ТА ВІДСЕЛЕННЯ ІЗ АВАРИЙНИХ БУДИНКІВ ТА ГУРТОЖИТКІВ	30953,8	30551,6	30551,6	98,7	30953,8	30551,6	30551,6	98,7				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	68672,5	68242,9	68136,3	99,4	68672,5	68242,9	68136,3	99,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	191,5		171,4		191,5		171,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1595,3		1584,4		1595,3		1584,4					
	ТРАНСПОРТ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	1282,8		1280,5		1282,8		1280,5					
108	БУДІВНИЦТВО ПІД'ІЗНОЇ ДОРОГИ ДО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ З ВИКОРИСТАННЯМ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, УДАІ ГУ МВС УКРАЇНИ В М.КИЄВІ ПО ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	167,1		167,1		167,1		167,1					
109	БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ З НАДАННЯ ПОСЛУГ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ УДАІ ГУ МВС УКРАЇНИ В МІСТІ КИЄВІ ПО ВУЛ.ЖУЛЯНСЬКІЙ, 5 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1115,7		1113,4		1115,7		1113,4					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	95,4	95,4	95,4	100,0	95,4	95,4	95,4	100,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	72,3		72,3		72,3		72,3					
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	95,4	95,4	95,4	100,0	95,4	95,4	95,4	100,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	72,3		72,3		72,3		72,3					
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	384,3	384,3	384,3	100,0	384,3	384,3	384,3	100,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6					
111	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ТА ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛОКОМ ПЕРВИННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6					
112	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 3 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	384,3	384,3	384,3	100,0	384,3	384,3	384,3	100,0				
113	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ УЧАСНИКАМ АТО У С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	384,3	384,3	384,3	100,0	384,3	384,3	384,3	100,0				
	ОСВІТА	67743,5	67334,2	67227,6	99,4	67743,5	67334,2	67227,6	99,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	180,1		180,0		180,1		180,0					
114	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8	57628,5	57542,9	57436,3	99,9	57628,5	57542,9	57436,3	99,9				
115	БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛЯНЦІ № 13 У ШОСТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	503,6	503,6	63,0	800,0	503,6	503,6	63,0				
116	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А	9315,0	9287,7	9287,7	99,7	9315,0	9287,7	9287,7	99,7				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	180,1		180,0		180,1		180,0					
	КУЛЬТУРА	449,3	429,0	429,0	95,5	449,3	429,0	429,0	95,5				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	181,9		161,8		181,9		161,8					
	оплата за минулі роки	8,5				8,5							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	449,3	429,0	429,0	95,5	449,3	429,0	429,0	95,5				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	181,9		161,8		181,9		161,8					
	оплата за минулі роки	8,5				8,5							
117	ЗАВЕРШЕННЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ НА ПОДОЛІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ, 20 (А, Б) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	373,0	372,8	372,8	99,9	373,0	372,8	372,8	99,9				
	крім того, оплата за 2014 рік	61,6		61,6		61,6		61,6					
118	ВІДБУДОВА ХРАМУ СТРІТЕННЯ ГОСПОДНЬОГО НА РОЗІ ВУЛ.СТРІТЕНСЬКОЇ ТА ВЕЛИКОЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ	76,3	56,2	56,2	73,7	76,3	56,2	56,2	73,7				
	крім того, оплата за 2014 рік	120,3		100,2		120,3		100,2					
	крім того, оплата за минулі роки	8,5				8,5							
	КП "ЖИТЛОІНВЕСТИБУД - УКБ"	228999,6	222916,2	222916,2	97,3	228999,6	222916,2	222916,2	97,3				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	599,3		595,2		599,3		595,2					
	оплата за минулі роки	1175,1		1175,1		1175,1		1175,1					
	ТРАНСПОРТ	12500,0	11877,4	11877,4	95,0	12500,0	11877,4	11877,4	95,0				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	440,8		440,8		440,8		440,8					
119	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	12500,0	11877,4	11877,4	95,0	12500,0	11877,4	11877,4	95,0				
	крім того, оплата за 2014 рік	440,8		440,8		440,8		440,8					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО												
	крім того:												
	оплата за минулі роки	1093,7		1093,7		1093,7		1093,7					
120	ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 1-А												
	крім того, оплата за минулі роки	1093,7		1093,7		1093,7		1093,7					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ	1196,4	1104,7	1104,7	92,3	1196,4	1104,7	1104,7	92,3				
	крім того:												
	оплата за минулі роки	81,4		81,4		81,4		81,4					
121	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА №403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 37-Г	1196,4	1104,7	1104,7	92,3	1196,4	1104,7	1104,7	92,3				
	крім того, оплата за минулі роки	81,4		81,4		81,4		81,4					
	ОСВІТА	161150,7	156947,1	156947,1	97,4	161150,7	156947,1	156947,1	97,4				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	158,5		154,4		158,5		154,4					
122	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 ПО ВУЛ.РАІСИ ОКІПНОЇ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	85339,7	85339,6	85339,6	100,0	85339,7	85339,6	85339,6	100,0				
	крім того, оплата за 2014 рік	154,4		154,4		154,4		154,4					
123	БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗІ ВУЛ.ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА І ВУЛ.ЗЕМЛЯЧКИ (ВУЛ.Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	220,1	220,1	18,3	1200,0	220,1	220,1	18,3				
124	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №383 НА ВУЛ. ГАРМАТНИЙ, 41 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	37978,9	37978,8	37978,8	100,0	37978,9	37978,8	37978,8	100,0				
125	БУДІВНИЦТВО Ж/Б (ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТОБЛІКУ) З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ДИТЯЧОГО САДКА (VII ЧЕРГА - ДИТЯЧИЙ САДОК) ДІЛ.№ 36 У 4 М-НІ Ж/М ПОЗНЯКИ	32332,1	32325,9	32325,9	100,0	32332,1	32325,9	32325,9	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	4300,0	1082,7	1082,7	25,2	4300,0	1082,7	1082,7	25,2				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	4,1				4,1							
126	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКИЙ, 4/6												
	крім того, оплата за 2014 рік	3,6				3,6							
127	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57	700,0				700,0							
	крім того, оплата за 2014 рік	0,5				0,5							
128	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ОСОКОРКИ, 10 М-Н, ДІЛ 65, 66	1200,0	433,1	433,1	36,1	1200,0	433,1	433,1	36,1				
129	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	1200,0	386,4	386,4	32,2	1200,0	386,4	386,4	32,2				
130	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ОСОКОРКИ, 10 М-Н, ДІЛ 36	1200,0	263,2	263,2	21,9	1200,0	263,2	263,2	21,9				
	КУЛЬТУРА	52611,5	52611,4	52611,4	100,0	52611,5	52611,4	52611,4	100,0				
131	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ "КІНОТЕАТР "ЖОВТЕНЬ" НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ, 26 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	52611,5	52611,4	52611,4	100,0	52611,5	52611,4	52611,4	100,0				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	1541,0	375,6	375,6	24,4	1541,0	375,6	375,6	24,4				
132	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛИ НА ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 21 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	1541,0	375,6	375,6	24,4	1541,0	375,6	375,6	24,4				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	100734,3	99734,4	99734,4	99,0	100734,3	99734,4	99734,4	99,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1916,2		1892,8		1916,2		1892,8					
	<i>оплата за минулі роки</i>	250,1		249,1		250,1		249,1					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	3738,4	2158,0		57,7	3738,4	2158,0		57,7				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	53932,5	53018,3	53018,3	98,3	53932,5	53018,3	53018,3	98,3				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1248,5		1225,2		1248,5		1225,2					
	<i>оплата за минулі роки</i>	250,1		249,1		250,1		249,1					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	3738,4	2158,0		57,7	3738,4	2158,0		57,7				
133	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (І ЧЕРГА "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦІ З РЕКОНСТРУКЦІЮ ПОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ")	4708,5	4697,5	4697,5	99,8	4708,5	4697,5	4697,5	99,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	884,0		884,0		884,0		884,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,8				0,8							
134	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ПІНІЇ")	2675,7	2673,9	2673,9	99,9	2675,7	2673,9	2673,9	99,9				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6		115,6		115,6					
135	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (І-ІV П.К.) В М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	173,3		173,2		173,3		173,2					
136	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М.КИЄВІ	5000,0	4137,8	4137,8	82,8	5000,0	4137,8	4137,8	82,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	67,6		67,5		67,6		67,5					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	1580,4				1580,4							
137	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, І ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	32,1		32,0		32,1		32,0					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	2158,0	2158,0		100,0	2158,0	2158,0		100,0				
138	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	13729,0	13727,3	13727,3	100,0	13729,0	13727,3	13727,3	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	20,6		20,6		20,6		20,6					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,4		0,4		0,4		0,4					
139	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	5028,6	4995,5	4995,5	99,3	5028,6	4995,5	4995,5	99,3				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	23,0				23,0							
140	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-700-900-1250-1450-2450 ММ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	47,4		47,4		47,4		47,4					
141	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКИЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4,6		4,5		4,6		4,5					
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	25,3		25,3		25,3		25,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	20,5		20,5		20,5		20,5					
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКА	22772,0	22767,6	22767,6	100,0	22772,0	22767,6	22767,6	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,3		7,2		7,3		7,2					
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	13,8		13,8		13,8		13,8					
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДИОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	52,2		52,2		52,2		52,2					
146	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ. 6 У М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,4		0,4		0,4		0,4					
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	9,7		9,7		9,7		9,7					
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 25 У М.КИЄВІ	18,7	18,7	18,7	100,0	18,7	18,7	18,7	100,0				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ	46801,8	46716,1	46716,1	99,8	46801,8	46716,1	46716,1	99,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	667,7		667,6		667,7		667,6					
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	32665,9	32665,9	32665,9	100,0	32665,9	32665,9	32665,9	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	273,2		273,1		273,2		273,1					
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧИНІ 39/1	12313,2	12312,9	12312,9	100,0	12313,2	12312,9	12312,9	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	148,4		148,4		148,4		148,4					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1822,7	1737,3	1737,3	95,3	1822,7	1737,3	1737,3	95,3				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	246,1		246,1		246,1		246,1					
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ МКМЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКІЙ, 13	100,0	99,9	99,9	99,9	100,0	99,9	99,9	99,9				
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	1000,0	1000,0	1000,0	100,0	1000,0	1000,0	1000,0	100,0				
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	722,7	637,4	637,4	88,2	722,7	637,4	637,4	88,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	246,1		246,1		246,1		246,1					
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА	43708,8	37658,2	37756,8	86,2	43708,8	37658,2	37756,8	86,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		361,1		602,4		361,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	3051,4		2991,5		3051,4		2991,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"	39868,0	35868,4	35967,0	90,0	39868,0	35868,4	35967,0	90,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		361,1		602,4		361,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1490,3		1461,5		1490,3		1461,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	39868,0	35868,4	35967,0	90,0	39868,0	35868,4	35967,0	90,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		361,1		602,4		361,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1490,3		1461,5		1490,3		1461,5					
154	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ	24228,0	22289,7	22289,7	92,0	24228,0	22289,7	22289,7	92,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	71,8		71,8		71,8		71,8					
155	ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	320,0	99,3	99,3	31,0	320,0	99,3	99,3	31,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	8,0		8,0		8,0		8,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	68,6		40,0		68,6		40,0					
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КЮТО", II-ГА ЧЕРГА	2515,6	1522,1	1647,6	60,5	2515,6	1522,1	1647,6	60,5				
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ПО ВУЛ.АХМАТОВОЇ, 43 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	478,9		478,8		478,9		478,8					
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, I ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	87,7		87,7		87,7		87,7					
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ, II-ГА ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2,8		2,8		2,8		2,8					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6		115,6		115,6					
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (II-ГА ЧЕРГА)	10274,4	9613,5	9613,5	93,6	10274,4	9613,5	9613,5	93,6				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	247,3		6,3		247,3		6,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,0		10,0		10,0		10,0					
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА, I ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	124,3		124,2		124,3		124,2					
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРТИРОСЯНА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	62,5		62,5		62,5		62,5					
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА "ТЕЛЬБІН" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА I ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	120,2		120,2		120,2		120,2					
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	205,4		205,4		205,4		205,4					
165	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ І ПУКТУ ЗАПРАВКИ ТЕХНІЧНОЮ ВОДОЮ З ОЗЕРА В ПАРКУ ІМ. М.РИПЬСЬКОГО	150,0	144,8	144,8	96,5	150,0	144,8	144,8	96,5				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
166	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ЗАТОЦІ "СОБАЧЕ ГИРЛО", ПУНКТУ ЗАПРАВКИ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0	141,2	141,2	94,1	150,0	141,2	141,2	94,1				
167	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	150,0				150,0							
168	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0	141,2	141,2	94,1	150,0	141,2	141,2	94,1				
169	БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ НА ТЕХНІЧНІЙ ВОДОЙМІ ПО ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
170	РЕКОНСТРУКЦІЯ НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ В НАВОДНИЦЬКОМУ ПАРКУ, ПУНКТУ ЗАПРАВКИ І ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПІЛИПА КОЗИЦЬКОГО ТА УМАНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1630,0	1616,6	1589,7	99,2	1630,0	1616,6	1589,7	99,2				
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ	40,0		39,9		40,0		39,9					
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>												
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	232,5		232,3		232,5		232,3					
	<i>оплата за минулі роки</i>	217,1		217,1		217,1		217,1					
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ БІЛЯ ОЗЕРА "КИРИЛІВСЬКЕ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	42,0		42,0		42,0		42,0					
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2,8		2,8		2,8		2,8					
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ	27,5		27,4		27,5		27,4					
176	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	39,1		39,0		39,1		39,0					
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 16 Є ТА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 27 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,8		7,8		7,8		7,8					
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	155,3		155,3		155,3		155,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	175,1		175,1		175,1		175,1					
	КП "ПЛЕСО"	3840,8	1789,8	1789,8	46,6	3840,8	1789,8	1789,8	46,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	888,3		857,2		888,3		857,2					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3840,8	1789,8	1789,8	46,6	3840,8	1789,8	1789,8	46,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	888,3		857,2		888,3		857,2					
179	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕДОБУДОВАНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА (ІІ ЧЕРГА)	54,1	16,0	16,0	29,6	54,1	16,0	16,0	29,6				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	462,1		462,1		462,1		462,1					
180	БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ "ОБОЛОНЬ", МІКРОРАЙОН 14												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	51,0		51,0		51,0		51,0					
181	БУДІВНИЦТВО ПІШОХІДНОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ ОЗЕРО ЖАНДАРКА З РОЗЧИСТКОЮ, БЛАГОУСТРОЄМ ТА ОЗДОРОВЛЕННЯМ ВОДОЙМИ У 2-У МІКРОРАЙОНІ Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗЕРО ЖАНДАРКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	1175,0	1129,5	1129,5	96,1	1175,0	1129,5	1129,5	96,1				
182	БЛАГОУСТРІЙ ТА ОБЛАШТУВАННЯ ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН	641,0	234,1	234,2	36,5	641,0	234,1	234,2	36,5				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	31,0				31,0							
183	РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ ОЗЕРА ГЛИНКА З ВИКОНАННЯМ БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ ПІВДЕННОЇ ІІ ЧАСТИНИ	1954,6	394,1	394,0	20,2	1954,6	394,1	394,0	20,2				
184	РОЗЧИСТКА ТА РЕМОНТ СПОРУД РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	16,1	16,1	16,1	100,0	16,1	16,1	16,1	100,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	61,7		61,7		61,7		61,7					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	282,5		282,4		282,5		282,4					
185	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	272,1		272,0		272,1		272,0					
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,4		10,4		10,4		10,4					

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК												
	крім того:												
	оплата за минулі роки	672,8		672,8		672,8		672,8					
	КУЛЬТУРА												
	крім того:												
	оплата за минулі роки	672,8		672,8		672,8		672,8					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	крім того:												
	оплата за минулі роки	672,8		672,8		672,8		672,8					
187	ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ "ОСТРОВУ ЗВІРІВ"												
	крім того, оплата за минулі роки	100,0		100,0		100,0		100,0					
188	РЕКОНСТРУКЦІЯ 1-6 СЕКЦІЙ ПАВІЛЬЙОНУ "ПРИМАТИ"												
	крім того, оплата за минулі роки	572,8		572,8		572,8		572,8					
	ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ	29650,8	20126,8	20126,8	67,9	29650,8	20126,8	20126,8	67,9				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	6282,1		6282,1		6282,1		6282,1					
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	29650,8	20126,8	20126,8	67,9	29650,8	20126,8	20126,8	67,9				
	крім того:												
	оплата за 2014 рік	6282,1		6282,1		6282,1		6282,1					
189	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	411,9	411,8	411,8	100,0	411,9	411,8	411,8	100,0				
190	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	6572,0	6560,8	6560,8	99,8	6572,0	6560,8	6560,8	99,8				
	крім того, оплата за 2014 рік	2457,9		2457,9		2457,9		2457,9					
191	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	6820,0	2529,0	2529,0	37,1	6820,0	2529,0	2529,0	37,1				
	крім того, оплата за 2014 рік	150,0		150,0		150,0		150,0					
192	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	10337,4	9573,7	9573,7	92,6	10337,4	9573,7	9573,7	92,6				
	крім того, оплата за 2014 рік	3178,4		3178,4		3178,4		3178,4					
193	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ	5509,5	1051,5	1051,5	19,1	5509,5	1051,5	1051,5	19,1				
	крім того, оплата за 2014 рік	495,8		495,8		495,8		495,8					
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	9208,0	9163,0	9163,0	99,5	9208,0	9163,0	9163,0	99,5				
	крім того:												
	оплата за минулі роки	504,9		504,9		504,9		504,9					
	ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ	200,0	155,0	155,0	77,5	200,0	155,0	155,0	77,5				
	крім того:												
	оплата за минулі роки	504,9		504,9		504,9		504,9					
	КУЛЬТУРА	200,0	155,0	155,0	77,5	200,0	155,0	155,0	77,5				
	крім того:												
	оплата за минулі роки	504,9		504,9		504,9		504,9					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0	155,0	155,0	77,5	200,0	155,0	155,0	77,5				
	крім того:												
	оплата за минулі роки	504,9		504,9		504,9		504,9					
194	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНІ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА ТА Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНІ	200,0	155,0	155,0	77,5	200,0	155,0	155,0	77,5				
	крім того, оплата за минулі роки	504,9		504,9		504,9		504,9					
	ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"	8788,0	8788,0	8788,0	100,0	8788,0	8788,0	8788,0	100,0				
	КУЛЬТУРА	8788,0	8788,0	8788,0	100,0	8788,0	8788,0	8788,0	100,0				
195	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКИЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	8788,0	8788,0	8788,0	100,0	8788,0	8788,0	8788,0	100,0				
	МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0	220,0	220,0	100,0				
	КУЛЬТУРА	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0	220,0	220,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0	220,0	220,0	100,0				
196	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ "ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО" НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 9	220,0	220,0	220,0	100,0	220,0	220,0	220,0	100,0				
	ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ	110,0	95,1	95,1	86,5	110,0	95,1	95,1	86,5				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ	110,0	95,1	95,1	86,5	110,0	95,1	95,1	86,5				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	110,0	95,1	95,1	86,5	110,0	95,1	95,1	86,5				
197	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ.ДАВИДОВА, 10-12	110,0	95,1	95,1	86,5	110,0	95,1	95,1	86,5				
	ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ												
	крім того:												
	оплата за минулі роки	258,9				258,9							

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	A	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	258,9				258,9							
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІНОТЕАТРУ "СЛАВА" ПІД КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ.БАСТІОННИЙ, 11												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	27,4				27,4							
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУША-ВОДИЦІ НА ВУЛ.ГАМАРНИКА, 28												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	231,5				231,5							
	КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА	240,0				240,0							
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	240,0				240,0							
200	РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕШАТИК, 36	240,0				240,0							
	АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)	22996,6	22970,4	22970,4	99,9	22996,6	22970,4	22970,4	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4		2130,4		2130,4					
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	22996,6	22970,4	22970,4	99,9	22996,6	22970,4	22970,4	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4		2130,4		2130,4					
201	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	22996,6	22970,4	22970,4	99,9	22996,6	22970,4	22970,4	99,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4		2130,4		2130,4					
	ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	4720,0	4632,6	4632,6	98,1	4720,0	4632,6	4632,6	98,1				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		300,0		329,0		300,0					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3500,0	3499,8	3499,8	100,0	3500,0	3499,8	3499,8	100,0				
202	БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ БУДИНКІВ НА ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, №№3, 7, 9, 13, 17 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3500,0	3499,8	3499,8	100,0	3500,0	3499,8	3499,8	100,0				
	ОСВІТА	1220,0	1132,8	1132,8	92,9	1220,0	1132,8	1132,8	92,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		300,0		329,0		300,0					
203	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ.ЛІСНИЦЬКИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	500,0	498,9	498,9	99,8	500,0	498,9	498,9	99,8				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	300,0		300,0		300,0		300,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	720,0	633,9	633,9	88,0	720,0	633,9	633,9	88,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	29,0				29,0							
204	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКИЙ, 85	70,0	50,0	50,0	71,4	70,0	50,0	50,0	71,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	29,0				29,0							
205	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	650,0	583,9	583,9	89,8	650,0	583,9	583,9	89,8				
	ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	38774,9	36074,0	36074,0	93,0	38774,9	36074,0	36074,0	93,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	36306,1	33708,5	33708,5	92,8	36306,1	33708,5	33708,5	92,8				
206	БУДІВНИЦТВО ПІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	16528,4	16528,4	16528,4	100,0	16528,4	16528,4	16528,4	100,0				
207	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	13016,7	10419,1	10419,1	80,0	13016,7	10419,1	10419,1	80,0				
208	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	3200,0	3200,0	3200,0	100,0	3200,0	3200,0	3200,0	100,0				
209	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ПО ВУЛ. ЖДАНОВА, ДЕМИДІВСЬКИЙ, ПРОВ. ІНЖЕНЕРНОМУ ТА ЯЛІНКОВОМУ В МКР. БОРТНИЧІ	361,0	361,0	361,0	100,0	361,0	361,0	361,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	3200,0	3200,0	3200,0	100,0	3200,0	3200,0	3200,0	100,0				
210	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	1660,0	1660,0	1660,0	100,0	1660,0	1660,0	1660,0	100,0				
211	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	860,0	860,0	860,0	100,0	860,0	860,0	860,0	100,0				
212	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР. ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	680,0	680,0	680,0	100,0	680,0	680,0	680,0	100,0				
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	300,0	297,6	297,6	99,2	300,0	297,6	297,6	99,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0	297,6	297,6	99,2	300,0	297,6	297,6	99,2				
213	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДІЛ. 65, 66 У 10-МУ МКР-НІ ЖМ ОСОКОРКИ	300,0	297,6	297,6	99,2	300,0	297,6	297,6	99,2				
	ОСВІТА	2018,8	1917,9	1917,9	95,0	2018,8	1917,9	1917,9	95,0				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
214	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКИЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1700,0	1599,1	1599,1	94,1	1700,0	1599,1	1599,1	94,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	318,8	318,8	318,8	100,0	318,8	318,8	318,8	100,0				
215	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКИЙ, 28/1)	318,8	318,8	318,8	100,0	318,8	318,8	318,8	100,0				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
216	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 21 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
	ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	4170,0	3901,4	3901,4	93,6	4170,0	3901,4	3901,4	93,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	671,1		668,9		671,1		668,9					
	ТРАНСПОРТ	1050,0	1050,0	1050,0	100,0	1050,0	1050,0	1050,0	100,0				
217	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. БАЛЬЗАКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ТА ВУЛ. К.МАРКСА ДО ПРОСП. ВАТУПНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1050,0	1050,0	1050,0	100,0	1050,0	1050,0	1050,0	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2970,0	2701,4	2701,4	91,0	2970,0	2701,4	2701,4	91,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	569,4		569,4		569,4		569,4					
218	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	1500,0	1498,4	1498,4	99,9	1500,0	1498,4	1498,4	99,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	5,1		5,1		5,1		5,1					
219	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКІВНЯ	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,7		7,7		7,7		7,7					
220	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	1170,0	903,0	903,0	77,2	1170,0	903,0	903,0	77,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	556,6		556,6		556,6		556,6					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	35,5		35,5		35,5		35,5					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	35,5		35,5		35,5		35,5					
221	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	35,5		35,5		35,5		35,5					
	ОСВІТА	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	66,2		64,0		66,2		64,0					
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКИЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)	150,0	150,0	150,0	100,0	150,0	150,0	150,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	66,2		64,0		66,2		64,0					
	ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	5542,4	5531,8	5531,8	99,8	5542,4	5531,8	5531,8	99,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	580,4		580,3		580,4		580,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	2042,4	2042,2	2042,2	100,0	2042,4	2042,2	2042,2	100,0				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ	1398,4	1398,2	1398,2	100,0	1398,4	1398,2	1398,2	100,0				
224	ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	644,0	644,0	644,0	100,0	644,0	644,0	644,0	100,0				
	ОСВІТА	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	580,4		580,3		580,4		580,3					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1000,0	999,6	999,6	100,0	1000,0	999,6	999,6	100,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	580,4		580,3		580,4		580,3					
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 103 НА ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКИЙ, 89												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	580,4		580,3		580,4		580,3					
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6	500,0	499,7	499,7	99,9	500,0	499,7	499,7	99,9				
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А	500,0	499,9	499,9	100,0	500,0	499,9	499,9	100,0				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	2500,0	2490,0	2490,0	99,6	2500,0	2490,0	2490,0	99,6				
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	2500,0	2490,0	2490,0	99,6	2500,0	2490,0	2490,0	99,6				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ОБОЛОНЬСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	8268,0	8171,7	8171,7	98,8	8268,0	8171,7	8171,7	98,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	84,3		84,3		84,3		84,3					
	<i>оплата за минулі роки</i>	551,9		551,8		551,9		551,8					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0		268,0		268,0					
229	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНЬСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0		268,0		268,0					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ	3141,9	3137,2	3137,2	99,9	3141,9	3137,2	3137,2	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	28,6		28,6		28,6		28,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,8		3,7		3,8		3,7					
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1 НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 26												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	3,8		3,7		3,8		3,7					
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1332,9	1328,8	1328,8	99,7	1332,9	1328,8	1328,8	99,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	11,2		11,2		11,2		11,2					
232	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1809,0	1808,4	1808,4	100,0	1809,0	1808,4	1808,4	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	17,4		17,4		17,4		17,4					
	ОСВІТА	5126,1	5034,5	5034,5	98,2	5126,1	5034,5	5034,5	98,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	55,7		55,7		55,7		55,7					
	<i>оплата за минулі роки</i>	280,1		280,1		280,1		280,1					
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	401,3	401,2	401,2	100,0	401,3	401,2	401,2	100,0				
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНЬСЬКОМУ, 9-А	5,0	3,8	3,8	76,0	5,0	3,8	3,8	76,0				
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ПРОСП.ОБОЛОНЬСЬКОМУ, 9-Б	5,0				5,0							
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	55,7		55,7		55,7		55,7					
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 239 НА ПРОСП.ОБОЛОНЬСЬКОМУ, 16-Д	5,0				5,0							
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП.ОБОЛОНЬСЬКОМУ, 15-В	50,0				50,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	270,0		270,0		270,0		270,0					
238	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	3252,5	3232,4	3232,4	99,4	3252,5	3232,4	3232,4	99,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,1		10,1		10,1		10,1					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1407,3	1397,1	1397,1	99,3	1407,3	1397,1	1397,1	99,3				
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 42/1	10,0				10,0							
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ -ІНТЕРНАТ №299 НА ВУЛ.МАКІВСЬКІЙ, 9	799,7	799,7	799,7	100,0	799,7	799,7	799,7	100,0				
241	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 13-А	300,0	299,9	299,9	100,0	300,0	299,9	299,9	100,0				
242	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	297,6	297,5	297,5	100,0	297,6	297,5	297,5	100,0				
	ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
	ОСВІТА												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 НА ВУЛ. І.КУДРІ, 22												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
	ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	23713,2	20671,1	20671,1	87,2	23713,2	20671,1	20671,1	87,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	290,0	171,7	171,7	59,2	290,0	171,7	171,7	59,2				
244	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	70,0	3,0	3,0	4,3	70,0	3,0	3,0	4,3				
245	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІА ТА ВОДОПРОВІД, МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ,ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД,МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	36,5	6,2	6,2	17,0	36,5	6,2	6,2	17,0				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
246	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ АНДРІВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦЬОЇ ВУЛИЦІ	108,5	108,4	108,4	99,9	108,5	108,4	108,4	99,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	75,0	54,1	54,1	72,1	75,0	54,1	54,1	72,1				
247	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (ІІ ЧЕРГА)	75,0	54,1	54,1	72,1	75,0	54,1	54,1	72,1				
	ОСВІТА	23423,2	20499,4	20499,4	87,5	23423,2	20499,4	20499,4	87,5				
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 268 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 6 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	23024,5	20176,5	20176,5	87,6	23024,5	20176,5	20176,5	87,6				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	398,7	322,9	322,9	81,0	398,7	322,9	322,9	81,0				
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ. ФРУНЗЕ, 87/89	98,7	22,9	22,9	23,2	98,7	22,9	22,9	23,2				
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 486 НА ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКИ, 20-Д У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	300,0	300,0	300,0	100,0	300,0	300,0	300,0	100,0				
	СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	1100,0	1055,0	1055,0	95,9	1100,0	1055,0	1055,0	95,9				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ	600,0	555,0	555,0	92,5	600,0	555,0	555,0	92,5				
251	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 14-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	600,0	555,0	555,0	92,5	600,0	555,0	555,0	92,5				
	ОСВІТА	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
252	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35	500,0	500,0	500,0	100,0	500,0	500,0	500,0	100,0				
	СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	21513,5	21391,9	21391,9	99,4	21513,5	21391,9	21391,9	99,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1151,8		1151,8		1151,8		1151,8					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	19793,5	19726,5	19726,5	99,7	19793,5	19726,5	19726,5	99,7				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1151,8		1151,8		1151,8		1151,8					
253	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ, ІІІ ЧЕРГА	450,0	446,4	446,4	99,2	450,0	446,4	446,4	99,2				
254	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3200,0	3147,6	3147,6	98,4	3200,0	3147,6	3147,6	98,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	145,0		145,0		145,0		145,0					
255	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	9660,5	9649,5	9649,5	99,9	9660,5	9649,5	9649,5	99,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	631,1		631,1		631,1		631,1					
256	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1183,0	1183,0	1183,0	100,0	1183,0	1183,0	1183,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	309,9		309,9		309,9		309,9					
257	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВИ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (ІІІ ЧЕРГА)	5300,0	5300,0	5300,0	100,0	5300,0	5300,0	5300,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	65,8		65,8		65,8		65,8					
	ОСВІТА	1150,0	1120,0	1120,0	97,4	1150,0	1120,0	1120,0	97,4				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1150,0	1120,0	1120,0	97,4	1150,0	1120,0	1120,0	97,4				
258	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ N 22 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 36-В	1150,0	1120,0	1120,0	97,4	1150,0	1120,0	1120,0	97,4				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	570,0	545,4	545,4	95,7	570,0	545,4	545,4	95,7				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	570,0	545,4	545,4	95,7	570,0	545,4	545,4	95,7				
259	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ, 40	570,0	545,4	545,4	95,7	570,0	545,4	545,4	95,7				
	ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ	14941,2	14923,2	14920,5	99,9	14941,2	14923,2	14920,5	99,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	895,9		892,1		895,9		892,1					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	10201,6	10183,7	10180,9	99,8	10201,6	10183,7	10180,9	99,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	895,9		892,1		895,9		892,1					
260	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ ПРИВАТНИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БЕРДЯНСЬКІЙ, БУГОРНІЙ, ЯСНОПІРСЬКІЙ, ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКІЙ, РИЗЬКІЙ, НЕВСЬКІЙ, ЦУЛУКІДЗЕ, МАГІСТРАЛЬНИЙ, ПО ПРОВ. ЧАПЛИГІНА, БАКИНСЬКОМУ, БЕРДЯНСЬКОМУ, ЩУСЕВА, РИЗЬКОМУ, ОРЛОВСЬКОМУ	700,0	700,0	700,0	100,0	700,0	700,0	700,0	100,0				

(уточнений станом на 31.03.2016)

ТИС.ГРН

№	Найменування	Всього				Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
261	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	799,4	799,4	99,9	800,0	799,4	799,4	99,9				
262	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ.КРАСНОДАРСЬКИЙ, 45												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	123,0		122,9		123,0		122,9					
263	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. БІЛОРУСЬКИЙ, 32 З ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД БУДИНКОВОЇ КОТЕЛЬНІ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1901,6	1887,1	1887,1	99,2	1901,6	1887,1	1887,1	99,2				
264	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ МЕХАНІЗАЦІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА НА ВУЛ.БАКІНСЬКИЙ, 35												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	772,9		769,2		772,9		769,2					
265	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 35/9 З ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ТРОЛЕЙБУСНОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДЕПО №2 КП"КИЇВПАСТРАНС" ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"	6800,0	6797,2	6794,4	100,0	6800,0	6797,2	6794,4	100,0				
	ОСВІТА	687,0	686,9	687,0	100,0	687,0	686,9	687,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	687,0	686,9	687,0	100,0	687,0	686,9	687,0	100,0				
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 24 НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 15-А	581,1	581,0	581,1	100,0	581,1	581,0	581,1	100,0				
267	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОЇ БУДІВЛИ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКИЙ, 43-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	105,9	105,9	105,9	100,0	105,9	105,9	105,9	100,0				
	КУЛЬТУРА	4052,6	4052,6	4052,6	100,0	4052,6	4052,6	4052,6	100,0				
268	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	4052,6	4052,6	4052,6	100,0	4052,6	4052,6	4052,6	100,0				

Звіт про виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту

за січень - грудень 2015 року
 Спеціальний фонд міського бюджету;
 ВСЬОГО
 (уточнений станом на 31.03.2016)

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО				1232425,0	77347,5	1093659,1	94,7	1092870,4	76776,9	1168761,2
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				493353,5	54885,7	433082,0	98,8	433082,1	54885,7	487967,3
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС"				61588,0	5810,0	52140,1	93,5	52140,1	5810,0	57950,1
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				61588,0	5810,0	52140,1	93,5	52140,1	5810,0	57950,1
	170603	Інші заходи у сфері електротранспорту				61588,0	5810,0	52140,1	93,5	52140,1	5810,0	57950,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ				5828,0		5296,8	90,9	5296,8		5296,8
1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КП "КІЇВПАСТРАНС" НА ВУЛ. СЕРПОВИЙ, 9-А	06.2015 12.2015	6088,0	260,0	5828,0		5296,8	90,9	5296,8		5296,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ (3 об'єкти)				55760,0	5810,0	46843,3	93,8	46843,3	5810,0	52653,3
2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	06.2015 12.2015	43656,0		49466,0	5810,0	43656,0	88,3	43656,0	5810,0	49466,0
3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛІВ ФУНІКУЛЕРА	08.2015 12.2015	594,0		594,0		594,0	100,0	594,0		594,0
4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ: ПЛ. МОСКОВСЬКА - ВДНГ	11.2015 12.2015	5700,0		5700,0		2593,3	45,5	2593,3		2593,3
		КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КІЇВАВТОДОР"				407065,5	48275,7	357150,1	99,5	357150,2	48275,7	405425,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				407065,5	48275,7	357150,1	99,5	357150,2	48275,7	405425,4
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				407065,5	48275,7	357150,1	99,5	357150,2	48275,7	405425,4
5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МОСТУ ІМ. Є.О. ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ	08.2016 12.2016	20000,0	100,0	220,1		220,1	100,0	220,1		220,1
6		ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ БІЛЯ ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ. ЄРВАНСЬКОЇ, 14	05.2016 12.2016	4400,0		375,1		373,6	99,6	373,6		373,6
7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОЖНЬОЇ ЧАСТИНИ КІЛЬЦЕВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ВУЛИЦЬ ГНАТА ЮРИ І КАРТВЕЛІШВІЛІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2015 12.2016	750,0		750,0		750,0	100,0	750,0		750,0
8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 12.2016	78528,2	330,1	14328,0		14328,0	100,0	14328,0		14328,0
9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. БУЧМИ	05.2016 12.2016	5000,0		2,8		2,7	96,4	2,7		2,7
10		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ЗЛИВОСТОЧНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД КАМЕРИ №1 ДО КАМЕРИ №2 В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ ВУЛИЦЬ САВРАСОВА І ГАВРИЛЮКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2015	1500,0		1500,0		1288,2	85,9	1288,2		1288,2
11		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ВУЛ. ІГОРІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БРАТСЬКОЇ ДО ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	1404,6		973,6		972,7	99,9	972,7		972,7
12		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПОРЯД СЗШ № 141 ПО БУЛ. ДАВИДОВА, 5 ТА НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	09.2015 12.2015	192,9		192,9		192,8	99,9	192,8		192,8
13		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ГАВАНСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2016 12.2016	17000,0		373,4		373,2	99,9	373,2		373,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	05.2015 06.2016	11186,8	3,0	8756,0		8755,9	100,0	8755,9		8755,9
15		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ОДЕСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
16		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	05.2015 12.2015	60000,0		59930,8		59930,8	100,0	59930,8		59930,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)				9236,7		9235,7	100,0	9235,7		9235,7
17		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110 - ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	431,0		385,3		385,2	100,0	385,2		385,2
18		ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, 94 - ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17 ДО ТП (ВІД БУД.№74) В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	566,0		484,5		484,5	100,0	484,5		484,5
19		ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 5 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1020,0		965,1		965,0	100,0	965,0		965,0
20		ВІЗД ВІД ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18 ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-Б (ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ) В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	500,0		446,3		446,2	100,0	446,2		446,2
21		ВУЛ. ЮНОСТІ, 1 - ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	579,3		579,3		579,3	100,0	579,3		579,3
22		БУЛ. ПЕРОВА, 3 - ВУЛ. РАЙДУЖНА, 65 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,8		999,8		999,8	100,0	999,8		999,8
23		ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 32 (ПІДІЗД ДО МІСЬКОЇ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		958,8		958,8	100,0	958,8		958,8
24		ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1, 34-А КИТАЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	217,2		217,2		217,1	100,0	217,1		217,1
25		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6 ДО БУД. № 25 ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	505,0		406,0		405,9	100,0	405,9		405,9
26		ПРОСП. ПРАВДИ № 80 ДО № 88 (ВІД ПРОСП. ПРАВДИ ДО КЛУМБИ (РОЗВОРОТНЕ КІЛЬЦЕ)) В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		957,7		957,6	100,0	957,6		957,6
27		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 13, 17 (ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА, СВЯТОШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	553,0		492,8		492,8	100,0	492,8		492,8
28		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26 ДО ВУЛ. ОСІННЬОЇ, 35 ШКОЛА № 55 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	478,0		428,5		428,5	100,0	428,5		428,5
29		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5, 7 - ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6, 8 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	628,0		578,4		578,3	100,0	578,3		578,3
30		ПРОСП.ВІДРАДНИЙ, 22 - ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 23 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	621,0		579,8		579,7	100,0	579,7		579,7
31		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 4-А - ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 8-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	321,0		262,4		262,3	100,0	262,3		262,3
32		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14/1 - ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, 12-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	634,0		494,8		494,7	100,0	494,7		494,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (27 об'єктів)				150664,9	374,5	148887,3	99,1	148887,3	374,5	149261,7
33		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2014 10.2015	80332,2	21398,0	55792,1		54887,4	98,4	54887,4		54887,4
34		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ДО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЇ	11.2015 12.2016	12215,0		15,0		4,5	30,0	4,5		4,5
35		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	54188,2	510,8	655,4		655,4	100,0	655,4		655,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ	09.2016 12.2017	37500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
37		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЗАХІДНА ВІД ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА	08.2015 12.2015	2283,1		1908,4		1908,3	100,0	1908,3		1908,3
38		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛУГОВА ВІД ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ	08.2015 12.2016	39983,7		47,8		47,7	99,8	47,7		47,7
39		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕРЦЕНА	09.2015 12.2016	9683,4		25,4		25,3	99,6	25,3		25,3
40		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ВІД ВУЛ. ЮНОСТІ ДО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА	09.2015 12.2016	8978,3		4395,2		4395,1	100,0	4395,1		4395,1
41		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА ВІД ПРОВ. НАБЕРЕЖНОГО ДО ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКОЇ	08.2016 12.2017	20000,0		512,8		454,1	88,6	454,1		454,1
42		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РАДУНСЬКА ВІД ВУЛ. ЛИСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКОЇ	09.2015 12.2016	18998,1		14408,7		14406,8	100,0	14406,8		14406,8
43		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ "ХАРКІВСЬКА" ДО КІЛЬЦЕВОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	08.2015 12.2015	22406,5		18034,7		18031,1	100,0	18031,1		18031,1
44		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПЛ. ГОЛОСІВСЬКА	09.2015 12.2016	9823,1		15,4		15,3	99,4	15,3		15,3
45		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПРОСП.ПРАВДИ ВІД ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ПРОСП.СВОБОДИ	08.2015 12.2016	17188,4		24,1		24,1	100,0	24,1		24,1
46		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ: ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНОЇ ДО БУД. № 14	09.2015 12.2016	2400,7		9,3		9,2	98,9	9,2		9,2
47		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	06.2016 08.2017	295019,2	1170,9	199,8	199,8				199,8	199,7
48		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	7104,0	1,7	5810,7		5810,7	100,0	5810,7		5810,7
49		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ТУЛУЗИ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	14652,1	2,4	12056,2		12056,2	100,0	12056,2		12056,2
50		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА (В Т.Ч. ПІДПІРНА СТІНКА)	09.2015 12.2016	10975,1	313,3	3674,7	174,7	3435,7	93,5	3435,7	174,7	3610,4
51		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСП. "ПРАВДИ" НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПОРИКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	5656,0	773,1	1323,1		1322,8	100,0	1322,8		1322,8
52		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ВАНТОВОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	71134,1	796,6	24859,5		24708,9	99,4	24708,9		24708,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АКАДЕМІКА КРЖИЖАНОВСЬКОГО ВІД ПРОСП. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	4307,9	3162,0	149,4		149,4	100,0	149,4		149,4
54		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АМУРСЬКА ВІД ВУЛ. ОНУФРІЯ ТРУТЕНКА ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	3884,9	3043,8	161,2		161,1	99,9	161,1		161,1
55		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ВІСКОЗНА ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОВАРДИЙСЬКОГО ДО БУД. № 32 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2015	5182,7	27,6	4252,8		4252,8	100,0	4252,8		4252,8
56		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛЕНІНА ВІД ВУЛ. СВІТЛОЇ ДО ВУЛ. ГОРЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	6203,1	4945,8	753,2		753,1	100,0	753,1		753,1
57		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОСП. ТИЧИНИ ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ДО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЇ	11.2015 12.2016	17950,0		15,0		6,9	46,0	6,9		6,9
58		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРОЗОРІВСЬКОГО (КЛОВСЬКОГО) КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	18793,2	951,0	1000,0		801,0	80,1	801,0		801,0
59		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	04.2015 10.2016	25399,6	958,6	65,0		64,4	99,1	64,4		64,4
		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (3 об'єкти)				47901,2	47901,2				47901,2	47901,2
60		КОМБІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ (МДК) (3 ПОЛИВОМИЙНИМ ТА БЕЗ ПОЛИВОМИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ)	05.2015 09.2015	20653,6	20653,6	18953,6	18953,6				18953,6	18953,6
61		МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РЕАГЕНТІВ (СОЛЕРОЗКИДУВАЧІ)	05.2015 09.2015	28196,1	28196,1	28196,1	28196,1				28196,1	28196,1
62		ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ (3,0 М. КУБ.) З КОВШЕМ ТА СНІГООЧИСНИМ ВІДВАЛОМ	05.2015 09.2015	1503,0	1503,0	751,5	751,5				751,5	751,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ М.КИЄВА (239 об'єктів)				111610,0		111589,1	100,0	111589,2		111588,8
63		ПРОВ.ЛАБОРАТОРНИЙ, 4	10.2015 12.2015	600,0		274,6		274,6	100,0	274,6		274,4
64		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 85, 83-В, 83-Д, 83-Б, 83-А	07.2015 10.2015	1160,9		1160,9		1160,8	100,0	1160,8		1160,8
65		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87, 87-А - ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20-18-Б	07.2015 10.2015	599,9		599,9		599,9	100,0	599,8		599,8
66		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А, 6-В, 4	07.2015 10.2015	444,6		444,6		444,6	100,0	444,6		444,6
67		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19-А	07.2015 10.2015	203,8		203,8		203,8	100,0	203,8		203,8
68		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 21	07.2015 10.2015	295,8		295,8		295,8	100,0	295,8		295,8
69		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 4/6	07.2015 10.2015	390,8		390,8		390,8	100,0	390,8		390,8
70		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17/19	07.2015 10.2015	206,2		206,2		206,1	100,0	206,1		206,1
71		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 27/2 - ВУЛ.КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4-А	09.2015 12.2015	1239,1		956,1		956,0	100,0	956,0		956,0
72		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 10.2015	92,2		92,2		92,1	99,9	92,1		92,1
73		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А	07.2015 10.2015	109,6		109,6		109,6	100,0	109,6		109,6
74		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27	07.2015 10.2015	379,6		379,6		379,5	100,0	379,5		379,5
75		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 3	07.2015 10.2015	260,6		260,6		260,5	100,0	260,5		260,5
76		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10 - ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7/3	07.2015 10.2015	512,4		512,4		512,4	100,0	512,4		512,4
77		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 26 - ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 17	07.2015 10.2015	862,1		862,1		862,1	100,0	862,1		862,1
78		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 9 - ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА	07.2015 10.2015	502,5		502,5		502,5	100,0	502,5		502,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19	07.2015 10.2015	465,3		465,3		465,3	100,0	465,3		465,3
80		БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4, 8 (ВІД ВУЛ. КАУНАСЬКОЇ)	07.2015 10.2015	389,9		389,9		389,8	100,0	389,8		389,8
81		ВІД ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40 ДО ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 46	07.2015 10.2015	740,0		740,0		739,9	100,0	739,9		739,9
82		ВІД ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ, 33 ДО ПРОСП. "ПРАВДИ", 3-А (ДИТЯЧИЙ САДОК), ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 31, 29, 29/1	07.2015 10.2015	801,7		801,7		801,7	100,0	801,7		801,7
83		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 21-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А	07.2015 10.2015	633,8		633,8		633,7	100,0	633,7		633,7
84		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 29-А	07.2015 10.2015	482,1		482,1		482,0	100,0	482,0		482,0
85		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 41 ДО ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ, 35	07.2015 10.2015	570,8		570,8		570,8	100,0	570,8		570,8
86		ВІД ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 66/21 ДО БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКОГО, 4	07.2015 10.2015	1116,6		852,6		852,6	100,0	852,6		852,6
87		ВІД ПРОВ. ПОЛЬОВОГО ДО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКОЇ	07.2015 10.2015	59,1		59,1		59,0	99,8	59,0		59,0
88		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 3, 9	07.2015 10.2015	166,5		166,5		166,4	99,9	166,4		166,4
89		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 2, ВУЛ. СТУСА, 2	07.2015 10.2015	323,3		323,3		323,2	100,0	323,2		323,2
90		ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 26 - ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 27	07.2015 10.2015	172,3		172,3		172,2	99,9	172,2		172,2
91		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17, 15, 13-А, 11-А, 9, 7-А, 7-Б, 7, 5, 5-Б, 5-В, 3, 3-Б	07.2015 10.2015	1025,1		1025,1		1025,1	100,0	1025,1		1025,1
92		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19 - 21	07.2015 10.2015	490,6		385,5		385,4	100,0	385,4		385,4
93		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 29 - 33 - 31	07.2015 10.2015	715,6		542,9		542,8	100,0	542,8		542,8
94		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 9 - БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 4-А	07.2015 10.2015	622,2		594,4		594,4	100,0	594,4		594,4
95		ВУЛ. АРТЕМА, 42-44	07.2015 10.2015	133,0		133,0		132,9	99,9	132,9		132,9
96		ВУЛ. АРТЕМА, 81	07.2015 10.2015	132,3		132,3		132,3	100,0	132,3		132,3
97		ВУЛ. БАБУШКІНА, 23	07.2015 10.2015	396,0		396,0		396,0	100,0	396,0		396,0
98		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 36	07.2015 10.2015	233,7		233,7		233,6	100,0	233,6		233,6
99		ВУЛ. БАСЕЙНА, 3-А	07.2015 10.2015	125,3		125,3		125,2	99,9	125,2		125,2
100		ВУЛ. БАСЕЙНА, 9-А	07.2015 10.2016	156,5		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
101		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30 - ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20	07.2015 10.2015	1230,6		1230,6		1230,6	100,0	1230,6		1230,6
102		ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 5, 7, 7-А, 5- А - ВУЛ. ЩУСЄВА, 42-А	07.2015 10.2015	549,2		549,2		549,2	100,0	549,2		549,2
103		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3, 3/1 (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ)	07.2015 10.2015	793,0		793,0		792,9	100,0	792,9		792,9
104		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40	07.2015 10.2015	253,3		253,3		253,3	100,0	253,3		253,3
105		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	07.2015 10.2015	886,4		886,4		886,4	100,0	886,4		886,4
106		ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, 15	07.2015 10.2015	297,9		297,9		297,9	100,0	297,9		297,9
107		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8-А-8- Б	07.2015 10.2015	200,4		200,4		200,3	100,0	200,3		200,3
108		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 10.2015	605,1		605,1		605,0	100,0	605,0		605,0
109		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	07.2015 10.2015	702,9		424,4		424,4	100,0	424,4		424,4
110		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 4, ВУЛ. КУЧЕРА, 8, 10, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 9	07.2015 10.2015	641,4		641,4		641,4	100,0	641,4		641,4
111		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	07.2015 10.2015	474,3		474,3		474,2	100,0	474,2		474,2
112		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 61	07.2015 10.2015	418,9		418,9		418,8	100,0	418,8		418,8
113		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 63	07.2015 10.2015	337,8		337,8		337,7	100,0	337,7		337,7
114		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 39-А	07.2015 10.2015	188,2		188,2		188,2	100,0	188,2		188,2
115		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ № 174-Б, 168-А НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ)	07.2015 10.2015	966,7		966,7		966,6	100,0	966,6		966,6
116		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116 - ВУЛ. ВОЛОДИМИРО-ЛИБІДСЬКА, 22	07.2015 10.2015	598,2		598,2		598,2	100,0	598,2		598,2
117		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 12/7-14	07.2015 10.2016	228,8		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
118		ВУЛ. ДЕМІІВСЬКА, 51	07.2015 10.2015	584,0		584,0		584,0	100,0	584,0		584,0
119		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6	07.2015 10.2015	588,5		588,5		588,4	100,0	588,4		588,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15-А-5	07.2015 10.2015	793,2		683,3		683,2	100,0	683,2		683,2
121		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1-3	07.2015 10.2015	449,2		449,2		449,2	100,0	449,2		449,2
122		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 3, 5, 7	07.2015 10.2015	1,5		1,5		1,4	93,3	1,4		1,4
123		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (ШКОЛА № 137)	07.2015 10.2015	831,4		831,4		831,3	100,0	831,3		831,3
124		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62-64	07.2015 10.2015	195,3		195,3		195,2	99,9	195,2		195,2
125		ВУЛ. КІКВІДЗЕ 1/2	07.2015 10.2015	232,9		232,9		232,8	100,0	232,8		232,8
126		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А, 3, 5, 7/11 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	568,5		568,5		568,5	100,0	568,5		568,5
127		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11	07.2015 10.2015	114,2		114,2		114,2	100,0	114,2		114,2
128		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 30-А	07.2015 10.2015	317,9		317,9		317,9	100,0	317,9		317,9
129		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	103,5		103,5		103,4	99,9	103,4		103,4
130		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 2/8, 4, 6 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	562,0		562,0		562,0	100,0	562,0		562,0
131		ВУЛ. КАУНАСЬКА, 10, 10-А	07.2015 10.2015	378,3		378,3		378,3	100,0	378,3		378,3
132		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14	07.2015 10.2015	389,1		389,1		389,1	100,0	389,1		389,1
133		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А	07.2015 10.2015	361,3		361,3		360,5	99,8	360,5		360,5
134		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	07.2015 10.2015	206,4		206,4		206,3	100,0	206,3		206,3
135		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	07.2015 10.2015	393,5		393,5		393,5	100,0	393,5		393,5
136		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 14/2 (ПРОЇЗД ДО ДНЗ "ШКОЛЯРИК")	07.2015 10.2015	397,2		397,2		397,1	100,0	397,1		397,1
137		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 3, 7, 7-А, ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА, 13, 11, 7	07.2015 10.2015	619,0		573,4		573,3	100,0	573,3		573,3
138		ВУЛ. КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-14-Б	07.2015 10.2015	1031,8		1031,8		1031,5	100,0	1031,5		1031,5
139		ВУЛ. КОПЕРНІКА, 23	07.2015 10.2015	244,5		244,5		244,5	100,0	244,5		244,5
140		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 2-А - ВУЛ. ФРУНЗЕ, 109-А, 109/2	07.2015 10.2015	828,7		828,7		828,7	100,0	828,7		828,7
141		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 23	07.2015 10.2015	325,8		325,8		325,7	100,0	325,7		325,7
142		ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 16, 18, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 48	07.2015 10.2015	252,6		252,6		252,5	100,0	252,5		252,5
143		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14	07.2015 10.2015	125,0		125,0		124,9	99,9	124,9		124,9
144		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 2/1	07.2015 10.2015	157,2		157,2		157,2	100,0	157,2		157,2
145		ВУЛ. КУРСЬКА, 22-ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17	07.2015 10.2015	767,0		608,8		608,7	100,0	608,7		608,7
146		ВУЛ. КУРСЬКА, 8-А, 10-А, 12-А, 16, 20	07.2015 10.2015	566,1		547,0		547,0	100,0	547,0		547,0
147		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16-16-А	07.2015 10.2015	503,5		503,5		503,4	100,0	503,4		503,4
148		ВУЛ. ЛЕНІНА (ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ № 59, 65)	07.2015 10.2015	902,4		902,4		902,4	100,0	902,4		902,4
149		ВУЛ. ЛИПОВА, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	07.2015 10.2015	480,6		480,6		480,6	100,0	480,6		480,6
150		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3	07.2015 10.2015	103,3		103,3		103,2	99,9	103,2		103,2
151		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 3-А - ВУЛ. МИКОЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 6/2	07.2015 10.2015	407,6		407,6		407,6	100,0	407,6		407,6
152		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	07.2015 10.2015	387,3		387,3		387,3	100,0	387,3		387,3
153		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 15, 15-Б - 17-А, 17-Б	07.2015 10.2015	403,0		403,0		402,9	100,0	402,9		402,9
154		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 5-5А	08.2015 10.2015	207,7		207,7		207,6	100,0	207,6		207,6
155		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	179,4		179,4		179,4	100,0	179,4		179,4
156		ВУЛ. МАКІІВСЬКА, 7	07.2015 10.2015	463,8		463,8		463,7	100,0	463,7		463,7
157		ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 10/87	07.2015 10.2015	693,7		460,2		460,2	100,0	460,2		460,2
158		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12, 12-Д, 14, 18	07.2015 10.2015	663,0		663,0		663,0	100,0	663,0		663,0
159		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Г	07.2015 10.2015	384,6		384,6		384,5	100,0	384,5		384,5
160		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Г, 14-А	07.2015 10.2015	668,8		668,8		668,8	100,0	668,8		668,8
161		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	07.2015 10.2015	297,0		297,0		296,9	100,0	296,9		296,9
162		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	07.2015 10.2015	510,6		510,6		510,6	100,0	510,6		510,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
163		ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	359,7		359,7		359,7	100,0	359,7		359,7
164		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 5-9 - ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 10/8	07.2015 10.2015	515,7		515,7		515,6	100,0	515,6		515,6
165		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2	07.2015 10.2015	411,2		411,2		411,1	100,0	411,1		411,1
166		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2-А	07.2015 10.2015	583,0		583,0		582,9	100,0	582,9		582,9
167		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6-4	07.2015 10.2015	303,6		303,6		303,5	100,0	303,5		303,5
168		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17, 17-А, 23, 23-А, 23-Б	07.2015 10.2015	569,0		569,0		569,0	100,0	569,0		569,0
169		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19	07.2015 10.2015	510,0		510,0		509,9	100,0	509,9		509,9
170		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45	07.2015 10.2015	213,9		213,9		213,8	100,0	213,8		213,8
171		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-А	07.2015 10.2015	240,7		240,7		240,7	100,0	240,7		240,7
172		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-85-Б	07.2015 10.2015	477,0		477,0		476,9	100,0	476,9		476,9
173		ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 23	07.2015 10.2015	159,9		159,9		159,9	100,0	159,9		159,9
174		ВУЛ. МИКОЛИ МУРАШКА, 4-4-Б	07.2015 10.2015	186,1		186,1		186,0	99,9	186,0		186,0
175		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 9, 11, 13	07.2015 10.2015	893,2		893,2		893,1	100,0	893,1		893,1
176		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 13-А - ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 6/1, 12	07.2015 10.2015	917,7		917,7		917,7	100,0	917,7		917,7
177		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 29	07.2015 10.2015	136,6		136,6		136,5	99,9	136,5		136,5
178		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 41/8, 39, 37/2 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	365,8		365,8		365,8	100,0	365,8		365,8
179		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 10.2015	439,8		439,8		439,8	100,0	439,8		439,8
180		ВУЛ. НІКОЛАЄВА, 1/27, 3, 3-А, 3-Б, 3-В	10.2015 12.2015	690,0		606,9		606,9	100,0	606,9		606,9
181		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10	07.2015 10.2015	505,8		505,8		505,4	99,9	505,4		505,4
182		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 41, 47 - ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 42, 42-А	07.2015 10.2015	754,6		754,6		754,6	100,0	754,6		754,6
183		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14-Б	07.2015 10.2015	127,3		127,3		127,2	99,9	127,2		127,2
184		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 57, 53	07.2015 10.2015	625,3		625,3		625,3	100,0	625,3		625,3
185		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА, 7	07.2015 10.2015	513,9		513,9		513,8	100,0	513,8		513,8
186		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА (ВІД № 61/63 ДО № 63-Б ВКЛЮЧНО)	07.2015 10.2015	301,4		210,9		210,9	100,0	210,9		210,9
187		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	07.2015 10.2015	314,9		314,9		314,9	100,0	314,9		314,9
188		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 92-92-А	07.2015 10.2015	930,0		739,3		739,3	100,0	739,3		739,3
189		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	07.2015 10.2015	314,8		314,8		314,7	100,0	314,7		314,7
190		ВУЛ. ОСТАПА ВИШНІ, 9	07.2015 10.2015	96,5		96,5		96,5	100,0	96,5		96,5
191		ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 26-А-26-Б	07.2015 10.2015	494,9		494,9		494,9	100,0	494,9		494,9
192		ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6 - ВУЛ. АДАМА МІЦКЕВИЧА, 8	07.2015 10.2016	233,4		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
193		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1-7	07.2015 10.2016	461,3		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
194		ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЕХІНА, 12-14	07.2015 10.2015	758,8		758,8		758,7	100,0	758,7		758,7
195		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 25/27	07.2015 10.2015	252,5		252,5		252,5	100,0	252,5		252,5
196		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11-13	07.2015 10.2015	984,2		729,3		729,3	100,0	729,3		729,3
197		ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 10 (ПРОЇЗД ДО СТАДІОНУ "СХІД")	07.2015 10.2015	887,1		887,1		887,0	100,0	887,0		887,0
198		ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	125,3		125,3		125,2	99,9	125,2		125,2
199		ВУЛ. ПУГАЧОВА, 19	07.2015 10.2015	279,1		279,1		279,0	100,0	279,0		279,0
200		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13 (ПРОЇЗД ДО ГІМНАЗІЇ № 290)	07.2015 10.2015	911,9		911,9		911,9	100,0	911,9		911,9
201		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 12	07.2015 10.2015	139,4		139,4		139,4	100,0	139,4		139,4
202		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	07.2015 10.2015	157,9		157,9		157,8	99,9	157,8		157,8
203		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	07.2015 10.2015	187,4		187,4		187,3	99,9	187,3		187,3
204		ВУЛ. САЛЮТНА, 20-А	07.2015 10.2015	325,8		325,8		325,8	100,0	325,8		325,8
205		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 26, 28-Б, 28-В	07.2015 10.2015	607,7		607,7		607,6	100,0	607,6		607,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
206		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 28, 24	07.2015 10.2015	497,0		497,0		497,0	100,0	497,0		497,0
207		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3 - 11	07.2015 10.2015	551,4		551,4		551,4	100,0	551,4		551,4
208		ВУЛ. СЕРФИМОВИЧА, 5 (ШКОЛА № 327)	07.2015 10.2015	721,4		721,4		721,3	100,0	721,3		721,3
209		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 18, 18-А, 20, 22-Б, 22-Г, 34-А, 34	07.2015 10.2015	856,3		856,3		856,2	100,0	856,2		856,2
210		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 39	07.2015 10.2015	318,1		318,1		318,0	100,0	318,0		318,0
211		ВУЛ. СТАДІОННА, 6	07.2015 10.2015	873,1		873,1		873,0	100,0	873,0		873,0
212		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 3-5 (ПРОЇЗД ДО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ДИТЯЧОГО САДКА)	07.2015 10.2015	342,8		342,8		342,7	100,0	342,7		342,7
213		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД	07.2015 10.2015	899,1		899,1		899,0	100,0	899,0		899,0
214		ВУЛ. СТРИЛЕЦЬКА, 7/6	07.2015 10.2015	377,6		377,6		377,5	100,0	377,5		377,5
215		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8 - ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 5	07.2015 10.2015	763,0		763,0		763,0	100,0	763,0		763,0
216		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	07.2015 10.2016	599,7		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
217		ВУЛ. ТУЛУЗИ, 2/58, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56, 54, 50-А	07.2015 10.2015	959,2		959,2		959,2	100,0	959,2		959,2
218		ВУЛ. УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 10.2015	397,3		397,3		397,3	100,0	397,3		397,3
219		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 5-12-А	07.2015 10.2015	357,2		357,2		357,1	100,0	357,1		357,1
220		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	07.2015 10.2015	880,0		880,0		879,9	100,0	879,9		879,9
221		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 21	07.2015 10.2015	575,9		575,9		575,9	100,0	575,9		575,9
222		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23 -29	07.2015 10.2015	738,7		738,7		738,7	100,0	738,7		738,7
223		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА 6/8 (ДВІР)	07.2015 10.2015	59,3		59,3		59,2	99,8	59,2		59,2
224		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	07.2015 10.2015	355,0		355,0		354,9	100,0	354,9		354,9
225		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 118-120	07.2015 10.2015	190,1		190,1		190,1	100,0	190,1		190,1
226		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 41	07.2015 10.2015	85,9		85,9		85,9	100,0	85,9		85,9
227		ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 48, 44-А - ПРОСП. НАУКИ, 102	07.2015 10.2015	554,6		553,1		549,4	99,3	549,4		549,4
228		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 10.2015	446,1		446,1		446,1	100,0	446,1		446,1
229		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 38-Б	07.2015 10.2016	253,9		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
230		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24-26	07.2015 10.2015	247,9		247,9		247,8	100,0	247,8		247,8
231		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46	07.2015 10.2015	269,3		269,3		269,2	100,0	269,2		269,2
232		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-49-А	07.2015 10.2015	294,7		294,7		294,6	100,0	294,6		294,6
233		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60 - ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 55	07.2015 10.2015	127,4		127,4		127,3	99,9	127,3		127,3
234		ВУЛ. ЩОРСА, 27	07.2015 10.2015	335,9		335,9		335,8	100,0	335,8		335,8
235		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17- ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 19	07.2015 10.2015	1117,9		784,1		784,1	100,0	784,1		784,1
236		ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 8/12 - ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7, 9, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 57	07.2015 10.2015	650,7		650,7		650,6	100,0	650,6		650,6
237		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 12, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8-В, 6-А	07.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,2		434,2
238		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 17, 15-А, 15-Б, 13	07.2015 10.2015	698,9		698,9		698,8	100,0	698,8		698,8
239		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29, 14	07.2015 10.2015	205,2		205,2		205,2	100,0	205,2		205,2
240		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26-30	09.2015 12.2015	780,3		780,3		780,2	100,0	780,2		780,2
241		ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 12-А	09.2015 12.2015	534,6		534,6		534,6	100,0	534,6		534,6
242		ВУЛ.КРУПСЬКОЇ, 10	09.2015 12.2015	604,4		604,4		604,4	100,0	604,4		604,4
243		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 13 - ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	09.2015 12.2015	1022,3		1022,3		1022,2	100,0	1022,2		1022,2
244		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 3 - 5-А, 9-А	09.2015 12.2015	832,9		832,9		832,8	100,0	832,8		832,8
245		КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 1, 3, 5	07.2015 10.2015	484,4		484,4		484,3	100,0	484,3		484,3
246		ПІД'ЇЗДНА ДОРОГА ДО ПАРКУ "ДРУЖБИ НАРОДІВ"	09.2015 12.2015	1072,5		1072,5		1072,4	100,0	1072,4		1072,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
247		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	07.2015 10.2015	192,2		192,2		192,2	100,0	192,2		192,2
248		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	07.2015 10.2015	268,3		268,3		268,3	100,0	268,3		268,3
249		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	07.2015 10.2015	301,2		301,2		301,2	100,0	301,2		301,2
250		ПРОІЗД ВІД ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ ДО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1 ПО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 30	11.2015 12.2015	1200,0		1159,3		1159,3	100,0	1159,3		1159,3
251		ПРОІЗД ВІД ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-28-А	07.2015 10.2015	123,2		123,2		123,1	99,9	123,1		123,1
252		ПРОІЗД ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Е ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2-А	07.2015 10.2015	989,0		989,0		989,0	100,0	989,0		989,0
253		ПРОІЗД ВУЛ. ЖОЛУДЕВА - ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б, 1-В, 1-Г	07.2015 10.2015	417,1		417,1		417,0	100,0	417,0		417,0
254		ПРОІЗД ДО БУДИНКУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 43-Б	07.2015 10.2015	784,3		784,3		784,2	100,0	784,2		784,2
255		ПРОІЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО БУД. № 11-А ТА ДИТЯЧОГО САДКА № 774	07.2015 10.2015	787,8		787,8		787,7	100,0	787,7		787,7
256		ПРОІЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО ШКОЛИ № 267	07.2015 10.2015	1006,8		1006,8		1006,7	100,0	1006,7		1006,7
257		ПРОІЗД З ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА ДО БУД. № 31-Б НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА	07.2015 10.2015	841,5		841,5		841,5	100,0	841,5		841,5
258		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1 - ВУЛ. ЛАГЕРНА, 38	07.2015 10.2015	636,1		636,1		636,1	100,0	636,1		636,1
259		ПРОВ. ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, 3, КОРПУС 1, 3, КОРПУС 2, 5	07.2015 10.2015	958,9		958,9		958,9	100,0	958,9		958,9
260		ПРОВ. ГРОДНЕНСЬКИЙ	07.2015 10.2015	650,9		650,9		650,9	100,0	650,9		650,9
261		ПРОВ. УССУРІЙСЬКИЙ, 10-8	07.2015 10.2015	468,9		468,9		468,8	100,0	468,8		468,8
262		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б, 13, 11, 9	07.2015 10.2015	456,8		456,8		456,8	100,0	456,8		456,8
263		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23, 25, 25-А, 25-Б	07.2015 10.2015	629,8		629,8		629,8	100,0	629,8		629,8
264		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 9, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 62, 62-А	07.2015 10.2015	292,0		292,0		292,0	100,0	292,0		292,0
265		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ - ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА	07.2015 10.2015	522,5		522,5		522,4	100,0	522,4		522,4
266		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	07.2015 10.2015	402,0		402,0		401,9	100,0	401,9		401,9
267		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	07.2015 10.2015	197,4		197,4		197,4	100,0	197,4		197,4
268		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17	07.2015 10.2015	154,3		154,3		154,3	100,0	154,3		154,3
269		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20, 22, 24-А, 24-Б, 28-Б, 28-А, 30, 28, ТЦ-20	07.2015 10.2015	805,9		489,4		485,6	99,2	485,6		485,6
270		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51-А	07.2015 10.2015	411,0		411,0		411,0	100,0	411,0		411,0
271		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 53	07.2015 10.2015	122,8		122,8		122,8	100,0	122,8		122,8
272		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 55	07.2015 10.2015	365,4		279,1		279,0	100,0	279,0		279,0
273		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 59-А	07.2015 10.2015	502,2		200,4		200,3	100,0	200,3		200,3
274		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	07.2015 10.2015	330,6		330,6		330,5	100,0	330,5		330,5
275		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	07.2015 10.2015	356,2		356,2		356,1	100,0	356,1		356,1
276		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	07.2015 10.2015	210,5		210,5		210,5	100,0	210,5		210,5
277		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	07.2015 10.2015	127,7		127,7		127,7	100,0	127,7		127,7
278		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	07.2015 10.2015	449,7		449,7		449,7	100,0	449,7		449,7
279		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18, 20, 20-Б	07.2015 10.2015	641,2		641,2		641,1	100,0	641,1		641,1
280		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 10.2015	510,9		510,9		510,9	100,0	510,9		510,9
281		ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 6-8-10, 10-А	07.2015 10.2015	259,3		259,3		259,3	100,0	259,3		259,3
282		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 7, 9, 11	07.2015 10.2015	858,7		858,7		858,6	100,0	858,6		858,6
283		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	07.2015 10.2015	341,3		341,3		341,2	100,0	341,2		341,2
284		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 4	07.2015 10.2015	236,5		236,5		236,4	100,0	236,4		236,4
285		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	07.2015 10.2015	908,5		908,5		908,5	100,0	908,5		908,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
286		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	07.2015 10.2015	439,0		439,0		439,0	100,0	439,0		439,0
287		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 10.2015	590,8		590,8		590,8	100,0	590,8		590,8
288		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А	07.2015 10.2015	411,8		256,2		256,1	100,0	256,1		256,1
289		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5, 9, 9-А, 9-Б - ВУЛ. АМВРОСИЯ БУЧМИ, 8	09.2015 12.2015	819,6		819,6		819,6	100,0	819,6		819,6
290		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 108/1	07.2015 10.2015	268,6		268,6		268,5	100,0	268,5		268,5
291		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 22	07.2015 10.2015	474,5		474,5		474,5	100,0	474,5		474,5
292		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 5-7	07.2015 10.2015	542,0		542,0		542,0	100,0	542,0		542,0
293		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА (ДО ШКОЛИ № 309 ТА БУД № 25, 25-А)	07.2015 10.2015	874,1		874,1		874,1	100,0	874,1		874,1
294		ПРОСП. СВОБОДИ, 1-А, 1/60, 1/60-А, ПРОСП. "ПРАВДИ", 62-А	07.2015 10.2015	761,4		761,4		761,4	100,0	761,4		761,4
295		ПРОСП. СВОБОДИ, 15/1 - 17	07.2015 10.2015	544,9		544,9		544,9	100,0	544,9		544,9
296		ПРОСП. СВОБОДИ, 28, 28-Б	07.2015 10.2015	671,5		671,5		671,5	100,0	671,5		671,5
297		ПРОСП. СВОБОДИ, 3, 3-А	07.2015 10.2015	537,0		537,0		536,9	100,0	536,9		536,9
298		ПРОСП. СВОБОДИ, 5	07.2015 10.2015	618,5		618,5		618,5	100,0	618,5		618,5
299		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8 - БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 7	07.2015 10.2015	266,9		266,9		266,8	100,0	266,9		266,8
300		ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 9	07.2015 10.2015	218,9		218,9		218,8	100,0	218,8		218,8
301		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4 - 18	07.2015 10.2015	1197,3		1197,3		1197,2	100,0	1197,3		1197,2
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВДОРСЕРВІС"				1500,0		1497,4	99,8	1497,4		1497,4
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				1500,0		1497,4	99,8	1497,4		1497,4
	171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій				1500,0		1497,4	99,8	1497,4		1497,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ) (9 об'єктів)				1500,0		1497,4	99,8	1497,4		1497,4
302		БУЛ. ШЕВЧЕНКА / ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА	08.2015 12.2015	248,7		248,7		248,7	100,0	248,7		248,7
303		ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА / АРТЕМА / СТУДЕНТСЬКА	08.2015 12.2015	282,0		282,0		279,4	99,1	279,4		279,4
304		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО / ДМИТРІВСЬКА	08.2015 12.2015	148,8		148,8		148,8	100,0	148,8		148,8
305		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА / ПАНЬКІВСЬКА	08.2015 12.2015	124,6		124,6		124,6	100,0	124,6		124,6
306		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЛЕЙПЦИЗЬКА	08.2015 12.2015	183,1		183,1		183,1	100,0	183,1		183,1
307		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЦИТАДЕЛЬНА	08.2015 12.2015	160,8		160,8		160,8	100,0	160,8		160,8
308		ВУЛ. НОВОКОНСТАНТИНІВСЬКА / АЛЯБ'ЄВА	08.2015 12.2015	121,1		121,1		121,1	100,0	121,1		121,1
309		ПЛ. СЛАВИ	08.2015 12.2015	102,9		102,9		102,9	100,0	102,9		102,9
310		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА	08.2015 12.2015	128,0		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
		КП "КІЇВМІСЬКСВІТЛО"				23200,0	800,0	22294,4	99,5	22294,4	800,0	23094,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				23200,0	800,0	22294,4	99,5	22294,4	800,0	23094,4
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				23200,0	800,0	22294,4	99,5	22294,4	800,0	23094,4
311		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ДШК" МІЖ ПРОСП.ГАГАРИНА, ВУЛИЦЯМИ ЧЕРВОНОТКАЦЬКОЮ ТА МАГНІТОГОРСЬКОЮ У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	04.2015 11.2015	1134,1		1121,0		1121,0	100,0	1121,0		1121,0
312		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" МІЖ ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ВУЛИЦЯМИ КАРТВЕЛІШВІЛІ І АКАДЕМІКА СЕРКОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 11.2015	1125,1		1106,4		1106,4	100,0	1106,4		1106,4
313		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА	04.2015 10.2015	1200,0		1174,6		1174,6	100,0	1174,6		1174,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОСПЕКТІВ, МОСТІВ, ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (16 об'єктів)				5651,0	800,0	4807,6	99,1	4807,6	800,0	5607,6
314		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	04.2015 11.2015	146,0		139,9		138,9	99,3	138,9		138,9
315		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-А	04.2015 11.2015	321,0		307,1		301,9	98,3	301,9		301,9
316		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6	04.2015 08.2015	216,4		173,1		171,9	99,3	171,9		171,9
317		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	04.2015 08.2015	383,0		300,9		278,4	92,5	278,4		278,4
318		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 21	04.2015 11.2015	85,2		65,8		64,3	97,7	64,3		64,3
319		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 23	04.2015 11.2015	57,8		55,8		55,8	100,0	55,8		55,8
320		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 25	04.2015 11.2015	229,8		222,6		222,6	100,0	222,6		222,6
321		ВУЛ. САЛЮТНА, 1-А	04.2015 12.2015	225,9		208,0		207,2	99,6	207,2		207,2
322		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 2	04.2015 09.2015	268,3		194,8		193,6	99,4	193,6		193,6
323		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Г	04.2015 12.2015	265,7		237,7		237,6	100,0	237,6		237,6
324		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Д	04.2015 12.2015	136,5		124,8		124,8	100,0	124,8		124,8
325		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51-А	04.2015 12.2015	166,4		162,7		162,6	99,9	162,6		162,6
326		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ І ДНІПРО НА ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2015 10.2016	2924,9		800,0	800,0				800,0	800,0
327		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	04.2015 10.2015	45,6		44,4		44,4	100,0	44,4		44,4
328		ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ	04.2015 09.2015	1427,8		1390,7		1388,4	99,8	1388,4		1388,4
329		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ХАРКІВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ	04.2015 11.2015	1260,1		1222,7		1215,2	99,4	1215,2		1215,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (100 об'єктів)				14147,0		14084,8	99,6	14084,8		14084,8
330		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 1	06.2015 09.2015	46,0		44,2		44,2	100,0	44,2		44,2
331		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 3	06.2015 09.2015	65,6		64,9		64,9	100,0	64,9		64,9
332		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 4	06.2015 09.2015	76,0		74,4		74,4	100,0	74,4		74,4
333		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 5	06.2015 09.2015	66,5		64,7		64,7	100,0	64,7		64,7
334		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 6	06.2015 09.2015	104,2		102,7		102,7	100,0	102,7		102,7
335		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 7	06.2015 09.2015	71,6		71,1		71,1	100,0	71,1		71,1
336		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 16-А	04.2015 11.2015	372,6		337,6		337,5	100,0	337,5		337,5
337		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-А	04.2015 12.2015	403,2		374,7		372,1	99,3	372,1		372,1
338		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Г	04.2015 11.2015	144,9		139,6		139,4	99,9	139,4		139,4
339		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Д	04.2015 11.2015	134,1		130,0		129,9	99,9	129,9		129,9
340		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-А	04.2015 11.2015	101,8		98,3		98,2	99,9	98,2		98,2
341		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-В	04.2015 11.2015	211,2		191,2		191,2	100,0	191,2		191,2
342		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-Д	04.2015 11.2015	123,3		118,1		118,0	99,9	118,0		118,0
343		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 11.2015	203,2		185,0		184,7	99,8	184,7		184,7
344		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-В	04.2015 12.2015	302,4		289,2		288,7	99,8	288,7		288,7
345		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3	06.2015 09.2016	16,8		16,3		16,3	100,0	16,3		16,3
346		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3-А	06.2015 09.2015	67,1		66,3		66,3	100,0	66,3		66,3
347		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 5	06.2015 09.2015	301,3		293,4		293,4	100,0	293,4		293,4
348		ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, 18	06.2015 09.2015	419,0		417,2		417,2	100,0	417,2		417,2
349		ВУЛ.БАСТІОННА, 10	06.2015 10.2016	8,1		7,5		7,5	100,0	7,5		7,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
350		ВУЛ.БАСТІОННА, 12	06.2015 10.2015	24,1		23,1		23,1	100,0	23,1		23,1
351		ВУЛ.БАСТІОННА, 14	06.2015 10.2015	16,9		15,5		15,5	100,0	15,5		15,5
352		ВУЛ.БАСТІОННА, 14-А	06.2015 10.2015	28,8		26,0		26,0	100,0	26,0		26,0
353		ВУЛ.БАСТІОННА, 16	06.2015 10.2015	20,6		18,7		18,7	100,0	18,7		18,7
354		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 10.2015	46,7		46,4		46,4	100,0	46,4		46,4
355		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 10.2015	71,9		71,1		71,1	100,0	71,1		71,1
356		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 10.2015	44,8		44,4		44,4	100,0	44,4		44,4
357		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 10.2015	233,2		231,9		231,9	100,0	231,9		231,9
358		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 5-А	06.2015 10.2015	210,6		209,4		209,4	100,0	209,4		209,4
359		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-А	06.2015 10.2015	116,3		115,5		115,5	100,0	115,5		115,5
360		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А	06.2015 10.2015	45,2		44,9		44,9	100,0	44,9		44,9
361		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Б	06.2015 10.2015	53,1		52,7		52,7	100,0	52,7		52,7
362		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Г	06.2015 10.2015	68,7		68,1		68,1	100,0	68,1		68,1
363		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Д	06.2015 10.2015	121,3		119,9		119,9	100,0	119,9		119,9
364		ВУЛ.ГОЛОСІВСЬКА, 53	06.2015 09.2015	225,7		223,0		223,0	100,0	223,0		223,0
365		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 22	06.2015 09.2015	7,2		6,9		6,9	100,0	6,9		6,9
366		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 24	06.2015 09.2015	13,6		13,4		13,4	100,0	13,4		13,4
367		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 26	06.2015 09.2015	22,5		22,1		22,1	100,0	22,1		22,1
368		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 28/17	06.2015 09.2015	25,5		24,6		24,6	100,0	24,6		24,6
369		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 15-А	06.2015 09.2015	38,7		36,3		36,3	100,0	36,3		36,3
370		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 18	06.2015 09.2015	172,8		171,3		171,3	100,0	171,3		171,3
371		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 20	06.2015 09.2015	57,3		54,3		54,3	100,0	54,3		54,3
372		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 22	06.2015 09.2015	184,8		181,3		181,3	100,0	181,3		181,3
373		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 25	06.2015 10.2015	163,2		158,8		158,8	100,0	158,8		158,8
374		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27	06.2015 10.2015	196,2		193,5		192,5	99,5	192,5		192,5
375		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 31	06.2015 10.2015	204,3		198,5		198,5	100,0	198,5		198,5
376		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 7/15	06.2015 09.2015	377,3		366,7		366,7	100,0	366,7		366,7
377		ВУЛ.КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1	06.2015 10.2015	24,5		22,6		22,6	100,0	22,6		22,6
378		ВУЛ.КАШТАНОВА, 3	06.2015 10.2015	206,7		204,9		204,9	100,0	204,9		204,9
379		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 3	06.2015 09.2015	14,1		13,6		13,6	100,0	13,6		13,6
380		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 5	06.2015 09.2015	29,5		29,0		29,0	100,0	29,0		29,0
381		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 7/7	06.2015 09.2015	16,9		16,6		16,6	100,0	16,6		16,6
382		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4	06.2015 09.2015	134,9		133,0		133,0	100,0	133,0		133,0
383		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А	06.2015 09.2015	294,1		293,1		293,1	100,0	293,1		293,1
384		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6, 12	06.2015 09.2015	406,2		402,3		402,3	100,0	402,3		402,3
385		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	06.2015 09.2015	183,2		182,3		182,3	100,0	182,3		182,3
386		ВУЛ.ОЗЕРНА, 22	06.2015 09.2015	70,9		70,3		70,3	100,0	70,3		70,3
387		ВУЛ.ОЗЕРНА, 24	06.2015 09.2015	71,0		70,5		70,5	100,0	70,5		70,5
388		ВУЛ.ОЗЕРНА, 26	06.2015 09.2015	116,0		115,2		115,2	100,0	115,2		115,2
389		ВУЛ.ОЗЕРНА, 28	06.2015 09.2015	48,1		46,5		46,5	100,0	46,5		46,5
390		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	92,2		89,5		89,5	100,0	89,5		89,5
391		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А	06.2015 10.2015	150,1		146,9		146,9	100,0	146,9		146,9
392		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7-А	06.2015 10.2015	42,1		39,5		39,5	100,0	39,5		39,5
393		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 11	06.2015 09.2015	7,2		6,8		6,8	100,0	6,8		6,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
394		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 13	06.2015 09.2015	239,4		238,9		238,9	100,0	238,9		238,9
395		ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 19	06.2015 10.2015	15,8		15,1		15,1	100,0	15,1		15,1
396		ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 40	06.2015 10.2015	190,7		183,1		183,1	100,0	183,1		183,1
397		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 17	06.2015 09.2015	19,4		18,6		18,6	100,0	18,6		18,6
398		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30-А	06.2015 09.2015	29,1		28,2		28,2	100,0	28,2		28,2
399		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/1	06.2015 09.2015	19,5		19,2		19,2	100,0	19,2		19,2
400		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/2	06.2015 09.2015	83,0		82,4		82,4	100,0	82,4		82,4
401		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Г	04.2015 12.2015	156,4		146,3		146,1	99,9	146,1		146,1
402		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 55-А	04.2015 12.2015	105,1		95,6		95,4	99,8	95,4		95,4
403		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 57-Г	04.2015 12.2015	287,2		258,9		257,9	99,6	257,9		257,9
404		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	04.2015 12.2015	660,1		587,5		586,5	99,8	586,5		586,5
405		МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОІЗД МІЖ ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЮ, 30 ТА ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20	11.2015 12.2015	538,0		538,0		514,0	95,5	514,0		514,0
406		ПРОВ.УССУРІЙСЬКИЙ, 6, 8, 10	06.2015 10.2015	135,9		134,5		134,5	100,0	134,5		134,5
407		ПРОСП."ПРАВДИ", 31	06.2015 11.2016	198,0		198,0		184,5	93,2	184,5		184,5
408		ПРОСП."ПРАВДИ", 35	06.2015 11.2016	140,1		140,1		122,8	87,7	122,8		122,8
409		ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59	06.2015 09.2015	120,9		118,1		118,1	100,0	118,1		118,1
410		ПРОСП."ПРАВДИ", 10	04.2015 10.2015	212,3		205,5		205,5	100,0	205,5		205,5
411		ПРОСП."ПРАВДИ", 10-А	04.2015 10.2015	132,6		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
412		ПРОСП."ПРАВДИ", 12-В	04.2015 10.2015	123,9		119,8		119,8	100,0	119,8		119,8
413		ПРОСП."ПРАВДИ", 6	04.2015 10.2015	64,5		61,9		61,9	100,0	61,9		61,9
414		ПРОСП."ПРАВДИ", 6-А	04.2015 10.2015	26,3		25,1		25,1	100,0	25,1		25,1
415		ПРОСП."ПРАВДИ", 8	04.2015 10.2015	355,5		344,5		344,5	100,0	344,5		344,5
416		ПРОСП."ПРАВДИ", 8-А	04.2015 10.2015	61,1		58,6		58,6	100,0	58,6		58,6
417		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	04.2015 10.2015	256,8		248,5		248,5	100,0	248,5		248,5
418		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-А	04.2015 10.2015	361,9		350,6		350,6	100,0	350,6		350,6
419		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-Б	04.2015 10.2015	237,9		230,2		230,2	100,0	230,2		230,2
420		ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	06.2015 09.2015	294,7		294,5		294,5	100,0	294,5		294,5
421		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36	06.2015 09.2015	141,9		140,6		140,6	100,0	140,6		140,6
422		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	06.2015 09.2015	182,6		181,1		181,1	100,0	181,1		181,1
423		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38	06.2015 09.2015	113,3		112,1		112,1	100,0	112,1		112,1
424		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38-А	06.2015 09.2015	143,5		140,2		140,2	100,0	140,2		140,2
425		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 09.2015	261,4		257,5		257,5	100,0	257,5		257,5
426		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40-А	06.2015 09.2015	162,9		160,1		160,1	100,0	160,1		160,1
427		ПРОСП.СВОБОДИ, 15/1	04.2015 10.2015	137,0		132,7		132,7	100,0	132,7		132,7
428		ПРОСП.СВОБОДИ, 17	04.2015 10.2015	139,9		135,5		135,5	100,0	135,5		135,5
429		ПРОСП.СВОБОДИ, 17-А	04.2015 10.2015	320,1		310,2		310,2	100,0	310,2		310,2
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ КІП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"				209994,9	14610,8	160786,9	82,3	160095,1	14341,7	174436,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				1500,0		1499,8	100,0	1499,9		1499,9
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				1500,0		1499,8	100,0	1499,9		1499,9
430		ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРАТ "КІЙВСПЕЦТРАНС"	04.2015 08.2015	1500,0		1500,0		1499,8	100,0	1499,9		1499,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				650,0		647,8	99,7	647,8		647,8
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				650,0		647,8	99,7	647,8		647,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
431		ПРИДБАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	08.2015 12.2015	650,0		650,0		647,8	99,7	647,8		647,8
		КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"				15600,0		15232,4	97,6	15232,4		15232,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				15600,0		15232,4	97,6	15232,4		15232,4
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				15600,0		15232,4	97,6	15232,4		15232,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (31 об'єкт)				15600,0		15232,4	97,6	15232,4		15232,4
432		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 40	08.2015 11.2015	614,8		614,8		614,7	100,0	614,7		614,7
433		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	08.2015 11.2015	165,8		165,8		165,7	99,9	165,7		165,7
434		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 16	09.2015 11.2015	143,8		143,8		143,7	99,9	143,7		143,7
435		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8	08.2015 11.2015	902,3		902,3		902,0	100,0	902,0		902,0
436		ВУЛ. БУДАРІНА, 7	08.2015 11.2015	217,7		217,7		217,7	100,0	217,7		217,7
437		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5А	08.2015 11.2015	739,0		739,0		738,9	100,0	738,9		738,9
438		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 18	09.2015 11.2015	5,1		5,1						
439		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 9А	08.2015 11.2015	729,8		729,8		729,8	100,0	729,8		729,8
440		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 45	08.2015 11.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
441		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	09.2015 11.2015	207,0		207,0		206,9	100,0	206,9		206,9
442		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	08.2015 11.2015	930,4		930,4		930,3	100,0	930,3		930,3
443		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-В	08.2015 11.2015	517,0		517,0		515,9	99,8	515,9		515,9
444		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 5	08.2015 11.2015	446,6		446,6		446,5	100,0	446,5		446,5
445		ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 4	08.2015 11.2015	474,2		474,2		474,1	100,0	474,1		474,1
446		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	08.2015 11.2015	187,1		187,1		187,0	99,9	187,0		187,0
447		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 12	08.2015 11.2015	745,5		745,5		745,4	100,0	745,4		745,4
448		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 14	08.2015 11.2015	744,9		744,9		744,8	100,0	744,8		744,8
449		ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 2/4	08.2015 11.2015	383,0		383,0		383,0	100,0	383,0		383,0
450		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	08.2015 11.2015	490,3		490,3		486,0	99,1	486,0		486,0
451		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129-А ПІД'ЇЗД 1,2,3	08.2015 11.2015	246,5		246,5		246,5	100,0	246,5		246,5
452		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25	09.2015 11.2015	798,1		798,1		798,1	100,0	798,1		798,1
453		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	08.2015 11.2015	509,3		509,3		509,3	100,0	509,3		509,3
454		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25	09.2015 12.2015	294,2		294,2		281,2	95,6	281,2		281,2
455		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	08.2015 11.2015	271,5		271,5		271,4	100,0	271,4		271,4
456		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 4	08.2015 11.2015	808,4		808,4		613,1	75,8	613,1		613,1
457		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24Б	08.2015 11.2015	854,8		854,8		850,4	99,5	850,4		850,4
458		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 1/102	08.2015 11.2015	785,7		785,7		785,6	100,0	785,6		785,6
459		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 3-Б	08.2015 11.2015	429,8		429,8		429,8	100,0	429,8		429,8
460		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93-А	08.2015 11.2015	830,4		830,4		830,3	100,0	830,3		830,3
461		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 62	08.2015 11.2015	470,6		470,6		470,6	100,0	470,6		470,6
462		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 ПІД'ЇЗД 7	08.2015 11.2015	451,9		451,9		309,2	68,4	309,2		309,2
		РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
463		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНИХ ДОРІЖОК НА КОЛУМБАРІЇ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16	07.2015 09.2015	103,0		103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
		РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО				2347,5		1971,5	84,0	1971,5		1971,5
	100000	Житлово-комунальне господарство				2347,5		1971,5	84,0	1971,5		1971,5
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				2347,5		1971,5	84,0	1971,5		1971,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
464		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВБИРАЛЬНИ АДМІНБУДОВИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	11.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
465		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	10.2015 12.2015	295,9		295,9						
466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНИ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ	10.2015 12.2015	190,0		190,0		190,0	100,0	190,0		190,0
467		РЕМОНТ КОЛУМБАРІЮ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	433,2		433,2		433,0	100,0	433,0		433,0
468		РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	310,5		310,5		310,1	99,9	310,1		310,1
		РЕМОНТ (ЗАМІНА), ВЛАШТУВАННЯ ОГорожі на кладовищах (5 об'єктів)				1012,9		1008,4	99,6	1008,4		1008,4
469		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	07.2015 10.2015	368,0		368,0		363,6	98,8	363,6		363,6
470		ЖУЛЯНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 24	07.2015 10.2015	173,1		173,1		173,1	100,0	173,1		173,1
471		ПИРОПІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛАУРЕАТСЬКА, 26	07.2015 10.2015	26,7		26,7		26,7	100,0	26,7		26,7
472		ПОЗНЯКІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕПЛОВИЗНА, 2	07.2015 10.2015	215,5		215,5		215,5	100,0	215,5		215,5
473		СОВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КОЛОСКОВА, 6	07.2015 10.2015	229,6		229,6		229,5	100,0	229,5		229,5
		ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (5 об'єктів)				75,0						
474		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5, 6	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
475		ЛІСОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В МІСТІ КИЄВІ	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
476		МІСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В МІСТІ КИЄВІ	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
477		ПІВДЕННЕ КЛАДОВИЩЕ, С. ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
478		ПІВНІЧНЕ КЛАДОВИЩЕ, С. ЛІТКИ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				12498,7	12498,7				12348,9	12348,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				12498,7	12498,7				12348,9	12348,9
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				12498,7	12498,7				12348,9	12348,9
479		ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	06.2010 12.2012	26962,7	26962,7	12498,7	12498,7				12348,9	12348,9
		КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"				1381,3		1377,8	99,7	1377,8		1377,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				1381,3		1377,8	99,7	1377,8		1377,8
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				1381,3		1377,8	99,7	1377,8		1377,8
480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ (ВОДОНАПІРНІ ВЕЖИ) ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	07.2015 09.2015	997,1		997,1		997,1	100,0	997,1		997,1
481		ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ З ТЕХНІЧНОЇ БАШТИ №1 ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	06.2015 07.2015	156,0		156,0		155,0	99,4	155,0		155,0
482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕКСПОЗИЦІЇ "ВОДИ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ" НА ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1-В	11.2015 12.2015	228,2		228,2		225,7	98,9	225,7		225,7
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"				11000,0		8751,7	79,6	8751,7		8751,7
	070000	Освіта				11000,0		8751,7	79,6	8751,7		8751,7
	070101	Дошкільні заклади освіти				6026,1		4873,6	80,9	4873,6		4873,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (182 об'єкти)				6026,1		4873,6	80,9	4873,6		4873,6
483		ДНЗ № 215 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 3Г	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
484		ДНЗ № 1 ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
485		ДНЗ № 10 ПРОВ. МАШИНОБУДІВНИЙ, 24	09.2015 12.2015	31,6		31,6		17,7	56,0	17,7		17,7
486		ДНЗ № 107 ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 17А	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,0	98,2	32,0		32,0
487		ДНЗ № 11 ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 23А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		28,4	90,2	28,4		28,4
488		ДНЗ № 110 ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
489		ДНЗ № 112 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14А	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,8	100,0	31,8		31,8
490		ДНЗ № 113 (БАСЕЙН) ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
491		ДНЗ № 113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3Б	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
492		ДНЗ № 115 ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 8Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
493		ДНЗ № 120 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 13А	09.2015 12.2015	42,4		42,4		42,3	99,8	42,3		42,3
494		ДНЗ № 134 ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 17/4	09.2015 12.2015	31,6		31,6		22,9	72,5	22,9		22,9
495		ДНЗ № 138 ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 7Б	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
496		ДНЗ № 142 ПРОСП."ПРАВДИ", 96А	09.2015 12.2015	89,1		89,1		89,0	99,9	89,0		89,0
497		ДНЗ № 144 ВУЛ.ПІВНІЧНА, 42	09.2015 12.2015	38,0		38,0		37,9	99,7	37,9		37,9
498		ДНЗ № 147 ВУЛ.СТЕПАНА ОЛІЙНИКА,6	09.2015 12.2015	16,8		16,8		5,9	35,1	5,9		5,9
499		ДНЗ № 148 ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5А	09.2015 12.2015	61,6		61,6		29,5	47,9	29,5		29,5
500		ДНЗ № 152 ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
501		ДНЗ № 155 ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
502		ДНЗ № 159 ВУЛ. БОГДАНА ЖИТКОВА, 7Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,6	94,0	29,6		29,6
503		ДНЗ № 16 АНДРІВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
504		ДНЗ № 162 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 5	09.2015 12.2015	35,0		35,0		34,9	99,7	34,9		34,9
505		ДНЗ № 169 ПРОВ. МЕФОДІВСЬКИЙ, 4А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,1	92,1	29,1		29,1
506		ДНЗ № 180 ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 28А	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,8	100,0	31,8		31,8
507		ДНЗ № 192 ПРОСП. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 5	09.2015 12.2015	66,5		66,5		64,4	96,8	64,4		64,4
508		ДНЗ № 193 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 16Г	09.2015 12.2015	33,6		33,6		33,6	100,0	33,6		33,6
509		ДНЗ № 2 ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 20	09.2015 12.2015	31,8		31,8		5,9	18,6	5,9		5,9
510		ДНЗ № 200 ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 9А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
511		ДНЗ № 201 ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 2Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
512		ДНЗ № 214 ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 44	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
513		ДНЗ № 219 БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 7А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
514		ДНЗ № 223 ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 13	09.2015 12.2015	60,7		60,7		28,5	47,0	28,5		28,5
515		ДНЗ № 234 ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	09.2015 12.2015	61,8		61,8		61,7	99,8	61,7		61,7
516		ДНЗ № 240 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
517		ДНЗ № 242 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ, 9А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
518		ДНЗ № 25 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 14А	09.2015 12.2015	54,5		54,5		54,3	99,6	54,3		54,3
519		ДНЗ № 26 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 16	09.2015 12.2015	31,6		31,6		30,9	97,8	30,9		30,9
520		ДНЗ № 260 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 12Б	09.2015 12.2015	34,9		34,9		34,8	99,7	34,8		34,8
521		ДНЗ № 263 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 19Б	09.2015 12.2015	37,1		37,1		37,0	99,7	37,0		37,0
522		ДНЗ № 273 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 9А	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
523		ДНЗ № 275 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА,10/14	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
524		ДНЗ № 28 ВУЛ. ЛУК'ЯНИВСЬКА, 13	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,7	99,7	31,7		31,7
525		ДНЗ № 280 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А	09.2015 12.2015	53,4		53,4		53,3	99,8	53,3		53,3
526		ДНЗ № 284 ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
527		ДНЗ № 291 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 29	09.2015 12.2015	35,3		35,3		35,2	99,7	35,2		35,2
528		ДНЗ № 293 ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 13А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,4	93,0	29,4		29,4
529		ДНЗ № 295 ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	09.2015 12.2015	35,6		35,6		35,3	99,2	35,3		35,3
530		ДНЗ № 296 ПРОСП.МИРУ, 5А	09.2015 12.2015	15,6		15,6		5,9	37,8	5,9		5,9
531		ДНЗ № 30 ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 4Б	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
532		ДНЗ № 307 ВУЛ. БРАТСЬКА, 7/11	09.2015 12.2015	67,7		67,7		67,6	99,9	67,6		67,6
533		ДНЗ № 314 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 25А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
534		ДНЗ № 319 ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 20А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
535		ДНЗ № 323 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 16	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,6	94,0	29,6		29,6
536		ДНЗ № 343 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 24	09.2015 12.2015	31,6		31,6		27,6	87,3	27,6		27,6
537		ДНЗ № 346 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46А	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
538		ДНЗ № 348 ВУЛ. ПЕЧЕНИЗЬКА, 18	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
539		ДНЗ № 35 ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,7	99,7	31,7		31,7
540		ДНЗ № 360 ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 16А	09.2015 12.2015	46,2		46,2		14,2	30,7	14,2		14,2
541		ДНЗ № 371 ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО,39/41	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
542		ДНЗ № 375 ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 8	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
543		ДНЗ № 376 ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 11А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,2	92,7	29,2		29,2
544		ДНЗ № 387 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
545		ДНЗ № 388 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		27,2	86,3	27,2		27,2
546		ДНЗ № 397 ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	55,2		55,2		55,1	99,8	55,1		55,1
547		ДНЗ № 398 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		28,5	90,5	28,5		28,5
548		ДНЗ № 399 ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	09.2015 12.2015	35,0		35,0		34,9	99,7	34,9		34,9
549		ДНЗ № 40 ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 51А	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,7	99,7	31,7		31,7
550		ДНЗ № 412 ПРОСП. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 6А	09.2015 12.2015	68,9		68,9		68,6	99,6	68,6		68,6
551		ДНЗ № 419 ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 16	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,6	94,0	29,6		29,6
552		ДНЗ № 428 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 20	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
553		ДНЗ № 429 ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,6	94,0	29,6		29,6
554		ДНЗ № 430 ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		27,9	88,3	27,9		27,9
555		ДНЗ № 434 ВУЛ.САЛЮТНА, 23А	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,7	99,7	31,7		31,7
556		ДНЗ № 435 ВУЛ. МЕЖОВА, 22А	09.2015 12.2015	37,1		37,1		37,0	99,7	37,0		37,0
557		ДНЗ № 439 ПРОСП.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 124А	09.2015 12.2015	12,1		12,1		5,9	48,8	5,9		5,9
558		ДНЗ № 443 БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15А	09.2015 12.2015	57,2		57,2		25,4	44,4	25,4		25,4
559		ДНЗ № 450 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 14А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
560		ДНЗ № 455 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31А	09.2015 12.2015	15,6		15,6		14,3	91,7	14,3		14,3
561		ДНЗ № 459 ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 5А	09.2015 12.2015	28,5		28,5		28,4	99,6	28,4		28,4
562		ДНЗ № 46 ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 44	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
563		ДНЗ № 465 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		28,6	90,5	28,6		28,6
564		ДНЗ № 469 ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
565		ДНЗ № 47 ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32	09.2015 12.2015	42,9		42,9		42,8	99,8	42,8		42,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
566		ДНЗ № 474 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
567		ДНЗ № 476 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 10	09.2015 12.2015	31,6		31,6		14,3	45,3	14,3		14,3
568		ДНЗ № 477 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
569		ДНЗ № 482 ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 14А	09.2015 12.2015	35,0		35,0		34,2	97,7	34,2		34,2
570		ДНЗ № 483 ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 31А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		28,5	90,2	28,5		28,5
571		ДНЗ № 486 ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20Д	09.2015 12.2015	35,2		35,2		30,3	86,1	30,3		30,3
572		ДНЗ № 488 ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	09.2015 12.2015	31,5		31,5		29,6	94,0	29,6		29,6
573		ДНЗ № 49 ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 1А	09.2015 12.2015	31,9		31,9		31,8	99,7	31,8		31,8
574		ДНЗ № 498 ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14А	09.2015 12.2015	33,3		33,3		32,7	98,2	32,7		32,7
575		ДНЗ № 5 ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
576		ДНЗ № 500 "АБЕТКА" ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, 3Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
577		ДНЗ № 51 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 8А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		28,9	91,7	28,9		28,9
578		ДНЗ № 517 ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 9Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
579		ДНЗ № 518 ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24Б	09.2015 12.2015	95,6		95,6		95,5	99,9	95,5		95,5
580		ДНЗ № 523 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8Б	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,6	100,0	32,6		32,6
581		ДНЗ № 530 ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		30,9	97,8	30,9		30,9
582		ДНЗ № 533 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 15В	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
583		ДНЗ № 54 ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 23	09.2015 12.2015	31,6		31,6		27,9	88,3	27,9		27,9
584		ДНЗ № 541 ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 8А	09.2015 12.2015	31,8		31,8		31,7	99,7	31,7		31,7
585		ДНЗ № 543 ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 6	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
586		ДНЗ № 55 ВУЛ. ОСВІТИ, 18А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		17,7	56,0	17,7		17,7
587		ДНЗ № 556 ПРОСП.СВОБОДИ, 32	09.2015 12.2015	74,3		74,3		32,8	44,1	32,8		32,8
588		ДНЗ № 56 ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 7А	09.2015 12.2015	39,3		39,3		39,1	99,5	39,1		39,1
589		ДНЗ № 563 ПРОСП. СВОБОДИ, 44	09.2015 12.2015	40,5		40,5		40,2	99,3	40,2		40,2
590		ДНЗ № 578 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 89/91	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
591		ДНЗ № 579 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 6В	09.2015 12.2015	35,5		35,5		35,5	100,0	35,5		35,5
592		ДНЗ № 580 ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 7А	09.2015 12.2015	74,4		74,4		74,3	99,9	74,3		74,3
593		ДНЗ № 581 ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 5Б	09.2015 12.2015	52,2		52,2		52,1	99,8	52,1		52,1
594		ДНЗ № 582 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 3	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
595		ДНЗ № 585 ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1Б	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
596		ДНЗ № 588 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 4	09.2015 12.2015	31,3		31,3		27,0	86,3	27,0		27,0
597		ДНЗ № 589 ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, 3Б	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
598		ДНЗ № 590 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
599		ДНЗ № 602 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1А	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
600		ДНЗ № 603 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9Є	09.2015 12.2015	53,4		53,4		53,3	99,8	53,3		53,3
601		ДНЗ № 605 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7Г	09.2015 12.2015	63,6		63,6		63,5	99,8	63,5		63,5
602		ДНЗ № 606 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39В	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
603		ДНЗ № 607 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16А	09.2015 12.2015	27,3		27,3		27,3	100,0	27,3		27,3
604		ДНЗ № 608 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 18Є	09.2015 12.2015	38,0		38,0		32,6	85,8	32,6		32,6
605		ДНЗ № 609 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3А	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
606		ДНЗ № 611 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 37Б	09.2015 12.2015	43,1		43,1		43,0	99,8	43,0		43,0
607		ДНЗ № 613 ВУЛ.ОЗЕРНА, 8А	09.2015 12.2015	36,4		36,4		31,3	86,0	31,3		31,3
608		ДНЗ № 620 (БАСЕЙН) ВУЛ.МИКОЛИ РУДНСВА,61	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
609		ДНЗ № 620 ВУЛ.МИКОЛИ РУДНЄВА,61	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
610		ДНЗ № 623 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 16	09.2015 12.2015	31,6		31,6		28,5	90,2	28,5		28,5
611		ДНЗ № 625 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО, 6А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		28,5	90,5	28,5		28,5
612		ДНЗ № 630 ВУЛ. ГАЗОВА, 10	09.2015 12.2015	31,6		31,6		28,5	90,2	28,5		28,5
613		ДНЗ № 632 ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2	09.2015 12.2016	31,5		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
614		ДНЗ № 634 ВУЛ. МИКОЛИ РУДНЄВА, 63	09.2015 12.2015	31,6		31,6		12,4	39,2	12,4		12,4
615		ДНЗ № 635 "ЖУРАВЛИК" ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 27Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
616		ДНЗ № 636 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 28Г	09.2015 12.2015	91,2		91,2		91,1	99,9	91,1		91,1
617		ДНЗ № 641 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
618		ДНЗ № 643 ВУЛ.ГОЛОСІВСЬКА, 4А	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
619		ДНЗ № 644 ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 28А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
620		ДНЗ № 645 ПРОВ. СТАРОКИЇВСЬКИЙ, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		29,6	93,7	29,6		29,6
621		ДНЗ № 647 ВУЛ. БАБУШКИНА, 25А	09.2015 12.2015	31,5		30,9		30,9	100,0	30,9		30,9
622		ДНЗ № 648 ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,2	45,1	14,2		14,2
623		ДНЗ № 650 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 19А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
624		ДНЗ № 660 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 49А	09.2015 12.2015	48,9		48,9		48,8	99,8	48,8		48,8
625		ДНЗ № 661 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 3	09.2015 12.2015	38,0		38,0		37,9	99,7	37,9		37,9
626		ДНЗ № 662 ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, 55	09.2015 12.2015	81,7		81,7		81,6	99,9	81,6		81,6
627		ДНЗ № 663 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 69	09.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
628		ДНЗ № 664 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4Г	09.2015 12.2015	59,6		59,6		59,6	100,0	59,6		59,6
629		ДНЗ № 665 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 48-А	09.2015 12.2015	43,5		43,5		43,4	99,8	43,4		43,4
630		ДНЗ № 668 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 35А	09.2015 12.2015	37,9		37,9		37,8	99,7	37,8		37,8
631		ДНЗ № 673 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 17Б	09.2015 12.2015	38,0		38,0		37,9	99,7	37,9		37,9
632		ДНЗ № 676 ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 30	09.2015 12.2015	73,1		73,1		31,6	43,2	31,6		31,6
633		ДНЗ № 679 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 32Д	09.2015 12.2015	53,8		53,8		53,7	99,8	53,7		53,7
634		ДНЗ № 68 ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	09.2015 12.2015	80,2		80,2		79,4	99,0	79,4		79,4
635		ДНЗ № 685 ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 6	09.2015 12.2015	66,4		66,4		65,7	98,9	65,7		65,7
636		ДНЗ № 696 ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 9Є	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
637		ДНЗ № 700 ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 4	09.2015 12.2015	40,3		40,3		39,6	98,3	39,6		39,6
638		ДНЗ № 703 ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 10А	09.2015 12.2015	43,8		43,8		39,7	90,6	39,7		39,7
639		ДНЗ № 704 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 30А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
640		ДНЗ № 706 ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 21	09.2015 12.2015	38,3		38,3		38,3	100,0	38,3		38,3
641		ДНЗ № 714 ВУЛ. АКАДЕМІКА КАРПИНСЬКОГО, 4	09.2015 12.2015	61,9		61,9		61,8	99,8	61,8		61,8
642		ДНЗ № 72 ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 3Д	09.2015 12.2015	51,4		51,4		51,3	99,8	51,3		51,3
643		ДНЗ № 731 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 21В	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
644		ДНЗ № 74 ВУЛ. НЕВСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		30,9	98,1	30,9		30,9
645		ДНЗ № 746 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 11Б	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
646		ДНЗ № 748 ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 9	09.2015 12.2015	31,5		31,5		28,5	90,5	28,5		28,5
647		ДНЗ № 76 ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 16А	09.2015 12.2015	32,4		32,4		32,2	99,4	32,2		32,2
648		ДНЗ № 762 ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		28,2	89,2	28,2		28,2
649		ДНЗ № 763 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3Б	09.2015 12.2015	48,4		48,4		48,2	99,6	48,2		48,2
650		ДНЗ № 769 ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19	09.2015 12.2016	31,6		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
651		ДНЗ № 77 ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68	09.2015 12.2015	31,6		31,6		30,9	97,8	30,9		30,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
652		ДНЗ № 773 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 17Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
653		ДНЗ № 774 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9В	09.2015 12.2015	31,5		31,5		5,9	18,7	5,9		5,9
654		ДНЗ № 775 ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4Б	09.2015 12.2015	34,5		34,5		29,7	86,1	29,7		29,7
655		ДНЗ № 776 ВУЛ.ЛІСКІВСЬКА, 8А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
656		ДНЗ № 779 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
657		ДНЗ № 787 ВУЛ. СІМФЕРОПІЛЬСЬКА, 6	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
658		ДНЗ № 800 ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
659		ДНЗ № 803 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 14В	09.2015 12.2015	43,5		43,5		43,4	99,8	43,4		43,4
660		ДНЗ № 804 ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
661		ДНЗ № 805 ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 12	09.2015 12.2015	31,6		31,6		5,9	18,7	5,9		5,9
662		ДНЗ № 814 ВУЛ. БУЛГАКОВА, 10	09.2015 12.2015	33,8		33,8		31,7	93,8	31,7		31,7
663		ДНЗ № 88 ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 8	09.2015 12.2016	31,6		6,0		5,9	98,3	5,9		5,9
664		ДНЗ № 98 ПРОСП. "ПРАВДИ", 3А	09.2015 12.2016	31,5		5,9		5,9	100,0	5,9		5,9
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми</i>				4272,5		3477,7	81,4	3477,7		3477,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (126 об'єктів)				4272,5		3477,7	81,4	3477,7		3477,7
665		ГІМНАЗІЯ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕґІУМ" ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
666		ГІМНАЗІЯ "КОНСУЛ" № 86 ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,5	99,7	32,5		32,5
667		ГІМНАЗІЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 47	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
668		ГІМНАЗІЯ "СКАНДИНАВСЬКА" ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
669		ГІМНАЗІЯ "СЛОВ'ЯНСЬКА" ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
670		ГІМНАЗІЯ № 109 ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 24	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
671		ГІМНАЗІЯ № 117 ІМ. Л.УКРАЇНКИ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 10	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,5	99,7	32,5		32,5
672		ГІМНАЗІЯ № 143 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		32,1	97,0	32,1		32,1
673		ГІМНАЗІЯ № 153 ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 37	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
674		ГІМНАЗІЯ № 167 ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 12	09.2015 12.2015	71,6		71,6		15,9	22,2	15,9		15,9
675		ГІМНАЗІЯ № 172 ВУЛ. ВЕЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 30-32	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
676		ГІМНАЗІЯ № 267 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
677		ГІМНАЗІЯ № 48 ВУЛ. ПРОРІЗНА, 14	09.2015 12.2015	33,2		33,2		29,3	88,3	29,3		29,3
678		ГІМНАЗІЯ № 75 ПРОВ. БАТИЩЕВ, 11	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
679		ЗНЗ № 10 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37	09.2015 12.2015	33,1		33,1		25,9	78,2	25,9		25,9
680		ЗНЗ № 101 ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	09.2015 12.2015	33,2		33,2		30,9	93,1	30,9		30,9
681		ЗНЗ № 105 ВУЛ. СІМФЕРОПІЛЬСЬКА, 10	09.2015 12.2015	33,1		33,1		29,8	90,0	29,8		29,8
682		ЗНЗ № 106 ВУЛ. НЕКРАСІВСЬКА, 4	09.2015 12.2015	33,2		33,2		29,6	89,2	29,6		29,6
683		ЗНЗ № 107 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 35	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
684		ЗНЗ № 127 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	09.2015 12.2015	33,1		33,1		30,0	90,6	30,0		30,0
685		ЗНЗ № 13 ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,7	99,7	33,7		33,7
686		ЗНЗ № 130 ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	09.2015 12.2015	51,9		51,9		51,9	100,0	51,9		51,9
687		ЗНЗ № 133 ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18	09.2015 12.2015	46,6		46,6		46,5	99,8	46,5		46,5
688		ЗНЗ № 135 ВУЛ. МИХАЙЛА КОЦЮБІНСЬКОГО, 12Б	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
689		ЗНЗ № 138 ВУЛ. АРТЕМА, 27	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
690		ЗНЗ № 15 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12А	09.2015 12.2015	37,8		37,8		37,7	99,7	37,7		37,7
691		ЗНЗ № 155 ВУЛ. АРТЕМА, 5	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
692		ЗНЗ № 156 ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 10	09.2015 12.2015	34,5		34,5		34,4	99,7	34,4		34,4
693		ЗНЗ № 158 ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 12	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
694		ЗНЗ № 16 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
695		ЗНЗ № 162 ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 47	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
696		ЗНЗ № 163 ВУЛ. БАУМАНА, 30	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
697		ЗНЗ № 170 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8	09.2015 12.2015	81,0		81,0		80,9	99,9	80,9		80,9
698		ЗНЗ № 174 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43	09.2015 12.2015	33,1		33,1		25,9	78,2	25,9		25,9
699		ЗНЗ № 175 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 58А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		30,9	93,1	30,9		30,9
700		ЗНЗ № 185 ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	09.2015 12.2015	39,9		39,9		39,8	99,7	39,8		39,8
701		ЗНЗ № 194 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		24,5	74,0	24,5		24,5
702		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА) ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 6А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		26,9	81,3	26,9		26,9
703		ЗНЗ № 197 (СТАРША) ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 12	09.2015 12.2015	42,4		42,4		42,3	99,8	42,3		42,3
704		ЗНЗ № 198 (ПОЧАТКОВА) БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 9А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,7	99,7	33,7		33,7
705		ЗНЗ № 199 ВУЛ. БАКИНСЬКА, 12	09.2015 12.2015	33,2		33,2		30,9	93,1	30,9		30,9
706		ЗНЗ № 20 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32Б	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
707		ЗНЗ № 210 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22А	09.2015 12.2015	32,7		32,7		32,6	99,7	32,6		32,6
708		ЗНЗ № 211 (ФІЛІЯ) ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 13Б	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
709		ЗНЗ № 211 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24А	09.2015 12.2015	32,7		32,7		32,6	99,7	32,6		32,6
710		ЗНЗ № 212 ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
711		ЗНЗ № 219 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2Б	09.2015 12.2015	32,3		32,3		32,2	99,7	32,2		32,2
712		ЗНЗ № 225 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9Б	09.2015 12.2015	32,7		32,7		32,6	99,7	32,6		32,6
713		ЗНЗ № 226 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19Є	09.2015 12.2015	33,1		33,1		30,3	91,5	30,3		30,3
714		ЗНЗ № 231 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2В	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
715		ЗНЗ № 232 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4Г	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,6	100,0	32,6		32,6
716		ЗНЗ № 245 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26	09.2015 12.2015	63,8		63,8		63,7	99,8	63,7		63,7
717		ЗНЗ № 25 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
718		ЗНЗ № 252 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10В	09.2015 12.2015	37,2		37,2		37,1	99,7	37,1		37,1
719		ЗНЗ № 255 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
720		ЗНЗ № 256 ВУЛ. ОЗЕРНА, 2А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
721		ЗНЗ № 257 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7Б	09.2015 12.2015	60,4		60,4		60,2	99,7	60,2		60,2
722		ЗНЗ № 259 ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21Г	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
723		ЗНЗ № 260 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
724		ЗНЗ № 262 ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 5	09.2015 12.2015	84,5		84,5		84,4	99,9	84,4		84,4
725		ЗНЗ № 269 ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		6,2	100,0	6,2		6,2
726		ЗНЗ № 27 ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20Є	09.2015 12.2015	33,2		33,2		32,4	97,6	32,4		32,4
727		ЗНЗ № 273 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		6,2	100,0	6,2		6,2
728		ЗНЗ № 274 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
729		ЗНЗ № 28 ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 7Б	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
730		ЗНЗ № 285 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8В	09.2015 12.2015	61,0		61,0		60,9	99,8	60,9		60,9
731		ЗНЗ № 286 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6А	09.2015 12.2015	40,2		40,2		39,6	98,5	39,6		39,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
732		ЗНЗ № 29 ВУЛ. МИХАЙЛА МАЙОРОВА, 3А	09.2015 12.2015	68,5		68,5		68,5	100,0	68,5		68,5
733		ЗНЗ № 291 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19	09.2015 12.2015	33,1		33,1		29,4	88,8	29,4		29,4
734		ЗНЗ № 298 ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 58Б	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
735		ЗНЗ № 302 ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
736		ЗНЗ № 306 ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
737		ЗНЗ № 313 ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7Б	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
738		ЗНЗ № 314 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
739		ЗНЗ № 35 ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10Б	09.2015 12.2015	92,1		92,1		91,2	99,0	91,2		91,2
740		ЗНЗ № 37 ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 130/17	09.2015 12.2015	62,1		62,1		19,6	31,6	19,6		19,6
741		ЗНЗ № 4 ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		15,9	48,0	15,9		15,9
742		ЗНЗ № 41 ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		11,1	33,4	11,1		11,1
743		ЗНЗ № 42 ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19	09.2015 12.2015	40,7		40,7		39,6	97,3	39,6		39,6
744		ЗНЗ № 44 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
745		ЗНЗ № 53 ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	09.2015 12.2015	33,2		33,2		29,6	89,2	29,6		29,6
746		ЗНЗ № 58 ПРОВ. ЧЕСЛАВА БЕЛІНСЬКОГО, 3	09.2015 12.2015	33,2		33,2		30,9	93,1	30,9		30,9
747		ЗНЗ № 6 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-І	09.2015 12.2015	35,2		35,2		34,9	99,1	34,9		34,9
748		ЗНЗ № 62 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
749		ЗНЗ № 63 ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10А	09.2015 12.2015	70,7		70,7		70,6	99,9	70,6		70,6
750		ЗНЗ № 70 ВУЛ. ПУГАЧОВА, 10	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
751		ЗНЗ № 8 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6	09.2015 12.2015	59,4		59,4		59,3	99,8	59,3		59,3
752		ЗНЗ № 84 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32А	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
753		ЗНЗ № 87 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
754		ЗНЗ № 88 ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 3	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
755		ЗНЗ № 92 ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
756		ЗНЗ № 97 ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 5А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		30,1	90,7	30,1		30,1
757		КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" № 171 ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 11А	09.2015 12.2015	24,6		24,6		5,9	24,0	5,9		5,9
758		КИЇВСЬКА ІНЖЕНЕРНА ПІМНАЗІЯ (БАСЕЙН) ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
759		ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 7	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
760		ЛІЦЕЙ "ЕКО" № 198 ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
761		ЛІЦЕЙ "ПРЕСТИЖ" ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 42А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		29,2	88,0	29,2		29,2
762		ЛІЦЕЙ "УНІВЕРСУМ" ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
763		ЛІЦЕЙ № 100 "ПОДІЛ" (КОРПУС 1,2) ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 4/6	09.2015 12.2015	33,1		33,1		11,8	35,6	11,8		11,8
764		ЛІЦЕЙ № 142 ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2А	09.2015 12.2015	35,6		35,6		35,6	100,0	35,6		35,6
765		ЛІЦЕЙ № 21 ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 64	09.2015 12.2016	33,1		6,2		5,9	95,2	5,9		5,9
766		ЛІЦЕЙ № 227 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	09.2015 12.2015	37,8		37,8		37,1	98,1	37,1		37,1
767		ЛІЦЕЙ № 38 ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31	09.2015 12.2015	33,2		33,2		29,6	89,2	29,6		29,6
768		НВК "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" ВУЛ. КАШТАНОВА, 13-Б	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,7	99,7	33,7		33,7
769		НВК "ПЕРША ЛАСТІВКА" ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 30А	09.2015 12.2015	66,0		66,0		65,9	99,8	65,9		65,9
770		НВК "СУЗІР'Я" ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 15А	09.2015 12.2015	33,8		33,8		33,5	99,1	33,5		33,5
771		НВК № 240 "СОЦІУМ" ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 39Г	09.2015 12.2015	41,5		41,5		41,4	99,8	41,4		41,4
772		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 244 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27А	09.2015 12.2015	22,7		22,7		22,6	99,6	22,6		22,6
773		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 268 ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 43А	09.2015 12.2015	49,7		49,7		49,6	99,8	49,6		49,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
774		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 326 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44В	09.2015 12.2015	46,3		46,3		46,2	99,8	46,2		46,2
775		СШ № 94 "ЕЛЛАДА" ВУЛ.ОЛЬГІНСЬКА, 2/4	09.2015 12.2015	32,6		32,6		32,0	98,2	32,0		32,0
776		ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "КПІ" ВУЛ. УМАНСЬКА, 33	09.2015 12.2015	33,2		33,2		28,5	85,8	28,5		28,5
777		ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 9	09.2015 12.2015	71,3		71,3		7,6	10,7	7,6		7,6
778		УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КНУ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО, 3	09.2015 12.2015	17,6		17,6		17,0	96,6	17,0		17,0
779		ФІНАНСОВИЙ ЛІЦЕЙ ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 32Є	09.2015 12.2015	97,7		97,7		97,6	99,9	97,6		97,6
780		ШДС "ДИВОЦВІТ" (КОРПУС 1) ПРОСП. СВОБОДИ, 3А	09.2015 12.2015	46,4		46,4		46,3	99,8	46,3		46,3
781		ШДС "ПІЗНАЙКО" ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		31,8	95,8	31,8		31,8
782		ШДС "ПАРОСТОК" ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	09.2015 12.2015	35,7		35,7		35,6	99,7	35,6		35,6
783		ШДС "ПЕРЛИНА" ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 24А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		28,5	86,1	28,5		28,5
784		ШДС "ПОДІЛЛЯ" (КОРПУС 1) ВУЛ. ШЕКАВИЦЬКА, 25	09.2015 12.2015	33,1		33,1		32,2	97,3	32,2		32,2
785		ШДС "ПОДІЛЛЯ" (КОРПУС 2) ВУЛ. ШЕКАВИЦЬКА, 43	09.2015 12.2015	33,1		33,1		30,2	91,2	30,2		30,2
786		ШДС "ПРОЛІСОК" (БАСЕЙН) ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
787		ШДС "ПРОЛІСОК" ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
788		ШДС "СОФІЯ" ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		5,9	17,8	5,9		5,9
789		ШДС "ТУРБОТА" ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38А	09.2015 12.2015	86,3		86,3		86,2	99,9	86,2		86,2
790		ШДС "ЯГОДКА" ВУЛ. ВЕЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 11А	09.2015 12.2015	49,6		49,6		49,5	99,8	49,5		49,5
	070202	Вечірні (змінні) школи				95,6		65,0	68,0	65,0		65,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (3 об'єкти)				95,6		65,0	68,0	65,0		65,0
791		ВЕЧІРНЯ ШКОЛА № 20 ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 19	09.2015 12.2015	31,9		31,9		14,6	45,8	14,6		14,6
792		ВСШ № 2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9	09.2015 12.2015	18,9		18,9		5,9	31,2	5,9		5,9
793		ВСШ № 27 ПРОВ. ЦИМЛЯНСЬКИЙ, 2	09.2015 12.2015	44,8		44,8		44,5	99,3	44,5		44,5
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				191,3		57,5	30,1	57,5		57,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (6 об'єктів)				191,3		57,5	30,1	57,5		57,5
794		ІНТЕРНАТ № 18 БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	09.2015 12.2015	30,9		30,9						
795		ІНТЕРНАТ № 6 ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 31/7	09.2015 12.2015	31,9		31,9		5,9	18,5	5,9		5,9
796		ІНТЕРНАТ № 7 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	09.2015 12.2015	31,9		31,9		11,8	37,0	11,8		11,8
797		ІНТЕРНАТ №9 ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 9	09.2015 12.2015	31,9		31,9		11,8	37,0	11,8		11,8
798		ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 4 ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 55	09.2015 12.2015	31,9		31,9						
799		ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 8 ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКА, 42	09.2015 12.2015	32,8		32,8		28,0	85,4	28,0		28,0
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				414,5		277,9	67,0	277,9		277,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (11 об'єктів)				414,5		277,9	67,0	277,9		277,9
800		БДТ (ФІЛІЯ 1) ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 67	09.2015 12.2015	34,5		34,5		5,9	17,1	5,9		5,9
801		БДТ (ФІЛІЯ 2) ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 40	09.2015 12.2015	34,6		34,6		19,4	56,1	19,4		19,4
802		БДТ "ВІТРЯНІ ГОРИ" ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 9А	09.2015 12.2015	37,4		37,4		37,2	99,5	37,2		37,2
803		БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 12	09.2015 12.2015	89,5		89,5		87,9	98,2	87,9		87,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
804		ДООЦ ВУЛ. АГРЕГАТНА, 9	09.2015 12.2015	16,5		16,5		5,9	35,8	5,9		5,9
805		ДООЦ ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32В	09.2015 12.2015	28,2		28,2		5,9	20,9	5,9		5,9
806		ДЮВХС "СВІТАНОК" ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71А	09.2015 12.2015	35,6		35,6		34,9	98,0	34,9		34,9
807		ДЮЦ ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 14	09.2015 12.2015	34,5		34,5		29,3	84,9	29,3		29,3
808		ПАЛАЦ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. ДАРВІНА, 2	09.2015 12.2015	34,5		34,5		5,9	17,1	5,9		5,9
809		ЦВПСВМ ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12Г	09.2015 12.2015	34,6		34,6		22,8	65,9	22,8		22,8
810		ЦТДЮ ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 18	09.2015 12.2015	34,6		34,6		22,8	65,9	22,8		22,8
		КП "КІЙБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"				152001,7	1864,1	118708,5	79,1	118016,6	1744,8	119761,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				152001,7	1864,1	118708,5	79,1	118016,6	1744,8	119761,4
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				18418,0	1864,1	15478,6	93,5	15424,2	1744,8	17169,0
811		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (249 об'єктів)	12.2013 12.2013	4715,8	3833,5	1864,1	1864,1				1744,8	1744,8
						14360,0		13670,6	95,2	13616,2		13616,2
812		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,13	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
813		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,5	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
814		ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 116	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
815		ВУЛ. БУРМИСТЕНКА,11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
816		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
817		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
818		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА,15/14	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
819		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 16	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
820		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
821		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,31 КОРП.1,2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
822		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО,26-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
823		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,29-31	07.2015 11.2015	76,0		76,0		75,1	98,8	75,1		75,1
824		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 5	10.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
825		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6-В	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
826		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,134	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
827		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ,3/1	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
828		ПРОСП. НАУКИ,4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
829		ПРОСП.СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ,120 КОРП.1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
830		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 9/18	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
831		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 36	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
832		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
833		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
834		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
835		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
836		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
837		ВУЛ. САНАТОРНА, 23	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
838		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
839		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА,12	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
840		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
841		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 3-В	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
842		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
843		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
844		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
845		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ,6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
846		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА,18Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
847		ВУЛ. КАШТАНОВА, 15	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
848		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,45-45-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
849		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,71	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
850		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
851		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,66/21	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
852		ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА,22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
853		ВУЛ.ЛИСКІВСЬКА,16	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
854		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
855		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84-84-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
856		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,8	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
857		ВУЛ.РАДУНСЬКА,14	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
858		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
859		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,51А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
860		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,41	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
861		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,8	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
862		ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО,12-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
863		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
864		ВУЛ ХОРОЛЬСЬКА, 8/4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
865		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
866		ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 14/6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
867		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 11	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
868		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІЛЬЧАКОВА,5	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
869		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
870		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
871		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 16-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
872		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
873		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 9	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
874		ПРОСП. ГАГАРИНА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
875		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 11-13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
876		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
877		ВУЛ ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
878		ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 8/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
879		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
880		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
881		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 16-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,2	96,8	54,2		54,2
882		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
883		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
884		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 13-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
885		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Л	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
886		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
887		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	07.2015 11.2015	60,0		60,0						
888		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
889		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2/58	07.2015 11.2015	56,0		56,0		49,6	88,6	49,6		49,6
890		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 50	10.2015 11.2015	55,0		55,0		49,1	89,3	49,1		49,1
891		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
892		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		49,6	88,6	49,6		49,6
893		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 32	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
894		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
895		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 25	10.2015 11.2015	55,0		55,0		49,1	89,3	49,1		49,1
896		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
897		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0						
898		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 43	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
899		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
900		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
901		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
902		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
903		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 5А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
904		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
905		ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 56	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
906		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
907		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
908		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
909		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
910		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
911		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 1	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
912		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
913		ВУЛ. СУВОРОВА, 19-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
914		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	10.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
915		КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
916		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 10	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
917		САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
918		ВУЛ. БОНДАРСЬКА, 3	10.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
919		ВУЛ. ВЕДЕНСЬКА, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
920		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/30	10.2015 11.2015	55,0		55,0		49,1	89,3	49,1		49,1
921		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 116-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
922		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 31	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
923		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 47	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
924		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Д	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
925		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-В-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
926		ВУЛ. МЕЖИПІРСЬКА, 43	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
927		ВУЛ. МЕЖОВА, 119	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
928		ВУЛ. МЕЖОВА, 18	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
929		ВУЛ. НАТАЛІЯ УЖВІЙ, 10	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
930		ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, 14	07.2015 11.2015	116,0		116,0		113,4	97,8	113,4		113,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
931		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 15	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
932		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 8	07.2015 11.2015	116,0		116,0		113,4	97,8	113,4		113,4
933		ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 5-А	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
934		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20 3-Ж	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
935		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 9 -11	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
936		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
937		ПРОСП. ПРАВДИ, 8	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
938		ПРОСП. СВОБОДИ, 28	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
939		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
940		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
941		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
942		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 87	10.2015 11.2015	55,6		55,6		54,5	98,0	54,5		54,5
943		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
944		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
945		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-А	10.2015 11.2015	62,5		62,5		58,7	93,9	58,7		58,7
946		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Д	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,2	96,8	54,2		54,2
947		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Г	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
948		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
949		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 40	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
950		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
951		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 17	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
952		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 5- 7	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
953		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Е	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
954		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
955		ВУЛ. АКАДЕМКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,4	97,1			
956		ВУЛ. АКАДЕМКА ТУПОЛЄВА,7-Б	10.2015 12.2015	74,5		74,5		71,6	96,1	71,6		71,6
957		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
958		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
959		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 24	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
960		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
961		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
962		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 1-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
963		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
964		ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
965		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
966		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА,4	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
967		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ,1-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
968		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 34-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	54,5		54,5
969		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 34-А	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
970		ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ,16	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
971		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
972		ВУЛ. СЕМАШКА, 12	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
973		ВУЛ. СЕМАШКА, 15	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
974		ВУЛ. СЕМАШКА, 16	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
975		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
976		ВУЛ. СЕМАШКА, 8	10.2015 11.2015	55,7		55,7		54,5	97,8	54,5		54,5
977		ВУЛ. СЕМАШКА, 9	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
978		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0		39,4	70,4	39,4		39,4
979		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
980		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 2	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
981		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
982		ВУЛ.ІРПІНСЬКА, 74	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
983		ВУЛ.АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,2-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
984		ВУЛ.ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО,7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
985		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА,53-53-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
986		ВУЛ.СИМИРЕНКА,20-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
987		ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
988		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
989		ПРОВУЛ. ПРИЛАДНИЙ, 6	10.2015 11.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		56,0
990		ПРОВУЛ. ПРИЛАДНИЙ, 8	10.2015 11.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
991		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 21	10.2015 12.2015	116,0		116,0		39,9	34,4	39,9		39,9
992		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23	10.2015 11.2015	25,0		25,0						
993		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 71/2	07.2015 11.2015	8,0		8,0						
994		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 38-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
995		БУЛЬВ.ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 35	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
996		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО,5-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
997		ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,5	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
998		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 2-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
999		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 25	10.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
1000		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1001		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 35-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1002		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА,6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1003		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 22	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1004		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 44/10	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1005		ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, 9-11	10.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
1006		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 19/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1007		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 40	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
1008		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1009		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА,10-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1010		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 1	10.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
1011		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 99/1	10.2015 11.2015	55,0		55,0		49,1	89,3	49,1		49,1
1012		ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА, 4	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
1013		ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА, 11	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
1014		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1015		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, 2	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1016		ВУЛ.АВІАНСТРУКТОРА АНТОНОВА,13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1017		ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА,13-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1018		ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1019		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	07.2015 11.2015	56,0		56,0		54,9	98,0	54,9		54,9
1020		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 12	10.2015 11.2015	55,0		55,0		53,2	96,7	53,2		53,2
1021		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
1022		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13 КОРП.1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1023		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 19-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
1024		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА. 6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1025		ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 96/98	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1026		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
1027		ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 19	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1028		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 6	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
1029		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА. 22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1030		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
1031		ВУЛ. ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ, 23	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,2	95,0	53,2		53,2
1032		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 20	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1033		ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 31А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1034		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1035		ВУЛ. ЩУСЕВА, 28	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
1036		ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 19	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
1037		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 19	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1038		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 60	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1039		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 10	12.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1040		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	11.2015 12.2015	56,0		56,0						
1041		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 20	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1042		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34-Б	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1043		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1044		ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 8	10.2015 11.2015	56,0		56,0		49,1	87,7	49,1		49,1
1045		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1046		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1047		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 10/17	12.2015 12.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1048		ВУЛ. КРИВОНОСА, 19	12.2015 12.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1049		ВУЛ. КРИВОНОСА, 29	12.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1050		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 13	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1051		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 6	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1052		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 10/31	11.2015 12.2015	56,0		56,0		55,0	98,2	55,0		55,0
1053		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 1-Б-3-Б	11.2015 12.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		110,0
1054		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 10	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1055		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1056		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1057		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-А	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1058		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 21	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1059		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 28	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
1060		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	11.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (61 об'єкт)				2193,9		1808,0	82,4	1808,0		1808,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1061		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 11.2015	67,8		67,8		63,9	94,2	63,9		63,9
1062		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 11.2015	49,9		49,9		47,4	95,0	47,4		47,4
1063		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 11.2015	28,2		28,2		27,7	98,2	27,7		27,7
1064		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69	10.2015 11.2015	33,1		33,1		32,7	98,8	32,7		32,7
1065		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69-А	10.2015 11.2015	3,9		3,9		2,2	56,4	2,2		2,2
1066		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71	10.2015 11.2015	27,6		27,6		19,6	71,0	19,6		19,6
1067		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 73-А	10.2015 11.2015	26,9		26,9		26,7	99,3	26,7		26,7
1068		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 75	10.2015 11.2015	27,7		27,7		18,1	65,3	18,1		18,1
1069		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 83	10.2015 11.2015	16,3		16,3		14,3	87,7	14,3		14,3
1070		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	10.2015 11.2015	23,4		23,4		22,2	94,9	22,2		22,2
1071		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1	10.2015 11.2015	32,0		32,0		23,4	73,1	23,4		23,4
1072		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11-А	10.2015 11.2015	52,5		52,5		38,1	72,6	38,1		38,1
1073		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 12	10.2015 11.2015	23,5		23,5		15,5	66,0	15,5		15,5
1074		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	10.2015 11.2015	28,0		28,0		18,1	64,6	18,1		18,1
1075		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 10	10.2015 11.2015	13,5		13,5		13,3	98,5	13,3		13,3
1076		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11	10.2015 11.2015	90,9		90,9		83,9	92,3	83,9		83,9
1077		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 14	10.2015 11.2015	3,6		3,6		1,5	41,7	1,5		1,5
1078		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 2	10.2015 11.2015	31,4		31,4		13,2	42,0	13,2		13,2
1079		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 20/19	10.2015 11.2015	64,4		64,4		38,1	59,2	38,1		38,1
1080		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 24	10.2015 11.2015	45,3		45,3		40,0	88,3	40,0		40,0
1081		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	10.2015 11.2015	32,1		32,1		18,8	58,6	18,8		18,8
1082		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 9	10.2015 11.2015	22,2		22,2		15,5	69,8	15,5		15,5
1083		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 11.2015	50,3		50,3		36,0	71,6	36,0		36,0
1084		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Б	10.2015 11.2015	0,9		0,9						
1085		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-В	10.2015 11.2015	48,5		48,5		45,6	94,0	45,6		45,6
1086		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Г	10.2015 11.2015	54,7		54,7		47,4	86,7	47,4		47,4
1087		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Д	10.2015 11.2015	43,0		43,0		27,4	63,7	27,4		27,4
1088		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Е	10.2015 11.2015	16,0		16,0		13,4	83,8	13,4		13,4
1089		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	10.2015 11.2015	41,8		41,8		35,5	84,9	35,5		35,5
1090		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 11.2015	67,5		67,5		64,4	95,4	64,4		64,4
1091		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-В	10.2015 11.2015	33,9		33,9		28,1	82,9	28,1		28,1
1092		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Г	10.2015 11.2015	48,8		48,8		39,9	81,8	39,9		39,9
1093		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-А	10.2015 11.2015	32,9		32,9		27,6	83,9	27,6		27,6
1094		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Б	10.2015 11.2015	47,3		47,3		39,3	83,1	39,3		39,3
1095		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	10.2015 11.2015	69,5		69,5		58,7	84,5	58,7		58,7
1096		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Г	10.2015 11.2015	25,0		25,0		23,6	94,4	23,6		23,6
1097		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Д	10.2015 11.2015	129,4		129,4		107,8	83,3	107,8		107,8
1098		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Е	10.2015 11.2015	23,3		23,3		22,1	94,8	22,1		22,1
1099		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	10.2015 11.2015	47,0		47,0		29,1	61,9	29,1		29,1
1100		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	17,6		17,6		14,5	82,4	14,5		14,5
1101		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Б	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1102		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1103		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Г	10.2015 11.2015	40,8		40,8		37,9	92,9	37,9		37,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1104		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	10.2015 11.2015	40,4		40,4		34,1	84,4	34,1		34,1
1105		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1106		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 11.2015	24,7		24,7		21,1	85,4	21,1		21,1
1107		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 24	10.2015 11.2015	19,0		19,0		18,7	98,4	18,7		18,7
1108		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 11.2015	44,2		44,2		43,8	99,1	43,8		43,8
1109		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 9	10.2015 11.2015	4,5		4,5		2,7	60,0	2,7		2,7
1110		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 30	10.2015 11.2015	32,7		32,7		25,9	79,2	25,9		25,9
1111		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 24	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1112		ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 8	10.2015 11.2015	46,3		46,3		35,9	77,5	35,9		35,9
1113		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 11.2015	36,5		36,5		19,0	52,1	19,0		19,0
1114		ВУЛ. СЕМАШКА, 12	10.2015 11.2015	22,5		22,5		19,2	85,3	19,2		19,2
1115		ВУЛ. СЕМАШКА, 16	10.2015 11.2015	38,1		38,1		35,2	92,4	35,2		35,2
1116		ВУЛ. СЕМАШКА, 17	10.2015 11.2015	23,0		23,0		14,3	62,2	14,3		14,3
1117		ВУЛ. СЕМАШКА, 8-А	10.2015 11.2015	26,1		26,1		13,1	50,2	13,1		13,1
1118		ВУЛ. СЕРПОВА, 12	10.2015 11.2015	34,4		34,4		33,2	96,5	33,2		33,2
1119		ВУЛ. СЕРПОВА, 16	10.2015 11.2015	46,6		46,6		37,5	80,5	37,5		37,5
1120		ВУЛ. ФЕДОРИ ПУШИНОЇ, 8	10.2015 11.2015	76,0		76,0		70,6	92,9	70,6		70,6
1121		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА, 24	10.2015 11.2015	92,5		92,5		91,2	98,6	91,2		91,2
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				123544,6		96265,8	77,9	95696,7		95696,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (132 об'єкти)				15319,1		7621,5	49,8	7539,7		7539,7
1122		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 22/15	06.2015 12.2015	24,6		24,6						
1123		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 27/2	06.2015 12.2015	78,0		78,0		41,7	53,5	41,7		41,7
1124		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 103	06.2015 12.2015	27,0		27,0		16,0	59,3	16,0		16,0
1125		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	06.2015 12.2015	26,4		26,4		17,3	65,5	17,3		17,3
1126		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б	06.2015 12.2015	26,9		26,9		5,7	21,2	5,7		5,7
1127		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 12.2015	22,0		22,0		7,6	34,5	7,1		7,1
1128		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36	06.2015 12.2015	47,2		47,2		31,4	66,5	31,4		31,4
1129		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36-А	06.2015 12.2015	47,1		47,1		19,9	42,3	19,9		19,9
1130		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 11	06.2015 12.2015	25,7		25,7						
1131		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 55	06.2015 12.2015	44,1		44,1		40,3	91,4	40,3		40,3
1132		ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 8	06.2015 12.2015	58,8		58,8		37,1	63,1	37,1		37,1
1133		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 10-А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		97,8	48,9	97,8		97,8
1134		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23	06.2015 12.2015	210,1		210,1		106,3	50,6	106,3		106,3
1135		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-А	06.2015 12.2015	30,2		30,2		29,9	99,0	29,9		29,9
1136		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44	06.2015 12.2015	63,7		63,7		57,2	89,8	57,2		57,2
1137		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	06.2015 12.2015	275,7		275,7		119,9	43,5	119,9		119,9
1138		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 59/1	06.2015 12.2015	46,6		46,6		37,6	80,7	37,6		37,6
1139		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3-Б	06.2015 12.2015	60,0		60,0		47,0	78,3	47,0		47,0
1140		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 5	06.2015 12.2015	240,7		240,7		216,0	89,7	216,0		216,0
1141		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 73	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
1142		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	06.2015 12.2015	113,1		113,1		43,6	38,5	43,6		43,6
1143		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 11-А	06.2015 12.2015	103,6		103,6		80,1	77,3	80,1		80,1
1144		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	06.2015 12.2015	90,9		90,9						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1145		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 28	06.2015 12.2015	75,0		75,0		47,5	63,3	47,5		47,5
1146		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	38,5		38,5		38,4	99,7	38,4		38,4
1147		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 12.2015	42,9		42,9		42,8	99,8	42,8		42,8
1148		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 12.2015	42,6		42,6		42,5	99,8	42,5		42,5
1149		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 35-А	06.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
1150		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49	06.2015 12.2015	85,2		85,2		26,0	30,5	26,0		26,0
1151		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 61	06.2015 12.2015	101,3		101,3		25,3	25,0	25,3		25,3
1152		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	06.2015 12.2015	86,0		86,0		57,7	67,1	57,7		57,7
1153		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	06.2015 12.2015	79,8		79,8		30,4	38,1	30,4		30,4
1154		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 12.2015	66,0		66,0		34,1	51,7	34,1		34,1
1155		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	06.2015 12.2015	251,3		251,3		141,4	56,3	141,4		141,4
1156		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29	06.2015 12.2015	178,1		178,1		136,8	76,8	136,8		136,8
1157		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10	06.2015 12.2015	67,6		67,6		67,5	99,9	67,5		67,5
1158		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б	06.2015 12.2015	67,6		67,6		66,9	99,0	66,9		66,9
1159		ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, 6	09.2015 12.2015	160,7		160,7		118,2	73,6	118,2		118,2
1160		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	06.2015 12.2015	96,3		96,3		77,5	80,5	77,5		77,5
1161		ВУЛ. БОНДАРСЬКА, 3	10.2015 11.2015	75,0		75,0						
1162		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29	06.2015 12.2015	51,0		51,0		9,0	17,6	9,0		9,0
1163		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28-Б	06.2015 12.2015	170,0		170,0		164,4	96,7	164,4		164,4
1164		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	400,0		400,0		213,0	53,3	213,0		213,0
1165		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 51	10.2015 11.2015	35,0		35,0		15,8	45,1	15,8		15,8
1166		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 12	10.2015 11.2015	30,0		30,0						
1167		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32/34	06.2015 12.2015	16,2		16,2		9,9	61,1	9,9		9,9
1168		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 50	06.2015 12.2015	22,1		22,1		7,4	33,5	7,4		7,4
1169		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	06.2015 12.2015	74,5		74,5		40,5	54,4	40,5		40,5
1170		ПРОСП. СВОБОДИ, 38	06.2015 12.2015	98,5		98,5		37,9	38,5	28,8		28,8
1171		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15	06.2015 12.2015	158,4		158,4		79,1	49,9	79,1		79,1
1172		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	50,6		50,6		34,9	69,0	34,9		34,9
1173		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1174		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 12.2015	32,5		32,5						
1175		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	10.2015 12.2015	60,0		60,0						
1176		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Б	10.2015 12.2015	240,0		240,0						
1177		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1178		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1179		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 12.2015	55,2		55,2						
1180		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9	06.2015 12.2015	61,1		61,1						
1181		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	66,0		66,0						
1182		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 12.2015	160,0		160,0						
1183		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-В	06.2015 12.2015	320,1		320,1		210,3	65,7	210,3		210,3
1184		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 3	06.2015 12.2015	147,0		147,0		106,9	72,7	106,9		106,9
1185		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	06.2015 12.2015	286,8		286,8		174,7	60,9	174,7		174,7
1186		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 3	06.2015 12.2015	153,2		153,2		75,7	49,4	75,7		75,7
1187		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36	06.2015 12.2015	201,7		201,7		145,0	71,9	145,0		145,0
1188		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 62	10.2015 11.2015	905,0		905,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1189		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 70	06.2015 12.2015	223,9		223,9		180,2	80,5	180,2		180,2
1190		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	06.2015 12.2015	348,0		348,0		304,6	87,5	304,6		304,6
1191		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 26	06.2015 12.2015	124,7		124,7		88,7	71,1	88,7		88,7
1192		ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 12-А	06.2015 12.2015	128,9		128,9		73,9	57,3	73,9		73,9
1193		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7	06.2015 12.2015	160,0		160,0		143,7	89,8	143,7		143,7
1194		ВУЛ. СИМИРЕНКА,14-А	06.2015 12.2015	78,9		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
1195		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1196		ВУЛ.СИНЬООЗЕРН, 2-Б	10.2015 12.2015	37,4		37,4						
1197		ВУЛ.СИНЬООЗЕРНА, 4	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1198		ВУЛ.СИНЬООЗЕРНА. 4-А	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1199		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	06.2015 12.2015	301,7		301,7		201,1	66,7	201,1		201,1
1200		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	06.2015 12.2015	346,4		346,4		178,3	51,5	178,3		178,3
1201		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	60,0		60,0		50,8	84,7	50,8		50,8
1202		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 16	06.2015 12.2015	65,0		65,0		31,1	47,8	31,1		31,1
1203		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 28	06.2015 12.2015	50,0		50,0		27,6	55,2	27,6		27,6
1204		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 17	08.2015 12.2015	80,0		80,0		77,3	96,6	77,3		77,3
1205		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 3	06.2015 12.2015	60,0		60,0		33,0	55,0	33,0		33,0
1206		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 7	06.2015 12.2015	60,0		60,0		51,3	85,5	51,3		51,3
1207		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 12.2015	60,0		60,0		50,1	83,5	50,1		50,1
1208		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	06.2015 12.2015	60,0		60,0		57,7	96,2	57,7		57,7
1209		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 133	06.2015 12.2015	61,0		61,0		58,7	96,2	58,7		58,7
1210		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 143	06.2015 12.2015	60,0		60,0		28,2	47,0	28,2		28,2
1211		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 152	06.2015 12.2015	60,0		60,0		45,8	76,3	45,8		45,8
1212		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	80,0		80,0		74,2	92,8	74,2		74,2
1213		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,0		140,0		128,3	91,6	128,3		128,3
1214		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 К. 1	06.2015 12.2015	140,0		140,0		131,5	93,9	131,5		131,5
1215		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11	06.2015 12.2015	81,5		81,5		81,4	99,9	81,4		81,4
1216		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	81,2		81,2		81,1	99,9	81,1		81,1
1217		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	81,8		81,8		81,8	100,0	81,8		81,8
1218		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 16	06.2015 12.2015	82,3		82,3		82,3	100,0	82,3		82,3
1219		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-А	06.2015 12.2015	79,7		79,7		79,6	99,9	79,6		79,6
1220		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-Б	06.2015 12.2015	79,8		79,8		79,8	100,0	79,8		79,8
1221		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	06.2015 12.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		86,0
1222		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 18/2	06.2015 12.2015	145,6		145,6		145,5	99,9	145,5		145,5
1223		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ,7-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		79,7	88,6	79,7		79,7
1224		ВУЛ. ГЛІНКИ, 5	06.2015 12.2015	30,0		30,0		26,4	88,0	26,4		26,4
1225		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	06.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
1226		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, 14/18	06.2015 12.2015	60,0		60,0		23,1	38,5	23,1		23,1
1227		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, 30	06.2015 12.2015	60,0		60,0		56,8	94,7	56,8		56,8
1228		ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 16	06.2015 12.2015	60,0		60,0		55,5	92,5	55,5		55,5
1229		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	06.2015 12.2015	68,0		68,0		67,1	98,7	67,1		67,1
1230		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 44-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		36,6	73,2	36,6		36,6
1231		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	70,0		70,0		66,7	95,3	66,7		66,7
1232		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 10/31	06.2015 12.2015	1,0		1,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1233		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	06.2015 12.2015	50,0		50,0		42,2	84,4	42,2		42,2
1234		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 3	06.2015 12.2015	50,0		50,0		34,3	68,6	34,3		34,3
1235		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 5	06.2015 12.2015	50,0		50,0		31,8	63,6	31,8		31,8
1236		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	75,0		75,0		69,2	92,3	69,2		69,2
1237		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 47	06.2015 12.2015	50,0		50,0		30,7	61,4	30,7		30,7
1238		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 61/11	10.2015 11.2015	50,0		50,0						
1239		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	60,2		60,2		52,4	87,0	52,4		52,4
1240		ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 15/23	06.2015 12.2015	147,5		147,5		147,5	100,0	147,5		147,5
1241		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	12.2015 12.2015	300,0		300,0						
1242		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 10	12.2015 12.2015	210,2		210,2		83,9	39,9	83,9		83,9
1243		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11-А	12.2015 12.2015	218,1		218,1						
1244		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 12	12.2015 12.2015	210,2		210,2		86,1	41,0	86,1		86,1
1245		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 6	12.2015 12.2015	215,8		215,8		52,8	24,5	52,8		52,8
1246		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 30	12.2015 12.2015	250,0		250,0		72,2	28,9			
1247		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	12.2015 12.2015	250,0		250,0		62,1	24,8	62,1		62,1
1248		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 34	12.2015 12.2015	300,0		300,0						
1249		ВУЛ. СЕМАШКА, 17	12.2015 12.2015	218,8		218,8						
1250		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	12.2015 12.2015	300,0		300,0						
1251		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	12.2015 12.2015	300,0		300,0						
1252		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	11.2015 12.2015	191,5		191,5						
1253		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 24	12.2015 12.2015	300,0		300,0		195,2	65,1	195,2		195,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (174 об'єкти)				44360,0		36257,8	81,7	35976,6		35976,6
1254		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 6/6	06.2015 10.2015	278,9		278,9		278,8	100,0	278,8		278,8
1255		ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 39	06.2015 10.2015	235,1		235,1		235,0	100,0	235,0		235,0
1256		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27 КОРПУС 3	10.2015 11.2015	160,8		160,8		160,4	99,8	160,4		160,4
1257		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 10.2015	591,9		591,9		591,7	100,0	591,7		591,7
1258		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 5	06.2015 10.2015	320,2		320,2		320,2	100,0	320,2		320,2
1259		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2	06.2015 10.2015	247,7		247,7		247,5	99,9	247,5		247,5
1260		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 9	06.2015 10.2015	345,0		345,0		344,4	99,8	344,4		344,4
1261		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	163,6		163,6		163,5	99,9	163,5		163,5
1262		ПРОВ. КОЛОМИЙСЬКИЙ, 18К.1	06.2015 10.2015	283,4		283,4		283,2	99,9	283,2		283,2
1263		ПРОСП. СОРОКОРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 10.2015	90,1		90,1		90,1	100,0	90,1		90,1
1264		ПРОСП. НАУКИ, 35 КОРПУС 3	06.2015 10.2015	220,0		220,0		219,9	100,0	219,9		219,9
1265		ПРОСП. НАУКИ, 70/1	06.2015 10.2015	158,7		158,7		158,5	99,9	158,5		158,5
1266		БОРИСПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 7-Б	06.2015 10.2015	118,2		118,2		118,2	100,0	118,2		118,2
1267		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	133,6		133,6		121,7	91,1	121,7		121,7
1268		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	345,5		345,5		345,5	100,0	345,5		345,5
1269		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26	06.2015 10.2015	441,2		441,2		288,6	65,4	288,6		288,6
1270		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	249,9		249,9
1271		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 13/10	06.2015 10.2015	268,4		268,4		268,3	100,0	268,3		268,3
1272		ВУЛ. МІШУГИ 1/4	06.2015 10.2015	500,0		500,0		187,1	37,4	187,1		187,1
1273		ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА 15/1	06.2015 10.2015	203,0		203,0		202,9	100,0	202,9		202,9
1274		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 24/4	06.2015 10.2015	505,4		505,4		505,4	100,0	505,4		505,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1275		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 11/27	06.2015 10.2015	391,3		391,3		304,3	77,8	304,3		304,3
1276		ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2	06.2015 10.2015	205,9		205,9		205,9	100,0	205,9		205,9
1277		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-А	09.2015 10.2015	123,6		123,6		122,3	98,9	122,3		122,3
1278		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166	06.2015 10.2015	275,9		275,9		275,8	100,0	275,8		275,8
1279		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А	06.2015 10.2015	280,3		280,3		280,0	99,9	280,0		280,0
1280		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 5	06.2015 10.2015	230,8		230,8		230,8	100,0	230,8		230,8
1281		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 6	11.2015 12.2015	246,0		246,0		197,0	80,1	197,0		197,0
1282		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 23	06.2015 10.2015	70,5		70,5		55,6	78,9	55,6		55,6
1283		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7	06.2015 10.2015	162,9		162,9		143,8	88,3	143,8		143,8
1284		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	391,0		391,0		391,0	100,0	391,0		391,0
1285		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 9/40	06.2015 10.2015	726,4		726,4		683,6	94,1	683,6		683,6
1286		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20А	06.2015 10.2015	276,0		276,0		230,0	83,3	230,0		230,0
1287		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 30	06.2015 10.2015	91,2		91,2		71,2	78,1	71,2		71,2
1288		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	100,6		100,6		93,0	92,4	93,0		93,0
1289		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 10.2015	678,5		678,5		585,1	86,2	585,1		585,1
1290		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	06.2015 10.2015	400,1		400,1		348,9	87,2	348,9		348,9
1291		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19В	06.2015 10.2015	430,4		430,4		378,9	88,0	378,9		378,9
1292		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85А	06.2015 10.2015	99,8		99,8		54,9	55,0	54,9		54,9
1293		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 5Б	06.2015 10.2015	137,5		137,5		120,4	87,6	120,4		120,4
1294		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 10.2015	401,3		401,3		401,3	100,0	401,3		401,3
1295		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2	06.2015 10.2015	409,9		409,9		409,8	100,0	409,8		409,8
1296		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 36/7	06.2015 10.2015	183,0		183,0						
1297		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 44/10	06.2015 10.2015	240,3		240,3		181,8	75,7	181,8		181,8
1298		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 48/9	06.2015 10.2015	219,0		219,0		170,3	77,8	170,3		170,3
1299		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50	06.2015 10.2015	206,9		206,9		202,6	97,9	202,6		202,6
1300		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63А	06.2015 10.2015	223,4		223,4		152,3	68,2	152,3		152,3
1301		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72Б	06.2015 10.2015	426,8		426,8		426,8	100,0	426,8		426,8
1302		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 10.2015	269,4		269,4		226,6	84,1	226,6		226,6
1303		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8Б	06.2015 10.2015	245,7		245,7		162,4	66,1	162,4		162,4
1304		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23А	06.2015 10.2015	77,0		77,0		57,9	75,2	57,9		57,9
1305		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 8	06.2015 10.2015	192,0		192,0		191,9	99,9	191,9		191,9
1306		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	06.2015 10.2015	299,7		299,7		205,4	68,5	205,4		205,4
1307		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 25	06.2015 10.2015	115,8		115,8		96,9	83,7	96,9		96,9
1308		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-А	06.2015 10.2015	497,3		497,3		155,4	31,2	155,4		155,4
1309		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Б	06.2015 10.2015	166,9		166,9		149,3	89,5	149,3		149,3
1310		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 19	06.2015 10.2015	598,5		598,5		588,5	98,3	588,5		588,5
1311		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15	06.2015 10.2015	447,5		447,5		389,7	87,1	389,7		389,7
1312		ВУЛ. КОСМІЧНА, 3	06.2015 10.2015	285,9		285,9		285,8	100,0	285,8		285,8
1313		ВУЛ. КОСМІЧНА, 4	06.2015 10.2015	155,0		155,0		105,7	68,2	105,7		105,7
1314		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-А	08.2015 10.2015	314,2		314,2		310,3	98,8	310,3		310,3
1315		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-А	06.2015 10.2015	280,6		280,6		280,6	100,0	280,6		280,6
1316		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 5-А	08.2015 10.2015	367,2		367,2		270,7	73,7	270,7		270,7
1317		ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 14	06.2015 10.2015	226,1		226,1		156,3	69,1	156,3		156,3
1318		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-А	06.2015 10.2015	155,1		155,1		76,4	49,3	76,4		76,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1319		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-Б	06.2015 10.2015	155,0		155,0		84,4	54,5	84,4		84,4
1320		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	06.2015 10.2015	726,8		726,8		662,9	91,2	662,9		662,9
1321		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5	06.2015 12.2015	612,8		612,8		601,6	98,2	601,6		601,6
1322		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 10.2015	370,5		370,5		310,8	83,9	310,8		310,8
1323		ВУЛ.ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-Б	06.2015 10.2015	376,8		376,8		375,7	99,7	375,7		375,7
1324		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	06.2015 10.2015	843,4		843,4						
1325		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 26/2	06.2015 10.2015	102,0		102,0		101,9	99,9	101,9		101,9
1326		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22А	06.2015 10.2015	318,6		318,6		233,7	73,4	233,7		233,7
1327		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	06.2015 10.2015	750,5		750,5		546,8	72,9	546,8		546,8
1328		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3 А	06.2015 10.2015	436,6		436,6		336,2	77,0	336,2		336,2
1329		ВУЛ. ОЗЕРНА, 8	06.2015 10.2015	201,6		201,6		160,6	79,7	160,6		160,6
1330		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 36	06.2015 10.2015	225,1		225,1		225,0	100,0	225,0		225,0
1331		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	06.2015 10.2015	80,2		80,2		80,1	99,9	80,1		80,1
1332		ВУЛ.ПОПОВА, 5	06.2015 10.2015	500,7		500,7		394,5	78,8	394,5		394,5
1333		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 52-А	06.2015 10.2015	289,0		289,0		268,7	93,0	268,7		268,7
1334		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 56-А	06.2015 10.2015	288,5		288,5		286,8	99,4	286,8		286,8
1335		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 7	06.2015 10.2015	276,0		276,0		213,8	77,5	213,8		213,8
1336		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-Б	06.2015 10.2015	197,8		197,8		190,8	96,5	190,8		190,8
1337		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	266,4		266,4		248,5	93,3	248,5		248,5
1338		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 33	06.2015 10.2015	74,2		74,2		74,2	100,0	74,2		74,2
1339		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 12.2015	572,8		572,8		571,4	99,8	571,4		571,4
1340		ВУЛ. БАСЕЙНА,19-Б	06.2015 10.2015	127,6		127,6		126,4	99,1	126,4		126,4
1341		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	276,8		276,8		229,4	82,9	229,4		229,4
1342		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА,10/10	06.2015 10.2015	1,0		1,0						
1343		ВУЛ. КІКВІДЗЕ,41	06.2015 10.2015	213,2		213,2		187,7	88,0	187,7		187,7
1344		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР,2/8	06.2015 10.2015	62,9		62,9		47,3	75,2	47,3		47,3
1345		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	06.2015 10.2015	177,8		177,8		153,9	86,6	153,9		153,9
1346		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3	06.2015 10.2015	184,4		184,4		100,1	54,3	100,1		100,1
1347		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3-А	06.2015 10.2015	229,4		229,4		173,1	75,5	173,1		173,1
1348		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО,3	06.2015 10.2015	283,8		283,8		281,4	99,2	281,4		281,4
1349		ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6	06.2015 12.2015	289,0		289,0		197,8	68,4	197,8		197,8
1350		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ,40/10	06.2015 10.2015	225,3		225,3		211,6	93,9	211,6		211,6
1351		ВУЛ. ІВАНА ІЖАКЕВИЧА, 5/9	06.2015 10.2015	317,0		317,0		301,0	95,0	301,0		301,0
1352		ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 7А	06.2015 10.2015	273,0		273,0		269,8	98,8	269,8		269,8
1353		ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2 В	06.2015 10.2015	212,3		212,3		205,6	96,8	205,6		205,6
1354		ВУЛ. ПОЛКОВА, 55	06.2015 12.2015	413,3		413,3		413,3	100,0	413,3		413,3
1355		ПРОВ. БЕСТУЖЕВА, 11	06.2015 10.2015	140,7		140,7		140,6	99,9	140,6		140,6
1356		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	06.2015 10.2015	147,2		147,2		130,4	88,6	130,4		130,4
1357		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7	06.2015 10.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
1358		ПРОСП. ПРАВДИ, 92	06.2015 10.2015	288,1		288,1		274,3	95,2	274,3		274,3
1359		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 12.2015	230,8		230,8						
1360		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 65	10.2015 11.2015	225,6		225,6						
1361		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13-А	06.2015 10.2015	253,4		253,4		253,4	100,0	253,4		253,4
1362		ВУЛ. БУДАРІНА, 5	06.2015 10.2015	239,9		239,9		239,9	100,0	239,9		239,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1363		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,1/5	06.2015 10.2015	495,3		495,3		495,2	100,0	495,2		495,2
1364		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,10	06.2015 10.2015	141,0		141,0						
1365		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА,22А	06.2015 10.2015	400,0		400,0						
1366		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА,8	06.2015 10.2015	475,5		475,5		421,0	88,5	421,0		421,0
1367		ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 12/3	06.2015 10.2015	382,8		382,8		382,8	100,0	382,8		382,8
1368		ВУЛ.ГНАТА ЮРИ,1	06.2015 10.2015	236,9		236,9		236,4	99,8	236,4		236,4
1369		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 17	06.2015 10.2015	104,1		104,1		104,1	100,0	104,1		104,1
1370		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 73/1	06.2015 10.2015	305,9		305,9						
1371		БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, 55	06.2015 10.2015	202,2		202,2		202,2	100,0	202,2		202,2
1372		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА,21	06.2015 10.2015	113,5		113,5		113,4	99,9	113,4		113,4
1373		ВУЛ. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 2-А	06.2015 10.2015	199,2		199,2		193,7	97,2	193,7		193,7
1374		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5	06.2015 10.2015	564,4		564,4		563,2	99,8	563,2		563,2
1375		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 10.2015	241,3		241,3		239,0	99,0	239,0		239,0
1376		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 10.2015	260,8		260,8		148,7	57,0	148,7		148,7
1377		ВУЛ. ДАШАВСЬКА, 24	06.2015 10.2015	204,4		204,4		204,3	100,0	204,3		204,3
1378		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-А	06.2015 10.2015	105,7		105,7		105,7	100,0	105,7		105,7
1379		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 23-Б	06.2015 10.2015	255,9		255,9		255,8	100,0	255,8		255,8
1380		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	06.2015 10.2015	473,7		473,7		459,5	97,0	459,5		459,5
1381		ВУЛ. ПЕТРА ЗАЛОВОВА, 2	06.2015 10.2015	301,4		301,4		299,3	99,3	299,3		299,3
1382		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 17	06.2015 10.2015	241,0		241,0		241,0	100,0	241,0		241,0
1383		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3А	06.2015 10.2015	191,2		191,2		191,1	99,9	191,1		191,1
1384		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 3	06.2015 10.2015	76,0		76,0		75,9	99,9	75,9		75,9
1385		ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,16	06.2015 10.2015	686,2		686,2						
1386		ВУЛ. АРТЕМА, 14-А	06.2015 10.2015	228,9		228,9		228,9	100,0	228,9		228,9
1387		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37-Б	06.2015 10.2015	95,5		95,5		95,4	99,9	95,4		95,4
1388		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 13-А	06.2015 10.2015	125,0		125,0		125,0	100,0	125,0		125,0
1389		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15	06.2015 10.2015	76,1		76,1		76,0	99,9	76,0		76,0
1390		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	117,7		117,7				34,5		34,5
1391		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 2	06.2015 12.2015	801,1		801,1		519,4	64,8	519,4		519,4
1392		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 8	05.2015 10.2015	86,7		86,7		81,0	93,4	81,0		81,0
1393		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	06.2015 10.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		84,0
1394		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 10	06.2015 10.2015	157,9		157,9		157,9	100,0	157,9		157,9
1395		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16	06.2015 10.2015	63,2		63,2		63,1	99,8	63,1		63,1
1396		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76-Б	10.2015 11.2015	5,0		5,0						
1397		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/4	05.2015 10.2015	585,0		585,0		154,4	26,4			
1398		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/5	05.2015 10.2015	89,8		89,8		89,7	99,9	89,7		89,7
1399		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 58	06.2015 10.2015	75,4		75,4		48,4	64,2	48,4		48,4
1400		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 27	06.2015 10.2015	254,3		254,3		235,3	92,5	235,3		235,3
1401		ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 31-33	06.2015 10.2015	148,3		148,3		145,6	98,2	145,6		145,6
1402		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 9	06.2015 10.2015	195,1		195,1		195,1	100,0	195,1		195,1
1403		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	125,8		125,8		125,8	100,0	125,8		125,8
1404		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 10	06.2015 10.2015	117,2		117,2		117,1	99,9	117,1		117,1
1405		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКО, 3	06.2015 10.2015	198,6		198,6		156,2	78,7	156,2		156,2
1406		ВУЛ. НАГІРНА, 8/32	06.2015 10.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		56,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1407		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	147,5		147,5		45,0	30,5	45,0		45,0
1408		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	146,6		146,6		146,5	99,9	146,5		146,5
1409		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 37-Б	06.2015 10.2015	82,6		82,6		82,6	100,0	82,6		82,6
1410		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 41-А	06.2015 10.2015	65,7		65,7		65,6	99,8	65,6		65,6
1411		ВУЛ. РИЗЬКА, 18	06.2015 10.2015	82,4		82,4		77,5	94,1	77,5		77,5
1412		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	06.2015 10.2015	257,3		257,3		253,6	98,6	253,6		253,6
1413		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10	06.2015 10.2015	88,2		88,2		88,2	100,0	88,2		88,2
1414		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	82,8		82,8		82,7	99,9	82,7		82,7
1415		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 49-А	06.2015 10.2015	146,9		146,9		92,7	63,1	92,7		92,7
1416		ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 17	06.2015 10.2015	138,4		138,4		138,4	100,0	138,4		138,4
1417		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22	06.2015 10.2015	219,9		219,9		219,8	100,0	219,8		219,8
1418		ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 77	06.2015 10.2015	45,9		45,9		45,8	99,8	45,8		45,8
1419		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	06.2015 10.2015	213,0		213,0		186,8	87,7	186,8		186,8
1420		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 66	06.2015 10.2015	254,6		254,6		254,6	100,0	254,6		254,6
1421		ВУЛ. ЩУСЄВА, 13	06.2015 10.2015	106,3		106,3		106,2	99,9	106,2		106,2
1422		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-9	06.2015 10.2015	220,5		220,5		178,4	80,9	178,4		178,4
1423		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	06.2015 10.2015	146,3		146,3		67,4	46,1	67,4		67,4
1424		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 75	12.2015 12.2015	184,4		184,4		161,3	87,5			
1425		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 12	12.2015 12.2015	179,8		179,8		127,2	70,7	127,2		127,2
1426		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 9	12.2015 12.2015	188,6		188,6		133,9	71,0	133,9		133,9
1427		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	12.2015 12.2015	300,0		300,0		248,0	82,7	248,0		248,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (164 об'єкти)				33304,4		28291,2	84,9	28362,6		28362,6
1428		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4	10.2015 12.2015	316,0		316,0		313,2	99,1	313,2		313,2
1429		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 3	06.2015 12.2015	135,4		135,4		135,4	100,0	135,4		135,4
1430		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 16	06.2015 12.2015	143,5		143,5		134,1	93,4	134,1		134,1
1431		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 12.2015	523,8		523,8		522,3	99,7	522,3		522,3
1432		ВУЛ. СЕЧЄНОВА, 3	06.2015 12.2015	298,2		298,2		277,9	93,2	277,9		277,9
1433		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 12.2015	144,3		144,3		144,2	99,9	144,2		144,2
1434		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	06.2015 12.2015	216,2		216,2		201,3	93,1	201,3		201,3
1435		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	10.2015 12.2015	100,0		100,0		86,3	86,3	86,3		86,3
1436		ВУЛ. ІВАНА ДЯЧЕНКА, 6	06.2015 12.2015	294,5		294,5		281,1	95,4	281,1		281,1
1437		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 12.2015	256,4		256,4		150,7	58,8	150,7		150,7
1438		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28- Б	06.2015 12.2015	460,8		460,8		375,8	81,6	375,8		375,8
1439		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28- В	06.2015 12.2015	124,6		124,6		107,2	86,0	107,2		107,2
1440		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 34	06.2015 12.2015	774,9		774,9		765,5	98,8	765,5		765,5
1441		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 12.2015	393,5		393,5		393,4	100,0	393,4		393,4
1442		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	06.2015 12.2015	142,0		142,0						
1443		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	06.2015 12.2015	17,1		17,1		11,9	69,6	11,9		11,9
1444		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-Б	06.2015 12.2015	12,8		12,8		10,5	82,0	10,5		10,5
1445		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 12.2015	17,5		17,5		14,1	80,6	14,1		14,1
1446		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-В	06.2015 12.2015	7,1		7,1		6,0	84,5	6,0		6,0
1447		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 5	06.2015 12.2015	203,8		203,8		191,8	94,1	191,8		191,8
1448		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	7,1		7,1		6,0	84,5	6,0		6,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1449		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	06.2015 12.2015	12,7		12,7		10,5	82,7	10,5		10,5
1450		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Б	06.2015 12.2015	12,0		12,0		9,6	80,0	9,6		9,6
1451		ВУЛ. ЛЕНІНА, 29	06.2015 12.2015	148,6		148,6		146,1	98,3	146,1		146,1
1452		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 47	06.2015 12.2015	335,2		335,2		332,5	99,2	332,5		332,5
1453		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	17,1		17,1		13,9	81,3	13,9		13,9
1454		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	340,3		340,3		163,9	48,2	163,9		163,9
1455		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 12.2015	520,4		520,4		477,3	91,7	477,3		477,3
1456		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17-А	06.2015 12.2015	142,2		142,2		99,4	69,9	99,4		99,4
1457		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 6	06.2015 12.2015	518,6		518,6		473,7	91,3	473,7		473,7
1458		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 14-А	06.2015 12.2015	224,6		224,6		210,4	93,7	210,4		210,4
1459		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 26-А	06.2015 12.2015	224,3		224,3		209,7	93,5	209,7		209,7
1460		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 19	06.2015 12.2015	390,8		390,8		197,2	50,5	197,2		197,2
1461		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 20 (1-ПІД.)	06.2015 12.2015	105,0		105,0		30,1	28,7	30,1		30,1
1462		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4 (3 ПІД.)	06.2015 12.2015	100,9		100,9		84,8	84,0	84,8		84,8
1463		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10 (1 ПІД.)	06.2015 12.2015	109,9		109,9		106,5	96,9	106,5		106,5
1464		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (ПІД'ЇЗД 1)	06.2015 12.2015	406,3		406,3		406,2	100,0	406,2		406,2
1465		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-Б	06.2015 12.2015	342,0		342,0		255,5	74,7	255,5		255,5
1466		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 22-Б	06.2015 12.2015	342,0		342,0		255,1	74,6	255,1		255,1
1467		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24-Б	06.2015 12.2015	342,0		342,0		259,1	75,8	259,1		259,1
1468		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 12-А	06.2015 12.2015	160,0		160,0		140,3	87,7	140,3		140,3
1469		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 14	06.2015 12.2015	148,4		148,4		141,7	95,5	141,7		141,7
1470		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	181,6		181,6		176,9	97,4	176,9		176,9
1471		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17 (2-3-ПІД.)	06.2015 12.2015	132,5		132,5		131,2	99,0	131,2		131,2
1472		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (1-ПІД)	06.2015 12.2015	103,0		103,0		59,6	57,9	59,6		59,6
1473		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23 (2-3-ПІД)	06.2015 12.2015	124,4		124,4		123,2	99,0	123,2		123,2
1474		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29 (2-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,3		79,3		72,3	91,2	72,3		72,3
1475		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,6		79,6		72,1	90,6	72,1		72,1
1476		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5	06.2015 12.2015	305,0		305,0						
1477		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 2/6	06.2015 12.2015	314,6		314,6		311,2	98,9	311,2		311,2
1478		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 6	06.2015 12.2015	370,0		370,0						
1479		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	148,4		148,4		95,7	64,5	95,7		95,7
1480		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	10.2015 12.2015	285,0		285,0						
1481		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13-В	06.2015 12.2015	695,8		695,8		629,6	90,5	629,6		629,6
1482		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	06.2015 12.2015	891,7		891,7		850,5	95,4	850,5		850,5
1483		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 12.2015	410,0		410,0		89,9	21,9	2,0		2,0
1484		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 12-А	06.2015 12.2015	347,6		347,6		297,1	85,5	297,1		297,1
1485		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	156,0		156,0		148,3	95,1	148,3		148,3
1486		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 16	06.2015 12.2015	148,7		148,7		146,5	98,5	146,5		146,5
1487		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24	06.2015 12.2015	616,0		616,0		614,3	99,7	614,3		614,3
1488		ПРОСП. МИРУ, 12	06.2015 12.2015	224,5		224,5		209,4	93,3	209,4		209,4
1489		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10 (2, 5 ПІД.)	06.2015 12.2015	143,3		143,3		129,0	90,0	129,0		129,0
1490		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	66,5		66,5		64,7	97,3	64,7		64,7
1491		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16	06.2015 12.2015	121,5		121,5		117,9	97,0	117,9		117,9
1492		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	06.2015 12.2015	725,0		725,0		502,7	69,3	718,9		718,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1493		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44	06.2015 12.2015	233,6		233,6		233,5	100,0	233,5		233,5
1494		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-А	06.2015 12.2015	116,3		116,3		116,2	99,9	116,2		116,2
1495		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-В	06.2015 12.2015	177,3		177,3		177,2	99,9	177,2		177,2
1496		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	06.2015 12.2015	37,7		37,7		37,6	99,7	37,6		37,6
1497		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	06.2015 12.2015	43,7		43,7		43,7	100,0	43,7		43,7
1498		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 2	06.2015 12.2015	158,5		158,5		158,4	99,9	158,4		158,4
1499		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	06.2015 12.2015	205,8		205,8		205,7	100,0	205,7		205,7
1500		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-А	06.2015 12.2015	62,2		62,2		62,1	99,8	62,1		62,1
1501		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б	06.2015 12.2015	150,9		150,9		150,9	100,0	150,9		150,9
1502		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-В	06.2015 12.2015	63,4		63,4		63,3	99,8	63,3		63,3
1503		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	222,1		222,1		221,4	99,7	221,4		221,4
1504		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	157,7		157,7		157,7	100,0	157,7		157,7
1505		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 (3,4 ПІД.)	06.2015 12.2015	202,4		202,4		202,3	100,0	202,3		202,3
1506		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
1507		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	06.2015 12.2015	161,7		161,7		161,6	99,9	161,6		161,6
1508		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	231,4		231,4		231,3	100,0	231,3		231,3
1509		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	113,8		113,8		113,6	99,8	113,6		113,6
1510		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13 (5,6 ПІД.)	06.2015 12.2015	218,7		218,7		218,7	100,0	218,7		218,7
1511		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 59-А	06.2015 12.2015	220,3		220,3		220,3	100,0	220,3		220,3
1512		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	188,9		188,9		188,8	99,9	188,8		188,8
1513		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		110,0
1514		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	81,5		81,5		81,5	100,0	81,5		81,5
1515		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 12 (ПІД'ЇЗД № 2)	06.2015 12.2015	77,9		77,9		40,9	52,5	40,9		40,9
1516		БОРИЧІВ УЗВІЗ, 5	06.2015 12.2015	47,1		47,1		41,0	87,0	41,0		41,0
1517		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 11	06.2015 12.2015	93,8		93,8		62,6	66,7	62,6		62,6
1518		ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ,28 Б	06.2015 12.2015	240,0		240,0		231,4	96,4	231,4		231,4
1519		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	06.2015 12.2015	282,5		282,5		282,1	99,9	282,1		282,1
1520		ВУЛ СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	173,4		173,4		173,3	99,9	173,3		173,3
1521		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 42/43	06.2015 12.2015	199,5		199,5		198,8	99,6	198,8		198,8
1522		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	06.2015 12.2015	131,3		131,3		131,2	99,9	131,2		131,2
1523		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	179,5		179,5		179,4	99,9	179,4		179,4
1524		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	10.2015 11.2015	188,6		188,6		56,9	30,2			
1525		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	06.2015 12.2015	224,2		224,2		224,1	100,0	224,1		224,1
1526		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16	06.2015 12.2015	233,0		233,0		231,4	99,3	231,4		231,4
1527		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	06.2015 12.2015	109,9		109,9		107,6	97,9	107,6		107,6
1528		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	06.2015 12.2015	202,0		202,0		195,3	96,7	195,3		195,3
1529		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 18	06.2015 12.2015	467,2		467,2		467,1	100,0	467,1		467,1
1530		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	06.2015 12.2015	118,3		118,3		108,8	92,0	108,8		108,8
1531		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	06.2015 12.2015	219,2		219,2		219,1	100,0	219,1		219,1
1532		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б	06.2015 12.2015	35,4		35,4		34,9	98,6	34,9		34,9
1533		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Г	06.2015 12.2015	19,7		19,7		19,7	100,0	19,7		19,7
1534		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 12-А	06.2015 12.2015	173,0		173,0		172,6	99,8	172,6		172,6
1535		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 17	06.2015 12.2015	58,6		58,6		56,4	96,2	56,4		56,4
1536		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	06.2015 12.2015	373,9		373,9		373,8	100,0	373,8		373,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1537		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА,5-Б	10.2015 12.2015	140,0		140,0						
1538		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 6	06.2015 12.2015	215,9		215,9		213,9	99,1	213,9		213,9
1539		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 8	06.2015 12.2015	160,5		160,5		153,2	95,5	153,2		153,2
1540		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	06.2015 12.2015	355,1		355,1		355,0	100,0	355,0		355,0
1541		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	06.2015 12.2015	410,7		410,7		410,7	100,0	410,7		410,7
1542		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24	06.2015 12.2015	478,5		478,5		464,1	97,0	464,1		464,1
1543		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24-А	06.2015 12.2015	470,2		470,2		456,7	97,1	456,7		456,7
1544		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-А	06.2015 12.2015	291,2		291,2		170,0	58,4	170,0		170,0
1545		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	06.2015 12.2015	302,1		302,1		278,8	92,3	278,8		278,8
1546		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 54/26	06.2015 12.2015	170,1		170,1		168,9	99,3	168,9		168,9
1547		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА,2	06.2015 12.2015	93,0		93,0		92,1	99,0	92,1		92,1
1548		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА,27 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	91,7		91,7		90,7	98,9	90,7		90,7
1549		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА,16	06.2015 12.2015	93,3		93,3		53,9	57,8	53,9		53,9
1550		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15	06.2015 12.2015	129,7		129,7		125,4	96,7	125,4		125,4
1551		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 47	06.2015 12.2015	145,0		145,0		130,8	90,2	130,8		130,8
1552		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	06.2015 12.2015	201,6		201,6		200,6	99,5	200,6		200,6
1553		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	06.2015 12.2015	118,9		118,9		112,5	94,6	112,5		112,5
1554		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	332,0		332,0		279,8	84,3	279,8		279,8
1555		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 38/19	06.2015 12.2015	141,0		141,0		78,7	55,8	78,7		78,7
1556		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 12.2015	126,8		126,8		114,8	90,5	114,8		114,8
1557		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,6		140,6		140,4	99,9	140,4		140,4
1558		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	140,5		140,5		140,4	99,9	140,4		140,4
1559		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	69,2		69,2		63,5	91,8	63,5		63,5
1560		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	69,2		69,2		63,6	91,9	63,6		63,6
1561		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 14/30	06.2015 12.2015	75,5		75,5		44,3	58,7	44,3		44,3
1562		ВУЛ. КУДРЯШОВА,7	06.2015 12.2015	340,0		340,0		337,6	99,3	337,6		337,6
1563		ВУЛ. КУРСЬКА, 4А	06.2015 12.2015	85,6		85,6		85,5	99,9	85,5		85,5
1564		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28-А	06.2015 12.2015	138,5		138,5		138,0	99,6	138,0		138,0
1565		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28/32	06.2015 12.2015	172,0		172,0		172,0	100,0	172,0		172,0
1566		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 25	06.2015 12.2015	197,0		197,0		141,5	71,8	141,5		141,5
1567		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12-В	06.2015 12.2015	120,5		120,5		75,0	62,2	75,0		75,0
1568		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 12	06.2015 12.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		49,0
1569		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 9	06.2015 12.2015	383,8		383,8		324,4	84,5	324,4		324,4
1570		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	06.2015 12.2015	309,1		309,1		309,0	100,0	309,0		309,0
1571		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20	06.2015 12.2015	169,8		169,8		169,1	99,6	169,1		169,1
1572		ВУЛ. НІЩИНСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	161,1		161,1		158,6	98,4	158,6		158,6
1573		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА,106 А	01.2015 12.2015	235,0		235,0		111,4	47,4	111,4		111,4
1574		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 10/12	06.2015 12.2015	98,5		98,5		98,1	99,6	98,1		98,1
1575		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 3	06.2015 12.2015	61,7		61,7		61,6	99,8	61,6		61,6
1576		ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 2	06.2015 12.2015	115,9		115,9		115,7	99,8	115,7		115,7
1577		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7	06.2015 12.2015	67,0		67,0		51,2	76,4	51,2		51,2
1578		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 9	06.2015 12.2015	67,0		67,0		51,6	77,0	51,6		51,6
1579		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3	06.2015 12.2015	59,8		59,8		53,8	90,0	53,8		53,8
1580		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	06.2015 12.2015	214,0		214,0		188,6	88,1	188,6		188,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1581		ВУЛ. ТУПИКОВА, 25	06.2015 12.2015	128,9		128,9		128,9	100,0	128,9		128,9
1582		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА,5	06.2015 12.2015	170,6		170,6		168,9	99,0	168,9		168,9
1583		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 17	06.2015 12.2015	165,7		165,7		159,2	96,1	159,2		159,2
1584		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 19	06.2015 12.2015	166,0		166,0		159,4	96,0	159,4		159,4
1585		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 36	06.2015 12.2015	200,6		200,6		183,9	91,7	183,9		183,9
1586		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 5	06.2015 12.2015	241,0		241,0		240,9	100,0	240,9		240,9
1587		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 5-А	06.2015 12.2015	255,3		255,3		254,2	99,6	254,2		254,2
1588		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,47	06.2015 12.2015	264,0		264,0						
1589		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-А	12.2015 12.2015	51,9		51,9						
1590		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6, П.1,2	11.2015 12.2015	75,2		75,2						
1591		ПРОСП. ПАЛЛАДИНА, 23	12.2015 12.2015	226,0		226,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (53 об'єкти)				13414,0		10762,3	80,2	10599,0		10599,0
1592		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8	06.2015 10.2015	380,4		380,4		125,5	33,0	125,5		125,5
1593		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 10.2015	466,1		466,1		463,1	99,4	463,1		463,1
1594		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	27,3		27,3		26,2	96,0	26,2		26,2
1595		ПРОСП. НАУКИ,4	06.2015 10.2015	839,4		839,4		839,3	100,0	839,3		839,3
1596		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 10.2015	429,9		429,9		429,4	99,9	429,4		429,4
1597		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 8	06.2015 10.2015	216,4		216,4		216,2	99,9	216,2		216,2
1598		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,11	06.2015 10.2015	419,4		419,4		419,0	99,9	419,0		419,0
1599		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	190,7		190,7		190,6	99,9	190,6		190,6
1600		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,7 А	06.2015 10.2015	439,6		439,6		439,1	99,9	439,1		439,1
1601		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/5	06.2015 10.2015	464,7		464,7		464,5	100,0	464,5		464,5
1602		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 10.2015	224,7		224,7		224,2	99,8	224,2		224,2
1603		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55	06.2015 10.2015	217,2		217,2		217,2	100,0	217,2		217,2
1604		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	06.2015 10.2015	105,8		105,8		105,7	99,9	105,7		105,7
1605		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	106,9		106,9		106,8	99,9	106,8		106,8
1606		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	27,8		27,8		27,7	99,6	27,7		27,7
1607		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31	06.2015 10.2015	201,0		201,0		201,0	100,0	201,0		201,0
1608		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 35	06.2015 10.2015	200,4		200,4		200,3	100,0	200,3		200,3
1609		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	06.2015 10.2015	357,9		357,9		357,8	100,0	357,8		357,8
1610		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	06.2015 10.2015	126,6		126,6		126,6	100,0	126,6		126,6
1611		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 87	06.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,2		434,2
1612		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 44	06.2015 10.2015	76,4		76,4		76,4	100,0	76,4		76,4
1613		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	06.2015 10.2015	281,0		281,0		281,0	100,0	281,0		281,0
1614		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 2Б	06.2015 10.2015	518,5		518,5		518,4	100,0	518,4		518,4
1615		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д	06.2015 10.2015	225,5		225,5		225,2	99,9	225,2		225,2
1616		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 34-А	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,1	99,9	150,1		150,1
1617		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 3	06.2015 10.2015	46,4		46,4		46,3	99,8	46,3		46,3
1618		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14-Б	06.2015 10.2015	124,3		124,3		124,2	99,9	124,2		124,2
1619		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 51-А	06.2015 10.2015	146,4		146,4		146,3	99,9	146,3		146,3
1620		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	20,5		20,5		20,4	99,5	20,4		20,4
1621		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА,145/1	06.2015 10.2015	446,4		446,4		230,8	51,7	230,8		230,8
1622		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 5	06.2015 12.2015	515,8		515,8		514,2	99,7	514,2		514,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1623		ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 25	06.2015 10.2015	175,0		175,0		158,0	90,3	158,0		158,0
1624		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 127	09.2015 11.2015	390,0		390,0		191,4	49,1	191,4		191,4
1625		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 11А	06.2015 10.2015	228,1		228,1		228,1	100,0	228,1		228,1
1626		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18А	06.2015 10.2015	100,5		100,5		100,4	99,9	100,4		100,4
1627		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 25	06.2015 10.2015	223,2		223,2		223,0	99,9	223,0		223,0
1628		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 3/7А	06.2015 10.2015	425,0		425,0		20,0	4,7	20,0		20,0
1629		ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 26	06.2015 10.2015	56,9		56,9		56,8	99,8	56,8		56,8
1630		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
1631		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 36	06.2015 10.2015	51,3		51,3		25,5	49,7	25,5		25,5
1632		ПРОСП. СВОБОДИ, 10	06.2015 10.2015	126,2		126,2		121,3	96,1	121,3		121,3
1633		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА,5-Б	10.2015 11.2015	130,0		130,0						
1634		ВУЛ.КЛАВДІІВСЬКА, 24	10.2015 11.2015	50,0		50,0						
1635		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 28-Б	06.2015 10.2015	453,7		453,7		449,7	99,1	449,7		449,7
1636		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 22	06.2015 10.2015	308,3		308,3		308,2	100,0	308,2		308,2
1637		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	190,4		190,4		190,1	99,8	190,1		190,1
1638		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	187,5		187,5		187,4	99,9	187,4		187,4
1639		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА,10	06.2015 12.2015	140,2		140,2		99,8	71,2	99,8		99,8
1640		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 6	06.2015 10.2015	195,1		195,1		190,2	97,5	190,2		190,2
1641		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	06.2015 10.2015	220,0		220,0						
1642		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 3/2	06.2015 10.2015	448,0		448,0		52,5	11,7	52,5		52,5
1643		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 30	12.2015 12.2015	260,0		260,0		163,3	62,8			
1644		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 114/2	11.2015 12.2015	577,7		577,7						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)				3766,7		3542,9	94,1	3542,9		3542,9
1645		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛІТНОГО,4	06.2015 12.2015	1263,9		1263,9		1145,4	90,6	1145,4		1145,4
1646		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 9-А	06.2015 12.2015	37,5		37,5		37,5	100,0	37,5		37,5
1647		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4 (2,4 під'їзд)	06.2015 12.2015	148,3		148,3		142,7	96,2	142,7		142,7
1648		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 6 (2,3,4 під'їзд)	06.2015 12.2015	316,4		316,4		288,6	91,2	288,6		288,6
1649		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Б (1 під'їзд)	06.2015 12.2015	111,4		111,4		105,2	94,4	105,2		105,2
1650		ЛІСОВИЙ ПРОСПЕКТ,10	06.2015 12.2015	571,7		571,7		557,2	97,5	557,2		557,2
1651		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 12.2015	91,4		91,4		90,3	98,8	90,3		90,3
1652		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-А	06.2015 12.2015	30,4		30,4						
1653		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В	06.2015 12.2015	51,9		51,9		50,6	97,5	50,6		50,6
1654		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	95,6		95,6		94,3	98,6	94,3		94,3
1655		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 66-А	06.2015 12.2015	917,9		917,9		902,2	98,3	902,2		902,2
1656		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	66,4		66,4		66,2	99,7	66,2		66,2
1657		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-А	06.2015 12.2015	63,9		63,9		62,7	98,1	62,7		62,7
		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (134 об'єкти)				13380,4		9790,1	73,2	9675,9		9675,9
1658		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	08.2015 12.2015	37,4		37,4						
1659		БУЛЬВ. ОЛЕСЯ ДАВИДОВА, 20, ПІД'їзд 1	08.2015 12.2015	31,6		31,6						
1660		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17, ПІД'їзд 2,3	08.2015 12.2015	164,2		164,2						
1661		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23, ПІД'їзд 2,3	08.2015 12.2015	67,5		67,5						
1662		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29, ПІД'їзд 2	08.2015 12.2015	68,5		68,5						
1663		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39, ПІД'їзд 2	08.2015 12.2015	87,3		87,3						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1664		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, ПІД'ЇЗДИ 2,5	08.2015 12.2015	200,1		200,1						
1665		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11, ПІД'ЇЗД 3	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
1666		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1667		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1668		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	126,4		126,4		126,3	99,9	126,3		126,3
1669		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	37,2		37,2		37,1	99,7	37,1		37,1
1670		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 ПІД'ЇЗДИ 3,4	08.2015 12.2015	193,3		193,3		193,2	99,9	193,2		193,2
1671		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	37,2		37,2		37,1	99,7	37,1		37,1
1672		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 12.2015	55,2		55,2		55,2	100,0	55,2		55,2
1673		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	08.2015 12.2015	100,2		100,2		100,1	99,9	100,1		100,1
1674		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	55,5		55,5		55,4	99,8	55,4		55,4
1675		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	73,0		73,0		72,9	99,9	72,9		72,9
1676		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4-Б	08.2015 12.2015	37,3		37,3		37,3	100,0	37,3		37,3
1677		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	08.2015 12.2015	69,8		69,8		61,0	87,4	61,0		61,0
1678		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	08.2015 12.2015	96,4		96,4		96,4	100,0	96,4		96,4
1679		ПРОСП.МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	08.2015 12.2015	41,2		41,2		41,1	99,8	41,1		41,1
1680		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 15 (ПІД. 1)	10.2015 12.2015	45,0		45,0		44,6	99,1	44,6		44,6
1681		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71	10.2015 12.2015	73,0		73,0		72,9	99,9	72,9		72,9
1682		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 75	10.2015 12.2015	73,0		73,0		72,4	99,2	72,4		72,4
1683		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 59	10.2015 12.2015	64,4		64,4		63,6	98,8	63,6		63,6
1684		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 12.2015	52,0		52,0		51,4	98,8	51,4		51,4
1685		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 12.2015	69,2		69,2		68,1	98,4	68,1		68,1
1686		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 65	10.2015 12.2015	69,0		69,0		68,6	99,4	68,6		68,6
1687		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69	10.2015 12.2015	42,5		42,5		42,4	99,8	42,4		42,4
1688		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 73	10.2015 12.2015	73,0		73,0		71,9	98,5	71,9		71,9
1689		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	10.2015 12.2015	479,6		479,6		478,1	99,7	478,1		478,1
1690		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 10	10.2015 11.2015	6,4		6,4		6,2	96,9	6,2		6,2
1691		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 12	10.2015 11.2015	5,9		5,9		5,8	98,3	5,8		5,8
1692		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14-А	10.2015 11.2015	5,8		5,8		5,7	98,3	5,7		5,7
1693		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14-Б	10.2015 11.2015	5,8		5,8		5,7	98,3	5,7		5,7
1694		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 16	10.2015 11.2015	68,6		68,6		67,8	98,8	67,8		67,8
1695		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 16-А	10.2015 11.2015	60,2		60,2		59,5	98,8	59,5		59,5
1696		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 12.2015	69,2		69,2		67,5	97,5	67,5		67,5
1697		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	08.2015 12.2015	79,5		79,5		79,4	99,9	79,4		79,4
1698		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	10.2015 11.2015	78,2		78,2						
1699		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 28	10.2015 11.2015	126,3		126,3						
1700		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 10	10.2015 12.2015	133,4		133,4		129,9	97,4	129,9		129,9
1701		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 14	10.2015 12.2015	133,4		133,4		129,8	97,3	129,8		129,8
1702		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 12.2015	123,9		123,9		116,6	94,1	116,6		116,6
1703		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 2	10.2015 12.2015	51,6		51,6		51,1	99,0	51,1		51,1
1704		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 20/19	10.2015 12.2015	18,8		18,8		18,5	98,4	18,5		18,5
1705		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 26	10.2015 12.2015	82,2		82,2		81,7	99,4	81,7		81,7
1706		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 28	10.2015 12.2015	83,1		83,1		81,8	98,4	81,8		81,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1707		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 3	10.2015 12.2015	148,7		148,7		145,6	97,9	145,6		145,6
1708		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 30	10.2015 12.2015	75,3		75,3		75,1	99,7	75,1		75,1
1709		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 4	10.2015 12.2015	68,9		68,9		68,4	99,3	68,4		68,4
1710		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 5	10.2015 12.2015	148,7		148,7		145,6	97,9	145,6		145,6
1711		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 6	10.2015 12.2015	163,9		163,9		146,5	89,4	146,5		146,5
1712		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	10.2015 12.2015	154,4		154,4		129,7	84,0	129,7		129,7
1713		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 8	10.2015 12.2015	131,9		131,9		129,8	98,4	129,8		129,8
1714		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 9	10.2015 12.2015	82,0		82,0		81,0	98,8	81,0		81,0
1715		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	08.2015 12.2015	39,8		39,8		38,4	96,5	38,4		38,4
1716		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Б	10.2015 11.2015	52,6		52,6		51,8	98,5	51,8		51,8
1717		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 11.2015	51,3		51,3		50,4	98,2	50,4		50,4
1718		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Е	10.2015 11.2015	17,0		17,0		16,7	98,2	16,7		16,7
1719		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	33,8		33,8		33,7	99,7	33,7		33,7
1720		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Г	10.2015 11.2015	20,9		20,9		20,8	99,5	20,8		20,8
1721		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 11.2015	52,6		52,6		51,8	98,5	51,8		51,8
1722		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	10.2015 11.2015	37,4		37,4						
1723		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26	10.2015 12.2015	92,5		92,5		92,1	99,6	92,1		92,1
1724		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 12.2015	92,5		92,5		90,9	98,3	90,9		90,9
1725		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 9	10.2015 12.2015	167,2		167,2		165,7	99,1	165,7		165,7
1726		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	10.2015 11.2015	51,2		51,2						
1727		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80-Б	10.2015 11.2015	65,8		65,8						
1728		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	10.2015 11.2015	505,5		505,5						
1729		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	08.2015 12.2015	91,1		91,1		85,7	94,1	85,7		85,7
1730		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	10.2015 11.2015	202,2		202,2		200,1	99,0	200,1		200,1
1731		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 8-А	10.2015 11.2015	215,4		215,4						
1732		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	08.2015 12.2015	49,8		49,8		46,8	94,0	46,8		46,8
1733		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	08.2015 12.2015	102,5		102,5		102,4	99,9	102,4		102,4
1734		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 4/2	10.2015 11.2015	71,4		71,4						
1735		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6	10.2015 11.2015	35,7		35,7						
1736		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 12.2015	105,0		105,0		102,1	97,2	102,1		102,1
1737		ВУЛ. СЕМАШКА, 15	10.2015 12.2015	107,8		107,8		107,4	99,6	107,4		107,4
1738		ВУЛ. СЕМАШКА, 17	10.2015 12.2015	137,2		137,2		127,4	92,9	127,4		127,4
1739		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	10.2015 12.2015	692,6		692,6		684,8	98,9	684,8		684,8
1740		ВУЛ. СЕМАШКА, 8	10.2015 12.2015	109,9		109,9		107,9	98,2	107,9		107,9
1741		ВУЛ. СЕРПОВА, 1	10.2015 12.2015	75,1		75,1		73,7	98,1	73,7		73,7
1742		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 12	10.2015 11.2015	304,3		304,3						
1743		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	08.2015 12.2015	238,8		238,8		238,5	99,9	238,5		238,5
1744		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 12-А	08.2015 12.2015	89,7		89,7		85,4	95,2	85,4		85,4
1745		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 7-А	10.2015 11.2015	110,1		110,1						
1746		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 7-Б	10.2015 11.2015	106,4		106,4						
1747		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	08.2015 12.2015	304,1		304,1		299,2	98,4	299,2		299,2
1748		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	08.2015 12.2015	163,4		163,4		161,3	98,7	161,3		161,3
1749		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 13	10.2015 11.2015	127,3		127,3						
1750		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 24	10.2015 12.2015	280,7		280,7		263,3	93,8	263,3		263,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1751		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	08.2015 12.2015	70,7		70,7						
1752		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1753		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1754		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19	12.2015 12.2015	158,7		158,7		114,2	72,0			
1755		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 87	12.2015 12.2015	73,3		73,3		73,2	99,9	73,2		73,2
1756		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 87-А	12.2015 12.2015	84,5		84,5		80,2	94,9	80,2		80,2
1757		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14/11	10.2015 11.2015	6,1		6,1		5,9	96,7	5,9		5,9
1758		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1	12.2015 12.2015	230,5		230,5		193,1	83,8	193,1		193,1
1759		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-А	12.2015 12.2015	226,4		226,4		189,1	83,5	189,1		189,1
1760		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11	12.2015 12.2015	111,7		111,7		105,3	94,3	105,3		105,3
1761		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11-А	12.2015 12.2015	104,6		104,6		88,4	84,5	88,4		88,4
1762		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 12	12.2015 12.2015	163,9		163,9		146,3	89,3	146,3		146,3
1763		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1764		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-А	11.2015 12.2015	113,3		113,3		99,4	87,7	99,4		99,4
1765		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-В	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1766		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1767		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-В	10.2015 11.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1768		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1769		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Є	11.2015 12.2015	35,3		35,3		30,9	87,5	30,9		30,9
1770		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-А	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1771		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Б	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1772		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	11.2015 12.2015	51,3		51,3						
1773		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Г	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1774		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Д	11.2015 12.2015	63,7		63,7		55,7	87,4	55,7		55,7
1775		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	12.2015 12.2015	129,5		129,5		119,1	92,0	119,1		119,1
1776		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3	12.2015 12.2015	258,9		258,9		228,2	88,1	228,2		228,2
1777		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	11.2015 11.2015	24,1		24,1		18,3	75,9	18,3		18,3
1778		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	11.2015 11.2015	23,1		23,1		18,3	79,2	18,3		18,3
1779		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7	11.2015 12.2015	127,4		127,4		111,4	87,4	111,4		111,4
1780		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	12.2015 12.2015	91,4		91,4		32,3	35,3	32,3		32,3
1781		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	12.2015 12.2015	91,4		91,4		69,5	76,0	69,5		69,5
1782		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	12.2015 12.2015	60,9		60,9		52,2	85,7	52,2		52,2
1783		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-Б	10.2015 11.2015	126,3		126,3						
1784		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 30	12.2015 12.2015	230,7		230,7		192,8	83,6	192,8		192,8
1785		ВУЛ. СЕМАШКА, 16	12.2015 12.2015	155,8		155,8		149,6	96,0	149,6		149,6
1786		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2	12.2015 12.2015	8,2		8,2		6,8	82,9	6,8		6,8
1787		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	12.2015 12.2015	8,2		8,2		6,8	82,9	6,8		6,8
1788		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-Б	12.2015 12.2015	8,2		8,2		6,8	82,9	6,8		6,8
1789		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 4	12.2015 12.2015	8,2		8,2		6,8	82,9	6,8		6,8
1790		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 4-А	12.2015 12.2015	12,3		12,3		10,7	87,0	10,7		10,7
1791		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6-А	12.2015 12.2015	60,9		60,9		59,1	97,0	59,1		59,1
	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				9689,1		6964,1	71,9	6895,7		6895,7
1792		КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)	04.2015 12.2015	5000,0		5000,0		3675,8	73,5	3539,5		3539,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)				1227,2		288,5	23,5	388,7		388,7
1793		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11-В	06.2015 12.2015	63,3		63,3		47,9	75,7	47,9		47,9
1794		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 17	06.2015 12.2015	74,4		74,4		51,4	69,1	51,4		51,4
1795		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-А	06.2015 12.2015	420,4		420,4				100,2		100,2
1796		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10 (П. 2,3,4)	06.2015 12.2015	122,5		122,5		118,8	97,0	118,8		118,8
1797		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18	09.2015 12.2015	310,0		310,0						
1798		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-А	06.2015 12.2015	62,1		62,1		35,9	57,8	35,9		35,9
1799		ПРОСП. СВОБОДИ, 34	06.2015 12.2015	64,5		64,5		34,5	53,5	34,5		34,5
1800		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 11-А	11.2015 12.2015	110,0		110,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)				2023,4		1699,4	84,0	1699,4		1699,4
1801		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 1/2	06.2015 10.2015	100,0		100,0		80,9	80,9	80,9		80,9
1802		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 5	06.2015 10.2015	90,4		90,4		89,8	99,3	89,8		89,8
1803		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	60,0		60,0		46,4	77,3	46,4		46,4
1804		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0		78,9	78,9	78,9		78,9
1805		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 13	06.2015 09.2015	1109,6		1109,6		868,6	78,3	868,6		868,6
1806		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 131	09.2015 12.2015	268,2		268,2		244,0	91,0	244,0		244,0
1807		ПРОСП. СВОБОДИ, 3-Б	09.2015 11.2015	48,4		48,4		44,0	90,9	44,0		44,0
1808		ВУЛ.ВОЛГОГРАДСЬКА,15	06.2015 10.2015	246,8		246,8		246,8	100,0	246,8		246,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				209,0		192,1	91,9	159,8		159,8
1809		ВУЛ. ГРИШКА, 8-Б	06.2015 12.2015	159,0		159,0		145,4	91,4	145,4		145,4
1810		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38	06.2015 12.2015	50,0		50,0		46,7	93,4	14,4		14,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (12 об'єктів)				942,0		820,8	87,1	820,8		820,8
1811		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 11	06.2015 10.2015	100,0		100,0		92,2	92,2	92,2		92,2
1812		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 13	06.2015 10.2015	60,4		60,4						
1813		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3	06.2015 10.2015	100,0		100,0		94,7	94,7	94,7		94,7
1814		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0		44,3	88,6	44,3		44,3
1815		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-Б	06.2015 10.2015	100,0		100,0		94,3	94,3	94,3		94,3
1816		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,2	90,4	45,2		45,2
1817		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 17	06.2015 10.2015	70,0		70,0		61,9	88,4	61,9		61,9
1818		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 10-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		47,7	95,4	47,7		47,7
1819		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, 7	06.2015 10.2015	100,0		100,0		94,2	94,2	94,2		94,2
1820		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,7	91,4	45,7		45,7
1821		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0		89,1	89,1	89,1		89,1
1822		ПРОСП. ПРАВДИ, 10-А	06.2015 10.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				287,5		287,5	100,0	287,5		287,5
1823		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 131	10.2015 11.2015	287,5		287,5		287,5	100,0	287,5		287,5
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				350,0						
1824		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСУ ПІДПІРНИХ СТІНОК ТА СХОДОВИХ МАРШІВ НА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 25	11.2015 12.2016	350,0		250,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1825		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (АВАРИЙНО-ВІДНОВЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ) ПІДПІРНОЇ СТІНКИ МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛИЦІ ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА №10 НА ВУЛИЦІ КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ СВКП "КИЇВВОДФОНД"	12.2015 12.2015	100,0		100,0						
						12912,7	248,0	12500,0	98,7	12500,0	248,0	12748,0
	100000	Житлово-комунальне господарство				12912,7	248,0	12500,0	98,7	12500,0	248,0	12748,0
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				12912,7	248,0	12500,0	98,7	12500,0	248,0	12748,0
1826		ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ І ПРЕДМЕТІВ ДОВГОСТРОКОВОГО КОРИСТУВАННЯ (НАСОСИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ТОШО)	03.2015 12.2015	1545,4		1180,4		1178,8	99,9	1178,8		1178,8
1827		ПРИДБАННЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ	11.2015 12.2015	365,0		365,0		338,5	92,7	338,5		338,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (49 об'єктів)				7642,1	27,3	7515,8	98,7	7515,8	27,3	7543,1
1828		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	06.2015 10.2015	259,6		259,6		257,0	99,0	257,0		257,0
1829		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 10.2015	241,0		241,0		240,7	99,9	240,7		240,7
1830		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 92-96	09.2013 09.2013	197,1	197,1	3,2	3,2				3,2	3,2
1831		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109	06.2015 10.2015	146,5		146,5		146,4	99,9	146,4		146,4
1832		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 16 В	06.2015 10.2015	169,3		169,3		169,2	99,9	169,2		169,2
1833		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 6	06.2015 10.2015	276,9		276,9		276,6	99,9	276,6		276,6
1834		ВУЛ. АРТЕМА-ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА	06.2015 10.2015	205,7		205,7		198,7	96,6	198,7		198,7
1835		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА-ВУЛ.ТЕШЕБАЄВА	06.2015 10.2015	221,4		221,4		221,3	100,0	221,3		221,3
1836		ВУЛ. ВОЛКОВА, 12-А	06.2015 10.2015	215,1		215,1		215,0	100,0	215,0		215,0
1837		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22-А	06.2015 10.2015	61,7		61,7		61,4	99,5	61,4		61,4
1838		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 75	06.2015 10.2015	44,3		44,3		44,3	100,0	44,3		44,3
1839		ВУЛ. ГЕРЦЕНА-ВУЛ. ОВРУЦЬКА	11.2013 11.2013	197,2	197,2	3,1	3,1				3,1	3,1
1840		ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 20	12.2013 12.2013	204,2	204,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1841		ВУЛ. ГРИШКА, 8 Б	12.2013 12.2013	158,3	158,3	3,2	3,2				3,2	3,2
1842		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА-АЛМА-АТИНСЬКА	06.2015 10.2015	216,8		216,8		216,7	100,0	216,7		216,7
1843		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 10 А	06.2015 10.2015	176,2		176,2		175,9	99,8	175,9		175,9
1844		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 29	06.2015 10.2015	163,9		163,9		162,4	99,1	162,4		162,4
1845		ВУЛ. ЖМАЧЕНКА (ПАРК ПЕРЕМОГА)	09.2015 10.2015	172,2		172,2		171,4	99,5	171,4		171,4
1846		ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 8-12	06.2015 10.2015	199,8		199,8		199,7	99,9	199,7		199,7
1847		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	06.2015 10.2015	475,5		475,5		475,0	99,9	475,0		475,0
1848		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7	12.2013 12.2013	191,5	191,5	3,1	3,1				3,1	3,1
1849		ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 2	06.2015 10.2015	151,6		151,6		151,5	99,9	151,5		151,5
1850		ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА (ПЕРЕТИН З ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО)	06.2015 10.2015	183,9		183,9		183,8	99,9	183,8		183,8
1851		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10	09.2013 09.2013	120,3	120,3	1,9	1,9				1,9	1,9
1852		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 13	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,2	99,9	150,2		150,2
1853		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	254,4		254,4		253,7	99,7	253,7		253,7
1854		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	12.2013 12.2013	201,2	201,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1855		ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 12	06.2015 10.2015	224,1		224,1		224,0	100,0	224,0		224,0
1856		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 17 А	06.2015 10.2015	203,3		203,3		202,4	99,6	202,4		202,4
1857		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 10	06.2015 10.2015	184,6		184,6		184,1	99,7	184,1		184,1
1858		ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-3А	06.2015 10.2015	184,1		184,1		184,0	99,9	184,0		184,0
1859		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 14-26	06.2015 10.2015	169,4		169,4		169,0	99,8	169,0		169,0
1860		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 16	06.2015 10.2015	208,1		208,1		208,0	100,0	208,0		208,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1861		ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9	06.2015 10.2015	205,6		205,6		205,5	100,0	205,5		205,5
1862		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	203,8		203,8		131,8	64,7	131,8		131,8
1863		ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	199,0		199,0		195,1	98,0	195,1		195,1
1864		ВУЛ. САЛЮТНА	06.2015 10.2015	307,4		307,4		307,4	100,0	307,4		307,4
1865		ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА (ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ)	06.2015 10.2015	37,5		37,5		37,4	99,7	37,4		37,4
1866		ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 18	06.2015 10.2015	71,5		71,5		71,4	99,9	71,4		71,4
1867		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Б	06.2015 10.2015	210,5		210,5		210,4	100,0	210,4		210,4
1868		ВУЛ. ЧАПАЄВА - ВУЛ.КОЦЮБІНСЬКОГО	09.2015 10.2015	136,7		136,7		136,6	99,9	136,6		136,6
1869		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8	12.2013 12.2013	169,9	169,9	2,8	2,8				2,8	2,8
1870		ПАРК ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	09.2015 10.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		81,0
1871		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 41	06.2015 10.2015	114,6		114,6		114,2	99,7	114,2		114,2
1872		ПРОСП. МИРА, 16	06.2015 10.2015	301,0		301,0		300,5	99,8	300,5		300,5
1873		ПРОСП. НАУКИ,43	06.2015 10.2015	94,3		94,3		90,4	95,9	90,4		90,4
1874		ПРОСП. ПРАВДИ, 4	06.2015 10.2015	322,3		322,3		321,9	99,9	321,9		321,9
1875		ПРОСП. СВОБОДИ 22-24	09.2013 09.2013	190,8	190,8	3,2	3,2				3,2	3,2
1876		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 7	06.2015 10.2015	169,9		169,9		169,8	99,9	169,8		169,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (9 об'єктів)				3725,2	220,7	3466,9	98,9	3466,9	220,7	3687,6
1877		ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, Б/Н	09.2015 12.2015	653,9		653,9		649,5	99,3	649,5		649,5
1878		ВУЛ. І.МАЗЕПИ, 33 Ж	12.2013 12.2013	653,5	653,5	10,3	10,3				10,3	10,3
1879		ВУЛ. Т.ШАМРИЛА, 2	09.2015 12.2015	662,4		662,4		661,1	99,8	661,1		661,1
1880		ГІДРОПАРК, К 3	12.2013 12.2013	210,4	210,4	210,4	210,4				210,4	210,4
1881		ПАРК "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ", Б/Н К.1	09.2015 10.2015	535,5		535,5		533,3	99,6	533,3		533,3
1882		ПАРК "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ", Б/Н К.2	09.2015 10.2015	578,2		578,2		577,0	99,8	577,0		577,0
1883		ПАРК "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ", Б/Н К.4	09.2015 10.2015	562,4		562,4		560,2	99,6	560,2		560,2
1884		ПАРК "ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ" 2 (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА)	09.2015 10.2015	271,4		271,4		245,6	90,5	245,6		245,6
1885		ПАРК НИВКИ, Б/Н 1	09.2015 10.2015	240,7		240,7		240,2	99,8	240,2		240,2
		ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я				27100,0		26701,9	98,5	26719,0		26699,9
	010000	Державне управління				900,0		852,3	94,7	852,3		852,3
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				900,0		852,3	94,7	852,3		852,3
1886		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВУЛ.ПРОРІЗНА, 19	02.2015 12.2015	900,0		900,0		852,3	94,7	852,3		852,3
	080000	Охорона здоров'я				26200,0		25849,6	98,7	25866,7		25847,6
	080101	Лікарні				17827,2		17532,1	98,3	17551,2		17532,1
1887		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ З ЗАМІНОЮ КАБЕЛІВ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЩИТІВ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18, БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	12.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ У ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (8 об'єктів)				5778,1		5591,4	96,8	5591,4		5591,4
1888		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	64700,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
1889		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ПРОСП.А.НАВОЇ, 3.	02.2015 12.2016	60000,0		400,0		365,5	91,4	365,5		365,5
1890		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121.	02.2015 12.2016	58300,0		688,7		657,8	95,5	657,8		657,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1891		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2016	11800,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
1892		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2016	105100,0		1074,2		1074,2	100,0	1074,2		1074,2
1893		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ)	02.2015 12.2016	34000,0		1000,0		878,7	87,9	878,7		878,7
1894		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ "EMERGENCY" - I ЕТАП ДЛЯ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ)	02.2015 12.2016	26000,0		17,9		17,9	100,0	17,9		17,9
1895		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА, ВУЛ. ШОКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2016	35000,0		997,3		997,3	100,0	997,3		997,3
		ЛІКВІДАЦІЯ АВАРИЙНОГО СТАНУ (2 об'єкти)				300,0		300,0	100,0	300,0		300,0
1896		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ДОРІГ) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, ПРОСП. А. НАВОЇ, 3	07.2015 12.2016	180,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1897		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	1500,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (24 об'єкти)				1710,2		1709,5	100,0	1709,8		1709,5
1898		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 21	02.2015 12.2015	45,0		45,0		45,0	100,0	45,0		45,0
1899		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	56,2		56,2		56,2	100,0	56,2		56,2
1900		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО, 53	02.2015 12.2015	43,5		43,5		43,4	99,8	43,5		43,4
1901		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 23-25/10	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1902		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	02.2015 12.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,7
1903		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18	02.2015 12.2015	28,3		28,3		28,3	100,0	28,3		28,3
1904		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7	02.2015 12.2015	49,3		49,3		49,3	100,0	49,3		49,3
1905		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1906		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. АЛШЕРА НАВОЇ, 3	02.2015 12.2015	100,0		97,8		97,8	100,0	97,8		97,8
1907		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1908		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	59,8		59,8		59,7	99,8	59,8		59,7
1909		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1910		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-Б	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1911		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1912		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18 БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1913		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17	02.2015 12.2015	88,9		88,9		88,8	99,9	88,8		88,8
1914		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	02.2015 12.2015	56,5		56,5		56,4	99,8	56,5		56,4
1915		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	02.2015 12.2015	45,2		45,2		45,1	99,8	45,1		45,1
1916		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1917		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1918		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1919		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1920		КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1921		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М. КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,8		99,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (2 об'єкти)				1780,2		1780,2	100,0	1780,2		1780,2
1922		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	995,0		995,0		995,0	100,0	995,0		995,0
1923		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	02.2015 12.2015	825,0		785,2		785,2	100,0	785,2		785,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (3 об'єкти)				965,3		910,7	94,3	910,7		910,7
1924		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ В ПОЛІКЛІНІЦІ №3 ПО ВУЛ. ТУРІВСЬКІЙ, 26 ДІТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	12.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
1925		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	12.2015 12.2016	407,3		407,3		407,3	100,0	407,3		407,3
1926		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЛАБОРАТОРІЇ ВІДДІЛЕНЬ АНАСТЕЗИОЛОГІЇ ТА ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	12.2015 12.2015	308,0		308,0		253,4	82,3	253,4		253,4
		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНИХ ДЖЕРЕЛ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ (4 об'єкти)				2723,5		2686,4	98,6	2694,2		2686,4
1927		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	07.2015 12.2015	2200,0		962,5		962,5	100,0	962,5		962,5
1928		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 26	07.2015 12.2015	2250,0		697,2		697,2	100,0	697,2		697,2
1929		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	2000,0		618,5		581,4	94,0	589,2		581,4
1930		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	1700,0		445,3		445,3	100,0	445,3		445,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ, ПОКРІВЕЛЬ, ЗАМІНА ВІКОН				982,1		978,9	99,7	978,9		978,9
1931		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3.	12.2015 12.2015	982,1		982,1		978,9	99,7	978,9		978,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ (2 об'єкти)				2502,8		2501,0	99,9	2501,0		2501,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1932		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	1000,0		1000,0		999,1	99,9	999,1		999,1
1933		ЕЛЕКТРО-САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ (ДОПОВНЮЮЧІ РОБОТИ) ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БУДІВЛІ ХАРЧОБЛОКУ № 1 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	09.2015 12.2015	1502,8		1502,8		1501,9	99,9	1501,9		1501,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ				210,0		210,0	100,0	210,0		210,0
1934		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ХІРУРГІЧНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №18, БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	12.2015 12.2016	210,0		210,0		210,0	100,0	210,0		210,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ				500,0		489,6	97,9	500,0		489,6
1935		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЗАМІНА ВІКОН) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №7, ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 95	12.2015 12.2015	500,0		500,0		489,6	97,9	500,0		489,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ (2 об'єкти)				300,0		299,4	99,8	300,0		299,4
1936		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №1 НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНОЇ, 12 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА	02.2015 12.2016	3500,0		200,0		199,4	99,7	200,0		199,4
1937		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ВОДИ В ПОЛІКЛІНІЦІ №3 ПО ВУЛ. ВУЛ. ТУРІВСЬКІЙ, 26 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9 НА ВУЛ. КОПИЛОВСЬКІЙ, 1/7	08.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	080102	Територіальні медичні об'єднання				601,8		601,7	100,0	601,7		601,7
1938		ЗНЕСЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТМО "ПСИХІАТРІЯ" , ВУЛ.ФРУНЗЕ, 103-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	1500,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1939		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕВАТОРНИХ ВУЗЛІВ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103 А	02.2015 12.2016	4500,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (3 об'єкти)				201,8		201,7	100,0	201,7		201,7
1940		ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 72	02.2015 12.2015	53,7		53,7		53,6	99,8	53,6		53,6
1941		ТМО "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1942		ТМО "ФТІЗИАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 35	02.2015 12.2015	48,1		48,1		48,1	100,0	48,1		48,1
	080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)				1700,8		1668,8	98,1	1666,8		1666,8
1943		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ КЛІНІЧНОМУ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНОМУ ЦЕНТРУ, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	12.2015 12.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	57,0		57,0
1944		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ШПИТАЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2016	800,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (19 об'єктів)				1140,8		1109,8	97,3	1109,8		1109,8
1945		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
1946		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1947		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	02.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
1948		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ", ПРОВ. ДЕМІІВСЬКИЙ, 5-А	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1949		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА", ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	77,1		77,1		77,1	100,0	77,1		77,1
1950		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 32	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1951		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1952		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, СМТ. ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	02.2015 12.2015	49,4		49,4		49,4	100,0	49,4		49,4
1953		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	02.2015 12.2015	48,4		48,4		48,4	100,0	48,4		48,4
1954		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ	02.2015 12.2015	200,0		200,0		170,0	85,0	170,0		170,0
1955		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	02.2015 12.2015	59,4		59,4		59,3	99,8	59,3		59,3
1956		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ИТ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69	02.2015 12.2015	130,0		130,0		129,9	99,9	129,9		129,9
1957		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1958		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 68	02.2015 12.2015	37,4		37,4		37,4	100,0	37,4		37,4
1959		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 40	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	59,9		59,9
1960		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 16	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
1961		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6	02.2015 12.2015	19,7		19,7		19,6	99,5	19,6		19,6
1962		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	17,8		17,8		17,7	99,4	17,7		17,7
1963		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6	02.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0	11,6		11,6
	080203	Перинатальні центри, пологові будинки				740,0		738,8	99,8	738,8		738,8
1964		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	1200,0		410,8		410,7	100,0	410,7		410,7
1965		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОГО ЗАЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПОЛОГОВОГО БУДИНКУ №1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	12.2015 12.2015	915,0		91,5		91,4	99,9	91,4		91,4
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)				237,7		236,7	99,6	236,7		236,7
1966		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,1	97,8	39,1		39,1
1967		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 11	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1968		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7	02.2015 12.2015	38,8		38,8		38,7	99,7	38,7		38,7
1969		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 2	02.2015 12.2015	38,9		38,9		38,9	100,0	38,9		38,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1970		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1971		ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080204	Санаторії для хворих туберкульозом				49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ				49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
1972		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА", ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ	02.2015 12.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
	080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)				167,1		166,6	99,7	166,6		166,6
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (4 об'єкти)				167,1		166,6	99,7	166,6		166,6
1973		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСНИЙ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51-А	02.2015 12.2015	20,0		19,1		19,0	99,5	19,0		19,0
1974		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА", 19 КМ. ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ	02.2015 12.2015	48,6		48,6		48,6	100,0	48,6		48,6
1975		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ПЛАСТІВКА", ВУЛ. ДАЧНО-БІЛИЦЬКА, 28	02.2015 12.2015	19,4		19,4		19,0	97,9	19,0		19,0
1976		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО", ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
	080207	Будинки дитини				106,2		106,1	99,9	106,1		106,1
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (2 об'єкти)				106,2		106,1	99,9	106,1		106,1
1977		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА", ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4	02.2015 12.2015	46,3		46,3		46,2	99,8	46,2		46,2
1978		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 35	02.2015 12.2015	60,0		59,9		59,9	100,0	59,9		59,9
	080208	Станції переливання крові				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1979		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ, ВУЛ.БЕРЛІНСЬКОГО,12	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги				1289,0		1286,5	99,8	1286,5		1286,5
1980		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЗАМІНА ВІКОН) ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. СЕРГІЄНКО, 6 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	12.2015 12.2016	86,0		86,0		84,3	98,0	84,3		84,3
1981		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ (ЗАМІНА ВІКОН) ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ №9 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 54 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	12.2015 12.2016	297,0		297,0		297,0	100,0	297,0		297,0
1982		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 12 НА ВУЛ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ, 3 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	06.2015 12.2016	6000,0		256,0		256,0	100,0	256,0		256,0
1983		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ № 11 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3-А	02.2015 12.2016	4500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ				150,0		149,2	99,5	149,2		149,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1984		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У М.КИЄВІ	02.2015 12.2015	150,0		150,0		149,2	99,5	149,2		149,2
	080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)				720,0		714,7	99,3	714,7		714,7
1985		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	680,0		680,0		674,7	99,2	674,7		674,7
1986		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				2791,8		2778,4	99,5	2778,4		2778,4
1987		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ,3 КОРПУС №3, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ "СУВАГ"	06.2014 12.2016	6330,0	1224,0	2300,0		2299,9	100,0	2299,9		2299,9
1988		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ОБЛАШГУВАННЯМ ОКРЕМОГО В'ЌЗДУ З ВУЛ. М. РАСКОВОЇ ДО ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОГО ДИСПАНСЕРУ № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	06.2014 12.2016	279,7		279,7		266,8	95,4	266,8		266,8
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (11 об'єктів)				212,1		211,7	99,8	211,7		211,7
1989		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 6	02.2015 12.2015	40,0		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
1990		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 4	02.2015 12.2015	20,0		19,7		19,6	99,5	19,6		19,6
1991		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51	02.2015 12.2015	20,0		19,5		19,5	100,0	19,5		19,5
1992		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 64-А	02.2015 12.2015	30,0		26,5		26,4	99,6	26,4		26,4
1993		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 8	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
1994		ФІЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
1995		ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	10,0		9,8		9,8	100,0	9,8		9,8
1996		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 48	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1997		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	02.2015 12.2015	20,0		19,5		19,4	99,5	19,4		19,4
1998		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8	02.2015 12.2015	10,0		8,8		8,8	100,0	8,8		8,8
1999		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 13	02.2015 12.2015	10,0		9,5		9,4	98,9	9,4		9,4
	081002	Інші заходи по охороні здоров'я				166,9		166,7	99,9	166,7		166,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (5 об'єктів)				166,9		166,7	99,9	166,7		166,7
2000		БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
2001		КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 4	02.2015 12.2015	27,5		27,5		27,4	99,6	27,4		27,4
2002		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2003		КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС", ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	02.2015 12.2015	59,4		59,4		59,4	100,0	59,4		59,4
2004		МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ				14223,4	1344,4	12877,7	100,0	12877,7	1344,3	14102,7
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"				14104,1	1225,1	12877,7	100,0	12877,7	1225,0	14102,7
	100000	Житлово-комунальне господарство				14104,1	1225,1	12877,7	100,0	12877,7	1225,0	14102,7
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				14104,1	1225,1	12877,7	100,0	12877,7	1225,0	14102,7
2005		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2016 11.2016	12186,4		4,4		4,4	100,0	4,4		4,4
2006		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМІНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	11.2012 05.2013	141284,1	125543,0	1225,1	1225,1				1225,0	1225,0
		РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (15 об'єктів)				8932,3		8931,1	100,0	8931,1		8931,1
2007		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 11	11.2012 08.2015	283,9	147,9	129,4		129,3	99,9	129,3		129,3
2008		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 17	11.2012 08.2015	255,5	121,7	125,8		125,8	100,0	125,8		125,8
2009		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 19	11.2012 08.2015	282,9	142,2	132,4		132,4	100,0	132,4		132,4
2010		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 21	11.2012 08.2015	283,9	147,5	128,4		128,4	100,0	128,4		128,4
2011		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 7	11.2012 08.2015	2790,0	176,3	1715,0		1713,9	99,9	1713,9		1713,9
2012		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 12/92	11.2012 08.2015	614,3	264,6	299,3		299,3	100,0	299,3		299,3
2013		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14	11.2012 08.2015	781,3	116,5	607,3		607,3	100,0	607,3		607,3
2014		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А	11.2012 08.2015	274,1	254,6	16,9		16,9	100,0	16,9		16,9
2015		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-Б	11.2012 08.2015	1031,5	349,7	601,5		601,5	100,0	601,5		601,5
2016		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-А	11.2012 08.2015	663,7	397,1	213,1		213,1	100,0	213,1		213,1
2017		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-Б	11.2012 08.2015	479,1	265,2	176,1		176,1	100,0	176,1		176,1
2018		Ж/Б НА ВУЛ. ІРПІНСЬКІЙ, 74	11.2012 08.2015	850,3	433,2	390,3		390,3	100,0	390,3		390,3
2019		Ж/Б НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 120	11.2012 08.2015	610,3	545,0	50,6		50,6	100,0	50,6		50,6
2020		Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 3	11.2012 08.2015	4176,8	264,5	3412,0		3412,0	100,0	3412,0		3412,0
2021		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 9	11.2012 08.2015	1409,1	103,0	934,2		934,2	100,0	934,2		934,2
		ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ (9 об'єктів)				3942,3		3942,2	100,0	3942,2		3942,2
2022		Ж/Б НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39	11.2012 08.2015	2989,6	1737,0	1252,6		1252,6	100,0	1252,6		1252,6
2023		Ж/Б НА ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 1	11.2012 08.2015	1220,8	959,3	261,5		261,5	100,0	261,5		261,5
2024		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2	11.2012 08.2015	2150,5	1732,4	418,1		418,1	100,0	418,1		418,1
2025		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	11.2012 08.2015	2165,1	1731,9	433,2		433,1	100,0	433,1		433,1
2026		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-А	11.2012 08.2015	1915,2	1515,9	399,3		399,3	100,0	399,3		399,3
2027		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-Б	11.2012 08.2015	1919,7	1718,5	201,2		201,2	100,0	201,2		201,2
2028		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	11.2012 08.2015	1168,2	874,2	294,0		294,0	100,0	294,0		294,0
2029		Ж/Б НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 15-Б	11.2012 08.2015	628,2	410,8	217,4		217,4	100,0	217,4		217,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030		Ж/Б НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 2/1	11.2012 08.2015	2177,8	1712,8	465,0		465,0	100,0	465,0		465,0
		КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"				119,3	119,3				119,3	
	100000	Житлово-комунальне господарство				119,3	119,3				119,3	
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				119,3	119,3				119,3	
2031		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	06.2008 11.2008	1685,1	1685,1	119,3	119,3				119,3	
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"				37577,1	659,4	34106,0	92,4	34136,1	521,9	34485,2
						35196,6	659,4	32325,3	93,6	32355,4	521,9	32704,5
	100000	Житлово-комунальне господарство				19196,6	659,4	16973,1	91,6	17003,2	521,9	17352,3
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				19196,6	659,4	16973,1	91,6	17003,2	521,9	17352,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (зв об'єктіве)				19196,6	659,4	16973,1	91,6	17003,2	521,9	17352,3
2032		ВЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 28 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	08.2012 06.2016	748,6	697,5	51,0	15,5					
2033		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (II ЧЕРГА)	04.2015 10.2015	1459,7		1459,7		973,5	66,7	973,5		973,5
2034		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	600,0		600,0		510,5	85,1	510,5		510,5
2035		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0		996,4	99,6	996,4		996,4
2036		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2015	1190,0		1074,0		1072,3	99,8	1072,3		1072,3
2037		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ПАРКУ "НИВКИ" (СХІДНА ЧАСТИНА) З БОКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1199,0		1100,0		877,4	79,8	877,4		877,4
2038		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1274,0		244,0		237,9	97,5	237,9		237,9
2039		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКІЙ, 6, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 56,0	04.2015 12.2015	633,3	20,0	633,3	20,0	521,6	82,4	521,6	20,0	541,6
2040		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЇ З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ТА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНІ НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 95	06.2015 12.2015	209,8	69,5	209,8	69,5			42,1		42,1
2041		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАВІЛЬЙОНУ АКТИВНИХ ІГОР У "ПАВЛОВСЬКОМУ" СКВЕРІ НА РОЗІ ВУЛ. Ю. КОЦЮБІНСЬКОГО І ВУЛ. ПАВЛОВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 05.2016	346,0		300,0		298,2	99,4	298,2		298,2
2042		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ АЛЕЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "НИВКИ" НАБЛИЖЕНОЇ ДО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2015	1194,0		844,0		842,0	99,8	842,0		842,0
2043		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ ДОРІЖОК У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	217,0		217,0		216,9	100,0	216,9		216,9
2044		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2015	1017,0		1015,5		982,3	96,7	982,3		982,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2045		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (МОНУМЕНТ МУЖНОСТІ) НА ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		900,0		898,4	99,8	898,4		898,4
2046		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1040,0		790,0		789,8	100,0	789,8		789,8
2047		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1192,9	172,9	1191,4	172,9	1017,2	85,4	1017,2	172,8	1017,2
2048		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2015	940,0		938,6		929,2	99,0	929,2		929,2
2049		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНИХ ВЕЖ В МИКІЛЬСЬКОМУ ТА БРОВАРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВАХ (РЕМОНТ ПІДЙІМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІЛГОСПОСТЕРЕЖЕННЯ)	09.2013 10.2016	194,5	20,1	133,0						
2050		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖИ В 14 КВАРТАЛІ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	09.2013 10.2016	101,9	20,1	69,7						
2051		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	10.2013 10.2016	76,9	59,2	21,2	21,2				21,2	21,2
2052		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1142,0		647,0		646,0	99,8	646,0		646,0
2053		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	241,0		91,0		90,6	99,6	90,6		90,6
2054		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРТЕМА, 89-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2013 10.2016	528,0	360,1	119,2	119,2				119,2	119,2
2055		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ, 22-10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2013 12.2016	942,2	714,5	66,3	66,3				66,3	66,3
2056		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0		926,2	92,6	926,2		926,2
2057		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 53-55 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	621,6		271,6		271,6	100,0	271,6		271,6
2058		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0		1060,2	98,7	1060,2		1060,2
2059		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, 11 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	759,4		239,4		239,2	99,9	227,2		227,2
2060		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, МІЖ БУДИНКАМИ 7-А ТА 9 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1164,0		1164,0		1163,4	99,9	1163,4		1163,4
2061		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1270,0		280,0		280,0	100,0	280,0		280,0
2062		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ, № 3 (НА ПЕРЕТИНІ З ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКОЮ) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	100,0		100,0		93,7	93,7	93,7		93,7
2063		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	122,0		122,0		38,7	31,7	38,7		38,7
2064		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛеної ЗОНИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1011,5		889,9		889,8	100,0	889,8		889,8
2065		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2016	541,2	52,4	52,4	52,4					

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2066		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕХУ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА "КОНЧА-ЗАСПА" З ВСТАНОВЛЕННЯМ ЛЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	11.2013 12.2016	584,6	254,0	122,4	122,4				122,4	122,4
2067		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХОВОГО МАЙДАНЧИКА У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	165,2		165,2		110,1	66,6	110,1		110,1
	240000	Цільові фонди				16000,0		15352,2	96,0	15352,2		15352,2
	240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				16000,0		15352,2	96,0	15352,2		15352,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (38 об'єктів)				16000,0		15352,2	96,0	15352,2		15352,2
2068		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2015	1190,0		116,0		34,7	29,9	34,7		34,7
2069		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		730,0		727,7	99,7	727,7		727,7
2070		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВІТКОВОГО ГОДИННИКА НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	769,0		720,0		712,7	99,0	712,7		712,7
2071		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	893,6		493,6		490,5	99,4	490,5		490,5
2072		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1017,0		1,5		1,4	93,3	1,4		1,4
2073		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКИЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1192,9	172,9	1,5		1,3	86,7	1,3		1,3
2074		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ТАРАЩАНЕЦЬ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	1032,3		532,3		531,9	99,9	531,9		531,9
2075		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	940,0		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
2076		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 06.2015	1109,3		1109,3		1107,8	99,9	1107,8		1107,8
2077		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ЛЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	712,8		406,8		405,8	99,8	405,8		405,8
2078		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРЕБИЦЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	957,9		667,9		667,9	100,0	667,9		667,9
2079		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ЛЕНІНГРАД" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2015 12.2015	1000,0		1000,0		996,5	99,7	996,5		996,5
2080		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ МОРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	342,1		97,1		97,0	99,9	97,0		97,0
2081		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2015 12.2015	700,8		700,8		700,7	100,0	700,7		700,7
2082		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" НА РОЗІ ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА ТА ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	656,9		246,9		246,5	99,8	246,5		246,5
2083		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1161,0		630,0		626,8	99,5	626,8		626,8
2084		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	238,7		98,7		98,6	99,9	98,6		98,6
2085		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. СЕМАШКА (ІІ ЧЕРГА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1129,9		604,9		604,7	100,0	604,7		604,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2086		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД ПО ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	299,3		299,3						
2087		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ІВАНА ЛЕПСЕ, 77 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	957,3		873,3		639,8	73,3	639,8		639,8
2088		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 67-69 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	495,8		145,8		145,7	99,9	145,7		145,7
2089		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0		108,4	93,4	108,4		108,4
2090		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	860,0		480,0		480,0	100,0	480,0		480,0
2091		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	965,5		625,5		625,5	100,0	625,5		625,5
2092		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	313,9		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
2093		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 17 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	670,7		265,7		265,3	99,8	265,3		265,3
2094		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1020,0		615,0		615,0	100,0	615,0		615,0
2095		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	857,0		457,0		456,7	99,9	456,7		456,7
2096		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 2-4 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	351,2		101,2		100,6	99,4	100,6		100,6
2097		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	410,2		110,2		110,2	100,0	110,2		110,2
2098		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, НАВПРОТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 52-В НА ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ ТА 15-А НА ВУЛ. ТУМАНЯНА (ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1117,0		837,0		836,9	100,0	836,9		836,9
2099		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ТА ВУЛ. ЗОДЧИХ (ВЗДОВЖ ОЗЕРА ВІРА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	521,0		301,0		300,8	99,9	300,8		300,8
2100		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНОЇ ТА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	936,9		426,9		426,9	100,0	426,9		426,9
2101		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1270,0		420,0		420,0	100,0	420,0		420,0
2102		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2016	1190,0		250,0		249,6	99,8	249,6		249,6
2103		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	995,0		635,0		635,0	100,0	635,0		635,0
2104		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 1 ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО	04.2015 10.2015	681,7		345,7		345,5	99,9	345,5		345,5
2105		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	457,8		457,8		457,7	100,0	457,7		457,7
		КП "ПЛЕСО"				2380,5		1780,7	74,8	1780,7		1780,7
	100000	Житлово-комунальне господарство				2380,5		1780,7	74,8	1780,7		1780,7
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				2380,5		1780,7	74,8	1780,7		1780,7
2106		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	07.2015 09.2015	500,0		500,0		400,7	80,1	400,7		400,7
2107		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ПЛЯЖІ "НАТАЛКА"	08.2015 10.2015	980,0		980,0		554,4	56,6	554,4		554,4
2108		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА БІЛОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИСВА	04.2015 09.2015	275,6		275,6		241,5	87,6	241,5		241,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2109		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ТА ЛАВОК ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	04.2015 09.2015	624,9		624,9		584,1	93,5	584,1		584,1
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ				4263,7	907,0	2997,9	89,3	2997,9	906,5	3904,4
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ				4263,7	907,0	2997,9	89,3	2997,9	906,5	3904,4
	110000	Культура і мистецтво				1885,7		1532,6	81,3	1532,6		1532,6
	110202	Музеї і виставки				1009,0		877,0	86,9	877,0		877,0
2110		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	99,9		99,9						
2111		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛОГИ ВИСТАВКОВОГО ЗАЛУ З ГОСПОДАРСЬКИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	328,5		328,5		296,4	90,2	296,4		296,4
2112		РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ У "КИЇВСЬКІЙ ФОРТЕЦІ" НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А	02.2015 12.2015	580,6		580,6		580,6	100,0	580,6		580,6
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				656,7		655,6	99,8	655,6		655,6
2113		ЗАМІНА ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3	02.2015 12.2015	597,6		597,6		597,0	99,9	597,0		597,0
2114		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3	11.2015 12.2015	59,1		59,1		58,6	99,1	58,6		58,6
	110300	Кінематографія				220,0						
2115		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРИНА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5	03.2015 12.2015	220,0		220,0						
	150000	Будівництво				2378,0	907,0	1465,3	99,6	1465,3	906,5	2371,8
	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				2378,0	907,0	1465,3	99,6	1465,3	906,5	2371,8
2116		ВИГОТОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ ПРИСВЯЧЕНОЇ БЕРЕЗНЯКУ Є.С.	10.2016 12.2016	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2117		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПОШКОДЖЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКІЙ, 6 (ПОЛІПЬСЬКИЙ РАГС)	10.2016 12.2016	42,0		42,0		39,3	93,6	39,3		39,3
2118		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ "БУДИНКУ АРТИНОВА" КОРП.16 СВЯТО-ФЛОРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ, ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСКА, 5	01.2013 12.2013	491,1	81,0	81,0	81,0				80,9	80,9
2119		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ВІД ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ: НЕЖИТЛОВІ БУДИНКИ НА ВУЛ. ВОЛОСЬКА/БОРИСОГЛІБСЬКА/НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 2/21/19, ЛІТЕРА "Б", "Ж"	01.2015 12.2015	3,0		3,0						
2120		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПРИСТОСУВАННЯМ "САДИБИ МУРАШКО", ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (РОЗРОБКА НАУКОВО-ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ НА ВИКОНАННЯ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ РОБІТ)	01.2016 12.2016	600,0		559,0		559,0	100,0	559,0		559,0
2121		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КОРПУСУ НАСТОЯТЕЛЯ, БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ, КІЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 2	01.2013 12.2013	397,3	162,0	162,0	162,0				161,7	161,7
2122		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ	01.2013 12.2013	950,2	664,0	664,0	664,0				663,9	663,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2123		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ФАСАДІВ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЮВЕЛІРА ЗАХАРА БРЕЗГУНОВА НА АНДРІЙВСЬКОМУ УЗВОЗІ 5/31	10.2016 12.2016	847,0		847,0		847,0	100,0	847,0		847,0
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ				15235,0		15078,5	99,0	15089,0		14960,0
	070000	Освіта				7600,0		7504,2	98,7	7514,7		7385,7
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				160,0		159,9	99,9	159,9		159,9
2124		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	01.2015 12.2015	160,0		160,0		159,9	99,9	159,9		159,9
	070307	<i>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтв, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>				900,0		887,8	98,6	899,9		870,1
2125		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ. 46)	01.2015 12.2015	103,3		103,3		103,3	100,0	103,3		103,3
2126		ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ. 37)	01.2015 12.2015	722,9		722,9		716,8	99,2	722,8		693,0
2127		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ. 46)	01.2015 12.2015	67,7		67,7		67,7	100,0	67,7		67,7
2128		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ. 37)	10.2015 12.2015	6,1		6,1				6,1		6,1
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1500,0		1500,0	100,0	1500,0		1500,0
2129		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА З УСТАНОВЛЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВУЛ. МАЗЕПИ 13)	01.2015 12.2015	1455,0		1455,0		1455,0	100,0	1455,0		1455,0
2130		РЕМОНТ МЕРЕЖІ ХОЛОДНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ПІДРОЗДІЛУ "АВТОМОТОСЕКТОР" КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ТВЕРСЬКИЙ ПРОВУЛОК. 5)	12.2015 12.2015	45,0		45,0		45,0	100,0	45,0		45,0
	070501	Професійно-технічні заклади освіти				2850,0		2766,5	97,1	2765,6		2666,4
2131		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
2132		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БИЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		87,0	96,7	87,0		87,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2133		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,1	98,9	79,1		79,1
2134		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		94,6	94,6	94,6		94,6
2135		ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	49,0		49,0
2136		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6
2137		РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКИРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2138		ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКИРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2139		РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
2140		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	167,2		167,2		167,2	100,0	167,2		167,2
2141		МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНОМ ОКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0	11,6		11,6
2142		РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
2143		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	97,3		97,3
2144		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,6	99,2	49,6		49,6
2145		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2146		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	170,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
2147		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,6	98,4	88,6		88,6
2148		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
2149		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
2150		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	89,1		89,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2151		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ СЕРВІСУ І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	01.2015 12.2015	30,0		30,0		24,8	82,7	24,8		24,8
2152		ЗАМІНА ВІКОН В ГУРТОЖИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ЧАМАЄВСЬКЕ ШОСЕ, 98)	07.2015 12.2015	150,0		150,0		141,7	94,5	141,7		42,5
2153		ЗАМІНА ВІКОН В ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	07.2015 12.2015	100,0		100,0		96,6	96,6	96,6		96,6
2154		ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	07.2015 12.2015	169,8		169,8		161,0	94,8	161,0		161,0
2155		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2156		ЗАМІНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,2		50,2		50,2	100,0	50,2		50,2
2157		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАРАЖІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	11.2015 12.2015	1,2		1,2		1,0	83,3	1,0		1,0
2158		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,5	99,8	299,5		299,5
2159		РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА) □ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	09.2015 12.2015	500,0		500,0		465,5	93,1	465,5		465,5
	070602	Вищі заклади освіти III та IV рівні акредитації				1200,0		1200,0	100,0	1200,0		1200,0
2160		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
2161		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	07.2015 12.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	400,0		400,0
	070806	Інші заклади освіти				990,0		990,0	100,0	989,3		989,3
2162		КАПІТАЛЬНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2163		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	940,0		940,0		940,0	100,0	939,3		939,3
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				2390,6		2374,9	99,3	2374,9		2374,9
	091106	Інші видатки				2390,6		2374,9	99,3	2374,9		2374,9
2164		КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ. БОРОЛЯНСЬКИЙ С. ПИЛИПОВИЧ)	04.2015 12.2015	2390,6		2390,6		2374,9	99,3	2374,9		2374,9
	130000	Фізична культура і спорт				5244,4		5199,4	99,1	5199,4		5199,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл				1198,9		1198,9	100,0	1198,9		1198,9
2165		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 42-А	07.2015 06.2016	2000,0		1198,9		1198,9	100,0	1198,9		1198,9
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				2660,5		2620,4	98,5	2620,4		2620,4
2166		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	1360,5		1360,5		1323,1	97,3	1323,1		1323,1
2167		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	1300,0		1300,0		1297,3	99,8	1297,3		1297,3
	130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				1385,0		1380,1	99,6	1380,1		1380,1
2168		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОЇ МЕРЕЖІ ОСВІТЛЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧНОГО МАНЕЖУ КШВСМ З ВСТАНОВЛЕННЯМ НОВОГО СВІТЛОДИОДНОГО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОГО ОБЛАДНАННЯ НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 18	12.2015 12.2015	1185,0		1185,0		1180,1	99,6	1180,1		1180,1
2169		ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКАНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КШВСМ НА ПРОСП. П. ТИЧІНИ, 18	08.2015 12.2016	1060,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ				6685,6	337,6	6314,3	99,5	6314,3	337,6	6314,3
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				6685,6	337,6	6314,3	99,5	6314,3	337,6	6314,3
	090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів				600,0		598,9	99,8	598,9		598,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ-ІНТЕРНАТАХ (2 об'єкти)				600,0		598,9	99,8	598,9		598,9
2170		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЯЛИНКОВІЙ, 58/60	06.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
2171		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. М.КОТЕЛЬНИКОВА, 51	04.2015 12.2015	400,0		400,0		398,9	99,7	398,9		398,9
	090901	Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту				5111,8	311,8	4794,6	99,9	4794,6	311,8	4794,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (6 об'єктів)				5111,8	311,8	4794,6	99,9	4794,6	311,8	4794,6
2172		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ГЕРІАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТІ НА ВУЛ. БУДАРІНА, 11	04.2015 12.2015	1252,4	151,2	1101,2	151,2	948,5	86,1	948,5	151,2	948,5
2173		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПАНСІОНАТІ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ НА ВУЛ. ЖУКОВА, 2	04.2015 12.2015	1221,2	160,6	1060,6	160,6	900,0	84,9	900,0	160,6	900,0
2174		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	04.2015 12.2015	700,0		700,0		699,3	99,9	699,3		699,3
2175		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В НОВОБЛИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 8	04.2015 12.2015	750,0		750,0		749,2	99,9	749,2		749,2
2176		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ПУЩАВОДИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. МІСЬКІЙ, 2	05.2015 12.2015	550,0		550,0		550,0	100,0	550,0		550,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2177		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО. 16	04.2015 12.2015	950,0		950,0		947,6	99,7	947,6		947,6
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				130,8	13,8	111,6	95,4	111,6	13,8	111,6
2178		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА. 32/11	04.2015 12.2015	144,6	13,8	130,8	13,8	111,6	85,3	111,6	13,8	111,6
	091206	Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів				42,5	12,0	30,3	99,3	30,3	12,0	30,3
2179		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. І.ФРАНКА 36-Б	04.2015 12.2015	54,5	12,0	42,5	12,0	30,3	71,3	30,3	12,0	30,3
	091212	Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій				450,0		450,0	100,0	450,0		450,0
2180		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА ПР. КОМАРОВА 7	04.2015 12.2015	450,0		450,0		450,0	100,0	450,0		450,0
	091214	Інші установи та заклади				350,5		328,9	93,8	328,9		328,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (7 об'єктів)				350,5		328,9	93,8	328,9		328,9
2181		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ. 4/6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2182		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННИЙ, 11	04.2015 12.2015	12,5		12,5		12,5	100,0	12,5		12,5
2183		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРЕСТАРИЛИХ, ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ С. ЯСНОГОРОДКА, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	05.2015 12.2015	20,0		20,0		18,3	91,5	18,3		18,3
2184		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА. 3	05.2015 12.2015	95,0		95,0		88,9	93,6	88,9		88,9
2185		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	05.2015 12.2015	85,0		85,0		77,0	90,6	77,0		77,0
2186		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПР. СВОБОДИ. 26-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
2187		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" НА ВУЛ. СИВАСЬКІЙ, 16-А	04.2015 12.2015	138,0	80,0	58,0		52,2	90,0	52,2		52,2
		СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'Ї				1456,1		1390,2	95,5	1390,2		1359,2
	010000	Державне управління				200,0		199,8	99,9	199,8		199,8
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				200,0		199,8	99,9	199,8		199,8
2188		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 3 А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		199,8	99,9	199,8		199,8
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1256,1		1190,4	94,8	1190,4		1159,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	090700	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах				1256,1		1190,4	94,8	1190,4		1159,4
2189		ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 28 В	10.2015 12.2015	116,5		116,5		112,5	96,6	112,5		112,5
2190		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ НА ВУЛ. КАШТАНОВА 6 А	05.2015 12.2015	90,9		90,9		90,9	100,0	90,9		90,9
2191		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДБЛОКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	218,8		218,8		217,0	99,2	217,0		217,0
2192		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1, НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	672,7		672,7		612,8	91,1	612,8		581,8
2193		ПОКРИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ. НА ВУЛ. ПОЛЯРНА 7А	02.2015 12.2015	157,2		157,2		157,2	100,0	157,2		157,2
		ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				52707,1	17,0	51569,8	97,9	51527,4	17,0	51527,4
	010000	Державне управління				1184,8		1179,0	99,5	1179,0		1179,0
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				1184,8		1179,0	99,5	1179,0		1179,0
2194		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	1184,8		1184,8		1179,0	99,5	1179,0		1179,0
	070000	Освіта				14136,4	17,0	13908,8	98,5	13908,8	17,0	13908,8
	070101	Дошкільні заклади освіти				9830,6		9698,9	98,7	9698,9		9698,9
2195		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 439, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А	06.2015 06.2015	3900,0		3900,0		3861,0	99,0	3861,0		3861,0
2196		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 513, ПРОСП. АКАД. ГЛУШКОВА, 20	08.2015 12.2015	150,0		150,0		149,4	99,6	149,4		149,4
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				3584,5		3579,3	99,9	3579,3		3579,3
2197		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	693,1		693,1		693,0	100,0	693,0		693,0
2198		ДНЗ № 416, ВУЛ. БУБНОВА, 10	10.2015 12.2015	634,5		634,5		633,5	99,8	633,5		633,5
2199		ДНЗ № 440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	10.2015 12.2015	800,1		800,1		800,1	100,0	800,1		800,1
2200		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	04.2015 06.2015	323,6		323,6		323,5	100,0	323,5		323,5
2201		ДНЗ №157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКИЙ, 9А	12.2015 12.2015	600,0		600,0		597,4	99,6	597,4		597,4
2202		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	483,2		483,2		483,1	100,0	483,1		483,1
2203		ДНЗ №389, ПРОСП. НАУКИ, 100	11.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				656,6		621,2	94,6	621,2		621,2
2204		ДНЗ №64, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66	04.2015 06.2015	149,8		149,8		149,7	99,9	149,7		149,7
2205		ДНЗ № 117, ВУЛ. ГАЙДАРА, 13	07.2015 12.2015	149,8		149,8		149,4	99,7	149,4		149,4
2206		ДНЗ № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		121,8	81,2	121,8		121,8
2207		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	10.2015 12.2015	207,0		207,0		200,3	96,8	200,3		200,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				1239,5		1238,8	99,9	1238,8		1238,8
2208		ДНЗ № 157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКИЙ, 9-А	07.2015 12.2015	149,5		149,5		149,4	99,9	149,4		149,4
2209		ДНЗ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	239,7		239,7		239,6	100,0	239,6		239,6
2210		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	04.2015 06.2015	249,5		249,5		249,4	100,0	249,4		249,4
2211		ДНЗ № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	352,0		352,0		351,7	99,9	351,7		351,7
2212		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	248,8		248,8		248,7	100,0	248,7		248,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				130,0		109,9	84,5	109,9		109,9
2213		ДНЗ № 221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		17,5	87,5	17,5		17,5
2214		ДНЗ №513, ПРОСП. А. ГЛУШКОВА, 20	07.2015 12.2015	20,0		20,0		9,7	48,5	9,7		9,7
2215		ДНЗ №596, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,31	07.2015 12.2015	20,0		20,0		19,1	95,5	19,1		19,1
2216		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 12.2015	35,0		35,0		32,4	92,6	32,4		32,4
2217		ДНЗ №643, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А	07.2015 12.2015	35,0		35,0		31,2	89,1	31,2		31,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				170,0		139,3	81,9	139,3		139,3
2218		ДНЗ №118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	140,0		140,0		139,3	99,5	139,3		139,3
2219		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0						
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				4288,8		4209,9	98,2	4209,9		4209,9
2220		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 5	04.2015 06.2015	190,1		190,1		190,0	99,9	190,0		190,0
2221		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №150 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	160,0		160,0		158,8	99,3	158,8		158,8
2222		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165 НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 75	04.2015 06.2015	592,0		592,0		592,0	100,0	592,0		592,0
2223		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ №241 (ЛІЦЕЙ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ") НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 12	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0		1192,9	99,5	1192,9		1192,9
2224		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТЗНЗ № 122, ВУЛ.КИТАЇВСЬКА,22	11.2015 12.2015	100,0		100,0		97,7	97,7	97,7		97,7
2225		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 186, ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 8	12.2015 12.2015	600,0		600,0		597,5	99,6	597,5		597,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				960,0		901,8	93,9	901,8		901,8
2226		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
2227		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	04.2015 06.2015	150,0		150,0		108,5	72,3	108,5		108,5
2228		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	04.2015 06.2015	260,0		260,0		246,5	94,8	246,5		246,5
2229		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	04.2015 12.2015	300,0		300,0		298,5	99,5	298,5		298,5
2230		НВК "БАРВІНОК" ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		148,9	99,3	148,9		148,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				70,0		69,6	99,4	69,6		69,6
2231		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	35,0		35,0		34,8	99,4	34,8		34,8
2232		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	35,0		35,0		34,8	99,4	34,8		34,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				234,8		226,7	96,6	226,7		226,7
2233		ЗНЗ № 21, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО,64	07.2015 10.2015	48,0		48,0		47,8	99,6	47,8		47,8
2234		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	30,0		30,0		29,7	99,0	29,7		29,7
2235		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	30,0		30,0		26,6	88,7	26,6		26,6
2236		ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13	07.2015 10.2015	35,7		35,7		35,7	100,0	35,7		35,7
2237		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	30,0		30,0		27,0	90,0	27,0		27,0
2238		ЗНЗ № 44, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	07.2015 10.2015	20,0		20,0		19,9	99,5	19,9		19,9
2239		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		28,9	96,3	28,9		28,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2240		НВК "СПАВУТА" ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36	04.2015 06.2015	11,1		11,1		11,1	100,0	11,1		11,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				182,9		182,9	100,0	182,9		182,9
2241		ЗНЗ № 33, ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	07.2015 11.2015	42,9		42,9		42,9	100,0	42,9		42,9
2242		ЗНЗ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	07.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
	070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)				17,0	17,0					17,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ				17,0	17,0					17,0
2243		ВУЛ.ТРУТЕНКО 3Г, КВ.353,354,457 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ОБСЯГОМ ТА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ)	01.2014 12.2014	17,0		17,0	17,0					17,0
	080000	Охорона здоров'я				2177,5		2148,0	98,6	2135,4		2135,4
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				1000,0		1000,0	100,0	991,6		991,6
2244		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	750,0		750,0		750,0	100,0	742,9		742,9
2245		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО- ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	248,7		248,7
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				1177,5		1148,0	97,5	1143,8		1143,8
2246		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	249,0		249,0		247,0	99,2	247,0		247,0
2247		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ АВАРІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИТОВИХ У КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6	03.2015 12.2015	386,0		386,0		386,0	100,0	384,3		384,3
2248		ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ (ДВЕРЕИ) НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКІЙ, 53 У ВІДДІЛЕНІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"	03.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,8		14,8
2249		РЕМОНТ ДАХУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО- САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 104	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	497,7		497,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2250		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31-А, БЛОК В	11.2015 12.2015	27,5		27,5						
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				572,8		524,4	91,6	517,0		517,0
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				72,8		24,4	33,5	24,4		24,4
2251		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АЕЛІТА" ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31-А	11.2015 12.2015	72,8		72,8		24,4	33,5	24,4		24,4
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				500,0		500,0	100,0	492,6		492,6
2252		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 25	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	492,6		492,6
	100000	Житлово-комунальне господарство				30680,4		29855,9	97,3	29855,9		29855,9
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				10654,2		10156,1	95,3	10156,1		10156,1
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (60 об'єктів)				2643,6		2515,4	95,2	2515,4		2515,4
2253		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 50	04.2015 06.2015	33,0		33,0		32,3	97,9	32,3		32,3
2254		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 16	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2255		ВУЛ. В. КАСІЯНА, 6	04.2015 06.2015	33,4		33,4		33,3	99,7	33,3		33,3
2256		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К. 4	06.2015 08.2015	24,3		24,3		24,2	99,6	24,2		24,2
2257		ВУЛ. ВАСЛЬКІВСЬКА, 8-А	04.2015 06.2015	20,1		20,1		20,1	100,0	20,1		20,1
2258		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	09.2015 11.2015	8,0		8,0		7,9	98,8	7,9		7,9
2259		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55-А	09.2015 11.2015	8,0		8,0		7,9	98,8	7,9		7,9
2260		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	09.2015 11.2015	55,0		55,0		47,0	85,5	47,0		47,0
2261		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 61-А	09.2015 12.2015	299,0		299,0		297,7	99,6	297,7		297,7
2262		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	09.2015 11.2015	57,0		57,0		52,4	91,9	52,4		52,4
2263		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	09.2015 11.2015	167,0		167,0		166,3	99,6	166,3		166,3
2264		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	04.2015 06.2015	28,2		28,2		28,1	99,6	28,1		28,1
2265		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2266		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 06.2015	20,3		20,3		20,2	99,5	20,2		20,2
2267		ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32	04.2015 06.2015	20,1		20,1		20,1	100,0	20,1		20,1
2268		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	04.2015 06.2015	20,6		20,6		20,6	100,0	20,6		20,6
2269		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 7	06.2015 08.2015	39,8		39,8		39,7	99,7	39,7		39,7
2270		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 49	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2271		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	04.2015 06.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		36,1
2272		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 17/4	09.2015 11.2015	21,0		21,0		20,6	98,1	20,6		20,6
2273		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	09.2015 11.2015	46,0		46,0		45,9	99,8	45,9		45,9
2274		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		21,0	100,0	21,0		21,0
2275		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4	06.2015 12.2015	27,4		27,4		27,3	99,6	27,3		27,3
2276		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	09.2015 12.2015	71,0		71,0		39,0	54,9	39,0		39,0
2277		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	11.2015 12.2015	8,0		8,0		7,8	97,5	7,8		7,8
2278		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	09.2015 12.2015	105,3		105,3		100,9	95,8	100,9		100,9
2279		ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 4	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2280		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	09.2015 11.2015	75,5		75,5		67,4	89,3	67,4		67,4
2281		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	09.2015 11.2015	61,0		61,0		49,2	80,7	49,2		49,2
2282		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	09.2015 11.2015	27,0		27,0		15,8	58,5	15,8		15,8
2283		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	09.2015 12.2015	69,5		69,5		68,6	98,7	68,6		68,6
2284		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 6	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2285		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	11.2015 12.2015	9,0		9,0		8,6	95,6	8,6		8,6
2286		ПРОВ. КОЛОМІЇВСЬКИЙ, 18, К. 1	04.2015 06.2015	24,3		24,3		24,2	99,6	24,2		24,2
2287		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 102/1	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2288		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2289		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15	09.2015 11.2015	13,0		13,0		12,9	99,2	12,9		12,9
2290		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	09.2015 11.2015	7,5		7,5		7,5	100,0	7,5		7,5
2291		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б	09.2015 11.2015	13,0		13,0		12,8	98,5	12,8		12,8
2292		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-А	09.2015 11.2015	63,0		63,0		62,6	99,4	62,6		62,6
2293		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	04.2015 06.2015	20,3		20,3		20,2	99,5	20,2		20,2
2294		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2295		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
2296		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		32,1
2297		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 32	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		32,1
2298		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		32,1
2299		ПРОСП. НАУКИ, 10	09.2015 11.2015	38,0		38,0		34,8	91,6	34,8		34,8
2300		ПРОСП. НАУКИ, 11	09.2015 12.2015	39,1		39,1		38,7	99,0	38,7		38,7
2301		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 12.2015	54,6		54,6		49,2	90,1	49,2		49,2
2302		ПРОСП. НАУКИ, 15	06.2015 08.2015	39,8		39,8		39,7	99,7	39,7		39,7
2303		ПРОСП. НАУКИ, 16	09.2015 11.2015	54,5		54,5		50,0	91,7	50,0		50,0
2304		ПРОСП. НАУКИ, 18-22	09.2015 11.2015	78,0		78,0		77,7	99,6	77,7		77,7
2305		ПРОСП. НАУКИ, 24, КОРП. 2	09.2015 11.2015	86,0		86,0		74,1	86,2	74,1		74,1
2306		ПРОСП. НАУКИ, 27	09.2015 11.2015	8,0		8,0		7,9	98,8	7,9		7,9
2307		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
2308		ПРОСП. НАУКИ, 35	04.2015 06.2015	27,0		27,0		14,0	51,9	14,0		14,0
2309		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 4	09.2015 12.2015	87,9		87,9		87,5	99,5	87,5		87,5
2310		ПРОСП. НАУКИ, 39	09.2015 12.2015	99,7		99,7		99,1	99,4	99,1		99,1
2311		ПРОСП. НАУКИ, 4	09.2015 11.2015	115,0		115,0		114,5	99,6	114,5		114,5
2312		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 117	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,6	99,5	20,6		20,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (63 об'єкти)				8010,6		7640,7	95,4	7640,7		7640,7
2313		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 4, 6, К. 1, 6, К. 2	09.2015 11.2015	298,0		298,0		296,5	99,5	296,5		296,5
2314		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2-8/9	08.2015 10.2015	384,8		384,8		341,4	88,7	341,4		341,4
2315		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 42	08.2015 10.2015	116,0		116,0		113,6	97,9	113,6		113,6
2316		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, КОРПУС 1	08.2015 10.2015	63,8		63,8		62,1	97,3	62,1		62,1
2317		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 9/14	08.2015 10.2015	43,5		43,5		40,4	92,9	40,4		40,4
2318		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	343,8		343,8		318,0	92,5	318,0		318,0
2319		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А, 55-А, 61-А	08.2015 10.2015	70,0		70,0		69,6	99,4	69,6		69,6
2320		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	105,0		105,0		104,4	99,4	104,4		104,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2321		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 10.2015	87,5		87,5		87,1	99,5	87,1		87,1
2322		ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 3	08.2015 10.2015	236,1		236,1		218,4	92,5	218,4		218,4
2323		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	105,0		105,0		96,8	92,2	96,8		96,8
2324		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 5	09.2015 11.2015	70,0		70,0		64,3	91,9	64,3		64,3
2325		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 155	08.2015 10.2015	67,0		67,0		66,5	99,3	66,5		66,5
2326		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 44-А	08.2015 10.2015	52,2		52,2		51,9	99,4	51,9		51,9
2327		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 48-А	08.2015 10.2015	34,8		34,8		34,6	99,4	34,6		34,6
2328		ВУЛ. КАСІЯНА, 10	08.2015 10.2015	60,9		60,9		60,6	99,5	60,6		60,6
2329		ВУЛ. КАСІЯНА, 2-А-6-А, 6-Б	08.2015 10.2015	283,5		283,5		282,3	99,6	282,3		282,3
2330		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 5	08.2015 10.2015	20,0		20,0		19,8	99,0	19,8		19,8
2331		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27, 29	11.2015 12.2015	298,0		298,0		296,8	99,6	296,8		296,8
2332		ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 16	08.2015 10.2015	47,0		47,0		46,8	99,6	46,8		46,8
2333		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2-4-А	08.2015 10.2015	81,2		81,2		80,9	99,6	80,9		80,9
2334		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 14	08.2015 10.2015	45,7		45,7		45,7	100,0	45,7		45,7
2335		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 68	08.2015 12.2015	178,5		178,5		178,4	99,9	178,4		178,4
2336		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	08.2015 10.2015	129,8		129,8		127,5	98,2	127,5		127,5
2337		ВУЛ. ПАНКІВСЬКА, 17-19	08.2015 10.2015	265,7		265,7		263,4	99,1	263,4		263,4
2338		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51	08.2015 10.2015	246,5		246,5		246,4	100,0	246,4		246,4
2339		ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, 22	09.2015 11.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4
2340		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6	08.2015 10.2015	332,1		332,1		315,7	95,1	315,7		315,7
2341		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	08.2015 10.2015	35,0		35,0		34,7	99,1	34,7		34,7
2342		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	09.2015 12.2015	86,2		86,2		83,6	97,0	83,6		83,6
2343		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	08.2015 10.2015	210,0		210,0		208,9	99,5	208,9		208,9
2344		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 35-41	09.2015 11.2015	269,0		269,0		267,8	99,6	267,8		267,8
2345		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 16-18	08.2015 10.2015	51,0		51,0		43,1	84,5	43,1		43,1
2346		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	08.2015 10.2015	70,0		70,0		69,5	99,3	69,5		69,5
2347		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	08.2015 10.2015	31,0		31,0		30,8	99,4	30,8		30,8
2348		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	08.2015 10.2015	105,0		105,0		104,4	99,4	104,4		104,4
2349		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8-10	08.2015 10.2015	70,0		70,0		69,6	99,4	69,6		69,6
2350		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 126	08.2015 10.2015	147,8		147,8		146,7	99,3	146,7		146,7
2351		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	09.2015 12.2015	75,8		75,8		73,6	97,1	73,6		73,6
2352		ПРОВ. КОЛОМІЇВСЬКИЙ, 3/1	11.2015 12.2015	92,5		92,5		91,8	99,2	91,8		91,8
2353		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108/1	12.2015 12.2015	50,6		50,6		50,5	99,8	50,5		50,5
2354		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15, 15-А, 17, 17-А	08.2015 10.2015	176,8		176,8		166,4	94,1	166,4		166,4
2355		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 90	09.2015 11.2015	290,0		290,0		288,7	99,6	288,7		288,7
2356		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94, КОРПУС 1-96	08.2015 10.2015	52,2		52,2		51,9	99,4	51,9		51,9
2357		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	08.2015 10.2015	84,0		84,0		81,3	96,8	81,3		81,3
2358		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 99-103	08.2015 10.2015	52,2		52,2		47,7	91,4	47,7		47,7
2359		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 33, 35	08.2015 10.2015	61,5		61,5		61,2	99,5	61,2		61,2
2360		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 47, 49	08.2015 10.2015	56,6		56,6		56,3	99,5	56,3		56,3
2361		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	76,1		76,1		73,9	97,1	73,9		73,9
2362		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 10.2015	70,0		70,0		69,5	99,3	69,5		69,5
2363		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 11.2015	70,0		70,0		69,6	99,4	69,6		69,6
2364		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	130,5		130,5		128,4	98,4	128,4		128,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2365		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	85,0		85,0		67,8	79,8	67,8		67,8
2366		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 10.2015	68,0		68,0		67,7	99,6	67,7		67,7
2367		ПРОСП. НАУКИ, 22	08.2015 10.2015	72,0		72,0		71,6	99,4	71,6		71,6
2368		ПРОСП. НАУКИ, 24 К.2	08.2015 10.2015	175,0		175,0		167,7	95,8	167,7		167,7
2369		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	35,0		35,0		34,7	99,1	34,7		34,7
2370		ПРОСП. НАУКИ, 39	08.2015 10.2015	105,0		105,0		104,5	99,5	104,5		104,5
2371		ПРОСП. НАУКИ, 4	11.2015 12.2015	285,0		285,0		275,3	96,6	275,3		275,3
2372		ПРОСП. НАУКИ, 9	08.2015 10.2015	35,0		35,0		34,8	99,4	34,8		34,8
2373		ПРОСП. НАУКИ, 90	08.2015 12.2015	137,7		137,7		121,9	88,5	121,9		121,9
2374		САПЕРНО-СЛОБІДСЬКИЙ ПРОЇЗД, 22	12.2015 12.2015	105,0		105,0						
2375		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 10.2015	382,7		382,7		350,5	91,6	350,5		350,5
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				19569,0		19273,8	98,5	19273,8		19273,8
2376		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 46/1	05.2016 08.2016	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		300,0
2377		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96	05.2015 12.2015	1081,5		1081,5		1081,5	100,0	1081,5		1081,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (52 об'єкти)				819,5		730,4	89,1	730,4		730,4
2378		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 102	12.2015 12.2015	4,0		4,0		2,9	72,5	2,9		2,9
2379		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 106	12.2015 12.2015	43,0		43,0		42,5	98,8	42,5		42,5
2380		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 116	12.2015 12.2015	69,0		69,0		68,1	98,7	68,1		68,1
2381		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	12.2015 12.2015	13,0		13,0		9,8	75,4	9,8		9,8
2382		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 28	12.2015 12.2015	63,0		63,0		60,7	96,3	60,7		60,7
2383		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 32	12.2015 12.2015	9,0		9,0		9,0	100,0	9,0		9,0
2384		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 52	12.2015 12.2015	65,0		65,0		63,5	97,7	63,5		63,5
2385		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 62	11.2015 12.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	33,8		33,8
2386		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 92	12.2015 12.2015	29,0		29,0		28,2	97,2	28,2		28,2
2387		ВУЛ. БУРМИСТЕНКО, 12	12.2015 12.2015	3,5		3,5		2,8	80,0	2,8		2,8
2388		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	11.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	19,0		19,0
2389		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 114	12.2015 12.2015	10,5		10,5		4,2	40,0	4,2		4,2
2390		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 116	12.2015 12.2015	7,0		7,0		2,8	40,0	2,8		2,8
2391		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 118	12.2015 12.2015	10,5		10,5		4,2	40,0	4,2		4,2
2392		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 164	12.2015 12.2015	8,0		8,0		4,0	50,0	4,0		4,0
2393		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 91/14	12.2015 12.2015	4,0		4,0		3,9	97,5	3,9		3,9
2394		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 72	11.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
2395		ВУЛ. КИТАЇВСЬКА, 14/16	12.2015 12.2015	3,5		3,5		2,6	74,3	2,6		2,6
2396		ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, 24	12.2015 12.2015	7,0		7,0		2,8	40,0	2,8		2,8
2397		ВУЛ. ЛЯТОШИНЬСЬКОГО, 12	12.2015 12.2015	5,0		5,0		2,0	40,0	2,0		2,0
2398		ВУЛ. ЛЯТОШИНЬСЬКОГО, 18	12.2015 12.2015	83,0		83,0		77,0	92,8	77,0		77,0
2399		ВУЛ. ЛЯТОШИНЬСЬКОГО, 22	12.2015 12.2015	40,0		40,0		37,8	94,5	37,8		37,8
2400		ВУЛ. ЛЯТОШИНЬСЬКОГО, 4-А	12.2015 12.2015	4,0		4,0		3,3	82,5	3,3		3,3
2401		ВУЛ. ЛЯТОШИНЬСЬКОГО, 8-А	12.2015 12.2015	4,0		4,0		3,8	95,0	3,8		3,8
2402		ВУЛ. МАЛОКИТАЇВСЬКА, 7-А	11.2015 12.2015	20,0		20,0		19,8	99,0	19,8		19,8
2403		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4	12.2015 12.2015	3,0		3,0		1,5	50,0	1,5		1,5
2404		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	12.2015 12.2015	4,0		4,0		3,5	87,5	3,5		3,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2405		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 5	12.2015 12.2015	14,0		14,0		13,3	95,0	13,3		13,3
2406		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 7	12.2015 12.2015	18,0		18,0		16,6	92,2	16,6		16,6
2407		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	12.2015 12.2015	3,5		3,5		1,4	40,0	1,4		1,4
2408		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	12.2015 12.2015	6,0		6,0		4,7	78,3	4,7		4,7
2409		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 124-А	12.2015 12.2015	12,0		12,0		10,5	87,5	10,5		10,5
2410		ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 46	12.2015 12.2015	8,0		8,0		6,2	77,5	6,2		6,2
2411		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 4	12.2015 12.2015	6,0		6,0		4,9	81,7	4,9		4,9
2412		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	12.2015 12.2015	2,0		2,0		1,6	80,0	1,6		1,6
2413		ПРОВ. МОТОРНИЙ, 5/7	12.2015 12.2015	6,0		6,0		4,9	81,7	4,9		4,9
2414		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110	12.2015 12.2015	12,0		12,0		10,6	88,3	10,6		10,6
2415		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 112	12.2015 12.2015	3,5		3,5		2,8	80,0	2,8		2,8
2416		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114	12.2015 12.2015	3,5		3,5		2,8	80,0	2,8		2,8
2417		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120	12.2015 12.2015	9,0		9,0		7,3	81,1	7,3		7,3
2418		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б	12.2015 12.2015	7,0		7,0		2,8	40,0	2,8		2,8
2419		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	12.2015 12.2015	17,5		17,5		17,2	98,3	17,2		17,2
2420		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 25	12.2015 12.2015	3,5		3,5		1,4	40,0	1,4		1,4
2421		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	12.2015 12.2015	4,0		4,0		3,3	82,5	3,3		3,3
2422		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 14	12.2015 12.2015	7,0		7,0		5,2	74,3	5,2		5,2
2423		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	12.2015 12.2015	3,0		3,0		2,0	66,7	2,0		2,0
2424		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 23	12.2015 12.2015	20,5		20,5		18,3	89,3	18,3		18,3
2425		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	12.2015 12.2015	10,0		10,0		8,6	86,0	8,6		8,6
2426		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	12.2015 12.2015	16,0		16,0		14,1	88,1	14,1		14,1
2427		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34/1	12.2015 12.2015	3,5		3,5		1,4	40,0	1,4		1,4
2428		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 57	12.2015 12.2015	29,0		29,0		26,3	90,7	26,3		26,3
2429		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 196	12.2015 12.2015	2,0		2,0		1,7	85,0	1,7		1,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (31 об'єкт)				4651,5		4646,1	99,9	4646,1		4646,1
2430		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104	05.2015 07.2015	104,3		104,3		104,3	100,0	104,3		104,3
2431		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70	06.2015 08.2015	105,8		105,8		105,8	100,0	105,8		105,8
2432		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
2433		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	06.2015 08.2015	146,0		146,0		145,2	99,5	145,2		145,2
2434		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	06.2015 08.2015	67,5		67,5		67,4	99,9	67,4		67,4
2435		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К.4	06.2015 12.2015	274,4		274,4		273,9	99,8	273,9		273,9
2436		ВУЛ. ВАСИЛЯ ЯНА, 16	06.2015 08.2015	109,6		109,6		109,5	99,9	109,5		109,5
2437		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 16	06.2015 08.2015	99,7		99,7		99,6	99,9	99,6		99,6
2438		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45	06.2015 08.2015	137,0		137,0		136,9	99,9	136,9		136,9
2439		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32-А	06.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		95,0
2440		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	05.2015 07.2015	229,5		229,5		229,5	100,0	229,5		229,5
2441		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 29	05.2015 07.2015	228,0		228,0		228,0	100,0	228,0		228,0
2442		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22	06.2015 08.2015	149,1		149,1		149,0	99,9	149,0		149,0
2443		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А	06.2015 08.2015	185,9		185,9		185,9	100,0	185,9		185,9
2444		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	05.2015 07.2015	108,7		108,7		106,5	98,0	106,5		106,5
2445		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 42	05.2015 07.2015	105,5		105,5		105,5	100,0	105,5		105,5
2446		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65	05.2015 07.2015	154,8		154,8		154,7	99,9	154,7		154,7
2447		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	05.2015 07.2015	168,3		168,3		168,2	99,9	168,2		168,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2448		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 6	06.2015 08.2015	112,2		112,2		112,2	100,0	112,2		112,2
2449		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	06.2015 08.2015	140,0		140,0		139,9	99,9	139,9		139,9
2450		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	05.2015 12.2015	197,4		197,4		197,4	100,0	197,4		197,4
2451		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106	06.2015 12.2015	220,5		220,5		220,5	100,0	220,5		220,5
2452		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 120	05.2015 12.2015	201,4		201,4		201,4	100,0	201,4		201,4
2453		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2	05.2015 07.2015	104,2		104,2		104,1	99,9	104,1		104,1
2454		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	177,3		177,3		177,3	100,0	177,3		177,3
2455		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 12.2015	160,2		160,2		160,2	100,0	160,2		160,2
2456		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/3	06.2015 08.2015	183,2		183,2		183,2	100,0	183,2		183,2
2457		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3 П. 4	05.2015 07.2015	183,0		183,0		182,9	99,9	182,9		182,9
2458		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	06.2015 08.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
2459		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	06.2015 08.2015	111,3		111,3		111,3	100,0	111,3		111,3
2460		ПРОСП. НАУКИ, 78	06.2015 12.2015	168,5		168,5		167,8	99,6	167,8		167,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (32 об'єкти)				1739,3		1739,3	100,0	1739,3		1739,3
2461		ВУЛ. ГЕРОІВ ОБОРОНИ, 7	04.2015 12.2015	30,1		30,1		30,1	100,0	30,1		30,1
2462		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 19	04.2015 08.2015	36,0		36,0		36,0	100,0	36,0		36,0
2463		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	04.2015 08.2015	34,0		34,0		34,0	100,0	34,0		34,0
2464		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	04.2015 07.2015	99,9		99,9		99,9	100,0	99,9		99,9
2465		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 112	04.2015 07.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		99,8
2466		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	06.2015 08.2015	81,1		81,1		81,1	100,0	81,1		81,1
2467		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	06.2015 08.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
2468		ВУЛ. КАЗИМІРА МАЛЕВІЧА, 111	06.2015 08.2015	38,1		38,1		38,1	100,0	38,1		38,1
2469		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	06.2015 08.2015	24,9		24,9		24,9	100,0	24,9		24,9
2470		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2	04.2015 07.2015	44,7		44,7		44,7	100,0	44,7		44,7
2471		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2472		ВУЛ. ПОТЄХІНА, 3-А	04.2015 08.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,7
2473		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	06.2015 08.2015	30,1		30,1		30,1	100,0	30,1		30,1
2474		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7/2	06.2015 08.2015	12,3		12,3		12,3	100,0	12,3		12,3
2475		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
2476		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 13	04.2015 07.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
2477		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 15	04.2015 12.2015	89,8		89,8		89,8	100,0	89,8		89,8
2478		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17	04.2015 08.2015	89,2		89,2		89,2	100,0	89,2		89,2
2479		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 8	04.2015 07.2015	54,8		54,8		54,8	100,0	54,8		54,8
2480		ПРОВ. БУРМИСТЕНКО, 3	06.2015 08.2015	29,5		29,5		29,5	100,0	29,5		29,5
2481		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	214,3		214,3		214,3	100,0	214,3		214,3
2482		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3, К.1	06.2015 08.2015	14,4		14,4		14,4	100,0	14,4		14,4
2483		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	04.2015 08.2015	25,5		25,5		25,5	100,0	25,5		25,5
2484		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 82	06.2015 08.2015	4,9		4,9		4,9	100,0	4,9		4,9
2485		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 22	06.2015 12.2015	38,9		38,9		38,9	100,0	38,9		38,9
2486		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 24	04.2015 08.2015	44,4		44,4		44,4	100,0	44,4		44,4
2487		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	04.2015 08.2015	39,9		39,9		39,9	100,0	39,9		39,9
2488		ПРОСП. НАУКИ, 15	04.2015 08.2015	120,9		120,9		120,9	100,0	120,9		120,9
2489		ПРОСП. НАУКИ, 24, К. 2	06.2015 12.2015	68,7		68,7		68,7	100,0	68,7		68,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2490		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, К. 14	06.2015 08.2015	82,6		82,6		82,6	100,0	82,6		82,6
2491		ПРОСП. НАУКИ, 64	04.2015 08.2015	88,2		88,2		88,2	100,0	88,2		88,2
2492		ПРОСП. НАУКИ, 78	04.2015 08.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОБЛАДАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (50 об'єктів)				1908,6		1863,6	97,6	1863,6		1863,6
2493		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	04.2015 08.2015	43,2		43,2		43,0	99,5	43,0		43,0
2494		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 130	08.2015 12.2015	21,2		21,2		21,1	99,5	21,1		21,1
2495		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 136	08.2015 12.2015	28,0		28,0		27,9	99,6	27,9		27,9
2496		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 142	06.2015 08.2015	35,4		35,4		35,3	99,7	35,3		35,3
2497		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 156/2	04.2015 08.2015	22,2		22,2		22,1	99,5	22,1		22,1
2498		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	35,5		35,5		35,5	100,0	35,5		35,5
2499		ВУЛ. БУБНОВА, 13	04.2015 08.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,7
2500		ВУЛ. БУБНОВА, 5	04.2015 08.2015	29,9		29,9		29,9	100,0	29,9		29,9
2501		ВУЛ. БУБНОВА, 9	04.2015 08.2015	29,9		29,9		29,8	99,7	29,8		29,8
2502		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	29,3		29,3
2503		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	06.2015 08.2015	29,2		29,2		29,1	99,7	29,1		29,1
2504		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 125-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
2505		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 47	08.2015 12.2015	25,5		25,5		25,5	100,0	25,5		25,5
2506		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-А	08.2015 12.2015	21,4		21,4		21,4	100,0	21,4		21,4
2507		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9	06.2015 12.2015	37,5		37,5		37,4	99,7	37,4		37,4
2508		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А	04.2015 08.2015	37,0		37,0		29,8	80,5	29,8		29,8
2509		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,7
2510		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62/64	06.2015 08.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
2511		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	08.2015 12.2015	120,0		120,0		119,5	99,6	119,5		119,5
2512		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	29,2		29,2		29,0	99,3	29,0		29,0
2513		ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА, 8	06.2015 08.2015	14,7		14,7		14,4	98,0	14,4		14,4
2514		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 82	06.2015 08.2015	39,3		39,3		39,3	100,0	39,3		39,3
2515		ВУЛ. ССЧЕНОВА, 3	06.2015 08.2015	15,5		15,5		15,4	99,4	15,4		15,4
2516		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	29,4		29,4		29,4	100,0	29,4		29,4
2517		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
2518		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3	08.2015 12.2015	38,1		38,1		38,0	99,7	38,0		38,0
2519		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	04.2015 08.2015	43,6		43,6		43,5	99,8	43,5		43,5
2520		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 14	04.2015 08.2015	41,2		41,2		41,2	100,0	41,2		41,2
2521		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 132	09.2015 11.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	39,8		39,8
2522		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 12.2015	34,8		34,8		34,7	99,7	34,7		34,7
2523		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 3, К.2	04.2015 09.2015	80,0		80,0		60,6	75,8	60,6		60,6
2524		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	28,6		28,6		28,5	99,7	28,5		28,5
2525		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 08.2015	25,0		25,0		24,9	99,6	24,9		24,9
2526		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	04.2015 09.2015	75,0		75,0		60,4	80,5	60,4		60,4
2527		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	04.2015 09.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
2528		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 89	08.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
2529		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 91	08.2015 12.2015	43,1		43,1		43,1	100,0	43,1		43,1
2530		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 98/2	08.2015 12.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2531		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 13	04.2015 08.2015	43,6		43,6		43,6	100,0	43,6		43,6
2532		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	04.2015 08.2015	28,0		28,0		28,0	100,0	28,0		28,0
2533		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 18	04.2015 08.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8		43,8
2534		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	25,8		25,8		25,8	100,0	25,8		25,8
2535		ПРОСП. НАУКИ, 13	06.2015 08.2015	29,5		29,5		29,5	100,0	29,5		29,5
2536		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2537		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	08.2015 12.2015	25,8		25,8		25,8	100,0	25,8		25,8
2538		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2539		ПРОСП. НАУКИ, 24	06.2015 08.2015	30,3		30,3		30,3	100,0	30,3		30,3
2540		ПРОСП. НАУКИ, 96	08.2015 12.2015	41,8		41,8		41,8	100,0	41,8		41,8
2541		ПРОСП. НАУКИ, 98	08.2015 12.2015	42,1		42,1		42,1	100,0	42,1		42,1
2542		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИНИЙ, 196	08.2015 12.2015	41,2		41,2		41,2	100,0	41,2		41,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (68 об'єктів)				8308,4		8163,8	98,3	8163,8		8163,8
2543		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 19/15	05.2015 07.2015	153,9		153,9		153,9	100,0	153,9		153,9
2544		ВУЛ. БУБНОВА, 8	09.2015 11.2015	189,9		189,9		189,8	99,9	189,8		189,8
2545		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16	09.2015 11.2015	170,4		170,4		170,3	99,9	170,3		170,3
2546		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27, К.3	04.2015 07.2015	135,2		135,2		133,8	99,0	133,8		133,8
2547		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, К.1	04.2015 07.2015	294,5		294,5		294,4	100,0	294,4		294,4
2548		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	11.2015 12.2015	80,0		80,0		79,5	99,4	79,5		79,5
2549		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 108	09.2015 11.2015	7,0		7,0		6,9	98,6	6,9		6,9
2550		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	08.2015 12.2015	84,0		84,0		82,8	98,6	82,8		82,8
2551		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55-А	11.2015 12.2015	41,0		41,0		40,8	99,5	40,8		40,8
2552		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	09.2015 11.2015	81,0		81,0		77,9	96,2	77,9		77,9
2553		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 61-А	09.2015 11.2015	82,0		82,0		81,6	99,5	81,6		81,6
2554		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 12.2015	484,8		484,8		484,7	100,0	484,7		484,7
2555		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 87	09.2015 11.2015	16,0		16,0		10,8	67,5	10,8		10,8
2556		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3	05.2015 07.2015	156,2		156,2		153,1	98,0	153,1		153,1
2557		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 5	09.2015 11.2015	31,0		31,0		27,9	90,0	27,9		27,9
2558		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 152	04.2015 08.2015	125,0		125,0		124,9	99,9	124,9		124,9
2559		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 154	04.2015 08.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
2560		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1, К.1	04.2015 08.2015	30,0		30,0		27,7	92,3	27,7		27,7
2561		ВУЛ. Д.ЛУЦЕНКА, 9-А (З ЗАМІНОЮ ВІКОН)	04.2015 08.2015	29,0		29,0		28,9	99,7	28,9		28,9
2562		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	69,5		69,5		69,4	99,9	69,4		69,4
2563		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 55 (2 ПІД'ЇЗД)	04.2015 07.2015	93,9		93,9		93,8	99,9	93,8		93,8
2564		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 18	04.2015 08.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		95,0
2565		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20	04.2015 07.2015	94,8		94,8		94,7	99,9	94,7		94,7
2566		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 6	04.2015 08.2015	64,6		64,6		64,5	99,8	64,5		64,5
2567		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	64,6		64,6		64,6	100,0	64,6		64,6
2568		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	09.2015 11.2015	124,0		124,0		123,5	99,6	123,5		123,5
2569		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	09.2015 12.2015	100,0		100,0		98,0	98,0	98,0		98,0
2570		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
2571		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	11.2015 12.2015	284,0		284,0		282,8	99,6	282,8		282,8
2572		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	08.2015 12.2015	71,0		71,0		69,5	97,9	69,5		69,5
2573		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	09.2015 12.2015	437,0		437,0		433,8	99,3	433,8		433,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2574		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	09.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
2575		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	09.2015 12.2015	293,0		293,0		291,8	99,6	291,8		291,8
2576		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	09.2015 11.2015	52,0		52,0		49,4	95,0	49,4		49,4
2577		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14 (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	05.2015 12.2015	212,9		212,9		211,6	99,4	211,6		211,6
2578		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	04.2015 08.2015	194,5		194,5		193,8	99,6	193,8		193,8
2579		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 5	09.2015 11.2015	155,0		155,0		154,6	99,7	154,6		154,6
2580		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6	05.2015 07.2015	91,0		91,0		91,0	100,0	91,0		91,0
2581		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	09.2015 11.2015	107,0		107,0		106,8	99,8	106,8		106,8
2582		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	09.2015 11.2015	163,0		163,0		162,3	99,6	162,3		162,3
2583		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	09.2015 11.2015	135,0		135,0		134,4	99,6	134,4		134,4
2584		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	05.2015 07.2015	335,2		335,2		335,2	100,0	335,2		335,2
2585		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б	09.2015 12.2015	219,0		219,0		219,0	100,0	219,0		219,0
2586		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17	08.2015 12.2015	257,0		257,0		227,0	88,3	227,0		227,0
2587		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-А	09.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		41,0
2588		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-Б	09.2015 12.2015	72,0		72,0		72,0	100,0	72,0		72,0
2589		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	09.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		54,5
2590		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 5	09.2015 11.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2591		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 9	09.2015 11.2015	60,0		60,0		23,0	38,3	23,0		23,0
2592		ПРОСП. НАУКИ, 10	09.2015 11.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
2593		ПРОСП. НАУКИ, 11	09.2015 11.2015	75,5		75,5		75,5	100,0	75,5		75,5
2594		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 11.2015	90,5		90,5		90,5	100,0	90,5		90,5
2595		ПРОСП. НАУКИ, 15	09.2015 11.2015	70,5		70,5		70,5	100,0	70,5		70,5
2596		ПРОСП. НАУКИ, 16	09.2015 11.2015	44,0		44,0		44,0	100,0	44,0		44,0
2597		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	09.2015 11.2015	44,5		44,5		44,5	100,0	44,5		44,5
2598		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	107,0		107,0		107,0	100,0	107,0		107,0
2599		ПРОСП. НАУКИ, 20	09.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
2600		ПРОСП. НАУКИ, 24, КОРП. 2	09.2015 11.2015	280,0		280,0		280,0	100,0	280,0		280,0
2601		ПРОСП. НАУКИ, 25	09.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
2602		ПРОСП. НАУКИ, 27	09.2015 11.2015	56,5		56,5		56,5	100,0	56,5		56,5
2603		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	151,0		151,0		151,0	100,0	151,0		151,0
2604		ПРОСП. НАУКИ, 35	09.2015 11.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		83,0
2605		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 2	09.2015 11.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		86,0
2606		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 3	09.2015 11.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
2607		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 4	09.2015 11.2015	63,0		63,0		63,0	100,0	63,0		63,0
2608		ПРОСП. НАУКИ, 39	09.2015 11.2015	165,0		165,0		129,0	78,2	129,0		129,0
2609		ПРОСП. НАУКИ, 4	04.2015 07.2015	216,0		216,0		212,4	98,3	212,4		212,4
2610		ПРОСП. НАУКИ, 9	09.2015 12.2015	67,5		67,5		67,5	100,0	67,5		67,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ				114,2		114,2	100,0	114,2		114,2
2611		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-А	05.2015 08.2015	114,2		114,2		114,2	100,0	114,2		114,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СМІТТЄПРИЙМАЛЬНИХ КАМЕР (ШИБЕР) (22 об'єкти)				220,0		220,0	100,0	220,0		220,0
2612		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 39	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2613		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 14	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2614		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 15	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2615		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2616		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 19	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2617		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 21	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2618		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 27, П.1	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2619		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 27, П.2	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2620		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2621		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2622		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 37	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2623		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 45	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2624		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 47	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2625		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2626		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 100	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2627		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2628		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2629		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 28	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2630		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 42	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2631		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 58	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2632		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
2633		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 60	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ВІДСЕЛЕННЯМ МЕШКАНЦІВ (3 об'єкти)				426,0		414,9	97,4	414,9		414,9
2634		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3, КВ. №3	05.2015 08.2015	109,0		109,0		104,4	95,8	104,4		104,4
2635		ВУЛ. М. БОТАНІЧНА, 2, КВ. №30	05.2015 08.2015	58,0		58,0		57,6	99,3	57,6		57,6
2636		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5, КВ. №60, 59, 46, 45	05.2015 08.2015	259,0		259,0		252,9	97,6	252,9		252,9
	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				457,2		426,0	93,2	426,0		426,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				108,6		107,2	98,7	107,2		107,2
2637		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 2	06.2015 08.2015	108,6		108,6		107,2	98,7	107,2		107,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)				348,6		318,8	91,5	318,8		318,8
2638		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2	06.2015 08.2015	85,4		85,4		85,4	100,0	85,4		85,4
2639		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 1 (ЖБК "МОЛОДІЖНИЙ-6")	06.2015 08.2015	27,1		27,1		27,1	100,0	27,1		27,1
2640		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А, 3 ПІД'ЇЗД (ОСББ "КИЯНКА-1")	06.2015 08.2015	27,1		27,1		27,1	100,0	27,1		27,1
2641		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15	11.2015 12.2015	32,5		32,5		32,5	100,0	32,5		32,5
2642		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 7	11.2015 12.2015	154,0		154,0		124,2	80,6	124,2		124,2
2643		ПРОСП. НАУКИ, 6	11.2015 12.2015	22,5		22,5		22,5	100,0	22,5		22,5
	110000	Культура і мистецтво				700,0		698,5	99,8	698,5		698,5
	110201	Бібліотеки				700,0		698,5	99,8	698,5		698,5
2644		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.НЕКРАСОВА НА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	03.2015 12.2015	700,0		700,0		698,5	99,8	698,5		698,5
	130000	Фізична культура і спорт				3255,2		3255,2	100,0	3232,8		3232,8
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				3255,2		3255,2	100,0	3232,8		3232,8
2645		ЗАМІНА ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ РОЗМІРОМ 60X40 КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	1699,2		1699,2		1699,2	100,0	1699,2		1699,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	244,7		244,7
2647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	806,0		806,0		806,0	100,0	802,2		802,2
2648		ОБЛАШТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ АЛЬТИРНТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ ТА ПІДГРІВУ НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	486,7		486,7
		ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				25512,8	1800,4	23264,8	98,1	23264,8	1798,7	25063,5
	010000	Державне управління				370,0		368,2	99,5	368,2		368,2
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				370,0		368,2	99,5	368,2		368,2
2649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	04.2015 08.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	269,0		269,0
2650		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	08.2015 12.2015	100,0		100,0		99,2	99,2	99,2		99,2
	070000	Освіта				13663,8		13480,4	98,7	13480,4		13480,4
	070101	Дошкільні заклади освіти				5180,0		5112,5	98,7	5112,5		5112,5
2651		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 706 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 21	06.2015 08.2015	12,2		12,2		12,1	99,2	12,1		12,1
2652		ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №99 (ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ, 5/1)	06.2015 08.2015	128,8		128,8		128,5	99,8	128,5		128,5
2653		УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №500, ВУЛ. МІШУГИ, 3-Б	10.2015 12.2015	300,0		300,0		294,1	98,0	294,1		294,1
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (18 об'єктів)				1923,1		1918,8	99,8	1918,8		1918,8
2654		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №634, ВУЛ. РУДНЄВА, 63	06.2015 08.2015	139,2		139,2		139,2	100,0	139,2		139,2
2655		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б)	06.2015 12.2015	288,1		288,1		288,1	100,0	288,1		288,1
2656		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №147 (ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 6)	06.2015 10.2015	245,0		245,0		245,0	100,0	245,0		245,0
2657		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №148 (ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5-А)	06.2015 09.2015	48,6		48,6		48,2	99,2	48,2		48,2
2658		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	18,5		18,5		18,3	98,9	18,3		18,3
2659		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	48,0		48,0		47,5	99,0	47,5		47,5
2660		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №275 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 10/14)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,3	100,0	115,3		115,3
2661		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №367 (ВУЛ.САНАТОРНА, 5-А)	06.2015 09.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,6		163,6
2662		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	06.2015 08.2015	38,0		38,0		37,6	98,9	37,6		37,6
2663		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А)	06.2015 10.2015	165,2		165,2		163,6	99,0	163,6		163,6
2664		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ.РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	134,7		134,7		134,7	100,0	134,7		134,7
2665		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №620 (ВУЛ.РУДНЄВА, 61)	06.2015 09.2015	48,1		48,1		47,9	99,6	47,9		47,9
2666		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №678 (ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКА, 77)	06.2015 12.2015	48,1		48,1		48,1	100,0	48,1		48,1
2667		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №704 (ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 30-А)	06.2015 08.2015	96,3		96,3		96,3	100,0	96,3		96,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2668		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	57,7		57,7		57,4	99,5	57,4		57,4
2669		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №779 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,2	99,9	115,2		115,2
2670		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 10.2015	38,0		38,0		37,6	98,9	37,6		37,6
2671		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №805 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 12)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,2	99,9	115,2		115,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				296,2		295,1	99,6	295,1		295,1
2672		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО,9-В	06.2015 09.2015	30,7		30,7		30,6	99,7	30,6		30,6
2673		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113, ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,3-Б	06.2015 08.2015	19,1		19,1		19,1	100,0	19,1		19,1
2674		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №290, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО,19-А	06.2015 08.2015	16,4		16,4		16,3	99,4	16,3		16,3
2675		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5, ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА,4-А	06.2015 08.2015	16,7		16,7		16,5	98,8	16,5		16,5
2676		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №59, ПР-Т БАЖАНА,7-А	06.2015 08.2015	26,4		26,4		26,3	99,6	26,3		26,3
2677		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т БАЖАНА,9-Є	06.2015 08.2015	24,0		24,0		23,9	99,6	23,9		23,9
2678		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №706 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА,21)	06.2015 08.2015	99,2		99,2		99,2	100,0	99,2		99,2
2679		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	26,9		26,9		26,9	100,0	26,9		26,9
2680		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №790, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА,20	06.2015 08.2015	27,4		27,4		27,1	98,9	27,1		27,1
2681		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №792, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА,49	06.2015 08.2015	9,4		9,4		9,2	97,9	9,2		9,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				952,1		903,0	94,8	903,0		903,0
2682		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №250, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,6-А	06.2015 08.2015	198,1		198,1		198,1	100,0	198,1		198,1
2683		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №210 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2684		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ.КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	118,6		118,6		118,5	99,9	118,5		118,5
2685		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛ.ЗАСЛОНОВА,10	06.2015 09.2015	169,0		169,0		169,0	100,0	169,0		169,0
2686		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №89 (ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 09.2015	189,7		189,7		140,7	74,2	140,7		140,7
2687		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	178,0		178,0		178,0	100,0	178,0		178,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				513,0		509,5	99,3	509,5		509,5
2688		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №149 (ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2689		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	32,5		32,5		32,3	99,4	32,3		32,3
2690		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 10.2015	322,5		322,5		320,1	99,3	320,1		320,1
2691		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 10.2015	59,3		59,3		58,4	98,5	58,4		58,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1054,6		1051,4	99,7	1051,4		1051,4
2692		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т. БАЖАНА, 9-Є	06.2015 09.2015	196,1		196,1		196,1	100,0	196,1		196,1
2693		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №132 (ВУЛ.ГМИРИ, 3-А)	06.2015 09.2015	109,4		109,3		108,2	99,0	108,2		108,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2694		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ. КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	196,4		196,4		196,4	100,0	196,4		196,4
2695		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	99,7		99,7		99,7	100,0	99,7		99,7
2696		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	33,0		33,0		31,0	93,9	31,0		31,0
2697		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА,5)	07.2015 08.2015	73,9		73,9		73,8	99,9	73,8		73,8
2698		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №500 (ВУЛ.МИШУГИ, 3-Б)	06.2015 08.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
2699		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В)	06.2015 08.2015	197,4		197,5		197,5	100,0	197,5		197,5
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				8043,8		7950,9	98,8	7950,9		7950,9
2700		АВАРІЙНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ, ЛИВНЕВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ (ОБЛАШТУВАННЯ) ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕЮ "НАУКОВА ЗМІНА" НА ПРОСП.ГРИГОРЕНКА, 21-В	09.2015 12.2015	776,0		776,0		768,2	99,0	768,2		768,2
2701		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		23,3	46,6	23,3		23,3
2702		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №267, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	10.2015 12.2015	280,5		280,5		279,8	99,8	279,8		279,8
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (16 об'єктів)				2163,1		2148,1	99,3	2148,1		2148,1
2703		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 309 (ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	122,6		122,6		122,5	99,9	122,5		122,5
2704		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №105 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,10)	06.2015 12.2015	115,2		115,2		115,2	100,0	115,2		115,2
2705		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 10.2015	360,0		360,0		354,7	98,5	354,7		354,7
2706		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ВАКУЛЕНЧУКА,50-А)	06.2015 10.2015	77,5		77,5		76,7	99,0	76,7		76,7
2707		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА,45)	06.2015 08.2015	57,8		57,8		57,8	100,0	57,8		57,8
2708		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217 (ПР.ПОЛІСЬКИЙ, 9)	06.2015 10.2015	97,3		97,3		96,9	99,6	96,9		96,9
2709		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,7)	06.2015 10.2015	123,8		123,8		122,3	98,8	122,3		122,3
2710		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,14-Г)	06.2015 09.2015	122,5		122,5		122,5	100,0	122,5		122,5
2711		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА,14)	06.2015 09.2015	115,2		115,2		115,2	100,0	115,2		115,2
2712		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №291 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,19)	06.2015 10.2015	97,3		97,3		96,3	99,0	96,3		96,3
2713		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 (ВУЛ.КОШИЦЯ,8)	06.2015 09.2015	326,7		326,7		322,0	98,6	322,0		322,0
2714		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302 (ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,8-А)	06.2015 10.2015	122,6		122,6		122,5	99,9	122,5		122,5
2715		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	134,9		134,9		134,8	99,9	134,8		134,8
2716		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ №315 (ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,27-А)	06.2015 08.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,6		163,6
2717		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК" (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51)	06.2015 08.2015	48,6		48,6		48,1	99,0	48,1		48,1
2718		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСІНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 10.2015	77,4		77,4		77,0	99,5	77,0		77,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (15 об'єктів)				643,1		612,3	95,2	612,3		612,3
2719		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	06.2015 08.2015	55,0		55,0		54,6	99,3	54,6		54,6
2720		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	45,0		45,0		17,5	38,9	17,5		17,5
2721		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №255, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	06.2015 08.2015	43,0		43,0		42,4	98,6	42,4		42,4
2722		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	29,0		29,0		28,9	99,7	28,9		28,9
2723		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14Г	06.2015 08.2015	36,5		36,5		36,4	99,7	36,4		36,4
2724		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №267, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	06.2015 08.2015	39,6		39,6		39,5	99,7	39,5		39,5
2725		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	06.2015 08.2015	34,4		34,4		34,4	100,0	34,4		34,4
2726		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 10.2015	58,0		58,0		57,0	98,3	57,0		57,0
2727		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296, ВУЛ. КОШИЦЯ, 8	06.2015 08.2015	38,1		38,1		38,1	100,0	38,1		38,1
2728		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8А	06.2015 08.2015	45,0		45,0		44,5	98,9	44,5		44,5
2729		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б	06.2015 08.2015	41,1		41,1		41,0	99,8	41,0		41,0
2730		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №314, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	06.2015 08.2015	43,0		43,0		43,0	100,0	43,0		43,0
2731		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	06.2015 08.2015	44,4		44,4		44,3	99,8	44,3		44,3
2732		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323, ВУЛ. МИШУГИ, 5	06.2015 08.2015	45,0		45,0		44,9	99,8	44,9		44,9
2733		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	06.2015 08.2015	46,0		46,0		45,8	99,6	45,8		45,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (12 об'єктів)				1958,7		1953,3	99,7	1953,3		1953,3
2734		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	06.2015 10.2015	299,5		299,5		296,3	98,9	296,3		296,3
2735		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 10.2015	75,0		75,0		73,7	98,3	73,7		73,7
2736		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	188,5		188,5		188,4	99,9	188,4		188,4
2737		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217, ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 9	06.2015 08.2015	197,7		197,7		197,6	99,9	197,6		197,6
2738		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	34,1		34,1		33,7	98,8	33,7		33,7
2739		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	145,2		145,2		145,2	100,0	145,2		145,2
2740		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	247,6		247,6		247,6	100,0	247,6		247,6
2741		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ. БАЖАНА, 32-А)	06.2015 08.2015	247,0		247,0		246,9	100,0	246,9		246,9
2742		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ. МИШУГИ, 5)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2743		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 (ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	128,6		128,6		128,6	100,0	128,6		128,6
2744		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКАНДІНАВСЬКА ГІМНАЗІЯ (ВУЛ. ГМИРІ, 3-Б)	06.2015 08.2015	148,4		148,4		148,3	99,9	148,3		148,3
2745		ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК", ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	06.2015 08.2015	148,4		148,4		148,3	99,9	148,3		148,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єкти)				572,2		566,7	99,0	566,7		566,7
2746		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА,13)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
2747		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №237 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,28-Г)	12.2015 12.2015	300,6		300,6		296,2	98,5	296,2		296,2
2748		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	32,5		32,5		32,4	99,7	32,4		32,4
2749		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА,32-А	08.2015 10.2015	150,0		150,0		149,6	99,7	149,6		149,6
2750		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,55-Б)	06.2015 08.2015	39,1		39,1		39,1	100,0	39,1		39,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1600,2		1599,2	99,9	1599,2		1599,2
2751		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291 (ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	711,2		711,2		711,1	100,0	711,1		711,1
2752		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2753		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 12.2015	849,0		849,0		848,1	99,9	848,1		848,1
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				60,0		46,4	77,3	46,4		46,4
2754		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 10 НА ВУЛ. ВАКУЛІНЧУКА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		28,6	95,3	28,6		28,6
2755		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 12 ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121/3)	06.2015 08.2015	30,0		30,0		17,8	59,3	17,8		17,8
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				330,0		324,5	98,3	324,5		324,5
2756		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		294,6	98,2	294,6		294,6
2757		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	29,9		29,9
	070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти				50,0		46,1	92,2	46,1		46,1
2758		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ДНЗ № 108 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-І) (У ЗАКЛАДІ РОЗТАШОВАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		46,1	92,2	46,1		46,1
	080000	Охорона здоров'я				1360,7		1349,8	99,2	1349,8		1349,8
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				540,7		540,4	99,9	540,4		540,4
2759		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ФАСАДУ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ У КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 8-Д	06.2015 08.2015	540,7		540,7		540,4	99,9	540,4		540,4
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				820,0		809,4	98,7	809,4		809,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2760		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ.ДЯЧЕНКО, 12 В МІКР-НІ БОРТНИЧІ	06.2015 08.2015	200,0		200,0		191,2	95,6	191,2		191,2
2761		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" НА ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 5	06.2015 08.2015	620,0		620,0		618,2	99,7	618,2		618,2
	100000	Житлово-комунальне господарство				8444,4	1800,4	6402,9	96,4	6402,9	1798,7	8201,6
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				2055,6	527,2	1418,4	92,8	1418,4	525,6	1944,0
2762		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ	01.2011 12.2011	527,2	527,2	527,2	527,2				525,6	525,6
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (40 об'єктів)				1528,4		1418,4	92,8	1418,4		1418,4
2763		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6		39,7	95,4	39,7		39,7
2764		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 15	06.2015 08.2015	86,0		86,0		81,1	94,3	81,1		81,1
2765		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 16-В	06.2015 08.2015	27,8		27,8		25,2	90,6	25,2		25,2
2766		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 08.2015	46,6		46,6		41,6	89,3	41,6		41,6
2767		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 08.2015	27,8		27,8		25,9	93,2	25,9		25,9
2768		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	83,3		83,3		78,8	94,6	78,8		78,8
2769		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1	06.2015 08.2015	83,3		83,3		78,8	94,6	78,8		78,8
2770		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Б	12.2015 12.2015	41,1		41,1		41,0	99,8	41,0		41,0
2771		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-В	06.2015 08.2015	43,3		43,3		40,7	94,0	40,7		40,7
2772		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 22/1	07.2015 08.2015	41,6		41,6		38,0	91,3	38,0		38,0
2773		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	07.2015 08.2015	41,6		41,6		41,1	98,8	41,1		41,1
2774		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 4	12.2015 12.2015	14,5		14,5		14,5	100,0	14,5		14,5
2775		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	06.2015 08.2015	80,0		80,0		75,7	94,6	75,7		75,7
2776		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12	07.2015 08.2015	27,8		27,8		25,4	91,4	25,4		25,4
2777		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		24,8	89,2	24,8		24,8
2778		ВУЛ. ГМИРІ, 13	07.2015 08.2015	27,8		27,8		27,0	97,1	27,0		27,0
2779		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	06.2015 08.2015	41,6		41,6		40,8	98,1	40,8		40,8
2780		ВУЛ. ГРИШКА, 8	06.2015 08.2015	10,0		10,0		8,8	88,0	8,8		8,8
2781		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	12.2015 12.2015	4,4		4,4		4,4	100,0	4,4		4,4
2782		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	06.2015 08.2015	27,8		27,8		27,0	97,1	27,0		27,0
2783		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,2	94,2	26,2		26,2
2784		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,3	87,7	26,3		26,3
2785		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		23,3	77,7	23,3		23,3
2786		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,2	80,7	24,2		24,2
2787		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 21-А	07.2015 08.2015	27,8		27,8		26,6	95,7	26,6		26,6
2788		ВУЛ. ЛЕНІНА, 17	06.2015 08.2015	41,6		41,6		40,4	97,1	40,4		40,4
2789		ВУЛ. ЛЕНІНА, 59	08.2015 10.2015	41,6		41,6		38,9	93,5	38,9		38,9
2790		ВУЛ. МИШУГИ, 3	08.2015 10.2015	27,8		27,8		27,7	99,6	27,7		27,7
2791		ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 11	06.2015 08.2015	43,3		43,3		42,8	98,8	42,8		42,8
2792		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,4	95,0	26,4		26,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2793		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19/1	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,0	93,5	26,0		26,0
2794		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 34	12.2015 12.2015	38,4		38,4		38,3	99,7	38,3		38,3
2795		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 44	07.2015 08.2015	7,8		7,8		7,0	89,7	7,0		7,0
2796		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 7-А	12.2015 12.2015	51,2		51,2		51,0	99,6	51,0		51,0
2797		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4	06.2015 08.2015	80,6		80,6		76,5	94,9	76,5		76,5
2798		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 5	12.2015 12.2015	45,8		45,8		45,7	99,8	45,7		45,7
2799		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		39,9	95,7	39,9		39,9
2800		ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	30,0		30,0		23,4	78,0	23,4		23,4
2801		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		18,2	43,6	18,2		18,2
2802		ПРОСП. П. ГРИГОРЕНКА, 38-А	07.2015 08.2015	10,0		10,0		9,3	93,0	9,3		9,3
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				6388,8	1273,2	4984,5	97,4	4984,5	1273,1	6257,6
2803		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ	01.2011 12.2011	1853,7	1853,7	1273,2	1273,2				1273,1	1273,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)				1413,9		1403,4	99,3	1403,4		1403,4
2804		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 09.2015	407,8		407,8		407,8	100,0	407,8		407,8
2805		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 4	11.2015 11.2015	64,6		64,9		64,7	99,7	64,7		64,7
2806		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Ж	04.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	297,1		297,1
2807		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-Є	04.2015 08.2015	279,9		279,9		276,6	98,8	276,6		276,6
2808		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 7-А	04.2015 09.2015	304,9		304,9		304,8	100,0	304,8		304,8
2809		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 9	04.2015 08.2015	56,4		56,4		52,4	92,9	52,4		52,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)				218,2		214,3	98,2	214,3		214,3
2810		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 1/9-К	04.2015 08.2015	75,0		75,0		73,8	98,4	73,8		73,8
2811		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 3	04.2015 08.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	29,3		29,3
2812		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 12	04.2015 08.2015	86,2		86,2		85,0	98,6	85,0		85,0
2813		ПРОСП. БАЖАНА, 9	04.2015 08.2015	27,0		27,0		26,2	97,0	26,2		26,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)				1371,0		1366,9	99,7	1366,9		1366,9
2814		ПРОСП. БАЖАНА, 5-А	04.2015 08.2015	346,4		346,4		346,4	100,0	346,4		346,4
2815		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	259,4		259,4		259,3	100,0	259,3		259,3
2816		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	469,7		469,7		465,7	99,1	465,7		465,7
2817		ВУЛ. РУДЕНКО, 15/14	04.2015 08.2015	295,5		295,5		295,5	100,0	295,5		295,5
		ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				354,9		333,7	94,0	333,7		333,7
2818		ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 9/18	08.2015 10.2015	79,7		79,7		62,8	78,8	62,8		62,8
2819		ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58	04.2015 08.2015	68,9		68,9		67,8	98,4	67,8		67,8
2820		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6	04.2015 08.2015	69,4		69,4		68,3	98,4	68,3		68,3
2821		ВУЛ. САНАТОРНА, 18	04.2015 08.2015	75,8		75,8		74,7	98,5	74,7		74,7
2822		ПРОСП. БАЖАНА, 5-С	04.2015 08.2015	61,1		61,1		60,1	98,4	60,1		60,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (26 об'єктів)				1757,6		1666,2	94,8	1666,2		1666,2
2823		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 7/15	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
2824		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	04.2015 08.2015	90,0		90,0		85,4	94,9	85,4		85,4
2825		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 19-Б	09.2015 11.2015	122,4		122,4		85,5	69,9	85,5		85,5
2826		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,3	96,6	48,3		48,3
2827		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 18/20	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2828		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 9	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
2829		ВУЛ. ГЕОФІЗИКІВ, 1	04.2015 08.2015	43,2		43,2		42,1	97,5	42,1		42,1
2830		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,6		48,6
2831		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5 (ПІД. 9)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,8	97,6	48,8		48,8
2832		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б	04.2015 08.2015	87,0		87,0		81,5	93,7	81,5		81,5
2833		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,6		48,6
2834		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	08.2015 12.2015	50,0		50,0		47,6	95,2	47,6		47,6
2835		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 15-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		46,8	93,6	46,8		46,8
2836		ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 3-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
2837		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12 (З ПІД.)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	49,0		49,0
2838		ВУЛ. ЛЕНІНА, 27/1	04.2015 08.2015	64,0		64,0		62,2	97,2	62,2		62,2
2839		ВУЛ. ЛЕНІНА, 41	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
2840		ВУЛ. ЛЕНІНА, 43	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
2841		ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 28	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
2842		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 31-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
2843		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 1/1	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
2844		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А (ПІД. 1, 3)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
2845		ПРОСП. М. БАЖАНА, 5-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
2846		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 60	09.2015 12.2015	351,0		351,0		347,7	99,1	347,7		347,7
2847		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 61-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		42,7	85,4	42,7		42,7
2848		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 63-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		40,3	80,6	40,3		40,3
	110000	Культура і мистецтво				1673,9		1663,5	99,4	1663,5		1663,5
	110201	Бібліотеки				410,6		403,7	98,3	403,7		403,7
2849		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 117 НА ПР. БАЖАНА, 32-А	04.2015 12.2015	299,1		299,1		297,3	99,4	297,3		297,3
2850		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 156 НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	04.2015 08.2015	111,5		111,5		106,4	95,4	106,4		106,4
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				350,0		347,3	99,2	347,3		347,3
2851		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ "ДАРНИЦЯ" НА ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	04.2015 08.2015	350,0		350,0		347,3	99,2	347,3		347,3
	110205	Школи естетичного виховання дітей				913,3		912,5	99,9	912,5		912,5
2852		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 21 НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	10.2015 12.2015	55,3		55,3		54,5	98,6	54,5		54,5
2853		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 9 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 47 В М-НІ БОРТНИЧІ	04.2015 09.2015	858,0		858,0		858,0	100,0	858,0		858,0
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				45705,1	90,2	38158,4	83,7	38016,3	90,2	38046,9
	010000	Державне управління				660,0		566,0	85,8	566,0		566,0
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				660,0		566,0	85,8	566,0		566,0
2854		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 39А ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 08.2015	660,0		660,0		566,0	85,8	566,0		566,0
	070000	Освіта				16627,3		16579,0	99,7	16436,9		16436,9
	070101	Дошкільні заклади освіти				5870,0		5867,4	100,0	5725,3		5725,3
2855		ВІДНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 795 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 52-А	04.2015 11.2015	995,2		995,2		995,1	100,0	995,1		995,1
2856		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ІЗ ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	03.2015 12.2015	252,8		252,8		252,7	100,0	252,7		252,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2857		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	28,0		28,0		27,9	99,6	27,9		27,9
2858		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДИЧНОГО БЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 771 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 52-А	12.2015 12.2015	98,5		98,5		98,5	100,0	98,5		98,5
2859		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 175 НА ВУЛ. РАДИСТІВ, 61	10.2015 12.2015	48,0		48,0		48,0	100,0			
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)				1011,5		1011,0	100,0	1011,0		1011,0
2860		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2861		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	04.2015 10.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2862		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	04.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
2863		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 165 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2864		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 170 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	05.2015 12.2015	42,3		42,3		42,3	100,0	42,3		42,3
2865		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-А	03.2015 12.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2866		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 520 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	05.2015 12.2015	32,0		32,0		32,0	100,0	32,0		32,0
2867		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКИЙ 23-А	05.2015 12.2015	96,5		96,5		96,4	99,9	96,4		96,4
2868		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 742 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 5-Б	06.2015 12.2015	49,8		49,8		49,8	100,0	49,8		49,8
2869		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 746 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	06.2015 12.2015	47,8		47,8		47,7	99,8	47,7		47,7
2870		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
2871		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 753 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	06.2015 12.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
2872		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2873		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 768 НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2874		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 769 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 19	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2875		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2876		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ, 8-А	07.2015 12.2015	49,9		49,9		49,8	99,8	49,8		49,8
2877		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	48,6		48,6		48,5	99,8	48,5		48,5
2878		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	07.2015 12.2015	49,9		49,9		49,8	99,8	49,8		49,8
2879		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	47,2		47,2		47,2	100,0	47,2		47,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				120,7		120,5	99,8	94,8		94,8
2880		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	04.2015 12.2015	24,4		24,4		24,4	100,0	24,4		24,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2881		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	07.2015 12.2015	24,2		24,2		24,1	99,6	24,1		24,1
2882		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	07.2015 12.2015	23,1		23,1		23,0	99,6	23,0		23,0
2883		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 780 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 16-Б	04.2015 12.2015	23,3		23,3		23,3	100,0	23,3		23,3
2884		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №175 НА ВУЛ. РАДИСТИВ, 61	10.2015 12.2015	14,4		14,4		14,4	100,0			
2885		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №459 НА ВУЛ. БУДИШАНСЬКІЙ, 5-А	11.2015 12.2015	11,3		11,3		11,3	100,0			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (21 об'єкт)				1867,9		1866,9	99,9	1866,9		1866,9
2886		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	03.2015 12.2015	96,6		96,6		96,6	100,0	96,6		96,6
2887		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 125 НА ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 13-Б	05.2015 12.2015	24,1		24,1		24,0	99,6	24,0		24,0
2888		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	03.2015 12.2015	95,6		95,6		95,5	99,9	95,5		95,5
2889		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 НА ВУЛ.АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11-А	03.2015 12.2015	93,7		93,7		93,6	99,9	93,6		93,6
2890		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-А	05.2015 12.2015	134,8		134,8		134,8	100,0	134,8		134,8
2891		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 421 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 86-А	11.2015 12.2015	22,0		22,0		22,0	100,0	22,0		22,0
2892		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 491 НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 16-А	03.2015 12.2015	137,3		137,3		137,2	99,9	137,2		137,2
2893		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 509 НА ПР. ЛІСОВОМУ, 19-А	03.2015 12.2015	39,2		39,2		39,1	99,7	39,1		39,1
2894		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 519 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8-А	03.2015 12.2015	98,3		98,3		98,3	100,0	98,3		98,3
2895		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	87,0		87,0		87,0	100,0	87,0		87,0
2896		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 534 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24-Б	05.2015 12.2015	94,1		94,1		94,0	99,9	94,0		94,0
2897		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	91,1		91,1		91,0	99,9	91,0		91,0
2898		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2899		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	03.2015 12.2015	90,3		90,3		90,3	100,0	90,3		90,3
2900		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 757 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 49-Б	03.2015 12.2015	127,7		127,7		127,6	99,9	127,6		127,6
2901		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИШАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	79,1		79,1		79,0	99,9	79,0		79,0
2902		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	06.2015 12.2015	119,8		119,8		119,7	99,9	119,7		119,7
2903		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	03.2015 12.2015	98,2		98,2		98,2	100,0	98,2		98,2
2904		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 30-Б	03.2015 12.2015	93,8		93,8		93,8	100,0	93,8		93,8
2905		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №752 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	96,6		96,6		96,6	100,0	96,6		96,6
2906		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №758 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	108,6		108,6		108,6	100,0	108,6		108,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				436,0		435,6	99,9	435,6		435,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2907		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	03.2015 12.2015	20,2		20,2		20,2	100,0	20,2		20,2
2908		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	55,3		55,3		55,3	100,0	55,3		55,3
2909		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.2015 12.2015	98,0		98,0		97,9	99,9	97,9		97,9
2910		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.2015 12.2015	72,6		72,6		72,5	99,9	72,5		72,5
2911		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 796 НА ВУЛ. К.ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	03.2015 12.2015	21,7		21,7		21,6	99,5	21,6		21,6
2912		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	03.2015 12.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2913		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	03.2015 12.2015	69,5		69,5		69,4	99,9	69,4		69,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				406,2		406,1	100,0	406,1		406,1
2914		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	06.2015 12.2015	98,3		98,3		98,3	100,0	98,3		98,3
2915		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2916		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	111,9		111,9		111,9	100,0	111,9		111,9
2917		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	96,0		96,0		95,9	99,9	95,9		95,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				536,8		536,7	100,0	536,7		536,7
2918		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 301 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 18-А	03.2015 12.2015	141,4		141,4		141,3	99,9	141,3		141,3
2919		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 50 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 10-А	03.2015 12.2015	152,9		152,9		152,9	100,0	152,9		152,9
2920		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 689 НАПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	03.2015 12.2015	166,0		166,0		166,0	100,0	166,0		166,0
2921		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	76,5		76,5		76,5	100,0	76,5		76,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				68,4		68,4	100,0			
2922		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 812 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	10.2015 12.2015	22,0		22,0		22,0	100,0			
2923		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №746, НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 11-Б	10.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0			
2924		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 300 НА ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А	10.2015 12.2015	13,4		13,4		13,4	100,0			
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				10575,4		10530,2	99,6	10530,2		10530,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОНОСІВ (ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ) (6 об'єктів)				45,0		30,6	68,0	30,6		30,6
2925		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	05.2015 12.2015	10,0		10,0		5,3	53,0	5,3		5,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2926		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	10,0		10,0		5,3	53,0	5,3		5,3
2927		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192, НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	04.2015 12.2015	10,0		10,0		5,0	50,0	5,0		5,0
2928		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	03.2015 12.2015	5,0		5,0		5,0	100,0	5,0		5,0
2929		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г	04.2015 12.2015	5,0		5,0		5,0	100,0	5,0		5,0
2930		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2015 12.2015	5,0		5,0		5,0	100,0	5,0		5,0
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (29 об'єктів)				6354,9		6325,3	99,5	6325,3		6325,3
2931		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСОВОЇ, 14-В	06.2015 12.2015	153,8		153,8		153,8	100,0	153,8		153,8
2932		ГІМНАЗІЯ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	05.2015 12.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
2933		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	247,2		247,2		246,1	99,6	246,1		246,1
2934		ЛІЦЕЇ № 293 І-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	05.2015 12.2015	249,9		249,9		240,6	96,3	240,6		240,6
2935		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	06.2015 12.2015	297,5		297,5		297,5	100,0	297,5		297,5
2936		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 12	06.2015 12.2015	80,9		80,9		80,8	99,9	80,8		80,8
2937		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	05.2015 12.2015	299,6		299,6		299,2	99,9	299,2		299,2
2938		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2015 12.2015	279,2		279,2		278,2	99,6	278,2		278,2
2939		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	05.2015 12.2015	269,7		269,7		269,7	100,0	269,7		269,7
2940		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 8-Г	05.2015 12.2015	309,2		309,2		307,2	99,4	307,2		307,2
2941		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	85,2		85,2		85,1	99,9	85,1		85,1
2942		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИШАНСЬКІЙ, 8	06.2015 12.2015	248,1		248,1		245,1	98,8	245,1		245,1
2943		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ВІКТОРІЯ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2015 12.2015	94,8		94,8		94,7	99,9	94,7		94,7
2944		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КІЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	06.2015 12.2015	297,8		297,8		297,7	100,0	297,7		297,7
2945		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	06.2015 12.2015	199,1		199,1		199,1	100,0	199,1		199,1
2946		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "УСМІШКА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 90-А	05.2015 12.2015	96,4		96,4		96,3	99,9	96,3		96,3
2947		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ" НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 9	05.2015 12.2015	295,7		295,7		295,6	100,0	295,6		295,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2948		ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2015 12.2015	100,1		100,1		100,1	100,0	100,1		100,1
2949		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 147 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-В	03.2015 12.2015	249,3		249,3		249,3	100,0	249,3		249,3
2950		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 190 НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	05.2015 12.2015	232,3		232,3		229,5	98,8	229,5		229,5
2951		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2015 12.2015	299,1		299,1		299,1	100,0	299,1		299,1
2952		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2015 12.2015	214,0		214,0		209,8	98,0	209,8		209,8
2953		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 33-Б	05.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
2954		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	05.2015 12.2015	266,4		266,4		264,9	99,4	264,9		264,9
2955		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	12.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
2956		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2015 12.2015	259,6		259,6		259,6	100,0	259,6		259,6
2957		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 300 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	05.2015 12.2015	230,0		230,0		229,5	99,8	229,5		229,5
2958		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	324,2		324,2		321,3	99,1	321,3		321,3
2959		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 321 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2015 12.2015	234,2		234,2		234,0	99,9	234,0		234,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				116,2		116,1	99,9	116,1		116,1
2960		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
2961		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
2962		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
2963		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 119 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 15-Б	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,5	99,6	25,5		25,5
2964		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2015 12.2015	18,4		18,4		18,4	100,0	18,4		18,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				886,4		886,1	100,0	886,1		886,1
2965		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	07.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2966		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	212,2		212,2		212,1	100,0	212,1		212,1
2967		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 218, НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 6-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2968		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247, З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2969		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	85,9		85,9		85,8	99,9	85,8		85,8
2970		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2971		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 НА ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ, 6	04.2015 12.2015	99,9		99,9		99,8	99,9	99,8		99,8
2972		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 5	04.2015 12.2015	105,2		105,2		105,2	100,0	105,2		105,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				929,1		928,9	100,0	928,9		928,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2973		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НА ПР. ЛІСОВОМУ, 22-А	04.2015 12.2015	237,8		237,8		237,8	100,0	237,8		237,8
2974		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	249,9		249,9
2975		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	04.2015 12.2015	204,2		204,2		204,2	100,0	204,2		204,2
2976		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КІЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	237,1		237,1		237,0	100,0	237,0		237,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				878,0		877,7	100,0	877,7		877,7
2977		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСОВОЇ, 14-В	04.2015 12.2015	193,7		193,7		193,7	100,0	193,7		193,7
2978		ГІМНАЗІЯ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	03.2015 12.2015	199,8		199,8		199,7	99,9	199,7		199,7
2979		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	04.2015 12.2015	197,0		197,0		196,9	99,9	196,9		196,9
2980		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	04.2015 12.2015	91,0		91,0		91,0	100,0	91,0		91,0
2981		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 4-А	04.2015 12.2015	196,5		196,5		196,4	99,9	196,4		196,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				632,1		631,9	100,0	631,9		631,9
2982		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПР. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	181,2		181,2		181,2	100,0	181,2		181,2
2983		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	04.2015 12.2015	180,7		180,7		180,7	100,0	180,7		180,7
2984		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	04.2015 12.2015	177,5		177,5		177,4	99,9	177,4		177,4
2985		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	07.2015 12.2015	92,7		92,7		92,6	99,9	92,6		92,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				733,7		733,6	100,0	733,6		733,6
2986		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	03.2015 12.2015	191,4		191,4		191,4	100,0	191,4		191,4
2987		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	03.2015 12.2015	176,7		176,7		176,6	99,9	176,6		176,6
2988		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	03.2015 12.2015	186,4		186,4		186,4	100,0	186,4		186,4
2989		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	03.2015 12.2015	179,2		179,2		179,2	100,0	179,2		179,2
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				181,9		181,4	99,7	181,4		181,4
2990		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	04.2015 12.2015	181,9		181,9		181,4	99,7	181,4		181,4
	080000	Охорона здоров'я				3320,0		3290,8	99,1	3290,8		3290,8
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				3320,0		3290,8	99,1	3290,8		3290,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2991		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №1 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО 18А	04.2015 06.2015	202,0		202,0		190,0	94,1	190,0		190,0
2992		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 32 Б	07.2015 12.2015	25,0		25,0		19,2	76,8	19,2		19,2
		ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)				1019,8		1016,9	99,7	1016,9		1016,9
2993		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	05.2015 09.2015	343,9		343,9		343,9	100,0	343,9		343,9
2994		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	07.2015 12.2015	538,3		538,3		535,4	99,5	535,4		535,4
2995		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ВУЛ.МАТЕЮКА, 3	04.2015 07.2015	137,6		137,6		137,6	100,0	137,6		137,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (4 об'єкти)				978,6		972,2	99,3	972,2		972,2
2996		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 06.2015	86,3		86,3		86,3	100,0	86,3		86,3
2997		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	03.2015 12.2015	229,3		229,3		229,3	100,0	229,3		229,3
2998		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВ.ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	386,0		386,0		379,8	98,4	379,8		379,8
2999		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ФІЛІЯ №2 НА ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-А	07.2015 12.2015	277,0		277,0		276,8	99,9	276,8		276,8
		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (2 об'єкти)				1031,8		1031,8	100,0	1031,8		1031,8
3000		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТІВ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 12.2015	506,8		506,8		506,8	100,0	506,8		506,8
3001		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА НА ВУЛ. МАТЕЮКА, 3	03.2015 12.2015	525,0		525,0		525,0	100,0	525,0		525,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)				62,8		60,7	96,7	60,7		60,7
3002		КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 19	11.2015 12.2015	62,8		62,8		60,7	96,7	60,7		60,7
	100000	Житлово-комунальне господарство				22507,8	90,2	15166,1	67,7	15166,1	90,2	15256,3
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				7104,2		6731,6	94,8	6731,6		6731,6
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (32 об'єкти)				2137,6		2117,8	99,1	2117,8		2117,8
3003		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 8-А	04.2015 09.2015	64,9		64,9		64,9	100,0	64,9		64,9
3004		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	05.2015 09.2015	33,9		33,9		33,0	97,3	33,0		33,0
3005		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 7, 7-А	05.2015 09.2015	24,3		24,3		24,3	100,0	24,3		24,3
3006		ВУЛ. КІОТО, 5-9	05.2015 09.2015	47,5		47,5		47,5	100,0	47,5		47,5
3007		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2, 4, 6/55	05.2015 09.2015	23,2		23,2		23,2	100,0	23,2		23,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3008		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	04.2015 09.2015	33,4		33,4		33,4	100,0	33,4		33,4
3009		ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 15/46	04.2015 09.2015	22,9		22,9		22,9	100,0	22,9		22,9
3010		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11-А	05.2015 09.2015	57,9		57,9		57,9	100,0	57,9		57,9
3011		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 37, 39	05.2015 09.2015	24,0		24,0		24,0	100,0	24,0		24,0
3012		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5-7	03.2015 09.2015	106,1		106,1		106,1	100,0	106,1		106,1
3013		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 69	04.2015 09.2015	41,8		41,8		41,8	100,0	41,8		41,8
3014		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А	05.2015 09.2015	57,5		57,5		57,5	100,0	57,5		57,5
3015		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44	03.2015 09.2015	59,3		59,3		59,3	100,0	59,3		59,3
3016		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50	03.2015 09.2015	59,7		59,7		57,7	96,6	57,7		57,7
3017		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54-А	05.2015 12.2015	749,9		749,9		733,7	97,8	733,7		733,7
3018		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	03.2015 09.2015	44,3		44,3		44,3	100,0	44,3		44,3
3019		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 58	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
3020		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65-А	04.2015 09.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
3021		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
3022		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	03.2015 09.2015	34,9		34,9		34,9	100,0	34,9		34,9
3023		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	03.2015 09.2015	59,8		59,8		59,8	100,0	59,8		59,8
3024		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	10.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
3025		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	05.2015 09.2015	22,5		22,5		22,5	100,0	22,5		22,5
3026		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	03.2015 09.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		58,0
3027		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	03.2015 09.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
3028		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	03.2015 09.2015	59,9		59,9		59,9	100,0	59,9		59,9
3029		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 25	12.2015 12.2015	47,0		47,0		46,3	98,5	46,3		46,3
3030		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	03.2015 09.2015	30,3		30,3		30,3	100,0	30,3		30,3
3031		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
3032		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95-Б	05.2015 09.2015	30,6		30,6		30,6	100,0	30,6		30,6
3033		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А	05.2015 09.2015	22,5		22,5		22,5	100,0	22,5		22,5
3034		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43	05.2015 09.2015	23,2		23,2		23,2	100,0	23,2		23,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (88 об'єктів)				4966,6		4613,8	92,9	4613,8		4613,8
3035		БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8-А	08.2015 11.2015	59,8		59,8		59,6	99,7	59,6		59,6
3036		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 4	04.2015 11.2015	34,1		34,1		34,1	100,0	34,1		34,1
3037		В'їзд від вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13 вздовж вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-Б до вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	08.2015 11.2015	122,0		122,0		121,9	99,9	121,9		121,9
3038		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА ДО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 3А, 3Б	04.2015 11.2015	66,4		66,4		64,6	97,3	64,6		64,6
3039		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. ГРАДИНСЬКА ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-10-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	66,5		66,5		66,5	100,0	66,5		66,5
3040		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ДО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	19,1		19,1		19,1	100,0	19,1		19,1
3041		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО ВЗДОВЖ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-Б ДО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-В (ВКЛЮЧНО)	08.2015 11.2015	59,9		59,9		59,9	100,0	59,9		59,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3042		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	182,5		182,5		149,7	82,0	149,7		149,7
3043		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 35-А (ВКЛЮЧНО)	08.2015 11.2015	52,6		52,6		45,0	85,6	45,0		45,0
3044		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКІВ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12, 12-Б	04.2015 11.2015	67,7		67,7		67,7	100,0	67,7		67,7
3045		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4-Г	04.2015 11.2015	23,5		23,5		23,5	100,0	23,5		23,5
3046		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 17-А	04.2015 11.2015	90,1		90,1		90,1	100,0	90,1		90,1
3047		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	22,6		22,6		22,6	100,0	22,6		22,6
3048		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-21 ДО БУДИНКУ 19-В	04.2015 11.2015	25,7		25,7		25,7	100,0	25,7		25,7
3049		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 30-32	08.2015 11.2015	38,5		38,5		38,5	100,0	38,5		38,5
3050		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32	08.2015 11.2015	75,6		75,6		75,6	100,0	75,6		75,6
3051		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32-А	08.2015 11.2015	52,1		52,1		52,1	100,0	52,1		52,1
3052		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	08.2015 11.2015	24,5		24,5		24,5	100,0	24,5		24,5
3053		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	08.2015 11.2015	84,5		84,5		62,4	73,8	62,4		62,4
3054		ВУЛ. КІОТО, 5	08.2015 11.2015	101,4		101,4		101,4	100,0	101,4		101,4
3055		ВУЛ. КІОТО, 9	08.2015 11.2015	94,9		94,9		94,9	100,0	94,9		94,9
3056		ВУЛ. КАШТАНОВА, 1/9	08.2015 11.2015	10,8		10,8		3,2	29,6	3,2		3,2
3057		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А-14-Б (ТРОТУАРНА ДОРІЖКА)	04.2015 11.2015	20,0		20,0						
3058		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,6	100,0	14,6		14,6
3059		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,6	100,0	14,6		14,6
3060		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	08.2015 11.2015	93,4		93,4		93,4	100,0	93,4		93,4
3061		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2	04.2015 11.2015	33,3		33,3		33,3	100,0	33,3		33,3
3062		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22	04.2015 11.2015	27,3		27,3		27,3	100,0	27,3		27,3
3063		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 4	04.2015 11.2015	28,8		28,8		28,8	100,0	28,8		28,8
3064		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 25/37	08.2015 11.2015	30,2		30,2		29,5	97,7	29,5		29,5
3065		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4	04.2015 11.2015	23,6		23,6		23,6	100,0	23,6		23,6
3066		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 11.2015	14,4		14,4		14,4	100,0	14,4		14,4
3067		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6	04.2015 11.2015	77,5		77,5		77,5	100,0	77,5		77,5
3068		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 9/22	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,6	100,0	14,6		14,6
3069		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-Б	05.2015 11.2015	29,5		29,5		29,5	100,0	29,5		29,5
3070		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21	04.2015 11.2015	100,1		100,1		100,1	100,0	100,1		100,1
3071		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21-А	04.2015 11.2015	115,6		115,6		115,6	100,0	115,6		115,6
3072		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 22	04.2015 11.2015	34,4		34,4		34,4	100,0	34,4		34,4
3073		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	04.2015 11.2015	157,6		157,6		157,6	100,0	157,6		157,6
3074		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 49	04.2015 11.2015	47,3		47,3		47,3	100,0	47,3		47,3
3075		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 13	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,8	100,0	56,8		56,8
3076		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	04.2015 11.2015	139,5		139,5		139,4	99,9	139,4		139,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3077		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	04.2015 11.2015	32,4		32,4		32,4	100,0	32,4		32,4
3078		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5, 5-А, 7	08.2015 11.2015	59,7		59,7		46,5	77,9	46,5		46,5
3079		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-А	04.2015 11.2015	67,1		67,1		67,1	100,0	67,1		67,1
3080		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-Б	04.2015 11.2015	122,0		122,0		122,0	100,0	122,0		122,0
3081		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,8	100,0	56,8		56,8
3082		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,8	100,0	56,8		56,8
3083		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	08.2015 11.2015	122,1		122,1		35,7	29,2	35,7		35,7
3084		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50 (ТРОТУАРНІ ДОРІЖКИ)	08.2015 11.2015	123,7		123,7		80,8	65,3	80,8		80,8
3085		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	04.2015 11.2015	47,8		47,8		47,8	100,0	47,8		47,8
3086		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	04.2015 11.2015	23,5		23,5		23,5	100,0	23,5		23,5
3087		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 57	04.2015 11.2015	44,1		44,1		44,1	100,0	44,1		44,1
3088		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65	04.2015 11.2015	27,3		27,3		27,3	100,0	27,3		27,3
3089		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	04.2015 11.2015	23,0		23,0		23,0	100,0	23,0		23,0
3090		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 79	04.2015 11.2015	160,7		160,7		160,7	100,0	160,7		160,7
3091		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	08.2015 11.2015	40,2		40,2		37,7	93,8	37,7		37,7
3092		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88-А	04.2015 11.2015	187,3		187,3		187,3	100,0	187,3		187,3
3093		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	08.2015 11.2015	35,7		35,7		35,7	100,0	35,7		35,7
3094		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 36	08.2015 11.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	33,8		33,8
3095		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	08.2015 11.2015	21,8		21,8		21,2	97,2	21,2		21,2
3096		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	08.2015 11.2015	14,2		14,2		14,1	99,3	14,1		14,1
3097		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	08.2015 11.2015	29,6		29,6		27,6	93,2	27,6		27,6
3098		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 36	04.2015 11.2015	101,5		101,5		101,5	100,0	101,5		101,5
3099		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	04.2015 11.2015	123,4		123,4		123,4	100,0	123,4		123,4
3100		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	08.2015 11.2015	52,5		52,5						
3101		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3	08.2015 11.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3102		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	08.2015 11.2015	25,0		25,0		25,0	100,0	25,0		25,0
3103		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	08.2015 11.2015	25,0		25,0		25,0	100,0	25,0		25,0
3104		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 11.2015	30,5		30,5		30,5	100,0	30,5		30,5
3105		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-Б	04.2015 11.2015	16,2		16,2		16,2	100,0	16,2		16,2
3106		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В-14-А - ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-Г	04.2015 11.2015	40,5		40,5		40,5	100,0	40,5		40,5
3107		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-А	04.2015 11.2015	45,7		45,7		45,7	100,0	45,7		45,7
3108		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 11.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3109		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-В	08.2015 11.2015	44,3		44,3		13,0	29,3	13,0		13,0
3110		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	04.2015 11.2015	15,7		15,7		15,7	100,0	15,7		15,7
3111		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Д	04.2015 11.2015	24,6		24,6		24,6	100,0	24,6		24,6
3112		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	04.2015 11.2015	22,8		22,8		22,8	100,0	22,8		22,8
3113		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	04.2015 11.2015	43,7		43,7		43,7	100,0	43,7		43,7
3114		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 11.2015	48,0		48,0		48,0	100,0	48,0		48,0
3115		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 64-А	08.2015 11.2015	122,0		122,0		96,8	79,3	96,8		96,8
3116		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 65	04.2015 11.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3117		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	08.2015 11.2015	60,0		60,0		57,2	95,3	57,2		57,2
3118		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 79	04.2015 11.2015	37,4		37,4		37,4	100,0	37,4		37,4
3119		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 11.2015	60,1		60,1		60,1	100,0	60,1		60,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3120		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81/11	04.2015 11.2015	39,3		39,3		39,3	100,0	39,3		39,3
3121		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 13-А	04.2015 11.2015	22,6		22,6		22,5	99,6	22,5		22,5
3122		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	08.2015 11.2015	94,5		94,5		94,5	100,0	94,5		94,5
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				15403,6	90,2	8434,5	55,1	8434,5	90,2	8524,7
3123		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	04.2015 07.2015	380,4		380,4		376,3	98,9	376,3		376,3
3124		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ № 50 В БУДИНКУ № 45 ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	04.2015 09.2015	77,5		77,5		77,5	100,0	77,5		77,5
3125		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	03.2011 12.2011	60,6	60,6	60,6	60,6				60,6	60,6
3126		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20-А	03.2011 12.2011	29,6	29,6	29,6	29,6				29,6	29,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ) (8 об'єктів)				54,0		49,2	91,1	49,2		49,2
3127		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	09.2015 11.2015	4,3		4,3		4,3	100,0	4,3		4,3
3128		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 41-А	09.2015 11.2015	8,7		8,7		7,2	82,8	7,2		7,2
3129		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 11	09.2015 11.2015	4,2		4,2		3,0	71,4	3,0		3,0
3130		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 11-А	09.2015 11.2015	4,4		4,4		3,6	81,8	3,6		3,6
3131		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13	09.2015 11.2015	4,4		4,4		4,3	97,7	4,3		4,3
3132		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	09.2015 11.2015	4,3		4,3		4,3	100,0	4,3		4,3
3133		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 19-А	09.2015 11.2015	4,4		4,4		3,9	88,6	3,9		3,9
3134		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22	09.2015 11.2015	19,3		19,3		18,6	96,4	18,6		18,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)				2303,8		1869,3	81,1	1869,3		1869,3
3135		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 5 (1, 2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	639,9		639,9		637,8	99,7	637,8		637,8
3136		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 9-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	319,9		319,9		318,4	99,5	318,4		318,4
3137		ВУЛ. БЕРЕТТИ, 6 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	6,8		6,8		6,6	97,1	6,6		6,6
3138		ВУЛ. БЕРЕТТИ, 6-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	12,4		12,4		11,4	91,9	11,4		11,4
3139		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 (6 ПІД'ЇЗД)	11.2015 12.2015	227,8		227,8		221,1	97,1	221,1		221,1
3140		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 32/51 (1, 2, 3 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	160,7		160,7		159,9	99,5	159,9		159,9
3141		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 32/51 (3 ПІД'ЇЗД)	11.2015 12.2015	71,0		71,0						
3142		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 2/71 (2, 4, 6 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	33,8		33,8		32,4	95,9	32,4		32,4
3143		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44 (3 ПІД'ЇЗД)	12.2015 12.2015	68,0		68,0		59,5	87,5	59,5		59,5
3144		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	6,8		6,8		6,6	97,1	6,6		6,6
3145		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31-Б	01.2015 12.2015	44,0		44,0						
3146		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 47-А (1 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	73,4		73,4		70,5	96,0	70,5		70,5
3147		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 47 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	64,0		64,0		60,9	95,2	60,9		60,9
3148		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 18 (1 ПІД'ЇЗД)	12.2015 12.2015	200,0		200,0		114,3	57,2	114,3		114,3
3149		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 24 (2 ПІД'ЇЗД)	12.2015 12.2015	200,0		200,0						
3150		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А (1 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	140,2		140,2		135,2	96,4	135,2		135,2
3151		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13 (2, 3 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	21,7		21,7		21,7	100,0	21,7		21,7
3152		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	6,8		6,8		6,6	97,1	6,6		6,6
3153		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71 (3 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	6,6		6,6		6,4	97,0	6,4		6,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)				290,9		290,9	100,0	290,9		290,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3154		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16	04.2015 08.2015	68,4		68,4		68,4	100,0	68,4		68,4
3155		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18	05.2015 08.2015	68,7		68,7		68,7	100,0	68,7		68,7
3156		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 70	06.2015 07.2015	153,8		153,8		153,8	100,0	153,8		153,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (52 об'єкти)				6247,9		2199,7	35,2	2199,7		2199,7
3157		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11	12.2015 12.2015	364,5		364,5						
3158		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 15	12.2015 12.2015	40,0		40,0		33,3	83,3	33,3		33,3
3159		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 15-А	12.2015 12.2015	40,0		40,0		18,9	47,3	18,9		18,9
3160		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 15-Б	12.2015 12.2015	66,8		66,8		19,4	29,0	19,4		19,4
3161		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 17	12.2015 12.2015	54,0		54,0		15,7	29,1	15,7		15,7
3162		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 3-В	12.2015 12.2015	133,0		133,0		39,0	29,3	39,0		39,0
3163		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 3	08.2015 11.2015	100,0		100,0		77,8	77,8	77,8		77,8
3164		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 10	04.2015 07.2015	91,2		91,2		91,2	100,0	91,2		91,2
3165		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 26	12.2015 12.2015	120,0		120,0						
3166		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	12.2015 12.2015	180,0		180,0						
3167		ВУЛ. ДАНЬКЕВИЧА, 17	12.2015 12.2015	100,0		100,0						
3168		ВУЛ. КАШТАНОВА, 5	12.2015 12.2015	199,0		199,0						
3169		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 08.2015	97,5		97,5		97,5	100,0	97,5		97,5
3170		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	04.2015 07.2015	97,4		97,4		97,4	100,0	97,4		97,4
3171		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 16	12.2015 12.2015	6,8		6,8						
3172		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 18-А	12.2015 12.2015	6,8		6,8						
3173		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 2/71	12.2015 12.2015	13,5		13,5						
3174		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	12.2015 12.2015	4,5		4,5						
3175		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28	12.2015 12.2015	119,4		119,4						
3176		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 20	12.2015 12.2015	54,0		54,0						
3177		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 25/21	08.2015 11.2015	123,1		123,1		121,9	99,0	121,9		121,9
3178		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2	04.2015 07.2015	148,9		148,9		148,9	100,0	148,9		148,9
3179		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 33	12.2015 12.2015	44,1		44,1						
3180		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 15	12.2015 12.2015	112,5		112,5		86,7	77,1	86,7		86,7
3181		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 07.2015	149,2		149,2		149,2	100,0	149,2		149,2
3182		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 08.2015	151,0		151,0		150,9	99,9	150,9		150,9
3183		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	12.2015 12.2015	193,5		193,5		56,4	29,1	56,4		56,4
3184		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16-А	12.2015 12.2015	234,0		234,0		68,3	29,2	68,3		68,3
3185		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	12.2015 12.2015	81,0		81,0						
3186		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8	12.2015 12.2015	28,8		28,8						
3187		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 81/1	12.2015 12.2015	9,0		9,0						
3188		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9	12.2015 12.2015	30,0		30,0						
3189		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 38	12.2015 12.2015	43,5		43,5						
3190		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 14/33	12.2015 12.2015	123,0		123,0		89,1	72,4	89,1		89,1
3191		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	12.2015 12.2015	100,0		100,0						
3192		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А	04.2015 08.2015	156,0		156,0		156,0	100,0	156,0		156,0
3193		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 1	12.2015 12.2015	366,0		366,0						
3194		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	12.2015 12.2015	306,0		306,0						
3195		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 5	12.2015 12.2015	396,3		396,3						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3196		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	12.2015 12.2015	112,0		112,0		32,8	29,3	32,8		32,8
3197		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	12.2015 12.2015	193,5		193,5		127,7	66,0	127,7		127,7
3198		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 08.2015	109,5		109,5		109,5	100,0	109,5		109,5
3199		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	12.2015 12.2015	55,8		55,8						
3200		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 22-А	12.2015 12.2015	21,6		21,6						
3201		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 41/1	04.2015 08.2015	63,1		63,1		63,1	100,0	63,1		63,1
3202		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51-А	12.2015 12.2015	117,0		117,0		90,5	77,4	90,5		90,5
3203		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 12.2015	257,1		257,1		186,6	72,6	186,6		186,6
3204		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 12-Б	12.2015 12.2015	40,5		40,5						
3205		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Б	04.2015 07.2015	71,9		71,9		71,9	100,0	71,9		71,9
3206		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22	12.2015 12.2015	277,2		277,2						
3207		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 7	12.2015 12.2015	122,1		122,1						
3208		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 9	12.2015 12.2015	122,3		122,3						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (50 об'єктів)				3578,4		1451,4	40,6	1451,4		1451,4
3209		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	04.2015 07.2015	26,4		26,4		26,3	99,6	26,3		26,3
3210		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 6	08.2015 12.2015	142,2		142,2		61,2	43,0	61,2		61,2
3211		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 14	08.2015 12.2015	41,7		41,7		39,2	94,0	39,2		39,2
3212		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 16	08.2015 12.2015	39,6		39,6		31,3	79,0	31,3		31,3
3213		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 17	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3214		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 20	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3215		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3	12.2015 12.2015	80,0		80,0		22,7	28,4	22,7		22,7
3216		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3217		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 3-В	12.2015 12.2015	80,0		80,0		23,4	29,3	23,4		23,4
3218		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 24	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3219		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 40	12.2015 12.2015	80,0		80,0		16,2	20,3	16,2		16,2
3220		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 42-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0		22,7	28,4	22,7		22,7
3221		ВУЛ. КІОТО, 5	12.2015 12.2015	80,0		80,0		23,4	29,3	23,4		23,4
3222		ВУЛ. КІОТО, 9	12.2015 12.2015	80,0		80,0		23,4	29,3	23,4		23,4
3223		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3224		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 8/24	08.2015 12.2015	62,4		62,4		61,3	98,2	61,3		61,3
3225		ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 8	08.2015 12.2015	61,2		61,2		55,2	90,2	55,2		55,2
3226		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 18	12.2015 12.2015	80,0		80,0		69,9	87,4	69,9		69,9
3227		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 36	08.2015 12.2015	61,9		61,9		60,9	98,4	60,9		60,9
3228		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7	12.2015 12.2015	80,0		80,0		23,4	29,3	23,4		23,4
3229		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 9	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3230		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 15/13	12.2015 12.2015	80,0		80,0		29,9	37,4	29,9		29,9
3231		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 35/24	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3232		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 45-В	08.2015 12.2015	61,8		61,8		60,8	98,4	60,8		60,8
3233		ВУЛ. МАТЕЮКА, 13	12.2015 12.2015	80,0		80,0		70,3	87,9	70,3		70,3
3234		ВУЛ. МАТЕЮКА, 7	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3235		ВУЛ. МАТЕЮКА, 9	12.2015 12.2015	80,0		80,0		70,3	87,9	70,3		70,3
3236		ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-А	08.2015 12.2015	58,9		58,9		58,0	98,5	58,0		58,0
3237		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 16	12.2015 12.2015	80,0		80,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3238		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	08.2015 12.2015	62,1		62,1		61,2	98,6	61,2		61,2
3239		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 40/11	08.2015 12.2015	62,3		62,3		61,3	98,4	61,3		61,3
3240		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88	08.2015 12.2015	58,1		58,1		56,9	97,9	56,9		56,9
3241		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9	08.2015 12.2015	61,7		61,7		59,1	95,8	59,1		59,1
3242		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 10-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3243		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3244		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3245		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 6	12.2015 12.2015	80,0		80,0		30,0	37,5	30,0		30,0
3246		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 8-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3247		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	08.2015 12.2015	61,1		61,1		58,7	96,1	58,7		58,7
3248		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3249		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	08.2015 12.2015	62,3		62,3		61,1	98,1	61,1		61,1
3250		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 25	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3251		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3252		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 59-А	12.2015 12.2015	81,0		81,0						
3253		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	12.2015 12.2015	80,0		80,0		43,4	54,3	43,4		43,4
3254		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	08.2015 12.2015	61,1		61,1		58,7	96,1	58,7		58,7
3255		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б	08.2015 12.2015	51,9		51,9		50,6	97,5	50,6		50,6
3256		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 07.2015	29,0		29,0		28,9	99,7	28,9		28,9
3257		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Б	12.2015 12.2015	80,0		80,0						
3258		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	04.2015 07.2015	31,7		31,7		31,7	100,0	31,7		31,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1068,1		1062,6	99,5	1062,6		1062,6
3259		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 08.2015	108,5		108,5		108,5	100,0	108,5		108,5
3260		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 92-А	04.2015 08.2015	334,7		334,7		334,7	100,0	334,7		334,7
3261		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16	08.2015 11.2015	159,1		159,1		153,6	96,5	153,6		153,6
3262		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10	04.2015 08.2015	299,5		299,5		299,5	100,0	299,5		299,5
3263		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69-А	04.2015 08.2015	166,3		166,3		166,3	100,0	166,3		166,3
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ				93,0		91,3	98,2	91,3		91,3
3264		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50, КВ. 105, 109, 113, 117	09.2015 12.2015	93,0		93,0		91,3	98,2	91,3		91,3
		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1219,4		966,3	79,2	966,3		966,3
3265		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-А	12.2015 12.2015	742,3		742,3		489,2	65,9	489,2		489,2
3266		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	12.2015 12.2015	111,3		111,3		111,3	100,0	111,3		111,3
3267		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16-А	12.2015 12.2015	139,2		139,2		139,2	100,0	139,2		139,2
3268		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 26	12.2015 12.2015	100,8		100,8		100,8	100,0	100,8		100,8
3269		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 26-А	12.2015 12.2015	125,8		125,8		125,8	100,0	125,8		125,8
	110000	Культура і мистецтво				1392,0		1364,3	98,0	1364,3		1364,3
	110201	Бібліотеки				970,0		964,9	99,5	964,9		964,9
3270		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	08.2015 12.2015	400,0		400,0		399,3	99,8	399,3		399,3
3271		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З УЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3272		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ БІБЛІОТЕКИ №115 НА ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 28	03.2015 12.2015	30,0		30,0		25,6	85,3	25,6		25,6
3273		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ВЛАШТУВАННЯ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 6	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				40,0		30,5	76,3	30,5		30,5
3274		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 27	04.2015 12.2015	40,0		40,0		30,5	76,3	30,5		30,5
	110205	Школи естетичного виховання дітей				382,0		368,9	96,6	368,9		368,9
3275		ДЕМОНТАЖ ТА ЗАМІНА ВІКОННИХ БЛОКІВ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	239,8		239,8		239,8	100,0	239,8		239,8
3276		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	82,2		82,2		82,2	100,0	82,2		82,2
3277		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В № 24, ВУЛ.КУРЧАТОВА, 19-А	04.2015 12.2015	60,0		60,0		46,9	78,2	46,9		46,9
	130000	Фізична культура і спорт				1198,0		1192,2	99,5	1192,2		1132,6
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				1048,0		1046,3	99,8	1046,3		986,7
3278		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 14 НА ВУЛ.ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 5-А	06.2015 12.2015	58,0		58,0		56,3	97,1	56,3		56,3
3279		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	02.2015 12.2015	990,0		990,0		990,0	100,0	990,0		930,4
	130110	Фінансова підтримка спортивних споруд				150,0		145,9	97,3	145,9		145,9
3280		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ПРИМІЩЕННЯ З ЧАШЕЮ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИСВА НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		145,9	97,3	145,9		145,9
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				55847,2		52114,6	93,3	52114,6		52114,6
	010000	Державне управління				1199,0		697,7	58,2	697,7		697,7
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				1199,0		697,7	58,2	697,7		697,7
3281		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, БУЛЬВ. ПРАЦІ, 1/1	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0		697,7	58,2	697,7		697,7
	070000	Освіта				27479,8		26809,3	97,6	26809,3		26809,3
	070101	Дошкільні заклади освіти				16076,4		15694,2	97,6	15694,2		15694,2
3282		АСФАЛЬТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №192, БУЛЬВ. ГАШЕКА, 5	11.2015 12.2015	30,0		30,0		29,7	99,0	29,7		29,7
3283		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №455, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3284		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №680 НА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКИЙ, 11-А	05.2015 10.2015	6000,0		6000,0		5975,4	99,6	5975,4		5975,4
3285		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3286		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №474, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	08.2015 09.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (24 об'єкти)				3796,6		3564,5	93,9	3564,5		3564,5
3287		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 296, ПРОСП. МИРУ, 5	10.2015 12.2015	93,6		93,6		93,5	99,9	93,5		93,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3288		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4/1	10.2015 12.2015	80,1		80,1		75,4	94,1	75,4		75,4
3289		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 28-А.	03.2015 12.2015	29,8		29,8		29,2	98,0	29,2		29,2
3290		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 521, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	03.2015 12.2015	417,5		417,5		417,0	99,9	417,0		417,0
3291		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В.	03.2015 12.2015	66,0		66,0		62,6	94,8	62,6		62,6
3292		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 701, ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А.	03.2015 12.2015	115,0		115,0		115,0	100,0	115,0		115,0
3293		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 26-А	12.2015 12.2015	100,0		100,0		94,4	94,4	94,4		94,4
3294		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №688, ВУЛ. П. ВЕРШИГОРИ, 9-Б	12.2015 12.2015	100,0		100,0		94,5	94,5	94,5		94,5
3295		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	12.2015 12.2015	295,0		295,0		295,0	100,0	295,0		295,0
3296		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	45,5		45,5		45,5	100,0	45,5		45,5
3297		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА 24	04.2015 08.2015	49,3		49,3		45,8	92,9	45,8		45,8
3298		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №192 ПО ВУЛ. ГАШЕКА, 5	04.2015 08.2015	248,8		248,8		233,4	93,8	233,4		233,4
3299		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-А	04.2015 08.2015	276,0		276,0		274,1	99,3	274,1		274,1
3300		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 6-А.	04.2015 08.2015	97,9		97,9		88,7	90,6	88,7		88,7
3301		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №381 ПО ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А	04.2015 08.2015	169,0		169,0		120,9	71,5	120,9		120,9
3302		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409, ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	04.2015 08.2015	467,6		467,6		467,6	100,0	467,6		467,6
3303		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А.	03.2015 12.2015	49,1		49,1		47,9	97,6	47,9		47,9
3304		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	04.2015 08.2015	119,0		119,0		48,9	41,1	48,9		48,9
3305		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525 ПО ПРОСП. ТИЧИНИ, 14-В	04.2015 08.2015	211,7		211,7		198,8	93,9	198,8		198,8
3306		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 08.2015	198,7		198,7		186,7	94,0	186,7		186,7
3307		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	03.2015 12.2015	114,3		114,3		114,2	99,9	114,2		114,2
3308		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №702 ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 111-А	04.2015 08.2015	116,4		116,4		112,4	96,6	112,4		112,4
3309		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 08.2015	293,0		293,0		259,8	88,7	259,8		259,8
3310		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №282, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 4-В	05.2015 08.2015	43,3		43,3		43,2	99,8	43,2		43,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ				44,6		44,6	100,0	44,6		44,6
3311		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №337, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 06.2015	44,6		44,6		44,6	100,0	44,6		44,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)				1304,4		1231,5	94,4	1231,5		1231,5
3312		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 НА ВУЛ. БУЧМИ, 6/1.	03.2015 12.2015	82,6		82,6		56,2	68,0	56,2		56,2
3313		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 166, ПРОСП. ТИЧИНИ, 28-А	03.2015 12.2015	46,1		46,1		46,1	100,0	46,1		46,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3314		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	49,2		49,2		49,0	99,6	49,0		49,0
3315		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	44,0		44,0		44,0	100,0	44,0		44,0
3316		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 559 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7.	03.2015 12.2015	49,2		49,2		26,3	53,5	26,3		26,3
3317		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №282 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 4-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
3318		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	04.2015 07.2015	49,4		49,4		48,9	99,0	48,9		48,9
3319		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 07.2015	49,8		49,8		47,7	95,8	47,7		47,7
3320		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №319 ПО ПРОСП Ю. ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 07.2015	49,2		49,2		48,7	99,0	48,7		48,7
3321		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	07.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3322		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №437 ПО ПРОСП. Г. КАРБИШЕВА, 18-В	04.2015 07.2015	47,9		47,9		47,9	100,0	47,9		47,9
3323		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 07.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
3324		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3325		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	07.2015 07.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
3326		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3327		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №576 ПО Б-Р ДАВИДОВА, 9/1	04.2015 07.2015	78,9		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
3328		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	04.2015 07.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
3329		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №616 ПО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-А	04.2015 07.2015	78,4		78,4		63,5	81,0	63,5		63,5
3330		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №619 ПО ВУЛ. СОСНИЦЬКА, 8	04.2015 07.2015	68,3		68,3		63,7	93,3	63,7		63,7
3331		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №688 ПО ВУЛ. П. ВЕРШИГОРИ, 9-Б	04.2015 07.2015	46,5		46,5		46,4	99,8	46,4		46,4
3332		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 07.2015	46,7		46,7		46,6	99,8	46,6		46,6
3333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №582 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 3	05.2015 08.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		105,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				1151,6		1135,4	98,6	1135,4		1135,4
3334		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №243 ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 4	06.2015 08.2015	309,5		309,5		309,2	99,9	309,2		309,2
3335		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	06.2015 08.2015	297,4		297,4		297,1	99,9	297,1		297,1
3336		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	06.2015 08.2015	277,0		277,0		276,9	100,0	276,9		276,9
3337		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	06.2015 08.2015	267,7		267,7		252,2	94,2	252,2		252,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				720,0		710,9	98,7	710,9		710,9
3338		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	12.2015 12.2015	120,0		120,0		119,0	99,2	119,0		119,0
3339		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	12.2015 12.2015	150,0		150,0		141,9	94,6	141,9		141,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3340		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	12.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
3341		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	12.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (26 об'єктіє)				364,0		357,8	98,3	357,8		357,8
3342		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 24	05.2015 08.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3343		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3344		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 26-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3345		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3346		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3347		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №337 ПО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3348		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3349		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3350		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409 ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3351		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №441 ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ, 12/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3352		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3353		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №446 ПО ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3354		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3355		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №452 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3356		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3357		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3358		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №501 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3359		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3360		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		13,6	97,1	13,6		13,6
3361		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №554 ПО ПРОСП. ГАГАРИНА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		11,8	84,3	11,8		11,8
3362		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №559 ПО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7	05.2015 07.2015	14,0		14,0		10,4	74,3	10,4		10,4
3363		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 6/1	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3364		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3365		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №591 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 12-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3366		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 "ЗЕРНЯТКО" ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 39	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3367		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
		ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1915,2		1895,2	99,0	1895,2		1895,2
3368		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 583, ВУЛ СЕРАФИМОВИЧА, 5/3.	03.2015 12.2015	48,7		48,7		47,9	98,4	47,9		47,9
3369		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,35/2	05.2015 06.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	119,8		119,8
3370		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,13-Б	05.2015 08.2015	117,9		117,9		111,6	94,7	111,6		111,6
3371		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №521 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,6	05.2015 08.2015	118,8		118,8		118,8	100,0	118,8		118,8
3372		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 5-А	05.2015 08.2015	1150,0		1150,0		1138,0	99,0	1138,0		1138,0
3373		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №535 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,10	05.2015 08.2015	119,8		119,8		119,7	99,9	119,7		119,7
3374		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,6	99,7	119,6		119,6
3375		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	119,8		119,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				120,0		119,3	99,4	119,3		119,3
3376		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	14,9		14,9
3377		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,2-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3378		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	14,9		14,9
3379		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,5	96,7	14,5		14,5
3380		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №443 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3381		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3382		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ.БОЙЧЕНКА,9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3383		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ (4 об'єкти)				480,0		479,9	100,0	479,9		479,9
3384		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №412, БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 6-А	12.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		120,0
3385		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №474, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	12.2015 12.2015	120,0		120,0		119,9	99,9	119,9		119,9
3386		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №619, ВУЛ. СОСНИЦЬКА, 8-А	12.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		120,0
3387		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	12.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		120,0
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				10965,4		10703,9	97,6	10703,9		10703,9
3388		ЗАМІНА ВІКОН У АКТОВІЙ ЗАЛІ ТА ТА СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ ГІМНАЗІЇ№ 136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	09.2015 11.2015	300,0		300,0		298,0	99,3	298,0		298,0
3389		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ ЗОШ №188, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	06.2015 08.2015	1200,0		1200,0		1172,5	97,7	1172,5		1172,5
3390		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ СЗШ №182 НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 17	08.2015 12.2015	460,0		460,0		460,0	100,0	460,0		460,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3391		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ СЗШ №66 НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 2	07.2015 06.2016	580,0		580,0		579,8	100,0	579,8		579,8
3392		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СШ №234, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12	07.2015 09.2015	1195,0		1195,0		1178,2	98,6	1178,2		1178,2
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЇ, НВК, СШ) (15 об'єктів)				3709,6		3644,8	98,3	3644,8		3644,8
3393		СШ № 246 ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 7	10.2015 12.2015	140,2		140,2		140,2	100,0	140,2		140,2
3394		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ,29/3	12.2015 12.2015	295,0		295,0		294,9	100,0	294,9		294,9
3395		ЗАМІНА ВІКОН В СЗШ №66, ВУЛ. КАУНАСЬКА,2	09.2015 11.2015	283,0		283,0		278,0	98,2	278,0		278,0
3396		ЗАМІНА ВІКОН В СШ №204, ВУЛ. ЮНОСТІ, 3	09.2015 11.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
3397		ЛИЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА,2.	03.2015 12.2015	145,6		145,6		130,7	89,8	130,7		130,7
3398		СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 195 ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	03.2015 12.2015	295,0		295,0		288,9	97,9	288,9		288,9
3399		СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 228, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	12.2015 12.2015	290,0		290,0		289,9	100,0	289,9		289,9
3400		СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №81 ПРОСП. П. ТИЧИНИ,22-А	12.2015 12.2015	295,0		295,0		286,0	96,9	286,0		286,0
3401		СЗШ № 125 ПО ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2	04.2015 08.2015	188,8		188,8		188,4	99,8	188,4		188,4
3402		СЗШ №11 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 113.	03.2015 12.2015	48,7		48,7		47,3	97,1	47,3		47,3
3403		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 08.2015	177,1		177,1		174,0	98,2	174,0		174,0
3404		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,12	04.2015 08.2015	181,2		181,2		181,2	100,0	181,2		181,2
3405		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 209, ВУЛ БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	12.2015 12.2015	290,0		290,0		285,8	98,6	285,8		285,8
3406		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №188, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	12.2015 12.2015	290,0		290,0		280,7	96,8	280,7		280,7
3407		СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №176, ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	11.2015 12.2015	290,0		290,0		278,8	96,1	278,8		278,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)				767,1		726,7	94,7	726,7		726,7
3408		НВК "МОНТЕСОРІ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	03.2015 12.2015	49,3		49,3		43,6	88,4	43,6		43,6
3409		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	03.2015 12.2015	170,0		170,0		170,0	100,0	170,0		170,0
3410		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	05.2015 07.2015	49,4		49,4		46,8	94,7	46,8		46,8
3411		СЗШ №103 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89	03.2015 12.2015	97,7		97,7		73,6	75,3	73,6		73,6
3412		СЗШ №126 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 14	03.2015 12.2015	97,5		97,5		90,8	93,1	90,8		90,8
3413		СЗШ №146 ПО ПРОСП МИРУ, 11	05.2015 07.2015	37,8		37,8		37,1	98,1	37,1		37,1
3414		СЗШ №184 ПО ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 5	05.2015 07.2015	47,1		47,1		47,0	99,8	47,0		47,0
3415		СЗШ №228 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	05.2015 07.2015	47,1		47,1		47,0	99,8	47,0		47,0
3416		СЗШ №81 ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ,22-А	03.2015 12.2015	75,4		75,4		75,2	99,7	75,2		75,2
3417		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА,9-Б	05.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3418		ШДС "СТРУМОЧОК" ПО Б-Р ПРАЦІ, 4-А	05.2015 07.2015	45,8		45,8		45,7	99,8	45,7		45,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)				285,0		272,6	95,6	272,6		272,6
3419		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ,29/3	05.2015 07.2015	15,0		15,0		14,7	98,0	14,7		14,7
3420		ГІМНАЗІЯ №191 (ПОЧ.) ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3421		ЛИЦЕЙ №208 ПО ВУЛ. О. ТУМАНЯНА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3422		НВК "ЕКОНАД" ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		14,8	98,7	14,8		14,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3423		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3424		НВК "СУЗІР'Я" №209 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3425		СЗШ № 195 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3426		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	05.2015 07.2015	15,0		15,0		10,5	70,0	10,5		10,5
3427		СЗШ№81 ПО ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3428		СШ № 129 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 19	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3429		СШ №129 (ПОЧ.) ВУЛ. ГАГАРИНА, 17	05.2015 07.2015	15,0		15,0		10,5	70,0	10,5		10,5
3430		СШ №148(ПОЧ.) ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 37	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3431		СШ №31 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3432		СШ №325 ПО ПРОСП. ВАТУТІНА, 22-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3433		СШ №330 "РУСАНІВКА" ПО Б-Р ДАВИДОВА, 18	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3434		СШ №98(ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3435		СШ№66 ПО ВУЛ. КАУНАНСЬКА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3436		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3437		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		12,1	80,7	12,1		12,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				140,0		139,9	99,9	139,9		139,9
3438		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3439		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3440		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		19,9	99,5	19,9		19,9
3441		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПЕТРА ТИЧИНИ, 22-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3442		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3443		СШ №98 (ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3444		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)				1928,7		1831,4	95,0	1831,4		1831,4
3445		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ІЗ ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ	03.2015 12.2015	132,8		132,8		120,8	91,0	120,8		120,8
3446		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	300,0		300,0		299,9	100,0	299,9		299,9
3447		НВК №30 "ЕКОНАД" ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	48,7		48,7		43,7	89,7	43,7		43,7
3448		СЗШ № 158, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 12. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДГАЛЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	147,0		147,0		141,6	96,3	141,6		141,6
3449		СЗШ № 258 ВУЛ. ШАПЕТТ, 1-А КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ	03.2015 12.2015	625,8		625,8		625,8	100,0	625,8		625,8
3450		СЗШ № 42, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	03.2015 12.2015	80,0		80,0		79,5	99,4	79,5		79,5
3451		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 265 ВУЛ. РАЙДУЖНА, 53	12.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3452		СШ № 98 (СТ.) ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	200,0		200,0		131,6	65,8	131,6		131,6
3453		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	115,1		115,1		113,1	98,3	113,1		113,1
3454		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	109,6		109,6		105,8	96,5	105,8		105,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3455		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	05.2015 07.2015	119,7		119,7		119,6	99,9	119,6		119,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ (2 об'єкти)				400,0		400,0	100,0	400,0		400,0
3456		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №188, ВУЛ.БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3457		СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНА ГІМНАЗІЯ №176, ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				150,0		141,9	94,6	141,9		141,9
3458		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №14 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 3	05.2015 07.2015	150,0		150,0		141,9	94,6	141,9		141,9
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				170,0		159,4	93,8	159,4		159,4
3459		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №26 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 1	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3460		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №18 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	03.2015 12.2015	150,0		150,0		139,4	92,9	139,4		139,4
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				89,0		87,2	98,0	87,2		87,2
3461		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СТУДІЇ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" НА ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
3462		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРУ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА", ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 20	10.2015 12.2015	25,0		25,0		25,0	100,0	25,0		25,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				29,0		27,2	93,8	27,2		27,2
3463		ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" ПО ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		13,2	88,0	13,2		13,2
3464		ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" ВУЛ.КРАКІВСЬКА, 20	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
	070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти				15,0		10,2	68,0	10,2		10,2
3465		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 3А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		10,2	68,0	10,2		10,2
	070805	Групи централізованого господарського обслуговування				14,0		12,5	89,3	12,5		12,5
3466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ГРУПИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. МИРУ, 6А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		12,5	89,3	12,5		12,5
	080000	Охорона здоров'я				3451,2		3388,3	98,2	3388,3		3388,3
	080101	Лікарні				357,5		357,4	100,0	357,4		357,4
3467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	11.2015 12.2015	60,6		60,6		60,6	100,0	60,6		60,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3468		РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСИ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	03.2015 12.2015	296,9		296,9		296,8	100,0	296,8		296,8
	080400	<i>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</i>				1954,6		1898,5	97,1	1898,5		1898,5
3469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕННЯ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПОЛІСАДНИКА КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 12	09.2015 11.2015	400,0		400,0		367,1	91,8	367,1		367,1
3470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	54,7		54,7		54,5	99,6	54,5		54,5
3471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА". ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО. 5	05.2015 07.2015	127,6		127,6		127,6	100,0	127,6		127,6
3472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАМІНА ВІКОН, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШІТОК КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 20	09.2015 11.2015	465,5		465,5		464,3	99,7	464,3		464,3
3473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	845,0		825,4		803,6	97,4	803,6		803,6
3474		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	81,4		81,4		81,4	100,0	81,4		81,4
	080800	<i>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>				1139,1		1132,4	99,4	1132,4		1132,4
3475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. НОВАТОРІВ, 4	05.2015 07.2015	38,3		38,3		38,2	99,7	38,2		38,2
3476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ 22	05.2015 07.2015	802,3		802,3		797,7	99,4	797,7		797,7
3477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАМІНА ВІКОН, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШІТОК КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 20	09.2015 11.2015	181,5		181,5		179,9	99,1	179,9		179,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 49	05.2015 07.2015	117,0		117,0		116,6	99,7	116,6		116,6
	100000	Житлово-комунальне господарство				21749,2		19793,5	91,0	19793,5		19793,5
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				7233,4		6049,7	83,6	6049,7		6049,7
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (71 об'єкт)				5208,2		4522,8	86,8	4522,8		4522,8
3479		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 20	04.2015 08.2015	49,0		49,0		46,8	95,5	46,8		46,8
3480		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
3481		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 11	12.2015 12.2015	65,9		65,9		65,9	100,0	65,9		65,9
3482		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 34/2	04.2015 08.2015	70,0		70,0						
3483		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1	08.2015 10.2015	57,0		57,0		45,3	79,5	45,3		45,3
3484		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 1	08.2015 10.2015	90,0		90,0		88,9	98,8	88,9		88,9
3485		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 3	04.2015 08.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	89,0		89,0
3486		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4	09.2015 11.2015	50,0		50,0		48,4	96,8	48,4		48,4
3487		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0		88,9	98,8	88,9		88,9
3488		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А	12.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3489		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 7	08.2015 10.2015	90,0		90,0		88,9	98,8	88,9		88,9
3490		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 17	04.2015 08.2015	83,0		83,0		78,8	94,9	78,8		78,8
3491		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	04.2015 08.2015	84,0		84,0		77,8	92,6	77,8		77,8
3492		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	90,0		90,0		88,8	98,7	88,8		88,8
3493		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 14	08.2015 10.2015	90,0		90,0		36,8	40,9	36,8		36,8
3494		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2	04.2015 08.2015	76,0		76,0		73,6	96,8	73,6		73,6
3495		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24	09.2015 11.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
3496		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
3497		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	09.2015 11.2015	100,0		100,0		98,4	98,4	98,4		98,4
3498		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36	09.2015 11.2015	70,0		70,0		68,8	98,3	68,8		68,8
3499		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,2	99,1	89,2		89,2
3500		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38-А	09.2015 11.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3501		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 3	04.2015 08.2015	48,0		48,0		47,9	99,8	47,9		47,9
3502		ВУЛ. ВОЛХОВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	12,0		12,0		11,6	96,7	11,6		11,6
3503		ВУЛ. ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	12.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3504		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7-7/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,8	99,8	89,8		89,8
3505		ВУЛ. КУРНатовського, 19-А	04.2015 08.2015	49,0		49,0		48,5	99,0	48,5		48,5
3506		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,1	98,7	69,1		69,1
3507		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 9	08.2015 10.2015	45,0		45,0		44,7	99,3	44,7		44,7
3508		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 25	04.2015 08.2015	55,0		55,0		54,3	98,7	54,3		54,3
3509		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
3510		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 29	04.2015 08.2015	80,0		80,0		78,8	98,5	78,8		78,8
3511		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3	12.2015 12.2015	32,2		32,2		31,8	98,8	31,8		31,8
3512		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-А	12.2015 12.2015	31,2		31,2						
3513		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	12.2015 12.2015	34,9		34,9						
3514		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 33	12.2015 12.2015	55,4		55,4		55,4	100,0	55,4		55,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3515		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 5	12.2015 12.2015	71,3		71,3		71,3	100,0	71,3		71,3
3516		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	12.2015 12.2015	58,3		58,3		58,3	100,0	58,3		58,3
3517		ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8	04.2015 08.2015	48,0		48,0		46,8	97,5	46,8		46,8
3518		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3/1	08.2015 10.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3
3519		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7-7-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0		40,8	68,0	40,8		40,8
3520		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7/1	09.2015 11.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
3521		ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 20	04.2015 08.2015	48,0		48,0		45,9	95,6	45,9		45,9
3522		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 1	09.2015 11.2015	90,0		90,0		46,7	51,9	46,7		46,7
3523		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 10	09.2015 11.2015	70,0		70,0		68,6	98,0	68,6		68,6
3524		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 16-А	04.2015 08.2015	40,0		40,0		39,2	98,0	39,2		39,2
3525		ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 2-А	09.2015 11.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		120,0
3526		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14-А	04.2015 08.2015	79,0		79,0		23,7	30,0	23,7		23,7
3527		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	75,0		75,0						
3528		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	30,0		30,0						
3529		ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 4-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		68,0	75,6	68,0		68,0
3530		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		88,5	98,3	88,5		88,5
3531		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-Б	08.2015 10.2015	60,0		60,0		32,3	53,8	32,3		32,3
3532		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 1	09.2015 11.2015	110,0		110,0		109,1	99,2	109,1		109,1
3533		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 20/2	09.2015 11.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
3534		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	86,0		86,0		84,9	98,7	84,9		84,9
3535		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	75,0		75,0		22,5	30,0	22,5		22,5
3536		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	30,0		30,0		21,4	71,3	21,4		21,4
3537		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 11-13	09.2015 11.2015	200,0		200,0		199,9	100,0	199,9		199,9
3538		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В	08.2015 10.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
3539		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3
3540		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18/2	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
3541		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	08.2015 10.2015	160,0		160,0		156,5	97,8	156,5		156,5
3542		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,2	99,1	89,2		89,2
3543		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 26-28	09.2015 11.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
3544		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	09.2015 11.2015	60,0		60,0		39,3	65,5	39,3		39,3
3545		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 6	12.2015 12.2015	60,0		60,0		41,3	68,8	41,3		41,3
3546		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9	09.2015 11.2015	90,0		90,0		88,9	98,8	88,9		88,9
3547		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
3548		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18	04.2015 08.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	54,4		54,4
3549		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (11 об'єктів)				2025,2		1526,9	75,4	1526,9		1526,9
3550		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76-90	08.2015 10.2015	299,7		299,7						
3551		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	112,5		112,5		112,5	100,0	112,5		112,5
3552		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4	08.2015 10.2015	285,0		285,0		285,0	100,0	285,0		285,0
3553		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	25,0		25,0						
3554		ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 4-А, 4-Б, ВУЛ. МАРІЇ РАСКОВОЇ, 8	12.2015 12.2015	138,0		138,0		138,0	100,0	138,0		138,0
3555		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	38,0		38,0		37,3	98,2	37,3		37,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3556		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26, 4, ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24, 26/2	08.2015 10.2015	300,0		300,0		293,3	97,8	293,3		293,3
3557		ПРОСП. МИРУ, 17, 17-А, 19/18, ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	325,0		325,0		305,2	93,9	305,2		305,2
3558		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В, 12-Б, 14-А, 6, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	08.2015 10.2015	250,0		250,0		125,0	50,0	125,0		125,0
3559		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	155,0		155,0		133,7	86,3	133,7		133,7
3560		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 1	08.2015 10.2015	97,0		97,0		96,9	99,9	96,9		96,9
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				13805,3		13033,3	94,4	13033,3		13033,3
3561		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР № 59 ТА № 63 ПО ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 10	05.2016 08.2016	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1000,0		981,2	98,1	981,2		981,2
3562		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 4	08.2015 12.2015	126,0		126,0		125,4	99,5	125,4		125,4
3563		ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22	08.2015 12.2015	122,0		122,0		121,4	99,5	121,4		121,4
3564		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 3	08.2015 12.2015	544,0		544,0		529,3	97,3	529,3		529,3
3565		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	08.2015 12.2015	114,0		114,0		113,4	99,5	113,4		113,4
3566		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 13-А	08.2015 12.2015	94,0		94,0		91,7	97,6	91,7		91,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)				2796,2		2634,4	94,2	2634,4		2634,4
3567		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	04.2015 08.2015	153,5		153,5		140,7	91,7	140,7		140,7
3568		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 6	08.2015 10.2015	237,0		237,0		236,4	99,7	236,4		236,4
3569		ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	12.2015 12.2015	20,0		20,0						
3570		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11	04.2015 08.2015	161,4		161,4		161,4	100,0	161,4		161,4
3571		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А	04.2015 08.2015	154,7		154,7		154,7	100,0	154,7		154,7
3572		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7	04.2015 08.2015	75,3		75,3		75,3	100,0	75,3		75,3
3573		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7-А	04.2015 08.2015	68,6		68,6		62,2	90,7	62,2		62,2
3574		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 27	04.2015 08.2015	80,8		80,8		80,8	100,0	80,8		80,8
3575		ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 8	04.2015 08.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
3576		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 08.2015	88,5		88,5		62,2	70,3	62,2		62,2
3577		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-Б	04.2015 08.2015	220,9		220,9		220,9	100,0	220,9		220,9
3578		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 14,-А	08.2015 10.2015	328,1		328,1		292,5	89,1	292,5		292,5
3579		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	291,4		291,4		278,6	95,6	278,6		278,6
3580		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	116,7		116,7		108,9	93,3	108,9		108,9
3581		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	04.2015 08.2015	145,6		145,6		142,3	97,7	142,3		142,3
3582		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 59	04.2015 08.2015	164,1		164,1		158,4	96,5	158,4		158,4
3583		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	04.2015 08.2015	339,1		339,1		308,7	91,0	308,7		308,7
3584		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б	04.2015 08.2015	61,0		61,0		61,0	100,0	61,0		61,0
3585		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 14/1	12.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)				2328,5		2328,5	100,0	2328,5		2328,5
3586		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-А	04.2015 08.2015	735,5		735,5		735,5	100,0	735,5		735,5
3587		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-Б	04.2015 08.2015	627,8		627,8		627,8	100,0	627,8		627,8
3588		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-В	04.2015 08.2015	965,2		965,2		965,2	100,0	965,2		965,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)				6216,5		5755,1	92,6	5755,1		5755,1
3589		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 25-А	04.2015 08.2015	135,6		135,6		135,0	99,6	135,0		135,0
3590		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 82	08.2015 10.2015	237,6		237,6		237,4	99,9	237,4		237,4
3591		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16	04.2015 08.2015	115,6		115,6		115,6	100,0	115,6		115,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3592		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 17 (III ПІД'ЇЗД)	09.2015 11.2015	227,6		227,6		59,1	26,0	59,1		59,1
3593		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 18-Б	04.2015 08.2015	151,4		151,4		151,4	100,0	151,4		151,4
3594		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22-А	04.2015 08.2015	152,5		152,5		152,5	100,0	152,5		152,5
3595		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 48	04.2015 08.2015	138,9		138,9		137,7	99,1	137,7		137,7
3596		ВУЛ. ІВАНА СЕРГІЄНКА, 19	04.2015 08.2015	85,5		85,5		85,5	100,0	85,5		85,5
3597		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89-Б	04.2015 08.2015	154,9		154,9		154,9	100,0	154,9		154,9
3598		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (II ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	407,2		407,2		380,3	93,4	380,3		380,3
3599		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4	08.2015 10.2015	200,0		200,0		193,6	96,8	193,6		193,6
3600		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	500,4		500,4		500,4	100,0	500,4		500,4
3601		ВУЛ. ДАВИДОВА, 14 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	207,7		207,7		207,7	100,0	207,7		207,7
3602		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15 (I, III ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	76,6		76,6		76,6	100,0	76,6		76,6
3603		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1/2 (4 ТА 5 ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	396,0		396,0		395,6	99,9	395,6		395,6
3604		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	205,4		205,4		134,2	65,3	134,2		134,2
3605		ВУЛ. МІНІНА, 4	04.2015 08.2015	85,5		85,5		85,5	100,0	85,5		85,5
3606		ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 2	04.2015 08.2015	154,9		154,9		154,9	100,0	154,9		154,9
3607		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	69,0		69,0		69,0	100,0	69,0		69,0
3608		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	160,2		160,2		159,9	99,8	159,9		159,9
3609		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17/2	04.2015 08.2015	276,2		276,2		276,2	100,0	276,2		276,2
3610		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	103,0		103,0		92,9	90,2	92,9		92,9
3611		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8	04.2015 08.2015	154,2		154,2		154,2	100,0	154,2		154,2
3612		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14	04.2015 08.2015	153,4		153,4		153,4	100,0	153,4		153,4
3613		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	203,3		203,3		197,0	96,9	197,0		197,0
3614		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	203,3		203,3		197,0	96,9	197,0		197,0
3615		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24	08.2015 10.2015	152,5		152,5		118,4	77,6	118,4		118,4
3616		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 26/2	08.2015 10.2015	152,5		152,5		118,4	77,6	118,4		118,4
3617		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	159,9		159,9		159,1	99,5	159,1		159,1
3618		ПРОСП. МИРУ, 14	04.2015 08.2015	137,7		137,7		137,7	100,0	137,7		137,7
3619		ПРОСП. МИРУ, 17	08.2015 10.2015	238,0		238,0		210,9	88,6	210,9		210,9
3620		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	103,0		103,0		85,4	82,9	85,4		85,4
3621		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	238,6		238,6		189,3	79,3	189,3		189,3
3622		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 08.2015	78,4		78,4		78,4	100,0	78,4		78,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ МЕРЕЖ (18 об'єктів)				849,1		719,2	84,7	719,2		719,2
3623		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 54	04.2015 08.2015	31,2		31,2		25,2	80,8	25,2		25,2
3624		ВУЛ. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, 4	04.2015 08.2015	31,4		31,4		26,0	82,8	26,0		26,0
3625		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 4	12.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		85,0
3626		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-6-А	04.2015 08.2015	88,8		88,8		73,9	83,2	73,9		73,9
3627		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-6	04.2015 08.2015	26,1		26,1		21,9	83,9	21,9		21,9
3628		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 25/1-31/1	04.2015 08.2015	31,9		31,9		25,7	80,6	25,7		25,7
3629		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29	04.2015 08.2015	18,8		18,8		16,0	85,1	16,0		16,0
3630		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 3-А	04.2015 08.2015	55,9		55,9		45,1	80,7	45,1		45,1
3631		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21/1	04.2015 08.2015	81,6		81,6		66,4	81,4	66,4		66,4
3632		ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 3-9	04.2015 08.2015	84,1		84,1		68,9	81,9	68,9		68,9
3633		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 1	04.2015 08.2015	25,1		25,1		22,0	87,6	22,0		22,0
3634		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 55	04.2015 08.2015	40,1		40,1		33,1	82,5	33,1		33,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3635		ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 26	04.2015 08.2015	19,7		19,7		17,5	88,8	17,5		17,5
3636		ВУЛ. ЮНОСТІ, 9	04.2015 08.2015	8,6		8,6		7,8	90,7	7,8		7,8
3637		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А-7-А	04.2015 08.2015	29,7		29,7		25,5	85,9	25,5		25,5
3638		ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 57	04.2015 08.2015	54,5		54,5		45,1	82,8	45,1		45,1
3639		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	46,6		46,6		39,5	84,8	39,5		39,5
3640		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А	04.2015 08.2015	90,0		90,0		74,6	82,9	74,6		74,6
		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)				595,0		594,9	100,0	594,9		594,9
3641		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 24 (ПІД'ЇЗДИ 4, 5, 9, 10)	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3642		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 18	12.2015 12.2015	23,0		23,0		23,0	100,0	23,0		23,0
3643		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20	12.2015 12.2015	36,0		36,0		36,0	100,0	36,0		36,0
3644		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21	12.2015 12.2015	36,0		36,0		36,0	100,0	36,0		36,0
3645		ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 5 (ПІД'ЇЗДИ 1, 2, 3, 4)	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3646		ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 7 (ПІД'ЇЗДИ 1, 2, 3, 4)	12.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				710,5		710,5	100,0	710,5		710,5
3647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКІЙ, 19	07.2015 12.2015	710,5		710,5		710,5	100,0	710,5		710,5
	110000	Культура і мистецтво				785,0		748,1	95,3	748,1		748,1
	110205	Школи естетичного виховання дітей				785,0		748,1	95,3	748,1		748,1
3648		ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН, ДВЕРЕЙ У ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 6 ІМ. Г.Л.ЖУКОВСЬКОГО (БУЛВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ 15)	05.2015 07.2015	380,0		380,0		369,1	97,1	369,1		369,1
3649		ЗАМІНА ВІКОН У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	09.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
3650		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	11.2015 12.2015	63,8		63,8		37,8	59,2	37,8		37,8
3651		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	12.2015 12.2015	295,0		295,0		295,0	100,0	295,0		295,0
	130000	Фізична культура і спорт				1183,0		677,7	57,3	677,7		677,7
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				1183,0		677,7	57,3	677,7		677,7
3652		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ ВІКОН В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 ТА №16 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	12.2015 12.2015	290,0		290,0		276,3	95,3	276,3		276,3
3653		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ДЮСШ №21, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 60	02.2015 12.2015	880,0		880,0		389,2	44,2	389,2		389,2
3654		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	02.2015 12.2015	13,0		13,0		12,2	93,8	12,2		12,2
		ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				37524,3	114,1	35962,2	96,1	35962,2	111,2	36073,4
	010000	Державне управління				3309,5		3226,4	97,5	3226,4		3226,4
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				3309,5		3226,4	97,5	3226,4		3226,4
3655		ЗАМІНА ТРУБ ОПАЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНОМУ ПОВЕРСІ АДМІНБУДІВЛІ	02.2015 12.2015	102,0		102,0		99,2	97,3	99,2		99,2
3656		ЗАМІНА УСТАРІВШИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ АДМІНІСТРАЦІЇ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3657		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	2000,0		2000,0		1981,8	99,1	1981,8		1981,8
3658		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 18-А	10.2015 12.2015	167,5		167,5		167,5	100,0	167,5		167,5
3659		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	590,0		590,0		588,8	99,8	588,8		588,8
3660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЩИТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	400,0		400,0		340,4	85,1	340,4		340,4
	070000	Освіта				16634,1	14,1	16439,9	98,9	16439,9	14,1	16454,0
	070101	Дошкільні заклади освіти				6275,0		6242,2	99,5	6242,2		6242,2
3661		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 280 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 23-А	05.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
3662		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНИ ДНЗ № 598 НА ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	04.2015 07.2015	210,0		210,0		185,5	88,3	185,5		185,5
3663		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	05.2015 10.2015	200,0		200,0		199,0	99,5	199,0		199,0
3664		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 190 НА ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10	03.2015 12.2015	189,1		189,1		189,0	99,9	189,0		189,0
3665		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 636 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 28-Г	03.2015 12.2015	338,9		338,9		338,9	100,0	338,9		338,9
3666		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У ДНЗ № 614 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 26-А	03.2015 12.2015	142,9		142,9		142,5	99,7	142,5		142,5
3667		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 635 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 27-Б	03.2015 12.2015	40,1		40,1		40,0	99,8	40,0		40,0
3668		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3669		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ, ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	03.2015 12.2015	380,3		380,3		380,3	100,0	380,3		380,3
3670		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДНЗ № 665 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
3671		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 52 НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	03.2015 12.2015	200,0		200,0		199,9	100,0	199,9		199,9
3672		РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ(ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТКОЮ) ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3673		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОГО САНВУЗЛА В ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА,9-Б	12.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
3674		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ДНЗ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	12.2015 12.2015	35,7		35,7		35,7	100,0	35,7		35,7
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				1901,3		1896,0	99,7	1896,0		1896,0
3675		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	05.2015 12.2015	473,4		473,4		473,4	100,0	473,4		473,4
3676		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 263 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19-Б	03.2015 12.2015	54,5		54,5		54,4	99,8	54,4		54,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3677		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	594,6		594,6		594,3	99,9	594,3		594,3
3678		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 588 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	97,5		97,5		92,7	95,1	92,7		92,7
3679		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 605 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 7-Г	06.2015 12.2015	202,5		202,5		202,4	100,0	202,4		202,4
3680		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 685 НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНІЙ, 6	06.2015 12.2015	478,8		478,8		478,8	100,0	478,8		478,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				631,7		631,0	99,9	631,0		631,0
3681		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКИЙ, 47	05.2015 07.2015	130,3		130,3		129,7	99,5	129,7		129,7
3682		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА,9-Б	05.2015 07.2015	88,8		88,8		88,8	100,0	88,8		88,8
3683		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3684		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 602 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 1-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3685		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 611 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 37-Б	03.2015 12.2015	142,6		142,6		142,5	99,9	142,5		142,5
3686		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ. ОЗЕРНІЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				950,0		949,9	100,0	949,9		949,9
3687		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 523 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б	05.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3688		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3689		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 603 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є	03.2015 12.2015	240,0		240,0		239,9	100,0	239,9		239,9
3690		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 605 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3691		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 609 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А	03.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
3692		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 668 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				150,0		149,5	99,7	149,5		149,5
3693		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 588 НА ВУЛ.БОГАТИРСЬКИЙ, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
3694		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 589 НА ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3695		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ.ОЗЕРНІЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				9845,0		9702,7	98,6	9702,7		9702,7
3696		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ЗНЗ №29 НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
3697		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНІЙ, 2	05.2015 10.2015	528,7		528,7		528,4	99,9	528,4		528,4
3698		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ТА ТРИБУН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗНЗ №216 НА ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	05.2015 10.2015	290,0		290,0		289,9	100,0	289,9		289,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3699		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №29 НА ВУЛ.МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	789,7		789,7		789,5	100,0	789,5		789,5
3700		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ШДС "ТУРБОТА" НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		149,6	99,7	149,6		149,6
3701		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ЗНЗ №170 НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 8	02.2015 12.2015	415,0		415,0		414,9	100,0	414,9		414,9
3702		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА САНВУЗЛІВ У ЗНЗ №8 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 6	02.2015 12.2015	489,9		489,9		489,8	100,0	489,8		489,8
3703		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ, РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ЗНЗ №14 НА ВУЛ. МАКІЇВСЬКИЙ, 5	02.2015 12.2015	500,0		500,0		499,9	100,0	499,9		499,9
3704		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ САНВУЗЛІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		499,3	99,9	499,3		499,3
3705		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №231 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 2-В	09.2015 12.2015	614,4		614,4		603,1	98,2	603,1		603,1
3706		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	07.2015 12.2015	286,6		286,6		282,1	98,4	282,1		282,1
3707		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ В ШДС "ЛАСТІВКА" НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 32-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
3708		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 42/1	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3709		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗНЗ № 298 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	03.2015 12.2015	350,0		350,0		349,1	99,7	349,1		349,1
3710		КАПРЕМОНТ ОГорожі ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 12.2015	97,0		97,0		87,5	90,2	87,5		87,5
3711		КАПРЕМОНТ СТАДІОНУ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 11.2015	763,5		763,5		745,6	97,7	745,6		745,6
3712		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 143 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 2-Б	08.2015 10.2015	900,0		900,0		897,5	99,7	897,5		897,5
3713		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГорожі СТАДІОНУ ЗНЗ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А	12.2015 12.2015	261,3		261,3		260,1	99,5	260,1		260,1
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (5 об'єкти)				1129,2		1097,9	97,2	1097,9		1097,9
3714		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 10.2015	50,0		50,0		39,1	78,2	39,1		39,1
3715		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	100,0		100,0		84,0	84,0	84,0		84,0
3716		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ № 211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	162,0		162,0		158,0	97,5	158,0		158,0
3717		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	517,2		517,2		516,8	99,9	516,8		516,8
3718		ЗАМІНА ВІКОН У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 285 НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 8-В	08.2015 09.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		300,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				858,9		805,9	93,8	805,9		805,9
3719		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В НВК №240 "СОЦІУМ" НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	03.2015 12.2015	198,9		198,9		198,8	99,9	198,8		198,8
3720		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ЗНЗ № 233 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	04.2015 12.2015	460,0		460,0		459,2	99,8	459,2		459,2
3721		КАПРЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	200,0		200,0		147,9	74,0	147,9		147,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				520,8		513,2	98,5	513,2		513,2
3722		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №244 НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-А	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3723		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	02.2015 12.2015	150,0		150,0		148,5	99,0	148,5		148,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3724		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	271,8		271,8		265,7	97,8	265,7		265,7
3725		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА . 13-Б	07.2015 12.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		49,0
	070301	<i>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</i>				200,0		195,9	98,0	195,9		195,9
3726		ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ ІДАЛЬНІ ІНТЕРНАТУ № 21 НА ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 11	05.2015 10.2015	200,0		200,0		195,9	98,0	195,9		195,9
	070303	<i>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</i>				14,1	14,1				14,1	14,1
3727		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ - САНТЕХНІКА (ПР.ОБОЛОНСЬКИЙ 36Д, КВ.1-2)	03.2013 12.2013	14,1	14,1	14,1	14,1				14,1	14,1
	070304	<i>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</i>				300,0		299,1	99,7	299,1		299,1
3728		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНАТУ № 25 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКІЙ, 28	08.2015 10.2015	300,0		300,0		299,1	99,7	299,1		299,1
	080000	<i>Охорона здоров'я</i>				470,7		470,7	100,0	470,7		470,7
	080800	<i>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</i>				470,7		470,7	100,0	470,7		470,7
3729		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26"	02.2015 12.2015	470,7		470,7		470,7	100,0	470,7		470,7
	090000	<i>Соціальний захист та соціальне забезпечення</i>				850,0		847,3	99,7	847,3		847,3
	091101	<i>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</i>				100,0		98,3	98,3	98,3		98,3
3730		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'І, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЗАМІНА ВІКОН, КАП.РЕМОНТ САНВУЗЛІВ НА ВУЛ. Л.ГАВРО 7-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		98,3	98,3	98,3		98,3
	091105	<i>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</i>				650,0		649,0	99,8	649,0		649,0
3731		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА ЗАМІНА ВІКОН ЗАЛУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 29	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3732		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "МІНСЬКИЙ" НА ПРОСП. РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	09.2015 12.2015	450,0		450,0		450,0	100,0	450,0		450,0
3733		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ЗАМІНА ВІКОН, ЗАМІНА ЛІНОЛЕУМУ, ПОКРАСКА СТІН ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОЛУМ'Я" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	99,0		99,0
	091106	<i>Інші видатки</i>				100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3734		КАП.РЕМОНТ ПАНДУСУ, ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КІМНАТ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 7Г	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	100000	<i>Житлово-комунальне господарство</i>				15370,0		14188,0	92,3	14188,0		14188,0
	100101	<i>Житлово-експлуатаційне господарство</i>				2899,8		2870,6	99,0	2870,6		2870,6
		<i>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (16 об'єктів)</i>				1241,4		1212,9	97,7	1212,9		1212,9
3735		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5	05.2015 12.2015	431,1		431,1		431,1	100,0	431,1		431,1
3736		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 63	05.2015 12.2015	41,1		41,1		41,0	99,8	41,0		41,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3737		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 19	05.2015 12.2015	82,0		82,0		82,0	100,0	82,0		82,0
3738		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-Е	05.2015 12.2015	82,0		82,0		82,0	100,0	82,0		82,0
3739		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	05.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
3740		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3	05.2015 12.2015	82,5		82,5		82,5	100,0	82,5		82,5
3741		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4-А - 4-Б	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		83,0
3742		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	53,1		53,1		53,0	99,8	53,0		53,0
3743		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	40,8		40,8		40,8	100,0	40,8		40,8
3744		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 25	05.2015 12.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		31,0
3745		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 30	05.2015 12.2015	53,6		53,6		53,6	100,0	53,6		53,6
3746		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63	05.2015 12.2015	53,5		53,5		53,5	100,0	53,5		53,5
3747		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	41,1		41,1		41,0	99,8	41,0		41,0
3748		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 8-А	05.2015 12.2015	40,6		40,6		40,6	100,0	40,6		40,6
3749		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28	05.2015 12.2015	33,0		33,0		20,2	61,2	20,2		20,2
3750		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 30	05.2015 12.2015	33,0		33,0		17,8	53,9	17,8		17,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (14 об'єктів)				1658,4		1657,7	100,0	1657,7		1657,7
3751		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	231,5		231,5		231,5	100,0	231,5		231,5
3752		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 5	05.2015 12.2015	218,7		218,7		218,7	100,0	218,7		218,7
3753		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 3	05.2015 12.2015	177,3		177,3		177,3	100,0	177,3		177,3
3754		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А	05.2015 12.2015	43,3		43,3		43,2	99,8	43,2		43,2
3755		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 5	05.2015 12.2015	58,3		58,3		58,3	100,0	58,3		58,3
3756		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1/12	05.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
3757		ВУЛ. ОЗЕРНА, 22	05.2015 12.2015	76,9		76,9		76,8	99,9	76,8		76,8
3758		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17	05.2015 12.2015	210,3		210,3		210,3	100,0	210,3		210,3
3759		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
3760		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Д	05.2015 12.2015	80,2		80,2		80,2	100,0	80,2		80,2
3761		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		79,9	99,9	79,9		79,9
3762		ПРОВУЛ. ПОПОВА, 5	05.2015 12.2015	123,8		123,8		123,7	99,9	123,7		123,7
3763		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63-А	05.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
3764		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12	05.2015 12.2015	85,0		85,0		84,7	99,6	84,7		84,7
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				12470,2		11317,4	90,8	11317,4		11317,4
3765		ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 682 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 5	05.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3766		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У НАПІВПРОХІДНИХ КАНАЛАХ КВАРТИР ПЕРШОГО ПОВЕРХУ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 36-А	06.2015 12.2015	316,3		316,3		316,3	100,0	316,3		316,3
3767		РЕМОНТ СИСТЕМ ПІПА І ДВ У БУДИНКУ №3 НА ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ	06.2015 12.2015	130,0		130,0		100,9	77,6	100,9		100,9
3768		РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 180 НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3-Б ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	11.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		85,0
3769		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 11, 13, 15 (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	550,0		550,0		528,9	96,2	528,9		528,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)				2175,7		1497,9	68,8	1497,9		1497,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3770		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 10.2015	240,0		240,0		238,0	99,2	238,0		238,0
3771		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-Б	06.2015 12.2015	400,0		400,0		203,0	50,8	203,0		203,0
3772		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-Б	06.2015 12.2015	250,0		250,0		95,3	38,1	95,3		95,3
3773		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8	06.2015 12.2015	128,6		128,6		128,6	100,0	128,6		128,6
3774		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5	08.2015 10.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	240,0		240,0
3775		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 10.2015	360,0		360,0		355,9	98,9	355,9		355,9
3776		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Б	05.2015 12.2015	157,1		157,1		157,1	100,0	157,1		157,1
3777		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	80,0		80,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)				1497,6		1391,6	92,9	1391,6		1391,6
3778		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87	06.2015 12.2015	60,1		60,1		60,0	99,8	60,0		60,0
3779		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87-А	06.2015 12.2015	118,6		118,6		118,6	100,0	118,6		118,6
3780		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 51-А	06.2015 12.2015	13,5		13,5		13,5	100,0	13,5		13,5
3781		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 53	06.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3782		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1	08.2015 12.2015	54,7		54,7		41,2	75,3	41,2		41,2
3783		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 3	08.2015 12.2015	53,5		53,5		38,7	72,3	38,7		38,7
3784		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	08.2015 12.2015	51,4		51,4		48,8	94,9	48,8		48,8
3785		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	08.2015 12.2015	51,7		51,7		49,4	95,6	49,4		49,4
3786		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1	08.2015 12.2015	49,6		49,6		46,4	93,5	46,4		46,4
3787		ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 9	06.2015 12.2015	16,9		16,9		16,9	100,0	16,9		16,9
3788		ВУЛ. ОЗЕРНА, 12	08.2015 12.2015	53,3		53,3		48,4	90,8	48,4		48,4
3789		ВУЛ. ОЗЕРНА, 28	06.2015 12.2015	91,8		91,8		91,7	99,9	91,7		91,7
3790		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	08.2015 12.2015	302,3		302,3		302,1	99,9	302,1		302,1
3791		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 10	06.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
3792		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	06.2015 12.2015	27,6		27,6		27,6	100,0	27,6		27,6
3793		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	06.2015 12.2015	27,6		27,6		27,6	100,0	27,6		27,6
3794		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4	06.2015 12.2015	53,2		53,2		53,2	100,0	53,2		53,2
3795		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	06.2015 12.2015	17,6		17,6		17,6	100,0	17,6		17,6
3796		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 6	06.2015 12.2015	17,6		17,6		17,5	99,4	17,5		17,5
3797		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	54,5		54,5		51,1	93,8	51,1		51,1
3798		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	54,5		54,5		51,1	93,8	51,1		51,1
3799		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 2-А	08.2015 12.2015	56,0		56,0		24,6	43,9	24,6		24,6
3800		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 27-А	08.2015 12.2015	49,4		49,4		47,4	96,0	47,4		47,4
3801		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 12.2015	54,6		54,6		51,1	93,6	51,1		51,1
3802		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А	08.2015 12.2015	57,3		57,3		41,6	72,6	41,6		41,6
3803		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	08.2015 12.2015	57,5		57,5		52,7	91,7	52,7		52,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)				2547,7		2520,6	98,9	2520,6		2520,6
3804		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 12	05.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3805		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 5	05.2015 12.2015	287,2		287,2		287,2	100,0	287,2		287,2
3806		ВУЛ. ОЗЕРНА, 26	05.2015 12.2015	241,3		241,3		241,3	100,0	241,3		241,3
3807		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 10	05.2015 12.2015	235,7		235,7		235,7	100,0	235,7		235,7
3808		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 28	05.2015 12.2015	242,0		242,0		241,9	100,0	241,9		241,9
3809		ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6	05.2015 12.2015	293,0		293,0		293,0	100,0	293,0		293,0
3810		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	08.2015 10.2015	335,0		335,0		321,5	96,0	321,5		321,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3811		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	08.2015 10.2015	335,0		335,0		321,5	96,0	321,5		321,5
3812		ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ, 7-А	09.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3813		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	05.2015 12.2015	228,5		228,5		228,5	100,0	228,5		228,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)				4111,6		3908,9	95,1	3908,9		3908,9
3814		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 13	06.2015 12.2015	99,4		99,4		99,4	100,0	99,4		99,4
3815		ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 20	06.2015 12.2015	160,0		160,0		156,2	97,6	156,2		156,2
3816		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-Б	06.2015 12.2015	180,0		180,0		178,5	99,2	178,5		178,5
3817		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4 (1-4 ПІД.)	08.2015 10.2015	400,0		400,0		354,9	88,7	354,9		354,9
3818		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б (3-5 ПІД.)	08.2015 10.2015	300,0		300,0		287,2	95,7	287,2		287,2
3819		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Г	08.2015 12.2015	83,3		83,3		83,2	99,9	83,2		83,2
3820		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
3821		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-А (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	188,4		188,4		188,3	99,9	188,3		188,3
3822		ВУЛ. МАЙОРОВА, 5	06.2015 12.2015	97,9		97,9		97,8	99,9	97,8		97,8
3823		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	08.2015 10.2015	532,2		532,2		530,8	99,7	530,8		530,8
3824		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 13	08.2015 10.2015	360,0		360,0		355,8	98,8	355,8		355,8
3825		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	08.2015 10.2015	200,0		200,0		182,7	91,4	182,7		182,7
3826		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	97,8		97,8		97,7	99,9	97,7		97,7
3827		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 10.2015	380,0		380,0		302,6	79,6	302,6		302,6
3828		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10-А	08.2015 10.2015	450,0		450,0		421,7	93,7	421,7		421,7
3829		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 12.2015	182,6		182,6		182,5	99,9	182,5		182,5
3830		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	300,0		300,0		289,7	96,6	289,7		289,7
		РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (15 об'єктів)				906,3		817,3	90,2	817,3		817,3
3831		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 41	11.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3832		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 15-19	11.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
3833		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 3	06.2015 12.2015	79,9		79,9		79,9	100,0	79,9		79,9
3834		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32	11.2015 12.2015	50,0		50,0		32,5	65,0	32,5		32,5
3835		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 32-А	11.2015 12.2015	22,6		22,6		19,7	87,2	19,7		19,7
3836		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 40-А	11.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3837		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 42-Б	11.2015 12.2015	41,0		41,0		40,8	99,5	40,8		40,8
3838		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38	11.2015 12.2015	40,0		40,0		38,4	96,0	38,4		38,4
3839		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	4,0		4,0		3,8	95,0	3,8		3,8
3840		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 18-А	11.2015 12.2015	40,0		40,0		37,9	94,8	37,9		37,9
3841		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2/4	06.2015 12.2015	99,6		99,6		99,5	99,9	99,5		99,5
3842		ВУЛ. МУКАЧІВСЬКА, 6	11.2015 12.2015	50,0		50,0		21,2	42,4	21,2		21,2
3843		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	99,2		99,2		99,1	99,9	99,1		99,1
3844		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРПАДА, 25-А	11.2015 12.2015	50,0		50,0		27,3	54,6	27,3		27,3
3845		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	200,0		200,0		187,2	93,6	187,2		187,2
	110000	Культура і мистецтво				500,0		499,9	100,0	499,9		499,9
	110201	Бібліотеки				320,0		320,0	100,0	320,0		320,0
3846		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ КОЗИРКА, ОБЛИЦЬВАННЯ ЦОКОЛЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ ТА ТРОТУАРУ, ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ) У БІБЛІОТЕЦІ ІМ.С. ЧЕКАЛІНА ДЛЯ ЛІТЕЙ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 38	10.2015 12.2015	195,9		195,9		195,9	100,0	195,9		195,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3847		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН, ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ) У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.А. ГАЙДАРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПР-ТІ СТАЛІНГРАДА_51-Б	10.2015 12.2015	124,1		124,1		124,1	100,0	124,1		124,1
	110205	Школи естетичного виховання дітей				180,0		179,9	99,9	179,9		179,9
3848		ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) У ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 36 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 14Г	06.2015 08.2015	180,0		180,0		179,9	99,9	179,9		179,9
	130000	Фізична культура і спорт				390,0	100,0	290,0	100,0	290,0	97,1	387,1
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				390,0	100,0	290,0	100,0	290,0	97,1	387,1
3849		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ. П. ГАВРО, 24-А	06.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
3850		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ЗМІНА" НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	02.2014 12.2014	100,0		100,0	100,0				97,1	97,1
		ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				51845,0	158,7	51477,5	99,6	51477,5		51477,5
	010000	Державне управління				4800,0		4787,5	99,7	4787,5		4787,5
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				4800,0		4787,5	99,7	4787,5		4787,5
3851		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ВУЛ. СУВОРОВА, 15 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2016	4518,0		3800,0		3800,0	100,0	3800,0		3800,0
		ЗАМІНА ВІКОН				1000,0		987,5	98,8	987,5		987,5
3852		ЗАМІНА ВІКОН БУДІВЛІ НА ВУЛ. СУВОРОВА, 15	12.2015 12.2015	1000,0		1000,0		987,5	98,8	987,5		987,5
	070000	Освіта				32526,7		32362,9	99,5	32362,9		32362,9
	070101	Дошкільні заклади освіти				17035,0		16931,7	99,4	16931,7		16931,7
3853		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 720 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20-А)	05.2015 12.2015	11000,0		11000,0		10989,8	99,9	10989,8		10989,8
3854		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПШИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	46,6		46,5		46,5	100,0	46,5		46,5
3855		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 457 (ВУЛ. ЧИГОРІНА, 61)	05.2015 08.2015	186,1		186,0		186,0	100,0	186,0		186,0
3856		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	05.2015 08.2015	226,2		226,2		226,2	100,0	226,2		226,2
3857		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	10.2015 12.2015	142,2		142,2		140,4	98,7	140,4		140,4
3858		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ПРОКЛАДАННЯМ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 (ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18)	08.2015 10.2015	309,8		309,8		309,2	99,8	309,2		309,2
3859		РЕМОНТ (УЛАШТУВАННЯ) ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	08.2015 10.2015	48,3		48,3		47,7	98,8	47,7		47,7
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				1640,5		1550,7	94,5	1550,7		1550,7
3860		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 228 (ВУЛ. ГЛАЗУНОВА, 4/47)	05.2015 08.2015	27,9		27,9		27,2	97,5	27,2		27,2
3861		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	181,1		181,0		181,0	100,0	181,0		181,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3862		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	196,2		196,1		196,1	100,0	196,1		196,1
3863		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	12.2015 12.2015	960,0		960,0		870,9	90,7	870,9		870,9
3864		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 (ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,44-Б)	05.2015 08.2015	275,6		275,5		275,5	100,0	275,5		275,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				143,0		143,0	100,0	143,0		143,0
3865		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	49,0		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3866		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 458 (ВУЛ. БАСТІОННА, 16-А)	05.2015 08.2015	48,1		48,0		48,0	100,0	48,0		48,0
3867		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	46,2		46,1		46,1	100,0	46,1		46,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				434,1		434,1	100,0	434,1		434,1
3868		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	95,0		94,7		94,7	100,0	94,7		94,7
3869		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	290,2		290,2		290,2	100,0	290,2		290,2
3870		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 632 (ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2-А)	05.2015 08.2015	49,3		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				2234,5		2234,2	100,0	2234,2		2234,2
3871		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 1 (ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5)	05.2015 12.2015	491,6		491,6		491,6	100,0	491,6		491,6
3872		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	293,9		293,9		293,8	100,0	293,8		293,8
3873		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 273 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 9-А)	05.2015 08.2015	309,9		309,8		309,8	100,0	309,8		309,8
3874		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	05.2015 12.2015	1139,2		1139,2		1139,0	100,0	1139,0		1139,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				623,9		623,9	100,0	623,9		623,9
3875		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	147,6		147,5		147,5	100,0	147,5		147,5
3876		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	173,6		173,5		173,5	100,0	173,5		173,5
3877		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	137,7		137,7		137,7	100,0	137,7		137,7
3878		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	165,2		165,2		165,2	100,0	165,2		165,2
	070201	Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				15091,7		15031,9	99,6	15031,9		15031,9
3879		ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ТА УКРІПЛЕННЯ БУДІВЛІ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	296,2		296,2		296,2	100,0	296,2		296,2
3880		ВІДНОВЛЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	08.2015 10.2015	962,3		962,3		962,3	100,0	962,3		962,3
3881		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	131,5		131,5		131,5	100,0	131,5		131,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3882		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ (ПРОВ.І.КОЗЛОВСЬКОГО, 3)	08.2015 10.2015	468,7		468,7		468,7	100,0	468,7		468,7
3883		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	49,0		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3884		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 ІМ. Л. УКРАЇНКИ (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	11.2015 12.2015	704,2		704,2		704,2	100,0	704,2		704,2
3885		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 ІМ. Л. УКРАЇНКИ (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	3898,6		3898,6		3885,2	99,7	3885,2		3885,2
3886		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 51 (ВУЛ.П.ОРЛИКА, 13)	08.2015 10.2015	260,4		260,4		260,4	100,0	260,4		260,4
3887		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 86 "КОНСУЛ" (ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9)	05.2015 08.2015	137,0		136,9		136,9	100,0	136,9		136,9
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (9 об'єктів)				6318,1		6271,7	99,3	6271,7		6271,7
3888		ГІМНАЗІЯ № 109 ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА (ВУЛ. П. МИРНОГО, 24)	08.2015 12.2015	107,9		107,9		105,3	97,6	105,3		105,3
3889		ГІМНАЗІЯ №32 "УСПІХ" (ВУЛ. ФЕДОРОВА,2)	12.2015 12.2015	480,0		480,0		473,7	98,7	473,7		473,7
3890		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 09.2015	525,2		525,2		525,2	100,0	525,2		525,2
3891		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ (ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А)	12.2015 12.2015	1360,5		1360,4		1348,0	99,1	1348,0		1348,0
3892		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	243,5		243,4		243,4	100,0	243,4		243,4
3893		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	399,7		399,7		399,7	100,0	399,7		399,7
3894		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 88 (ВУЛ. К.БІЛОКУР, 3)	08.2015 12.2015	1559,5		1559,5		1549,2	99,3	1549,2		1549,2
3895		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	12.2015 12.2015	1300,0		1300,0		1285,2	98,9	1285,2		1285,2
3896		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 "ЕЛЛАДА" (ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/4)	05.2015 08.2015	342,1		342,0		342,0	100,0	342,0		342,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				387,9		387,9	100,0	387,9		387,9
3897		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	08.2015 10.2015	143,7		143,7		143,7	100,0	143,7		143,7
3898		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 84 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 32-А)	05.2015 08.2015	147,3		147,3		147,3	100,0	147,3		147,3
3899		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	97,0		96,9		96,9	100,0	96,9		96,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1478,0		1478,0	100,0	1478,0		1478,0
3900		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 12.2015	198,6		198,6		198,6	100,0	198,6		198,6
3901		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47 (ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 14)	05.2015 08.2015	95,9		95,9		95,9	100,0	95,9		95,9
3902		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	196,7		196,6		196,6	100,0	196,6		196,6
3903		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 (ВУЛ. П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	247,1		246,7		246,7	100,0	246,7		246,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3904		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 (ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А)	05.2015 08.2015	128,6		128,4		128,4	100,0	128,4		128,4
3905		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	270,0		270,0		270,0	100,0	270,0		270,0
3906		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	242,5		242,4		242,4	100,0	242,4		242,4
3907		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	99,5		99,4		99,4	100,0	99,4		99,4
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				400,0		399,3	99,8	399,3		399,3
3908		ЗАМІНА ВІКОН ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВИНА,2	12.2015 12.2015	12,9		12,9		12,6	97,7	12,6		12,6
3909		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ "АРТ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24	05.2015 08.2015	97,0		97,0		96,9	99,9	96,9		96,9
3910		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛАСУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВИНА,2	08.2015 09.2015	8,3		8,3		8,1	97,6	8,1		8,1
3911		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КЛАСИ) ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВИНА,2	05.2015 08.2015	97,7		97,7		97,6	99,9	97,6		97,6
3912		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВИНА,2	05.2015 08.2015	184,1		184,1		184,1	100,0	184,1		184,1
	080000	Охорона здоров'я				1755,0		1742,7	99,3	1742,7		1742,7
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				757,5		748,1	98,8	748,1		748,1
3913		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 12.2015	616,4		616,4		607,0	98,5	607,0		607,0
3914		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	141,1		141,1		141,1	100,0	141,1		141,1
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				997,5		994,6	99,7	994,6		994,6
3915		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ № 5 КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК 10	10.2015 12.2015	85,2		85,2		84,2	98,8	84,2		84,2
3916		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 2	03.2015 08.2015	577,4		577,4		576,1	99,8	576,1		576,1
3917		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АМБУЛАТОРІЯ № 10 ПО ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 5/9	03.2015 08.2015	95,8		95,8		95,7	99,9	95,7		95,7
3918		ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОВ.ІНЖЕНЕРНИЙ, 4/6 (В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 60,0 ТИС.ГРН)	03.2015 08.2015	239,1		239,1		238,6	99,8	238,6		238,6
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1555,4		1549,0	99,6	1549,0		1549,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				1443,6		1438,4	99,6	1438,4		1438,4
3919		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕРМОЛІЧИЛЬНИКІВ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "БРИГАНТИНА", ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 12-А	03.2015 08.2015	1056,0		1056,0		1051,5	99,6	1051,5		1051,5
3920		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "СУПУТНИК", ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22	03.2015 12.2015	387,6	153,7	387,6		386,9	99,8	386,9		386,9
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				111,8		110,6	98,9	110,6		110,6
3921		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А)	08.2015 10.2015	61,5		61,5		61,4	99,8	61,4		61,4
3922		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А)	12.2015 12.2015	50,3		50,3		49,2	97,8	49,2		49,2
	100000	Житлово-комунальне господарство				11147,9	158,7	10977,1	99,9	10977,1		10977,1
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				500,0		499,7	99,9	499,7		499,7
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (7 об'єктів)				500,0		499,7	99,9	499,7		499,7
3923		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	03.2015 08.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	29,9		29,9
3924		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3925		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1/2	03.2015 08.2015	166,6		166,6		166,6	100,0	166,6		166,6
3926		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 49	03.2015 08.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3927		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3928		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 7	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3929		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	66,6		66,6		66,4	99,7	66,4		66,4
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				10647,9	158,7	10477,4	99,9	10477,4		10477,4
3930		РЕМОНТ БАЛКОНІВ ТА ФАСАДУ АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №12/7 ПО ВУЛ.ГУСОВСЬКОГО	03.2015 09.2015	1160,9		1160,9		1160,9	100,0	1160,9		1160,9
3931		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №11Б ПО ВУЛ.РІЗНИЦЬКІЙ	11.2013 12.2013	158,7	158,7	158,7	158,7					
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (30 об'єктів)				1091,8		1090,8	99,9	1090,8		1090,8
3932		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10-А, ПІД'ЇЗД № 2, 1 ПОВЕРХ	08.2015 12.2015	72,1		72,1		72,0	99,9	72,0		72,0
3933		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	39,6		39,6		39,6	100,0	39,6		39,6
3934		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	39,2		39,2		39,2	100,0	39,2		39,2
3935		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	35,5		35,5		35,5	100,0	35,5		35,5
3936		ВУЛ. БАРБЮСА, 5-А, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	33,1		33,1		33,1	100,0	33,1		33,1
3937		ВУЛ. БАСЕЙНА, 11-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
3938		ВУЛ. БАСЕЙНА, 17, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	38,4		38,4		38,4	100,0	38,4		38,4
3939		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 12/7	10.2015 12.2015	31,7		31,7		31,6	99,7	31,6		31,6
3940		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 6-Б	10.2015 12.2015	35,4		35,4		35,3	99,7	35,3		35,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3941		ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 28, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	37,5		37,5		37,5	100,0	37,5		37,5
3942		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-Б	10.2015 12.2015	27,1		27,1		27,1	100,0	27,1		27,1
3943		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	10.2015 12.2015	34,1		34,1		34,0	99,7	34,0		34,0
3944		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	34,7		34,7		34,7	100,0	34,7		34,7
3945		ВУЛ. ЛИПСЬКА, 9-А	10.2015 12.2015	28,2		28,2		28,1	99,6	28,1		28,1
3946		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	10.2015 12.2015	29,4		29,4		29,3	99,7	29,3		29,3
3947		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	10.2015 12.2015	21,8		21,8		21,7	99,5	21,7		21,7
3948		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 7	10.2015 12.2015	24,9		24,9		24,8	99,6	24,8		24,8
3949		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 1/13, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	38,6		38,6		38,6	100,0	38,6		38,6
3950		ВУЛ. СУВОРОВА, 19	10.2015 12.2015	32,2		32,2		32,0	99,4	32,0		32,0
3951		ВУЛ. ФЕДОРОВА, 9, ПІД'ІЗД № 2	08.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4
3952		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 15-Б, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	38,7		38,7		38,7	100,0	38,7		38,7
3953		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20-А, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	29,1		29,1		29,1	100,0	29,1		29,1
3954		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 24, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		33,0
3955		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 27-Б, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	38,3		38,3		38,3	100,0	38,3		38,3
3956		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-А, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	37,7		37,7		37,7	100,0	37,7		37,7
3957		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 36, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	39,3		39,3		39,3	100,0	39,3		39,3
3958		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-А, ПІД'ІЗД №1	08.2015 12.2015	33,5		33,5		33,5	100,0	33,5		33,5
3959		ВУЛ. ЩОРСА, 17, ПІД'ІЗД № 2	08.2015 12.2015	39,6		39,6		39,6	100,0	39,6		39,6
3960		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	39,4		39,4		39,4	100,0	39,4		39,4
3961		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24, ПІД'ІЗД № 1, 5, 7	08.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		54,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				414,1		411,8	99,4	411,8		411,8
3962		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 6-Б НА ВУЛ. ДРАГОМИРОВА	03.2015 12.2015	265,7		265,7		265,7	100,0	265,7		265,7
3963		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №36 НА ВУЛ. І. КУДРІ	10.2015 12.2015	148,4		148,4		146,1	98,5	146,1		146,1
		ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (51 об'єкт)				6411,8		6404,4	99,9	6404,4		6404,4
3964		ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 28/25	03.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
3965		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 14	03.2015 12.2015	171,9		171,9		171,7	99,9	171,7		171,7
3966		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 14	03.2015 08.2015	103,3		103,3		103,3	100,0	103,3		103,3
3967		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 9	03.2015 08.2015	43,9		43,9		43,9	100,0	43,9		43,9
3968		ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	03.2015 08.2015	37,8		37,8		37,7	99,7	37,7		37,7
3969		ВУЛ. БАСТІОННА, 1/36	03.2015 12.2015	548,3		548,3		548,3	100,0	548,3		548,3
3970		ВУЛ. БАСТІОННА, 3/12	03.2015 08.2015	122,0		122,0		121,9	99,9	121,9		121,9
3971		ВУЛ. БУСЛІВСЬКА, 20	03.2015 12.2015	333,6		333,6		333,6	100,0	333,6		333,6
3972		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 1	12.2015 12.2015	232,5		232,5		227,5	97,8	227,5		227,5
3973		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 12.2015	362,8		362,8		362,8	100,0	362,8		362,8
3974		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 4	03.2015 08.2015	31,7		31,7		31,7	100,0	31,7		31,7
3975		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 61	03.2015 08.2015	295,3		295,3		295,3	100,0	295,3		295,3
3976		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63-А	03.2015 08.2015	32,4		32,4		32,4	100,0	32,4		32,4
3977		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 22	03.2015 08.2015	65,4		65,4		65,4	100,0	65,4		65,4
3978		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25	03.2015 12.2015	41,5		41,5		41,4	99,8	41,4		41,4
3979		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26	03.2015 12.2015	66,2		66,2		66,1	99,8	66,1		66,1
3980		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28	03.2015 12.2015	170,9		170,9		170,5	99,8	170,5		170,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3981		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 12.2015	56,1		56,1		56,0	99,8	56,0		56,0
3982		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20	03.2015 12.2015	373,4		373,4		373,4	100,0	373,4		373,4
3983		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	03.2015 12.2015	77,8		77,8		77,7	99,9	77,7		77,7
3984		ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3	03.2015 12.2015	47,6		47,6		47,5	99,8	47,5		47,5
3985		ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3	03.2015 08.2015	171,3		171,3		171,2	99,9	171,2		171,2
3986		ВУЛ. КУТУЗОВА, 4	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,1	99,8	46,1		46,1
3987		ВУЛ. ЛЄСКОВА, 6	03.2015 08.2015	52,2		52,2		52,2	100,0	52,2		52,2
3988		ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 9-А	03.2015 08.2015	91,1		91,1		91,1	100,0	91,1		91,1
3989		ВУЛ. МЕНДЕЛЕСВА, 12	03.2015 12.2015	177,3		177,3		177,2	99,9	177,2		177,2
3990		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2	03.2015 12.2015	188,1		188,1		188,0	99,9	188,0		188,0
3991		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6	03.2015 12.2015	69,1		69,1		69,0	99,9	69,0		69,0
3992		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	03.2015 12.2015	127,2		127,2		126,9	99,8	126,9		126,9
3993		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	68,1		68,1		68,0	99,9	68,0		68,0
3994		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2	03.2015 08.2015	124,1		124,2		124,1	99,9	124,1		124,1
3995		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	03.2015 12.2015	92,2		92,2		92,2	100,0	92,2		92,2
3996		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 7	03.2015 12.2015	126,7		126,7		126,6	99,9	126,6		126,6
3997		ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 21	03.2015 12.2015	164,9		164,9		164,9	100,0	164,9		164,9
3998		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 3	03.2015 08.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		36,1
3999		ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 22	03.2015 12.2015	69,7		69,7		69,7	100,0	69,7		69,7
4000		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 12.2015	87,8		87,8		87,8	100,0	87,8		87,8
4001		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	03.2015 12.2015	184,0		184,0		184,0	100,0	184,0		184,0
4002		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	03.2015 12.2015	93,8		93,8		93,8	100,0	93,8		93,8
4003		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 25	03.2015 08.2015	49,1		49,1		49,1	100,0	49,1		49,1
4004		ВУЛ. РАЄВСЬКОГО, 25	03.2015 08.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		42,0
4005		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13	03.2015 08.2015	113,9		113,9		113,9	100,0	113,9		113,9
4006		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	61,9		61,9		61,9	100,0	61,9		61,9
4007		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 45	03.2015 08.2015	55,7		55,7		55,7	100,0	55,7		55,7
4008		ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8	03.2015 12.2015	237,2		237,2		237,2	100,0	237,2		237,2
4009		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 16	03.2015 12.2015	93,4		93,4		93,4	100,0	93,4		93,4
4010		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61	03.2015 12.2015	51,3		51,3		51,3	100,0	51,3		51,3
4011		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 1-А	03.2015 12.2015	136,9		136,9		136,9	100,0	136,9		136,9
4012		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 3	03.2015 12.2015	84,7		84,7		84,7	100,0	84,7		84,7
4013		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 8	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
4014		ПРОВ. ЩОРСА, 5	03.2015 08.2015	175,3		175,3		175,3	100,0	175,3		175,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (6 об'єктів)				1251,4		1250,3	99,9	1250,3		1250,3
4015		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 10-А	03.2015 12.2015	227,9		227,9		227,9	100,0	227,9		227,9
4016		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 20	03.2015 11.2015	243,2		243,2		243,2	100,0	243,2		243,2
4017		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 36	03.2015 11.2015	140,2		140,2		140,2	100,0	140,2		140,2
4018		ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А	03.2015 11.2015	194,0		194,0		193,8	99,9	193,8		193,8
4019		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28	03.2015 11.2015	231,9		231,9		231,1	99,7	231,1		231,1
4020		ПРОВ. ЩОРСА, 5-А	03.2015 12.2015	214,2		214,2		214,1	100,0	214,1		214,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ПІД'ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)				159,2		159,2	100,0	159,2		159,2
4021		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 11.2015	70,5		70,5		70,5	100,0	70,5		70,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4022		ВУЛ. ЩОРСА, 35	03.2015 08.2015	88,7		88,7		88,7	100,0	88,7		88,7
	110000	Культура і мистецтво				60,0		58,3	97,2	58,3		58,3
	110201	Бібліотеки				60,0		58,3	97,2	58,3		58,3
4023		ЗАМІНА ВІКОН У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ТРУБЛАЇНИ (БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7)	04.2015 08.2015	60,0		60,0		58,3	97,2	58,3		58,3
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В.М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				25849,0	37,2	23982,3	92,9	23982,3	37,1	24019,4
	010000	Державне управління				321,0		248,8	77,5	248,8		248,8
	010117	Органи виконавчої влади в м. Кисві				321,0		248,8	77,5	248,8		248,8
4024		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9/6 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	321,0		321,0		248,8	77,5	248,8		248,8
	070000	Освіта				7965,0		7924,1	99,5	7924,1		7924,1
	070101	Дошкільні заклади освіти				4692,0		4681,5	99,8	4681,5		4681,5
4025		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №163 НА ВУЛ.КОПИЛІВСЬКІЙ, 55	07.2015 08.2015	125,0		125,0		124,3	99,4	124,3		124,3
4026		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А	05.2015 08.2015	196,1		196,1		196,1	100,0	196,1		196,1
4027		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВІЙ, 58	06.2015 07.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,6		48,6
4028		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,0	99,7	299,0		299,0
4029		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №486 НА ВУЛ.ГРЕЧКА, 20-Д	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,0	99,7	299,0		299,0
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				831,1		830,3	99,9	830,3		830,3
4030		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24-Б	03.2015 05.2015	144,5		144,5		144,4	99,9	144,4		144,4
4031		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А	03.2015 05.2015	145,3		145,3		145,3	100,0	145,3		145,3
4032		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	03.2015 05.2015	48,9		48,9		48,8	99,8	48,8		48,8
4033		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	08.2015 12.2015	300,0		300,0		299,4	99,8	299,4		299,4
4034		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВІЙ,4-Б	03.2015 06.2015	192,4		192,4		192,4	100,0	192,4		192,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				180,0		179,5	99,7	179,5		179,5
4035		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4036		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б	06.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4037		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,4	05.2015 06.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
4038		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	06.2015 07.2015	40,0		40,0		39,5	98,8	39,5		39,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				1173,0		1169,1	99,7	1169,1		1169,1
4039		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Б	04.2015 05.2015	90,0		90,0		89,9	99,9	89,9		89,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4040		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ, 13-А	04.2015 04.2015	34,4		34,4		34,4	100,0	34,4		34,4
4041		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	04.2015 05.2015	70,6		70,6		70,5	99,9	70,5		70,5
4042		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	04.2015 04.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5
4043		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 05.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
4044		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
4045		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 72 ПО ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 3-Д	11.2015 12.2015	391,0		391,0		389,3	99,6	389,3		389,3
4046		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	05.2015 12.2015	300,0		300,0		299,9	100,0	299,9		299,9
4047		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА, 14-Б	06.2015 06.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
4048		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №679 ПО ВУЛ. Г. ГОНГАДЗЕ, 32Д	07.2015 12.2015	97,0		97,0		96,8	99,8	96,8		96,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				821,8		821,6	100,0	821,6		821,6
4049		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №96 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 19	12.2015 12.2015	150,0		150,0		149,8	99,9	149,8		149,8
4050		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 06.2015	177,2		177,2		177,2	100,0	177,2		177,2
4051		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 07.2015	294,6		294,6		294,6	100,0	294,6		294,6
4052		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА, 14-Б	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ				150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
4053		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 96-А	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
		ЗАМІНА ЛІЧІЛЬНИКІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У ДНЗ (9 об'єктів)				565,0		564,3	99,9	564,3		564,3
4054		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №120 ПО ВУЛ. КОНСТЯНТИНІВСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
4055		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №162 ПО ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
4056		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.1 ПО ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
4057		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
4058		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	07.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4059		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №399 ПО ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
4060		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №449 ПО ВУЛ. ТУЛЬЧИНСЬКОГО, 7	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
4061		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №88 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 8	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
4062		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №96 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				3023,0		2994,3	99,1	2994,3		2994,3
4063		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11	04.2015 04.2015	143,0		143,0		130,3	91,1	130,3		130,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4064		ЗАМІНА ВІКОН В ГІМНАЗІЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТІ Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б	04.2015 05.2015	179,1		179,1		179,0	99,9	179,0		179,0
4065		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	04.2015 06.2015	145,3		145,3		145,3	100,0	145,3		145,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				930,7		930,6	100,0	930,6		930,6
4066		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 271 НА ВУЛ. МОСТИЦЬКІЙ, 16	12.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
4067		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36	05.2015 06.2015	116,8		116,8		116,8	100,0	116,8		116,8
4068		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64 - Г	04.2015 04.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
4069		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 6 ПО ПРОСП. Г. ГАНГАДЗЕ, 20	12.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
4070		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А	05.2015 05.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4071		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	12.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				447,0		446,8	100,0	446,8		446,8
4072		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №123 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 23	12.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4073		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	07.2015 07.2015	23,8		23,8		23,7	99,6	23,7		23,7
4074		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №63 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА,10-А	11.2015 12.2015	179,0		179,0		179,0	100,0	179,0		179,0
4075		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО,22	07.2015 08.2015	55,7		55,7		55,7	100,0	55,7		55,7
4076		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	38,5		38,5		38,4	99,7	38,4		38,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)				58,8		58,7	99,8	58,7		58,7
4077		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 82	07.2015 07.2015	33,9		33,9		33,9	100,0	33,9		33,9
4078		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	24,9		24,9		24,8	99,6	24,8		24,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				370,0		354,5	95,8	354,5		354,5
4079		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		156,4	92,0	156,4		156,4
4080		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ, 5	06.2015 08.2015	200,0		200,0		198,1	99,1	198,1		198,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)				332,9		332,9	100,0	332,9		332,9
4081		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	06.2015 08.2015	190,7		190,7		190,7	100,0	190,7		190,7
4082		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 23 - А	06.2015 08.2015	142,2		142,2		142,2	100,0	142,2		142,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				416,2		416,2	100,0	416,2		416,2
4083		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7	05.2015 12.2015	156,2		156,2		156,2	100,0	156,2		156,2
4084		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С. РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82	12.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	260,0		260,0
	070202	Вечірні (змінні) школи				80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4085		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННІЙ) ШКОЛІ №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	06.2015 08.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4086		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ САНАТОРНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №19 НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 55	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
4087		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТІЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 35	06.2015 07.2015	70,0		70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
	080000	Охорона здоров'я				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
4088		ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107	05.2015 06.2015	69,0		69,0		68,8	99,7	68,8		68,8
4089		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛО-ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ЦЕНТРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №2 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22	07.2015 08.2015	431,0		431,0		427,0	99,1	427,0		427,0
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				298,0		287,3	96,4	287,3		287,3
	091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
4090		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКІЙ, 20	05.2015 05.2015	25,0		25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
4091		ЗАМІНА ВІКОН В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" (КЛУБІ "ЮНІСТЬ") НА ПРОВ.КВІТНЕВОМУ, 4	05.2015 05.2015	25,0		25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
4092		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ.БРАТСЬКІЙ, 15/9	04.2015 07.2015	150,0		150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
	091214	Інші установи та заклади				98,0		95,9	97,9	95,9		95,9
4093		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПРОСП. СВОБОДИ	05.2015 07.2015	98,0		98,0		95,9	97,9	95,9		95,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				16465,0	21,3	14745,7	89,7	14745,7	21,2	14766,9
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				665,0		621,2	93,4	621,2		621,2
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (14 об'єктів)				665,0		621,2	93,4	621,2		621,2
4094		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
4095		ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43	01.2015 12.2015	45,0		45,0		43,1	95,8	43,1		43,1
4096		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	37,0		37,0		34,2	92,4	34,2		34,2
4097		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,1	98,0	45,1		45,1
4098		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ,51	01.2015 12.2015	45,0		45,0		44,6	99,1	44,6		44,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4099		ВУЛ.ПОЛКОВА,55	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
4100		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,7	99,3	45,7		45,7
4101		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,30/20	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
4102		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,6	96,5	38,6		38,6
4103		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
4104		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7	01.2015 12.2015	28,0		28,0		26,4	94,3	26,4		26,4
4105		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31-ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ,7	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
4106		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	30,0		30,0		29,2	97,3	29,2		29,2
4107		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1	01.2015 12.2015	48,0		48,0		46,3	96,5	46,3		46,3
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				15800,0	21,3	14124,5	89,5	14124,5	21,2	14145,7
4108		ЗАМІНА 3-Х ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ)	08.2015 12.2015	3200,0		3200,0		2412,1	75,4	2412,1		2412,1
4109		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗІ АНДРІЇВСЬКОМУ, 2-Г	01.2015 12.2015	84,8		84,8		84,4	99,5	84,4		84,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)				681,9		672,1	98,6	672,1		672,1
4110		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА,12	01.2015 12.2015	58,7		58,7		57,0	97,1	57,0		57,0
4111		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15	01.2015 12.2015	136,9		136,9		136,3	99,6	136,3		136,3
4112		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,56	01.2015 12.2015	97,2		97,2		96,7	99,5	96,7		96,7
4113		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12	01.2015 12.2015	58,2		58,2		57,9	99,5	57,9		57,9
4114		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б	01.2015 12.2015	169,0		169,0		163,0	96,4	163,0		163,0
4115		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	161,9		161,9		161,2	99,6	161,2		161,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)				1129,7		1124,5	99,5	1124,5		1124,5
4116		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Д	01.2015 12.2015	66,8		66,8		66,8	100,0	66,8		66,8
4117		ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 5	08.2015 12.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		13,0
4118		ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 5/9	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,7	99,3	39,7		39,7
4119		ВУЛ. БРАТСЬКА, 5-А	08.2015 12.2015	20,0		20,0		19,3	96,5	19,3		19,3
4120		ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 2/19-В	08.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
4121		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-А	08.2015 12.2015	26,7		26,7		26,6	99,6	26,6		26,6
4122		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	08.2015 12.2015	80,0		80,0		79,7	99,6	79,7		79,7
4123		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-Г	08.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6
4124		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А, Б,В	08.2015 12.2015	38,2		38,2		38,1	99,7	38,1		38,1
4125		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 13-15	08.2015 12.2015	75,0		75,0		74,7	99,6	74,7		74,7
4126		ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 13/9	08.2015 12.2015	80,0		80,0		79,5	99,4	79,5		79,5
4127		ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, 2-А	08.2015 12.2015	27,2		27,2		27,2	100,0	27,2		27,2
4128		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 23	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	39,8		39,8
4129		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 4	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	39,8		39,8
4130		ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 51	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
4131		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 118	08.2015 12.2015	36,4		36,4		36,3	99,7	36,3		36,3
4132		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 124	08.2015 12.2015	57,3		57,3		57,3	100,0	57,3		57,3
4133		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		58,9	98,2	58,9		58,9
4134		ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	28,8		28,8		28,7	99,7	28,7		28,7
4135		ВУЛ.СИРЕЦЬКА,30/1	01.2015 12.2015	7,6		7,6		7,5	98,7	7,5		7,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4136		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-В	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
4137		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-Г	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
4138		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,14	01.2015 12.2015	48,7		48,7		48,7	100,0	48,7		48,7
4139		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,3	01.2015 12.2015	31,5		31,5		31,4	99,7	31,4		31,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (25 об'єктів)				5013,7		4808,3	95,9	4808,3		4808,3
4140		ВУЛ.ІЖАКЕВИЧА,4	01.2015 12.2015	226,5		226,5		226,4	100,0	226,4		226,4
4141		ВУЛ.АНДРІЇВСЬКА,11/7	09.2015 12.2015	121,0		121,0		112,9	93,3	112,9		112,9
4142		ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА,17/1-А	01.2015 12.2015	144,8		144,8		138,2	95,4	138,2		138,2
4143		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,31	01.2015 12.2015	247,9		247,9		242,6	97,9	242,6		242,6
4144		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,33	01.2015 12.2015	414,3		414,3		385,0	92,9	385,0		385,0
4145		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,3	01.2015 12.2015	107,6		107,6		107,5	99,9	107,5		107,5
4146		ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 21	01.2015 12.2015	163,2		163,2		163,1	99,9	163,1		163,1
4147		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18	01.2015 12.2015	344,2		344,2		344,1	100,0	344,1		344,1
4148		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,22	01.2015 12.2015	256,7		256,7		183,5	71,5	183,5		183,5
4149		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,30-Б	01.2015 12.2015	120,3		120,3		120,3	100,0	120,3		120,3
4150		ВУЛ.МЕЖОВА, 20	01.2015 12.2015	220,0		220,0		219,2	99,6	219,2		219,2
4151		ВУЛ.МЕЖОВА, 21-А	01.2015 12.2015	86,6		86,6		86,6	100,0	86,6		86,6
4152		ВУЛ.НИЖНІЙ ВАЛ,19/21-Д	01.2015 12.2015	107,5		107,5		69,5	64,7	69,5		69,5
4153		ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б	01.2015 12.2015	107,6		107,6		106,9	99,3	106,9		106,9
4154		ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,7-А	01.2015 12.2015	148,1		148,1		148,1	100,0	148,1		148,1
4155		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	74,6		74,6		74,6	100,0	74,6		74,6
4156		ВУЛ.ПОЛКОВА,72	01.2015 12.2015	206,6		206,6		206,6	100,0	206,6		206,6
4157		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	260,9		260,9		260,8	100,0	260,8		260,8
4158		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33	01.2015 12.2015	297,2		297,2		258,7	87,0	258,7		258,7
4159		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8	01.2015 12.2015	435,0		435,0		433,2	99,6	433,2		433,2
4160		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В	01.2015 12.2015	354,0		354,0		352,6	99,6	352,6		352,6
4161		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90	01.2015 12.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	149,0		149,0
4162		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А	01.2015 12.2015	100,5		100,5		100,4	99,9	100,4		100,4
4163		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16	01.2015 12.2015	233,8		223,8		223,8	100,0	223,8		223,8
4164		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30	01.2015 12.2015	94,8		94,8		94,7	99,9	94,7		94,7
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (12 об'єктів)				1707,1		1664,6	97,5	1664,6		1664,6
4165		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 5	11.2015 12.2015	81,8		81,8		81,5	99,6	81,5		81,5
4166		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А	01.2015 12.2015	174,0		174,0		169,4	97,4	169,4		169,4
4167		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	175,0		175,0		173,2	99,0	173,2		173,2
4168		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,11-А	09.2015 12.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	269,0		269,0
4169		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-В	12.2015 12.2015	142,0		142,0		135,4	95,4	135,4		135,4
4170		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	01.2015 12.2015	173,5		173,5		171,4	98,8	171,4		171,4
4171		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-А	12.2015 12.2015	142,0		142,0		135,4	95,4	135,4		135,4
4172		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г	01.2015 12.2015	53,0		53,0		52,8	99,6	52,8		52,8
4173		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	34,7		34,7
4174		ВУЛ.МЕЖОВА, 119	12.2015 12.2015	298,0		298,0		293,4	98,5	293,4		293,4
4175		ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 8	12.2015 12.2015	142,0		142,0		129,4	91,1	129,4		129,4
4176		ПРОСПЕКТ Г. ГОНГАДЗЕ, 32	12.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	19,0		19,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)				3260,7		2665,3	81,7	2665,3		2665,3
4177		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА, 31	12.2015 12.2015	132,0		132,0		71,9	54,5	71,9		71,9
4178		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20	12.2015 12.2015	246,0		246,0		193,4	78,6	193,4		193,4
4179		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8	12.2015 12.2015	290,0		290,0		238,6	82,3	238,6		238,6
4180		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-Д	12.2015 12.2015	246,0		246,0		141,2	57,4	141,2		141,2
4181		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 11-А	09.2015 12.2015	197,0		197,0		196,2	99,6	196,2		196,2
4182		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	12.2015 12.2015	290,0		290,0		230,8	79,6	230,8		230,8
4183		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-В	09.2015 12.2015	128,0		128,0		114,1	89,1	114,1		114,1
4184		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Г	09.2015 12.2015	171,7		171,7		171,2	99,7	171,2		171,2
4185		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Д	09.2015 12.2015	256,0		256,0		234,1	91,4	234,1		234,1
4186		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-А	09.2015 12.2015	128,0		128,0		119,7	93,5	119,7		119,7
4187		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Д	12.2015 12.2015	246,0		246,0		185,5	75,4	185,5		185,5
4188		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-Г	09.2015 12.2015	128,0		128,0		117,1	91,5	117,1		117,1
4189		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 24-А	09.2015 12.2015	96,0		96,0		95,6	99,6	95,6		95,6
4190		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 24-В	12.2015 12.2015	96,0		96,0		78,3	81,6	78,3		78,3
4191		ВУЛ.ПОЛКОВА, 57-Б	12.2015 12.2015	128,0		128,0		124,8	97,5	124,8		124,8
4192		ВУЛ.ПОЛКОВА, 57-В	12.2015 12.2015	128,0		128,0		78,5	61,3	78,5		78,5
4193		ВУЛ.ПОЛКОВА, 74	12.2015 12.2015	32,0		32,0		23,8	74,4	23,8		23,8
4194		ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 2-А	12.2015 12.2015	290,0		290,0		230,8	79,6	230,8		230,8
4195		ВУЛ.ТИРАСПІЛЬСЬКА, 43/1	12.2015 12.2015	32,0		32,0		19,7	61,6	19,7		19,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				21,3	21,3				21,2	21,2
4196		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 94	11.2011 11.2011	21,3	21,3	21,3	21,3				21,2	21,2
		ЗАМІНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПІДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				170,8		167,5	98,1	167,5		167,5
4197		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,0	95,0	38,0		38,0
4198		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116	01.2015 12.2015	130,8		130,8		129,5	99,0	129,5		129,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)				530,0		525,7	99,2	525,7		525,7
4199		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА, 19-А	01.2015 12.2015	70,0		70,0		69,8	99,7	69,8		69,8
4200		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 48-А	01.2015 12.2015	120,0		120,0		118,8	99,0	118,8		118,8
4201		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 48/1	01.2015 12.2015	190,0		190,0		188,4	99,2	188,4		188,4
4202		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 123	01.2015 12.2015	150,0		150,0		148,7	99,1	148,7		148,7
	110000	Культура і мистецтво				300,0	15,9	280,6	98,8	280,6	15,9	296,5
	110201	Бібліотеки				192,8		191,0	99,1	191,0		191,0
4203		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	04.2015 04.2015	120,4		120,4		120,0	99,7	120,0		120,0
4204		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	05.2015 05.2015	72,4		72,4		71,0	98,1	71,0		71,0
	110205	Школи естетичного виховання дітей				107,2	15,9	89,6	98,1	89,6	15,9	105,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)				91,3		89,6	98,1	89,6		89,6
4205		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	05.2015 05.2015	63,2		63,2		62,0	98,1	62,0		62,0
4206		ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦІ СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б	06.2015 06.2015	28,1		28,1		27,6	98,2	27,6		27,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)				15,9	15,9				15,9	15,9
4207		ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 ІМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39	04.2015 04.2015	0,4		0,4	0,4				0,4	0,4
4208		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	04.2015 04.2015	15,5		15,5	15,5				15,5	15,5
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				69569,9		68605,1	98,6	68634,9		68634,8
	010000	Державне управління				7100,6		6997,5	98,5	6997,5		6997,5
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				7100,6		6997,5	98,5	6997,5		6997,5
4209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 97 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	6900,6		6900,6		6799,4	98,5	6799,4		6799,4
4210		РЕМОНТ У ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 97	03.2015 12.2015	200,0		200,0		198,1	99,1	198,1		198,1
	070000	Освіта				53171,2		52637,7	99,0	52637,8		52637,7
	070101	Дошкільні заклади освіти				22560,3		22192,3	98,4	22192,3		22192,3
4211		РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДНЗ №276 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		99,7	99,7	99,7		99,7
4212		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	06.2015 12.2015	13600,0		13600,0		13552,1	99,6	13552,1		13552,1
4213		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	03.2015 08.2015	1000,0		1000,0		993,8	99,4	993,8		993,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				218,1		198,1	90,8	198,1		198,1
4214		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40-А	05.2015 07.2015	28,4		28,4		28,2	99,3	28,2		28,2
4215		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	04.2015 08.2015	27,8		27,8		26,8	96,4	26,8		26,8
4216		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	04.2015 08.2015	27,7		27,7		25,7	92,8	25,7		25,7
4217		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 09.2015	23,6		23,6		23,6	100,0	23,6		23,6
4218		ДНЗ № 735, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 1-А	05.2015 07.2015	25,8		25,8		25,7	99,6	25,7		25,7
4219		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	27,8		27,8		20,0	71,9	20,0		20,0
4220		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	03.2015 12.2015	21,4		21,4		20,9	97,7	20,9		20,9
4221		ДНЗ № 80, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	35,6		35,6		27,2	76,4	27,2		27,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				578,1		511,9	88,5	511,9		511,9
4222		ДНЗ № 127, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 24-Б	05.2015 07.2015	97,5		97,5		77,4	79,4	77,4		77,4
4223		ДНЗ № 199, ПРОСП. Л.КУРБАСА, 4-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		72,9	74,8	72,9		72,9
4224		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		86,6	88,8	86,6		86,6
4225		ДНЗ № 601, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 17	05.2015 08.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	90,0		90,0
4226		ДНЗ № 681, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-К	03.2015 12.2015	95,2		95,2		95,0	99,8	95,0		95,0
4227		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	90,0		90,0
		ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1406,7		1400,6	99,6	1400,6		1400,6
4228		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	03.2015 12.2015	132,5		132,5		132,4	99,9	132,4		132,4
4229		ДНЗ № 284, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	05.2015 12.2015	1137,6		1137,6		1137,6	100,0	1137,6		1137,6
4230		ДНЗ № 390, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-В	03.2015 12.2015	136,6		136,6		130,6	95,6	130,6		130,6
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)				3588,4		3381,7	94,2	3381,7		3381,7
4231		ДНЗ № 145, БУЛІВ. КОЛЬЦОВА, 20-Б	03.2015 12.2015	92,4		92,4		92,4	100,0	92,4		92,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4232		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	03.2015 12.2015	491,0		491,0		375,8	76,5	375,8		375,8
4233		ДНЗ № 200, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9-А	04.2015 08.2015	148,3		148,3		148,3	100,0	148,3		148,3
4234		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	03.2015 12.2015	114,0		114,0		114,0	100,0	114,0		114,0
4235		ДНЗ № 214, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44	03.2015 12.2015	148,2		148,2		148,2	100,0	148,2		148,2
4236		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	03.2015 12.2015	61,5		61,5		57,0	92,7	57,0		57,0
4237		ДНЗ № 219, ПО БУЛЬВ. КОЛЬЦОВІВ, 7-А	03.2015 12.2015	562,7		562,7		522,8	92,9	522,8		522,8
4238		ДНЗ № 249, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3-А	05.2015 07.2015	176,5		176,5		176,5	100,0	176,5		176,5
4239		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	04.2015 08.2015	122,6		122,6		122,3	99,8	122,3		122,3
4240		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	242,0		242,0		229,2	94,7	229,2		229,2
4241		ДНЗ № 277, ВУЛ. КУЧЕРА, 8-А	04.2015 09.2015	64,2		64,2		64,0	99,7	64,0		64,0
4242		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	03.2015 12.2015	108,3		108,3		106,4	98,2	106,4		106,4
4243		ДНЗ № 547, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	113,5		113,5		113,0	99,6	113,0		113,0
4244		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-Б	03.2015 12.2015	114,0		114,0		113,4	99,5	113,4		113,4
4245		ДНЗ № 60, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32	03.2015 12.2015	83,0		83,0		82,6	99,5	82,6		82,6
4246		ДНЗ № 669, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 26-А	03.2015 12.2015	78,2		78,2		76,0	97,2	76,0		76,0
4247		ДНЗ № 694, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-Д	04.2015 09.2015	180,0		180,0		173,6	96,4	173,6		173,6
4248		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	03.2015 12.2015	327,0		327,0		325,0	99,4	325,0		325,0
4249		ДНЗ № 785, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2-А	04.2015 12.2015	145,6		145,6		132,1	90,7	132,1		132,1
4250		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 9-В	03.2015 12.2015	67,0		67,0		63,3	94,5	63,3		63,3
4251		ДНЗ № 80, ВУЛ. КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	67,2		67,2		67,2	100,0	67,2		67,2
4252		ДНЗ № 85, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	81,2		81,2		78,6	96,8	78,6		78,6
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				1092,2		1088,9	99,7	1088,9		1088,9
4253		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	95,6		95,6		95,6	100,0	95,6		95,6
4254		ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,5	100,0	99,5		99,5
4255		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-В	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
4256		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		98,1	98,6	98,1		98,1
4257		ДНЗ № 681, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 12-К	05.2015 07.2015	99,5		99,5		99,3	99,8	99,3		99,3
4258		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	98,6		98,6
4259		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	192,8		192,8		192,8	100,0	192,8		192,8
4260		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
4261		ДНЗ № 80, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	95,8		95,8		95,1	99,3	95,1		95,1
4262		ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 4-А	04.2015 08.2015	110,7		110,7		110,7	100,0	110,7		110,7
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				976,8		965,5	98,8	965,5		965,5
4263		ДНЗ № 587, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 32-А	04.2015 08.2015	199,6		199,6		196,7	98,5	196,7		196,7
4264		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	192,3		192,3		189,6	98,6	189,6		189,6
4265		ДНЗ № 615, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 08.2015	299,3		299,3		293,6	98,1	293,6		293,6
4266		ДНЗ № 819, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29-А	04.2015 08.2015	285,6		285,6		285,6	100,0	285,6		285,6
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				29122,2		28967,9	99,5	28967,9		28967,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4267		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ № 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 25	04.2015 08.2015	297,0		297,0		297,0	100,0	297,0		297,0
4268		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 55 НА ВУЛ. ОСІННІЙ, 35	05.2015 10.2015	327,0		327,0		327,0	100,0	327,0		327,0
4269		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	4000,0		4000,0		3964,3	99,1	3964,3		3964,3
4270		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	06.2015 12.2015	12600,0		12600,0		12555,6	99,6	12555,6		12555,6
4271		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 50 НА ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	03.2015 12.2015	293,0		293,0		292,0	99,7	292,0		292,0
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (31 об'єкт)				6590,3		6552,8	99,4	6552,8		6552,8
4272		ЗНЗ № 13, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	03.2015 12.2015	443,7		443,7		443,7	100,0	443,7		443,7
4273		ЗНЗ № 131, ВУЛ.Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	03.2015 12.2015	358,5		358,5		353,2	98,5	353,2		353,2
4274		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	204,0		204,0		204,0	100,0	204,0		204,0
4275		ЗНЗ № 197, ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А (МОЛ.)	04.2015 12.2015	260,4		260,4		260,4	100,0	260,4		260,4
4276		ЗНЗ № 200, ВУЛ. СЕМАШКО, 9	04.2015 10.2015	382,0		382,0		381,8	99,9	381,8		381,8
4277		ЗНЗ № 203, ВУЛ.ТУПОЛЕВА, 17	03.2015 12.2015	152,0		152,0		151,9	99,9	151,9		151,9
4278		ЗНЗ № 205, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 10-Д	05.2015 07.2015	222,0		222,0		222,0	100,0	222,0		222,0
4279		ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	04.2015 12.2015	213,7		213,7		209,2	97,9	209,2		209,2
4280		ЗНЗ № 215, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 20	04.2015 09.2015	147,0		147,0		147,0	100,0	147,0		147,0
4281		ЗНЗ № 222, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6-А	04.2015 10.2015	193,0		193,0		192,3	99,6	192,3		192,3
4282		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 6-Г	03.2015 12.2015	168,0		168,0		167,4	99,6	167,4		167,4
4283		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	172,0		172,0		172,0	100,0	172,0		172,0
4284		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 09.2015	284,0		284,0		283,5	99,8	283,5		283,5
4285		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	03.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	260,0		260,0
4286		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	03.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4287		ЗНЗ № 281, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7-Б	03.2015 12.2015	358,0		358,0		358,0	100,0	358,0		358,0
4288		ЗНЗ № 287, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 10-Б	04.2015 09.2015	98,0		98,0		98,0	100,0	98,0		98,0
4289		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	05.2015 07.2015	260,0		260,0		259,5	99,8	259,5		259,5
4290		ЗНЗ № 297, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3-Г	05.2015 07.2015	398,0		398,0		397,5	99,9	397,5		397,5
4291		ЗНЗ № 35, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10-Б	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
4292		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	03.2015 12.2015	360,6		360,6		359,0	99,6	359,0		359,0
4293		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 10.2015	300,0		300,0		299,1	99,7	299,1		299,1
4294		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 10.2015	260,0		260,0		258,5	99,4	258,5		258,5
4295		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 10.2015	200,0		200,0		199,1	99,6	199,1		199,1
4296		ЗНЗ № 96, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2	03.2015 12.2015	153,5		153,5		153,0	99,7	153,0		153,0
4297		НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	03.2015 12.2015	26,5		26,5		26,0	98,1	26,0		26,0
4298		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	186,4		186,4		185,7	99,6	185,7		185,7
4299		НВК "ДОВІРА", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10-А	03.2015 12.2015	69,8		69,8		66,6	95,4	66,6		66,6
4300		НВК "ЛІЛЕЯ", ВУЛ. ПУШИНОЇ, 52	04.2015 10.2015	93,2		93,2		87,2	93,6	87,2		87,2
4301		НВК "ЛІСОВА КАЗКА", ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	60,8		60,8		58,7	96,5	58,7		58,7
4302		НВК "СУЗІР'Я", ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 15-А	04.2015 08.2015	45,2		45,2		38,5	85,2	38,5		38,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (14 об'єктів)				1729,4		1722,4	99,6	1722,4		1722,4
4303		ЗНЗ № 131, ВУЛ. Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	04.2015 08.2015	95,5		95,5		94,6	99,1	94,6		94,6
4304		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	138,9		138,9		138,3	99,6	138,3		138,3
4305		ЗНЗ № 196, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4306		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА), ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А	05.2015 07.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4307		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	04.2015 08.2015	199,6		199,6		199,0	99,7	199,0		199,0
4308		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 6-Г	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4309		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4310		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	05.2015 07.2015	149,7		149,7		149,2	99,7	149,2		149,2
4311		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,0	99,4	99,0		99,0
4312		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	04.2015 08.2015	149,8		149,8		149,2	99,6	149,2		149,2
4313		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,7	99,1	98,7		98,7
4314		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	199,7		199,7		199,7	100,0	199,7		199,7
4315		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	99,0		99,0		98,7	99,7	98,7		98,7
4316		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				2776,1		2768,6	99,7	2768,6		2768,6
4317		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	11.2015 12.2015	624,6		624,6		622,0	99,6	622,0		622,0
4318		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	229,4		229,4		228,5	99,6	228,5		228,5
4319		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	05.2015 07.2015	198,2		198,2		198,2	100,0	198,2		198,2
4320		ЗНЗ № 317, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12	04.2015 08.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	530,0		530,0
4321		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	390,6		390,6		390,0	99,8	390,0		390,0
4322		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 12.2015	430,4		430,4		428,0	99,4	428,0		428,0
4323		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 09.2015	124,0		124,0		123,0	99,2	123,0		123,0
4324		НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	04.2015 08.2015	248,9		248,9		248,9	100,0	248,9		248,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) (4 об'єкти)				509,4		488,2	95,8	488,2		488,2
4325		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №297 НА ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 3-Г	04.2015 08.2015	150,9		150,9		147,3	97,6	147,3		147,3
4326		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ДЗВІНОЧОК" НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	04.2015 08.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
4327		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	05.2015 08.2015	219,7		219,7		204,9	93,3	204,9		204,9
4328		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	03.2015 12.2015	89,6		89,6		86,8	96,9	86,8		86,8
	070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)				825,0		822,4	99,7	822,5		822,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ (2 об'єкти)				825,0		822,4	99,7	822,5		822,4
4329		ВУЛ. КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ. 189 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	390,4		390,4		389,9	99,9	390,0		389,9
4330		ВУЛ. КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ. 190 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	434,6		434,6		432,5	99,5	432,5		432,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				446,8		440,7	98,6	440,7		440,7
4331		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ВІ СПІ №15 НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 113	03.2015 12.2015	380,8		380,8		375,0	98,5	375,0		375,0
4332		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАННОГО ІНТЕРНАТУ №16 НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКИЙ, 1	04.2015 09.2015	66,0		66,0		65,7	99,5	65,7		65,7
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				44,5		42,6	95,7	42,6		42,6
4333		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "БРИГАНТИНА" НА ВУЛ. КІЛЬЦЕВІЙ, 3-А	05.2015 07.2015	44,5		44,5		42,6	95,7	42,6		42,6
	070806	Інші заклади освіти				172,4		171,8	99,7	171,8		171,8
4334		ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ НА МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ НА ВУЛ. Ф.ПУЩИНОЇ, 54	03.2015 12.2015	172,4		172,4		171,8	99,7	171,8		171,8
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				543,5		488,6	89,9	488,6		488,6
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				543,5		488,6	89,9	488,6		488,6
4335		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДАХУ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, СТІН, СТЕЛІ, ПІДЛОГИ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, САНТЕХН. РОБОТИ, ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПІДЛІТК. КЛУБУ "СВЯТОШИН" ЦЕНТРАЛІЗОВ. СИСТЕМА ПІДЛІТК.КЛУБІВ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. Г. ВІТРУКА, 8, 8-А	05.2015 07.2015	156,5		156,5		155,1	99,1	155,1		155,1
4336		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КЛУБУ "ФОТОН" ПО БУЛЬВ. Р. РОЛАНА, 13-В	03.2015 12.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		81,0
4337		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АВІАТОР" ПО ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3	03.2015 12.2015	306,0		306,0		252,5	82,5	252,5		252,5
	100000	Житлово-комунальне господарство				7579,9		7322,1	96,6	7351,8		7351,8
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				4552,0		4383,5	96,3	4383,5		4383,5
4338		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1 РК "ВЕРКОН" ВІД ТК 11 ДО БН №6 ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ РОЗМІЩЕНОГО НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 26, 28	04.2016 10.2016	8000,0		400,0		270,5	67,6	270,5		270,5
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)				2307,6		2273,9	98,5	2273,9		2273,9
4339		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4340		ВУЛ. АК. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-Б	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4341		ВУЛ. АК. ПАЛЛАДІНА, 24	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4342		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 6-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4343		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4344		ВУЛ. БУДАРИНА, 5	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4345		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4346		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/14	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,2	97,7	34,2		34,2
4347		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4348		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 5-А	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4349		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,9	99,7	34,9		34,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4350		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 15	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4351		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4352		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 7	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4353		ВУЛ. ОЛЕВСЬКА, 7	11.2015 12.2015	35,8		35,8		35,6	99,4	35,6		35,6
4354		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4355		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 13-А-15	11.2015 12.2015	211,5		211,5		210,6	99,6	210,6		210,6
4356		ВУЛ. УШАКОВА, 6	07.2015 12.2015	133,2		133,2		132,6	99,5	132,6		132,6
4357		ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 2	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4358		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4359		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4360		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	11.2015 12.2015	299,9		299,9		298,6	99,6	298,6		298,6
4361		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	110,0		110,0		83,5	75,9	83,5		83,5
4362		ВУЛ.КЛАВДІЙСЬКА, 32/4	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4363		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 87	03.2015 12.2015	18,9		19,1		18,9	99,0	18,9		18,9
4364		ВУЛ.ПІДЛІСНА, 6	07.2015 12.2015	69,1		69,1		68,8	99,6	68,8		68,8
4365		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4366		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, 23	11.2015 12.2015	86,3		86,3		85,9	99,5	85,9		85,9
4367		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4368		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	07.2015 12.2015	300,0		300,0		298,8	99,6	298,8		298,8
4369		ПРОСП.. ПАЛЛАДІНА, 21	11.2015 12.2015	49,2		49,2		48,0	97,6	48,0		48,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (12 об'єктів)				1844,4		1839,1	99,7	1839,1		1839,1
4370		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 4/9	04.2015 12.2015	200,8		200,8		200,8	100,0	200,8		200,8
4371		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31	04.2015 12.2015	66,8		66,8		66,8	100,0	66,8		66,8
4372		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4373		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 13	04.2015 12.2015	91,5		91,5		91,5	100,0	91,5		91,5
4374		ВУЛ. КОРСУНЬСЬКА, 17/32, 33, 46	11.2015 12.2015	300,0		300,0		294,7	98,2	294,7		294,7
4375		ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 5/8	04.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
4376		ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 2-А	04.2015 12.2015	188,7		188,7		188,7	100,0	188,7		188,7
4377		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19	04.2015 12.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
4378		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 18-22	05.2015 12.2015	69,5		69,5		69,5	100,0	69,5		69,5
4379		ВУЛ.СИМИРЕНКА,1-А	04.2015 12.2015	262,9		262,9		262,9	100,0	262,9		262,9
4380		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	04.2015 12.2015	117,0		117,0		117,0	100,0	117,0		117,0
4381		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, 13	04.2015 12.2015	62,7		62,7		62,7	100,0	62,7		62,7
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				3027,9		2938,6	97,1	2968,3		2968,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (27 об'єктів)				1000,0		956,1	95,6	956,1		956,1
4382		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	08.2015 12.2015	37,0		37,0		36,4	98,4	36,4		36,4
4383		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		28,6
4384		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28-Б, Г	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		28,6
4385		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		28,6
4386		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 1	08.2015 12.2015	34,0		34,0		33,5	98,5	33,5		33,5
4387		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 4	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4388		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 21	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4
4389		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 5	08.2015 12.2015	35,0		35,0		34,5	98,6	34,5		34,5
4390		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1	08.2015 12.2015	23,0		23,0		22,7	98,7	22,7		22,7
4391		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1-Д	08.2015 12.2015	23,0		23,0		22,7	98,7	22,7		22,7
4392		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Б	08.2015 12.2015	35,0		35,0		34,4	98,3	34,4		34,4
4393		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10	08.2015 12.2015	25,0		25,0		24,6	98,4	24,6		24,6
4394		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 26-А	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		28,6
4395		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 50-А	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4
4396		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5	60,1		60,1
4397		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 5-Б	08.2015 12.2015	28,5		28,5		28,1	98,6	28,1		28,1
4398		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5	60,1		60,1
4399		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	08.2015 12.2015	35,0		35,0		34,5	98,6	34,5		34,5
4400		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14/9	08.2015 12.2015	28,5		28,5		28,1	98,6	28,1		28,1
4401		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25--А	08.2015 12.2015	25,0		25,0		24,6	98,4	24,6		24,6
4402		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6-А	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,4	98,5	39,4		39,4
4403		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-Д	08.2015 12.2015	30,0		30,0						
4404		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 1-Б	08.2015 12.2015	25,0		25,0		24,6	98,4	24,6		24,6
4405		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 18-Б	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4
4406		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	08.2015 12.2015	52,0		52,0		51,3	98,7	51,3		51,3
4407		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		44,4
4408		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5	60,1		60,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)				650,0		644,8	99,2	644,8		644,8
4409		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 11	03.2015 12.2015	100,0		100,0		98,9	98,9	98,9		98,9
4410		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 13	03.2015 12.2015	100,0		100,0		98,9	98,9	98,9		98,9
4411		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	450,0		450,0		447,0	99,3	447,0		447,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)				1297,9		1288,9	99,3	1288,9		1288,9
4412		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
4413		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	03.2015 12.2015	71,4		71,4		70,2	98,3	70,2		70,2
4414		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	03.2015 12.2015	99,5		99,5		99,2	99,7	99,2		99,2
4415		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	03.2015 12.2015	72,7		72,7		72,6	99,9	72,6		72,6
4416		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 65	03.2015 12.2015	36,7		36,7		36,7	100,0	36,7		36,7
4417		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 18	03.2015 12.2015	47,0		47,0		46,9	99,8	46,9		46,9
4418		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	03.2015 12.2015	18,5		18,5		18,5	100,0	18,5		18,5
4419		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	03.2015 12.2015	36,7		36,7		36,7	100,0	36,7		36,7
4420		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	03.2015 12.2015	73,9		73,9		73,9	100,0	73,9		73,9
4421		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	03.2015 12.2015	71,4		71,4		71,2	99,7	71,2		71,2
4422		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56-А	03.2015 12.2015	17,8		17,8		17,8	100,0	17,8		17,8
4423		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 36	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,0	99,6	46,0		46,0
4424		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 29/22	03.2015 12.2015	20,6		20,6		20,6	100,0	20,6		20,6
4425		ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 33	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,1	99,8	46,1		46,1
4426		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	71,4		71,4		71,4	100,0	71,4		71,4
4427		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14	03.2015 12.2015	36,0		36,0		35,9	99,7	35,9		35,9
4428		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14А	03.2015 12.2015	45,9		45,9		45,9	100,0	45,9		45,9
4429		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 8	03.2015 12.2015	76,0		76,0		76,0	100,0	76,0		76,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4430		ВУЛ.ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 11-В	03.2015 12.2015	76,1		76,1		75,8	99,6	75,8		75,8
4431		ВУЛ.ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-Б	03.2015 12.2015	76,1		76,1		75,8	99,6	75,8		75,8
4432		ВУЛ.ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-В	03.2015 12.2015	76,1		76,1		70,5	92,6	70,5		70,5
4433		ВУЛ.ЧИСТЯКІВСЬКА,12	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,2	99,6	71,2		71,2
4434		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ,116-А	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,0	99,6	46,0		46,0
4435		ПРОСП.АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА , 11	03.2015 12.2015	17,8		17,8		17,8	100,0	17,8		17,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ				80,0		48,8	61,0	78,5		78,5
4436		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31-А, КВ. 68	08.2015 12.2015	80,0		80,0		48,8	61,0	78,5		78,5
	110000	Культура і мистецтво				1027,2		1012,2	98,5	1012,2		1012,2
	110204	Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				828,2		823,4	99,4	823,4		823,4
4437		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АВАРИЙНОГО СТАНУ ЗАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ "СВЯТОШИН" НА ПР. ПЕРЕМОГИ. 112	04.2015 08.2015	828,2		828,2		823,4	99,4	823,4		823,4
	110205	Школи естетичного виховання дітей				199,0		188,8	94,9	188,8		188,8
4438		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		89,6	90,1	89,6		89,6
4439		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 29 НА ВУЛ. НА БУЛ'В. Л.КУРБАСА, 7-Г	05.2015 07.2015	99,5		99,5		99,2	99,7	99,2		99,2
	130000	Фізична культура і спорт				147,5		147,0	99,7	147,0		147,0
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				147,5		147,0	99,7	147,0		147,0
4440		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 17 НА ВУЛ. СИМИРЕНКО, 5-Б	04.2015 08.2015	147,5		147,5		147,0	99,7	147,0		147,0
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				22111,5	2385,0	19416,3	98,4	19416,3	2385,0	21801,2
	010000	Державне управління				488,0		454,2	93,1	454,2		454,2
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				488,0		454,2	93,1	454,2		454,2
4441		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 41 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАНИЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	488,0		488,0		454,2	93,1	454,2		454,2
	070000	Освіта				6866,5		6746,3	98,2	6746,3		6746,3
	070101	Дошкільні заклади освіти				2470,5		2448,4	99,1	2448,4		2448,4
4442		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ПРОКЛАДАННЮ ВОДОПРОВОДНОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2015 12.2015	400,0		400,0		399,4	99,9	399,4		399,4
4443		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ГРУПА, СПОРТИВНИЙ ЗАЛ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 651, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13-А	03.2015 12.2015	300,0		300,0		299,9	100,0	299,9		299,9
4444		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 255 НА ВУЛ. БІЛІЦЬКОГО, 2-А	03.2015 05.2016	2466,5	1440,1	1002,6		1002,1	100,0	1002,1		1002,1
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				500,0		494,0	98,8	494,0		494,0
4445		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 396 НА ВУЛ.ВАСИЛЕНКА, 12-Б	03.2015 12.2015	400,0		400,0		395,0	98,8	395,0		395,0
4446		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 651 НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 13-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	99,0		99,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				58,0		49,6	85,5	49,6		49,6
4447		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №295 (2 ШТ.) НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	03.2015 12.2015	36,0		36,0		29,8	82,8	29,8		29,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4448		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	22,0		22,0		19,8	90,0	19,8		19,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				209,9		203,4	96,9	203,4		203,4
4449		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	69,9		69,9		68,5	98,0	68,5		68,5
4450		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №490 НА ВУЛ. НИЖИНСЬКА, 26	03.2015 12.2015	70,0		70,0		68,6	98,0	68,6		68,6
4451		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №716 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97	03.2015 12.2015	70,0		70,0		66,3	94,7	66,3		66,3
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				4029,0		3939,8	97,8	3939,8		3939,8
4452		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №69 НА ВУЛ. ДОНЦЯ, 25	06.2015 12.2015	700,0		700,0		698,9	99,8	698,9		698,9
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (4 об'єкти)				1400,0		1385,8	99,0	1385,8		1385,8
4453		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 52 ПО ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 16	03.2015 12.2015	500,0		500,0		492,0	98,4	492,0		492,0
4454		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 60 НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 1/2	03.2015 12.2015	400,0		400,0		398,0	99,5	398,0		398,0
4455		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		96,2	96,2	96,2		96,2
4456		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №43 НА ВУЛ. КЛИМЕНКА, 17	05.2015 12.2015	400,0		400,0		399,6	99,9	399,6		399,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				44,0		40,0	90,9	40,0		40,0
4457		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
4458		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 НА ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (3 об'єкти)				297,0		285,0	96,0	285,0		285,0
4459		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,5	95,5	94,5		94,5
4460		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКИЙ, 57	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,3	95,3	94,3		94,3
4461		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	06.2015 12.2015	99,0		99,0		96,2	97,2	96,2		96,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (7 об'єктів)				443,0		429,5	97,0	429,5		429,5
4462		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	47,9		47,9		47,1	98,3	47,1		47,1
4463		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,0	97,1	67,0		67,0
4464		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	06.2015 12.2015	69,0		69,0		66,6	96,5	66,6		66,6
4465		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №52 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 16	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,8	98,3	67,8		67,8
4466		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №54 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКИЙ, 7	01.2015 12.2015	69,0		69,0		66,7	96,7	66,7		66,7
4467		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,8	95,6	47,8		47,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4468		ШДС "СТЕЖИНА" НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 30-А	06.2015 12.2015	69,1		69,1		66,5	96,2	66,5		66,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (3 об'єкти)				197,2		172,4	87,4	172,4		172,4
4469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		95,4	95,4	95,4		95,4
4470		СПШ № 324 НА ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 8	11.2015 12.2015	30,0		30,0		27,0	90,0	27,0		27,0
4471		ШДС "ПАЛІТРА" НА ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКІЙ, 3-А	06.2015 12.2015	67,2		67,2		50,0	74,4	50,0		50,0
		ЗАМІНА ВІКОН				150,0		146,0	97,3	146,0		146,0
4472		ЗАМІНА ВІКОН У СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №64 НА ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 32	12.2015 12.2015	150,0		150,0		146,0	97,3	146,0		146,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (5 об'єктів)				797,8		782,2	98,0	782,2		782,2
4473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 159 НА ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 22	09.2015 12.2015	145,0		145,0		135,5	93,4	135,5		135,5
4474		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 57	09.2015 12.2015	154,9		154,9		154,9	100,0	154,9		154,9
4475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 26 НА ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	09.2015 12.2015	167,9		167,9		162,0	96,5	162,0		162,0
4476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 54 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 7	09.2015 12.2015	172,0		172,0		172,0	100,0	172,0		172,0
4477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	09.2015 12.2015	158,0		158,0		157,8	99,9	157,8		157,8
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ				67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
4478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 13 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 106	06.2015 12.2015	67,0		67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				300,0		291,1	97,0	291,1		291,1
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЇ НВК, СНВК)				300,0		291,1	97,0	291,1		291,1
4479		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАМІНА ВІКОН) В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 2 НА ВУЛ. ЯНГЕЛЯ, 12/2	06.2015 12.2015	300,0		300,0		291,1	97,0	291,1		291,1
	080000	Охорона здоров'я				1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
4480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННО-МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 ПО ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3	04.2015 05.2016	1230,0		1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1655,0		1562,6	94,4	1562,6		1562,6
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				1655,0		1562,6	94,4	1562,6		1562,6
4481		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. СТАЛІОННІЙ, 13	09.2015 12.2015	705,0		705,0		643,7	91,3	643,7		643,7
4482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ СПОРТИВНОГО ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ФАВОРИТ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 14	09.2015 12.2015	950,0		950,0		918,9	96,7	918,9		918,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100000	Житлово-комунальне господарство				12052,0	2385,0	9606,6	99,4	9606,6	2385,0	11991,5
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				1275,3	108,3	1163,4	99,7	1163,4	108,3	1271,7
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)				1167,0		1163,4	99,7	1163,4		1163,4
4483		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,6	99,1	45,6		45,6
4484		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 50	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,6	100,0	54,6		54,6
4485		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 17	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,6	100,0	54,6		54,6
4486		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 13	01.2015 12.2015	65,3		65,3		65,3	100,0	65,3		65,3
4487		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	01.2015 12.2015	42,0		42,0		41,7	99,3	41,7		41,7
4488		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4489		ВУЛ. ЗАХІДНА, 12	01.2015 12.2015	49,1		49,1		49,1	100,0	49,1		49,1
4490		ВУЛ. КУРСЬКА, 11	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4491		ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 5	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4492		ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 5/1	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4493		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 7	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4494		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4495		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4496		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		54,5
4497		ВУЛ.КАБЛУКОВА,7	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,4	99,8	54,4		54,4
4498		ВУЛ.МИХАЙЛА ДОНЦЯ,18	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,4	99,8	54,4		54,4
4499		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 19-А	01.2015 12.2015	39,6		39,6		38,0	96,0	38,0		38,0
4500		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45	01.2015 12.2015	61,4		61,7		61,7	100,0	61,7		61,7
4501		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 3	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
4502		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 39-А	01.2015 12.2015	49,6		49,6		49,5	99,8	49,5		49,5
4503		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 55	01.2015 12.2015	49,6		49,6		49,5	99,8	49,5		49,5
4504		ПРОСП. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,5		54,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (19 об'єктів)				108,3	108,3				108,3	108,3
4505		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 40	01.2011 12.2011	1,7	1,7	1,7	1,7				1,7	1,7
4506		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-Б	01.2011 12.2011	17,5	17,5	17,5	17,5				17,5	17,5
4507		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-В	01.2011 12.2011	21,1	21,1	21,1	21,1				21,1	21,1
4508		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 16 - ВУЛ. ОЗЕРНА, 12-А	01.2011 12.2011	1,3	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3
4509		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 11	01.2011 12.2011	50,4	50,4	50,4	50,4				50,4	50,4
4510		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРП.1	01.2011 12.2011	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	0,3
4511		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
4512		ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО, 10	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
4513		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 33	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
4514		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 8/7	01.2011 12.2011	2,5	2,5	2,5	2,5				2,5	2,5
4515		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 13	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
4516		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 14 - ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 22-А	01.2011 12.2011	2,4	2,4	2,4	2,4				2,4	2,4
4517		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 57-81	01.2011 12.2011	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0
4518		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
4519		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 1	01.2011 12.2011	24,9	24,9	0,6	0,6				0,6	0,6
4520		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 12	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4521		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 8	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
4522		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 22/1	01.2011 12.2011	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
4523		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 14	01.2011 12.2011	230,8	230,8	3,3	3,3				3,3	3,3
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				10776,7	2276,7	8443,2	99,3	8443,2	2276,7	10719,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				285,8		285,6	99,9	285,6		285,6
4524		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 18/20	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
4525		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 22	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)				1000,0		987,2	98,7	987,2		987,1
4526		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 75	08.2015 12.2015	150,0		150,0		148,4	98,9	148,4		148,4
4527		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0		80,6	94,8	80,6		80,6
4528		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	08.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		85,0
4529		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-В	08.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		85,0
4530		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		85,0
4531		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 19	08.2015 12.2015	85,0		85,0		84,9	99,9	84,9		84,9
4532		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 10	08.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4533		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	08.2015 12.2015	230,0		230,0		230,0	100,0	230,0		230,0
4534		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		46,5	93,0	46,5		46,5
4535		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-В	08.2015 12.2015	45,0		45,0		41,8	92,9	41,8		41,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єктів)				1340,5		1316,1	98,2	1316,1		1316,1
4536		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 16	01.2015 12.2015	180,0		180,0		162,5	90,3	162,5		162,5
4537		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	135,0		135,0		128,4	95,1	128,4		128,4
4538		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	01.2015 12.2015	185,4		185,4		185,4	100,0	185,4		185,4
4539		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 16	01.2015 12.2015	145,0		145,0		145,0	100,0	145,0		145,0
4540		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 18	01.2015 12.2015	164,9		164,9		164,9	100,0	164,9		164,9
4541		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 63	01.2015 12.2015	66,1		66,1		66,1	100,0	66,1		66,1
4542		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 65	01.2015 12.2015	67,9		67,9		67,8	99,9	67,8		67,8
4543		ВУЛ. УМАНСЬКА, 47	01.2015 12.2015	146,2		146,2		146,1	99,9	146,1		146,1
4544		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 28	01.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	249,9		249,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (84 об'єкти)				6609,8	736,1	5854,3	99,7	5854,3	736,1	6590,4
4545		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	55,5		55,5		55,4	99,8	55,4		55,4
4546		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 21	01.2015 12.2015	21,4		21,4		21,4	100,0	21,4		21,4
4547		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 25	01.2015 12.2015	19,2		19,2		19,2	100,0	19,2		19,2
4548		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 34	09.2015 12.2015	19,5		19,5		19,5	100,0	19,5		19,5
4549		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 37	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,9	99,9	79,9		79,9
4550		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43-А	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4551		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 45	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4552		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	43,9	43,9	43,9	43,9				43,9	43,9
4553		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
4554		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 79-Г	11.2015 12.2015	18,0		18,0		18,0	100,0	18,0		18,0
4555		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87	09.2015 12.2015	19,6		19,6		19,6	100,0	19,6		19,6
4556		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 14	01.2011 12.2011	109,9	109,9	37,3	37,3				37,3	37,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4557		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 20	01.2015 12.2015	194,5		194,5		194,4	99,9	194,4		194,4
4558		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4559		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 2	01.2011 12.2011	49,0	49,0	37,6	37,6				37,6	37,6
4560		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 10	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4561		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.2	01.2015 12.2015	89,0		89,0		89,0	100,0	89,0		89,0
4562		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.7	01.2015 12.2015	119,4		119,4		119,3	99,9	119,3		119,3
4563		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
4564		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4565		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 212/2	01.2015 12.2015	72,5		72,5		72,4	99,9	72,4		72,4
4566		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 41	01.2015 12.2015	155,0		155,0		155,0	100,0	155,0		155,0
4567		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 3	01.2011 12.2011	130,8	130,8	130,8	130,8				130,8	130,8
4568		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 31	01.2011 12.2011	208,8	208,8	208,8	208,8				208,8	208,8
4569		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 39	01.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
4570		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2011 12.2011	55,2	55,2	55,2	55,2				55,2	55,2
4571		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4572		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 24	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4573		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 26	01.2015 12.2015	23,7		23,7		23,7	100,0	23,7		23,7
4574		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 29	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4575		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А	01.2015 12.2015	37,2		37,2		37,0	99,5	37,0		37,0
4576		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 8	01.2015 12.2015	18,9		18,9		18,9	100,0	18,9		18,9
4577		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2011 12.2011	54,7	54,7	54,7	54,7				54,7	54,7
4578		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 36	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4579		ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 5	01.2011 12.2011	30,2	30,2	30,2	30,2				30,2	30,2
4580		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 18-А	01.2015 12.2015	41,0		41,0		40,7	99,3	40,7		40,7
4581		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 53	01.2015 12.2015	76,0		76,0		76,0	100,0	76,0		76,0
4582		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57	01.2015 12.2015	52,0		52,0		52,0	100,0	52,0		52,0
4583		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 61	01.2015 12.2015	74,4		74,4		74,3	99,9	74,3		74,3
4584		ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 3	01.2015 12.2015	9,6		9,6		9,6	100,0	9,6		9,6
4585		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 23	01.2015 12.2015	132,5		132,5		132,5	100,0	132,5		132,5
4586		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	01.2015 12.2015	74,9		74,9		74,8	99,9	74,8		74,8
4587		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12	01.2015 12.2015	89,6		89,6		89,5	99,9	89,5		89,5
4588		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 9	01.2015 12.2015	89,2		89,2		89,2	100,0	89,2		89,2
4589		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 11	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4590		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	31,3		31,3		31,3	100,0	31,3		31,3
4591		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
4592		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	15,6		15,6		15,6	100,0	15,6		15,6
4593		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 6-А	01.2015 12.2015	23,1		23,1		23,1	100,0	23,1		23,1
4594		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-В	01.2015 12.2015	48,4		48,4		48,4	100,0	48,4		48,4
4595		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17-А	01.2015 12.2015	80,0		80,0		63,0	78,8	63,0		63,0
4596		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 23-А	01.2015 12.2015	121,0		121,0		121,0	100,0	121,0		121,0
4597		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 4	01.2015 12.2015	24,1		24,1		24,0	99,6	24,0		24,0
4598		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 6-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,3	99,6	23,3		23,3
4599		ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 15	01.2015 12.2015	239,4		239,4		239,3	100,0	239,3		239,3
4600		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 14	01.2015 12.2015	59,0		59,0		58,9	99,8	58,9		58,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4601		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ЛІПКІВСЬКОГО, 27/5	01.2015 12.2015	164,9		164,9		164,9	100,0	164,9		164,9
4602		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14	09.2015 12.2015	19,6		19,6		19,6	100,0	19,6		19,6
4603		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-Б	01.2015 12.2015	78,2		78,2		78,1	99,9	78,1		78,1
4604		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	01.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
4605		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	147,2		147,2		147,2	100,0	147,2		147,2
4606		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97-Б	01.2011 12.2011	1,9	1,9	1,9	1,9				1,9	1,9
4607		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 2	01.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
4608		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
4609		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
4610		ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 3	01.2015 12.2015	25,9		25,9		25,8	99,6	25,8		25,8
4611		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 5/1	01.2015 12.2015	141,6		141,6		141,5	99,9	141,5		141,5
4612		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4613		ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	01.2011 12.2011	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1
4614		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	01.2015 12.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		99,8
4615		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	69,9		69,9		69,9	100,0	69,9		69,9
4616		ВУЛ. ФУЧИКА, 9	01.2011 12.2011	67,1	67,1	67,1	67,1				67,1	67,1
4617		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 16	01.2011 12.2011	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7
4618		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 23	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4619		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 3	01.2015 12.2015	375,0		375,0		374,9	100,0	374,9		374,9
4620		ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 19/2	01.2015 12.2015	155,7		155,7		155,6	99,9	155,6		155,6
4621		ПРОВ. ЧУГУІВСЬКИЙ, 13	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4622		ПРОСП. ВІГРАДНИЙ, 12	01.2015 12.2015	74,1		74,1		74,1	100,0	74,1		74,1
4623		ПРОСП. ВІГРАДНИЙ, 16/50	01.2015 12.2015	264,7		264,7		264,7	100,0	264,7		264,7
4624		ПРОСП. ВІГРАДНИЙ, 55	01.2015 12.2015	249,9		249,9		249,9	100,0	249,9		249,9
4625		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4626		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 14/17	01.2011 12.2011	60,5	60,5	60,5	60,5				60,5	60,5
4627		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 34	01.2015 12.2015	299,2		299,2		299,2	100,0	299,2		299,2
4628		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 35	01.2015 12.2015	124,9		124,9		124,9	100,0	124,9		124,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (5 об'єктів)				1540,6	1540,6				1540,6	1540,6
4629		ВУЛ. БРЮЛОВА, 10	01.2011 12.2011	432,9	432,9	432,9	432,9				432,9	432,9
4630		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 44	01.2011 12.2011	343,7	343,7	343,7	343,7				343,7	343,7
4631		ВУЛ. ГЛІНКИ, 7	01.2011 12.2011	433,5	433,5	433,5	433,5				433,5	433,5
4632		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 81	01.2011 12.2011	202,3	202,3	202,3	202,3				202,3	202,3
4633		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 93	01.2011 12.2011	128,2	128,2	128,2	128,2				128,2	128,2
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				35863,8		35772,7	99,7	35772,7		35772,7
	010000	Державне управління				2782,3		2776,0	99,8	2776,0		2776,0
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				2782,3		2776,0	99,8	2776,0		2776,0
4634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА БУЛЬВАРІ Т. ШЕВЧЕНКА, 26/4	09.2015 12.2015	749,3		749,3		746,7	99,7	746,7		746,7
4635		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24	08.2015 12.2015	1650,7		1650,7		1650,7	100,0	1650,7		1650,7
4636		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИСВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКА, 26/4	06.2015 09.2015	382,3		382,3		378,6	99,0	378,6		378,6
	070000	Освіта				8557,1		8539,1	99,8	8539,1		8539,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070101	Дошкільні заклади освіти				3200,8		3190,1	99,7	3190,1		3190,1
4637		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО, СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 16-Д	09.2015 12.2015	333,0		333,0		329,8	99,0	329,8		329,8
4638		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 530 НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1-А	12.2015 12.2015	491,5		491,5		485,9	98,9	485,9		485,9
4639		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 488 НА ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	04.2015 12.2015	498,4		498,4		498,4	100,0	498,4		498,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1577,9		1577,8	100,0	1577,8		1577,8
4640		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А	04.2015 12.2015	511,0		511,0		510,9	100,0	510,9		510,9
4641		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 430 НА ВУЛ. ШАМРИЛА, 3-А	04.2015 12.2015	685,8		685,8		685,8	100,0	685,8		685,8
4642		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 16-Д	05.2015 09.2015	381,1		381,1		381,1	100,0	381,1		381,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ				300,0		298,2	99,4	298,2		298,2
4643		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 130 НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А	11.2015 12.2015	300,0		300,0		298,2	99,4	298,2		298,2
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				4269,5		4262,3	99,8	4262,3		4262,3
4644		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 39	06.2015 12.2015	929,7		929,7		929,6	100,0	929,6		929,6
4645		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ТА ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 139 У ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,3	99,5	149,3		149,3
4646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 1-3 СТУПЕНЯ № 102 НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	04.2015 12.2015	457,3		457,3		457,3	100,0	457,3		457,3
4647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 95 НА ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 61-Г	07.2015 05.2016	983,1		983,1		981,4	99,8	981,4		981,4
4648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 101 НА ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	09.2015 12.2015	250,0		250,0		245,5	98,2	245,5		245,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				1499,4		1499,2	100,0	1499,2		1499,2
4649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 39	05.2015 09.2015	586,9		586,9		586,8	100,0	586,8		586,8
4650		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 27 НА ВУЛ. ТУПОЛІСВА, 20-Є	05.2015 09.2015	912,5		912,5		912,4	100,0	912,4		912,4
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1086,8		1086,7	100,0	1086,7		1086,7
4651		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ. АРТЕМА, 43	06.2015 07.2015	1102,5	15,7	1086,8		1086,7	100,0	1086,7		1086,7
	080000	Охорона здоров'я				3088,0		3086,6	100,0	3086,6		3086,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				510,0		509,4	99,9	509,4		509,4
4652		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ, ГОСПКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 100	06.2015 07.2015	510,0		510,0		509,4	99,9	509,4		509,4
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				2578,0		2577,2	100,0	2577,2		2577,2
4653		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	06.2015 12.2015	436,2		436,2		436,0	100,0	436,0		436,0
4654		ЗАМІНА ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	04.2015 05.2015	590,4		590,4		590,4	100,0	590,4		590,4
4655		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1 ФІЛІЯ № 2 НА ВУЛ. ОЛЬЖИЧА	06.2015 12.2015	1212,4		1212,4		1212,4	100,0	1212,4		1212,4
4656		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ..ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	07.2015 12.2015	219,0		219,0		219,0	100,0	219,0		219,0
4657		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	06.2015 12.2015	120,0		120,0		119,4	99,5	119,4		119,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				12143,8		12092,6	99,6	12092,6		12092,6
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				1612,5		1606,1	99,6	1606,1		1606,1
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)				908,7		904,5	99,5	904,5		904,5
4658		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,6	99,0	40,6		40,6
4659		ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10-А	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	30,9		30,9
4660		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 12/15	07.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		120,0
4661		ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 39	05.2015 12.2015	42,3		42,3		41,8	98,8	41,8		41,8
4662		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13	05.2015 12.2015	29,0		29,0		28,5	98,3	28,5		28,5
4663		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 16	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	26,7		26,7
4664		ВУЛ.В.ЯРМОЛИ, 38	06.2015 12.2015	21,8		21,8		21,2	97,2	21,2		21,2
4665		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	07.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
4666		ВУЛ.ЛИСЕНКО, 4	07.2015 12.2015	37,9		37,9		37,9	100,0	37,9		37,9
4667		ВУЛ.ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,7	99,3	41,7		41,7
4668		ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	04.2015 12.2015	40,2		40,2		40,1	99,8	40,1		40,1
4669		ВУЛ.ПУГАЧОВА, 17	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,4	98,5	40,4		40,4
4670		ВУЛ.РИЗЬКА,16	07.2015 12.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
4671		ВУЛ.ТУПОЛЄВА 18Г, 20Г	04.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4672		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	05.2015 12.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	33,8		33,8
4673		ВУЛ.УССУРІЙСЬКА,11	07.2015 12.2015	59,2		59,2		59,2	100,0	59,2		59,2
4674		ВУЛ.ШЕВЦОВА, 3	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	30,9		30,9
4675		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 51 В	07.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4676		ВУЛ.Ю.КОЦЮБИНСЬКОГО,16	05.2015 12.2015	33,0		33,0		32,8	99,4	32,8		32,8
4677		ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,14-Г	05.2015 12.2015	34,0		34,0		34,0	100,0	34,0		34,0
4678		ПР.ПЕРЕМОГИ, 28/1	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	26,7		26,7
4679		ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ,10	05.2015 12.2015	32,8		32,8		32,8	100,0	32,8		32,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)				703,8		701,6	99,7	701,6		701,6
4680		ВУЛ. АРТЕМА, 5	04.2015 12.2015	54,0		54,0		54,0	100,0	54,0		54,0
4681		ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 68	06.2015 12.2015	53,0		53,0		52,9	99,8	52,9		52,9
4682		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	04.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
4683		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37	05.2015 12.2015	18,0		18,0		18,0	100,0	18,0		18,0
4684		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 23	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
4685		ВУЛ. ГЛІБОВА. 16	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4686		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
4687		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4688		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	19,0		19,0		19,0	100,0	19,0		19,0
4689		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	05.2015 12.2015	77,0		77,0		76,9	99,9	76,9		76,9
4690		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
4691		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 74-А, 74-Б	04.2015 12.2015	59,4		59,4		59,4	100,0	59,4		59,4
4692		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	07.2015 12.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
4693		ВУЛ. ЯКІРА, 14	05.2015 12.2015	57,4		57,4		57,4	100,0	57,4		57,4
4694		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-А, 9	07.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		41,0
4695		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 78, 80/57	05.2015 12.2015	62,0		62,0		60,0	96,8	60,0		60,0
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				10274,5		10229,7	99,6	10229,7		10229,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (43 об'єкти)				2102,0		2092,2	99,5	2092,2		2092,2
4696		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 28-А	08.2015 12.2015	29,1		29,1		28,9	99,3	28,9		28,9
4697		ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 11	08.2015 12.2015	52,5		52,5		52,5	100,0	52,5		52,5
4698		ВУЛ. В. ЖИТОМИРСЬКА, 12	12.2015 12.2015	51,9		51,9		51,9	100,0	51,9		51,9
4699		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 40/2	12.2015 12.2015	72,7		72,7		72,6	99,9	72,6		72,6
4700		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7	12.2015 12.2015	76,7		76,7		76,6	99,9	76,6		76,6
4701		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18	12.2015 12.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,7
4702		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	12.2015 12.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,7
4703		ВУЛ. ГРОЗНЕНСЬКА, 18	12.2015 12.2015	42,1		42,1		42,0	99,8	42,0		42,0
4704		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 30	08.2015 12.2015	42,2		42,2		42,2	100,0	42,2		42,2
4705		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32	08.2015 12.2015	20,5		20,5		20,5	100,0	20,5		20,5
4706		ВУЛ. ЕСТОНСЬКА, 5	08.2015 12.2015	34,1		34,1		33,8	99,1	33,8		33,8
4707		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	17,5		17,5		17,4	99,4	17,4		17,4
4708		ВУЛ. КИРПОНОСА, 12	08.2015 12.2015	26,5		22,4		21,7	96,9	21,7		21,7
4709		ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, 6	12.2015 12.2015	73,8		73,8		73,7	99,9	73,7		73,7
4710		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 3	12.2015 12.2015	83,7		83,7		83,6	99,9	83,6		83,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4711		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33	08.2015 12.2015	30,2		30,2		30,2	100,0	30,2		30,2
4712		ВУЛ. МАЙБОРОДИ, 5/9	08.2015 12.2015	68,3		68,3		68,2	99,9	68,2		68,2
4713		ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА, 16	12.2015 12.2015	69,0		69,0		69,0	100,0	69,0		69,0
4714		ВУЛ. НАГІРНА, 12	08.2015 12.2015	31,1		31,1		30,6	98,4	30,6		30,6
4715		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	08.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
4716		ВУЛ. О.ШМІДТА, 35/37	08.2015 12.2015	38,2		38,2		38,1	99,7	38,1		38,1
4717		ВУЛ. ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, 9	12.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
4718		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 15	12.2015 12.2015	53,8		53,8		53,8	100,0	53,8		53,8
4719		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 25	12.2015 12.2015	53,8		53,8		53,8	100,0	53,8		53,8
4720		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	08.2015 12.2015	25,9		25,9		25,3	97,7	25,3		25,3
4721		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	08.2015 12.2015	28,5		28,5		27,8	97,5	27,8		27,8
4722		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16	08.2015 12.2015	30,7		30,7		30,7	100,0	30,7		30,7
4723		ВУЛ. СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, 6-Б	08.2015 12.2015	31,4		31,4		31,3	99,7	31,3		31,3
4724		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 125	08.2015 12.2015	17,5		17,5		17,5	100,0	17,5		17,5
4725		ВУЛ. САЛЮТНА, 12/62	12.2015 12.2015	42,6		42,6		42,5	99,8	42,5		42,5
4726		ВУЛ. САЛЮТНА, 4-А	08.2015 12.2015	47,5		47,5		46,9	98,7	46,9		46,9
4727		ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 23	12.2015 12.2015	54,3		54,3		54,3	100,0	54,3		54,3
4728		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 23-А	08.2015 12.2015	25,3		25,3		24,8	98,0	24,8		24,8
4729		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 29	12.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
4730		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 41	08.2015 12.2015	35,3		35,3		35,2	99,7	35,2		35,2
4731		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 45	12.2015 12.2015	166,3		166,3		166,2	99,9	166,2		166,2
4732		ВУЛ. ТРУДОВА, 7-А	08.2015 12.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		31,0
4733		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Г	08.2015 12.2015	87,7		87,7		86,2	98,3	86,2		86,2
4734		ВУЛ. ЩУСЄВА, 28	12.2015 12.2015	102,7		102,7		102,7	100,0	102,7		102,7
4735		ВУЛ. ЯКІРА, 21	08.2015 12.2015	42,0		42,0		41,3	98,3	41,3		41,3
4736		ВУЛ. ЯКІРА, 14	08.2015 12.2015	20,6		20,6		20,5	99,5	20,5		20,5
4737		ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 8	08.2015 12.2015	62,1		62,1		62,0	99,8	62,0		62,0
4738		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	08.2015 12.2015	88,9		88,9		86,9	97,8	86,9		86,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (42 об'єкти)				4657,8		4635,7	99,5	4635,7		4635,7
4739		ВУЛ. І. ФРАНКА, 27/31	06.2015 12.2015	128,2		128,2		126,5	98,7	126,5		126,5
4740		ВУЛ. АРТЕМА, 28-А	05.2015 12.2015	77,8		77,8		77,8	100,0	77,8		77,8
4741		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17-Б	07.2015 12.2015	127,3		127,3		126,8	99,6	126,8		126,8
4742		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 30	07.2015 12.2015	153,3		153,3		153,2	99,9	153,2		153,2
4743		ВУЛ. О.ДОВЖЕНКО, 14-Б	07.2015 12.2015	122,4		122,4		122,4	100,0	122,4		122,4
4744		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15	06.2015 12.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	85,9		85,9
4745		ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 10	05.2015 12.2015	94,7		94,7		94,6	99,9	94,6		94,6
4746		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 12	06.2015 12.2015	61,1		61,1		61,1	100,0	61,1		61,1
4747		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 14	06.2015 12.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	54,7		54,7
4748		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 25	05.2015 12.2015	140,0		140,0		139,8	99,9	139,8		139,8
4749		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 30	05.2015 12.2015	81,3		81,3		81,3	100,0	81,3		81,3
4750		ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 1-Б	06.2015 12.2015	128,0		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
4751		ВУЛ. С.ХОХЛОВИХ, 11/2	06.2015 12.2015	227,3		227,3		227,3	100,0	227,3		227,3
4752		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-А	06.2015 12.2015	404,0		404,0		403,9	100,0	403,9		403,9
4753		ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 28	05.2015 12.2015	264,5		264,5		264,4	100,0	264,4		264,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4754		ВУЛ.БАКИНСЬКА, 37-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4755		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 2-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,7	99,6	74,7		74,7
4756		ВУЛ.ВАВІЛОВИХ, 18	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		56,0
4757		ВУЛ.ГРОЗНЕНСЬКА,18	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	41,8		41,8
4758		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 55	08.2015 12.2015	84,0		84,0		82,8	98,6	82,8		82,8
4759		ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА,15-Б	05.2015 12.2015	80,0		80,0		79,7	99,6	79,7		79,7
4760		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 11	08.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4761		ВУЛ.Л. ТОЛСТОГО, 8	05.2015 12.2015	151,6		151,6		148,4	97,9	148,4		148,4
4762		ВУЛ.МУРАШКА, 6-А	04.2015 12.2015	166,0		166,0		166,0	100,0	166,0		166,0
4763		ВУЛ.МУРОМСЬКА, 17/20	06.2015 12.2015	108,5		108,5		108,5	100,0	108,5		108,5
4764		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 35-Д	08.2015 12.2015	42,0		42,0		41,9	99,8	41,9		41,9
4765		ВУЛ.ПІКА, 12	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
4766		ВУЛ.САЛЮТНА, 20-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,4	99,2	74,4		74,4
4767		ВУЛ.САЛЮТНА, 29	05.2015 12.2015	102,7		102,7		102,6	99,9	102,6		102,6
4768		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 15	08.2015 12.2015	56,0		56,0		44,8	80,0	44,8		44,8
4769		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 8	08.2015 12.2015	56,0		56,0		55,4	98,9	55,4		55,4
4770		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,16-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4771		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
4772		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18-Г	05.2015 12.2015	89,8		89,8		89,8	100,0	89,8		89,8
4773		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	123,5		123,5		123,2	99,8	123,2		123,2
4774		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 70-72	06.2015 12.2015	90,7		90,7		90,7	100,0	90,7		90,7
4775		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 40/1	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,6	99,5	74,6		74,6
4776		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61	05.2015 12.2015	64,3		64,3		64,3	100,0	64,3		64,3
4777		ВУЛ.ЩУСЄВА, 34/1	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
4778		ВУЛ.ЩУСЄВА,3	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
4779		ПРОВ.БАУМАНА, 6	07.2015 08.2015	116,6		116,6		116,5	99,9	116,5		116,5
4780		ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 3	04.2015 12.2015	207,5		207,5		207,5	100,0	207,5		207,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (41 об'єкт)				3229,5		3216,7	99,6	3216,7		3216,7
4781		ВУЛ. АРТЕМА,10	05.2015 12.2015	147,4		147,4		147,3	99,9	147,3		147,3
4782		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА,32	05.2015 12.2015	60,9		60,9		60,8	99,8	60,8		60,8
4783		ВУЛ. ГРЕКОВА,18	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
4784		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 28	04.2015 12.2015	28,5		28,5		28,4	99,6	28,4		28,4
4785		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 9	04.2015 12.2015	110,0		110,0		109,3	99,4	109,3		109,3
4786		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 7	04.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
4787		ВУЛ. ЛИСЕНКА,4-Б	05.2015 12.2015	81,4		81,4		81,4	100,0	81,4		81,4
4788		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	78,8		78,8		78,7	99,9	78,7		78,7
4789		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 75	05.2015 12.2015	69,5		69,5		69,4	99,9	69,4		69,4
4790		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	49,1		49,1
4791		ВУЛ. ПІКА, 10	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
4792		ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,12	05.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
4793		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0		109,4	99,5	109,4		109,4
4794		ВУЛ. САЛЮТНА, 18	04.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
4795		ВУЛ. ЯКІРА, 14	04.2015 12.2015	99,2		99,2		99,1	99,9	99,1		99,1
4796		ВУЛ. ЯКІРА, 19-Б	04.2015 12.2015	56,0		56,0		55,9	99,8	55,9		55,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - грудень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - грудень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - грудень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4797		ВУЛ.БАБУШКІНА, 27	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	29,9		29,9
4798		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 9	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
4799		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 10	04.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	54,4		54,4
4800		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8/14	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
4801		ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 14-А	04.2015 12.2015	36,3		36,3		36,3	100,0	36,3		36,3
4802		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	05.2015 12.2015	198,8		198,8		198,8	100,0	198,8		198,8
4803		ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 10	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
4804		ВУЛ.О.ГОНЧАРА,74-А	04.2015 12.2015	93,6		93,6		93,6	100,0	93,6		93,6
4805		ВУЛ.О.ТЕЛИГИ, 39-Б	04.2015 12.2015	90,0		90,0		88,3	98,1	88,3		88,3
4806		ВУЛ.ОЛЬЖИЧА,7-А	04.2015 12.2015	135,0		135,0		133,8	99,1	133,8		133,8
4807		ВУЛ.САЛЮТНА, 10	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	29,9		29,9
4808		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	80,0		80,0		79,8	99,8	79,8		79,8
4809		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	30,0		30,0		28,3	94,3	28,3		28,3
4810		ВУЛ.ТАТАРСЬКА,6	05.2015 12.2015	147,5		147,5		147,4	99,9	147,4		147,4
4811		ВУЛ.ТЕЛИГИ, 43	04.2015 12.2015	210,0		210,0		208,0	99,0	208,0		208,0
4812		ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	06.2015 12.2015	54,0		54,0		53,9	99,8	53,9		53,9
4813		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
4814		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Г	04.2015 12.2015	44,1		44,1		44,1	100,0	44,1		44,1
4815		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 31/40	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
4816		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 32/38	04.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	59,9		59,9
4817		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 34	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
4818		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Б	04.2015 12.2015	193,4		193,4		192,4	99,5	192,4		192,4
4819		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 60-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	29,3		29,3
4820		ПР. ПЕРЕМОГИ, 60	04.2015 12.2015	68,0		68,0		67,9	99,9	67,9		67,9
4821		ПР. ПЕРЕМОГИ, 88/2	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)				285,2		285,1	100,0	285,1		285,1
4822		ВУЛ. І.ФРАНКА, 8-А	08.2015 12.2015	185,1		185,1		185,1	100,0	185,1		185,1
4823		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29-Е	07.2015 12.2015	100,1		100,1		100,0	99,9	100,0		100,0
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				256,8		256,8	100,0	256,8		256,8
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (2 об'єкти)				256,8		256,8	100,0	256,8		256,8
4824		ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОО МАЙДАНЧИКУ У СКВЕРІ ПО ВУЛ.ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО	09.2015 12.2015	213,0		213,0		213,0	100,0	213,0		213,0
4825		ВУЛ.НАГІРНА,1	05.2015 12.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8		43,8
	110000	Культура і мистецтво				92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
	110205	Школи естетичного виховання дітей				92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
4826		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ.ПИРОГОВА, 2	05.2015 09.2015	92,6		92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
	130000	Фізична культура і спорт				9200,0		9185,8	99,8	9185,8		9185,8
	130110	Фінансова підтримка спортивних споруд				9200,0		9185,8	99,8	9185,8		9185,8
4827		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Д	08.2015 12.2016	11999,6	2799,6	9200,0		9185,8	99,8	9185,8		9185,8