

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за минулі роки</i>	21011,1		20947,1		21011,1		20947,1					
1	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (I ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	919,7		919,7		919,7		919,7					
2	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	415,3		415,3		415,3		415,3					
3	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ-ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ	6000,0	39,1		0,7	6000,0	39,1		0,7				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	500,0		500,0		500,0		500,0					
4	БУДІВНИЦТВО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЗЕНЬ В М. КИЄВІ (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	100,0		100,0		100,0		100,0					
5	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О.ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ.В.КАСІЯНА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2150,1		2092,0		2150,1		2092,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.ГОРЬКОГО - ВОЛОДИМИРСЬКІЙ - ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	208,1		208,1		208,1			208,1				
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4,2				4,2							
8	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНІНСЬКОЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	103,8		102,1		103,8			102,1				
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	235,7		235,7		235,7			235,7				
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	23,5		23,5		23,5			23,5				
11	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	252,6		252,6		252,6			252,6				
12	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ФРУНЗЕ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	147,3		147,3		147,3			147,3				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	13303,7	841,5	841,5	6,3	13303,7	841,5	841,5	6,3				
14	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ КИЇВ - ІРПІНЬ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	575,0		575,0		575,0		575,0					
15	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ	115000,0				115000,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	15053,5		15053,5		15053,5		15053,5					
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5779,4	18,9	18,9	0,3	5779,4	18,9	18,9	0,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	84,2		84,2		84,2		84,2					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	261,9				261,9							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	238,1		238,1		238,1		238,1					
17	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ	261,9				261,9							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	238,1		238,1		238,1		238,1					
	КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"	111587,5	28932,3	36234,7	25,9	111587,5	28932,3	36234,7	25,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4		542,4		542,4					
	ТРАНСПОРТ	111587,5	28932,3	36234,7	25,9	111587,5	28932,3	36234,7	25,9				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4		542,4		542,4					
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	39380,5	11074,6	11074,6	28,1	39380,5	11074,6	11074,6	28,1				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0				5000,0							
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	22400,7		6543,0		22400,7		6543,0					
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ.БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	22707,0	159,4	159,6	0,7	22707,0	159,4	159,6	0,7				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП.ГРИГОРЕНКА	12503,1	10920,7	10612,6	87,3	12503,1	10920,7	10612,6	87,3				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ	4952,5	4801,1	4801,2	96,9	4952,5	4801,1	4801,2	96,9				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4		542,4		542,4					
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ.КЛЕМАНСЬКОЇ	3043,7	1976,5	3043,7	64,9	3043,7	1976,5	3043,7	64,9				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1600,0				1600,0							

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0				100,0							
27	БУДІВНИЦТВО ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1500,0				1500,0							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"	47434,8	10201,1	10423,9	21,5	47434,8	10201,1	10423,9	21,5				
	ТРАНСПОРТ	47434,8	10201,1	10423,9	21,5	47434,8	10201,1	10423,9	21,5				
28	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО-ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ)	10634,8	10098,7	10240,2	95,0	10634,8	10098,7	10240,2	95,0				
29	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЧНОЇ ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ НА ОБ'ЄКТАХ МЕТРОПОЛІТЕНУ З ОСНАЩЕННЯМ СИСТЕМАМИ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ ЕСКАЛАТОРНИХ КОМПЛЕКСІВ СТАНЦІЙ	4951,4	102,4	183,7	2,1	4951,4	102,4	183,7	2,1				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	ХІМІЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ГРУНТІВ НА ОКРЕМИХ ДІЛЯНКАХ СИРЕЦЬКО- ПЕЧЕРСЬКОЇ ТА КУРЕНІВСЬКО- ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЙ КИЇВСЬКОГО МЕТРОПОЛІТЕНУ	31848,6				31848,6							
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"	9479,0	327,2	327,2	3,5	9479,0	327,2	327,2	3,5				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,4		161,4		161,4					
	ТРАНСПОРТ	9479,0	327,2	327,2	3,5	9479,0	327,2	327,2	3,5				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,4		161,4		161,4					
31	БУДІВНИЦТВО СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ	8448,3	327,2	327,2	3,9	8448,3	327,2	327,2	3,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,2		9,2		9,2		9,2					
32	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ В НЕЖИТЛОВИХ БУДІВЛЯХ ПО ВУЛИЦІ ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 19-А	530,7				530,7							
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	152,2		152,2		152,2		152,2					
33	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОРОЖНІМ РУХОМ (АСКДР) З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТА РОЗШИРЕННЯМ БУДИНКУ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПУНКТУ КЕРУВАННЯ, ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 54	500,0				500,0							

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

**КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "КИЇВ"
(ЖУЛЯНИ)**

крім того:

оплата за минулі роки

929,9

715,8

929,9

715,8

ТРАНСПОРТ

крім того:

оплата за минулі роки

929,9

715,8

929,9

715,8

34 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОВНІШНІХ
ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПІД БУДІВНИЦТВО
НОВОГО МІЖНАРОДНОГО
ПАСАЖИРСЬКОГО ТЕРМІНАЛУ
АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)

крім того, оплата за минулі роки

929,9

715,8

929,9

715,8

**ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ**

334678,9

61963,3

97745,5

18,5

334678,9

61963,3

97745,5

18,5

80500,0

крім того:

оплата за 2014 рік

1771,1

1771,1

1771,1

1771,1

оплата за минулі роки

9230,3

4413,8

9230,3

4413,8

УКБ ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"

48467,4

27275,9

27948,2

56,3

48467,4

27275,9

27948,2

56,3

80500,0

крім того:

оплата за минулі роки

2969,3

1568,5

2969,3

1568,5

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

48467,4

27275,9

27948,2

56,3

48467,4

27275,9

27948,2

56,3

80500,0

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	A												

крім того:

оплата за минулі роки

2969,3

1568,5

2969,3

1568,5

35 БУДІВНИЦТВО ДРУГОЇ НИТКИ
ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА В
М.КИЄВІ

40900,0

25433,0

26147,9

62,2

40900,0

25433,0

26147,9

62,2

36 ПЕРЕКЛАДАННЯ ІСНУЮЧОГО
ВОДОПРОВОДУ Д=250 ММ ПО
ВУЛ.КАЙСАРОВА ВІД ВУЛ.СМОЛЬНОЇ ДО
ВУЛ.СУМСЬКОЇ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ
РАЙОНІ М. КИЄВА

крім того, оплата за минулі роки

1038,8

1038,8

1038,8

1038,8

37 ДРУГА НИТКА ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА

крім того, оплата за минулі роки

1400,8

1400,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

7567,4

1842,9

1800,3

24,4

7567,4

1842,9

1800,3

24,4

крім того:

оплата за минулі роки

526,3

526,3

526,3

526,3

38 БУДІВНИЦТВО РЕЗЕРВУАРУ ЧИСТОЇ
ВОДИ НА НС "ВИНОГРАДАР-III"

крім того, оплата за минулі роки

496,0

496,0

496,0

496,0

39 РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ
ВОДОВОДУ Д=900 ММ НА
ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА (ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА
ДО ВУЛ.М.ЦВСТАЄВОЇ)

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2,3		2,3		2,3		2,3					
	ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	763,5	181,5	181,5	23,8	763,5	181,5	181,5	23,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	763,5	181,5	181,5	23,8	763,5	181,5	181,5	23,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
45	РОБОТИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ СТІЧНИХ ВОД "ROCHEM UF-SYSTEME GMBH" НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	450,0				450,0							
46	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	313,5	181,5	181,5	57,9	313,5	181,5	181,5	57,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3		823,3		823,3					
	РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО	1840,3				1840,3							
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	1840,3				1840,3							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1840,3				1840,3							

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КІЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	500,0				500,0							
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ (РЕСТАВРАЦІЯ І РЕАБІЛІТАЦІЯ) БАЙКОВОГО КЛАДОВИЩА, ВУЛ.БАЙКОВА, 6 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (1 ЧЕРГА)	350,0				350,0							
49	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	990,3				990,3							
	ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК	3500,0	148,3	160,1	4,2	3500,0	148,3	160,1	4,2				
	ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ	3500,0	148,3	160,1	4,2	3500,0	148,3	160,1	4,2				
50	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	3500,0	148,3	160,1	4,2	3500,0	148,3	160,1	4,2				
	ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	5395,6	64,8	1360,6	1,2	5395,6	64,8	1360,6	1,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	4392,7		977,0		4392,7		977,0					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	5395,6	64,8	1360,6	1,2	5395,6	64,8	1360,6	1,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	4392,7		977,0		4392,7		977,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,7		629,7		629,7					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	136431,0	29964,5	50641,4	22,0	136431,0	29964,5	50641,4	22,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,7		629,7		629,7					
56	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРATНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ	67610,0	15480,9	26670,0	22,9	67610,0	15480,9	26670,0	22,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	201,2		201,2		201,2		201,2					
57	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 № 711)	51483,0	14167,2	22147,0	27,5	51483,0	14167,2	22147,0	27,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	428,5		428,5		428,5		428,5					
58	ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	12500,0	202,2	1710,1	1,6	12500,0	202,2	1710,1	1,6				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
59	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 01.12.2014 № 1400)	3720,0	84,2	84,3	2,3	3720,0	84,2	84,3	2,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1118,0	30,0	30,0	2,7	1118,0	30,0	30,0	2,7				
60	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКІЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ	148,0				148,0							
61	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. БУДАРІНА	400,0				400,0							
62	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 01.12.2014 №1399)	570,0	30,0	30,0	5,3	570,0	30,0	30,0	5,3				
	КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"	136341,1	4265,6	17318,1	3,1	136341,1	4265,6	17318,1	3,1				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	318,1		318,1		318,1		318,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1868,3		1868,3		1868,3		1868,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	136341,1	4265,6	17318,1	3,1	136341,1	4265,6	17318,1	3,1				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку											
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	A												

крім того:

оплата за 2014 рік

318,1

318,1

318,1

318,1

оплата за минулі роки

1868,3

1868,3

1868,3

1868,3

63 РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ
ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ
ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ

8000,0

1150,0

8000,0

1150,0

крім того, оплата за минулі роки

2,4

2,4

2,4

2,4

64 ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД
АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ
ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ
ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ
МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ
П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ
РАЙОНІ

1000,0

114,0

1000,0

114,0

65 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ
№ 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ
АЕРАЦІЇ

11636,0

11636,0

66 ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА
МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ
БУДИНКАХ

62469,6

8507,0

62469,6

8507,0

крім того, оплата за 2014 рік

98,0

98,0

98,0

98,0

крім того, оплата за минулі роки

969,4

969,4

969,4

969,4

67 РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНОЇ НА
ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13

10552,7

3501,6

6172,3

33,2

10552,7

3501,6

6172,3

33,2

крім того, оплата за 2014 рік

90,7

90,7

90,7

90,7

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
68	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	10000,0	289,1	453,3	2,9	10000,0	289,1	453,3	2,9				
69	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	6050,0	167,0	167,0	2,8	6050,0	167,0	167,0	2,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,6		49,6		49,6		49,6					
70	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ.ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10684,9	14,9	14,9	0,1	10684,9	14,9	14,9	0,1				
71	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5670,2	48,9	63,1	0,9	5670,2	48,9	63,1	0,9				
72	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	2539,0		57,8		2539,0		57,8					
73	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	905,0	0,6	67,1	0,1	905,0	0,6	67,1	0,1				
74	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 11.04.2013 № 511)	292,2		92,2		292,2		92,2					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,1		0,1		0,1		0,1					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	6541,5	243,5	459,4	3,7	6541,5	243,5	459,4	3,7				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	79,8		79,8		79,8		79,8					
	<i>оплата за минулі роки</i>	896,4		896,4		896,4		896,4					
75	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНОЇ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	50,0				50,0							
76	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	962,0	81,1	216,1	8,4	962,0	81,1	216,1	8,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,8		49,8		49,8		49,8					
77	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ № 11 НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	100,0	0,6	48,9	0,6	100,0	0,6	48,9	0,6				
78	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	617,5				617,5							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	45,7		45,7		45,7		45,7					
79	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	136,1				136,1							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	356,2		356,2		356,2		356,2					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
80	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КІІВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1477,3				1477,3							
81	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	128,1				128,1							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	327,2		327,2		327,2		327,2					
82	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ "ДНІПРОВІДСЬКА, 1А" З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ	600,0				600,0							
83	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 36-А	1000,0				1000,0							
84	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 47	1292,3	134,5	161,4	10,4	1292,3	134,5	161,4	10,4				
85	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ № 3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	146,7		146,7		146,7		146,7					
86	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 20.04.2012 №645)	72,8	27,3	27,3	37,5	72,8	27,3	27,3	37,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	30,0		30,0		30,0		30,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

87	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ ВБУДОВАНИХ КОТЕЛЕНЬ НА МОДУЛЬНІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2012 № 695)	105,4		5,7		105,4		5,7					
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВОДУ "ЕНЕРГІЯ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" З УСТАНОВКОЮ ЛІНІЇ ДЛЯ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ (СПАЛЮВАННЯ) ВІДХОДІВ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ,44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	20,6		20,6		20,6		20,6					
	СВКП "КИЇВВОДФОНД"	1940,0	62,7	135,6	3,2	1940,0	62,7	135,6	3,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	1940,0	62,7	135,6	3,2	1940,0	62,7	135,6	3,2				
89	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ АРТЕМА І ПОЛТАВСЬКОЇ	897,0	62,7	73,2	7,0	897,0	62,7	73,2	7,0				
90	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. НАУКИ, 43	896,0		21,8		896,0		21,8					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	147,0		40,6		147,0		40,6					
91	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	71,0		19,5		71,0		19,5					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
92	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	76,0		21,1		76,0		21,1					
	<u>ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА</u>												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	6188,5		6188,5		6188,5		6188,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	6188,5		6188,5		6188,5		6188,5					
93	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С.КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2091,2		2091,2		2091,2		2091,2					
94	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРІГ В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4097,3		4097,3		4097,3		4097,3					
	<u>ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА</u>	472,5		472,5		472,5		472,5					
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	227,5		227,5		227,5		227,5					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	472,5		472,5		472,5		472,5					
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	227,5		227,5		227,5		227,5					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1238,1		1238,1		1238,1		1238,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	955,4		955,4		955,4		955,4					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	313413,8				313413,8							
	ТРАНСПОРТ	123048,3	44149,4	68467,2	35,9	123048,3	44149,4	68467,2	35,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1238,1		1238,1		1238,1		1238,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	955,4		955,4		955,4		955,4					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	313413,8				313413,8							
97	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	69646,7	16521,2	34116,8	23,7	69646,7	16521,2	34116,8	23,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	1050,4		1050,4		1050,4		1050,4					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	90,0		90,0		90,0		90,0					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	313413,8				313413,8							
98	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА	50845,1	25622,9	32345,1	50,4	50845,1	25622,9	32345,1	50,4				
99	БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОРЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)	2000,0	2000,0	2000,0	100,0	2000,0	2000,0	2000,0	100,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
100	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ ТА НАДДНІПРЯНСЬКОГО ШОСЕ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	865,4		865,4		865,4		865,4					
101	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПРАВОБЕРЕЖНИХ ПІДХОДАХ ДО ПІВДЕННОГО МОСТУ ЗІ З'ЇЗДАМИ З ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКОЇ НА СТОЛИЧНЕ ШОСЕ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	50,0				50,0							
102	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	50,0	5,2	5,2	10,4	50,0	5,2	5,2	10,4				
103	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ.	50,0				50,0							
104	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)	306,5				306,5							
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	187,7		187,7		187,7		187,7					
105	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ЛЕНІНГРАДСЬКІЙ ПЛОЩІ	50,0				50,0							

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
106	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	50,0	0,1	0,1	0,2	50,0	0,1	0,1	0,2				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	7600,0				7600,0							
107	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖИ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	7600,0				7600,0							
	ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ	19010,0	679,7	7003,2	3,6	19010,0	679,7	7003,2	3,6				
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	19010,0	679,7	7003,2	3,6	19010,0	679,7	7003,2	3,6				
108	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АТО, А ТАКОЖ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І-ІІ ГРУПИ З ЧИСЛА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАЗНАЧЕНІЙ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ	18010,0		6003,2		18010,0		6003,2					
109	ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ ТА ВІДСЕЛЕННЯ ІЗ АВАРІЙНИХ БУДИНКІВ ТА ГУРТОЖИТКІВ	1000,0	679,7	1000,0	68,0	1000,0	679,7	1000,0	68,0				
	КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"	44100,7	38809,9	36780,2	88,0	44100,7	38809,9	36780,2	88,0				

крім того:

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за 2014 рік</i>	191,5		191,5		191,5		191,5					
	<i>оплата за минулі роки</i>	240,2		240,2		240,2		240,2					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	99,3				99,3							
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	50,0				50,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	49,3				49,3							
111	РЕКОНСТРУКЦІЯ КВАРТАЛЬНОЇ КОТЕЛЬНІ "САНАТОРІЙ "ПЕРЕМОГА" ТА ЇЇ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	49,3				49,3							
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	500,0	384,3	384,3	76,9	500,0	384,3	384,3	76,9				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6					
112	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ТА ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛОКОМ ПЕРВИННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6		51,6		51,6					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
113	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКІЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6		9,6		9,6					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	500,0	384,3	384,3	76,9	500,0	384,3	384,3	76,9				
114	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ УЧАСНИКАМ АТО У С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	384,3	384,3	76,9	500,0	384,3	384,3	76,9				
	ОСВІТА	42728,5	38052,6	36022,9	89,1	42728,5	38052,6	36022,9	89,1				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	180,1		180,1		180,1		180,1					
115	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКІЙ, 47/8	37628,5	37388,4	34271,2	99,4	37628,5	37388,4	34271,2	99,4				
116	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А	5000,0	664,2	1751,7	13,3	5000,0	664,2	1751,7	13,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	180,1		180,1		180,1		180,1					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ N 224 НА ВУЛ.ПОПОВА, 7	100,0				100,0							
	КУЛЬТУРА	772,9	373,0	373,0	48,3	772,9	373,0	373,0	48,3				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	181,9		181,9		181,9		181,9					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	A												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	440,8		440,8		440,8		440,8					
120	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ ВЕЛОСИПЕДНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА РЕКРЕАЦІЙНОГО ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ В М. КИЄВІ. ВЕЛОМАРШРУТ "ЖИТЛОВИЙ МАСИВ ТРОЄЩИНА - ЄВРОПЕЙСЬКА ПЛОЩА"	16000,0	7853,9	7793,6	49,1	16000,0	7853,9	7793,6	49,1				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	440,8		440,8		440,8		440,8					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	1093,7		1093,7		1093,7		1093,7					
121	ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ, ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 1-А												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1093,7		1093,7		1093,7		1093,7					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	3196,4	151,8	132,4	4,7	3196,4	151,8	132,4	4,7				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	81,4		81,4		81,4		81,4					
122	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА №403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 37-Г	1196,4	151,8	132,4	12,7	1196,4	151,8	132,4	12,7				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	81,4		81,4		81,4		81,4					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0				2000,0							
123	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ.ДАВИДОВА, 10- 12	1000,0				1000,0							
124	БУДІВНИЦТВО ВІДКРИТИХ СПОРТИВНИХ СПОРУД НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 18 БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0				1000,0							
	ОСВІТА	164887,0	155650,7	152001,4	94,4	164887,0	155650,7	152001,4	94,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	158,5		158,5		158,5		158,5					
125	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 ПО ВУЛ.РАЇСИ ОКІПНОЇ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	93452,1	85339,7	84067,3	91,3	93452,1	85339,7	84067,3	91,3				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	154,4		154,4		154,4		154,4					
126	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №383 НА ВУЛ. ГАРМАТНІЙ, 41 У СОЛОМ"ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	38810,1	37978,9	37393,8	97,9	38810,1	37978,9	37393,8	97,9				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
127	БУДІВНИЦТВО Ж/Б (ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТОБЛІКУ) З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ДИТЯЧОГО САДКА (VII ЧЕРГА - ДИТЯЧИЙ САДОК) ДІЛ.№ 36 У 4 М-НІ Ж/М ПОЗНЯКИ	32624,8	32332,1	30540,3	99,1	32624,8	32332,1	30540,3	99,1				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	4,1		4,1		4,1		4,1					
128	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	3,6		3,6		3,6		3,6					
129	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	0,5		0,5		0,5		0,5					
	КУЛЬТУРА	53007,6	22868,4	26760,0	43,1	53007,6	22868,4	26760,0	43,1				
130	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ "КІНОТЕАТР "ЖОВТЕНЬ" НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 26 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	53007,6	22868,4	26760,0	43,1	53007,6	22868,4	26760,0	43,1				
	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"	77898,3	34023,0	43039,8	43,7	77898,3	34023,0	43039,8	43,7				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

крім того:

оплата за 2014 рік 1848,6 1848,6 1848,6 1848,6

оплата за минулі роки 1092,7 1092,7 1092,7 1092,7

залишок коштів на 01.01.2015 3738,4 2158,0 57,7 3738,4 2158,0 57,7

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 34201,2 11829,5 16582,5 34,6 34201,2 11829,5 16582,5 34,6

крім того:

оплата за 2014 рік 1180,9 1180,9 1180,9 1180,9

оплата за минулі роки 249,7 249,7 249,7 249,7

залишок коштів на 01.01.2015 3738,4 2158,0 57,7 3738,4 2158,0 57,7

131 РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ,
БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ,
РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ
ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (І
ЧЕРГА "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ
МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ
ВУЛИЦІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ
ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ") 5700,0 3878,5 3578,9 68,0 5700,0 3878,5 3578,9 68,0

крім того, оплата за 2014 рік 884,0 884,0 884,0 884,0

крім того, оплата за минулі роки 0,8 0,8 0,8 0,8

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
132	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ")	7925,7	1178,4	2320,4	14,9	7925,7	1178,4	2320,4	14,9				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6		115,6		115,6					
133	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I-IV П.К.) В М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	173,3		173,3		173,3		173,3					
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М.КИЄВІ	3400,0	3400,0	298,4	100,0	3400,0	3400,0	298,4	100,0				
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	1580,4				1580,4							
135	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, I ЧЕРГА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	32,1		32,1		32,1		32,1					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	2158,0	2158,0		100,0	2158,0	2158,0		100,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

136 БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ
Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО
ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У
ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА
СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА

крім того, оплата за 2014 рік

20,6

20,6

20,6

20,6

137 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З
МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В
М.КИЄВІ

4878,6

1101,5

4878,6

22,6

4878,6

1101,5

4878,6

22,6

крім того, оплата за 2014 рік

23,0

23,0

23,0

23,0

138 РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО
КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600-
700-900-1250-1450-2450 ММ

крім того, оплата за 2014 рік

47,4

47,4

47,4

47,4

139 РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД
ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ

крім того, оплата за минулі роки

4,6

4,6

4,6

4,6

140 РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО
КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО
ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ
РАЙОНІ М.КИЄВА

крім того, оплата за 2014 рік

25,3

25,3

25,3

25,3

крім того, оплата за минулі роки

20,5

20,5

20,5

20,5

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
141	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКА	11372,0	2252,4	5487,5	19,8	11372,0	2252,4	5487,5	19,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,3		7,3		7,3		7,3					
142	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	13,8		13,8		13,8		13,8					
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	52,2		52,2		52,2		52,2					
144	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,4		0,4		0,4		0,4					
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	9,7		9,7		9,7		9,7					
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 25 У М.КИЄВІ	874,1	18,7	18,7	2,1	874,1	18,7	18,7	2,1				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАСКАДНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 119 У М. КИЄВІ	50,8				50,8							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	43697,1	22193,5	26457,3	50,8	43697,1	22193,5	26457,3	50,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	667,7		667,7		667,7		667,7					
	<i>оплата за минулі роки</i>	843,0		843,0		843,0		843,0					
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	32665,9	13137,4	17541,8	40,2	32665,9	13137,4	17541,8	40,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	273,2		273,2		273,2		273,2					
149	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1	9513,2	8538,1	8397,5	89,8	9513,2	8538,1	8397,5	89,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	148,4		148,4		148,4		148,4					
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЕЛЬ ЦЕНТРУ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧНІЙ, 39/1 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	116,1		116,1		116,1		116,1					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	155,7		155,7		155,7		155,7					
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	1000,0				1000,0							
157	РЕКОНСТРУКЦІЯ АКУШЕРСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ ПІД ІНФЕКЦІЙНЕ ОБСЕРВАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ З БУДІВНИЦТВОМ ЛОКАЛЬНИХ ОЧИСНИХ СПОРУД НА ВУЛ.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	195,5		195,5		195,5		195,5					
158	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	418,0	418,0	418,0	100,0	418,0	418,0	418,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	246,1		246,1		246,1		246,1					
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА</u>	35181,6	1481,9	6501,1	4,2	35181,6	1481,9	6501,1	4,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		602,4		602,4		602,4					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	120,2		120,2		120,2		120,2					
169	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	205,4		205,4		205,4		205,4					
170	РЕКОНСТРУКЦІЯ І БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПИЛИПА КОЗИЦЬКОГО ТА УМАНСЬКОЇ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	7000,0	47,9	2027,9	0,7	7000,0	47,9	2027,9	0,7				
171	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	40,0		40,0		40,0		40,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	60,0				60,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	232,5		232,5		232,5		232,5					
	<i>оплата за минулі роки</i>	217,1		217,1		217,1		217,1					
172	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ БІЛЯ ОЗЕРА "КИРИЛІВСЬКЕ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	42,0		42,0		42,0		42,0					
173	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАННОГО КОМПЛЕКСУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2,8		2,8		2,8		2,8					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
174	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОРАНЖЕРЕЙНОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	27,5		27,5		27,5		27,5					
175	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ, ІІІ-ТЯ ЧЕРГА	60,0				60,0							
176	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	39,1		39,1		39,1		39,1					
177	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ОБОЛОНСЬКОМУ, 16 Є ТА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 27 У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,8		7,8		7,8		7,8					
178	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ ТА ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	155,3		155,3		155,3		155,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	175,1		175,1		175,1		175,1					
	КП "ПЛЕСО"	3770,6	285,5	434,1	7,6	3770,6	285,5	434,1	7,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	364,5		364,3		364,5		364,3					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	3770,6	285,5	434,1	7,6	3770,6	285,5	434,1	7,6				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

крім того:

оплата за минулі роки

364,5

364,3

364,5

364,3

179 БУДІВНИЦТВО ОЧИСНИХ СПОРУД
ЗЛИВОВИХ ВОД ЖИТЛОВОГО МАСИВУ
"ОБОЛОНЬ", МІКРОРАЙОН 14

крім того, оплата за минулі роки

51,0

51,0

51,0

51,0

180 РОЗЧИСТКА, БЛАГОУСТРІЙ ТА
ОЗДОРОВЛЕННЯ ВОДОЙМИ (№94 ТА
№129) У 2-МУ МКРН Ж/М ПОЗНЯКИ (ОЗ.
ЖАНДАРКА)

625,0

79,5

625,0

79,5

181 БЛАГОУСТРІЙ ТА ОБЛАШТУВАННЯ
ЗОНИ ОРГАНІЗОВАНОГО ВІДПОЧИНКУ
ОЗЕРА ТЕЛЬБІН

491,0

69,0

491,0

69,0

крім того, оплата за минулі роки

31,0

30,9

31,0

30,9

182 РЕГУЛЮВАННЯ РІВНЯ ВОДИ ВОДОЙМИ
ОЗЕРА "ГЛИНКА" З ВИКОНАННЯМ
БЕРЕГОУКРІПЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРОЮ
ПІВДЕННОЇ ЇЇ ЧАСТИНИ

2654,6

285,5

285,6

10,8

2654,6

285,5

285,6

10,8

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ

крім того:

оплата за минулі роки

282,5

282,4

282,5

282,4

183 РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ
КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ
В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ

крім того, оплата за минулі роки

272,1

272,0

272,1

272,0

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
184	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,4		10,4		10,4		10,4					
	КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК	100,0				100,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	572,8		572,8		572,8		572,8					
	КУЛЬТУРА	100,0				100,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	572,8		572,8		572,8		572,8					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	100,0				100,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	572,8		572,8		572,8		572,8					
185	БУДІВНИЦТВО ТВЕРДОПАЛИВНОЇ КОТЕЛЬНІ З ДОПОМІЖНИМ ВИРОБНИЦТВОМ	100,0				100,0							
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ 1-6 СЕКЦІЙ ПАВІЛЬЙОНУ "ПРИМАТИ"												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	572,8		572,8		572,8		572,8					
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u>	39436,3	17837,4	18134,9	45,2	39436,3	17837,4	18134,9	45,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	6282,1		6282,1		6282,1		6282,1					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	39436,3	17837,4	18134,9	45,2	39436,3	17837,4	18134,9	45,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	6282,1		6282,1		6282,1		6282,1					
187	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА	411,9	411,9	411,9	100,0	411,9	411,9	411,9	100,0				
188	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ	9029,9	6561,0	6561,0	72,7	9029,9	6561,0	6561,0	72,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2457,9		2457,9		2457,9		2457,9					
189	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	5753,8	1447,3	1447,3	25,2	5753,8	1447,3	1447,3	25,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	150,0		150,0		150,0		150,0					
190	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	13744,9	9221,7	9221,7	67,1	13744,9	9221,7	9221,7	67,1				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	3178,4		3178,4		3178,4		3178,4					
191	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ	10495,8	195,5	493,0	1,9	10495,8	195,5	493,0	1,9				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	495,8		495,8		495,8		495,8					
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</u>	7488,0	3307,7	5053,4	44,2	7488,0	3307,7	5053,4	44,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9		504,9		504,9					
	<u>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</u>	200,0				200,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9		504,9		504,9					
	КУЛЬТУРА	200,0				200,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9		504,9		504,9					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	200,0				200,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9		504,9		504,9					
192	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНИ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА ТА Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНИ	200,0				200,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9		504,9		504,9					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4		2130,4		2130,4					
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0	45,0	45,0	0,9	5000,0	45,0	45,0	0,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4		2130,4		2130,4					
	<u>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1150,0	200,0		17,4	1150,0	200,0		17,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		329,0		329,0		329,0					
	ОСВІТА	1150,0	200,0		17,4	1150,0	200,0		17,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		329,0		329,0		329,0					
199	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧІЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	300,0		300,0		300,0		300,0					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1150,0	200,0		17,4	1150,0	200,0		17,4				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	29,0		29,0		29,0		29,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	1150,0	200,0		17,4	1150,0	200,0		17,4				
201	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	29,0		29,0		29,0		29,0					
	<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	21815,9	10414,4	6404,4	47,7	21815,9	10414,4	6404,4	47,7				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	12806,1	10064,4	6054,4	78,6	12806,1	10064,4	6054,4	78,6				
202	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	2228,4	2228,4	2228,4	100,0	2228,4	2228,4	2228,4	100,0				
203	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	5016,7	4005,0	1505,0	79,8	5016,7	4005,0	1505,0	79,8				
204	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	3200,0	2200,0	1500,0	68,8	3200,0	2200,0	1500,0	68,8				
205	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ПО ВУЛ. ЖДАНОВА, ДЕМИДІВСЬКІЙ, ПРОВ. ІНЖЕНЕРНОМУ ТА ЯЛИНКОВОМУ В МКР. БОРТНИЧІ	361,0	361,0	361,0	100,0	361,0	361,0	361,0	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	2000,0	1270,0	460,0	63,5	2000,0	1270,0	460,0	63,5				
206	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	460,0	460,0	460,0	100,0	460,0	460,0	460,0	100,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
207	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	860,0	240,0		27,9	860,0	240,0		27,9				
208	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР. ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	680,0	570,0		83,8	680,0	570,0		83,8				
	ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО	300,0	100,0	100,0	33,3	300,0	100,0	100,0	33,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	300,0	100,0	100,0	33,3	300,0	100,0	100,0	33,3				
209	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВЧОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДІЛ. 65, 66 У 10-МУ МКР-НІ Ж/М ОСОКОРКИ	300,0	100,0	100,0	33,3	300,0	100,0	100,0	33,3				
	ОСВІТА	2018,8	100,0	100,0	5,0	2018,8	100,0	100,0	5,0				
210	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1700,0				1700,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	318,8	100,0	100,0	31,4	318,8	100,0	100,0	31,4				
211	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 652 НА ВУЛ.ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 21-А (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКІЙ, 28/1)	318,8	100,0	100,0	31,4	318,8	100,0	100,0	31,4				
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	6691,0	150,0	150,0	2,2	6691,0	150,0	150,0	2,2				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
212	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 21 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	6691,0	150,0	150,0	2,2	6691,0	150,0	150,0	2,2				
	<u>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	1750,0	1550,0	1550,0	88,6	1750,0	1550,0	1550,0	88,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	671,1		671,1		671,1		671,1					
	ТРАНСПОРТ	700,0	700,0	700,0	100,0	700,0	700,0	700,0	100,0				
213	РЕКОСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ З ОРГАНІЗАЦІЄЮ ДВОСТОРОННЬОГО ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. БАЛЬЗАКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ТА ВУЛ. К.МАРКСА ДО ПРОСП. ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	700,0	700,0	700,0	100,0	700,0	700,0	700,0	100,0				
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	900,0	700,0	700,0	77,8	900,0	700,0	700,0	77,8				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	569,4		569,4		569,4		569,4					
214	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТІ ЖЕРТВ ЧОРНОБИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ВИГУРІВЩИНА- ТРОЄЩИНА												
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	5,1		5,1		5,1		5,1					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
215	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКІВНЯ	400,0	400,0	400,0	100,0	400,0	400,0	400,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	7,7		7,7		7,7		7,7					
216	КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІКРОРАЙОНІВ МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА	250,0	250,0	250,0	100,0	250,0	250,0	250,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	556,6		556,6		556,6		556,6					
217	РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДОЙМ "А" І "Б" СИСТЕМИ ВІДКРИТОГО ВОДОЗЛИВУ У ДРУГОМУ МІКРОРАЙОНІ Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	200,0				200,0							
218	БУДІВНИЦТВО ПОЖЕЖНОГО ДЕПО НА ВУЛ.МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО У 3-А МІКРОРАЙОНІ КОМУНАЛЬНОЇ ЗОНИ, Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА	50,0	50,0	50,0	100,0	50,0	50,0	50,0	100,0				
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	35,5		35,5		35,5		35,5					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	35,5		35,5		35,5		35,5					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	<i>оплата за минулі роки</i>	580,4		580,4		580,4		580,4					
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	580,4		580,4		580,4		580,4					
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 103 НА ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 89												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	580,4		580,4		580,4		580,4					
	ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА	2500,0	50,3	167,5	2,0	2500,0	50,3	167,5	2,0				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	2500,0	50,3	167,5	2,0	2500,0	50,3	167,5	2,0				
	<u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ</u> <u>ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	7602,5	5899,0	6896,5	77,6	7602,5	5899,0	6896,5	77,6				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	84,3		84,3		84,3		84,3					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1092,9		1092,9		1092,9		1092,9					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	50,0				50,0							
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0		268,0		268,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
225	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ	50,0				50,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0		268,0		268,0					
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	2426,4	1800,0	2376,4	74,2	2426,4	1800,0	2376,4	74,2				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	28,6		28,6		28,6		28,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	544,8		544,8		544,8		544,8					
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1 НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 26												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	544,8		544,8		544,8		544,8					
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ.ПІВНІЧНИЙ, 4-А	50,0				50,0							
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1537,2	1326,1	1537,2	86,3	1537,2	1326,1	1537,2	86,3				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	11,2		11,2		11,2		11,2					
229	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	839,2	473,9	839,2	56,5	839,2	473,9	839,2	56,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	17,4		17,4		17,4		17,4					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ОСВІТА	5126,1	4099,0	4520,1	80,0	5126,1	4099,0	4520,1	80,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	55,7		55,7		55,7		55,7					
	<i>оплата за минулі роки</i>	280,1		280,1		280,1		280,1					
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	527,2	192,9	527,2	36,6	527,2	192,9	527,2	36,6				
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В	50,0	2,3	2,3	4,6	50,0	2,3	2,3	4,6				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	270,0		270,0		270,0		270,0					
232	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б	2971,6	2354,5	2441,3	79,2	2971,6	2354,5	2441,3	79,2				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,1		10,1		10,1		10,1					
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Б	5,0				5,0							
234	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г	5,0				5,0							
235	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	5,0	2,0	2,0	40,0	5,0	2,0	2,0	40,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку											
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
236	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б	5,0				5,0							
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	55,7		55,7		55,7		55,7					
237	РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 239 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	5,0				5,0							
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	1552,3	1547,3	1547,3	99,7	1552,3	1547,3	1547,3	99,7				
238	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 13-А	350,0	350,0	350,0	100,0	350,0	350,0	350,0	100,0				
239	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А	347,6	347,6	347,6	100,0	347,6	347,6	347,6	100,0				
240	РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ -ІНТЕРНАТ №299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКІЙ, 9	849,7	849,7	849,7	100,0	849,7	849,7	849,7	100,0				
241	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	5,0				5,0							
	<u>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В.М.КИСВІ</u> <u>ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
	ОСВІТА												
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ*крім того:*

<i>оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
---------------------------	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

242 РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА
СПОРТИВНИХ СПОРУД
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 НА
ВУЛ. І.КУДРІ, 22

<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	12,8		12,8		12,8		12,8					
--------------------------------------	------	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--

**ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

20896,0	1796,4	6000,0	8,6	20896,0	1796,4	6000,0	8,6					
---------	--------	--------	-----	---------	--------	--------	-----	--	--	--	--	--

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

290,0	113,1	290,0	39,0	290,0	113,1	290,0	39,0					
-------	-------	-------	------	-------	-------	-------	------	--	--	--	--	--

243 КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ
ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (ІІ ЧЕРГА
БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-
БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ,
ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ,
ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ

70,0	3,1	70,0	4,4	70,0	3,1	70,0	4,4					
------	-----	------	-----	------	-----	------	-----	--	--	--	--	--

244 БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦ.ТА
ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З
ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В
ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ
ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ,
ВЕРБОЛОЗНІЙ,ТАГІЛЬСЬКІЙ,
ПРОВ.РЯСНОМУ,
ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА
ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ
ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО
ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ

36,5		36,5		36,5		36,5						
------	--	------	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
245	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦІСІ ВУЛИЦІ	108,5	108,5	108,5	100,0	108,5	108,5	108,5	100,0				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	75,0	1,5	75,0	2,0	75,0	1,5	75,0	2,0				
246	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (II ЧЕРГА)	75,0	1,5	75,0	2,0	75,0	1,5	75,0	2,0				
	ОСВІТА	20606,0	1683,3	5710,0	8,2	20606,0	1683,3	5710,0	8,2				
247	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 268, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 6	20507,3	1683,3	5611,3	8,2	20507,3	1683,3	5611,3	8,2				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	98,7		98,7		98,7		98,7					
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89	98,7		98,7		98,7		98,7					
	<u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	600,0				600,0							
	ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я	600,0				600,0							
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	600,0				600,0							
	<u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	16013,5	13205,2	13299,6	82,5	16013,5	13205,2	13299,6	82,5				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

крім того:

оплата за 2014 рік

1151,8

1151,8

1151,8

1151,8

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

15443,5

13205,2

13299,6

85,5

15443,5

13205,2

13299,6

85,5

крім того:

оплата за 2014 рік

1151,8

1151,8

1151,8

1151,8

250 КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА

2800,0

2782,1

2800,0

99,4

2800,0

2782,1

2800,0

99,4

крім того, оплата за 2014 рік

145,0

145,0

145,0

145,0

251 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

6560,5

4727,2

4742,7

72,1

6560,5

4727,2

4742,7

72,1

крім того, оплата за 2014 рік

631,1

631,1

631,1

631,1

252 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ

1183,0

1183,0

1183,0

100,0

1183,0

1183,0

1183,0

100,0

крім того, оплата за 2014 рік

309,9

309,9

309,9

309,9

253 ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (ІІ ЧЕРГА)

4900,0

4512,9

4573,9

92,1

4900,0

4512,9

4573,9

92,1

крім того, оплата за 2014 рік

65,8

65,8

65,8

65,8

ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА

570,0

570,0

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
						Бюджет розвитку							
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	570,0				570,0							
254	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ПІДРОЗДІЛУ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКОМУ,40	570,0				570,0							
	<u>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>	9437,2	6229,0	5205,2	66,0	9437,2	6229,0	5205,2	66,0				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	895,9		895,9		895,9		895,9					
	КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО	4801,6	1935,7	2701,6	40,3	4801,6	1935,7	2701,6	40,3				
	<i>крім того:</i>												
	<i>оплата за минулі роки</i>	895,9		895,9		895,9		895,9					
255	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ (ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ДП "ГРУПОВА КОТЕЛЬНЯ УМД ТА ГЗ МВС УКРАЇНИ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ" ДО РАЙОННОЇ КОТЕЛЬНІ "МОЛОДЬ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО") У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	799,4	800,0	99,9	800,0	799,4	800,0	99,9				
256	БУДІВНИЦТВО БЮВЕТНОГО КОМПЛЕКСУ НА ВУЛ.КРАСНОДАРСЬКІЙ, 45												
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	123,0		123,0		123,0		123,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку								Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння				
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
257	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПО ВУЛ. БІЛОРУСЬКІЙ, 32 З ПЕРЕКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД БУДИНКОВОЇ КОТЕЛЬНОЇ ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІЇВЕНЕРГО" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	1901,6	1136,3	1901,6	59,8	1901,6	1136,3	1901,6	59,8				
258	РЕКОНСТРУКЦІЯ БАЗИ МЕХАНІЗАЦІЇ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РДА НА ВУЛ.БАКИНСЬКІЙ, 35 <i>крім того, оплата за минулі роки</i>			772,9		772,9		772,9					
259	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 35/9 З ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНОЇ ТРОЛЕЙБУСНОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДЕПО №2 КП"КІЇВПАСТРАНС" ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КІЇВЕНЕРГО"	2100,0				2100,0							
	ОСВІТА	583,0	240,7	583,0	41,3	583,0	240,7	583,0	41,3				
	ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ	583,0	240,7	583,0	41,3	583,0	240,7	583,0	41,3				
260	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 24 НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ,15-А	183,0	86,0	183,0	47,0	183,0	86,0	183,0	47,0				
261	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 43-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	400,0	154,7	400,0	38,7	400,0	154,7	400,0	38,7				
	КУЛЬТУРА	4052,6	4052,6	1920,6	100,0	4052,6	4052,6	1920,6	100,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				в тому числі:				Державний бюджет України			
		Бюджет розвитку											
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	A												

РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД
РОЗМІЩЕННЯ
ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО
МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО
262 ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА
МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО"
ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З
ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ
ЗАЛИ

4052,6 4052,6 1920,6 100,0 4052,6 4052,6 1920,6 100,0

**Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва
в частині капітального ремонту
за січень - серпень 2015 року
Спеціальний фонд міського бюджету;
ВСЬОГО
(Оперативні дані)**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО				1109681,0	78224,2	359822,8	34,9	437665,0	77863,8	383541,7
		ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				449908,3	54885,7	75904,2	19,2	106295,1	54885,7	125739,9
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"				58428,0	5810,0	12199,6	23,2	22785,4	5810,0	17613,6
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				58428,0	5810,0	12199,6	23,2	22785,4	5810,0	17613,6
	170603	Інші заходи у сфері електротранспорту				58428,0	5810,0	12199,6	23,2	22785,4	5810,0	17613,6
1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	06.2015 12.2015	43656,0		49466,0	5810,0	11556,0	23,4	17085,4	5810,0	15440,0
2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛІВ ФУНІКУЛЕРА	07.2015 12.2015	600,0		600,0		594,0	99,0	600,0		594,0
3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КП "КИЇВПАСТРАНС" НА ВУЛ. СЕРПОВИЙ, 9-А	06.2015 12.2015	6088,0	260,0	5828,0		49,6	0,9	3500,0		1579,6
4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ: ПЛ. МОСКОВСЬКА - ВДНГ	07.2015 12.2015	2534,0		2534,0				1600,0		
		КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"				370780,3	48275,7	61687,7	19,1	72449,8	48275,7	105309,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				370780,3	48275,7	61687,7	19,1	72449,8	48275,7	105309,4
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				370780,3	48275,7	61687,7	19,1	72449,8	48275,7	105309,4
5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	05.2015 12.2016	71432,9	330,1	25000,0		13,8	0,1	13,9		13,8
6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ЗЛИВОСТОЧНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД КАМЕРИ №1 ДО КАМЕРИ №2 В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ ВУЛИЦЬ САВРАСОВА І ГАВРИЛЮКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2015	1500,0		1500,0		54,3	3,6	67,9		54,3
7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПОРЯД СЗШ № 141 ПО БУЛ. ДАВИДОВА, 5 ТА НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	09.2015 12.2015	200,0		200,0		1,3	0,7	1,4		1,3
8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ГАВАНСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2016	17000,0		295,0						
9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	05.2015 06.2016	11186,8	3,0	10092,3		7734,9	76,6	8300,2		300,1
10		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	05.2015 12.2015	60000,0		60000,0		9196,8	15,3	9196,8		9196,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (27 об'єктів)				86475,2	374,5	33614,7	39,0	41513,0	374,5	37739,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТА МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ Р. ДНІПРО В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 06.2017	27639,3	1319,9	2427,5						
12		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2014 12.2016	57260,1	21398,0	30792,1		26985,8	87,6	30430,0		26325,6
13		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	54188,2	510,8	777,5		655,4	84,3	655,4		655,4
14		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ	09.2016 12.2017	37500,0		500,0						
15		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЗАХІДНА ВІД ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА	08.2015 12.2015	2283,1		2283,1		9,2	0,4	9,3		9,2
16		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛУГОВА ВІД ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ	08.2015 12.2016	39983,7		100,0		37,2	37,2	37,2		37,2
17		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕРЦЕНА	08.2015 12.2016	9683,4		70,0		25,3	36,1	25,4		25,3
18		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ВІД ВУЛ. ЮНОСТІ ДО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА	08.2015 12.2016	8978,3		80,0		22,7	28,4	22,8		22,7
19		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА ВІД ПРОВ. НАБЕРЕЖНОГО ДО ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКОЇ	08.2016 12.2017	20000,0		500,0		33,7	6,7	33,7		33,7
20		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РАДУНСЬКА ВІД ВУЛ. ЛИСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКОЇ	08.2015 12.2016	19098,1		50,0		24,6	49,2	24,6		24,6
21		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ "ХАРКІВСЬКА" ДО КІЛЬЦЕВОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	08.2015 12.2016	23652,3		72,1		47,7	66,2	47,8		47,7
22		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПЛ. ГОЛОСІВСЬКА	08.2015 12.2016	9823,1		50,0		15,3	30,6	15,4		15,3
23		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПРОСП. ПРАВДИ ВІД ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ПРОСП. СВОБОДИ	08.2015 12.2016	17188,4		100,0		24,1	24,1	24,1		24,1
24		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ТРОТУАРИ ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	08.2015 12.2016	3623,2		10,0						
25		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ: ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНОЇ ДО БУД. № 14	08.2015 12.2016	2400,7		40,0		9,2	23,0	9,3		9,2
26		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	06.2016 08.2017	295019,2	1170,9	199,8	199,8				199,8	160,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 12.2016	7104,0	1,7	500,0		2,6	0,5	2,6		2,6
28		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ТУЛУЗИ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 09.2016	14652,1	2,4	10730,0		15,8	0,1	3152,4		3151,8
29		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА (в т.ч. ПІДПІРНА СТІНКА)	07.2015 12.2016	10975,1	313,3	3374,7	174,7	85,7	2,5	88,3	174,7	260,3
30		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСП. "ПРАВДИ" НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПОРИКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	5656,0	773,1	4500,0		9,0	0,2	1323,1		1323,0
31		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ВАНТОВОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	71134,1	796,6	18000,0		280,0	1,6	280,0		280,0
32		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АКАДЕМІКА КРЖИЖАНОВСЬКОГО ВІД ПРОСП. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	4307,9	3162,0	149,4		149,4	100,0	149,4		149,4
33		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АМУРСЬКА ВІД ВУЛ. ОНУФРІЯ ТРУТЕНКА ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	3884,9	3043,8	161,2		161,1	99,9	161,2		161,1
34		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ВІСКОЗНА ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОГО ДО БУД. № 32 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2015	5182,7	27,6	4252,8		4252,8	100,0	4252,8		4252,8
35		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛЕНІНА ВІД ВУЛ. СВІТЛОЇ ДО ВУЛ. ГОРЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	6203,1	4945,8	755,0		753,1	99,7	753,2		753,1
36		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРОЗОРІВСЬКОГО (КЛОВСЬКОГО) КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	18793,2	951,0	1000,0						
37		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	04.2015 10.2016	25399,6	958,6	5000,0		15,0	0,3	15,0		15,0
		ПРИБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (3 об'єкти)				47901,2	47901,2				47901,2	47901,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38		КОМБІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ (МДК) (З ПОЛИВОМИЙНИМ ТА БЕЗ ПОЛИВОМИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ)	05.2015 09.2015	20653,6	20653,6	18953,6	18953,6				18953,6	18953,6
39		МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РЕАГЕНТІВ (СОЛЕРОЗКИДУВАЧІ)	05.2015 09.2015	28196,1	28196,1	28196,1	28196,1				28196,1	28196,1
40		ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ (3,0 М. КУБ.) З КОВШЕМ ТА СНІГООЧИСНИМ ВІДВАЛОМ	05.2015 09.2015	1503,0	1503,0	751,5	751,5				751,5	751,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)				9316,6		9233,3	99,1	9237,6		9233,3
41		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110 - ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	431,0		385,3		385,2	100,0	385,3		385,2
42		ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, 94 - ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17 ДО ТП (ВІД БУД.№74) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	566,0		484,5		484,5	100,0	484,5		484,5
43		ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 5 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1020,0		965,1		965,0	100,0	965,1		965,0
44		В'їзд від вул. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18 ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-Б (ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ) В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	500,0		446,3		446,2	100,0	446,3		446,2
45		ВУЛ. ЮНОСТІ, 1 - ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	606,1		606,1		578,9	95,5	580,0		578,9
46		БУЛ. ПЕРОВА, 3 - ВУЛ. РАЙДУЖНА, 65 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1010,1		1010,1		997,8	98,8	1000,0		997,8
47		ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 32 (ПІДІЗД ДО МІСЬКОЇ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		958,8		958,8	100,0	958,8		958,8
48		ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1, 34-А КИТАЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	260,0		260,0		217,1	83,5	217,2		217,1
49		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6 ДО БУД. № 25 ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	505,0		406,0		405,9	100,0	406,0		405,9
50		ПРОСП. ПРАВДИ № 80 ДО № 88 (ВІД ПРОСП. ПРАВДИ ДО КЛУМБИ (РОЗВОРОТНЕ КІЛЬЦЕ)) В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		957,7		957,6	100,0	957,7		957,6
51		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 13, 17 (ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА, СВЯТОШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	553,0		492,8		492,8	100,0	492,8		492,8
52		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26 ДО ВУЛ. ОСІННЬОЇ, 35 ШКОЛА № 55 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	478,0		428,5		428,5	100,0	428,5		428,5
53		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5, 7 - ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6, 8 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	628,0		578,4		578,3	100,0	578,4		578,3
54		ПРОСП.ВІДРАДНИЙ, 22 - ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 23 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	621,0		579,8		579,7	100,0	579,8		579,7
55		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 4-А - ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 8-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	321,0		262,4		262,3	100,0	262,4		262,3
56		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14/1 - ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, 12-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	634,0		494,8		494,7	100,0	494,8		494,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ М.КИЄВА (231 об'єктів)				130000,0		1838,6	1,4	4119,0		869,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 85, 83-В, 83-Д, 83-Б, 83-А	07.2015 10.2015	1197,2		1197,2		1,4	0,1	1,5		1,4
58		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87, 87-А - ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20-18-Б	07.2015 10.2015	555,0		555,0		1,3	0,2	1,5		1,3
59		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А, 6-В, 4	07.2015 10.2015	688,5		688,5		1,3	0,2	1,5		1,3
60		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19-А	07.2015 10.2015	237,9		237,9		1,3	0,5	1,5		1,3
61		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 21	07.2015 10.2015	376,1		376,1		1,3	0,3	1,5		1,3
62		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 4/6	07.2015 10.2015	557,6		557,6		1,3	0,2	1,5		1,3
63		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17/19	07.2015 10.2015	221,3		221,3		1,3	0,6	1,5		1,3
64		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 10.2015	149,4		149,4		1,3	0,9	1,5		1,3
65		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А	07.2015 10.2015	144,0		144,0		1,3	0,9	1,5		1,3
66		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27	07.2015 10.2015	573,8		573,8		1,3	0,2	1,5		1,3
67		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 3	07.2015 10.2015	259,1		259,1		1,3	0,5	1,5		1,3
68		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10 - ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7/3	07.2015 10.2015	631,5		631,5		1,3	0,2	1,5		1,3
69		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 26 - ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 17	07.2015 10.2015	951,6		951,6		1,4	0,1	1,5		1,4
70		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 9 - ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА	07.2015 10.2015	446,7		446,7		1,3	0,3	1,5		1,3
71		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19	07.2015 10.2015	465,4		465,4		1,3	0,3	1,5		1,3
72		БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4, 8 (ВІД ВУЛ. КАУНАСЬКОЇ)	07.2015 10.2015	390,0		390,0		1,3	0,3	1,5		1,3
73		ВІД ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40 ДО ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 46	07.2015 10.2015	919,1		919,1		1,4	0,2	1,5		1,4
74		ВІД ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ, 33 ДО ПРОСП. "ПРАВДИ", 3-А (ДИТЯЧИЙ САДОК), ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 31, 29, 29/1	07.2015 10.2015	798,0		798,0		1,4	0,2	1,5		1,4
75		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 21-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А	07.2015 10.2015	840,7		840,7		1,4	0,2	1,5		1,4
76		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 29-А	07.2015 10.2015	620,5		620,5		1,3	0,2	1,5		1,3
77		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 41 ДО ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ, 35	07.2015 10.2015	763,8		763,8		1,3	0,2	1,5		1,3
78		ВІД ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 66/21 ДО БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКОГО, 4	07.2015 10.2015	1136,4		1136,4		1,4	0,1	1,5		1,4
79		ВІД ПРОВ. ПОЛЬОВОГО ДО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКОЇ	07.2015 10.2015	373,1		373,1		1,3	0,3	1,5		1,3
80		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 3, 9	07.2015 10.2015	262,8		262,8		1,3	0,5	1,5		1,3
81		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 2, ВУЛ. СТУСА, 2	07.2015 10.2015	313,4		313,4		1,3	0,4	1,5		1,3
82		ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 26 - ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 27	07.2015 10.2015	193,3		193,3		1,3	0,7	1,5		1,3
83		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17, 15, 13-А, 11-А, 9, 7-А, 7-Б, 7, 5, 5-Б, 5-В, 3, 3-Б	07.2015 10.2015	1118,3		1118,3		1,4	0,1	1,5		1,4
84		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19 - 21	07.2015 10.2015	441,9		441,9		1,3	0,3	1,5		1,3
85		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 29 - 33 - 31	07.2015 10.2015	614,1		614,1		1,3	0,2	1,5		1,3
86		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 9 - БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 4-А	07.2015 10.2015	535,0		535,0		1,3	0,2	1,5		1,3
87		ВУЛ. АРТЕМА, 42-44	07.2015 10.2015	151,0		151,0		1,3	0,9	1,5		1,3
88		ВУЛ. АРТЕМА, 81	07.2015 10.2015	148,2		148,2		1,3	0,9	1,5		1,3
89		ВУЛ. БАБУШКІНА, 23	07.2015 10.2015	445,9		445,9		1,3	0,3	1,5		1,3
90		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 36	07.2015 10.2015	252,9		252,9		1,3	0,5	1,5		1,3
91		ВУЛ. БАСЕЙНА, 3-А	07.2015 10.2015	151,1		151,1		1,3	0,9	1,5		1,3
92		ВУЛ. БАСЕЙНА, 9-А	07.2015 10.2015	214,9		214,9		1,3	0,6	1,5		1,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30 - ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20	07.2015 10.2015	1199,6		1199,6		1,4	0,1	1,5		1,4
94		ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 5, 7, 7-А, 5-А - ВУЛ. ЩУСЄВА, 42-А	07.2015 10.2015	577,3		577,3		1,3	0,2	1,5		1,3
95		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3, 3/1 (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ)	07.2015 10.2015	1097,6		1097,6		1,4	0,1	1,5		1,4
96		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40	07.2015 10.2015	294,8		294,8		1,3	0,4	1,5		1,3
97		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	07.2015 10.2015	757,7		757,7		1,4	0,2	1,5		1,4
98		ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, 15	07.2015 10.2015	300,9		300,9		1,3	0,4	1,5		1,3
99		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8-А-8-Б	07.2015 10.2015	258,0		258,0		1,3	0,5	1,5		1,3
100		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 10.2015	602,3		602,3		1,3	0,2	1,5		1,3
101		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	07.2015 10.2015	562,4		562,4		1,3	0,2	1,5		1,3
102		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 4, ВУЛ. КУЧЕРА, 8, 10, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 9	07.2015 10.2015	663,3		663,3		1,3	0,2	1,5		1,3
103		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 57	07.2015 10.2015	717,3		717,3		1,3	0,2	1,5		1,3
104		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 61	07.2015 10.2015	672,3		672,3		1,3	0,2	1,5		1,3
105		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 63	07.2015 10.2015	492,4		492,4		1,3	0,3	1,5		1,3
106		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 39-А	07.2015 10.2015	242,0		242,0		1,3	0,5	1,5		1,3
107		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ № 174-Б, 168-А НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ)	07.2015 10.2015	1095,9		1095,9		1,4	0,1	1,5		1,4
108		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116 - ВУЛ. ВОЛОДИМИРО-ЛИБІДСЬКА, 22	07.2015 10.2015	855,7		855,7		1,4	0,2	855,7		1,4
109		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 12/7-14	07.2015 10.2015	228,1		228,1		1,3	0,6	1,5		1,3
110		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	07.2015 10.2015	725,3		725,3		570,1	78,6	570,2		570,1
111		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6	07.2015 10.2015	558,4		558,4		1,3	0,2	1,5		1,3
112		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15-А-5	07.2015 10.2015	816,0		816,0		1,4	0,2	1,5		1,4
113		ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 1-3	07.2015 10.2015	510,4		510,4		1,3	0,3	1,5		1,3
114		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 3, 5, 7	07.2015 10.2015	962,3		962,3		1,4	0,1	1,5		1,4
115		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (ШКОЛА № 137)	07.2015 10.2015	963,4		963,4		1,4	0,1	1,5		1,4
116		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62-64	07.2015 10.2015	293,2		293,2		1,3	0,4	228,4		1,3
117		ВУЛ. КІКВІДЗЕ 1/2	07.2015 10.2015	343,7		343,7		1,3	0,4	1,5		1,3
118		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А, 3, 5, 7/11 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	864,3		864,3		1,3	0,2	1,5		1,3
119		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11	07.2015 10.2015	165,9		165,9		1,3	0,8	1,5		1,3
120		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 30-А	07.2015 10.2015	343,0		343,0		1,3	0,4	1,5		1,3
121		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	141,1		141,1		1,3	0,9	1,5		1,3
122		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 2/8, 4, 6 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	867,2		867,2		1,3	0,1	1,5		1,3
123		ВУЛ. КАУНАСЬКА, 10, 10-А	07.2015 10.2015	385,1		385,1		1,3	0,3	1,5		1,3
124		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14	07.2015 10.2015	509,4		509,4		1,3	0,3	1,5		1,3
125		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А	07.2015 10.2015	420,6		420,6		1,3	0,3	1,5		1,3
126		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	07.2015 10.2015	238,7		238,7		1,3	0,5	1,5		1,3
127		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	07.2015 10.2015	439,4		439,4		1,3	0,3	1,5		1,3
128		ВУЛ. КИРИЛО- МЕФОДІВСЬКА, 14/2 (ПРОЇЗД ДО ДНЗ "ШКОЛЯРИК")	07.2015 10.2015	434,6		434,6		1,3	0,3	1,5		1,3
129		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 3, 7, 7-А, ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА, 13, 11, 7	07.2015 10.2015	593,4		593,4		1,3	0,2	1,5		1,3
130		ВУЛ. КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-14-Б	07.2015 10.2015	962,2		962,2		1,4	0,1	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131		ВУЛ. КОПЕРНІКА, 23	07.2015 10.2015	250,8		250,8		1,3	0,5	1,5		1,3
132		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 2-А - ВУЛ. ФРУНЗЕ, 109-А, 109/2	07.2015 10.2015	1046,5		1046,5		1,4	0,1	1,5		1,4
133		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 23	07.2015 10.2015	440,5		440,5		1,3	0,3	1,5		1,3
134		ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 16, 18, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 48	07.2015 10.2015	334,4		334,4		1,3	0,4	1,5		1,3
135		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14	07.2015 10.2015	164,1		164,1		1,3	0,8	1,5		1,3
136		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 2/1	07.2015 10.2015	217,4		217,4		1,3	0,6	1,5		1,3
137		ВУЛ. КУРСЬКА, 22-ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17	07.2015 10.2015	748,7		748,7		1,3	0,2	1,5		1,3
138		ВУЛ. КУРСЬКА, 8-А, 10-А, 12-А, 16, 20	07.2015 10.2015	474,3		474,3		1,3	0,3	1,5		1,3
139		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16-16-А	07.2015 10.2015	752,3		752,3		1,3	0,2	1,5		1,3
140		ВУЛ. ЛЕНІНА (ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ № 59, 65)	07.2015 10.2015	1137,1		1137,1		1,4	0,1	1,5		1,4
141		ВУЛ. ЛИПОВА, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	07.2015 10.2015	523,4		523,4		1,3	0,2	1,5		1,3
142		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3	07.2015 10.2015	98,0		98,0		1,3	1,3	1,5		1,3
143		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 3-А - ВУЛ. МИКОЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 6/2	07.2015 10.2015	423,3		423,3		1,3	0,3	1,5		1,3
144		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	07.2015 10.2015	348,4		348,4		1,3	0,4	1,5		1,3
145		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 15, 15-Б - 17-А, 17-Б	07.2015 10.2015	671,0		671,0		1,3	0,2	558,9		1,3
146		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 5-5А	07.2015 10.2015	345,8		345,8		1,3	0,4	291,5		1,3
147		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	307,0		307,0		1,3	0,4	1,5		1,3
148		ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 7	07.2015 10.2015	542,3		542,3		1,3	0,2	1,5		1,3
149		ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 10/87	07.2015 10.2015	703,1		703,1		1,3	0,2	1,5		1,3
150		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12, 12-Д, 14, 18	07.2015 10.2015	709,1		709,1		1,4	0,2	1,5		1,4
151		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Г	07.2015 10.2015	364,8		364,8		1,3	0,4	1,5		1,3
152		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Г, 14-А	07.2015 10.2015	577,3		577,3		1,3	0,2	1,5		1,3
153		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	07.2015 10.2015	424,9		424,9		1,3	0,3	1,5		1,3
154		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	07.2015 10.2015	547,4		547,4		1,3	0,2	1,5		1,3
155		ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	330,8		330,8		1,3	0,4	1,5		1,3
156		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 5-9 - ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 10/8	07.2015 10.2015	633,7		633,7		1,3	0,2	1,5		1,3
157		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2	07.2015 10.2015	532,1		532,1		401,3	75,4	401,4		1,3
158		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2-А	07.2015 10.2015	914,0		914,0		569,0	62,3	569,0		1,3
159		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6-4	07.2015 10.2015	454,3		454,3		1,3	0,3	1,5		1,3
160		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17, 17-А, 23, 23-А, 23-Б	07.2015 10.2015	592,3		592,3		1,3	0,2	1,5		1,3
161		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19	07.2015 10.2015	514,4		514,4		1,3	0,3	1,5		1,3
162		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45	07.2015 10.2015	244,0		244,0		1,3	0,5	1,5		1,3
163		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-А	07.2015 10.2015	313,2		313,2		1,3	0,4	1,5		1,3
164		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-85-Б	07.2015 10.2015	544,5		544,5		1,3	0,2	1,5		1,3
165		ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 23	07.2015 10.2015	203,8		203,8		1,3	0,6	1,5		1,3
166		ВУЛ. МИКОЛИ МУРАШКА, 4-4-Б	07.2015 10.2015	243,3		243,3		1,3	0,5	1,5		1,3
167		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 9, 11, 13	07.2015 10.2015	1131,3		1131,3		1,4	0,1	1,5		1,4
168		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 34, 34-А	07.2015 10.2015	249,4		249,4						
169		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 13-А - ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 6/1, 12	07.2015 10.2015	1077,2		1077,2		1,4	0,1	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
170		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 29	07.2015 10.2015	165,0		165,0		1,3	0,8	1,5		1,3
171		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 41/8, 39, 37/2 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	560,5		560,5		1,3	0,2	1,5		1,3
172		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 10.2015	598,4		598,4		1,3	0,2	1,5		1,3
173		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10	07.2015 10.2015	992,6		992,6		1,4	0,1	1,5		1,4
174		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 41, 47 - ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 42, 42-А	07.2015 10.2015	806,9		806,9		1,4	0,2	1,5		1,4
175		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14-Б	07.2015 10.2015	137,3		137,3		1,3	0,9	1,5		1,3
176		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 57, 53	07.2015 10.2015	728,3		728,3		1,3	0,2	1,5		1,3
177		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА, 7	07.2015 10.2015	558,4		558,4		1,3	0,2	1,5		1,3
178		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА (ВІД № 61/63 ДО № 63-Б ВКЛЮЧНО)	07.2015 10.2015	301,4		301,4		1,3	0,4	1,5		1,3
179		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	07.2015 10.2015	493,3		493,3		1,3	0,3	1,5		1,3
180		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 92-92-А	07.2015 10.2015	886,6		886,6		1,4	0,2	1,5		1,4
181		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	07.2015 10.2015	321,1		321,1		1,3	0,4	1,5		1,3
182		ВУЛ. ОСТАПА ВИШНІ, 9	07.2015 10.2015	92,5		92,5		1,3	1,4	1,5		1,3
183		ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 26-А-26-Б	07.2015 10.2015	694,7		694,7		1,3	0,2	1,5		1,3
184		ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6 - ВУЛ. АДАМА МІЦКЕВИЧА, 8	07.2015 10.2015	241,8		241,8		1,3	0,5	1,5		1,3
185		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1-7	07.2015 10.2015	450,3		450,3		1,3	0,3	1,5		1,3
186		ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЄХІНА, 12-14	07.2015 10.2015	1153,0		1153,0		1,4	0,1	1,5		1,4
187		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 25/27	07.2015 10.2015	282,6		282,6		1,3	0,5	1,5		1,3
188		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11-13	07.2015 10.2015	812,3		812,3		1,4	0,2	1,5		1,4
189		ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 10 (ПРОЇЗД ДО СТАДІОНУ "СХІД")	07.2015 10.2015	1186,1		1186,1		1,4	0,1	1,5		1,4
190		ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	203,4		203,4		1,3	0,6	1,5		1,3
191		ВУЛ. ПУГАЧОВА, 19	07.2015 10.2015	329,8		329,8		1,3	0,4	1,5		1,3
192		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13 (ПРОЇЗД ДО ГІМНАЗІЇ № 290)	07.2015 10.2015	1093,0		1093,0		1,4	0,1	1,5		1,4
193		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 12	07.2015 10.2015	179,3		179,3		1,3	0,7	1,5		1,3
194		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	07.2015 10.2015	237,3		237,3		1,3	0,5	195,4		1,3
195		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	07.2015 10.2015	203,2		203,2		1,3	0,6	120,0		1,3
196		ВУЛ. САЛЮТНА, 20-А	07.2015 10.2015	387,0		387,0		1,3	0,3	1,5		1,3
197		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 26, 28-Б, 28-В	07.2015 10.2015	1059,5		1059,5		1,4	0,1	1,5		1,4
198		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 28, 24	07.2015 10.2015	705,8		705,8		1,3	0,2	1,5		1,3
199		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3 - 11	07.2015 10.2015	473,1		473,1		1,3	0,3	1,5		1,3
200		ВУЛ. СЕРФИМОВИЧА, 5 (ШКОЛА № 327)	07.2015 10.2015	852,7		852,7		1,4	0,2	1,5		1,4
201		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 18, 18-А, 20, 22-Б, 22-Г, 34-А, 34	07.2015 10.2015	1068,3		1068,3		1,4	0,1	1,5		1,4
202		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 39	07.2015 10.2015	437,7		437,7		1,3	0,3	1,5		1,3
203		ВУЛ. СТАДІОННА, 6	07.2015 10.2015	1195,7		1195,7		1,4	0,1	1,5		1,4
204		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 15, 8	07.2015 10.2015	582,1		582,1						
205		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 3-5 (ПРОЇЗД ДО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ДИТЯЧОГО САДКА)	07.2015 10.2015	508,3		508,3		1,3	0,3	1,5		1,3
206		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД	07.2015 10.2015	1093,1		1093,1		1,4	0,1	1,5		1,4
207		ВУЛ. СТРИЛЕЦЬКА, 7/6	07.2015 10.2015	492,3		492,3		1,3	0,3	1,5		1,3
208		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8 - ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 5	07.2015 10.2015	894,1		894,1		1,4	0,2	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
209		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	07.2015 10.2015	430,7		430,7		1,3	0,3	1,5		1,3
210		ВУЛ. ТУЛУЗИ, 2/58, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56, 54, 50-А	07.2015 10.2015	1153,3		1153,3		1,4	0,1	1,5		1,4
211		ВУЛ. УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 10.2015	469,3		469,3		1,3	0,3	1,5		1,3
212		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 5-12-А	07.2015 10.2015	375,3		375,3		1,3	0,3	1,5		1,3
213		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	07.2015 10.2015	942,3		942,3		1,4	0,1	1,5		1,4
214		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 21	07.2015 10.2015	745,1		745,1		1,3	0,2	1,5		1,3
215		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23 -29	07.2015 10.2015	1078,5		1078,5		1,3	0,1	1,5		1,3
216		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА 6/8 (ДВІР)	07.2015 10.2015	144,0		144,0		1,3	0,9	1,5		1,3
217		ВУЛ. ЦЮРУПИНСЬКА, 2	07.2015 10.2015	409,2		409,2		1,3	0,3	1,5		1,3
218		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 118-120	07.2015 10.2015	311,4		311,4		1,3	0,4	1,5		1,3
219		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 41	07.2015 10.2015	123,9		123,9		1,3	1,0	1,5		1,3
220		ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 48, 44-А - ПРОСП. НАУКИ, 102	07.2015 10.2015	499,3		499,3		1,3	0,3	1,5		1,3
221		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 10.2015	398,4		398,4		1,3	0,3	1,5		1,3
222		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 38-Б	07.2015 10.2015	318,2		318,2		1,3	0,4	1,5		1,3
223		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24-26	07.2015 10.2015	311,1		311,1		1,3	0,4	1,5		1,3
224		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46	07.2015 10.2015	313,7		313,7		1,3	0,4	1,5		1,3
225		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-49-А	07.2015 10.2015	343,2		343,2		1,3	0,4	1,5		1,3
226		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60 - ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 55	07.2015 10.2015	194,2		194,2		1,3	0,7	1,5		1,3
227		ВУЛ. ЩОРСА, 27	07.2015 10.2015	428,4		428,4		1,3	0,3	1,5		1,3
228		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17- ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 19	07.2015 10.2015	1071,4		1071,4		1,4	0,1	1,5		1,4
229		ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 8/12 - ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7, 9, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 57	07.2015 10.2015	851,4		851,4		1,4	0,2	1,5		1,4
230		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 12, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8-В, 6-А	07.2015 10.2015	523,4		523,4		1,3	0,2	1,5		1,3
231		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 17, 15-А, 15-Б, 13	07.2015 10.2015	768,4		768,4		1,4	0,2	1,5		1,4
232		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29, 14	07.2015 10.2015	225,9		225,9		1,3	0,6	1,5		1,3
233		КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 1, 3, 5	07.2015 10.2015	505,8		505,8		1,3	0,3	1,5		1,3
234		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	07.2015 10.2015	217,8		217,8		1,3	0,6	1,5		1,3
235		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	07.2015 10.2015	422,6		422,6		1,3	0,3	1,5		1,3
236		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	07.2015 10.2015	435,9		435,9		1,3	0,3	1,5		1,3
237		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-28-А	07.2015 10.2015	174,7		174,7		1,3	0,7	1,5		1,3
238		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Е ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2-А	07.2015 10.2015	1192,3		1192,3		1,4	0,1	1,5		1,4
239		ПРОЇЗД ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА - ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б, 1-В, 1-Г	07.2015 10.2015	453,4		453,4		1,3	0,3	1,5		1,3
240		ПРОЇЗД ДО БУДИНКУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 43-Б	07.2015 10.2015	1192,3		1192,3		1,4	0,1	1,5		1,4
241		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО БУД. № 11-А ТА ДИТЯЧОГО САДКА № 774	07.2015 10.2015	943,0		943,0		1,4	0,1	1,5		1,4
242		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО ШКОЛИ № 267	07.2015 10.2015	1078,4		1078,4		1,4	0,1	1,5		1,4
243		ПРОЇЗД З ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА ДО БУД. № 31-Б НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА	07.2015 10.2015	1039,6		1039,6		1,4	0,1	1,5		1,4
244		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1 - ВУЛ. ЛАГЕРНА, 38	07.2015 10.2015	571,2		571,2		1,3	0,2	1,5		1,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
245		ПРОВ. ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, 3, КОРПУС 1, 3, КОРПУС 2, 5	07.2015 10.2015	1141,6		1141,6		1,4	0,1	1,5		1,4
246		ПРОВ. ГРОДНЕНСЬКИЙ	07.2015 10.2015	701,1		701,1		1,3	0,2	1,5		1,3
247		ПРОВ. УССУРІЙСЬКИЙ, 10-8	07.2015 10.2015	475,6		475,6		1,3	0,3	1,5		1,3
248		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б, 13, 11, 9	07.2015 10.2015	691,7		691,7		1,3	0,2	1,5		1,3
249		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23, 25, 25-А, 25-Б	07.2015 10.2015	680,8		680,8		1,3	0,2	1,5		1,3
250		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 9, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 62, 62-А	07.2015 10.2015	278,4		278,4		1,3	0,5	1,5		1,3
251		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ - ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА	07.2015 10.2015	556,8		556,8		1,3	0,2	1,5		1,3
252		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	07.2015 10.2015	479,1		479,1		1,3	0,3	1,5		1,3
253		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	07.2015 10.2015	267,9		267,9		1,3	0,5	1,5		1,3
254		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17	07.2015 10.2015	160,8		160,8		1,3	0,8	1,5		1,3
255		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20, 22, 24-А, 24-Б, 28-Б, 28-А, 30, 28, ТЦ-20	07.2015 10.2015	795,2		795,2		1,4	0,2	1,5		1,4
256		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51-А	07.2015 10.2015	499,5		499,5		1,3	0,3	1,5		1,3
257		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 53	07.2015 10.2015	144,5		144,5		1,3	0,9	1,5		1,3
258		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 55	07.2015 10.2015	366,2		366,2		1,3	0,4	1,5		1,3
259		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 59-А	07.2015 10.2015	479,6		479,6		1,3	0,3	1,5		1,3
260		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	07.2015 10.2015	410,9		410,9		1,3	0,3	1,5		1,3
261		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	07.2015 10.2015	450,2		450,2		1,3	0,3	1,5		1,3
262		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	07.2015 10.2015	217,6		217,6		1,3	0,6	1,5		1,3
263		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	07.2015 10.2015	149,3		149,3		1,3	0,9	1,5		1,3
264		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 13	07.2015 10.2015	492,4		492,4		1,3	0,3	1,5		1,3
265		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 18, 20, 20-Б	07.2015 10.2015	942,3		942,3		1,4	0,1	1,5		1,4
266		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 10.2015	792,3		792,3		1,3	0,2	1,5		1,3
267		ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 6-8-10, 10-А	07.2015 10.2015	260,9		260,9		1,3	0,5	1,5		1,3
268		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 7, 9, 11	07.2015 10.2015	923,5		923,5		1,4	0,2	1,5		1,4
269		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	07.2015 10.2015	383,4		383,4		1,3	0,3	1,5		1,3
270		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 4	07.2015 10.2015	225,9		225,9		1,3	0,6	1,5		1,3
271		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	07.2015 10.2015	1083,3		1083,3		1,4	0,1	1,5		1,4
272		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	07.2015 10.2015	532,1		532,1		1,3	0,2	1,5		1,3
273		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 10.2015	928,6		928,6		1,4	0,2	1,5		1,4
274		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А	07.2015 10.2015	272,4		272,4		1,3	0,5	1,5		1,3
275		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 108/1	07.2015 10.2015	313,4		313,4		1,3	0,4	1,5		1,3
276		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 22	07.2015 10.2015	503,1		503,1		1,3	0,3	1,5		1,3
277		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 5-7	07.2015 10.2015	592,0		592,0		1,3	0,2	1,5		1,3
278		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА (ДО ШКОЛИ № 309 ТА БУД № 25, 25-А)	07.2015 10.2015	1185,9		1185,9		1,4	0,1	1,5		1,4
279		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-А (ВІД ШКОЛИ № 309 ДО ЛІЦЕЮ "НАУКОВА ЗМІНА")	07.2015 10.2015	959,9		959,9						
280		ПРОСП. СВОБОДИ, 1-А, 1/60, 1/60-А, ПРОСП. "ПРАВДИ", 62-А	07.2015 10.2015	998,9		998,9		1,4	0,1	1,5		1,4
281		ПРОСП. СВОБОДИ, 15/1 - 17	07.2015 10.2015	919,9		919,9		1,4	0,2	1,5		1,4
282		ПРОСП. СВОБОДИ, 28, 28-Б	07.2015 10.2015	833,8		833,8		1,4	0,2	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
283		ПРОСП. СВОБОДИ, 3, 3-А	07.2015 10.2015	836,3		836,3		1,4	0,2	1,5		1,4
284		ПРОСП. СВОБОДИ, 5	07.2015 10.2015	770,9		770,9		1,4	0,2	1,5		1,4
285		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8 - БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 7	07.2015 10.2015	276,9		276,9		1,3	0,5	1,5		1,3
286		ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 9	07.2015 10.2015	285,1		285,1		1,3	0,5	1,5		1,3
287		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4 - 18	07.2015 10.2015	1199,3		1199,3		1,4	0,1	1,5		1,4
		КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"				1500,0		842,3	56,2	1228,0		842,3
	000000	Не заведено								107,0		
	000000	Не заведено								107,0		
288		НЕРОЗПОДІЛЕНІ КОШТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	01.2015 12.2015							107,0		
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				1500,0		842,3	56,2	1121,0		842,3
	171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій				1500,0		842,3	56,2	1121,0		842,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ) (9 об'єктів)				1500,0		842,3	56,2	1121,0		842,3
289		БУЛ. ШЕВЧЕНКА / ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА	07.2015 12.2015	248,7		248,7		123,1	49,5	199,8		123,1
290		ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА / АРТЕМА / СТУДЕНТСЬКА	07.2015 12.2015	282,0		282,0		127,0	45,0	203,0		127,0
291		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО / ДМИТРІВСЬКА	07.2015 12.2015	148,8		148,8		62,2	41,8	126,2		62,2
292		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА / ПАНЬКІВСЬКА	07.2015 12.2015	124,6		124,6		27,9	22,4	89,9		27,9
293		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЛЕЙПЦИЗЬКА	07.2015 12.2015	183,1		183,1		101,6	55,5	101,6		101,6
294		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЦИТАДЕЛЬНА	07.2015 12.2015	160,8		160,8		85,4	53,1	85,4		85,4
295		ВУЛ. НОВОКОНСТЯНТИНІВСЬКА / АЛЯБ'ЄВА	07.2015 12.2015	121,1		121,1		109,3	90,3	109,3		109,3
296		ПЛ. СЛАВИ	07.2015 12.2015	102,9		102,9		102,9	100,0	102,9		102,9
297		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА	07.2015 12.2015	128,0		128,0		102,9	80,4	102,9		102,9
		КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"				19200,0	800,0	1174,6	6,4	9831,9	800,0	1974,6
	100000	Житлово-комунальне господарство				19200,0	800,0	1174,6	6,4	9831,9	800,0	1974,6
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово- комунального господарства				19200,0	800,0	1174,6	6,4	9831,9	800,0	1974,6
298		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА	04.2015 10.2015	1200,0		1200,0		1174,6	97,9	1199,8		1174,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОСПЕКТІВ, МОСТІВ, ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (6 об'єктів)				4140,8	800,0				800,0	800,0
299		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 23	04.2015 09.2015	79,8		79,8						
300		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 25	04.2015 09.2015	295,5		295,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПІШХОДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ І ДНІПРО НА ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2015 10.2016	2924,9		800,0	800,0				800,0	800,0
302		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	04.2015 09.2015	51,3		51,3						
303		ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ	04.2015 09.2015	1576,5		1576,5						
304		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ХАРКІВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ	04.2015 09.2015	1337,7		1337,7						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДІНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (93 об'єкти)				13859,2				8632,1		
305		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 1	06.2015 11.2015	57,0		57,0				55,7		
306		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 3	06.2015 11.2015	80,5		80,5				79,2		
307		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 4	06.2015 11.2015	91,7		91,7				90,4		
308		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 5	06.2015 11.2015	80,7		80,7				79,3		
309		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 6	06.2015 11.2015	124,4		124,4				123,1		
310		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 7	06.2015 11.2015	82,4		82,4				81,0		
311		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3	06.2015 11.2016	68,3		30,2				28,9		
312		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3-А	06.2015 11.2015	74,8		74,8				73,1		
313		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 5	06.2015 11.2015	337,1		337,1				328,6		
314		ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, 18	06.2015 11.2015	460,7		460,7				459,4		
315		ВУЛ.БАСТІОННА, 10	06.2015 11.2016	23,3		11,0				9,7		
316		ВУЛ.БАСТІОННА, 12	06.2015 11.2015	30,9		30,9				29,6		
317		ВУЛ.БАСТІОННА, 14	06.2015 11.2015	22,8		22,8				21,4		
318		ВУЛ.БАСТІОННА, 14-А	06.2015 11.2015	87,1		87,1				85,9		
319		ВУЛ.БАСТІОННА, 16	06.2015 11.2015	28,1		28,1				19,7		
320		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 11.2015	50,9		50,9				50,6		
321		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 11.2015	79,2		79,2				78,9		
322		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 11.2015	49,1		49,1				47,8		
323		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 11.2015	250,0		250,0				249,8		
324		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 5-А	06.2015 11.2015	225,2		225,2				224,1		
325		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-А	06.2015 11.2015	125,4		125,4				124,7		
326		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А	06.2015 11.2015	48,1		48,1				46,8		
327		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Б	06.2015 11.2015	78,6		78,6				77,2		
328		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Г	06.2015 11.2015	77,1		77,1				75,9		
329		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Д	06.2015 11.2015	138,1		138,1				136,8		
330		ВУЛ.ГОЛОСІВСЬКА, 53	06.2015 11.2015	253,7		253,7				230,9		
331		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 22	06.2015 11.2015	10,3		10,3				8,9		
332		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 24	06.2015 11.2015	17,0		17,0				15,6		
333		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 26	06.2015 11.2015	30,0		30,0				28,7		
334		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 28/17	06.2015 11.2015	31,0		31,0				29,7		
335		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 15-А	06.2015 11.2016	89,8		62,6				54,4		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
336		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 18	06.2015 11.2015	235,4		235,4				201,6		
337		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 20	06.2015 11.2015	95,1		95,1				77,7		
338		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 22	06.2015 11.2015	207,7		207,7				204,7		
339		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 25	06.2015 11.2015	181,1		181,1				179,9		
340		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27	06.2015 11.2015	208,7		208,7				207,1		
341		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 31	06.2015 11.2015	230,4		230,4				229,1		
342		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 7/15	06.2015 11.2015	423,2		423,2				417,6		
343		ВУЛ.КАТЕРИНИ БЛОКУР, 1	06.2015 11.2015	31,7		31,7				30,4		
344		ВУЛ.КАШТАНОВА, 11	06.2015 11.2015	227,1		227,1						
345		ВУЛ.КАШТАНОВА, 13	06.2015 11.2015	100,3		100,3						
346		ВУЛ.КАШТАНОВА, 15	06.2015 11.2015	235,5		235,5						
347		ВУЛ.КАШТАНОВА, 3	06.2015 11.2015	224,4		224,4				223,9		
348		ВУЛ.КАШТАНОВА, 5	06.2015 11.2015	134,7		134,7						
349		ВУЛ.КАШТАНОВА, 5-А	06.2015 11.2015	77,7		77,7						
350		ВУЛ.КАШТАНОВА, 9	06.2015 11.2015	102,6		102,6						
351		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 3	06.2015 11.2015	19,1		19,1				17,8		
352		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 5	06.2015 11.2015	34,6		34,6				33,2		
353		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 7/7	06.2015 11.2015	23,0		23,0				21,6		
354		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4	06.2015 11.2015	150,6		150,6				149,3		
355		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А	06.2015 11.2015	326,0		326,0				324,7		
356		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6, 12	06.2015 11.2015	450,5		450,5				448,9		
357		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	06.2015 11.2015	201,9		201,9				200,6		
358		ВУЛ.ОЗЕРНА, 22	06.2015 11.2015	78,5		78,5				77,2		
359		ВУЛ.ОЗЕРНА, 24	06.2015 11.2015	79,7		79,7				78,4		
360		ВУЛ.ОЗЕРНА, 26	06.2015 11.2015	125,6		125,6				124,3		
361		ВУЛ.ОЗЕРНА, 28	06.2015 11.2015	57,1		57,1				55,8		
362		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 11.2015	135,5		135,5						
363		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А	06.2015 11.2015	231,4		231,4						
364		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7-А	06.2015 11.2015	74,9		74,9						
365		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 10	06.2015 11.2015	277,5		277,5						
366		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	06.2015 11.2015	220,7		220,7						
367		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-В	06.2015 11.2015	299,4		299,4						
368		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 11	06.2015 11.2015	11,7		11,7				10,4		
369		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 13	06.2015 11.2015	259,1		259,1				257,8		
370		ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 19	06.2015 11.2015	52,9		52,9				51,5		
371		ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 40	06.2015 11.2015	217,4		217,4				216,2		
372		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 17	06.2015 11.2015	25,0		25,0				23,7		
373		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30-А	06.2015 11.2015	37,7		37,7				36,4		
374		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/1	06.2015 11.2015	24,7		24,7				23,4		
375		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/2	06.2015 11.2015	93,4		93,4				92,0		
376		ПРОВ.УССУРІЙСЬКИЙ, 6, 8, 10	06.2015 11.2015	153,3		153,3						
377		ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59	06.2015 11.2015	132,0		132,0				130,7		
378		ПРОСП."ПРАВДИ", 10	04.2015 10.2015	265,0		265,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
379		ПРОСП."ПРАВДИ", 10-А	04.2015 10.2015	152,5		152,5						
380		ПРОСП."ПРАВДИ", 12-В	04.2015 10.2015	142,5		142,5						
381		ПРОСП."ПРАВДИ", 6	04.2015 10.2015	86,1		86,1						
382		ПРОСП."ПРАВДИ", 6-А	04.2015 10.2015	42,5		42,5						
383		ПРОСП."ПРАВДИ", 8	04.2015 10.2015	420,4		420,4						
384		ПРОСП."ПРАВДИ", 8-А	04.2015 10.2015	69,6		69,6						
385		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	04.2015 10.2015	271,4		271,4						
386		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-А	04.2015 10.2015	404,0		404,0						
387		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-Б	04.2015 10.2015	274,3		274,3						
388		ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	06.2015 11.2015	326,8		326,8				325,5		
389		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36	06.2015 11.2015	162,5		162,5				161,2		
390		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	06.2015 11.2015	203,4		203,4				202,1		
391		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38	06.2015 11.2015	126,4		126,4				125,0		
392		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38-А	06.2015 11.2015	162,9		162,9				161,5		
393		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 11.2015	285,9		285,9				284,6		
394		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40-А	06.2015 11.2015	181,8		181,8				180,5		
395		ПРОСП.СВОБОДИ, 15/1	04.2015 10.2015	151,3		151,3						
396		ПРОСП.СВОБОДИ, 17	04.2015 10.2015	146,1		146,1						
397		ПРОСП.СВОБОДИ, 17-А	04.2015 10.2015	349,3		349,3						
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				194587,3	14610,8	39509,3	22,0	73141,9	14545,4	64948,7
		КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"				1500,0		862,8	57,5	862,8		862,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				1500,0		862,8	57,5	862,8		862,8
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				1500,0		862,8	57,5	862,8		862,8
398		ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	04.2015 08.2015	1500,0		1500,0		862,8	57,5	862,8		862,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				650,0						
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				650,0						
399		ПРИДБАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	08.2015 12.2015	650,0		650,0						
	100000	Житлово-комунальне господарство				15600,0				3365,8		3071,1
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				15600,0				3365,8		3071,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (57 об'єктів)				15600,0				3365,8		3071,1
400		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 40	08.2015 11.2015	575,0		575,0				180,5		180,5
401		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	08.2015 11.2015	206,0		206,0						
402		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4	08.2015 11.2015	230,0		230,0						
403		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 16	08.2015 11.2015	100,0		100,0						
404		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8	08.2015 11.2015	470,0		470,0				265,3		265,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
405		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 26	08.2015 11.2015	110,0		110,0						
406		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	08.2015 11.2015	660,0		660,0						
407		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5А	08.2015 11.2015	743,6		743,6				218,3		218,2
408		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 6	08.2015 11.2015	187,0		187,0						
409		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 45	08.2015 11.2015	97,5		97,5						
410		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 18	08.2015 11.2015	195,0		195,0						
411		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 9А	08.2015 11.2015	731,2		731,2				215,1		215,1
412		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 24	08.2015 11.2015	155,0		155,0						
413		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	08.2015 11.2015	735,0		735,0						
414		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-А	08.2015 11.2015	155,0		155,0						
415		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	08.2015 11.2015	600,0		600,0				273,8		273,8
416		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 14А	08.2015 11.2015	210,0		210,0						
417		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-В	08.2015 11.2015	155,0		155,0				152,1		152,1
418		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 5	08.2015 11.2015	135,0		135,0				132,3		132,3
419		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 11А	08.2015 11.2015	215,0		215,0						
420		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 81/1	08.2015 11.2015	300,0		300,0						
421		ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 4	08.2015 11.2015	300,0		300,0				141,0		141,0
422		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16	08.2015 11.2015	120,0		120,0						
423		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	08.2015 11.2015	162,6		162,6				56,5		56,5
424		ВУЛ. ПОТЕХІНА ПОЛКОВНИКА, 12	08.2015 11.2015	320,0		320,0				219,9		219,9
425		ВУЛ. ПОТЕХІНА ПОЛКОВНИКА, 14	08.2015 11.2015	235,0		235,0				220,0		219,9
426		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 36	08.2015 11.2015	230,0		230,0						
427		ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 2/4	08.2015 11.2015	365,0		365,0				123,0		123,0
428		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129 ПІД"ІЗД 1,2,3	08.2015 11.2015	110,0		110,0						
429		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25	08.2015 11.2015	273,0		273,0						
430		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	08.2015 11.2015	240,0		240,0				154,9		154,9
431		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25	08.2015 11.2015	143,0		143,0						
432		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	08.2015 11.2015	185,0		185,0						
433		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 4	08.2015 11.2015	240,0		240,0						
434		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	08.2015 11.2015	300,0		300,0				51,0		51,0
435		ВУЛ. БУДАРІНА, 7	08.2015 11.2015	450,0		450,0						
436		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 27	08.2015 11.2015	164,0		164,0						
437		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 45	08.2015 11.2015	177,0		177,0				61,7		
438		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	08.2015 11.2015	250,0		250,0				144,2		144,2
439		ПРОВ. МОТОРНИЙ, 5/7	08.2015 11.2015	530,0		530,0						
440		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	08.2015 11.2015	160,0		160,0						
441		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 74/9	08.2015 11.2015	155,0		155,0						
442		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 26-Б	08.2015 11.2015	155,0		155,0						
443		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24Б	08.2015 11.2015	180,0		180,0						
444		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24В	08.2015 11.2015	270,0		270,0						
445		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 1/102	08.2015 11.2015	250,0		250,0				232,8		
446		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	08.2015 11.2015	250,0		250,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
447		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3А	08.2015 11.2015	250,0		250,0						
448		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3Б	08.2015 11.2015	250,0		250,0						
449		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 27-А	08.2015 11.2015	400,0		400,0						
450		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	08.2015 11.2015	100,0		100,0						
451		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93-А	08.2015 11.2015	300,0		300,0				252,6		252,6
452		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 62	08.2015 11.2015	215,0		215,0				138,7		138,7
453		ПРОСП. СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17Б	08.2015 11.2015	155,0		155,0						
454		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 3-Б	08.2015 11.2015	500,0		500,0				132,1		132,1
455		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166	08.2015 11.2015	0,1		0,1						
456		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 ПІД"ІЗД 7	08.2015 11.2015	250,0		250,0						
		РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ				103,0		97,4	94,6	97,4		29,3
	100000	Житлово-комунальне господарство				103,0		97,4	94,6	97,4		29,3
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				103,0		97,4	94,6	97,4		29,3
457		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНИХ ДОРІЖОК НА КОЛУМБАРІЇ ПО ВУЛ.БАЙКОВИЙ, 16	07.2015 09.2015	103,0		103,0		97,4	94,6	97,4		29,3
		РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО				2205,7		921,1	41,8	800,0		724,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				2205,7		921,1	41,8	800,0		724,9
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				2205,7		921,1	41,8	800,0		724,9
458		РЕМОНТ КОЛУМБАРІЮ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	374,1		374,1		24,9	6,7	24,9		24,9
459		РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	310,5		310,5		29,8	9,6	29,8		29,8
460		РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ДОРІГ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	08.2015 10.2015	508,2		508,2						
		РЕМОНТ (ЗАМІНА), ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ НА КЛАДОВИЩАХ (5 об'єктів)				1012,9		866,4	85,5	745,3		670,2
461		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	07.2015 10.2015	368,0		368,0		333,0	90,5	211,9		136,8
462		ЖУЛЯНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 24	07.2015 10.2015	173,1		173,1		140,2	81,0	140,2		140,2
463		ПИРОГІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛАУРЕАТСЬКА, 26	07.2015 10.2015	26,7		26,7		26,7	100,0	26,7		26,7
464		ПОЗНЯКІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕПЛОВОЗНА, 2	07.2015 10.2015	215,5		215,5		179,8	83,4	179,8		179,8
465		СОВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КОЛОСКОВА, 6	07.2015 10.2015	229,6		229,6		186,7	81,3	186,7		186,7
		ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100000	Житлово-комунальне господарство				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
466		ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	06.2010 12.2012	26962,7	26962,7	12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
		КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"				1153,1		848,8	73,6	855,9		848,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				1153,1		848,8	73,6	855,9		848,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				1153,1		848,8	73,6	855,9		848,8
467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ (ВОДОНАПІРНІ ВЕЖИ) ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	07.2015 09.2015	997,1		997,1		736,4	73,9	736,4		736,4
468		ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ З ТЕХНІЧНОЇ БАШТИ №1 ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	06.2015 07.2015	156,0		156,0		112,4	72,1	119,5		112,4
		КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"				11000,0						
	070000	Освіта				11000,0						
	070101	Дошкільні заклади освіти				6026,1						
469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	6026,1		6026,1						
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				4272,5						
470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	4272,5		4272,5						
	070202	Вечірні (змінні) школи				95,6						
471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	95,6		95,6						
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				191,3						
472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	191,3		191,3						
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				414,5						
473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	414,5		414,5						
		КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"				136964,1	1864,1	31985,9	23,7	60894,0	1798,7	42348,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				136964,1	1864,1	31985,9	23,7	60894,0	1798,7	42348,9
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				11864,1	1864,1			3000,0	1798,7	1744,8
474		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	12.2013 12.2013	4715,8	3833,5	1864,1	1864,1				1798,7	1744,8
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (184 об'єкти)				10000,0				3000,0		
475		ВЛУ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7	07.2015 09.2015	60,0		60,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
476		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 13	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
477		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 5	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
478		ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
479		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
480		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
481		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 16	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
482		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
483		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 31 КОРП. 1, 2	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
484		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
485		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 29-31	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
486		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6-В	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
487		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 134	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
488		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 8 (СКВЕР)	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
489		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
490		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/1	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
491		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
492		ПРОСП. СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120 КОРП. 1	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
493		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 9/18	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
494		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 36	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
495		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
496		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
497		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
498		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
499		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
500		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
501		ВУЛ. САНАТОРНА, 23	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
502		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
503		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 12	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
504		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-І	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
505		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
506		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 3-В	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
507		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 148	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
508		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
509		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
510		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/6	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
511		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
512		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
513		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-45-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
514		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 71	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
515		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
516		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
517		ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 22	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
518		ВУЛ. КАШТАНОВА, 13	07.2015 09.2015	60,0		60,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
519		ВУЛ.ЛИСКІВСЬКА, 16	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
520		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
521		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84-84-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
522		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
523		ВУЛ.РАДУНСЬКА, 14	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
524		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
525		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
526		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
527		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 8	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
528		ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 12-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
529		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
530		ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 7-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
531		ВУЛ ХОРОЛЬСЬКА, 8/4	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
532		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
533		ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 14/6	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
534		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
535		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІЛЬЧАКОВА, 5	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
536		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 13	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
537		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
538		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
539		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 16-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
540		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
541		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 29/1	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
542		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 9	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
543		ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ., 8-12	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
544		ПРОСП. ГАГАРИНА, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
545		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 11-13	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
546		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 20-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
547		ВУЛ ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
548		ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 8/2	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
549		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
550		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
551		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
552		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
553		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
554		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	07.2015 09.2015	45,0		45,0						
555		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 13-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
556		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
557		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
558		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2/58	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
559		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
560		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Г	07.2015 09.2015	45,0		45,0				40,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
561		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
562		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 32	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
563		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
564		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
565		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
566		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
567		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
568		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
569		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 5А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
570		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
571		ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 56	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
572		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
573		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 145/1	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
574		ВУЛ. ЧИГОРІНА, 61А	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
575		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
576		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	07.2015 09.2015	60,0		60,0				50,0		
577		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 1	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
578		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
579		КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
580		САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
581		ВУЛ. ВЕДЕНСЬКА, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
582		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 47	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
583		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Д	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
584		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-В-Г	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
585		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 43	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
586		ВУЛ. МЕЖОВА, 119	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
587		ВУЛ. МЕЖОВА, 18	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
588		ВУЛ. НАТАЛІЯ УЖВІЙ, 10	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
589		ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, 14	07.2015 09.2015	110,0		110,0				110,0		
590		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 8	07.2015 09.2015	110,0		110,0				110,0		
591		ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 5-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
592		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20 З-Ж	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
593		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 9 -11	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
594		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
595		ПРОСП. ПРАВДИ, 8	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
596		ПРОСП. СВОБОДИ, 28	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
597		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
598		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 1-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
599		ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
600		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 4	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
601		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 1-Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
602		ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 16	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
603		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 7	07.2015 09.2015	50,0		50,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
604		ВУЛ.ІРПІНСЬКА, 74	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
605		ВУЛ.АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,2-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
606		ВУЛ.ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО,7	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
607		ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА,4- 6	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
608		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА,53-53-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
609		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 25	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
610		ВУЛ.СИМИРЕНКА,20-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
611		ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
612		ВУЛ.ЯКУБА КОЛАСА, 2	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
613		ПРОВ. ЧЕРВОНАЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
614		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 71/2	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
615		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 38-Г	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
616		БУЛЬВ.ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 35	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
617		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 3	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
618		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО,5-Б	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
619		ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,5	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
620		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 2-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
621		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
622		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 35-А	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
623		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА,6	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
624		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 22	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
625		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 44/10	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
626		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 19/2	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
627		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 13	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
628		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА,10-А	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
629		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 2- А	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
630		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11А	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
631		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, 2	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
632		ВУЛ.АВІАНСТРУКТОРА АНТОНОВА,13	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
633		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
634		ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА,13-А	07.2015 09.2015	40,0		40,0						
635		ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНА, 3	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
636		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 17	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
637		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	07.2015 09.2015	40,0		40,0				40,0		
638		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 3/15-Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
639		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
640		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13 КОРП.1	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
641		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 19-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
642		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА. 6	07.2015 09.2015	60,0		60,0				60,0		
643		ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 96/98	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
644		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
645		ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 19	07.2015 09.2015	60,0		60,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
646		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 6	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
647		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 22	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
648		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 20	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
649		ВУЛ. УСУРІЙСЬКА, 11	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
650		ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 31А	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
651		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
652		ВУЛ. ЩУСЄВА, 28	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
653		ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 19	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
654		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 19	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
655		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 60	07.2015 09.2015	60,0		60,0						
656		ВУЛ.СУВОРОВА, 19-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
657		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 15	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
658		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 10	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				121107,4		31853,6	26,3	56100,0		40120,6
659		ЗАМІНА ВІКОН У ПІД'ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	05.2015 12.2015	10000,0		10000,0				1355,6		
660		КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)	04.2015 12.2015	5000,0		5000,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (115 об'єктів)				10999,5		2076,4	18,9	2506,2		2382,6
661		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 22/15	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
662		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 103	06.2015 12.2015	27,0		27,0		1,3	4,8	27,0		7,8
663		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	06.2015 12.2015	26,4		26,4		1,3	4,9	26,4		7,7
664		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б	06.2015 12.2015	26,9		26,9		1,3	4,8	26,9		7,9
665		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 12.2015	30,0		30,0		1,3	4,3	6,4		6,4
666		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36	06.2015 12.2015	47,2		47,2		1,3	2,8	47,2		13,8
667		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36-А	06.2015 12.2015	47,1		47,1		1,3	2,8	47,1		13,8
668		ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 114	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
669		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 11	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
670		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 55	06.2015 12.2015	44,0		44,0						
671		ВУЛ.НОВОПИРОГІВСЬКА, 27/2	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	11,1		11,1
672		ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 8	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
673		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 10-А	06.2015 12.2015	200,0		200,0						
674		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23	06.2015 12.2015	152,0		152,0		1,3	0,9	27,9		27,9
675		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-А	06.2015 12.2015	45,0		45,0		1,3	2,9	8,8		8,8
676		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44	06.2015 12.2015	120,0		120,0		1,3	1,1	18,7		18,7
677		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	06.2015 12.2015	200,0		200,0						
678		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 59/1	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
679		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3-Б	06.2015 12.2015	160,0		160,0						
680		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 5	06.2015 12.2015	304,5		304,5						
681		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 73	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
682		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	06.2015 12.2015	71,0		71,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
683		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 11-А	06.2015 12.2015	180,0		180,0						
684		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
685		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 28	06.2015 12.2015	75,0		75,0						
686		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	42,0		42,0		1,3	3,1			
687		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 12.2015	42,0		42,0		1,3	3,1			
688		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 12.2015	48,0		48,0		1,3	2,7			
689		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 35-А	06.2015 12.2015	75,0		75,0						
690		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
691		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 61	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
692		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
693		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
694		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
695		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 57	06.2015 12.2015	250,0		250,0		1,3	0,5	73,6		73,6
696		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29	06.2015 12.2015	250,0		250,0		1,3	0,5	52,2		52,2
697		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10	06.2015 12.2015	120,0		120,0						
698		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-А	06.2015 12.2015	63,4		63,4						
699		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
700		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
701		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	06.2015 12.2015	55,0		55,0						
702		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29	06.2015 12.2015	51,0		51,0		1,3	2,5	14,6		14,6
703		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28Б	06.2015 12.2015	150,0		150,0						
704		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32/34	06.2015 12.2015	30,7		30,7		1,3	4,2			
705		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 50	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
706		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 116-А	06.2015 12.2015	150,0		150,0		1,3	0,9	41,7		41,7
707		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	06.2015 12.2015	118,8		118,8		1,3	1,1			
708		ПРОСП. СВОБОДИ, 38	06.2015 12.2015	102,0		102,0		1,3	1,3	28,8		28,8
709		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15	06.2015 12.2015	181,8		181,8		53,3	29,3	53,3		53,3
710		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	50,1		50,1		14,7	29,3	14,7		14,7
711		ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 10-В	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
712		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
713		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
714		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-В	06.2015 12.2015	320,1		320,1		210,3	65,7	210,3		210,3
715		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1/11	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
716		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 3	06.2015 12.2015	266,5		266,5		78,1	29,3	78,1		78,1
717		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	06.2015 12.2015	286,8		286,8		174,7	60,9	174,7		174,7
718		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 18	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
719		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 4	06.2015 12.2015	228,5		228,5		1,3	0,6			
720		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
721		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 3	06.2015 12.2015	153,2		153,2		75,8	49,5	75,8		75,8
722		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36	06.2015 12.2015	224,0		224,0		65,6	29,3	65,6		65,6
723		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 62-Б	06.2015 12.2015	286,8		286,8		1,3	0,5			
724		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64	06.2015 12.2015	5,0		5,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
725		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 66	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
726		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 70	06.2015 12.2015	282,6		282,6		82,8	29,3	82,8		82,8
727		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	06.2015 12.2015	348,0		348,0		102,0	29,3	102,0		102,0
728		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
729		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 26	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
730		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 89	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
731		ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 12-А	06.2015 12.2015	128,9		128,9		73,9	57,3	73,9		73,9
732		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7	06.2015 12.2015	160,0		160,0		143,8	89,9	143,8		143,8
733		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
734		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14-А	06.2015 12.2015	88,1		88,1		78,8	89,4	78,8		78,8
735		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3	06.2015 12.2015	213,7		213,7						
736		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	06.2015 12.2015	81,0		81,0		23,7	29,3	23,7		23,7
737		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	06.2015 12.2015	476,4		476,4		142,8	30,0	142,8		142,8
738		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
739		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 16	06.2015 12.2015	65,0		65,0						
740		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 28	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
741		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 3	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
742		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 7	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
743		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
744		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
745		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 133	06.2015 12.2015	61,0		61,0						
746		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 143	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
747		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 152	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
748		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	80,0		80,0						
749		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,0		140,0						
750		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 К. 1	06.2015 12.2015	140,0		140,0						
751		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,4	90,4	81,4		81,4
752		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,1	90,1	81,1		81,1
753		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,8	90,9	81,8		81,8
754		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 16	06.2015 12.2015	90,0		90,0		82,3	91,4	82,3		82,3
755		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		79,6	88,4	79,6		79,6
756		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-Б	06.2015 12.2015	90,0		90,0		89,8	99,8	89,8		89,8
757		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	06.2015 12.2015	90,0		90,0		86,0	95,6	86,0		86,0
758		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 18/2	06.2015 12.2015	150,0		150,0		145,5	97,0	145,5		145,5
759		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0						
760		ВУЛ. ГЛІНКИ, 5	06.2015 12.2015	30,0		30,0						
761		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
762		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, 14/18	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
763		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛІПКІВСЬКОГО, 30	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
764		ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 16	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
765		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	06.2015 12.2015	68,0		68,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
766		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 44-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
767		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
768		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 10/31	06.2015 12.2015	90,0		90,0						
769		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
770		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 3	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
771		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 5	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
772		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	75,0		75,0						
773		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 47	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
774		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
775		ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 15/23	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (174 об'єкти)				45997,7		13540,3	29,4	24753,2		17414,5
776		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 6/6	06.2015 10.2015	282,0		282,0		1,3	0,5	82,7		82,7
777		ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 39	06.2015 10.2015	247,5		247,5		1,3	0,5	72,5		72,5
778		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2	06.2015 10.2015	247,7		247,7		247,6	100,0	247,6		247,6
779		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27 КОРПУС 2	06.2015 10.2015	245,6		245,6		104,3	42,5	78,6		78,6
780		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 9	06.2015 10.2015	345,0		345,0		343,4	99,5	343,4		343,4
781		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	183,5		183,5		1,3	0,7	72,5		53,8
782		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 10.2015	594,3		594,3		591,8	99,6	591,8		591,8
783		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 5	06.2015 10.2015	321,8		321,8		320,3	99,5	320,3		320,3
784		ПРОВ. КОЛОМИЙСЬКИЙ, 18К.1	06.2015 10.2015	283,4		283,4		283,3	100,0	283,2		283,2
785		ПРОСП. СОРОКОРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 10.2015	111,2		111,2		90,1	81,0	90,1		90,1
786		ПРОСП. НАУКИ, 35 КОРПУС 3	06.2015 10.2015	221,0		221,0		219,8	99,5	219,8		219,8
787		ПРОСП. НАУКИ, 70/1	06.2015 10.2015	159,4		159,4		158,5	99,4	158,5		158,5
788		БОРИСПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 7-Б	06.2015 10.2015	123,3		123,3		1,3	1,1	36,1		36,1
789		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	490,0		490,0						
790		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	373,0		373,0		345,5	92,6	345,5		345,5
791		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26	06.2015 10.2015	590,0		590,0		1,3	0,2	129,2		129,2
792		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	466,0		466,0						
793		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 13/10	06.2015 10.2015	279,9		279,9		268,3	95,9	268,3		268,3
794		ВУЛ. МІШУГИ 1/4	06.2015 10.2015	470,0		470,0						
795		ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА 15/1	06.2015 10.2015	217,0		217,0		1,3	0,6	63,5		63,5
796		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 24/4	06.2015 10.2015	584,3		584,3		501,8	85,9	355,6		355,6
797		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 11/27	06.2015 10.2015	505,0		505,0		1,3	0,3	114,6		114,6
798		ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2	06.2015 10.2015	216,2		216,2		205,9	95,2	205,9		205,9
799		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-Б	06.2015 10.2015	131,4		131,4		1,3	1,0			
800		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-Г	06.2015 10.2015	430,0		430,0						
801		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166	06.2015 10.2015	332,6		332,6		275,9	83,0	275,9		275,9
802		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А	06.2015 10.2015	500,0		500,0						
803		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 5	06.2015 10.2015	234,3		234,3		1,3	0,6	67,6		67,6
804		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 6	06.2015 10.2015	233,7		233,7		178,3	76,3	178,3		178,3
805		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 23	06.2015 10.2015	70,5		70,5		1,3	1,8	20,6		20,6
806		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7	06.2015 10.2015	163,3		163,3		138,5	84,8	138,5		138,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
807		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	333,1		333,1		332,9	99,9	332,9		332,9
808		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 9/40	06.2015 10.2015	64,6		64,6		1,3	2,0	64,6		18,9
809		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20А	06.2015 10.2015	277,0		277,0		216,5	78,2	216,5		216,5
810		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 30	06.2015 10.2015	91,2		91,2		71,2	78,1	71,2		71,2
811		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	100,6		100,6		93,0	92,4	93,0		93,0
812		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 10.2015	378,5		378,5		217,8	57,5	114,8		114,8
813		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	06.2015 10.2015	402,1		402,1		1,3	0,3	117,2		117,2
814		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19В	06.2015 10.2015	430,4		430,4		378,9	88,0	378,9		378,9
815		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85А	06.2015 10.2015	103,0		103,0		1,3	1,3	29,2		29,2
816		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 5Б	06.2015 10.2015	137,5		137,5		1,3	0,9	40,2		40,2
817		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84	06.2015 10.2015	489,0		489,0		1,3	0,3	143,0		143,0
818		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 10.2015	336,0		336,0		314,1	93,5	314,1		314,1
819		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2	06.2015 10.2015	335,5		335,5		315,1	93,9	315,1		315,1
820		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 36/7	06.2015 10.2015	183,0		183,0						
821		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 44/10	06.2015 10.2015	243,0		243,0		1,3	0,5	70,4		70,4
822		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 48/9	06.2015 10.2015	224,0		224,0		170,3	76,0	170,3		170,3
823		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50	06.2015 10.2015	208,0		208,0		1,3	0,6	60,6		60,6
824		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63А	06.2015 10.2015	223,4		223,4						
825		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72Б	06.2015 10.2015	426,8		426,8		125,2	29,3	125,0		125,0
826		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 10.2015	272,0		272,0		1,3	0,5	78,9		78,9
827		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8Б	06.2015 10.2015	247,8		247,8		1,3	0,5	71,9		71,9
828		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23А	06.2015 10.2015	77,0		77,0						
829		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 8	06.2015 10.2015	192,0		192,0		191,9	99,9	191,9		191,9
830		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	06.2015 10.2015	301,0		301,0				87,7		87,7
831		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 25	06.2015 10.2015	117,0		117,0		1,3	1,1	33,9		33,9
832		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-А	06.2015 10.2015	500,0		500,0		1,3	0,3	500,0		145,6
833		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Б	06.2015 10.2015	60,0		60,0						
834		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 19	06.2015 10.2015	598,5		598,5		181,2	30,3	181,2		181,2
835		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15	06.2015 10.2015	500,0		500,0						
836		ВУЛ. КОСМІЧНА, 3	06.2015 10.2015	367,4		367,4		285,8	77,8	285,8		285,8
837		ВУЛ. КОСМІЧНА, 4	06.2015 10.2015	156,0		156,0		1,3	0,8	45,5		45,5
838		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-А	06.2015 10.2015	412,0		412,0		280,6	68,1	280,6		280,6
839		ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 14	06.2015 10.2015	227,0		227,0		1,3	0,6	66,2		66,2
840		ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 16	06.2015 10.2015	314,2		314,2				314,2		
841		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-А	06.2015 10.2015	156,0		156,0		1,3	0,8	45,4		45,4
842		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-Б	06.2015 10.2015	156,0		156,0		1,3	0,8	45,4		45,4
843		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 3	06.2015 10.2015	104,6		104,6						
844		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 5	06.2015 10.2015	336,1		336,1						
845		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 16	06.2015 10.2015	367,2		367,2				367,2		
846		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 10.2015	104,6		104,6						
847		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-Б	06.2015 10.2015	376,8		376,8		113,0	30,0	113,0		113,0
848		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	06.2015 10.2015	409,2		409,2						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
849		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 26/2	06.2015 10.2015	114,6		114,6		101,9	88,9	101,9		101,9
850		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 22А	06.2015 10.2015	320,7		320,7		1,3	0,4	93,3		93,3
851		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	06.2015 10.2015	550,5		550,5		408,6	74,2	408,6		408,6
852		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3 А	06.2015 10.2015	338,5		338,5		1,3	0,4	98,6		98,6
853		ВУЛ. ОЗЕРНА, 8	06.2015 10.2015	201,6		201,6		160,6	79,7	160,6		160,6
854		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	06.2015 10.2015	92,7		92,7		80,1	86,4	80,1		80,1
855		ВУЛ.ПІВНІЧНА, 36	06.2015 10.2015	226,3		226,3		1,3	0,6	65,9		65,9
856		ВУЛ.ПОПОВА, 5	06.2015 10.2015	500,7		500,7		394,5	78,8	500,7		394,5
857		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 52-А	06.2015 10.2015	290,3		290,3		268,7	92,6	268,7		268,7
858		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 56-А	06.2015 10.2015	290,0		290,0		1,3	0,4	84,5		84,5
859		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 7	06.2015 10.2015	250,0		250,0		1,3	0,5	72,0		72,0
860		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-Б	06.2015 10.2015	111,0		111,0		94,1	84,8	94,1		94,1
861		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	270,9		270,9		224,9	83,0	224,9		224,9
862		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 33	06.2015 10.2015	88,9		88,9		74,1	83,4	74,1		74,1
863		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 10.2015	481,1		481,1		144,4	30,0	144,4		144,4
864		ВУЛ. БАСЕЙНА,19-Б	06.2015 10.2015	138,6		138,6				6,2		
865		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	536,9		536,9						
866		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА,10/10	06.2015 10.2015	125,5		125,5						
867		ВУЛ. КІКВІДЗЕ,41	06.2015 10.2015	367,2		367,2						
868		ВУЛ. КАТЕРИНИ БіЛОКУР,2/8	06.2015 10.2015	112,5		112,5						
869		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	06.2015 10.2015	308,7		308,7						
870		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3	06.2015 10.2015	230,9		230,9		1,3	0,6	54,0		54,0
871		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3-А	06.2015 10.2015	368,5		368,5		1,3	0,4	67,2		67,2
872		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО,3	06.2015 10.2015	274,5		274,5						
873		ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6	06.2015 10.2015	775,0		775,0						
874		ВУЛ. ХРЕЩАТИК,27	06.2015 10.2015	661,0		661,0						
875		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,30-Б	06.2015 10.2015	135,0		135,0						
876		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ,40/10	06.2015 10.2015	281,4		281,4						
877		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,14/24	06.2015 10.2015	463,5		463,5						
878		ВУЛ. ІВАНА ІЖАКЕВИЧА, 5/9	06.2015 10.2015	320,5		320,5		1,3	0,4	92,9		92,9
879		ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 7А	06.2015 10.2015	273,0		273,0		1,3	0,5	273,0		
880		ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2 В	06.2015 10.2015	148,0		148,0		1,3	0,9	43,0		43,0
881		ВУЛ. ПОЛКОВА, 55	06.2015 10.2015	329,5		329,5		1,3	0,4	96,0		96,0
882		ПРОВ. БЕСТУЖЕВА, 11	06.2015 10.2015	142,0		142,0		1,3	0,9	142,0		41,2
883		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	06.2015 10.2015	147,2		147,2		122,4	83,2	36,1		
884		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7	06.2015 10.2015	852,7		852,7		54,3	6,4	571,5		44,4
885		ПРОСП. ПРАВДИ, 92	06.2015 10.2015	290,0		290,0		1,3	0,4	290,0		138,7
886		ПРОСП. СВОБОДИ,3Б	06.2015 10.2015	200,0		200,0						
887		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13-А	06.2015 10.2015	302,0		302,0		253,4	83,9	253,4		253,4
888		ВУЛ. БУДАРИНА, 5	06.2015 10.2015	310,9		310,9		234,2	75,3	234,2		234,2
889		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,1/5	06.2015 10.2015	497,9		497,9		313,8	63,0	313,8		313,8
890		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,10	06.2015 10.2015	141,0		141,0		1,3	0,9	141,0		
891		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА,22А	06.2015 10.2015	230,0		230,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
892		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА,8	06.2015 10.2015	475,5		475,5		421,0	88,5	421,0		421,0
893		ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 12/3	06.2015 10.2015	425,3		425,3		382,8	90,0	382,8		382,8
894		ВУЛ.ГНАТА ЮРИ,1	06.2015 10.2015	140,0		140,0						
895		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 17	06.2015 10.2015	118,1		118,1		104,1	88,1	104,1		104,1
896		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 73/1	06.2015 10.2015	170,0		170,0						
897		БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, 55	06.2015 10.2015	208,7		208,7		1,3	0,6	208,7		61,2
898		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА,21	06.2015 10.2015	127,0		127,0		113,4	89,3	113,4		113,4
899		ВУЛ. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 2-А	06.2015 10.2015	199,2		199,2				199,2		58,3
900		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5	06.2015 10.2015	564,4		564,4		337,9	59,9	564,4		165,3
901		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 10.2015	241,3		241,3		1,3	0,5	241,3		70,7
902		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 10.2015	300,0		300,0						
903		ВУЛ. ДАШАВСЬКА, 24	06.2015 10.2015	212,6		212,6		1,3	0,6	212,6		62,3
904		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-А	06.2015 10.2015	137,2		137,2		1,3	0,9	137,2		40,2
905		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 23-Б	06.2015 10.2015	255,9		255,9		137,5	53,7	137,5		137,5
906		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	06.2015 10.2015	414,8		414,8		263,9	63,6	414,8		263,9
907		ВУЛ. ПЕТРА ЗАЛОМОВА, 2	06.2015 10.2015	312,0		312,0		1,3	0,4	312,0		88,8
908		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 17	06.2015 10.2015	250,0		250,0		1,3	0,5	250,0		72,5
909		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3А	06.2015 10.2015	191,2		191,2		191,1	99,9	191,1		191,1
910		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 3	06.2015 10.2015	105,2		105,2		1,3	1,2	105,2		30,8
911		ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,16	06.2015 10.2015	243,0		243,0						
912		ВУЛ. АРТЕМА, 14-А	06.2015 10.2015	455,4		455,4		1,3	0,3	455,4		133,2
913		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37-Б	06.2015 10.2015	139,3		139,3		95,4	68,5	95,4		95,4
914		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 13-А	06.2015 10.2015	204,1		204,1		1,3	0,6	204,1		59,7
915		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15	06.2015 10.2015	90,3		90,3		76,0	84,2	76,0		76,0
916		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	128,5		128,5				34,5		34,5
917		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 2	06.2015 10.2015	265,5		265,5		1,3	0,5	265,5		70,0
918		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 8	05.2015 10.2015	91,0		91,0				91,0		25,4
919		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	06.2015 10.2015	100,5		100,5				28,1		28,1
920		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 10	06.2015 10.2015	215,0		215,0		1,3	0,6	215,0		57,3
921		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16	06.2015 10.2015	133,4		133,4		1,3	1,0	133,4		39,0
922		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/4	05.2015 10.2015	195,5		195,5		1,3	0,7	195,5		52,7
923		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/5	05.2015 10.2015	100,5		100,5		89,7	89,3	89,7		89,7
924		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 58	06.2015 10.2015	93,0		93,0		1,3	1,4	93,0		22,1
925		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 27	06.2015 10.2015	86,2		86,2		1,3	1,5	86,2		25,2
926		ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 31-33	06.2015 10.2015	165,0		165,0		1,3	0,8	165,0		43,4
927		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 9	06.2015 10.2015	260,8		260,8		190,5	73,0	256,1		76,4
928		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	133,5		133,5		125,7	94,2	125,7		125,7
929		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 10	06.2015 10.2015	243,6		243,6		1,3	0,5	71,2		71,2
930		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКО, 3	06.2015 10.2015	216,5		216,5		1,3	0,6	216,5		58,2
931		ВУЛ. НАГРНА, 8/32	06.2015 10.2015	410,7		410,7		1,3	0,3	410,7		120,1
932		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	155,0		155,0		1,3	0,8	155,0		43,2
933		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	235,1		235,1		1,3	0,6	235,1		68,7
934		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 37-Б	06.2015 10.2015	91,2		91,2		82,5	90,5	82,5		82,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
935		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 41-А	06.2015 10.2015	71,7		71,7		65,6	91,5	65,6		65,6
936		ВУЛ. РИЗЬКА, 18	06.2015 10.2015	88,0		88,0		1,3	1,5	88,0		24,1
937		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	06.2015 10.2015	280,0		280,0				75,4		75,4
938		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10	06.2015 10.2015	95,5		95,5				27,3		27,3
939		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	95,5		95,5				27,7		27,7
940		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 49-А	06.2015 10.2015	150,5		150,5				43,0		43,0
941		ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 17	06.2015 10.2015	162,9		162,9		138,3	84,9	138,3		138,3
942		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22	06.2015 10.2015	294,0		294,0		1,3	0,4	294,0		86,0
943		ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 77	06.2015 10.2015	134,7		134,7		44,7	33,2	134,7		45,8
944		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	06.2015 10.2015	228,5		228,5				228,5		
945		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 66	06.2015 10.2015	305,5		305,5				83,1		83,1
946		ВУЛ. ЩУСЄВА, 13	06.2015 10.2015	123,6		123,6		106,2	85,9	106,2		106,2
947		ВУЛ. ЮРІЯ КОЦЮБІНСЬКОГО, 12	06.2015 10.2015	177,1		177,1		1,3	0,7	177,1		51,8
948		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-9	06.2015 10.2015	232,5		232,5		1,3	0,6	232,5		64,6
949		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	06.2015 10.2015	173,0		173,0				42,8		42,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (168 об'єктів)				29322,5		8610,6	29,4	18401,2		11526,9
950		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО,3	06.2015 12.2015	144,1		144,1		143,5	99,6	143,5		143,5
951		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА,16	06.2015 12.2015	143,5		143,5		1,3	0,9	143,5		42,0
952		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 12.2015	480,0		480,0		1,3	0,3	480,0		130,0
953		ВУЛ. СЕЧЕНОВА,3	06.2015 12.2015	298,2		298,2				298,2		87,4
954		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО,15	06.2015 12.2015	144,3		144,3		144,2	99,9	144,2		144,2
955		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ,5/1	06.2015 12.2015	216,2		216,2				216,2		63,4
956		ВУЛ. ІВАНА ДЯЧЕНКА, 6	06.2015 12.2015	294,5		294,5		1,3	0,4	294,5		86,4
957		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 12.2015	151,4		151,4		150,7	99,5	150,7		150,7
958		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28	06.2015 12.2015	37,1		37,1						
959		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	06.2015 12.2015	35,0		35,0						
960		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-В	06.2015 12.2015	124,6		124,6		107,2	86,0	107,2		107,2
961		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 34	06.2015 12.2015	659,4		659,4		557,8	84,6	557,8		557,8
962		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 12.2015	34,0		34,0						
963		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 12.2015	393,5		393,5		393,3	99,9	393,3		393,3
964		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	06.2015 12.2015	25,0		25,0				25,0		
965		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	06.2015 12.2015	17,1		17,1				17,1		
966		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-Б	06.2015 12.2015	12,8		12,8				12,8		
967		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 12.2015	17,5		17,5				17,5		
968		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-В	06.2015 12.2015	7,1		7,1				7,1		
969		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 5	06.2015 12.2015	203,8		203,8		191,8	94,1	191,8		191,8
970		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	7,1		7,1				7,1		
971		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	06.2015 12.2015	12,7		12,7						
972		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 13	06.2015 12.2015	12,8		12,8						
973		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Б	06.2015 12.2015	12,0		12,0						
974		ВУЛ. ЛЕНІНА, 29	06.2015 12.2015	148,6		148,6		1,3	0,9	139,2		43,6
975		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 47	06.2015 12.2015	335,2		335,2		158,4	47,3	335,2		158,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
976		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	17,1		17,1						
977		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	340,3		340,3		163,9	48,2	163,9		163,9
978		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 12.2015	520,4		520,4		246,8	47,4	520,4		246,8
979		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17-А	06.2015 12.2015	142,2		142,2		1,3	0,9	142,2		41,7
980		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 6	06.2015 12.2015	521,0		521,0		440,3	84,5	521,0		151,9
981		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 14-А	06.2015 12.2015	236,0		236,0						
982		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 26-А	06.2015 12.2015	302,0		302,0						
983		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 19	06.2015 12.2015	189,0		189,0		1,3	0,7	189,0		55,1
984		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 20 (1-ПІД.)	06.2015 12.2015	105,0		105,0						
985		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4 (3 ПІД.)	06.2015 12.2015	104,0		104,0		1,3	1,3	104,0		29,6
986		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10 (1 ПІД.)	06.2015 12.2015	111,0		111,0		1,3	1,2	111,0		32,2
987		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (ПІД'ЇЗД 1)	06.2015 12.2015	410,0		410,0		1,3	0,3	410,0		119,1
988		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-Б	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
989		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 22-Б	06.2015 12.2015	131,4		131,4						
990		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24-Б	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
991		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 12-А	06.2015 12.2015	198,0		198,0						
992		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 14	06.2015 12.2015	198,0		198,0						
993		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	181,9		181,9		1,3	0,7	163,3		53,3
994		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17 (2-3-ПІД.)	06.2015 12.2015	174,0		174,0		1,3	0,7	174,0		38,9
995		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (1-ПІД)	06.2015 12.2015	104,0		104,0		1,3	1,3	104,0		30,2
996		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23 (2-3-ПІД)	06.2015 12.2015	125,0		125,0		1,3	1,0	125,0		36,5
997		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29 (2-ПІД.)	06.2015 12.2015	110,0		110,0		1,3	1,2	110,0		23,2
998		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	90,5		90,5		1,3	1,4	90,5		23,3
999		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
1000		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 2/6	06.2015 12.2015	316,0		316,0		1,3	0,4	316,0		92,3
1001		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 6	06.2015 12.2015	10,2		10,2						
1002		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	187,5		187,5						
1003		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13-В	06.2015 12.2015	999,5		999,5		1,3	0,1	999,5		203,8
1004		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	06.2015 12.2015	941,0		941,0		1,3	0,1	941,0		261,4
1005		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
1006		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 12-А	06.2015 12.2015	383,0		383,0		1,3	0,3	383,0		101,9
1007		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	407,0		407,0						
1008		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 16	06.2015 12.2015	186,0		186,0						
1009		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24	06.2015 12.2015	700,0		700,0		1,3	0,2	700,0		180,7
1010		ПРОСП. МИРУ, 12	06.2015 12.2015	224,5		224,5						
1011		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10 (2. 5 ПІД.)	06.2015 12.2015	161,5		161,5		1,3	0,8	161,5		42,0
1012		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	105,0		105,0		63,3	60,3	105,0		19,5
1013		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16	06.2015 12.2015	292,0		292,0		1,3	0,4	292,0		35,6
1014		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	06.2015 12.2015	725,0		725,0		1,3	0,2	204,5		204,5
1015		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44	06.2015 12.2015	249,7		249,7		233,5	93,5	233,5		233,5
1016		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-А	06.2015 12.2015	125,5		125,5		116,2	92,6	116,2		116,2
1017		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-В	06.2015 12.2015	187,6		187,6		177,2	94,5	177,2		177,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1018		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	06.2015 12.2015	52,8		52,8		37,7	71,4	37,7		37,7
1019		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	06.2015 12.2015	52,2		52,2		43,6	83,5	43,6		43,6
1020		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 2	06.2015 12.2015	173,6		173,6		158,4	91,2	158,4		158,4
1021		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	06.2015 12.2015	232,3		232,3		205,6	88,5	205,6		205,6
1022		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-А	06.2015 12.2015	82,8		82,8		62,1	75,0	62,1		62,1
1023		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б	06.2015 12.2015	162,0		162,0		151,1	93,3	151,1		151,1
1024		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-В	06.2015 12.2015	81,6		81,6		63,3	77,6	63,3		63,3
1025		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	222,1		222,1		1,3	0,6	65,1		65,1
1026		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	185,9		185,9		157,6	84,8	157,6		157,6
1027		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 (3,4 ПІД.)	06.2015 12.2015	229,5		229,5		202,3	88,1	202,3		202,3
1028		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	168,5		168,5		149,8	88,9	149,8		149,8
1029		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	06.2015 12.2015	173,6		173,6		161,6	93,1	161,6		161,6
1030		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	250,3		250,3		1,3	0,5	250,3		73,4
1031		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	113,8		113,8		113,7	99,9	113,7		113,7
1032		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13 (5,6 ПІД.)	06.2015 12.2015	226,6		226,6		1,3	0,6	66,5		66,5
1033		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 59-А	06.2015 12.2015	221,6		221,6		220,3	99,4	220,3		220,3
1034		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	188,9		188,9		1,3	0,7	55,4		55,4
1035		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	128,7		128,7		1,3	1,0	37,7		37,7
1036		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	95,0		95,0		1,3	1,4	27,9		27,9
1037		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 12 (ПІД ІЗД № 2)	06.2015 12.2015	70,0		70,0				7,9		7,9
1038		БОРИЧІВ УЗВІЗ, 5	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	13,8		13,8
1039		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 11	06.2015 12.2015	96,0		96,0		62,6	65,2	62,6		62,6
1040		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28 Б	06.2015 12.2015	129,4		129,4						
1041		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	06.2015 12.2015	282,5		282,5		84,8	30,0	84,8		84,8
1042		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	173,4		173,4		52,2	30,1	52,2		52,2
1043		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 42/43	06.2015 12.2015	199,5		199,5		198,8	99,6	198,8		198,8
1044		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	06.2015 12.2015	131,3		131,3		40,9	31,2	40,9		40,9
1045		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	179,5		179,5		53,8	30,0	53,8		53,8
1046		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	06.2015 12.2015	224,2		224,2		224,1	100,0	224,1		224,1
1047		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 15-А	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1048		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16	06.2015 12.2015	233,0		233,0		70,4	30,2	70,4		70,4
1049		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	06.2015 12.2015	109,9		109,9		107,6	97,9	107,6		107,6
1050		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	06.2015 12.2015	202,0		202,0		61,0	30,2	61,0		61,0
1051		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 18	06.2015 12.2015	467,2		467,2		140,4	30,1	140,4		140,4
1052		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	06.2015 12.2015	118,3		118,3		108,8	92,0	108,8		108,8
1053		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	06.2015 12.2015	219,2		219,2		66,2	30,2	66,2		66,2
1054		ВУЛ. КУЛІБІНА, 5	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1055		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б	06.2015 12.2015	35,4		35,4		11,2	31,6	11,2		11,2
1056		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-В	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1057		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Г	06.2015 12.2015	19,7		19,7		6,0	30,5	6,0		6,0
1058		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 12-А	06.2015 12.2015	173,0		173,0		52,5	30,3	52,5		52,5
1059		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25	06.2015 12.2015	10,0		10,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1060		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25-А	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1061		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 27	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1062		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1063		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 31	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1064		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 17	06.2015 12.2015	58,6		58,6		56,4	96,2	56,4		56,4
1065		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	06.2015 12.2015	373,9		373,9		113,0	30,2	113,0		113,0
1066		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1067		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 6	06.2015 12.2015	215,9		215,9		213,9	99,1	213,9		213,9
1068		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 8	06.2015 12.2015	160,5		160,5		153,2	95,5	153,2		153,2
1069		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	06.2015 12.2015	355,1		355,1		106,6	30,0	106,6		106,6
1070		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	06.2015 12.2015	410,7		410,7		123,7	30,1	123,7		123,7
1071		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1072		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24-А	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1073		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-А	06.2015 12.2015	291,2		291,2		87,8	30,2	87,8		87,8
1074		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	06.2015 12.2015	202,1		202,1		60,7	30,0	60,7		60,7
1075		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 54/26	06.2015 12.2015	171,0		171,0		1,3	0,8	49,8		49,8
1076		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2	06.2015 12.2015	94,0		94,0		61,8	65,7	61,8		61,8
1077		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 27 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	93,0		93,0		52,9	56,9	52,9		52,9
1078		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	94,0		94,0		53,9	57,3	53,9		53,9
1079		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15	06.2015 12.2015	131,5		131,5		125,4	95,4	125,4		125,4
1080		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 47	06.2015 12.2015	165,0		165,0		1,3	0,8	42,5		42,5
1081		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	06.2015 12.2015	171,0		171,0		1,3	0,8	49,0		49,0
1082		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	06.2015 12.2015	120,0		120,0		1,3	1,1	34,8		34,8
1083		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	332,0		332,0				97,0		97,0
1084		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 38/19	06.2015 12.2015	141,0		141,0						
1085		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 12.2015	171,5		171,5		1,3	0,8	37,2		37,2
1086		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	142,0		142,0		1,3	0,9	41,2		41,2
1087		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	142,0		142,0		1,3	0,9	41,2		41,2
1088		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	75,0		75,0		1,3	1,7	20,3		20,3
1089		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	74,0		74,0		1,3	1,8	20,3		20,3
1090		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 14/30	06.2015 12.2015	75,5		75,5				21,8		21,8
1091		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	06.2015 12.2015	340,0		340,0				99,0		99,0
1092		ВУЛ. КУРСЬКА, 4А	06.2015 12.2015	88,5		88,5		85,5	96,6	85,5		85,5
1093		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28-А	06.2015 12.2015	139,0		139,0		1,3	0,9	139,0		40,6
1094		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28/32	06.2015 12.2015	173,5		173,5		1,3	0,7	173,5		50,4
1095		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 25	06.2015 12.2015	197,0		197,0				57,4		57,4
1096		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12-В	06.2015 12.2015	122,0		122,0		74,9	61,4	74,9		74,9
1097		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 12	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,4		14,4
1098		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 9	06.2015 12.2015	182,0		182,0						
1099		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	06.2015 12.2015	357,5		357,5				90,7		90,7
1100		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20	06.2015 12.2015	171,0		171,0		1,3	0,8	49,8		49,8
1101		ВУЛ. НІЩИНСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	162,0		162,0		103,5	63,9	103,5		103,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1102		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 106 А	01.2015 12.2015	114,4		114,4						
1103		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 10/2	06.2015 12.2015	86,0		86,0				86,0		
1104		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 3	06.2015 12.2015	62,5		62,5		60,2	96,3	18,1		18,1
1105		ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 2	06.2015 12.2015	133,5		133,5		115,7	86,7	115,7		115,7
1106		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7	06.2015 12.2015	67,0		67,0				18,8		18,8
1107		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 9	06.2015 12.2015	67,0		67,0				18,9		18,9
1108		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3	06.2015 12.2015	62,0		62,0		1,3	2,1	17,5		17,5
1109		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	06.2015 12.2015	115,0		115,0		1,3	1,1	33,5		33,5
1110		ВУЛ. ТУПИКОВА, 25	06.2015 12.2015	131,5		131,5		126,0	95,8	37,8		37,8
1111		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 5	06.2015 12.2015	173,0		173,0		1,3	0,8	50,0		50,0
1112		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 17	06.2015 12.2015	140,0		140,0		1,3	0,9	40,6		40,6
1113		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 19	06.2015 12.2015	140,0		140,0		1,3	0,9	40,7		40,7
1114		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 36	06.2015 12.2015	250,0		250,0		179,8	71,9	58,8		58,8
1115		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАНЬКИЙ, 5	06.2015 12.2015	257,5		257,5		235,5	91,5	235,5		235,5
1116		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАНЬКИЙ, 5-А	06.2015 12.2015	258,5		258,5		1,3	0,5	244,6		244,6
1117		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 47	06.2015 12.2015	264,0		264,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (53 об'єкти)				13021,0		7600,3	58,4	8055,8		7768,6
1118		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8	06.2015 10.2015	390,4		390,4		1,3	0,3	111,4		111,4
1119		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76-Б	06.2015 10.2015	273,6		273,6						
1120		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 10.2015	592,0		592,0		1,3	0,2	156,7		156,7
1121		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	232,4		232,4						
1122		ПРОСП. НАУКИ, 4	06.2015 10.2015	731,1		731,1						
1123		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 10.2015	429,9		429,9		429,4	99,9	429,4		429,4
1124		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 8	06.2015 10.2015	216,4		216,4		216,1	99,9	216,1		216,1
1125		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	06.2015 10.2015	419,4		419,4		419,0	99,9	419,0		419,0
1126		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	255,5		255,5		190,6	74,6	190,6		190,6
1127		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 7 А	06.2015 10.2015	439,6		439,6		439,1	99,9	439,1		439,1
1128		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/5	06.2015 10.2015	464,7		464,7		464,6	100,0	464,6		464,6
1129		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 10.2015	224,7		224,7		224,2	99,8	224,2		224,2
1130		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55	06.2015 10.2015	224,7		224,7		217,2	96,7	217,2		217,2
1131		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	06.2015 10.2015	106,9		106,9		105,6	98,8	105,6		105,6
1132		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	106,9		106,9		106,8	99,9	106,8		106,8
1133		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	29,3		29,3		27,7	94,5	27,7		27,7
1134		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31	06.2015 10.2015	210,5		210,5		201,0	95,5	201,0		201,0
1135		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 35	06.2015 10.2015	210,6		210,6		200,6	95,3	200,6		200,6
1136		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	06.2015 10.2015	357,9		357,9		357,9	100,0	357,9		357,9
1137		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 20	06.2015 10.2015	10,0		10,0						
1138		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	06.2015 10.2015	140,0		140,0		1,3	0,9	38,8		38,8
1139		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 87	06.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,2		434,2
1140		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 44	06.2015 10.2015	82,0		82,0		76,4	93,2	76,4		76,4
1141		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	06.2015 10.2015	289,8		289,8		281,3	97,1	281,3		281,3
1142		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 1	06.2015 10.2015	12,9		12,9						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1143		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 2Б	06.2015 10.2015	520,8		520,8		518,4	99,5	518,4		518,4
1144		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д	06.2015 10.2015	240,5		240,5		1,3	0,5	66,0		66,0
1145		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 34-А	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,0	99,8	150,0		150,0
1146		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 3	06.2015 10.2015	46,4		46,4		46,3	99,8	46,3		46,3
1147		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 14-Б	06.2015 10.2015	124,3		124,3		124,1	99,8	124,1		124,1
1148		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 51-А	06.2015 10.2015	177,7		177,7		146,3	82,3	146,3		146,3
1149		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	50,0		50,0		20,3	40,6	20,3		20,3
1150		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 97	06.2015 10.2015	320,0		320,0						
1151		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	06.2015 10.2015	80,0		80,0						
1152		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 5	06.2015 10.2015	503,3		503,3		172,6	34,3	172,6		172,6
1153		ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 25	06.2015 10.2015	163,7		163,7						
1154		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 11А	06.2015 10.2015	244,3		244,3		228,1	93,4	228,1		228,1
1155		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18А	06.2015 10.2015	100,5		100,5		100,3	99,8	100,3		100,3
1156		ВУЛ. МЕЖИГРСЬКА, 25	06.2015 10.2015	223,2		223,2		223,0	99,9	223,0		223,0
1157		ВУЛ. МЕЖИГРСЬКА, 3/7А	06.2015 10.2015	403,7		403,7						
1158		ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 26	06.2015 10.2015	56,9		56,9		56,8	99,8	56,8		56,8
1159		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	48,9		48,9
1160		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 36	06.2015 10.2015	51,3		51,3		25,5	49,7	25,5		25,5
1161		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 127	06.2015 10.2015	198,8		198,8		132,5	66,6	132,5		132,5
1162		ПРОСП. СВОБОДИ, 10	06.2015 10.2015	125,3		125,3		104,6	83,5	104,6		104,6
1163		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 28-Б	06.2015 10.2015	420,2		420,2		420,1	100,0	420,1		132,9
1164		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 22	06.2015 10.2015	318,2		318,2		308,1	96,8	308,1		308,1
1165		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	190,4		190,4		190,1	99,8	190,1		190,1
1166		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	187,5		187,5		187,4	99,9	187,4		187,4
1167		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 10	06.2015 10.2015	111,1		111,1				29,9		29,9
1168		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 6	06.2015 10.2015	222,1		222,1				57,9		57,9
1169		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	06.2015 10.2015	505,0		505,0						
1170		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 3/2	06.2015 10.2015	350,0		350,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)				3766,7		14,3	0,4	718,4		718,4
1171		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4	06.2015 12.2015	1250,0		1250,0						
1172		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 9-А	06.2015 12.2015	38,0		38,0		1,3	3,4	11,0		11,0
1173		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4 (2,4 Під'їзд)	06.2015 12.2015	148,8		148,8		1,3	0,9	43,4		43,4
1174		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 6 (2,3,4 Під'їзд)	06.2015 12.2015	317,7		317,7		1,3	0,4	92,7		92,7
1175		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Б (1 Під'їзд)	06.2015 12.2015	113,4		113,4		1,3	1,1	32,6		32,6
1176		ЛІСОВИЙ ПРОСПЕКТ, 10	06.2015 12.2015	577,0		577,0		1,3	0,2	164,6		164,6
1177		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 12.2015	91,8		91,8		1,3	1,4	26,8		26,8
1178		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-А	06.2015 12.2015	30,4		30,4						
1179		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В	06.2015 12.2015	52,2		52,2		1,3	2,5	15,2		15,2
1180		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	96,1		96,1		1,3	1,4	28,0		28,0
1181		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 66-А	06.2015 12.2015	920,0		920,0		1,3	0,1	266,0		266,0
1182		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	66,9		66,9		1,3	1,9	19,4		19,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1183		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-А	06.2015 12.2015	64,4		64,4		1,3	2,0	18,7		18,7
		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)				3000,0		11,7	0,4	309,6		309,6
1184		БУЛЬВ. ОЛЕСЯ ДАВИДОВА, 20, Під'їзд 1	08.2015 12.2015	20,0		20,0						
1185		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	08.2015 12.2015	80,4		80,4		1,3	1,6	23,3		23,3
1186		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	08.2015 12.2015	37,2		37,2		1,3	3,5	11,6		11,6
1187		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	08.2015 12.2015	179,1		179,1						
1188		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	08.2015 12.2015	94,8		94,8		1,3	1,4	26,6		26,6
1189		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1190		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1191		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17, Під'їзд 2,3	08.2015 12.2015	164,2		164,2						
1192		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23, Під'їзд 2,3	08.2015 12.2015	67,5		67,5						
1193		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29, Під'їзд 2	08.2015 12.2015	68,5		68,5						
1194		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39, Під'їзд 2	08.2015 12.2015	87,3		87,3						
1195		ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 32/4	08.2015 12.2015	53,1		53,1		1,3	2,4	14,5		14,5
1196		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	08.2015 12.2015	104,8		104,8		1,3	1,2	30,0		30,0
1197		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	139,0		139,0						
1198		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	39,3		39,3						
1199		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 Під'їзди 3,4	08.2015 12.2015	208,6		208,6						
1200		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	39,3		39,3						
1201		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1202		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1203		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	08.2015 12.2015	37,4		37,4						
1204		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1205		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	74,4		74,4						
1206		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4-Б	08.2015 12.2015	37,2		37,2						
1207		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	08.2015 12.2015	229,8		229,8		1,3	0,6	69,9		69,9
1208		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1209		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1210		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 12-А	08.2015 12.2015	94,8		94,8		1,3	1,4	26,2		26,2
1211		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	08.2015 12.2015	69,8		69,8						
1212		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	08.2015 12.2015	198,2		198,2		1,3	0,7	59,7		59,7
1213		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	08.2015 12.2015	165,1		165,1		1,3	0,8	47,8		47,8
1214		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 13	08.2015 12.2015	77,5		77,5						
1215		ПРОСП.МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 2-Б	08.2015 12.2015	43,4		43,4						
1216		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, Під'їзди 2,5	08.2015 12.2015	197,3		197,3						
1217		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11, Під'їзд 3	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				3992,6		132,3	3,3	1794,0		483,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (7 об'єктів)				917,9		5,2	0,6	596,0		54,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1218		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11-В	06.2015 12.2015	66,0		66,0		1,3	2,0	66,0		
1219		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 17	06.2015 12.2015	110,0		110,0		1,3	1,2	110,0		
1220		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-А	06.2015 12.2015	350,0		350,0				295,2		
1221		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10 (П. 2,3,4)	06.2015 12.2015	145,2		145,2		1,3	0,9	35,9		35,9
1222		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0				70,0		
1223		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-Г	06.2015 12.2015	110,7		110,7						
1224		ПРОСП. СВОБОДИ, 34	06.2015 12.2015	66,0		66,0		1,3	2,0	18,9		18,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)				1912,7		3,9	0,2	546,3		119,6
1225		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 1/2	06.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		
1226		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 15	06.2015 10.2015	50,0		50,0						
1227		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 5	06.2015 10.2015	50,0		50,0				50,0		
1228		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	17,5		17,5
1229		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	100,0		29,2
1230		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 131	06.2015 10.2015	205,9		205,9				205,9		
1231		ВУЛ.ВОЛГОГРАДСЬКА,15	06.2015 10.2015	246,8		246,8		1,3	0,5	72,9		72,9
1232		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 13	06.2015 09.2015	1100,0		1100,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)				220,0		2,6	1,2	144,5		52,2
1233		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 9	06.2015 12.2015	40,0		40,0						
1234		ВУЛ. ГРИШКА, 8-Б	06.2015 12.2015	130,0		130,0		1,3	1,0	130,0		37,7
1235		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,5		14,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (12 об'єктів)				942,0		120,6	12,8	507,2		256,9
1236		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 11	06.2015 10.2015	100,0		100,0						
1237		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 13	06.2015 10.2015	60,4		60,4				60,4		
1238		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	67,8		27,9
1239		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0				50,0		
1240		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-Б	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	27,9		27,9
1241		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,0		14,0
1242		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 17	06.2015 10.2015	70,0		70,0		1,3	1,9	19,3		19,3
1243		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 10-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,2		14,2
1244		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, 7	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	28,0		28,0
1245		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,1		14,1
1246		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		
1247		ПРОСП. ПРАВДИ, 10-А	06.2015 10.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
		СВКП "КИЇВВОДФОНД"				12912,7	248,0	4793,3	37,8	6266,0	248,0	5041,3
	100000	Житлово-комунальне господарство				12912,7	248,0	4793,3	37,8	6266,0	248,0	5041,3
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				12912,7	248,0	4793,3	37,8	6266,0	248,0	5041,3
1248		ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ (НАСОСИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ТОЩО)	03.2015 12.2015	1180,4		1180,4		1100,0	93,2	1106,0		1100,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (49 об'єктів)				7985,4	27,3	3693,3	46,4	5160,0	27,3	3720,6
1249		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	06.2015 10.2015	263,3		263,3		105,3	40,0	241,3		76,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1250		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 10.2015	254,1		254,1		240,7	94,7	240,7		240,7
1251		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 92-96	09.2013 09.2013	197,1	197,1	3,2	3,2				3,2	3,2
1252		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109	06.2015 10.2015	152,1		152,1		143,4	94,3	143,4		143,4
1253		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 16 В	06.2015 10.2015	177,8		177,8		71,1	40,0	150,9		50,9
1254		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 6	06.2015 10.2015	289,6		289,6		137,6	47,5	274,3		84,3
1255		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА-ВУЛ.ТЕШЕБАЄВА	06.2015 10.2015	226,5		226,5		221,3	97,7	221,3		221,3
1256		ВУЛ. ВОЛКОВА, 12-А	06.2015 10.2015	220,5		220,5		215,0	97,5	215,0		215,0
1257		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 22-А	06.2015 10.2015	75,2		75,2		15,0	19,9	22,1		22,1
1258		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 75	06.2015 10.2015	44,9		44,9		9,0	20,0	13,1		13,1
1259		ВУЛ. ГЕРЦЕНА-ВУЛ. ОВРУЦЬКА	11.2013 11.2013	197,2	197,2	3,1	3,1				3,1	3,1
1260		ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 20	12.2013 12.2013	204,2	204,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1261		ВУЛ. ГРИШКА, 8 Б	12.2013 12.2013	158,3	158,3	3,2	3,2				3,2	3,2
1262		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА-АЛМА-АТИНСЬКА	06.2015 10.2015	227,4		227,4		111,4	49,0	111,4		65,6
1263		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 10 А	06.2015 10.2015	190,4		190,4				54,7		54,7
1264		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 29	06.2015 10.2015	167,8		167,8		48,2	28,7	48,2		48,2
1265		ВУЛ. ЖМАЧЕНКА (ПАРК ПЕРЕМОГИ)	09.2015 10.2015	181,4		181,4						
1266		ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 8-12	06.2015 10.2015	207,2		207,2		195,7	94,4	195,7		195,7
1267		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	06.2015 10.2015	500,7		500,7		450,0	89,9	494,3		145,3
1268		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7	12.2013 12.2013	191,5	191,5	3,1	3,1				3,1	3,1
1269		ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 2	06.2015 10.2015	159,3		159,3		45,6	28,6	45,6		45,6
1270		ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА (ПЕРЕТИН З ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО)	06.2015 10.2015	190,0		190,0		180,1	94,8	180,1		180,1
1271		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10	09.2013 09.2013	120,3	120,3	1,9	1,9				1,9	1,9
1272		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 13	06.2015 10.2015	155,0		155,0		44,4	28,6	44,4		44,4
1273		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	290,2		290,2		174,1	60,0	285,5		83,9
1274		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	12.2013 12.2013	201,2	201,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1275		ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 12	06.2015 10.2015	227,1		227,1		224,1	98,7	224,1		224,1
1276		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 17 А	06.2015 10.2015	207,5		207,5				59,7		59,7
1277		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 10	06.2015 10.2015	210,6		210,6				205,9		60,6
1278		ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-3А	06.2015 10.2015	189,7		189,7				54,4		54,4
1279		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 14-26	06.2015 10.2015	173,5		173,5				49,8		49,8
1280		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 16	06.2015 10.2015	218,8		218,8		203,7	93,1	203,7		203,7
1281		ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9	06.2015 10.2015	212,1		212,1				208,8		61,4
1282		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	204,7		204,7		163,8	80,0	59,8		59,8
1283		ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	202,4		202,4				58,5		58,5
1284		ВУЛ. САЛЮТНА	06.2015 10.2015	311,5		311,5		301,2	96,7	301,2		301,2
1285		ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА (ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ)	06.2015 10.2015	38,1		38,1		37,4	98,2	37,4		37,4
1286		ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 18	06.2015 10.2015	76,2		76,2		30,5	40,0	22,3		22,3
1287		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Б	06.2015 10.2015	216,5		216,5		210,4	97,2	210,4		210,4
1288		ВУЛ. ЧАПАСВА - ВУЛ.КОЦЮБІНСЬКОГО	09.2015 10.2015	152,1		152,1						
1289		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8	12.2013 12.2013	169,9	169,9	2,8	2,8				2,8	2,8
1290		ВУЛ.АРТЕМА-ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА	06.2015 10.2015	209,5		209,5						
1291		ПАРК ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	09.2015 10.2015	60,0		60,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1292		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 41	06.2015 10.2015	136,1		136,1		114,3	84,0	114,3		114,3
1293		ПРОСП. МИРА, 16	06.2015 10.2015	325,1		325,1				94,3		94,3
1294		ПРОСП. НАУКИ,43	06.2015 10.2015	95,1		95,1						
1295		ПРОСП. ПРАВДИ, 4	06.2015 10.2015	340,2		340,2				99,6		99,6
1296		ПРОСП. СВОБОДИ 22-24	09.2013 09.2013	190,8	190,8	3,2	3,2				3,2	3,2
1297		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 7	06.2015 10.2015	177,9		177,9				173,8		51,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (9 об'єктів)				3746,9	220,7				220,7	220,7
1298		ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, Б/Н	09.2015 10.2015	540,9		540,9						
1299		ВУЛ. МАЗЕПИ, 33 Ж	12.2013 12.2013	653,5	653,5	10,3	10,3				10,3	10,3
1300		ВУЛ. Т.ШАМРИЛА, 2	09.2015 10.2015	540,9		540,9						
1301		ГІДРОПАРК, К 3	12.2013 12.2013	210,4	210,4	210,4	210,4				210,4	210,4
1302		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.1	09.2015 10.2015	714,8		714,8						
1303		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.2	09.2015 10.2015	557,9		557,9						
1304		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.4	09.2015 10.2015	540,9		540,9						
1305		ПАРК "ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ" 2 (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА)	09.2015 10.2015	362,5		362,5						
1306		ПАРК НИВКИ, Б/Н 1	09.2015 10.2015	268,3		268,3						
		ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я				26100,0		6967,0	26,7	7748,6		6604,8
	010000	Державне управління				900,0						
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				900,0						
1307		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВУЛ.ПРОРІЗНА, 19	02.2015 12.2015	900,0		900,0						
	080000	Охорона здоров'я				25200,0		6967,0	27,6	7748,6		6604,8
	080101	Лікарні				16045,0		4196,5	26,2	4232,7		3912,5
1308		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №1 НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 12 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	3500,0		200,0				200,0		
1309		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	1000,0		1000,0		994,2	99,4	994,2		994,2
1310		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	07.2015 12.2015	2200,0		1200,0						
1311		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 26	07.2015 12.2015	2250,0		1200,0						
1312		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	2000,0		1000,0		5,5	0,6	5,5		5,5
1313		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	1700,0		700,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1314		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ВОДИ В ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9 НА ВУЛ. КОПИЛОВСЬКІЙ, 17	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
		ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОГО СТАНУ (2 об'єкти)				300,0						
1315		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ДОРІГ) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, ПРОСП. А.НАВОЇ, 3	07.2015 12.2016	180,0		100,0						
1316		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	1500,0		200,0						
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (24 об'єкти)				1725,0		1568,8	90,9	1651,8		1568,7
1317		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 21	02.2015 12.2015	45,0		45,0		45,0	100,0	45,0		45,0
1318		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	45,0		45,0		44,5	98,9	45,0		44,5
1319		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО, 53	02.2015 12.2015	45,0		45,0		43,5	96,7	45,0		43,4
1320		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 23-25/10	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1321		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,7	99,3	39,7		39,7
1322		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18	02.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
1323		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		42,1	84,2	50,0		42,1
1324		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1325		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		97,7	97,7	97,7		97,7
1326		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	02.2015 12.2015	100,0		100,0		33,4	33,4	33,4		33,4
1327		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1328		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1329		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-Б	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1330		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		76,5	76,5	100,0		76,5
1331		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18 БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1332		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17	02.2015 12.2015	90,0		90,0		88,8	98,7	90,0		88,8
1333		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	02.2015 12.2015	60,0		60,0		56,5	94,2	60,0		56,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1334		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	02.2015 12.2015	50,0		50,0		45,1	90,2	50,0		45,1
1335		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1336		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1337		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	90,0		90,0		86,5	96,1	86,5		86,5
1338		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1339		КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ВУЛ.ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1340		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,8		99,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (2 об'єкти)				1820,0		1,3	0,1	38,4		1,3
1341		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	995,0		995,0		1,3	0,1	38,4		1,3
1342		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	02.2015 12.2015	825,0		825,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ У ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (8 об'єктів)				6800,0		1626,7	23,9	1342,8		1342,8
1343		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	64700,0		800,0		280,6	35,1	280,6		280,6
1344		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ПРОСП.А.НАВОЇ, 3,	02.2015 12.2016	60000,0		400,0		398,4	99,6	114,5		114,5
1345		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121,	02.2015 12.2016	58300,0		700,0						
1346		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ.КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2016	11800,0		800,0		227,5	28,4	227,5		227,5
1347		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2016	105100,0		1100,0		124,8	11,3	124,8		124,8
1348		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ)	02.2015 12.2016	34000,0		1000,0						
1349		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ "EMERGENCY" - I ЕТАП ДЛЯ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ)	02.2015 12.2016	26000,0		1000,0						
1350		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2016	35000,0		1000,0		595,4	59,5	595,4		595,4
	080102	Територіальні медичні об'єднання				610,0		312,0	51,1	312,0		312,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1351		ЗНЕСЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ.ФРУНЗЕ, 103-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	1500,0		50,0						
1352		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕВАТОРНИХ ВУЗЛІВ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103 А	02.2015 12.2016	4500,0		350,0		107,8	30,8	107,8		107,8
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (3 об'єкти)				210,0		204,2	97,2	204,2		204,2
1353		ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 72	02.2015 12.2015	60,0		60,0		56,1	93,5	56,1		56,1
1354		ТМО "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1355		ТМО "ФТИЗИАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 35	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,1	96,2	48,1		48,1
	080201	Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)				1630,0		1545,9	94,8	1477,4		1467,7
1356		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ШПИТАЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2016	800,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (19 об'єктів)				1130,0		1045,9	92,6	977,4		967,7
1357		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9
1358		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10	02.2015 12.2015	50,0		50,0		44,5	89,0	50,0		44,5
1359		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	02.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
1360		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ", ПРОВ. ДЕМІВСЬКИЙ, 5-А	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	60,0		59,7
1361		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА", ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	80,0		80,0		77,1	96,4	79,9		77,1
1362		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 32	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1363		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1364		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, СМТ. ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
1365		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,4	96,8	48,4		48,4
1366		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ	02.2015 12.2015	200,0		200,0		189,5	94,8	112,3		111,5
1367		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1368		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ИТ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1369		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1370		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 68	02.2015 12.2015	40,0		40,0		37,4	93,5	37,4		37,4
1371		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 40	02.2015 12.2015	60,0		60,0		51,7	86,2	51,7		51,5
1372		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 16	02.2015 12.2015	40,0		40,0						
1373		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	19,6		19,6
1374		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		17,8	89,0	17,8		17,8
1375		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0		11,6	58,0	11,6		11,6
	080203	Перинатальні центри, пологові будинки				740,0		226,9	30,7	236,7		226,9
1376		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	1200,0		500,0						
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)				240,0		226,9	94,5	236,7		226,9
1377		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	40,0		40,0		29,3	73,3	39,1		29,3
1378		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 11	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1379		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,7	96,8	38,7		38,7
1380		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 2	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,9	97,3	38,9		38,9
1381		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1382		ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080204	Санаторії для хворих туберкульозом				50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
1383		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА", ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
	080205	Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)				205,0		87,0	42,4	102,5		87,0
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (7 об'єктів)				205,0		87,0	42,4	102,5		87,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1384		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ДРУЖНИЙ" СМТ. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 133	02.2015 12.2015	5,0		5,0						
1385		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСНИЙ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	20,0		19,0
1386		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА", 19 КМ. ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	50,0		48,6
1387		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ПЛАСТІВКА", ВУЛ. ДАЧНО-БІЛИЦЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	20,0		19,4
1388		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО", ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	80,0		80,0				12,5		
1389		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "САЛЮТ", ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0						
1390		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ" СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	10,0		10,0						
	080207	Будинки дитини				110,0		106,2	96,5	106,3		106,2
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (2 об'єкти)				110,0		106,2	96,5	106,3		106,2
1391		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА", ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		46,2	92,4	46,3		46,2
1392		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 35	02.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
	080208	Станції переливання крові				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1393		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ, ВУЛ.БЕРЛІНСЬКОГО,12	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080209	Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги				2650,0		3,3	0,1	194,0		3,3
1394		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 12 НА ВУЛ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ, З ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	06.2015 12.2016	6000,0		2000,0						
1395		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ № 11 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3-А	02.2015 12.2016	4500,0		500,0		2,1	0,4	192,8		2,1
1396		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У М.КИЄВІ	02.2015 12.2015	150,0		150,0		1,2	0,8	1,2		1,2
	080300	Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)				720,0		40,0	5,6	161,1		40,0
1397		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	680,0		680,0				121,1		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1398		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересуєні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				2230,0		193,3	8,7	670,0		193,3
1399		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ,3 КОРПУС №3, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ "СУВАГ"	06.2014 12.2016	6330,0	1224,0	2000,0				450,0		
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (12 об'єктів)				230,0		193,3	84,0	220,0		193,3
1400		АТЗ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0						
1401		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 6	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	40,0		39,8
1402		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	20,0		19,6
1403		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51	02.2015 12.2015	20,0		20,0				20,0		
1404		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 64-А	02.2015 12.2015	30,0		30,0		26,5	88,3	30,0		26,5
1405		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 8	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
1406		ФІЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
1407		ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,8	98,0	10,0		9,8
1408		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 48	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1409		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	20,0		19,4
1410		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		8,8	88,0	10,0		8,8
1411		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,4	94,0	10,0		9,4
	081002	Інші заходи по охороні здоров'я				170,0		166,7	98,1	166,7		166,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (5 об'єктів)				170,0		166,7	98,1	166,7		166,7
1412		БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
1413		КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 4	02.2015 12.2015	30,0		30,0		27,4	91,3	27,4		27,4
1414		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1415		КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС", ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,4	99,0	59,4		59,4
1416		МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
		ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ				17000,0	1661,9	3946,7	25,7	6946,7	1661,9	5171,8
		КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
1417		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2016 11.2016	12186,4		338,1		4,4	1,3	4,4		4,4
1418		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМІНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	11.2012 05.2013	141284,1	125543,0	1225,1	1225,1				1225,1	1225,1
		РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (15 об'єктів)				10519,0				3000,0		
1419		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 11	11.2012 08.2015	277,3	147,9	129,4				129,1		
1420		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 17	11.2012 08.2015	249,0	121,7	127,3				127,0		
1421		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 19	11.2012 08.2015	276,0	142,2	133,8				133,5		
1422		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 21	11.2012 08.2015	277,2	147,5	129,7				129,4		
1423		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 7	11.2012 08.2015	2662,7	176,3	2486,4						
1424		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 12/92	11.2012 08.2015	597,3	264,6	332,7				332,0		
1425		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14	11.2012 08.2015	748,9	116,5	632,4				631,1		
1426		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А	11.2012 08.2015	273,1	254,6	18,5				18,5		
1427		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-Б	11.2012 08.2015	998,3	349,7	648,6				647,2		
1428		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-А	11.2012 08.2015	650,7	397,1	253,6				253,1		
1429		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-Б	11.2012 08.2015	468,7	265,2	203,5				203,1		
1430		Ж/Б НА ВУЛ. ІРПІНСЬКИЙ, 74	11.2012 08.2015	830,0	433,2	396,8				396,0		
1431		Ж/Б НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 120	11.2012 08.2015	607,1	545,0	62,1						
1432		Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 3	11.2012 08.2015	3986,2	264,5	3721,7						
1433		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 9	11.2012 08.2015	1345,5	103,0	1242,5						
		ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ (14 об'єктів)				4481,0		3942,3	88,0	3942,3		3942,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1434		Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 37	11.2012 08.2015	674,7	654,5	20,2						
1435		Ж/Б НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39	11.2012 08.2015	2994,6	1737,0	1257,6		1252,6	99,6	1252,6		1252,6
1436		Ж/Б НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ, 58	11.2012 08.2015	1733,1	1730,4	2,7						
1437		Ж/Б НА ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 1	11.2012 08.2015	1222,9	959,3	263,6		261,5	99,2	261,5		261,5
1438		Ж/Б НА ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24	11.2012 08.2015	885,0	447,8	437,2						
1439		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2	11.2012 08.2015	2172,7	1732,4	440,3		418,1	95,0	418,1		418,1
1440		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	11.2012 08.2015	2173,6	1731,9	441,7		433,2	98,1	433,2		433,2
1441		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-А	11.2012 08.2015	1926,0	1515,9	410,1		399,3	97,4	399,3		399,3
1442		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-Б	11.2012 08.2015	1927,5	1718,5	209,0		201,2	96,3	201,2		201,2
1443		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	11.2012 08.2015	1171,4	874,2	297,2		294,0	98,9	294,0		294,0
1444		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21	11.2012 08.2015	1186,4	1184,8	1,6						
1445		Ж/Б НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 15-Б	11.2012 08.2015	629,5	410,8	218,7		217,4	99,4	217,4		217,4
1446		Ж/Б НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 2/1	11.2012 08.2015	2186,3	1712,8	473,5		465,0	98,2	465,0		465,0
1447		Ж/Б У ПРОВ. МИХАЙЛІВСЬКОМУ, 9-А	11.2012 08.2015	699,4	691,8	7,6						
		КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"				436,8	436,8				436,8	
	100000	Житлово-комунальне господарство				436,8	436,8				436,8	
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				436,8	436,8				436,8	
1448		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	06.2008 11.2008	1685,1	1685,1	436,8	436,8				436,8	
		ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА				32548,3	659,4	13916,7	43,6	13386,5	364,5	8712,5
		КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КІЇВЗЕЛЕНБУД"				30167,8	659,4	12841,1	43,5	12240,3	364,5	7566,3
	100000	Житлово-комунальне господарство				14167,8	659,4	3677,7	27,2	4003,1	364,5	981,9
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				14167,8	659,4	3677,7	27,2	4003,1	364,5	981,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (30 об'єктів)				14167,8	659,4	3677,7	27,2	4003,1	364,5	981,9
1449		ВЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 28 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	08.2012 06.2016	748,6	697,5	51,0	15,5				15,4	
1450		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ) ЧЕРГА)	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
1451		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	600,0		600,0						
1452		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
1453		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ПАРКУ "НИВКИ" (СХІДНА ЧАСТИНА) З БОКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1199,0		1100,0				330,0		
1454		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКИЙ, 6, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 56,0	04.2015 12.2015	633,3	20,0	633,3	20,0	1,3	0,2	157,6	20,0	177,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1455		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЇ З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ТА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНІ НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 95	06.2015 12.2015	209,8	69,5	209,8	69,5					
1456		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАВІЛЬЙОНУ АКТИВНИХ ІГОР У "ПАВЛОВСЬКОМУ" СКВЕРІ НА РОЗІ ВУЛ. Ю. КОЦЮБІНСЬКОГО І ВУЛ. ПАВЛОВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 05.2016	346,0		300,0						
1457		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ АЛЕЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "НИВКИ" НАБЛИЖЕНОЇ ДО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2015	1200,0		850,0		226,4	26,6	730,4		247,9
1458		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ ДОРІЖОК У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 05.2016	217,0		15,0						
1459		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (МОНУМЕНТ МУЖНОСТІ) НА ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		900,0		801,5	89,1	710,0		268,8
1460		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1040,0		790,0		701,4	88,8	237,0		
1461		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1191,4	172,9					
1462		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНИХ ВЕЖ В МИКІЛЬСЬКОМУ ТА БРОВАРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВАХ (РЕМОНТ ПІДЙІМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ)	09.2013 10.2016	194,5	20,1	133,0						
1463		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ В 14 КВАРТАЛІ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	09.2013 10.2016	101,9	20,1	69,7						
1464		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	10.2013 10.2016	76,9	59,2	21,2	21,2				21,2	21,2
1465		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		700,0		601,4	85,9	506,6		
1466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	248,0		98,0		76,4	78,0	98,0		76,4
1467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРТЕМА, 89-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2013 10.2016	528,0	360,1	119,2	119,2				119,2	
1468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ, 22-10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2013 12.2016	942,2	714,5	66,3	66,3				66,3	66,3
1469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
1470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 53-55 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	743,5		393,5		235,2	59,8	342,1		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, 11 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	820,0		300,0		241,3	80,4	262,5		1,3
1472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, МІЖ БУДИНКАМИ 7-А ТА 9 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		1190,0		1,4	0,1	342,8		
1473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ, № 3 (НА ПЕРЕТИНІ З ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКОЮ) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2016	100,0		19,2						
1474		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	150,0		150,0						
1475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1199,0		1077,4		791,4	73,5	286,1		
1476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2016	541,2	52,4	52,4	52,4					
1477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕХУ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА "КОНЧА-ЗАСПА" З ВСТАНОВЛЕННЯМ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	11.2013 12.2016	584,6	254,0	122,4	122,4				122,4	122,4
1478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХОВОГО МАЙДАНЧИКА У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2016	165,2		15,0						
	240000	Цільові фонди				16000,0		9163,4	57,3	8237,2		6584,4
	240900	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади				16000,0		9163,4	57,3	8237,2		6584,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (35 об'єктів)				16000,0		9163,4	57,3	8237,2		6584,4
1479		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
1480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		750,0		681,5	90,9	220,6		220,6
1481		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВІТКОВОГО ГОДИННИКА НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	880,0		720,0		610,7	84,8	610,7		610,7
1482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1021,6		621,6		1,4	0,2	159,6		151,6
1483		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,2						
1484		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1,5		1,3	86,7	1,5		1,3
1485		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ТАРАЩАНЕЦЬ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	1150,0		650,0		351,4	54,1	164,6		164,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1486		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
1487		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 06.2015	1190,0		1190,0		1080,9	90,8	1080,9		1080,9
1488		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	943,8		406,8		405,8	99,8	405,8		405,8
1489		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		700,0		601,4	85,9	206,3		
1490		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ МОРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	798,0		498,0		94,7	19,0	94,7		94,7
1491		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" НА РОЗІ ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА ТА ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	796,8		246,9		246,5	99,8	246,5		246,5
1492		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1198,9		618,2		603,1	97,6	603,1		603,1
1493		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	350,0		210,0		101,3	48,2	34,6		34,6
1494		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. СЕМАШКА (ІІ ЧЕРГА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1198,7		604,9		590,1	97,6	590,1		178,0
1495		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ІВАНА ЛЕПСЕ, 77 В СОЛОМ,ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1152,3		892,3		589,1	66,0	589,1		589,1
1496		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 67-69 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	700,0		350,0		113,7	32,5	113,7		113,7
1497		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
1498		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	860,0		480,0				140,2		
1499		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		700,0				204,6		
1500		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	384,4		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
1501		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 17 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	946,0		541,0		247,0	45,7	247,0		247,0
1502		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1020,0		615,0				179,3		
1503		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	943,0		457,0		456,7	99,9	456,7		456,7
1504		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	356,9		106,9		1,3	1,2	30,5		1,3
1505		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	551,0		251,0		107,5	42,8	107,5		107,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1506		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, НАВПРОТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 52-В НА ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ ТА 15-А НА ВУЛ. ТУМАНЯНА (ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1117,0		837,0		731,4	87,4	46,1		1,4
1507		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ТА ВУЛ. ЗОДЧИХ (ВЗДОВЖ ОЗЕРА ВІРА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	540,0		320,0		271,3	84,8	94,6		
1508		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНОЇ ТА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1048,1		538,1		393,3	73,1	419,7		393,3
1509		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		420,0				122,1		
1510		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		250,0						
1511		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	995,0		635,0				185,1		
1512		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 1 ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО	04.2015 10.2015	774,5		345,7		345,5	99,9	345,5		345,5
1513		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	600,0		500,0		457,7	91,5	457,7		457,7
		КП "ПЛЕСО"				2380,5		1075,6	45,2	1146,2		1146,2
	100000	Житлово-комунальне господарство				2380,5		1075,6	45,2	1146,2		1146,2
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				2380,5		1075,6	45,2	1146,2		1146,2
1514		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	07.2015 09.2015	500,0		500,0		250,0	50,0	320,6		320,6
1515		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ПЛЯЖІ "НАТАЛКА"	08.2015 10.2015	980,0		980,0						
1516		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА БІЛОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2015 09.2015	275,6		275,6		241,5	87,6	241,5		241,5
1517		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ТА ЛАВОК ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	04.2015 09.2015	624,9		624,9		584,1	93,5	584,1		584,1
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ				1885,7		861,4	45,7	861,4		861,4
		ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ				1885,7		861,4	45,7	861,4		861,4
	110000	Культура і мистецтво				1885,7		861,4	45,7	861,4		861,4
	110202	Музеї і виставки				1023,5		580,6	56,7	580,6		580,6
1518		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	99,9		99,9						
1519		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛОГИ ВИСТАВКОВОГО ЗАЛУ З ГОСПОДАРСЬКИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	328,5		328,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1520		РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ У "КИЇВСЬКИЙ ФОРТЕЦІ" НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А	02.2015 12.2015	595,1		595,1		580,6	97,6	580,6		580,6
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				642,2		280,8	43,7	280,8		280,8
1521		ЗАМІНА ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3	02.2015 12.2015	642,2		642,2		280,8	43,7	280,8		280,8
	110300	Кінематографія				220,0						
1522		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРИНА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5	03.2015 12.2015	220,0		220,0						
		ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ				14050,0		7569,7	53,9	8201,7		6049,1
	070000	Освіта				7600,0		4196,8	55,2	4727,6		4712,1
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колежіуми				160,0		110,0	68,8	110,0		110,0
1523		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	01.2015 12.2015	160,0		160,0		110,0	68,8	110,0		110,0
	070307	Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою				900,0		730,0	81,1	730,0		730,0
1524		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	109,4		109,4		103,3	94,4	103,3		103,3
1525		ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.2015 12.2015	722,9		722,9		559,0	77,3	559,0		559,0
1526		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	67,7		67,7		67,7	100,0	67,7		67,7
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1500,0		450,0	30,0	776,9		776,9
1527		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА (ВУЛ. МАЗЕПИ, 13)	01.2015 12.2015	1500,0		1500,0		450,0	30,0	776,9		776,9
	070501	Професійно-технічні заклади освіти				2850,0		1472,2	51,7	1461,7		1460,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1528		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
1529		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		87,0	96,7	87,0		87,0
1530		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,1	98,9	79,1		79,1
1531		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		94,6	94,6	95,7		94,6
1532		ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	49,0		49,0
1533		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6
1534		РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1535		ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1536		РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
1537		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	168,4		168,4		88,4	52,5	88,4		88,4
1538		МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНОМ ОКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0			
1539		РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1540		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	97,3		97,3
1541		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,6	99,2	49,6		49,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1542		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1543		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
1544		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,6	98,4	88,6		88,6
1545		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
1546		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
1547		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1548		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ СЕРВІСУ І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	01.2015 12.2015	30,0		30,0		24,8	82,7	24,8		24,8
1549		ЗАМІНА ВІКОН В ГУРТОЖИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ЧАМАЄВСЬКЕ ШОСЕ,98)	07.2015 12.2015	150,0		150,0						
1550		ЗАМІНА ВІКОН В ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	07.2015 12.2015	100,0		100,0						
1551		ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	07.2015 12.2015	140,0		140,0						
1552		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1553		ЗАМІНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	01.2015 12.2015	80,0		80,0						
1554		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	07.2015 12.2015	300,0		300,0						
1555		РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ІДАЛЬНІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	07.2015 12.2015	500,0		500,0						
	070602	Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації				1200,0		800,0	66,7	1000,0		1000,0
1556		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
1557		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	07.2015 12.2015	400,0		400,0				200,0		200,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070806	Інші заклади освіти				990,0		634,6	64,1	649,0		634,6
1558		КАПІТАЛЬНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		0,6	1,2	15,0		0,6
1559		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКИЙ, 57)	01.2015 12.2015	940,0		940,0		634,0	67,4	634,0		634,0
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				2390,6		2337,7	97,8	2337,7		701,3
	091106	Інші видатки				2390,6		2337,7	97,8	2337,7		701,3
1560		КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ, БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПИЛИПОВИЧИ)	04.2015 12.2015	2390,6		2390,6		2337,7	97,8	2337,7		701,3
	130000	Фізична культура і спорт				4059,4		1035,2	25,5	1136,4		635,7
	130104	Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл				1198,9		399,5	33,3			
1561		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 42-А	07.2015 06.2016	2000,0		1198,9		399,5	33,3			
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				2660,5		635,7	23,9	1136,4		635,7
1562		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	1360,5		1360,5				500,0		
1563		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	1300,0		1300,0		635,7	48,9	636,4		635,7
	130114	Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності				200,0						
1564		ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКАНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КВШСМ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18	08.2015 12.2016	1060,0		200,0						
		ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ				6685,6	337,6	4728,4	74,5	5084,5	337,6	5014,1
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				6685,6	337,6	4728,4	74,5	5084,5	337,6	5014,1
	090601	Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів				600,0		498,9	83,2	519,5		498,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ-ІНТЕРНАТАХ (2 об'єкти)				600,0		498,9	83,2	519,5		498,9
1565		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЯЛИНКОВІЙ, 58/60	06.2015 12.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	119,5		100,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1566		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. М.КОТЕЛЬНИКОВА, 51	04.2015 12.2015	400,0		400,0		398,9	99,7	400,0		398,9
	090901	<i>Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту</i>				5111,8	311,8	3616,4	75,3	3817,0	311,8	3878,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (6 об'єктів)				5111,8	311,8	3616,4	75,3	3817,0	311,8	3878,1
1567		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ GERIATРИЧНОМУ ПАНСІОНАТУ НА ВУЛ. БУДАРИНА, 11	04.2015 12.2015	1252,4	151,2	1101,2	151,2	648,7	58,9	748,6	151,2	799,8
1568		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ НА ВУЛ. ЖУКОВА, 2	04.2015 12.2015	1221,2	160,6	1060,6	160,6	700,0	66,0	700,0	160,6	860,6
1569		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	04.2015 12.2015	700,0		700,0		499,3	71,3	500,0		499,3
1570		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В НОВО-БІЛИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 8	04.2015 12.2015	750,0		750,0		510,0	68,0	510,0		460,0
1571		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ПУЩА-ВОДИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. МІСЬКІЙ, 2	05.2015 12.2015	550,0		550,0		450,0	81,8	550,0		450,0
1572		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16	04.2015 12.2015	950,0		950,0		808,4	85,1	808,4		808,4
	091204	<i>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</i>				130,8	13,8	26,1	22,3	26,0	13,8	39,8
1573		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	04.2015 12.2015	144,6	13,8	130,8	13,8	26,1	20,0	26,0	13,8	39,8
	091206	<i>Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів</i>				42,5	12,0	22,3	73,1	22,3	12,0	34,3
1574		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. І.ФРАНКА 36-Б	04.2015 12.2015	54,5	12,0	42,5	12,0	22,3	52,5	22,3	12,0	34,3
	091212	<i>Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</i>				450,0		400,0	88,9	450,0		400,0
1575		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА ПР. КОМАРОВА,7	04.2015 12.2015	450,0		450,0		400,0	88,9	450,0		400,0
	091214	<i>Інші установи та заклади</i>				350,5		164,7	47,0	249,7		163,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (7 об'єктів)				350,5		164,7	47,0	249,7		163,0
1576		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ, 4/6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1577		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННИЙ, 11	04.2015 12.2015	12,5		12,5		12,5	100,0	12,5		12,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1578		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРЕСТАРІЛИХ, ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ С. ЯСНОГОРОДКА, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	05.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		18,3
1579		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	95,0		95,0						
1580		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	05.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
1581		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПР. СВОБОДИ, 26-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
1582		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" НА ВУЛ. СИВАСЬКИЙ, 16-А	04.2015 12.2015	138,0	80,0	58,0		52,2	90,0	52,2		52,2
		УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ				2378,0	907,0	169,7	11,5	441,3	906,9	1076,2
	150000	Будівництво				2378,0	907,0	169,7	11,5	441,3	906,9	1076,2
	150201	Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури				2378,0	907,0	169,7	11,5	441,3	906,9	1076,2
1583		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ "БУДИНКУ АРТИНОВА" КОРП.16 СВЯТО-ФЛОРИВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ, ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСКА, 5	01.2013 12.2013	491,1	81,0	81,0	81,0				81,0	80,9
1584		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ВІД ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ: НЕЖИТЛОВИ БУДИНКИ НА ВУЛ. ВОЛОСЬКА/БОРИСОГЛІБСЬКА/НА БЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 2/21/19, ЛІТЕРА "Б", "Ж"	01.2015 12.2015	871,0		871,0				261,3		
1585		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПРИСТОСУВАННЯМ "САДИБИ МУРАШКО", ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		600,0		169,7	28,3	180,0		169,7
1586		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КОРПУСУ НАСТОЯТЕЛЯ, БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ, КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 2	01.2013 12.2013	397,3	162,0	162,0	162,0				162,0	161,7
1587		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ	01.2013 12.2013	950,2	664,0	664,0	664,0				663,9	663,9
		СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ				1456,1		835,2	57,4	836,8		835,2
	010000	Державне управління				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1588		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 3 А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1256,1		635,4	50,6	636,8		635,4
	090700	<i>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах</i>				1256,1		635,4	50,6	636,8		635,4
1589		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ НА ВУЛ. КАШТАНОВА 6 А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		90,9	90,9	90,9		90,9
1590		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДБЛОКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	272,5		272,5		185,5	68,1	186,9		185,5
1591		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1, НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	725,0		725,0		201,8	27,8	201,8		201,8
1592		ПОКРИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, НА ВУЛ. ПОЛЯРНА 7А	02.2015 12.2015	158,6		158,6		157,2	99,1	157,2		157,2
		ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				47625,0	17,0	28575,0	60,0	25703,4	17,0	6431,6
	010000	Державне управління				800,0		590,0	73,8	600,0		234,4
	010117	<i>Органи виконавчої влади в м. Києві</i>				800,0		590,0	73,8	600,0		234,4
1593		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	800,0		800,0		590,0	73,8	600,0		234,4
	070000	Освіта				10457,5	17,0	5699,0	54,6	5273,3	17,0	1488,0
	070101	<i>Дошкільні заклади освіти</i>				7930,0		3684,0	46,5	3314,0		984,8
1594		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 439, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А	06.2015 06.2015	4000,0		4000,0		500,0	12,5	112,0		
1595		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 513, ПРОСП. АКАД.ГЛУШКОВА, 20	08.2015 12.2015	150,0		150,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1530,0		1400,0	91,5	1320,0		444,9
1596		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	700,0		700,0		650,0	92,9	570,0		204,5
1597		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	04.2015 06.2015	330,0		330,0		300,0	90,9	300,0		96,3
1598		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	500,0		500,0		450,0	90,0	450,0		144,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				450,0		375,0	83,3	410,0		131,3
1599		ДНЗ №64, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66	04.2015 06.2015	150,0		150,0		135,0	90,0	140,0		43,9
1600		ДНЗ № 117, ВУЛ. ГАЙДАРА, 13	07.2015 12.2015	150,0		150,0		120,0	80,0	130,0		43,5
1601		ДНЗ № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		120,0	80,0	140,0		43,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				1450,0		1140,0	78,6	1160,0		408,6
1602		ДНЗ № 92, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/2	04.2015 06.2015	250,0		250,0		200,0	80,0	200,0		72,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1603		ДНЗ № 157, ПРОВ. КОЛОМИЙСЬКИЙ, 9-А	07.2015 12.2015	150,0		150,0		100,0	66,7	115,0		43,5
1604		ДНЗ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	250,0		250,0		200,0	80,0	200,0		73,0
1605		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	04.2015 06.2015	250,0		250,0		200,0	80,0	215,0		73,5
1606		ДНЗ № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	300,0		300,0		240,0	80,0	270,0		87,5
1607		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	250,0		250,0		200,0	80,0	160,0		58,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				200,0		164,0	82,0	166,0		
1608		ДНЗ № 221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	25,0		20,0		17,0	85,0	18,0		
1609		ДНЗ №341, ВУЛ.ГОРЬКОГО,150-А	07.2015 12.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	18,0		
1610		ДНЗ №416, ВУЛ.БУБНОВА,10	07.2015 12.2015	30,0		30,0		25,0	83,3	25,0		
1611		ДНЗ №440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
1612		ДНЗ №513, ПРОСП. А. ГЛУШКОВА, 20	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
1613		ДНЗ №596, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,31	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
1614		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 12.2015	35,0		35,0		30,0	85,7	30,0		
1615		ДНЗ №643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А	07.2015 12.2015	35,0		35,0		30,0	85,7	30,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				150,0		105,0	70,0	146,0		
1616		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
1617		ДНЗ №117, ВУЛ. ГАЙДАРА, 13	07.2015 12.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
1618		ДНЗ №118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
1619		ДНЗ №129, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА,89-А	07.2015 10.2015	15,0		15,0		10,0	66,7	15,0		
1620		ДНЗ №402, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА,39	07.2015 10.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1621		ДНЗ №440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	07.2015 10.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	17,0		
1622		ДНЗ №725, ВУЛ. КРИМСЬКА,1-А	07.2015 10.2015	15,0		15,0		10,0	66,7	14,0		
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				2510,5		2015,0	80,3	1959,3		503,2
1623		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКИЙ, 5	04.2015 06.2015	200,0		200,0		170,0	85,0	170,0		
1624		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №150 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	160,0		160,0		150,0	93,8	149,0		46,7
1625		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165 НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКИЙ, 75	04.2015 06.2015	700,0		700,0		600,0	85,7	610,0		204,5
1626		ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ВЕЛОСПОРТУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗНЗ №236, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144	07.2015 10.2015	112,9		112,9		100,0	88,6	90,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				860,0		800,0	93,0	680,0		252,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1627		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,4
1628		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	04.2015 06.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	110,0		43,9
1629		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	04.2015 06.2015	260,0		260,0		250,0	96,2	200,0		76,1
1630		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	04.2015 06.2015	200,0		200,0		180,0	90,0	170,0		58,6
1631		НВК "БАРВІНОК" ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	100,0		44,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				70,0		20,0	28,6	30,0		
1632		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	35,0		35,0		10,0	28,6	15,0		
1633		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	35,0		35,0		10,0	28,6	15,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				257,6		80,0	31,1	90,0		
1634		ЗНЗ № 21, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64	07.2015 10.2015	48,0		48,0		10,0	20,8	10,0		
1635		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	30,0		20,0		10,0	50,0	10,0		
1636		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	20,0		
1637		ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 13	07.2015 10.2015	49,6		49,6		10,0	20,2	10,0		
1638		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		
1639		ЗНЗ № 44, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	07.2015 10.2015	20,0		20,0		10,0	50,0	10,0		
1640		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		
1641		НВК "СЛАВУТА" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		10,0	33,3	10,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				150,0		95,0	63,3	140,3		
1642		ЗНЗ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	20,3		
1643		ЗНЗ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	07.2015 10.2015	120,0		120,0		80,0	66,7	120,0		
	070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)				17,0	17,0				17,0	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ				17,0	17,0				17,0	
1644		ВУЛ. ТРУТЕНКО 3Г, КВ. 353, 354, 457 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ОБСЯГОМ ТА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ)	01.2014 12.2014	17,0		17,0	17,0				17,0	
	080000	Охорона здоров'я				2150,0		1965,0	91,4	2150,0		808,0
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересуєні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				1000,0		1000,0	100,0	1000,0		589,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1645		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	750,0		750,0		750,0	100,0	750,0		517,2
1646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ " ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		72,5
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				1150,0		965,0	83,9	1150,0		218,3
1647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	249,0		249,0		200,0	80,3	249,0		58,0
1648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ АВАРІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИТОВИХ У КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6	03.2015 12.2015	386,0		386,0		300,0	77,7	386,0		10,8
1649		ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ (ДВЕРЕЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКІЙ, 53 У ВІДДІЛЕНІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"	03.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,0
1650		РЕМОНТ ДАХУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,104	03.2015 12.2015	500,0		500,0		450,0	90,0	500,0		145,5
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
1651		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 25	03.2015 12.2015	500,0		500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				29872,1		17521,0	58,7	13771,8		2575,3
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				10114,0		6031,4	59,6	834,0		184,0
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)				834,0		790,4	94,8	834,0		184,0
1652		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 50	04.2015 06.2015	33,0		33,0		26,4	80,0	33,0		9,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1653		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 16	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		
1654		ВУЛ. В. КАСІЯНА, 6	04.2015 06.2015	34,0		34,0		33,0	97,1	34,0		
1655		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К. 4	06.2015 08.2015	25,0		25,0		24,0	96,0	25,0		9,5
1656		ВУЛ. ВАСЛЬКІВСЬКА, 8-А	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,7
1657		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	04.2015 06.2015	29,0		29,0		28,0	96,6	29,0		8,0
1658		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1659		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,5
1660		ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		20,0
1661		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		
1662		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 7	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		5,5
1663		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 49	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1664		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	04.2015 06.2015	37,0		37,0		36,0	97,3	37,0		6,0
1665		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 19/17	06.2015 08.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		10,0
1666		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 29	06.2015 08.2015	46,0		46,0		45,0	97,8	46,0		
1667		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4	06.2015 08.2015	28,0		28,0		27,0	96,4	28,0		6,0
1668		ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 4	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		
1669		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1670		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 6	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,8
1671		ПРОВ. КОЛОМІЇВСЬКИЙ, 18, К. 1	04.2015 06.2015	25,0		25,0		24,0	96,0	25,0		6,0
1672		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 102/1	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		
1673		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3	04.2015 06.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	22,0		6,0
1674		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,5
1675		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1676		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1677		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	04.2015 06.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	33,0		9,0
1678		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 32	04.2015 06.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	33,0		9,0
1679		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33	04.2015 06.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	33,0		9,0
1680		ПРОСП. НАУКИ, 15	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		11,5
1681		ПРОСП. НАУКИ, 35	04.2015 06.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		6,0
1682		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАНІЙ, 117	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (60 об'єктів)				9280,0		5241,0	56,5			
1683		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2-8/9	08.2015 10.2015	384,8		384,8		300,0	78,0			
1684		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 42	08.2015 10.2015	116,0		116,0		100,0	86,2			
1685		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, КОРПУС 1	08.2015 10.2015	63,8		63,8		60,0	94,0			
1686		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 9/14	08.2015 10.2015	43,5		43,5		40,0	92,0			
1687		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	343,8		343,8		300,0	87,3			
1688		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А, 55-А, 61-А	08.2015 10.2015	511,0		511,0		300,0	58,7			
1689		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	15,7		15,7						
1690		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 10.2015	16,8		16,8						
1691		ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 3	08.2015 10.2015	236,1		236,1		200,0	84,7			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1692		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	112,0		112,0		100,0	89,3			
1693		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 9	08.2015 10.2015	90,5		90,5						
1694		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 155	08.2015 10.2015	67,0		67,0						
1695		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 44-А	08.2015 10.2015	52,2		52,2						
1696		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 48-А	08.2015 10.2015	34,8		34,8						
1697		ВУЛ. КАСЯНА, 10	08.2015 10.2015	60,9		60,9						
1698		ВУЛ. КАСЯНА, 2-А-6-А, 6-Б	08.2015 10.2015	283,5		283,5		200,0	70,5			
1699		ВУЛ. ЛИСОПРСЬКА, 5	08.2015 10.2015	13,9		13,9						
1700		ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 16	08.2015 10.2015	47,0		47,0						
1701		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2-4-А	08.2015 10.2015	81,2		81,2		80,0	98,5			
1702		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	144,0		144,0		50,0	34,7			
1703		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 7	08.2015 10.2015	80,0		80,0		80,0	100,0			
1704		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 14	08.2015 10.2015	58,3		58,3		50,0	85,8			
1705		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 68	08.2015 10.2015	182,7		182,7		170,0	93,0			
1706		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	08.2015 10.2015	130,5		130,5		70,0	53,6			
1707		ВУЛ. ПАНКІВСЬКА, 17-19	08.2015 10.2015	265,7		265,7		100,0	37,6			
1708		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51	08.2015 10.2015	253,5		253,5		200,0	78,9			
1709		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6	08.2015 10.2015	332,1		332,1		300,0	90,3			
1710		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	08.2015 10.2015	144,0		144,0		100,0	69,4			
1711		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	08.2015 10.2015	385,0		385,0		350,0	90,9			
1712		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 16-18	08.2015 10.2015	51,0		51,0						
1713		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 4	08.2015 10.2015	82,4		82,4						
1714		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 48/52	08.2015 10.2015	31,0		31,0						
1715		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	175,0		175,0		170,0	97,1			
1716		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 8-10	08.2015 10.2015	56,0		56,0						
1717		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 126	08.2015 10.2015	147,8		147,8		140,0	94,7			
1718		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 15	08.2015 10.2015	69,6		69,6						
1719		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108/1	08.2015 10.2015	52,2		52,2						
1720		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15, 15-А, 17, 17-А	08.2015 10.2015	176,8		176,8		170,0	96,2			
1721		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94, КОРПУС 1-96	08.2015 10.2015	52,2		52,2		20,0	38,3			
1722		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	08.2015 10.2015	84,0		84,0		15,0	17,9			
1723		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 99-103	08.2015 10.2015	52,2		52,2		25,0	47,9			
1724		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 33, 35	08.2015 10.2015	61,5		61,5		33,0	53,7			
1725		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 47, 49	08.2015 10.2015	56,6		56,6		17,0	30,0			
1726		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 10.2015	112,0		112,0		12,0	10,7			
1727		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 10.2015	262,5		262,5		200,0	76,2			
1728		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 10.2015	279,5		279,5		200,0	71,6			
1729		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 10.2015	105,0		105,0		100,0	95,2			
1730		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 10.2015	208,0		208,0		200,0	96,2			
1731		ПРОСП. НАУКИ, 22	08.2015 10.2015	240,0		240,0		100,0	41,7			
1732		ПРОСП. НАУКИ, 24	08.2015 10.2015	112,0		112,0						
1733		ПРОСП. НАУКИ, 24/2	08.2015 10.2015	208,0		208,0		70,0	33,7			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1734		ПРОСП. НАУКИ, 25	08.2015 10.2015	105,0		105,0		19,0	18,1			
1735		ПРОСП. НАУКИ, 27	08.2015 10.2015	147,0		147,0		100,0	68,0			
1736		ПРОСП. НАУКИ, 39	08.2015 10.2015	87,5		87,5						
1737		ПРОСП. НАУКИ, 4	08.2015 10.2015	960,0		960,0		500,0	52,1			
1738		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, КОРПУС 8 - КОРПУС 9	08.2015 10.2015	18,9		18,9						
1739		ПРОСП. НАУКИ, 70	08.2015 10.2015	33,6		33,6						
1740		ПРОСП. НАУКИ, 9	08.2015 10.2015	182,0		182,0						
1741		ПРОСП. НАУКИ, 90	08.2015 10.2015	137,7		137,7						
1742		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 10.2015	382,7		382,7						
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				19493,1		11224,6	57,6	12672,8		2391,3
1743		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 46/1	05.2015 08.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	491,1		
1744		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96	05.2015 08.2015	890,0		890,0		825,1	92,7	800,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (43 об'єкти)				7705,5		5046,2	65,5	5675,4		964,6
1745		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104	05.2015 07.2015	140,0		140,0		139,0	99,3	10,9		
1746		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70	06.2015 08.2015	110,0		110,0		109,0	99,1	64,0		31,0
1747		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	115,0		115,0		114,0	99,1	78,5		32,5
1748		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	06.2015 08.2015	180,0		180,0		179,0	99,4	174,0		52,6
1749		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	06.2015 08.2015	70,0		70,0		69,0	98,6	70,0		
1750		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К.4	06.2015 08.2015	270,0		270,0		260,0	96,3	250,0		64,4
1751		ВУЛ. ВАСИЛЯ ЯНА, 16	06.2015 08.2015	115,0		115,0		114,0	99,1	115,0		
1752		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	190,0		190,0		150,0	78,9			
1753		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 12.2015	430,0		430,0						
1754		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 16	06.2015 08.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	100,0		29,3
1755		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45	06.2015 08.2015	140,0		140,0		100,0	71,4	100,0		
1756		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32-А	06.2015 08.2015	100,0		100,0		70,0	70,0	100,0		
1757		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 69/71	06.2015 08.2015	70,0		70,0		60,0	85,7	70,0		
1758		ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, 27	05.2015 07.2015	241,0		241,0		180,0	74,7	170,0		
1759		ВУЛ. ЛОМОНОSOBA, 29	05.2015 07.2015	233,0		233,0		169,3	72,7	203,0		
1760		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22	06.2015 08.2015	175,0		175,0		170,1	97,2	175,0		
1761		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А	06.2015 08.2015	225,0		225,0		201,4	89,5	175,0		51,3
1762		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 29	08.2015 12.2015	100,5		100,5		94,0	93,5			
1763		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	05.2015 07.2015	200,0		200,0		170,0	85,0	200,0		65,9
1764		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 42	05.2015 07.2015	110,0		110,0		100,0	90,9	110,0		
1765		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65	05.2015 07.2015	160,0		160,0		112,0	70,0	160,0		31,5
1766		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 08.2015	100,0		100,0		70,0	70,0	100,0		
1767		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-Б	06.2015 08.2015	50,0		50,0		35,0	70,0	50,0		
1768		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	05.2015 07.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	210,0		
1769		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	194,4		194,4						
1770		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 6	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	100,0		61,4
1771		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	06.2015 08.2015	141,3		141,3		115,4	81,7	105,0		32,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1772		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	05.2015 07.2015	330,0		330,0		280,0	84,8	315,0		40,0
1773		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	08.2015 12.2015	141,0		141,0				100,0		
1774		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106	06.2015 08.2015	240,0		240,0		200,0	83,3	225,0		96,6
1775		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 120	05.2015 07.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	190,0		58,5
1776		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2	05.2015 07.2015	105,0		105,0		73,5	70,0	105,0		30,6
1777		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	210,0		61,6
1778		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 08.2015	190,0		190,0		133,0	70,0	190,0		55,7
1779		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/3	06.2015 08.2015	184,0		184,0		180,0	97,8	180,0		
1780		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	450,0		450,0				390,0		
1781		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3 П. 4	05.2015 07.2015	240,0		240,0		200,0	83,3	200,0		60,5
1782		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	115,0		32,0
1783		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	115,0		32,0
1784		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 12.2015	230,0		230,0		50,0	21,7	100,0		
1785		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	376,0		376,0		50,0	13,3	100,0		
1786		ПРОСП. НАУКИ, 27	08.2015 12.2015	130,0		130,0		50,0	38,5	100,0		
1787		ПРОСП. НАУКИ, 78	06.2015 08.2015	154,3		154,3		108,0	70,0	150,0		44,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (39 об'єктів)				2656,0		1357,6	51,1	1769,5		484,0
1788		ВУЛ. БУРМИСТЕНКО, 3	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,6
1789		ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 7	04.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,7
1790		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 19	04.2015 08.2015	45,0		45,0		36,0	80,0	45,0		13,0
1791		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	04.2015 08.2015	65,0		65,0		52,0	80,0	65,0		18,9
1792		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	04.2015 07.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,2
1793		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 112	04.2015 07.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,2
1794		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	06.2015 08.2015	83,0		83,0		74,7	90,0	83,0		23,5
1795		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,6
1796		ВУЛ. К. МАЛЕВИЧА, 111	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,1
1797		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	06.2015 08.2015	30,0		30,0		27,0	90,0	30,0		7,7
1798		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2	04.2015 07.2015	45,0		45,0		40,5	90,0	45,0		13,0
1799		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,8
1800		ВУЛ. ПОТЄХІНА, 3-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,7
1801		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,4
1802		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7/2	06.2015 08.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		3,6
1803		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	45,0		45,0				45,0		20,0
1804		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 13	04.2015 07.2015	60,0		60,0		54,0	90,0	60,0		17,5
1805		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 15	04.2015 08.2015	90,0		90,0		72,0	80,0	90,0		26,2
1806		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17	04.2015 08.2015	90,0		90,0		72,0	80,0	90,0		26,2
1807		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 8	04.2015 07.2015	55,0		55,0		49,5	90,0	55,0		16,0
1808		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	227,0		227,0		204,3	90,0	227,0		64,1
1809		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	04.2015 08.2015	55,0		55,0		22,0	40,0	55,0		
1810		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3, К. 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	24,0		4,8
1811		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	08.2015 12.2015	137,6		137,6						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1812		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	08.2015 12.2015	51,2		51,2						
1813		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 82	06.2015 08.2015	6,0		6,0		6,0	100,0	6,0		1,7
1814		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 22	06.2015 08.2015	40,0		40,0		32,0	80,0	40,0		11,3
1815		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 24	04.2015 08.2015	45,0		45,0		18,0	40,0	45,0		13,0
1816		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	04.2015 08.2015	40,0		40,0		16,0	40,0	40,0		11,5
1817		ПРОСП. НАУКИ, 15	04.2015 08.2015	121,4		121,4		48,6	40,0	121,4		35,5
1818		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	12,8		12,8						
1819		ПРОСП. НАУКИ, 24, К. 2	06.2015 08.2015	70,0		70,0		56,0	80,0	70,0		20,4
1820		ПРОСП. НАУКИ, 33	08.2015 12.2015	180,0		180,0						
1821		ПРОСП. НАУКИ, 35	08.2015 12.2015	140,0		140,0						
1822		ПРОСП. НАУКИ, 35, К.2	08.2015 12.2015	140,0		140,0						
1823		ПРОСП. НАУКИ, 4	08.2015 12.2015	96,0		96,0						
1824		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, К. 14	06.2015 08.2015	83,0		83,0						
1825		ПРОСП. НАУКИ, 64	04.2015 08.2015	89,9		89,9		36,0	40,0	50,0		
1826		ПРОСП. НАУКИ, 78	04.2015 08.2015	20,1		20,1		8,0	39,8	20,1		5,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (54 об'єкти)				2488,0		1198,0	48,2	1298,5		449,0
1827		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	04.2015 08.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		27,0
1828		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 130	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			
1829		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 136	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			
1830		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 142	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1831		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 156/2	04.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	31,5		14,0
1832		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1833		ВУЛ. БУБНОВА, 13	04.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1834		ВУЛ. БУБНОВА, 5	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		15,0
1835		ВУЛ. БУБНОВА, 9	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		10,0
1836		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	29,0		10,0
1837		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		10,0
1838		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 125-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1839		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 156	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1840		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 47	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1841		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1842		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		15,0
1843		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		
1844		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		
1845		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62/64	06.2015 08.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	30,0		10,0
1846		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
1847		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		10,0
1848		ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА, 8	06.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		13,0
1849		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 82	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		15,0
1850		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		10,0
1851		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1852		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
1853		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3	08.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
1854		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
1855		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1856		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 14	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1857		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	40,0		20,0
1858		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 3, К.2	04.2015 09.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		30,0
1859		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
1860		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 08.2015	33,0		33,0		16,5	50,0	33,0		10,0
1861		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	04.2015 09.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		30,0
1862		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	04.2015 09.2015	60,0		60,0		30,0	50,0	60,0		20,0
1863		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 89	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
1864		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 91	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
1865		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 98/2	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1866		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 13	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1867		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	04.2015 08.2015	35,0		35,0		31,5	90,0	35,0		15,0
1868		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 18	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1869		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1870		ПРОСП. НАУКИ, 13	06.2015 08.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	30,0		10,0
1871		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1872		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1873		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1874		ПРОСП. НАУКИ, 24	06.2015 08.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	20,0		15,0
1875		ПРОСП. НАУКИ, 35, К.2	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1876		ПРОСП. НАУКИ, 54	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1877		ПРОСП. НАУКИ, 64	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1878		ПРОСП. НАУКИ, 96	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
1879		ПРОСП. НАУКИ, 98	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1880		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАНЬНИЙ, 196	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)				4637,6		1681,7	36,3	2022,3		493,7
1881		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 19/15	05.2015 07.2015	180,1		180,1		126,1	70,0	177,0		52,9
1882		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27, К.3	04.2015 07.2015	50,0		50,0		35,0	70,0	50,0		14,7
1883		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, К.1	04.2015 07.2015	300,0		300,0		210,0	70,0	25,0		25,0
1884		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	08.2015 12.2015	160,0		160,0						
1885		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 12.2015	492,5		492,5						
1886		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	05.2015 07.2015	163,0		163,0		114,1	70,0	163,0		47,1
1887		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 152	04.2015 08.2015	125,0		125,0		87,5	70,0	124,0		
1888		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 154	04.2015 08.2015	150,0		150,0		105,0	70,0	150,0		
1889		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1, К.1	04.2015 08.2015	30,0		30,0		21,0	70,0	30,0		8,5
1890		ВУЛ. Д.ЛУЦЕНКА, 9-А (З ЗАМІНОЮ ВІКОН)	04.2015 08.2015	30,0		30,0		21,0	70,0	30,0		8,5
1891		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	70,0		70,0		49,0	70,0	70,0		20,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1892		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 55 (2 ПІД'ЇЗД)	04.2015 07.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	95,0		27,6
1893		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 18	04.2015 08.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	94,0		28,2
1894		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20	04.2015 07.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	93,0		28,1
1895		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 6	04.2015 08.2015	65,0		65,0		45,5	70,0	65,0		18,9
1896		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	65,0		65,0		45,5	70,0	65,0		18,9
1897		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	400,0		400,0						
1898		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	480,0		480,0						
1899		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14 (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	05.2015 07.2015	223,3		223,3		156,3	70,0	223,3		63,5
1900		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	04.2015 08.2015	61,0		61,0		42,7	70,0	61,0		17,7
1901		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6	05.2015 07.2015	99,0		99,0		69,3	70,0	99,0		28,0
1902		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	05.2015 07.2015	340,7		340,7		306,6	90,0	340,0		65,3
1903		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17	08.2015 12.2015	200,0		200,0						
1904		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	300,0		300,0						
1905		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	300,0		300,0						
1906		ПРОСП. НАУКИ, 4	04.2015 07.2015	68,0		68,0		47,6	70,0	68,0		20,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)				150,0		150,0	100,0	150,0		
1907		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	05.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
1908		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СМІТТЄПРИЙМАЛЬНИХ КАМЕР (ШИБЕР) (4 об'єкти)				40,0		40,0	100,0	40,0		
1909		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 39	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1910		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 45	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1911		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 47	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1912		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ВІДСЕЛЕННЯМ МЕШКАНЦІВ (3 об'єкти)				426,0		426,0	100,0	426,0		
1913		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3, КВ. №3	05.2015 08.2015	109,0		109,0		109,0	100,0	109,0		
1914		ВУЛ. М. БОТАНІЧНА, 2, КВ. №30	05.2015 08.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		
1915		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5, КВ. №60, 59, 46, 45	05.2015 08.2015	259,0		259,0		259,0	100,0	259,0		
	100106	Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків				265,0		265,0	100,0	265,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				110,0		110,0	100,0	110,0		
1916		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 2	06.2015 08.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)				155,0		155,0	100,0	155,0		
1917		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2	06.2015 08.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		
1918		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 1 (ЖБК "МОЛОДІЖНИЙ-6")	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
1919		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А, 3 ПІД'ЇЗД (ОСББ "КИЯНКА-1")	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
	110000	Культура і мистецтво				700,0		500,0	71,4	650,0		636,3
	110201	Бібліотеки				700,0		500,0	71,4	650,0		636,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1920		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.НЕКРАСОВА НА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	03.2015 12.2015	700,0		700,0		500,0	71,4	650,0		636,3
	130000	Фізична культура і спорт				3145,4		1900,0	60,4	2758,3		410,7
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				3145,4		1900,0	60,4	2758,3		410,7
1921		ЗАМІНА ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ РОЗМІРОМ 60X40 КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	1712,0		1712,0		600,0	35,0	1400,0		
1922		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	634,5		307,4		300,0	97,6	307,4		90,0
1923		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	626,0		626,0		600,0	95,8	600,0		120,7
1924		ОБЛАШТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ АЛЬТИРНТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ ТА ПІДІГРІВУ НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		400,0	80,0	450,9		200,0
		<u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u>				24212,8	2380,9	13100,8	60,0	16358,7	2380,9	14459,2
	010000	Державне управління				370,0		269,0	72,7	370,0		269,0
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				370,0		269,0	72,7	370,0		269,0
1925		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	04.2015 08.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	270,0		269,0
1926		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	08.2015 12.2015	100,0		100,0				100,0		
	070000	Освіта				12283,3		8106,8	66,0	9003,7		8012,7
	070101	Дошкільні заклади освіти				4880,0		3738,1	76,6	3906,0		3738,1
1927		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 706 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКИЙ, 21	06.2015 08.2015	30,0		30,0						
1928		ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №99 (ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ,5/1)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		128,5	98,8	130,0		128,5
		<u>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (18 об'єктів)</u>				2100,0		1577,5	75,1	1649,0		1577,5
1929		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №634, ВУЛ. РУДНСВА,63	06.2015 08.2015	140,0		140,0		137,2	98,0	140,0		137,2
1930		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		177,2	59,1	183,0		177,2
1931		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №147 (ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 6)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		236,4	78,8	240,0		236,4
1932		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №148 (ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5-А)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		40,1	80,2	45,0		40,1
1933		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	20,0		20,0		18,1	90,5	20,0		18,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1934		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		31,6	63,2	50,0		31,6
1935		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №275 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 10/14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		80,8	67,3	85,0		80,8
1936		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №367 (ВУЛ.САНАТОРНА, 5-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		145,8	72,9	146,0		145,8
1937		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,6	91,5	40,0		36,6
1938		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		120,1	60,1	125,0		120,1
1939		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ.РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		128,2	91,6	130,0		128,2
1940		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №620 (ВУЛ.РУДНЄВА, 61)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		34,1	68,2	35,0		34,1
1941		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №678 (ВУЛ.ВОЛГОДОНСЬКА, 77)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		25,2	50,4	30,0		25,2
1942		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №704 (ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 30-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		93,7	93,7	95,0		93,7
1943		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	60,0		60,0		56,6	94,3	60,0		56,6
1944		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №779 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		77,2	64,3	80,0		77,2
1945		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		25,0	62,5	30,0		25,0
1946		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №805 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 12)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		113,6	94,7	115,0		113,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				340,0		195,2	57,4	220,0		195,2
1947		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В	06.2015 08.2015	40,0		40,0		30,6	76,5	35,0		30,6
1948		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113, ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	20,0		20,0		19,1	95,5	20,0		19,1
1949		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №290, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 19-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0		16,3	81,5	20,0		16,3
1950		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5, ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0		16,5	82,5	20,0		16,5
1951		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №59, ПР-Т БАЖАНА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,0	86,7	30,0		26,0
1952		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	30,0		30,0		23,9	79,7	25,0		23,9
1953		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №706 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 21)	06.2015 08.2015	100,0		100,0						
1954		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,8	89,3	30,0		26,8
1955		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №790, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 20	06.2015 08.2015	40,0		40,0		26,8	67,0	30,0		26,8
1956		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №792, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 49	06.2015 08.2015	10,0		10,0		9,2	92,0	10,0		9,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				960,0		859,1	89,5	872,0		859,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1957		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №250, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,6-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		195,2	97,6	196,0		195,2
1958		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №210 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	100,0		97,3
1959		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ.КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	120,0		120,0		115,6	96,3	116,0		115,6
1960		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛ.ЗАСЛОНОВА,10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		137,6	80,9	140,0		137,6
1961		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №89 (ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	190,0		190,0		138,0	72,6	140,0		138,0
1962		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	180,0		180,0		175,4	97,4	180,0		175,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				300,0		228,0	76,0	240,0		228,0
1963		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №149 (ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		98,7	98,7	100,0		98,7
1964		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		31,5	78,8	40,0		31,5
1965		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,8	97,8	100,0		97,8
1966		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	60,0		60,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1020,0		749,8	73,5	795,0		749,8
1967		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т. БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,4	96,7	195,0		193,4
1968		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №132 (ВУЛ.ГМИРІ, 3-А)	06.2015 08.2015	70,0		70,0		17,1	24,4	30,0		17,1
1969		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ. КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,7	96,9	200,0		193,7
1970		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0						
1971		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	20,0		20,0		5,8	29,0	20,0		5,8
1972		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА,5)	07.2015 08.2015	80,0		80,0						
1973		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №500 (ВУЛ.МИШУГИ, 3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		145,2	96,8	150,0		145,2
1974		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		194,6	97,3	200,0		194,6
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеєіуми				6963,3		4272,7	61,4	4782,7		4178,6
1975		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (16 об'єктів)				2400,0		1616,1	67,3	1727,7		1524,1
1976		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 309 (ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		92,9	61,9	100,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1977		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №105 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 10)	06.2015 12.2015	120,0		120,0		71,4	59,5	80,0		71,4
1978		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б)	06.2015 08.2015	350,0		350,0		182,2	52,1	185,0		182,2
1979		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ВАКУЛЕНЧУКА, 50-А)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		42,3	52,9	50,0		42,3
1980		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 45)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		56,9	94,8	60,0		56,9
1981		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217 (ПР.ПОЛІСЬКИЙ, 9)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		65,6	65,6	70,0		65,6
1982		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 7)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		93,6	62,4	95,0		93,6
1983		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 14-Г)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		113,6	75,7	120,0		113,6
1984		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		106,2	88,5	110,0		106,2
1985		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №291 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		58,3	58,3	60,0		58,3
1986		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 (ВУЛ.КОШИЦЯ, 8)	06.2015 08.2015	400,0		400,0		314,6	78,7	320,0		314,6
1987		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302 (ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ, 8-А)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		83,0	55,3	90,0		83,0
1988		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ, 5)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		132,0	94,3	140,0		132,9
1989		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ №315 (ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		120,6	60,3	130,0		120,6
1990		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК" (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА, 51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		33,4	66,8	50,0		33,4
1991		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		49,5	61,9	67,7		49,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (16 об'єктів)				700,0		300,0	42,9	558,0		300,0
1992		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	06.2015 08.2015	55,0		55,0						
1993		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	45,0		45,0						
1994		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №237, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0						
1995		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №255, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	06.2015 08.2015	45,0		45,0		41,7	92,7	45,0		41,7
1996		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	30,0		30,0		28,9	96,3	30,0		28,9
1997		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 14Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0		35,8	89,5	40,0		35,8
1998		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №267, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	06.2015 08.2015	40,0		40,0		31,7	79,3	38,0		31,7
1999		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	06.2015 08.2015	35,0		35,0		34,4	98,3	35,0		34,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2000		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	45,0		45,0		43,7	97,1	45,0		43,7
2001		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296, ВУЛ.КОШИЦЯ, 8	06.2015 08.2015	45,0		45,0		37,5	83,3	45,0		37,5
2002		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ, 8А	06.2015 08.2015	45,0		45,0				45,0		
2003		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б	06.2015 08.2015	45,0		45,0				45,0		
2004		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №314, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	06.2015 08.2015	50,0		50,0				50,0		
2005		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	06.2015 08.2015	45,0		45,0				45,0		
2006		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323, ВУЛ.МИШУГИ, 5	06.2015 08.2015	45,0		45,0		0,5	1,1	45,0		0,5
2007		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	06.2015 08.2015	50,0		50,0		45,8	91,6	50,0		45,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (12 об'єктів)				1975,0		1707,7	86,5	1765,0		1707,7
2008		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	06.2015 08.2015	300,0		300,0		238,1	79,4	250,0		238,1
2009		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		57,9	96,5	60,0		57,9
2010		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	200,0		200,0		185,6	92,8	190,0		185,6
2011		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217, ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ, 9	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,5	96,8	200,0		193,5
2012		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0		33,2	94,9	35,0		33,2
2013		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	150,0		150,0		143,0	95,3	150,0		143,0
2014		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	250,0		250,0		244,0	97,6	250,0		244,0
2015		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА, 32-А)	06.2015 08.2015	250,0		250,0		97,3	38,9	100,0		97,3
2016		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ, 5)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	100,0		97,3
2017		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 (ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		126,7	97,5	130,0		126,7
2018		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКАНДІНАВСЬКА ГІМНАЗІЯ (ВУЛ.ГМИРІ, 3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		146,2	97,5	150,0		146,2
2019		ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК", ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	06.2015 08.2015	150,0		150,0		144,9	96,6	150,0		144,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				275,0				45,0		
2020		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				20,0		
2021		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0				15,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА,32-А	08.2015 10.2015	150,0		150,0						
2023		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,55-Б)	06.2015 08.2015	40,0		40,0				10,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1563,3		648,9	41,5	687,0		646,8
2024		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291 (ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	713,3		713,3		488,7	68,5	489,0		488,7
2025		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		11,9	23,8	50,0		11,9
2026		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 08.2015	800,0		800,0		148,3	18,5	148,0		146,2
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				60,0				18,0		
2027		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 10 НА ВУЛ. ВАКУЛІНЧУКА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0		
2028		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 12 ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121/3)	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0		
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				330,0		96,0	29,1	282,0		96,0
2029		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		87,2	29,1	260,0		87,2
2030		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 12.2015	30,0		30,0		8,8	29,3	22,0		8,8
	070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти				50,0				15,0		
2031		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ДНЗ № 108 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-І) (У ЗАКЛАДІ РОЗТАШОВАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ)	06.2015 08.2015	50,0		50,0				15,0		
	080000	Охорона здоров'я				1360,7		474,2	34,8	799,8		474,2
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересуєні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				540,7		302,5	55,9	464,7		302,5
2032		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ФАСАДУ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ У КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 8-Д	06.2015 08.2015	540,7		540,7		302,5	55,9	464,7		302,5
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				820,0		171,7	20,9	335,1		171,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2033		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ.ДЯЧЕНКО,12 В МІКР-НІ БОРТНИЧИ	06.2015 08.2015	200,0		200,0		171,7	85,9	172,0		171,7
2034		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" НА ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 5	06.2015 08.2015	620,0		620,0				163,1		
	100000	Житлово-комунальне господарство				8673,9	2380,9	3255,5	51,7	5103,0	2380,9	4708,0
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				1860,2	527,2	345,7	25,9	1143,0	527,2	871,3
2035		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	01.2011 12.2011	527,2	527,2	527,2	527,2				527,2	525,6
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (34 об'єкти)				1333,0		345,7	25,9	1143,0		345,7
2036		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6				41,6		
2037		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 15	06.2015 08.2015	86,0		86,0		24,9	29,0	86,0		24,9
2038		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 16-В	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,7	27,7	27,8		7,7
2039		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 08.2015	46,6		46,6		13,4	28,8	46,6		13,4
2040		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,8	28,1	27,8		7,8
2041		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	83,3		83,3		24,1	28,9	83,3		24,1
2042		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1	06.2015 08.2015	83,3		83,3		77,6	93,2	80,0		77,6
2043		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-В	06.2015 08.2015	43,3		43,3		12,0	27,7	40,0		12,0
2044		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 22/1	07.2015 08.2015	41,6		41,6				41,0		
2045		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	07.2015 08.2015	41,6		41,6				13,9		
2046		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	06.2015 08.2015	80,0		80,0		23,2	29,0	80,0		23,2
2047		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
2048		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,3	26,3	27,0		7,3
2049		ВУЛ. ГМИРІ, 13	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
2050		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	06.2015 08.2015	41,6		41,6				41,0		
2051		ВУЛ. ГРИШКА, 8	06.2015 08.2015	10,0		10,0		2,6	26,0	10,0		2,6
2052		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	06.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
2053		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,8	28,1	20,0		7,8
2054		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,7	29,0	10,0		8,7
2055		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,7	29,0	10,0		8,7
2056		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,6	28,7	10,0		8,6
2057		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 21-А	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
2058		ВУЛ. ЛЕНІНА, 17	06.2015 08.2015	41,6		41,6		12,0	28,8	40,0		12,0
2059		ВУЛ. ЛЕНІНА, 59	08.2015 10.2015	41,6		41,6				41,0		
2060		ВУЛ. МИШУГИ, 3	08.2015 10.2015	27,8		27,8				27,0		
2061		ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 11	06.2015 08.2015	43,3		43,3				43,0		
2062		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,7	27,7	10,0		7,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2063		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19/1	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,6	27,3	10,0		7,6
2064		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 44	07.2015 08.2015	7,8		7,8						
2065		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4	06.2015 08.2015	80,6		80,6		75,3	93,4	76,0		75,3
2066		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7				41,0		
2067		ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,7	29,0	10,0		8,7
2068		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7				41,0		
2069		ПРОСП. П. ГРИГОРЕНКА, 38-А	07.2015 08.2015	10,0		10,0						
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				6813,7	1853,7	2909,8	58,7	3960,0	1853,7	3836,7
2070		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ	01.2011 12.2011	1853,7	1853,7	1853,7	1853,7				1853,7	926,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1609,0		1323,8	82,3	1588,0		1323,8
2071		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 09.2015	508,8		508,8		401,9	79,0	500,0		401,9
2072		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Ж	04.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	300,0		297,1
2073		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-Є	04.2015 08.2015	279,9		279,9		272,7	97,4	273,0		272,7
2074		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 7-А	04.2015 09.2015	423,9		423,9		300,4	70,9	420,0		300,4
2075		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 9	04.2015 08.2015	96,4		96,4		51,7	53,6	95,0		51,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)				218,2		138,0	63,2	218,2		138,0
2076		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 1/9-К	04.2015 08.2015	75,0		75,0		22,4	29,9	75,0		22,4
2077		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 3	04.2015 08.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	30,0		9,0
2078		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 12	04.2015 08.2015	86,2		86,2		80,8	93,7	86,2		80,8
2079		ПРОСП. БАЖАНА, 9	04.2015 08.2015	27,0		27,0		25,8	95,6	27,0		25,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)				1408,6		1366,9	97,0	1366,9		1366,9
2080		ПРОСП. БАЖАНА, 5-А	04.2015 08.2015	360,0		360,0		346,4	96,2	346,4		346,4
2081		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	277,6		277,6		259,3	93,4	259,3		259,3
2082		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	471,0		471,0		465,7	98,9	465,7		465,7
2083		ВУЛ. РУДЕНКО, 15/14	04.2015 08.2015	300,0		300,0		295,5	98,5	295,5		295,5
		ВСТАНОВЛЕННЯ ПІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				440,0		81,1	18,4	360,0		81,2
2084		ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 9/18	08.2015 10.2015	80,0		80,0						
2085		ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58	04.2015 08.2015	93,3		93,3		20,3	21,8	93,3		20,3
2086		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6	04.2015 08.2015	93,4		93,4		20,4	21,8	93,4		20,5
2087		ВУЛ. САНАТОРНА, 18	04.2015 08.2015	93,3		93,3		22,4	24,0	93,3		22,4
2088		ПРОСП. БАЖАНА, 5-Є	04.2015 08.2015	80,0		80,0		18,0	22,5	80,0		18,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (24 об'єкти)				1284,2				426,9		
2089		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 7/15	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2090		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	04.2015 08.2015	90,0		90,0				90,0		
2091		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2092		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 18/20	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2093		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 9	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2094		ВУЛ. ГЕОФІЗИКІВ, 1	04.2015 08.2015	43,2		43,2				43,2		
2095		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2096		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5 (ПІД. 9)	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2097		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б	04.2015 08.2015	87,0		87,0				87,0		
2098		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2099		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2100		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 15-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2101		ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 3-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2102		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12 (3 ПІД.)	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2103		ВУЛ. ЛЕНІНА, 27/1	04.2015 08.2015	64,0		64,0				64,0		
2104		ВУЛ. ЛЕНІНА, 41	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2105		ВУЛ. ЛЕНІНА, 43	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2106		ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 28	08.2015 12.2015	50,0		50,0				12,7		
2107		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 31-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2108		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 1/1	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2109		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А (ПІД. 1, 3)	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2110		ПРОСП. М. БАЖАНА, 5-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2111		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 61-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2112		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 63-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
	110000	Культура і мистецтво				1524,9		995,3	65,3	1082,2		995,3
	110201	Бібліотеки				200,0		131,8	65,9	199,0		131,8
2113		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 117 НА ПР. БАЖАНА, 32-А	04.2015 08.2015	80,0		80,0		79,2	99,0	80,0		79,2
2114		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 156 НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	04.2015 08.2015	120,0		120,0		52,6	43,8	119,0		52,6
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				350,0		85,4	24,4	105,0		85,4
2115		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ "ДАРНИЦЯ" НА ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	04.2015 08.2015	350,0		350,0		85,4	24,4	105,0		85,4
	110205	Школи естетичного виховання дітей				974,9		778,1	79,8	778,2		778,1
2116		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 9 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 47 В М-НІ БОРТНИЧІ	04.2015 08.2015	974,9		974,9		778,1	79,8	778,2		778,1
		ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				32083,0	90,2	21928,6	68,5	27261,3	90,2	22364,6
	010000	Державне управління				660,0						
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				660,0						
2117		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 39А ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 08.2015	660,0		660,0						
	070000	Освіта				14335,6		12846,1	89,6	13705,9		12846,1
	070101	Дошкільні заклади освіти				5870,0		5001,8	85,2	5543,0		5001,8
2118		ВІДНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 795 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 52-А	04.2015 08.2015	998,0		998,0		504,4	50,5	996,7		504,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2119		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ІЗ ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	03.2015 12.2015	260,0		260,0		252,7	97,2	255,1		252,7
2120		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	28,0		28,0		27,9	99,6	27,9		27,9
2121		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДИЧНОГО БЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 771 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 52-А	12.2015 12.2015	99,1		99,1		98,5	99,4	98,5		98,5
		ЗАМІНА ВИКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)				1023,1		992,9	97,0	1011,0		992,9
2122		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2123		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	04.2015 10.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2124		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА, 59	04.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
2125		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 165 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 4-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2126		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 170 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	05.2015 12.2015	43,7		43,7		40,0	91,5	42,3		40,0
2127		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-А	03.2015 12.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2128		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 520 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	05.2015 12.2015	32,0		32,0		32,0	100,0	32,0		32,0
2129		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		95,1	95,1	96,4		95,1
2130		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 742 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 5-Б	06.2015 12.2015	49,8		49,8		49,8	100,0	49,8		49,8
2131		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 746 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		47,7	95,4	47,7		47,7
2132		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	50,0		50,0		37,6	75,2	49,9		37,6
2133		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 753 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	06.2015 12.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
2134		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2135		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 768 НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2136		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 769 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 19	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2137		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2138		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
2139		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	50,0		50,0		46,3	92,6	48,5		46,3
2140		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2141		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	50,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				95,0		94,8	99,8	94,9		94,8
2142		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	04.2015 12.2015	24,4		24,4		24,4	100,0	24,4		24,4
2143		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	07.2015 12.2015	24,2		24,2		24,1	99,6	24,2		24,1
2144		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	07.2015 12.2015	23,1		23,1		23,0	99,6	23,0		23,0
2145		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 780 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 16-Б	04.2015 12.2015	23,3		23,3		23,3	100,0	23,3		23,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)				1872,5		1678,3	89,6	1680,7		1678,3
2146		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	03.2015 12.2015	96,9		96,9		96,6	99,7	96,6		96,6
2147		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 125 НА ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 13-Б	05.2015 12.2015	24,3		24,3		24,0	98,8	24,0		24,0
2148		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	03.2015 12.2015	96,8		96,8		95,5	98,7	95,5		95,5
2149		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11-А	03.2015 12.2015	96,8		96,8		93,6	96,7	93,6		93,6
2150		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-А	05.2015 12.2015	107,3		107,3		103,2	96,2	103,2		103,2
2151		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 491 НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 16-А	03.2015 12.2015	168,0		168,0		98,8	58,8	98,8		98,8
2152		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 509 НА ПР. ЛІСОВОМУ, 19-А	03.2015 12.2015	39,3		39,3		39,1	99,5	39,1		39,1
2153		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 519 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8-А	03.2015 12.2015	99,8		99,8		98,3	98,5	98,3		98,3
2154		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	87,9		87,9		87,0	99,0	87,0		87,0
2155		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 534 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24-Б	05.2015 12.2015	96,6		96,6		94,0	97,3	94,0		94,0
2156		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	91,4		91,4		91,0	99,6	91,0		91,0
2157		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2158		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	03.2015 12.2015	90,7		90,7		90,3	99,6	90,3		90,3
2159		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 757 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 49-Б	03.2015 12.2015	127,8		127,8		127,6	99,8	127,6		127,6
2160		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	79,7		79,7		79,0	99,1	79,0		79,0
2161		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	06.2015 12.2015	122,1		122,1		119,7	98,0	122,1		119,7
2162		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		98,2	98,6	98,2		98,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2163		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 30-Б	03.2015 12.2015	96,9		96,9		93,8	96,8	93,8		93,8
2164		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №752 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
2165		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №758 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	110,6		110,6		108,6	98,2	108,6		108,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				536,9		435,6	81,1	437,1		435,6
2166		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	03.2015 12.2015	20,2		20,2		20,2	100,0	20,2		20,2
2167		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	98,6		98,6		55,3	56,1	55,3		55,3
2168		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.2015 12.2015	98,5		98,5		97,9	99,4	98,5		97,9
2169		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.2015 12.2015	98,6		98,6		72,5	73,5	73,0		72,5
2170		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 796 НА ВУЛ. К.ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	03.2015 12.2015	21,7		21,7		21,6	99,5	21,6		21,6
2171		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	03.2015 12.2015	99,3		99,3		98,7	99,4	98,7		98,7
2172		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		69,4	69,4	69,8		69,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				415,5		380,0	91,5	404,4		380,0
2173		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	06.2015 12.2015	98,9		98,9		98,3	99,4	98,3		98,3
2174		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0		73,9	73,9	98,3		73,9
2175		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	119,5		119,5		111,9	93,6	111,9		111,9
2176		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	97,1		97,1		95,9	98,8	95,9		95,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				541,9		536,7	99,0	536,7		536,7
2177		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 50 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 10-А	03.2015 12.2015	153,1		153,1		152,9	99,9	152,9		152,9
2178		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	79,0		79,0		76,5	96,8	76,5		76,5
2179		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 301 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 18-А	03.2015 12.2015	141,8		141,8		141,3	99,6	141,3		141,3
2180		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 689 НАПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	03.2015 12.2015	168,0		168,0		166,0	98,8	166,0		166,0
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				8283,7		7662,9	92,5	7981,0		7662,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКА ПЕРЕДБАЧАЄ ВИКОРИСТАННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ БУДІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				65,0				32,0		
2181		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	05.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0		
2182		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0		
2183		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 6	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
2184		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192, НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	04.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0		
2185		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 7	03.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2186		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2187		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 19-Б	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
2188		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2189		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
2190		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (28 об'єктів)				3984,8		3806,3	95,5	3972,3		3806,3
2191		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	06.2015 12.2015	128,9		128,9		128,7	99,8	128,7		128,7
2192		ГІМНАЗІЯ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	05.2015 12.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
2193		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	97,5		97,5		97,2	99,7	97,3		97,2
2194		ЛІЦЕЙ № 293 І-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
2195		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКИЙ, 46-А	06.2015 12.2015	299,6		299,6		297,5	99,3	297,5		297,5
2196		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 12	06.2015 12.2015	81,0		81,0		80,8	99,8	80,9		80,8
2197		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	05.2015 12.2015	200,0		200,0		199,5	99,8	199,5		199,5
2198		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2015 12.2015	129,2		129,2		116,8	90,4	129,1		116,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2199		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,7	99,7	100,0		99,7
2200		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 8-Г	05.2015 12.2015	160,0		160,0		159,2	99,5	160,0		159,2
2201		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	85,2		85,2		85,1	99,9	85,2		85,1
2202		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	06.2015 12.2015	98,4		98,4		98,0	99,6	98,4		98,0
2203		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ВІКТОРИЯ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2015 12.2015	97,2		97,2		93,7	96,4	97,2		93,7
2204		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	06.2015 12.2015	299,9		299,9		297,7	99,3	297,8		297,7
2205		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	06.2015 12.2015	199,3		199,3		199,1	99,9	199,3		199,1
2206		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "УСМІШКА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 90-А	05.2015 12.2015	97,0		97,0		95,3	98,2	95,5		95,3
2207		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ" НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 9	05.2015 12.2015	298,5		298,5		294,3	98,6	296,0		294,3
2208		ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2015 12.2015	100,3		100,3		100,1	99,8	100,1		100,1
2209		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 147 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-В	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,3	99,3	99,3		99,3
2210		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 190 НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	05.2015 12.2015	84,2		84,2		82,3	97,7	82,3		82,3
2211		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2015 12.2015	150,0		150,0		149,1	99,4	150,0		149,1
2212		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2015 12.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,7		163,6
2213		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 33-Б	05.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
2214		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 7	05.2015 12.2015	66,4		66,4		66,3	99,8	66,4		66,3
2215		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2015 12.2015	160,0		160,0		159,6	99,8	160,0		159,6
2216		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 300 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	05.2015 12.2015	230,0		230,0		85,4	37,1	230,0		85,4
2217		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	82,6		82,6		82,4	99,8	82,4		82,4
2218		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 321 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2015 12.2015	84,3		84,3		84,2	99,9	84,2		84,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				116,6		116,1	99,6	116,1		116,1
2219		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
2220		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	24,3		24,3		24,2	99,6	24,2		24,2
2221		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
2222		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО,15-Б	04.2015 12.2015	25,7		25,7		25,5	99,2	25,5		25,5
2223		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 248 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2015 12.2015	18,6		18,6		18,4	98,9	18,4		18,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				911,7		673,0	73,8	675,1		673,0
2224		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	07.2015 12.2015	100,0		100,0						
2225		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	221,6		221,6		94,8	42,8	96,6		94,8
2226		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 218, НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 6-А	04.2015 12.2015	96,1		96,1		95,8	99,7	95,9		95,8
2227		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247,3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2228		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	96,2		96,2		85,8	89,2	85,8		85,8
2229		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2230		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 НА ВУЛ. М. ЦВІСТАЄВОЇ, 6	04.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,9		99,8
2231		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 5	04.2015 12.2015	106,2		106,2		105,2	99,1	105,3		105,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				932,2		916,9	98,4	926,7		916,9
2232		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НА ПР. ЛІСОВОМУ, 22-А	04.2015 12.2015	238,6		238,6		233,7	97,9	237,8		233,7
2233		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	250,0		249,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2234		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	04.2015 12.2015	204,9		204,9		200,1	97,7	200,2		200,1
2235		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВИЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	238,7		238,7		233,2	97,7	238,7		233,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				884,4		877,7	99,2	877,9		877,7
2236		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	04.2015 12.2015	194,7		194,7		193,7	99,5	193,7		193,7
2237		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	03.2015 12.2015	200,0		200,0		199,7	99,9	199,9		199,7
2238		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	04.2015 12.2015	198,1		198,1		196,9	99,4	196,9		196,9
2239		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	04.2015 12.2015	93,8		93,8		91,0	97,0	91,0		91,0
2240		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 4-А	04.2015 12.2015	197,8		197,8		196,4	99,3	196,4		196,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				643,6		539,3	83,8	641,3		539,3
2241		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПР. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	181,8		181,8		181,2	99,7	181,2		181,2
2242		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	04.2015 12.2015	181,7		181,7		180,7	99,4	180,7		180,7
2243		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	04.2015 12.2015	180,1		180,1		177,4	98,5	179,4		177,4
2244		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	07.2015 12.2015	100,0		100,0				100,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				745,4		733,6	98,4	739,6		733,6
2245		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	03.2015 12.2015	197,6		197,6		191,4	96,9	197,1		191,4
2246		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	03.2015 12.2015	177,3		177,3		176,6	99,6	176,7		176,6
2247		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	03.2015 12.2015	189,0		189,0		186,4	98,6	186,5		186,4
2248		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	03.2015 12.2015	181,5		181,5		179,2	98,7	179,3		179,2
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				181,9		181,4	99,7	181,9		181,4
2249		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	04.2015 12.2015	181,9		181,9		181,4	99,7	181,9		181,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080000	Охорона здоров'я				3320,0		1641,7	49,4	2650,2		1936,7
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				3320,0		1641,7	49,4	2650,2		1936,7
2250		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №1 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО 18А	04.2015 06.2015	202,0		202,0						
2251		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 32 Б	07.2015 12.2015	25,0		25,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)				1025,0		927,0	90,4	996,2		927,0
2252		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	05.2015 09.2015	345,0		345,0		343,9	99,7	343,9		343,9
2253		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	07.2015 12.2015	524,0		524,0		445,5	85,0	514,7		445,5
2254		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ВУЛ.МАТЕЮКА, 3	04.2015 07.2015	156,0		156,0		137,6	88,2	137,6		137,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (4 об'єкти)				1008,0		695,5	69,0	701,6		695,5
2255		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 06.2015	95,0		95,0		86,3	90,8	86,3		86,3
2256		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	03.2015 12.2015	250,0		250,0		229,3	91,7	229,3		229,3
2257		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВ.ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	386,0		386,0		379,9	98,4	386,0		379,9
2258		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ФІЛІЯ №2 НА ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-А	07.2015 12.2015	277,0		277,0						
		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (2 об'єкти)				1060,0		19,2	1,8	952,4		314,2
2259		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТІВ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 12.2015	520,0		520,0		9,6	1,8	449,5		154,6
2260		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА НА ВУЛ. МАТЕЮКА, 3	03.2015 12.2015	540,0		540,0		9,6	1,8	502,9		159,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100000	Житлово-комунальне господарство				11177,4	90,2	5949,3	53,7	8987,2	90,2	6090,3
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				6415,1		3716,1	57,9	5333,0		3716,1
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (30 об'єктів)				1416,1		886,4	62,6	1333,0		886,4
2261		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 8-А	04.2015 09.2015	64,9		64,9		64,4	99,2	64,9		64,4
2262		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	05.2015 09.2015	33,8		33,8		9,9	29,3	33,8		9,9
2263		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 7, 7-А	05.2015 09.2015	24,5		24,5		23,9	97,6	24,5		23,9
2264		ВУЛ. КІУТО, 5-9	05.2015 09.2015	49,8		49,8		15,2	30,5	49,8		15,2
2265		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2, 4, 6/55	05.2015 09.2015	23,2		23,2		22,6	97,4	23,2		22,6
2266		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	04.2015 09.2015	33,9		33,9		10,1	29,8	33,9		10,1
2267		ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 15/46	04.2015 09.2015	23,2		23,2		6,9	29,7	23,2		6,9
2268		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11-А	05.2015 09.2015	59,9		59,9		17,8	29,7	59,9		17,8
2269		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 37, 39	05.2015 09.2015	24,1		24,1		23,6	97,9	24,1		23,6
2270		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5-7	03.2015 09.2015	109,2		109,2		32,1	29,4	109,2		32,1
2271		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 69	04.2015 09.2015	42,6		42,6		41,6	97,7	42,6		41,6
2272		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А	05.2015 09.2015	59,6		59,6		17,6	29,5	59,6		17,6
2273		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44	03.2015 09.2015	59,7		59,7		59,3	99,3	59,7		59,3
2274		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50	03.2015 09.2015	59,7		59,7		17,6	29,5	59,7		17,6
2275		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54-А	05.2015 06.2016	100,0		100,0				16,9		
2276		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	03.2015 09.2015	44,7		44,7		43,6	97,5	44,7		43,6
2277		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 58	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2278		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65-А	04.2015 09.2015	59,9		59,9		17,7	29,5	59,9		17,7
2279		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2280		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	03.2015 09.2015	34,9		34,9		34,1	97,7	34,9		34,1
2281		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	03.2015 09.2015	59,8		59,8		58,4	97,7	59,8		58,4
2282		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	05.2015 09.2015	22,5		22,5		6,9	30,7	22,5		6,9
2283		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	03.2015 09.2015	59,9		59,9		17,6	29,4	59,9		17,6
2284		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	03.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2285		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	03.2015 09.2015	59,9		59,9		58,5	97,7	59,9		58,5
2286		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	03.2015 09.2015	30,3		30,3		29,6	97,7	30,3		29,6
2287		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2288		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95-Б	05.2015 09.2015	30,6		30,6		29,9	97,7	30,6		29,9
2289		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А	05.2015 09.2015	22,5		22,5		22,0	97,8	22,5		22,0
2290		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43	05.2015 09.2015	23,4		23,4		7,5	32,1	23,4		7,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДІНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (84 об'єкти)				4999,0		2829,7	56,6	4000,0		2829,7
2291		БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8-А	08.2015 10.2015	62,0		62,0				62,0		
2292		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 4	04.2015 10.2015	45,2		45,2		33,9	75,0	45,2		33,9
2293		В'їзд від вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13 вздовж вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-Б ДО вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	08.2015 10.2015	124,9		124,9				124,9		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2294		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. ГРАДИНСЬКА ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-10-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	88,4		88,4		66,1	74,8	88,4		66,1
2295		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ДО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	19,0		19,0		18,9	99,5	19,0		18,9
2296		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО ВЗДОВЖ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-Б ДО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-В (ВКЛЮЧНО)	08.2015 10.2015	62,0		62,0				62,0		
2297		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 35-А (ВКЛЮЧНО)	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
2298		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКІВ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12, 12-Б	04.2015 10.2015	67,5		67,5		67,3	99,7	67,5		67,3
2299		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 17-А	04.2015 10.2015	89,5		89,5		89,5	100,0	89,5		89,5
2300		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 4-Г	04.2015 10.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
2301		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
2302		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-21 ДО БУДИНКУ 19-В	04.2015 10.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
2303		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 30-32	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
2304		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32	08.2015 10.2015	81,0		81,0				81,0		
2305		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32-А	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
2306		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	08.2015 10.2015	27,0		27,0				27,0		
2307		ВУЛ. КІОТО, 5	08.2015 10.2015	135,0		135,0				135,0		
2308		ВУЛ. КІОТО, 9	08.2015 10.2015	108,0		108,0				108,0		
2309		ВУЛ. КАШТАНОВА, 1/9	08.2015 10.2015	13,5		13,5				13,5		
2310		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 10.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,6		14,5
2311		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б	04.2015 10.2015	14,7		14,7		14,5	98,6	14,7		14,5
2312		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	08.2015 10.2015	124,9		124,9				124,9		
2313		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2	04.2015 10.2015	33,3		33,3		33,1	99,4	33,3		33,1
2314		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22	04.2015 10.2015	31,2		31,2		27,1	86,9	31,2		27,1
2315		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 4	04.2015 10.2015	28,6		28,6		28,6	100,0	28,6		28,6
2316		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 25/37	08.2015 10.2015	32,4		32,4				29,1		
2317		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4	04.2015 10.2015	30,3		30,3		23,4	77,2	30,3		23,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2318		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 10.2015	17,1		17,1		14,1	82,5	17,1		14,1
2319		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6	04.2015 10.2015	106,6		106,6		77,0	72,2	106,6		77,0
2320		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 9/22	04.2015 10.2015	15,4		15,4		14,5	94,2	15,4		14,5
2321		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-Б	05.2015 10.2015	29,5		29,5		29,3	99,3	29,5		29,3
2322		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21	04.2015 10.2015	99,4		99,4		99,4	100,0	99,4		99,4
2323		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21-А	04.2015 10.2015	114,8		114,8		114,8	100,0	114,8		114,8
2324		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 22	04.2015 10.2015	42,5		42,5		34,2	80,5	42,5		34,2
2325		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	04.2015 10.2015	162,9		162,9		156,6	96,1	162,9		156,6
2326		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 49	04.2015 10.2015	47,1		47,1		47,0	99,8	47,1		47,0
2327		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 13	04.2015 10.2015	74,8		74,8		67,1	89,7	74,8		67,1
2328		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	04.2015 10.2015	139,0		139,0		138,5	99,6	139,0		138,5
2329		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	04.2015 10.2015	32,2		32,2		32,2	100,0	32,2		32,2
2330		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5, 5-А, 7	08.2015 10.2015	63,0		63,0						
2331		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-А	04.2015 10.2015	66,7		66,7		66,7	100,0	66,7		66,7
2332		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-Б	04.2015 10.2015	121,2		121,2		121,2	100,0	121,2		121,2
2333		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 10.2015	56,8		56,8		56,4	99,3	56,8		56,4
2334		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 10.2015	56,4		56,4		56,4	100,0	56,4		56,4
2335		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2336		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50 (ТРОТУАРНІ ДОРІЖКИ)	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2337		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	04.2015 10.2015	59,3		59,3		46,7	78,8	59,3		46,7
2338		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	04.2015 10.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
2339		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 57	04.2015 10.2015	43,9		43,9		43,9	100,0	43,9		43,9
2340		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65	04.2015 10.2015	27,1		27,1		27,1	100,0	27,1		27,1
2341		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	04.2015 10.2015	30,3		30,3		22,4	73,9	30,3		22,4
2342		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 79	04.2015 10.2015	159,6		159,6		159,6	100,0	159,6		159,6
2343		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	08.2015 10.2015	46,5		46,5						
2344		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88-А	04.2015 10.2015	186,0		186,0		186,0	100,0	186,0		186,0
2345		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	08.2015 10.2015	40,5		40,5						
2346		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 36	08.2015 10.2015	40,5		40,5						
2347		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	08.2015 10.2015	24,7		24,7						
2348		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	08.2015 10.2015	16,2		16,2						
2349		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	08.2015 10.2015	32,2		32,2						
2350		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 36	04.2015 10.2015	116,3		116,3		100,8	86,7	116,3		100,8
2351		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	04.2015 10.2015	122,5		122,5		122,5	100,0	122,5		122,5
2352		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	08.2015 10.2015	54,0		54,0						
2353		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2354		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2355		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2356		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 10.2015	30,4		30,4		30,3	99,7	30,4		30,3
2357		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-Б	04.2015 10.2015	16,1		16,1		16,1	100,0	16,1		16,1
2358		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В-14-А - ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-Г	04.2015 10.2015	53,2		53,2		39,6	74,4	53,2		39,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2359		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-А	04.2015 10.2015	45,4		45,4		45,4	100,0	45,4		45,4
2360		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 10.2015	36,6		36,6		36,6	100,0	36,6		36,6
2361		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-В	08.2015 10.2015	46,5		46,5						
2362		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	04.2015 10.2015	15,6		15,6		15,6	100,0	15,6		15,6
2363		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Д	04.2015 10.2015	24,5		24,5		24,5	100,0	24,5		24,5
2364		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	04.2015 10.2015	22,7		22,7		22,7	100,0	22,7		22,7
2365		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	04.2015 10.2015	43,4		43,4		43,4	100,0	43,4		43,4
2366		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 10.2015	48,9		48,9		47,6	97,3	48,9		47,6
2367		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 64-А	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2368		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 65	04.2015 10.2015	36,8		36,8		36,6	99,5	36,8		36,6
2369		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	08.2015 10.2015	63,3		63,3						
2370		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 79	04.2015 10.2015	47,7		47,7		37,1	77,8	47,7		37,1
2371		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 10.2015	84,0		84,0		27,6	32,9	84,0		27,6
2372		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81/11	04.2015 10.2015	55,4		55,4		38,4	69,3	55,4		38,4
2373		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 13-А	04.2015 10.2015	25,4		25,4		22,1	87,0	25,4		22,1
2374		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	08.2015 10.2015	112,6		112,6						
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				4762,3	90,2	2233,2	47,8	3654,2	90,2	2374,2
2375		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	04.2015 07.2015	380,7		380,7				380,7		
2376		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ № 50 В БУДИНКУ № 45 ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	04.2015 09.2015	75,7		75,7		22,7	30,0	75,7		22,7
2377		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	03.2011 12.2011	60,6	60,6	60,6	60,6				60,6	60,6
2378		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20-А	03.2011 12.2011	29,6	29,6	29,6	29,6				29,6	29,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)				351,3		238,1	67,8	351,3		288,9
2379		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16	04.2015 08.2015	87,3		87,3		67,6	77,4	87,3		67,6
2380		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18	05.2015 08.2015	86,3		86,3		67,8	78,6	86,3		67,8
2381		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 70	06.2015 07.2015	177,7		177,7		102,7	57,8	177,7		153,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)				1589,0		1076,8	67,8	1589,0		1076,8
2382		ВУЛ. БЕРЕТТИ, 3	08.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		
2383		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 10	04.2015 07.2015	96,9		96,9		89,1	92,0	96,9		89,1
2384		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 08.2015	96,8		96,8		96,8	100,0	96,8		96,8
2385		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	04.2015 07.2015	96,8		96,8		96,8	100,0	96,8		96,8
2386		ВУЛ. М. ЖУКОВА, 25/21	08.2015 10.2015	176,1		176,1				176,1		
2387		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2	04.2015 07.2015	157,0		157,0		46,2	29,4	157,0		46,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2388		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 07.2015	166,1		166,1		148,3	89,3	166,1		148,3
2389		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 08.2015	148,5		148,5		148,5	100,0	148,5		148,5
2390		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А	04.2015 08.2015	155,4		155,4		152,4	98,1	155,4		152,4
2391		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 08.2015	110,1		110,1		108,8	98,8	110,1		108,8
2392		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 41/1	04.2015 08.2015	67,5		67,5		61,6	91,3	67,5		61,6
2393		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 08.2015	56,8		56,8		56,8	100,0	56,8		56,8
2394		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Б	04.2015 07.2015	161,0		161,0		71,5	44,4	161,0		71,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)				1107,7		86,0	7,8	141,4		86,0
2395		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	04.2015 07.2015	35,2		35,2		26,0	73,9	35,2		26,0
2396		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 6	08.2015 10.2015	62,5		62,5				33,7		
2397		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 14	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2398		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 16	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2399		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 8/24	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2400		ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 8	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2401		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 36	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2402		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 45-В	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2403		ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-А	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2404		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2405		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 40/11	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2406		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2407		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2408		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2409		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2410		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2411		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
2412		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 07.2015	37,7		37,7		28,6	75,9	37,7		28,6
2413		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	04.2015 07.2015	34,8		34,8		31,4	90,2	34,8		31,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1167,7		809,6	69,3	1116,1		809,6
2414		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 08.2015	110,8		110,8		107,7	97,2	110,8		107,7
2415		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 92-А	04.2015 08.2015	334,7		334,7		331,1	98,9	334,7		331,1
2416		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16	08.2015 10.2015	160,0		160,0				108,4		
2417		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10	04.2015 08.2015	323,3		323,3		299,5	92,6	323,3		299,5
2418		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69-А	04.2015 08.2015	238,9		238,9		71,3	29,8	238,9		71,3
	110000	Культура і мистецтво				1392,0		853,7	61,3	1183,2		853,7
	110201	Бібліотеки				970,0		455,3	46,9	768,4		455,3
2419		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	08.2015 12.2015	400,0		400,0				200,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2420		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З УЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2421		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ БІБЛІОТЕКИ №115 НА ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 28	03.2015 12.2015	30,0		30,0		25,4	84,7	28,4		25,4
2422		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ВЛАШТУВАННЯ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 6	03.2015 12.2015	500,0		500,0		389,9	78,0	500,0		389,9
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				40,0		30,0	75,0	35,0		30,0
2423		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 27	04.2015 12.2015	40,0		40,0		30,0	75,0	35,0		30,0
	110205	Школи естетичного виховання дітей				382,0		368,4	96,4	379,8		368,4
2424		ДЕМОНТАЖ ТА ЗАМІНА ВІКОННИХ БЛОКІВ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	239,8		239,8		239,8	100,0	239,8		239,8
2425		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	82,2		82,2		82,2	100,0	82,2		82,2
2426		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В № 24, ВУЛ.КУРЧАТОВА, 19-А	04.2015 12.2015	60,0		60,0		46,4	77,3	57,8		46,4
	130000	Фізична культура і спорт				1198,0		637,8	53,2	734,8		637,8
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				1048,0		637,8	60,9	734,8		637,8
2427		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	02.2015 12.2015	990,0		990,0		590,0	59,6	686,8		590,0
2428		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 14 НА ВУЛ.ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 5-А	06.2015 12.2015	58,0		58,0		47,8	82,4	48,0		47,8
	130110	Фінансова підтримка спортивних споруд				150,0						
2429		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ПРИМІЩЕННЯ З ЧАШЕЮ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0						
		ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				44227,4		24640,1	55,7	24854,7		15754,0
	070000	Освіта				22255,2		13763,7	61,8	12019,9		7892,8
	070101	Дошкільні заклади освіти				14406,4		8573,5	59,5	7789,1		5355,8
2430		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
2431		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №455, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
2432		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №680 НА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКІЙ, 11-А	05.2015 10.2015	6000,0		6000,0		1200,0	20,0	1360,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2433		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №474, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)				3232,4		2803,2	86,7	1913,1		1913,1
2434		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 28-А.	03.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	29,3		29,3
2435		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 521, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	03.2015 12.2015	470,0		470,0		310,0	66,0	141,0		141,0
2436		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В.	03.2015 12.2015	70,0		70,0		63,0	90,0	62,6		62,6
2437		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 701, ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А.	03.2015 12.2015	120,0		120,0		115,0	95,8	114,9		114,9
2438		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	50,0		50,0						
2439		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ.ПОПУДРЕНКА 24	04.2015 08.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	45,8		45,8
2440		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №192 ПО ВУЛ. ГАШЕКА, 5	04.2015 08.2015	254,4		254,4		254,4	100,0	233,4		233,4
2441		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-А	04.2015 08.2015	291,6		291,6		291,6	100,0	240,2		240,2
2442		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ВУЛ.ШУМСЬКОГО, 6-А.	04.2015 08.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	29,4		29,4
2443		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №381 ПО ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А	04.2015 08.2015	175,8		175,8		170,0	96,7	83,7		83,7
2444		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409, ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	04.2015 08.2015	388,4		388,4		370,0	95,3	116,5		116,5
2445		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	47,9		47,9
2446		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	04.2015 08.2015	122,8		122,8		112,0	91,2	48,9		48,9
2447		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525 ПО ПРОСП. ТИЧИНИ, 14-В	04.2015 08.2015	216,0		216,0		200,0	92,6	148,8		148,8
2448		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 08.2015	203,9		203,9		180,0	88,3	138,2		138,2
2449		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	03.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	114,2		114,2
2450		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №702 ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 111-А	04.2015 08.2015	117,3		117,3		117,3	100,0	112,4		112,4
2451		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 08.2015	302,3		302,3		220,0	72,8	205,9		205,9
2452		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №282, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 4-В	05.2015 08.2015	100,0		100,0		50,0	50,0			
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ				49,0		49,0	100,0	14,7		
2453		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №337, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 06.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	14,7		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)				1351,0		1142,3	84,6	1041,5		772,1
2454		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 НА ВУЛ, БУЧМИ,6/1.	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	30,0		24,7
2455		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 166, ПРОСП. ТИЧИНИ, 28-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,5		13,8
2456		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	15,0		14,7
2457		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		13,2
2458		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 559 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	14,7		14,7
2459		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №282 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 4-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	35,3		
2460		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	50,0		48,9
2461		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		47,7	95,4	50,0		47,7
2462		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №319 ПО ПРОСП Ю. ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	50,0		48,7
2463		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	07.2015 12.2015	50,0		50,0						
2464		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №437 ПО ПРОСП. Г. КАРБИШЕВА, 18-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		47,9	95,8	47,9		47,9
2465		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
2466		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
2467		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	07.2015 07.2015	100,0		100,0						
2468		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
2469		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №576 ПО Б-Р ДАВИДОВА, 9/1	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		23,7
2470		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	04.2015 07.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
2471		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №616 ПО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		63,5
2472		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №619 ПО ВУЛ. СОСНИЦЬКА, 8	04.2015 07.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		63,7
2473		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №688 ПО ВУЛ. П. ВЕРШИГОРИ,9-Б	04.2015 07.2015	50,0		50,0		25,0	50,0	50,0		14,8
2474		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 07.2015	50,0		50,0		25,0	50,0	50,0		14,0
2475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №582,ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ ,3	05.2015 08.2015	106,0		106,0		106,0	100,0	106,0		105,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				1210,0		1157,1	95,6	1090,1		696,7
2476		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №243 ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,4	06.2015 08.2015	310,0		310,0		300,0	96,8	193,0		185,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2477		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	297,1		297,1
2478		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		280,0	93,3	300,0		133,8
2479		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		280,0	93,3	300,0		80,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (26 об'єктів)				364,0		364,0	100,0	364,0		308,8
2480		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 24	05.2015 08.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2481		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2482		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 26-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2483		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2484		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2485		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №337 ПО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2486		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2487		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2488		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409 ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2489		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №441 ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ, 12/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2490		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2491		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №446 ПО ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2492		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2493		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №452 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2494		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2495		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2496		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №501 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2497		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2498		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		13,6
2499		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №554 ПО ПРОСП. ГАГАРИНА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		11,8
2500		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №559 ПО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		10,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2501		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 6/1	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2502		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2503		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №591 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 12-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2504		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 "ЗЕРНЯТКО" ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 39	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2505		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
		ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1930,0		1738,1	90,1	1885,5		1545,8
2506		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 583, ВУЛ СЕРАФИМОВИЧА, 5/3.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		14,6
2507		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,35/2	05.2015 06.2015	120,0		120,0		100,0	83,3	86,0		36,0
2508		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,13-Б	05.2015 08.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	119,9		111,6
2509		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №521 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,6	05.2015 08.2015	120,0		120,0		118,8	99,0	119,6		118,8
2510		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 5-А	05.2015 08.2015	1150,0		1150,0		980,0	85,2	1150,0		905,7
2511		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №535 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,10	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,7	99,8	120,0		119,7
2512		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,6
2513		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				120,0		119,8	99,8	119,5		119,3
2514		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
2515		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,2-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2516		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
2517		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2518		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №443 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,5		14,5
2519		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2520		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ.БОЙЧЕНКА,9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2521		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				7435,8		4787,2	64,4	3817,8		2196,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2522		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ ЗОШ №188, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	06.2015 08.2015	1300,0		1200,0						
2523		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ СЗШ №182 НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 17	08.2015 12.2015	460,0		460,0						
2524		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СШ №234, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12	07.2015 09.2015	1195,0		1195,0		980,0	82,0	980,0		359,9
2525		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ СЗШ №66 НА ВУЛ. КАУНАСЬКИЙ, 2	07.2015 06.2016	1180,0		580,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (6 об'єктів)				850,0		850,0	100,0	583,0		556,2
2526		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2.	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	50,0		43,7
2527		СЗШ № 125 ПО ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	150,0		150,0
2528		СЗШ № 195 ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	35,0		14,5
2529		СЗШ №11 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 113.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	15,0		15,0
2530		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	165,0		165,0
2531		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	168,0		168,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)				810,0		799,6	98,7	634,8		400,7
2532		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		14,8
2533		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	03.2015 12.2015	170,0		170,0		170,0	100,0	51,0		51,0
2534		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	05.2015 07.2015	50,0		50,0		48,8	97,6	50,0		46,8
2535		СЗШ №103 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		73,6
2536		СЗШ №126 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 14	03.2015 12.2015	100,0		100,0		90,8	90,8	100,0		90,8
2537		СЗШ №146 ПО ПРОСП МИРУ, 11	05.2015 07.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		11,3
2538		СЗШ №184 ПО ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 5	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		14,1
2539		СЗШ №228 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,0
2540		СЗШ №81 ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 22-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	93,8		22,6
2541		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	35,0		15,0
2542		ШДС "СТРУМОЧОК" ПО Б-Р ПРАЦІ, 4-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	15,0		13,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)				285,0		285,0	100,0	284,0		81,0
2543		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2544		ГІМНАЗІЯ №191 (ПОЧ.) ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2545		ЛІЦЕЙ №208 ПО ВУЛ. О. ТУМАНЯНА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2546		НВК "ЕКОНАД" ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,5		4,5
2547		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2548		НВК "СУЗІР'Я" №209 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2549		СЗШ № 195 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2550		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,12	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		
2551		СЗШ№81 ПО ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2552		СШ № 129 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 19	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2553		СШ №129 (ПОЧ.) ВУЛ. ГАГАРИНА,17	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2554		СШ №148(ПОЧ.) ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ ,37	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2555		СШ №31 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,5		4,5
2556		СШ №325 ПО ПРОСП. ВАТУТІНА, 22-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2557		СШ №330 "РУСАНІВКА" ПО Б-Р ДАВИДОВА, 18	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2558		СШ №98(ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2559		СШ№66 ПО ВУЛ. КАУНАНСЬКА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2560		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2561		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)				140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
2562		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2563		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2564		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ,11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2565		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПЕТРА ТИЧИНИ, 22-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2566		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2567		СШ №98 (ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2568		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,17-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				1915,8		1732,6	90,4	1196,0		658,7
2569		НВК №30 "ЕКОНАД" ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,30-Б КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		14,6
2570		СЗШ № 42, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	03.2015 12.2015	80,0		80,0		24,0	30,0			
2571		СШ № 98 (СТ.) ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	200,0		200,0		146,0	73,0	10,4		
2572		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА,2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ІЗ ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	116,0		39,8
2573		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	300,0		300,0		295,0	98,3	150,0		90,0
2574		СЗШ № 158, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО,12. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДГАЛЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0		114,0	76,0	120,0		114,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2575		СЗШ № 258 ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-А КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ	03.2015 12.2015	625,8		625,8		620,0	99,1	400,0		140,4
2576		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	120,0		120,0		100,0	83,3	110,0		34,5
2577		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		105,8
2578		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		119,6	99,7	119,6		119,6
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				150,0		150,0	100,0	150,0		118,8
2579		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №14 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 3	05.2015 07.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		118,8
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				170,0		160,0	94,1	170,0		159,5
2580		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №26 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 1	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2581		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №18 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	03.2015 12.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	150,0		139,5
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				64,0		64,0	100,0	64,0		53,5
2582		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СТУДІЇ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" НА ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				29,0		29,0	100,0	29,0		18,5
2583		ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" ПО ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2584		ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" ВУЛ.КРАКІВСЬКА, 20	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
	070804	Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти				15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2585		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 3А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
	070805	Групи централізованого господарського обслуговування				14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2586		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ГРУПИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. МИРУ 6А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080000	Охорона здоров'я				2404,2		1480,9	61,6	2142,6		433,2
	080101	Лікарні				320,0		296,8	92,8	296,8		
2587		РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСИ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	03.2015 12.2015	320,0		320,0		296,8	92,8	296,8		
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				1115,7		768,9	68,9	1030,1		399,1
2588		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	11,0		
2589		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 5	05.2015 07.2015	131,0		131,0		127,6	97,4	127,6		104,3
2590		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	845,0		845,0		505,2	59,8	810,1		232,0
2591		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	85,0		85,0		81,4	95,8	81,4		62,8
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				968,5		415,2	42,9	815,7		34,1
2592		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ.НОВАТОРІВ, 4	05.2015 07.2015	40,0		40,0		40,0	100,0			
2593		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22	05.2015 07.2015	806,0		806,0		258,3	32,0	698,8		
2594		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 49	05.2015 07.2015	122,5		122,5		116,9	95,4	116,9		34,1
	100000	Житлово-комунальне господарство				18295,0		9151,3	50,0	10315,0		7183,8
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				4519,2		611,2	13,5	1167,0		224,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (42 об'єкти)				3052,0		611,2	20,0	1167,0		224,4
2595		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 20	04.2015 08.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		14,0
2596		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	60,0		60,0				60,0		
2597		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 34/2	04.2015 08.2015	70,0		70,0				45,0		
2598		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 1	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
2599		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 3	04.2015 08.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		26,7
2600		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0				50,0		
2601		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 7	08.2015 10.2015	90,0		90,0				67,0		
2602		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 17	04.2015 08.2015	83,0		83,0		30,0	36,1	37,0		23,6
2603		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	04.2015 08.2015	84,0		84,0		70,0	83,3	70,0		23,3
2604		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
2605		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 14	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
2606		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2	04.2015 08.2015	76,0		76,0		75,5	99,3	76,0		22,1
2607		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
2608		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	08.2015 10.2015	90,0		90,0				50,0		
2609		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 3	04.2015 08.2015	48,0		48,0				24,0		
2610		ВУЛ. ВОЛХОВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	12,0		12,0				12,0		
2611		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7-7/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
2612		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 19-А	04.2015 08.2015	49,0		49,0		30,0	61,2	30,0		
2613		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,0	98,6	70,0		20,7
2614		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 9	08.2015 10.2015	45,0		45,0				30,0		
2615		ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 4-А, 4-Б	08.2015 10.2015	60,0		60,0				35,0		
2616		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 25	04.2015 08.2015	55,0		55,0				25,5		
2617		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 29	04.2015 08.2015	80,0		80,0		77,8	97,3	80,0		80,0
2618		ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8	04.2015 08.2015	48,0		48,0		20,0	41,7	41,5		14,0
2619		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3/1	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
2620		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7-7-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
2621		ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 20	04.2015 08.2015	48,0		48,0						
2622		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 12-Б	08.2015 10.2015	75,0		75,0						
2623		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18	04.2015 08.2015	55,0		55,0						
2624		ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 7	08.2015 10.2015	75,0		75,0						
2625		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 16-А	04.2015 08.2015	40,0		40,0		15,0	37,5			
2626		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14-А	04.2015 08.2015	79,0		79,0						
2627		ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 4-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
2628		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
2629		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-Б	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
2630		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	86,0		86,0		84,9	98,7			
2631		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В	08.2015 10.2015	75,0		75,0						
2632		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
2633		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18/2	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
2634		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	08.2015 10.2015	160,0		160,0						
2635		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2636		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (8 об'єктів)				1467,2						
2637		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76-90	08.2015 10.2015	409,7		409,7						
2638		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	112,5		112,5						
2639		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 42, 42-А, 44	08.2015 10.2015	317,0		317,0						
2640		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	25,0		25,0						
2641		ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 4-А, 4-Б, ВУЛ. МАРІЇ РАСКОВОЇ, 8	08.2015 10.2015	138,0		138,0						
2642		ВУЛ. ЮНОСТІ, 6	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
2643		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В, 12-Б, 14-А, 6, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	08.2015 10.2015	250,0		250,0						
2644		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	155,0		155,0						
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				13065,3		8540,1	65,4	9148,0		6959,4
2645		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР № 59 ТА № 63 ПО ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 10	05.2016 08.2016	20,0		20,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)				1000,0				143,5		
2646		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 4	08.2015 12.2015	126,0		126,0						
2647		ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22	08.2015 12.2015	122,0		122,0						
2648		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 3	08.2015 12.2015	544,0		544,0				143,5		
2649		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	08.2015 12.2015	114,0		114,0						
2650		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 13-А	08.2015 12.2015	94,0		94,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)				2799,5		2106,5	75,2	2468,5		1702,6
2651		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	04.2015 08.2015	157,4		157,4		150,0	95,3	157,4		140,7
2652		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 6	08.2015 10.2015	237,0		237,0				180,0		
2653		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11	04.2015 08.2015	165,1		165,1		161,4	97,8	161,4		161,4
2654		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А	04.2015 08.2015	165,1		165,1		154,7	93,7	154,7		154,7
2655		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7	04.2015 08.2015	76,2		76,2		75,3	98,8	75,3		75,3
2656		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7-А	04.2015 08.2015	68,6		68,6		52,0	75,8	52,0		
2657		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 27	04.2015 08.2015	89,4		89,4		80,8	90,4	80,8		80,8
2658		ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 8	04.2015 08.2015	50,8		50,8		49,5	97,4	49,5		49,5
2659		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 08.2015	88,9		88,9		70,0	78,7	88,5		26,5
2660		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-Б	04.2015 08.2015	228,6		228,6		221,0	96,7	221,0		220,9
2661		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 14,-А	08.2015 10.2015	328,1		328,1				156,0		
2662		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	295,3		295,3		291,4	98,7	291,4		87,4
2663		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	119,0		119,0		116,7	98,1	116,7		35,0
2664		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	04.2015 08.2015	151,3		151,3		142,3	94,1	142,3		142,3
2665		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 59	04.2015 08.2015	171,4		171,4		158,3	92,4	158,4		158,4
2666		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	04.2015 08.2015	342,6		342,6		322,1	94,0	322,1		308,7
2667		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б	04.2015 08.2015	64,7		64,7		61,0	94,3	61,0		61,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)				2397,3		2328,6	97,1	2280,3		2280,3
2668		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-А	04.2015 08.2015	740,0		740,0		735,6	99,4	735,5		735,5
2669		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-Б	04.2015 08.2015	682,0		682,0		627,8	92,1	627,8		627,8
2670		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-В	04.2015 08.2015	975,3		975,3		965,2	99,0	917,0		917,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (28 об'єктів)				6045,8		3400,8	56,3	3621,5		2342,3
2671		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 25-А	04.2015 08.2015	139,0		139,0		135,1	97,2	135,1		135,1
2672		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 82	08.2015 10.2015	237,6		237,6				150,0		
2673		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16	04.2015 08.2015	117,3		117,3		114,0	97,2	115,6		115,6
2674		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 18-Б	04.2015 08.2015	153,1		153,1		151,5	99,0	151,5		151,5
2675		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22-А	04.2015 08.2015	154,1		154,1		152,5	99,0	152,5		152,5
2676		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 48	04.2015 08.2015	139,0		139,0		137,5	98,9	88,0		88,0
2677		ВУЛ. ІВАНА СЕРГІЄНКА, 19	04.2015 08.2015	87,6		87,6		85,5	97,6	85,5		85,5
2678		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89-Б	04.2015 08.2015	159,5		159,5		154,9	97,1	154,9		154,9
2679		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (II ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	408,0		408,0		380,0	93,1	407,2		214,5
2680		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4	08.2015 10.2015	200,0		200,0				85,0		
2681		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	500,4		500,4				148,8		
2682		ВУЛ. ДАВИДОВА, 14 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	208,1		208,1		200,0	96,1	207,7		106,6
2683		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15 (I, III ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	80,0		80,0		79,0	98,8	76,0		76,0
2684		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1/2 (4 ТА 5 ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	414,0		414,0		395,9	95,6	395,9		395,9
2685		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	205,9		205,9				120,0		
2686		ВУЛ. МІНІНА, 4	04.2015 08.2015	87,6		87,6		84,0	95,9	85,5		85,4
2687		ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 2	04.2015 08.2015	159,1		159,1		147,2	92,5	154,9		46,5
2688		ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 4-А	08.2015 10.2015	328,6		328,6				144,4		
2689		ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 4-Б	08.2015 10.2015	828,0		828,0				41,6		
2690		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,1	98,7	69,1		69,1
2691		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	160,2		160,2		158,5	98,9	160,2		48,1
2692		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17/2	04.2015 08.2015	278,4		278,4		276,2	99,2	82,9		82,9
2693		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8	04.2015 08.2015	156,1		156,1		154,2	98,8	46,3		46,3
2694		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14	04.2015 08.2015	155,1		155,1		153,0	98,6	46,0		46,0
2695		ВУЛ. ЮНОСТІ, 6	08.2015 10.2015	237,6		237,6				75,0		
2696		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	162,8		162,8		158,0	97,1	48,1		48,1
2697		ПРОСП. МИРУ, 14	04.2015 08.2015	139,1		139,1		137,7	99,0	137,7		137,7
2698		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРІНА, 20-А	04.2015 08.2015	79,6		79,6		77,0	96,7	56,1		56,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ МЕРЕЖ (17 об'єктів)				802,7		704,2	87,7	634,2		634,2
2699		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 54	04.2015 08.2015	32,0		32,0		25,2	78,8	25,2		25,2
2700		ВУЛ. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, 4	04.2015 08.2015	32,0		32,0		26,0	81,3	26,0		26,0
2701		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-6-А	04.2015 08.2015	92,7		92,7		88,8	95,8	73,9		73,9
2702		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-6	04.2015 08.2015	28,5		28,5		26,1	91,6	21,9		21,9
2703		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 25/1-31/1	04.2015 08.2015	32,9		32,9		31,9	97,0	25,7		25,7
2704		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29	04.2015 08.2015	19,1		19,1		18,0	94,2	16,0		16,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2705		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 3-А	04.2015 08.2015	66,5		66,5		45,1	67,8	45,1		45,1
2706		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21/1	04.2015 08.2015	82,7		82,7		70,0	84,6	66,4		66,4
2707		ВУЛ. РАЇСИ ОКИПНОЇ, 3-9	04.2015 08.2015	86,0		86,0		84,1	97,8	68,9		68,9
2708		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 1	04.2015 08.2015	27,0		27,0		22,0	81,5	22,0		22,0
2709		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 55	04.2015 08.2015	41,8		41,8		33,1	79,2	33,1		33,1
2710		ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 26	04.2015 08.2015	20,8		20,8		17,5	84,1	17,5		17,5
2711		ВУЛ. ЮНОСТІ, 9	04.2015 08.2015	13,9		13,9		7,8	56,1	7,8		7,8
2712		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А-7-А	04.2015 08.2015	30,6		30,6		25,5	83,3	25,5		25,5
2713		ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 57	04.2015 08.2015	55,5		55,5		45,1	81,3	45,1		45,1
2714		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	48,5		48,5		48,0	99,0	39,5		39,5
2715		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А	04.2015 08.2015	92,2		92,2		90,0	97,6	74,6		74,6
	100302	Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства				710,5						
2716		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКІЙ, 19	07.2015 12.2015	710,5		710,5						
	110000	Культура і мистецтво				380,0		244,2	64,3	244,3		244,2
	110205	Школи естетичного виховання дітей				380,0		244,2	64,3	244,3		244,2
2717		ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН, ДВЕРЕЙ У ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 6 ІМ. Г.Л.ЖУКОВСЬКОГО (БУЛВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,15)	05.2015 07.2015	380,0		380,0		244,2	64,3	244,3		244,2
	130000	Фізична культура і спорт				893,0				132,9		
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				893,0				132,9		
2718		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ДЮСШ №21, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 60	02.2015 12.2015	1030,0		880,0				132,9		
2719		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	02.2015 12.2015	13,0		13,0						
		ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В. М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				32456,1	114,1	20092,0	62,1	20286,3	114,1	13660,8
	010000	Державне управління				1152,0		300,0	26,0	352,0		300,0
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				1152,0		300,0	26,0	352,0		300,0
2720		ЗАМІНА ТРУБ ОПАЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНОМУ ПОВЕРСІ АДМІНБУДІВЛІ	02.2015 12.2015	102,0		102,0				2,0		
2721		ЗАМІНА УСТАРІВШИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ АДМІНІСТРАЦІЇ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2722		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	1000,0		1000,0		250,0	25,0	300,0		250,0
	070000	Освіта				14594,1	14,1	12507,7	85,8	10306,6	14,1	8098,5
	070101	Дошкільні заклади освіти				6275,0		5948,5	94,8	4500,6		3826,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2723		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 280 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 23-А	05.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
2724		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНИ ДНЗ № 598 НА ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКІЙ. 47	04.2015 07.2015	210,0		210,0		185,5	88,3	185,5		185,5
2725		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	155,0		155,0
2726		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ, ЕЛЕКТРОШИТОВОЇ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	03.2015 12.2015	400,0		400,0		250,0	62,5	112,0		111,4
2727		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДНЗ № 665 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		177,2
2728		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 52 НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	58,6		58,6
2729		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 190 НА ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10	03.2015 12.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	55,4		55,4
2730		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 636 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 28-Г	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	314,7		99,3
2731		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У ДНЗ № 614 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 26-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		142,5
2732		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 635 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 27-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	40,0		40,0
2733		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		196,8
2734		РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ(ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТКОЮ) ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		50,0	50,0			
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				1915,0		1915,0	100,0	1010,7		869,3
2735		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	05.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	479,7		413,2
2736		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 263 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19-Б	03.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		53,2
2737		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	595,0		595,0		595,0	100,0	175,0		174,7
2738		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 588 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		28,5
2739		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 605 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 7-Г	06.2015 12.2015	205,0		205,0		205,0	100,0	60,0		59,5
2740		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 685 НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНИЙ, 6	06.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	141,0		140,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				670,0		670,0	100,0	588,8		577,1
2741		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	05.2015 07.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	128,7		128,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2742		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА,9-Б	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	88,8		88,8
2743		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	21,3		20,5
2744		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 602 НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 1-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
2745		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 611 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 37-Б	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		139,1
2746		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				950,0		950,0	100,0	949,9		661,3
2747		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 523 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б	05.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2748		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		48,8
2749		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 603 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є	03.2015 12.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	239,9		70,3
2750		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 605 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		195,3
2751		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 609 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А	03.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		46,9
2752		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 668 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				150,0		148,0	98,7	150,0		147,3
2753		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 588 НА ВУЛ.БОГАТИРСЬКІЙ, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	50,0		48,7
2754		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 589 НА ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	50,0		48,8
2755		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ.ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		49,8
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				7805,0		6269,2	80,3	5516,0		4076,1
2756		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ЗНЗ №29 НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		75,2
2757		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	05.2015 10.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	529,9		489,8
2758		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ТА ТРИБУН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗНЗ №216 НА ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	05.2015 10.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	289,9		289,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2759		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №29 НА ВУЛ.МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	597,4		236,8
2760		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗНЗ № 298 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	350,0		298,7
2761		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 143 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2-Б	08.2015 10.2015	800,0		800,0		350,0	43,8	240,0		234,0
2762		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ШДС "ТУРБОТА" НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	148,2		147,1
2763		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ЗНЗ №170 НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 8	02.2015 12.2015	415,0		415,0		415,0	100,0	415,0		414,9
2764		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА САНВУЗЛІВ У ЗНЗ №8 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 6	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		376,0
2765		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ, РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ЗНЗ №14 НА ВУЛ. МАКІЇВСЬКІЙ, 5	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	499,9		499,9
2766		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ САНВУЗЛІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		150,0	30,0	150,0		
2767		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	07.2015 12.2015	350,0		370,0		110,0	29,7	110,0		
2768		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ В ШДС "ЛІАСТІВКА" НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 32-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	97,1		97,0
2769		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 42/1	05.2015 12.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	15,0		
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (3 об'єкти)				979,2		779,2	79,6	485,0		198,4
2770		ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	08.2015 09.2015	300,0		300,0		100,0	33,3	100,0		
2771		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ № 211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	162,0		162,0		162,0	100,0	100,0		46,5
2772		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	517,2		517,2		517,2	100,0	285,0		151,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				700,0		680,0	97,1	538,6		522,8
2773		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ЗНЗ № 233 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	04.2015 12.2015	500,0		500,0		480,0	96,0	339,2		324,0
2774		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В НВК №240 "СОЦІУМ" НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	199,4		198,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				520,8		300,0	57,6	300,0		195,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2775		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №244 НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-А	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2776		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	02.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		145,6
2777		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	271,8		271,8		85,0	31,3	85,0		
2778		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	49,0		49,0		15,0	30,6	15,0		
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
2779		ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ ІДАЛЬНІ ІНТЕРНАТУ № 21 НА ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 11	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
	070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)				14,1	14,1				14,1	
2780		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ - САНТЕХНІКА (ПР.ОБОЛОНСЬКИЙ 36Д, КВ.1-2)	03.2013 12.2013	14,1	14,1	14,1	14,1				14,1	
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				300,0		90,0	30,0	90,0		
2781		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНАТУ № 25 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКИЙ, 28	08.2015 10.2015	300,0		300,0		90,0	30,0	90,0		
	080000	Охорона здоров'я				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
2782		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26"	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				400,0		222,9	55,7	230,0		155,6
	091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				100,0		96,1	96,1	100,0		28,8
2783		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЗАМІНА ВІКОН, КАП.РЕМОНТ САНВУЗЛІВ НА ВУЛ. Л.ГАВРО 7-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		96,1	96,1	100,0		28,8
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				200,0		100,0	50,0	100,0		100,0
2784		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА ЗАМІНА ВІКОН ЗАЛУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 29	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2785		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ЗАМІНА ВІКОН, ЗАМІНА ЛІНОЛЕУМУ, ПОКРАСКА СТІН ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОЛУМ'Я" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0						
	091106	Інші видатки				100,0		26,8	26,8	30,0		26,8
2786		КАП.РЕМОНТ ПАНДУСУ, ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КІМНАТ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 7Г	06.2015 12.2015	100,0		100,0		26,8	26,8	30,0		26,8
	100000	Житлово-комунальне господарство				15220,0		6531,5	42,9	8756,7		4644,7
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				3289,0		2510,5	76,3	2725,7		1900,0
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (16 об'єктів)				1270,0		729,5	57,4	1180,3		519,5
2787		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5	05.2015 12.2015	437,0		437,0				400,0		
2788		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 63	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	41,5		41,0
2789		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 19	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	32,7		32,7
2790		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-Е	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		82,0
2791		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	05.2015 12.2015	68,0		68,0		68,0	100,0	68,0		59,8
2792		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		82,5
2793		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4-А - 4-Б	05.2015 12.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		83,0
2794		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	56,0		56,0				56,0		
2795		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5				41,5		
2796		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 25	05.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		31,1
2797		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 30	05.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	53,6		53,6
2798		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 63	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		
2799		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	41,5		
2800		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 8-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	41,5		40,6
2801		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28	05.2015 12.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	33,0		6,6
2802		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 30	05.2015 12.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	33,0		6,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (15 об'єктів)				2019,0		1781,0	88,2	1545,4		1380,5
2803		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	115,7		52,0
2804		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 5	05.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	231,7		218,7
2805		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 3	05.2015 12.2015	214,0		214,0		214,0	100,0	214,0		177,3
2806		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А	05.2015 12.2015	65,0		65,0		65,0	100,0	54,8		43,2
2807		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		20,0	25,0	80,0		58,3
2808		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1/12	05.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	90,6		90,6
2809		ВУЛ. МИХАЙЛА МАЙОРОВА, 5	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
2810		ВУЛ. ОЗЕРНА, 22	05.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		76,8
2811		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	210,3		210,3
2812		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
2813		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Д	05.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	80,2		80,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2814		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	79,9		79,9
2815		ПРОВУЛ. ПОПОВА, 5	05.2015 12.2015	130,0		130,0		52,0	40,0	26,0		26,0
2816		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63-А	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	42,5		42,5
2817		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12	05.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	84,7		84,7
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				11931,0		4021,0	33,7	6031,0		2744,7
2818		ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 682 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 5	05.2015 12.2015	150,0		150,0				150,0		
2819		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У НАПІВПРОХІДНИХ КАНАЛАХ КВАРТИР ПЕРШОГО ПОВЕРХУ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 36-А	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	400,0		80,0
2820		РЕМОНТ СИСТЕМ ППА І ДВ У БУДИНКУ №3 НА ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ	06.2015 12.2015	130,0		130,0				130,0		
2821		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 11, 13, 15 (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		550,0		185,0	33,6	550,0		184,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)				2180,0		640,0	29,4	1880,0		338,6
2822		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 10.2015	240,0		240,0				240,0		
2823		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-Б	06.2015 12.2015	400,0		400,0		150,0	37,5	400,0		80,0
2824		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-Б	06.2015 12.2015	250,0		250,0		100,0	40,0	250,0		50,0
2825		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8	06.2015 12.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		128,6
2826		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5	08.2015 10.2015	240,0		240,0				100,0		
2827		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 10.2015	360,0		360,0				260,0		
2828		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Б	05.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	100,0		
2829		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	06.2015 12.2015	400,0		400,0		100,0	25,0	400,0		80,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)				1591,0		591,0	37,1	948,6		497,0
2830		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87	06.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		60,0
2831		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87-А	06.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		118,6
2832		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 51-А	06.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		13,5
2833		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 53	06.2015 12.2015	16,0		16,0		16,0	100,0	16,0		14,0
2834		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1	08.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
2835		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 3	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2836		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	08.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
2837		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2838		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1	08.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
2839		ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 9	06.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		16,9
2840		ВУЛ. ОЗЕРНА, 12	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2841		ВУЛ. ОЗЕРНА, 28	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		91,7
2842		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	08.2015 12.2015	220,0		220,0				180,0		
2843		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 10	06.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,8
2844		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	06.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	27,6		27,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2845		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	06.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		27,6
2846		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4	06.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		53,2
2847		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	06.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		17,6
2848		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 6	06.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		17,5
2849		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2850		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2851		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 2-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2852		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 27-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2853		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2854		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
2855		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (11 об'єктів)				3000,0		1815,0	60,5	1416,5		1092,8
2856		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 11	08.2015 10.2015	140,0		140,0						
2857		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 12	05.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
2858		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 5	05.2015 12.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		287,2
2859		ВУЛ. ОЗЕРНА, 26	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		
2860		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 10	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		235,7
2861		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 28	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		241,9
2862		ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6	05.2015 12.2015	300,0		300,0		225,0	75,0	98,5		60,0
2863		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	08.2015 10.2015	235,0		235,0						
2864		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	08.2015 10.2015	235,0		235,0						
2865		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 2-Б	08.2015 10.2015	500,0		500,0						
2866		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	05.2015 12.2015	340,0		340,0		340,0	100,0	68,0		68,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (15 об'єктів)				3550,0		430,0	12,1	277,4		273,6
2867		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 13	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	99,4		99,4
2868		ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 20	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		96,2
2869		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	20,0		20,0
2870		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4 (1-4 ПІД.)	08.2015 10.2015	400,0		400,0						
2871		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б (3-5 ПІД.)	08.2015 10.2015	300,0		300,0						
2872		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Г	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
2873		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
2874		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-А (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	38,0		38,0
2875		ВУЛ. МАЙОРОВА, 5	06.2015 12.2015	100,0		100,0		20,0	20,0	20,0		20,0
2876		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	08.2015 10.2015	600,0		600,0						
2877		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 13	08.2015 10.2015	400,0		400,0						
2878		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	08.2015 10.2015	200,0		200,0						
2879		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	100,0		100,0		80,0	80,0			
2880		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 10.2015	300,0		300,0						
2881		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10-А	08.2015 10.2015	450,0		450,0						
		РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)				380,0		280,0	73,7	278,5		278,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2882		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 3	06.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	79,9		79,9
2883		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
2884		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2/4	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	99,5		99,5
2885		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	99,1		99,1
	110000	Культура і мистецтво				500,0		164,9	33,0	354,0		164,9
	110201	Бібліотеки				320,0		164,9	51,5	300,0		164,9
2886		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У БІБЛІОТЕЦІ ІМ.С. ЧЕКАЛІНА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 38	04.2015 05.2015	195,0		195,0		55,4	28,4	175,0		55,4
2887		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.А. ГАЙДАРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПР-ТІ СТАЛІНГРАДА, 51-Б	06.2015 07.2015	125,0		125,0		109,5	87,6	125,0		109,5
	110205	Школи естетичного виховання дітей				180,0				54,0		
2888		ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) У ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 36 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 14Г	06.2015 08.2015	180,0		180,0				54,0		
	130000	Фізична культура і спорт				390,0	100,0	165,0	56,9	87,0	100,0	97,1
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				390,0	100,0	165,0	56,9	87,0	100,0	97,1
2889		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 24-А	06.2015 12.2015	290,0		290,0		165,0	56,9	87,0		
2890		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ЗМІНА" НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	02.2014 12.2014	100,0		100,0	100,0				100,0	97,1
		ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				46076,2	158,7	23439,4	51,0	22200,4	158,7	18107,6
	010000	Державне управління				3800,0						
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				3800,0						
2891		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛИ НА ВУЛ. СУВОРОВА, 15 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2016	4518,0		3800,0						
	070000	Освіта				27757,9		11841,1	42,7	12772,3		11329,4
	070101	Дошкільні заклади освіти				16075,0		5988,8	37,3	7852,5		7208,6
2892		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 720 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20-А)	05.2015 12.2015	11000,0		11000,0		1127,0	10,2	3253,6		3086,2
2893		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТО ВИХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	48,9		48,9		45,8	93,7	46,2		45,7
2894		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		182,6	91,3	182,6		182,6
2895		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	05.2015 08.2015	260,0		260,0		260,0	100,0			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2896		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ПРОКЛАДАННЯМ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 (ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18)	08.2015 10.2015	330,4		330,4		330,4	100,0	330,4		84,6
2897		РЕМОНТ (УЛАШТУВАННЯ) ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	08.2015 10.2015	48,3		48,3						
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				667,6		648,9	97,2	644,1		642,1
2898		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	190,1		190,1		178,1	93,7	178,1		178,1
2899		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	197,9		197,9		192,9	97,5	192,9		192,9
2900		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 (ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,44-Б)	05.2015 08.2015	279,6		279,6		277,9	99,4	273,1		271,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				148,2		140,6	94,9	142,1		140,6
2901		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	49,6		49,6		48,1	97,0	49,6		48,1
2902		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 458 (ВУЛ. БАСТІОННА, 16-А)	05.2015 08.2015	49,5		49,5		47,2	95,4	47,2		47,2
2903		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	49,1		49,1		45,3	92,3	45,3		45,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				445,3		441,6	99,2	441,6		214,9
2904		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	95,7		95,7		93,2	97,4	93,2		93,2
2905		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		73,3
2906		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 632 (ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2-А)	05.2015 08.2015	49,6		49,6		48,4	97,6	48,4		48,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				2267,3		2197,9	96,9	2197,9		2197,9
2907		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 1 (ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5)	05.2015 08.2015	494,1		494,1		482,7	97,7	482,7		482,7
2908		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	296,3		296,3		289,3	97,6	289,3		289,3
2909		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 273 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 9-А)	05.2015 08.2015	328,4		328,4		304,1	92,6	304,1		304,1
2910		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	05.2015 12.2015	1148,5		1148,5		1121,8	97,7	1121,8		1121,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				659,0		614,0	93,2	614,0		614,0
2911		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	150,0		150,0		145,2	96,8	145,2		145,2
2912		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		170,7	85,4	170,7		170,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2913		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	138,8		138,8		135,6	97,7	135,6		135,6
2914		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	170,2		170,2		162,5	95,5	162,5		162,5
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колежіуми				11282,9		5476,0	48,5	4543,5		3748,6
2915		ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ТА УКРІПЛЕННЯ БУДІВЛІ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	184,6		87,1
2916		ВІДНОВЛЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	08.2015 10.2015	1000,0		1000,0		150,0	15,0			
2917		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		137,5	68,8	188,9		41,4
2918		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ (ПРОВ.І.КОЗЛОВСЬКОГО, 3)	08.2015 10.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	146,5		146,5
2919		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТО ВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	49,4		49,4		48,1	97,4	48,1		48,1
2920		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	4620,0		4620,0						
2921		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 51 (ВУЛ.П.ОРЛИКА, 13)	08.2015 10.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,9
2922		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 86 "КОНСУЛ" (ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9)	05.2015 08.2015	150,0		150,0		134,7	89,8	150,0		134,7
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (6 об'єктів)				2172,2		2007,1	92,4	1694,2		1693,9
2923		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 09.2015	530,7		530,7		504,2	95,0	421,3		421,3
2924		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ (ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А)	05.2015 08.2015	294,1		294,1		291,6	99,1	291,9		291,6
2925		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	245,7		245,7		243,4	99,1	243,4		243,4
2926		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	406,7		406,7		293,3	72,1	293,3		293,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2927		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 88 (ВУЛ. К.БІЛОКУР, 3)	08.2015 10.2015	350,0		350,0		332,5	95,0	102,2		102,2
2928		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 "ЕЛЛАДА" (ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/4)	05.2015 08.2015	345,0		345,0		342,1	99,2	342,1		342,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				396,2		378,2	95,5	287,6		284,0
2929		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	08.2015 10.2015	149,8		149,8		137,8	92,0	43,6		43,6
2930		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 84 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 32-А)	05.2015 08.2015	148,6		148,6		145,0	97,6	148,6		145,0
2931		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	97,8		97,8		95,4	97,5	95,4		95,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				1595,1		1520,4	95,3	1543,6		1225,0
2932		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		194,8	97,4	200,0		194,8
2933		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47 (ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 14)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		94,4	94,4	94,4		94,4
2934		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		196,6	98,3	196,6		196,6
2935		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 (ВУЛ. П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	250,0		250,0		232,0	92,8	250,0		73,3
2936		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 (ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		195,2	97,6	195,2		58,5
2937		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		265,6	88,5	265,6		265,6
2938		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	245,1		245,1		242,4	98,9	242,4		242,4
2939		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				400,0		376,3	94,1	376,3		372,2
2940		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ "АРТ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24	05.2015 08.2015	97,9		97,9		96,3	98,4	96,3		95,3
2941		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛАСУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА, 2	08.2015 09.2015	8,3		8,3						
2942		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КЛАСИ) ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА, 2	05.2015 08.2015	98,4		98,4		98,0	99,6	98,0		96,1
2943		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА, 2	05.2015 08.2015	195,4		195,4		182,0	93,1	182,0		180,8
	080000	Охорона здоров'я				1755,0		1566,3	89,2	1697,5		1193,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				757,5		624,9	82,5	700,0		297,2
2944		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	608,2		608,2		486,0	79,9	550,7		158,3
2945		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	149,3		149,3		138,9	93,0	149,3		138,9
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				997,5		941,4	94,4	997,5		896,1
2946		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 2	03.2015 08.2015	583,3		583,3		567,1	97,2	583,3		567,1
2947		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АМБУЛАТОРІЯ № 10 ПО ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 5/9	03.2015 08.2015	134,0		134,0		94,1	70,2	134,0		94,1
2948		ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОВ.ІНЖЕНЕРНИЙ, 4/6 (В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 60,0 ТИС.ГРН)	03.2015 08.2015	280,2		280,2		280,2	100,0	280,2		234,9
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				1555,4		1338,4	86,0	1473,6		938,0
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				1443,6		1338,4	92,7	1443,6		938,0
2949		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "БРИГАНТИНА", ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 12-А	03.2015 08.2015	1063,7		1063,7		958,5	90,1	1063,7		581,5
2950		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "СУПУТНИК", ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22	03.2015 08.2015	533,6	153,7	379,9		379,9	100,0	379,9		356,5
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				111,8				30,0		
2951		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А)	08.2015 10.2015	111,8		111,8				30,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100000	Житлово-комунальне господарство				11147,9	158,7	8636,2	78,6	6197,0	158,7	4589,5
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				500,0		166,6	33,3	500,0		
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (7 об'єктів)				500,0		166,6	33,3	500,0		
2952		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	03.2015 08.2015	30,0		30,0				30,0		
2953		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	55,6		55,6				55,6		
2954		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1/2	03.2015 08.2015	166,6		166,6		166,6	100,0	166,6		
2955		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 49	03.2015 08.2015	70,0		70,0				70,0		
2956		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	55,6		55,6				55,6		
2957		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 7	03.2015 08.2015	55,6		55,6				55,6		
2958		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	66,6		66,6				66,6		
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				10647,9	158,7	8469,6	80,7	5697,0	158,7	4589,5
2959		РЕМОНТ БАЛКОНІВ ТА ФАСАДУ АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №12/7 ПО ВУЛ.ГУСОВСЬКОГО	03.2015 09.2015	1197,0		1197,0		718,2	60,0	1058,8		216,7
2960		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №11Б ПО ВУЛ.РІЗНИЦЬКІЙ	11.2013 12.2013	158,7	158,7	158,7	158,7				158,7	
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕ РЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (23 об'єкти)				1000,0		840,0	84,0	247,3		247,3
2961		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10-А, ПІД'ЇЗД № 2, 1 ПОВЕРХ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2962		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2963		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2964		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2965		ВУЛ. БАРБЮСА, 5-А, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2966		ВУЛ. БАСЕЙНА, 11-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2967		ВУЛ. БАСЕЙНА, 17, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,6		11,6
2968		ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 28, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2969		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,3		11,3
2970		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 1/13, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2971		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 29-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
2972		ВУЛ. ФЕДОРОВА, 9, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2973		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 15-Б, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,6		11,6
2974		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2975		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 24, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	10,2		10,2
2976		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 27-Б, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2977		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2978		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 36, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2979		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	10,9		10,9
2980		ВУЛ. ЩОРСА, 17, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2981		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	11,7		11,7
2982		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 11, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2983		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24, ПІД'ЇЗД № 1, 5, 7	08.2015 12.2015	120,0		120,0		40,0	33,3	16,2		16,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ				309,8		260,8	84,2	309,8		260,8
2984		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 6-Б НА ВУЛ. ДРАГОМИРОВА	03.2015 09.2015	309,8		309,8		260,8	84,2	309,8		260,8
		ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (55 об'єктів)				6499,2		5434,1	83,6	3433,9		3230,1
2985		ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 28/25	03.2015 08.2015	53,0		53,0		47,7	90,0	36,3		32,9
2986		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 14	03.2015 08.2015	134,1		134,1		120,7	90,0	39,3		34,1
2987		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 14	03.2015 08.2015	109,1		109,1		98,2	90,0	61,6		59,5
2988		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 9	03.2015 08.2015	55,6		55,6		50,1	90,1	55,6		26,2
2989		ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	03.2015 08.2015	38,9		38,9		35,1	90,2	13,7		13,0
2990		ВУЛ. БАСТІОННА, 1/36	03.2015 08.2015	465,5		465,5		419,0	90,0	245,7		245,7
2991		ВУЛ. БАСТІОННА, 3/12	03.2015 08.2015	127,8		127,8		115,1	90,1	108,2		106,4
2992		ВУЛ. БУСЛІВСЬКА, 20	03.2015 08.2015	148,4		148,4		121,2	81,7	121,2		117,9
2993		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	432,7		432,7		389,5	90,0	157,6		157,6
2994		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 4	03.2015 08.2015	34,3		34,3		30,9	90,1	24,7		23,4
2995		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 61	03.2015 08.2015	303,2		303,2		272,9	90,0	133,2		133,2
2996		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63	03.2015 08.2015	36,1		36,1		10,5	29,1	10,5		
2997		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63-А	03.2015 08.2015	45,8		45,8		41,3	90,2	36,8		32,4
2998		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 22	03.2015 08.2015	68,0		68,0		61,2	90,0	31,6		31,6
2999		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25	03.2015 08.2015	33,7		33,7		30,3	89,9	19,2		18,5
3000		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25-А	03.2015 08.2015	36,1		36,1						
3001		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26	03.2015 08.2015	52,5		52,5		46,5	88,6	46,5		44,0
3002		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28	03.2015 08.2015	85,9		85,9		40,5	47,1	40,5		39,8
3003		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28-А	03.2015 08.2015	80,9		80,9						
3004		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	66,7		66,7		60,1	90,1	34,4		32,4
3005		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20	03.2015 08.2015	444,9		444,9		400,4	90,0	158,2		158,2
3006		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	03.2015 08.2015	70,1		70,1		63,1	90,0	44,5		42,5
3007		ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3	03.2015 08.2015	42,6		42,6		41,3	96,9	41,3		38,5
3008		ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3	03.2015 08.2015	193,9		193,9		174,6	90,0	123,7		119,4
3009		ВУЛ. КУТУЗОВА, 4	03.2015 08.2015	44,5		44,5		41,5	93,3	41,5		37,9
3010		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	03.2015 08.2015	86,0		86,0		77,4	90,0	55,2		51,4
3011		ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 9-А	03.2015 08.2015	101,1		101,1		99,9	98,8	51,8		46,5
3012		ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 12	03.2015 08.2015	178,8		178,8		161,0	90,0	136,5		130,9
3013		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2	03.2015 08.2015	192,8		192,8		173,6	90,0	97,5		86,1
3014		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6	03.2015 08.2015	66,0		66,0		59,4	90,0	38,2		35,2
3015		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	03.2015 08.2015	46,0		46,0		26,1	56,7	26,1		7,6
3016		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24	03.2015 08.2015	82,6		82,6		45,3	54,8	45,3		45,3
3017		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2	03.2015 08.2015	133,1		133,1		120,1	90,2	109,0		101,7
3018		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	03.2015 08.2015	90,2		90,2		81,2	90,0	38,9		35,4
3019		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 7	03.2015 08.2015	124,1		124,1		111,7	90,0	33,1		28,4
3020		ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 21	03.2015 08.2015	153,0		153,0		137,7	90,0	61,1		58,8
3021		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 3	03.2015 08.2015	39,5		39,5		36,1	91,4	39,3		36,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3022		ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 22	03.2015 08.2015	74,9		74,9		67,5	90,1	53,5		52,9
3023		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	82,5		82,5		74,3	90,1	57,9		56,3
3024		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	03.2015 08.2015	220,4		220,4		198,4	90,0	113,5		105,2
3025		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	03.2015 08.2015	61,8		61,8		55,6	90,0	29,1		25,3
3026		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 25	03.2015 08.2015	65,9		65,9		59,4	90,1	38,4		36,9
3027		ВУЛ. РАЄВСЬКОГО, 25	03.2015 08.2015	46,8		46,8		42,2	90,2	31,9		27,0
3028		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13	03.2015 08.2015	116,0		116,0		104,4	90,0	63,6		61,5
3029		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	66,0		66,0		59,4	90,0	30,1		27,7
3030		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 45	03.2015 08.2015	58,3		58,3		52,5	90,1	42,3		40,3
3031		ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8	03.2015 08.2015	248,0		248,0		223,2	90,0	176,1		170,1
3032		ВУЛ. ЧЕКІСТІВ, 8	03.2015 08.2015	65,3		65,3						
3033		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 16	03.2015 08.2015	86,0		86,0		77,4	90,0	55,1		51,5
3034		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61	03.2015 08.2015	53,7		53,7		48,3	89,9	33,7		29,3
3035		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61-А	03.2015 08.2015	167,1		167,1						
3036		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 1-А	03.2015 08.2015	232,2		232,2		209,1	90,1	132,6		127,9
3037		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 3	03.2015 08.2015	89,9		89,9		80,9	90,0	64,3		59,6
3038		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 8	03.2015 08.2015	87,3		87,3		78,6	90,0	24,7		23,1
3039		ПРОВ. ЩОРСА, 5	03.2015 08.2015	179,6		179,6		161,7	90,0	129,3		127,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (6 об'єктів)				1286,3		1059,2	82,3	512,0		499,4
3040		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 10-А	03.2015 08.2015	239,4		239,4		215,5	90,0	67,2		67,2
3041		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 20	03.2015 08.2015	264,6		264,6		238,1	90,0	77,5		77,5
3042		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 36	03.2015 08.2015	137,2		137,2		82,3	60,0	40,2		40,2
3043		ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А	03.2015 08.2015	191,0		191,0		114,6	60,0	56,0		56,0
3044		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28	03.2015 08.2015	239,0		239,0		215,1	90,0	208,0		195,4
3045		ПРОВ. ЩОРСА, 5-А	03.2015 08.2015	215,1		215,1		193,6	90,0	63,1		63,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ПІД'ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)				196,9		157,3	79,9	135,2		135,2
3046		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	94,2		94,2		70,2	74,5	48,1		48,1
3047		ВУЛ. ЩОРСА, 35	03.2015 08.2015	102,7		102,7		87,1	84,8	87,1		87,1
	110000	Культура і мистецтво				60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
	110201	Бібліотеки				60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
3048		ЗАМІНА ВІКОН У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ТРУБЛАЇНИ (БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7)	04.2015 08.2015	60,0		60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
		ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				20849,0	15,9	11104,4	53,3	14298,0	15,9	7534,2
	010000	Державне управління				321,0						
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				321,0						
3049		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛИ НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9/6 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	321,0		321,0						
	070000	Освіта				5865,0		3865,4	65,9	4030,7		3085,4
	070101	Дошкільні заклади освіти				3792,0		1902,4	50,2	2065,5		1529,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3050		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №163 НА ВУЛ.КОПИЛІВСЬКІЙ, 55	07.2015 08.2015	125,0		125,0		124,4	99,5	124,4		37,3
3051		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А	05.2015 08.2015	200,0		200,0		196,1	98,1	196,1		60,3
3052		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВІЙ, 58	06.2015 07.2015	50,0		50,0						
3053		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	07.2015 12.2015	350,0		350,0						
3054		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №486 НА ВУЛ.ГРЕЧКА,20-Д	07.2015 12.2015	300,0		300,0						
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)				850,0		522,3	61,4	522,3		522,3
3055		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24-Б	03.2015 05.2015	150,0		150,0		142,1	94,7	142,1		142,1
3056		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А	03.2015 05.2015	150,0		150,0		142,9	95,3	142,9		142,9
3057		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	03.2015 05.2015	50,0		50,0		48,0	96,0	48,0		48,0
3058		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	08.2015 12.2015	300,0		300,0						
3059		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВІЙ,4-Б	03.2015 06.2015	200,0		200,0		189,3	94,7	189,3		189,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				180,0		39,5	21,9	162,3		39,5
3060		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	05.2015 06.2015	50,0		50,0				32,8		
3061		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б	06.2015 07.2015	50,0		50,0				50,0		
3062		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,4	05.2015 06.2015	40,0		40,0				40,0		
3063		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	06.2015 07.2015	40,0		40,0		39,5	98,8	39,5		39,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (9 об'єктів)				542,0		398,6	73,5	438,6		398,6
3064		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Б	04.2015 05.2015	90,0		90,0		89,9	99,9	89,9		89,9
3065		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ,13-А	04.2015 04.2015	40,0		40,0				40,0		
3066		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА,6-А	04.2015 05.2015	75,0		75,0		70,5	94,0	70,5		70,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3067		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	04.2015 04.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5
3068		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 05.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
3069		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3070		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3071		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА, 14-Б	06.2015 06.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3072		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №679 ПО ВУЛ. Г. ГОНГАДЗЕ, 32Д	07.2015 12.2015	97,0		97,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				480,0		471,8	98,3	471,8		471,8
3073		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 06.2015	180,0		180,0		177,2	98,4	177,2		177,2
3074		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 07.2015	300,0		300,0		294,6	98,2	294,6		294,6
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ				150,0		149,7	99,8	150,0		
3075		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 96-А	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,7	99,8	150,0		
		ЗАМІНА ЛІЧИЛЬНИКІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ У ДНЗ (9 об'єктів)				565,0						
3076		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №120 ПО ВУЛ. КОНСТЯНТИНІВСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
3077		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №162 ПО ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
3078		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.1 ПО ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	70,0		70,0						
3079		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
3080		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	07.2015 12.2015	80,0		80,0						
3081		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №399 ПО ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3082		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №449 ПО ВУЛ. ТУЛЬЧИНСЬКОГО, 7	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3083		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №88 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 8	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3084		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №96 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				1823,0		1714,7	94,1	1716,9		1377,3
3085		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТІЙНІЙ ШКОЛІ №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7	05.2015 06.2015	160,0		160,0		156,2	97,6	156,2		156,2
3086		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11	04.2015 04.2015	143,0		143,0		130,4	91,2	130,4		130,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3087		ЗАМІНА ВІКОН В ГІМНАЗІЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТІ Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б	04.2015 05.2015	185,0		185,0		176,1	95,2	176,1		176,1
3088		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		145,3	96,9	145,3		145,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				235,0		230,6	98,1	232,8		215,6
3089		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36	05.2015 06.2015	120,0		120,0		116,8	97,3	119,0		101,8
3090		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64 - Г	04.2015 04.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3091		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	48,9		48,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				140,0		129,6	92,6	129,6		55,7
3092		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	07.2015 07.2015	40,0		40,0		35,5	88,8	35,5		
3093		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО,22	07.2015 08.2015	60,0		60,0		55,7	92,8	55,7		55,7
3094		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	40,0		40,0		38,4	96,0	38,4		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)				90,0		58,7	65,2	58,7		58,7
3095		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 82	07.2015 07.2015	50,0		50,0		33,9	67,8	33,9		33,9
3096		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА,11	08.2015 08.2015	40,0		40,0		24,8	62,0	24,8		24,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				370,0		354,9	95,9	354,9		106,4
3097		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		156,7	92,2	156,7		47,0
3098		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ, 5	06.2015 08.2015	200,0		200,0		198,2	99,1	198,2		59,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)				350,0		332,9	95,1	332,9		332,9
3099		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		190,7	95,4	190,7		190,7
3100		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 23 -А	06.2015 08.2015	150,0		150,0		142,2	94,8	142,2		142,2
	070202	Вечірні (змінні) школи				80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3101		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННІЙ) ШКОЛІ №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	06.2015 08.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				100,0		100,0	100,0	100,0		30,0
3102		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ САНАТОРНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №19 НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 55	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		30,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
3103		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТІЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 35	06.2015 07.2015	70,0		70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
	080000	Охорона здоров'я				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
3104		ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107	05.2015 06.2015	69,0		69,0		68,8	99,7	68,8		68,8
3105		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛО-ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ЦЕНТРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №2 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22	07.2015 08.2015	431,0		431,0		427,0	99,1	427,0		427,0
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				298,0		287,3	96,4	191,4		191,4
	091101	Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді				25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
3106		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКІЙ, 20	05.2015 05.2015	25,0		25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
3107		ЗАМІНА ВІКОН В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" (КЛУБІ "ЮНІСТЬ") НА ПРОВ.КВІТНЕВОМУ, 4	05.2015 05.2015	25,0		25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
	091204	Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)				150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
3108		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ.БРАТСЬКІЙ, 15/9	04.2015 07.2015	150,0		150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
	091214	Інші установи та заклади				98,0		95,9	97,9			
3109		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. СВОБОДИ,	05.2015 07.2015	98,0		98,0		95,9	97,9			
	100000	Житлово-комунальне господарство				13565,0		6175,3	45,5	9349,0		3534,1
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				665,0		597,0	89,8	665,0		268,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (14 об'єктів)				665,0		597,0	89,8	665,0		268,0
3110		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3111		ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43	01.2015 12.2015	45,0		45,0		40,0	88,9	45,0		
3112		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	37,0		37,0		32,0	86,5	37,0		
3113		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24	01.2015 12.2015	46,0		46,0		43,0	93,5	46,0		
3114		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ,51	01.2015 12.2015	45,0		45,0		41,0	91,1	45,0		
3115		ВУЛ.ПОЛКОВА,55	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3116		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		43,0	93,5	46,0		
3117		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,30/20	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3118		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29	01.2015 12.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		
3119		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3120		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7	01.2015 12.2015	28,0		28,0		24,0	85,7	28,0		
3121		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31-ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ,7	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3122		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	30,0		30,0		27,0	90,0	30,0		
3123		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1	01.2015 12.2015	48,0		48,0		43,0	89,6	48,0		
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				12900,0		5578,3	43,2	8684,0		3266,1
3124		ЗАМІНА 3-Х ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ)	08.2015 12.2015	3300,0		3300,0				1204,2		
3125		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗІ АНДРІЇВСЬКОМУ, 2-Г	01.2015 12.2015	100,0		100,0		50,0	50,0	80,0		24,9
3126		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА 4 БАЛКОНІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ.ВОЛОСЬКІЙ, 44	01.2015 12.2015	132,0		132,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)				712,2		563,0	79,1	682,0		
3127		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0		50,0	83,3	58,0		
3128		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15	01.2015 12.2015	142,2		142,2		95,0	66,8	136,0		
3129		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,56	01.2015 12.2015	100,0		100,0		63,0	63,0	97,0		
3130		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0		50,0	83,3	58,0		
3131		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б	01.2015 12.2015	176,0		176,0		160,0	90,9	172,0		
3132		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	174,0		174,0		145,0	83,3	161,0		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)				1183,4		153,1	12,9	1115,1		61,3
3133		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Д	01.2015 12.2015	80,0		80,0		69,0	86,3	69,0		22,2
3134		ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 5	08.2015 12.2015	15,0		15,0				14,0		
3135		ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 5/9	08.2015 12.2015	40,0		40,0				38,0		
3136		ВУЛ. БРАТСЬКА, 5-А	08.2015 12.2015	20,0		20,0				19,0		
3137		ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 2/19-В	08.2015 12.2015	50,0		50,0				48,0		
3138		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-А	08.2015 12.2015	30,0		30,0				29,0		
3139		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	08.2015 12.2015	80,0		80,0				77,0		
3140		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-Г	08.2015 12.2015	100,0		100,0				97,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3141		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А, Б,В	08.2015 12.2015	40,0		40,0				38,0		
3142		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 13-15	08.2015 12.2015	75,0		75,0				73,0		
3143		ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 13/9	08.2015 12.2015	80,0		80,0				77,0		
3144		ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, 2-А	08.2015 12.2015	30,0		30,0				29,0		
3145		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 23	08.2015 12.2015	40,0		40,0				38,0		
3146		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 4	08.2015 12.2015	40,0		40,0				38,0		
3147		ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 51	08.2015 12.2015	50,0		50,0				48,0		
3148		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 118	08.2015 12.2015	40,0		40,0				38,0		
3149		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 124	08.2015 12.2015	60,0		60,0				58,0		
3150		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0				58,0		
3151		ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	30,0		30,0				29,0		
3152		ВУЛ.СИРЕЦЬКА,30/1	01.2015 12.2015	13,4		13,4		7,6	56,7	7,6		7,6
3153		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-В	08.2015 12.2015	60,0		60,0				58,0		
3154		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-Г	08.2015 12.2015	60,0		60,0				58,0		
3155		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,14	01.2015 12.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	45,0		
3156		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,3	01.2015 12.2015	40,0		40,0		31,5	78,8	31,5		31,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (25 об'єктів)				5326,1		4242,1	79,6	4970,6		2890,1
3157		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А	01.2015 12.2015	56,7		56,7				50,0		
3158		ВУЛ.ІЖАКЕВИЧА,4	01.2015 12.2015	245,3		245,3		220,0	89,7	244,0		71,6
3159		ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА,17/1-А	01.2015 12.2015	250,2		250,2		103,5	41,4	144,0		
3160		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,31	01.2015 12.2015	252,5		252,5		223,0	88,3	247,0		100,7
3161		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,33	01.2015 12.2015	447,0		447,0		393,0	87,9	414,0		144,5
3162		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,3	01.2015 12.2015	110,0		110,0		107,6	97,8	107,6		107,6
3163		ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 21	01.2015 12.2015	184,0		184,0		163,2	88,7	163,2		159,6
3164		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18	01.2015 12.2015	349,0		349,0		344,2	98,6	344,2		344,2
3165		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,22	01.2015 12.2015	260,5		260,5		130,0	49,9	256,0		75,1
3166		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,30-Б	01.2015 12.2015	138,6		138,6		120,0	86,6	136,0		
3167		ВУЛ.МЕЖОВА, 20	01.2015 12.2015	220,0		220,0				200,0		
3168		ВУЛ.МЕЖОВА, 21-А	01.2015 12.2015	90,3		90,3		45,0	49,8	88,0		
3169		ВУЛ.НИЖНІЙ ВАЛ,19/21-Д	01.2015 12.2015	107,5		107,5		90,0	83,7	105,0		31,0
3170		ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б	01.2015 12.2015	107,6		107,6		107,0	99,4	107,0		107,0
3171		ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,7-А	01.2015 12.2015	168,2		168,2		148,1	88,0	148,1		148,1
3172		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0		60,0	75,0	79,0		23,2
3173		ВУЛ.ПОЛКОВА,72	01.2015 12.2015	210,7		210,7		206,6	98,1	206,6		206,6
3174		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	338,8		338,8		261,0	77,0	261,0		254,4
3175		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33	01.2015 12.2015	297,2		297,2		270,0	90,8	296,0		86,6
3176		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8	01.2015 12.2015	435,0		435,0		433,3	99,6	433,3		433,3
3177		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В	01.2015 12.2015	354,0		354,0		352,7	99,6	352,7		352,7
3178		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90	01.2015 12.2015	150,0		150,0		149,1	99,4	149,1		149,1
3179		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А	01.2015 12.2015	109,0		109,0		100,0	91,7	104,0		
3180		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16	01.2015 12.2015	244,0		244,0		120,0	49,2	240,0		
3181		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30	01.2015 12.2015	120,0		120,0		94,8	79,0	94,8		94,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (5 об'єктів)				473,6		402,5	85,0	464,5		122,2
3182		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А	01.2015 12.2015	174,0		174,0		163,0	93,7	170,0		52,7
3183		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	175,0		175,0		170,0	97,1	173,0		
3184		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	34,7		34,7
3185		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г	01.2015 12.2015	53,0		53,0				52,0		
3186		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,8	97,2	34,8		34,8
		ЗАМІНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПІДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				170,8		167,6	98,1	167,6		167,6
3187		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,1	95,3	38,1		38,1
3188		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116	01.2015 12.2015	130,8		130,8		129,5	99,0	129,5		129,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)				1501,9						
3189		ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА,10	01.2015 12.2015	80,0		80,0						
3190		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,40-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
3191		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,44	01.2015 12.2015	180,0		180,0						
3192		ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА,54	01.2015 12.2015	160,0		160,0						
3193		ВУЛ.МЕЖИГРСЬКА,19-А	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
3194		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48-А	01.2015 12.2015	120,0		120,0						
3195		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0						
3196		ВУЛ.ФРУНЗЕ,123	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
3197		ВУЛ.ЩЕКАВИЦЬКА,37	01.2015 12.2015	220,0		220,0						
3198		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,36/10	01.2015 12.2015	261,9		261,9						
3199		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,42	01.2015 12.2015	40,0		40,0						
3200		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 10	01.2015 12.2015	40,0		40,0						
3201		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,39-А	01.2015 12.2015	140,0		140,0						
	110000	Культура і мистецтво				300,0	15,9	280,6	98,8	231,1	15,9	227,5
	110201	Бібліотеки				192,8		191,0	99,1	141,4		141,3
3202		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	04.2015 04.2015	120,4		120,4		120,0	99,7	120,0		120,0
3203		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ В В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	05.2015 05.2015	72,4		72,4		71,0	98,1	21,4		21,3
	110205	Школи естетичного виховання дітей				107,2	15,9	89,6	98,1	89,7	15,9	86,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)				91,3		89,6	98,1	89,7		70,3
3204		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	05.2015 05.2015	63,2		63,2		62,0	98,1	62,0		62,0
3205		ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦІ СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б	06.2015 06.2015	28,1		28,1		27,6	98,2	27,7		8,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)				15,9	15,9				15,9	15,9
3206		ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 ІМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39	04.2015 04.2015	0,4		0,4	0,4				0,4	0,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3207		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	04.2015 04.2015	15,5		15,5	15,5				15,5	15,5
		СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				63492,0		28723,7	45,2	29725,2		28552,5
	010000	Державне управління				3200,0		1057,1	33,0	1057,1		1057,1
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				3200,0		1057,1	33,0	1057,1		1057,1
3208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 97 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	3000,0		3000,0		857,1	28,6	857,1		857,1
3209		РЕМОНТ У ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 97	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	070000	Освіта				51326,2		22358,3	43,6	22851,1		22187,3
	070101	Дошкільні заклади освіти				22206,1		7417,3	33,4	7661,3		7417,3
3210		РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДНЗ №276 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		99,1	99,1	100,0		99,1
3211		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	06.2015 12.2015	13600,0		13600,0						
3212		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	03.2015 08.2015	1000,0		1000,0				55,2		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)				225,4		160,9	71,4	225,4		160,9
3213		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40-А	05.2015 07.2015	27,6		27,6		20,0	72,5	27,6		20,0
3214		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	04.2015 08.2015	27,8		27,8		20,0	71,9	27,8		20,0
3215		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	04.2015 08.2015	27,7		27,7		20,0	72,2	27,7		20,0
3216		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	26,4		26,4		20,0	75,8	26,4		20,0
3217		ДНЗ № 735, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 1-А	05.2015 07.2015	27,4		27,4		20,0	73,0	27,4		20,0
3218		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	27,8		27,8		20,0	71,9	27,8		20,0
3219		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	03.2015 12.2015	33,4		33,4		20,9	62,6	33,4		20,9
3220		ДНЗ № 80, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	27,3		27,3		20,0	73,3	27,3		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				578,1		511,9	88,5	578,1		511,9
3221		ДНЗ № 127, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 24-Б	05.2015 07.2015	97,5		97,5		77,4	79,4	97,5		77,4
3222		ДНЗ № 199, ПРОСП. Л.КУРБАСА, 4-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		72,9	74,8	97,5		72,9
3223		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		86,6	88,8	97,5		86,6
3224		ДНЗ № 601, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 17	05.2015 08.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
3225		ДНЗ № 681, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-К	03.2015 12.2015	95,2		95,2		95,0	99,8	95,2		95,0
3226		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
		ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1420,6		1378,0	97,0	1420,6		1378,0
3227		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	03.2015 12.2015	137,3		137,3		132,4	96,4	137,3		132,4
3228		ДНЗ № 284, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	05.2015 12.2015	1140,0		1140,0		1115,0	97,8	1140,0		1115,0
3229		ДНЗ № 390, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-В	03.2015 12.2015	143,3		143,3		130,6	91,1	143,3		130,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)				3213,0		3213,0	100,0	3213,0		3213,0
3230		ДНЗ № 145, БУЛІВ. КОЛЬЦОВА, 20-Б	03.2015 12.2015	143,2		143,2		143,2	100,0	143,2		143,2
3231		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	03.2015 12.2015	267,8		267,8		267,8	100,0	267,8		267,8
3232		ДНЗ № 200, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9-А	04.2015 08.2015	138,2		138,2		138,2	100,0	138,2		138,2
3233		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	03.2015 12.2015	103,4		103,4		103,4	100,0	103,4		103,4
3234		ДНЗ № 214, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44	03.2015 12.2015	136,2		136,2		136,2	100,0	136,2		136,2
3235		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	03.2015 12.2015	57,0		57,0		57,0	100,0	57,0		57,0
3236		ДНЗ № 219, ПО БУЛЬВ. КОЛЬЦОВІВ, 7-А	03.2015 12.2015	457,0		457,0		457,0	100,0	457,0		457,0
3237		ДНЗ № 249, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3-А	05.2015 07.2015	160,5		160,5		160,5	100,0	160,5		160,5
3238		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	04.2015 08.2015	113,2		113,2		113,2	100,0	113,2		113,2
3239		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	229,2		229,2		229,2	100,0	229,2		229,2
3240		ДНЗ № 277, ВУЛ. КУЧЕРА, 8-А	04.2015 08.2015	59,3		59,3		59,3	100,0	59,3		59,3
3241		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	03.2015 12.2015	104,8		104,8		104,8	100,0	104,8		104,8
3242		ДНЗ № 547, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-А	03.2015 12.2015	110,7		110,7		110,7	100,0	110,7		110,7
3243		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-Б	03.2015 12.2015	104,7		104,7		104,7	100,0	104,7		104,7
3244		ДНЗ № 60, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32	03.2015 12.2015	77,0		77,0		77,0	100,0	77,0		77,0
3245		ДНЗ № 669, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 26-А	03.2015 12.2015	76,4		76,4		76,4	100,0	76,4		76,4
3246		ДНЗ № 694, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-Д	04.2015 08.2015	173,6		173,6		173,6	100,0	173,6		173,6
3247		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	03.2015 12.2015	299,0		299,0		299,0	100,0	299,0		299,0
3248		ДНЗ № 785, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2-А	04.2015 08.2015	132,1		132,1		132,1	100,0	132,1		132,1
3249		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 9-В	03.2015 12.2015	63,3		63,3		63,3	100,0	63,3		63,3
3250		ДНЗ № 80, ВУЛ. КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	67,4		67,4		67,4	100,0	67,4		67,4
3251		ДНЗ № 85, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	139,0		139,0		139,0	100,0	139,0		139,0
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)				1092,2		1088,9	99,7	1092,2		1088,9
3252		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	95,6		95,6		95,6	100,0	95,6		95,6
3253		ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,5	100,0	99,5		99,5
3254		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-В	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
3255		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		98,1	98,6	99,5		98,1
3256		ДНЗ № 681, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 12-К	05.2015 07.2015	99,5		99,5		99,3	99,8	99,5		99,3
3257		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	99,6		98,6
3258		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	192,8		192,8		192,8	100,0	192,8		192,8
3259		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
3260		ДНЗ № 80, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	95,8		95,8		95,1	99,3	95,8		95,1
3261		ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 4-А	04.2015 08.2015	110,7		110,7		110,7	100,0	110,7		110,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)				976,8		965,5	98,8	976,8		965,5
3262		ДНЗ № 587, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 32-А	04.2015 08.2015	199,6		199,6		196,7	98,5	199,6		196,7
3263		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	192,3		192,3		189,6	98,6	192,3		189,6
3264		ДНЗ № 615, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 08.2015	299,3		299,3		293,6	98,1	299,3		293,6
3265		ДНЗ № 819, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29-А	04.2015 08.2015	285,6		285,6		285,6	100,0	285,6		285,6
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми				27596,4		14291,8	51,8	14540,6		14196,5
3266		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №297 НА ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 3-Г	04.2015 08.2015	179,6		179,6						
3267		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ № 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25	04.2015 08.2015	297,0		297,0		297,0	100,0	297,0		297,0
3268		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 55 НА ВУЛ. ОСІННІЙ, 35	05.2015 07.2015	147,0		147,0		147,0	100,0	147,0		51,7
3269		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ДЗВІНОЧОК" НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	04.2015 08.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
3270		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	4000,0		4000,0						
3271		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	06.2015 12.2015	12600,0		12600,0		3744,0	29,7	3744,0		3744,0
3272		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	05.2015 08.2015	219,7		219,7		204,9	93,3	219,7		204,9
3273		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	03.2015 12.2015	94,7		94,7		20,0	21,1	84,5		20,0
3274		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 50 НА ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	03.2015 12.2015	339,0		339,0		292,0	86,1	339,0		292,0
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (31 об'єкт)				6202,1		6150,3	99,2	6192,1		6150,3
3275		ЗНЗ № 13, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	03.2015 12.2015	418,0		418,0		418,0	100,0	418,0		418,0
3276		ЗНЗ № 131, ВУЛ.Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	03.2015 12.2015	333,6		333,6		333,6	100,0	333,6		333,6
3277		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	194,9		194,9		194,9	100,0	194,9		194,9
3278		ЗНЗ № 197, ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А (МОЛ.)	04.2015 12.2015	240,0		240,0		227,2	94,7	240,0		227,2
3279		ЗНЗ № 200, ВУЛ. СЕМАШКО, 9	04.2015 08.2015	370,0		370,0		370,0	100,0	370,0		370,0
3280		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17	03.2015 12.2015	85,7		85,7		85,7	100,0	85,7		85,7
3281		ЗНЗ № 205, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 10-Д	05.2015 07.2015	225,3		225,3		225,3	100,0	225,3		225,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3282		ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	04.2015 08.2015	165,0		165,0		165,0	100,0	165,0		165,0
3283		ЗНЗ № 215, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 20	04.2015 08.2015	144,6		144,6		144,6	100,0	144,6		144,6
3284		ЗНЗ № 222, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6-А	04.2015 08.2015	189,9		189,9		189,9	100,0	189,9		189,9
3285		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДСЬВА, 6-Г	03.2015 12.2015	163,0		163,0		163,0	100,0	163,0		163,0
3286		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	159,6		159,6		159,6	100,0	159,6		159,6
3287		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КИЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	278,0		278,0		278,0	100,0	278,0		278,0
3288		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	03.2015 12.2015	261,3		261,3		260,0	99,5	261,3		260,0
3289		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	03.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3290		ЗНЗ № 281, ВУЛ. КИЛЬЦЕВА, 7-Б	03.2015 12.2015	344,0		344,0		344,0	100,0	344,0		344,0
3291		ЗНЗ № 287, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 10-Б	04.2015 08.2015	92,0		92,0		92,0	100,0	92,0		92,0
3292		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	05.2015 07.2015	265,0		265,0		259,5	97,9	265,0		259,5
3293		ЗНЗ № 297, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3-Г	05.2015 07.2015	401,2		401,2		397,5	99,1	401,2		397,5
3294		ЗНЗ № 35, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10-Б	03.2015 12.2015	189,8		189,8		180,0	94,8	189,8		180,0
3295		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	03.2015 12.2015	360,6		360,6		359,0	99,6	360,6		359,0
3296		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	224,0		224,0		224,0	100,0	224,0		224,0
3297		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ. 35	04.2015 08.2015	205,3		205,3		205,3	100,0	205,3		205,3
3298		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 08.2015	194,7		194,7		194,7	100,0	194,7		194,7
3299		ЗНЗ № 96, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2	03.2015 12.2015	163,0		163,0		153,0	93,9	153,0		153,0
3300		НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	03.2015 12.2015	26,0		26,0		26,0	100,0	26,0		26,0
3301		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	173,7		173,7		173,7	100,0	173,7		173,7
3302		НВК "ДОВІРА", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10-А	03.2015 12.2015	66,6		66,6		66,6	100,0	66,6		66,6
3303		НВК "ЛІЛЕЯ", ВУЛ. ПУШИНОЇ, 52	04.2015 08.2015	87,2		87,2		87,2	100,0	87,2		87,2
3304		НВК "ЛІСОВА КАЗКА", ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	56,9		56,9		56,9	100,0	56,9		56,9
3305		НВК "СУЗІР'Я", ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 15-А	04.2015 08.2015	43,2		43,2		36,1	83,6	43,2		36,1
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (14 об'єктів)				1727,3		1715,3	99,3	1727,3		1715,3
3306		ЗНЗ № 131, ВУЛ. Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	04.2015 08.2015	95,5		95,5		94,6	99,1	95,5		94,6
3307		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	138,9		138,9		137,5	99,0	138,9		137,5
3308		ЗНЗ № 196, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,2	99,7	99,5		99,2
3309		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА), ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А	05.2015 07.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,6		99,2
3310		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	04.2015 08.2015	199,6		199,6		197,3	98,8	199,6		197,3
3311		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДСЬВА, 6-Г	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,6		99,2
3312		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КИЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,6		99,2
3313		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	05.2015 07.2015	149,7		149,7		146,8	98,1	149,7		146,8
3314		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,0	99,5	99,5		99,0
3315		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	04.2015 08.2015	149,8		149,8		149,2	99,6	149,8		149,2
3316		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,7	99,1	99,6		98,7
3317		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	199,7		199,7		199,7	100,0	199,7		199,7
3318		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	97,1		97,1		97,1	100,0	97,1		97,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3319		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	99,6		98,6
		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)				1740,8		1672,1	96,1	1740,8		1672,1
3320		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	05.2015 07.2015	194,7		194,7		194,7	100,0	194,7		194,7
3321		ЗНЗ № 317, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12	04.2015 08.2015	592,2		592,2		530,0	89,5	592,2		530,0
3322		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	390,0		390,0		383,5	98,3	390,0		383,5
3323		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ. 35	04.2015 08.2015	192,0		192,0		192,0	100,0	192,0		192,0
3324		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 08.2015	123,0		123,0		123,0	100,0	123,0		123,0
3325		НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	04.2015 08.2015	248,9		248,9		248,9	100,0	248,9		248,9
	070303	Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)				825,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ (2 об'єкти)				825,0						
3326		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.189 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	390,4		390,4						
3327		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.190 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	434,6		434,6						
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				481,8		434,2	90,1	434,2		389,4
3328		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ВІ СПІ №15 НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 113	03.2015 12.2015	414,5		414,5		369,2	89,1	369,2		369,2
3329		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАННОГО ІНТЕРНАТУ №16 НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКИЙ, 1	04.2015 08.2015	67,3		67,3		65,0	96,6	65,0		20,2
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				44,5		44,4	99,8	44,4		13,5
3330		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "БРИГАНТИНА" НА ВУЛ. КІЛЬЦЕВІЙ, 3-А	05.2015 07.2015	44,5		44,5		44,4	99,8	44,4		13,5
	070806	Інші заклади освіти				172,4		170,6	99,0	170,6		170,6
3331		ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ НА МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ НА ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, 54	03.2015 12.2015	172,4		172,4		170,6	99,0	170,6		170,6
	090000	Соціальний захист та соціальне забезпечення				416,5		375,5	90,2	375,6		375,5
	091105	Утримання клубів підлітків за місцем проживання				416,5		375,5	90,2	375,6		375,5
3332		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДАХУ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, СТІН, СТЕЛІ, ПІДЛОГИ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, САНТЕХН. РОБОТИ, ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПІДЛІТК. КЛУБУ "СВЯТОШИН" ЦЕНТРАЛІЗОВ. СИСТЕМА ПІДЛІТК.КЛУБІВ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. Г. ВІТРУКА, 8, 8-А	05.2015 07.2015	152,7		152,7		152,7	100,0	152,7		152,7
3333		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КЛУБУ "ФОТОН" ПО БУЛЬВ. Р. РОЛАНА, 13-В	03.2015 12.2015	81,3		81,3		81,3	100,0	81,3		81,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3334		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АВІАТОР" ПО ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3	03.2015 12.2015	182,5		182,5		141,5	77,5	141,6		141,5
	100000	Житлово-комунальне господарство				7256,9		3791,9	52,3	4164,9		3791,7
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				4959,0		2494,0	50,3	2867,0		2493,8
3335		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОЇ МЕРЕЖИ ТМ-1 РК "ВЕРКОН" ВІД ТК 11 ДО БН №6 ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ РОЗМІЩЕНОГО НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 26, 28	04.2016 10.2016	8000,0		400,0						
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (35 об'єктів)				2652,4		942,4	35,5	1260,7		942,4
3336		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3337		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 71	07.2015 12.2015	80,0		80,0						
3338		ВУЛ. АК. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-Б	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3339		ВУЛ. АК. ПАЛЛАДІНА, 24	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3340		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 6-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3341		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3342		ВУЛ. БУДАРИНА, 5	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3343		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3344		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/14	07.2015 12.2015	40,0		40,0						
3345		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3346		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 5-А	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3347		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 8-А	07.2015 12.2015	80,0		80,0						
3348		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 50-А	07.2015 12.2015	30,0		30,0						
3349		ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 1-Б	07.2015 12.2015	315,0		315,0						
3350		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 15	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3351		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3352		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 7	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3353		ВУЛ. НАУМОВА, 31-А	07.2015 12.2015	70,0		70,0						
3354		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3355		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 21	07.2015 12.2015	220,0		220,0						
3356		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 27	07.2015 12.2015	70,0		70,0						
3357		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 15-А	07.2015 12.2015	40,0		40,0						
3358		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9	07.2015 12.2015	80,0		80,0						
3359		ВУЛ. УШАКОВА, 6	07.2015 12.2015	130,0		130,0						
3360		ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 2	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
3361		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3362		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3363		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 14	07.2015 12.2015	80,0		80,0						
3364		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3365		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 87	03.2015 12.2015	18,9		18,9		18,9	100,0	18,9		18,9
3366		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 6	07.2015 12.2015	70,0		70,0				0,6		
3367		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3368		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 134	07.2015 12.2015	90,0		90,0				13,6		
3369		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
3370		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	07.2015 12.2015	315,0		315,0				304,1		
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (13 об'єктів)				1906,6		1551,6	81,4	1606,3		1551,4
3371		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 4/9	04.2015 12.2015	201,5		201,5		201,5	100,0	201,5		201,5
3372		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31	04.2015 12.2015	67,1		67,1		67,1	100,0	67,1		66,9
3373		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	04.2015 12.2015	80,5		80,5		80,5	100,0	80,5		80,5
3374		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 13	04.2015 12.2015	91,8		91,8		91,8	100,0	91,8		91,8
3375		ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 5/8	04.2015 12.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
3376		ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 2-А	04.2015 12.2015	189,4		189,4		189,4	100,0	189,4		189,4
3377		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19	04.2015 12.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
3378		ВУЛ. УШАКОВА, 2, 4, 8, 10, 12	04.2015 12.2015	300,0		300,0						
3379		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 18-22	05.2015 12.2015	69,8		69,8		69,5	99,6	69,5		69,5
3380		ВУЛ.СИМИРЕНКА,1-А	04.2015 12.2015	262,9		262,9		262,9	100,0	262,9		262,9
3381		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	04.2015 12.2015	117,0		117,0		117,0	100,0	117,0		117,0
3382		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА,13	04.2015 12.2015	62,9		62,9		62,9	100,0	62,9		62,9
3383		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 146/2	04.2015 12.2015	54,7		54,7				54,7		
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				2297,9		1297,9	56,5	1297,9		1297,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕ РЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (27 об'єктів)				1000,0						
3384		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	08.2015 12.2015	37,0		37,0						
3385		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
3386		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28-Б, Г	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
3387		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
3388		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 1	08.2015 12.2015	34,0		34,0						
3389		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 4	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3390		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 21	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3391		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 5	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
3392		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1	08.2015 12.2015	23,0		23,0						
3393		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1-Д	08.2015 12.2015	23,0		23,0						
3394		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Б	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
3395		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
3396		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 26-А	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
3397		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 50-А	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3398		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
3399		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 5-Б	08.2015 12.2015	28,5		28,5						
3400		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
3401		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
3402		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14/9	08.2015 12.2015	28,5		28,5						
3403		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25--А	08.2015 12.2015	25,0		25,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3404		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6-А	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
3405		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-Д	08.2015 12.2015	30,0		30,0						
3406		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 1-Б	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
3407		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 18-Б	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3408		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	08.2015 12.2015	52,0		52,0						
3409		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3410		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)				1297,9		1297,9	100,0	1297,9		1297,9
3411		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3412		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3413		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	03.2015 12.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
3414		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	03.2015 12.2015	72,9		72,9		72,9	100,0	72,9		72,9
3415		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 65	03.2015 12.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3416		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 18	03.2015 12.2015	47,1		47,1		47,1	100,0	47,1		47,1
3417		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	03.2015 12.2015	18,6		18,6		18,6	100,0	18,6		18,6
3418		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	03.2015 12.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3419		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3420		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3421		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56-А	03.2015 12.2015	17,9		17,9		17,9	100,0	17,9		17,9
3422		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 36	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3423		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 29/22	03.2015 12.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,7
3424		ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 33	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3425		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3426		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14	03.2015 12.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		36,1
3427		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14А	03.2015 12.2015	46,0		46,0		46,0	100,0	46,0		46,0
3428		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 8	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
3429		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 11-В	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3430		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-Б	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3431		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-В	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3432		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 12	03.2015 12.2015	71,6		71,6		71,6	100,0	71,6		71,6
3433		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 116-А	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3434		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 11	03.2015 12.2015	17,9		17,9		17,9	100,0	17,9		17,9
	110000	Культура і мистецтво				1144,9		996,2	87,0	1131,8		996,2
	110204	Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу				945,9		810,3	85,7	945,9		810,3
3435		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АВАРІЙНОГО СТАНУ ЗАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ "СВЯТОШИН" НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 112	04.2015 08.2015	945,9		945,9		810,3	85,7	945,9		810,3
	110205	Школи естетичного виховання дітей				199,0		185,9	93,4	185,9		185,9
3436		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КІЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		93,0	93,5	93,0		93,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3437		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 29 НА ВУЛ. НА БУЛЬВ. Л.КУРБАСА, 7-Г	05.2015 07.2015	99,5		99,5		92,9	93,4	92,9		92,9
	130000	Фізична культура і спорт				147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
	130107	Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл				147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
3438		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 17 НА ВУЛ. СИМИРЕНКО, 5-Б	04.2015 08.2015	147,5		147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
		СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				19411,5	2385,0	13228,1	77,7	13934,0	2385,0	15222,3
	010000	Державне управління				488,0						
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				488,0						
3439		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 41 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	488,0		488,0						
	070000	Освіта				5821,5		4735,5	81,3	5217,0		4676,9
	070101	Дошкільні заклади освіти				2470,5		2296,1	92,9	2428,0		2249,9
3440		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ПРОКЛАДАННЮ ВОДОПРОВОДНОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2015 12.2015	400,0		400,0		327,6	81,9	400,0		327,6
3441		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ГРУПА, СПОРТИВНИЙ ЗАЛ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 651, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13-А	03.2015 12.2015	300,0		300,0		299,9	100,0	300,0		269,6
3442		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 255 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО, 2-А	03.2015 05.2016	2466,5	1440,1	1002,6		982,6	98,0	982,7		981,0
		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				500,0		499,0	99,8	488,3		484,7
3443		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 396 НА ВУЛ.ВАСИЛЕНКА, 12-Б	03.2015 12.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	389,3		387,6
3444		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 651 НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКИЙ, 13-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	99,0		97,1
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				58,0		49,7	85,7	49,7		49,7
3445		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №295 (2 ШТ.) НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	03.2015 12.2015	36,0		36,0		29,9	83,1	29,9		29,9
3446		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	22,0		22,0		19,8	90,0	19,8		19,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				209,9		137,3	65,4	207,3		137,3
3447		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	69,9		69,9		68,6	98,1	68,6		68,6
3448		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №490 НА ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 26	03.2015 12.2015	70,0		70,0		68,7	98,1	68,7		68,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3449		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №716 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97	03.2015 12.2015	70,0		70,0				70,0		
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеєїуми				2984,0		2117,7	71,0	2429,3		2106,6
3450		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		95,4	95,4	95,4		95,4
3451		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №69 НА ВУЛ. ДОНЦЯ, 25	06.2015 12.2015	700,0		700,0		210,0	30,0	210,0		210,0
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК) (4 об'єкти)				1400,0		1360,1	97,2	1356,7		1349,0
3452		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 52 ПО ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 16	03.2015 12.2015	500,0		500,0		492,0	98,4	492,2		490,7
3453		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 60 НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКІЙ, 1/2	03.2015 12.2015	400,0		400,0		383,8	96,0	381,3		375,3
3454		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		98,3	98,3	98,5		98,3
3455		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №43 НА ВУЛ. КЛИМЕНКА, 17	05.2015 12.2015	400,0		400,0		386,0	96,5	384,7		384,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				44,0		40,0	90,9	40,0		40,0
3456		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
3457		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 НА ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (3 об'єкти)				297,0		96,3	32,4	294,3		96,3
3458		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	99,0		99,0				99,0		
3459		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 57	06.2015 12.2015	99,0		99,0				99,0		
3460		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	06.2015 12.2015	99,0		99,0		96,3	97,3	96,3		96,3
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (7 об'єктів)				443,0		315,9	71,3	432,9		315,9
3461		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	47,9		47,9				47,9		
3462		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,0	97,1	67,0		67,0
3463		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	06.2015 12.2015	69,0		69,0		66,6	96,5	66,6		66,6
3464		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №52 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 16	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,8	98,3	67,8		67,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3465		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №54 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКИЙ, 7	01.2015 12.2015	69,0		69,0		66,7	96,7	66,7		66,7
3466		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,8	95,6	47,8		47,8
3467		ШДС "СТЕЖИНА" НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 30-А	06.2015 12.2015	69,1		69,1				69,1		
	070301	Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати				67,0		30,6	45,7	67,0		30,6
3468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 13 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВИЙ, 106	06.2015 12.2015	67,0		67,0		30,6	45,7	67,0		30,6
	070304	Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку				300,0		291,1	97,0	292,7		289,8
		ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЙ, НВК, СНВК)				300,0		291,1	97,0	292,7		289,8
3469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАМІНА ВІКОН) В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 2 НА ВУЛ. ЯНГЕЛЯ, 12/2	06.2015 12.2015	300,0		300,0		291,1	97,0	292,7		289,8
	080000	Охорона здоров'я				1050,0		381,7	36,4	50,0		49,5
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				1050,0		381,7	36,4	50,0		49,5
3470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННО-МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 ПО ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3	04.2015 05.2016	1230,0		1050,0		381,7	36,4	50,0		49,5
	100000	Житлово-комунальне господарство				12052,0	2385,0	8110,9	83,9	8667,0	2385,0	10495,9
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				1275,3	108,3	1144,7	98,1	1167,0	108,3	1253,0
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)				1167,0		1144,7	98,1	1167,0		1144,7
3471		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	48,0		48,0		45,6	95,0	48,0		45,6
3472		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 50	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3473		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 17	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
3474		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 13	01.2015 12.2015	66,0		66,0		65,2	98,8	66,0		65,2
3475		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	01.2015 12.2015	48,0		48,0		41,7	86,9	48,0		41,7
3476		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3477		ВУЛ. ЗАХІДНА, 12	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	50,0		49,1
3478		ВУЛ. КУРСЬКА, 11	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
3479		ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 5	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3480		ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 5/1	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3481		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 7	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3482		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3483		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3484		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
3485		ВУЛ.КАБЛУКОВА,7	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	55,0		54,4
3486		ВУЛ.МИХАЙЛА ДОНЦЯ,18	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	55,0		54,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3487		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 19-А	01.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	20,0		19,6
3488		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45	01.2015 12.2015	62,0		62,0		61,7	99,5	62,0		61,7
3489		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 3	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
3490		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 39-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,5	99,0	50,0		49,5
3491		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 55	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,5	99,0	50,0		49,5
3492		ПРОСП. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (19 об'єктів)				108,3	108,3				108,3	108,3
3493		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 40	01.2011 12.2011	1,7	1,7	1,7	1,7				1,7	1,7
3494		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-Б	01.2011 12.2011	17,5	17,5	17,5	17,5				17,5	17,5
3495		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-В	01.2011 12.2011	21,1	21,1	21,1	21,1				21,1	21,1
3496		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 16 - ВУЛ. ОЗЕРНА, 12-А	01.2011 12.2011	1,3	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3
3497		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 11	01.2011 12.2011	50,4	50,4	50,4	50,4				50,4	50,4
3498		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРП.1	01.2011 12.2011	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	0,3
3499		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
3500		ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО, 10	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
3501		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 33	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
3502		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 8/7	01.2011 12.2011	2,5	2,5	2,5	2,5				2,5	2,5
3503		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 13	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
3504		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 14 - ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 22-А	01.2011 12.2011	2,4	2,4	2,4	2,4				2,4	2,4
3505		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 57-81	01.2011 12.2011	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0
3506		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
3507		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 1	01.2011 12.2011	24,9	24,9	0,6	0,6				0,6	0,6
3508		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 12	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
3509		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 8	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
3510		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 22/1	01.2011 12.2011	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
3511		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 14	01.2011 12.2011	230,8	230,8	3,3	3,3				3,3	3,3
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				10776,7	2276,7	6966,2	82,0	7500,0	2276,7	9242,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)				285,8		285,6	99,9	285,8		285,6
3512		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 18/20	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
3513		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 22	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)				1000,0						
3514		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 75	08.2015 12.2015	150,0		150,0						
3515		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
3516		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
3517		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-В	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
3518		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
3519		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 19	08.2015 12.2015	85,0		85,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3520		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 10	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
3521		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	08.2015 12.2015	230,0		230,0						
3522		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
3523		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-В	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єктів)				1370,5		1183,5	86,4	1370,5		1183,5
3524		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 16	01.2015 12.2015	180,0		180,0		103,0	57,2	180,0		103,0
3525		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	135,0		135,0		96,1	71,2	135,0		96,1
3526		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	01.2015 12.2015	185,4		185,4		185,4	100,0	185,4		185,4
3527		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 16	01.2015 12.2015	145,0		145,0		145,0	100,0	145,0		145,0
3528		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 18	01.2015 12.2015	165,1		165,1		128,3	77,7	165,1		128,3
3529		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 63	01.2015 12.2015	66,1		66,1		66,1	100,0	66,1		66,1
3530		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 65	01.2015 12.2015	67,9		67,9		67,8	99,9	67,9		67,8
3531		ВУЛ. УМАНСЬКА, 47	01.2015 12.2015	176,0		176,0		146,1	83,0	176,0		146,1
3532		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 28	01.2015 12.2015	250,0		250,0		245,7	98,3	250,0		245,7
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (82 об'єкти)				6579,8	736,1	5497,1	94,1	5843,7	736,1	6233,2
3533		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	56,0		56,0		55,4	98,9	56,0		55,4
3534		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 21	01.2015 12.2015	26,0		26,0		21,4	82,3	26,0		21,4
3535		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 25	01.2015 12.2015	19,2		19,2		19,2	100,0	19,2		19,2
3536		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 29	01.2015 12.2015	24,2		24,2				24,2		
3537		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 37	01.2015 12.2015	80,0		80,0		27,0	33,8	80,0		27,0
3538		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43	01.2015 12.2015	24,2		24,2				24,2		
3539		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43-А	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3540		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 45	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3541		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	43,9	43,9	43,9	43,9				43,9	43,9
3542		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
3543		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 14	01.2011 12.2011	109,9	109,9	37,3	37,3				37,3	37,3
3544		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 20	01.2015 12.2015	195,5		195,5		194,4	99,4	195,5		194,4
3545		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3546		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 19/2	01.2015 12.2015	161,0		161,0		155,6	96,6	161,0		155,6
3547		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 2	01.2011 12.2011	49,0	49,0	37,6	37,6				37,6	37,6
3548		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 10	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3549		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.2	01.2015 12.2015	89,0		89,0		89,0	100,0	89,0		89,0
3550		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.7	01.2015 12.2015	119,4		119,4		119,3	99,9	119,4		119,3
3551		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
3552		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3553		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 212/2	01.2015 12.2015	72,6		72,6		72,4	99,7	72,6		72,4
3554		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 41	01.2015 12.2015	155,0		155,0		155,0	100,0	155,0		155,0
3555		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 3	01.2011 12.2011	130,8	130,8	130,8	130,8				130,8	130,8
3556		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 31	01.2011 12.2011	208,8	208,8	208,8	208,8				208,8	208,8
3557		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 39	01.2015 12.2015	200,0		200,0		145,8	72,9	200,0		145,8
3558		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2011 12.2011	55,2	55,2	55,2	55,2				55,2	55,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3559		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
3560		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 24	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
3561		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 26	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,7	97,9	24,2		23,7
3562		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 29	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3563		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,0	99,2	24,2		24,0
3564		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 8	01.2015 12.2015	22,9		22,9		18,9	82,5	22,9		18,9
3565		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2011 12.2011	54,7	54,7	54,7	54,7				54,7	54,7
3566		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 36	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3567		ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 5	01.2011 12.2011	30,2	30,2	30,2	30,2				30,2	30,2
3568		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 18-А	01.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3569		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 53	01.2015 12.2015	75,2		75,2		75,2	100,0	75,2		75,2
3570		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57	01.2015 12.2015	52,0		52,0		52,0	100,0	52,0		52,0
3571		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 61	01.2015 12.2015	73,2		73,2		73,2	100,0	73,2		73,2
3572		ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 3	01.2015 12.2015	14,1		14,1		9,6	68,1	14,1		9,6
3573		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 23	01.2015 12.2015	132,8		132,8		132,5	99,8	132,8		132,5
3574		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	01.2015 12.2015	75,0		75,0		74,8	99,7	75,0		74,8
3575		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12	01.2015 12.2015	89,6		89,6		89,5	99,9	89,6		89,5
3576		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 9	01.2015 12.2015	87,8		87,8		87,8	100,0	87,8		87,8
3577		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 11	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
3578		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	31,7		31,7		31,3	98,7	31,7		31,3
3579		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
3580		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	20,0		20,0		19,8	99,0	20,0		19,8
3581		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,1	95,5	24,2		23,1
3582		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-В	01.2015 12.2015	48,4		48,4		48,4	100,0	48,4		48,4
3583		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17-А	01.2015 12.2015	80,0		80,0		22,3	27,9	80,0		22,3
3584		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 23-А	01.2015 12.2015	121,0		121,0		121,0	100,0	121,0		121,0
3585		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 4	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,0	99,2	24,2		24,0
3586		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,3	96,3	24,2		23,3
3587		ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 15	01.2015 12.2015	240,0		240,0		239,3	99,7	240,0		239,3
3588		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 14	01.2015 12.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		58,0
3589		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ЛІПКІВСЬКОГО, 27/5	01.2015 12.2015	165,0		165,0		164,9	99,9	165,0		164,9
3590		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-Б	01.2015 12.2015	78,2		78,2		78,1	99,9	78,2		78,1
3591		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	01.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
3592		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	135,2		135,2		125,0	92,5	135,2		125,0
3593		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97-Б	01.2011 12.2011	1,9	1,9	1,9	1,9				1,9	1,9
3594		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 2	01.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
3595		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	100,0		100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
3596		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9
3597		ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 3	01.2015 12.2015	30,0		30,0		25,8	86,0	30,0		25,8
3598		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 5/1	01.2015 12.2015	141,6		141,6		141,5	99,9	141,6		141,5
3599		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3600		ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	01.2011 12.2011	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3601		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	01.2015 12.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		99,8
3602		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	69,9		69,9		69,9	100,0	69,9		69,9
3603		ВУЛ. ФУЧИКА, 9	01.2011 12.2011	67,1	67,1	67,1	67,1				67,1	67,1
3604		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 16	01.2011 12.2011	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7
3605		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 23	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3606		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 3	01.2015 12.2015	375,0		375,0		334,9	89,3	375,0		334,9
3607		ПРОВ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, 13	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3608		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 12	01.2015 12.2015	74,1		74,1		74,1	100,0	74,1		74,1
3609		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 16/50	01.2015 12.2015	275,0		275,0		264,7	96,3	275,0		264,7
3610		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 55	01.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	250,0		249,9
3611		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
3612		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 14/17	01.2011 12.2011	60,5	60,5	60,5	60,5				60,5	60,5
3613		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 34	01.2015 12.2015	310,0		310,0		269,0	86,8	310,0		269,0
3614		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 35	01.2015 12.2015	124,9		124,9		124,9	100,0	124,9		124,9
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (5 об'єктів)				1540,6	1540,6				1540,6	1540,6
3615		ВУЛ. БРЮЛОВА, 10	01.2011 12.2011	432,9	432,9	432,9	432,9				432,9	432,9
3616		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 44	01.2011 12.2011	343,7	343,7	343,7	343,7				343,7	343,7
3617		ВУЛ. ГЛІНКИ, 7	01.2011 12.2011	433,5	433,5	433,5	433,5				433,5	433,5
3618		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 81	01.2011 12.2011	202,3	202,3	202,3	202,3				202,3	202,3
3619		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 93	01.2011 12.2011	128,2	128,2	128,2	128,2				128,2	128,2
		ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В. М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ				32648,7		20582,4	63,0	20098,5		16441,2
	010000	Державне управління				2082,3		371,2	17,8	382,3		371,2
	010117	Органи виконавчої влади в м. Києві				2082,3		371,2	17,8	382,3		371,2
3620		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24	08.2015 12.2015	1700,0		1700,0						
3621		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКА, 26/4	06.2015 09.2015	382,3		382,3		371,2	97,1	382,3		371,2
	070000	Освіта				7687,0		5422,8	70,5	5664,4		4944,7
	070101	Дошкільні заклади освіти				2365,0		1727,4	73,0	1657,7		1309,2
3622		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 530 НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1-А	12.2015 12.2015	200,0		200,0		1,3	0,7			
3623		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 488 НА ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	04.2015 12.2015	500,0		500,0		498,4	99,7	490,0		147,4
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)				1665,0		1227,7	73,7	1167,7		1161,8
3624		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А	04.2015 12.2015	565,0		565,0		259,4	45,9	199,0		194,4
3625		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 430 НА ВУЛ. ШАМРИЛА, 3-А	04.2015 12.2015	700,0		700,0		587,3	83,9	586,7		586,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3626		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ.ПУГАЧОВА, 16-Д	05.2015 09.2015	400,0		400,0		381,0	95,3	382,0		381,0
	070201	Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колежіуми				4070,0		2831,0	69,6	3146,6		2775,7
3627		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	06.2015 12.2015	1000,0		1000,0		884,3	88,4	885,0		856,4
3628		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ТА ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 139 У ПРОВ. ТАТАРСЬКОМУ, 1	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,3	99,5	149,4		149,3
3629		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 1-3 СТУПЕНЯ № 102 НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	04.2015 12.2015	510,0		510,0		129,6	25,4	130,0		129,6
3630		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛИ № 95 НА ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	07.2015 05.2016	983,1		810,0		241,5	29,8	583,0		241,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)				1600,0		1426,3	89,1	1399,2		1398,9
3631		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	05.2015 09.2015	600,0		600,0		513,9	85,7	514,2		513,9
3632		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 27 НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Є	05.2015 09.2015	1000,0		1000,0		912,4	91,2	885,0		885,0
	070401	Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми				1252,0		864,4	69,0	860,1		859,8
3633		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ.АРТЕМА, 43	06.2015 07.2015	1267,7	15,7	1252,0		864,4	69,0	860,1		859,8
	080000	Охорона здоров'я				3088,0		1660,2	53,8	2075,4		1660,2
	080400	Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)				510,0		375,0	73,5	375,0		375,0
3634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ, ГОСПІКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 100	06.2015 07.2015	510,0		510,0		375,0	73,5	375,0		375,0
	080800	Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги				2578,0		1285,2	49,9	1700,4		1285,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3635		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	06.2015 12.2015	441,0		441,0		287,9	65,3	441,0		287,9
3636		ЗАМІНА ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	04.2015 05.2015	600,0		600,0		479,5	79,9	600,0		479,5
3637		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1 ФІЛІЯ № 2 НА ВУЛ. ОЛЬЖИЧА	06.2015 12.2015	1198,0		1198,0		300,0	25,0	359,4		300,0
3638		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	07.2015 12.2015	219,0		219,0		158,6	72,4	219,0		158,6
3639		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	06.2015 12.2015	120,0		120,0		59,2	49,3	81,0		59,2
	100000	Житлово-комунальне господарство				10491,4		9335,8	89,0	9491,4		6987,4
	100101	Житлово-експлуатаційне господарство				1302,6		1297,2	99,6	1302,6		1031,0
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (21 об'єкт)				790,2		784,8	99,3	790,2		620,4
3640		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,6	99,0	41,0		40,6
3641		ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10-А	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9
3642		ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 39	05.2015 12.2015	42,3		42,3		41,8	98,8	42,3		41,8
3643		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13	05.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	29,0		28,5
3644		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 16	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
3645		ВУЛ.В.ЯРМОЛИ, 38	06.2015 12.2015	21,8		21,8		21,2	97,2	21,8		21,2
3646		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	07.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		12,0
3647		ВУЛ.ЛИСЕНКО, 4	07.2015 12.2015	37,9		37,9		37,9	100,0	37,9		11,0
3648		ВУЛ.ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,7
3649		ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	04.2015 12.2015	41,0		41,0		40,1	97,8	41,0		40,1
3650		ВУЛ.ПУГАЧОВА, 17	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,5	98,8	41,0		40,5
3651		ВУЛ.РИЗЬКА,16	07.2015 12.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		16,0
3652		ВУЛ.ТУПОЛЄВА 18Г, 20Г	04.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4
3653		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	05.2015 12.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	34,0		33,8
3654		ВУЛ.УСУРІЙСЬКА,11	07.2015 12.2015	59,2		59,2		59,2	100,0	59,2		17,0
3655		ВУЛ.ШЕВЦОВА, 3	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9
3656		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 51 В	07.2015 12.2015	50,7		50,7		50,0	98,6	50,7		50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3657		ВУЛ.Ю.КОЦЮБІНСЬКОГО,16	05.2015 12.2015	33,0		33,0		32,8	99,4	33,0		32,8
3658		ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,14-Г	05.2015 12.2015	34,0		34,0		34,0	100,0	34,0		9,0
3659		ПР.ПЕРЕМОГИ, 28/1	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
3660		ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ,10	05.2015 12.2015	32,8		32,8		32,8	100,0	32,8		32,8
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДІНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (12 об'єктів)				512,4		512,4	100,0	512,4		410,6
3661		ВУЛ. АРТЕМА, 5	04.2015 12.2015	54,0		54,0		54,0	100,0	54,0		52,8
3662		ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 68	06.2015 12.2015	79,0		79,0		79,0	100,0	79,0		51,7
3663		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37	05.2015 12.2015	18,0		18,0		18,0	100,0	18,0		16,8
3664		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 23	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		25,7
3665		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		25,8
3666		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	19,0		19,0		19,0	100,0	19,0		17,8
3667		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	05.2015 12.2015	77,0		77,0		77,0	100,0	77,0		40,8
3668		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3669		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 74-А, 74-Б	04.2015 12.2015	59,4		59,4		59,4	100,0	59,4		38,2
3670		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	07.2015 12.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		33,4
3671		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-А, 9	07.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		39,8
3672		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 78, 80/57	05.2015 12.2015	62,0		62,0		62,0	100,0	62,0		53,8
	100102	Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади				9145,0		7995,4	87,4	8145,0		5913,2
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕ РЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (25 об'єктів)				1000,0						
3673		ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 11	08.2015 12.2015	31,5		31,5						
3674		ВУЛ. ГРЕГОВА, 18-А	08.2015 12.2015	24,1		24,1						
3675		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18	08.2015 12.2015	24,1		24,1						
3676		ВУЛ. ГРОЗНЕНСЬКА, 18	08.2015 12.2015	48,0		48,0						
3677		ВУЛ. ЕСТОНСЬКА, 5	08.2015 12.2015	38,1		38,1						
3678		ВУЛ. КИРПОНОСА, 12	08.2015 12.2015	26,5		26,5						
3679		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33	08.2015 12.2015	35,2		35,2						
3680		ВУЛ. МАЙБОРОДИ, 5/9	08.2015 12.2015	87,1		87,1						
3681		ВУЛ. НАГОРНА, 12	08.2015 12.2015	34,7		34,7						
3682		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 59	08.2015 12.2015	34,0		34,0						
3683		ВУЛ. О.ШМІДТА, 35/37	08.2015 12.2015	79,1		79,1						
3684		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 15	08.2015 12.2015	35,2		35,2						
3685		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 25	08.2015 12.2015	35,2		35,2						
3686		ВУЛ. ПЕЧЕНІГВСЬКА, 1/7	08.2015 12.2015	30,1		30,1						
3687		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	08.2015 12.2015	32,3		32,3						
3688		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16	08.2015 12.2015	30,0		30,0						
3689		ВУЛ. САЛЮТНА, 12/62	08.2015 12.2015	41,0		41,0						
3690		ВУЛ. САЛЮТНА,4-А	08.2015 12.2015	46,4		46,4						
3691		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 23-А	08.2015 12.2015	29,9		29,9						
3692		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 41	08.2015 12.2015	45,0		45,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3693		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 45	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
3694		ВУЛ. ТРУДОВА, 7-А	08.2015 12.2015	28,2		28,2						
3695		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Г	08.2015 12.2015	32,0		32,0						
3696		ВУЛ.БЄЛІНСЬКОГО, 10	08.2015 12.2015	33,1		33,1						
3697		ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 8	08.2015 12.2015	69,2		69,2						
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (42 об'єкти)				4698,9		4622,9	98,4	4698,9		2735,2
3698		ВУЛ. І. ФРАНКА, 27/31	06.2015 12.2015	128,2		128,2		128,2	100,0	128,2		
3699		ВУЛ. АРТЕМА, 28	05.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		26,9
3700		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17-Б	07.2015 12.2015	127,3		127,3		127,3	100,0	127,3		38,2
3701		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 30	07.2015 12.2015	201,2		201,2		201,2	100,0	201,2		153,2
3702		ВУЛ. О.ДОВЖЕНКО, 14-Б	07.2015 12.2015	122,4		122,4		122,4	100,0	122,4		122,4
3703		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15	06.2015 12.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	86,0		85,9
3704		ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 10	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		24,0
3705		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 12	06.2015 12.2015	61,1		61,1		61,1	100,0	61,1		61,1
3706		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 14	06.2015 12.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	54,7		54,7
3707		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 25	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		42,0
3708		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 30	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		30,0
3709		ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 1-А	06.2015 12.2015	98,0		98,0		98,0	100,0	98,0		26,5
3710		ВУЛ. С.ХОХЛОВИХ, 11/2	06.2015 12.2015	227,3		227,3		227,3	100,0	227,3		63,0
3711		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-А	06.2015 12.2015	405,4		405,4		405,4	100,0	405,4		189,2
3712		ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 28	05.2015 12.2015	272,0		272,0		202,0	74,3	272,0		79,2
3713		ВУЛ.БАКИНСЬКА, 37-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3714		ВУЛ.БАУМАНА, 6	07.2015 08.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		24,3
3715		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 2-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		73,5
3716		ВУЛ.ВАВІЛОВИХ, 18	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		15,1
3717		ВУЛ.ГРОЗНЕНСЬКА, 18	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,8
3718		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 55	08.2015 12.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		23,5
3719		ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА, 15-Б	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		24,0
3720		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 11	08.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3721		ВУЛ.Л. ТОЛСТОГО, 8	05.2015 12.2015	151,6		151,6		151,6	100,0	151,6		45,5
3722		ВУЛ.МУРАШКА, 6-А	04.2015 12.2015	178,0		178,0		176,3	99,0	178,0		166,0
3723		ВУЛ.МУРОМСЬКА, 17/20	06.2015 12.2015	108,5		108,5		108,5	100,0	108,5		108,5
3724		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 35-Д	08.2015 12.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		41,9
3725		ВУЛ.ПІКА, 12	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		20,0
3726		ВУЛ.САЛЮТНА, 20-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		74,4
3727		ВУЛ.САЛЮТНА, 29	05.2015 12.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		102,6
3728		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 15	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		
3729		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 8	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		55,4
3730		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 16-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		28,0
3731		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 18	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		30,0
3732		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 18-Г	05.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		27,0
3733		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	123,5		123,5		123,5	100,0	123,5		123,2
3734		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 70-72	06.2015 12.2015	90,7		90,7		90,7	100,0	90,7		90,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3735		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 40/1	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		74,6
3736		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		22,5
3737		ВУЛ.ЩУСЄВА, 34/1	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3738		ВУЛ.ЩУСЄВА,3	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		18,9
3739		ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 3	04.2015 12.2015	216,0		216,0		212,0	98,1	216,0		207,5
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (41 об'єкт)				3146,1		3072,5	97,7	3146,1		2898,0
3740		ВУЛ. АРТЕМА,10	05.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		147,3
3741		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА,32	05.2015 12.2015	62,0		62,0		62,0	100,0	62,0		60,8
3742		ВУЛ. ГРЕКОВА,18	05.2015 12.2015	57,0		57,0		57,0	100,0	57,0		55,0
3743		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 28	04.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		28,4
3744		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 9	04.2015 12.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		109,3
3745		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІІВСЬКА, 7	04.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
3746		ВУЛ. ЛИСЕНКА,4-Б	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		53,9
3747		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	78,8		78,8		78,8	100,0	78,8		78,7
3748		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 75	05.2015 12.2015	103,9		103,9		103,9	100,0	103,9		69,4
3749		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	50,0		49,1
3750		ВУЛ. ПІКА, 10	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
3751		ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,12	05.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
3752		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0		109,4	99,5	110,0		109,4
3753		ВУЛ. САЛЮТНА, 18	04.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
3754		ВУЛ. ЯКІРА, 14	04.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,2
3755		ВУЛ. ЯКІРА, 19-Б	04.2015 12.2015	56,0		56,0		55,9	99,8	56,0		55,9
3756		ВУЛ.БАБУШКІНА, 27	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		29,9
3757		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 9	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
3758		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 10	04.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		54,4
3759		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8/14	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
3760		ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 14-А	04.2015 12.2015	36,3		36,3		36,3	100,0	36,3		36,3
3761		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		131,0
3762		ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 10	04.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		49,8
3763		ВУЛ.О.ГОНЧАРА,74-А	04.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		93,6
3764		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 39-Б	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		88,3
3765		ВУЛ.ОЛЬЖИЧА,7-А	04.2015 12.2015	135,0		135,0		133,8	99,1	135,0		133,8
3766		ВУЛ.САЛЮТНА, 10	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	30,0		29,9
3767		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	80,0		80,0		79,8	99,8	80,0		79,8
3768		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	30,0		30,0		28,3	94,3	30,0		28,3
3769		ВУЛ.ТАТАРСЬКА,6	05.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		147,4
3770		ВУЛ.ТЕЛІГИ, 43	04.2015 12.2015	210,0		210,0		158,0	75,2	210,0		158,0
3771		ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	06.2015 12.2015	54,0		54,0		53,9	99,8	54,0		53,9
3772		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
3773		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Г	04.2015 12.2015	60,0		60,0		44,1	73,5	60,0		44,1
3774		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 31/40	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		79,8
3775		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 32/38	04.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	60,0		59,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - серпень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - серпень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - серпень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3776		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 34	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
3777		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Б	04.2015 12.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		29,0
3778		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 60-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	30,0		29,3
3779		ПР. ПЕРЕМОГИ, 60	04.2015 12.2015	68,0		68,0		68,0	100,0	68,0		68,0
3780		ПР. ПЕРЕМОГИ, 88/2	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)				300,0		300,0	100,0	300,0		280,0
3781		ВУЛ. І.ФРАНКА, 8-А	08.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		181,7
3782		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29-Е	07.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		98,3
	100203	<i>Благоустрій міст, сіл, селищ</i>				43,8		43,2	98,6	43,8		43,2
		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ				43,8		43,2	98,6	43,8		43,2
3783		ВУЛ.НАГІРНА,1	05.2015 12.2015	43,8		43,8		43,2	98,6	43,8		43,2
	110000	Культура і мистецтво				100,0		92,4	92,4	95,0		88,0
	110205	<i>Школи естетичного виховання дітей</i>				100,0		92,4	92,4	95,0		88,0
3784		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ.ПИРОГОВА, 2	05.2015 09.2015	100,0		100,0		92,4	92,4	95,0		88,0
	130000	Фізична культура і спорт				9200,0		3700,0	40,2	2390,0		2389,7
	130110	<i>Фінансова підтримка спортивних споруд</i>				9200,0		3700,0	40,2	2390,0		2389,7
3785		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д	04.2015 12.2015	400,0		400,0						
3786		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Д	08.2015 12.2016	11997,3	2799,6	8800,0		3700,0	42,0	2390,0		2389,7