

**Інформація  
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва  
в частині капітальних вкладень**

**за січень - листопад 2015 року**

тис.грн

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	A	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b><u>ВСЬОГО</u></b>	<b>1554518,1</b>	<b>891371,9</b>	<b>971083,7</b>	<b>57,3</b>	<b>240341,8</b>	<b>87602,0</b>	<b>152456,0</b>	<b>36,4</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	16012,5		16012,5					
	<i>оплата за минулі роки</i>	42892,0		41276,8					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	317152,2	2158,0		0,7				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</u></b>	<b>440330,2</b>	<b>186305,7</b>	<b>213908,0</b>	<b>42,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	161,4		161,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	22483,4		22269,3					
	<b><u>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</u></b>	<b>145131,0</b>	<b>1870,4</b>	<b>24927,8</b>	<b>1,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	21011,1		21011,1					
	<b><u>ТРАНСПОРТ</u></b>	<b>145131,0</b>	<b>1870,4</b>	<b>24927,8</b>	<b>1,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	21011,1		21011,1					
1	КОМПЛЕКСНА РЕКОНСТРУКЦІЯ ЛІНІЇ ШВИДКІСНОГО ТРАМВАЮ ВІД ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ (І ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА)								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	919,7		919,7					
2	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ- ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	415,3		415,3					
3	БУДІВНИЦТВО ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДРУГОЇ ЧЕРГИ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДЛЯ ЕЛЕКТРОПОЇЗДІВ З ПІДХОДАМИ- ПІД'ЇЗДАМИ ДО ПЛАТФОРМ У М.КИЄВІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	500,0		500,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
4	БУДІВНИЦТВО ЄДИНОГО ЦЕНТРУ ОБЛІКУ ПАСАЖИРОПЕРЕВЗЕНЬ В М. КИЄВІ (АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОПЛАТИ ПРОЇЗДУ ТА ОБЛІКУ ПАСАЖИРІВ)								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	100,0		100,0					
5	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ВІД АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ ПО ВУЛИЦЯХ О.ТРУТЕНКА, АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО ДО ВУЛ.В.КАСІЯНА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2150,1		2150,1					
6	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.ГОРЬКОГО - ВОЛОДИМИРСЬКІЙ - ЛИБІДСЬКІЙ ПЛОЩІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	208,1		208,1					
7	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ З Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО ВОКЗАЛУ "ДАРНИЦЯ"								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4,2		4,2					
8	БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ПОВОРОТНОЇ КРИВОЇ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКОЇ ТА ВУЛ.ДОБРИНІНСЬКОЇ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	103,8		103,8					
9	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ФРУНЗЕ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	147,3		147,3					
10	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ВІД ВУЛ.ГНАТА ЮРИ ДО ЗАТ "КИСНЕВИЙ ЗАВОД"	10303,7	1157,2	1101,2	11,2				
11	БУДІВНИЦТВО ТРОЛЕЙБУСНОЇ ЛІНІЇ КИЇВ - ІРПІНЬ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	575,0		575,0					
12	ПРИДБАННЯ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ ТА ТРОЛЕЙБУСІВ	122786,0		23625,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	15053,5		15053,5					
13	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТП-3680 ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКІЙ,37 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5779,4	21,2	21,2	0,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	84,2		84,2					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	4271,9	607,0	95,4	14,2				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	749,9		749,9					
14	ТРОЛЕЙБУСНА ЛІНІЯ ПО ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКІЙ	671,9	607,0	95,4	90,3				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	238,1		238,1					
15	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ	600,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	235,7		235,7					
16	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНОЇ ЛІНІЇ ПО ВУЛ.ГЛИБОЧИЦЬКІЙ	2500,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	23,5		23,5					
17	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАМВАЙНИХ РОЗВОРОТНИХ КІЛЕЦЬ НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ	500,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	252,6		252,6					
	<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"</b>	<b>133921,3</b>	<b>103135,8</b>	<b>95689,9</b>	<b>77,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4					
	<b>ТРАНСПОРТ</b>	<b>133921,3</b>	<b>103135,8</b>	<b>95689,9</b>	<b>77,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4					
18	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ	39380,5	33421,1	33352,7	84,9				
19	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОСПЕКТУ МИКОЛИ БАЖАНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0	4969,0		99,4				
20	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ГОЛОСІЇВСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО АМУРСЬКОЇ ПЛОЩІ	40000,0	22340,1	19525,2	55,9				
21	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.БРАТСЬКОЇ З ДЕМОНТАЖЕМ ТРАМВАЙНИХ КОЛІЙ НА ВУЛ.БРАТСЬКІЙ ТА НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	24060,0	23207,7	24035,7	96,5				
22	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ ПРОСП.ГРИГОРЕНКА	12503,1	11551,3	11551,3	92,4				
23	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. ГРИГОРЕНКА ДО ВУЛ. УРЛІВСЬКОЇ	4801,2	4801,1	4801,2	100,0				
24	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОРОГИ КИЇВ - ГОСТОМЕЛЬ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	542,4		542,4					
25	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.СОРТУВАЛЬНОЇ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.КАНАЛЬНОЇ ДО ВУЛ.КЛЕМАНСЬКОЇ	1976,5	1976,5	1976,5	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	6200,0	869,0	447,3	14,0				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
26	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПЕТРІВСЬКОЇ АЛЕЇ, ПАРКОВОЇ ДОРОГИ, ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ НА ДІЛЯНЦІ ВІД АЛЕЇ ГЕРОЇВ КРУТ ДО ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА ДНІПРОВСЬКОГО ПРОЇЗДУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	3400,0							
27	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА В РІЗНИХ РІВНЯХ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИМ І БУДІВНИЦТВОМ ПІШОХІДНИХ ПЕРЕХОДІВ В РІЗНИХ РІВНЯХ	100,0							
28	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ. П.ДЕГТЯРЕНКА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ.ЛУГОВОЇ ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	200,0	108,3	3,0	54,2				
29	БУДІВНИЦТВО АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ МІЖ ВУЛ. О.ДОВБУША ТА БРОВАРСЬКИМ ПРОСПЕКТОМ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0							
30	РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЛ.ТУПОЛЄВА	100,0	100,0	30,0	100,0				
31	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВ. ПЕРОВА - ПРОСП. В.МАЯКОВСЬКОГО З ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (КЕРЧЕНСЬКА ПЛОЩА)	500,0							
32	БУДІВНИЦТВО ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПРИМИКАННІ ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКОЇ ТА ВУЛ.ЛАВРСЬКОЇ ДО БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ (ПЛОЩА ГЕРОЇВ ВВВ)	500,0							
33	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ВУЗЛА НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ З ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, ПІД'ЇЗДІВ ДО ШЛЯХОПРОВІДУ НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП.ПАЛЛАДІНА ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЗЕМНОГО ПІШОХІДНОГО ПЕРЕХОДУ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ "СВЯТОШИН"	900,0	660,7	414,3	73,4				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН"</b>	<b>151798,9</b>	<b>78516,9</b>	<b>90507,7</b>	<b>51,7</b>				
	<b>ТРАНСПОРТ</b>	<b>151798,9</b>	<b>78516,9</b>	<b>90507,7</b>	<b>51,7</b>				
34	СПОРУДЖЕННЯ ДІЛЬНИЦІ КУРЕНІВСЬКО- ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКОЇ ЛІНІЇ МЕТРОПОЛІТЕНУ ВІД СТАНЦІЇ "ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР" ДО ОДЕСЬКОЇ ПЛОЩІ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ДОВЕДЕННЯ ДО ПОКАЗНИКІВ ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОЕКТОМ )	119561,4	71608,2	70634,8	59,9				





№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	496,0		496,0					
48	РЕКОНСТРУКЦІЯ АВАРІЙНОЇ ДІЛЯНКИ ВОДОВОДУ Д=900 ММ НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА (ВІД ВУЛ.О.САБУРОВА ДО ВУЛ.М.ЦВЕТАЄВОЇ)								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	30,3		30,3					
49	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЮКЕРНИХ ПЕРЕХОДІВ ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	7444,8	4339,1	2676,4	58,3				
	<b>БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,4		3,4					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,4		3,4					
50	СПОРУДЖЕННЯ СИСТЕМ ДЕОДОРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ СПОРУД БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	1,1		1,1					
51	СПОРУДЖЕННЯ СИСТЕМ ДЕОДОРАЦІЇ ОБ'ЄКТІВ ДРУГОЇ ТА ТРЕТЬОЇ ЧЕРГИ СПОРУД БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2,3		2,3					
	<b>ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"</b>	<b>1516,7</b>	<b>181,5</b>	<b>306,3</b>	<b>12,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1516,7</b>	<b>181,5</b>	<b>306,3</b>	<b>12,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3					
52	РОБОТИ З МОДЕРНІЗАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ СТИЧНИХ ВОД "ROCNEM UF-SYSTEME GMBH" НА ПОЛІГОНІ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ №5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	520,0		124,8					
53	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	996,7	181,5	181,5	18,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	823,3		823,3					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>	<b>1190,3</b>	<b>293,9</b>	<b>294,0</b>	<b>24,7</b>				
	<b>ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ</b>	<b>1190,3</b>	<b>293,9</b>	<b>294,0</b>	<b>24,7</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1190,3	293,9	294,0	24,7				
54	БУДІВНИЦТВО ІІ ЧЕРГИ ПІВДЕННОГО КЛАДОВИЩА, С.ВІТА-ПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	200,0	148,9	148,9	74,5				
55	РОЗШИРЕННЯ ЛІСОВОГО КЛАДОВИЩА	990,3	145,0	145,1	14,6				
	<b>ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНИЙ ЛУК'ЯНІВСЬКИЙ ЗАПОВІДНИК</b>	<b>2509,4</b>	<b>113,7</b>	<b>850,7</b>	<b>4,5</b>				
	<b>ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ</b>	<b>2509,4</b>	<b>113,7</b>	<b>850,7</b>	<b>4,5</b>				
56	БУДІВНИЦТВО АЛЕЇ ПОЧЕСНИХ ПОХОВАНЬ З ОКРЕМИМ ВХОДОМ НА ТЕРИТОРІЇ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО ЛУК'ЯНІВСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА	2509,4	113,7	850,7	4,5				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>	<b>25165,9</b>	<b>64,8</b>	<b>11360,6</b>	<b>0,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>25165,9</b>	<b>64,8</b>	<b>11360,6</b>	<b>0,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0					
57	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	3950,0							
58	ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СХИЛІВ ЗВАЛИЩА В С.ПИРОГІВ	1295,6		1295,6					
59	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	8293,0							
60	ПРИДБАННЯ УНІВЕРСАЛЬНОЇ ПРИБИРАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	10000,0		10000,0					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1627,3	64,8	65,0	4,0				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0					
61	БУДІВНИЦТВО ТЕЦ НА ВІДНОВЛЕНОМУ ПАЛИВІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0							



№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
62	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНИЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	1577,3	64,8	65,0	4,1				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	977,0		977,0					
	<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>	<b>127973,9</b>	<b>75681,7</b>	<b>84533,0</b>	<b>59,1</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,7					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>127973,9</b>	<b>75681,7</b>	<b>84533,0</b>	<b>59,1</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	629,7		629,7					
63	ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОЛІЧИЛЬНИКАМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРАТНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ	67610,0	52578,2	46670,0	77,8				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	201,2		201,2					
64	ТЕРМОСАНАЦІЯ БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 04.05.2012 № 711)	40587,8	21560,4	29166,3	53,1				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	428,5		428,5					
65	ВСТАНОВЛЕННЯ ІТП В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2015 № 415)	18058,1	1355,8	7710,1	7,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1718,0	187,3	986,6	10,9				
66	ТЕРМОСАНАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 113 НА ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКИЙ, 3-Б З ДОБУДОВОЮ ПОВЕРХУ	148,0							
67	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 01.12.2014 № 1400)	1000,0	157,3	656,6	15,7				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
68	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ТА ОБ'ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ, В ТОМУ ЧИСЛІ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 01.12.2014 №1399)	570,0	30,0	330,0	5,3				
	<b>КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>	<b>119554,1</b>	<b>26536,7</b>	<b>31958,6</b>	<b>22,2</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	318,1		318,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1868,3		1868,3					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>119554,1</b>	<b>26536,7</b>	<b>31958,6</b>	<b>22,2</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	318,1		318,1					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1868,3		1868,3					
69	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ ПОЛІГОНУ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ N 5 В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	7763,3	1161,2	1150,0	15,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2,4		2,4					
70	ПЕРША ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА СПОРУД АРТЕЗІАНСЬКОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ ПІВНІЧНІ ТА ВОДОПРОВІДНОЇ МАГІСТРАЛІ ПО ПРОСПЕКТУ П.ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1000,0	116,2	118,0	11,6				
71	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБ МУЛОВИХ ПОЛІВ № 1 ТА № 2 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	496,6							
72	ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	70394,6	20483,8	22590,5	29,1				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	98,0		98,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	969,4		969,4					
73	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНИ НА ВУЛ.КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	10552,7	3522,0	6172,3	33,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	90,7		90,7					
74	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ ОЗЕРА ГЛИНКА В РАЙОНІ ПРОВУЛКУ АКАДЕМІКА ФІЛАТОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	5606,7	640,2	641,1	11,4				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
75	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ ІЗ УКРІПЛЕННЯ ЗСУВОНЕБЕЗПЕЧНОГО СХИЛУ СОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	10684,9	14,9	14,9	0,1				
76	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ. НИЖНЬОЮРКІВСЬКІЙ, 53 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	5670,2	72,1	79,6	1,3				
77	КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ УКРІПЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО СХИЛУ БІЛЯ ПІШОХІДНОГО МОСТУ (2 ЗСУВНИЙ ЦИРК) У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	200,0		57,8					
78	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЕНЬ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 11.04.2013 № 511)	292,2		92,2					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,1		0,1					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	6892,9	526,3	1042,2	7,6				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	129,4		129,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	896,4		896,4					
79	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКИХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІД КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 7/13	208,0							
80	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЛОКОМОТИВНОЇ ТА КРАСНОДОНСЬКОЇ	962,0	81,1	216,1	8,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,8		49,8					
81	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БАТИЄВОЇ ГОРИ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ПРОВІДНИЦЬКОЇ ТА РАДІСНОЇ	1107,9	167,0	287,0	15,1				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	49,6		49,6					
82	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ З ВЛАШТУВАННЯМ ПІДПІРНИХ СТІНОК МІЖ БУДИНКАМИ № 5/1-А НА ВУЛ. ТРЬОХСВЯТИТЕЛЬСЬКІЙ ТА № 10 НА ВУЛ. КОСТЬОЛЬНІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	230,0	45,5	177,1	19,8				
83	УКРІПЛЕННЯ СХИЛУ БІЛЯ БУДІВЛІ № 11 НА ВУЛИЦІ ГЕРОЇВ ОБОРОНИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	50,0	0,6	48,9	1,2				
84	ПРОТИАВАРІЙНІ РОБОТИ НА СХИЛІ БІЛЯ САДИБ №№ 22, 24, 26 НА ВУЛ. АДМІРАЛА УШАКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	617,5	70,3	98,0	11,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	45,7		45,7					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
85	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ ОЗЕРА БІЛЯ САДИБИ № 7 УЧБОВОГО ПРОВУЛКУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	136,1		11,4					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	356,2		356,2					
86	БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ХІМІЧНОГО ОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ ГАЗІВ НА ФІЛІАЛІ "ЗАВОД "ЕНЕРГІЯ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" ПО ВУЛ.КОЛЕКТОРНІЙ, 44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	100,0							
87	ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ НА СХИЛАХ МИШОЛОВСЬКОЇ БАЛКИ БІЛЯ САДИБИ № 154 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КАЩЕНКА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	128,1		9,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	327,2		327,2					
88	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ "ДНІПРОВІДСЬКА, 1А" З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЕЛЬНОГО АГРЕГАТУ НА АЛЬТЕРНАТИВНОМУ ПАЛИВІ	600,0							
89	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 36-А	1000,0							
90	РЕКОНСТРУКЦІЯ КОТЕЛЬНІ НА ПРОСПЕКТІ НАУКИ, 47	1292,3	134,5	161,4	10,4				
91	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДАМБИ МУЛОВОГО ПОЛЯ № 3 БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ	282,8							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	146,7		146,7					
92	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 20.04.2012 №645)	72,8	27,3	27,3	37,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	30,0		30,0					
93	РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ШЛЯХОМ ЗАМІНИ ВБУДОВАНИХ КОТЕЛЕНЬ НА МОДУЛЬНІ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ВІД 27.04.2012 № 695)	105,4		5,7					
94	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗАВОДУ "ЕНЕРГІЯ" ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" З УСТАНОВКОЮ ЛІНІЇ ДЛЯ ТЕРМІЧНОГО ЗНЕШКОДЖЕННЯ (СПАЛЮВАННЯ) ВІДХОДІВ ПО ВУЛ. КОЛЕКТОРНІЙ,44 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	20,6		20,6					
	<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>	<b>1940,0</b>	<b>619,1</b>	<b>625,2</b>	<b>31,9</b>				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>1940,0</b>	<b>619,1</b>	<b>625,2</b>	<b>31,9</b>				
95	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛИЦЬ АРТЕМА І ПОЛТАВСЬКОЇ	897,0	505,7	507,6	56,4				
96	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ПРОСП. НАУКИ, 43	896,0	72,9	77,0	8,1				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	147,0	40,5	40,6	27,6				
97	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	71,0	19,5	19,5	27,5				
98	БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ НА ВУЛ. ОСВІТИ, 5	76,0	21,0	21,1	27,6				
	<b>ПАТ "АК "КИЇВВОДОКАНАЛ"</b>					<b>80500,0</b>	<b>480,8</b>	<b>40566,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>					<b>80500,0</b>	<b>480,8</b>	<b>40566,6</b>	<b>0,6</b>
	<b>БОРТНИЦЬКА СТАНЦІЯ АЕРАЦІЇ</b>					80500,0	480,8	40566,6	0,6
99	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПОРУД ОЧИСТКИ СТИЧНИХ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ВОД І БУДІВНИЦТВО ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ ПО ОБРОБЦІ ТА УТИЛІЗАЦІЇ ОСАДІВ БОРТНИЦЬКОЇ СТАНЦІЇ АЕРАЦІЇ					80500,0	480,8	40566,6	0,6
	<b>ПІДГІРЦІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	6188,5		6188,5					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	6188,5		6188,5					
100	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С.КРЕНИЧІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	2091,2		2091,2					
101	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С.ПІДГІРЦІ ОБУХІВСЬКОГО РАЙОНУ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4097,3		4097,3					
	<b>ХОДОСІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>100,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	227,5		227,5					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>472,5</b>	<b>100,0</b>				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		227,5						227,5
102	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА НОВЕ БУДІВНИЦТВО АВТОДОРИГ В С.ХОДОСІВКА КИЄВО- СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ		472,5	472,5	472,5				100,0
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		227,5						227,5
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</u></b>		<b>570605,9</b>	<b>410463,0</b>	<b>441342,1</b>				<b>71,9</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		3145,1						3145,1
	<i>оплата за минулі роки</i>		2629,4						2629,4
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>		317152,2	2158,0					0,7
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ БУДІВНИЦТВА ШЛЯХОВО-ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД"</b>		<b>123911,6</b>	<b>64832,5</b>	<b>74767,2</b>				<b>52,3</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		438,1						438,1
	<i>оплата за минулі роки</i>		892,1						892,1
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>		313413,8						
	<b>ТРАНСПОРТ</b>		<b>123911,6</b>	<b>64832,5</b>	<b>74767,2</b>				<b>52,3</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		438,1						438,1
	<i>оплата за минулі роки</i>		892,1						892,1
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>		313413,8						
103	БУДІВНИЦТВО ПОДІЛЬСЬКОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО		37479,7	30102,3	34116,8				80,3
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		250,4						250,4
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		90,0						90,0
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>		313413,8						
104	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПОШТОВІЙ ПЛОЩІ М. КИЄВА		32345,1	30279,8	32345,1				93,6
105	БУДІВНИЦТВО ПІДЇЗНОЇ АВТОМОБІЛЬНОЇ ДОРОГИ ВІД ЧЕРВОНОЗОР'ЯНОГО ПРОСПЕКТУ (ПОБЛИЗУ ПРИМИКАННЯ ВУЛ. КІРОВОГРАДСЬКОЇ) ДО МІЖНАРОДНОГО АЕРОПОРТУ "КИЇВ" (ЖУЛЯНИ)		53936,8	4445,1	8300,0				8,2

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
106	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ БУЛЬВАРУ ДРУЖБИ НАРОДІВ ТА НАДДНІПРЯНСЬКОГО ШОСЕ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	802,1		802,1					
107	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ ОКРУЖНОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ З БУДІВНИЦТВОМ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В РІЗНИХ РІВНЯХ	50,0	5,2	5,2	10,4				
108	БУДІВНИЦТВО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛИЦІ БОГАТИРСЬКОЇ ДО ОБОЛОНСЬКОГО ПРОСПЕКТУ В М. КИЄВІ.	50,0							
109	ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА КИЇВСЬКОМУ ПІВКІЛЬЦІ НА ДІЛЯНЦІ КМ 12+240-КМ 14+360 (ЖУЛЯНСЬКИЙ ШЛЯХОПРОВІД)								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	187,7		187,7					
110	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ З ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ	50,0	0,1	0,1	0,2				
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>	<b>33384,8</b>	<b>12141,8</b>	<b>30383,1</b>	<b>36,4</b>				
	<b>ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>33384,8</b>	<b>12141,8</b>	<b>30383,1</b>	<b>36,4</b>				
111	БУДІВНИЦТВО (ПРИДБАННЯ) ЖИТЛА ДЛЯ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ БЕЗПОСЕРЕДНЮ УЧАСТЬ В АТО, А ТАКОЖ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ І-ІІ ГРУПИ З ЧИСЛА ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ БРАЛИ УЧАСТЬ У ЗАЗНАЧЕНІЙ ОПЕРАЦІЇ ТА ПОТРЕБУЮТЬ ПОЛІПШЕННЯ ЖИТЛОВИХ УМОВ	18010,0	11462,1	15008,3	63,6				
112	ПРИДБАННЯ (БУДІВНИЦТВО) ЖИТЛА ДЛЯ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТИРНОГО ОБЛІКУ ТА ВІДСЕЛЕННЯ ІЗ АВАРІЙНИХ БУДИНКІВ ТА ГУРТОЖИТКІВ	15374,8	679,7	15374,8	4,4				
	<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>	<b>83179,1</b>	<b>45830,6</b>	<b>56866,6</b>	<b>55,1</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	191,5		191,5					
	<i>оплата за минулі роки</i>	312,5		312,5					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>95,4</b>	<b>24,2</b>		<b>25,4</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	72,3		72,3					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
113	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ ПАРКУ "ВОЛОДИМИРСЬКА ГІРКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	95,4	24,2		25,4				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	72,3		72,3					
	<b>ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>500,0</b>	<b>384,3</b>	<b>384,3</b>	<b>76,9</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6					
114	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ КП "КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН" ТА ПАТ "КИЇВМЕТРОБУД" З ОБ'ЄКТАМИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА БЛОКОМ ПЕРВИННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 74 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	51,6		51,6					
115	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ.ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 3 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	9,6		9,6					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	500,0	384,3	384,3	76,9				
116	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ УЧАСНИКАМ АТО У С. БИКІВНЯ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	500,0	384,3	384,3	76,9				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>81828,5</b>	<b>45022,1</b>	<b>56082,3</b>	<b>55,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	180,1		180,1					
117	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №140 НА ВУЛ.ЛЬВІВСЬКИЙ, 47/8	57628,5	41095,3	47071,8	71,3				
118	БУДІВНИЦТВО ЛІЦЕЮ НА 22 КЛАСИ НА ДІЛЯНЦІ № 13 У ШОСТОМУ МІКРОРАЙОНІ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ОСОКОРКИ-ПІВНІЧНІ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	800,0	107,2		13,4				
119	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ПРОСП.НАУКИ, 63-А	23400,0	3819,6	9010,5	16,3				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	180,1		180,1					
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>755,2</b>	<b>400,0</b>	<b>400,0</b>	<b>53,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	181,9		181,9					





№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>оплата за минулі роки</i>		81,4		81,4				
124	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ КОЛИШНЬОГО ДИТСАДКА №403 ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ М.КИЄВА ТА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 37-Г	1196,4	729,6	203,5	61,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		81,4		81,4				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>161150,7</b>	<b>156467,2</b>	<b>156135,0</b>	<b>97,1</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		158,5		158,5				
125	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 128 ПО ВУЛ.РАЇСИ ОКІПНОЇ, 6 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	85339,7	85339,7	85339,7	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		154,4		154,4				
126	БУДІВНИЦТВО СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ НА РОЗІ ВУЛ.ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА І ВУЛ.ЗЕМЛЯЧКИ (ВУЛ.Т.ЯБЛОНСЬКОЇ) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1200,0	136,9	22,5	11,4				
127	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №383 НА ВУЛ. ГАРМАТНІЙ, 41 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	37978,9	37978,9	37978,9	100,0				
128	БУДІВНИЦТВО Ж/Б (ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИМ ЖИТЛОМ ЧЕРГОВИКІВ КВАРТОБЛІКУ) З ВБУДОВАНО-ПРИБУДОВАНИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ПІДЗЕМНИМ ПАРКІНГОМ ТА ДИТЯЧОГО САДКА (VII ЧЕРГА - ДИТЯЧИЙ САДОК) ДІЛ.№ 36 У 4 М-НІ Ж/М ПОЗНЯКИ	32332,1	32325,9	32332,1	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	4300,0	685,8	461,8	15,9				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		4,1		4,1				
129	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		3,6		3,6				
130	РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57	700,0							
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		0,5		0,5				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
131	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ, Ж/М ОСОКОРКИ, 10 М-Н, ДІЛ 65, 66	1200,0	36,2	36,2	3,0				
132	БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗНЯКИ, 4 М-Н, ДІЛ.33, 35	1200,0	386,4	360,0	32,2				
133	БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО ДОШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ, Ж/М ОСОКОРКИ, 10 М-Н, ДІЛ 36	1200,0	263,2	65,6	21,9				
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>53007,6</b>	<b>52611,5</b>	<b>52583,5</b>	<b>99,3</b>				
134	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ "КІНОТЕАТР "ЖОВТЕНЬ" НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 26 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	53007,6	52611,5	52583,5	99,3				
	<b>ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>1541,0</b>	<b>139,8</b>	<b>111,9</b>	<b>9,1</b>				
135	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ НА ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 21 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	1541,0	139,8	111,9	9,1				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНЖЕНЕРНИЙ ЦЕНТР"</b>	<b>100734,7</b>	<b>66005,6</b>	<b>59318,4</b>	<b>65,5</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1916,2		1916,2					
	<i>оплата за минулі роки</i>	249,7		249,7					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	3738,4	2158,0		57,7				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>53932,9</b>	<b>29590,6</b>	<b>27568,3</b>	<b>54,9</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1248,5		1248,5					
	<i>оплата за минулі роки</i>	249,7		249,7					
	<i>залишок коштів на 01.01.2015</i>	3738,4	2158,0		57,7				
136	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (І ЧЕРГА "РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, БЛАГОУСТРІЙ ТА ОЗЕЛЕННЯ ВУЛИЦІ З РЕКОНСТРУКЦІЄЮ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ")	4708,5	4708,5	4708,5	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	884,0		884,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	0,8		0,8					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
137	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ, РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПО АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗУ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА "РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ФАСАДІВ ЗАБУДОВИ В МЕЖАХ ЧЕРВОНИХ ЛІНІЙ")	5675,7	2675,7	2628,4	47,1				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6					
138	БУДІВНИЦТВО ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА (I-IV П.К.) В М.КИЄВІ								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	173,3		173,3					
139	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРОХІДНОГО КОЛЕКТОРА ВОДОПРОВОДУ Д=1400 ММ ВІД СТАНЦІЇ МЕТРО "ДНІПРО" ДО ВУЛ.КІРОВОГРАДСЬКОЇ В М.КИЄВІ	5000,0	4170,0	4160,4	83,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	67,6		67,6					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	1580,4							
140	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ВІД МОСТИЦЬКОГО ДО ГОЛОВНОГО МІСЬКОГО В М.КИЄВІ, I ЧЕРГА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	32,1		32,1					
	<i>крім того, залишок коштів на 01.01.2015</i>	2158,0	2158,0		100,0				
141	БУДІВНИЦТВО ВОДОПРОВІДНОЇ МЕРЕЖІ Д=1400 ММ ВІД ВУЛ. М. ГРЕЧКА ДО ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ У ПОДІЛЬСЬКОМУ, ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНАХ М.КИЄВА	21129,4	4327,1	2567,1	20,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	20,6		20,6					
142	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА З МЕТОЮ ЛІКВІДАЦІЇ КНС "НИВКИ" В М.КИЄВІ	5028,6	1318,6	4878,6	26,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	23,0		23,0					
143	РЕКОНСТРУКЦІЯ ШЛІХТЕРОВСЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=600- 700-900-1250-1450-2450 ММ								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	47,4		47,4					
144	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.БЕРЕЖАНСЬКІЙ ВІД ВУЛ. ПОЛЯРНОЇ ДО ВУЛ. ЛУГОВОЇ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	4,6		4,6					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
145	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=2400 ММ ПО ВУЛ.М.ЛЕБЕДЄВА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		25,3	25,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		20,5	20,5					
146	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д=1000-1200 ММ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРЕНКА	12372,0	12372,0	8606,6	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		7,3	7,3					
147	РЕКОНСТРУКЦІЯ ІІІ ЧЕРГИ НОВО-ДАРНИЦЬКОГО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА Д-2980 ММ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		13,8	13,8					
148	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОМАГІСТРАЛІ №2 ВІД СТ-2 НА ДІЛЯНЦІ ВІД ТОЧКИ А (МІЖ ТК-204 ДО ТК-205) ДО ШАХТИ ПІДЙОМУ (МІЖ ТК-210/4 ТА ТК-210/5) ПО ВУЛ.ВЕРБОВІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		52,2	52,2					
149	БУДІВНИЦТВО ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ДЛЯ СПОРТИВНОЇ СПОРУДИ ЗІ ШТУЧНИМ ЛЬОДОВИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.МІСТА ШАЛЕТТ, 6 У М.КИЄВІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		0,4	0,4					
150	РЕКОНСТРУКЦІЯ КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРА ПО ВУЛ.ЛУНАЧАРСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		9,7	9,7					
151	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОВАЛЬНОГО ФОНТАНУ НА ВУЛ.ХРЕЩАТИК, 25 У М.КИЄВІ	18,7	18,7	18,7	100,0				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ</b>	<b>46801,8</b>	<b>36415,0</b>	<b>31750,1</b>	<b>77,8</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		667,7	667,7					
152	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 12 НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	32665,9	26768,9	21928,9	81,9				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		273,2	273,2					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
153	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИЙМАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВІДДІЛЕНЬ ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ М.КИЄВА, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ТА ПРОТИЗСУВНІ РОБОТИ ПО ВУЛ.ШОВКОВИЧНИЙ, 39/1	12313,2	9028,1	9203,2	73,3				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	148,4		148,4					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1822,7	618,0	618,0	33,9				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	246,1		246,1					
154	РЕКОНСТРУКЦІЯ З РОЗШИРЕННЯМ БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ТЕРМІЧНИХ УРАЖЕНЬ, РЕКОНСТРУКТИВНО- ВІДНОВЛЮВАЛЬНОЇ ТА ПЛАСТИЧНОЇ ХІРУРГІЇ КМКЛ № 2 НА ВУЛ.КРАКІВСЬКИЙ, 13	100,0	100,0	100,0	100,0				
155	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПІДСИЛЕННЯМ ФУНДАМЕНТІВ БУДІВЕЛЬ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА НА ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	1000,0							
156	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЕЛЬ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ПЕРИНАТАЛЬНОГО ЦЕНТРУ - СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 16 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	722,7	518,0	518,0	71,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	246,1		246,1					
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА</u></b>	<b>43738,6</b>	<b>21453,6</b>	<b>18506,9</b>	<b>49,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		602,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	2427,6		2427,3					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>	<b>39868,0</b>	<b>20720,4</b>	<b>17160,0</b>	<b>52,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		602,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1490,3		1490,2					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>39868,0</b>	<b>20720,4</b>	<b>17160,0</b>	<b>52,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	602,4		602,4					
	<i>оплата за минулі роки</i>	1490,3		1490,2					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
157	ПРИДБАННЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ОБ'ЄКТАМИ ЗЕЛЕНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОЖЕЖОГАСІННЯ	17432,0	9681,7	7525,6	55,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	71,8		71,8					
158	ПОЖЕЖНЕ ДЕПО І ДВА ЛІСОВИХ КОРДОНИ ДАРНИЦЬКОГО ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА	320,0	5,1	99,4	1,6				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	8,0		8,0					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	68,6		68,6					
159	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "КІОТО", ІІ-ГА ЧЕРГА	5515,6	1522,1	2056,6	27,6				
160	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ТЕРИТОРІЇ ПО ВУЛ.АХМАТОВОЇ, 43 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	478,9		478,8					
161	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА, І ЧЕРГА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	87,7		87,7					
162	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ПО ПРОСПЕКТУ МАЯКОВСЬКОГО І ПЛОЩІ АНКАРИ, ІІ-ГА ЧЕРГА								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2,8		2,8					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	115,6		115,6					
163	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ- ГА ЧЕРГА)	13070,4	8301,8	5748,4	63,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	247,3		247,3					
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	10,0		10,0					
164	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ "МОЛОДІЖНИЙ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА, І ЧЕРГА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	124,3		124,3					
165	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАРТИРОСЯНА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	62,5		62,5					
166	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ БІЛЯ ОЗЕРА "ТЕЛЬБІН" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА І ЧЕРГА								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	120,2		120,2					
167	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	205,4		205,4					







№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>оплата за минулі роки</i>		282,5				282,4		
186	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		272,1				272,0		
187	РЕКОНСТРУКЦІЯ ОЧИСНИХ СПОРУД "ХАРКІВСЬКІ"								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		10,4				10,4		
	<b>КИЇВСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК</b>		<b>100,0</b>						
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		572,8				572,8		
	<b>КУЛЬТУРА</b>		<b>100,0</b>						
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		572,8				572,8		
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>		100,0						
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		572,8				572,8		
188	БУДІВНИЦТВО ТВЕРДОПАЛИВНОЇ КОТЕЛЬНІ З ДОПОМІЖНИМ ВИРОБНИЦТВОМ		100,0						
189	РЕКОНСТРУКЦІЯ 1-6 СЕКЦІЙ ПАВІЛЬЙОНУ "ПРИМАТИ"								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		572,8				572,8		
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ</u></b>		<b>39436,3</b>				<b>18234,9</b>		<b>46,8</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		6282,1				6282,1		
	<b>ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА</b>		<b>39436,3</b>				<b>18234,9</b>		<b>46,8</b>
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		6282,1				6282,1		
190	РОЗРОБКА НОВОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ МІСТА КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ ДО 2025 РОКУ, ПРОЕКТ РОЗМІЩЕННЯ ПЕРШОЇ ЧЕРГИ БУДІВНИЦТВА		411,9				411,9		100,0
191	РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ М.КИЄВА ТА ЙОГО ПРИМІСЬКОЇ ЗОНИ		8567,5				6561,0		76,6
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		2457,9				2457,9		

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
192	РОЗРОБКА ПЛАНУ ЗОНУВАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН М.КИЄВА	6820,0	1447,3	1447,3	21,2				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	150,0		150,0					
193	РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ "МІСТОБУДІВНИЙ КАДАСТР М.КИЄВА"	13207,3	9434,1	9221,7	71,4				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	3178,4		3178,4					
194	РОЗРОБКА ТА КОРИГУВАННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЕТАЛЬНИХ ПЛАНІВ ТА КОНЦЕПЦІЙ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ, МІСТОБУДІВНИХ ПРОГРАМ ТА ІНШОЇ МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ПАСПОРТІВ ВУЛИЦЬ, МІСЬКИХ ВУЗЛІВ, РОЗРОБКА ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ОБГРУНТУВАНЬ	10429,6	593,0	593,0	5,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	495,8		495,8					
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>7708,0</b>	<b>7223,6</b>	<b>7288,0</b>	<b>93,7</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9					
	<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>	<b>200,0</b>							
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9					
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>200,0</b>							
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	200,0							
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9					
195	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У ДЕСНЯН. РАЙОНИ ТА БУДІВНИЦТВО ОБ'ЄКТІВ РЕКРЕАЦІЇ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ БІЛЯ ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА ТА Р.ДЕСЕНКА У ДЕСНЯН. РАЙОНИ	200,0							
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	504,9		504,9					
	<b>ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНИЙ ЗАКЛАД КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ"</b>	<b>7288,0</b>	<b>7223,6</b>	<b>7288,0</b>	<b>99,1</b>				
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>7288,0</b>	<b>7223,6</b>	<b>7288,0</b>	<b>99,1</b>				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
196	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ З ТЕХНІЧНИМ ПЕРЕОСНАЩЕННЯМ І РЕКОНСТРУКЦІЮ ПРИБУДОВИ ТЕАТРАЛЬНО-ВИДОВИЩНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ "КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТР ОПЕРЕТИ" НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКІЙ, 53/3 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	7288,0	7223,6	7288,0	99,1				
	<b>МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА</b>	<b>220,0</b>							
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>220,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	220,0							
197	РЕСТАВРАЦІЯ БУДІВЛІ "ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНОГО МУЗЕЮ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО" НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 9	220,0							
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</u></b>	<b>110,0</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>86,5</b>				
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ</b>	<b>110,0</b>	<b>95,1</b>	<b>95,1</b>	<b>86,5</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	110,0	95,1	95,1	86,5				
198	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ "РУСАНІВЕЦЬ" НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 10-12	110,0	95,1	95,1	86,5				
	<b><u>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</u></b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	258,9		258,9					
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	258,9		258,9					
199	РЕКОНСТРУКЦІЯ КІНОТЕАТРУ "СЛАВА" ПІД КИЇВСЬКИМ МІСЬКИМ ПАЛАЦ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННИЙ, 11								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	27,4		27,4					
200	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПЕРШОГО ВІДДІЛЕННЯ САНАТОРІЮ "ПЕРШЕ ТРАВНЯ" ПІД ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ІНТЕРНАТ В ПУЩА-ВОДИЦІ НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 28								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	231,5		231,5					
	<b><u>КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА</u></b>	<b>240,0</b>							
	<b>ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>240,0</b>							

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
201	РЕМОНТ І РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДЕЯКИМИ РЕСТАВРАЦІЙНИМИ РОБОТАМИ, ЗАМІНОЮ ЛІФТІВ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ БУДИНКУ НА ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 36	240,0							
	<b><u>АПАРАТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)</u></b>	<b>5000,0</b>	<b>4730,5</b>	<b>4732,9</b>	<b>94,6</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4					
	<b>ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>5000,0</b>	<b>4730,5</b>	<b>4732,9</b>	<b>94,6</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4					
202	РЕКОНСТРУКЦІЯ ЧАСТИНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ БУДІВЛІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ МАЙСТЕРНІ ПІД ЦЕНТР ОБРОБЛЕННЯ ДАНИХ ПО ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 37 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	5000,0	4730,5	4732,9	94,6				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	2130,4		2130,4					
	<b><u>ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>4650,0</b>	<b>2750,0</b>	<b>2700,0</b>	<b>59,1</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		329,0					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>3500,0</b>	<b>1600,0</b>	<b>2500,0</b>	<b>45,7</b>				
203	БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯМ БУДИНКІВ НА ВУЛ. БАРЕНБОЙМА, №№3,7,9,13,17 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА	3500,0	1600,0	2500,0	45,7				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1150,0</b>	<b>1150,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	329,0		329,0					
204	БУДІВНИЦТВО ДРУГОГО ПУСКОВОГО КОМПЛЕКСУ РОЗШИРЕННЯ ШКОЛИ № 151 ТА БУДІВНИЦТВО КОТЕЛЬНІ НА ВУЛ.ЛІСНИЧИЙ, 3 (С.ЧАПАЄВКА)	500,0	500,0		100,0				
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	300,0		300,0					
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	<b>650,0</b>	<b>650,0</b>	<b>200,0</b>	<b>100,0</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	29,0		29,0					

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
205	ПРИБУДОВА ГІМНАЗІЇ № 59 НА ВУЛ.В.КИТАЇВСЬКІЙ, 85								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	29,0		29,0					
206	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 658 НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94/96	650,0	650,0	200,0	100,0				
	<b><u>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ</u></b> <b><u>ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>20774,9</b>	<b>19674,9</b>	<b>19774,2</b>	<b>94,7</b>				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>18306,1</b>	<b>18306,1</b>	<b>18306,1</b>	<b>100,0</b>				
207	БУДІВНИЦТВО ГІДРОВУЗЛА, МІКРОРАЙОН БОРТНИЧІ, ВУЛ.ДЯЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	7728,4	7728,4	7728,4	100,0				
208	ВОДОПОСТАЧАННЯ 12 КВАРТАЛУ МІКРОРАЙОНУ БОРТНИЧІ	5016,7	5016,7	5016,7	100,0				
209	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЧЕРВОНИЙ ХУТІР (ДІЛЯНКА 9)	3200,0	3200,0	3200,0	100,0				
210	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІЙНОГО КОЛЕКТОРУ ПО ВУЛ. ЖДАНОВА, ДЕМИДІВСЬКІЙ, ПРОВ. ІНЖЕНЕРНОМУ ТА ЯЛИНКОВОМУ В МКР. БОРТНИЧІ	361,0	361,0	361,0	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	2000,0	2000,0	2000,0	100,0				
211	БУДІВНИЦТВО МАГІСТРАЛЬНОГО САМОПЛИВНОГО КОЛЕКТОРА НА ВУЛ.ПЕРЕЯСЛАВСЬКІЙ, ЛЕНІНА, ГОРЬКОГО, КОЦЮБІНСЬКОГО В М-НІ БОРТНИЧІ	460,0	460,0	460,0	100,0				
212	БУДІВНИЦТВО ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ВУЛ. ЛЕНІНА, ВУЛ.ПРОМИСЛОВА, МКР. БОРТНИЧІ	860,0	860,0	860,0	100,0				
213	ВОДОПОНИЖЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПРИВАТНОЇ ЗАБУДОВИ МКР. ЧЕРВОНИЙ ХУТІР	680,0	680,0	680,0	100,0				
	<b>ЖИТЛОВЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>300,0</b>	<b>100,0</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	300,0	300,0	300,0	100,0				
214	БУДІВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ З ОБ'ЄКТАМИ СПОРТИВНО- ОЗДОРОВЧОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДІЛ. 65, 66 У 10-МУ МКР-НІ Ж/М ОСОКОРКИ	300,0	300,0	300,0	100,0				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>2018,8</b>	<b>918,8</b>	<b>1018,1</b>	<b>45,5</b>				
215	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТЕРИТОРІЇ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНЯ № 289 НА ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКІЙ, 14 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	1700,0	600,0	699,3	35,3				



№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		35,5		35,5				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		35,5		35,5				
222	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗІ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		35,5		35,5				
	<b>ОСВІТА</b>		<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>100,0</b>			
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>		66,2		66,2				
223	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ДОБУДОВОЮ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.ПУТИВЛЬСЬКІЙ, 35 (С.БИКІВНЯ)		150,0	150,0	150,0	100,0			
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		66,2		66,2				
	<b><u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>5542,4</b>	<b>2309,9</b>	<b>1736,1</b>	<b>41,7</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		580,4		580,4				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>2042,4</b>	<b>2042,4</b>	<b>1568,6</b>	<b>100,0</b>				
224	РЕКОНСТРУКЦІЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ДВРЗ		1398,4	1398,4	924,6	100,0			
225	ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ		644,0	644,0	644,0	100,0			
	<b>ОСВІТА</b>		<b>1000,0</b>	<b>100,0</b>		<b>10,0</b>			
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		580,4		580,4				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>		1000,0	100,0		10,0			
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>		580,4		580,4				
226	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 103 НА ВУЛ.АЛМА-АТИНСЬКІЙ, 89								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		580,4		580,4				
227	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 220 НА ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 6		500,0	50,0		10,0			



№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
228	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ ПРИМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 14-А	500,0	50,0		10,0				
	<b>ІНШІ ГАЛУЗІ ГОСПОДАРСТВА</b>	<b>2500,0</b>	<b>167,5</b>	<b>167,5</b>	<b>6,7</b>				
229	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПІД ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ	2500,0	167,5	167,5	6,7				
	<b><u>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>8268,0</b>	<b>8205,0</b>	<b>7918,2</b>	<b>99,2</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	84,3		84,3					
	<i>оплата за минулі роки</i>	551,9		551,9					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>								
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0					
230	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ОБОЛОНЬ" В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" ПО ОБОЛОНСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	268,0		268,0					
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ</b>	<b>3141,9</b>	<b>3137,8</b>	<b>3141,9</b>	<b>99,9</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	28,6		28,6					
	<i>оплата за минулі роки</i>	3,8		3,8					
231	РЕКОНСТРУКЦІЯ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ № 1 НА ВУЛ.ЛАЙОША ГАВРО, 26								
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>	3,8		3,8					
232	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №2 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1332,9	1328,8	1332,9	99,7				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	11,2		11,2					
233	РЕКОНСТРУКЦІЯ ПОКРІВЛІ ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛІКЛІНІКИ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14	1809,0	1809,0	1809,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	17,4		17,4					
	<b>ОСВІТА</b>	<b>5126,1</b>	<b>5067,2</b>	<b>4776,3</b>	<b>98,9</b>				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8

крім того:

оплата за 2014 рік 55,7 55,7

оплата за минулі роки 280,1 280,1

234 РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №211 НА  
ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А 401,3 401,3 401,3 100,0

235 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО  
ЗАКЛАДУ № 214 НА  
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А 5,0 3,8 3,8 76,0

236 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА  
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО  
ЗАКЛАДУ № 225 НА  
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б 5,0

крім того, оплата за 2014 рік 55,7 55,7

237 РЕКОНСТРУКЦІЯ ФАСАДА  
СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 239 НА  
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д 5,0

238 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №533 НА  
ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В 50,0 2,3 2,3 4,6

крім того, оплата за минулі роки 270,0 270,0

239 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ.  
МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1-Б 3262,5 3262,5 2971,6 100,0

крім того, оплата за минулі роки 10,1 10,1

**ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ** 1397,3 1397,3 1397,3 100,0

240 РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІМНАЗІЇ -ІНТЕРНАТ  
№299 НА ВУЛ.МАКІЇВСЬКІЙ, 9 799,7 799,7 799,7 100,0

241 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №321 НА ВУЛ.  
АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 13-А 300,0 300,0 300,0 100,0

242 РЕКОНСТРУКЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО  
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №436 НА ВУЛ.  
АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 17-А 297,6 297,6 297,6 100,0

**ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В.М.КИЄВІ**  
**ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**

крім того:

оплата за 2014 рік 12,8 12,8

**ОСВІТА**

крім того:

оплата за 2014 рік 12,8 12,8

**ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ**

крім того:

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>оплата за 2014 рік</i>		12,8		12,8				
243	РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 НА ВУЛ. І.КУДРІ, 22								
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>		12,8		12,8				
	<b><u>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>23713,2</b>	<b>23196,4</b>	<b>23413,2</b>	<b>97,8</b>				
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>290,0</b>	<b>171,9</b>	<b>290,0</b>	<b>59,3</b>				
244	КАНАЛІЗУВАННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ (II ЧЕРГА БУДІВНИЦТВА) ЗАМКОВЕЦЬКО-БІЛИЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.ЗОРЯНИЙ, ВУЛ. ГОМЕЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.ЗОРЯНОМУ, ПРОВ.ГОМЕЛЬСЬКОМУ	70,0	3,1	70,0	4,4				
245	БУДІВНИЦТВО КАНАЛІЗАЦІА ТА ВОДОПРОВІД. МЕРЕЖ З ВІДНОВЛ.ДОРОЖ. ПОКРИТТЯ В ПРИВ.СЕКТОРІ СИРЕЦЬКОГО МАСИВУ ПО ВУЛ.РИЛЄЄВА, ШПОЛЯНСЬКІЙ, ВЕРБОЛОЗНІЙ,ТАГІЛЬСЬКІЙ, ПРОВ.РЯСНОМУ, ПРОВ.ВЕРБОЛОЗНОМУ, ТА ВОДОПРОВІД.МЕРЕЖІ ВІД КІНЦЯ ВУЛ.ВЕРБОЛОЗНОЇ ДО ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВ	36,5	6,2	36,5	17,0				
246	РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЗАБУДОВИ, БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВОЗУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЦІЄЇ ВУЛИЦІ	108,5	108,5	108,5	100,0				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	75,0	54,1	75,0	72,1				
247	РЕКОНСТРУКЦІЯ СКВЕРУ З ВЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНА НА ПЛОЩІ ЧЕРВОНА ПРЕСНЯ (II ЧЕРГА)	75,0	54,1	75,0	72,1				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>23423,2</b>	<b>23024,5</b>	<b>23123,2</b>	<b>98,3</b>				
248	РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ БУДИНКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 268 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 6 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	23324,5	23024,5	23024,5	98,7				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	98,7		98,7					
249	РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89	98,7		98,7					
	<b><u>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>1100,0</b>	<b>555,0</b>	<b>555,0</b>	<b>50,5</b>				

№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінансовано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я, СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СПОРТ</b>	<b>600,0</b>	<b>555,0</b>	<b>555,0</b>	<b>92,5</b>				
250	РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ НА ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 14-Б У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	600,0	555,0	555,0	92,5				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>500,0</b>							
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	500,0							
251	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТА БУДІВНИЦТВО ДИТЯЧОГО САДКА НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35	500,0							
	<b><u>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>	<b>19613,5</b>	<b>18012,3</b>	<b>18362,9</b>	<b>91,8</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1151,8		1151,8					
	<b>КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО</b>	<b>17893,5</b>	<b>17239,2</b>	<b>17493,5</b>	<b>96,3</b>				
	<i>крім того:</i>								
	<i>оплата за 2014 рік</i>	1151,8		1151,8					
252	ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА В МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ, III ЧЕРГА	450,0	240,0	300,0	53,3				
253	КАНАЛІЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА У МІКРОРАЙОНІ СОВКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	3200,0	3056,8	3100,0	95,5				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	145,0		145,0					
254	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ СЛОБІДКИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	8160,5	7859,4	8010,5	96,3				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	631,1		631,1					
255	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА БАТИЄВОЇ ГОРИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	1183,0	1183,0	1183,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	309,9		309,9					
256	ПОЛІПШЕННЯ ВОДОВІДВЕДЕННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРА МІКРОРАЙОНУ КАРАВАЄВІ ДАЧІ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА (II ЧЕРГА)	4900,0	4900,0	4900,0	100,0				
	<i>крім того, оплата за 2014 рік</i>	65,8		65,8					
	<b>ОСВІТА</b>	<b>1150,0</b>	<b>285,0</b>	<b>299,4</b>	<b>24,8</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	1150,0	285,0	299,4	24,8				



№	Найменування	Спеціальний фонд міського бюджету, всього				Державний бюджет України			
		Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння	Програма	Освоєно	Профінан- совано	% освоєння
	А	1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>крім того, оплата за минулі роки</i>		772,9		772,9				
264	РЕКОНСТРУКЦІЯ ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 35/9 З ПЕРЕПІДКЛЮЧЕННЯМ СПОЖИВАЧІВ ВІД КОТЕЛЬНІ ТРОЛЕЙБУСНОГО РЕМОНТНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ДЕПО №2 КП"КИЇВПАСТРАНС" ДО ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ПАТ "КИЇВЕНЕРГО"	6800,0	6311,9	1990,7	92,8				
	<b>ОСВІТА</b>	<b>633,0</b>	<b>633,0</b>	<b>366,2</b>	<b>100,0</b>				
	<b>ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ</b>	633,0	633,0	366,2	100,0				
265	РЕКОНСТРУКЦІЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 24 НА ВУЛ.О.ТЕЛІГИ,15-А	527,1	527,1	260,3	100,0				
266	РЕКОНСТРУКЦІЯ НЕЖИЛОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКІЙ, 43-А ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ	105,9	105,9	105,9	100,0				
	<b>КУЛЬТУРА</b>	<b>4052,6</b>	<b>4052,6</b>	<b>4052,6</b>	<b>100,0</b>				
267	РЕСТАВРАЦІЯ З ПРИСТОСУВАННЯМ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДЕРЖ.СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО МИСТЕЦЬКОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ № 2 ІМ.М.І.ВЕРИКІВСЬКОГО" ОБ'ЄКТА НА ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 2 З ПРИБУДОВОЮ ДО НЬОГО КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ	4052,6	4052,6	4052,6	100,0				

**Інформація**  
**щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва**  
**в частині капітального ремонту**  
**за січень - листопад 2015 року**  
**Спеціальний фонд міського бюджету**  
**ВСЬОГО**

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВСЬОГО</b>				1231876,4	77326,2	805009,5	69,7	811370,2	77257,1	819729,7
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				537260,3	54885,7	300991,2	62,4	303024,9	54885,7	347235,1
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВПАСТРАНС"</b>				78422,0	5810,0	34894,3	48,1	35944,3	5810,0	40423,5
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				78422,0	5810,0	34894,3	48,1	35944,3	5810,0	40423,5
	170603	Інші заходи у сфері електротранспорту				78422,0	5810,0	34894,3	48,1	35944,3	5810,0	40423,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ</b>				5828,0		2796,2	48,0	1663,2		1663,2
1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КП "КИЇВПАСТРАНС" НА ВУЛ. СЕРПОВІЙ, 9-А	06.2015 12.2015	6088,0	260,0	5828,0		2796,2	48,0	1663,2		1663,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РУХОМОГО СКЛАДУ ТА ОБ'ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ (3 об'єкти)</b>				72594,0	5810,0	32098,1	48,1	34281,1	5810,0	38760,3
2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	06.2015 12.2015	43656,0		49466,0	5810,0	31458,0	63,6	31458,7	5810,0	35984,0
3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛІВ ФУНІКУЛЕРА	08.2015 12.2015	600,0		594,0		594,0	100,0	594,0		594,0
4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ: ПЛ. МОСКОВСЬКА - ВДНГ	11.2015 12.2015	2534,0		22534,0		46,1	0,2	2228,4		2182,3
		<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КИЇВАВТОДОР"</b>				434138,3	48275,7	250807,7	65,0	248483,1	48275,7	291707,4
	100000	Житлово-комунальне господарство				434138,3	48275,7	250807,7	65,0	248483,1	48275,7	291707,4
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				434138,3	48275,7	250807,7	65,0	248483,1	48275,7	291707,4
5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МОСТУ ІМ.Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	08.2016 12.2016	20000,0	100,0	220,1						
6		ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ БІЛЯ ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗЯ ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ.ЄРЕВАНСЬКОЇ, 14	05.2016 12.2016	4400,0		400,0		2,2	0,6	2,2		2,1
7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОДОРОЖНЬОЇ ЧАСТИНИ КІЛЬЦЕВОЇ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСПЕКТУ ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ВУЛИЦЬ ГНАТА ЮРИ І КАРТВЕЛІШВІЛІ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2015 12.2015	250,0		250,0						
8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	05.2015 12.2016	78528,2	330,1	15500,0		13,8	0,1	13,9		13,8
9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. БУЧМИ	05.2016 12.2016	5000,0		10,0		2,7	27,0	2,8		2,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ЗЛИВОСТОЧНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД КАМЕРИ №1 ДО КАМЕРИ №2 В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ ВУЛИЦЬ САВРАСОВА І ГАВРИЛЮКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2015	1500,0		1500,0		112,7	7,5	112,8		57,9
11		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ВУЛ. ІГОРІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БРАТСЬКОЇ ДО ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	1404,6		1404,6		972,7	69,3	972,7		972,7
12		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПОРЯД СЗШ № 141 ПО ВУЛ. ДАВИДОВА, 5 ТА НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	09.2015 12.2015	192,9		192,9		192,8	99,9	192,9		192,8
13		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ГАВАНСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2016 12.2016	17000,0		373,4		373,2	99,9	308,8		308,8
14		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	05.2015 06.2016	11186,8	3,0	10092,3		7735,0	76,6	7735,0		7734,9
15		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ У СКЛАДІ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ НА ОДЕСЬКІЙ ПЛОЩІ У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2015 12.2015	250,0		250,0						
17		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	05.2015 12.2015	60000,0		60000,0		57728,2	96,2	57728,2		57728,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)</b>				9236,7		9235,9	100,0	9236,7		9235,7
18		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110 - ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3 В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	431,0		385,3		385,2	100,0	385,3		385,2
19		ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, 94 - ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17 ДО ТП (ВІД БУД.№74) В ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	566,0		484,5		484,5	100,0	484,5		484,5
20		ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 5 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1020,0		965,1		965,0	100,0	965,1		965,0
21		ВІЗД ВІД ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18 ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-Б (ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ) В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	500,0		446,3		446,3	100,0	446,3		446,2
22		ВУЛ. ЮНОСТІ, 1 - ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	579,3		579,3		579,3	100,0	579,3		579,3
23		БУЛ. ПЕРОВА, 3 - ВУЛ. РАЙДУЖНА, 65 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,8		999,8		999,8	100,0	999,8		999,8
24		ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 32 (ПІДІЗД ДО МІСЬКОЇ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		958,8		958,8	100,0	958,8		958,8
25		ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1, 34-А КИТАЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	217,2		217,2		217,1	100,0	217,2		217,1
26		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6 ДО БУД. № 25 ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	505,0		406,0		405,9	100,0	406,0		405,9
27		ПРОСП. ПРАВДИ № 80 ДО № 88 (ВІД ПРОСП. ПРАВДИ ДО КЛУМБИ (РОЗВОРОТНЕ КІЛЬЦЕ)) В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		957,7		957,7	100,0	957,7		957,6



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 13, 17 (ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА, СВЯТОШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	553,0		492,8		492,8	100,0	492,8		492,8
29		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26 ДО ВУЛ. ОСІННЬОЇ, 35 ШКОЛА № 55 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	478,0		428,5		428,5	100,0	428,5		428,5
30		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5, 7 - ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6, 8 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	628,0		578,4		578,3	100,0	578,4		578,3
31		ПРОСП.ВІДРАДНИЙ, 22 - ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 23 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	621,0		579,8		579,7	100,0	579,8		579,7
32		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 4-А - ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 8-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	321,0		262,4		262,3	100,0	262,4		262,3
33		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14/1 - ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, 12-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	634,0		494,8		494,7	100,0	494,8		494,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (27 об'єктів)</b>				166619,4	374,5	73316,7	44,1	73590,4	374,5	73562,3
34		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2014 10.2015	80332,2	21398,0	55792,1		30272,0	54,3	30272,0		30272,0
35		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ДО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЇ	11.2015 12.2016	12215,0		50,0						
36		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	54188,2	510,8	665,4		655,4	98,5	655,4		655,4
37		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ	09.2016 12.2017	37500,0		500,0		61,4	12,3	61,5		
38		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЗАХІДНА ВІД ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА	08.2015 12.2015	2283,1		1987,1		1908,3	96,0	1908,4		1908,3
39		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛУГОВА ВІД ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ	08.2015 12.2016	39983,7		100,0		37,2	37,2	37,2		37,2
40		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕРЦЕНА	09.2015 12.2016	9683,4		25,4		25,3	99,6	25,4		25,3
41		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ВІД ВУЛ. ЮНОСТІ ДО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА	09.2015 12.2015	8978,3		7894,0		33,8	0,4	33,9		33,8
42		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА ВІД ПРОВ. НАБЕРЕЖНОГО ДО ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКОЇ	08.2016 12.2017	20000,0		500,0		40,9	8,2	41,0		40,9
43		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РАДУНСЬКА ВІД ВУЛ. ЛИСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКОЇ	09.2015 12.2015	18998,1		16626,0		36,6	0,2	36,6		36,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ "ХАРКІВСЬКА" ДО КІЛЬЦЕВОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	08.2015 12.2015	22406,5		22406,5		58,8	0,3	58,9		58,8
45		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПЛ. ГОЛОСІВСЬКА	09.2015 12.2016	9823,1		15,4		15,3	99,4	15,4		15,3
46		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПРОСП.ПРАВДИ ВІД ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ПРОСП.СВОБОДИ	08.2015 12.2016	17188,4		100,0		24,1	24,1	24,1		24,1
47		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ: ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНОЇ ДО БУД. № 14	09.2015 12.2016	2400,7		9,3		9,2	98,9	9,3		9,2
48		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	06.2016 08.2017	295019,2	1170,9	199,8	199,8				199,8	160,0
49		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ В СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	7104,0	1,7	6432,4		5810,7	90,3	5810,7		5810,7
50		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ТУЛУЗИ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА В СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	14652,1	2,4	13322,1		10408,4	78,1	10408,4		10108,4
51		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА (В Т.Ч. ПІДПІРНА СТІНКА)	09.2015 12.2016	10975,1	313,3	3674,7	174,7	97,3	2,6	97,3	174,7	271,9
52		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСП. "ПРАВДИ" НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПОРИКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	5656,0	773,1	1323,1		1050,6	79,4	1323,1		1323,0
53		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ВАНТОВОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	71134,1	796,6	28564,5		17423,7	61,0	17423,8		17423,7
54		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АКАДЕМІКА КРЖИЖАНОВСЬКОГО ВІД ПРОСП. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА В СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	4307,9	3162,0	149,4		149,4	100,0	149,4		149,4
55		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АМУРСЬКА ВІД ВУЛ. ОНУФРІЯ ТРУТЕНКА ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	3884,9	3043,8	161,2		161,1	99,9	161,2		161,1
56		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ВІСКОЗНА ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОГО ДО БУД. № 32 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2015	5182,7	27,6	4252,8		4252,8	100,0	4252,8		4252,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛЕНІНА ВІД ВУЛ. СВІТЛОЇ ДО ВУЛ. ГОРЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	6203,1	4945,8	753,2		753,1	100,0	753,2		753,1
58		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРОСП. ТИЧИНИ ВІД ДНІПРОВСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ ДО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКОЇ	11.2015 12.2016	17950,0		50,0						
59		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРОЗОРІВСЬКОГО (КЛОВСЬКОГО) КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	18793,2	951,0	1000,0		16,3	1,6	16,4		16,3
60		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	04.2015 10.2016	25399,6	958,6	65,0		15,0	23,1	15,0		15,0
		<b>ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (3 об'єкти)</b>				47901,2	47901,2				47901,2	47901,2
61		КОМБІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ (МДК) (З ПОЛИВОМИЙНИМ ТА БЕЗ ПОЛИВОМИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ)	05.2015 09.2015	20653,6	20653,6	18953,6	18953,6				18953,6	18953,6
62		МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РЕАГЕНТІВ (СОЛЕРОЗКИДУВАЧІ)	05.2015 09.2015	28196,1	28196,1	28196,1	28196,1				28196,1	28196,1
63		ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ (3,0 М. КУБ.) З КОВШЕМ ТА СНІГООЧИСНИМ ВІДВАЛОМ	05.2015 09.2015	1503,0	1503,0	751,5	751,5				751,5	751,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ М.КИЄВА (239 об'єктів)</b>				120187,7		101121,8	84,1	98376,7		93994,3
64		ПРОВ.ЛАБОРАТОРНИЙ, 4	10.2015 12.2015	600,0		600,0		1,3	0,2	1,4		1,3
65		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 85, 83-В, 83-Д, 83-Б, 83-А	07.2015 10.2015	1160,9		1160,9		1160,8	100,0	1160,9		1160,8
66		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87, 87-А - ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20-18-Б	07.2015 10.2015	599,9		599,9		599,9	100,0	599,9		599,9
67		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А, 6-В, 4	07.2015 10.2015	730,3		730,3		444,6	60,9	444,6		444,6
68		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19-А	07.2015 10.2015	203,8		203,8		203,8	100,0	203,8		203,8
69		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 21	07.2015 10.2015	295,8		295,8		295,8	100,0	295,8		295,8
70		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 4/6	07.2015 10.2015	390,8		390,8		390,8	100,0	390,8		390,8
71		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17/19	07.2015 10.2015	238,5		238,5		206,1	86,4	206,2		206,1
72		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 27/2 - ВУЛ.КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4-А	09.2015 12.2015	1239,1		1239,1		1,5	0,1	1,5		1,4
73		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 10.2015	92,2		92,2		92,1	99,9	92,2		92,1
74		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А	07.2015 10.2015	109,6		109,6		109,6	100,0	109,6		109,6
75		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27	07.2015 10.2015	379,6		379,6		379,5	100,0	379,6		379,5
76		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 3	07.2015 10.2015	260,6		260,6		260,5	100,0	260,6		260,5
77		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10 - ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7/3	07.2015 10.2015	512,4		512,4		512,4	100,0	512,4		512,4
78		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 26 - ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 17	07.2015 10.2015	862,1		862,1		862,1	100,0	862,1		862,1
79		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 9 - ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА	07.2015 10.2015	502,5		502,5		502,5	100,0	502,5		502,5
80		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19	07.2015 10.2015	465,3		465,3		465,3	100,0	465,3		465,3
81		БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4, 8 (ВІД ВУЛ. КАУНАСЬКОЇ)	07.2015 10.2015	389,9		389,9		389,8	100,0	389,9		389,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82		ВІД ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40 ДО ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 46	07.2015 10.2015	740,0		740,0		739,9	100,0	740,0		739,9
83		ВІД ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ, 33 ДО ПРОСП. "ПРАВДИ", 3-А (ДИТЯЧИЙ САДОК), ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 31, 29, 29/1	07.2015 10.2015	801,7		801,7		801,7	100,0	801,7		801,7
84		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 21-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А	07.2015 10.2015	870,6		870,6		633,7	72,8	633,8		633,7
85		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 29-А	07.2015 10.2015	669,5		669,5		482,0	72,0	482,1		482,0
86		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 41 ДО ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ, 35	07.2015 10.2015	763,1		763,1		570,8	74,8	570,8		570,8
87		ВІД ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 66/21 ДО БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКОГО, 4	07.2015 10.2015	1116,6		1116,6		1,4	0,1	1,5		1,4
88		ВІД ПРОВ. ПОЛЬОВОГО ДО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКОЇ	07.2015 10.2015	59,1		59,1		59,0	99,8	59,1		59,0
89		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 3, 9	07.2015 10.2015	209,1		209,1		166,4	79,6	162,5		162,4
90		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 2, ВУЛ. СТУСА, 2	07.2015 10.2015	323,3		323,3		323,3	100,0	323,3		323,2
91		ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 26 - ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 27	07.2015 10.2015	172,3		172,3		172,2	99,9	172,3		172,2
92		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17, 15, 13-А, 11-А, 9, 7-А, 7-Б, 7, 5, 5-Б, 5-В, 3, 3-Б	07.2015 10.2015	1025,1		1025,1		1025,1	100,0	1025,1		1025,1
93		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19 - 21	07.2015 10.2015	490,6		490,6		1,3	0,3	1,4		1,3
94		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 29 - 33 - 31	07.2015 10.2015	715,6		715,6		1,3	0,2	1,4		1,3
95		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 9 - БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 4-А	07.2015 10.2015	622,2		622,2		1,3	0,2	1,4		1,3
96		ВУЛ. АРТЕМА, 42-44	07.2015 10.2015	133,0		133,0		132,9	99,9	133,0		132,9
97		ВУЛ. АРТЕМА, 81	07.2015 10.2015	132,3		132,3		132,3	100,0	132,3		132,3
98		ВУЛ. БАБУШКІНА, 23	07.2015 10.2015	396,0		396,0		396,0	100,0	396,0		396,0
99		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 36	07.2015 10.2015	233,7		233,7		233,6	100,0	233,7		233,6
100		ВУЛ. БАСЕЙНА, 3-А	07.2015 10.2015	125,3		125,3		125,2	99,9	125,3		125,2
101		ВУЛ. БАСЕЙНА, 9-А	07.2015 10.2016	156,5		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
102		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30 - ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20	07.2015 10.2015	1230,6		1230,6		1230,6	100,0	1230,6		1230,6
103		ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 5, 7, 7-А, 5-А - ВУЛ. ЦУСЄВА, 42-А	07.2015 10.2015	549,2		549,2		549,2	100,0	549,2		549,2
104		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3, 3/1 (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ)	07.2015 10.2015	793,0		793,0		792,9	100,0	793,0		792,9
105		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40	07.2015 10.2015	253,3		253,3		253,3	100,0	253,3		253,3
106		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	07.2015 10.2015	886,4		886,4		886,4	100,0	886,4		886,4
107		ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, 15	07.2015 10.2015	297,9		297,9		297,9	100,0	297,9		297,9
108		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8-А-8-Б	07.2015 10.2015	200,4		200,4		200,3	100,0	200,4		200,3
109		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 10.2015	731,1		731,1		605,0	82,8	1,4		1,3
110		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	07.2015 10.2015	702,9		702,9		1,3	0,2	1,4		1,3
111		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 4, ВУЛ. КУЧЕРА, 8, 10, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 9	07.2015 10.2015	708,8		708,8		641,4	90,5	641,4		641,4
112		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	07.2015 10.2015	474,3		474,3		474,2	100,0	474,3		474,2
113		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 61	07.2015 10.2015	418,9		418,9		418,8	100,0	418,9		418,8
114		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 63	07.2015 10.2015	337,8		337,8		337,7	100,0	337,8		337,7
115		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 39-А	07.2015 10.2015	188,2		188,2		188,2	100,0	188,2		188,2
116		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ № 174-Б, 168-А НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ)	07.2015 10.2015	966,7		966,7		966,6	100,0	966,7		966,6
117		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116 - ВУЛ. ВОЛОДИМИРО-ЛИБІДСЬКА, 22	07.2015 10.2015	598,2		598,2		598,2	100,0	598,2		598,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 12/7-14	07.2015 10.2016	228,8		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
119		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	07.2015 10.2015	584,0		584,0		584,0	100,0	584,0		584,0
120		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6	07.2015 10.2015	588,5		588,5		588,4	100,0	588,5		588,4
121		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15-А-5	07.2015 10.2015	793,2		793,2		683,2	86,1	1,4		1,4
122		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1-3	07.2015 10.2015	449,2		449,2		449,2	100,0	449,2		449,2
123		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 3, 5, 7	07.2015 10.2015	1238,7		1238,7		1,4	0,1	1,5		1,4
124		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (ШКОЛА № 137)	07.2015 10.2015	831,4		831,4		831,3	100,0	831,4		831,3
125		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62-64	07.2015 10.2015	195,3		195,3		195,2	99,9	195,3		195,2
126		ВУЛ. КІКВІДЗЕ 1/2	07.2015 10.2015	232,9		232,9		232,8	100,0	232,9		232,8
127		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А, 3, 5, 7/11 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	568,5		568,5		568,5	100,0	568,5		568,5
128		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11	07.2015 10.2015	114,2		114,2		114,2	100,0	114,2		114,2
129		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 30-А	07.2015 10.2015	317,9		317,9		317,9	100,0	317,9		317,9
130		ВУЛ. КАТЕРИНИ БіЛОКУР, 1 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	103,5		103,5		103,4	99,9	103,5		103,4
131		ВУЛ. КАТЕРИНИ БіЛОКУР, 2/8, 4, 6 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	562,0		562,0		562,0	100,0	562,0		562,0
132		ВУЛ. КАУНАСЬКА, 10, 10-А	07.2015 10.2015	378,3		378,3		378,2	100,0	378,3		378,3
133		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14	07.2015 10.2015	389,1		389,1		389,0	100,0	389,1		389,1
134		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А	07.2015 10.2015	361,3		361,3		360,6	99,8	360,6		360,5
135		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	07.2015 10.2015	206,4		206,4		206,3	100,0	206,4		206,3
136		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	07.2015 10.2015	393,5		393,5		393,5	100,0	393,5		393,5
137		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 14/2 (ПРОЇЗД ДО ДНЗ "ШКОЛЯРИК")	07.2015 10.2015	397,2		397,2		397,1	100,0	397,2		397,1
138		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 3, 7, 7-А, ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 13, 11, 7	07.2015 10.2015	619,0		619,0		1,3	0,2	1,4		1,3
139		ВУЛ. КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-14-Б	07.2015 10.2015	1031,8		1031,8		1031,5	100,0	1031,6		1,4
140		ВУЛ. КОПЕРНІКА, 23	07.2015 10.2015	244,5		244,5		244,5	100,0	244,5		244,5
141		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 2-А - ВУЛ. ФРУНЗЕ, 109-А, 109/2	07.2015 10.2015	828,7		828,7		828,7	100,0	828,7		828,7
142		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 23	07.2015 10.2015	325,8		325,8		325,7	100,0	325,8		325,7
143		ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 16, 18, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 48	07.2015 10.2015	252,6		252,6		252,5	100,0	252,6		252,5
144		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14	07.2015 10.2015	125,0		125,0		124,9	99,9	125,0		124,9
145		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 2/1	07.2015 10.2015	157,2		157,2		157,2	100,0	157,2		157,2
146		ВУЛ. КУРСЬКА, 22-ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17	07.2015 10.2015	767,0		767,0		1,3	0,2	1,4		1,3
147		ВУЛ. КУРСЬКА, 8-А, 10-А, 12-А, 16, 20	07.2015 10.2015	566,1		566,1		1,3	0,2	1,4		1,3
148		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16-16-А	07.2015 10.2015	503,5		503,5		503,4	100,0	503,5		503,4
149		ВУЛ. ЛЕНІНА (ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ № 59, 65)	07.2015 10.2015	902,4		902,4		902,4	100,0	902,4		902,4
150		ВУЛ. ЛИПОВА, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	07.2015 10.2015	480,6		480,6		480,6	100,0	480,6		480,6
151		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3	07.2015 10.2015	103,3		103,3		103,2	99,9	103,3		103,2
152		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 3-А - ВУЛ. МИКОЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 6/2	07.2015 10.2015	407,6		407,6		407,6	100,0	407,6		407,6
153		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	07.2015 10.2015	387,3		387,3		387,3	100,0	387,3		387,3
154		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 15, 15-Б - 17-А, 17-Б	07.2015 10.2015	403,0		403,0		402,9	100,0	403,0		402,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
155		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 5-5А	08.2015 10.2015	207,7		207,7		207,7	100,0	207,7		207,6
156		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	179,4		179,4		179,4	100,0	179,4		179,4
157		ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 7	07.2015 10.2015	631,8		631,8		463,7	73,4	463,8		463,7
158		ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 10/87	07.2015 10.2015	693,7		693,7		1,3	0,2	1,4		1,3
159		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12, 12-Д, 14, 18	07.2015 10.2015	663,0		663,0		663,0	100,0	663,0		663,0
160		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Г	07.2015 10.2015	384,6		384,6		384,5	100,0	384,6		384,5
161		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Г, 14-А	07.2015 10.2015	668,8		668,8		668,8	100,0	668,8		668,8
162		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	07.2015 10.2015	297,0		297,0		296,9	100,0	297,0		296,9
163		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	07.2015 10.2015	510,6		510,6		510,6	100,0	510,6		510,6
164		ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	359,7		359,7		359,7	100,0	359,7		359,7
165		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 5-9 - ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 10/8	07.2015 10.2015	515,7		515,7		515,6	100,0	515,7		515,6
166		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2	07.2015 10.2015	411,2		411,2		411,1	100,0	411,2		411,1
167		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2-А	07.2015 10.2015	583,0		583,0		582,9	100,0	583,0		582,9
168		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6-4	07.2015 10.2015	303,6		303,6		303,5	100,0	303,6		303,5
169		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17, 17-А, 23, 23-А, 23-Б	07.2015 10.2015	569,0		569,0		569,0	100,0	569,0		569,0
170		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19	07.2015 10.2015	527,0		527,0		509,9	96,8	510,0		509,9
171		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45	07.2015 10.2015	213,9		213,9		213,8	100,0	213,9		213,8
172		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-А	07.2015 10.2015	240,7		240,7		240,7	100,0	240,7		240,7
173		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-85-Б	07.2015 10.2015	477,0		477,0		476,9	100,0	477,0		476,9
174		ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 23	07.2015 10.2015	159,9		159,9		159,9	100,0	159,9		159,9
175		ВУЛ. МИКОЛИ МУРАШКА, 4-4-Б	07.2015 10.2015	186,1		186,1		186,0	99,9	186,1		186,0
176		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 9, 11, 13	07.2015 10.2015	893,2		893,2		893,1	100,0	893,2		893,1
177		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 13-А - ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 6/1, 12	07.2015 10.2015	917,7		917,7		917,7	100,0	917,7		917,7
178		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 29	07.2015 10.2015	136,6		136,6		136,6	100,0	136,6		136,5
179		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 41/8, 39, 37/2 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	466,4		466,4		365,8	78,4	365,8		365,8
180		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 10.2015	439,8		439,8		439,8	100,0	439,8		439,8
181		ВУЛ. НІКОЛАЄВА, 1/27, 3, 3-А, 3-Б, 3-В	10.2015 12.2015	690,0		690,0		1,4	0,2	1,4		1,4
182		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10	07.2015 10.2015	505,8		505,8		505,4	99,9	505,4		505,4
183		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 41, 47 - ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 42, 42-А	07.2015 10.2015	754,6		754,6		754,6	100,0	754,6		754,6
184		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14-Б	07.2015 10.2015	127,3		127,3		127,2	99,9	127,3		127,2
185		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 57, 53	07.2015 10.2015	625,3		625,3		625,2	100,0	625,3		625,3
186		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6, ВУЛ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКА, 7	07.2015 10.2015	513,9		513,9		513,8	100,0	513,9		513,8
187		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА (ВІД № 61/63 ДО № 63-Б ВКЛЮЧНО)	07.2015 10.2015	301,4		301,4		210,9	70,0	210,9		1,3
188		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	07.2015 10.2015	488,4		488,4		314,9	64,5	314,9		307,4
189		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 92-92-А	07.2015 10.2015	930,0		930,0		1,4	0,2	1,4		1,4
190		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	07.2015 10.2015	314,8		314,8		314,7	100,0	314,8		314,7
191		ВУЛ. ОСТАПА ВИШНІ, 9	07.2015 10.2015	96,5		96,5		96,5	100,0	96,5		96,5
192		ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 26-А-26-Б	07.2015 10.2015	494,9		494,9		494,9	100,0	494,9		494,9
193		ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6 - ВУЛ. АДАМА МІЦКЕВИЧА, 8	07.2015 10.2016	233,4		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
194		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1-7	07.2015 10.2016	461,3		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
195		ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЕХІНА, 12-14	07.2015 10.2015	758,8		758,8		758,7	100,0	758,8		758,7
196		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 25/27	07.2015 10.2015	252,5		252,5		252,5	100,0	252,5		252,5
197		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11-13	07.2015 10.2015	984,2		984,2		1,4	0,1	1,4		1,4
198		ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 10 (ПРОЇЗД ДО СТАДІОНУ "СХІД")	07.2015 10.2015	887,1		887,1		887,0	100,0	887,1		887,0
199		ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	125,3		125,3		125,2	99,9	125,3		125,2
200		ВУЛ. ПУГАЧОВА, 19	07.2015 10.2015	279,1		279,1		279,0	100,0	279,1		279,0
201		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13 (ПРОЇЗД ДО ГІМНАЗІЇ № 290)	07.2015 10.2015	911,9		911,9		911,9	100,0	911,9		911,9
202		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 12	07.2015 10.2015	139,4		139,4		139,4	100,0	139,4		139,4
203		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	07.2015 10.2015	157,9		157,9		157,8	99,9	157,9		157,8
204		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	07.2015 10.2015	187,4		187,4		187,3	99,9	187,4		187,3
205		ВУЛ. САЛЮТНА, 20-А	07.2015 10.2015	325,8		325,8		325,8	100,0	325,8		325,8
206		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 26, 28-Б, 28-В	07.2015 10.2015	607,7		607,7		607,6	100,0	607,7		607,6
207		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 28, 24	07.2015 10.2015	497,0		497,0		497,0	100,0	497,0		497,0
208		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3 - 11	07.2015 10.2015	551,4		551,4		551,4	100,0	551,4		551,4
209		ВУЛ. СЕРФИМОВИЧА, 5 (ШКОЛА № 327)	07.2015 10.2015	901,3		901,3		721,3	80,0	721,4		721,3
210		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 18, 18-А, 20, 22-Б, 22-Г, 34-А, 34	07.2015 10.2015	856,3		856,3		856,3	100,0	856,3		856,2
211		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 39	07.2015 10.2015	318,1		318,1		318,0	100,0	318,1		318,0
212		ВУЛ. СТАДІОННА, 6	07.2015 10.2015	873,1		873,1		873,0	100,0	873,1		873,0
213		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 3-5 (ПРОЇЗД ДО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ДИТЯЧОГО САДКА)	07.2015 10.2015	342,8		342,8		342,7	100,0	342,8		342,7
214		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД	07.2015 10.2015	899,1		899,1		899,0	100,0	899,1		899,0
215		ВУЛ. СТРИЛЕЦЬКА, 7/6	07.2015 10.2015	377,6		377,6		377,5	100,0	377,6		377,5
216		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8 - ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 5	07.2015 10.2015	763,0		763,0		763,0	100,0	763,0		763,0
217		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	07.2015 10.2016	599,7		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
218		ВУЛ. ТУЛУЗИ, 2/58, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56, 54, 50-А	07.2015 10.2015	959,2		959,2		959,2	100,0	959,2		959,2
219		ВУЛ. УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 10.2015	397,3		397,3		397,3	100,0	397,3		397,3
220		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 5-12-А	07.2015 10.2015	357,2		357,2		357,1	100,0	357,2		357,1
221		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	07.2015 10.2015	880,0		880,0		879,9	100,0	880,0		879,9
222		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 21	07.2015 10.2015	723,3		723,3		575,9	79,6	575,9		575,9
223		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23 -29	07.2015 10.2015	907,6		907,6		738,7	81,4	738,7		738,7
224		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА 6/8 (ДВІР)	07.2015 10.2015	59,3		59,3		59,2	99,8	59,3		59,2
225		ВУЛ. ЦЮРУПИНСЬКА, 2	07.2015 10.2015	355,0		355,0		355,0	100,0	355,0		354,9
226		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 118-120	07.2015 10.2015	190,1		190,1		190,1	100,0	190,1		190,1
227		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 41	07.2015 10.2015	85,9		85,9		85,9	100,0	85,9		85,9
228		ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 48, 44-А - ПРОСП. НАУКИ, 102	07.2015 10.2015	554,6		554,6		553,1	99,7	553,1		1,3
229		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 10.2015	446,1		446,1		446,1	100,0	446,1		446,1
230		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 38-Б	07.2015 10.2016	253,9		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
231		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24-26	07.2015 10.2015	247,9		247,9		247,8	100,0	247,9		247,8
232		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46	07.2015 10.2015	269,3		269,3		269,2	100,0	269,3		269,2
233		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-49-А	07.2015 10.2015	294,7		294,7		294,6	100,0	294,7		294,6
234		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60 - ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 55	07.2015 10.2015	127,4		127,4		127,3	99,9	127,4		127,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
235		ВУЛ. ЩОРСА, 27	07.2015 10.2015	338,9		338,9		335,8	99,1	335,9		335,8
236		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА,17- ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 19	07.2015 10.2015	1117,9		1117,9		1,4	0,1	1,5		1,4
237		ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 8/12 - ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7, 9, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 57	07.2015 10.2015	650,7		650,7		650,6	100,0	650,7		650,6
238		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 12, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8-В, 6-А	07.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,3		434,2
239		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 17, 15-А, 15-Б, 13	07.2015 10.2015	803,1		803,1		698,8	87,0	698,9		698,8
240		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29, 14	07.2015 10.2015	205,2		205,2		205,2	100,0	205,2		205,2
241		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26-30	09.2015 12.2015	780,3		780,3		780,2	100,0	780,3		780,2
242		ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 12-А	09.2015 12.2015	534,6		534,6		534,6	100,0	534,6		534,6
243		ВУЛ.КРУПСЬКОЇ, 10	09.2015 12.2015	604,4		604,4		604,4	100,0	604,4		604,4
244		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 13 - ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	09.2015 12.2015	1022,3		1022,3		1022,2	100,0	1022,3		1022,2
245		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 3 - 5-А, 9-А	09.2015 12.2015	832,9		832,9		832,8	100,0	832,9		832,8
246		КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 1, 3, 5	07.2015 10.2015	484,4		484,4		484,3	100,0	484,4		484,3
247		ПІД'ЇЗДНА ДОРОГА ДО ПАРКУ "ДРУЖБИ НАРОДІВ"	09.2015 12.2015	1245,0		1245,0		1072,4	86,1	753,9		1,4
248		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	07.2015 10.2015	192,2		192,2		192,2	100,0	192,2		192,2
249		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	07.2015 10.2015	337,8		337,8		268,3	79,4	268,3		268,3
250		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	07.2015 10.2015	301,2		301,2		301,2	100,0	301,2		301,2
251		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ ДО КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №1 ПО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 30	11.2015 12.2015	1200,0		1200,0		1,4	0,1	1,5		1,4
252		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-28-А	07.2015 10.2015	123,2		123,2		123,1	99,9	123,2		123,1
253		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Е ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2-А	07.2015 10.2015	989,0		989,0		989,0	100,0	989,0		989,0
254		ПРОЇЗД ВУЛ. ЖОЛУДЄВА - ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б, 1-В, 1-Г	07.2015 10.2015	417,1		417,1		417,1	100,0	417,1		417,0
255		ПРОЇЗД ДО БУДИНКУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 43-Б	07.2015 10.2015	784,3		784,3		784,2	100,0	784,3		784,2
256		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО БУД. № 11-А ТА ДИТЯЧОГО САДКА № 774	07.2015 10.2015	787,8		787,8		787,7	100,0	787,8		787,7
257		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО ШКОЛИ № 267	07.2015 10.2015	1006,8		1006,8		1006,8	100,0	1006,8		1006,7
258		ПРОЇЗД З ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА ДО БУД. № 31-Б НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА	07.2015 10.2015	841,5		841,5		841,5	100,0	841,5		841,5
259		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1 - ВУЛ. ЛАГЕРНА, 38	07.2015 10.2015	636,1		636,1		636,1	100,0	636,1		636,1
260		ПРОВ. ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, 3, КОРПУС 1, 3, КОРПУС 2, 5	07.2015 10.2015	958,9		958,9		958,9	100,0	958,9		958,9
261		ПРОВ. ГРОДНЕНСЬКИЙ	07.2015 10.2015	731,4		731,4		650,9	89,0	650,9		650,9
262		ПРОВ. УССУРІЙСЬКИЙ, 10-8	07.2015 10.2015	468,9		468,9		468,8	100,0	468,9		468,8
263		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б, 13, 11, 9	07.2015 10.2015	456,8		456,8		456,7	100,0	456,8		456,8
264		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23, 25, 25-А, 25-Б	07.2015 10.2015	629,8		629,8		629,8	100,0	629,8		629,8
265		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 9, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 62, 62-А	07.2015 10.2015	292,0		292,0		292,0	100,0	292,0		292,0
266		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ - ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА	07.2015 10.2015	522,5		522,5		522,4	100,0	522,5		522,4
267		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	07.2015 10.2015	402,0		402,0		401,9	100,0	402,0		401,9



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
268		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	07.2015 10.2015	197,4		197,4		197,4	100,0	197,4		197,4
269		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17	07.2015 10.2015	154,3		154,3		154,3	100,0	154,3		154,3
270		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20, 22, 24-А, 24-Б, 28-Б, 28-А, 30, 28, ТЦ-20	07.2015 10.2015	805,9		805,9		485,6	60,3	485,7		1,4
271		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51-А	07.2015 10.2015	411,0		411,0		411,0	100,0	411,0		411,0
272		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 53	07.2015 10.2015	122,8		122,8		122,8	100,0	122,8		122,8
273		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 55	07.2015 10.2015	365,4		365,4		279,0	76,4	279,1		1,3
274		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 59-А	07.2015 10.2015	502,2		502,2		200,3	39,9	200,4		1,3
275		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	07.2015 10.2015	361,5		361,5		330,5	91,4	330,6		330,5
276		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	07.2015 10.2015	456,0		456,0		356,1	78,1	356,2		356,1
277		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	07.2015 10.2015	210,5		210,5		210,5	100,0	210,5		210,5
278		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	07.2015 10.2015	127,7		127,7		127,7	100,0	127,7		127,7
279		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	07.2015 10.2015	449,7		449,7		449,7	100,0	449,7		449,7
280		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18, 20, 20-Б	07.2015 10.2015	826,3		826,3		641,1	77,6	1,4		1,4
281		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 10.2015	717,8		717,8		510,9	71,2	1,4		1,3
282		ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 6-8-10, 10-А	07.2015 10.2015	259,3		259,3		259,3	100,0	259,3		259,3
283		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 7, 9, 11	07.2015 10.2015	953,1		953,1		858,6	90,1	858,7		1,4
284		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	07.2015 10.2015	452,7		452,7		341,2	75,4	341,3		341,2
285		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 4	07.2015 10.2015	247,9		247,9		236,4	95,4	236,5		236,4
286		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	07.2015 10.2015	908,5		908,5		908,5	100,0	908,5		908,5
287		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	07.2015 10.2015	439,0		439,0		439,0	100,0	439,0		439,0
288		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 10.2015	590,8		590,8		590,8	100,0	590,8		590,8
289		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А	07.2015 10.2015	411,8		411,8		1,3	0,3	1,4		1,3
290		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5, 9, 9-А, 9-Б - ВУЛ. АМВРОСИЯ БУЧМИ, 8	09.2015 12.2015	819,6		819,6		819,6	100,0	819,6		819,6
291		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 108/1	07.2015 10.2015	268,6		268,6		268,6	100,0	268,6		268,5
292		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 22	07.2015 10.2015	474,5		474,5		474,5	100,0	474,5		474,5
293		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 5-7	07.2015 10.2015	542,0		542,0		542,0	100,0	542,0		542,0
294		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА (ДО ШКОЛИ № 309 ТА БУД № 25, 25-А)	07.2015 10.2015	874,1		874,1		874,1	100,0	874,1		874,1
295		ПРОСП. СВОБОДИ, 1-А, 1/60, 1/60-А, ПРОСП. "ПРАВДИ", 62-А	07.2015 10.2015	761,4		761,4		761,4	100,0	761,4		761,4
296		ПРОСП. СВОБОДИ, 15/1 - 17	07.2015 10.2015	544,9		544,9		544,9	100,0	544,9		544,9
297		ПРОСП. СВОБОДИ, 28, 28-Б	07.2015 10.2015	838,4		838,4		671,5	80,1	671,5		671,5
298		ПРОСП. СВОБОДИ, 3, 3-А	07.2015 10.2015	537,0		537,0		536,9	100,0	537,0		536,9
299		ПРОСП. СВОБОДИ, 5	07.2015 10.2015	618,5		618,5		618,5	100,0	618,5		618,5
300		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8 - БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 7	07.2015 10.2015	266,9		266,9		266,8	100,0	266,9		266,8
301		ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 9	07.2015 10.2015	218,9		218,9		218,8	100,0	218,9		218,8
302		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4 - 18	07.2015 10.2015	1197,3		1197,3		1197,2	100,0	1197,3		1197,2
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"</b>				1500,0		1243,6	82,9	1492,0		1399,4
	170000	<b>Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика</b>				1500,0		1243,6	82,9	1492,0		1399,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	171000	<i>Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій</i>				1500,0		1243,6	82,9	1492,0		1399,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ) (9 об'єктів)</b>				1500,0		1243,6	82,9	1492,0		1399,4
303		БУЛ. ШЕВЧЕНКА / ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА	08.2015 12.2015	248,7		248,7		154,6	62,2	248,7		202,4
304		ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА / АРТЕМА / СТУДЕНТСЬКА	08.2015 12.2015	282,0		282,0		154,6	54,8	274,0		227,7
305		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО / ДМИТРІВСЬКА	08.2015 12.2015	148,8		148,8		148,8	100,0	148,8		148,8
306		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА / ПАНЬКІВСЬКА	08.2015 12.2015	124,6		124,6		124,6	100,0	124,6		124,6
307		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЛЕЙПЦИЗЬКА	08.2015 12.2015	183,1		183,1		154,5	84,4	183,1		183,1
308		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЦИТАДЕЛЬНА	08.2015 12.2015	160,8		160,8		154,5	96,1	160,8		160,8
309		ВУЛ. НОВОКОНСТАНТИНІВСЬКА / АЛЯБ'ЄВА	08.2015 12.2015	121,1		121,1		121,1	100,0	121,1		121,1
310		ПЛ. СПАВИ	08.2015 12.2015	102,9		102,9		102,9	100,0	102,9		102,9
311		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА	08.2015 12.2015	128,0		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
		<b>КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"</b>				23200,0	800,0	14045,6	62,7	17105,5	800,0	13704,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				23200,0	800,0	14045,6	62,7	17058,6	800,0	13704,8
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				23200,0	800,0	14045,6	62,7	17058,6	800,0	13704,8
313		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ДШК" МІЖ ПРОСП. ГАГАРИНА, ВУЛИЦЯМИ ЧЕРВОНОТКАЦЬКОЮ ТА МАГНІТОГОРСЬКОЮ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	04.2015 11.2015	1134,1		1134,1		1121,0	98,8	1134,1		1121,0
314		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" МІЖ ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ВУЛИЦЯМИ КАРТВЕЛІШВІЛІ І АКАДЕМІКА СЕРКОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 11.2015	1125,1		1125,1		1106,4	98,3	1124,3		1106,4
315		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА	04.2015 10.2015	1200,0		1174,6		1174,6	100,0	1174,6		1174,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОСПЕКТІВ, МОСТІВ, ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (16 об'єктів)</b>				6035,7	800,0	325,7	6,2	3211,4	800,0	901,7
316		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	04.2015 11.2015	146,0		146,0						
317		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-А	04.2015 11.2015	321,0		321,0						
318		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6	04.2015 08.2015	216,4		216,4						
319		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	04.2015 08.2015	383,0		383,0						
320		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 21	04.2015 11.2015	85,2		85,2				75,9		
321		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 23	04.2015 11.2015	57,8		57,8		55,8	96,5	56,1		17,2
322		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 25	04.2015 11.2015	229,8		229,9		222,6	96,8	222,6		67,9
323		ВУЛ. САЛЮТНА, 1-А	04.2015 12.2015	225,9		225,9						
324		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 2	04.2015 09.2015	268,3		268,3				198,8		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
325		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Г	04.2015 12.2015	265,7		265,7						
326		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-Д	04.2015 12.2015	136,5		136,5						
327		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51-А	04.2015 12.2015	166,4		166,4						
328		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ І ДНІПРО НА ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2015 10.2016	2924,9		800,0	800,0				800,0	800,0
329		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	04.2015 10.2015	45,6		45,7		44,4	97,2	44,5		13,7
330		ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ	04.2015 09.2015	1427,8		1427,8		1,5	0,1	1390,7		1,5
331		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ХАРКІВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ	04.2015 11.2015	1260,1		1260,1		1,4	0,1	1222,8		1,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (97 об'єктів)</b>				13730,5		10317,9	75,1	10414,2		9401,1
332		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 1	06.2015 09.2015	46,0		46,0		44,2	96,1	45,5		44,2
333		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 3	06.2015 09.2015	65,6		65,6		64,9	98,9	64,9		64,9
334		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 4	06.2015 09.2015	76,0		76,0		74,4	97,9	75,2		74,4
335		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 5	06.2015 09.2015	66,5		66,5		64,7	97,3	65,8		64,7
336		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 6	06.2015 09.2015	104,2		104,2		102,7	98,6	103,0		102,7
337		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 7	06.2015 09.2015	71,6		71,6		71,1	99,3	71,1		71,1
338		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 16-А	04.2015 11.2015	372,6		372,6						
339		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-А	04.2015 12.2015	403,2		403,2						
340		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Г	04.2015 11.2015	144,9		144,9						
341		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 18-Д	04.2015 11.2015	134,1		134,1						
342		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-А	04.2015 11.2015	101,8		101,8						
343		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-В	04.2015 11.2015	211,2		211,2						
344		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 20-Д	04.2015 11.2015	123,3		123,3						
345		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 11.2015	203,2		203,2						
346		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 22-В	04.2015 12.2015	302,4		302,4						
347		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3	06.2015 09.2016	16,8		16,8		16,3	97,0	16,4		16,3
348		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3-А	06.2015 09.2015	67,1		67,1		66,3	98,8	66,3		66,3
349		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 5	06.2015 09.2015	301,3		301,3		293,4	97,4	300,0		293,4
350		ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, 18	06.2015 09.2015	419,0		419,0		417,2	99,6	417,7		417,2
351		ВУЛ.БАСТІОННА, 10	06.2015 10.2016	8,1		8,1		7,5	92,6	8,1		7,5
352		ВУЛ.БАСТІОННА, 12	06.2015 10.2015	24,1		24,1		23,1	95,9	24,1		23,1
353		ВУЛ.БАСТІОННА, 14	06.2015 10.2015	16,9		16,9		15,5	91,7	16,9		15,5
354		ВУЛ.БАСТІОННА, 14-А	06.2015 10.2015	28,8		28,8		26,0	90,3	28,8		26,0
355		ВУЛ.БАСТІОННА, 16	06.2015 10.2015	20,6		20,6		18,7	90,8	20,6		18,7
356		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 10.2015	46,7		46,7		46,4	99,4	46,7		44,4
357		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 10.2015	71,9		71,9		71,1	98,9	71,9		22,1
358		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 10.2015	44,8		44,8		44,4	99,1	44,8		13,8
359		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 10.2015	233,2		233,2		231,9	99,4	233,2		70,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
360		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 5-А	06.2015 10.2015	210,6		210,6		209,4	99,4	210,5		64,1
361		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-А	06.2015 10.2015	116,3		116,3		115,5	99,3	116,3		35,7
362		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А	06.2015 10.2015	45,2		45,2		44,9	99,3	45,2		44,9
363		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Б	06.2015 10.2015	53,1		53,1		52,7	99,2	53,1		52,7
364		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Г	06.2015 10.2015	68,7		68,7		68,1	99,1	68,6		68,1
365		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Д	06.2015 10.2015	121,3		121,3		119,9	98,8	121,3		119,9
366		ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА, 53	06.2015 09.2015	225,7		225,7		223,0	98,8	224,4		223,0
367		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 22	06.2015 09.2015	7,2		7,2		6,9	95,8	6,9		6,9
368		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 24	06.2015 09.2015	13,6		13,6		13,4	98,5	13,4		13,4
369		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 26	06.2015 09.2015	22,5		22,5		22,1	98,2	22,1		22,1
370		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 28/17	06.2015 09.2015	25,5		25,5		24,6	96,5	24,7		24,6
371		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 15-А	06.2015 09.2015	38,7		38,7		36,3	93,8	38,2		36,3
372		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 18	06.2015 09.2015	172,8		172,8		171,3	99,1	171,5		171,3
373		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 20	06.2015 09.2015	57,3		57,3		54,3	94,8	54,3		54,3
374		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 22	06.2015 09.2015	184,8		184,8		181,3	98,1	183,5		181,3
375		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 25	06.2015 10.2015	163,2		163,2		158,8	97,3	163,2		158,8
376		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27	06.2015 10.2015	196,2		196,2		192,5	98,1	196,2		192,5
377		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 31	06.2015 10.2015	204,3		204,3		198,5	97,2	204,3		198,5
378		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 7/15	06.2015 09.2015	377,3		377,3		366,7	97,2	376,0		366,7
379		ВУЛ.КАТЕРИНИ БЛОКУР, 1	06.2015 10.2015	24,5		24,5		22,6	92,2	24,5		22,6
380		ВУЛ.КАШТАНОВА, 3	06.2015 10.2015	206,7		206,7		204,9	99,1	206,7		62,9
381		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 3	06.2015 09.2015	14,1		14,1		13,6	96,5	13,7		13,6
382		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 5	06.2015 09.2015	29,5		29,5		29,0	98,3	29,1		29,0
383		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 7/7	06.2015 09.2015	16,9		16,9		16,6	98,2	16,6		16,6
384		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4	06.2015 09.2015	134,9		134,9		133,0	98,6	133,6		133,0
385		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А	06.2015 09.2015	294,1		294,1		293,1	99,7	293,1		293,1
386		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6, 12	06.2015 09.2015	406,2		406,2		402,3	99,0	404,9		402,3
387		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	06.2015 09.2015	183,2		183,2		182,3	99,5	182,3		182,3
388		ВУЛ.ОЗЕРНА, 22	06.2015 09.2015	70,9		70,9		70,3	99,2	70,3		70,3
389		ВУЛ.ОЗЕРНА, 24	06.2015 09.2015	71,0		71,0		70,5	99,3	70,5		70,5
390		ВУЛ.ОЗЕРНА, 26	06.2015 09.2015	116,0		116,0		115,2	99,3	115,2		115,2
391		ВУЛ.ОЗЕРНА, 28	06.2015 09.2015	48,1		48,1		46,5	96,7	46,8		46,5
392		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	92,2		92,2		89,5	97,1	92,2		28,4
393		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А	06.2015 10.2015	150,1		150,1		146,9	97,9	150,1		146,9
394		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7-А	06.2015 10.2015	42,1		42,1		39,5	93,8	42,1		39,5
395		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 11	06.2015 09.2015	7,2		7,2		6,8	94,4	6,8		6,8
396		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 13	06.2015 09.2015	239,4		239,4		238,9	99,8	238,9		238,9
397		ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 19	06.2015 10.2015	15,8		15,8		15,1	95,6	15,8		15,1
398		ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 40	06.2015 10.2015	190,7		190,7		183,1	96,0	190,7		183,1
399		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 17	06.2015 09.2015	19,4		19,4		18,6	95,9	19,0		18,6
400		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30-А	06.2015 09.2015	29,1		29,1		28,2	96,9	28,7		28,2
401		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/1	06.2015 09.2015	19,5		19,5		19,2	98,5	19,2		19,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
402		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/2	06.2015 09.2015	83,0		83,0		82,4	99,3	82,4		82,4
403		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Г	04.2015 12.2015	156,4		156,4						
404		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 55-А	04.2015 12.2015	105,1		105,1						
405		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 57-Г	04.2015 12.2015	287,2		287,2						
406		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	04.2015 12.2015	660,1		660,1						
407		ПРОВ.УССУРІЙСЬКИЙ, 6, 8, 10	06.2015 10.2015	135,9		135,9		134,5	99,0	135,9		134,5
408		ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59	06.2015 09.2015	120,9		120,9		118,1	97,7	119,6		118,1
409		ПРОСП."ПРАВДИ", 10	04.2015 10.2015	212,3		212,3		205,5	96,8	205,8		205,5
410		ПРОСП."ПРАВДИ", 10-А	04.2015 10.2015	132,6		132,6		128,0	96,5	128,7		128,0
411		ПРОСП."ПРАВДИ", 12-В	04.2015 10.2015	123,9		123,9		119,8	96,7	120,1		119,8
412		ПРОСП."ПРАВДИ", 6	04.2015 10.2015	64,5		64,5		61,9	96,0	62,3		61,9
413		ПРОСП."ПРАВДИ", 6-А	04.2015 10.2015	26,3		26,3		25,1	95,4	25,3		25,1
414		ПРОСП."ПРАВДИ", 8	04.2015 10.2015	355,5		355,5		344,5	96,9	345,2		344,5
415		ПРОСП."ПРАВДИ", 8-А	04.2015 10.2015	61,1		61,1		58,6	95,9	59,1		58,6
416		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	04.2015 10.2015	256,8		256,8		248,5	96,8	250,0		248,5
417		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-А	04.2015 10.2015	361,9		361,9		350,6	96,9	351,7		350,6
418		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-Б	04.2015 10.2015	237,9		237,9		230,2	96,8	230,9		230,2
419		ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	06.2015 09.2015	294,7		294,7		294,5	99,9	294,5		294,5
420		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36	06.2015 09.2015	141,9		141,9		140,6	99,1	140,7		140,6
421		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	06.2015 09.2015	182,6		182,6		181,1	99,2	181,2		181,1
422		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38	06.2015 09.2015	113,3		113,3		112,1	98,9	112,1		112,1
423		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38-А	06.2015 09.2015	143,5		143,5		140,2	97,7	141,3		140,2
424		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 09.2015	261,4		261,4		257,5	98,5	260,1		257,5
425		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40-А	06.2015 09.2015	162,9		162,9		160,1	98,3	161,6		160,1
426		ПРОСП.СВОБОДИ, 15/1	04.2015 10.2015	137,0		137,0		132,7	96,9	133,2		132,7
427		ПРОСП.СВОБОДИ, 17	04.2015 10.2015	139,9		139,9		135,5	96,9	135,9		135,5
428		ПРОСП.СВОБОДИ, 17-А	04.2015 10.2015	320,1		320,1		310,2	96,9	311,1		94,2
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				201299,8	14610,8	102461,5	54,9	109964,3	14610,7	115873,4
		<b>КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"</b>				1500,0		1385,9	92,4	1385,9		1385,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1500,0		1385,9	92,4	1385,9		1385,8
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				1500,0		1385,9	92,4	1385,9		1385,8
429		ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРАТ "КИЇВСПЕЦТРАНС"	04.2015 08.2015	1500,0		1500,0		1385,9	92,4	1385,9		1385,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				650,0		647,8	99,7	647,8		647,8
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				650,0		647,8	99,7	647,8		647,8
430		ПРИДБАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	08.2015 12.2015	650,0		650,0		647,8	99,7	647,8		647,8
		<b>КП "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</b>				15600,0		10008,3	64,2	11557,6		10213,0
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				15600,0		10008,3	64,2	11557,6		10213,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				15600,0		10008,3	64,2	11557,6		10213,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)</b>				15600,0		10008,3	64,2	10213,0		10213,0
432		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 40	08.2015 11.2015	615,9		615,9		613,5	99,6	613,5		613,5
433		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	08.2015 11.2015	173,3		173,3		165,7	95,6	52,1		52,1
434		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 16	09.2015 11.2015	158,5		158,5		143,7	90,7	143,7		143,7
435		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8	08.2015 11.2015	902,3		902,3		1,3	0,1	265,3		265,3
436		ВУЛ. БУДАРІНА, 7	08.2015 11.2015	254,0		254,0		217,7	85,7	217,7		217,7
437		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5А	08.2015 11.2015	742,0		742,0		738,9	99,6	738,9		738,9
438		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 18	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
439		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 27	09.2015 11.2015	17,6		17,6						
440		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 9А	08.2015 11.2015	731,3		731,3		729,8	99,8	729,8		729,8
441		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 45	08.2015 11.2015	209,8		209,8		204,5	97,5	204,5		204,5
442		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	09.2015 11.2015	207,1		207,1		1,2	0,6	60,9		60,9
443		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	08.2015 11.2015	931,3		931,3		930,3	99,9	930,3		930,3
444		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-В	08.2015 11.2015	517,2		517,2		1,3	0,3	152,1		152,1
445		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 5	08.2015 11.2015	449,7		449,7		446,5	99,3	446,5		446,5
446		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 11А	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
447		ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 4	08.2015 11.2015	479,3		479,3		474,1	98,9	474,1		474,1
448		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	08.2015 11.2015	192,2		192,2		187,0	97,3	187,0		187,0
449		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 12	08.2015 11.2015	747,7		747,7		745,4	99,7	745,4		745,4
450		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 14	08.2015 11.2015	748,0		748,0		744,8	99,6	744,8		744,8
451		ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 2/4	08.2015 11.2015	418,2		418,2		383,0	91,6	383,0		383,0
452		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	08.2015 11.2015	490,3		490,3		1,2	0,2	144,2		144,2
453		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129-А ПІД"ІЗД 1,2,3	08.2015 11.2015	250,5		250,5		246,5	98,4	246,5		246,5
454		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25	09.2015 11.2015	798,4		798,4		1,3	0,2	234,8		234,8
455		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	08.2015 11.2015	526,8		526,8		509,3	96,7	154,9		154,9
456		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
457		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	08.2015 11.2015	271,6		271,6		1,2	0,4	79,9		79,9
458		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 4	08.2015 11.2015	808,8		808,8		1,3	0,2	237,8		237,8
459		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24Б	08.2015 11.2015	854,8		854,8		1,3	0,2	251,4		251,4
460		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 1/102	08.2015 11.2015	791,6		791,6		785,6	99,2	785,6		785,6
461		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
462		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 3-Б	08.2015 11.2015	449,0		449,0		429,8	95,7	132,1		132,1
463		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93-А	08.2015 11.2015	859,2		859,2		830,3	96,6	252,6		252,6
464		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 62	08.2015 11.2015	471,5		471,5		470,6	99,8	470,6		470,6
465		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 ПІД"ІЗД 7	08.2015 11.2015	452,1		452,1		1,2	0,3	133,0		133,0
		<b>РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНИХ ДОРІЖОК НА КОЛУМБАРІЇ ПО ВУЛ.БАЙКОВИЙ, 16	07.2015 09.2015	103,0		103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
		<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>				2347,5		1471,2	62,7	1583,3		1583,3
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				2347,5		1471,2	62,7	1583,3		1583,3
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				2347,5		1471,2	62,7	1583,3		1583,3
467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВБИРАЛЬНІ АДМІНБУДОВИ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	11.2015 12.2015	30,0		30,0						
468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА ЛІСОВОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.КРАЙНЯ, 3 В М.КИЄВІ	10.2015 12.2015	295,9		295,9						
469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ ПО ВУЛ.СТЕЦЕНКА, 18 В М.КИЄВІ	10.2015 12.2015	190,0		190,0						
470		РЕМОНТ КОЛУМБАРІЮ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	433,2		433,2		433,0	100,0	433,0		433,0
471		РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	310,5		310,5		29,8	9,6	141,9		141,9
		<b>РЕМОНТ (ЗАМІНА), ВЛАШТУВАННЯ ОГороЖІ НА КЛАДОВИЩАХ (5 об'єктів)</b>				1012,9		1008,4	99,6	1008,4		1008,4
472		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	07.2015 10.2015	368,0		368,0		363,6	98,8	363,6		363,6
473		ЖУЛЯНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 24	07.2015 10.2015	173,1		173,1		173,1	100,0	173,1		173,1
474		ПИРОГІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛАУРЕАТСЬКА, 26	07.2015 10.2015	26,7		26,7		26,7	100,0	26,7		26,7
475		ПОЗНЯКІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕПЛОВозна, 2	07.2015 10.2015	215,5		215,5		215,5	100,0	215,5		215,5
476		СОВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КОЛОСКОВА, 6	07.2015 10.2015	229,6		229,6		229,5	100,0	229,5		229,5
		<b>ВЛАШТУВАННЯ ПАНДУСУ ДЛЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ (5 об'єктів)</b>				75,0						
477		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА, 1-5, 6	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
478		ЛІСОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КРАЙНЯ, 3 В МІСТІ КИЄВІ	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
479		МІСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ ПО ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 18 В МІСТІ КИЄВІ	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
480		ПІВДЕННЕ КЛАДОВИЩЕ, С. ВІТАПОШТОВА, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
481		ПІВНІЧНЕ КЛАДОВИЩЕ, С. ЛІТКИ, БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН	11.2015 12.2015	15,0		15,0						
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
482		ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	06.2010 12.2012	26962,7	26962,7	12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
		<b>КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"</b>				1381,3		1152,1	83,4	1153,1		1152,1
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1381,3		1152,1	83,4	1153,1		1152,1
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				1381,3		1152,1	83,4	1153,1		1152,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
483		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ (ВОДОНАПІРНИ ВЕЖИ) ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	07.2015 09.2015	997,1		997,1		997,1	100,0	997,1		997,1
484		ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ АВАРІЙНОГО ВИХОДУ З ТЕХНІЧНОЇ БАШТИ №1 ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	06.2015 07.2015	156,0		156,0		155,0	99,4	156,0		155,0
485		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕКСПОЗИЦІЇ "ВОДИ НА ПОВЕРХНІ ЗЕМЛІ" НА ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1-В	11.2015 12.2015	228,2		228,2						
		<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>				11000,0		1999,8	18,2	2398,9		1760,0
	070000	<b>Освіта</b>				11000,0		1999,8	18,2	2398,9		1760,0
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				6026,1		1204,1	20,0	1452,3		1078,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (191 об'єкт)</b>				6026,1		1204,1	20,0	1452,3		1078,4
486		ДНЗ № 215 ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 3Г	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
487		ДНЗ № 1 ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
488		ДНЗ № 10 ПРОВ. МАШИНОБУДІВНИЙ, 24	09.2015 12.2015	31,6		31,6		8,3	26,3	13,1		7,7
489		ДНЗ № 107 ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 17А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
490		ДНЗ № 11 ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 23А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		11,5	36,5	16,4		10,5
491		ДНЗ № 110 ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 88	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	10,2		4,8
492		ДНЗ № 112 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
493		ДНЗ № 113 (БАСЕЙН) ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
494		ДНЗ № 113 ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
495		ДНЗ № 115 ПРОСП.ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 8Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
496		ДНЗ № 120 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 13А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		15,7	49,7	17,4		11,5
497		ДНЗ № 134 ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 17/4	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
498		ДНЗ № 138 ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 7Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
499		ДНЗ № 142 ПРОСП."ПРАВДИ", 96А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
500		ДНЗ № 144 ВУЛ.ПІВНІЧНА, 42	09.2015 12.2015	31,6		31,6		14,4	45,6	17,0		11,0
501		ДНЗ № 147 ВУЛ.СТЕПАНА ОЛІЙНИКА,6	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
502		ДНЗ № 148 ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,9	37,7	16,4		10,8
503		ДНЗ № 152 ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 3А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
504		ДНЗ № 155 ВУЛ. ДОРОГОЖИЦЬКА, 18А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	10,1		4,7
505		ДНЗ № 159 ВУЛ. БОГДАНА ЖИТКОВА, 7Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	10,1		4,7
506		ДНЗ № 16 АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ, 4	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
507		ДНЗ № 162 ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 5	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,5	42,7	15,9		10,5
508		ДНЗ № 169 ПРОВ. МЕФОДІВСЬКИЙ, 4А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,7	37,0	16,6		11,0
509		ДНЗ № 180 ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 28А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
510		ДНЗ № 191 БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 15	09.2015 12.2015	31,6		31,6						



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
511		ДНЗ № 192 ПРОСП. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 5	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
512		ДНЗ № 193 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 16Г	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	10,2		4,8
513		ДНЗ № 2 ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 20	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
514		ДНЗ № 200 ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 9А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		13,1	41,6	17,9		12,0
515		ДНЗ № 201 ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 2Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
516		ДНЗ № 214 ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 44	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,1	41,5	17,9		12,0
517		ДНЗ № 219 БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 7А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		13,1	41,6	28,0		12,2
518		ДНЗ № 222 ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 12Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
519		ДНЗ № 223 ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 13	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	10,1		4,7
520		ДНЗ № 234 ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	10,1		4,7
521		ДНЗ № 240 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
522		ДНЗ № 242 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ, 9А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
523		ДНЗ № 25 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 14А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
524		ДНЗ № 26 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 16	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
525		ДНЗ № 260 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 12Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
526		ДНЗ № 263 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 19Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		14,1	44,6	16,4		11,0
527		ДНЗ № 273 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 9А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
528		ДНЗ № 275 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА,10/14	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
529		ДНЗ № 28 ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 13	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
530		ДНЗ № 280 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
531		ДНЗ № 291 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 29	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,5	42,7	15,9		10,5
532		ДНЗ № 293 ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 13А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,8	37,3	16,8		11,4
533		ДНЗ № 295 ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
534		ДНЗ № 296 ПРОСП.МИРУ, 5А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
535		ДНЗ № 30 ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 4Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
536		ДНЗ № 307 ВУЛ. БРАТСЬКА, 7/11	09.2015 12.2015	31,5		31,5		23,2	73,7	23,4		17,5
537		ДНЗ № 314 ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 25А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
538		ДНЗ № 319 ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 20А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
539		ДНЗ № 323 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 16	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	10,1		4,7
540		ДНЗ № 343 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 24	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,2	35,4	15,4		10,0
541		ДНЗ № 346 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46А	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
542		ДНЗ № 348 ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 18	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
543		ДНЗ № 35 ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 21	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
544		ДНЗ № 360 ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 16А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
545		ДНЗ № 371 ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО,39/41	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
546		ДНЗ № 375 ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 8	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
547		ДНЗ № 376 ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 11А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
548		ДНЗ № 387 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
549		ДНЗ № 388 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 51Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		11,1	35,2	15,4		10,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
550		ДНЗ № 397 ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		19,5	61,7	23,4		18,0
551		ДНЗ № 398 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
552		ДНЗ № 399 ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,5	42,7	15,4		10,0
553		ДНЗ № 40 ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 51А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
554		ДНЗ № 412 ПРОСП. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 6А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
555		ДНЗ № 419 ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 16	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
556		ДНЗ № 428 ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 20	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
557		ДНЗ № 429 ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 25/29	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
558		ДНЗ № 430 ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,3	35,8	15,9		10,5
559		ДНЗ № 434 ВУЛ.САЛЮТНА, 23А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
560		ДНЗ № 435 ВУЛ. МЕЖОВА, 22А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,1	44,8	15,9		10,5
561		ДНЗ № 439 ПРОСП.ГОЛОСІВСЬКИЙ, 124А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
562		ДНЗ № 443 БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		10,6	33,7	16,0		10,6
563		ДНЗ № 450 БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 14А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
564		ДНЗ № 455 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		7,6	24,1	13,0		7,6
565		ДНЗ № 459 ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 5А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
566		ДНЗ № 46 ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 44	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
567		ДНЗ № 465 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,5	36,4	16,4		11,0
568		ДНЗ № 469 ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,1	41,5	19,1		12,5
569		ДНЗ № 47 ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32	09.2015 12.2015	31,5		31,5		15,8	50,2	17,9		12,5
570		ДНЗ № 474 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
571		ДНЗ № 476 ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 10	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
572		ДНЗ № 477 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 33	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
573		ДНЗ № 482 ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА, 14А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,5	42,7	10,9		4,7
574		ДНЗ № 483 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 31А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
575		ДНЗ № 486 ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20Д	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,5	42,7	17,9		12,5
576		ДНЗ № 488 ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
577		ДНЗ № 49 ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 1А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
578		ДНЗ № 490 ВУЛ. НИЖИНСЬКА, 26	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
579		ДНЗ № 498 ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
580		ДНЗ № 5 ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
581		ДНЗ № 500 "АБЕТКА" ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІШУГИ, 3Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
582		ДНЗ № 51 ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 8А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
583		ДНЗ № 517 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 9Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
584		ДНЗ № 518 ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
585		ДНЗ № 52 ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	09.2015 12.2015	31,6		31,6						
586		ДНЗ № 523 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
587		ДНЗ № 530 ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
588		ДНЗ № 533 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 15В	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
589		ДНЗ № 54 ВУЛ. СОФІЇВСЬКА, 23	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,3	35,8	16,7		11,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
590		ДНЗ № 541 ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 8А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
591		ДНЗ № 543 ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 6	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
592		ДНЗ № 55 ВУЛ. ОСВІТИ, 18А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		8,3	26,3	13,7		8,3
593		ДНЗ № 556 ПРОСП.СВОБОДИ, 32	09.2015 12.2015	31,6		31,6		12,8	40,5	17,4		12,0
594		ДНЗ № 56 ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 7А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
595		ДНЗ № 563 ПРОСП. СВОБОДИ, 44	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
596		ДНЗ № 578 ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 89/91	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
597		ДНЗ № 579 ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 6В	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
598		ДНЗ № 580 ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 7А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
599		ДНЗ № 581 ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 5Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
600		ДНЗ № 582 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 3	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
601		ДНЗ № 585 ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 1Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
602		ДНЗ № 588 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 4	09.2015 12.2015	31,5		31,5		12,3	39,0	14,4		9,0
603		ДНЗ № 589 ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКО, 3Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
604		ДНЗ № 590 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
605		ДНЗ № 602 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
606		ДНЗ № 603 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9Є	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
607		ДНЗ № 605 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
608		ДНЗ № 606 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39В	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
609		ДНЗ № 607 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 16А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
610		ДНЗ № 608 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 18Є	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,6	46,3	16,4		11,0
611		ДНЗ № 609 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
612		ДНЗ № 611 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 37Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		15,9	50,5	17,9		12,5
613		ДНЗ № 613 ВУЛ.ОЗЕРНА, 8А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,9	44,0	16,4		11,0
614		ДНЗ № 620 (БАСЕЙН) ВУЛ.МИКОЛИ РУДНЄВА,61	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
615		ДНЗ № 620 ВУЛ.МИКОЛИ РУДНЄВА,61	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
616		ДНЗ № 623 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 16	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
617		ДНЗ № 625 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ПИРОГОВСЬКОГО, 6А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	4,7		4,7
618		ДНЗ № 630 ВУЛ. ГАЗОВА, 10	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,7	14,9	4,7		4,7
619		ДНЗ № 632 ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
620		ДНЗ № 634 ВУЛ. МИКОЛИ РУДНЄВА, 63	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
621		ДНЗ № 635 "ЖУРАВЛИК" ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 27Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		12,4	39,4	4,3		1,9
622		ДНЗ № 636 ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 28Г	09.2015 12.2015	31,5		31,5		30,3	96,2	30,0		27,0
623		ДНЗ № 641 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 1А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
624		ДНЗ № 643 ВУЛ.ГОЛОСІВСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
625		ДНЗ № 644 ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛСВА, 28А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
626		ДНЗ № 645 ПРОВ. СТАРОКІЇВСЬКИЙ, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		11,5	36,4	16,4		11,0
627		ДНЗ № 647 ВУЛ. БАБУШКІНА, 25А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
628		ДНЗ № 648 ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
629		ДНЗ № 65 ВУЛ.ВОСЬМОГО БЕРЕЗНЯ, 11	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
630		ДНЗ № 650 ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 19А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
631		ДНЗ № 660 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 49А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		17,6	55,7	20,5		14,5
632		ДНЗ № 661 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 3	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,4	45,7	17,0		11,0
633		ДНЗ № 662 ВУЛ.ГЕРОЇВ ДНІПРА, 55	09.2015 12.2015	31,6		31,6		27,4	86,7	31,0		24,0
634		ДНЗ № 663 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 69	09.2015 12.2015	31,5		31,5		16,8	53,3	21,0		14,0
635		ДНЗ № 664 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 4Г	09.2015 12.2015	31,6		31,6		20,8	65,8	24,0		17,5
636		ДНЗ № 665 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 48-А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		16,0	50,8	19,0		13,0
637		ДНЗ № 668 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 35А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		14,3	45,3	17,0		11,0
638		ДНЗ № 673 ВУЛ.ПРИРІЧНА, 17Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,4	45,7	19,0		11,0
639		ДНЗ № 676 ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 30	09.2015 12.2015	31,6		31,6		12,4	39,2	19,0		12,0
640		ДНЗ № 679 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 32Д	09.2015 12.2015	31,5		31,5		19,1	60,6	25,0		18,5
641		ДНЗ № 685 ВУЛ. ПРИОЗЕРНА, 6	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
642		ДНЗ № 687 ВУЛ. ГЕНЕРАЛАТУПИКОВА, 14	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
643		ДНЗ № 696 ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 9Є	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
644		ДНЗ № 700 ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 4	09.2015 12.2015	31,6		31,6		15,0	47,5	20,0		13,5
645		ДНЗ № 703 ВУЛ. РОГОЗІВСЬКА, 10А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		16,1	51,1	22,0		15,5
646		ДНЗ № 704 ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 30А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
647		ДНЗ № 706 ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 21	09.2015 12.2015	31,5		31,5		14,4	45,7	20,5		14,0
648		ДНЗ № 713 ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 6А	09.2015 12.2015	31,6		31,6						
649		ДНЗ № 714 ВУЛ. АКАДЕМІКА КАРПИНСЬКОГО, 4	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
650		ДНЗ № 72 ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 3Д	09.2015 12.2015	31,5		31,5		18,4	58,4	20,5		14,4
651		ДНЗ № 731 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 21В	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
652		ДНЗ № 74 ВУЛ. НЕВСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
653		ДНЗ № 746 ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 11Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
654		ДНЗ № 748 ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 9	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,8	15,2	4,8		4,8
655		ДНЗ № 76 ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 16А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		12,7	40,3	18,0		12,0
656		ДНЗ № 762 ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		4,8	15,2	4,8		4,8
657		ДНЗ № 763 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
658		ДНЗ № 769 ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 19	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
659		ДНЗ № 77 ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 68	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
660		ДНЗ № 773 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 17Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
661		ДНЗ № 774 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 9В	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
662		ДНЗ № 775 ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4Б	09.2015 12.2015	31,5		31,5		13,3	42,2	16,7		12,5
663		ДНЗ № 776 ВУЛ.ЛІСКІВСЬКА, 8А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
664		ДНЗ № 779 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7Б	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
665		ДНЗ № 787 ВУЛ. СІМФЕРОПІЛЬСЬКА, 6	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
666		ДНЗ № 79 ВУЛ. ЛАГЕРНА, 34	09.2015 12.2015	31,5		31,5						
667		ДНЗ № 790 ВУЛ. ЛЕНІНА, 20	09.2015 12.2015	31,5		31,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
668		ДНЗ № 800 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 3А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
669		ДНЗ № 803 ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 14В	09.2015 12.2015	31,5		31,5		16,0	50,8	21,0		15,0
670		ДНЗ № 804 ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 14А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		1,8	5,7	1,8		1,8
671		ДНЗ № 805 ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 12	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
672		ДНЗ № 814 ВУЛ. БУЛГАКОВА, 10	09.2015 12.2015	31,5		31,5		13,1	41,6	18,0		12,0
673		ДНЗ № 88 ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 8	09.2015 12.2015	31,6		31,6		1,8	5,7	1,8		1,8
674		ДНЗ № 98 ПРОСП. "ПРАВДИ", 3А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		4,7	14,9	1,8		1,8
675		ДНЗ № 284 ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	09.2015 12.2015	31,6		31,6		13,1	41,5	18,0		12,0
676		ДНЗ № 68 ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	09.2015 12.2015	31,5		31,5		26,9	85,4	31,5		25,5
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				4272,5		724,7	17,0	878,5		621,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (129 об'єктів)</b>				4272,5		724,7	17,0	878,5		621,7
677		ГІМНАЗІЯ "КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,9	5,7	1,9		1,9
678		ГІМНАЗІЯ "КОНСУЛ" № 86 ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,9	5,7	1,9		1,9
679		ГІМНАЗІЯ "ПОТЕНЦІАЛ" ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 47	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,9	5,7	1,9		1,9
680		ГІМНАЗІЯ "СКАНДИНАВСЬКА" ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,9	5,7	1,9		1,9
681		ГІМНАЗІЯ "СЛОВ'ЯНСЬКА" ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
682		ГІМНАЗІЯ № 109 ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 24	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
683		ГІМНАЗІЯ № 117 ІМ. Л.УКРАЇНКИ ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 10	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
684		ГІМНАЗІЯ № 143 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		12,6	38,1	15,8		9,0
685		ГІМНАЗІЯ № 153 ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА, 37	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
686		ГІМНАЗІЯ № 167 ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 12	09.2015 12.2015	33,1		33,1		7,7	23,3	13,7		7,0
687		ГІМНАЗІЯ № 172 ВУЛ. ВЕЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 30-32	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
688		ГІМНАЗІЯ № 267 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
689		ГІМНАЗІЯ № 48 ВУЛ. ПРОРІЗНА, 14	09.2015 12.2015	33,2		33,2		11,7	35,2	17,4		9,5
690		ГІМНАЗІЯ № 75 ПРОВ. БАТИЩЕВ, 11	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
691		ЗНЗ № 10 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 37	09.2015 12.2015	33,1		33,1		10,7	32,3	16,4		9,0
692		ЗНЗ № 101 ВУЛ. КОПЕРНИКА, 8	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
693		ЗНЗ № 104 ВУЛ. ЛІСОВА, 28	09.2015 12.2015	33,1		33,1						
694		ЗНЗ № 105 ВУЛ. СІМФЕРОПІЛЬСЬКА, 10	09.2015 12.2015	33,1		33,1		11,9	36,0	17,9		10,5
695		ЗНЗ № 106 ВУЛ. НЕКРАСІВСЬКА, 4	09.2015 12.2015	33,2		33,2		4,8	14,5	4,8		4,8
696		ЗНЗ № 107 ВУЛ. ВВЕДЕНСЬКА, 35	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
697		ЗНЗ № 127 ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	09.2015 12.2015	33,1		33,1		11,9	36,0	17,4		10,0
698		ЗНЗ № 13 ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,1	39,6	17,9		10,0
699		ЗНЗ № 130 ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		ЗНЗ № 133 ВУЛ. БАСТІОННА, 7/18	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
701		ЗНЗ № 135 ВУЛ. МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО, 12Б	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
702		ЗНЗ № 138 ВУЛ. АРТЕМА, 27	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
703		ЗНЗ № 15 ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 12А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
704		ЗНЗ № 155 ВУЛ. АРТЕМА, 5	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
705		ЗНЗ № 156 ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 10	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,3	40,2	18,9		11,0
706		ЗНЗ № 158 ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 12	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
707		ЗНЗ № 16 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 42/1	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
708		ЗНЗ № 162 ВУЛ. РАХМАНІОВА, 47	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
709		ЗНЗ № 163 ВУЛ. БАУМАНА, 30	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
710		ЗНЗ № 170 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 8	09.2015 12.2015	33,1		33,1		27,3	82,5	30,4		22,0
711		ЗНЗ № 174 ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 43	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
712		ЗНЗ № 175 ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 58А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
713		ЗНЗ № 180 БУЛЬВ. ПЕРОВА, 21	09.2015 12.2015	33,1		33,1						
714		ЗНЗ № 185 ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
715		ЗНЗ № 194 ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 10Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		10,3	31,1	14,0		7,6
716		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА) ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 6А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
717		ЗНЗ № 197 (СТАРША) ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 12	09.2015 12.2015	33,1		33,1		15,6	47,1	20,9		13,0
718		ЗНЗ № 198 (ПОЧАТКОВА) БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 9А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,1	39,6	18,4		11,0
719		ЗНЗ № 199 ВУЛ. БАКИНСЬКА, 12	09.2015 12.2015	33,2		33,2		2,0	6,0	2,0		2,0
720		ЗНЗ № 20 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 32Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
721		ЗНЗ № 210 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
722		ЗНЗ № 211 (ФІЛІЯ) ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 13Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		2,0	6,0	2,0		2,0
723		ЗНЗ № 211 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
724		ЗНЗ № 212 ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
725		ЗНЗ № 219 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 2Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
726		ЗНЗ № 225 ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 9Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
727		ЗНЗ № 226 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19Є	09.2015 12.2015	33,1		33,1		12,0	36,3	15,6		9,2
728		ЗНЗ № 231 ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 2В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	1,9		1,9
729		ЗНЗ № 232 ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4Г	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
730		ЗНЗ № 245 ВУЛ. ПІВНІЧНА, 26	09.2015 12.2015	33,1		33,1		22,1	66,8	25,4		16,5
731		ЗНЗ № 25 ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 1	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
732		ЗНЗ № 252 ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		14,1	42,6	14,7		9,5
733		ЗНЗ № 255 ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
734		ЗНЗ № 256 ВУЛ. ОЗЕРНА, 2А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
735		ЗНЗ № 257 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
736		ЗНЗ № 259 ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21Г	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
737		ЗНЗ № 260 ВУЛ. АРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
738		ЗНЗ № 262 ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 5	09.2015 12.2015	33,1		33,1		28,3	85,5	32,0		25,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
739		ЗНЗ № 269 ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		12,9	39,0	1,8		1,8
740		ЗНЗ № 27 ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛСВА, 20Є	09.2015 12.2015	33,2		33,2		11,9	35,8	17,4		9,5
741		ЗНЗ № 273 ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	3,5		3,5
742		ЗНЗ № 274 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
743		ЗНЗ № 28 ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 7Б	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
744		ЗНЗ № 285 ВУЛ. ПОЛЯРНА, 8В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
745		ЗНЗ № 286 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
746		ЗНЗ № 29 ВУЛ. МИХАЙЛА МАЙОРОВА, 3А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
747		ЗНЗ № 291 ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19	09.2015 12.2015	33,1		33,1		11,9	36,0	17,9		9,5
748		ЗНЗ № 298 ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 58Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
749		ЗНЗ № 302 ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
750		ЗНЗ № 306 ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
751		ЗНЗ № 313 ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 7Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
752		ЗНЗ № 314 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
753		ЗНЗ № 35 ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		30,6	92,4	33,0		27,0
754		ЗНЗ № 37 ВУЛ.АНТОНОВИЧА, 130/17	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
755		ЗНЗ № 4 ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 26А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		7,7	23,3	17,8		7,7
756		ЗНЗ № 41 ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 7А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		11,1	33,4	17,4		9,7
757		ЗНЗ № 42 ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19	09.2015 12.2015	33,1		33,1		15,1	45,6	19,9		10,0
758		ЗНЗ № 44 ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
759		ЗНЗ № 53 ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 16/18	09.2015 12.2015	33,2		33,2		4,8	14,5	4,8		4,8
760		ЗНЗ № 58 ПРОВ. ЧЕСЛАВА БЕЛІНСЬКОГО, 3	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
761		ЗНЗ № 6 ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20-І	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
762		ЗНЗ № 62 ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
763		ЗНЗ № 63 ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 10А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		24,2	73,1	29,9		21,0
764		ЗНЗ № 70 ВУЛ. ПУГАЧОВА, 10	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
765		ЗНЗ № 8 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 6	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	4,7		4,7
766		ЗНЗ № 84 БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 32А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
767		ЗНЗ № 87 ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 4/6	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
768		ЗНЗ № 88 ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 3	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
769		ЗНЗ № 92 ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 11	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
770		ЗНЗ № 97 ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 5А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		11,9	35,8	17,9		10,0
771		КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІДЕР" № 171 ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКА, 11А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
772		КИЇВСЬКА ІНЖЕНЕРНА ГІМНАЗІЯ (БАСЕЙН) ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
773		ЛІЦЕЙ "ІНТЕЛЕКТ" ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 7	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
774		ЛІЦЕЙ "ЕКО" № 198 ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,1	39,6	17,7		10,5
775		ЛІЦЕЙ "ПРЕСТИЖ" ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 42А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
776		ЛІЦЕЙ "УНІВЕРСУМ" ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 3А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
777		ЛІЦЕЙ № 100 "ПОДІЛ" (КОРПУС 1,2) ВУЛ. ПОКРОВСЬКА, 4/6	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	2,0		2,0
778		ЛІЦЕЙ № 142 ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 2А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		4,8	14,5	4,8		4,8
779		ЛІЦЕЙ № 21 ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 64	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
780		ЛІЦЕЙ № 227 ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО,7Д	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
781		ЛІЦЕЙ № 38 ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 31	09.2015 12.2015	33,2		33,2		4,7	14,2	4,7		4,7
782		НВК "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" ВУЛ. КАШТАНОВА, 13Б	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
783		НВК "ПЕРША ЛАСТІВКА" ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 30А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
784		НВК "СУЗІР'Я" ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,1	39,6	19,0		11,0
785		НВК № 240 "СОЦІУМ" ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 39Г	09.2015 12.2015	33,1		33,1		15,4	46,5	19,0		11,0
786		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 244 ВУЛ. ПРИРІЧНА, 27А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	4,7		4,7
787		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 268 ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, 43А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	4,7		4,7
788		ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 326 ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44В	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	4,7		4,7
789		СШ № 94 "ЕЛЛАДА" ВУЛ.ОЛЬГІНСЬКА, 2/4	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
790		ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ "КПІ" ВУЛ. УМАНСЬКА, 33	09.2015 12.2015	33,2		33,2		4,8	14,5	4,8		4,8
791		ТЕХНІЧНИЙ ЛІЦЕЙ ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 9	09.2015 12.2015	33,1		33,1		7,6	23,0	14,5		7,6
792		УКРАЇНСЬКИЙ ГУМАНІТАРНИЙ ЛІЦЕЙ КНУ ІМ.Т.Г.ШЕВЧЕНКА ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО, 3	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
793		ФІНАНСОВИЙ ЛІЦЕЙ ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 32Є	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
794		ШДС "ДИВОЦВІТ" (КОРПУС 1) ПРОСП. СВОБОДИ, 3А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		16,8	50,8	22,9		15,0
795		ШДС "ПІЗНАЙКО" ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		1,8	5,4	1,8		1,8
796		ШДС "ПАРОСТОК" ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	09.2015 12.2015	33,1		33,1		13,7	41,4	20,0		11,0
797		ШДС "ПЕРЛИНА" ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 24А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		11,5	34,7	18,0		10,0
798		ШДС "ПОДІЛЛЯ" (КОРПУС 1) ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 25	09.2015 12.2015	33,1		33,1		12,6	38,1	19,0		10,5
799		ШДС "ПОДІЛЛЯ" (КОРПУС 2) ВУЛ. ЩЕКАВИЦЬКА, 43	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
800		ШДС "ПРОЛІСОК" (БАСЕЙН) ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
801		ШДС "ПРОЛІСОК" ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	09.2015 12.2015	33,1		33,1		1,8	5,4	1,8		1,8
802		ШДС "СОФІЯ" ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,8	14,5	4,8		4,8
803		ШДС "СОФІЯ" ПРОСП.МИРА, 10А	09.2015 12.2015	33,1		33,1						
804		ШДС "ТУРБОТА" ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 38А	09.2015 12.2015	33,1		33,1		4,7	14,2	4,7		4,7
805		ШДС "ЯГОДКА" ВУЛ. ВЕЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 11А	09.2015 12.2015	33,2		33,2		17,8	53,6	25,2		15,7
	070202	<b>Вечірні (змінні) школи</b>				95,6		22,9	24,0	20,0		19,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (3 об'єкти)</b>				95,6		22,9	24,0	20,0		19,9
806		ВЕЧІРНЯ ШКОЛА № 20 ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 19	09.2015 12.2015	31,9		31,9		1,8	5,6	1,8		1,8
807		ВСШ № 2 ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 9	09.2015 12.2015	31,8		31,8		4,7	14,8	1,8		1,8
808		ВСШ № 27 ПРОВ. ЦИМЛЯНСЬКИЙ, 2	09.2015 12.2015	31,9		31,9		16,4	51,4	16,4		16,3



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				191,3		10,7	5,6	10,7		10,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (6 об'єктів)</b>				191,3		10,7	5,6	10,7		10,6
809		ІНТЕРНАТ № 18 БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	09.2015 12.2015	31,9		31,9						
810		ІНТЕРНАТ № 6 ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 31/7	09.2015 12.2015	31,9		31,9		1,8	5,6	1,8		1,8
811		ІНТЕРНАТ № 7 ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 146	09.2015 12.2015	31,9		31,9		3,6	11,3	3,6		3,5
812		ІНТЕРНАТ №9 ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 9	09.2015 12.2015	31,9		31,9		3,5	11,0	3,5		3,5
813		ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 4 ВУЛ. МИКОЛИ ЮНКЕРОВА, 55	09.2015 12.2015	31,9		31,9						
814		ШКОЛА-ІНТЕРНАТ № 8 ВУЛ. ОЛЕГІВСЬКА, 42	09.2015 12.2015	31,8		31,8		1,8	5,7	1,8		1,8
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				414,5		37,4	9,0	37,4		29,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (12 об'єктів)</b>				414,5		37,4	9,0	37,4		29,4
815		БДТ (Філія 1) ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 67	09.2015 12.2015	34,5		34,5		2,0	5,8	2,0		1,8
816		БДТ (Філія 2) ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 40	09.2015 12.2015	34,6		34,6		8,7	25,1	8,7		8,7
817		БДТ "ВІТРЯНІ ГОРИ" ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 9А	09.2015 12.2015	34,6		34,6		1,8	5,2	1,8		1,8
818		БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ КОНТРАКТОВА ПЛОЩА, 12	09.2015 12.2015	34,5		34,5		1,8	5,2	1,8		1,8
819		ДООЦ ВУЛ. АГРЕГАТНА, 9	09.2015 12.2015	34,5		34,5		1,8	5,2	1,8		1,8
820		ДООЦ ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 32В	09.2015 12.2015	34,5		34,5		1,8	5,2	1,8		1,8
821		ДЮВХС "СВІТАНОК" ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 71А	09.2015 12.2015	34,5		34,5		1,8	5,2	1,8		1,8
822		ДЮОЦ ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 14	09.2015 12.2015	34,5		34,5		12,6	36,5	12,6		4,8
823		МАЛА ПОВІТРЯНА АКАДЕМІЯ ВУЛ. КАВКАЗЬКА, 13А	09.2015 12.2015	34,6		34,6						
824		ПАЛАЦ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ВУЛ. ДАРВІНА, 2	09.2015 12.2015	34,5		34,5		1,7	4,9	1,7		1,7
825		ЦВПСВМ ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12Г	09.2015 12.2015	34,6		34,6		1,7	4,9	1,7		1,7
826		ЦТДЮ ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 18	09.2015 12.2015	34,6		34,6		1,7	4,9	1,7		1,7
		<b>КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>				143306,6	1864,1	74217,7	52,5	79205,1	1864,0	75295,7
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				143306,6	1864,1	74217,7	52,5	79205,1	1864,0	75295,7
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				17944,0	1864,1	5041,7	31,4	5000,0	1864,0	5304,7
827		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	12.2013 12.2013	4715,8	3833,5	1864,1	1864,1				1864,0	1744,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (245 об'єктів)</b>				13886,0		5017,0	36,1	4000,0		3352,7
828		ВЛУ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
829		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 13	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
830		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА, 5	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
831		ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 116	09.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
832		ВУЛ. БУРМИСТЕНКА, 11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
833		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	48,9		48,9
834		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
835		ВУЛ. ВОЛОДИ ДУБІНІНА, 16	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	48,9		48,9
836		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
837		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 31 КОРП. 1,2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
838		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
839		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 29-31	07.2015 11.2015	76,0		76,0						
840		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 5	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
841		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6-В	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
842		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 134	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
843		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/1	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
844		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
845		ПРОСП. СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 120 КОРП. 1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
846		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	09.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
847		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 9/18	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
848		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 36	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
849		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
850		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
851		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
852		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
853		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
854		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
855		ВУЛ. САНАТОРНА, 23	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
856		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
857		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 12	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
858		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-І	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
859		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
860		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 3-В	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
861		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 148	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
862		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
863		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
864		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
865		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
866		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
867		ВУЛ. КАШТАНОВА, 15	07.2015 11.2015	60,0		60,0						
868		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-45-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
869		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 71	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
870		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
871		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
872		ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
873		ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА, 16	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
874		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
875		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84-84-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
876		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,8	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
877		ВУЛ.РАДУНСЬКА,14	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
878		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
879		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,51А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
880		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,41	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
881		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,8	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
882		ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО,12-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
883		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
884		ВУЛ .ЧУДНОВСЬКОГО, 7-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
885		ВУЛ ХОРОЛЬСЬКА, 8/4	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
886		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
887		ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 14/6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	17,5		17,5
888		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 11	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
889		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІЛЬЧАКОВА,5	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
890		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,13	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
891		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
892		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
893		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 16-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	14,6		14,6
894		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
895		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 29/1	03.2015 11.2015	56,0		56,0						
896		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 9	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8			
897		ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ.,8-12	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
898		ПРОСП. ГАГАРИНА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	58,1		14,6
899		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 11-13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,1	96,8	58,1		14,6
900		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 20-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	35,9		14,6
901		ВУЛ ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
902		ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 8/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
903		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	13,5		13,5
904		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	13,4		13,4
905		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 16-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
906		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	13,4		13,4
907		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
908		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 13-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
909		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Л	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
910		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
911		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
912		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
913		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
914		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2/58	07.2015 11.2015	56,0		56,0		48,5	86,6	13,4		13,4
915		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 50	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
916		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
917		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		48,5	86,6	13,4		13,4
918		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
919		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 32	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
920		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
921		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 25	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
922		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
923		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
924		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 43	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
925		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
926		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
927		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
928		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
929		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 5А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
930		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
931		ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 56	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
932		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	09.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
933		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
934		ВУЛ. ЧИГОРІНА, 61А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
935		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
936		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
937		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 1	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
938		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
939		ВУЛ. СУВОРОВА, 19-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
940		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
941		КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
942		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 10	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
943		САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
944		ВУЛ. БОНДАРСЬКА, 3	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
945		ВУЛ. ВЕДЕНСЬКА, 26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
946		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 26/30	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
947		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 116-А	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
948		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 31	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
949		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 47	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
950		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Д	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
951		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-В-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
952		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 43	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
953		ВУЛ. МЕЖОВА, 119	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
954		ВУЛ. МЕЖОВА, 18	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
955		ВУЛ. НАТАЛІЯ УЖВІЙ, 10	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
956		ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, 14	07.2015 11.2015	116,0		116,0		52,5	45,3	28,0		28,0
957		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 15	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
958		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 8	07.2015 11.2015	116,0		116,0		68,3	58,9	68,3		68,3
959		ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 5-А	07.2015 11.2015	1,0		1,0				1,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20 З-Ж	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
961		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 9 -11	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	25,8		14,6
962		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	15,7		13,4
963		ПРОСП. ПРАВДИ, 8	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
964		ПРОСП. СВОБОДИ, 28	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
965		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 5/19	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
966		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
967		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
968		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 87	10.2015 11.2015	55,6		55,6						
969		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	13,4		13,4
970		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
971		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
972		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Д	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
973		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Г	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
974		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
975		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 40	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
976		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
977		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 17	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
978		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 5-7	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
979		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Е	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
980		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
981		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-В	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
982		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
983		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
984		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
985		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 11.2015	40,0		60,0						
986		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 24	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
987		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
988		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
989		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 1-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
990		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
991		ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
992		ВУЛ. КЛАВДІІВСЬКА, 24	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
993		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 4	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,8	96,1	53,8		53,8
994		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 1-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
995		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 34-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
996		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 34-А	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
997		ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 16	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
998		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
999		ВУЛ. СЕМАШКА, 12	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
1000		ВУЛ. СЕМАШКА, 15	10.2015 11.2015	55,7		55,7						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1001		ВУЛ. СЕМАШКА, 16	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
1002		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
1003		ВУЛ. СЕМАШКА, 8	10.2015 11.2015	55,7		55,7						
1004		ВУЛ. СЕМАШКА, 9	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
1005		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
1006		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
1007		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 2	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	49,9		14,6
1008		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1009		ВУЛ.ІРПІНСЬКА, 74	07.2015 11.2015	56,0		56,0		53,7	95,9	53,7		53,7
1010		ВУЛ.АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,2-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1011		ВУЛ.ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО,7	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1012		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА,53-53-А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1013		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 25	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	56,0		13,4
1014		ВУЛ.СИМИРЕНКА,20-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	56,0		13,4
1015		ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	50,0		14,6
1016		ПРОВ. ЧЕРВОНАЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
1017		ПРОВУЛ. ПРИЛАДНИЙ, 6	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
1018		ПРОВУЛ. ПРИЛАДНИЙ, 8	10.2015 11.2015	60,0		60,0						
1019		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 21	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
1020		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23	10.2015 11.2015	25,0		25,0						
1021		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 71/2	07.2015 11.2015	8,0		8,0				8,0		
1022		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 38-Г	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1023		БУЛЬВ.ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 35	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1024		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 3	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
1025		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО,5-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1026		ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,5	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1027		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 2-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1028		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 25	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1029		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
1030		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 35-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1031		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА,6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1032		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 22	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1033		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 44/10	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
1034		ВУЛ. КАДЕТСЬКИЙ ГАЙ, 9-11	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1035		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 19/2	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1036		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 40	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1037		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1038		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА,10-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
1039		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 1	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1040		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 99/1	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1041		ВУЛ. ПЕТРА РАДЧЕНКА, 4	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1042		ВУЛ. СЕМЕНІВСЬКА, 11	10.2015 11.2015	55,0		55,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1043		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 2-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
1044		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
1045		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, 2	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1046		ВУЛ.АВІАНСТРУКТОРА АНТОНОВА,13	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1047		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 11	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1048		ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА,13-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1049		ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНА, 3	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1050		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 17	07.2015 11.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
1051		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	40,0		16,1
1052		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 12	10.2015 11.2015	55,0		55,0						
1053		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 3/15-Б	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,4
1054		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,4
1055		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13 КОРП.1	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	60,0		14,6
1056		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 19-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
1057		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА. 6	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	60,0		14,6
1058		ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 96/98	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1059		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	50,0		13,5
1060		ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 19	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1061		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 6	07.2015 11.2015	1,0		1,0						
1062		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА. 22	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1063		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1064		ВУЛ. ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ, 23	07.2015 11.2015	56,0		56,0						
1065		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 20	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1066		ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 31А	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1067		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1068		ВУЛ. ЩУСЄВА, 28	07.2015 11.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
1069		ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 19	07.2015 11.2015	56,0		56,0		52,5	93,8	13,4		13,4
1070		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 19	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1071		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 60	07.2015 11.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	14,6		14,6
1072		ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 8	10.2015 11.2015	56,0		56,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (61 об'єкт)</b>				2193,9		24,7	1,1	1000,0		207,2
1073		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 11.2015	67,8		67,8				67,8		
1074		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 11.2015	49,9		49,9				49,9		
1075		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 11.2015	28,2		28,2				28,2		
1076		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69	10.2015 11.2015	33,1		33,1				2,0		
1077		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69-А	10.2015 11.2015	3,9		3,9						
1078		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71	10.2015 11.2015	27,6		27,6						
1079		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 73-А	10.2015 11.2015	26,9		26,9						
1080		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 75	10.2015 11.2015	27,7		27,7						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1081		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 83	10.2015 11.2015	16,3		16,3						
1082		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	10.2015 11.2015	23,4		23,4						
1083		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1	10.2015 11.2015	32,0		32,0						
1084		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11-А	10.2015 11.2015	52,5		52,5						
1085		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 12	10.2015 11.2015	23,5		23,5						
1086		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	10.2015 11.2015	28,0		28,0						
1087		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 10	10.2015 11.2015	13,5		13,5						
1088		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 11	10.2015 11.2015	90,9		90,9						
1089		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 14	10.2015 11.2015	3,6		3,6						
1090		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 2	10.2015 11.2015	31,4		31,4						
1091		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 20/19	10.2015 11.2015	64,4		64,4						
1092		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 24	10.2015 11.2015	45,3		45,3						
1093		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	10.2015 11.2015	32,1		32,1						
1094		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 9	10.2015 11.2015	22,2		22,2						
1095		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 11.2015	50,3		50,3						
1096		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Б	10.2015 11.2015	0,9		0,9						
1097		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-В	10.2015 11.2015	48,5		48,5		1,3	2,7	48,5		11,8
1098		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Г	10.2015 11.2015	54,7		54,7		1,3	2,4	54,7		13,3
1099		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Д	10.2015 11.2015	43,0		43,0		1,3	3,0	43,0		10,5
1100		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Е	10.2015 11.2015	16,0		16,0		1,3	8,1	16,0		3,9
1101		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	10.2015 11.2015	41,8		41,8		1,3	3,1	41,8		10,2
1102		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 11.2015	67,5		67,5		1,3	1,9	67,5		16,5
1103		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-В	10.2015 11.2015	33,9		33,9		1,3	3,8	33,9		8,3
1104		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Г	10.2015 11.2015	48,8		48,8		1,3	2,7	48,8		11,5
1105		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-А	10.2015 11.2015	32,9		32,9		1,3	4,0	32,9		8,0
1106		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Б	10.2015 11.2015	47,3		47,3		1,3	2,7	47,3		11,5
1107		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	10.2015 11.2015	69,5		69,5		1,3	1,9	69,5		16,9
1108		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Г	10.2015 11.2015	25,0		25,0		1,3	5,2	25,0		6,1
1109		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Д	10.2015 11.2015	129,4		129,4		1,3	1,0	129,4		31,6
1110		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Е	10.2015 11.2015	23,3		23,3		1,3	5,6	23,3		5,7
1111		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	10.2015 11.2015	47,0		47,0		1,3	2,8	47,0		11,4
1112		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	17,6		17,6		1,3	7,4	17,6		4,3
1113		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Б	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1114		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1115		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Г	10.2015 11.2015	40,8		40,8		1,3	3,2	40,8		9,9
1116		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	10.2015 11.2015	40,4		40,4		1,3	3,2	40,4		9,8
1117		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-Б	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1118		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 11.2015	24,7		24,7		1,3	5,3	24,7		6,0
1119		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 24	10.2015 11.2015	19,0		19,0						



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1120		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 11.2015	44,2		44,2						
1121		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 9	10.2015 11.2015	4,5		4,5						
1122		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 30	10.2015 11.2015	32,7		32,7						
1123		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 24	10.2015 11.2015	1,0		1,0						
1124		ВУЛ. МИКОЛИ КРАСНОВА, 8	10.2015 11.2015	46,3		46,3						
1125		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 11.2015	36,5		36,5						
1126		ВУЛ. СЕМАШКА, 12	10.2015 11.2015	22,5		22,5						
1127		ВУЛ. СЕМАШКА, 16	10.2015 11.2015	38,1		38,1						
1128		ВУЛ. СЕМАШКА, 17	10.2015 11.2015	23,0		23,0						
1129		ВУЛ. СЕМАШКА, 8-А	10.2015 11.2015	26,1		26,1						
1130		ВУЛ. СЕРПОВА, 12	10.2015 11.2015	34,4		34,4						
1131		ВУЛ. СЕРПОВА, 16	10.2015 11.2015	46,6		46,6						
1132		ВУЛ. ФЕДОРИ ПУШИНОЇ, 8	10.2015 11.2015	76,0		76,0						
1133		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 24	10.2015 11.2015	92,5		92,5						
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				115475,3		65307,8	56,6	69411,1		66772,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (120 об'єктів)</b>				11856,0		3830,1	32,3	4205,4		4205,4
1135		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 22/15	06.2015 12.2015	24,6		24,6		1,3	5,3	7,2		7,2
1136		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 103	06.2015 12.2015	27,0		27,0						
1137		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	06.2015 12.2015	26,4		26,4						
1138		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б	06.2015 12.2015	26,9		26,9						
1139		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 12.2015	22,0		22,0		1,3	5,9	6,4		6,4
1140		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36	06.2015 12.2015	47,2		47,2						
1141		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36-А	06.2015 12.2015	47,1		47,1						
1142		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 11	06.2015 12.2015	25,7		25,7		1,3	5,1	7,5		7,5
1143		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 55	06.2015 12.2015	44,1		44,1		1,3	2,9	12,9		12,9
1144		ВУЛ.НОВОПИРОГІВСЬКА, 27/2	06.2015 12.2015	38,0		38,0		1,3	3,4	11,1		11,1
1145		ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТИ, 8	06.2015 12.2015	58,8		58,8						
1146		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА,10-А	06.2015 12.2015	200,0		200,0						
1147		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23	06.2015 12.2015	95,1		95,1		1,3	1,4	27,9		27,9
1148		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-А	06.2015 12.2015	30,2		30,2		29,3	97,0	8,8		8,8
1149		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44	06.2015 12.2015	63,7		63,7		55,9	87,8	18,7		18,7
1150		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	06.2015 12.2015	130,7		130,7		1,3	1,0	38,4		38,4
1151		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 59/1	06.2015 12.2015	46,6		46,6		1,3	2,8	13,6		13,6
1152		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3-Б	06.2015 12.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	17,1		17,1
1153		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 5	06.2015 12.2015	240,7		240,7		1,3	0,5	70,5		70,5
1154		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 73	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
1155		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	06.2015 12.2015	48,1		48,1						
1156		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 11-А	06.2015 12.2015	103,6		103,6						
1157		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	06.2015 12.2015	90,9		90,9						
1158		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 28	06.2015 12.2015	75,0		75,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1159		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	38,5		38,5		38,4	99,7	38,4		38,4
1160		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 12.2015	42,9		42,9		42,0	97,9	42,0		42,0
1161		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 12.2015	42,6		42,6		42,5	99,8	42,5		42,5
1162		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 35-А	06.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
1163		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49	06.2015 12.2015	85,2		85,2						
1164		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 61	06.2015 12.2015	46,3		46,3						
1165		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	06.2015 12.2015	36,0		36,0						
1166		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	06.2015 12.2015	79,8		79,8						
1167		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 12.2015	66,0		66,0						
1168		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	06.2015 12.2015	251,3		251,3		1,3	0,5	73,6		73,6
1169		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29	06.2015 12.2015	178,1		178,1		1,3	0,7	52,2		52,2
1170		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10	06.2015 12.2015	67,6		67,6						
1171		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б	06.2015 12.2015	67,6		67,6						
1172		ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, 6	09.2015 12.2015	160,7		160,7						
1173		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	06.2015 12.2015	96,3		96,3						
1174		ВУЛ. БОНДАРСЬКА, 3	10.2015 11.2015	75,0		75,0						
1175		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29	06.2015 12.2015	51,0		51,0		1,3	2,5	14,6		14,6
1176		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28-Б	06.2015 12.2015	170,0		170,0						
1177		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	142,6		142,6		1,3	0,9	41,7		41,7
1178		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 51	10.2015 11.2015	35,0		35,0						
1179		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 12	10.2015 11.2015	30,0		30,0						
1180		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32/34	06.2015 12.2015	16,2		16,2		2,1	13,0	5,5		5,5
1181		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 50	06.2015 12.2015	22,1		22,1		1,3	5,9	6,4		6,4
1182		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	06.2015 12.2015	74,5		74,5		1,3	1,7	21,8		21,8
1183		ПРОСП. СВОБОДИ, 38	06.2015 12.2015	98,5		98,5		1,3	1,3	28,8		28,8
1184		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15	06.2015 12.2015	181,8		181,8		53,3	29,3	53,3		53,3
1185		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	50,1		50,1		14,7	29,3	14,7		14,7
1186		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1187		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 12.2015	32,5		32,5						
1188		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	10.2015 12.2015	60,0		60,0						
1189		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Б	10.2015 12.2015	240,0		240,0						
1190		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1191		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 12.2015	22,2		22,2						
1192		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 12.2015	55,2		55,2						
1193		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9	06.2015 12.2015	108,0		108,0						
1194		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	153,0		153,0						
1195		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6	10.2015 12.2015	160,0		160,0						
1196		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-В	06.2015 12.2015	320,1		320,1		210,3	65,7	210,3		210,3
1197		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 3	06.2015 12.2015	266,5		266,5		78,1	29,3	78,1		78,1
1198		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	06.2015 12.2015	286,8		286,8		174,7	60,9	174,7		174,7
1199		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 3	06.2015 12.2015	153,2		153,2		75,8	49,5	75,8		75,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1200		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36	06.2015 12.2015	224,0		224,0		65,6	29,3	65,6		65,6
1201		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 62	10.2015 11.2015	905,0		905,0						
1202		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 70	06.2015 12.2015	282,6		282,6		82,8	29,3	82,8		82,8
1203		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	06.2015 12.2015	348,0		348,0		102,0	29,3	102,0		102,0
1204		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 26	06.2015 12.2015	158,0		158,0						
1205		ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 12-А	06.2015 12.2015	128,9		128,9		73,9	57,3	73,9		73,9
1206		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7	06.2015 12.2015	160,0		160,0		155,6	97,3	155,6		155,6
1207		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14-А	06.2015 12.2015	78,9		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
1208		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-А	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1209		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 2-Б	10.2015 12.2015	37,4		37,4						
1210		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 4	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1211		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 4-А	10.2015 12.2015	37,5		37,5						
1212		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	06.2015 12.2015	81,0		81,0		23,7	29,3	23,7		23,7
1213		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	06.2015 12.2015	476,4		476,4		142,8	30,0	142,8		142,8
1214		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	60,0		60,0		50,8	84,7	50,8		50,8
1215		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 16	06.2015 12.2015	65,0		65,0		31,1	47,8	31,1		31,1
1216		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 28	06.2015 12.2015	50,0		50,0		21,8	43,6	21,8		21,8
1217		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 17	08.2015 12.2015	80,0		80,0						
1218		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 3	06.2015 12.2015	60,0		60,0		33,0	55,0	33,0		33,0
1219		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 7	06.2015 12.2015	60,0		60,0		51,4	85,7	51,4		51,4
1220		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 12.2015	60,0		60,0		50,1	83,5	50,1		50,1
1221		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	06.2015 12.2015	60,0		60,0		56,7	94,5	56,7		56,7
1222		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 133	06.2015 12.2015	61,0		61,0		55,0	90,2	55,0		55,0
1223		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 143	06.2015 12.2015	60,0		60,0		22,4	37,3	22,4		22,4
1224		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 152	06.2015 12.2015	60,0		60,0		25,0	41,7	25,0		25,0
1225		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	80,0		80,0		61,5	76,9	61,5		61,5
1226		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,0		140,0		118,2	84,4	118,2		118,2
1227		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 К. 1	06.2015 12.2015	140,0		140,0		131,2	93,7	131,2		131,2
1228		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11	06.2015 12.2015	81,5		81,5		81,4	99,9	81,4		81,4
1229		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	81,2		81,2		81,1	99,9	81,1		81,1
1230		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	81,8		81,8		81,8	100,0	81,8		81,8
1231		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 16	06.2015 12.2015	82,3		82,3		82,3	100,0	82,3		82,3
1232		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-А	06.2015 12.2015	79,7		79,7		79,6	99,9	79,6		79,6
1233		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-Б	06.2015 12.2015	79,8		79,8		78,0	97,7	78,0		78,0
1234		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	06.2015 12.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		86,0
1235		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 18/2	06.2015 12.2015	145,6		145,6		145,5	99,9	145,5		145,5
1236		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		79,7	88,6	79,7		79,7
1237		ВУЛ. ГЛІНКИ, 5	06.2015 12.2015	30,0		30,0		23,1	77,0	23,1		23,1
1238		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	06.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
1239		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 14/18	06.2015 12.2015	60,0		60,0		23,1	38,5	23,1		23,1
1240		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 30	06.2015 12.2015	60,0		60,0		48,7	81,2	48,7		48,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1241		ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 16	06.2015 12.2015	60,0		60,0		47,4	79,0	47,4		47,4
1242		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	06.2015 12.2015	68,0		68,0		67,1	98,7	67,1		67,1
1243		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 44-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		25,1	50,2	25,1		25,1
1244		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	70,0		70,0		50,1	71,6	50,1		50,1
1245		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 10/31	06.2015 12.2015	90,0		90,0						
1246		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	06.2015 12.2015	50,0		50,0		42,2	84,4	42,2		42,2
1247		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 3	06.2015 12.2015	50,0		50,0		26,5	53,0	26,5		26,5
1248		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 5	06.2015 12.2015	50,0		50,0		23,9	47,8	23,9		23,9
1249		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	75,0		75,0		53,2	70,9	53,2		53,2
1250		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 47	06.2015 12.2015	50,0		50,0		24,8	49,6	24,8		24,8
1251		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 61/11	10.2015 11.2015	50,0		50,0						
1252		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	60,2		60,2		52,5	87,2	52,5		52,5
1253		ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 15/23	06.2015 12.2015	147,5		147,5		147,5	100,0	147,5		147,5
1254		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	11.2015 12.2015	140,0		140,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (170 об'єктів)</b>				44135,7		29107,1	65,9	29187,2		29187,2
1255		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,6/6	06.2015 10.2015	282,0		282,0		278,9	98,9	278,9		278,9
1256		ВУЛ. АНТОНОВИЧА,39	06.2015 10.2015	235,1		235,1		235,0	100,0	235,0		235,0
1257		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27 КОРПУС 3	10.2015 11.2015	245,6		245,6						
1258		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 10.2015	591,9		591,9		591,8	100,0	591,8		591,8
1259		ВУЛ. СЕЧЕНОВА,5	06.2015 10.2015	320,2		320,2		320,2	100,0	320,2		320,2
1260		ВУЛ.БУРМІСТЕНКО,8/2	06.2015 10.2015	247,7		247,7		247,6	100,0	247,6		247,6
1261		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА,9	06.2015 10.2015	345,0		345,0		343,4	99,5	343,4		343,4
1262		ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,29	06.2015 10.2015	163,6		163,6		163,6	100,0	163,6		163,6
1263		ПРОВ.КОЛОМИЙСЬКИЙ,18К.1	06.2015 10.2015	283,4		283,4		283,3	100,0	283,2		283,2
1264		ПРОСП. СОРОКОРІЧЧЯ ЖОВТНЯ,100/2	06.2015 10.2015	90,1		90,1		90,1	100,0	90,1		90,1
1265		ПРОСП.НАУКИ,35 КОРПУС 3	06.2015 10.2015	220,0		220,0		219,8	99,9	219,8		219,8
1266		ПРОСП.НАУКИ,70/1	06.2015 10.2015	158,7		158,7		158,5	99,9	158,5		158,5
1267		БОРИСПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 7-Б	06.2015 10.2015	123,3		123,3		118,2	95,9	118,2		118,2
1268		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	133,6		133,6		118,9	89,0	39,0		39,0
1269		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	373,0		373,0		345,5	92,6	345,5		345,5
1270		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26	06.2015 10.2015	590,0		590,0		1,3	0,2	129,2		129,2
1271		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	289,4		289,4		249,9	86,4	249,9		249,9
1272		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,13/10	06.2015 10.2015	279,9		279,9		268,3	95,9	268,3		268,3
1273		ВУЛ. МІШУГИ 1/4	06.2015 10.2015	500,0		500,0						
1274		ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА 15/1	06.2015 10.2015	217,0		217,0		202,9	93,5	202,9		202,9
1275		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 24/4	06.2015 10.2015	584,3		584,3		505,4	86,5	505,4		505,4
1276		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 11/27	06.2015 10.2015	505,0		505,0		256,3	50,8	250,8		250,8
1277		ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2	06.2015 10.2015	216,2		216,2		205,9	95,2	205,9		205,9
1278		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-А	09.2015 10.2015	123,6		123,6		122,2	98,9	122,2		122,2
1279		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166	06.2015 10.2015	332,6		332,6		275,9	83,0	275,9		275,9
1280		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,172-А	06.2015 10.2015	280,3		280,3		280,0	99,9	280,0		280,0
1281		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 5	06.2015 10.2015	230,8		230,8		226,5	98,1	226,5		226,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1282		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 6	06.2015 10.2015	227,3		227,3		197,0	86,7	197,0		197,0
1283		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 23	06.2015 10.2015	70,5		70,5		52,7	74,8	52,7		52,7
1284		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7	06.2015 10.2015	162,9		162,9		138,5	85,0	138,5		138,5
1285		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	391,0		391,0		391,0	100,0	391,0		391,0
1286		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 9/40	06.2015 10.2015	726,4		726,4		537,3	74,0	537,3		537,3
1287		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20А	06.2015 10.2015	276,0		276,0		230,0	83,3	230,0		230,0
1288		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 30	06.2015 10.2015	91,2		91,2		71,3	78,2	71,3		71,3
1289		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	100,6		100,6		93,0	92,4	93,0		93,0
1290		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 10.2015	678,5		678,5		465,8	68,7	388,8		388,8
1291		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	06.2015 10.2015	400,1		400,1		120,1	30,0	120,1		120,1
1292		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19В	06.2015 10.2015	430,4		430,4		378,9	88,0	378,9		378,9
1293		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85А	06.2015 10.2015	99,8		99,8		54,9	55,0	54,9		54,9
1294		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 5Б	06.2015 10.2015	137,5		137,5		120,5	87,6	120,5		120,5
1295		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 10.2015	401,3		401,3		401,3	100,0	401,3		401,3
1296		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2	06.2015 10.2015	409,9		409,9		409,8	100,0	409,8		409,8
1297		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 36/7	06.2015 10.2015	183,0		183,0						
1298		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 44/10	06.2015 10.2015	240,3		240,3		181,9	75,7	181,9		181,9
1299		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 48/9	06.2015 10.2015	219,0		219,0		170,3	77,8	170,3		170,3
1300		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50	06.2015 10.2015	206,9		206,9		202,6	97,9	202,6		202,6
1301		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63А	06.2015 10.2015	223,4		223,4		152,3	68,2	152,3		152,3
1302		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72Б	06.2015 10.2015	426,8		426,8		128,2	30,0	128,2		128,2
1303		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 10.2015	269,4		269,4		226,6	84,1	226,6		226,6
1304		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8Б	06.2015 10.2015	245,7		245,7		160,7	65,4	160,7		160,7
1305		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23А	06.2015 10.2015	77,0		77,0		53,1	69,0	53,1		53,1
1306		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 8	06.2015 10.2015	192,0		192,0		191,9	99,9	191,9		191,9
1307		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	06.2015 10.2015	299,7		299,7		196,5	65,6	196,5		196,5
1308		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 25	06.2015 10.2015	115,8		115,8		96,9	83,7	96,9		96,9
1309		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-А	06.2015 10.2015	497,3		497,3		155,4	31,2	155,4		155,4
1310		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Б	06.2015 10.2015	166,9		166,9		1,3	0,8	45,9		45,9
1311		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 19	06.2015 10.2015	598,5		598,5		588,5	98,3	588,5		588,5
1312		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15	06.2015 10.2015	447,5		447,5		1,3	0,3	129,3		129,3
1313		ВУЛ. КОСМІЧНА, 3	06.2015 10.2015	285,9		285,9		285,8	100,0	285,8		285,8
1314		ВУЛ. КОСМІЧНА, 4	06.2015 10.2015	155,0		155,0		102,1	65,9	102,1		102,1
1315		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-А	08.2015 10.2015	314,2		314,2						
1316		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-А	06.2015 10.2015	280,6		280,6		280,6	100,0	280,6		280,6
1317		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 5-А	08.2015 10.2015	367,2		367,2						
1318		ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 14	06.2015 10.2015	226,1		226,1		156,3	69,1	156,3		156,3
1319		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-А	06.2015 10.2015	155,1		155,1		76,4	49,3	76,4		76,4
1320		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-Б	06.2015 10.2015	155,0		155,0						
1321		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 3	06.2015 10.2015	726,8		726,8		647,2	89,0	209,4		209,4
1322		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 5	06.2015 10.2015	495,3		495,3		1,3	0,3	141,0		141,0
1323		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 10.2015	370,5		370,5		310,8	83,9	310,8		310,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1324		ВУЛ.ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-Б	06.2015 10.2015	376,8		376,8		375,7	99,7	375,7		375,7
1325		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	06.2015 10.2015	873,8		873,8						
1326		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 26/2	06.2015 10.2015	102,0		102,0		101,9	99,9	101,9		101,9
1327		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22А	06.2015 10.2015	318,6		318,6		233,7	73,4	233,7		233,7
1328		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	06.2015 10.2015	750,5		750,5		546,8	72,9	546,8		546,8
1329		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3 А	06.2015 10.2015	436,6		436,6		336,3	77,0	336,3		336,3
1330		ВУЛ. ОЗЕРНА, 8	06.2015 10.2015	201,6		201,6		160,6	79,7	160,6		160,6
1331		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 36	06.2015 10.2015	225,1		225,1		225,0	100,0	225,0		225,0
1332		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	06.2015 10.2015	80,2		80,2		80,1	99,9	80,1		80,1
1333		ВУЛ.ПОПОВА, 5	06.2015 10.2015	500,7		500,7		394,5	78,8	394,5		394,5
1334		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 52-А	06.2015 10.2015	289,0		289,0		268,7	93,0	268,7		268,7
1335		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 56-А	06.2015 10.2015	288,5		288,5		286,9	99,4	286,9		286,9
1336		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 7	06.2015 10.2015	276,0		276,0		206,7	74,9	206,7		206,7
1337		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-Б	06.2015 10.2015	197,8		197,8		190,8	96,5	190,8		190,8
1338		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	266,4		266,4		248,5	93,3	248,5		248,5
1339		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 33	06.2015 10.2015	74,2		74,2		74,1	99,9	74,1		74,1
1340		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 10.2015	551,1		551,1		433,7	78,7	433,7		433,7
1341		ВУЛ. БАСЕЙНА,19-Б	06.2015 10.2015	127,6		127,6		1,3	1,0	37,4		37,4
1342		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	276,8		276,8		1,3	0,5	81,0		81,0
1343		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА,10/10	06.2015 10.2015	125,5		125,5						
1344		ВУЛ. КІКВІДЗЕ,41	06.2015 10.2015	213,2		213,2		1,3	0,6	62,4		62,4
1345		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР,2/8	06.2015 10.2015	62,9		62,9		1,3	2,1	18,4		18,4
1346		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	06.2015 10.2015	177,8		177,8		1,3	0,7	52,1		52,1
1347		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3	06.2015 10.2015	184,4		184,4		97,7	53,0	54,0		54,0
1348		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3-А	06.2015 10.2015	229,4		229,4		171,2	74,6	67,2		67,2
1349		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО,3	06.2015 10.2015	283,8		283,8		1,3	0,5	83,1		83,1
1350		ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6	06.2015 10.2015	214,8		214,8						
1351		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ,40/10	06.2015 10.2015	225,3		225,3		1,3	0,6	63,8		63,8
1352		ВУЛ. ІВАНА ІЖАКЕВИЧА, 5/9	06.2015 10.2015	317,0		317,0		217,8	68,7	217,8		217,8
1353		ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 7А	06.2015 10.2015	273,0		273,0		269,8	98,8	269,8		269,8
1354		ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2 В	06.2015 10.2015	212,3		212,3		205,5	96,8	205,5		205,5
1355		ВУЛ. ПОЛКОВА, 55	06.2015 10.2015	327,9		327,9		327,7	99,9	327,7		327,7
1356		ПРОВ. БЕСТУЖЕВА, 11	06.2015 10.2015	140,7		140,7		140,6	99,9	140,6		140,6
1357		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	06.2015 10.2015	147,2		147,2		122,4	83,2	87,3		87,3
1358		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7	06.2015 10.2015	55,6		55,6		54,3	97,7	44,4		44,4
1359		ПРОСП. ПРАВДИ, 92	06.2015 10.2015	288,1		288,1		288,0	100,0	288,0		288,0
1360		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 12.2015	230,8		230,8						
1361		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 65	10.2015 11.2015	225,6		225,6						
1362		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13-А	06.2015 10.2015	253,4		253,4		253,4	100,0	253,4		253,4
1363		ВУЛ. БУДАРІНА, 5	06.2015 10.2015	310,9		310,9		309,1	99,4	309,1		309,1
1364		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,1/5	06.2015 10.2015	497,9		497,9		495,2	99,5	495,2		495,2
1365		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА,10	06.2015 10.2015	141,0		141,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1366		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА,22А	06.2015 10.2015	400,0		400,0						
1367		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА,8	06.2015 10.2015	475,5		475,5		421,0	88,5	421,0		421,0
1368		ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 12/3	06.2015 10.2015	382,8		382,8		382,8	100,0	382,8		382,8
1369		ВУЛ.ГНАТА ЮРИ,1	06.2015 10.2015	236,9		236,9		1,3	0,5	69,2		69,2
1370		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 17	06.2015 10.2015	118,1		118,1		104,1	88,1	104,1		104,1
1371		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 73/1	06.2015 10.2015	305,9		305,9						
1372		БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, 55	06.2015 10.2015	202,2		202,2		202,2	100,0	202,2		202,2
1373		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА,21	06.2015 10.2015	113,5		113,5		113,4	99,9	113,4		113,4
1374		ВУЛ. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 2-А	06.2015 10.2015	199,2		199,2		193,6	97,2	193,6		193,6
1375		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5	06.2015 10.2015	564,4		564,4		563,2	99,8	563,2		563,2
1376		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 10.2015	241,3		241,3		239,0	99,0	239,0		239,0
1377		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 10.2015	260,8		260,8						
1378		ВУЛ. ДАШАВСЬКА, 24	06.2015 10.2015	204,4		204,4		204,3	100,0	204,3		204,3
1379		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-А	06.2015 10.2015	105,7		105,7		105,7	100,0	105,7		105,7
1380		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 23-Б	06.2015 10.2015	255,9		255,9		255,8	100,0	255,8		255,8
1381		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	06.2015 10.2015	414,8		473,7		459,5	97,0	459,5		459,5
1382		ВУЛ. ПЕТРА ЗАЛОМОВА, 2	06.2015 10.2015	301,4		301,4		299,3	99,3	299,3		299,3
1383		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 17	06.2015 10.2015	241,0		241,0		241,0	100,0	241,0		241,0
1384		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3А	06.2015 10.2015	191,2		191,2		191,1	99,9	191,1		191,1
1385		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 3	06.2015 10.2015	76,0		76,0		75,9	99,9	75,9		75,9
1386		ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,16	06.2015 10.2015	686,2		686,2						
1387		ВУЛ. АРТЕМА, 14-А	06.2015 10.2015	228,9		228,9		228,9	100,0	228,9		228,9
1388		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37-Б	06.2015 10.2015	95,5		95,5		95,4	99,9	95,4		95,4
1389		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 13-А	06.2015 10.2015	125,0		125,0		122,1	97,7	122,1		122,1
1390		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15	06.2015 10.2015	76,1		76,1		76,0	99,9	76,0		76,0
1391		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	117,7		117,7				34,5		34,5
1392		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 2	06.2015 10.2015	878,9		878,9		55,6	6,3	55,6		55,6
1393		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 8	05.2015 10.2015	86,7		86,7		79,1	91,2	25,4		25,4
1394		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	06.2015 10.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		84,0
1395		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 10	06.2015 10.2015	157,9		157,9		157,8	99,9	157,8		157,8
1396		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16	06.2015 10.2015	63,2		63,2		63,1	99,8	63,1		63,1
1397		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76-Б	10.2015 11.2015	5,0		5,0						
1398		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/4	05.2015 10.2015	585,0		585,0						
1399		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/5	05.2015 10.2015	89,8		89,8		89,7	99,9	89,7		89,7
1400		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 58	06.2015 10.2015	75,4		75,4		46,4	61,5	46,4		46,4
1401		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 27	06.2015 10.2015	286,2		286,2		26,1	9,1	26,1		26,1
1402		ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 31-33	06.2015 10.2015	148,3		148,3		109,6	73,9	109,6		109,6
1403		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 9	06.2015 10.2015	195,1		195,1		195,1	100,0	195,1		195,1
1404		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	125,8		125,8		125,7	99,9	125,7		125,7
1405		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 10	06.2015 10.2015	117,2		117,2		117,1	99,9	117,1		117,1
1406		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКО, 3	06.2015 10.2015	198,6		198,6		156,3	78,7	156,3		156,3
1407		ВУЛ. НАГРНА, 8/32	06.2015 10.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		56,0
1408		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	147,5		147,5		45,0	30,5	45,0		45,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1409		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	146,6		146,6		146,5	99,9	146,5		146,5
1410		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 37-Б	06.2015 10.2015	82,6		82,6		82,5	99,9	82,5		82,5
1411		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 41-А	06.2015 10.2015	65,7		65,7		65,6	99,8	65,6		65,6
1412		ВУЛ. РИЗЬКА, 18	06.2015 10.2015	82,4		82,4		77,5	94,1	77,5		77,5
1413		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	06.2015 10.2015	257,3		257,3		96,0	37,3	96,0		96,0
1414		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10	06.2015 10.2015	88,2		88,2		88,2	100,0	88,2		88,2
1415		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	82,8		82,8		82,7	99,9	82,7		82,7
1416		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 49-А	06.2015 10.2015	146,9		146,9		90,6	61,7	43,0		43,0
1417		ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 17	06.2015 10.2015	138,4		138,4		138,3	99,9	138,3		138,3
1418		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22	06.2015 10.2015	219,9		219,9		219,8	100,0	219,8		219,8
1419		ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 77	06.2015 10.2015	45,9		45,9		45,9	100,0	45,8		45,8
1420		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	06.2015 10.2015	213,0		213,0		186,8	87,7	186,8		186,8
1421		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 66	06.2015 10.2015	254,6		254,6		254,6	100,0	254,6		254,6
1422		ВУЛ. ЩУСЄВА, 13	06.2015 10.2015	106,3		106,3		106,2	99,9	106,2		106,2
1423		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-9	06.2015 10.2015	220,5		220,5		178,4	80,9	178,4		178,4
1424		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	06.2015 10.2015	146,3		146,3				42,8		42,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (162 об'єкти)</b>				32382,4		18399,6	56,8	19055,1		18912,7
1425		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4	10.2015 12.2015	316,0		316,0						
1426		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 3	06.2015 12.2015	135,4		135,4		135,4	100,0	135,4		135,4
1427		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 16	06.2015 12.2015	143,5		143,5		72,7	50,7	72,7		72,7
1428		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 12.2015	540,0		540,0		470,9	87,2	470,9		470,9
1429		ВУЛ. СЕЧЄНОВА, 3	06.2015 12.2015	298,2		298,2		98,0	32,9	98,0		98,0
1430		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 12.2015	144,3		144,3		144,2	99,9	144,2		144,2
1431		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	06.2015 12.2015	216,2		216,2		96,6	44,7	96,6		96,6
1432		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	10.2015 12.2015	100,0		100,0						
1433		ВУЛ. ІВАНА ДЯЧЕНКА, 6	06.2015 12.2015	294,5		294,5		281,1	95,4	281,1		281,1
1434		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 12.2015	256,4		256,4		150,7	58,8	150,7		150,7
1435		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	06.2015 12.2015	469,6		469,6				135,2		135,2
1436		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-В	06.2015 12.2015	124,6		124,6		107,2	86,0	107,2		107,2
1437		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 34	06.2015 12.2015	774,9		774,9		765,5	98,8	765,5		765,5
1438		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 12.2015	393,5		393,5		393,3	99,9	393,3		393,3
1439		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0				28,9		28,9
1440		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	06.2015 12.2015	17,1		17,1						
1441		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-Б	06.2015 12.2015	12,8		12,8						
1442		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 12.2015	17,5		17,5						
1443		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-В	06.2015 12.2015	7,1		7,1						
1444		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 5	06.2015 12.2015	203,8		203,8		191,8	94,1	191,8		191,8
1445		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	7,1		7,1		6,0	84,5	6,0		6,0
1446		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	06.2015 12.2015	12,7		12,7		10,5	82,7	10,5		10,5
1447		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Б	06.2015 12.2015	12,0		12,0		9,6	80,0	9,6		9,6
1448		ВУЛ. ЛЕНІНА, 29	06.2015 12.2015	148,6		148,6		146,2	98,4	146,2		146,2
1449		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 47	06.2015 12.2015	335,2		335,2		332,5	99,2	332,5		332,5



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1450		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	17,1		17,1						
1451		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	340,3		340,3		163,9	48,2	255,0		255,0
1452		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 12.2015	520,4		520,4		473,3	90,9	473,3		473,3
1453		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17-А	06.2015 12.2015	142,2		142,2		99,4	69,9	99,4		99,4
1454		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 6	06.2015 12.2015	518,6		518,6		473,7	91,3	473,7		473,7
1455		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 14-А	06.2015 12.2015	224,6		224,6		1,3	0,6	65,1		65,1
1456		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 26-А	06.2015 12.2015	224,3		224,3		1,3	0,6	65,1		65,1
1457		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 19	06.2015 12.2015	390,8		390,8						
1458		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 20 (1-ПІД.)	06.2015 12.2015	105,0		105,0		1,3	1,2	30,1		30,1
1459		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4 (3 ПІД.)	06.2015 12.2015	100,9		100,9		65,0	64,4	65,0		65,0
1460		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10 (1 ПІД.)	06.2015 12.2015	109,9		109,9		71,9	65,4	71,9		71,9
1461		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (Під'їзд 1)	06.2015 12.2015	406,3		406,3		121,8	30,0	121,8		121,8
1462		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-Б	06.2015 12.2015	7,0		342,0						
1463		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 22-Б	06.2015 12.2015	131,4		185,0						
1464		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24-Б	06.2015 12.2015	7,0		342,0						
1465		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 12-А	06.2015 12.2015	160,0		160,0		1,3	0,8	44,6		44,6
1466		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 14	06.2015 12.2015	148,4		148,4		91,9	61,9	43,5		43,5
1467		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	181,6		181,6						
1468		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17 (2-3-ПІД.)	06.2015 12.2015	132,5		132,5		131,2	99,0	131,2		131,2
1469		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (1-ПІД)	06.2015 12.2015	103,0		103,0		59,6	57,9	59,6		59,6
1470		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23 (2-3-ПІД)	06.2015 12.2015	124,4		124,4		123,2	99,0	123,2		123,2
1471		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29 (2-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,3		79,3		72,2	91,0	72,2		72,2
1472		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,6		79,6		72,0	90,5	72,0		72,0
1473		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5	06.2015 12.2015	7,0		305,0						
1474		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 2/6	06.2015 12.2015	314,6		314,6		93,0	29,6	93,0		93,0
1475		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 6	06.2015 12.2015	10,2		185,0						
1476		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	148,4		148,4		1,3	0,9	43,5		43,5
1477		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	10.2015 12.2015	285,0		285,0						
1478		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13-В	06.2015 12.2015	695,8		695,8		220,1	31,6	220,1		220,1
1479		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	06.2015 12.2015	891,7		891,7		316,0	35,4	316,0		316,0
1480		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 12.2015	7,0		410,0						
1481		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 12-А	06.2015 12.2015	347,6		347,6		104,5	30,1	104,5		104,5
1482		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	156,0		156,0		1,3	0,8	44,9		44,9
1483		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 16	06.2015 12.2015	148,7		148,7		62,6	42,1	43,6		43,6
1484		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24	06.2015 12.2015	616,0		616,0		593,4	96,3	593,4		593,4
1485		ПРОСП. МИРУ, 12	06.2015 12.2015	224,5		224,5		1,3	0,6	64,9		64,9
1486		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10 (2, 5 ПІД.)	06.2015 12.2015	143,3		143,3		128,9	90,0	128,9		128,9
1487		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	66,5		66,5		64,7	97,3	64,7		64,7
1488		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16	06.2015 12.2015	121,5		121,5		36,6	30,1	36,6		36,6
1489		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	06.2015 12.2015	725,0		725,0		475,0	65,5	475,0		475,0
1490		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44	06.2015 12.2015	233,6		233,6		233,5	100,0	233,5		233,5
1491		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-А	06.2015 12.2015	116,3		116,3		116,2	99,9	116,2		116,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1492		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-В	06.2015 12.2015	177,3		177,3		177,2	99,9	177,2		177,2
1493		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	06.2015 12.2015	37,7		37,7		37,7	100,0	37,7		37,7
1494		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	06.2015 12.2015	43,7		43,7		43,6	99,8	43,6		43,6
1495		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 2	06.2015 12.2015	158,5		158,5		158,4	99,9	158,4		158,4
1496		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	06.2015 12.2015	205,8		205,8		205,6	99,9	205,6		205,6
1497		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-А	06.2015 12.2015	62,2		62,2		62,2	100,0	62,2		62,2
1498		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б	06.2015 12.2015	150,9		150,9		150,9	100,0	150,9		150,9
1499		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-В	06.2015 12.2015	63,4		63,4		63,4	100,0	63,4		63,4
1500		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	222,1		222,1		221,4	99,7	221,4		221,4
1501		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	157,7		157,7		157,6	99,9	157,6		157,6
1502		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 (3,4 ПІД.)	06.2015 12.2015	202,4		202,4		202,3	100,0	202,3		202,3
1503		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	142,9		142,9		142,9	100,0	142,9		142,9
1504		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	06.2015 12.2015	161,7		161,7		161,6	99,9	161,6		161,6
1505		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	231,4		231,4		231,4	100,0	231,4		231,4
1506		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	113,8		113,8		113,7	99,9	113,7		113,7
1507		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13 (5,6 ПІД.)	06.2015 12.2015	218,7		218,7		218,7	100,0	218,7		218,7
1508		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 59-А	06.2015 12.2015	220,3		220,3		220,3	100,0	220,3		220,3
1509		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	188,9		188,9		188,7	99,9	188,7		188,7
1510		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		110,0
1511		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	81,5		81,5		81,5	100,0	81,5		81,5
1512		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 12 (ПІД'ЇЗД № 2)	06.2015 12.2015	26,9		26,9				7,9		7,9
1513		БОРИЧІВ УЗВІЗ, 5	06.2015 12.2015	47,1		47,1		41,1	87,3	41,1		41,1
1514		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 11	06.2015 12.2015	93,8		93,8		62,6	66,7	62,6		62,6
1515		ВУЛ.ЕЛЕКТРИКІВ,28 Б	06.2015 12.2015	240,0		240,0						
1516		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	06.2015 12.2015	282,5		282,5		282,1	99,9	282,1		282,1
1517		ВУЛ СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	173,4		173,4		173,4	100,0	173,4		173,4
1518		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 42/43	06.2015 12.2015	199,5		199,5		198,8	99,6	198,8		198,8
1519		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	06.2015 12.2015	131,3		131,3		131,2	99,9	131,2		131,2
1520		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	179,5		179,5		175,5	97,8	53,8		53,8
1521		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	10.2015 11.2015	188,6		188,6						
1522		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	06.2015 12.2015	224,2		224,2		224,1	100,0	224,1		224,1
1523		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16	06.2015 12.2015	233,0		233,0		70,4	30,2	70,4		70,4
1524		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	06.2015 12.2015	109,9		109,9		107,6	97,9	107,6		107,6
1525		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	06.2015 12.2015	202,0		202,0		195,2	96,6	195,2		195,2
1526		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 18	06.2015 12.2015	467,2		467,2		140,4	30,1	140,4		140,4
1527		ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 32/4	06.2015 12.2015	118,3		118,3		108,8	92,0	108,8		108,8
1528		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	06.2015 12.2015	219,2		219,2		219,0	99,9	219,0		219,0
1529		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б	06.2015 12.2015	35,4		35,4		35,0	98,9	35,0		35,0
1530		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Г	06.2015 12.2015	19,7		19,7		19,7	100,0	19,7		19,7
1531		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 12-А	06.2015 12.2015	173,0		173,0		172,6	99,8	172,6		172,6
1532		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 17	06.2015 12.2015	58,6		58,6		56,4	96,2	56,4		56,4
1533		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	06.2015 12.2015	373,9		373,9		373,8	100,0	373,8		373,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1534		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА,5-Б	10.2015 12.2015	140,0		140,0						
1535		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 6	06.2015 12.2015	215,9		215,9		213,9	99,1	213,9		213,9
1536		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 8	06.2015 12.2015	160,5		160,5		153,2	95,5	153,2		153,2
1537		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	06.2015 12.2015	355,1		355,1		355,0	100,0	355,0		355,0
1538		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	06.2015 12.2015	410,7		410,7		123,7	30,1	123,7		123,7
1539		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24	06.2015 12.2015	478,5		478,5		1,3	0,3	140,2		140,2
1540		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24-А	06.2015 12.2015	470,2		470,2		1,3	0,3	137,8		137,8
1541		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-А	06.2015 12.2015	291,2		291,2		170,0	58,4	170,0		170,0
1542		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	06.2015 12.2015	202,1		202,1		60,7	30,0	60,7		60,7
1543		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 54/26	06.2015 12.2015	170,1		170,1		111,5	65,5	111,5		111,5
1544		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА,2	06.2015 12.2015	93,0		93,0		78,2	84,1	78,2		78,2
1545		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА,27 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	91,7		91,7		72,8	79,4	72,8		72,8
1546		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА,16	06.2015 12.2015	93,3		93,3		53,9	57,8	53,9		53,9
1547		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15	06.2015 12.2015	129,7		129,7		125,4	96,7	125,4		125,4
1548		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 47	06.2015 12.2015	145,0		145,0		64,2	44,3	64,2		64,2
1549		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	06.2015 12.2015	167,1		167,1		131,4	78,6	131,4		131,4
1550		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	06.2015 12.2015	118,9		118,9		35,7	30,0	35,7		35,7
1551		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	332,0		332,0		99,4	29,9	99,4		99,4
1552		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 38/19	06.2015 12.2015	141,0		141,0						
1553		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 12.2015	126,8		126,8						
1554		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,6		140,6		140,4	99,9	140,4		140,4
1555		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	140,5		140,5		140,4	99,9	140,4		140,4
1556		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	69,2		69,2		20,9	30,2	20,9		20,9
1557		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	69,2		69,2		20,9	30,2	20,9		20,9
1558		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 14/30	06.2015 12.2015	75,5		75,5		32,0	42,4	21,8		21,8
1559		ВУЛ. КУДРЯШОВА,7	06.2015 12.2015	340,0		340,0		101,4	29,8	101,4		101,4
1560		ВУЛ. КУРСЬКА, 4А	06.2015 12.2015	85,6		85,6		85,5	99,9	85,5		85,5
1561		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28-А	06.2015 12.2015	138,5		138,5		41,7	30,1	41,7		41,7
1562		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28/32	06.2015 12.2015	172,0		172,0		171,9	99,9	171,9		171,9
1563		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 25	06.2015 12.2015	197,0		197,0		141,5	71,8	141,5		141,5
1564		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12-В	06.2015 12.2015	120,5		120,5		74,9	62,2	74,9		74,9
1565		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 12	06.2015 12.2015	49,0		49,0		36,9	75,3	36,9		36,9
1566		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 9	06.2015 12.2015	383,8		383,8						
1567		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	06.2015 12.2015	309,1		309,1		92,9	30,1	92,9		92,9
1568		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20	06.2015 12.2015	169,8		169,8		115,0	67,7	115,0		115,0
1569		ВУЛ. НИЩИНСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	161,1		161,1		130,8	81,2	130,8		130,8
1570		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА,106 А	01.2015 12.2015	235,0		235,0						
1571		ВУЛ. ОЛЕКСІІВСЬКА, 10/12	06.2015 12.2015	98,5		98,5		1,3	1,3	78,6		78,6
1572		ВУЛ. ОЛЕКСІІВСЬКА, 3	06.2015 12.2015	61,7		61,7		61,6	99,8	61,6		61,6
1573		ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 2	06.2015 12.2015	115,9		115,9		115,7	99,8	115,7		115,7
1574		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7	06.2015 12.2015	67,0		67,0		51,2	76,4	51,2		51,2
1575		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 9	06.2015 12.2015	67,0		67,0		51,6	77,0	51,6		51,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1576		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3	06.2015 12.2015	59,8		59,8		18,1	30,3	18,1		18,1
1577		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	06.2015 12.2015	114,4		114,4		34,4	30,1	34,4		34,4
1578		ВУЛ. ТУПИКОВА, 25	06.2015 12.2015	128,9		128,9		126,0	97,8	126,0		37,8
1579		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА,5	06.2015 12.2015	170,6		170,6		168,8	98,9	168,8		168,8
1580		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 17	06.2015 12.2015	165,7		165,7		138,4	83,5	138,4		138,4
1581		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 19	06.2015 12.2015	166,0		166,0		138,6	83,5	138,6		138,6
1582		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 36	06.2015 12.2015	200,6		200,6		183,8	91,6	183,8		183,8
1583		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 5	06.2015 12.2015	241,0		241,0		235,5	97,7	125,4		71,2
1584		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 5-А	06.2015 12.2015	255,3		255,3		254,2	99,6	254,2		254,2
1585		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,47	06.2015 12.2015	264,0		264,0						
1586		ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6, П.1,2	11.2015 12.2015	75,2		75,2						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (51 об'єкт)</b>				12699,7		9991,6	78,7	10049,2		10049,2
1587		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8	06.2015 10.2015	380,4		380,4		125,4	33,0	125,4		125,4
1588		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 10.2015	466,1		466,1		463,1	99,4	463,1		463,1
1589		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	27,3		27,3		26,3	96,3	26,3		26,3
1590		ПРОСП. НАУКИ,4	06.2015 10.2015	839,4		839,4		839,4	100,0	839,4		839,4
1591		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 10.2015	429,9		429,9		429,5	99,9	429,5		429,5
1592		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 8	06.2015 10.2015	216,4		216,4		216,1	99,9	216,1		216,1
1593		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,11	06.2015 10.2015	419,4		419,4		419,0	99,9	419,0		419,0
1594		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	255,5		255,5		190,6	74,6	190,6		190,6
1595		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО,7 А	06.2015 10.2015	439,6		439,6		439,1	99,9	439,1		439,1
1596		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/5	06.2015 10.2015	464,7		464,7		464,6	100,0	464,6		464,6
1597		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 10.2015	224,7		224,7		224,2	99,8	224,2		224,2
1598		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55	06.2015 10.2015	217,2		217,2		217,2	100,0	217,2		217,2
1599		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	06.2015 10.2015	105,8		105,8		105,6	99,8	105,6		105,6
1600		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	106,9		106,9		106,8	99,9	106,8		106,8
1601		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	27,8		27,8		27,7	99,6	27,7		27,7
1602		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31	06.2015 10.2015	201,0		201,0		201,0	100,0	201,0		201,0
1603		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 35	06.2015 10.2015	200,4		200,4		200,4	100,0	200,4		200,4
1604		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	06.2015 10.2015	357,9		357,9		357,9	100,0	357,9		357,9
1605		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	06.2015 10.2015	126,6		126,6		126,4	99,8	126,4		126,4
1606		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 87	06.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,2		434,2
1607		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 44	06.2015 10.2015	76,4		76,4		76,4	100,0	76,4		76,4
1608		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	06.2015 10.2015	281,0		281,0		281,0	100,0	281,0		281,0
1609		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 2Б	06.2015 10.2015	518,5		518,5		518,4	100,0	518,4		518,4
1610		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д	06.2015 10.2015	225,5		225,5		225,2	99,9	225,2		225,2
1611		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 34-А	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,0	99,8	150,0		150,0
1612		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 3	06.2015 10.2015	46,4		46,4		46,3	99,8	46,3		46,3
1613		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14-Б	06.2015 10.2015	124,3		124,3		124,1	99,8	124,1		124,1
1614		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 51-А	06.2015 10.2015	146,4		146,4		146,3	99,9	146,3		146,3
1615		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	20,5		20,5		20,3	99,0	20,3		20,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1616		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	06.2015 10.2015	446,4		446,4						
1617		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 5	06.2015 10.2015	503,3		503,3		468,1	93,0	468,1		468,1
1618		ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 25	06.2015 10.2015	175,0		175,0				7,7		7,7
1619		ВУЛ. КРИРИЛІВСЬКА, 127	09.2015 11.2015	500,0		500,0		191,4	38,3	191,4		191,4
1620		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 11А	06.2015 10.2015	228,1		228,1		228,1	100,0	228,1		228,1
1621		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18А	06.2015 10.2015	100,5		100,5		100,3	99,8	100,3		100,3
1622		ВУЛ. МЕЖИГРСЬКА, 25	06.2015 10.2015	223,2		223,2		223,0	99,9	223,0		223,0
1623		ВУЛ. МЕЖИГРСЬКА, 3/7А	06.2015 10.2015	425,0		425,0				20,0		20,0
1624		ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 26	06.2015 10.2015	56,9		56,9		56,8	99,8	56,8		56,8
1625		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
1626		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 36	06.2015 10.2015	51,3		51,3		25,5	49,7	25,5		25,5
1627		ПРОСП. СВОБОДИ, 10	06.2015 10.2015	126,2		126,2		121,3	96,1	121,3		121,3
1628		ВУЛ.АКАДЕМІКА ТУПОЛЕВА,5-Б	10.2015 11.2015	130,0		130,0						
1629		ВУЛ.КЛАВДІЇВСЬКА, 24	10.2015 11.2015	50,0		50,0						
1630		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 28-Б	06.2015 10.2015	453,7		453,7		449,8	99,1	449,8		449,8
1631		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 22	06.2015 10.2015	308,3		308,3		308,1	99,9	308,1		308,1
1632		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	190,4		190,4		190,1	99,8	190,1		190,1
1633		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	187,5		187,5		187,4	99,9	187,4		187,4
1634		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА,10	06.2015 10.2015	101,3		101,3				29,9		29,9
1635		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 6	06.2015 10.2015	195,1		195,1		190,3	97,5	190,3		190,3
1636		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	06.2015 10.2015	220,0		220,0						
1637		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 3/2	06.2015 10.2015	448,0		448,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				3766,7		2006,6	53,3	2006,6		2006,6
1638		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО,4	06.2015 12.2015	1263,9		1263,9		17,4	1,4	17,4		17,4
1639		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 9-А	06.2015 12.2015	37,5		37,5		37,5	100,0	37,5		37,5
1640		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4 (2,4 ПІД'ЇЗД)	06.2015 12.2015	148,3		148,3		142,7	96,2	142,7		142,7
1641		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 6 (2,3,4 ПІД'ЇЗД)	06.2015 12.2015	316,4		316,4		288,6	91,2	288,6		288,6
1642		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Б (1 ПІД'ЇЗД)	06.2015 12.2015	111,4		111,4		105,2	94,4	105,2		105,2
1643		ЛІСОВИЙ ПРОСПЕКТ,10	06.2015 12.2015	571,7		571,7		430,6	75,3	430,6		430,6
1644		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 12.2015	91,4		91,4		90,3	98,8	90,3		90,3
1645		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-А	06.2015 12.2015	30,4		30,4						
1646		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В	06.2015 12.2015	51,9		51,9		50,6	97,5	50,6		50,6
1647		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	95,6		95,6		94,3	98,6	94,3		94,3
1648		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 66-А	06.2015 12.2015	917,9		917,9		620,5	67,6	620,5		620,5
1649		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	66,4		66,4		66,2	99,7	66,2		66,2
1650		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-А	06.2015 12.2015	63,9		63,9		62,7	98,1	62,7		62,7
		<b>ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (112 об'єктів)</b>				10634,8		1972,8	18,6	2411,1		2411,1
1651		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	08.2015 12.2015	37,4		37,4						
1652		БУЛЬВ. ОЛЕСЯ ДАВИДОВА, 20, ПІД'ЇЗД 1	08.2015 12.2015	31,6		31,6						
1653		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17, ПІД'ЇЗД 2,3	08.2015 12.2015	164,2		164,2						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1654		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23, ПІД'ЇЗД 2,3	08.2015 12.2015	67,5		67,5						
1655		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29, ПІД'ЇЗД 2	08.2015 12.2015	68,5		68,5						
1656		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39, ПІД'ЇЗД 2	08.2015 12.2015	87,3		87,3						
1657		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, ПІД'ЇЗДИ 2,5	08.2015 12.2015	200,1		200,1						
1658		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11, ПІД'ЇЗД 3	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
1659		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1660		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1661		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	126,4		126,4		119,9	94,9	119,9		119,9
1662		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	37,2		37,2		35,2	94,6	35,2		35,2
1663		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 ПІД'ЇЗДИ 3,4	08.2015 12.2015	193,3		193,3		184,9	95,7	184,9		184,9
1664		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 ПІД'ЇЗДИ 1,2	08.2015 12.2015	37,2		37,2		35,2	94,6	35,2		35,2
1665		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 12.2015	55,2		55,2		52,2	94,6	52,2		52,2
1666		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	08.2015 12.2015	100,2		100,2		97,7	97,5	95,3		95,3
1667		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	55,5		55,5		52,5	94,6	52,5		52,5
1668		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	73,0		73,0		69,0	94,5	69,0		69,0
1669		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4-Б	08.2015 12.2015	37,3		37,3		35,3	94,6	35,3		35,3
1670		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	08.2015 12.2015	69,8		69,8		1,3	1,9	17,9		17,9
1671		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	08.2015 12.2015	96,4		96,4		91,7	95,1	91,7		91,7
1672		ПРОСП.МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	08.2015 12.2015	41,2		41,2		38,6	93,7	38,6		38,6
1673		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 15 (ПІД. 1)	10.2015 12.2015	45,0		45,0						
1674		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 71	10.2015 12.2015	73,0		73,0		1,3	1,8	17,8		17,8
1675		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 75	10.2015 12.2015	73,0		73,0		1,3	1,8	17,8		17,8
1676		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 59	10.2015 12.2015	64,4		64,4						
1677		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 61	10.2015 12.2015	52,0		52,0		1,3	2,5	12,7		12,7
1678		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 63	10.2015 12.2015	69,2		69,2						
1679		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 65	10.2015 12.2015	69,0		69,0		1,3	1,9	16,8		16,8
1680		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 69	10.2015 12.2015	42,5		42,5		1,3	3,1	10,3		10,3
1681		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 73	10.2015 12.2015	73,0		73,0		1,3	1,8	17,8		17,8
1682		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 85	10.2015 12.2015	479,6		479,6						
1683		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 10	10.2015 11.2015	6,4		6,4						
1684		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 12	10.2015 11.2015	5,9		5,9						
1685		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14-А	10.2015 11.2015	5,8		5,8						
1686		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14-Б	10.2015 11.2015	5,8		5,8						
1687		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 16	10.2015 11.2015	68,6		68,6						
1688		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 16-А	10.2015 11.2015	60,2		60,2						
1689		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 67	10.2015 12.2015	69,2		69,2						
1690		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	08.2015 12.2015	79,5		79,5		79,4	99,9	79,4		79,4
1691		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	10.2015 11.2015	78,2		78,2						
1692		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 28	10.2015 11.2015	126,3		126,3						
1693		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 10	10.2015 12.2015	133,4		133,4		1,3	1,0	32,5		32,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1694		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 14	10.2015 12.2015	133,4		133,4		1,3	1,0	32,5		32,5
1695		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 15	10.2015 12.2015	123,9		123,9		1,3	1,0	30,2		30,2
1696		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 2	10.2015 12.2015	51,6		51,6		1,3	2,5	12,6		12,6
1697		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 20/19	10.2015 12.2015	18,8		18,8		1,3	6,9	4,6		4,6
1698		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 26	10.2015 12.2015	82,2		82,2		1,3	1,6	20,0		20,0
1699		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 28	10.2015 12.2015	83,1		83,1		1,3	1,6	20,3		20,3
1700		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 3	10.2015 12.2015	47,0		47,0		1,3	2,8	11,5		11,5
1701		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 30	10.2015 12.2015	75,3		75,3		1,3	1,7	18,4		18,4
1702		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 4	10.2015 12.2015	68,9		68,9		1,3	1,9	16,8		16,8
1703		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 5	10.2015 12.2015	47,0		47,0		1,3	2,8	11,5		11,5
1704		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 6	10.2015 12.2015	136,6		136,6						
1705		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	10.2015 12.2015	44,0		44,0						
1706		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 8	10.2015 12.2015	131,9		131,9		1,3	1,0	32,2		32,2
1707		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 9	10.2015 12.2015	82,0		82,0		1,3	1,6	20,0		20,0
1708		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	08.2015 12.2015	39,8		39,8		37,5	94,2	33,6		33,6
1709		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-Б	10.2015 11.2015	52,6		52,6						
1710		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Б	10.2015 11.2015	51,3		51,3						
1711		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-Е	10.2015 11.2015	17,0		17,0						
1712		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 3-А	10.2015 11.2015	33,8		33,8						
1713		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Г	10.2015 11.2015	20,9		20,9						
1714		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 9-А	10.2015 11.2015	52,6		52,6						
1715		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	10.2015 11.2015	37,4		37,4						
1716		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26	10.2015 12.2015	92,5		92,5		1,3	1,4	22,5		22,5
1717		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 28	10.2015 12.2015	92,5		92,5		1,3	1,4	22,6		22,6
1718		ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 9	10.2015 12.2015	167,2		167,2		1,3	0,8	40,8		40,8
1719		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	10.2015 11.2015	51,2		51,2						
1720		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80-Б	10.2015 11.2015	65,8		65,8						
1721		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	10.2015 11.2015	505,5		505,5						
1722		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	08.2015 12.2015	91,1		91,1		85,7	94,1	85,7		85,7
1723		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 32	10.2015 11.2015	202,2		202,2						
1724		ВУЛ. ЖОЛУДСЬКА, 8-А	10.2015 11.2015	215,4		215,4						
1725		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	08.2015 12.2015	49,8		49,8		45,7	91,8	14,5		14,5
1726		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	08.2015 12.2015	102,5		102,5		99,9	97,5	30,0		30,0
1727		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 4/2	10.2015 11.2015	71,4		71,4						
1728		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6	10.2015 11.2015	35,7		35,7						
1729		ВУЛ. СЕМАШКА, 10	10.2015 12.2015	105,0		105,0		1,3	1,2	25,6		25,6
1730		ВУЛ. СЕМАШКА, 15	10.2015 12.2015	107,8		107,8		1,3	1,2	26,3		26,3
1731		ВУЛ. СЕМАШКА, 17	10.2015 12.2015	137,2		137,2		1,3	0,9	33,5		33,5
1732		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	10.2015 12.2015	692,6		692,6		1,3	0,2	169,0		169,0
1733		ВУЛ. СЕМАШКА, 8	10.2015 12.2015	109,9		109,9		1,3	1,2	26,8		26,8
1734		ВУЛ. СЕРПОВА, 1	10.2015 12.2015	75,1		75,1		1,3	1,7	18,3		18,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1735		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 12	10.2015 11.2015	304,3		304,3						
1736		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	08.2015 12.2015	238,8		238,8		238,5	99,9	238,5		238,5
1737		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 12-А	08.2015 12.2015	89,7		89,7		85,4	95,2	85,4		85,4
1738		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 7-А	10.2015 11.2015	110,1		110,1						
1739		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 7-Б	10.2015 11.2015	106,4		106,4						
1740		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	08.2015 12.2015	304,1		304,1		292,1	96,1	59,7		59,7
1741		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	08.2015 12.2015	163,4		163,4		157,4	96,3	146,4		146,4
1742		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 13	10.2015 11.2015	127,3		127,3						
1743		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 24	10.2015 12.2015	280,7		280,7		1,3	0,5	68,5		68,5
1744		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	08.2015 12.2015	70,7		70,7						
1745		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1746		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1747		БУЛЬВ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО, 14/11	10.2015 11.2015	6,1		6,1						
1748		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1749		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-А	11.2015 12.2015	113,3		113,3						
1750		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 11-В	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1751		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-А	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1752		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 15-В	10.2015 11.2015	63,7		63,7						
1753		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1754		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Є	11.2015 12.2015	35,3		35,3						
1755		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-А	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1756		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Б	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1757		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-В	11.2015 12.2015	51,3		51,3						
1758		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Г	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1759		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17-Д	11.2015 12.2015	63,7		63,7						
1760		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	11.2015 11.2015	24,1		24,1						
1761		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-Д	11.2015 11.2015	23,1		23,1						
1762		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7	11.2015 12.2015	127,4		127,4						
	100106	<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>				9537,3		3868,2	40,6	4794,0		3218,8
1763		КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)	04.2015 12.2015	5000,0		5000,0		2116,5	42,3	2841,2		1664,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (7 об'єктів)</b>				1117,2		236,1	21,1	337,5		196,2
1764		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11-В	06.2015 12.2015	63,3		63,3		46,7	73,8	63,3		18,5
1765		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 17	06.2015 12.2015	74,4		74,4		1,3	1,7	74,4		21,8
1766		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-А	06.2015 12.2015	420,4		420,4						
1767		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10 (П. 2,3,4)	06.2015 12.2015	122,5		122,5		118,8	97,0	118,8		118,8
1768		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18	09.2015 12.2015	310,0		310,0						
1769		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-А	06.2015 12.2015	62,1		62,1		35,6	57,3	62,1		18,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1770		ПРОСП. СВОБОДИ, 34	06.2015 12.2015	64,5		64,5		33,7	52,2	18,9		18,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)</b>				2068,1		725,5	35,1	813,9		813,9
1771		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 1/2	06.2015 10.2015	100,0		100,0		80,9	80,9	80,9		80,9
1772		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 5	06.2015 10.2015	90,4		90,4						
1773		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	60,0		60,0		46,4	77,3	46,4		46,4
1774		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0		78,9	78,9	78,9		78,9
1775		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 13	06.2015 09.2015	1109,6		1109,6		7,3	0,7	316,9		316,9
1776		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 131	09.2015 12.2015	268,2		268,2		221,2	82,5			
1777		ПРОСП. СВОБОДИ, 3-Б	09.2015 11.2015	93,1		93,1		70,0	75,2	70,0		70,0
1778		ВУЛ.ВОЛГОГРАДСЬКА, 15	06.2015 10.2015	246,8		246,8		220,8	89,5	220,8		220,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				200,0		109,5	54,8	144,5		52,3
1779		ВУЛ. ГРИШКА, 8-Б	06.2015 12.2015	150,0		150,0		108,2	72,1	130,0		37,8
1780		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,5		14,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (12 об'єктів)</b>				942,0		680,6	72,3	656,9		492,2
1781		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 11	06.2015 10.2015	100,0		100,0		92,1	92,1	92,1		92,1
1782		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 13	06.2015 10.2015	60,4		60,4						
1783		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 3	06.2015 10.2015	100,0		100,0		92,6	92,6	67,8		27,9
1784		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 9-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0				50,0		14,0
1785		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 9-Б	06.2015 10.2015	100,0		100,0		94,3	94,3	94,3		94,3
1786		ВУЛ. БОРИСА ГМИРИ, 9-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,2	90,4	45,2		45,2
1787		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 17	06.2015 10.2015	70,0		70,0		60,5	86,4	19,3		19,3
1788		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 10-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		46,6	93,2	14,2		14,2
1789		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, 7	06.2015 10.2015	100,0		100,0		92,1	92,1	28,0		28,0
1790		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,7	91,4	45,7		45,7
1791		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0				88,8		
1792		ПРОСП. ПРАВДИ, 10-А	06.2015 10.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
		<b>ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ</b>				210,0						
1793		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 131	10.2015 11.2015	210,0		210,0						
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				350,0						
1794		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСУ ПІДПІРНИХ СТІНОК ТА СХОДОВИХ МАРШІВ НА ВУЛИЦІ ХРЕЩАТИК, 25	11.2015 12.2015	350,0		350,0						
		<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>				12912,7	248,0	11481,3	90,7	11935,2	248,0	11716,7
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12912,7	248,0	11481,3	90,7	11935,2	248,0	11716,7
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				12912,7	248,0	11481,3	90,7	11935,2	248,0	11716,7
1795		ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ (НАСОСИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ТОЩО)	03.2015 12.2015	1545,4		1545,4		1143,5	74,0	1149,5		1143,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (49 об'єктів)</b>				7642,1	27,3	7421,5	97,5	7445,6	27,3	7342,2
1796		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	06.2015 10.2015	259,6		259,6		257,0	99,0	257,0		257,0
1797		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 10.2015	241,0		241,0		240,7	99,9	240,7		240,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1798		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 92-96	09.2013 09.2013	197,1	197,1	3,2	3,2				3,2	3,2
1799		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109	06.2015 10.2015	146,5		146,5		146,4	99,9	146,4		146,4
1800		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 16 В	06.2015 10.2015	169,3		169,3		169,2	99,9	169,2		169,2
1801		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 6	06.2015 10.2015	276,9		276,9		276,6	99,9	276,6		276,6
1802		ВУЛ. АРТЕМА-ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА	06.2015 10.2015	205,7		205,7		194,7	94,7	191,2		60,5
1803		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА-ВУЛ.ТЕШЕБАЄВА	06.2015 10.2015	221,4		221,4		221,3	100,0	221,3		221,3
1804		ВУЛ. ВОЛКОВА, 12-А	06.2015 10.2015	215,1		215,1		215,0	100,0	215,0		215,0
1805		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22-А	06.2015 10.2015	61,7		61,7		61,4	99,5	61,4		61,4
1806		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 75	06.2015 10.2015	44,3		44,3		44,3	100,0	44,3		44,3
1807		ВУЛ. ГЕРЦЕНА-ВУЛ. ОВРУЦЬКА	11.2013 11.2013	197,2	197,2	3,1	3,1				3,1	3,1
1808		ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 20	12.2013 12.2013	204,2	204,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1809		ВУЛ. ГРИШКА, 8 Б	12.2013 12.2013	158,3	158,3	3,2	3,2				3,2	3,2
1810		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА-АЛМА-АТИНСЬКА	06.2015 10.2015	216,8		216,8		216,7	100,0	216,7		216,7
1811		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 10 А	06.2015 10.2015	176,2		176,2		175,9	99,8	175,9		175,9
1812		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 29	06.2015 10.2015	163,9		163,9		162,4	99,1	162,4		162,4
1813		ВУЛ. ЖМАЧЕНКА (ПАРК ПЕРЕМОГИ)	09.2015 10.2015	172,2		172,2		171,4	99,5	171,4		171,4
1814		ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 8-12	06.2015 10.2015	199,8		199,8		199,7	99,9	199,7		199,7
1815		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	06.2015 10.2015	475,5		475,5		475,0	99,9	475,0		475,0
1816		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7	12.2013 12.2013	191,5	191,5	3,1	3,1				3,1	3,1
1817		ВУЛ. КОБЗАРСЬКА,2	06.2015 10.2015	151,6		151,6		151,5	99,9	151,5		151,5
1818		ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА (ПЕРЕТИН З ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО)	06.2015 10.2015	183,9		183,9		183,8	99,9	183,8		183,8
1819		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10	09.2013 09.2013	120,3	120,3	1,9	1,9				1,9	1,9
1820		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА,13	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,3	100,0	150,2		150,2
1821		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	254,4		254,4		253,7	99,7	253,7		253,7
1822		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	12.2013 12.2013	201,2	201,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1823		ВУЛ. МЕНДЕЛЄВА, 12	06.2015 10.2015	224,1		224,1		224,0	100,0	224,0		224,0
1824		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 17 А	06.2015 10.2015	203,3		203,3		202,4	99,6	202,4		202,4
1825		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 10	06.2015 10.2015	184,6		184,6		184,1	99,7	184,1		184,1
1826		ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-ЗА	06.2015 10.2015	184,1		184,1		184,0	99,9	184,0		184,0
1827		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 14-26	06.2015 10.2015	169,4		169,4		169,0	99,8	169,0		169,0
1828		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 16	06.2015 10.2015	208,1		208,1		208,0	100,0	208,0		208,0
1829		ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9	06.2015 10.2015	205,6		205,6		205,5	100,0	205,5		205,5
1830		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	203,8		203,8		131,8	64,7	131,8		131,8
1831		ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	199,0		199,0		195,1	98,0	195,1		195,1
1832		ВУЛ. САЛЮТНА	06.2015 10.2015	307,4		307,4		307,4	100,0	307,4		307,4
1833		ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА ( ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ)	06.2015 10.2015	37,5		37,5		37,4	99,7	37,4		37,4
1834		ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 18	06.2015 10.2015	71,5		71,5		71,4	99,9	71,4		71,4
1835		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Б	06.2015 10.2015	210,5		210,5		210,4	100,0	210,4		210,4
1836		ВУЛ. ЧАПАЄВА - ВУЛ.КОЦЮБІНСЬКОГО	09.2015 10.2015	136,7		136,7		136,6	99,9	136,6		136,6
1837		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8	12.2013 12.2013	169,9	169,9	2,8	2,8				2,8	2,8
1838		ПАРК ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	09.2015 10.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		81,0
1839		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 41	06.2015 10.2015	114,6		114,6		114,2	99,7	114,2		114,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1840		ПРОСП. МИРА, 16	06.2015 10.2015	301,0		301,0		300,5	99,8	300,5		300,5
1841		ПРОСП. НАУКИ,43	06.2015 10.2015	94,3		94,3				27,7		27,7
1842		ПРОСП. ПРАВДИ, 4	06.2015 10.2015	322,3		322,3		321,9	99,9	321,9		321,9
1843		ПРОСП. СВОБОДИ 22-24	09.2013 09.2013	190,8	190,8	3,2	3,2				3,2	3,2
1844		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 7	06.2015 10.2015	169,9		169,9		169,8	99,9	169,8		169,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (9 об'єктів)</b>				3725,2	220,7	2916,3	83,2	3340,1	220,7	3231,0
1845		ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, Б/Н	09.2015 12.2015	653,9		653,9		500,7	76,6	653,1		500,7
1846		ВУЛ. МАЗЕПИ, 33 Ж	12.2013 12.2013	653,5	653,5	10,3	10,3				10,3	10,3
1847		ВУЛ. Т.ШАМРИЛА, 2	09.2015 12.2015	662,4		662,4		523,2	79,0	523,2		523,2
1848		ГІДРОПАРК, К 3	12.2013 12.2013	210,4	210,4	210,4	210,4				210,4	210,4
1849		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.1	09.2015 10.2015	535,5		535,5		533,3	99,6	533,3		533,3
1850		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.2	09.2015 10.2015	578,2		578,2		577,0	99,8	577,0		577,0
1851		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.4	09.2015 10.2015	562,4		562,4		541,9	96,4	541,9		541,9
1852		ПАРК "ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ" 2 (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА)	09.2015 10.2015	271,4		271,4				271,4		94,0
1853		ПАРК НИВКИ, Б/Н 1	09.2015 10.2015	240,7		240,7		240,2	99,8	240,2		240,2
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>				27100,0		15562,3	57,4	15567,4		15562,2
	010000	<b>Державне управління</b>				900,0						
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				900,0						
1854		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВУЛ.ПРОРІЗНА, 19	02.2015 12.2015	900,0		900,0						
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				26200,0		15562,3	59,4	15567,4		15562,2
	080101	<b>Лікарні</b>				17053,4		9762,2	57,2	9762,2		9762,2
1855		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №1 НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 12 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	3500,0		200,0		67,1	33,6	67,1		67,1
1856		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	1000,0		1000,0		993,4	99,3	993,4		993,4
1857		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	07.2015 12.2015	2200,0		1200,0		6,9	0,6	6,9		6,9
1858		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 26	07.2015 12.2015	2250,0		1200,0		51,4	4,3	51,4		51,4
1859		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	2000,0		1000,0		67,4	6,7	67,4		67,4
1860		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	1700,0		700,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1861		ЕЛЕКТРО-САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ (ДОПОВНЮЮЧІ РОБОТИ) ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БУДІВЛІ ХАРЧОБЛОКУ № 1 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	09.2015 12.2015	1000,0		1000,0		655,2	65,5	655,2		655,2
1862		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ВОДИ В ПОЛІКЛІНІЦІ №3 ПО ВУЛ. ВУЛ. ТУРІВСЬКІЙ, 26 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №9 НА ВУЛ. КОПИЛОВСЬКІЙ, 1/7	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ У ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (8 об'єктів)</b>				6800,0		4301,4	63,3	4301,4		4301,4
1863		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	64700,0		800,0		767,0	95,9	767,0		767,0
1864		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ПРОСП.А.НАВОЇ, 3,	02.2015 12.2016	60000,0		400,0		356,1	89,0	356,1		356,1
1865		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121,	02.2015 12.2016	58300,0		700,0		277,9	39,7	277,9		277,9
1866		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ.КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2016	11800,0		800,0		474,0	59,3	474,0		474,0
1867		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2016	105100,0		1100,0		1031,3	93,8	1031,3		1031,3
1868		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІКАРНЮ ІНСТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ)	02.2015 12.2016	34000,0		1000,0		379,8	38,0	379,8		379,8
1869		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ "EMERGENCY" - I ЕТАП ДЛЯ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ)	02.2015 12.2016	26000,0		1000,0		18,0	1,8	18,0		18,0
1870		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2016	35000,0		1000,0		997,3	99,7	997,3		997,3
		<b>ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОГО СТАНУ (2 об'єкти)</b>				300,0		281,3	93,8	281,3		281,3
1871		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ДОРІГ) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, ПРОСП. А.НАВОЇ, 3	07.2015 12.2016	180,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1872		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	1500,0		200,0		181,3	90,7	181,3		181,3
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (24 об'єкти)</b>				1733,4		1698,5	98,0	1698,5		1698,5
1873		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 21	02.2015 12.2015	45,0		45,0		45,0	100,0	45,0		45,0
1874		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	56,2		56,2		44,5	79,2	44,5		44,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1875		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО, 53	02.2015 12.2015	43,4		43,4		43,4	100,0	43,4		43,4
1876		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 23-25/10	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1877		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,7	99,3	39,7		39,7
1878		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18	02.2015 12.2015	40,0		40,0		28,3	70,8	28,3		28,3
1879		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1880		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИТРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1881		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		97,8	97,8	97,8		97,8
1882		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1883		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1884		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1885		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-Б	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1886		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1887		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18 БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1888		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17	02.2015 12.2015	88,8		88,8		88,8	100,0	88,8		88,8
1889		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	02.2015 12.2015	60,0		60,0		56,4	94,0	56,4		56,4
1890		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	02.2015 12.2015	50,0		50,0		45,1	90,2	45,1		45,1
1891		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1892		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1893		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1894		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1895		КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, □ ВУЛ.ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1896		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,8		99,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (2 об'єкти)</b>				1820,0		1639,6	90,1	1639,6		1639,6
1897		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	995,0		995,0		854,4	85,9	854,4		854,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1898		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	02.2015 12.2015	825,0		825,0		785,2	95,2	785,2		785,2
	080102	<b>Територіальні медичні об'єднання</b>				610,0		601,7	98,6	601,7		601,7
1899		ЗНЕСЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ.ФРУНЗЕ, 103-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	1500,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1900		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕВАТОРНИХ ВУЗЛІВ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103 А	02.2015 12.2016	4500,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (3 об'єкти)</b>				210,0		201,7	96,0	201,7		201,7
1901		ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 72	02.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	53,6		53,6
1902		ТМО "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1903		ТМО "ФТИЗИАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 35	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,1	96,2	48,1		48,1
	080201	<b>Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)</b>				1651,6		1610,0	97,5	1615,1		1609,9
1904		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ШПИТАЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2016	800,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (19 об'єктів)</b>				1151,6		1110,0	96,4	1115,1		1109,9
1905		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9
1906		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДІТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1907		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	02.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
1908		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ", ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 5-А	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	60,0		59,7
1909		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА", ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	80,0		80,0		77,1	96,4	80,0		77,1
1910		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 32	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1911		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1912		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, СМТ. ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,3		49,3
1913		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,4	96,8	50,0		48,4
1914		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1915		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,6		59,3
1916		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ИТ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69	02.2015 12.2015	130,0		130,0		100,0	76,9	100,0		100,0
1917		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1918		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 68	02.2015 12.2015	40,0		40,0		37,4	93,5	37,4		37,4
1919		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 40	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	59,9		59,9
1920		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 16	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
1921		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	19,6		19,6
1922		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		17,8	89,0	17,8		17,8
1923		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6	02.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0	11,6		11,6
	080203	<b>Перинатальні центри, пологові будинки</b>				740,0		364,4	49,2	364,4		364,4
1924		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	1200,0		500,0		127,7	25,5	127,7		127,7
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)</b>				240,0		236,7	98,6	236,7		236,7
1925		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,1	97,8	39,1		39,1
1926		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 11	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1927		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,7	96,8	38,7		38,7
1928		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОЛЯНИЙ, 2	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,9	97,3	38,9		38,9
1929		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1930		ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080204	<b>Санаторії для хворих туберкульозом</b>				50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				50,0		49,2	98,4	49,2		49,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1931		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА", ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
	080205	<b>Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)</b>				185,0		167,0	90,3	167,0		167,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)</b>				185,0		167,0	90,3	167,0		167,0
1932		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ДРУЖНИЙ" СМТ. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 133	02.2015 12.2015	5,0		5,0						
1933		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСНИЙ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	19,0		19,0
1934		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА", 19 КМ. ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,6		48,6
1935		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛАСТІВКА", ВУЛ. ДАЧНО-БІЛИЦЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	19,4		19,4
1936		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО", ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1937		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ" СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	10,0		10,0						
	080207	<b>Будинки дитини</b>				110,0		106,1	96,5	106,1		106,1
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (2 об'єкти)</b>				110,0		106,1	96,5	106,1		106,1
1938		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА", ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		46,2	92,4	46,2		46,2
1939		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 35	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	59,9		59,9
	080208	<b>Станції переливання крові</b>				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1940		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ, ВУЛ.БЕРЛІНСЬКОГО,12	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080209	<b>Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги</b>				2650,0		457,6	17,3	457,6		457,6
1941		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 12 НА ВУЛ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ, 3 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	06.2015 12.2016	6000,0		2000,0						
1942		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ № 11 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3-А	02.2015 12.2016	4500,0		500,0		308,4	61,7	308,4		308,4
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				150,0		149,2	99,5	149,2		149,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1943		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У М.КИЄВІ	02.2015 12.2015	150,0		150,0		149,2	99,5	149,2		149,2
	080300	<b>Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)</b>				720,0		238,8	33,2	238,8		238,8
1944		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	680,0		680,0		198,8	29,2	198,8		198,8
1945		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				2220,0		1998,6	90,0	1998,6		1998,6
1946		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ,3 КОРПУС №3, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ "СУВАГ"	06.2014 12.2016	6330,0	1224,0	2000,0		1785,8	89,3	1785,8		1785,8
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (11 об'єктів)</b>				220,0		212,8	96,7	212,8		212,8
1947		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 6	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	39,8		39,8
1948		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	19,6		19,6
1949		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,5	97,5	19,5		19,5
1950		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 64-А	02.2015 12.2015	30,0		30,0		26,5	88,3	26,5		26,5
1951		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 8	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
1952		ФІЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
1953		ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,8	98,0	9,8		9,8
1954		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 48	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1955		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	19,4		19,4
1956		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		8,8	88,0	8,8		8,8
1957		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,4	94,0	9,4		9,4
	081002	<b>Інші заходи по охороні здоров'я</b>				170,0		166,7	98,1	166,7		166,7
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (5 об'єктів)</b>				170,0		166,7	98,1	166,7		166,7
1958		БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
1959		КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 4	02.2015 12.2015	30,0		30,0		27,4	91,3	27,4		27,4
1960		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1961		КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС", ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,4	99,0	59,4		59,4
1962		МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>				16182,5	1344,4	12879,0	86,8	12878,9	1344,4	14104,0
		<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>				16063,2	1225,1	12879,0	86,8	12878,9	1225,1	14104,0
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				16063,2	1225,1	12879,0	86,8	12878,9	1225,1	14104,0
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				16063,2	1225,1	12879,0	86,8	12878,9	1225,1	14104,0
1963		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2016 11.2016	12186,4		338,1		4,4	1,3	4,4		4,4
1964		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМІНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	11.2012 05.2013	141284,1	125543,0	1225,1	1225,1				1225,1	1225,1
		<b>РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (15 об'єктів)</b>				10557,7		8932,3	84,6	8932,2		8932,2
1965		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 11	11.2012 08.2015	283,9	147,9	136,0		129,4	95,1	129,4		129,4
1966		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 17	11.2012 08.2015	255,5	121,7	133,8		125,8	94,0	125,8		125,8
1967		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 19	11.2012 08.2015	282,9	142,2	140,7		132,4	94,1	132,4		132,4
1968		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 21	11.2012 08.2015	283,9	147,5	136,4		128,4	94,1	128,4		128,4
1969		Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 7	11.2012 08.2015	2790,0	176,3	2613,7		1715,0	65,6	1715,0		1715,0
1970		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 12/92	11.2012 08.2015	614,3	264,6	349,7		299,3	85,6	299,3		299,3
1971		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14	11.2012 08.2015	781,3	116,5	664,8		607,3	91,4	607,3		607,3
1972		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А	11.2012 08.2015	274,1	254,6	19,5		16,9	86,7	16,9		16,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1973		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-Б	11.2012 08.2015	1031,5	349,7	681,8		601,5	88,2	601,5		601,5
1974		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-А	11.2012 08.2015	663,7	397,1	266,6		213,1	79,9	213,0		213,0
1975		Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-Б	11.2012 08.2015	479,1	265,2	213,9		176,1	82,3	176,1		176,1
1976		Ж/Б НА ВУЛ. ІРПІНСЬКІЙ, 74	11.2012 08.2015	850,3	433,2	417,1		390,3	93,6	390,3		390,3
1977		Ж/Б НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 120	11.2012 08.2015	610,3	545,0	65,3		50,6	77,5	50,6		50,6
1978		Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 3	11.2012 08.2015	4176,8	264,5	3412,3		3412,0	100,0	3412,0		3412,0
1979		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 9	11.2012 08.2015	1409,1	103,0	1306,1		934,2	71,5	934,2		934,2
		<b>ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ (9 об'єктів)</b>				3942,3		3942,3	100,0	3942,3		3942,3
1980		Ж/Б НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39	11.2012 08.2015	2989,6	1737,0	1252,6		1252,6	100,0	1252,6		1252,6
1981		Ж/Б НА ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 1	11.2012 08.2015	1220,8	959,3	261,5		261,5	100,0	261,5		261,5
1982		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2	11.2012 08.2015	2150,5	1732,4	418,1		418,1	100,0	418,1		418,1
1983		Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	11.2012 08.2015	2165,1	1731,9	433,2		433,2	100,0	433,2		433,2
1984		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-А	11.2012 08.2015	1915,2	1515,9	399,3		399,3	100,0	399,3		399,3
1985		Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-Б	11.2012 08.2015	1919,7	1718,5	201,2		201,2	100,0	201,2		201,2
1986		Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	11.2012 08.2015	1168,2	874,2	294,0		294,0	100,0	294,0		294,0
1987		Ж/Б НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 15-Б	11.2012 08.2015	628,2	410,8	217,4		217,4	100,0	217,4		217,4
1988		Ж/Б НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 2/1	11.2012 08.2015	2177,8	1712,8	465,0		465,0	100,0	465,0		465,0
		<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>				119,3	119,3				119,3	
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				119,3	119,3				119,3	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				119,3	119,3				119,3	
1989		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	06.2008 11.2008	1685,1	1685,1	119,3	119,3				119,3	
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА</b>				37577,1	659,4	25703,9	69,6	25410,5	591,0	24045,2
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>				35196,6	659,4	24455,0	70,8	24175,6	591,0	22811,7
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				19196,6	659,4	11207,2	60,5	10874,1	591,0	10415,3
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				19196,6	659,4	11207,2	60,5	10874,1	591,0	10415,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (36 об'єктів)</b>				19196,6	659,4	11207,2	60,5	10874,1	591,0	10415,3
1990		ВЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 28 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	08.2012 06.2016	748,6	697,5	51,0	15,5				15,4	
1991		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ) ЧЕРГА)	04.2015 10.2015	1000,0		1459,7		491,0	33,6	491,1		348,1
1992		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	600,0		600,0		1,3	0,2	1,3		1,3
1993		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0		795,9	79,6	645,9		645,9
1994		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1995		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ПАРКУ "НИВКИ" (СХІДНА ЧАСТИНА) З БОКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1199,0		1100,0		634,1	57,6	634,1		258,1
1996		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		244,0		150,0	61,5			
1997		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКІЙ, 6, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 56,0	04.2015 12.2015	633,3	20,0	633,3	20,0	391,1	61,8	326,1	20,0	261,1
1998		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЇ З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ТА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНІ НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 95	06.2015 12.2015	209,8	69,5	209,8	69,5			40,8	1,3	42,1
1999		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАВІЛЬЙОНУ АКТИВНИХ ІГОР У "ПАВЛОВСЬКОМУ" СКВЕРІ НА РОЗІ ВУЛ. Ю. КОЦЮБІНСЬКОГО І ВУЛ. ПАВЛОВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 05.2016	346,0		300,0		291,2	97,1	291,2		291,2
2000		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ АЛЕЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "НИВКИ" НАБЛИЖЕНОЇ ДО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2015	1200,0		844,0		183,7	21,8	252,2		252,2
2001		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ ДОРІЖОК У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	217,0		217,0		101,3	46,7	64,6		64,6
2002		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1015,5		959,0	94,4	959,0		959,0
2003		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (МОНУМЕНТ МУЖНОСТІ) НА ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		900,0		852,5	94,7	802,5		802,5
2004		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1040,0		790,0		789,8	100,0	789,8		789,8
2005		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1191,4	172,9	971,3	81,5	821,3	172,8	994,1
2006		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		938,6		547,9	58,4	547,9		547,9
2007		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНИХ ВЕЖ В МИКІЛЬСЬКОМУ ТА БРОВАРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВАХ (РЕМОНТ ПІДЙІМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ)	09.2013 10.2016	194,5	20,1	133,0						
2008		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ В 14 КВАРТАЛІ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	09.2013 10.2016	101,9	20,1	69,7						
2009		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	10.2013 10.2016	76,9	59,2	21,2	21,2				21,2	21,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2010		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		647,0		524,1	81,0	632,9		374,1
2011		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	248,0		91,0		90,3	99,2	90,3		90,3
2012		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРТЕМА, 89-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2013 10.2016	528,0	360,1	119,2	119,2				119,2	
2013		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ, 22-10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2013 12.2016	942,2	714,5	66,3	66,3				66,3	66,3
2014		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0		904,4	90,4	904,4		904,4
2015		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 53-55 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	621,6		271,6		247,4	91,1	247,4		247,4
2016		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0						
2017		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, 11 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	759,4		239,4		226,9	94,8	226,9		226,9
2018		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, МІЖ БУДИНКАМИ 7-А ТА 9 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		1164,0		1040,2	89,4	1040,2		1040,2
2019		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	370,0		280,0						
2020		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ, № 3 (НА ПЕРЕТИНІ З ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКОЮ) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	100,0		100,0		15,1	15,1	30,2		30,2
2021		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	150,0		122,0		1,3	1,1	36,6		36,6
2022		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1011,5		889,9		889,8	100,0	889,8		889,8
2023		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2016	541,2	52,4	52,4	52,4				52,4	
2024		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕХУ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА "КОНЧА-ЗАСПА" З ВСТАНОВЛЕННЯМ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	11.2013 12.2016	584,6	254,0	122,4	122,4				122,4	122,4
2025		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХОВОГО МАЙДАНЧИКА У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	165,2		165,2		107,6	65,1	107,6		107,6
	240000	<b>Цільові фонди</b>				16000,0		13247,8	82,8	13301,5		12396,4
	240900	<b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>				16000,0		13247,8	82,8	13301,5		12396,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (38 об'єктів)</b>				16000,0		13247,8	82,8	13301,5		12396,4
2026		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
2027		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		730,0		727,7	99,7	727,7		727,7
2028		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВІТКОВОГО ГОДИННИКА НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКІЙ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	880,0		720,0		625,9	86,9	625,9		625,9
2029		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	893,6		493,6		490,5	99,4	490,5		490,5
2030		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1,5		1,4	93,3	1,4		1,4
2031		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1,5		1,3	86,7	1,3		1,3
2032		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ТАРАЩАНЕЦЬ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	1032,3		532,3		481,8	90,5	481,8		481,8
2033		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1,4		1,3	92,9	1,3		1,3
2034		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 06.2015	1109,3		1109,3		1107,8	99,9	1107,8		1107,8
2035		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	943,8		406,8		405,8	99,8	405,8		405,8
2036		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	957,9		667,9		667,9	100,0	667,9		667,9
2037		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ЗА КІНОТЕАТРОМ "ЛЕНІНГРАД" В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2015 12.2015	1000,0		1000,0		434,5	43,5	488,2		
2038		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ МОРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	397,1		97,1		97,0	99,9	97,0		97,0
2039		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. Ф. ПУШИНОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2015 12.2015	700,8		700,8						
2040		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" НА РОЗІ ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА ТА ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	796,8		246,9		246,5	99,8	246,5		246,5
2041		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1161,0		630,0		618,0	98,1	618,0		618,0
2042		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	238,7		98,7		98,6	99,9	98,6		98,6
2043		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. СЕМАШКА (ІІ ЧЕРГА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1198,7		604,9		604,7	100,0	604,7		604,7
2044		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІКРОСАД ПО ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	299,3		299,3						
2045		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ІВАНА ЛЕПСЕ, 77 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1133,3		873,3		639,8	73,3	639,8		639,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2046		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 67-69 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	495,8		145,8		122,9	84,3	122,9		122,9
2047		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0		1,4	1,2	1,4		1,4
2048		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	860,0		480,0		345,4	72,0	345,4		345,4
2049		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	965,5		625,5		572,1	91,5	572,1		572,1
2050		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	384,4		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
2051		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 17 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	946,0		265,7		261,6	98,5	261,6		261,6
2052		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1020,0		615,0		380,5	61,9	380,5		1,4
2053		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	943,0		457,0		456,7	99,9	456,7		456,7
2054		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	351,2		101,2		100,0	98,8	100,0		77,0
2055		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	410,2		110,2		110,2	100,0	110,2		110,2
2056		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, НАВПРОТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 52-В НА ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ ТА 15-А НА ВУЛ. ТУМАНЯНА (ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1117,0		837,0		836,9	100,0	836,9		836,9
2057		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ТА ВУЛ. ЗОДЧИХ (ВЗДОВЖ ОЗЕРА ВІРА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	521,0		301,0		300,8	99,9	300,8		300,8
2058		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНОЇ ТА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	936,9		426,9		426,9	100,0	426,9		426,9
2059		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		420,0		321,6	76,6	321,6		321,6
2060		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		250,0		249,2	99,7	249,2		234,4
2061		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	995,0		635,0		629,1	99,1	629,1		629,1
2062		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 1 ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО	04.2015 10.2015	774,5		345,7		345,5	99,9	345,5		345,5
2063		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	557,8		457,8		457,7	100,0	457,7		457,7
		<b>КП "ПЛЕСО"</b>				2380,5		1248,9	52,5	1234,9		1233,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				2380,5		1248,9	52,5	1234,9		1233,5
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				2380,5		1248,9	52,5	1234,9		1233,5
2064		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	07.2015 09.2015	500,0		500,0		400,7	80,1	400,7		400,7
2065		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ПЛЯЖІ "НАТАЛКА"	08.2015 10.2015	980,0		980,0		22,6	2,3	8,6		7,2
2066		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА БІЛОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2015 09.2015	275,6		275,6		241,5	87,6	241,5		241,5
2067		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ТА ЛАВОК ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	04.2015 09.2015	624,9		624,9		584,1	93,5	584,1		584,1
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				4263,7	907,0	1190,2	35,5	1190,1	906,5	2096,6
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				4263,7	907,0	1190,2	35,5	1190,1	906,5	2096,6
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1885,7		1020,5	54,1	1020,4		1020,4
	110202	<b>Музеї і виставки</b>				1009,0		580,6	57,5	580,6		580,6
2068		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	99,9		99,9						
2069		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛОГИ ВИСТАВКОВОГО ЗАЛУ З ГОСПОДАРСЬКИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	328,5		328,5						
2070		РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖИ У "КИЇВСЬКИЙ ФОРТЕЦІ" НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А	02.2015 12.2015	580,6		580,6		580,6	100,0	580,6		580,6
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				656,7		439,9	67,0	439,8		439,8
2071		ЗАМІНА ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКИЙ, 3	02.2015 12.2015	597,6		597,6		439,9	73,6	439,8		439,8
2072		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКИЙ, 3	11.2015 12.2015	59,1		59,1						
	110300	<b>Кінематографія</b>				220,0						
2073		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРИНА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5	03.2015 12.2015	220,0		220,0						
	150000	<b>Будівництво</b>				2378,0	907,0	169,7	11,5	169,7	906,5	1076,2
	150201	<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>				2378,0	907,0	169,7	11,5	169,7	906,5	1076,2
2074		ВИГОТОВЛЕННЯ МЕМОРІАЛЬНОЇ ДОШКИ ПРИСВЯЧЕНОЇ БЕРЕЗНЯКУ Є.С.	10.2016 12.2016	20,0		20,0						
2075		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПОШКОДЖЕНОГО ПРИМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКИЙ, 6 (ПОДІЛЬСЬКИЙ РАГС)	10.2016 12.2016	42,0		42,0						
2076		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ "БУДИНКУ АРТИНОВА" КОРП.16 СВЯТО-ФЛОРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ, ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСКА, 5	01.2013 12.2013	491,1	81,0	81,0	81,0				80,9	80,9



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2077		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ВІД ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ: НЕЖИТЛОВИ БУДИНКИ НА ВУЛ. ВОЛОСЬКА/БОРИСОГЛІБСЬКА/НА БЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 2/21/19, ЛІТЕРА "Б", "Ж"	01.2015 12.2015	3,0		3,0						
2078		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПРИСТОСУВАННЯМ "САДИБИ МУРАШКО", ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		559,0		169,7	30,4	169,7		169,7
2079		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КОРПУСУ НАСТОЯТЕЛЯ, БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ, КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 2	01.2013 12.2013	397,3	162,0	162,0	162,0				161,7	161,7
2080		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ	01.2013 12.2013	950,2	664,0	664,0	664,0				663,9	663,9
2081		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ФАСАДІВ ТА ПОШКОДЖЕНИХ ПРИМІЩЕНЬ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ, ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ЮВЕЛІРА ЗАХАРА БРЕЗГУНОВА НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ 5/31	10.2016 12.2016	847,0		847,0						
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>				14050,0		13069,2	93,0	13650,9		12376,6
	070000	<b>Освіта</b>				7600,0		7503,3	98,7	7508,5		7385,5
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
2082		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	01.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
	070307	<i>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>				900,0		887,8	98,6	893,9		870,1
2083		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	103,3		103,3		103,3	100,0	103,3		103,3
2084		ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.2015 12.2015	722,9		722,9		716,8	99,2	716,8		693,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2085		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	67,7		67,7		67,7	100,0	67,7		67,7
2086		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (ВУЛ .ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	10.2015 12.2015	6,1		6,1				6,1		6,1
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				1500,0		1500,0	100,0	1500,0		1500,0
2087		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА З УСТАНОВЛЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВУЛ. МАЗЕПИ, 13)	01.2015 12.2015	1500,0		1500,0		1500,0	100,0	1500,0		1500,0
	070501	<b>Професійно-технічні заклади освіти</b>				2850,0		2765,5	97,0	2764,6		2665,4
2088		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
2089		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		87,0	96,7	87,0		87,0
2090		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,1	98,9	79,1		79,1
2091		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		94,6	94,6	94,6		94,6
2092		ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	49,0		49,0
2093		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6
2094		РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2095		ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2096		РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
2097		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	167,2		167,2		167,2	100,0	167,2		167,2
2098		МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНОМ ОКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0	11,6		11,6
2099		РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
2100		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	97,3		97,3
2101		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,6	99,2	49,6		49,6
2102		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2103		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	170,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
2104		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В. ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,6	98,4	88,6		88,6
2105		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
2106		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕІ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
2107		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	01.2015 12.2015	340,0		90,0		90,0	100,0	89,1		89,1
2108		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ СЕРВІСУ І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	01.2015 12.2015	30,0		30,0		24,8	82,7	24,8		24,8
2109		ЗАМІНА ВІКОН В ГУРТОЖИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ЧАМАЄВСЬКЕ ШОСЕ,98)	07.2015 12.2015	150,0		150,0		141,7	94,5	141,7		42,5
2110		ЗАМІНА ВІКОН В ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" ( ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	07.2015 12.2015	100,0		100,0		96,6	96,6	96,6		96,6
2111		ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	07.2015 12.2015	169,8		169,8		161,0	94,8	161,0		161,0
2112		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2113		ЗАМІНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	01.2015 12.2015	50,2		50,2		50,2	100,0	50,2		50,2
2114		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАРАЖІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	11.2015 12.2015	1,2		1,2						
2115		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,5	99,8	299,5		299,5
2116		РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА) □ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	09.2015 12.2015	500,0		500,0		465,5	93,1	465,5		465,5
	070602	<b>Вищі заклади освіти III та IV рівні акредитації</b>				1200,0		1200,0	100,0	1200,0		1200,0
2117		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
2118		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	07.2015 12.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	400,0		400,0
	070806	<b>Інші заклади освіти</b>				990,0		990,0	100,0	990,0		990,0
2119		КАПІТАЛЬНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2120		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	940,0		940,0		940,0	100,0	940,0		940,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				2390,6		2337,7	97,8	2390,6		1983,9
	091106	<b>Інші видатки</b>				2390,6		2337,7	97,8	2390,6		1983,9
2121		КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ. БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПИЛИПОВИЧИ)	04.2015 12.2015	2390,6		2390,6		2337,7	97,8	2390,6		1983,9
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				4059,4		3228,2	79,5	3751,8		3007,2
	130104	<b>Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл</b>				1198,9		930,4	77,6	931,3		909,4
2122		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 42-А	07.2015 06.2016	2000,0		1198,9		930,4	77,6	931,3		909,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				2660,5		2097,8	78,8	2620,5		2097,8
2123		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	1360,5		1360,5		800,5	58,8	1323,2		800,5
2124		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	1300,0		1300,0		1297,3	99,8	1297,3		1297,3
	130114	<b>Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		
2125		ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКАНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КВШСМ НА ПРОСП. П. ТИЧІНИ, 18	08.2015 12.2016	1060,0		200,0		200,0	100,0	200,0		
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>				6685,6	337,6	6237,3	98,3	6325,8	337,6	6509,5
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				6685,6	337,6	6237,3	98,3	6325,8	337,6	6509,5
	090601	<b>Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів</b>				600,0		598,9	99,8	600,0		558,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ-ІНТЕРНАТАХ (2 об'єкти)</b>				600,0		598,9	99,8	600,0		558,3
2126		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЯЛИНКОВІЙ, 58/60	06.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		159,4
2127		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. М.КОТЕЛЬНИКОВА, 51	04.2015 12.2015	400,0		400,0		398,9	99,7	400,0		398,9
	090901	<b>Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту</b>				5111,8	311,8	4794,6	99,9	4795,3	311,8	5106,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (6 об'єктів)</b>				5111,8	311,8	4794,6	99,9	4795,3	311,8	5106,4
2128		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ГЕРАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТУ НА ВУЛ. БУДАРИНА, 11	04.2015 12.2015	1252,4	151,2	1101,2	151,2	948,5	86,1	948,5	151,2	1099,7
2129		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ НА ВУЛ. ЖУКОВА, 2	04.2015 12.2015	1221,2	160,6	1060,6	160,6	900,0	84,9	900,0	160,6	1060,6
2130		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	04.2015 12.2015	700,0		700,0		699,3	99,9	700,0		699,3
2131		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В НОВО-БІЛИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 8	04.2015 12.2015	750,0		750,0		749,2	99,9	749,2		749,2
2132		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ПУЩА-ВОДИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. МІСЬКІЙ, 2	05.2015 12.2015	550,0		550,0		550,0	100,0	550,0		550,0
2133		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16	04.2015 12.2015	950,0		950,0		947,6	99,7	947,6		947,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				130,8	13,8	111,6	95,4	111,6	13,8	100,6
2134		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	04.2015 12.2015	144,6	13,8	130,8	13,8	111,6	85,3	111,6	13,8	100,6
	091206	<b>Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів</b>				42,5	12,0	30,3	99,3	30,3	12,0	42,3
2135		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. І.ФРАНКА 36-Б	04.2015 12.2015	54,5	12,0	42,5	12,0	30,3	71,3	30,3	12,0	42,3
	091212	<b>Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>				450,0		450,0	100,0	450,0		450,0
2136		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА ПР. КОМАРОВА,7	04.2015 12.2015	450,0		450,0		450,0	100,0	450,0		450,0
	091214	<b>Інші установи та заклади</b>				350,5		251,9	71,9	338,6		251,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (7 об'єктів)</b>				350,5		251,9	71,9	338,6		251,9
2137		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКИЙ, 4/6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2138		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННИЙ, 11	04.2015 12.2015	12,5		12,5		12,5	100,0	12,5		12,5
2139		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРЕСТАРІЛИХ, ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ С. ЯСНОГОРОДКА, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	05.2015 12.2015	20,0		20,0		18,3	91,5	20,0		18,3
2140		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	95,0		95,0		88,9	93,6	88,9		88,9
2141		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	05.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
2142		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПР. СВОБОДИ, 26-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
2143		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" НА ВУЛ. СИВАСЬКИЙ, 16-А	04.2015 12.2015	138,0	80,0	58,0		52,2	90,0	52,2		52,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'І</b>				1456,1		1277,7	87,7	1309,7		1247,7
	010000	<b>Державне управління</b>				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
2144		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 3 А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1256,1		1077,9	85,8	1109,7		1047,9
	090700	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах</b>				1256,1		1077,9	85,8	1109,7		1047,9
2145		ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 28 В	10.2015 12.2015	116,5		116,5						
2146		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ НА ВУЛ. КАШТАНОВА 6 А	05.2015 12.2015	90,9		90,9		90,9	100,0	90,9		90,9
2147		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДБЛОКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	218,8		218,8		217,0	99,2	218,8		218,0
2148		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1, НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	672,7		672,7		612,8	91,1	642,8		581,8
2149		ПОКРИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, НА ВУЛ. ПОЛЯРНА 7А	02.2015 12.2015	157,2		157,2		157,2	100,0	157,2		157,2
		<b>ГОЛОСІВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				49324,0	17,0	47602,8	96,5	45758,6	17,0	33542,8
	010000	<b>Державне управління</b>				1184,8		1100,0	92,8	800,0		781,3
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				1184,8		1100,0	92,8	800,0		781,3
2150		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	1184,8		1184,8		1100,0	92,8	800,0		781,3
	070000	<b>Освіта</b>				11663,4	17,0	10415,0	89,4	9857,7	17,0	8029,8
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				7957,6		6891,0	86,6	6313,0		4900,8
2151		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 439, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А	06.2015 06.2015	3900,0		3900,0		3000,0	76,9	2845,0		1467,8
2152		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 513, ПРОСП. АКАД.ГЛУШКОВА, 20	08.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		146,4
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1784,5		1700,0	95,3	1600,0		1596,1
2153		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	693,1		693,1		650,0	93,8	650,0		650,0
2154		ДНЗ № 416, ВУЛ. БУБНОВА, 10	10.2015 12.2015	34,5		34,5		30,0	87,0			
2155		ДНЗ № 440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	10.2015 12.2015	200,1		200,1		200,0	100,0	200,0		196,1
2156		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	04.2015 06.2015	323,6		323,6		320,0	98,9	300,0		300,0
2157		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	483,2		483,2		450,0	93,1	450,0		450,0
2158		ДНЗ №389, ПРОСП. НАУКИ, 100	11.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				583,6		554,0	94,9	510,0		488,9
2159		ДНЗ №64, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66	04.2015 06.2015	149,8		149,8		135,0	90,1	140,0		140,0
2160		ДНЗ № 117, ВУЛ. ГАЙДАРА,13	07.2015 12.2015	149,8		149,8		140,0	93,5	130,0		130,0
2161		ДНЗ № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	140,0		118,9
2162		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,1-Б	10.2015 12.2015	134,0		134,0		130,0	97,0	100,0		100,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				1239,5		1209,0	97,5	1100,0		1100,0
2163		ДНЗ № 157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКІЙ, 9-А	07.2015 12.2015	149,5		149,5		140,0	93,6	140,0		140,0
2164		ДНЗ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	239,7		239,7		230,0	96,0	230,0		230,0
2165		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	04.2015 06.2015	249,5		249,5		249,0	99,8	240,0		240,0
2166		ДНЗ № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	352,0		352,0		350,0	99,4	270,0		270,0
2167		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	248,8		248,8		240,0	96,5	220,0		220,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				130,0		119,0	91,5	108,0		101,6
2168		ДНЗ № 221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	18,0		17,2
2169		ДНЗ №513, ПРОСП. А. ГЛУШКОВА, 20	07.2015 12.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	15,0		9,4
2170		ДНЗ №596, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,31	07.2015 12.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	15,0		15,0
2171		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,0	97,1	30,0		30,0
2172		ДНЗ №643, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 4-А	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,0	97,1	30,0		30,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				170,0		159,0	93,5			
2173		ДНЗ №118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	70,0		140,0		130,0	92,9			
2174		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0		29,0	96,7			
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				3688,8		3524,0	95,5	3544,7		3129,0
2175		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 5	04.2015 06.2015	190,1		190,1		185,0	97,3	185,0		185,0
2176		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №150 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	160,0		160,0		155,0	96,9	159,0		149,6
2177		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165 НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 75	04.2015 06.2015	592,0		592,0		585,0	98,8	585,0		579,5
2178		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ №241 (ЛІЦЕЙ "ГОЛОСІВСЬКИЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА,12	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0		1100,0	91,7	1199,0		1117,3
2179		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТЗНЗ № 122, ВУЛ.КИТАЇВСЬКА,22	11.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				960,0		952,0	99,2	879,7		749,0
2180		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	100,0		61,1



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2181		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	04.2015 06.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	150,0		105,9
2182		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	04.2015 06.2015	260,0		260,0		255,0	98,1	256,0		241,4
2183		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	04.2015 12.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	223,7		194,7
2184		НВК "БАРВІНОК" ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	150,0		145,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				70,0		70,0	100,0	60,0		
2185		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	30,0		
2186		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	30,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				234,8		198,0	84,3	208,0		182,1
2187		ЗНЗ № 21, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64	07.2015 10.2015	48,0		48,0		45,0	93,8	40,0		40,0
2188		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	20,0		30,0		29,0	96,7	20,0		17,0
2189		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	30,0		30,0		29,0	96,7	25,0		7,9
2190		ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 13	07.2015 10.2015	35,7		35,7		9,0	25,2	33,0		33,0
2191		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	30,0		30,0		29,0	96,7	30,0		26,4
2192		ЗНЗ № 44, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	07.2015 10.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	20,0		19,5
2193		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		29,0	96,7	30,0		28,3
2194		НВК "СЛАВУТА" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36	04.2015 06.2015	11,1		11,1		9,0	81,1	10,0		10,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				182,9		179,0	97,9	169,0		166,5
2195		ЗНЗ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	07.2015 11.2015	42,9		42,9		40,0	93,2	30,0		30,0
2196		ЗНЗ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	07.2015 12.2015	140,0		140,0		139,0	99,3	139,0		136,5
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				17,0	17,0				17,0	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ</b>				17,0	17,0				17,0	
2197		ВУЛ. ТРУТЕНКО ЗГ, КВ. 353,354,457 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ОБСЯГОМ ТА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ)	01.2014 12.2014	17,0		17,0	17,0				17,0	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				2177,5		2177,5	100,0	2150,0		808,0
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				1000,0		1000,0	100,0	1000,0		589,7
2198		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	750,0		750,0		750,0	100,0	750,0		517,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2199		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ "ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		72,5
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1177,5		1177,5	100,0	1150,0		218,3
2200		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	249,0		249,0		249,0	100,0	249,0		58,0
2201		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ АВАРІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИТОВИХ У КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6	03.2015 12.2015	386,0		386,0		386,0	100,0	386,0		10,8
2202		ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ (ДВЕРЕЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 53 У ВІДДІЛЕНІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"	03.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,0
2203		РЕМОНТ ДАХУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,104	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		145,5
2204		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1 ЗА АДРЕСОЮ ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31-А, БЛОК В	11.2015 12.2015	27,5		27,5		27,5	100,0			
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				572,8		500,0	87,3	500,0		278,9
	091105	<b>Утримання клубів підпідків за місцем проживання</b>				72,8						
2205		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ "СВІТАНОК" ВУЛ. ВАСИЛЯ КАСІЯНА, 8	11.2015 12.2015	16,8		16,8						
2206		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО КЛУБУ "ОЛІМПІЯ" ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКИЙ, 118-Б	11.2015 12.2015	23,0		23,0						
2207		ОБЛАШТУВАННЯ ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОГО ЦЕНТРУ "ГОЛОСІЇВО" ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 33	11.2015 12.2015	33,0		33,0						
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				500,0		500,0	100,0	500,0		278,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 25	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		278,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				29770,3		29455,1	98,9	28607,0		22597,8
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				10603,6		10520,1	99,2	10114,0		7984,3
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (60 об'єктів)</b>				2380,6		2380,6	100,0	2380,6		1666,9
2209		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 50	04.2015 06.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		31,6
2210		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 16	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2211		ВУЛ. В. КАСЯНА, 6	04.2015 06.2015	33,4		33,4		33,4	100,0	33,4		32,8
2212		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К. 4	06.2015 08.2015	24,3		24,3		24,3	100,0	24,3		23,7
2213		ВУЛ. ВАСЛЬКІВСЬКА, 8-А	04.2015 06.2015	20,1		20,1		20,1	100,0	20,1		19,7
2214		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	09.2015 11.2015	8,0		8,0		8,0	100,0	8,0		7,7
2215		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55-А	09.2015 11.2015	8,0		8,0		8,0	100,0	8,0		7,7
2216		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	09.2015 11.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		46,1
2217		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 61-А	09.2015 11.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		58,5
2218		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	09.2015 11.2015	57,0		57,0		57,0	100,0	57,0		51,3
2219		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	09.2015 11.2015	167,0		167,0		167,0	100,0	167,0		48,9
2220		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	04.2015 06.2015	28,2		28,2		28,2	100,0	28,2		27,6
2221		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2222		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 06.2015	20,3		20,3		20,3	100,0	20,3		19,9
2223		ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32	04.2015 06.2015	20,1		20,1		20,1	100,0	20,1		19,7
2224		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	04.2015 06.2015	20,6		20,6		20,6	100,0	20,6		20,2
2225		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 7	06.2015 08.2015	39,8		39,8		39,8	100,0	39,8		39,2
2226		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 49	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2227		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	04.2015 06.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		35,6
2228		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 17/4	09.2015 11.2015	21,0		21,0		21,0	100,0	21,0		
2229		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	09.2015 11.2015	46,0		46,0		46,0	100,0	46,0		45,3
2230		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		21,0	100,0	21,0		20,6
2231		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4	06.2015 08.2015	25,4		25,4		25,4	100,0	25,4		
2232		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	09.2015 12.2015	71,0		71,0		71,0	100,0	71,0		38,2
2233		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	11.2015 12.2015	8,0		8,0		8,0	100,0	8,0		
2234		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	09.2015 12.2015	105,3		105,3		105,3	100,0	105,3		57,7
2235		ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 4	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2236		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	09.2015 11.2015	75,5		75,5		75,5	100,0	75,5		63,4
2237		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	09.2015 11.2015	61,0		61,0		61,0	100,0	61,0		48,2
2238		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	09.2015 11.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		7,9
2239		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	09.2015 11.2015	47,5		47,5		47,5	100,0	47,5		27,2
2240		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 6	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2241		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	11.2015 12.2015	9,0		9,0		9,0	100,0	9,0		
2242		ПРОВ. КОЛОМІВСЬКИЙ, 18, К. 1	04.2015 06.2015	24,3		24,3		24,3	100,0	24,3		23,3
2243		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 102/1	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2244		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2245		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15	09.2015 11.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		
2246		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	09.2015 11.2015	7,5		7,5		7,5	100,0	7,5		7,3
2247		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б	09.2015 11.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		12,6
2248		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-А	09.2015 11.2015	63,0		63,0		63,0	100,0	63,0		61,4
2249		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	04.2015 06.2015	20,3		20,3		20,3	100,0	20,3		19,9
2250		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2251		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
2252		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		31,6
2253		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 32	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		31,6
2254		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33	04.2015 06.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		31,6
2255		ПРОСП. НАУКИ, 10	09.2015 11.2015	38,0		38,0		38,0	100,0	38,0		11,1
2256		ПРОСП. НАУКИ, 11	09.2015 12.2015	39,1		39,1		39,1	100,0	39,1		37,0
2257		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 12.2015	54,6		54,6		54,6	100,0	54,6		11,1
2258		ПРОСП. НАУКИ, 15	06.2015 08.2015	39,8		39,8		39,8	100,0	39,8		39,2
2259		ПРОСП. НАУКИ, 16	09.2015 11.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		48,9
2260		ПРОСП. НАУКИ, 18-22	09.2015 11.2015	78,0		78,0		78,0	100,0	78,0		22,8
2261		ПРОСП. НАУКИ, 24, КОРП. 2	09.2015 11.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		72,6
2262		ПРОСП. НАУКИ, 27	09.2015 11.2015	8,0		8,0		8,0	100,0	8,0		
2263		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		17,5
2264		ПРОСП. НАУКИ, 35	04.2015 06.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		13,7
2265		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 4	09.2015 12.2015	56,9		56,9		56,9	100,0	56,9		46,8
2266		ПРОСП. НАУКИ, 39	09.2015 12.2015	99,7		99,7		99,7	100,0	99,7		91,6
2267		ПРОСП. НАУКИ, 4	09.2015 11.2015	115,0		115,0		115,0	100,0	115,0		33,6
2268		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 117	04.2015 06.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (64 об'єкти)</b>				8223,0		8139,5	99,0	7733,4		6317,4
2269		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 4, 6, К. 1, 6, К. 2	09.2015 11.2015	298,0		298,0		298,0	100,0	298,0		290,5
2270		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2-8/9	08.2015 10.2015	384,8		384,8		384,8	100,0	384,8		334,6
2271		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 42	08.2015 10.2015	116,0		116,0		116,0	100,0	116,0		111,3
2272		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, КОРПУС 1	08.2015 10.2015	63,8		63,8		63,8	100,0	63,8		61,0
2273		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 9/14	08.2015 10.2015	43,5		43,5		43,5	100,0	43,5		39,6
2274		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	343,8		343,8		343,8	100,0	343,8		311,7
2275		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А, 55-А, 61-А	08.2015 10.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		68,2
2276		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		102,3
2277		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 10.2015	87,5		87,5		87,5	100,0	87,5		82,3
2278		ВУЛ. ГЕРОІВ ОБОРОНИ, 3	08.2015 10.2015	236,1		236,1		236,1	100,0	236,1		214,0
2279		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		94,7
2280		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 5	09.2015 11.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		63,0
2281		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 155	08.2015 10.2015	67,0		67,0		67,0	100,0	67,0		65,1
2282		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 44-А	08.2015 10.2015	52,2		52,2		52,2	100,0	52,2		51,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2283		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 48-А	08.2015 10.2015	34,8		34,8		34,8	100,0	34,8		34,0
2284		ВУЛ. КАСІЯНА, 10	08.2015 10.2015	60,9		60,9		60,9	100,0	60,9		59,5
2285		ВУЛ. КАСІЯНА, 2-А-6-А, 6-Б	08.2015 10.2015	283,5		283,5		283,5	100,0	283,5		276,7
2286		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 5	08.2015 10.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		19,5
2287		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27, 29	11.2015 12.2015	298,0		298,0		298,0	100,0	298,0		290,9
2288		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 9	09.2015 11.2015	119,5		119,5		100,0	83,7	100,0		
2289		ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 16	08.2015 10.2015	47,0		47,0		47,0	100,0	47,0		45,9
2290		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2-4-А	08.2015 10.2015	81,2		81,2		81,2	100,0	81,2		79,3
2291		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	144,0		144,0		144,0	100,0	100,0		
2292		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 7	08.2015 10.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	50,0		
2293		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 14	08.2015 10.2015	58,3		58,3		58,3	100,0	58,3		44,6
2294		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 68	08.2015 12.2015	182,7		182,7		182,7	100,0	182,7		174,9
2295		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	08.2015 10.2015	130,5		130,5		130,5	100,0	130,5		125,1
2296		ВУЛ. ПАНКІВСЬКА, 17-19	08.2015 10.2015	265,7		265,7		265,7	100,0	265,7		258,3
2297		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51	08.2015 10.2015	253,5		253,5		253,5	100,0	253,5		241,6
2298		ВУЛ. САПЕРНО-СЛОБІДСЬКА, 22	09.2015 11.2015	45,0		45,0		40,0	88,9	40,0		
2299		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6	08.2015 10.2015	332,1		332,1		332,1	100,0	332,1		309,5
2300		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	08.2015 10.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		34,1
2301		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	09.2015 12.2015	86,2		86,2		86,2	100,0	86,2		65,2
2302		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	08.2015 10.2015	210,0		210,0		210,0	100,0	210,0		204,7
2303		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 35-41	09.2015 11.2015	269,0		269,0		250,0	92,9	250,0		
2304		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 16-18	08.2015 10.2015	51,0		51,0		51,0	100,0	51,0		42,2
2305		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	08.2015 10.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	62,9		
2306		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	08.2015 10.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		30,3
2307		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	08.2015 10.2015	105,0		105,0		100,0	95,2	100,0		
2308		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8-10	08.2015 10.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		68,2
2309		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 126	08.2015 10.2015	147,8		147,8		147,8	100,0	147,8		142,5
2310		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	09.2015 12.2015	75,8		75,8		75,8	100,0	75,8		66,5
2311		ПРОВ. КОЛОМІВСЬКИЙ, 3/1	11.2015 12.2015	92,5		92,5		92,5	100,0	92,5		90,0
2312		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15, 15-А, 17, 17-А	08.2015 10.2015	176,8		176,8		176,8	100,0	176,8		163,1
2313		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 90	09.2015 11.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		283,1
2314		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94, КОРПУС 1-96	08.2015 10.2015	52,2		52,2		52,2	100,0	52,2		51,0
2315		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	08.2015 10.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		79,7
2316		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 99-103	08.2015 10.2015	52,2		52,2		52,2	100,0	52,2		46,9
2317		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 33, 35	08.2015 10.2015	61,5		61,5		61,5	100,0	61,5		60,0
2318		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 47, 49	08.2015 10.2015	56,6		56,6		56,6	100,0	56,6		55,3
2319		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		63,1
2320		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 10.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		20,4
2321		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 11.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		65,6
2322		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	130,5		130,5		130,5	100,0	130,5		98,7
2323		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		66,5
2324		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 10.2015	68,0		68,0		68,0	100,0	68,0		63,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2325		ПРОСП. НАУКИ, 22	08.2015 10.2015	72,0		72,0		72,0	100,0	72,0		70,2
2326		ПРОСП. НАУКИ, 24 К.2	08.2015 10.2015	175,0		175,0		175,0	100,0	100,0		
2327		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		34,1
2328		ПРОСП. НАУКИ, 39	08.2015 10.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		30,7
2329		ПРОСП. НАУКИ, 4	11.2015 12.2015	285,0		285,0		250,0	87,7			
2330		ПРОСП. НАУКИ, 9	08.2015 10.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		10,2
2331		ПРОСП. НАУКИ, 90	08.2015 12.2015	137,7		137,7		137,7	100,0	137,7		118,9
2332		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 10.2015	382,7		382,7		382,7	100,0	382,7		343,6
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				18709,5		18538,0	99,1	18228,0		14613,5
2333		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 46/1	05.2016 08.2016	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		
2334		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96	05.2015 08.2015	845,0		845,0		845,0	100,0	845,0		569,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>				80,0		80,0	100,0	80,0		
2335		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 62	11.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		
2336		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	11.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		
2337		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 72	11.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		
2338		ВУЛ. МАЛОКИТАЇВСЬКА, 7-А	11.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (31 об'єкт)</b>				4517,3		4517,3	100,0	4517,3		4314,4
2339		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104	05.2015 07.2015	104,3		104,3		104,3	100,0	104,3		100,9
2340		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70	06.2015 08.2015	105,8		105,8		105,8	100,0	105,8		103,8
2341		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	111,6		111,6		111,6	100,0	111,6		109,4
2342		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	06.2015 08.2015	146,0		146,0		146,0	100,0	146,0		141,9
2343		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	06.2015 08.2015	67,5		67,5		67,5	100,0	67,5		66,2
2344		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К.4	06.2015 08.2015	270,0		270,0		270,0	100,0	270,0		267,7
2345		ВУЛ. ВАСИЛЯ ЯНА, 16	06.2015 08.2015	109,6		109,6		109,6	100,0	109,6		107,4
2346		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 16	06.2015 08.2015	99,7		99,7		99,7	100,0	99,7		97,7
2347		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45	06.2015 08.2015	137,0		137,0		137,0	100,0	137,0		134,5
2348		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32-А	06.2015 08.2015	94,4		94,4		94,4	100,0	94,4		93,1
2349		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	05.2015 07.2015	229,5		229,5		229,5	100,0	229,5		224,9
2350		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 29	05.2015 07.2015	228,0		228,0		228,0	100,0	228,0		223,5
2351		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22	06.2015 08.2015	149,1		149,1		149,1	100,0	149,1		145,2
2352		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А	06.2015 08.2015	185,9		185,9		185,9	100,0	185,9		180,8
2353		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	05.2015 07.2015	108,7		108,7		108,7	100,0	108,7		106,5
2354		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 42	05.2015 07.2015	105,5		105,5		105,5	100,0	105,5		103,5
2355		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65	05.2015 07.2015	154,8		154,8		154,8	100,0	154,8		151,3
2356		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	05.2015 07.2015	168,3		168,3		168,3	100,0	168,3		164,9
2357		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 6	06.2015 08.2015	112,2		112,2		112,2	100,0	112,2		110,0
2358		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	06.2015 08.2015	141,3		141,3		141,3	100,0	141,3		137,2
2359		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	05.2015 07.2015	130,4		130,4		130,4	100,0	130,4		127,8
2360		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106	06.2015 08.2015	220,0		220,0		220,0	100,0	220,0		216,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2361		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 120	05.2015 07.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		197,5
2362		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2	05.2015 07.2015	104,2		104,2		104,2	100,0	104,2		102,2
2363		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	177,3		177,3		177,3	100,0	177,3		172,6
2364		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 08.2015	98,6		98,6		98,6	100,0	98,6		
2365		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/3	06.2015 08.2015	183,2		183,2		183,2	100,0	183,2		179,7
2366		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3 П. 4	05.2015 07.2015	183,0		183,0		183,0	100,0	183,0		179,0
2367		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	06.2015 08.2015	111,6		111,6		111,6	100,0	111,6		109,4
2368		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	06.2015 08.2015	111,3		111,3		111,3	100,0	111,3		109,2
2369		ПРОСП. НАУКИ, 78	06.2015 12.2015	168,5		168,5		168,5	100,0	168,5		150,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (32 об'єкти)</b>				1736,4		1736,4	100,0	1736,4		1553,4
2370		ВУЛ. ГЕРОІВ ОБОРОНИ, 7	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		29,2
2371		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 19	04.2015 08.2015	45,0		45,0		45,0	100,0	45,0		35,0
2372		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	04.2015 08.2015	65,0		65,0		65,0	100,0	65,0		32,6
2373		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	04.2015 07.2015	99,9		99,9		99,9	100,0	99,9		97,5
2374		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 112	04.2015 07.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		97,4
2375		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	06.2015 08.2015	81,4		81,4		81,4	100,0	81,4		79,4
2376		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	06.2015 08.2015	25,8		25,8		25,8	100,0	25,8		24,9
2377		ВУЛ. КАЗИМІРА МАЛЕВІЧА, 111	06.2015 08.2015	38,1		38,1		38,1	100,0	38,1		37,3
2378		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	06.2015 08.2015	24,9		24,9		24,9	100,0	24,9		24,1
2379		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2	04.2015 07.2015	44,7		44,7		44,7	100,0	44,7		4,4
2380		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО- КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		39,5
2381		ВУЛ. ПОТЄХІНА, 3-А	04.2015 08.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,0
2382		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	06.2015 08.2015	30,1		30,1		30,1	100,0	30,1		29,5
2383		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7/2	06.2015 08.2015	12,3		12,3		12,3	100,0	12,3		12,0
2384		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		26,2
2385		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 13	04.2015 07.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		58,4
2386		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 15	04.2015 08.2015	89,4		89,4		89,4	100,0	89,4		87,4
2387		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17	04.2015 08.2015	89,2		89,2		89,2	100,0	89,2		87,3
2388		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 8	04.2015 07.2015	54,8		54,8		54,8	100,0	54,8		53,4
2389		ПРОВ. БУРМИСТЕНКО, 3	06.2015 08.2015	29,5		29,5		29,5	100,0	29,5		29,0
2390		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	214,3		214,3		214,3	100,0	214,3		209,2
2391		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3, К.1	06.2015 08.2015	14,4		14,4		14,4	100,0	14,4		13,9
2392		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	04.2015 08.2015	25,5		25,5		25,5	100,0	25,5		24,9
2393		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 82	06.2015 08.2015	4,9		4,9		4,9	100,0	4,9		4,7
2394		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 22	06.2015 08.2015	12,3		12,3		12,3	100,0	12,3		
2395		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 24	04.2015 08.2015	44,4		44,4		44,4	100,0	44,4		43,4
2396		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	04.2015 08.2015	39,9		39,9		39,9	100,0	39,9		38,9
2397		ПРОСП. НАУКИ, 15	04.2015 08.2015	120,9		120,9		120,9	100,0	120,9		118,3
2398		ПРОСП. НАУКИ, 24, К. 2	06.2015 08.2015	50,3		50,3		50,3	100,0	50,3		
2399		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, К. 14	06.2015 08.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		80,8
2400		ПРОСП. НАУКИ, 64	04.2015 08.2015	89,9		89,9		89,9	100,0	89,9		86,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2401		ПРОСП. НАУКИ, 78	04.2015 08.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		19,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРОБЛАДНАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (51 об'єкт)</b>				2020,6		1958,8	96,9	1958,8		1471,9
2402		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	04.2015 08.2015	43,2		43,2		43,2	100,0	43,2		42,3
2403		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 130	08.2015 12.2015	21,2		21,2		21,2	100,0	21,2		20,7
2404		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 136	08.2015 12.2015	28,0		28,0		28,0	100,0	28,0		27,4
2405		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 142	06.2015 08.2015	35,4		35,4		35,4	100,0	35,4		34,6
2406		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 156/2	04.2015 08.2015	22,2		22,2		22,2	100,0	22,2		21,6
2407		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	35,5		35,5		35,5	100,0	35,5		34,9
2408		ВУЛ. БУБНОВА, 13	04.2015 08.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,0
2409		ВУЛ. БУБНОВА, 5	04.2015 08.2015	29,9		29,9		29,9	100,0	29,9		29,4
2410		ВУЛ. БУБНОВА, 9	04.2015 08.2015	29,9		29,9		29,9	100,0	29,9		29,3
2411		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		8,0
2412		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	06.2015 08.2015	29,2		29,2		29,2	100,0	29,2		28,6
2413		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 125-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		48,8
2414		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 47	08.2015 12.2015	26,5		26,5		26,5	100,0	26,5		25,0
2415		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-А	08.2015 12.2015	21,4		21,4		21,4	100,0	21,4		21,0
2416		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9	06.2015 08.2015	37,0		37,0		37,0	100,0	37,0		36,7
2417		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А	04.2015 08.2015	37,0		37,0		37,0	100,0	37,0		29,1
2418		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	29,7		29,7		29,7	100,0	29,7		29,0
2419		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62/64	06.2015 08.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		23,6
2420		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	08.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		
2421		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	29,2		29,2		29,2	100,0	29,2		28,4
2422		ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА, 8	06.2015 08.2015	14,7		14,7		14,7	100,0	14,7		14,4
2423		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 82	06.2015 08.2015	39,3		39,3		39,3	100,0	39,3		38,6
2424		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 08.2015	15,5		15,5		15,5	100,0	15,5		15,2
2425		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	37,9		37,9		37,9	100,0	37,9		28,8
2426		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
2427		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3	08.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		37,3
2428		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	04.2015 08.2015	43,6		43,6		43,6	100,0	43,6		42,8
2429		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 14	04.2015 08.2015	41,2		41,2		41,2	100,0	41,2		40,5
2430		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 132	09.2015 11.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		39,1
2431		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	34,1		34,1		34,1	100,0	34,1		34,1
2432		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 3, К.2	04.2015 09.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		59,3
2433		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	29,0		29,0		29,0	100,0	29,0		28,0
2434		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 08.2015	25,0		25,0		25,0	100,0	25,0		
2435		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	04.2015 09.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		59,1
2436		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	04.2015 09.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		51,3
2437		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 89	08.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0				
2438		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 91	08.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		42,2
2439		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 98/2	08.2015 12.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,0



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2440		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 13	04.2015 08.2015	43,6		43,6		43,6	100,0	43,6		42,8
2441		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	04.2015 08.2015	28,0		28,0		28,0	100,0	28,0		27,4
2442		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 18	04.2015 08.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8		43,0
2443		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		25,2
2444		ПРОСП. НАУКИ, 13	06.2015 08.2015	29,5		29,5		29,5	100,0	29,5		28,9
2445		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	40,0		40,0		38,2	95,5	38,2		
2446		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	08.2015 12.2015	25,3		25,3		25,3	100,0	25,3		25,2
2447		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
2448		ПРОСП. НАУКИ, 24	06.2015 08.2015	31,4		31,4		31,4	100,0	31,4		29,7
2449		ПРОСП. НАУКИ, 54	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
2450		ПРОСП. НАУКИ, 96	08.2015 12.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		41,0
2451		ПРОСП. НАУКИ, 98	08.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		41,3
2452		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 196	08.2015 12.2015	41,3		41,3		41,3	100,0	41,3		40,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (68 об'єктів)</b>				8450,0		8340,5	98,7	8030,5		6265,3
2453		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 19/15	05.2015 07.2015	153,9		153,9		153,9	100,0	153,9		150,8
2454		ВУЛ. БУБНОВА, 8	09.2015 11.2015	190,0		190,0		190,0	100,0	190,0		186,2
2455		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 23/16	09.2015 11.2015	172,0		172,0		172,0	100,0	172,0		167,0
2456		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27, К.3	04.2015 07.2015	135,2		135,2		135,2	100,0	135,2		132,4
2457		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, К.1	04.2015 07.2015	294,5		294,5		294,5	100,0	294,5		288,9
2458		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	11.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	20,0		
2459		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 108	09.2015 11.2015	7,0		7,0		7,0	100,0	7,0		6,8
2460		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	08.2015 12.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		77,2
2461		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 55-А	11.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		7,7
2462		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	09.2015 11.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		46,1
2463		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 61-А	09.2015 11.2015	82,0		82,0		82,0	100,0	82,0		77,7
2464		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 12.2015	484,8		484,8		484,8	100,0	484,8		474,5
2465		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 87	09.2015 11.2015	16,0		16,0		16,0	100,0	16,0		10,8
2466		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	05.2015 07.2015	156,2		156,2		156,2	100,0	156,2		153,1
2467		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 5	09.2015 11.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		27,4
2468		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 152	04.2015 08.2015	125,0		125,0		125,0	100,0	125,0		122,2
2469		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 154	04.2015 08.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		146,6
2470		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1, К.1	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		21,0
2471		ВУЛ. Д.ЛУЦЕНКА, 9-А (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		28,4
2472		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	69,5		69,5		69,5	100,0	69,5		67,8
2473		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 55 (2 ПІД'ЇЗД)	04.2015 07.2015	93,9		93,9		93,9	100,0	93,9		92,1
2474		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 18	04.2015 08.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		94,0
2475		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20	04.2015 07.2015	94,8		94,8		94,8	100,0	94,8		93,4
2476		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 6	04.2015 08.2015	64,6		64,6		64,6	100,0	64,6		62,9
2477		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	64,6		64,6		64,6	100,0	64,6		63,0
2478		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	09.2015 11.2015	124,0		124,0		124,0	100,0	124,0		120,0
2479		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 17	09.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		76,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2480		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		37,6
2481		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	11.2015 12.2015	284,0		284,0		250,0	88,0	250,0		
2482		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	08.2015 12.2015	71,0		71,0		70,0	98,6			
2483		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	09.2015 12.2015	437,0		437,0		430,0	98,4	250,0		
2484		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	09.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		38,0
2485		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 6	09.2015 12.2015	293,0		293,0		293,0	100,0	293,0		280,3
2486		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 8	09.2015 11.2015	52,0		52,0		52,0	100,0	52,0		39,3
2487		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14 (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	05.2015 07.2015	223,3		223,3		223,3	100,0	223,3		206,6
2488		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	04.2015 08.2015	194,5		194,5		194,5	100,0	194,5		189,7
2489		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 5	09.2015 11.2015	155,0		155,0		155,0	100,0	155,0		151,4
2490		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6	05.2015 07.2015	91,0		91,0		91,0	100,0	91,0		89,4
2491		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	09.2015 11.2015	107,0		107,0		107,0	100,0	107,0		63,2
2492		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	09.2015 11.2015	163,0		163,0		163,0	100,0	163,0		157,3
2493		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	09.2015 11.2015	135,0		135,0		135,0	100,0	135,0		129,0
2494		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	05.2015 07.2015	390,7		390,7		390,7	100,0	390,7		73,5
2495		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б	09.2015 12.2015	219,0		219,0		219,0	100,0	219,0		212,0
2496		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17	08.2015 12.2015	257,0		257,0		257,0	100,0	257,0		80,4
2497		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-А	09.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		36,8
2498		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17-Б	09.2015 12.2015	145,0		145,0		145,0	100,0	145,0		60,3
2499		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	09.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		46,5
2500		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 5	09.2015 11.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		19,0
2501		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 9	09.2015 11.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		5,8
2502		ПРОСП. НАУКИ, 10	09.2015 11.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		119,4
2503		ПРОСП. НАУКИ, 11	09.2015 11.2015	75,5		75,5		75,5	100,0	75,5		67,5
2504		ПРОСП. НАУКИ, 13	09.2015 11.2015	90,5		90,5		90,5	100,0	90,5		63,2
2505		ПРОСП. НАУКИ, 15	09.2015 11.2015	70,5		70,5		70,5	100,0	70,5		65,1
2506		ПРОСП. НАУКИ, 16	09.2015 11.2015	44,0		44,0		44,0	100,0	44,0		41,0
2507		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	09.2015 11.2015	44,5		44,5		44,5	100,0	44,5		38,9
2508		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	107,0		107,0		107,0	100,0	107,0		96,8
2509		ПРОСП. НАУКИ, 20	09.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		28,2
2510		ПРОСП. НАУКИ, 24, КОРП. 2	09.2015 11.2015	280,0		280,0		280,0	100,0	280,0		266,0
2511		ПРОСП. НАУКИ, 25	09.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		38,4
2512		ПРОСП. НАУКИ, 27	09.2015 11.2015	56,5		56,5		56,5	100,0	56,5		45,3
2513		ПРОСП. НАУКИ, 33	09.2015 11.2015	151,0		151,0		151,0	100,0	151,0		146,3
2514		ПРОСП. НАУКИ, 35	09.2015 11.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		80,3
2515		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 2	09.2015 11.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		83,2
2516		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 3	09.2015 11.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		25,7
2517		ПРОСП. НАУКИ, 35, КОРП. 4	09.2015 11.2015	63,0		63,0		63,0	100,0	63,0		60,9
2518		ПРОСП. НАУКИ, 39	09.2015 11.2015	165,0		165,0		165,0	100,0	165,0		81,8
2519		ПРОСП. НАУКИ, 4	04.2015 07.2015	216,0		216,0		216,0	100,0	216,0		207,2
2520		ПРОСП. НАУКИ, 9	09.2015 12.2015	67,5		67,5						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ</b>				114,2		114,0	99,8	114,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2521		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-А	05.2015 08.2015	114,2		114,2		114,0	99,8	114,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СМІТТЄПРИЙМАЛЬНИХ КАМЕР (ШИБЕР) (22 об'єкти)</b>				220,0		220,0	100,0	220,0		213,4
2522		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 39	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2523		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 14	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2524		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 15	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2525		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 17	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2526		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 19	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2527		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 21	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2528		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 27, П.1	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2529		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 27, П.2	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2530		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2531		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 31	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2532		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 37	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2533		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 45	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2534		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 47	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2535		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2536		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 100	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2537		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 114	11.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2538		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2539		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 28	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2540		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 42	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2541		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 58	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2542		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 6	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
2543		ПРОСП. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 60	09.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		9,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ВІДСЕЛЕННЯМ МЕШКАНЦІВ (3 об'єкти)</b>				426,0		426,0	100,0	426,0		225,9
2544		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3, КВ. №3	05.2015 08.2015	109,0		109,0		109,0	100,0	109,0		46,7
2545		ВУЛ. М. БОТАНІЧНА, 2, КВ. №30	05.2015 08.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		56,6
2546		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5, КВ. №60, 59, 46, 45	05.2015 08.2015	259,0		259,0		259,0	100,0	259,0		122,6
	100106	<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>				457,2		397,0	86,8	265,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ</b>				108,6		108,0	99,4			
2547		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 2	06.2015 08.2015	108,6		108,6		108,0	99,4			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				348,6		289,0	82,9	265,0		
2548		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2	06.2015 08.2015	85,4		85,4		85,0	99,5	85,0		
2549		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 1 (ЖБК "МОЛОДІЖНИЙ-6")	06.2015 08.2015	27,1		27,1		27,0	99,6	27,0		
2550		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А, 3 ПІД'ЇЗД (ОСББ "КИЯНКА-1")	06.2015 08.2015	27,1		27,1		27,0	99,6	27,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2551		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15	11.2015 12.2015	32,5		32,5		30,0	92,3	30,0		
2552		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 7	11.2015 12.2015	154,0		154,0		100,0	64,9	96,0		
2553		ПРОСП. НАУКИ, 6	11.2015 12.2015	22,5		22,5		20,0	88,9			
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				700,0		700,0	100,0	698,5		636,3
	110201	<b>Бібліотеки</b>				700,0		700,0	100,0	698,5		636,3
2554		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.НЕКРАСОВА НА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	03.2015 12.2015	700,0		700,0		700,0	100,0	698,5		636,3
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				3255,2		3255,2	100,0	3145,4		410,7
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				3255,2		3255,2	100,0	3145,4		410,7
2555		ЗАМІНА ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ РОЗМІРОМ 60x40 КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	1699,2		1699,2		1699,2	100,0	1667,4		
2556		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	240,0		90,0
2557		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	806,0		806,0		806,0	100,0	787,1		120,7
2558		ОБЛАШТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ АЛЬТЕРНАТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ ТА ПІДГРІВУ НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	450,9		200,0
		<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				25512,8	1800,4	20016,7	84,4	21056,6	1800,3	21366,1
	010000	<b>Державне управління</b>				370,0		333,8	90,2	370,0		269,0
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				370,0		333,8	90,2	370,0		269,0
2559		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	04.2015 08.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	270,0		269,0
2560		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	08.2015 12.2015	100,0		100,0		64,8	64,8	100,0		
	070000	<b>Освіта</b>				13663,8		12097,5	88,5	12566,1		11626,7
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				5180,0		4536,5	87,6	4912,0		4536,5
2561		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 706 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКИЙ, 21	06.2015 08.2015	12,2		12,2		12,0	98,4	12,0		12,0
2562		ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №99 (ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ,5/1)	06.2015 08.2015	128,8		128,8		128,5	99,8	128,5		128,5
2563		УТЕПЛЕННЯ ГОРИЩА В ДИТЯЧОМУ ДОШКІЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №500, ВУЛ. МІШУГИ, 3-Б	10.2015 12.2015	300,0		300,0				300,0		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (18 об'єктів)</b>				1923,1		1908,5	99,2	1908,5		1908,5
2564		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №634, ВУЛ. РУДНСВА,63	06.2015 08.2015	139,2		139,2		137,2	98,6	137,2		137,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2565		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б)	06.2015 12.2015	288,1		288,1		288,1	100,0	288,1		288,1
2566		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №147 (ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 6)	06.2015 10.2015	245,0		245,0		244,9	100,0	244,9		244,9
2567		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №148 (ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5-А)	06.2015 09.2015	48,6		48,6		40,8	84,0	40,8		40,8
2568		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	18,5		18,5		18,3	98,9	18,3		18,3
2569		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	48,0		48,0		47,5	99,0	47,5		47,5
2570		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №275 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 10/14)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,3	100,0	115,3		115,3
2571		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №367 (ВУЛ.САНАТОРНА, 5-А)	06.2015 09.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,6		163,6
2572		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	06.2015 08.2015	38,0		38,0		37,6	98,9	37,6		37,6
2573		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А)	06.2015 10.2015	165,2		165,2		163,6	99,0	163,6		163,6
2574		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ.РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	134,7		134,7		134,7	100,0	134,7		134,7
2575		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №620 (ВУЛ.РУДНЄВА, 61)	06.2015 09.2015	48,1		48,1		47,9	99,6	47,9		47,9
2576		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №678 (ВУЛ.ВОЛГОДОНСЬКА, 77)	06.2015 12.2015	48,1		48,1		48,1	100,0	48,1		48,1
2577		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №704 (ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 30-А)	06.2015 08.2015	96,3		96,3		96,3	100,0	96,3		96,3
2578		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	57,7		57,7		56,6	98,1	56,6		56,6
2579		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №779 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,2	99,9	115,2		115,2
2580		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 10.2015	38,0		38,0		37,6	98,9	37,6		37,6
2581		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №805 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 12)	06.2015 10.2015	115,3		115,3		115,2	99,9	115,2		115,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				296,2		295,1	99,6	295,1		295,1
2582		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В	06.2015 09.2015	30,7		30,7		30,6	99,7	30,6		30,6
2583		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113, ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	19,1		19,1		19,1	100,0	19,1		19,1
2584		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №290, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 19-А	06.2015 08.2015	16,4		16,4		16,3	99,4	16,3		16,3
2585		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5, ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А	06.2015 08.2015	16,7		16,7		16,5	98,8	16,5		16,5
2586		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №59, ПР-Т БАЖАНА, 7-А	06.2015 08.2015	26,4		26,4		26,3	99,6	26,3		26,3
2587		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	24,0		24,0		24,0	100,0	24,0		24,0
2588		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №706 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 21)	06.2015 08.2015	99,2		99,2		99,2	100,0	99,2		99,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2589		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	26,9		26,9		26,8	99,6	26,8		26,8
2590		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №790, МР-Н БОРТНИЧИ, ВУЛ.ЛЕНІНА,20	06.2015 08.2015	27,4		27,4		27,1	98,9	27,1		27,1
2591		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №792, МР-Н БОРТНИЧИ, ВУЛ.ЛЕНІНА,49	06.2015 08.2015	9,4		9,4		9,2	97,9	9,2		9,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				952,1		903,2	94,9	903,2		903,2
2592		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №250, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,6-А	06.2015 08.2015	198,1		198,1		198,1	100,0	198,1		198,1
2593		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №210 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2594		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ.КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	118,6		118,6		118,5	99,9	118,5		118,5
2595		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛ.ЗАСЛОНОВА,10	06.2015 09.2015	169,0		169,0		169,0	100,0	169,0		169,0
2596		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №89 (ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 09.2015	189,7		189,7		140,9	74,3	140,9		140,9
2597		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,17-Б	06.2015 08.2015	178,0		178,0		178,0	100,0	178,0		178,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				513,0		288,4	56,2	363,9		288,4
2598		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №149 (ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2599		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	32,5		32,5		32,0	98,5	32,0		32,0
2600		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 10.2015	322,5		322,5		99,3	30,8	174,8		99,3
2601		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 10.2015	59,3		59,3		58,4	98,5	58,4		58,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1054,6		1000,8	94,9	1000,8		1000,8
2602		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т. БАЖАНА, 9-Є	06.2015 09.2015	196,1		196,1		196,1	100,0	196,1		196,1
2603		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №132 (ВУЛ.ГМИРІ, 3-А)	06.2015 09.2015	109,4		109,3		69,0	63,1	69,0		69,0
2604		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ. КОШИЦЯ,9-А	06.2015 08.2015	196,4		196,4		196,4	100,0	196,4		196,4
2605		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	99,7		99,7		99,7	100,0	99,7		99,7
2606		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	33,0		33,0		19,6	59,4	19,6		19,6
2607		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА,5)	07.2015 08.2015	73,9		73,9		73,8	99,9	73,8		73,8
2608		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №500 (ВУЛ.МИШУГИ, 3-Б)	06.2015 08.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
2609		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В)	06.2015 08.2015	197,4		197,5		197,5	100,0	197,5		197,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				8043,8		7172,3	89,2	7249,4		6703,8
2610		АВАРІЙНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ, ЛИВНЕВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ (ОБЛАШТУВАННЯ) ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕЮ "НАУКОВА ЗМІНА" НА ПРОСП.ГРИГОРЕНКА, 21-В	09.2015 12.2015	800,0		800,0		475,4	59,4	475,4		6,9
2611		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0						
2612		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №267, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А	10.2015 12.2015	280,5		280,5				77,1		
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (16 об'єктів)</b>				2163,1		2127,6	98,4	2127,6		2127,6
2613		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 309 (ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	122,6		122,6		122,5	99,9	122,5		122,5
2614		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №105 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА,10)	06.2015 12.2015	115,2		115,2		115,2	100,0	115,2		115,2
2615		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 10.2015	360,0		360,0		331,7	92,1	331,7		331,7
2616		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ВАКУЛЕНЧУКА,50-А)	06.2015 10.2015	77,5		77,5		76,7	99,0	76,7		76,7
2617		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА,45)	06.2015 08.2015	57,8		57,8		57,8	100,0	57,8		57,8
2618		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217 (ПР.ПОЛІСЬКИЙ, 9)	06.2015 10.2015	97,3		97,3		96,9	99,6	96,9		96,9
2619		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,7)	06.2015 10.2015	123,8		123,8		123,8	100,0	123,8		123,8
2620		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,14-Г)	06.2015 09.2015	122,5		122,5		122,5	100,0	122,5		122,5
2621		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА,14)	06.2015 09.2015	115,2		115,2		115,2	100,0	115,2		115,2
2622		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №291 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,19)	06.2015 10.2015	97,3		97,3		97,3	100,0	97,3		97,3
2623		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 (ВУЛ.КОШИЦЯ,8)	06.2015 09.2015	326,7		326,7		322,0	98,6	322,0		322,0
2624		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302 (ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,8-А)	06.2015 10.2015	122,6		122,6		122,5	99,9	122,5		122,5
2625		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	134,9		134,9		134,8	99,9	134,8		134,8
2626		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ №315 (ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,27-А)	06.2015 08.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,6		163,6
2627		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК" (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51)	06.2015 08.2015	48,6		48,6		48,1	99,0	48,1		48,1
2628		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 10.2015	77,4		77,4		77,0	99,5	77,0		77,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (15 об'єктів)</b>				643,1		554,2	86,2	554,2		554,2
2629		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13	06.2015 08.2015	55,0		55,0		53,8	97,8	53,8		53,8
2630		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	45,0		45,0		16,2	36,0	16,2		16,2
2631		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №255, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26В	06.2015 08.2015	43,0		43,0		42,5	98,8	42,5		42,5
2632		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	29,0		29,0		28,9	99,7	28,9		28,9
2633		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 14Г	06.2015 08.2015	36,5		36,5		36,4	99,7	36,4		36,4
2634		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №267, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 7А	06.2015 08.2015	39,6		39,6		39,5	99,7	39,5		39,5
2635		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-І	06.2015 08.2015	34,4		34,4		34,4	100,0	34,4		34,4
2636		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 10.2015	58,0		58,0		44,9	77,4	44,9		44,9
2637		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296, ВУЛ. КОШИЦЯ, 8	06.2015 08.2015	38,1		38,1		38,1	100,0	38,1		38,1
2638		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302, ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 8А	06.2015 08.2015	45,0		45,0		0,6	1,3	0,6		0,6
2639		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б	06.2015 08.2015	41,1		41,1		41,1	100,0	41,1		41,1
2640		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №314, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	06.2015 08.2015	43,0		43,0		42,8	99,5	42,8		42,8
2641		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	06.2015 08.2015	44,4		44,4		44,3	99,8	44,3		44,3
2642		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323, ВУЛ. МИШУГИ, 5	06.2015 08.2015	45,0		45,0		44,9	99,8	44,9		44,9
2643		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	06.2015 08.2015	46,0		46,0		45,8	99,6	45,8		45,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (12 об'єктів)</b>				1958,7		1929,8	98,5	1929,8		1929,8
2644		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	06.2015 10.2015	299,5		299,5		287,9	96,1	287,9		287,9
2645		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 10.2015	75,0		75,0		58,6	78,1	58,6		58,6
2646		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	188,5		188,5		188,4	99,9	188,4		188,4
2647		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217, ПРОВ. ПОЛІСЬКИЙ, 9	06.2015 08.2015	197,7		197,7		197,6	99,9	197,6		197,6
2648		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	34,1		34,1		33,7	98,8	33,7		33,7
2649		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	145,2		145,2		145,2	100,0	145,2		145,2
2650		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ВУЛ. ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	247,6		247,6		247,6	100,0	247,6		247,6



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2651		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 08.2015	247,0		247,0		246,9	100,0	246,9		246,9
2652		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2653		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 (ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН,17-В)	06.2015 08.2015	128,6		128,6		128,6	100,0	128,6		128,6
2654		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКАНДИНАВСЬКА ГІМНАЗИЯ (ВУЛ.ГМИРІ,3-Б)	06.2015 08.2015	148,4		148,4		148,3	99,9	148,3		148,3
2655		ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК", ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51	06.2015 08.2015	148,4		148,4		148,3	99,9	148,3		148,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				548,2		540,0	98,5	540,0		540,0
2656		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА,13)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
2657		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №237 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,28-Г)	12.2015 12.2015	276,6		276,6		269,6	97,5	269,6		269,6
2658		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	32,5		32,5		32,4	99,7	32,4		32,4
2659		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА,32-А	08.2015 10.2015	150,0		150,0		149,6	99,7	149,6		149,6
2660		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,55-Б)	06.2015 08.2015	39,1		39,1		39,1	100,0	39,1		39,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1600,2		1545,3	96,6	1545,3		1545,3
2661		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291 (ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	711,2		711,2		711,1	100,0	711,1		711,1
2662		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
2663		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 12.2015	849,0		849,0		794,3	93,6	794,3		794,3
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				60,0		19,4	32,3	29,2		17,1
2664		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 10 НА ВУЛ. ВАКУЛІНЧУКА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		1,6	5,3	9,2		0,5
2665		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 12 ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121/3)	06.2015 08.2015	30,0		30,0		17,8	59,3	20,0		16,6
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				330,0		323,2	97,9	325,5		323,2
2666		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		293,3	97,8	295,6		293,3
2667		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	29,9		29,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				50,0		46,1	92,2	50,0		46,1
2668		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ДНЗ № 108 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-І) (У ЗАКЛАДІ РОЗТАШОВАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		46,1	92,2	50,0		46,1
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1360,7		1021,6	75,1	1342,6		1342,6
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				540,7		522,6	96,7	522,6		522,6
2669		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ФАСАДУ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ У КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 8-Д	06.2015 08.2015	540,7		540,7		522,6	96,7	522,6		522,6
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				820,0		499,0	60,9	820,0		820,0
2670		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ.ДЯЧЕНКО, 12 В МІКР-НІ БОРТНИЧІ	06.2015 08.2015	200,0		200,0		191,2	95,6	200,0		200,0
2671		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" НА ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 5	06.2015 08.2015	620,0		620,0		307,8	49,6	620,0		620,0
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				8593,4	1800,4	5222,0	76,9	5401,8	1800,3	6786,0
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1860,2	527,2	1139,6	85,5	1196,9	527,2	1665,2
2672		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ	01.2011 12.2011	527,2	527,2	527,2	527,2				527,2	525,6
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (34 об'єкти)</b>				1333,0		1139,6	85,5	1196,9		1139,6
2673		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6		39,7	95,4	39,7		39,7
2674		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 15	06.2015 08.2015	86,0		86,0		81,1	94,3	81,1		81,1
2675		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 16-В	06.2015 08.2015	27,8		27,8		24,0	86,3	24,0		24,0
2676		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 08.2015	46,6		46,6		41,6	89,3	41,6		41,6
2677		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 08.2015	27,8		27,8		25,6	92,1	25,6		25,6
2678		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	83,3		83,3		78,8	94,6	78,8		78,8
2679		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1	06.2015 08.2015	83,3		83,3		78,8	94,6	78,8		78,8
2680		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-В	06.2015 08.2015	43,3		43,3		39,5	91,2	39,5		39,5
2681		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 22/1	07.2015 08.2015	41,6		41,6		36,8	88,5	36,8		36,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2682		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	07.2015 08.2015	41,6		41,6		39,9	95,9	39,9		39,9
2683		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	06.2015 08.2015	80,0		80,0		75,7	94,6	75,7		75,7
2684		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12	07.2015 08.2015	27,8		27,8		24,1	86,7	24,1		24,1
2685		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		24,8	89,2	24,8		24,8
2686		ВУЛ. ГМИРІ, 13	07.2015 08.2015	27,8		27,8		25,8	92,8	25,8		25,8
2687		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	06.2015 08.2015	41,6		41,6		40,8	98,1	40,8		40,8
2688		ВУЛ. ГРИШКА, 8	06.2015 08.2015	10,0		10,0		8,8	88,0	8,8		8,8
2689		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	06.2015 08.2015	27,8		27,8		25,2	90,6	25,2		25,2
2690		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,2	94,2	26,2		26,2
2691		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,3	87,7	26,3		26,3
2692		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		23,3	77,7	23,3		23,3
2693		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,2	80,7	24,2		24,2
2694		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 21-А	07.2015 08.2015	27,8		27,8		25,4	91,4	25,4		25,4
2695		ВУЛ. ЛЕНІНА, 17	06.2015 08.2015	41,6		41,6		40,4	97,1	40,4		40,4
2696		ВУЛ. ЛЕНІНА, 59	08.2015 10.2015	41,6		41,6		11,5	27,6	20,2		11,5
2697		ВУЛ. МИШУГИ, 3	08.2015 10.2015	27,8		27,8				27,8		
2698		ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 11	06.2015 08.2015	43,3		43,3		41,6	96,1	41,6		41,6
2699		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,4	95,0	26,4		26,4
2700		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19/1	06.2015 08.2015	27,8		27,8		26,0	93,5	26,0		26,0
2701		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 44	07.2015 08.2015	7,8		7,8		5,7	73,1	5,7		5,7
2702		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4	06.2015 08.2015	80,6		80,6		76,5	94,9	76,5		76,5
2703		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		39,9	95,7	39,9		39,9
2704		ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	30,0		30,0		9,2	30,7	30,0		9,2
2705		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		17,9	42,9	17,9		17,9
2706		ПРОСП. П. ГРИГОРЕНКА, 38-А	07.2015 08.2015	10,0		10,0		8,1	81,0	8,1		8,1
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				6733,2	1273,2	4082,4	74,8	4204,9	1273,1	5120,8
2707		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ</b>	01.2011 12.2011	1853,7	1853,7	1273,2	1273,2				1273,1	1273,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				1609,0		1338,6	83,2	1338,6		1338,6
2708		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 09.2015	408,8		408,8		407,7	99,7	407,7		407,7
2709		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 4	11.2015 11.2015	260,0		260,0						
2710		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Ж	04.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	297,1		297,1
2711		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-Є	04.2015 08.2015	279,9		279,9		276,6	98,8	276,6		276,6
2712		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 7-А	04.2015 09.2015	303,9		303,9		303,9	100,0	303,9		303,9
2713		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 9	04.2015 08.2015	56,4		56,4		53,3	94,5	53,3		53,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>				218,2		211,2	96,8	211,2		211,2
2714		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 1/9-К	04.2015 08.2015	75,0		75,0		73,8	98,4	73,8		73,8
2715		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 3	04.2015 08.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	29,3		29,3
2716		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 12	04.2015 08.2015	86,2		86,2		81,9	95,0	81,9		81,9
2717		ПРОСП. БАЖАНА, 9	04.2015 08.2015	27,0		27,0		26,2	97,0	26,2		26,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)</b>				1371,0		1366,9	99,7	1366,9		1366,9
2718		ПРОСП. БАЖАНА, 5-А	04.2015 08.2015	346,4		346,4		346,4	100,0	346,4		346,4
2719		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	259,4		259,4		259,3	100,0	259,3		259,3
2720		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	469,7		469,7		465,7	99,1	465,7		465,7
2721		ВУЛ. РУДЕНКО, 15/14	04.2015 08.2015	295,5		295,5		295,5	100,0	295,5		295,5
		<b>ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				355,2		266,9	75,1	266,9		266,9
2722		ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 9/18	08.2015 10.2015	80,0		80,0						
2723		ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58	04.2015 08.2015	68,9		68,9		66,8	97,0	66,8		66,8
2724		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6	04.2015 08.2015	69,4		69,4		67,3	97,0	67,3		67,3
2725		ВУЛ. САНАТОРНА, 18	04.2015 08.2015	75,8		75,8		73,6	97,1	73,6		73,6
2726		ПРОСП. БАЖАНА, 5-Є	04.2015 08.2015	61,1		61,1		59,2	96,9	59,2		59,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (26 об'єктів)</b>				1906,6		898,8	47,1	1021,3		664,1
2727		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 7/15	08.2015 12.2015	50,0		50,0		34,8	69,6	34,8		14,7
2728		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	04.2015 08.2015	90,0		90,0		25,3	28,1	25,3		25,3
2729		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 19-Б	09.2015 11.2015	122,4		122,4				88,3		
2730		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		47,6	95,2	47,6		14,5
2731		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 18/20	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,5
2732		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 9	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,5
2733		ВУЛ. ГЕОФІЗИКІВ, 1	04.2015 08.2015	43,2		43,2		42,1	97,5	42,1		42,1
2734		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	08.2015 12.2015	50,0		50,0		47,9	95,8	47,9		14,5
2735		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5 (ПІД. 9)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,1	96,2	48,1		14,5
2736		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б	04.2015 08.2015	87,0		87,0		24,5	28,2	24,5		24,5
2737		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	08.2015 12.2015	50,0		50,0		47,9	95,8	47,9		14,5
2738		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	08.2015 12.2015	50,0		50,0		46,9	93,8	46,9		14,5
2739		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 15-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		46,1	92,2	46,1		14,6
2740		ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 3-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	50,0		14,6
2741		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12 (3 ПІД.)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,5
2742		ВУЛ. ЛЕНІНА, 27/1	04.2015 08.2015	64,0		64,0		62,2	97,2	62,2		62,2
2743		ВУЛ. ЛЕНІНА, 41	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,5
2744		ВУЛ. ЛЕНІНА, 43	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2745		ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 28	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2746		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 31-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,5
2747		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 1/1	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2748		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А (ПІД. 1, 3)	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2749		ПРОСП. М. БАЖАНА, 5-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2750		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 60	09.2015 12.2015	500,0		500,0		220,0	44,0	220,0		218,9
2751		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 61-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
2752		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 63-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		15,8	31,6	15,8		14,6
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1524,9		1341,8	88,0	1376,1		1341,8
	110201	<b>Бібліотеки</b>				261,6		185,6	70,9	199,0		185,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2753		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 117 НА ПР. БАЖАНА, 32-А	04.2015 11.2015	150,1		150,1		79,2	52,8	87,5		79,2
2754		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 156 НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	04.2015 08.2015	111,5		111,5		106,4	95,4	111,5		106,4
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				350,0		290,1	82,9	309,7		290,1
2755		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ "ДАРНИЦЯ" НА ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	04.2015 08.2015	350,0		350,0		290,1	82,9	309,7		290,1
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				913,3		866,1	94,8	867,4		866,1
2756		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 21 НА ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	10.2015 12.2015	55,3		55,3		54,5	98,6	54,5		54,5
2757		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 9 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 47 В М-НІ БОРТНИЧІ	04.2015 09.2015	858,0		858,0		811,6	94,6	812,9		811,6
		<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				34733,0	90,2	28020,2	80,9	31145,4	90,2	28110,4
	010000	<b>Державне управління</b>				660,0		176,7	26,8	189,0		176,7
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				660,0		176,7	26,8	189,0		176,7
2758		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 39А ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 08.2015	660,0		660,0		176,7	26,8	189,0		176,7
	070000	<b>Освіта</b>				14335,6		13974,0	97,5	14278,6		13974,0
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				5870,0		5671,7	96,6	5824,8		5671,7
2759		ВІДНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 795 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 52-А	04.2015 11.2015	995,2		995,2		995,1	100,0	995,1		995,1
2760		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ІЗ ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	03.2015 12.2015	252,8		252,8		252,7	100,0	252,7		252,7
2761		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	28,0		28,0		27,9	99,6	27,9		27,9
2762		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДИЧНОГО БЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 771 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 52-А	12.2015 12.2015	98,5		98,5		98,5	100,0	98,5		98,5
2763		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 175 НА ВУЛ. РАДИСТІВ, 61	10.2015 12.2015	48,0		48,0				48,0		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)</b>				1011,5		1011,0	100,0	1011,0		1011,0
2764		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2765		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	04.2015 10.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2766		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА, 59	04.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2767		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 165 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 4-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2768		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 170 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	05.2015 12.2015	42,3		42,3		42,3	100,0	42,3		42,3
2769		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-А	03.2015 12.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2770		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 520 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	05.2015 12.2015	32,0		32,0		32,0	100,0	32,0		32,0
2771		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	96,5		96,5		96,4	99,9	96,4		96,4
2772		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 742 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 5-Б	06.2015 12.2015	49,8		49,8		49,8	100,0	49,8		49,8
2773		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 746 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	06.2015 12.2015	47,8		47,8		47,7	99,8	47,7		47,7
2774		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
2775		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 753 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	06.2015 12.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
2776		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2777		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 768 НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 5-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2778		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 769 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 19	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2779		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2780		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	07.2015 12.2015	49,9		49,9		49,8	99,8	49,8		49,8
2781		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	48,6		48,6		48,5	99,8	48,5		48,5
2782		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	07.2015 12.2015	49,9		49,9		49,8	99,8	49,8		49,8
2783		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	47,2		47,2		47,2	100,0	47,2		47,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				120,7		94,8	78,5	109,2		94,8
2784		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	04.2015 12.2015	24,4		24,4		24,4	100,0	24,4		24,4
2785		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	07.2015 12.2015	24,2		24,2		24,1	99,6	24,1		24,1
2786		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	07.2015 12.2015	23,1		23,1		23,0	99,6	23,0		23,0
2787		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 780 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 16-Б	04.2015 12.2015	23,3		23,3		23,3	100,0	23,3		23,3
2788		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №175 НА ВУЛ. РАДИСТІВ, 61	10.2015 12.2015	14,4		14,4				14,4		
2789		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №459 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 5-А	11.2015 12.2015	11,3		11,3						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (21 об'єкт)</b>				1867,9		1813,3	97,1	1866,9		1813,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2790		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	03.2015 12.2015	96,6		96,6		96,6	100,0	96,6		96,6
2791		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 125 НА ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 13-Б	05.2015 12.2015	24,1		24,1		24,0	99,6	24,0		24,0
2792		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	03.2015 12.2015	95,6		95,6		95,5	99,9	95,5		95,5
2793		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 НА ВУЛ.АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11-А	03.2015 12.2015	93,7		93,7		93,6	99,9	93,6		93,6
2794		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСВОЇ, 14-А	05.2015 12.2015	134,8		134,8		103,2	76,6	134,8		103,2
2795		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 421 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 86-А	11.2015 12.2015	22,0		22,0				22,0		
2796		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 491 НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 16-А	03.2015 12.2015	137,3		137,3		137,2	99,9	137,2		137,2
2797		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 509 НА ПР. ЛІСОВОМУ, 19-А	03.2015 12.2015	39,2		39,2		39,1	99,7	39,1		39,1
2798		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 519 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8-А	03.2015 12.2015	98,3		98,3		98,3	100,0	98,3		98,3
2799		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	87,0		87,0		87,0	100,0	87,0		87,0
2800		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 534 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24-Б	05.2015 12.2015	94,1		94,1		94,0	99,9	94,0		94,0
2801		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	91,1		91,1		91,0	99,9	91,0		91,0
2802		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2803		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	03.2015 12.2015	90,3		90,3		90,3	100,0	90,3		90,3
2804		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 757 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 49-Б	03.2015 12.2015	127,7		127,7		127,6	99,9	127,6		127,6
2805		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	79,1		79,1		79,0	99,9	79,0		79,0
2806		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	06.2015 12.2015	119,8		119,8		119,7	99,9	119,7		119,7
2807		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	03.2015 12.2015	98,2		98,2		98,2	100,0	98,2		98,2
2808		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 30-Б	03.2015 12.2015	93,8		93,8		93,8	100,0	93,8		93,8
2809		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №752 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	96,6		96,6		96,6	100,0	96,6		96,6
2810		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №758 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	108,6		108,6		108,6	100,0	108,6		108,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				436,0		435,6	99,9	435,6		435,6
2811		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	03.2015 12.2015	20,2		20,2		20,2	100,0	20,2		20,2
2812		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	55,3		55,3		55,3	100,0	55,3		55,3
2813		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.2015 12.2015	98,0		98,0		97,9	99,9	97,9		97,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2814		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.2015 12.2015	72,6		72,6		72,5	99,9	72,5		72,5
2815		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 796 НА ВУЛ. К.ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	03.2015 12.2015	21,7		21,7		21,6	99,5	21,6		21,6
2816		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	03.2015 12.2015	98,7		98,7		98,7	100,0	98,7		98,7
2817		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	03.2015 12.2015	69,5		69,5		69,4	99,9	69,4		69,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				406,2		406,1	100,0	406,1		406,1
2818		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	06.2015 12.2015	98,3		98,3		98,3	100,0	98,3		98,3
2819		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2820		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	111,9		111,9		111,9	100,0	111,9		111,9
2821		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	96,0		96,0		95,9	99,9	95,9		95,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				536,8		536,7	100,0	536,7		536,7
2822		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 301 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 18-А	03.2015 12.2015	141,4		141,4		141,4	100,0	141,4		141,4
2823		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 50 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 10-А	03.2015 12.2015	152,9		152,9		152,9	100,0	152,9		152,9
2824		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 689 НАПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	03.2015 12.2015	166,0		166,0		165,9	99,9	165,9		165,9
2825		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	76,5		76,5		76,5	100,0	76,5		76,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУП (ВІДНОВЛЕННЯ) У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				68,4				37,1		
2826		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 812 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	10.2015 12.2015	22,0		22,0				19,0		
2827		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №746, НА ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 11-Б	10.2015 12.2015	33,0		33,0				6,2		
2828		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 300 НА ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9-А	10.2015 12.2015	13,4		13,4				11,9		
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				8283,7		8120,9	98,0	8271,9		8120,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ (ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ) (10 об'єктів)</b>				65,0				65,0		
2829		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	05.2015 12.2015	10,0		10,0				10,0		



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2830		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	10,0		10,0				10,0		
2831		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 6	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2832		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192, НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	04.2015 12.2015	10,0		10,0				10,0		
2833		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	03.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2834		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2835		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 19-Б	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2836		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2837		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
2838		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (28 об'єктів)</b>				4043,2		3946,6	97,6	4032,6		3946,6
2839		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВІТАСВОЇ, 14-В	06.2015 12.2015	153,8		153,8		128,7	83,7	153,8		128,7
2840		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	05.2015 12.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
2841		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	97,2		97,2		97,2	100,0	97,2		97,2
2842		ЛІЦЕЇ № 293 I-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	05.2015 12.2015	99,9		99,9		99,9	100,0	99,9		99,9
2843		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКИЙ, 46-А	06.2015 12.2015	297,5		297,5		297,5	100,0	297,5		297,5
2844		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 12	06.2015 12.2015	80,9		80,9		80,8	99,9	80,8		80,8
2845		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	05.2015 12.2015	199,6		199,6		199,5	99,9	199,5		199,5
2846		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2015 12.2015	129,2		129,2		129,1	99,9	129,1		129,1
2847		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	05.2015 12.2015	99,7		99,7		99,7	100,0	99,7		99,7
2848		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 8-Г	05.2015 12.2015	159,2		159,2		159,2	100,0	159,2		159,2
2849		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	85,2		85,2		85,1	99,9	85,1		85,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2850		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 8	06.2015 12.2015	98,1		98,1		98,0	99,9	98,0		98,0
2851		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ВІКТОРІЯ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2015 12.2015	94,8		94,8		94,7	99,9	94,7		94,7
2852		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	06.2015 12.2015	297,8		297,8		297,7	100,0	297,7		297,7
2853		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	06.2015 12.2015	199,1		199,1		199,1	100,0	199,1		199,1
2854		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "УСМІШКА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 90-А	05.2015 12.2015	96,4		96,4		96,3	99,9	96,3		96,3
2855		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ" НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 9	05.2015 12.2015	295,7		295,7		295,6	100,0	295,6		295,6
2856		ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 311 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2015 12.2015	100,1		100,1		100,1	100,0	100,1		100,1
2857		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 147 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-В	03.2015 12.2015	99,3		99,3		99,3	100,0	99,3		99,3
2858		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 190 НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	05.2015 12.2015	82,3		82,3		82,3	100,0	82,3		82,3
2859		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2015 12.2015	149,1		149,1		149,1	100,0	149,1		149,1
2860		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 212 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2015 12.2015	214,0		214,0		163,6	76,4	205,0		163,6
2861		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 213 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 33-Б	05.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
2862		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	05.2015 12.2015	66,4		66,4		66,3	99,8	66,3		66,3
2863		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2015 12.2015	159,6		159,6		159,6	100,0	159,6		159,6
2864		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 300 НА ПРОСП.В.МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	05.2015 12.2015	230,0		230,0		210,1	91,3	229,6		210,1
2865		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	82,5		82,5		82,4	99,9	82,4		82,4
2866		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 321 НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2015 12.2015	84,2		84,2		84,2	100,0	84,2		84,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				116,2		116,1	99,9	116,1		116,1
2867		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
2868		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2869		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКИЙ, 8	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
2870		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 119 НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО,15-Б	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,5	99,6	25,5		25,5
2871		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 248 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2015 12.2015	18,4		18,4		18,4	100,0	18,4		18,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				886,4		886,1	100,0	886,1		886,1
2872		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ №301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	07.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2873		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	212,2		212,2		212,1	100,0	212,1		212,1
2874		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 218, НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 6-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2875		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 247,3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2876		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	85,9		85,9		85,8	99,9	85,8		85,8
2877		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
2878		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 294 НА ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ, 6	04.2015 12.2015	99,9		99,9		99,8	99,9	99,8		99,8
2879		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 5	04.2015 12.2015	105,2		105,2		105,2	100,0	105,2		105,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				929,1		928,9	100,0	928,9		928,9
2880		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НА ПР. ЛІСОВОМУ, 22-А	04.2015 12.2015	237,8		237,8		237,8	100,0	237,8		237,8
2881		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	249,9		249,9
2882		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	04.2015 12.2015	204,2		204,2		204,2	100,0	204,2		204,2
2883		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	237,1		237,1		237,0	100,0	237,0		237,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				878,0		877,7	100,0	877,7		877,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2884		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСВОЇ, 14-В	04.2015 12.2015	193,7		193,7		193,7	100,0	193,7		193,7
2885		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	03.2015 12.2015	199,8		199,8		199,7	99,9	199,7		199,7
2886		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	04.2015 12.2015	197,0		197,0		196,9	99,9	196,9		196,9
2887		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	04.2015 12.2015	91,0		91,0		91,0	100,0	91,0		91,0
2888		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 4-А	04.2015 12.2015	196,5		196,5		196,4	99,9	196,4		196,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				632,1		631,9	100,0	631,9		631,9
2889		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПР. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	181,2		181,2		181,2	100,0	181,2		181,2
2890		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	04.2015 12.2015	181,7		180,7		180,7	100,0	180,7		180,7
2891		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	04.2015 12.2015	177,5		177,5		177,4	99,9	177,4		177,4
2892		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	07.2015 12.2015	92,7		92,7		92,6	99,9	92,6		92,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				733,7		733,6	100,0	733,6		733,6
2893		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	03.2015 12.2015	191,4		191,4		191,4	100,0	191,4		191,4
2894		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	03.2015 12.2015	176,7		176,7		176,6	99,9	176,6		176,6
2895		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	03.2015 12.2015	186,4		186,4		186,4	100,0	186,4		186,4
2896		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	03.2015 12.2015	179,2		179,2		179,2	100,0	179,2		179,2
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				181,9		181,4	99,7	181,9		181,4
2897		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	04.2015 12.2015	181,9		181,9		181,4	99,7	181,9		181,4
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3320,0		3068,5	92,4	3115,3		3068,5
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				3320,0		3068,5	92,4	3115,3		3068,5
2898		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №1 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО 18А	04.2015 06.2015	202,0		202,0		121,1	60,0	167,9		121,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2899		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРУБОПРОВОДУ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 32 Б	07.2015 12.2015	25,0		25,0		19,4	77,6	19,4		19,4
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)</b>				1019,8		963,4	94,5	963,4		963,4
2900		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	05.2015 09.2015	343,9		343,9		343,9	100,0	343,9		343,9
2901		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	07.2015 12.2015	538,3		538,3		481,9	89,5	481,9		481,9
2902		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ВУЛ.МАТЕЮКА, 3	04.2015 07.2015	137,6		137,6		137,6	100,0	137,6		137,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (4 об'єкти)</b>				978,6		932,8	95,3	932,8		932,8
2903		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 06.2015	86,3		86,3		86,3	100,0	86,3		86,3
2904		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	03.2015 12.2015	229,3		229,3		229,3	100,0	229,3		229,3
2905		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВ.ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	386,0		386,0		379,8	98,4	379,8		379,8
2906		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ФІЛІЯ №2 НА ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-А	07.2015 12.2015	277,0		277,0		237,4	85,7	237,4		237,4
		<b>МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНІТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (2 об'єкти)</b>				1031,8		1031,8	100,0	1031,8		1031,8
2907		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТІВ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 12.2015	506,8		506,8		506,8	100,0	506,8		506,8
2908		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА НА ВУЛ. МАТЕЮКА, 3	03.2015 12.2015	525,0		525,0		525,0	100,0	525,0		525,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ)</b>				62,8						
2909		КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2", ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 19	11.2015 12.2015	62,8		62,8						
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				13827,4	90,2	8304,0	60,4	10987,2	90,2	8394,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				7104,2		5190,8	73,1	6333,0		5190,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)</b>				2090,6		1499,9	71,7	1833,0		1499,9
2910		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 8-А	04.2015 09.2015	64,9		64,9		64,4	99,2	64,9		64,4
2911		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	05.2015 09.2015	33,9		33,9		32,4	95,6	33,9		32,4
2912		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 7, 7-А	05.2015 09.2015	24,3		24,3		24,2	99,6	24,3		24,2
2913		ВУЛ. КІУТО, 5-9	05.2015 09.2015	47,5		47,5		47,2	99,4	47,5		47,2
2914		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2, 4, 6/55	05.2015 09.2015	23,2		23,2		22,6	97,4	23,2		22,6
2915		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	04.2015 09.2015	33,4		33,4		33,2	99,4	33,4		33,2
2916		ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 15/46	04.2015 09.2015	22,9		22,9		22,4	97,8	22,9		22,4
2917		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11-А	05.2015 09.2015	57,9		57,9		57,5	99,3	57,9		57,5
2918		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 37, 39	05.2015 09.2015	24,0		24,0		23,9	99,6	24,0		23,9
2919		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5-7	03.2015 09.2015	106,1		106,1		105,4	99,3	106,1		105,4
2920		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 69	04.2015 09.2015	41,8		41,8		41,8	100,0	41,8		41,8
2921		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А	05.2015 09.2015	57,5		57,5		57,1	99,3	57,5		57,1
2922		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44	03.2015 09.2015	59,3		59,3		59,0	99,5	59,3		59,0
2923		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50	03.2015 09.2015	59,7		59,7		56,6	94,8	59,7		56,6
2924		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54-А	05.2015 12.2015	749,9		749,9		212,6	28,4	492,3		212,6
2925		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	03.2015 09.2015	44,3		44,3		44,1	99,5	44,3		44,1
2926		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 58	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2927		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65-А	04.2015 09.2015	58,7		58,7		58,4	99,5	58,7		58,4
2928		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2929		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	03.2015 09.2015	34,9		34,9		34,7	99,4	34,9		34,7
2930		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	03.2015 09.2015	59,8		59,8		59,4	99,3	59,8		59,4
2931		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
2932		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	05.2015 09.2015	22,5		22,5		22,4	99,6	22,5		22,4
2933		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	03.2015 09.2015	58,0		58,0		57,6	99,3	58,0		57,6
2934		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	03.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2935		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	03.2015 09.2015	59,9		59,9		59,5	99,3	59,9		59,5
2936		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	03.2015 09.2015	30,3		30,3		30,1	99,3	30,3		30,1
2937		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	04.2015 09.2015	49,9		49,9		49,5	99,2	49,9		49,5
2938		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95-Б	05.2015 09.2015	30,6		30,6		30,4	99,3	30,6		30,4
2939		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А	05.2015 09.2015	22,5		22,5		22,0	97,8	22,5		22,0
2940		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43	05.2015 09.2015	23,2		23,2		23,0	99,1	23,2		23,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (88 об'єктів)</b>				5013,6		3690,9	73,6	4500,0		3690,9
2941		БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8-А	08.2015 11.2015	59,8		59,8						
2942		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 4	04.2015 11.2015	34,1		34,1		33,9	99,4	34,1		33,9
2943		В'їзд від вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13 ВЗДОВЖ вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-Б ДО вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	08.2015 11.2015	122,0		122,0		119,0	97,5	122,0		119,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2944		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА ДО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 3А, 3Б	04.2015 11.2015	66,4		66,4						
2945		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. ГРАДИНСЬКА ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-10-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	66,5		66,5		66,0	99,2	66,5		66,0
2946		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ДО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	19,1		19,1		19,0	99,5	19,1		19,0
2947		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО ВЗДОВЖ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-Б ДО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-В (ВКЛЮЧНО)	08.2015 11.2015	59,9		59,9						
2948		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	182,5		182,5						
2949		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 35-А (ВКЛЮЧНО)	08.2015 11.2015	52,6		52,6						
2950		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКІВ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12, 12-Б	04.2015 11.2015	67,7		67,7		67,3	99,4	67,7		67,3
2951		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4-Г	04.2015 11.2015	23,5		23,5		23,4	99,6	23,5		23,4
2952		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 17-А	04.2015 11.2015	90,1		90,1		89,5	99,3	90,1		89,5
2953		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 11.2015	22,6		22,6		22,4	99,1	22,6		22,4
2954		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-21 ДО БУДИНКУ 19-В	04.2015 11.2015	25,7		25,7		25,6	99,6	25,7		25,6
2955		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 30-32	08.2015 11.2015	38,6		38,6		38,3	99,2	38,6		38,3
2956		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32	08.2015 11.2015	75,7		75,7		75,0	99,1	75,7		75,0
2957		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32-А	08.2015 11.2015	52,1		52,1		51,7	99,2	52,1		51,7
2958		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	08.2015 11.2015	24,5		24,5		24,3	99,2	24,5		24,3
2959		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	08.2015 11.2015	84,5		84,5						
2960		ВУЛ. КІУТО, 5	08.2015 11.2015	102,1		102,1		100,7	98,6	102,1		100,7
2961		ВУЛ. КІУТО, 9	08.2015 11.2015	95,1		95,1		94,2	99,1	95,1		94,2
2962		ВУЛ. КАШТАНОВА, 1/9	08.2015 11.2015	10,8		10,8		3,2	29,6	10,8		3,2
2963		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А-14-Б (ТРОТУАРНА ДОРІЖКА)	04.2015 11.2015	20,0		20,0				20,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2964		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,6		14,5
2965		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,6		14,5
2966		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	08.2015 11.2015	122,7		122,7		35,9	29,3	122,7		35,9
2967		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2	04.2015 11.2015	33,3		33,3		33,1	99,4	33,3		33,1
2968		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22	04.2015 11.2015	27,3		27,3		27,1	99,3	27,3		27,1
2969		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 4	04.2015 11.2015	28,8		28,8		28,6	99,3	28,8		28,6
2970		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 25/37	08.2015 11.2015	30,2		30,2				30,2		
2971		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4	04.2015 11.2015	23,6		23,6		23,4	99,2	23,6		23,4
2972		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 11.2015	14,4		14,4		14,3	99,3	14,4		14,3
2973		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6	04.2015 11.2015	77,5		77,5		77,0	99,4	77,5		77,0
2974		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 9/22	04.2015 11.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,6		14,5
2975		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-Б	05.2015 11.2015	29,5		29,5		29,3	99,3	29,5		29,3
2976		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21	04.2015 11.2015	100,1		100,1		99,4	99,3	100,1		99,4
2977		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21-А	04.2015 11.2015	115,6		115,6		114,8	99,3	115,6		114,8
2978		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 22	04.2015 11.2015	34,4		34,4		34,2	99,4	34,4		34,2
2979		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	04.2015 11.2015	157,6		157,6		156,6	99,4	157,6		156,6
2980		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 49	04.2015 11.2015	47,3		47,3		47,0	99,4	47,3		47,0
2981		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 13	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,4	99,3	56,8		56,4
2982		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	04.2015 11.2015	139,5		139,5		138,5	99,3	139,5		138,5
2983		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	04.2015 11.2015	32,4		32,4		32,2	99,4	32,4		32,2
2984		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5, 5-А, 7	08.2015 11.2015	59,7		59,7				51,8		
2985		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-А	04.2015 11.2015	67,1		67,1		66,7	99,4	67,1		66,7
2986		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-Б	04.2015 11.2015	122,0		122,0		121,2	99,3	122,0		121,2
2987		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,4	99,3	56,8		56,4
2988		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 11.2015	56,8		56,8		56,4	99,3	56,8		56,4
2989		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	08.2015 11.2015	122,1		122,1		35,8	29,3	122,1		35,8
2990		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50 (ТРОТУАРНІ ДОРІЖКИ)	08.2015 11.2015	123,7		123,7				123,7		
2991		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	04.2015 11.2015	47,8		47,8		47,5	99,4	47,8		47,5
2992		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	04.2015 11.2015	23,5		23,5		23,4	99,6	23,5		23,4
2993		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 57	04.2015 11.2015	44,1		44,1		43,9	99,5	44,1		43,9
2994		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65	04.2015 11.2015	27,3		27,3		27,1	99,3	27,3		27,1
2995		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	04.2015 11.2015	23,0		23,0		22,8	99,1	23,0		22,8
2996		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 79	04.2015 11.2015	160,7		160,7		159,6	99,3	160,7		159,6
2997		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	08.2015 11.2015	40,2		40,2		36,8	91,5	40,2		36,8
2998		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88-А	04.2015 11.2015	187,3		187,3		186,0	99,3	187,3		186,0
2999		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	08.2015 11.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	35,8		34,7
3000		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 36	08.2015 11.2015	34,1		34,1		33,6	98,5	34,1		33,6
3001		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	08.2015 11.2015	21,8		21,8		20,9	95,9	21,8		20,9
3002		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	08.2015 11.2015	14,2		14,2				14,2		
3003		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	08.2015 11.2015	29,6		29,6				29,6		
3004		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 36	04.2015 11.2015	101,5		101,5		100,8	99,3	101,5		100,8



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3005		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	04.2015 11.2015	123,4		123,4		122,5	99,3	123,4		122,5
3006		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	08.2015 11.2015	52,5		52,5				52,5		
3007		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3	08.2015 11.2015	20,1		20,1		19,9	99,0	20,1		19,9
3008		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	08.2015 11.2015	25,0		25,0		24,8	99,2	25,0		24,8
3009		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	08.2015 11.2015	25,0		25,0		24,8	99,2	25,0		24,8
3010		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 11.2015	30,5		30,5		30,3	99,3	30,5		30,3
3011		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-Б	04.2015 11.2015	16,2		16,2		16,1	99,4	16,2		16,1
3012		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В-14-А - ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-Г	04.2015 11.2015	40,5		40,5		40,3	99,5	40,5		40,3
3013		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-А	04.2015 11.2015	45,7		45,7		45,4	99,3	45,7		45,4
3014		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 11.2015	36,8		36,8		36,6	99,5	36,8		36,6
3015		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-В	08.2015 11.2015	44,3		44,3		13,0	29,3	44,3		13,0
3016		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	04.2015 11.2015	15,7		15,7		15,6	99,4	15,7		15,6
3017		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Д	04.2015 11.2015	24,6		24,6		24,5	99,6	24,6		24,5
3018		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	04.2015 11.2015	22,8		22,8		22,7	99,6	22,8		22,7
3019		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	04.2015 11.2015	43,7		43,7		43,4	99,3	43,7		43,4
3020		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 11.2015	48,0		48,0		47,6	99,2	48,0		47,6
3021		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 64-А	08.2015 11.2015	122,0		122,0				122,0		
3022		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 65	04.2015 11.2015	36,8		36,8		36,6	99,5	36,8		36,6
3023		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	08.2015 11.2015	60,0		60,0		17,6	29,3	60,0		17,6
3024		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 79	04.2015 11.2015	37,4		37,4		37,1	99,2	37,4		37,1
3025		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 11.2015	60,1		60,1		59,7	99,3	60,1		59,7
3026		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81/11	04.2015 11.2015	39,3		39,3		39,1	99,5	39,3		39,1
3027		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 13-А	04.2015 11.2015	22,6		22,6		22,4	99,1	22,6		22,4
3028		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	08.2015 11.2015	110,8		110,8		32,5	29,3	110,8		32,5
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				6723,2	90,2	3113,2	46,9	4654,2	90,2	3203,4
3029		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	04.2015 07.2015	380,4		380,4				380,4		
3030		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ № 50 В БУДИНКУ № 45 ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	04.2015 09.2015	77,5		77,5		77,0	99,4	77,5		77,0
3031		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	03.2011 12.2011	60,6	60,6	60,6	60,6				60,6	60,6
3032		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20-А	03.2011 12.2011	29,6	29,6	29,6	29,6				29,6	29,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (ВСТАНОВЛЕННЯ ДВЕРЕЙ) (8 об'єктів)</b>				54,0				54,0		
3033		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	09.2015 11.2015	4,3		4,3				4,3		
3034		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 41-А	09.2015 11.2015	8,7		8,7				8,7		
3035		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 11	09.2015 11.2015	4,2		4,2				4,2		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3036		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 11-А	09.2015 11.2015	4,4		4,4				4,4		
3037		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13	09.2015 11.2015	4,4		4,4				4,4		
3038		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	09.2015 11.2015	4,3		4,3				4,3		
3039		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 19-А	09.2015 11.2015	4,4		4,4				4,4		
3040		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 22	09.2015 11.2015	19,3		19,3				19,3		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (16 об'єктів)</b>				2183,1				204,3		
3041		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 5 (1, 2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	815,0		815,0				204,3		
3042		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАСВА, 9-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	400,0		400,0						
3043		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 6 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
3044		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 6-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
3045		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18 (6 ПІД'ЇЗД)	11.2015 12.2015	68,1		68,1						
3046		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 32/51 (1, 2, 3 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	165,0		165,0						
3047		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 32/51 (3 ПІД'ЇЗД)	11.2015 12.2015	71,0		71,0						
3048		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА. 2/71 (2, 4, 6 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	105,0		105,0						
3049		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
3050		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31-Б	01.2015 12.2015	44,0		44,0						
3051		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 47-А (1 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	75,0		75,0						
3052		ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКА, 47 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	75,0		75,0						
3053		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А (1 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	220,0		220,0						
3054		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13 (2, 3 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	70,0		70,0						
3055		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
3056		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71 (3 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				290,9		290,1	99,7	290,9		290,1
3057		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16	04.2015 08.2015	68,4		68,4		68,2	99,7	68,4		68,2
3058		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18	05.2015 08.2015	68,7		68,7		68,4	99,6	68,7		68,4
3059		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 70	06.2015 07.2015	153,8		153,8		153,5	99,8	153,8		153,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				1468,6		1185,2	80,7	1468,6		1185,2
3060		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 3	08.2015 11.2015	100,0		100,0				100,0		
3061		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 10	04.2015 07.2015	91,2		91,2		90,6	99,3	91,2		90,6
3062		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 08.2015	97,5		97,5		96,8	99,3	97,5		96,8
3063		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	04.2015 07.2015	97,4		97,4		96,8	99,4	97,4		96,8
3064		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 25/21	08.2015 11.2015	175,8		175,8				175,8		
3065		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2	04.2015 07.2015	148,9		148,9		147,9	99,3	148,9		147,9
3066		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 07.2015	149,2		149,2		148,3	99,4	149,2		148,3
3067		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 08.2015	151,0		151,0		150,0	99,3	151,0		150,0
3068		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А	04.2015 08.2015	156,0		156,0		155,0	99,4	156,0		155,0
3069		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 08.2015	109,5		109,5		108,8	99,4	109,5		108,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3070		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 41/1	04.2015 08.2015	63,1		63,1		62,7	99,4	63,1		62,7
3071		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 12.2015	57,1		57,1		56,8	99,5	57,1		56,8
3072		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Б	04.2015 07.2015	71,9		71,9		71,5	99,4	71,9		71,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)</b>				1017,4		608,2	59,8	1017,4		608,2
3073		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	04.2015 07.2015	26,4		26,4		26,2	99,2	26,4		26,2
3074		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 6	08.2015 12.2015	62,2		62,2		18,2	29,3	62,2		18,2
3075		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 14	08.2015 12.2015	41,7		41,7		12,2	29,3	41,7		12,2
3076		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 16	08.2015 12.2015	39,6		39,6		11,6	29,3	39,6		11,6
3077		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 8/24	08.2015 12.2015	62,4		62,4		61,2	98,1	62,4		61,2
3078		ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 8	08.2015 12.2015	61,2		61,2		17,9	29,2	61,2		17,9
3079		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 36	08.2015 12.2015	61,9		61,9		18,2	29,4	61,9		18,2
3080		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 45-В	08.2015 12.2015	61,8		61,8		18,1	29,3	61,8		18,1
3081		ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-А	08.2015 12.2015	58,9		58,9		57,5	97,6	58,9		57,5
3082		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	08.2015 12.2015	62,1		62,1		61,0	98,2	62,1		61,0
3083		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 40/11	08.2015 12.2015	62,3		62,3		18,3	29,4	62,3		18,3
3084		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88	08.2015 12.2015	58,1		58,1		56,8	97,8	58,1		56,8
3085		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9	08.2015 12.2015	61,7		61,7		58,9	95,5	61,7		58,9
3086		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	08.2015 12.2015	61,1		61,1		17,9	29,3	61,1		17,9
3087		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	08.2015 12.2015	62,3		62,3		60,7	97,4	62,3		60,7
3088		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	08.2015 12.2015	61,1		61,1		17,9	29,3	61,1		17,9
3089		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б	08.2015 12.2015	51,9		51,9		15,2	29,3	51,9		15,2
3090		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 07.2015	29,0		29,0		28,8	99,3	29,0		28,8
3091		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	04.2015 07.2015	31,7		31,7		31,6	99,7	31,7		31,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1068,1		952,7	89,2	1068,1		952,7
3092		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 08.2015	108,5		108,5		107,8	99,4	108,5		107,8
3093		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 92-А	04.2015 08.2015	334,7		334,7		332,5	99,3	334,7		332,5
3094		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16	08.2015 11.2015	159,1		159,1		46,6	29,3	159,1		46,6
3095		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10	04.2015 08.2015	299,5		299,5		299,5	100,0	299,5		299,5
3096		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69-А	04.2015 08.2015	166,3		166,3		166,3	100,0	166,3		166,3
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ</b>				93,0				93,0		
3097		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50, КВ. 109, 113, 117, 121	09.2015 11.2015	93,0		93,0				93,0		
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1392,0		1364,4	98,0	1383,2		1364,4
	110201	<b>Бібліотеки</b>				970,0		965,0	99,5	968,4		965,0
3098		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	08.2015 12.2015	400,0		400,0		399,3	99,8	400,0		399,3
3099		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З УЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3100		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ БІБЛІОТЕКИ №115 НА ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 28	03.2015 12.2015	30,0		30,0		25,7	85,7	28,4		25,7
3101		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ВЛАШТУВАННЯ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 6	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
	110204	<i>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</i>				40,0		30,5	76,3	35,0		30,5
3102		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 27	04.2015 12.2015	40,0		40,0		30,5	76,3	35,0		30,5
	110205	<i>Школи естетичного виховання дітей</i>				382,0		368,9	96,6	379,8		368,9
3103		ДЕМОНТАЖ ТА ЗАМІНА ВІКОННИХ БЛОКІВ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	239,8		239,8		239,8	100,0	239,8		239,8
3104		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	82,2		82,2		82,2	100,0	82,2		82,2
3105		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В № 24, ВУЛ.КУРЧАТОВА, 19-А	04.2015 12.2015	60,0		60,0		46,9	78,2	57,8		46,9
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				1198,0		1132,6	94,5	1192,1		1132,6
	130107	<i>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</i>				1048,0		986,7	94,2	1045,2		986,7
3106		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 14 НА ВУЛ.ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 5-А	06.2015 12.2015	58,0		58,0		56,3	97,1	58,0		56,3
3107		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	02.2015 12.2015	990,0		990,0		930,4	94,0	987,2		930,4
	130110	<i>Фінансова підтримка спортивних споруд</i>				150,0		145,9	97,3	146,9		145,9
3108		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ПРИМІЩЕННЯ З ЧАШЕЮ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		145,9	97,3	146,9		145,9
		<b>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				49693,4		39540,8	79,6	39260,2		33980,4
	010000	<b>Державне управління</b>				1199,0						
	010117	<i>Органи виконавчої влади в м. Києві</i>				1199,0						
3109		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИСВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, БУЛЬВ. ПРАЦІ, 1/1	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0						
	070000	<b>Освіта</b>				23338,2		21608,2	92,6	21817,8		18911,0
	070101	<i>Дошкільні заклади освіти</i>				14381,4		13509,0	93,9	14256,8		12564,0
3110		АСФАЛЬТУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №192, БУЛЬВ. ГАШЕКА, 5	11.2015 12.2015	30,0		30,0				30,0		
3111		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №455, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3112		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №680 НА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКИЙ, 11-А	05.2015 10.2015	6000,0		6000,0		5374,0	89,6	6000,0		5118,3
3113		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3114		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №474, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	08.2015 09.2015	50,0		50,0				50,0		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (21 об'єкт)</b>				3301,6		3206,7	97,1	3198,0		2854,0
3115		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 296, ПРОСП. МИРУ, 5	10.2015 12.2015	93,6		93,6		93,6	100,0	93,6		28,0
3116		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4/1	10.2015 12.2015	80,1		80,1		50,0	62,4	80,1		24,0
3117		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 28-А.	03.2015 12.2015	29,8		29,8		29,3	98,3	29,3		29,3
3118		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 521, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	03.2015 12.2015	417,5		417,5		417,0	99,9	417,0		417,0
3119		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В.	03.2015 12.2015	66,0		66,0		63,0	95,5	66,0		62,6
3120		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 701, ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А.	03.2015 12.2015	115,0		115,0		115,0	100,0	115,0		115,0
3121		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	45,5		45,5		45,0	98,9	45,5		15,0
3122		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА 24	04.2015 08.2015	49,3		49,3		45,8	92,9	45,8		45,8
3123		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №192 ПО ВУЛ. ГАШЕКА, 5	04.2015 08.2015	248,8		248,8		233,4	93,8	233,4		233,4
3124		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-А	04.2015 08.2015	276,0		276,0		274,1	99,3	274,1		274,1
3125		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 6-А.	04.2015 08.2015	97,9		97,9		88,7	90,6	88,7		88,7
3126		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №381 ПО ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А	04.2015 08.2015	169,0		169,0		169,0	100,0	121,0		120,9
3127		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409, ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	04.2015 08.2015	467,6		467,6		467,6	100,0	467,6		388,3
3128		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А.	03.2015 12.2015	49,1		49,1		47,9	97,6	47,9		47,9
3129		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	04.2015 08.2015	119,0		119,0		119,0	100,0	119,0		48,9
3130		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525 ПО ПРОСП. ТИЧІНИ, 14-В	04.2015 08.2015	211,7		211,7		198,8	93,9	198,8		198,8
3131		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 08.2015	198,7		198,7		186,7	94,0	192,3		186,7
3132		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	03.2015 12.2015	114,3		114,3		114,2	99,9	114,3		114,2
3133		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №702 ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 111-А	04.2015 08.2015	116,4		116,4		112,4	96,6	112,4		112,4
3134		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 08.2015	293,0		293,0		293,0	100,0	293,0		259,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3135		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №282, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 4-В	05.2015 08.2015	43,3		43,3		43,2	99,8	43,2		43,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				44,6		44,6	100,0	44,6		44,6
3136		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №337, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 06.2015	44,6		44,6		44,6	100,0	44,6		44,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)</b>				1304,4		1299,2	99,6	1283,4		1012,9
3137		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 НА ВУЛ, БУЧМИ,6/1.	03.2015 12.2015	82,6		82,6		82,0	99,3	82,6		56,2
3138		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 166, ПРОСП. ТИЧИНИ, 28-А	03.2015 12.2015	46,1		46,1		46,0	99,8	46,1		23,3
3139		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		24,8
3140		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	44,0		44,0		44,0	100,0	44,0		22,2
3141		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 559 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІ, 7.	03.2015 12.2015	49,2		49,2		49,0	99,6	49,2		26,3
3142		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №282 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 4-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
3143		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	04.2015 07.2015	49,4		49,4		48,9	99,0	48,9		48,9
3144		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 07.2015	49,8		49,8		47,7	95,8	49,8		47,7
3145		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №319 ПО ПРОСП Ю. ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 07.2015	49,2		49,2		48,7	99,0	48,7		48,7
3146		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	07.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
3147		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №437 ПО ПРОСП. Г. КАРБИШЕВА, 18-В	04.2015 07.2015	47,9		47,9		47,9	100,0	47,9		47,9
3148		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 07.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
3149		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3150		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	07.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		
3151		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3152		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №576 ПО Б-Р ДАВИДОВА, 9/1	04.2015 07.2015	78,9		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
3153		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	04.2015 07.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
3154		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №616 ПО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-А	04.2015 07.2015	78,4		78,4		78,0	99,5	63,5		63,5
3155		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №619 ПО ВУЛ. СОСНИЦЬКА, 8	04.2015 07.2015	68,3		68,3		68,0	99,6	63,7		63,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3156		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №688 ПО ВУЛ. П. ВЕРШИГОРИ,9-Б	04.2015 07.2015	46,5		46,5		46,4	99,8	46,4		46,4
3157		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 07.2015	46,7		46,7		46,7	100,0	46,7		46,6
3158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №582,ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ ,3	05.2015 08.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		105,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				1151,6		1150,3	99,9	1151,6		1135,4
3159		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №243 ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,4	06.2015 08.2015	309,5		309,5		309,2	99,9	309,5		309,2
3160		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	06.2015 08.2015	297,4		297,4		297,1	99,9	297,4		297,1
3161		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	06.2015 08.2015	277,0		277,0		277,0	100,0	277,0		276,9
3162		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	06.2015 08.2015	267,7		267,7		267,0	99,7	267,7		252,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (26 об'єктів)</b>				364,0		363,6	99,9	364,0		348,0
3163		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 24	05.2015 08.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3164		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3165		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 26-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3166		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3167		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3168		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №337 ПО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3169		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3170		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3171		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409 ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3172		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №441 ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ, 12/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3173		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3174		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №446 ПО ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3175		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА,9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3176		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №452 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3177		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3178		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3179		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №501 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3180		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3181		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		13,6	97,1	14,0		13,6
3182		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №554 ПО ПРОСП. ГАГАРИНА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		11,8
3183		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №559 ПО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		10,4
3184		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 6/1	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3185		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3186		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №591 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 12-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3187		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 "ЗЕРНЯТКО" ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 39	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
3188		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1915,2		1900,8	99,2	1915,2		1881,5
3189		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 583, ВУЛ СЕРАФИМОВИЧА, 5/3.	03.2015 12.2015	48,7		48,7		48,0	98,6	48,7		34,3
3190		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,35/2	05.2015 06.2015	120,0		120,0		119,7	99,8	120,0		119,7
3191		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,13-Б	05.2015 08.2015	117,9		117,9		117,0	99,2	117,9		111,6
3192		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №521 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,6	05.2015 08.2015	118,8		118,8		118,8	100,0	118,8		118,8
3193		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 5-А	05.2015 08.2015	1150,0		1150,0		1138,0	99,0	1150,0		1138,0
3194		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №535 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА,10	05.2015 08.2015	119,8		119,8		119,7	99,9	119,8		119,7
3195		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,6
3196		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				120,0		119,8	99,8	120,0		119,3
3197		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
3198		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,2-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3199		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
3200		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		14,5



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3201		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №443 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3202		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3203		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3204		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				8518,8		7704,2	90,4	7148,0		5960,6
3205		ЗАМІНА ВІКОН У АКТОВІЙ ЗАЛІ ТА СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ ГІМНАЗІЇ № 136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	09.2015 11.2015	300,0		300,0		298,1	99,4	298,1		298,1
3206		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ ЗОШ №188, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	06.2015 08.2015	1300,0		1200,0		980,2	81,7	897,9		360,0
3207		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ СЗШ №182 НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 17	08.2015 12.2015	460,0		460,0		460,0	100,0	291,8		103,8
3208		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ СЗШ №66 НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 2	07.2015 06.2016	580,0		580,0		215,0	37,1	148,0		
3209		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СШ №234, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12	07.2015 09.2015	1195,0		1195,0		1190,0	99,6	985,2		945,7
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (9 об'єктів)</b>				1713,0		1603,6	93,6	1605,2		1581,4
3210		СШ № 246 ВУЛ. КИБАЛЬЧИЧА, 7	10.2015 12.2015	140,2		140,2		42,1	30,0	42,1		42,1
3211		ЗАМІНА ВІКОН В СЗШ №66, ВУЛ. КАУНАСЬКА, 2	09.2015 11.2015	283,0		283,0		278,1	98,3	278,1		278,1
3212		ЗАМІНА ВІКОН В СШ №204, ВУЛ. ЮНОСТІ, 3	09.2015 11.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
3213		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2.	03.2015 12.2015	145,6		145,6		145,0	99,6	145,6		122,8
3214		СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 195 ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	03.2015 12.2015	48,4		48,4		47,4	97,9	47,4		47,4
3215		СЗШ № 125 ПО ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2	04.2015 08.2015	188,8		188,8		188,5	99,8	188,5		188,5
3216		СЗШ №11 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 113.	03.2015 12.2015	48,7		48,7		47,3	97,1	48,3		47,3
3217		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 08.2015	177,1		177,1		174,0	98,2	174,0		174,0
3218		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	04.2015 08.2015	181,2		181,2		181,2	100,0	181,2		181,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)</b>				767,1		752,0	98,0	726,9		609,7
3219		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	03.2015 12.2015	49,3		49,3		43,6	88,4	43,6		43,6
3220		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	03.2015 12.2015	170,0		170,0		170,0	100,0	170,0		91,9
3221		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	05.2015 07.2015	49,4		49,4		48,8	98,8	46,8		46,8
3222		СЗШ №103 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89	03.2015 12.2015	97,7		97,7		97,0	99,3	73,6		73,6
3223		СЗШ №126 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 14	03.2015 12.2015	97,5		97,5		90,8	93,1	90,8		90,8
3224		СЗШ №146 ПО ПРОСП МИРУ, 11	05.2015 07.2015	37,8		37,8		37,1	98,1	37,1		37,1
3225		СЗШ №184 ПО ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 5	05.2015 07.2015	47,1		47,1		47,0	99,8	47,0		47,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3226		СЗШ №228 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	05.2015 07.2015	47,1		47,1		47,0	99,8	47,0		47,0
3227		СЗШ №81 ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 22-А	03.2015 12.2015	75,4		75,4		75,0	99,5	75,4		36,3
3228		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,9		49,9
3229		ШДС "СТРУМОЧОК" ПО Б-Р ПРАЦІ, 4-А	05.2015 07.2015	45,8		45,8		45,7	99,8	45,7		45,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</b>				285,0		284,8	99,9	277,1		272,6
3230		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,7		14,7
3231		ГІМНАЗІЯ №191 (ПОЧ.) ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3232		ЛІЦЕЙ №208 ПО ВУЛ. О. ТУМАНЯНА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3233		НВК "ЕКОНАД" ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		14,8	98,7	14,8		14,8
3234		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3235		НВК "СУЗІР'Я" №209 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3236		СЗШ № 195 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3237		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 12	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	10,5		10,5
3238		СЗШ№81 ПО ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 22-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3239		СШ № 129 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 19	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3240		СШ №129 (ПОЧ.) ВУЛ. ГАГАРИНА, 17	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		10,5
3241		СШ №148(ПОЧ.) ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ , 37	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3242		СШ №31 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3243		СШ №325 ПО ПРОСП. ВАТУТІНА, 22-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3244		СШ №330 "РУСАНІВКА" ПО Б-Р ДАВИДОВА, 18	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3245		СШ №98(ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА, 11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3246		СШ№66 ПО ВУЛ. КАУНАНСЬКА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3247		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧІНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
3248		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	12,1		12,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
3249		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3250		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3251		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3252		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПЕТРА ТИЧІНИ, 22-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3253		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3254		СШ №98 (ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА, 11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3255		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				1878,7		1780,5	94,8	1777,8		1649,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3256		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА, 2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ІЗ ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ	03.2015 12.2015	132,8		132,8		132,0	99,4	132,8		44,4
3257		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	300,0		300,0		283,8	94,6	283,8		283,8
3258		НВК №30 "ЕКОНАД" ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	48,7		48,7		43,7	89,7	43,7		43,7
3259		СЗШ № 158, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 12. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДГАЛЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	147,0		147,0		141,6	96,3	141,6		141,6
3260		СЗШ № 258 ВУЛ. ШАЛЕТТ, 1-А КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ	03.2015 12.2015	625,8		625,8		625,8	100,0	625,8		625,8
3261		СЗШ № 42, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	03.2015 12.2015	80,0		80,0		60,0	75,0	80,0		39,9
3262		СШ № 98 (СТ.) ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	200,0		200,0		150,0	75,0	131,6		131,6
3263		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНІ, 14-Б	05.2015 07.2015	115,1		115,1		115,0	99,9	113,1		113,1
3264		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	109,6		109,6		109,0	99,5	105,8		105,8
3265		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17-А	05.2015 07.2015	119,7		119,7		119,6	99,9	119,6		119,6
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				150,0		142,0	94,7	150,0		142,0
3266		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №14 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 3	05.2015 07.2015	150,0		150,0		142,0	94,7	150,0		142,0
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				170,0		160,0	94,1	170,0		159,5
3267		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №26 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 1	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
3268		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №18 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	03.2015 12.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	150,0		139,5
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				89,0		64,0	71,9	64,0		62,2
3269		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СТУДІЇ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" НА ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
3270		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ ЦЕНТРУ ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА", ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 20	10.2015 12.2015	25,0		25,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				29,0		29,0	100,0	29,0		27,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3271		ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" ПО ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		13,2
3272		ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" ВУЛ.КРАКІВСЬКА, 20	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				15,0		15,0	100,0	15,0		10,2
3273		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 3А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		10,2
	070805	<b>Групи централізованого господарського обслуговування</b>				14,0		14,0	100,0	14,0		12,5
3274		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ГРУПИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. МИРУ 6А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		12,5
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3451,2		2109,1	61,1	2756,3		2142,4
	080101	<b>Лікарні</b>				357,5		296,8	83,0	296,8		296,8
3275		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖІ ХОЛОДНОГО І ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	11.2015 12.2015	60,6		60,6						
3276		РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСИ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	03.2015 12.2015	296,9		296,9		296,8	100,0	296,8		296,8
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				1954,6		1052,0	53,8	1504,1		1088,0
3277		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕННЯ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПОЛІСАДНИКА КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 12	09.2015 11.2015	400,0		400,0						
3278		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	53,5		
3279		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 5	05.2015 07.2015	127,6		127,6		127,6	100,0	127,6		127,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3280		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАМІНА ВІКОН, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШТОК КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 20	09.2015 11.2015	465,5		465,5				431,5		139,6
3281		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	845,0		825,4		788,3	95,5	810,1		756,4
3282		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧИНИ, 12	05.2015 07.2015	81,4		81,4		81,4	100,0	81,4		64,4
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1139,1		760,3	66,7	955,4		757,6
3283		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ВУЛ.НОВАТОРІВ, 4	05.2015 07.2015	38,3		38,3		38,2	99,7	38,2		38,2
3284		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22	05.2015 07.2015	802,3		802,3		605,2	75,4	800,3		605,2
3285		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАМІНА ВІКОН, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШТОК КНП " ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 20	09.2015 11.2015	181,5		181,5						
3286		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" , ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 49	05.2015 07.2015	117,0		117,0		116,9	99,9	116,9		114,2
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				20322,0		15279,0	75,2	14129,4		12382,7
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				6546,2		3537,4	54,0	3004,6		2056,6
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (62 об'єкти)</b>				4659,0		2923,5	62,7	2810,5		1862,5
3287		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 20	04.2015 08.2015	49,0		49,0		46,8	95,5	46,0		46,0
3288		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
3289		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 34/2	04.2015 08.2015	70,0		70,0						
3290		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1	08.2015 10.2015	57,0		57,0		17,1	30,0	17,1		17,1
3291		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 1	08.2015 10.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	70,3		70,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3292		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 3	04.2015 08.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	26,7		26,7
3293		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4	09.2015 11.2015	50,0		50,0		15,0	30,0	30,0		15,0
3294		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	70,0		70,0
3295		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 7	08.2015 10.2015	90,0		90,0		78,0	86,7	80,0		70,3
3296		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 17	04.2015 08.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	23,6		23,6
3297		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	04.2015 08.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	50,0		50,0
3298		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	90,0		90,0		78,0	86,7	45,3		45,3
3299		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 14	08.2015 10.2015	90,0		90,0		90,0	100,0			
3300		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2	04.2015 08.2015	76,0		76,0		76,0	100,0	73,6		73,6
3301		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24	09.2015 11.2015	100,0		100,0		49,5	49,5	42,9		38,6
3302		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	41,5		41,5
3303		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	09.2015 11.2015	100,0		100,0		49,5	49,5	50,0		
3304		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36	09.2015 11.2015	70,0		70,0		68,0	97,1	45,0		45,0
3305		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	08.2015 10.2015	90,0		90,0		72,0	80,0	70,0		68,6
3306		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38-А	09.2015 11.2015	70,0		70,0		69,9	99,9	70,0		69,9
3307		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 3	04.2015 08.2015	48,0		48,0		47,5	99,0	45,0		14,4
3308		ВУЛ. ВОЛХОВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	12,0		12,0		11,6	96,7	11,5		3,5
3309		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7-7/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
3310		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 19-А	04.2015 08.2015	49,0		49,0				30,0		
3311		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,1	98,7	70,0		69,1
3312		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 9	08.2015 10.2015	45,0		45,0		44,7	99,3	24,2		24,2
3313		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 25	04.2015 08.2015	55,0		55,0		54,2	98,5	50,0		50,0
3314		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	50,0		50,0		45,9	91,8	45,0		30,1
3315		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 29	04.2015 08.2015	80,0		80,0		75,0	93,8	80,0		80,0
3316		ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8	04.2015 08.2015	48,0		48,0		46,8	97,5	46,8		46,8
3317		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3/1	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
3318		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7-7-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
3319		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7/1	09.2015 11.2015	100,0		100,0		30,0	30,0	50,0		30,0
3320		ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 20	04.2015 08.2015	48,0		48,0				25,0		
3321		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 1	09.2015 11.2015	90,0		90,0		27,0	30,0	35,0		27,0
3322		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 10	09.2015 11.2015	70,0		70,0		68,6	98,0	70,0		68,5
3323		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 16-А	04.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	20,0		11,7
3324		ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 2-А	09.2015 11.2015	120,0		120,0		40,0	33,3	120,0		68,6
3325		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14-А	04.2015 08.2015	79,0		79,0				40,0		23,7
3326		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	30,0		30,0				18,0		
3327		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	75,0		75,0				75,0		22,5
3328		ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 4-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	35,0		
3329		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		71,9	79,9	90,0		71,9
3330		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-Б	08.2015 10.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	60,0		18,0
3331		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 1	09.2015 11.2015	110,0		110,0				60,0		
3332		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 20/2	09.2015 11.2015	50,0		50,0				20,0		
3333		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	85,0		84,9
3334		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	75,0		75,0		35,0	46,7	25,0		22,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3335		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	30,0		30,0						
3336		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 11-13	09.2015 11.2015	200,0		200,0		60,0	30,0	60,0		
3337		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В	08.2015 10.2015	75,0		75,0		35,0	46,7	35,0		
3338		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0		54,0	90,0	50,0		
3339		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	60,0		18,0
3340		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18/2	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	90,0		41,5
3341		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	08.2015 10.2015	160,0		160,0		100,0	62,5	48,0		48,0
3342		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	70,0		69,7
3343		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 26-28	09.2015 11.2015	100,0		100,0				70,0		
3344		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	30,0		25,7
3345		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9	09.2015 11.2015	90,0		90,0		89,0	98,9	70,0		68,6
3346		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
3347		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18	04.2015 08.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	25,0		25,0
3348		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1	09.2015 11.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	30,0		27,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (10 об'єктів)</b>				1887,2		613,9	32,5	194,1		194,1
3349		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76-90	08.2015 10.2015	299,7		299,7						
3350		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	112,5		112,5		107,0	95,1	97,1		97,1
3351		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4	08.2015 10.2015	285,0		285,0		85,5	30,0			
3352		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	25,0		25,0		7,5	30,0			
3353		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	38,0		38,0		11,4	30,0			
3354		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26, 4, ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24, 26/2	08.2015 10.2015	300,0		300,0		90,0	30,0			
3355		ПРОСП. МИРУ, 17, 17-А, 19/18, ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	325,0		325,0		97,5	30,0			
3356		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В, 12-Б, 14-А, 6, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	08.2015 10.2015	250,0		250,0		75,0	30,0			
3357		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	155,0		155,0		140,0	90,3	97,0		97,0
3358		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 1	08.2015 10.2015	97,0		97,0						
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				13065,3		11536,2	88,3	10717,9		10120,7
3359		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР № 59 ТА № 63 ПО ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 10	05.2016 08.2016	20,0		20,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1000,0		980,1	98,0	981,1		981,1
3360		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 4	08.2015 12.2015	126,0		126,0		125,4	99,5	125,5		125,5
3361		ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22	08.2015 12.2015	122,0		122,0		121,4	99,5	121,3		121,3
3362		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 3	08.2015 12.2015	544,0		544,0		528,3	97,1	529,3		529,3
3363		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	08.2015 12.2015	114,0		114,0		113,3	99,4	113,4		113,4
3364		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 13-А	08.2015 12.2015	94,0		94,0		91,7	97,6	91,6		91,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)</b>				2736,2		2313,6	84,6	2268,7		2194,0
3365		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	04.2015 08.2015	153,5		153,5		153,5	100,0	140,7		140,7
3366		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 6	08.2015 10.2015	237,0		237,0		85,3	36,0	85,3		85,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3367		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11	04.2015 08.2015	161,4		161,4		161,4	100,0	161,4		161,4
3368		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А	04.2015 08.2015	154,7		154,7		154,7	100,0	154,7		154,7
3369		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7	04.2015 08.2015	75,3		75,3		75,3	100,0	75,3		75,3
3370		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7-А	04.2015 08.2015	68,6		68,6		65,0	94,8	65,0		
3371		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 27	04.2015 08.2015	80,8		80,8		80,8	100,0	80,8		80,8
3372		ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 8	04.2015 08.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
3373		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 08.2015	88,5		88,5		70,0	79,1	62,2		62,2
3374		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-Б	04.2015 08.2015	220,9		220,9		220,9	100,0	220,9		220,9
3375		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 14,-А	08.2015 10.2015	328,1		328,1		105,3	32,1	105,3		105,3
3376		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	291,4		291,4		291,4	100,0	278,6		278,6
3377		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	116,7		116,7		116,7	100,0	108,9		108,9
3378		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	04.2015 08.2015	145,6		145,6		142,3	97,7	142,3		142,3
3379		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 59	04.2015 08.2015	164,1		164,1		158,4	96,5	158,4		158,4
3380		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	04.2015 08.2015	339,1		339,1		322,1	95,0	318,4		308,7
3381		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б	04.2015 08.2015	61,0		61,0		61,0	100,0	61,0		61,0
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)</b>				2328,5		2328,5	100,0	2328,5		2328,5
3382		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-А	04.2015 08.2015	735,5		735,5		735,5	100,0	735,5		735,5
3383		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-Б	04.2015 08.2015	627,8		627,8		627,8	100,0	627,8		627,8
3384		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-В	04.2015 08.2015	965,2		965,2		965,2	100,0	965,2		965,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)</b>				6216,5		5206,8	83,8	4470,8		3982,9
3385		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 25-А	04.2015 08.2015	135,6		135,6		135,1	99,6	135,1		135,1
3386		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 82	08.2015 10.2015	237,6		237,6		99,7	42,0	99,7		99,7
3387		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16	04.2015 08.2015	115,6		115,6		115,6	100,0	115,6		115,6
3388		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 17 (III ПІД'ЇЗД)	09.2015 11.2015	227,6		227,6						
3389		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 18-Б	04.2015 08.2015	151,4		151,4		151,4	100,0	151,4		151,4
3390		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22-А	04.2015 08.2015	152,5		152,5		152,5	100,0	152,5		152,5
3391		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 48	04.2015 08.2015	138,9		138,9		137,7	99,1	137,8		137,7
3392		ВУЛ. ІВАНА СЕРГІЄНКА, 19	04.2015 08.2015	85,5		85,5		85,5	100,0	85,5		85,5
3393		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89-Б	04.2015 08.2015	154,9		154,9		154,9	100,0	154,9		154,9
3394		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (II ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	407,2		407,2		386,0	94,8	386,0		214,5
3395		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4	08.2015 10.2015	200,0		200,0		100,0	50,0	100,0		60,1
3396		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	500,4		500,4		210,2	42,0			
3397		ВУЛ. ДАВИДОВА, 14 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	207,7		207,7		203,0	97,7	203,0		106,6
3398		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15 (I, III ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	76,6		76,6		76,6	100,0	76,6		76,6
3399		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1/2 (4 ТА 5 ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	396,0		396,0		396,0	100,0	396,0		395,9
3400		ВУЛ. МИЛЬЧАКОВА, 1/18 (I ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	205,4		205,4		62,0	30,2			
3401		ВУЛ. МІНІНА, 4	04.2015 08.2015	85,5		85,5		85,5	100,0	85,5		85,5
3402		ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 2	04.2015 08.2015	154,9		154,9		154,9	100,0	154,9		154,9
3403		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	69,0		69,0		69,0	100,0	69,0		69,0
3404		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	160,2		160,2		158,5	98,9	160,0		159,9
3405		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17/2	04.2015 08.2015	276,2		276,2		276,2	100,0	276,2		276,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3406		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	103,0		103,0		99,0	96,1	99,0		65,7
3407		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8	04.2015 08.2015	154,2		154,2		154,2	100,0	154,2		154,2
3408		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14	04.2015 08.2015	153,4		153,4		153,4	100,0	153,4		153,4
3409		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	203,3		203,3		185,0	91,0	138,8		138,8
3410		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	203,3		203,3		200,0	98,4	187,7		139,1
3411		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24	08.2015 10.2015	152,5		152,5		106,4	69,8	112,7		75,5
3412		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 26/2	08.2015 10.2015	152,5		152,5		150,0	98,4	101,2		75,5
3413		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	159,9		159,9		159,9	100,0	159,1		159,1
3414		ПРОСП. МИРУ, 14	04.2015 08.2015	137,7		137,7		137,7	100,0	137,7		137,7
3415		ПРОСП. МИРУ, 17	08.2015 10.2015	238,0		238,0		238,0	100,0	71,4		71,4
3416		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	103,0		103,0		99,5	96,6	35,0		30,9
3417		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	238,6		238,6		235,0	98,5	102,5		71,6
3418		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 08.2015	78,4		78,4		78,4	100,0	78,4		78,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ МЕРЕЖ (17 об'єктів)</b>				764,1		707,2	92,6	668,8		634,2
3419		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 54	04.2015 08.2015	31,2		31,2		28,0	89,7	25,2		25,2
3420		ВУЛ. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, 4	04.2015 08.2015	31,4		31,4		26,0	82,8	26,0		26,0
3421		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-6-А	04.2015 08.2015	88,8		88,8		88,0	99,1	80,0		73,9
3422		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-6	04.2015 08.2015	26,1		26,1		26,1	100,0	21,9		21,9
3423		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 25/1-31/1	04.2015 08.2015	31,9		31,9		31,9	100,0	25,7		25,7
3424		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29	04.2015 08.2015	18,8		18,8		18,0	95,7	16,0		16,0
3425		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 3-А	04.2015 08.2015	55,9		55,9		45,1	80,7	45,1		45,1
3426		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21/1	04.2015 08.2015	81,6		81,6		70,0	85,8	70,0		66,4
3427		ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 3-9	04.2015 08.2015	84,1		84,1		84,1	100,0	68,9		68,9
3428		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 1	04.2015 08.2015	25,1		25,1		22,0	87,6	22,0		22,0
3429		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 55	04.2015 08.2015	40,1		40,1		33,1	82,5	33,1		33,1
3430		ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 26	04.2015 08.2015	19,7		19,7		17,5	88,8	17,5		17,5
3431		ВУЛ. ЮНОСТІ, 9	04.2015 08.2015	8,6		8,6		7,8	90,7	7,8		7,8
3432		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А-7-А	04.2015 08.2015	29,7		29,7		28,5	96,0	27,9		25,5
3433		ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 57	04.2015 08.2015	54,5		54,5		45,1	82,8	45,1		45,1
3434		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	46,6		46,6		46,0	98,7	46,6		39,5
3435		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 5-5-А	04.2015 08.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		74,6
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				710,5		205,4	28,9	406,9		205,4
3436		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКІЙ, 19	07.2015 12.2015	710,5		710,5		205,4	28,9	406,9		205,4
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				490,0		415,3	84,8	415,4		415,3
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				490,0		415,3	84,8	415,4		415,3
3437		ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН, ДВЕРЕЙ У ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 6 ІМ. Г.Л.ЖУКОВСЬКОГО (БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,15)	05.2015 07.2015	380,0		380,0		369,1	97,1	369,1		369,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3438		ЗАМІНА ВІКОН У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	09.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
3439		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	11.2015 12.2015	63,8		63,8				0,1		
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				893,0		129,2	14,5	141,3		129,0
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				893,0		129,2	14,5	141,3		129,0
3440		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ДЮСШ №21, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 60	02.2015 12.2015	880,0		880,0		117,0	13,3	129,0		116,8
3441		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	02.2015 12.2015	13,0		13,0		12,2	93,8	12,3		12,2
		<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				38703,6	114,1	34903,9	90,4	30554,6	114,1	25289,2
	010000	<b>Державне управління</b>				3309,5		2713,3	82,0	1659,1		1224,4
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3309,5		2713,3	82,0	1659,1		1224,4
3442		ЗАМІНА ТРУБ ОПАЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНОМУ ПОВЕРСІ АДМІНБУДІВЛІ	02.2015 12.2015	102,0		102,0		102,0	100,0	102,0		102,0
3443		ЗАМІНА УСТАРІВШИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ АДМІНІСТРАЦІЇ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3444		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	2000,0		2000,0		1651,3	82,6	1000,0		691,0
3445		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 18-А	10.2015 12.2015	167,5		167,5						
3446		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	590,0		590,0		590,0	100,0	507,1		381,4
3447		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЩИТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	400,0		400,0		320,0	80,0			
	070000	<b>Освіта</b>				16634,1	14,1	16241,3	97,7	14844,7	14,1	13832,0
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				6275,0		6217,3	99,1	6137,7		6125,1
3448		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 280 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 23-А	05.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
3449		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛІНІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКІЙ. 47	04.2015 07.2015	210,0		210,0		185,5	88,3	185,5		185,5
3450		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	199,1		199,0
3451		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 190 НА ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10	03.2015 12.2015	200,0		200,0		189,1	94,6	189,1		189,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3452		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 636 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 28-Г	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	338,9		338,9
3453		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У ДНЗ № 614 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 26-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	142,5		142,5
3454		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 635 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 27-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	40,0		40,0
3455		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3456		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ, ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	03.2015 12.2015	400,0		400,0		378,2	94,6	378,2		378,2
3457		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДНЗ № 665 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
3458		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 52 НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	199,9		199,9
3459		РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ(ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТКОЮ) ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1915,0		1914,5	100,0	1906,2		1893,8
3460		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	05.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	473,4		473,4
3461		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 263 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19-Б	03.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	54,5		54,4
3462		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	595,0		595,0		595,0	100,0	594,5		594,3
3463		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 588 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		90,5
3464		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 605 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 7-Г	06.2015 12.2015	205,0		205,0		205,0	100,0	205,0		202,4
3465		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 685 НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНИЙ, 6	06.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	478,8		478,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				670,0		670,0	100,0	630,0		630,0
3466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	05.2015 07.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	128,7		128,7
3467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	88,8		88,8
3468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 602 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
3470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 611 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 37-Б	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	142,5		142,5
3471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				950,0		950,0	100,0	948,8		948,8
3472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 523 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б	05.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3474		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 603 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є	03.2015 12.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	239,9		239,9
3475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 605 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 609 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А	03.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	158,9		158,9
3477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 668 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				150,0		150,0	100,0	149,5		149,5
3478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 588 НА ВУЛ.БОГАТИРСЬКІЙ, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,8		49,8
3479		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 589 НА ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,9		49,9
3480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ.ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,8		49,8
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				9845,0		9524,0	96,7	8207,0		7421,5
3481		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ЗНЗ №29 НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
3482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	05.2015 10.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	529,1		528,4
3483		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ТА ТРИБУН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗНЗ №216 НА ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	05.2015 10.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	289,9		289,9
3484		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №29 НА ВУЛ.МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	789,7		789,5
3485		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ШДС "ТУРБОТА" НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	149,8		149,6
3486		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ЗНЗ №170 НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 8	02.2015 12.2015	415,0		415,0		415,0	100,0	415,0		414,9
3487		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА САНВУЗЛІВ У ЗНЗ №8 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 6	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	490,0		489,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3488		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ, РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ЗНЗ №14 НА ВУЛ. МАКІЇВСЬКІЙ, 5	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	499,9		499,9
3489		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ САНВУЗЛІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	499,4		499,3
3490		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №231 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2-В	09.2015 12.2015	700,0		700,0		700,0	100,0	228,1		
3491		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	07.2015 12.2015	370,0		370,0		370,0	100,0	280,0		280,0
3492		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ В ШДС "ЛАСТІВКА" НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 32-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	99,4		99,4
3493		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 42/1	05.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0			
3494		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗНЗ № 298 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	349,1		349,1
3495		КАПРЕМОНТ СТАДІОНУ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 11.2015	890,0		890,0		890,0	100,0	479,5		
3496		КАПРЕМОНТ ОГорожі ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	86,5		86,5
3497		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 143 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2-Б	08.2015 10.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	797,6		797,4
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (5 об'єктів)</b>				1129,2		829,2	73,4	798,7		796,5
3498		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 10.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	39,1		39,1
3499		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	84,0		82,7
3500		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ № 211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	162,0		162,0		162,0	100,0	158,8		157,9
3501		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	517,2		517,2		517,2	100,0	516,8		516,8
3502		ЗАМІНА ВІКОН У СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 285 НА ВУЛ. ПОЛЯРНІЙ, 8-В	08.2015 09.2015	300,0		300,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				900,0		880,0	97,8	658,1		658,0
3503		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В НВК №240 "СОЦІУМ" НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	198,8		198,8
3504		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ЗНЗ № 233 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	04.2015 12.2015	500,0		500,0		480,0	96,0	459,3		459,2
3505		КАПРЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				520,8		520,8	100,0	517,2		443,3
3506		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №244 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 27-А	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3507		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	02.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	148,5		148,5
3508		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	271,8		271,8		271,8	100,0	269,7		195,8
3509		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		49,0
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
3510		ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ ІДАЛЬНІ ІНТЕРНАТУ № 21 НА ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 11	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				14,1	14,1				14,1	
3511		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ - САНТЕХНІКА (ПР.ОБОЛОНСЬКИЙ 36Д, КВ.1-2)	03.2013 12.2013	14,1	14,1	14,1	14,1				14,1	
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		300,0	100,0	300,0		89,7
3512		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНАТУ № 25 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКИЙ, 28	08.2015 10.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		89,7
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3513		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26"	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				850,0		790,0	92,9	400,0		397,3
	091101	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
3514		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЗАМІНА ВІКОН, КАП.РЕМОНТ САНВУЗЛІВ НА ВУЛ. Л.ГАВРО 7-Г	05.2015 12.2015	200,0		100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				650,0		591,7	91,0	200,0		199,0
3515		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА ЗАМІНА ВІКОН ЗАЛУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 29	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3516		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "МІНСЬКИЙ" НА ПРОСП. РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	09.2015 12.2015	450,0		450,0		392,7	87,3			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3517		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ЗАМІНА ВІКОН, ЗАМІНА ЛІНОЛЕУМУ, ПОКРАСКА СТІН ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОЛУМ'Я" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	100,0		99,0
	091106	<b>Інші видатки</b>				100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3518		КАП.РЕМОНТ ПАНДУСУ, ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КІМНАТ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 7Г	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				16820,0		14169,4	84,2	12660,8		8748,5
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				2899,8		2873,8	99,1	2899,8		2845,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (16 об'єктів)</b>				1241,4		1215,4	97,9	1241,4		1188,1
3519		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5	05.2015 12.2015	431,1		431,1		431,1	100,0	431,1		431,1
3520		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 63	05.2015 12.2015	41,1		41,1		41,1	100,0	41,1		41,0
3521		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 19	05.2015 12.2015	82,0		82,0		82,0	100,0	82,0		82,0
3522		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-Е	05.2015 12.2015	82,0		82,0		82,0	100,0	82,0		82,0
3523		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	05.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		59,8
3524		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3	05.2015 12.2015	82,5		82,5		82,5	100,0	82,5		82,5
3525		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4-А - 4-Б	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		83,0
3526		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	53,1		53,1		53,1	100,0	53,1		53,0
3527		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	40,8		40,8		40,8	100,0	40,8		40,8
3528		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 25	05.2015 12.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		31,0
3529		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 30	05.2015 12.2015	53,6		53,6		53,6	100,0	53,6		53,6
3530		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 63	05.2015 12.2015	53,5		53,5		53,5	100,0	53,5		53,5
3531		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	41,1		41,1		41,1	100,0	41,1		41,0
3532		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 8-А	05.2015 12.2015	40,6		40,6		40,6	100,0	40,6		40,6
3533		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28	05.2015 12.2015	33,0		33,0		20,0	60,6	33,0		6,6
3534		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 30	05.2015 12.2015	33,0		33,0		20,0	60,6	33,0		6,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (14 об'єктів)</b>				1658,4		1658,4	100,0	1658,4		1657,7
3535		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	231,5		231,5		231,5	100,0	231,5		231,5
3536		ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 5	05.2015 12.2015	218,7		218,7		218,7	100,0	218,7		218,7
3537		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 3	05.2015 12.2015	177,3		177,3		177,3	100,0	177,3		177,3
3538		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А	05.2015 12.2015	43,3		43,3		43,3	100,0	43,3		43,2
3539		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 5	05.2015 12.2015	58,3		58,3		58,3	100,0	58,3		58,3
3540		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1/12	05.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
3541		ВУЛ. ОЗЕРНА, 22	05.2015 12.2015	76,9		76,9		76,9	100,0	76,9		76,8
3542		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17	05.2015 12.2015	210,3		210,3		210,3	100,0	210,3		210,3
3543		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
3544		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Д	05.2015 12.2015	80,2		80,2		80,2	100,0	80,2		80,2
3545		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		79,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3546		ПРОВУЛ. ПОПОВА, 5	05.2015 12.2015	123,8		123,8		123,8	100,0	123,8		123,7
3547		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63-А	05.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
3548		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12	05.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		84,7
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12470,2		11295,6	90,6	9761,0		5902,7
3549		ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 682 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 5	05.2015 12.2015	150,0		150,0		20,0	13,3	150,0		
3550		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У НАПІВПРОХІДНИХ КАНАЛАХ КВАРТИР ПЕРШОГО ПОВЕРХУ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 36-А	06.2015 12.2015	316,3		316,3		316,3	100,0	316,3		316,3
3551		РЕМОНТ СИСТЕМ ППА І ДВ У БУДИНКУ №3 НА ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ	06.2015 12.2015	130,0		130,0		90,0	69,2	66,8		66,8
3552		РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 180 НА ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3-Б ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	11.2015 12.2015	85,0		85,0		40,0	47,1	40,0		
3553		РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 67 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 56-А ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	11.2015 12.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	20,0		
3554		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 11, 13, 15 (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		550,0		550,0	100,0	184,2		184,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)</b>				2175,7		1755,7	80,7	975,9		973,9
3555		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 10.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	240,0		238,0
3556		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-Б	06.2015 12.2015	400,0		400,0		300,0	75,0	80,0		80,0
3557		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-Б	06.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	50,0		50,0
3558		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8	06.2015 12.2015	128,6		128,6		128,6	100,0	128,6		128,6
3559		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5	08.2015 10.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	169,0		169,0
3560		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 10.2015	360,0		360,0		360,0	100,0	71,2		71,2
3561		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Б	05.2015 12.2015	157,1		157,1		157,1	100,0	157,1		157,1
3562		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	06.2015 12.2015	400,0		400,0		80,0	20,0	80,0		80,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)</b>				1497,6		1358,0	90,7	982,2		497,0
3563		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87	06.2015 12.2015	60,1		60,1		60,1	100,0	60,1		60,0
3564		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87-А	06.2015 12.2015	118,6		118,6		118,6	100,0	118,6		118,6
3565		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 51-А	06.2015 12.2015	13,5		13,5		13,5	100,0	13,5		13,5
3566		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 53	06.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3567		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1	08.2015 12.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	54,7		
3568		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 3	08.2015 12.2015	53,5		53,5		53,5	100,0	53,5		
3569		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	08.2015 12.2015	51,4		51,4		51,4	100,0	41,4		
3570		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	08.2015 12.2015	51,7		51,7		51,7	100,0	51,7		
3571		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1	08.2015 12.2015	49,6		49,6		49,6	100,0	49,6		
3572		ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 9	06.2015 12.2015	16,9		16,9		16,9	100,0	16,9		16,9
3573		ВУЛ. ОЗЕРНА, 12	08.2015 12.2015	53,3		53,3		53,3	100,0			



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3574		ВУЛ. ОЗЕРНА, 28	06.2015 12.2015	91,8		91,8		91,8	100,0	91,8		91,7
3575		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	08.2015 12.2015	302,3		302,3		180,0	59,5	180,0		
3576		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 10	06.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
3577		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	06.2015 12.2015	27,6		27,6		27,6	100,0	27,6		27,6
3578		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	06.2015 12.2015	27,6		27,6		27,6	100,0	27,6		27,6
3579		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4	06.2015 12.2015	53,2		53,2		53,2	100,0	53,2		53,2
3580		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	06.2015 12.2015	17,6		17,6		17,6	100,0	17,6		17,6
3581		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 6	06.2015 12.2015	17,6		17,6		17,6	100,0	17,6		17,5
3582		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,0		
3583		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0			
3584		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 2-А	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0			
3585		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 27-А	08.2015 12.2015	49,4		49,4		49,4	100,0			
3586		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 12.2015	54,6		54,6		54,6	100,0			
3587		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А	08.2015 12.2015	57,3		57,3		40,0	69,8			
3588		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	08.2015 12.2015	57,5		57,5		57,5	100,0			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)</b>				2547,7		2247,7	88,2	2247,7		1727,6
3589		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 12	05.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
3590		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 5	05.2015 12.2015	287,2		287,2		287,2	100,0	287,2		287,2
3591		ВУЛ. ОЗЕРНА, 26	05.2015 12.2015	241,3		241,3		241,3	100,0	241,3		241,3
3592		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 10	05.2015 12.2015	235,7		235,7		235,7	100,0	235,7		235,7
3593		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 28	05.2015 12.2015	242,0		242,0		242,0	100,0	242,0		241,9
3594		ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6	05.2015 12.2015	293,0		293,0		293,0	100,0	293,0		293,0
3595		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	08.2015 10.2015	335,0		335,0		200,0	59,7	200,0		
3596		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	08.2015 10.2015	335,0		335,0		200,0	59,7	200,0		
3597		ВУЛ.ЗОІ ГАЙДАЙ, 7-А	09.2015 12.2015	150,0		150,0		120,0	80,0	120,0		
3598		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	05.2015 12.2015	228,5		228,5		228,5	100,0	228,5		228,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)</b>				4285,1		4285,1	100,0	4285,1		1854,6
3599		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 13	06.2015 12.2015	99,4		99,4		99,4	100,0	99,4		99,4
3600		ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 20	06.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		96,2
3601		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-Б	06.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		98,7
3602		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4 (1-4 ПІД.)	08.2015 10.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	400,0		106,7
3603		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б (3-5 ПІД.)	08.2015 10.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		86,3
3604		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Г	08.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		83,2
3605		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		36,7
3606		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-А (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		188,3
3607		ВУЛ. МАЙОРОВА, 5	06.2015 12.2015	97,9		97,9		97,9	100,0	97,9		97,8
3608		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	08.2015 10.2015	600,0		600,0		600,0	100,0	600,0		159,6
3609		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 13	08.2015 10.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	400,0		107,0
3610		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	08.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		
3611		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	97,8		97,8		97,8	100,0	97,8		97,7
3612		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 10.2015	380,0		380,0		380,0	100,0	380,0		200,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3613		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10-А	08.2015 10.2015	450,0		450,0		450,0	100,0	450,0		126,7
3614		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 12.2015	220,0		220,0		220,0	100,0	220,0		182,5
3615		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,1
		<b>РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єктів)</b>				692,8		612,8	88,5	492,8		282,3
3616		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 41	11.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
3617		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 15-19	11.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		
3618		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 3	06.2015 12.2015	79,9		79,9		79,9	100,0	79,9		79,9
3619		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 42-Б	11.2015 12.2015	50,1		50,1		50,1	100,0	50,1		
3620		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38	11.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
3621		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	4,0		4,0		4,0	100,0	4,0		3,8
3622		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2/4	06.2015 12.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,5
3623		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	99,2		99,2		99,2	100,0	99,2		99,1
3624		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	200,0		200,0		120,0	60,0			
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				1450,0						
3625		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОБОЛОНЬ"	10.2015 12.2015	1450,0		1450,0						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				500,0		499,9	100,0	500,0		499,9
	110201	<b>Бібліотеки</b>				320,0		320,0	100,0	320,0		320,0
3626		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ КОЗИРКА, ОБЛИЦЮВАННЯ ЦОКОЛЯ, ОБЛАШТУВАННЯ ВІДМОСТКИ ТА ТРОТУАРУ, ВСТАНОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВОЇ ОГОРОЖІ) У БІБЛІОТЕЦІ ІМ.С. ЧЕКАЛІНА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 38	10.2015 12.2015	195,9		195,9		195,9	100,0	195,9		195,9
3627		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЧАСТКОВА ЗАМІНА ВІКОН, ЧАСТКОВИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ) У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.А. ГАЙДАРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПР-ТІ СТАЛІНГРАДА, 51-Б	10.2015 12.2015	124,1		124,1		124,1	100,0	124,1		124,1
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				180,0		179,9	99,9	180,0		179,9
3628		ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) У ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 36 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 14Г	06.2015 08.2015	180,0		180,0		179,9	99,9	180,0		179,9
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				390,0	100,0	290,0	100,0	290,0	100,0	387,1
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				390,0	100,0	290,0	100,0	290,0	100,0	387,1
3629		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 24-А	06.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
3630		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ЗМІНА" НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	02.2014 12.2014	100,0		100,0	100,0				100,0	97,1
		<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В. М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				46076,2	158,7	41111,3	89,5	38754,6	158,7	32349,8
	010000	<b>Державне управління</b>				3800,0		3800,0	100,0	3800,0		3491,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3800,0		3800,0	100,0	3800,0		3491,3
3631		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛИ НА ВУЛ. СУВОРОВА, 15 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2016	4518,0		3800,0		3800,0	100,0	3800,0		3491,3
	070000	<b>Освіта</b>				27757,9		23423,6	84,4	20663,0		16788,2
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				16075,0		12605,5	78,4	9319,3		8174,7
3632		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 720 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20-А)	05.2015 12.2015	11000,0		11000,0		7612,0	69,2	4350,0		3288,1
3633		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	46,6		46,6		46,6	100,0	46,6		45,7
3634		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	186,1		186,1		186,0	99,9	186,0		186,0
3635		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	05.2015 08.2015	228,0		228,0		228,0	100,0	228,0		222,6
3636		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРИТТЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	10.2015 12.2015	85,0		85,0		81,3	95,6	85,0		81,3
3637		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ПРОКЛАДАННЯМ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 ( ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18)	08.2015 10.2015	330,4		330,4		330,4	100,0	330,4		305,5
3638		РЕМОНТ (УЛАШТУВАННЯ) ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	08.2015 10.2015	48,3		48,3		48,3	100,0			
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				710,1		652,7	91,9	652,8		652,7
3639		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	181,1		181,1		181,0	99,9	181,0		181,0
3640		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	10.2015 12.2015	57,2		57,2						
3641		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	196,2		196,2		196,1	99,9	196,2		196,1
3642		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 (ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,44-Б)	05.2015 08.2015	275,6		275,6		275,6	100,0	275,6		275,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				143,3		143,3	100,0	143,3		140,6
3643		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		48,1
3644		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 458 (ВУЛ. БАСТІОННА, 16-А)	05.2015 08.2015	48,1		48,1		48,1	100,0	48,1		47,2
3645		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		45,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				436,9		436,9	100,0	436,9		429,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3646		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		94,7
3647		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	292,6		292,6		292,6	100,0	292,6		285,6
3648		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 632 (ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2-А)	05.2015 08.2015	49,3		49,3		49,3	100,0	49,3		49,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				2235,6		2215,4	99,1	2235,6		2203,6
3649		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 1 (ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5)	05.2015 08.2015	491,3		491,3		491,3	100,0	491,3		482,7
3650		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	292,4		292,4		292,4	100,0	292,4		289,3
3651		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 273 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 9-А)	05.2015 08.2015	309,9		309,9		309,9	100,0	309,9		309,8
3652		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	05.2015 12.2015	1142,0		1142,0		1121,8	98,2	1142,0		1121,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				624,7		624,6	100,0	624,7		619,1
3653		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	147,6		147,6		147,6	100,0	147,6		147,5
3654		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	173,6		173,6		173,5	99,9	173,6		173,5
3655		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	138,0		138,0		138,0	100,0	138,0		135,6
3656		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	165,5		165,5		165,5	100,0	165,5		162,5
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				11282,9		10420,1	92,4	10963,9		8239,7
3657		ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ТА УКРІПЛЕННЯ БУДІВЛІ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,1
3658		ВІДНОВЛЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	08.2015 10.2015	1000,0		1000,0		946,8	94,7	1000,0		946,6
3659		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	131,7		131,7		131,7	100,0	131,7		131,5
3660		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ (ПРОВ.І.КОЗЛОВСЬКОГО, 3)	08.2015 10.2015	473,7		473,7		473,7	100,0	473,7		146,5
3661		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		49,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3662		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 ІМ. Л. УКРАЇНКИ (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	11.2015 12.2015	664,0		721,4				402,4		
3663		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 ІМ. Л. УКРАЇНКИ (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	3898,6		3898,6		3827,3	98,2	3898,6		2411,8
3664		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 51 (ВУЛ. П. ОРЛИКА, 13)	08.2015 10.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,9
3665		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 86 "КОНСУЛ" (ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9)	05.2015 08.2015	137,0		137,0		137,0	100,0	137,0		136,9
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (6 об'єктів)</b>				2403,9		2400,7	99,9	2403,9		2392,9
3666		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 09.2015	522,4		522,4		522,4	100,0	522,4		522,4
3667		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ( ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А)	05.2015 08.2015	291,7		291,7		291,6	100,0	291,7		291,6
3668		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	243,5		243,5		243,4	100,0	243,5		243,4
3669		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	401,0		401,0		398,0	99,3	401,0		398,0
3670		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 88 ( ВУЛ. К. БІЛОКУР, 3)	08.2015 12.2015	603,2		603,2		603,2	100,0	603,2		595,4
3671		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 "ЕЛЛАДА" (ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/4)	05.2015 08.2015	342,1		342,1		342,1	100,0	342,1		342,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				388,5		388,5	100,0	388,5		385,6
3672		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	08.2015 10.2015	143,9		143,9		143,9	100,0	143,9		143,7
3673		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 84 (БУЛЬВ. Л. УКРАЇНКИ, 32-А)	05.2015 08.2015	147,6		147,6		147,6	100,0	147,6		144,9
3674		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	97,0		97,0		97,0	100,0	97,0		97,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1479,1		1465,4	99,1	1479,1		1463,9
3675		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 08.2015	198,2		198,2		194,8	98,3	198,2		194,8
3676		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47 (ВУЛ. П. ЛУМУМБИ, 14)	05.2015 08.2015	96,2		96,2		95,2	99,0	96,2		95,9
3677		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	196,7		196,7		196,6	99,9	196,7		196,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3678		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 (ВУЛ. П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	247,1		247,1		242,8	98,3	247,1		242,8
3679		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 (ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А)	05.2015 08.2015	128,6		128,6		128,6	100,0	128,6		126,4
3680		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	270,3		270,3		265,6	98,3	270,3		265,6
3681		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	242,5		242,5		242,4	100,0	242,5		242,4
3682		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	99,5		99,5		99,4	99,9	99,5		99,4
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				400,0		398,0	99,5	379,8		373,8
3683		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ "АРТ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24	05.2015 08.2015	97,9		97,9		96,3	98,4	97,2		96,9
3684		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛАСУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА,2	08.2015 09.2015	8,3		8,3		8,3	100,0			
3685		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КЛАСИ) ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА,2	05.2015 08.2015	98,4		98,4		98,0	99,6	98,4		96,1
3686		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА,2	05.2015 08.2015	195,4		195,4		195,4	100,0	184,2		180,8
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1755,0		1675,4	95,5	1697,5		1563,9
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				757,5		748,1	98,8	700,0		664,1
3687		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	608,2		608,2		598,8	98,5	550,7		523,0
3688		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	149,3		149,3		149,3	100,0	149,3		141,1
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				997,5		927,3	93,0	997,5		899,8
3689		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ АМБУЛАТОРІЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ № 5 КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПІК, 10	10.2015 12.2015	85,2		85,2		15,0	17,6	85,2		
3690		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 2	03.2015 08.2015	577,4		577,4		577,4	100,0	577,4		567,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3691		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АМБУЛАТОРІЯ № 10 ПО ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 5/9	03.2015 08.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		94,1
3692		ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОВ.ІНЖЕНЕРНИЙ, 4/6 (В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 60,0 ТИС.ГРН)	03.2015 08.2015	239,1		239,1		239,1	100,0	239,1		238,6
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1555,4		1555,4	100,0	1555,4		1202,5
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				1443,6		1443,6	100,0	1443,6		1149,8
3693		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "БРИГАНТИНА", ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 12-А	03.2015 08.2015	1063,7		1063,7		1063,7	100,0	1063,7		793,3
3694		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "СУПУТНИК", ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22	03.2015 08.2015	533,6	153,7	379,9		379,9	100,0	379,9		356,5
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				111,8		111,8	100,0	111,8		52,7
3695		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А)	08.2015 10.2015	111,8		111,8		111,8	100,0	111,8		52,7
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11147,9	158,7	10598,6	96,4	10978,7	158,7	9245,6
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				500,0		500,0	100,0	500,0		494,7
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (7 об'єктів)</b>				500,0		500,0	100,0	500,0		494,7
3696		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	03.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		29,6
3697		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3698		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1/2	03.2015 08.2015	166,6		166,6		166,6	100,0	166,6		162,8
3699		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 49	03.2015 08.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3700		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3701		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 7	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
3702		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	66,6		66,6		66,6	100,0	66,6		65,5
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				10647,9	158,7	10098,6	96,3	10478,7	158,7	8750,9
3703		РЕМОНТ БАЛКОНІВ ТА ФАСАДУ АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №12/7 ПО ВУЛ.ГУСОВСЬКОГО	03.2015 09.2015	1197,0		1197,0		1197,0	100,0	1186,5		1142,5
3704		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №115 ПО ВУЛ.РІЗНИЦЬКІЙ	11.2013 12.2013	158,7	158,7	158,7	158,7				158,7	

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (30 об'єктів)</b>				1196,4		956,4	79,9	1196,4		788,9
3705		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10-А, ПІД'ЇЗД № 2, 1 ПОВЕРХ	08.2015 12.2015	79,2		79,2		79,2	100,0	79,2		38,5
3706		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,0
3707		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А, ПІД'ЇЗД № 1	08.2015 12.2015	39,3		39,3		39,3	100,0	39,3		39,2
3708		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	35,6		35,6		35,6	100,0	35,6		35,5
3709		ВУЛ. БАРБЮСА, 5-А, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	33,2		33,2		33,2	100,0	33,2		32,6
3710		ВУЛ. БАСЕЙНА, 11-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	38,9		38,9		38,9	100,0	38,9		38,1
3711		ВУЛ. БАСЕЙНА, 17, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	38,6		38,6		38,6	100,0	38,6		38,4
3712		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 12/7	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3713		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА, 6-Б	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3714		ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 28, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	37,6		37,6		37,6	100,0	37,6		37,5
3715		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 18-Б	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3716		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 41	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3717		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	34,8		34,8		34,8	100,0	34,8		34,7
3718		ВУЛ. ЛИПСЬКА, 9-А	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3719		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	10.2015 12.2015	40,0		40,0				40,0		
3720		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	10.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
3721		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 7	10.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
3722		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 1/13, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	38,7		38,7		38,7	100,0	38,7		38,0
3723		ВУЛ. СУВОРОВА, 19	10.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
3724		ВУЛ. ФЕДОРОВА, 9, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	36,5		36,5		36,5	100,0	36,5		36,4
3725		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 15-Б, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,7
3726		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	29,2		29,2		29,2	100,0	29,2		29,2
3727		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 24, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	33,1		33,1		33,1	100,0	33,1		33,0
3728		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 27-Б, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	38,5		38,5		38,5	100,0	38,5		37,7
3729		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	37,8		37,8		37,8	100,0	37,8		37,1
3730		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 36, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	39,5		39,5		39,5	100,0	39,5		38,7
3731		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	33,6		33,6		33,6	100,0	33,6		33,0
3732		ВУЛ. ЩОРСА, 17, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	39,7		39,7		39,7	100,0	39,7		39,6
3733		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	39,5		39,5		39,5	100,0	39,5		39,4
3734		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24, ПІД'ЇЗД № 1, 5, 7	08.2015 12.2015	54,6		54,6		54,6	100,0	54,6		54,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				415,5		265,5	63,9	415,5		265,5
3735		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 6-Б НА ВУЛ. ДРАГОМИРОВА	03.2015 09.2015	265,5		265,5		265,5	100,0	265,5		265,5
3736		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №36 НА ВУЛ. І. КУДРІ	10.2015 12.2015	150,0		150,0				150,0		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (50 об'єктів)</b>				6272,6		6272,0	100,0	6272,6		5370,6
3737		ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 28/25	03.2015 12.2015	50,4		50,4		50,4	100,0	50,4		45,3
3738		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 14	03.2015 12.2015	173,3		173,3		173,3	100,0	173,3		125,7



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3739		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 14	03.2015 08.2015	104,2		104,2		104,2	100,0	104,2		102,6
3740		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 9	03.2015 08.2015	45,8		45,8		45,8	100,0	45,8		43,7
3741		ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	03.2015 08.2015	38,1		38,1		38,1	100,0	38,1		37,3
3742		ВУЛ. БАСТІОННА, 1/36	03.2015 12.2015	560,5		560,5		560,5	100,0	560,5		431,9
3743		ВУЛ. БАСТІОННА, 3/12	03.2015 08.2015	123,1		123,1		123,1	100,0	123,1		121,7
3744		ВУЛ. БУСЛІВСЬКА, 20	03.2015 12.2015	336,8		336,8		336,8	100,0	336,8		143,6
3745		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	356,8		356,8		356,8	100,0	356,8		356,7
3746		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 4	03.2015 08.2015	32,1		32,1		32,1	100,0	32,1		31,6
3747		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 61	03.2015 08.2015	295,5		295,5		295,5	100,0	295,5		290,8
3748		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63-А	03.2015 08.2015	32,7		32,7		32,7	100,0	32,7		32,4
3749		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 22	03.2015 08.2015	66,0		66,0		66,0	100,0	66,0		64,8
3750		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25	03.2015 12.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		32,5
3751		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26	03.2015 12.2015	66,9		66,9		66,9	100,0	66,9		50,3
3752		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28	03.2015 12.2015	173,9		173,9		173,9	100,0	173,9		82,4
3753		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 12.2015	59,7		59,7		59,7	100,0	59,7		50,4
3754		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20	03.2015 08.2015	372,8		372,8		372,8	100,0	372,8		367,1
3755		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	03.2015 12.2015	78,4		78,4		78,4	100,0	78,4		67,9
3756		ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3	03.2015 12.2015	48,1		48,1		48,1	100,0	48,1		38,5
3757		ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3	03.2015 08.2015	176,8		176,8		176,8	100,0	176,8		170,4
3758		ВУЛ. КУТУЗОВА, 4	03.2015 12.2015	46,7		46,7		46,7	100,0	46,7		41,0
3759		ВУЛ. ЛЄСКОВА, 6	03.2015 08.2015	31,0		55,0		55,0	100,0	55,0		52,2
3760		ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 9-А	03.2015 08.2015	92,0		92,0		92,0	100,0	92,0		90,4
3761		ВУЛ. МЕНДЕЛЕЄВА, 12	03.2015 12.2015	178,8		178,8		178,8	100,0	178,8		173,1
3762		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2	03.2015 12.2015	189,4		189,4		189,4	100,0	189,4		175,7
3763		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6	03.2015 12.2015	71,7		71,7		71,7	100,0	71,7		62,7
3764		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	03.2015 12.2015	128,4		128,4		128,4	100,0	128,4		43,7
3765		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	68,5		68,5		68,5	100,0	68,5		61,6
3766		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2	03.2015 08.2015	125,1		125,1		125,1	100,0	125,1		123,7
3767		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	03.2015 12.2015	93,0		93,0		93,0	100,0	93,0		85,2
3768		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 7	03.2015 12.2015	132,3		132,3		132,3	100,0	132,3		117,0
3769		ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 21	03.2015 12.2015	168,6		168,6		168,0	99,6	168,6		143,7
3770		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 3	03.2015 08.2015	37,6		37,6		37,6	100,0	37,6		36,1
3771		ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 22	03.2015 12.2015	70,5		70,5		70,5	100,0	70,5		64,2
3772		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 12.2015	88,1		88,1		88,1	100,0	88,1		82,5
3773		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	03.2015 12.2015	185,8		185,8		185,8	100,0	185,8		171,9
3774		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	03.2015 12.2015	94,3		94,3		94,3	100,0	94,3		58,9
3775		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 25	03.2015 08.2015	64,4		64,4		64,4	100,0	64,4		48,9
3776		ВУЛ. РАЄВСЬКОГО, 25	03.2015 08.2015	42,4		42,4		42,4	100,0	42,4		41,8
3777		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13	03.2015 08.2015	114,8		114,8		114,8	100,0	114,8		113,0
3778		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	62,5		62,5		62,5	100,0	62,5		61,3
3779		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 45	03.2015 08.2015	56,3		56,3		56,3	100,0	56,3		55,4
3780		ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8	03.2015 12.2015	248,0		240,4		240,4	100,0	240,4		214,3
3781		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 16	03.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		78,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3782		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61	03.2015 12.2015	51,9		51,9		51,9	100,0	51,9		47,0
3783		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 1-А	03.2015 12.2015	140,2		140,2		140,2	100,0	140,2		130,0
3784		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 3	03.2015 12.2015	89,5		89,5		89,5	100,0	89,5		66,3
3785		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 8	03.2015 12.2015	78,7		78,7		78,7	100,0	78,7		68,6
3786		ПРОВ. ЩОРСА, 5	03.2015 08.2015	176,8		176,8		176,8	100,0	176,8		174,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (6 об'єктів)</b>				1247,9		1247,9	100,0	1247,9		1047,5
3787		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 10-А	03.2015 11.2015	224,6		224,6		224,6	100,0	224,6		223,5
3788		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 20	03.2015 11.2015	243,2		243,2		243,2	100,0	243,2		231,9
3789		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 36	03.2015 11.2015	140,2		140,2		140,2	100,0	140,2		40,2
3790		ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А	03.2015 11.2015	194,0		194,0		194,0	100,0	194,0		146,4
3791		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28	03.2015 11.2015	231,9		231,9		231,9	100,0	231,9		195,4
3792		ПРОВ. ЩОРСА, 5-А	03.2015 08.2015	214,0		214,0		214,0	100,0	214,0		210,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ПІД'ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				159,8		159,8	100,0	159,8		135,9
3793		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 11.2015	71,1		71,1		71,1	100,0	71,1		48,8
3794		ВУЛ. ЩОРСА, 35	03.2015 08.2015	88,7		88,7		88,7	100,0	88,7		87,1
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				60,0		58,3	97,2	60,0		58,3
	110201	<b>Бібліотеки</b>				60,0		58,3	97,2	60,0		58,3
3795		ЗАМІНА ВІКОН У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ТРУБЛАЇНІ (БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7)	04.2015 08.2015	60,0		60,0		58,3	97,2	60,0		58,3
		<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				20849,0	15,9	19243,4	92,4	20362,7	15,9	15241,0
	010000	<b>Державне управління</b>				321,0		200,0	62,3	200,0		
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				321,0		200,0	62,3	200,0		
3796		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛИ НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9/6 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	321,0		321,0		200,0	62,3	200,0		
	070000	<b>Освіта</b>				5865,0		5619,7	95,8	5657,7		5320,7
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				3792,0		3692,5	97,4	3692,5		3393,5
3797		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №163 НА ВУЛ.КОПИЛІВСЬКІЙ, 55	07.2015 08.2015	125,0		125,0		124,3	99,4	124,3		124,3
3798		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А	05.2015 08.2015	196,1		196,1		196,1	100,0	196,1		196,1
3799		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВІЙ, 58	06.2015 07.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,6		48,6
3800		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,0	99,7	299,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3801		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №486 НА ВУЛ.ГРЕЧКА,20-Д	07.2015 12.2015	300,0		300,0		299,0	99,7	299,0		299,0
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				831,1		830,4	99,9	830,4		830,4
3802		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24-Б	03.2015 05.2015	144,5		144,5		144,5	100,0	144,5		144,5
3803		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А	03.2015 05.2015	145,3		145,3		145,3	100,0	145,3		145,3
3804		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	03.2015 05.2015	48,9		48,9		48,8	99,8	48,8		48,8
3805		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	08.2015 12.2015	300,0		300,0		299,4	99,8	299,4		299,4
3806		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВІЙ,4-Б	03.2015 06.2015	192,4		192,4		192,4	100,0	192,4		192,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				180,0		179,5	99,7	179,5		179,5
3807		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3808		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б	06.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
3809		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,4	05.2015 06.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
3810		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	06.2015 07.2015	40,0		40,0		39,5	98,8	39,5		39,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				623,0		529,8	85,0	529,8		529,8
3811		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Б	04.2015 05.2015	90,0		90,0		89,9	99,9	89,9		89,9
3812		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ,13-А	04.2015 04.2015	34,4		34,4		34,4	100,0	34,4		34,4
3813		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА,6-А	04.2015 05.2015	70,6		70,6		70,5	99,9	70,5		70,5
3814		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ,17	04.2015 04.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5
3815		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ,44	05.2015 05.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
3816		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ,108-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3817		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 72 ПО ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 3-Д	11.2015 12.2015	91,0		91,0						
3818		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ,2-Б	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3819		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА,14-Б	06.2015 06.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3820		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №679 ПО ВУЛ. Г. ГОНГАДЗЕ, 32Д	07.2015 12.2015	97,0		97,0		96,8	99,8	96,8		96,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				471,8		471,8	100,0	471,8		471,8
3821		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ,44	05.2015 06.2015	177,2		177,2		177,2	100,0	177,2		177,2
3822		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ,108-А	05.2015 07.2015	294,6		294,6		294,6	100,0	294,6		294,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
3823		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 96-А	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
		<b>ЗАМІНА ЛІЧИЛЬНИКІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У ДНЗ (9 об'єктів)</b>				565,0		564,3	99,9	564,3		564,3
3824		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №120 ПО ВУЛ. КОНСТЯНТИНІВСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
3825		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №162 ПО ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
3826		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.1 ПО ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3827		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
3828		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	07.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3829		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №399 ПО ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3830		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №449 ПО ВУЛ. ТУЛЬЧИНСЬКОГО, 7	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3831		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №88 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА,8	07.2015 12.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3832		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №96 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0		54,9	99,8	54,9		54,9
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				1823,0		1678,9	92,1	1716,9		1678,9
3833		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11	04.2015 04.2015	143,0		143,0		130,4	91,2	130,4		130,4
3834		ЗАМІНА ВІКОН В ГІМНАЗІЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТІ Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б	04.2015 05.2015	179,1		179,1		179,0	99,9	179,0		179,0
3835		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	04.2015 06.2015	145,3		145,3		145,3	100,0	145,3		145,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				230,7		230,6	100,0	230,6		230,6
3836		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36	05.2015 06.2015	116,8		116,8		116,8	100,0	116,8		116,8
3837		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64 - Г	04.2015 04.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3838		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А	05.2015 05.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				207,0		117,8	56,9	155,8		117,8
3839		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ, 10	07.2015 07.2015	23,8		23,8		23,7	99,6	23,7		23,7
3840		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №63 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-А	11.2015 12.2015	89,0		89,0				38,0		
3841		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 22	07.2015 08.2015	55,7		55,7		55,7	100,0	55,7		55,7
3842		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	08.2015 08.2015	38,5		38,5		38,4	99,7	38,4		38,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				58,8		58,7	99,8	58,7		58,7
3843		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 82	07.2015 07.2015	33,9		33,9		33,9	100,0	33,9		33,9
3844		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	08.2015 08.2015	24,9		24,9		24,8	99,6	24,8		24,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				370,0		328,0	88,6	328,0		328,0
3845		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ, 10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		139,0	81,8	139,0		139,0
3846		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ, 5	06.2015 08.2015	200,0		200,0		189,0	94,5	189,0		189,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				332,9		332,9	100,0	332,9		332,9
3847		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	06.2015 08.2015	190,7		190,7		190,7	100,0	190,7		190,7
3848		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 23 -А	06.2015 08.2015	142,2		142,2		142,2	100,0	142,2		142,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				156,2		156,2	100,0	156,2		156,2
3849		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7	05.2015 12.2015	156,2		156,2		156,2	100,0	156,2		156,2
	070202	<b>Вечірні (змінні) школи</b>				80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
3850		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННІЙ) ШКОЛІ №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	06.2015 08.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3851		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ САНАТОРНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №19 НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 55	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
3852		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТІЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 35	06.2015 07.2015	70,0		70,0		68,3	97,6	68,3		68,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
3853		ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107	05.2015 06.2015	69,0		69,0		68,8	99,7	68,8		68,8
3854		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛО-ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ЦЕНТРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №2 НА ПРОСПЕКТИ СВОБОДИ, 22	07.2015 08.2015	431,0		431,0		427,0	99,1	427,0		427,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				298,0		287,3	96,4	287,4		287,3
	091101	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
3855		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКІЙ, 20	05.2015 05.2015	25,0		25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
3856		ЗАМІНА ВІКОН В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" (КЛУБІ "ЮНІСТЬ") НА ПРОВ.КВІТНЕВОМУ, 4	05.2015 05.2015	25,0		25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
3857		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ.БРАТСЬКІЙ, 15/9	04.2015 07.2015	150,0		150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
	091214	<b>Інші установи та заклади</b>				98,0		95,9	97,9	96,0		95,9
3858		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. СВОБОДИ,	05.2015 07.2015	98,0		98,0		95,9	97,9	96,0		95,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				13565,0		12360,0	91,1	13441,0		8856,2
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				665,0		621,8	93,5	665,0		621,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (14 об'єктів)</b>				665,0		621,8	93,5	665,0		621,8
3859		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3860		ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43	01.2015 12.2015	45,0		45,0		43,2	96,0	45,0		43,2
3861		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	37,0		37,0		34,3	92,7	37,0		34,3
3862		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,1	98,0	46,0		45,1
3863		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ,51	01.2015 12.2015	45,0		45,0		44,6	99,1	45,0		44,6
3864		ВУЛ.ПОЛКОВА,55	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3865		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,7	99,3	46,0		45,7
3866		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,30/20	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3867		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,7	96,8	40,0		38,7
3868		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3869		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7	01.2015 12.2015	28,0		28,0		26,5	94,6	28,0		26,5
3870		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31- ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ,7	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
3871		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	30,0		29,3
3872		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1	01.2015 12.2015	48,0		48,0		46,4	96,7	48,0		46,4
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12900,0		11738,2	91,0	12776,0		8234,4
3873		ЗАМІНА 3-Х ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ)	08.2015 12.2015	3200,0		3200,0		2845,2	88,9	3200,0		937,1
3874		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗІ АНДРІЇВСЬКОМУ, 2-Г	01.2015 12.2015	84,8		84,8		84,5	99,6	84,5		84,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				681,9		676,2	99,2	676,2		419,1
3875		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА,12	01.2015 12.2015	58,7		58,7		57,0	97,1	57,0		57,0
3876		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15	01.2015 12.2015	136,9		136,9		136,0	99,3	136,0		106,2
3877		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,56	01.2015 12.2015	97,2		97,2		94,9	97,6	94,9		28,1
3878		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12	01.2015 12.2015	58,2		58,2		58,0	99,7	58,0		17,0
3879		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б	01.2015 12.2015	169,0		169,0		169,0	100,0	169,0		49,5
3880		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	161,9		161,9		161,3	99,6	161,3		161,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>				1129,7		1125,8	99,7	1125,8		1125,8
3881		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Д	01.2015 12.2015	66,8		66,8		66,8	100,0	66,8		66,8
3882		ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 5	08.2015 12.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		13,0
3883		ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 5/9	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,8	99,5	39,8		39,8
3884		ВУЛ. БРАТСЬКА, 5-А	08.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	19,4		19,4
3885		ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 2/19-В	08.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
3886		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-А	08.2015 12.2015	26,7		26,7		26,7	100,0	26,7		26,7
3887		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	08.2015 12.2015	80,0		80,0		79,7	99,6	79,7		79,7
3888		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-Г	08.2015 12.2015	100,0		100,0		99,7	99,7	99,7		99,7
3889		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А, Б,В	08.2015 12.2015	38,2		38,2		38,2	100,0	38,2		38,2
3890		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 13-15	08.2015 12.2015	75,0		75,0		74,7	99,6	74,7		74,7
3891		ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 13/9	08.2015 12.2015	80,0		80,0		79,6	99,5	79,6		79,6
3892		ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, 2-А	08.2015 12.2015	27,2		27,2		27,2	100,0	27,2		27,2
3893		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 23	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
3894		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 4	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
3895		ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 51	08.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
3896		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 118	08.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4
3897		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 124	08.2015 12.2015	57,3		57,3		57,3	100,0	57,3		57,3
3898		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,0	98,3	59,0		59,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3899		ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	28,8		28,8		28,8	100,0	28,8		28,8
3900		ВУЛ.СИРЕЦЬКА,30/1	01.2015 12.2015	7,6		7,6		7,6	100,0	7,6		7,6
3901		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-В	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
3902		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-Г	08.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
3903		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 14	01.2015 12.2015	48,7		48,7		48,7	100,0	48,7		48,7
3904		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,3	01.2015 12.2015	31,5		31,5		31,5	100,0	31,5		31,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (25 об'єктів)</b>				5013,7		4858,4	96,9	5000,9		4005,4
3905		ВУЛ.ІЖАКЕВИЧА,4	01.2015 12.2015	226,5		226,5		226,4	100,0	226,4		226,4
3906		ВУЛ.АНДРІВСЬКА,11/7	09.2015 12.2015	121,0		121,0		60,5	50,0	120,0		35,5
3907		ВУЛ.БОРИСОГЛІБСЬКА,17/1-А	01.2015 12.2015	144,8		144,8		140,0	96,7	144,0		42,4
3908		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,31	01.2015 12.2015	247,9		247,9		230,0	92,8	247,0		171,6
3909		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,33	01.2015 12.2015	414,3		414,3		393,0	94,9	414,0		306,4
3910		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,3	01.2015 12.2015	107,6		107,6		107,6	100,0	107,6		107,6
3911		ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 21	01.2015 12.2015	163,2		163,2		163,2	100,0	163,2		163,2
3912		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18	01.2015 12.2015	344,2		344,2		344,2	100,0	344,2		344,2
3913		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,22	01.2015 12.2015	256,7		256,7		230,0	89,6	256,0		75,1
3914		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,30-Б	01.2015 12.2015	120,3		120,3		120,3	100,0	120,3		117,6
3915		ВУЛ.МЕЖОВА, 20	01.2015 12.2015	220,0		220,0		219,2	99,6	219,2		64,5
3916		ВУЛ.МЕЖОВА, 21-А	01.2015 12.2015	86,6		86,6		86,6	100,0	86,6		86,6
3917		ВУЛ.НИЖНІЙ ВАЛ,19/21-Д	01.2015 12.2015	107,5		107,5		90,0	83,7	105,0		31,0
3918		ВУЛ.НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б	01.2015 12.2015	107,6		107,6		107,0	99,4	107,0		107,0
3919		ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА,7-А	01.2015 12.2015	148,1		148,1		148,1	100,0	148,1		148,1
3920		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	74,6		74,6		74,6	100,0	74,6		74,6
3921		ВУЛ.ПОЛКОВА,72	01.2015 12.2015	206,6		206,6		206,6	100,0	206,6		206,6
3922		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	260,9		260,9		260,9	100,0	260,9		260,9
3923		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33	01.2015 12.2015	297,2		297,2		296,0	99,6	296,0		86,6
3924		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8	01.2015 12.2015	435,0		435,0		433,3	99,6	433,3		433,3
3925		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В	01.2015 12.2015	354,0		354,0		352,7	99,6	352,7		352,7
3926		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90	01.2015 12.2015	150,0		150,0		149,1	99,4	149,1		149,1
3927		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А	01.2015 12.2015	100,5		100,5		100,5	100,0	100,5		100,5
3928		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16	01.2015 12.2015	233,8		223,8		223,8	100,0	223,8		219,1
3929		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30	01.2015 12.2015	94,8		94,8		94,8	100,0	94,8		94,8
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (7 об'єктів)</b>				963,1		871,3	90,5	953,1		587,0
3930		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3	11.2015 12.2015	81,8		81,8				81,8		
3931		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А	01.2015 12.2015	174,0		174,0		169,4	97,4	169,4		169,4
3932		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	175,0		175,0		173,2	99,0	173,2		173,2
3933		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,11-А	09.2015 12.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	269,0		79,1
3934		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	01.2015 12.2015	173,5		173,5		172,0	99,1	172,0		77,6
3935		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г	01.2015 12.2015	53,0		53,0		52,9	99,8	52,9		52,9
3936		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,8	97,2	34,8		34,8
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (7 об'єктів)</b>				1126,0		1048,2	93,1	1048,2		907,9
3937		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,11-А	09.2015 12.2015	197,0		197,0		197,0	100,0	197,0		56,7



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3938		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-В	09.2015 12.2015	128,0		128,0		114,2	89,2	114,2		114,2
3939		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	09.2015 12.2015	193,0		193,0		171,3	88,8	171,3		171,3
3940		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Д	09.2015 12.2015	256,0		256,0		234,1	91,4	234,1		234,1
3941		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-А	09.2015 12.2015	128,0		128,0		118,9	92,9	118,9		118,9
3942		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	09.2015 12.2015	128,0		128,0		117,1	91,5	117,1		117,1
3943		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24-А	09.2015 12.2015	96,0		96,0		95,6	99,6	95,6		95,6
		<b>ЗАМІНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПІДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				170,8		167,6	98,1	167,6		167,6
3944		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,1	95,3	38,1		38,1
3945		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116	01.2015 12.2015	130,8		130,8		129,5	99,0	129,5		129,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>				530,0		61,0	11,5	519,7		
3946		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,19-А	01.2015 12.2015	70,0		70,0		21,0	30,0	70,0		
3947		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48-А	01.2015 12.2015	120,0		120,0		40,0	33,3	120,0		
3948		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	190,0		190,0				185,0		
3949		ВУЛ.ФРУНЗЕ,123	01.2015 12.2015	150,0		150,0				144,7		
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				300,0	15,9	280,6	98,8	280,8	15,9	281,0
	110201	<b>Бібліотеки</b>				192,8		191,0	99,1	191,1		191,0
3950		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	04.2015 04.2015	120,4		120,4		120,0	99,7	120,0		120,0
3951		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ В В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	05.2015 05.2015	72,4		72,4		71,0	98,1	71,1		71,0
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				107,2	15,9	89,6	98,1	89,7	15,9	90,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				91,3		89,6	98,1	89,7		89,6
3952		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	05.2015 05.2015	63,2		63,2		62,0	98,1	62,0		62,0
3953		ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦІ СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б	06.2015 06.2015	28,1		28,1		27,6	98,2	27,7		27,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКІП ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				15,9	15,9				15,9	0,4
3954		ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 ІМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39	04.2015 04.2015	0,4		0,4	0,4				0,4	0,4
3955		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	04.2015 04.2015	15,5		15,5	15,5				15,5	
		<b>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				64332,0		47571,5	73,9	47946,6		43776,7
	010000	<b>Державне управління</b>				3200,0		3112,8	97,3	3112,8		3112,8
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3200,0		3112,8	97,3	3112,8		3112,8
3956		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 97 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	3000,0		3000,0		2912,8	97,1	2912,8		2912,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3957		РЕМОНТ У ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 97	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	070000	<b>Освіта</b>				51833,9		35747,6	69,0	36437,1		34214,4
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				22350,2		13255,7	59,3	13523,6		12011,7
3958		РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДНЗ №276 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		99,1	99,1	100,0		99,1
3959		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	06.2015 12.2015	13600,0		13600,0		5347,0	39,3	5347,0		4103,0
3960		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	03.2015 08.2015	1000,0		1000,0		486,6	48,7	648,7		486,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				218,1		198,1	90,8	208,6		198,1
3961		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40-А	05.2015 07.2015	28,4		28,4		28,2	99,3	28,2		28,2
3962		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	04.2015 08.2015	27,8		27,8		26,8	96,4	26,8		26,8
3963		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	04.2015 08.2015	27,7		27,7		25,7	92,8	27,7		25,7
3964		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 09.2015	23,6		23,6		23,6	100,0	23,6		23,6
3965		ДНЗ № 735, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 1-А	05.2015 07.2015	25,8		25,8		25,7	99,6	25,8		25,7
3966		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	27,8		27,8		20,0	71,9	27,8		20,0
3967		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	03.2015 12.2015	21,4		21,4		20,9	97,7	21,4		20,9
3968		ДНЗ № 80, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	35,6		35,6		27,2	76,4	27,3		27,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				578,1		511,9	88,5	578,1		511,9
3969		ДНЗ № 127, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 24-Б	05.2015 07.2015	97,5		97,5		77,4	79,4	97,5		77,4
3970		ДНЗ № 199, ПРОСП. Л.КУРБАСА, 4-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		72,9	74,8	97,5		72,9
3971		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		86,6	88,8	97,5		86,6
3972		ДНЗ № 601, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 17	05.2015 08.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
3973		ДНЗ № 681, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-К	03.2015 12.2015	95,2		95,2		95,0	99,8	95,2		95,0
3974		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1406,7		1400,6	99,6	1400,6		1400,6
3975		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	03.2015 12.2015	132,5		132,5		132,4	99,9	132,4		132,4
3976		ДНЗ № 284, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	05.2015 12.2015	1137,6		1137,6		1137,6	100,0	1137,6		1137,6
3977		ДНЗ № 390, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-В	03.2015 12.2015	136,6		136,6		130,6	95,6	130,6		130,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)</b>				3378,3		3158,0	93,5	3171,6		3158,0
3978		ДНЗ № 145, БУЛІВ. КОЛЬЦОВА, 20-Б	03.2015 12.2015	92,4		92,4		92,4	100,0	92,4		92,4
3979		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	03.2015 12.2015	343,7		343,7		318,6	92,7	332,2		318,6
3980		ДНЗ № 200, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9-А	04.2015 08.2015	148,3		148,3		138,2	93,2	138,2		138,2
3981		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	03.2015 12.2015	114,0		114,0		103,4	90,7	103,4		103,4
3982		ДНЗ № 214, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44	03.2015 12.2015	148,2		148,2		136,2	91,9	136,2		136,2
3983		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	03.2015 12.2015	61,5		61,5		57,0	92,7	57,0		57,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3984		ДНЗ № 219, ПО БУЛЬВ. КОЛЬЦОВИЙ, 7-А	03.2015 12.2015	499,9		499,9		457,0	91,4	457,0		457,0
3985		ДНЗ № 249, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3-А	05.2015 07.2015	176,5		176,5		160,5	90,9	160,5		160,5
3986		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	04.2015 08.2015	122,6		122,6		113,2	92,3	113,2		113,2
3987		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	242,0		242,0		229,2	94,7	229,2		229,2
3988		ДНЗ № 277, ВУЛ. КУЧЕРА, 8-А	04.2015 09.2015	64,2		64,2		59,3	92,4	59,3		59,3
3989		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	03.2015 12.2015	108,3		108,3		104,8	96,8	104,8		104,8
3990		ДНЗ № 547, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	113,5		113,5		110,7	97,5	110,7		110,7
3991		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-Б	03.2015 12.2015	114,0		114,0		104,7	91,8	104,7		104,7
3992		ДНЗ № 60, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32	03.2015 12.2015	83,0		83,0		82,6	99,5	82,6		82,6
3993		ДНЗ № 669, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 26-А	03.2015 12.2015	78,2		78,2		76,4	97,7	76,4		76,4
3994		ДНЗ № 694, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-Д	04.2015 09.2015	180,0		180,0		173,6	96,4	173,6		173,6
3995		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	03.2015 12.2015	327,0		327,0		299,0	91,4	299,0		299,0
3996		ДНЗ № 785, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2-А	04.2015 12.2015	145,6		145,6		132,1	90,7	132,1		132,1
3997		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 9-В	03.2015 12.2015	67,0		67,0		63,3	94,5	63,3		63,3
3998		ДНЗ № 80, ВУЛ. КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	67,2		67,2		67,2	100,0	67,2		67,2
3999		ДНЗ № 85, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	81,2		81,2		78,6	96,8	78,6		78,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				1092,2		1088,9	99,7	1092,2		1088,9
4000		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	95,6		95,6		95,6	100,0	95,6		95,6
4001		ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,5	100,0	99,5		99,5
4002		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-В	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
4003		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		98,1	98,6	99,5		98,1
4004		ДНЗ № 681, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 12-К	05.2015 07.2015	99,5		99,5		99,3	99,8	99,5		99,3
4005		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	99,6		98,6
4006		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	192,8		192,8		192,8	100,0	192,8		192,8
4007		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
4008		ДНЗ № 80, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	95,8		95,8		95,1	99,3	95,8		95,1
4009		ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	04.2015 08.2015	110,7		110,7		110,7	100,0	110,7		110,7
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				976,8		965,5	98,8	976,8		965,5
4010		ДНЗ № 587, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 32-А	04.2015 08.2015	199,6		199,6		196,7	98,5	199,6		196,7
4011		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	192,3		192,3		189,6	98,6	192,3		189,6
4012		ДНЗ № 615, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 08.2015	299,3		299,3		293,6	98,1	299,3		293,6
4013		ДНЗ № 819, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29-А	04.2015 08.2015	285,6		285,6		285,6	100,0	285,6		285,6
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				27995,0		21639,0	77,3	22048,0		21543,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4014		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ № 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 25	04.2015 08.2015	297,0		297,0		297,0	100,0	297,0		297,0
4015		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 55 НА ВУЛ. ОСІННІЙ, 35	05.2015 10.2015	327,0		327,0		147,0	45,0	147,0		51,7
4016		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	4000,0		4000,0		3405,2	85,1	3405,2		3405,2
4017		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	06.2015 12.2015	12600,0		12600,0		7468,7	59,3	7866,2		7468,7
4018		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 50 НА ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	03.2015 12.2015	293,0		293,0		292,0	99,7	292,0		292,0
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (31 об'єкт)</b>				6555,3		6147,0	93,8	6147,1		6147,0
4019		ЗНЗ № 13, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	03.2015 12.2015	443,7		443,7		418,0	94,2	418,0		418,0
4020		ЗНЗ № 131, ВУЛ.Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	03.2015 12.2015	358,5		358,5		333,6	93,1	333,6		333,6
4021		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	204,0		204,0		194,9	95,5	194,9		194,9
4022		ЗНЗ № 197, ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А (МОЛ.)	04.2015 12.2015	260,4		260,4		227,2	87,3	227,3		227,2
4023		ЗНЗ № 200, ВУЛ. СЕМАШКО, 9	04.2015 10.2015	382,0		382,0		370,0	96,9	370,0		370,0
4024		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЕВА, 17	03.2015 12.2015	152,0		152,0		85,7	56,4	85,7		85,7
4025		ЗНЗ № 205, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 10-Д	05.2015 07.2015	222,0		222,0		222,0	100,0	222,0		222,0
4026		ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	04.2015 12.2015	178,7		178,7		165,0	92,3	165,0		165,0
4027		ЗНЗ № 215, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 20	04.2015 09.2015	147,0		147,0		144,6	98,4	144,6		144,6
4028		ЗНЗ № 222, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6-А	04.2015 10.2015	193,0		193,0		189,9	98,4	189,9		189,9
4029		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 6-Г	03.2015 12.2015	168,0		168,0		163,0	97,0	163,0		163,0
4030		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	172,0		172,0		159,6	92,8	159,6		159,6
4031		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 09.2015	284,0		284,0		278,0	97,9	278,0		278,0
4032		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	03.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	260,0		260,0
4033		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	03.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4034		ЗНЗ № 281, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7-Б	03.2015 12.2015	358,0		358,0		344,0	96,1	344,0		344,0
4035		ЗНЗ № 287, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 10-Б	04.2015 09.2015	98,0		98,0		92,0	93,9	92,0		92,0
4036		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	05.2015 07.2015	260,0		260,0		259,5	99,8	259,5		259,5
4037		ЗНЗ № 297, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3-Г	05.2015 07.2015	398,0		398,0		397,5	99,9	397,5		397,5
4038		ЗНЗ № 35, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10-Б	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
4039		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	03.2015 12.2015	360,6		360,6		359,0	99,6	359,0		359,0
4040		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 10.2015	300,0		300,0		224,0	74,7	224,0		224,0
4041		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ. 35	04.2015 10.2015	260,0		260,0		205,3	79,0	205,3		205,3
4042		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 10.2015	200,0		200,0		194,7	97,4	194,7		194,7
4043		ЗНЗ № 96, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2	03.2015 12.2015	153,5		153,5		153,0	99,7	153,0		153,0
4044		НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	03.2015 12.2015	26,5		26,5		26,0	98,1	26,0		26,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4045		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	186,4		186,4		173,7	93,2	173,7		173,7
4046		НВК "ДОВІРА", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10-А	03.2015 12.2015	69,8		69,8		66,6	95,4	66,6		66,6
4047		НВК "ЛІЛЕЯ", ВУЛ. ПУШИНОЇ, 52	04.2015 10.2015	93,2		93,2		87,2	93,6	87,2		87,2
4048		НВК "ЛІСОВА КАЗКА", ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	60,8		60,8		56,9	93,6	56,9		56,9
4049		НВК "СУЗІР'Я", ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 15-А	04.2015 08.2015	45,2		45,2		36,1	79,9	36,1		36,1
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (14 об'єктів)</b>				1729,4		1715,3	99,2	1715,7		1715,3
4050		ЗНЗ № 131, ВУЛ. Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	04.2015 08.2015	95,5		95,5		94,6	99,1	94,6		94,6
4051		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	138,9		138,9		137,5	99,0	137,5		137,5
4052		ЗНЗ № 196, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4053		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА), ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А	05.2015 07.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,6		99,2
4054		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	04.2015 08.2015	199,6		199,6		197,3	98,8	197,3		197,3
4055		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Г	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4056		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
4057		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	05.2015 07.2015	149,7		149,7		146,8	98,1	146,8		146,8
4058		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,0	99,4	99,0		99,0
4059		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	04.2015 08.2015	149,8		149,8		149,2	99,6	149,2		149,2
4060		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,7	99,1	98,7		98,7
4061		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	199,7		199,7		199,7	100,0	199,7		199,7
4062		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	99,0		99,0		97,1	98,1	97,1		97,1
4063		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	98,6		98,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1683,9		1678,6	99,7	1678,6		1678,6
4064		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	05.2015 07.2015	198,2		198,2		194,7	98,2	194,7		194,7
4065		ЗНЗ № 317, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12	04.2015 08.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	530,0		530,0
4066		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	390,6		390,6		390,0	99,8	390,0		390,0
4067		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 12.2015	192,2		192,2		192,0	99,9	192,0		192,0
4068		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 09.2015	124,0		124,0		123,0	99,2	123,0		123,0
4069		НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	04.2015 08.2015	248,9		248,9		248,9	100,0	248,9		248,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) (4 об'єкти)</b>				509,4		488,2	95,8	499,2		488,2
4070		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №297 НА ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 3-Г	04.2015 08.2015	150,9		150,9		147,3	97,6	150,6		147,3
4071		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ДЗВІНОЧОК" НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	04.2015 08.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
4072		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	05.2015 08.2015	219,7		219,7		204,9	93,3	212,6		204,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4073		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	03.2015 12.2015	89,6		89,6		86,8	96,9	86,8		86,8
	070303	<i>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</i>				825,0		193,9	23,5	206,4		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ (2 об'єкти)</b>				825,0		193,9	23,5	206,4		
4074		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.189 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	390,4		390,4		105,5	27,0	118,0		
4075		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.190 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	434,6		434,6		88,4	20,3	88,4		
	070304	<i>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</i>				446,8		442,7	99,1	442,7		442,7
4076		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ВІ СПІ №15 НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 113	03.2015 12.2015	380,8		380,8		376,7	98,9	376,7		376,7
4077		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАННОГО ІНТЕРНАТУ №16 НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКІЙ, 1	04.2015 09.2015	66,0		66,0		66,0	100,0	66,0		66,0
	070401	<i>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>				44,5		44,4	99,8	44,5		44,4
4078		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "БРИГАНТИНА" НА ВУЛ. КІЛЬЦЕВІЙ, 3-А	05.2015 07.2015	44,5		44,5		44,4	99,8	44,5		44,4
	070806	<i>Інші заклади освіти</i>				172,4		171,9	99,7	171,9		171,9
4079		ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ НА МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ НА ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, 54	03.2015 12.2015	172,4		172,4		171,9	99,7	171,9		171,9
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				543,5		375,2	69,0	375,6		303,2
	091105	<i>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</i>				543,5		375,2	69,0	375,6		303,2
4080		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДАХУ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, СТІН, СТЕЛІ, ПІДЛОГИ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, САНТЕХН. РОБОТИ, ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПІДЛІТК. КЛУБУ "СВЯТОШИН" ЦЕНТРАЛІЗОВ. СИСТЕМА ПІДЛІТК.КЛУБІВ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. Г. ВІТРУКА, 8, 8-А	05.2015 07.2015	156,5		156,5		152,7	97,6	153,0		152,7
4081		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КЛУБУ "ФОТОН" ПО БУЛ'В. Р. РОЛАНА, 13-В	03.2015 12.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		9,0
4082		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АВІАТОР" ПО ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3	03.2015 12.2015	306,0		306,0		141,5	46,2	141,6		141,5
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				7579,9		7177,5	94,7	6857,9		4987,9
	100101	<i>Житлово-експлуатаційне господарство</i>				4552,0		4336,7	95,3	4336,7		3045,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4083		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОВОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1 РК "ВЕРКОН" ВІД ТК 11 ДО БН №6 ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ РОЗМІЩЕНОГО НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 26, 28	04.2016 10.2016	8000,0		400,0		273,3	68,3	273,3		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)</b>				2307,6		2226,3	96,5	2226,3		1500,8
4084		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4085		ВУЛ. АК. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-Б	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4086		ВУЛ. АК. ПАЛЛАДІНА, 24	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4087		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 6-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4088		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4089		ВУЛ. БУДАРІНА, 5	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4090		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4091		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/14	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,2	97,7	34,2		34,2
4092		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4093		ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 5-А	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4094		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54	07.2015 12.2015	35,0		35,0		34,2	97,7	34,2		34,2
4095		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 15	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4096		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4097		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 7	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4098		ВУЛ. ОЛЕВСЬКА, 7	11.2015 12.2015	35,8		35,8		34,9	97,5	34,9		
4099		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4100		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 13-А-15	11.2015 12.2015	211,5		211,5		206,4	97,6	206,4		
4101		ВУЛ. УШАКОВА, 6	07.2015 12.2015	133,2		133,2		129,9	97,5	129,9		129,9
4102		ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 2	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
4103		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4104		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4105		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	11.2015 12.2015	299,9		299,9		292,5	97,5	292,5		
4106		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	110,0		110,0		107,5	97,7	107,5		
4107		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 32/4	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4108		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 87	03.2015 12.2015	18,9		19,1		18,9	99,0	18,9		18,9
4109		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 6	07.2015 12.2015	69,1		69,1		67,4	97,5	67,4		67,4
4110		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4111		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, 23	11.2015 12.2015	86,3		86,3		84,2	97,6	84,2		
4112		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
4113		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	07.2015 12.2015	300,0		300,0		292,7	97,6	292,7		292,7
4114		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА, 21	11.2015 12.2015	49,2		49,2						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (12 об'єктів)</b>				1844,4		1837,1	99,6	1837,1		1544,4
4115		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 4/9	04.2015 12.2015	201,5		200,8		200,8	100,0	200,8		200,8
4116		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31	04.2015 12.2015	67,1		66,8		66,8	100,0	66,8		66,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4117		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	04.2015 12.2015	80,5		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4118		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 13	04.2015 12.2015	91,8		91,5		91,5	100,0	91,5		91,5
4119		ВУЛ. КОРСУНЬСЬКА, 17/32, 33 , 46	11.2015 12.2015	300,0		300,0		292,7	97,6	292,7		
4120		ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 5/8	04.2015 12.2015	204,5		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
4121		ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 2-А	04.2015 12.2015	189,4		188,7		188,7	100,0	188,7		188,7
4122		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19	04.2015 12.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
4123		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 18-22	05.2015 12.2015	69,8		69,5		69,5	100,0	69,5		69,5
4124		ВУЛ.СИМИРЕНКА,1-А	04.2015 12.2015	262,9		262,9		262,9	100,0	262,9		262,9
4125		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	04.2015 12.2015	117,0		117,0		117,0	100,0	117,0		117,0
4126		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА,13	04.2015 12.2015	62,9		62,7		62,7	100,0	62,7		62,7
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				3027,9		2840,8	93,8	2521,2		1942,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (27 об'єктів)</b>				1000,0		897,4	89,7	577,8		
4127		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	08.2015 12.2015	37,0		37,0		36,4	98,4	36,4		
4128		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		
4129		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28-Б, Г	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		
4130		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		
4131		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 1	08.2015 12.2015	34,0		34,0		33,5	98,5	33,5		
4132		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 4	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		
4133		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 21	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		
4134		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 5	08.2015 12.2015	35,0		35,0		34,5	98,6	34,5		
4135		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1	08.2015 12.2015	23,0		23,0		22,7	98,7			
4136		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1-Д	08.2015 12.2015	23,0		23,0		22,7	98,7			
4137		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Б	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
4138		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10	08.2015 12.2015	25,0		25,0		24,6	98,4	24,6		
4139		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 26-А	08.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	28,6		
4140		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 50-А	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	44,4		
4141		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5	60,1		
4142		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 5-Б	08.2015 12.2015	28,5		28,5		28,1	98,6	28,1		
4143		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5			
4144		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	08.2015 12.2015	35,0		35,0		34,5	98,6			
4145		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14/9	08.2015 12.2015	28,5		28,5		28,1	98,6	28,1		
4146		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25--А	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
4147		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6-А	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,4	98,5	39,4		
4148		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-Д	08.2015 12.2015	30,0		30,0						
4149		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 1-Б	08.2015 12.2015	25,0		25,0		24,6	98,4	24,6		
4150		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 18-Б	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7	20,9		
4151		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	08.2015 12.2015	52,0		52,0		51,6	99,2			
4152		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	08.2015 12.2015	45,0		45,0		44,4	98,7			
4153		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	08.2015 12.2015	61,0		61,0		60,1	98,5			
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)</b>				650,0		645,5	99,3	645,5		644,8



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4154		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 11	03.2015 12.2015	100,0		100,0		98,9	98,9	98,9		98,9
4155		ВУЛ. ГЕРОІВ КОСМОСУ, 13	03.2015 12.2015	100,0		100,0		98,9	98,9	98,9		98,9
4156		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	450,0		450,0		447,7	99,5	447,7		447,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>				1297,9		1297,9	100,0	1297,9		1297,9
4157		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
4158		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	03.2015 12.2015	71,4		71,4		71,4	100,0	71,4		71,4
4159		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	03.2015 12.2015	99,5		99,5		99,5	100,0	99,5		99,5
4160		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	03.2015 12.2015	72,7		72,7		72,7	100,0	72,7		72,7
4161		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 65	03.2015 12.2015	36,7		36,7		36,7	100,0	36,7		36,7
4162		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 18	03.2015 12.2015	47,0		47,0		47,0	100,0	47,0		47,0
4163		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	03.2015 12.2015	18,5		18,5		18,5	100,0	18,5		18,5
4164		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	03.2015 12.2015	36,7		36,7		36,7	100,0	36,7		36,7
4165		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	03.2015 12.2015	73,9		73,9		73,9	100,0	73,9		73,9
4166		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	03.2015 12.2015	71,4		71,4		71,4	100,0	71,4		71,4
4167		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56-А	03.2015 12.2015	17,8		17,8		17,8	100,0	17,8		17,8
4168		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 36	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
4169		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 29/22	03.2015 12.2015	20,6		20,6		20,6	100,0	20,6		20,6
4170		ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 33	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
4171		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	71,4		71,4		71,4	100,0	71,4		71,4
4172		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14	03.2015 12.2015	36,0		36,0		36,0	100,0	36,0		36,0
4173		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14А	03.2015 12.2015	45,9		45,9		45,9	100,0	45,9		45,9
4174		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 8	03.2015 12.2015	76,0		76,0		76,0	100,0	76,0		76,0
4175		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 11-В	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
4176		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-Б	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
4177		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-В	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
4178		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 12	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
4179		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 116-А	03.2015 12.2015	46,2		46,2		46,2	100,0	46,2		46,2
4180		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 11	03.2015 12.2015	17,8		17,8		17,8	100,0	17,8		17,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>				80,0						
4181		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31-А, КВ. 68	08.2015 12.2015	80,0		80,0						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1027,2		1011,3	98,5	1016,1		1011,3
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				828,2		823,4	99,4	828,2		823,4
4182		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АВАРІЙНОГО СТАНУ ЗАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ "СВЯТОШИН" НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 112	04.2015 08.2015	828,2		828,2		823,4	99,4	828,2		823,4
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				199,0		187,9	94,4	187,9		187,9
4183		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		93,0	93,5	93,0		93,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4184		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 29 НА ВУЛ. НА БУЛЬВ. Л.КУРБАСА, 7-Г	05.2015 07.2015	99,5		99,5		94,9	95,4	94,9		94,9
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				147,5		147,1	99,7	147,1		147,1
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				147,5		147,1	99,7	147,1		147,1
4185		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 17 НА ВУЛ. СИМИРЕНКО, 5-Б	04.2015 08.2015	147,5		147,5		147,1	99,7	147,1		147,1
		<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				21961,5	2385,0	16321,7	83,4	16403,0	2385,0	18124,3
	010000	<b>Державне управління</b>				488,0				462,3		
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				488,0				462,3		
4186		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 41 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	488,0		488,0				462,3		
	070000	<b>Освіта</b>				6716,5		5767,3	85,9	5927,1		5767,3
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				2470,5		2449,0	99,1	2449,0		2449,0
4187		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ПРОКЛАДАННЮ ВОДОПРОВОДНОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖИ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2015 12.2015	400,0		400,0		399,5	99,9	399,5		399,5
4188		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ГРУПА, СПОРТИВНИЙ ЗАЛ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 651, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13-А	03.2015 12.2015	300,0		300,0		299,9	100,0	299,9		299,9
4189		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 255 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО, 2-А	03.2015 05.2016	2466,5	1440,1	1002,6		1002,1	100,0	1002,1		1002,1
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				500,0		494,1	98,8	494,1		494,1
4190		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 396 НА ВУЛ.ВАСИЛЕНКА, 12-Б	03.2015 12.2015	400,0		400,0		395,1	98,8	395,1		395,1
4191		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 651 НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 13-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	99,0		99,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				58,0		49,7	85,7	49,7		49,7
4192		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №295 (2 ШТ.) НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	03.2015 12.2015	36,0		36,0		29,9	83,1	29,9		29,9
4193		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	22,0		22,0		19,8	90,0	19,8		19,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				209,9		203,7	97,0	203,7		203,7
4194		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	69,9		69,9		68,6	98,1	68,6		68,6
4195		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №490 НА ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 26	03.2015 12.2015	70,0		70,0		68,7	98,1	68,7		68,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4196		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №716 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97	03.2015 12.2015	70,0		70,0		66,4	94,9	66,4		66,4
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				3879,0		2960,2	76,3	3118,4		2960,2
4197		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №69 НА ВУЛ. ДОНЦЯ, 25	06.2015 12.2015	700,0		700,0		699,2	99,9	699,2		699,2
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (4 об'єкти)</b>				1400,0		1359,4	97,1	1385,8		1359,4
4198		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 52 ПО ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 16	03.2015 12.2015	500,0		500,0		492,0	98,4	492,0		492,0
4199		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 60 НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКИЙ, 1/2	03.2015 12.2015	400,0		400,0		385,1	96,3	397,9		385,1
4200		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		96,3	96,3	96,3		96,3
4201		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №43 НА ВУЛ. КЛИМЕНКА, 17	05.2015 12.2015	400,0		400,0		386,0	96,5	399,6		386,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				44,0		40,0	90,9	40,0		40,0
4202		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
4203		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 НА ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (3 об'єкти)</b>				297,0		285,1	96,0	285,1		285,1
4204		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,5	95,5	94,5		94,5
4205		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКИЙ, 57	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,3	95,3	94,3		94,3
4206		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	06.2015 12.2015	99,0		99,0		96,3	97,3	96,3		96,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (7 об'єктів)</b>				443,0		429,5	97,0	429,5		429,5
4207		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	47,9		47,9		47,1	98,3	47,1		47,1
4208		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,0	97,1	67,0		67,0
4209		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	06.2015 12.2015	69,0		69,0		66,6	96,5	66,6		66,6
4210		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №52 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 16	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,8	98,3	67,8		67,8
4211		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №54 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКИЙ, 7	01.2015 12.2015	69,0		69,0		66,7	96,7	66,7		66,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4212		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,8	95,6	47,8		47,8
4213		ШДС "СТЕЖИНА" НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 30-А	06.2015 12.2015	69,1		69,1		66,5	96,2	66,5		66,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ (3 об'єкти)</b>				197,2		95,4	48,4	95,4		95,4
4214		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		95,4	95,4	95,4		95,4
4215		СПШ № 324 НА ВУЛ. ЛЕБЕДЕВА-КУМАЧА, 8	11.2015 12.2015	30,0		30,0						
4216		ШДС "ПАЛІТРА" НА ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКІЙ, 3-А	06.2015 12.2015	67,2		67,2						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ (5 об'єктів)</b>				797,8		51,6	6,5	183,4		51,6
4217		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 159 НА ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 22	09.2015 12.2015	145,0		145,0						
4218		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 57	09.2015 12.2015	154,9		154,9						
4219		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 26 НА ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	09.2015 12.2015	167,9		167,9						
4220		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 54 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 7	09.2015 12.2015	172,0		172,0		51,6	30,0	83,4		51,6
4221		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	09.2015 12.2015	158,0		158,0				100,0		
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ</b>				67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
4222		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 13 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 106	06.2015 12.2015	67,0		67,0		67,0	100,0	67,0		67,0
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЇ, НВК, СНВК)</b>				300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
4223		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАМІНА ВІКОН) В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 2 НА ВУЛ. ЯНГЕЛЯ, 12/2	06.2015 12.2015	300,0		300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
4224		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННО-МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 ПО ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3	04.2015 05.2016	1230,0		1050,0		1046,6	99,7	1046,6		1046,6
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1655,0		464,2	28,0			
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				1655,0		464,2	28,0			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4225		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. СТАДІОННИЙ, 13	09.2015 12.2015	705,0		705,0		179,9	25,5			
4226		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ СПОРТИВНОГО ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ФАВОРИТ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 14	09.2015 12.2015	950,0		950,0		284,3	29,9			
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12052,0	2385,0	9043,6	93,6	8967,0	2385,0	11310,4
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1275,3	108,3	1144,7	98,1	1167,0	108,3	1253,0
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)</b>				1167,0		1144,7	98,1	1167,0		1144,7
4227		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,6	99,1	46,0		45,6
4228		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 50	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4229		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 17	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4230		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 13	01.2015 12.2015	65,3		65,3		65,2	99,8	65,3		65,2
4231		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	01.2015 12.2015	42,0		42,0		41,7	99,3	42,0		41,7
4232		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4233		ВУЛ. ЗАХІДНА, 12	01.2015 12.2015	49,1		49,1		49,1	100,0	49,1		49,1
4234		ВУЛ. КУРСЬКА, 11	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4235		ВУЛ. МИЦКЕВИЧА, 5	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4236		ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 5/1	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4237		ВУЛ. НИЖИНСЬКА, 7	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4238		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4239		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4240		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,5	100,0	54,5		54,5
4241		ВУЛ.КАБЛУКОВА,7	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,4	99,8	54,5		54,4
4242		ВУЛ.МИХАЙЛА ДОНЦЯ,18	01.2015 12.2015	54,5		54,5		54,4	99,8	54,5		54,4
4243		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 19-А	01.2015 12.2015	39,6		39,6		19,6	49,5	39,6		19,6
4244		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45	01.2015 12.2015	61,4		61,7		61,7	100,0	61,7		61,7
4245		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 3	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
4246		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАННИЙ, 39-А	01.2015 12.2015	49,6		49,6		49,5	99,8	49,6		49,5
4247		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРАННИЙ, 55	01.2015 12.2015	49,6		49,6		49,5	99,8	49,6		49,5
4248		ПРОСП. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2015 12.2015	54,6		54,6		54,5	99,8	54,6		54,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (19 об'єктів)</b>				108,3	108,3				108,3	108,3
4249		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 40	01.2011 12.2011	1,7	1,7	1,7	1,7				1,7	1,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4250		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-Б	01.2011 12.2011	17,5	17,5	17,5	17,5				17,5	17,5
4251		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-В	01.2011 12.2011	21,1	21,1	21,1	21,1				21,1	21,1
4252		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 16 - ВУЛ. ОЗЕРНА, 12-А	01.2011 12.2011	1,3	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3
4253		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 11	01.2011 12.2011	50,4	50,4	50,4	50,4				50,4	50,4
4254		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРП.1	01.2011 12.2011	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	0,3
4255		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
4256		ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО, 10	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
4257		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 33	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
4258		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 8/7	01.2011 12.2011	2,5	2,5	2,5	2,5				2,5	2,5
4259		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 13	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
4260		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 14 - ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 22-А	01.2011 12.2011	2,4	2,4	2,4	2,4				2,4	2,4
4261		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 57-81	01.2011 12.2011	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0
4262		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
4263		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 1	01.2011 12.2011	24,9	24,9	0,6	0,6				0,6	0,6
4264		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 12	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
4265		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 8	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
4266		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 22/1	01.2011 12.2011	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
4267		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 14	01.2011 12.2011	230,8	230,8	3,3	3,3				3,3	3,3
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				10776,7	2276,7	7898,9	92,9	7800,0	2276,7	10057,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДІНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				285,8		285,6	99,9	285,6		285,6
4268		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 18/20	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
4269		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 22	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,8		142,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)</b>				1000,0		561,9	56,2	443,7		443,7
4270		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 75	08.2015 12.2015	150,0		150,0		45,9	30,6	45,9		45,9
4271		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0				25,0		25,0
4272		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	08.2015 12.2015	85,0		85,0		75,1	88,4	25,0		25,0
4273		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-В	08.2015 12.2015	85,0		85,0		74,9	88,1	25,0		25,0
4274		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0		80,5	94,7	80,5		80,5
4275		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 19	08.2015 12.2015	85,0		85,0		26,8	31,5	26,8		26,8
4276		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 10	08.2015 12.2015	100,0		100,0		95,5	95,5	52,3		52,3
4277		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	08.2015 12.2015	230,0		230,0		82,6	35,9	82,6		82,6
4278		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		39,5	79,0	39,5		39,5
4279		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-В	08.2015 12.2015	45,0		45,0		41,1	91,3	41,1		41,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єктів)</b>				1340,5		1314,0	98,0	1314,0		1314,0
4280		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 16	01.2015 12.2015	180,0		180,0		161,5	89,7	161,5		161,5
4281		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	135,0		135,0		127,9	94,7	127,9		127,9
4282		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	01.2015 12.2015	185,4		185,4		185,4	100,0	185,4		185,4
4283		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 16	01.2015 12.2015	145,0		145,0		145,0	100,0	145,0		145,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4284		ВУЛ. НИЖИНЬСЬКА, 18	01.2015 12.2015	164,9		164,9		164,3	99,6	164,3		164,3
4285		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 63	01.2015 12.2015	66,1		66,1		66,1	100,0	66,1		66,1
4286		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 65	01.2015 12.2015	67,9		67,9		67,8	99,9	67,8		67,8
4287		ВУЛ. УМАНЬСЬКА, 47	01.2015 12.2015	146,2		146,2		146,1	99,9	146,1		146,1
4288		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 28	01.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	249,9		249,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (84 об'єкти)</b>				6609,8	736,1	5737,4	97,7	5756,7	736,1	6473,5
4289		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	55,5		55,5		55,4	99,8	55,4		55,4
4290		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 21	01.2015 12.2015	21,4		21,4		21,4	100,0	21,4		21,4
4291		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 25	01.2015 12.2015	19,2		19,2		19,2	100,0	19,2		19,2
4292		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 34	09.2015 12.2015	19,5		19,5		19,2	98,5	19,2		19,2
4293		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 37	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,0	98,8	79,0		79,0
4294		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43-А	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4295		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 45	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4296		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	43,9	43,9	43,9	43,9				43,9	43,9
4297		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
4298		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 79-Г	11.2015 12.2015	18,0		18,0						
4299		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87	09.2015 12.2015	19,6		19,6		19,3	98,5	19,3		19,3
4300		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 14	01.2011 12.2011	109,9	109,9	37,3	37,3				37,3	37,3
4301		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 20	01.2015 12.2015	194,5		194,5		194,4	99,9	194,4		194,4
4302		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4303		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 2	01.2011 12.2011	49,0	49,0	37,6	37,6				37,6	37,6
4304		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 10	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4305		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.2	01.2015 12.2015	89,0		89,0		89,0	100,0	89,0		89,0
4306		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.7	01.2015 12.2015	119,4		119,4		119,3	99,9	119,3		119,3
4307		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
4308		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4309		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 212/2	01.2015 12.2015	72,5		72,5		72,4	99,9	72,4		72,4
4310		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 41	01.2015 12.2015	155,0		155,0		155,0	100,0	155,0		155,0
4311		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 3	01.2011 12.2011	130,8	130,8	130,8	130,8				130,8	130,8
4312		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 31	01.2011 12.2011	208,8	208,8	208,8	208,8				208,8	208,8
4313		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 39	01.2015 12.2015	200,0		200,0		145,8	72,9	165,1		145,8
4314		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2011 12.2011	55,2	55,2	55,2	55,2				55,2	55,2
4315		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4316		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 24	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4317		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 26	01.2015 12.2015	24,2		23,7		23,7	100,0	23,7		23,7
4318		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 29	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4319		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А	01.2015 12.2015	37,2		37,2		36,8	98,9	36,8		36,8
4320		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 8	01.2015 12.2015	18,9		18,9		18,9	100,0	18,9		18,9
4321		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2011 12.2011	54,7	54,7	54,7	54,7				54,7	54,7
4322		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 36	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4323		ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 5	01.2011 12.2011	30,2	30,2	30,2	30,2				30,2	30,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4324		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 18-А	01.2015 12.2015	41,0		41,0		40,3	98,3	40,3		40,3
4325		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 53	01.2015 12.2015	76,0		76,0		76,0	100,0	76,0		76,0
4326		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57	01.2015 12.2015	52,0		52,0		52,0	100,0	52,0		52,0
4327		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 61	01.2015 12.2015	74,4		74,4		74,3	99,9	74,3		74,3
4328		ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 3	01.2015 12.2015	9,6		9,6		9,6	100,0	9,6		9,6
4329		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 23	01.2015 12.2015	132,5		132,5		132,5	100,0	132,5		132,5
4330		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	01.2015 12.2015	74,9		74,9		74,8	99,9	74,8		74,8
4331		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12	01.2015 12.2015	89,6		89,6		89,5	99,9	89,5		89,5
4332		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 9	01.2015 12.2015	89,2		89,2		89,2	100,0	89,2		89,2
4333		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 11	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4334		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	31,3		31,3		31,3	100,0	31,3		31,3
4335		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
4336		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	15,6		15,6		15,6	100,0	15,6		15,6
4337		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 6-А	01.2015 12.2015	23,1		23,1		23,1	100,0	23,1		23,1
4338		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-В	01.2015 12.2015	48,4		48,4		48,4	100,0	48,4		48,4
4339		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17-А	01.2015 12.2015	80,0		80,0		22,3	27,9	22,3		22,3
4340		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 23-А	01.2015 12.2015	121,0		121,0		121,0	100,0	121,0		121,0
4341		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 4	01.2015 12.2015	24,1		24,1		24,0	99,6	24,0		24,0
4342		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 6-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,3	99,6	23,3		23,3
4343		ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 15	01.2015 12.2015	239,4		239,4		239,3	100,0	239,3		239,3
4344		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 14	01.2015 12.2015	59,0		59,0		58,9	99,8	58,9		58,9
4345		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ЛІПКІВСЬКОГО, 27/5	01.2015 12.2015	164,9		164,9		164,9	100,0	164,9		164,9
4346		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14	09.2015 12.2015	19,6		19,6		19,3	98,5	19,3		19,3
4347		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-Б	01.2015 12.2015	78,2		78,2		78,1	99,9	78,1		78,1
4348		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	01.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
4349		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	147,2		147,2		146,8	99,7	146,8		146,8
4350		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97-Б	01.2011 12.2011	1,9	1,9	1,9	1,9				1,9	1,9
4351		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 2	01.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
4352		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
4353		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
4354		ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 3	01.2015 12.2015	25,9		25,9		25,8	99,6	25,8		25,8
4355		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 5/1	01.2015 12.2015	141,6		141,6		141,5	99,9	141,5		141,5
4356		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
4357		ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	01.2011 12.2011	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1
4358		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	01.2015 12.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		99,8
4359		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	69,9		69,9		69,9	100,0	69,9		69,9
4360		ВУЛ. ФУЧИКА, 9	01.2011 12.2011	67,1	67,1	67,1	67,1				67,1	67,1
4361		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 16	01.2011 12.2011	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7
4362		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 23	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
4363		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 3	01.2015 12.2015	375,0		375,0		374,3	99,8	374,3		374,3
4364		ВУЛ. ПРЕОБРАЖЕНСЬКА, 19/2	01.2015 12.2015	155,7		155,7		155,6	99,9	155,6		155,6
4365		ПРОВ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, 13	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4366		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 12	01.2015 12.2015	74,1		74,1		74,1	100,0	74,1		74,1
4367		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 16/50	01.2015 12.2015	264,7		264,7		264,7	100,0	264,7		264,7
4368		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 55	01.2015 12.2015	249,9		249,9		249,9	100,0	249,9		249,9
4369		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
4370		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 14/17	01.2011 12.2011	60,5	60,5	60,5	60,5				60,5	60,5
4371		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 34	01.2015 12.2015	299,2		299,2		298,6	99,8	298,6		298,6
4372		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 35	01.2015 12.2015	124,9		124,9		124,9	100,0	124,9		124,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (5 об'єктів)</b>				1540,6	1540,6				1540,6	1540,6
4373		ВУЛ. БРЮЛОВА, 10	01.2011 12.2011	432,9	432,9	432,9	432,9				432,9	432,9
4374		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 44	01.2011 12.2011	343,7	343,7	343,7	343,7				343,7	343,7
4375		ВУЛ. ГЛІНКИ, 7	01.2011 12.2011	433,5	433,5	433,5	433,5				433,5	433,5
4376		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 81	01.2011 12.2011	202,3	202,3	202,3	202,3				202,3	202,3
4377		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 93	01.2011 12.2011	128,2	128,2	128,2	128,2				128,2	128,2
		<b>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В. М. КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				34815,8		31304,9	89,9	30805,4		28898,7
	010000	<b>Державне управління</b>				2782,3		2028,9	72,9	2033,0		2028,9
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				2782,3		2028,9	72,9	2033,0		2028,9
4378		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА БУЛЬВАРІ Т. ШЕВЧЕНКА, 26/4	09.2015 12.2015	749,3		749,3						
4379		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24	08.2015 12.2015	1650,7		1650,7		1650,7	100,0	1650,7		1650,7
4380		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКА, 26/4	06.2015 09.2015	382,3		382,3		378,2	98,9	382,3		378,2
	070000	<b>Освіта</b>				8611,1		7930,0	92,1	7802,2		7583,2
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				3254,8		2707,9	83,2	2579,8		2460,3
4381		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО, СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 16-Д	09.2015 12.2015	333,0		333,0		333,0	100,0	203,9		85,4
4382		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 530 НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1-А	12.2015 12.2015	491,5		491,5		298,7	60,8	299,7		298,7
4383		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 488 НА ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	04.2015 12.2015	498,4		498,4		498,4	100,0	498,4		498,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1631,9		1577,8	96,7	1577,8		1577,8
4384		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А	04.2015 12.2015	565,0		565,0		510,9	90,4	510,9		510,9
4385		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 430 НА ВУЛ. ШАМРИЛА, 3-А	04.2015 12.2015	685,8		685,8		685,8	100,0	685,8		685,8
4386		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 16-Д	05.2015 09.2015	381,1		381,1		381,1	100,0	381,1		381,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				300,0						
4387		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (ЯСЛА-САДОК) № 130 НА ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 15-А	11.2015 12.2015	300,0		300,0						
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				4269,5		4135,4	96,9	4135,8		4036,3
4388		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	06.2015 12.2015	929,7		929,7		929,6	100,0	929,6		929,6
4389		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ ТА ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 139 У ПРОВ.ТАТАРСЬКОМУ, 1	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,3	99,5	149,4		149,3
4390		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 1-3 СТУПЕНЯ № 102 НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	04.2015 12.2015	457,3		457,3		457,3	100,0	457,3		457,3
4391		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 95 НА ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	07.2015 05.2016	983,1		983,1		850,0	86,5	872,1		789,0
4392		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 101 НА ВУЛ.КОПЕРНИКА, 8	09.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	228,2		211,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				1499,4		1499,2	100,0	1499,2		1499,2
4393		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	05.2015 09.2015	586,9		586,9		586,8	100,0	586,8		586,8
4394		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 27 НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Є	05.2015 09.2015	912,5		912,5		912,4	100,0	912,4		912,4
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				1086,8		1086,7	100,0	1086,6		1086,6
4395		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ.АРТЕМА, 43	06.2015 07.2015	1086,8	15,7	1086,8		1086,7	100,0	1086,6		1086,6
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3088,0		2531,1	82,0	3019,8		2531,1
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				510,0		484,4	95,0	510,0		484,4
4396		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ, ГОСПІКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 100	06.2015 07.2015	510,0		510,0		484,4	95,0	510,0		484,4
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				2578,0		2046,7	79,4	2509,8		2046,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4397		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	06.2015 12.2015	441,0		441,0		436,1	98,9	441,0		436,1
4398		ЗАМІНА ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	04.2015 05.2015	600,0		600,0		479,5	79,9	600,0		479,5
4399		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1 ФІЛІЯ № 2 НА ВУЛ. ОЛЬЖИЧА	06.2015 12.2015	1198,0		1198,0		797,7	66,6	1130,4		797,7
4400		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	07.2015 12.2015	219,0		219,0		214,1	97,8	219,0		214,1
4401		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	06.2015 12.2015	120,0		120,0		119,3	99,4	119,4		119,3
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11041,8		10962,6	99,3	11041,8		10448,5
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1640,0		1634,6	99,7	1640,0		1559,9
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)</b>				910,2		904,8	99,4	910,2		894,7
4402		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,6	99,0	41,0		40,6
4403		ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10-А	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9
4404		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 12/15	07.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		110,2
4405		ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 39	05.2015 12.2015	42,3		42,3		41,8	98,8	42,3		41,8
4406		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13	05.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	29,0		28,5
4407		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 16	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
4408		ВУЛ.В.ЯРМОЛИ, 38	06.2015 12.2015	21,8		21,8		21,2	97,2	21,8		21,2
4409		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	07.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		42,5
4410		ВУЛ.ЛИСЕНКО, 4	07.2015 12.2015	37,9		37,9		37,9	100,0	37,9		37,9
4411		ВУЛ.ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,7
4412		ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	04.2015 12.2015	41,0		41,0		40,1	97,8	41,0		40,1
4413		ВУЛ.ПУГАЧОВА, 17	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,5	98,8	41,0		40,4
4414		ВУЛ.РИЗЬКА, 16	07.2015 12.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		55,6
4415		ВУЛ.ТУПОЛЄВА 18Г, 20Г	04.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4
4416		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	05.2015 12.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	34,0		33,8
4417		ВУЛ.УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 12.2015	59,2		59,2		59,2	100,0	59,2		59,2
4418		ВУЛ.ШЕВЦОВА, 3	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4419		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 51 В	07.2015 12.2015	50,7		50,7		50,0	98,6	50,7		50,0
4420		ВУЛ.Ю.КОЦЮБИНСЬКОГО,16	05.2015 12.2015	33,0		33,0		32,8	99,4	33,0		32,8
4421		ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ,14-Г	05.2015 12.2015	34,0		34,0		34,0	100,0	34,0		34,0
4422		ПР.ПЕРЕМОГИ, 28/1	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
4423		ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ,10	05.2015 12.2015	32,8		32,8		32,8	100,0	32,8		32,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)</b>				729,8		729,8	100,0	729,8		665,2
4424		ВУЛ. АРТЕМА, 5	04.2015 12.2015	54,0		54,0		54,0	100,0	54,0		54,0
4425		ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 68	06.2015 12.2015	79,0		79,0		79,0	100,0	79,0		52,9
4426		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	04.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
4427		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37	05.2015 12.2015	18,0		18,0		18,0	100,0	18,0		18,0
4428		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 23	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
4429		ВУЛ. ГЛІБОВА. 16	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4430		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
4431		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
4432		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	19,0		19,0		19,0	100,0	19,0		19,0
4433		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	05.2015 12.2015	77,0		77,0		77,0	100,0	77,0		42,0
4434		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
4435		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 74-А, 74-Б	04.2015 12.2015	59,4		59,4		59,4	100,0	59,4		57,9
4436		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	07.2015 12.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
4437		ВУЛ. ЯКІРА, 14	05.2015 12.2015	57,4		57,4		57,4	100,0	57,4		57,4
4438		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-А, 9	07.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		41,0
4439		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 78, 80/57	05.2015 12.2015	62,0		62,0		62,0	100,0	62,0		60,0
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				9145,0		9071,2	99,2	9145,0		8801,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)</b>				1000,0		990,3	99,0	1000,0		990,3
4440		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 28-А	08.2015 12.2015	29,1		29,1		28,9	99,3	29,1		28,9
4441		ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 11	08.2015 12.2015	52,5		52,5		52,5	100,0	52,5		52,5
4442		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 30	08.2015 12.2015	42,2		42,2		42,2	100,0	42,2		42,2
4443		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32	08.2015 12.2015	20,5		20,5		20,5	100,0	20,5		20,5
4444		ВУЛ. ЕСТОНСЬКА, 5	08.2015 12.2015	34,1		34,1		33,8	99,1	34,1		33,8
4445		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	17,5		17,5		17,4	99,4	17,5		17,4
4446		ВУЛ. КИРПОНОСА, 12	08.2015 12.2015	26,5		22,4		21,7	96,9	22,4		21,7
4447		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33	08.2015 12.2015	30,2		30,2		30,2	100,0	30,2		30,2
4448		ВУЛ. МАЙБОРОДИ, 5/9	08.2015 12.2015	68,3		68,3		68,2	99,9	68,3		68,2
4449		ВУЛ. НАГОРНА, 12	08.2015 12.2015	31,6		31,6		30,6	96,8	31,6		30,6
4450		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	08.2015 12.2015	38,8		38,8		38,8	100,0	38,8		38,8
4451		ВУЛ. О.ШМІДТА, 35/37	08.2015 12.2015	38,2		38,2		38,1	99,7	38,2		38,1
4452		ВУЛ. ПЕЧЕНІГІВСЬКА, 1/7	08.2015 12.2015	26,1		26,1		25,3	96,9	26,1		25,3
4453		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	08.2015 12.2015	28,5		28,5		27,8	97,5	28,5		27,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4454		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16	08.2015 12.2015	30,7		30,7		30,7	100,0	30,7		30,7
4455		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-Б	08.2015 12.2015	31,4		31,4		31,3	99,7	31,4		31,3
4456		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 125	08.2015 12.2015	17,5		17,5		17,5	100,0	17,5		17,5
4457		ВУЛ. САЛЮТНА,4-А	08.2015 12.2015	47,5		47,5		46,9	98,7	47,5		46,9
4458		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 23-А	08.2015 12.2015	25,3		25,3		24,8	98,0	25,3		24,8
4459		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 41	08.2015 12.2015	35,3		35,3		35,2	99,7	35,3		35,2
4460		ВУЛ. ТРУДОВА, 7-А	08.2015 12.2015	31,0		31,0		31,0	100,0	31,0		31,0
4461		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Г	08.2015 12.2015	87,7		87,7		86,2	98,3	87,7		86,2
4462		ВУЛ. ЯКІРА, 21	08.2015 12.2015	42,0		42,0		41,3	98,3	42,0		41,3
4463		ВУЛ. ЯКІРА. 14	08.2015 12.2015	20,6		20,6		20,5	99,5	20,6		20,5
4464		ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 8	08.2015 12.2015	62,1		62,1		62,0	99,8	62,1		62,0
4465		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	08.2015 12.2015	88,9		88,9		86,9	97,8	88,9		86,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (42 об'єкти)</b>				4657,8		4606,6	98,9	4657,8		4396,1
4466		ВУЛ. І. ФРАНКА, 27/31	06.2015 12.2015	128,2		128,2		121,2	94,5	128,2		
4467		ВУЛ. АРТЕМА, 28-А	05.2015 12.2015	77,8		77,8		77,8	100,0	77,8		77,8
4468		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА,17-Б	07.2015 12.2015	127,3		127,3		126,8	99,6	127,3		126,8
4469		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 30	07.2015 12.2015	153,3		153,3		153,2	99,9	153,3		153,2
4470		ВУЛ. О.ДОВЖЕНКО, 14-Б	07.2015 12.2015	122,4		122,4		122,4	100,0	122,4		122,4
4471		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15	06.2015 12.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	86,0		85,9
4472		ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 10	05.2015 12.2015	94,7		94,7		90,0	95,0	94,7		79,9
4473		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 12	06.2015 12.2015	61,1		61,1		61,1	100,0	61,1		61,1
4474		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 14	06.2015 12.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	54,7		54,7
4475		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 25	05.2015 12.2015	140,0		140,0		139,8	99,9	140,0		139,8
4476		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 30	05.2015 12.2015	81,3		81,3		81,3	100,0	81,3		81,3
4477		ВУЛ. РУДАНСЬКОГО,1-Б	06.2015 12.2015	128,0		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
4478		ВУЛ. С.ХОХЛОВИХ, 11/2	06.2015 12.2015	227,3		227,3		212,9	93,7	227,3		212,9
4479		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-А	06.2015 12.2015	404,0		404,0		403,9	100,0	404,0		403,9
4480		ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 28	05.2015 12.2015	264,5		264,5		264,4	100,0	264,5		264,4
4481		ВУЛ.БАКИНСЬКА, 37-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
4482		ВУЛ.БАУМАНА, 6	07.2015 08.2015	116,6		116,6		100,0	85,8	116,6		81,0
4483		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 2-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		74,7
4484		ВУЛ.ВАВІЛОВИХ, 18	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		56,0
4485		ВУЛ.ГРОЗНЕНСЬКА,18	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,8
4486		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 55	08.2015 12.2015	84,0		84,0		82,8	98,6	84,0		82,8
4487		ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА,15-Б	05.2015 12.2015	80,0		80,0		79,7	99,6	80,0		79,7
4488		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 11	08.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
4489		ВУЛ.Л. ТОЛСТОГО, 8	05.2015 12.2015	151,6		151,6		148,4	97,9	151,6		148,4
4490		ВУЛ.МУРАШКА, 6-А	04.2015 12.2015	166,0		166,0		166,0	100,0	166,0		166,0
4491		ВУЛ.МУРОМСЬКА, 17/20	06.2015 12.2015	108,5		108,5		108,5	100,0	108,5		108,5
4492		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 35-Д	08.2015 12.2015	42,0		42,0		41,9	99,8	42,0		41,9
4493		ВУЛ.ПІКА, 12	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		72,5
4494		ВУЛ.САЛЮТНА, 20-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,4	99,2	75,0		74,4
4495		ВУЛ.САЛЮТНА, 29	05.2015 12.2015	102,7		102,7		102,6	99,9	102,7		102,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4496		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 15	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		
4497		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 8	08.2015 12.2015	56,0		56,0		55,4	98,9	56,0		55,4
4498		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,16-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		98,8
4499		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	100,0		99,4
4500		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18-Г	05.2015 12.2015	89,8		89,8		89,8	100,0	89,8		89,8
4501		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	123,5		123,5		123,4	99,9	123,5		123,2
4502		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 70-72	06.2015 12.2015	90,7		90,7		90,7	100,0	90,7		90,7
4503		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 40/1	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,6	99,5	75,0		74,6
4504		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61	05.2015 12.2015	64,3		64,3		64,3	100,0	64,3		64,3
4505		ВУЛ.ЩУСЄВА, 34/1	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
4506		ВУЛ.ЩУСЄВА,3	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
4507		ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 3	04.2015 12.2015	207,5		207,5		207,5	100,0	207,5		207,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (41 об'єкт)</b>				3202,0		3189,2	99,6	3202,0		3130,4
4508		ВУЛ. АРТЕМА,10	05.2015 12.2015	147,4		147,4		147,3	99,9	147,4		147,3
4509		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА,32	05.2015 12.2015	60,9		60,9		60,8	99,8	60,9		60,8
4510		ВУЛ. ГРЕКОВА,18	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		55,0
4511		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 28	04.2015 12.2015	28,5		28,5		28,4	99,6	28,5		28,4
4512		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 9	04.2015 12.2015	110,0		110,0		109,3	99,4	110,0		109,3
4513		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 7	04.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
4514		ВУЛ. ЛИСЕНКА,4-Б	05.2015 12.2015	53,9		53,9		53,9	100,0	53,9		53,9
4515		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	78,8		78,8		78,7	99,9	78,8		78,7
4516		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 75	05.2015 12.2015	69,5		69,5		69,4	99,9	69,5		69,4
4517		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	50,0		49,1
4518		ВУЛ. ПІКА, 10	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
4519		ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,12	05.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
4520		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0		109,4	99,5	110,0		109,4
4521		ВУЛ. САЛЮТНА, 18	04.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
4522		ВУЛ. ЯКІРА, 14	04.2015 12.2015	99,2		99,2		99,1	99,9	99,2		99,1
4523		ВУЛ. ЯКІРА, 19-Б	04.2015 12.2015	56,0		56,0		55,9	99,8	56,0		55,9
4524		ВУЛ.БАБУШКІНА, 27	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	30,0		29,9
4525		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 9	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
4526		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 10	04.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	55,0		54,4
4527		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8/14	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
4528		ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 14-А	04.2015 12.2015	36,3		36,3		36,3	100,0	36,3		36,3
4529		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	05.2015 12.2015	198,8		198,8		198,8	100,0	198,8		140,0
4530		ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 10	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	50,0		49,8
4531		ВУЛ.О.ГОНЧАРА,74-А	04.2015 12.2015	93,6		93,6		93,6	100,0	93,6		93,6
4532		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 39-Б	04.2015 12.2015	90,0		90,0		88,3	98,1	90,0		88,3
4533		ВУЛ.ОЛЬЖИЧА,7-А	04.2015 12.2015	135,0		135,0		133,8	99,1	135,0		133,8
4534		ВУЛ.САЛЮТНА, 10	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	30,0		29,9
4535		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	80,0		80,0		79,8	99,8	80,0		79,8
4536		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	30,0		30,0		28,3	94,3	30,0		28,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - листопад	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - листопад	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - листопад
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4537		ВУЛ.ТАТАРСЬКА,6	05.2015 12.2015	147,5		147,5		147,4	99,9	147,5		147,4
4538		ВУЛ.ТЕЛІГИ, 43	04.2015 12.2015	210,0		210,0		208,0	99,0	210,0		208,0
4539		ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	06.2015 12.2015	54,0		54,0		53,9	99,8	54,0		53,9
4540		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
4541		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Г	04.2015 12.2015	44,1		44,1		44,1	100,0	44,1		44,1
4542		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 31/40	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
4543		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 32/38	04.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	60,0		59,9
4544		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 34	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
4545		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Б	04.2015 12.2015	193,4		193,4		192,4	99,5	193,4		192,4
4546		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 60-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	30,0		29,3
4547		ПР. ПЕРЕМОГИ, 60	04.2015 12.2015	68,0		68,0		67,9	99,9	68,0		67,9
4548		ПР. ПЕРЕМОГИ, 88/2	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				285,2		285,1	100,0	285,2		285,1
4549		ВУЛ. І.ФРАНКА, 8-А	08.2015 12.2015	185,1		185,1		185,1	100,0	185,1		185,1
4550		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29-Е	07.2015 12.2015	100,1		100,1		100,0	99,9	100,1		100,0
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				256,8		256,8	100,0	256,8		86,7
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (2 об'єкти)</b>				256,8		256,8	100,0	256,8		86,7
4551		ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОО МАЙДАНЧИКУ У СКВЕРІ ПО ВУЛ.ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО	09.2015 12.2015	213,0		213,0		213,0	100,0	213,0		42,9
4552		ВУЛ.НАГІРНА,1	05.2015 12.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8		43,8
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
4553		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КІЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ.ПИРОГОВА, 2	05.2015 09.2015	92,6		92,6		92,6	100,0	92,6		92,6
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				9200,0		7759,7	84,3	6816,0		6214,4
	130110	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>				9200,0		7759,7	84,3	6816,0		6214,4
4554		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д	04.2015 12.2015	400,0		400,0						
4555		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Д	08.2015 12.2016	11997,3	2799,6	8800,0		7759,7	88,2	6816,0		6214,4