

## Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва в частині капітального ремонту

за січень - вересень 2015 року

Спеціальний фонд міського бюджету;

ВСЬОГО

Станом на 01.10.2015

тис.грн

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ВСЬОГО</b>				1240384,3	78224,2	496143,4	42,7	543294,4	77928,7	518884,4
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				548088,2	54885,7	141572,1	28,7	159619,0	54885,7	196501,9
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КІЇВПАСТРАНС"</b>				58428,0	5810,0	17112,0	32,5	22785,4	5810,0	20181,6
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				58428,0	5810,0	17112,0	32,5	22785,4	5810,0	20181,6
	170603	Інші заходи у сфері електротранспорту				58428,0	5810,0	17112,0	32,5	22785,4	5810,0	20181,6
1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТРАМВАЙНИХ ВАГОНІВ	06.2015 12.2015	43656,0		49466,0	5810,0	16050,0	32,4	17091,4	5810,0	18008,0
2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЗЛІВ ФУНІКУЛЕРА	08.2015 12.2015	600,0		600,0		594,0	99,0	594,0		594,0
3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КП "КІЇВПАСТРАНС" НА ВУЛ. СЕРПОВІЙ, 9-А	06.2015 12.2015	6088,0	260,0	5828,0		468,0	8,0	3500,0		1579,6
4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ: ПЛ. МОСКОВСЬКА - ВДНГ	08.2015 12.2015	2534,0		2534,0				1600,0		
		<b>КОМУНАЛЬНА КОРПОРАЦІЯ "КІЇВАВТОДОР"</b>				468960,2	48275,7	120138,2	28,6	122768,4	48275,7	170626,2
	100000	Житлово-комунальне господарство				468960,2	48275,7	120138,2	28,6	122768,4	48275,7	170626,2
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				468960,2	48275,7	120138,2	28,6	122768,4	48275,7	170626,2
5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МОСТУ ІМ.Є.О.ПАТОНА ЧЕРЕЗ Р.ДНІПРО	08.2016 12.2016	20000,0	100,0	112,1						
6		ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ, ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ ЗАПОБІГАННЯМ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ БІЛЯ ОГЛЯДОВОГО КОЛОДЯЗА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ПО ВУЛ.ЄРЕВАНСЬКОЇ, 14	05.2016 12.2016	4400,0		400,0						
7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ БУЧМИ	05.2016 12.2016	5000,0		500,0						
8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ	05.2015 12.2016	78528,2	330,1	25000,0		13,8	0,1	13,9		13,8
9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ЗЛИВОСТОЧНОГО КОЛЕКТОРУ ВІД КАМЕРИ №1 ДО КАМЕРИ №2 В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ ВУЛИЦЬ САВРАСОВА І ГАВРИЛЮКА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2015	1500,0		1500,0		54,3	3,6	67,9		54,3
10		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ВУЛ. ІГОРІВСЬКОЇ ВІД ВУЛ. БРАТСЬКОЇ ДО ВУЛ.САГАЙДАЧНОГО В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	1404,6		1404,6		1,5	0,1	1,5		1,5
11		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ПОРЯД СЗШ № 141 ПО БУЛ. ДАВИДОВА, 5 ТА НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	09.2015 12.2015	200,0		200,0		192,8	96,4	192,9		192,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНОГО ПРОЇЗДУ: ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО, ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, ВУЛ. ЗОДЧИХ	09.2015 12.2015	600,0		600,0						
13		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ГАВАНСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ЧЕРЕЗ ЗАЛІЗНИЧНІ КОЛІЇ НА ПРОСПЕКТІ ПЕРЕМОГИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2016 12.2016	17000,0		295,0		295,0	100,0	295,0		295,0
14		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПЛОЩІ ПЕРЕМОГИ	05.2015 06.2016	11186,8	3,0	10092,3		7735,0	76,6	7735,0		7734,9
15		ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ	05.2015 12.2015	60000,0		60000,0		22992,0	38,3	22992,0		22992,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) (26 об'єктів)</b>				179031,2	374,5	55383,4	31,0	63454,7	374,5	63785,7
16		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВТОПРОЇЗДІВ МОСТА МЕТРО ЧЕРЕЗ РУСАНІВСЬКУ ПРОТОКУ Р. ДНІПРО В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 06.2017	27639,3	1319,9	2427,5						
17		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВУЛ. ГАЗОПРОВІДНОЇ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	10.2014 10.2015	80332,2	21398,0	55792,1		30272,0	54,3	30272,0		30272,0
18		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ ЕСТАКАДНОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТОВОГО ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	54188,2	510,8	665,4		655,4	98,5	655,4		655,4
19		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА ВІД ВУЛ. ПРАЗЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛІТИНСЬКОЇ	09.2016 12.2017	37500,0		500,0						
20		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЗАХІДНА ВІД ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА	08.2015 12.2015	2283,1		2283,1		9,2	0,4	9,3		9,2
21		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛУГОВА ВІД ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА ДО ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ	08.2015 12.2016	39983,7		100,0		37,2	37,2	37,2		37,2
22		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА ВІД ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКОЇ ДО ВУЛ. ГЕРЦЕНА	09.2015 12.2015	9683,4		9683,4		25,3	0,3	25,4		25,3
23		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА ВІД ВУЛ. ЮНОСТІ ДО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА	09.2015 12.2015	8978,3		8978,3		22,7	0,3	22,8		22,7
24		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА ВІД ПРОВ. НАБЕРЕЖНОГО ДО ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКОЇ	08.2016 12.2017	20000,0		500,0		35,8	7,2	33,7		33,7
25		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РАДУНСЬКА ВІД ВУЛ. ЛІСКІВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКОЇ	09.2015 12.2015	19098,1		19098,1		24,6	0,1	24,6		24,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО ВІД ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ "ХАРКІВСЬКА" ДО КІЛЬЦЕВОЇ РОЗВ'ЯЗКИ З ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКОЇ	08.2015 12.2016	23652,3		72,1		47,7	66,2	47,8		47,7
27		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА	09.2015 12.2015	9823,1		9823,1		15,3	0,2	15,4		15,3
28		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ПРОСП.ПРАВДИ ВІД ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКОЇ ДО ПРОСП.СВОБОДИ	08.2015 12.2016	17188,4		100,0		24,1	24,1	24,1		24,1
29		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ: ВУЛ. ЛЕЙПЦИЗЬКОЇ ВІД ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНОЇ ДО БУД. № 14	09.2015 12.2015	2400,7		2400,7		9,2	0,4	9,3		9,2
30		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ОДЯГУ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ	06.2016 08.2017	295019,2	1170,9	199,8	199,8				199,8	160,0
31		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА НА ДІЛЯНЦІ ВІД ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ ДО ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	7104,0	1,7	7102,4		9,1	0,1	1886,1		1886,1
32		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ТУЛУЗИ ВІД КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ДО ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	14652,1	2,4	14652,1		10070,7	68,7	9975,8		9975,7
33		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬОГО ПОКРИТТЯ ВУЛИЦЬ М.КИЄВА: ВУЛ. ЧЕРКАСЬКА (В Т.Ч. ПІДПІРНА СТІНКА)	09.2015 12.2015	10975,1	313,3	10836,5	174,7	85,7	0,8	88,3	174,7	260,3
34		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ НА ПРОСП. "ПРАВДИ" НА ПЕРЕТИНІ З ПРОСП. ПОРИКА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	5656,0	773,1	4500,0		9,0	0,2	1323,1		1323,0
35		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОСТОВОГО ПОЛОТНА ТА ДЕФОРМАЦІЙНИХ ШВІВ НА МЕТАЛЕВІЙ ПРОГОНОВІЙ БУДОВІ ВАНТОВОЇ ЧАСТИНИ ПІВДЕННОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ Р. ДНІПРО	07.2015 09.2016	71134,1	796,6	18000,0		8699,0	48,3	13672,8		13672,8
36		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АКАДЕМІКА КРЖИЖАНОВСЬКОГО ВІД ПРОСП. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО ДО ВУЛ. ВАСИЛЯ СТЕПАНЧЕНКА В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	4307,9	3162,0	149,4		149,4	100,0	149,4		149,4
37		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. АМУРСЬКА ВІД ВУЛ. ОНУФРІЯ ТРУТЕНКА ДО ВУЛ. СУМСЬКОЇ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	3884,9	3043,8	161,2		161,1	99,9	161,2		161,1
38		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ВІСКОЗНА ВІД ПРОВ. ЧЕРВОНОГВАРДІЙСЬКОГО ДО БУД. № 32 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2015	5182,7	27,6	4252,8		4252,8	100,0	4252,8		4252,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОБ'ЄКТІВ ВУЛИЧНО-ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ М.КИЄВА: ВУЛ. ЛЕНІНА ВІД ВУЛ. СВІТЛОЇ ДО ВУЛ. ГОРЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 09.2016	6203,1	4945,8	753,2		753,1	100,0	753,2		753,1
40		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРОЗОРІВСЬКОГО (КЛОВСЬКОГО) КОЛЕКТОРА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ В РАЙОНІ ПЕРЕТИНУ БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ ТА ВУЛ. МЕЧНИКОВА У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 12.2016	18793,2	951,0	1000,0						
41		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШЛЯХОПРОВОДУ НА ПЕРЕТИНІ ПРОСП. НАУКИ ТА МАГІСТРАЛІ БЕЗПЕРЕРВНОГО РУХУ	04.2015 10.2016	25399,6	958,6	5000,0		15,0	0,3	15,0		15,0
		<b>ПРИДБАННЯ КОМУНАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ (3 об'єкти)</b>				47901,2	47901,2				47901,2	47901,2
42		КОМБІНОВАНІ АВТОМОБІЛІ (МДК) (З ПОЛИВОМИЙНИМ ТА БЕЗ ПОЛИВОМИЙНОГО ОБЛАДНАННЯ)	05.2015 09.2015	20653,6	20653,6	18953,6	18953,6				18953,6	18953,6
43		МАШИНИ ДЛЯ ВНЕСЕННЯ РЕАГЕНТІВ (СОЛЕРОЗКИДУВАЧІ)	05.2015 09.2015	28196,1	28196,1	28196,1	28196,1				28196,1	28196,1
44		ФРОНТАЛЬНІ НАВАНТАЖУВАЧІ (3,0 м. куб.) З КОВШЕМ ТА СНІГООЧИСНИМ ВІДВАЛОМ	05.2015 09.2015	1503,0	1503,0	751,5	751,5				751,5	751,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ (16 об'єктів)</b>				9236,7		9235,9	100,0	9236,7		9235,7
45		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 110 - ВУЛ. ССЧЕНОВА, 3 В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	431,0		385,3		385,2	100,0	385,3		385,2
46		ВУЛ.ЗАБОЛОТНОГО, 94 - ПРОСП. ГЛУШКОВА, 17 ДО ТП (ВІД БУД.№74) В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	566,0		484,5		484,5	100,0	484,5		484,5
47		ВУЛ. А.ВЕРБИЦЬКОГО ДО ПОЛІКЛІНІКИ № 5 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	1020,0		965,1		965,0	100,0	965,1		965,0
48		В'їзд від вул. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18 ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-Б (ДО ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ) В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	500,0		446,3		446,3	100,0	446,3		446,2
49		ВУЛ. ЮНОСТІ, 1 - ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	579,3		579,3		579,3	100,0	579,3		579,3
50		БУЛ. ПЕРОВА, 3 - ВУЛ. РАЙДУЖНА, 65 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,8		999,8		999,8	100,0	999,8		999,8
51		ВУЛ. БОГАТИРСЬКОЇ, 32 (ПІД'ЇЗД ДО МІСЬКОЇ ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГІЧНОЇ ЛІКАРНІ) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		958,8		958,8	100,0	958,8		958,8
52		ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 34/1, 34-А КИТАЙСЬКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	217,2		217,2		217,1	100,0	217,2		217,1
53		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6 ДО БУД. № 25 ПО ВУЛ. ХРЕЩАТИК В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	505,0		406,0		405,9	100,0	406,0		405,9
54		ПРОСП. ПРАВДИ № 80 ДО № 88 (ВІД ПРОСП. ПРАВДИ ДО КЛУМБИ (РОЗВОРОТНЕ КІЛЬЦЕ)) В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	999,0		957,7		957,7	100,0	957,7		957,6
55		ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 13, 17 (ДИТЯЧА ПОЛІКЛІНІКА, СВЯТОШИНСЬКА ГІМНАЗІЯ) В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	553,0		492,8		492,8	100,0	492,8		492,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26 ДО ВУЛ. ОСІННЬОЇ, 35 ШКОЛА № 55 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	478,0		428,5		428,5	100,0	428,5		428,5
57		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5, 7 - ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6, 8 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	628,0		578,4		578,3	100,0	578,4		578,3
58		ПРОСП.ВІДРАДНИЙ, 22 - ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 23 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	621,0		579,8		579,7	100,0	579,8		579,7
59		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 4-А - ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 8-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	321,0		262,4		262,3	100,0	262,4		262,3
60		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14/1 - ВУЛ. МОЛДАВСЬКА, 12-Б В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 11.2015	634,0		494,8		494,7	100,0	494,8		494,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ М.КИЄВА (236 об'єктів)</b>				132687,1		24234,5	18,3	18778,8		18419,3
61		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 85, 83-В, 83-Д, 83-Б, 83-А	07.2015 10.2015	1196,1		1196,1		1160,8	97,0	1160,9		1160,8
62		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 87, 87-А - ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20-18-Б	07.2015 10.2015	618,4		618,4		585,5	94,7	1,5		1,3
63		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-А, 6-В, 4	07.2015 10.2015	730,3		730,3		1,3	0,2	1,5		1,3
64		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 19-А	07.2015 10.2015	259,9		259,9		1,3	0,5	1,5		1,3
65		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 21	07.2015 10.2015	327,4		327,4		1,3	0,4	1,5		1,3
66		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 4/6	07.2015 10.2015	449,4		449,4		1,3	0,3	1,5		1,3
67		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 17/19	07.2015 10.2015	238,5		238,5		1,3	0,5	1,5		1,3
68		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 27/2 - ВУЛ.КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4-А	09.2015 12.2015	691,6		691,6						
69		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 10.2015	171,4		171,4		1,3	0,8	1,5		1,3
70		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А	07.2015 10.2015	139,4		139,4		1,3	0,9	1,5		1,3
71		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 1/27	07.2015 10.2015	450,4		450,4		1,3	0,3	1,5		1,3
72		БУЛЬВ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 3	07.2015 10.2015	300,9		300,9		1,3	0,4	1,5		1,3
73		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 10 - ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7/3	07.2015 10.2015	621,1		621,1		512,4	82,5	512,4		512,4
74		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 26 - ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 17	07.2015 10.2015	1073,3		1073,3		1,4	0,1	1,5		1,4
75		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 9 - ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА	07.2015 10.2015	527,1		527,1		1,3	0,2	1,5		1,3
76		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 19	07.2015 10.2015	483,2		483,2		1,3	0,3	1,5		1,3
77		БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4, 8 (ВІД ВУЛ. КАУНАСЬКОЇ)	07.2015 10.2015	407,4		407,4		1,3	0,3	1,5		1,3
78		ВІД ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40 ДО ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 46	07.2015 10.2015	919,1		919,1		739,9	80,5	1,5		1,4
79		ВІД ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКОЇ, 33 ДО ПРОСП. "ПРАВДИ", 3-А (ДИТЯЧИЙ САДОК), ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 31, 29, 29/1	07.2015 10.2015	923,8		923,8		1,4	0,2	1,5		1,4
80		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 21-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А	07.2015 10.2015	870,6		870,6		1,4	0,2	1,5		1,4
81		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 25-А ДО ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 29-А	07.2015 10.2015	669,5		669,5		1,3	0,2	1,5		1,3
82		ВІД ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКОЇ, 41 ДО ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКОЇ, 35	07.2015 10.2015	763,1		763,1		1,3	0,2	1,5		1,3
83		ВІД ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 66/21 ДО БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКОГО, 4	07.2015 10.2015	1116,6		1116,6		1,4	0,1	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84		ВІД ПРОВ. ПОЛЬОВОГО ДО ВУЛ. СМОЛЕНСЬКОЇ	07.2015 10.2015	375,6		375,6		1,3	0,3	1,5		1,3
85		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 3, 9	07.2015 10.2015	209,1		209,1		1,3	0,6	1,5		1,3
86		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 2, ВУЛ. СТУСА, 2	07.2015 10.2015	327,9		327,9		1,3	0,4	1,5		1,3
87		ВУЛ. АКАДЕМІКА ГРЕКОВА, 26 - ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛГІ, 27	07.2015 10.2015	237,3		237,3		172,2	72,6	173,0		172,2
88		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17, 15, 13-А, 11-А, 9, 7-А, 7-Б, 7, 5, 5-Б, 5-В, 3, 3-Б	07.2015 10.2015	1079,4		1079,4		1,4	0,1	1,5		1,4
89		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19 - 21	07.2015 10.2015	490,6		490,6		1,3	0,3	1,5		1,3
90		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 29 - 33 - 31	07.2015 10.2015	715,6		715,6		1,3	0,2	1,5		1,3
91		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 9 - БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКИЙ, 4-А	07.2015 10.2015	622,2		622,2		1,3	0,2	1,5		1,3
92		ВУЛ. АРТЕМА, 42-44	07.2015 10.2015	161,9		161,9		1,3	0,8	1,5		1,3
93		ВУЛ. АРТЕМА, 81	07.2015 10.2015	160,2		160,2		129,1	80,6	129,2		1,3
94		ВУЛ. БАБУШКІНА, 23	07.2015 10.2015	464,4		464,4		1,3	0,3	1,5		1,3
95		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 36	07.2015 10.2015	268,6		268,6		1,3	0,5	1,5		1,3
96		ВУЛ. БАСЕЙНА, 3-А	07.2015 10.2015	132,1		132,1		1,3	1,0	1,5		1,3
97		ВУЛ. БАСЕЙНА, 9-А	07.2015 10.2016	156,5		1,4		1,3	92,9	1,4		1,4
98		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30 - ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20	07.2015 10.2015	1241,5		1241,5		1,4	0,1	1,5		1,4
99		ВУЛ. БОРИСА ЖИТКОВА, 5, 7, 7-А, 5-А - ВУЛ. ЩУСЄВА, 42-А	07.2015 10.2015	581,0		581,0		1,3	0,2	1,5		1,3
100		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3, 3/1 (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ)	07.2015 10.2015	793,0		793,0		793,0	100,0	793,0		792,9
101		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 40	07.2015 10.2015	289,4		289,4		253,3	87,5	125,4		1,3
102		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	07.2015 10.2015	1106,3		1106,3		886,4	80,1	886,4		865,2
103		ВУЛ. ВАСИЛЯ БЛЮХЕРА, 15	07.2015 10.2015	308,6		308,6		1,3	0,4	1,5		1,3
104		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8-А-8-Б	07.2015 10.2015	262,3		262,3		1,3	0,5	1,5		1,3
105		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 10.2015	731,1		731,1		1,3	0,2	1,5		1,3
106		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	07.2015 10.2015	702,9		702,9		1,3	0,2	1,5		1,3
107		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 4, ВУЛ. КУЧЕРА, 8, 10, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 9	07.2015 10.2015	708,8		708,8		1,3	0,2	1,5		1,3
108		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	07.2015 10.2015	705,6		705,6		1,3	0,2	1,5		1,3
109		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 61	07.2015 10.2015	627,4		627,4		1,3	0,2	1,5		1,3
110		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 63	07.2015 10.2015	445,5		445,5		1,3	0,3	1,5		1,3
111		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 39-А	07.2015 10.2015	252,2		252,2		1,3	0,5	1,5		1,3
112		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА (ПРОЇЗД ДО БУДИНКІВ № 174-Б, 168-А НА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ)	07.2015 10.2015	1095,9		1095,9		1,5	0,1	1,5		1,4
113		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 116 - ВУЛ. ВОЛОДИМИРО-ЛИБІДСЬКА, 22	07.2015 10.2015	849,5		849,5		598,2	70,4	1,5		1,4
114		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 12/7-14	07.2015 10.2016	228,8		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
115		ВУЛ. ДЕМІІВСЬКА, 51	07.2015 10.2015	584,0		584,0		584,0	100,0	584,0		584,0
116		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6	07.2015 10.2015	598,9		598,9		1,3	0,2	1,5		1,3
117		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15-А-5	07.2015 10.2015	793,2		793,2		1,4	0,2	1,5		1,4
118		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 1-3	07.2015 10.2015	691,8		691,8		1,3	0,2	1,5		1,3
119		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 3, 5, 7	07.2015 10.2015	1238,7		1238,7		1,4	0,1	1,5		1,4
120		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (ШКОЛА № 137)	07.2015 10.2015	967,9		967,9		831,3	85,9	831,4		831,3
121		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62-64	07.2015 10.2015	195,3		195,3		195,2	99,9	195,3		195,2
122		ВУЛ. КІКВІДЗЕ 1/2	07.2015 10.2015	268,5		268,5		232,8	86,7	232,9		232,8
123		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А, 3, 5, 7/11 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	611,0		611,0		1,3	0,2	1,5		1,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
124		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 11	07.2015 10.2015	132,0		132,0		114,2	86,5	114,2		114,2
125		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 30-А	07.2015 10.2015	379,5		379,5		1,3	0,3	1,5		1,3
126		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	131,2		131,2		103,4	78,8	103,5		103,4
127		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 2/8, 4, 6 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	651,0		651,0		1,3	0,2	1,5		1,3
128		ВУЛ. КАУНАСЬКА, 10, 10-А	07.2015 10.2015	451,8		451,8		1,3	0,3	1,5		1,3
129		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14	07.2015 10.2015	495,5		495,5		1,4	0,3	1,5		1,3
130		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А	07.2015 10.2015	417,1		417,1		1,4	0,3	1,5		1,3
131		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	07.2015 10.2015	206,4		206,4		206,4	100,0	206,4		206,3
132		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	07.2015 10.2015	393,5		393,5		393,5	100,0	393,5		393,5
133		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 14/2 (ПРОЇЗД ДО ДНЗ "ШКОЛЯРИК")	07.2015 10.2015	483,9		483,9		1,3	0,3	1,5		1,3
134		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 3, 7, 7-А, ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДИНА, 13, 11, 7	07.2015 10.2015	619,0		619,0		1,3	0,2	1,5		1,3
135		ВУЛ. КОМПОЗИТОРА ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-14-Б	07.2015 10.2015	1031,8		1031,8		1,5	0,1	1,5		1,4
136		ВУЛ. КОПЕРНІКА, 23	07.2015 10.2015	252,2		252,2		1,3	0,5	1,5		1,3
137		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 2-А - ВУЛ. ФРУНЗЕ, 109-А, 109/2	07.2015 10.2015	955,3		955,3		828,7	86,7	1,5		1,4
138		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 23	07.2015 10.2015	480,5		480,5		1,3	0,3	1,5		1,3
139		ВУЛ. КРОПИВНИЦЬКОГО, 16, 18, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 48	07.2015 10.2015	279,4		279,4		1,3	0,5	1,5		1,3
140		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 14	07.2015 10.2015	163,3		163,3		1,3	0,8	1,5		1,3
141		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 2/1	07.2015 10.2015	164,9		164,9		1,3	0,8	1,5		1,3
142		ВУЛ. КУРСЬКА, 22-ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17	07.2015 10.2015	767,0		767,0		1,3	0,2	1,5		1,3
143		ВУЛ. КУРСЬКА, 8-А, 10-А, 12-А, 16, 20	07.2015 10.2015	566,1		566,1		1,3	0,2	1,5		1,3
144		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16-16-А	07.2015 10.2015	678,6		678,6		503,5	74,2	503,5		491,3
145		ВУЛ. ЛЕНІНА (ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ № 59, 65)	07.2015 10.2015	1099,2		1099,2		1,5	0,1	1,5		1,4
146		ВУЛ. ЛИПОВА, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	07.2015 10.2015	484,9		484,9		480,6	99,1	480,6		480,6
147		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 3	07.2015 10.2015	103,3		103,3		103,3	100,0	103,3		103,2
148		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 3-А - ВУЛ. МИКОЛЬСЬКО-СЛОБІДСЬКА, 6/2	07.2015 10.2015	438,5		438,5		1,3	0,3	1,5		1,3
149		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	07.2015 10.2015	397,0		397,0		1,3	0,3	1,5		1,3
150		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 15, 15-Б - 17-А, 17-Б	07.2015 10.2015	553,6		553,6		1,3	0,2	1,5		1,3
151		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 5-5А	08.2015 10.2015	288,8		288,8		1,3	0,5	1,5		1,3
152		ВУЛ. ЛЮТЕРАНСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	225,6		225,6		179,4	79,5	179,4		179,4
153		ВУЛ. МАКІЇВСЬКА, 7	07.2015 10.2015	631,8		631,8		1,3	0,2	1,5		1,3
154		ВУЛ. МАРИНИ ЦВЕТАЄВОЇ, 10/87	07.2015 10.2015	693,7		693,7		1,3	0,2	1,5		1,3
155		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12, 12-Д, 14, 18	07.2015 10.2015	833,1		833,1		1,4	0,2	1,5		1,4
156		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Г	07.2015 10.2015	424,2		424,2		1,3	0,3	1,5		1,3
157		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Г, 14-А	07.2015 10.2015	683,6		683,6		1,3	0,2	1,5		1,3
158		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	07.2015 10.2015	449,3		449,3		1,3	0,3	1,5		1,3
159		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	07.2015 10.2015	620,7		620,7		510,6	82,3	510,6		498,3
160		ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	397,2		397,2		1,4	0,4	1,5		1,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
161		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 5-9 - ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 10/8	07.2015 10.2015	627,0		627,0		1,3	0,2	1,5		1,3
162		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2	07.2015 10.2015	411,2		411,2		411,2	100,0	411,2		411,1
163		ВУЛ. МЕТРОЛОГІЧНА, 2-А	07.2015 10.2015	583,0		583,0		583,0	100,0	583,0		582,9
164		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6-4	07.2015 10.2015	343,9		343,9		1,3	0,4	1,5		1,3
165		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17, 17-А, 23, 23-А, 23-Б	07.2015 10.2015	631,6		631,6		1,3	0,2	1,5		1,3
166		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19	07.2015 10.2015	527,0		527,0		1,3	0,2	1,5		1,3
167		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45	07.2015 10.2015	244,0		244,0		1,3	0,5	1,5		1,3
168		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-А	07.2015 10.2015	345,1		345,1		1,3	0,4	1,5		1,3
169		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-85-Б	07.2015 10.2015	477,0		477,0		476,9	100,0	477,0		476,9
170		ВУЛ. МИКОЛИ КРАВЧЕНКА, 23	07.2015 10.2015	202,1		202,1		1,3	0,6	1,5		1,3
171		ВУЛ. МИКОЛИ МУРАШКА, 4-4-Б	07.2015 10.2015	257,7		257,7		1,3	0,5	1,5		1,3
172		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 9, 11, 13	07.2015 10.2015	1150,5		1150,5		1,4	0,1	1,5		1,4
173		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 13-А - ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 6/1, 12	07.2015 10.2015	1077,0		1077,0		1,4	0,1	1,5		1,4
174		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 29	07.2015 10.2015	186,2		186,2		1,3	0,7	1,5		1,3
175		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 41/8, 39, 37/2 (МІЖКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД)	07.2015 10.2015	466,4		466,4		1,3	0,3	1,5		1,3
176		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 10.2015	593,6		593,6		1,3	0,2	1,5		1,3
177		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10	07.2015 10.2015	992,6		992,6		505,7	50,9	1,5		1,4
178		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 41, 47 - ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 42, 42-А	07.2015 10.2015	907,5		907,5		1,4	0,2	1,5		1,4
179		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА ДОВЖЕНКА, 14-Б	07.2015 10.2015	140,2		140,2		1,3	0,9	1,5		1,3
180		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 57, 53	07.2015 10.2015	713,4		713,4		625,3	87,7	1,5		1,3
181		ВУЛ. ОМЕЛЯНА ГОРБАЧОВА, 6, ВУЛ. ЧЕРВОНАЗАВОДСЬКА, 7	07.2015 10.2015	589,1		589,1		1,3	0,2	1,5		1,3
182		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА (ВІД № 61/63 ДО № 63-Б ВКЛЮЧНО)	07.2015 10.2015	301,4		301,4		1,3	0,4	1,5		1,3
183		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	07.2015 10.2015	488,4		488,4		1,3	0,3	1,5		1,3
184		ВУЛ. ОНОРЕ БАЛЬЗАКА, 92-92-А	07.2015 10.2015	930,0		930,0		1,4	0,2	1,5		1,4
185		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	07.2015 10.2015	335,3		335,3		314,7	93,9	314,8		314,7
186		ВУЛ. ОСТАПА ВИШНІ, 9	07.2015 10.2015	128,7		128,7		1,3	1,0	1,5		1,3
187		ВУЛ. ОТТО ШМІДТА, 26-А-26-Б	07.2015 10.2015	710,2		710,2		1,3	0,2	1,5		1,3
188		ВУЛ. ПЕТРОВСЬКОГО, 6 - ВУЛ. АДАМА МІЦКЕВИЧА, 8	07.2015 10.2016	233,4		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
189		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1-7	07.2015 10.2016	461,3		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
190		ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ПОТЕХІНА, 12-14	07.2015 10.2015	1035,6		1035,6		1,4	0,1	1,5		1,4
191		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 25/27	07.2015 10.2015	301,2		301,2		1,3	0,4	1,5		1,3
192		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11-13	07.2015 10.2015	984,2		984,2		1,4	0,1	1,5		1,4
193		ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНА, 10 (ПРОЇЗД ДО СТАДІОНУ "СХІД")	07.2015 10.2015	1163,2		1163,2		887,1	76,3	887,1		887,0
194		ВУЛ. ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 7	07.2015 10.2015	178,5		178,5		125,2	70,1	125,3		125,2
195		ВУЛ. ПУГАЧОВА, 19	07.2015 10.2015	341,2		341,2		1,3	0,4	1,5		1,3
196		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 13 (ПРОЇЗД ДО ГІМНАЗІЇ № 290)	07.2015 10.2015	1080,1		1080,1		911,9	84,4	911,9		911,9
197		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 12	07.2015 10.2015	166,4		166,4		139,4	83,8	139,4		139,4
198		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	07.2015 10.2015	193,6		193,6		157,9	81,6	157,9		154,0
199		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	07.2015 10.2015	196,1		196,1		1,3	0,7	1,5		1,3
200		ВУЛ. САЛЮТНА, 20-А	07.2015 10.2015	421,2		421,2		1,3	0,3	1,5		1,3
201		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 26, 28-Б, 28-В	07.2015 10.2015	416,1		416,1		1,4	0,3	1,5		1,4



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
202		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 28, 24	07.2015 10.2015	768,2		768,2		1,3	0,2	1,5		1,3
203		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3 - 11	07.2015 10.2015	578,3		578,3		558,3	96,5	558,3		558,3
204		ВУЛ. СЕРФИМОВИЧА, 5 (ШКОЛА № 327)	07.2015 10.2015	901,3		901,3		1,4	0,2	1,5		1,4
205		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 18, 18-А, 20, 22-Б, 22-Г, 34-А, 34	07.2015 10.2015	1025,4		1025,4		1,4	0,1	1,5		1,4
206		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 39	07.2015 10.2015	434,6		434,6		1,3	0,3	1,5		1,3
207		ВУЛ. СТАДІОННА, 6	07.2015 10.2015	1220,6		1220,6		1,4	0,1	1,5		1,4
208		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 3-5 (ПРОЇЗД ДО ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ДИТЯЧОГО САДКА)	07.2015 10.2015	489,6		489,6		1,4	0,3	1,5		1,3
209		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД	07.2015 10.2015	1061,3		1061,3		1,5	0,1	1,5		1,4
210		ВУЛ. СТРИЛЕЦЬКА, 7/6	07.2015 10.2015	490,4		490,4		1,3	0,3	1,5		1,3
211		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8 - ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 5	07.2015 10.2015	894,1		894,1		1,4	0,2	1,5		1,4
212		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	07.2015 10.2016	599,7		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
213		ВУЛ. ТУЛУЗИ, 2/58, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56, 54, 50-А	07.2015 10.2015	1001,4		1001,4		959,2	95,8	1,5		1,4
214		ВУЛ. УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 10.2015	522,5		522,5		397,3	76,0	397,3		397,3
215		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 5-12-А	07.2015 10.2015	375,3		375,3		1,3	0,3	1,5		1,3
216		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	07.2015 10.2015	1092,9		1092,9		1,4	0,1	1,5		1,4
217		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 21	07.2015 10.2015	521,0		521,0		1,3	0,2	1,5		1,3
218		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 23 -29	07.2015 10.2015	659,8		659,8		1,3	0,2	1,5		1,3
219		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА 6/8 (ДВІР)	07.2015 10.2015	103,7		103,7		1,3	1,3	1,5		1,3
220		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	07.2015 10.2015	409,2		409,2		1,3	0,3	1,5		1,3
221		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 118-120	07.2015 10.2015	260,2		260,2		1,4	0,5	1,5		1,3
222		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 41	07.2015 10.2015	115,0		115,0		1,3	1,1	1,5		1,3
223		ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 48, 44-А - ПРОСП. НАУКИ, 102	07.2015 10.2015	554,6		554,6		1,4	0,3	1,5		1,3
224		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 10.2015	456,5		456,5		446,1	97,7	446,1		446,1
225		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 38-Б	07.2015 10.2016	253,9		1,4		1,3	92,9	1,4		1,3
226		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24-26	07.2015 10.2015	312,4		312,4		1,3	0,4	1,5		1,3
227		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 46	07.2015 10.2015	284,6		284,6		269,2	94,6	269,3		269,2
228		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-49-А	07.2015 10.2015	363,8		363,8		1,3	0,4	1,5		1,3
229		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 60 - ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 55	07.2015 10.2015	189,4		189,4		1,3	0,7	1,5		1,3
230		ВУЛ. ЩОРСА, 27	07.2015 10.2015	338,9		338,9		1,3	0,4	1,5		1,3
231		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 17- ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 19	07.2015 10.2015	1117,9		1117,9		1,4	0,1	1,5		1,4
232		ВУЛ. ЮРКІВСЬКА, 8/12 - ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7, 9, ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 57	07.2015 10.2015	963,5		963,5		1,4	0,1	1,5		1,4
233		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 12, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 8-В, 6-А	07.2015 10.2015	550,5		550,5		1,3	0,2	1,5		1,3
234		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 17, 15-А, 15-Б, 13	07.2015 10.2015	803,1		803,1		1,4	0,2	1,5		1,4
235		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29, 14	07.2015 10.2015	249,1		249,1		1,3	0,5	1,5		1,3
236		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26-30	09.2015 12.2015	904,8		904,8				1,5		
237		ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 12-А	09.2015 12.2015	620,9		620,9						
238		ВУЛ.КРУПСЬКОЇ, 10	09.2015 12.2015	1021,3		1021,3				1,5		
239		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 13 - ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	09.2015 12.2015	1163,8		1163,8				1,5		
240		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 3 - 5-А, 9-А	09.2015 12.2015	678,1		678,1				1,5		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
241		КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 1, 3, 5	07.2015 10.2015	530,7		530,7		1,3	0,2	1,5		1,3
242		ПІД'ЇЗДНА ДОРОГА ДО ПАРКУ "ДРУЖБИ НАРОДІВ"	09.2015 12.2015	1245,0		1245,0				1,5		
243		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	07.2015 10.2015	217,8		217,8		1,3	0,6	1,5		1,3
244		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	07.2015 10.2015	337,8		337,8		1,3	0,4	1,5		1,3
245		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	07.2015 10.2015	356,6		365,6		1,3	0,4	1,5		1,3
246		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МІЛЮТЕНКА ДО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 28-28-А	07.2015 10.2015	143,4		143,4		1,3	0,9	1,5		1,3
247		ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2-Е ДО ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 2-А	07.2015 10.2015	1184,0		1184,0		1,4	0,1	1,5		1,4
248		ПРОЇЗД ВУЛ. ЖОЛУДЕВА - ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б, 1-В, 1-Г	07.2015 10.2015	494,4		494,4		1,3	0,3	1,5		1,3
249		ПРОЇЗД ДО БУДИНКУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 43-Б	07.2015 10.2015	1087,9		1087,9		1,4	0,1	1,5		1,4
250		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО БУД. № 11-А ТА ДИТЯЧОГО САДКА № 774	07.2015 10.2015	943,0		943,0		1,4	0,1	1,5		1,4
251		ПРОЇЗД З ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО ДО ШКОЛИ № 267	07.2015 10.2015	1078,4		1078,4		1006,8	93,4	1006,8		1006,7
252		ПРОЇЗД З ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА ДО БУД. № 31-Б НА ВУЛ. ДРАГОМАНОВА	07.2015 10.2015	1039,6		1039,6		841,5	80,9	841,5		841,5
253		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1 - ВУЛ. ЛАГЕРНА, 38	07.2015 10.2015	688,5		688,5		1,3	0,2	1,5		1,3
254		ПРОВ. ВАСИЛЯ ЖУКОВСЬКОГО, 3, КОРПУС 1, 3, КОРПУС 2, 5	07.2015 10.2015	1025,5		1025,5		1,4	0,1	1,5		1,4
255		ПРОВ. ГРОДНЕНСЬКИЙ	07.2015 10.2015	731,4		731,4		1,3	0,2	1,5		1,3
256		ПРОВ. УССУРІЙСЬКИЙ, 10-8	07.2015 10.2015	490,7		490,7		1,3	0,3	1,5		1,3
257		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-Б, 13, 11, 9	07.2015 10.2015	579,7		579,7		1,4	0,2	1,5		1,3
258		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 23, 25, 25-А, 25-Б	07.2015 10.2015	724,9		724,9		629,8	86,9	629,8		629,8
259		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 9, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 62, 62-А	07.2015 10.2015	297,0		297,0		1,3	0,4	1,5		1,3
260		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ - ВУЛ. РЕГЕНЕРАТОРНА	07.2015 10.2015	588,7		588,7		1,3	0,2	1,5		1,3
261		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	07.2015 10.2015	479,1		479,1		1,4	0,3	1,5		1,3
262		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	07.2015 10.2015	265,8		265,8		197,4	74,3	197,4		197,4
263		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17	07.2015 10.2015	157,1		157,1		154,3	98,2	154,3		154,3
264		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 20, 22, 24-А, 24-Б, 28-Б, 28-А, 30, 28, ТЦ-20	07.2015 10.2015	805,9		805,9		1,4	0,2	1,5		1,4
265		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 51-А	07.2015 10.2015	503,2		503,2		1,4	0,3	1,5		1,3
266		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 53	07.2015 10.2015	140,7		140,7		1,4	1,0	1,5		1,3
267		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 55	07.2015 10.2015	365,4		365,4		1,4	0,4	1,5		1,3
268		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 59-А	07.2015 10.2015	502,2		502,2		1,4	0,3	1,5		1,3
269		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	07.2015 10.2015	414,3		414,3		1,3	0,3	1,5		1,3
270		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	07.2015 10.2015	456,0		456,0		1,4	0,3	1,5		1,3
271		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	07.2015 10.2015	213,1		213,1		210,5	98,8	210,5		210,5
272		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	07.2015 10.2015	143,9		143,9		127,7	88,7	127,7		127,7
273		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	07.2015 10.2015	578,7		578,7		1,3	0,2	1,5		1,3
274		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 18, 20, 20-Б	07.2015 10.2015	826,3		826,3		1,4	0,2	1,5		1,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
275		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	07.2015 10.2015	717,8		717,8		1,3	0,2	1,5		1,3
276		ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 6-8-10, 10-А	07.2015 10.2015	263,9		263,9		1,3	0,5	1,5		1,3
277		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 7, 9, 11	07.2015 10.2015	953,1		953,1		1,4	0,1	1,5		1,4
278		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	07.2015 10.2015	452,7		452,7		1,3	0,3	1,5		1,3
279		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 4	07.2015 10.2015	247,9		247,9		1,3	0,5	1,5		1,3
280		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	07.2015 10.2015	1117,9		1117,9		1,4	0,1	1,5		1,4
281		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	07.2015 10.2015	526,2		526,2		1,4	0,3	1,5		1,3
282		ПРОСП. НАУКИ, 4	07.2015 10.2015	787,1		787,1		1,4	0,2	1,5		1,3
283		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 39-А	07.2015 10.2015	411,8		411,8		1,3	0,3	1,5		1,3
284		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5, 9, 9-А, 9-Б - ВУЛ. АМВРОСИЯ БУЧМИ, 8	09.2015 12.2015	657,3		657,3				1,5		
285		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 108/1	07.2015 10.2015	321,6		321,6		1,3	0,4	1,5		1,3
286		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 22	07.2015 10.2015	570,5		570,5		1,3	0,2	1,5		1,3
287		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 5-7	07.2015 10.2015	667,8		667,8		542,0	81,2	542,0		542,0
288		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА (ДО ШКОЛИ № 309 ТА БУД № 25, 25-А)	07.2015 10.2015	1088,8		1088,8		1,4	0,1	1,5		1,4
289		ПРОСП. СВОБОДИ, 1-А, 1/60, 1/60-А, ПРОСП. "ПРАВДИ", 62-А	07.2015 10.2015	1002,5		1002,5		1,4	0,1	1,5		1,4
290		ПРОСП. СВОБОДИ, 15/1 - 17	07.2015 10.2015	869,8		869,8		1,4	0,2	1,5		1,4
291		ПРОСП. СВОБОДИ, 28, 28-Б	07.2015 10.2015	838,4		838,4		1,4	0,2	1,5		1,4
292		ПРОСП. СВОБОДИ, 3, 3-А	07.2015 10.2015	800,8		800,8		537,0	67,1	1,5		1,4
293		ПРОСП. СВОБОДИ, 5	07.2015 10.2015	765,2		765,2		618,5	80,8	618,5		603,7
294		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8 - БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 7	07.2015 10.2015	286,9		286,9		266,8	93,0	266,9		266,8
295		ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 9	07.2015 10.2015	281,8		281,8		1,3	0,5	1,5		1,3
296		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 4 - 18	07.2015 10.2015	1199,5		1199,5		1,4	0,1	1,5		1,4
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВДОРСЕРВІС"</b>				1500,0		1243,6	82,9	1245,0		1243,6
	170000	Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика				1500,0		1243,6	82,9	1245,0		1243,6
	171000	Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій				1500,0		1243,6	82,9	1245,0		1243,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СВІТЛОФОРНИХ ОБ'ЄКТІВ (МАТЕРІАЛИ, ОБЛАДНАННЯ) (9 об'єктів)</b>				1500,0		1243,6	82,9	1245,0		1243,6
297		БУЛ. ШЕВЧЕНКА / ВУЛ. СТАРОВОКЗАЛЬНА	08.2015 12.2015	248,7		248,7		154,6	62,2	154,9		154,6
298		ВУЛ. В'ЯЧЕСЛАВА ЧОРНОВОЛА / АРТЕМА / СТУДЕНТСЬКА	08.2015 12.2015	282,0		282,0		154,6	54,8	154,9		154,6
299		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО / ДМИТРІВСЬКА	08.2015 12.2015	148,8		148,8		148,8	100,0	148,8		148,8
300		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА / ПАНЬКІВСЬКА	08.2015 12.2015	124,6		124,6		124,6	100,0	124,6		124,6
301		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЛЕЙПЦИЗЬКА	08.2015 12.2015	183,1		183,1		154,5	84,4	154,9		154,5
302		ВУЛ. МОСКОВСЬКА / ЦИТАДЕЛЬНА	08.2015 12.2015	160,8		160,8		154,5	96,1	154,9		154,5
303		ВУЛ. НОВОКОНСТАНТИНІВСЬКА / АЛЯБ'ЄВА	08.2015 12.2015	121,1		121,1		121,1	100,0	121,1		121,1
304		ПЛ. СЛАВИ	08.2015 12.2015	102,9		102,9		102,9	100,0	102,9		102,9
305		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА	08.2015 12.2015	128,0		128,0		128,0	100,0	128,0		128,0
		<b>КП "КИЇВМІСЬКСВІТЛО"</b>				19200,0	800,0	3078,3	16,7	12820,2	800,0	4450,5
	000000	Не заведено								3013,5		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	000000	<b>Не заведено</b>								3013,5		
306		НЕРОЗПОДІЛЕНІ КОШТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	01.2015 12.2015							3013,5		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				19200,0	800,0	3078,3	16,7	9806,7	800,0	4450,5
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				19200,0	800,0	3078,3	16,7	9806,7	800,0	4450,5
307		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ДШК" МІЖ ПРОСП.ГАГАРИНА, ВУЛИЦЯМИ ЧЕРВОНОТКАЦЬКОЮ ТА МАГНІТОГОРСЬКОЮ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА	04.2015 11.2015	1200,0		1200,0						
308		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" МІЖ ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА ТА ВУЛИЦЯМИ КАРТВЕЛІШВІЛІ І АКАДЕМІКА СЕРКОВА У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 11.2015	1200,0		1200,0						
309		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ В ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА	04.2015 10.2015	1200,0		1174,6		1174,6	100,0	1174,6		1174,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ПАРКІВ, СКВЕРІВ, БУЛЬВАРІВ, ВУЛИЦЬ, ПЛОЩ, ПРОСПЕКТІВ, МОСТІВ, ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (9 об'єктів)</b>				4281,6	800,0	2,9	0,1	2,9	800,0	802,9
310		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	04.2015 11.2015	82,8		82,8						
311		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4-А	04.2015 11.2015	194,6		194,6						
312		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 21	04.2015 11.2015	85,2		85,2						
313		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 23	04.2015 11.2015	79,8		79,8						
314		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 25	04.2015 11.2015	295,5		295,5						
315		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕРЕЖ АРХІТЕКТУРНО-ДЕКОРАТИВНОГО ОСВІТЛЕННЯ ПІШОХІДНОГО ПАРКОВОГО МОСТУ ЧЕРЕЗ НАБЕРЕЖНЕ ШОСЕ І ДНІПРО НА ТРУХАНІВ ОСТРІВ	04.2015 10.2016	2924,9		800,0	800,0				800,0	800,0
316		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	04.2015 10.2015	51,3		51,3						
317		ПРОСПЕКТ БРОВАРСЬКИЙ	04.2015 09.2015	1432,3		1432,3		1,5	0,1	1,5		1,5
318		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ ВІД ЛЕНІНГРАДСЬКОЇ ПЛОЩІ ДО ХАРКІВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ	04.2015 11.2015	1260,1		1260,1		1,4	0,1	1,4		1,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОСВІТЛЕННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ (84 об'єкти)</b>				11343,8		1900,8	16,8	8629,2		2473,0
319		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 1	06.2015 09.2015	45,5		45,5		44,2	97,1	45,5		14,2
320		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 3	06.2015 09.2015	64,9		64,9		64,9	100,0	64,9		20,2
321		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 4	06.2015 09.2015	75,2		75,2		74,4	98,9	75,2		23,4
322		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 5	06.2015 09.2015	65,8		65,8		64,7	98,3	65,8		20,4
323		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 6	06.2015 09.2015	103,0		103,0		102,7	99,7	103,0		32,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
324		ВУЛ.АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32 КОРП. 7	06.2015 09.2015	70,8		70,8		70,8	100,0	70,8		21,9
325		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3	06.2015 09.2016	16,4		16,4		0,4	2,4	16,4		5,3
326		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 3-А	06.2015 09.2015	66,3		66,3		0,7	1,1	66,3		20,6
327		ВУЛ.АННИ АХМАТОВОЇ, 5	06.2015 09.2015	300,0		300,0		1,3	0,4	300,0		91,3
328		ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 16, 18	06.2015 09.2015	417,7		417,7		417,2	99,9	417,7		126,6
329		ВУЛ.БАСТІОННА, 10	06.2015 10.2016	23,3		11,0		0,4	3,6	9,7		2,7
330		ВУЛ.БАСТІОННА, 12	06.2015 10.2015	30,9		30,9		0,4	1,3	29,6		7,5
331		ВУЛ.БАСТІОННА, 14	06.2015 10.2015	22,8		22,8		0,4	1,8	21,4		5,4
332		ВУЛ.БАСТІОННА, 14-А	06.2015 10.2015	87,1		87,1		0,4	0,5	85,9		8,9
333		ВУЛ.БАСТІОННА, 16	06.2015 10.2015	28,1		28,1		0,4	1,4	19,7		6,5
334		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 10.2015	50,9		50,9		0,5	1,0	50,6		14,4
335		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 10.2015	79,2		79,2		0,8	1,0	78,9		22,1
336		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 10.2015	49,1		49,1		0,5	1,0	47,8		13,8
337		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 10.2015	250,0		250,0		1,3	0,5	249,8		70,9
338		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 5-А	06.2015 10.2015	225,2		225,2		1,3	0,6	224,1		64,1
339		ВУЛ.ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 7-А	06.2015 10.2015	125,4		125,4		1,2	1,0	124,7		35,7
340		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-А	06.2015 10.2015	48,1		48,1		0,5	1,0	46,8		13,9
341		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Б	06.2015 10.2015	78,6		78,6		0,6	0,8	77,2		16,4
342		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Г	06.2015 10.2015	77,1		77,1		0,7	0,9	75,9		21,1
343		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1-Д	06.2015 10.2015	138,1		138,1		1,3	0,9	136,8		37,3
344		ВУЛ.ГОЛОСІЇВСЬКА, 53	06.2015 09.2015	224,4		224,4		223,0	99,4	224,4		68,6
345		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 22	06.2015 09.2015	6,8		6,8		6,8	100,0	6,8		2,5
346		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 24	06.2015 09.2015	13,2		13,2		13,2	100,0	13,2		4,4
347		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 26	06.2015 09.2015	22,1		22,1		22,1	100,0	22,1		7,0
348		ВУЛ.ДОНЕЦЬКА, 28/17	06.2015 09.2015	24,7		24,7		24,6	99,6	24,7		7,8
349		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 15-А	06.2015 09.2015	38,2		38,2		0,4	1,0	38,2		11,9
350		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 18	06.2015 09.2015	171,5		171,5		1,3	0,8	171,5		52,7
351		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 20	06.2015 09.2015	61,1		61,1		1,3	2,1	61,1		18,9
352		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 22	06.2015 09.2015	183,5		183,5		1,3	0,7	183,5		56,5
353		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 25	06.2015 10.2015	181,1		181,1		1,3	0,7	179,9		50,0
354		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 27	06.2015 10.2015	208,7		208,7		1,3	0,6	207,1		59,8
355		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 31	06.2015 10.2015	230,4		230,4		1,3	0,6	229,1		62,2
356		ВУЛ.ДРАГОМАНОВА, 7/15	06.2015 09.2015	376,0		376,0		1,3	0,3	376,0		114,1
357		ВУЛ.КАТЕРИНИ БІЛОКУР, 1	06.2015 10.2015	31,7		31,7		0,4	1,3	30,4		7,6
358		ВУЛ.КАШТАНОВА, 3	06.2015 10.2015	224,4		224,4		1,3	0,6	223,9		62,9
359		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 3	06.2015 09.2015	13,7		13,7		13,6	99,3	13,7		4,5
360		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 5	06.2015 09.2015	29,1		29,1		28,9	99,3	29,1		9,1
361		ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА, 7/7	06.2015 09.2015	16,5		16,5		16,5	100,0	16,5		5,4
362		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4	06.2015 09.2015	133,6		133,6		1,3	1,0	133,6		41,3
363		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 4-А	06.2015 09.2015	292,8		292,8		1,3	0,4	292,8		89,1
364		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6, 12	06.2015 09.2015	404,9		404,9		1,3	0,3	404,9		122,8
365		ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 6-А	06.2015 09.2015	182,0		182,0		1,3	0,7	182,0		55,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
366		ВУЛ.ОЗЕРНА, 22	06.2015 09.2015	70,2		70,2		70,2	100,0	70,2		21,9
367		ВУЛ.ОЗЕРНА, 24	06.2015 09.2015	70,2		70,2		70,2	100,0	70,2		21,9
368		ВУЛ.ОЗЕРНА, 26	06.2015 09.2015	114,8		114,8		114,8	100,0	114,8		35,7
369		ВУЛ.ОЗЕРНА, 28	06.2015 09.2015	46,8		46,8		46,5	99,4	46,8		14,5
370		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	135,5		135,5		1,0	0,7	135,5		28,4
371		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 15-А	06.2015 10.2015	231,4		231,4		1,3	0,6	231,4		45,9
372		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 7-А	06.2015 10.2015	74,9		74,9		0,5	0,7	74,9		13,0
373		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 11	06.2015 09.2015	6,8		6,8		6,8	100,0	6,8		2,4
374		ВУЛ.ОЧАКІВСЬКА, 13	06.2015 09.2015	238,1		238,1		238,1	100,0	238,1		72,7
375		ВУЛ.ПРОФЕСОРА ПІДВИСОЦЬКОГО, 19	06.2015 10.2015	52,9		52,9		0,4	0,8	51,5		5,0
376		ВУЛ.СТАРОНАВОДНИЦЬКА, 40	06.2015 10.2015	217,4		217,4		1,3	0,6	216,2		58,1
377		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 17	06.2015 09.2015	19,0		19,0		0,4	2,1	19,0		6,1
378		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30-А	06.2015 09.2015	28,7		28,7		0,4	1,4	28,7		9,0
379		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/1	06.2015 09.2015	19,1		19,1		0,4	2,1	19,1		6,1
380		ВУЛ.УШИНСЬКОГО, 30/2	06.2015 09.2015	82,1		82,1		0,9	1,1	82,1		25,6
381		ПРОВ.УССУРІЙСЬКИЙ, 6, 8, 10	06.2015 10.2015	153,3		153,3		1,3	0,8	153,3		41,7
382		ПРОСП.40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59	06.2015 09.2015	119,6		119,6		118,1	98,7	119,6		37,2
383		ПРОСП."ПРАВДИ", 10	04.2015 10.2015	265,0		265,0						
384		ПРОСП."ПРАВДИ", 10-А	04.2015 10.2015	152,5		152,5						
385		ПРОСП."ПРАВДИ", 12-В	04.2015 10.2015	142,5		142,5						
386		ПРОСП."ПРАВДИ", 6	04.2015 10.2015	86,1		86,1		1,3	1,5	86,1		
387		ПРОСП."ПРАВДИ", 6-А	04.2015 10.2015	42,5		42,5		0,8	1,9	5,5		
388		ПРОСП."ПРАВДИ", 8	04.2015 10.2015	420,4		420,4						
389		ПРОСП."ПРАВДИ", 8-А	04.2015 10.2015	69,6		69,6						
390		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	04.2015 10.2015	271,4		271,4						
391		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-А	04.2015 10.2015	404,0		404,0						
392		ПРОСП.ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3-Б	04.2015 10.2015	274,3		274,3						
393		ПРОСП.ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 20-А	06.2015 09.2015	293,4		293,4		1,3	0,4	293,4		89,3
394		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36	06.2015 09.2015	140,7		140,7		1,3	0,9	140,7		43,5
395		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	06.2015 09.2015	181,2		181,2		1,3	0,7	181,2		55,7
396		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38	06.2015 09.2015	112,1		112,1		1,2	1,1	112,1		34,8
397		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 38-А	06.2015 09.2015	141,3		141,3		1,3	0,9	141,3		43,7
398		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 09.2015	260,1		260,1		1,3	0,5	260,1		79,3
399		ПРОСП.ОБОЛОНСЬКИЙ, 40-А	06.2015 09.2015	161,6		161,6		1,3	0,8	161,6		49,8
400		ПРОСП.СВОБОДИ, 15/1	04.2015 10.2015	151,3		151,3						
401		ПРОСП.СВОБОДИ, 17	04.2015 10.2015	146,1		146,1						
402		ПРОСП.СВОБОДИ, 17-А	04.2015 10.2015	349,3		349,3						
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				200579,8	14610,8	55529,3	29,9	82469,5	14610,7	82206,7
		<b>КП "СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОТИЗСУВНИХ ПІДЗЕМНИХ РОБІТ"</b>				1500,0		1154,9	77,0	1155,0		1154,9
	100000	Житлово-комунальне господарство				1500,0		1154,9	77,0	1155,0		1154,9
	100203	Благоустрій міст, сіл, селищ				1500,0		1154,9	77,0	1155,0		1154,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
403		ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ	04.2015 08.2015	1500,0		1500,0		1154,9	77,0	1155,0		1154,9
		<b>ПРАТ "КІЇВСПЕЦТРАНС"</b>				650,0						
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				650,0						
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				650,0						
404		ПРИДБАННЯ КОНТЕЙНЕРІВ ДЛЯ ТВЕРДИХ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ	08.2015 12.2015	650,0		650,0						
		<b>КП "КІЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"</b>				15600,0		1945,7	12,5	5897,9		4558,3
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				15600,0		1945,7	12,5	5897,9		4558,3
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				15600,0		1945,7	12,5	5897,9		4558,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (34 об'єкти)</b>				15600,0		1945,7	12,5	5897,9		4558,3
405		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 40	08.2015 11.2015	613,5		613,5		613,5	100,0	613,5		180,5
406		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 7	08.2015 11.2015	173,3		173,3		2,5	1,4	52,3		51,0
407		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 16	09.2015 11.2015	158,4		158,4		1,2	0,8	46,6		46,6
408		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8	08.2015 11.2015	902,2		902,2		1,3	0,1	265,3		265,3
409		ВУЛ. БУДАРІНА, 7	08.2015 11.2015	253,9		253,9		1,2	0,5	74,7		74,7
410		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5А	08.2015 11.2015	742,0		742,0		1,3	0,2	218,2		218,2
411		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 18	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
412		ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 27	09.2015 11.2015	21,5		21,5						
413		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 9А	08.2015 11.2015	731,2		731,2		729,8	99,8	729,8		215,1
414		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 45	08.2015 11.2015	209,7		209,7		1,2	0,6	61,7		61,7
415		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	09.2015 11.2015	207,0		207,0		1,2	0,6	60,9		60,9
416		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	08.2015 11.2015	931,2		931,2		1,3	0,1	273,8		273,8
417		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19В	08.2015 11.2015	517,2		517,2		1,3	0,3	152,1		152,1
418		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКА, 5	08.2015 11.2015	449,6		449,6		1,2	0,3	132,3		132,3
419		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 11А	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
420		ВУЛ. ПЕТРА ПАНЧА, 4	08.2015 11.2015	479,3		479,3		1,2	0,3	140,9		140,9
421		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	08.2015 11.2015	192,2		192,2		187,0	97,3	187,0		56,5
422		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 12	08.2015 11.2015	747,7		747,7		1,3	0,2	219,9		219,9
423		ВУЛ. ПОТЄХІНА ПОЛКОВНИКА, 14	08.2015 11.2015	747,9		747,9		1,3	0,2	219,9		219,9
424		ВУЛ. СОЦІАЛІСТИЧНА, 2/4	08.2015 11.2015	418,2		418,2		382,9	91,6	382,9		123,0
425		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 21	08.2015 11.2015	490,2		490,2		1,2	0,2	144,4		144,2
426		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 129-А ПІД'ЇЗД 1,2,3	08.2015 11.2015	250,5		250,5		1,2	0,5	73,7		73,7
427		ВУЛ. ХРЕЩАТИК, 25	09.2015 11.2015	798,4		798,4		1,3	0,2	234,8		234,8
428		ВУЛ. ЦЮРУПІНСЬКА, 2	08.2015 11.2015	526,7		526,7		1,3	0,2	154,9		154,9
429		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 25	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
430		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	08.2015 11.2015	271,6		271,6		1,2	0,4	79,9		79,9
431		ВУЛ. ЮРІЯ ШУМСЬКОГО, 4	08.2015 11.2015	808,8		808,8		1,3	0,2	237,8		237,8
432		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24Б	08.2015 11.2015	854,7		854,7		1,3	0,2	251,4		251,4
433		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 1/102	08.2015 11.2015	791,6		791,6		1,3	0,2	232,8		232,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
434		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	09.2015 11.2015	20,0		20,0						
435		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 93-А	08.2015 11.2015	859,1		859,1		1,3	0,2	252,6		252,6
436		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 62	08.2015 11.2015	471,5		471,5		1,2	0,3	138,7		138,7
437		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 3-Б	08.2015 11.2015	448,9		448,9		1,2	0,3	132,1		132,1
438		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 2 ПІД'ЇЗД 7	08.2015 11.2015	452,0		452,0		1,2	0,3	133,0		133,0
		<b>РС СКП КИЇВСЬКИЙ КРЕМАТОРІЙ</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
439		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНИХ ДОРІЖОК НА КОЛУМБАРІЇ ПО ВУЛ. БАЙКОВІЙ, 16	07.2015 09.2015	103,0		103,0		97,4	94,6	97,4		97,4
		<b>РС СКП СПЕЦКОМБІНАТ ПКПО</b>				2205,7		921,1	41,8	1172,8		1172,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				2205,7		921,1	41,8	1172,8		1172,8
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				2205,7		921,1	41,8	1172,8		1172,8
440		РЕМОНТ КОЛУМБАРІЮ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	374,1		374,1		24,9	6,7	164,5		164,5
441		РЕМОНТ ПОЛИВАЛЬНОГО ВОДОПРОВОДУ НА МІСЬКОМУ КЛАДОВИЩІ	08.2015 10.2015	310,5		310,5		29,8	9,6	141,9		141,9
442		РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРИТТЯ ДОРІГ НА БАЙКОВОМУ КЛАДОВИЩІ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	08.2015 10.2015	508,2		508,2						
		<b>РЕМОНТ (ЗАМІНА), ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖІ НА КЛАДОВИЩАХ (5 об'єктів)</b>				1012,9		866,4	85,5	866,4		866,4
443		БАЙКОВЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. БАЙКОВА 1-5,6	07.2015 10.2015	368,0		368,0		333,0	90,5	333,0		333,0
444		ЖУЛЯНСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 24	07.2015 10.2015	173,1		173,1		140,2	81,0	140,2		140,2
445		ПИРОГІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ЛАУРЕАТСЬКА, 26	07.2015 10.2015	26,7		26,7		26,7	100,0	26,7		26,7
446		ПОЗНЯКІВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. ТЕПЛОВИЗНА, 2	07.2015 10.2015	215,5		215,5		179,8	83,4	179,8		179,8
447		СОВСЬКЕ КЛАДОВИЩЕ, ВУЛ. КОЛОСКОВА, 6	07.2015 10.2015	229,6		229,6		186,7	81,3	186,7		186,7
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
448		ЗАМІНА (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	06.2010 12.2012	26962,7	26962,7	12498,7	12498,7				12498,7	12021,6
		<b>КП "ВОДНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР"</b>				1153,1		998,8	86,6	1005,6		998,6
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				1153,1		998,8	86,6	1005,6		998,6
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				1153,1		998,8	86,6	1005,6		998,6
449		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУДИ (ВОДОНАПІРНИ ВЕЖИ) ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	07.2015 09.2015	997,1		997,1		886,4	88,9	886,4		886,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
450		ВЛАШТУВАННЯ ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ АВАРИЙНОГО ВИХОДУ З ТЕХНІЧНОЇ БАШТИ №1 ПО ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО, 1 В	06.2015 07.2015	156,0		156,0		112,4	72,1	119,2		112,4
		<b>КП "ГРУПА ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДІВЛЯХ М.КИЄВА"</b>				11000,0						
	070000	<b>Освіта</b>				11000,0						
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				6026,1						
451		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	6026,1		6026,1						
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				4272,5						
452		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	4272,5		4272,5						
	070202	<b>Вечірні (змінні) школи</b>				95,6						
453		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	95,6		95,6						
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				191,3						
454		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	191,3		191,3						
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				414,5						
455		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (МОДЕРНІЗАЦІЯ) ОБЛАДНАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТИВ (ІТП) В ЗАКЛАДАХ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ	08.2015 12.2015	414,5		414,5						
		<b>КП "КІЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>				142956,6	1864,1	42051,6	29,8	63894,0	1864,0	53595,3
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				142956,6	1864,1	42051,6	29,8	63894,0	1864,0	53595,3
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				16227,0	1864,1	197,6	1,4	3000,0	1864,0	3916,6
456		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ	12.2013 12.2013	4715,8	3833,5	1864,1	1864,1				1864,0	1744,8
457		АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ	09.2015 12.2015	2193,9		2193,9						
458		ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ	09.2015 12.2015	2169,0		2169,0						
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (186 об'єктів)</b>				10000,0		197,6	2,0	3000,0		2171,8
459		ВЛУ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 5/7	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
460		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,13	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
461		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,5	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
462		ВУЛ. БУРМИСТЕНКА,11	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
463		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
464		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА,15/14	07.2015 09.2015	8,0		8,0						
465		ВУЛ. ВОЛОДИ ДУБІНІНА, 16	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
466		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА,31 КОРП.1,2	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
467		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО,26-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
468		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,29-31	07.2015 09.2015	50,0		50,0						
469		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6-В	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
470		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,134	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
471		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО,17/25	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
472		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ,3/1	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
473		ПРОСП. НАУКИ,4	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
474		ПРОСП.СОРОКАРІЧЧЯ ЖОВТНЯ,120 КОРП.1	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
475		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 9/18	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
476		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 36	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
477		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
478		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
479		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
480		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
481		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
482		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
483		ВУЛ. САНАТОРНА, 23	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
484		ВУЛ. СТЕПАНА ОЛІЙНИКА, 11	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
485		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА,12	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
486		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-І	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
487		ПРОСП. МИКОЛИ БАЖАНА, 7-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
488		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 3-В	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
489		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 148	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
490		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
491		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 180/21	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
492		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/6	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
493		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ,6	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
494		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА,18Б	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
495		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,45-45-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
496		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО,71	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
497		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,4	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
498		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,66/21	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
499		ВУЛ. ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА,22	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
500		ВУЛ.КАШТАНОВА,13	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
501		ВУЛ.ЛИСКІВСЬКА,16	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
502		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 46-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
503		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84-84-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
504		ВУЛ.ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА,8	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
505		ВУЛ.РАДУНСЬКА,14	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
506		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
507		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО,51А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
508		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,41	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
509		ПРОСП. ЛІСОВИЙ,8	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
510		ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО,12-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
511		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,22	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
512		ВУЛ .ЧУДНОВСЬКОГО, 7-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
513		ВУЛ ХОРОЛЬСЬКА, 8/4	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
514		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
515		ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 14/6	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	38,7		17,5
516		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 11	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
517		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МІЛЬЧАКОВА,5	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
518		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО,13	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
519		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
520		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
521		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 16-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
522		ВУЛ.БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
523		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 29/1	03.2015 09.2015	56,0		56,0						
524		ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 9	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
525		ДАРНИЦЬКИЙ БУЛЬВ.,8-12	07.2015 09.2015	56,0		56,0						
526		ПРОСП. ГАГАРИНА, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
527		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 11-13	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
528		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
529		ВУЛ ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
530		ВУЛ. 8-ГО БЕРЕЗНЯ, 8/2	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
531		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 32/2	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
532		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
533		ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 20-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
534		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
535		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-Б	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
536		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 11	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
537		ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКОГО, 13-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
538		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
539		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
540		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 2/58	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
541		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
542		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 19-Г	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
543		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 20- А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
544		ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 32	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
545		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
546		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	50,0		14,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
547		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 18-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
548		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
549		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 24	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
550		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
551		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 5А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
552		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 29	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
553		ВУЛ. АНРІ БАРБЮСА, 56	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
554		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 38	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
555		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
556		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22-Б	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
557		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
558		ВУЛ. ІВАНА ФЕДОРОВА, 1	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
559		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
560		ВУЛ. СУВОРОВА, 19-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
561		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 15	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
562		КОМАНДАРМА КАМЕНЄВА, 4А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
563		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 10	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
564		САПЕРНЕ ПОЛЕ, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
565		ВУЛ. ВЕДЕНСЬКА, 26	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
566		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 47	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
567		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12-Д	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
568		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 20-В-Г	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
569		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 43	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
570		ВУЛ. МЕЖОВА, 119	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
571		ВУЛ. МЕЖОВА, 18	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
572		ВУЛ. НАТАЛІЯ УЖВІЙ, 10	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
573		ВУЛ. ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА, 14	07.2015 09.2015	116,0		116,0		2,6	2,2	110,0		28,0
574		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 8	07.2015 09.2015	116,0		116,0		2,6	2,2	110,0		28,0
575		ПРОВ. МЕЖОВИЙ, 5-А	07.2015 09.2015	1,0		1,0				1,0		
576		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 20 3-Ж	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
577		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 9 -11	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
578		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,4
579		ПРОСП. ПРАВДИ, 8	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
580		ПРОСП. СВОБОДИ, 28	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
581		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
582		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 1-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
583		ВУЛ. КІЛЬЦЕВА ДОРОГА, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
584		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 4	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
585		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 1-Б	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
586		ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 16	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
587		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 7	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
588		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 74	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
589		ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 2-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
590		ВУЛ.ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО,7	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
591		ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА,4- 6	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
592		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА,53-53-А	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,6		14,6
593		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 25	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	56,0		13,4
594		ВУЛ.СИМИРЕНКА,20-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	56,0		13,4
595		ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 24/26	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	50,0		14,6
596		ВУЛ.ЯКУБА КОЛАСА, 2	07.2015 09.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	50,0		14,6
597		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
598		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 71/2	07.2015 09.2015	8,0		8,0				8,0		
599		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 38-Г	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
600		БУЛЬВ.ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 35	07.2015 09.2015	15,0		15,0						
601		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 3	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
602		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО,5-Б	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
603		ВУЛ. АКАДЕМІКА СТРАЖЕСКА,5	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
604		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЯНГЕЛЯ, 2-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
605		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 42	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
606		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 35-А	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
607		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА,6	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
608		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 22	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
609		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 44/10	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
610		ВУЛ. КЛИМЕНКА, 19/2	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
611		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 13	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
612		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА,10-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
613		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 2-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
614		ВУЛ. ЮЛІУСА ФУЧИКА, 11А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	16,1		16,1
615		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАЛАНА, 2	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
616		ВУЛ.АВІАНСТРУКТОРА АНТОНОВА,13	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
617		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА ТУПІКОВА, 11	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
618		ВУЛ.МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА,13-А	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
619		ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНА, 3	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
620		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 17	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
621		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	40,0		16,1
622		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 3/15-Б	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,4
623		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,4
624		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13 КОРП.1	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
625		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 19-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,5		13,5
626		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА. 6	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	60,0		14,6
627		ВУЛ. ДМИТРІВСЬКА, 96/98	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
628		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 4-А	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	50,0		13,5
629		ВУЛ. КРАВЧЕНКА, 19	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
630		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 6	07.2015 09.2015	1,0		1,0						
631		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА. 22	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
632		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 20	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
633		ВУЛ. ШОЛУДЕНКА, 31А	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
634		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
635		ВУЛ. ЩУСЄВА, 28	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
636		ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 19	07.2015 09.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
637		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 19	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
638		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 60	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
639		ВУЛ. АНТОНОВИЧА, 116	09.2015 10.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
640		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	09.2015 10.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
641		ВУЛ. ДМИТРА ЛУЦЕНКА, 15	07.2015 09.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	14,6		14,6
642		ВУЛ. МУРОМСЬКА, 3-3-А	07.2015 09.2015	35,0		35,0						
643		ВУЛ. ПЛАТОНА МАЙБОРОДИ, 23	07.2015 09.2015	15,0		15,0						
644		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	09.2015 10.2015	56,0		56,0		1,3	2,3	13,4		13,4
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				117737,0		41439,2	35,2	56100,0		47969,2
645		ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	09.2015 12.2015	4045,9		4045,9				790,0		
646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	09.2015 12.2015	764,2		764,2						
647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ	09.2015 12.2015	5932,5		5932,5						
648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЕЛЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	09.2015 12.2015	507,0		507,0						
649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	09.2015 12.2015	140,0		140,0						
650		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	09.2015 12.2015	180,0		180,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (117 об'єктів)</b>				10999,5		2205,3	20,0	3794,1		2655,4
651		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 22/15	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	7,2		7,2
652		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 103	06.2015 12.2015	27,0		27,0		1,3	4,8	27,0		
653		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 33/35	06.2015 12.2015	26,4		26,4		1,3	4,9	26,4		
654		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 43-Б	06.2015 12.2015	26,9		26,9		1,3	4,8	26,9		
655		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 12.2015	22,0		22,0		1,3	5,9	6,4		6,4
656		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36	06.2015 12.2015	47,2		47,2		1,3	2,8	47,1		
657		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 36-А	06.2015 12.2015	47,1		47,1		1,3	2,8	47,1		
658		ВУЛ.ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 114	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
659		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА, 11	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	7,5		7,5
660		ВУЛ.ДЕМІЇВСЬКА, 55	06.2015 12.2015	44,0		44,0		1,3	3,0	12,9		12,9
661		ВУЛ.НОВОПИРОГІВСЬКА, 27/2	06.2015 12.2015	38,0		38,0		1,3	3,4	11,1		11,1
662		ВУЛ. ВІКЕНТІЯ БЕРЕТТІ, 8	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
663		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 10-А	06.2015 12.2015	200,0		200,0						
664		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23	06.2015 12.2015	95,1		95,1		1,3	1,4	27,9		27,9
665		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-А	06.2015 12.2015	30,2		30,2		1,3	4,3	8,8		8,8
666		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44	06.2015 12.2015	63,7		63,7		1,3	2,0	18,7		18,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
667		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	06.2015 12.2015	200,0		200,0		1,3	0,7	38,4		38,4
668		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 59/1	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	13,6		13,6
669		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 3-Б	06.2015 12.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	17,1		17,1
670		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 5	06.2015 12.2015	304,5		304,5		1,3	0,4	70,5		70,5
671		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 73	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
672		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 83/2	06.2015 12.2015	71,0		71,0						
673		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 11-А	06.2015 12.2015	180,0		180,0						
674		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	06.2015 12.2015	90,9		90,9						
675		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 28	06.2015 12.2015	75,0		75,0						
676		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	42,0		42,0		38,4	91,4	38,4		38,4
677		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	06.2015 12.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		42,0
678		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	06.2015 12.2015	48,0		48,0		42,5	88,5	42,5		42,5
679		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 35-А	06.2015 12.2015	75,0		75,0		1,3	1,7			
680		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 49	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
681		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 61	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
682		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
683		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
684		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
685		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 57	06.2015 12.2015	251,3		251,3		1,3	0,5	73,6		73,6
686		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 29	06.2015 12.2015	178,1		178,1		1,3	0,7	52,2		52,2
687		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10	06.2015 12.2015	120,0		120,0						
688		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-А	06.2015 12.2015	63,4		63,4						
689		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 16-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
690		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 12.2015	100,0		100,0						
691		ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	06.2015 12.2015	55,0		55,0						
692		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 29	06.2015 12.2015	51,0		51,0		1,3	2,5	14,6		14,6
693		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28Б	06.2015 12.2015	150,0		150,0						
694		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 32/34	06.2015 12.2015	30,7		30,7		2,1	6,8	5,5		5,5
695		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 50	06.2015 12.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	6,4		6,4
696		ПРОСП. ПРАВДИ, 72	06.2015 12.2015	118,8		118,8		1,3	1,1	21,8		21,8
697		ПРОСП. СВОБОДИ, 38	06.2015 12.2015	102,0		102,0		1,3	1,3	28,8		28,8
698		БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 15	06.2015 12.2015	181,8		181,8		53,3	29,3	53,3		53,3
699		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	50,1		50,1		14,7	29,3	14,7		14,7
700		ВУЛ. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 10-В	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
701		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 5/9	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
702		ВУЛ. АНАТОЛІЯ ПЕТРИЦЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
703		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-В	06.2015 12.2015	320,1		320,1		210,3	65,7	210,3		210,3
704		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1/11	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
705		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 3	06.2015 12.2015	266,5		266,5		78,1	29,3	78,1		78,1
706		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	06.2015 12.2015	286,8		286,8		174,7	60,9	174,7		174,7
707		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 18	06.2015 12.2015	5,0		5,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
708		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 4	06.2015 12.2015	228,5		228,5						
709		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
710		ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3	06.2015 12.2015	153,2		153,2		75,8	49,5	75,8		75,8
711		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 36	06.2015 12.2015	224,0		224,0		65,6	29,3	65,6		65,6
712		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 62-Б	06.2015 12.2015	286,8		286,8						
713		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
714		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 66	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
715		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 70	06.2015 12.2015	282,6		282,6		82,8	29,3	82,8		82,8
716		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	06.2015 12.2015	348,0		348,0		102,0	29,3	102,0		102,0
717		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
718		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 26	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
719		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 89	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
720		ВУЛ. СІМІ СОСНІНИХ, 12-А	06.2015 12.2015	128,9		128,9		73,9	57,3	73,9		73,9
721		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7	06.2015 12.2015	160,0		160,0		143,8	89,9	143,8		143,8
722		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
723		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14-А	06.2015 12.2015	88,1		88,1		78,8	89,4	78,8		78,8
724		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3	06.2015 12.2015	213,7		213,7						
725		ПРОВ. ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ, 2/13	06.2015 12.2015	81,0		81,0		23,7	29,3	23,7		23,7
726		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	06.2015 12.2015	476,4		476,4		142,8	30,0	142,8		142,8
727		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
728		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 16	06.2015 12.2015	65,0		65,0				65,0		
729		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 28	06.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
730		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 3	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
731		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 7	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
732		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
733		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
734		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 133	06.2015 12.2015	61,0		61,0				60,0		
735		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 143	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
736		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 152	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
737		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	80,0		80,0						
738		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,0		140,0						
739		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 К. 1	06.2015 12.2015	140,0		140,0						
740		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,4	90,4	81,4		81,4
741		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,1	90,1	81,1		81,1
742		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	90,0		90,0		81,8	90,9	81,8		81,8
743		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 16	06.2015 12.2015	90,0		90,0		82,3	91,4	82,3		82,3
744		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0		79,6	88,4	79,6		79,6
745		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-Б	06.2015 12.2015	90,0		90,0		89,8	99,8	89,8		89,8
746		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	06.2015 12.2015	90,0		90,0		86,0	95,6	86,0		86,0
747		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 18/2	06.2015 12.2015	150,0		150,0		145,5	97,0	145,5		145,5
748		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 7-А	06.2015 12.2015	90,0		90,0				90,0		
749		ВУЛ. ГЛІНКИ, 5	06.2015 12.2015	30,0		30,0				30,0		



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	06.2015 12.2015	50,0		50,0						
751		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 14/18	06.2015 12.2015	60,0		60,0				60,0		
752		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ВАСИЛЯ ЛИПКІВСЬКОГО, 30	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
753		ВУЛ. МОЛОДОГВАРДІЙСЬКА, 16	06.2015 12.2015	60,0		60,0						
754		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	06.2015 12.2015	68,0		68,0						
755		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 44-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
756		ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 7	06.2015 12.2015	70,0		70,0						
757		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 10/31	06.2015 12.2015	90,0		90,0						
758		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	06.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
759		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 3	06.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
760		ВУЛ. ТОПОЛЕВА, 5	06.2015 12.2015	50,0		50,0				50,0		
761		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	75,0		75,0						
762		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 47	06.2015 12.2015	50,0		50,0				49,2		
763		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	60,2		60,2						
764		ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 15/23	06.2015 12.2015	147,5		147,5						
765		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 17	08.2015 12.2015	80,0		80,0						
766		ВУЛ. КИРИЛІВСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		1,3	0,9	41,7		41,7
767		ВУЛ. КОСТЬОЛЬНА, 6	09.2015 12.2015	20,0		20,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (174 об'єкти)</b>				45997,7		17934,1	39,0	26497,8		21278,5
768		ВУЛ. АНДРІЯ БУБНОВА,6/6	06.2015 10.2015	282,0		282,0		84,7	30,0	84,7		84,7
769		ВУЛ. АНТОНОВИЧА,39	06.2015 10.2015	247,5		247,5		74,2	30,0	74,2		74,2
770		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	06.2015 10.2015	591,9		591,9		591,8	100,0	591,8		591,8
771		ВУЛ. СЕЧЕНОВА,5	06.2015 10.2015	320,2		320,2		320,2	100,0	320,2		320,2
772		ВУЛ.БУРМІСТЕНКО,8/2	06.2015 10.2015	247,7		247,7		247,6	100,0	247,6		247,6
773		ВУЛ.ВАСИЛЬКІВСЬКА,27 КОРПУС 2	06.2015 10.2015	245,6		245,6		167,2	68,1	167,2		167,2
774		ВУЛ.ГЕНЕРАЛА РОДИМЦЕВА,9	06.2015 10.2015	345,0		345,0		343,4	99,5	343,4		343,4
775		ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО,29	06.2015 10.2015	183,5		183,5		145,9	79,5	145,9		145,9
776		ПРОВ.КОЛОМИЙСЬКИЙ,18К.1	06.2015 10.2015	283,4		283,4		283,3	100,0	283,2		283,2
777		ПРОСП. СОРОКОРІЧЧЯ ЖОВТНЯ,100/2	06.2015 10.2015	111,2		111,2		90,1	81,0	90,1		90,1
778		ПРОСП.НАУКИ,35 КОРПУС 3	06.2015 10.2015	220,0		220,0		219,8	99,9	219,8		219,8
779		ПРОСП.НАУКИ,70/1	06.2015 10.2015	158,7		158,7		158,5	99,9	158,5		158,5
780		БОРИСПІЛЬСЬКЕ ШОСЕ, 7-Б	06.2015 10.2015	123,3		123,3		118,2	95,9	118,2		118,2
781		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	135,0		135,0		1,4	1,0	39,1		39,0
782		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	373,0		373,0		345,5	92,6	345,5		345,5
783		ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 26	06.2015 10.2015	590,0		590,0		1,3	0,2	129,2		129,2
784		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	350,0		350,0		1,3	0,4	84,6		84,6
785		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА,13/10	06.2015 10.2015	279,9		279,9		268,3	95,9	268,3		268,3
786		ВУЛ. МІШУГИ 1/4	06.2015 10.2015	500,0		500,0						
787		ВУЛ. НОВОДАРНИЦЬКА 15/1	06.2015 10.2015	217,0		217,0		202,9	93,5	202,9		202,9
788		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 24/4	06.2015 10.2015	584,3		584,3		505,4	86,5	505,4		505,4
789		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 11/27	06.2015 10.2015	505,0		505,0		1,3	0,3	505,0		114,6
790		ВУЛ. СОРТУВАЛЬНА, 2	06.2015 10.2015	216,2		216,2		205,9	95,2	205,9		205,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
791		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-А	09.2015 10.2015	130,0		130,0		1,3	1,0	35,9		35,9
792		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 25-Б	06.2015 10.2015	131,4		131,4						
793		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 166	06.2015 10.2015	332,6		332,6		275,9	83,0	275,9		275,9
794		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 172-А	06.2015 10.2015	280,0		280,0		1,3	0,5	82,0		82,0
795		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 5	06.2015 10.2015	230,8		230,8		1,3	0,6	230,8		67,6
796		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 6	06.2015 10.2015	227,3		227,3		178,3	78,4	178,3		178,3
797		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 23	06.2015 10.2015	70,5		70,5		1,3	1,8	70,5		20,6
798		ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 7	06.2015 10.2015	162,9		162,9		138,5	85,0	138,5		138,5
799		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	439,8		439,8		332,9	75,7	332,9		332,9
800		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 9/40	06.2015 10.2015	64,6		64,6				64,6		
801		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20А	06.2015 10.2015	276,0		276,0		216,5	78,4	216,5		216,5
802		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 30	06.2015 10.2015	91,2		91,2		71,2	78,1	71,2		71,2
803		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	100,6		100,6		93,0	92,4	93,0		93,0
804		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 10.2015	378,5		378,5		227,0	60,0	227,0		227,0
805		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 33	06.2015 10.2015	400,1		400,1		1,3	0,3	117,2		117,2
806		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19В	06.2015 10.2015	430,4		430,4		378,9	88,0	378,9		378,9
807		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85А	06.2015 10.2015	99,8		99,8		54,9	55,0	54,9		54,9
808		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 5Б	06.2015 10.2015	137,5		137,5		93,5	68,0	93,5		93,5
809		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 84	06.2015 10.2015	488,2		488,2		1,3	0,3	459,0		143,0
810		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 10.2015	461,1		461,1		314,1	68,1	314,1		314,1
811		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11А/2	06.2015 10.2015	491,2		491,2		315,1	64,1	315,1		315,1
812		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 36/7	06.2015 10.2015	183,0		183,0						
813		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 44/10	06.2015 10.2015	240,3		240,3		181,9	75,7	181,9		181,9
814		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 48/9	06.2015 10.2015	219,0		219,0		170,3	77,8	170,3		170,3
815		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 50	06.2015 10.2015	206,9		206,9		1,3	0,6	60,6		60,6
816		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63А	06.2015 10.2015	223,4		223,4		1,3	0,6	65,1		65,1
817		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72Б	06.2015 10.2015	426,8		426,8		128,2	30,0	128,2		128,2
818		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	06.2015 10.2015	269,4		269,4		1,3	0,5	78,9		78,9
819		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8Б	06.2015 10.2015	245,7		245,7		160,7	65,4	160,7		160,7
820		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 23А	06.2015 10.2015	77,0		77,0				22,4		22,4
821		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 8	06.2015 10.2015	192,0		192,0		191,9	99,9	191,9		191,9
822		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	06.2015 10.2015	299,7		299,7				87,7		87,7
823		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 25	06.2015 10.2015	115,8		115,8		96,9	83,7	96,9		96,9
824		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-А	06.2015 10.2015	497,3		497,3		1,3	0,3	145,6		145,6
825		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36-Б	06.2015 10.2015	166,9		166,9						
826		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 19	06.2015 10.2015	598,5		598,5		181,2	30,3	181,2		181,2
827		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15	06.2015 10.2015	447,5		447,5						
828		ВУЛ. КОСМІЧНА, 3	06.2015 10.2015	285,9		285,9		285,8	100,0	285,8		285,8
829		ВУЛ. КОСМІЧНА, 4	06.2015 10.2015	155,0		155,0		1,3	0,8	45,5		45,5
830		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-А	06.2015 10.2015	280,6		280,6		280,6	100,0	280,6		280,6
831		ВУЛ. МІСТА ШАЛЕТТ, 14	06.2015 10.2015	226,1		226,1		156,3	69,1	156,3		156,3
832		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-А	06.2015 10.2015	155,1		155,1		1,3	0,8	45,4		45,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
833		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 15-Б	06.2015 10.2015	155,0		155,0		1,3	0,8	50,8		45,4
834		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	06.2015 10.2015	726,8		726,8						
835		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5	06.2015 10.2015	495,3		495,3						
836		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 10.2015	370,5		370,5						
837		ВУЛ.ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-Б	06.2015 10.2015	376,8		376,8		375,7	99,7	375,7		303,8
838		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 9-А	06.2015 10.2015	855,0		855,0						
839		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 26/2	06.2015 10.2015	102,0		102,0		101,9	99,9	101,9		101,9
840		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22А	06.2015 10.2015	318,6		318,6		217,8	68,4	217,8		217,8
841		ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/8	06.2015 10.2015	550,5		550,5		408,6	74,2	408,6		408,6
842		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3 А	06.2015 10.2015	336,6		336,6		1,3	0,4	336,6		98,6
843		ВУЛ. ОЗЕРНА, 8	06.2015 10.2015	201,6		201,6		160,6	79,7	160,6		160,6
844		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 36	06.2015 10.2015	225,1		225,1		216,4	96,1	216,4		216,4
845		ВУЛ. ПОПОВА, 8-А	06.2015 10.2015	80,2		80,2		80,1	99,9	80,1		80,1
846		ВУЛ.ПОПОВА, 5	06.2015 10.2015	500,7		500,7		394,5	78,8	394,5		394,5
847		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 52-А	06.2015 10.2015	289,0		289,0		268,7	93,0	268,7		268,7
848		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 56-А	06.2015 10.2015	288,5		288,5		1,3	0,5	84,5		84,5
849		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 7	06.2015 10.2015	246,0		246,0		1,3	0,5	72,0		72,0
850		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 10-Б	06.2015 10.2015	197,8		197,8		94,1	47,6	94,1		94,1
851		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	266,4		266,4		224,9	84,4	224,9		224,9
852		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 33	06.2015 10.2015	74,2		74,2		74,1	99,9	74,1		74,1
853		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 40	06.2015 10.2015	481,1		481,1		144,4	30,0	144,4		144,4
854		ВУЛ. БАСЕЙНА,19-Б	06.2015 10.2015	138,6		138,6		1,3	0,9	138,6		37,4
855		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	536,9		536,9		1,3	0,2	81,0		81,0
856		ВУЛ. ДРАГОМИРОВА,10/10	06.2015 10.2015	125,5		125,5						
857		ВУЛ. КІКВІДЗЕ,41	06.2015 10.2015	367,2		367,2		1,3	0,4	333,4		62,4
858		ВУЛ. КАТЕРИНИ БІЛОКУР,2/8	06.2015 10.2015	112,5		112,5		1,3	1,2	18,4		18,4
859		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 17/2	06.2015 10.2015	308,7		308,7		1,3	0,4	52,1		52,1
860		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3	06.2015 10.2015	184,4		184,4		1,3	0,7	54,0		54,0
861		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА КОПИЛЕНКА,3-А	06.2015 10.2015	229,4		229,4		1,3	0,6	67,2		67,2
862		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО,3	06.2015 10.2015	274,5		274,5						
863		ВУЛ. ТВЕРСЬКА, 6	06.2015 10.2015	775,0		775,0						
864		ВУЛ. ХРЕЩАТИК,27	06.2015 10.2015	661,0		661,0						
865		ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,30-Б	06.2015 10.2015	135,0		135,0						
866		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ,40/10	06.2015 10.2015	281,4		281,4						
867		КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ,14/24	06.2015 10.2015	463,5		463,5		1,3	0,3	67,6		67,6
868		ВУЛ. ІВАНА ІЖАКЕВИЧА, 5/9	06.2015 10.2015	317,0		317,0		1,3	0,4	92,9		92,9
869		ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 7А	06.2015 10.2015	273,0		273,0		1,3	0,5	273,0		79,2
870		ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2 В	06.2015 10.2015	147,0		147,0		1,3	0,9	82,1		43,0
871		ВУЛ. ПОЛКОВА, 55	06.2015 10.2015	327,9		327,9		1,3	0,4	96,0		96,0
872		ПРОВ. БЕСТУЖЕВА, 11	06.2015 10.2015	140,7		140,7		1,3	0,9	41,2		41,2
873		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 3	06.2015 10.2015	147,2		147,2		122,4	83,2	147,2		82,2
874		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 7	06.2015 10.2015	852,7		852,7		54,3	6,4	571,5		44,4
875		ПРОСП. ПРАВДИ, 92	06.2015 10.2015	288,1		288,1		1,3	0,5	138,7		138,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
876		ПРОСП. СВОБОДИ,3Б	06.2015 10.2015	93,1		93,1						
877		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 13-А	06.2015 10.2015	302,0		302,0		253,4	83,9	253,4		253,4
878		ВУЛ. БУДАРІНА, 5	06.2015 10.2015	310,9		310,9		234,2	75,3	234,2		234,2
879		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	06.2015 10.2015	497,9		497,9		313,8	63,0	313,8		313,8
880		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 10	06.2015 10.2015	141,0		141,0						
881		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 22А	06.2015 10.2015	230,0		230,0						
882		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8	06.2015 10.2015	475,5		475,5		421,0	88,5	421,0		421,0
883		ВУЛ. СТРИЙСЬКА, 12/3	06.2015 10.2015	425,3		425,3		382,8	90,0	382,8		382,8
884		ВУЛ.ГНАТА ЮРИ, 1	06.2015 10.2015	140,0		140,0		1,3	0,9	69,2		69,2
885		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 17	06.2015 10.2015	118,1		118,1		104,1	88,1	104,1		104,1
886		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 73/1	06.2015 10.2015	170,0		170,0						
887		БУЛЬВАР ІВАНА ЛЕПСЕ, 55	06.2015 10.2015	208,7		208,7		1,3	0,6	208,7		61,2
888		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	06.2015 10.2015	113,5		113,5		113,4	99,9	113,4		113,4
889		ВУЛ. ІВАНА ПІДДУБНОГО, 2-А	06.2015 10.2015	199,2		199,2		1,3	0,7	199,2		58,3
890		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 5	06.2015 10.2015	564,4		564,4		346,0	61,3	346,0		346,0
891		ВУЛ. БОРИСЛАВСЬКА, 54	06.2015 10.2015	241,3		241,3		1,3	0,5	241,3		70,7
892		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 10.2015	300,0		300,0						
893		ВУЛ. ДАШАВСЬКА, 24	06.2015 10.2015	212,6		212,6		204,3	96,1	204,3		204,3
894		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 21-А	06.2015 10.2015	137,2		137,2		105,7	77,0	105,7		105,7
895		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 23-Б	06.2015 10.2015	255,9		255,9		137,5	53,7	137,5		137,5
896		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	06.2015 10.2015	414,8		414,8		263,9	63,6	414,8		263,9
897		ВУЛ. ПЕТРА ЗАЛОМОВА, 2	06.2015 10.2015	303,1		303,1		299,3	98,7	299,3		299,3
898		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 17	06.2015 10.2015	247,6		247,6		1,3	0,5	247,6		72,5
899		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3А	06.2015 10.2015	191,2		191,2		191,1	99,9	191,1		191,1
900		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 3	06.2015 10.2015	105,2		105,2		75,9	72,1	75,9		75,9
901		ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 16	06.2015 10.2015	243,0		243,0						
902		ВУЛ. АРТЕМА, 14-А	06.2015 10.2015	455,4		455,4		136,5	30,0	455,4		136,5
903		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37-Б	06.2015 10.2015	95,5		95,5		95,4	99,9	95,4		95,4
904		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 13-А	06.2015 10.2015	204,1		204,1		197,0	96,5	197,0		197,0
905		ВУЛ. БЛЮХЕРА, 15	06.2015 10.2015	90,3		90,3		76,0	84,2	76,0		76,0
906		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	117,7		117,7				34,5		34,5
907		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 2	06.2015 10.2015	238,9		238,9		125,6	52,6	125,6		125,6
908		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 8	05.2015 10.2015	86,7		86,7		79,1	91,2	79,1		25,4
909		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 2/50	06.2015 10.2015	95,8		95,8		82,1	85,7	28,1		28,1
910		ВУЛ. ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 10	06.2015 10.2015	195,8		195,8		1,3	0,7	195,8		57,3
911		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 16	06.2015 10.2015	133,4		133,4		40,0	30,0	133,4		40,0
912		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/4	05.2015 10.2015	180,0		180,0		1,3	0,7	180,0		52,7
913		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 43/5	05.2015 10.2015	89,8		89,8		89,7	99,9	89,7		89,7
914		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 58	06.2015 10.2015	75,4		75,4		1,3	1,7	75,4		22,1
915		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 27	06.2015 10.2015	86,2		86,2		26,1	30,3	86,2		26,1
916		ВУЛ. КУДРЯВСЬКА, 31-33	06.2015 10.2015	148,3		148,3		1,3	0,9	148,3		43,4
917		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 9	06.2015 10.2015	260,8		260,8		195,1	74,8	195,1		195,1
918		ВУЛ. МАКСИМА БЕРЛИНСЬКОГО, 4	06.2015 10.2015	125,8		125,8		125,7	99,9	125,7		125,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
919		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 10	06.2015 10.2015	243,6		243,6		117,1	48,1	117,1		117,1
920		ВУЛ. МИКОЛИ ПИМОНЕНКО, 3	06.2015 10.2015	198,6		198,6		156,3	78,7	156,3		156,3
921		ВУЛ. НАГІРНА, 8/32	06.2015 10.2015	410,7		410,7		1,3	0,3	410,7		120,1
922		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	147,5		147,5		1,3	0,9	147,5		43,2
923		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 11	06.2015 10.2015	235,1		235,1		146,5	62,3	235,1		146,5
924		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 37-Б	06.2015 10.2015	82,6		82,6		82,5	99,9	82,5		82,5
925		ВУЛ. ОЛЕНИ ТЕЛІГИ, 41-А	06.2015 10.2015	65,7		65,7		65,6	99,8	65,6		65,6
926		ВУЛ. РИЗЬКА, 18	06.2015 10.2015	82,4		82,4		77,5	94,1	82,4		77,5
927		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	06.2015 10.2015	257,3		257,3				75,4		75,4
928		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10	06.2015 10.2015	93,2		93,2		86,1	92,4	27,3		27,3
929		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 10-А	06.2015 10.2015	94,5		94,5		82,7	87,5	82,7		82,7
930		ВУЛ. САРАТОВСЬКА, 49-А	06.2015 10.2015	146,9		146,9				43,0		43,0
931		ВУЛ. ТИМОФІЯ ШАМРИЛА, 17	06.2015 10.2015	162,9		162,9		138,3	84,9	138,3		138,3
932		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22	06.2015 10.2015	294,0		294,0		219,8	74,8	219,8		219,8
933		ВУЛ. ТУРГЕНЄВСЬКА, 77	06.2015 10.2015	45,9		45,9		45,9	100,0	45,8		45,8
934		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Б	06.2015 10.2015	228,5		228,5				228,5		62,4
935		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 66	06.2015 10.2015	283,6		283,6				83,1		83,1
936		ВУЛ. ЩУСЕВА, 13	06.2015 10.2015	106,3		106,3		106,2	99,9	106,2		106,2
937		ВУЛ. ЮРІЯ КОЦЮБІНСЬКОГО, 12	06.2015 10.2015	177,1		177,1				177,1		
938		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-9	06.2015 10.2015	220,5		220,5		1,3	0,6	220,5		64,6
939		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	06.2015 10.2015	146,3		146,3				42,8		42,8
940		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-А	08.2015 10.2015	314,2		314,2						
941		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 5-А	08.2015 10.2015	367,2		367,2						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (168 об'єктів)</b>				29322,5		11648,2	39,7	15518,2		14535,4
942		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 3	06.2015 12.2015	135,4		135,4		135,4	100,0	135,4		135,4
943		ВУЛ. ВОЛОДІ ДУБІНІНА, 16	06.2015 12.2015	143,5		143,5		1,3	0,9	143,5		42,0
944		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 12.2015	471,0		471,0		1,3	0,3	471,0		138,1
945		ВУЛ. СЕЧЄНОВА, 3	06.2015 12.2015	298,2		298,2				129,5		87,4
946		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 12.2015	144,3		144,3		144,2	99,9	144,2		144,2
947		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	06.2015 12.2015	216,2		216,2				216,2		63,4
948		ВУЛ. ІВАНА ДЯЧЕНКА, 6	06.2015 12.2015	294,5		294,5		166,9	56,7	294,5		166,9
949		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 12.2015	151,4		151,4		150,7	99,5	150,7		150,7
950		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28	06.2015 12.2015	37,1		37,1						
951		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	06.2015 12.2015	479,5		479,5				135,2		135,2
952		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 28-В	06.2015 12.2015	124,6		124,6		107,2	86,0	107,2		107,2
953		ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРБИЦЬКОГО, 34	06.2015 12.2015	659,4		659,4		656,1	99,5	656,1		656,1
954		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 12.2015	34,0		34,0						
955		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	06.2015 12.2015	393,5		393,5		393,3	99,9	393,3		393,3
956		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 5-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0				28,9		28,9
957		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 1	06.2015 12.2015	17,1		17,1				17,1		
958		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-Б	06.2015 12.2015	12,8		12,8				12,8		
959		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 12.2015	17,5		17,5				17,5		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
960		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-В	06.2015 12.2015	7,1		7,1				7,1		
961		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 5	06.2015 12.2015	203,8		203,8		191,8	94,1	191,8		191,8
962		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	7,1		7,1				7,1		
963		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12	06.2015 12.2015	12,7		12,7						
964		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 13	06.2015 12.2015	12,8		12,8						
965		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-Б	06.2015 12.2015	12,0		12,0						
966		ВУЛ. ЛЕНІНА, 29	06.2015 12.2015	148,6		148,6		146,2	98,4	146,2		146,2
967		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 47	06.2015 12.2015	335,2		335,2		332,5	99,2	332,5		332,5
968		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	17,1		17,1						
969		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	06.2015 12.2015	340,3		340,3		163,9	48,2	163,9		163,9
970		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11	06.2015 12.2015	520,4		520,4		246,8	47,4	246,8		246,8
971		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17-А	06.2015 12.2015	142,2		142,2		99,4	69,9	99,4		99,4
972		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 6	06.2015 12.2015	518,6		518,6		473,7	91,3	473,7		473,7
973		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 14-А	06.2015 12.2015	220,0		220,0						
974		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 26-А	06.2015 12.2015	220,0		220,0						
975		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 19	06.2015 12.2015	188,0		188,0		1,3	0,7	55,1		55,1
976		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 20 (1-ПІД.)	06.2015 12.2015	105,0		105,0		1,3	1,2	30,1		30,1
977		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4 (3 ПІД.)	06.2015 12.2015	100,9		100,9		1,3	1,3	29,6		29,6
978		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10 (1 ПІД.)	06.2015 12.2015	109,9		109,9		1,3	1,2	32,2		32,2
979		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (ПІД'ІЗД 1)	06.2015 12.2015	406,3		406,3		1,3	0,3	119,1		119,1
980		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16-Б	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
981		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 22-Б	06.2015 12.2015	131,4		131,4						
982		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24-Б	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
983		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 12-А	06.2015 12.2015	160,0		160,0						
984		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 14	06.2015 12.2015	160,0		160,0						
985		ВУЛ. ДВІНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	181,6		181,6		1,3	0,7	53,3		53,3
986		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17 (2-3-ПІД.)	06.2015 12.2015	132,5		132,5		131,2	99,0	131,2		131,2
987		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 21/1 (1-ПІД)	06.2015 12.2015	103,0		103,0		59,6	57,9	59,6		59,6
988		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23 (2-3-ПІД)	06.2015 12.2015	124,4		124,4		123,2	99,0	123,2		123,2
989		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29 (2-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,3		79,3		72,2	91,0	72,2		72,2
990		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	79,6		79,6		72,0	90,5	72,0		72,0
991		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 5	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
992		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА БОЙЧЕНКА, 2/6	06.2015 12.2015	314,6		314,6		1,3	0,4	92,3		92,3
993		ВУЛ. ПАВЛА ТИЧИНИ, 6	06.2015 12.2015	10,2		10,2						
994		ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	170,0		170,0						
995		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 13-В	06.2015 12.2015	695,8		695,8		1,3	0,2	203,8		203,8
996		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 3-Б	06.2015 12.2015	891,7		891,7		1,3	0,1	261,4		261,4
997		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7	06.2015 12.2015	7,0		7,0						
998		ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 12-А	06.2015 12.2015	347,6		347,6		1,3	0,4	101,9		101,9
999		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 22-А	06.2015 12.2015	170,0		170,0						
1000		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 16	06.2015 12.2015	170,0		170,0						
1001		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 24	06.2015 12.2015	616,0		616,0		1,3	0,2	180,7		180,7
1002		ПРОСП. МИРУ, 12	06.2015 12.2015	224,5		224,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1003		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10 (2, 5 ПІД.)	06.2015 12.2015	143,3		143,3		1,3	0,9	42,0		42,0
1004		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11 (3-ПІД.)	06.2015 12.2015	66,5		66,5		64,7	97,3	64,7		64,7
1005		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16	06.2015 12.2015	121,5		121,5		1,3	1,1	35,6		35,6
1006		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 4	06.2015 12.2015	725,0		725,0		475,0	65,5	475,0		475,0
1007		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 44	06.2015 12.2015	233,6		233,6		233,5	100,0	233,5		233,5
1008		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-А	06.2015 12.2015	116,3		116,3		116,2	99,9	116,2		116,2
1009		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-В	06.2015 12.2015	177,3		177,3		177,2	99,9	177,2		177,2
1010		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	06.2015 12.2015	37,7		37,7		37,7	100,0	37,7		37,7
1011		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	06.2015 12.2015	52,2		52,2		43,6	83,5	43,6		43,6
1012		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 2	06.2015 12.2015	173,6		173,6		158,4	91,2	158,4		158,4
1013		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	06.2015 12.2015	205,8		205,8		205,6	99,9	205,6		205,6
1014		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-А	06.2015 12.2015	62,2		62,2		62,1	99,8	62,1		62,1
1015		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б	06.2015 12.2015	162,0		162,0		151,1	93,3	151,1		151,1
1016		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-В	06.2015 12.2015	63,4		63,4		63,3	99,8	63,3		63,3
1017		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	222,1		222,1		221,4	99,7	221,4		221,4
1018		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	157,7		157,7		157,6	99,9	157,6		157,6
1019		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 (3,4 ПІД.)	06.2015 12.2015	202,4		202,4		202,3	100,0	202,3		202,3
1020		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	142,9		142,9		142,9	100,0	142,9		142,9
1021		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	06.2015 12.2015	173,6		173,6		161,6	93,1	161,6		161,6
1022		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	250,3		250,3		231,4	92,4	231,4		231,4
1023		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	113,8		113,8		113,7	99,9	113,7		113,7
1024		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13 (5,6 ПІД.)	06.2015 12.2015	226,6		226,6		218,7	96,5	218,7		218,7
1025		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 59-А	06.2015 12.2015	302,0		302,0		220,3	72,9	220,3		220,3
1026		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	188,9		188,9		188,7	99,9	188,7		188,7
1027		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 3	06.2015 12.2015	128,7		128,7		110,0	85,5	110,0		110,0
1028		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 6	06.2015 12.2015	95,0		95,0		81,5	85,8	81,5		81,5
1029		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 12 (ПІД'ЇЗД № 2)	06.2015 12.2015	26,9		26,9				7,9		7,9
1030		БОРИЧІВ УЗВІЗ, 5	06.2015 12.2015	47,1		47,1		1,3	2,8	13,8		13,8
1031		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 11	06.2015 12.2015	93,8		93,8		62,6	66,7	62,6		62,6
1032		ВУЛ. ЕЛЕКТРИКІВ, 28 Б	06.2015 12.2015	129,4		129,4						
1033		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	06.2015 12.2015	282,5		282,5		84,8	30,0	84,8		84,8
1034		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 7-А	06.2015 12.2015	173,4		173,4		52,2	30,1	52,2		52,2
1035		ВУЛ. АКАДЕМІКА БУЛАХОВСЬКОГО, 42/43	06.2015 12.2015	199,5		199,5		198,8	99,6	198,8		198,8
1036		ВУЛ. АКАДЕМІКА ДОБРОХОТОВА, 1-Б	06.2015 12.2015	131,3		131,3		131,2	99,9	131,2		131,2
1037		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	06.2015 12.2015	179,5		179,5		53,8	30,0	53,8		53,8
1038		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	06.2015 12.2015	224,2		224,2		224,1	100,0	224,1		224,1
1039		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 15-А	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1040		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 16	06.2015 12.2015	233,0		233,0		70,4	30,2	70,4		70,4
1041		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	06.2015 12.2015	109,9		109,9		107,6	97,9	107,6		107,6
1042		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	06.2015 12.2015	202,0		202,0		61,0	30,2	61,0		61,0
1043		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 18	06.2015 12.2015	467,2		467,2		140,4	30,1	140,4		140,4
1044		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	06.2015 12.2015	118,3		118,3		108,8	92,0	108,8		108,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1045		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	06.2015 12.2015	219,2		219,2		66,2	30,2	66,2		66,2
1046		ВУЛ. КУЛІБІНА, 5	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1047		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Б	06.2015 12.2015	35,4		35,4		11,2	31,6	11,2		11,2
1048		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-В	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1049		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 1-Г	06.2015 12.2015	19,7		19,7		19,7	100,0	19,7		19,7
1050		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 12-А	06.2015 12.2015	173,0		173,0		52,5	30,3	52,5		52,5
1051		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1052		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25-А	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1053		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 27	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1054		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1055		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 31	06.2015 12.2015	10,0		10,0						
1056		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 17	06.2015 12.2015	58,6		58,6		56,4	96,2	56,4		56,4
1057		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	06.2015 12.2015	373,9		373,9		113,0	30,2	113,0		113,0
1058		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	06.2015 12.2015	5,0		5,0						
1059		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 6	06.2015 12.2015	215,9		215,9		213,9	99,1	213,9		213,9
1060		ПРОВ. ПРИЛАДНИЙ, 8	06.2015 12.2015	160,5		160,5		153,2	95,5	153,2		153,2
1061		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	06.2015 12.2015	355,1		355,1		106,6	30,0	106,6		106,6
1062		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	06.2015 12.2015	410,7		410,7		123,7	30,1	123,7		123,7
1063		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24	06.2015 12.2015	560,4		560,4		1,3	0,2	140,2		140,2
1064		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 24-А	06.2015 12.2015	560,9		560,9		1,3	0,2	137,8		137,8
1065		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-А	06.2015 12.2015	291,2		291,2		87,8	30,2	87,8		87,8
1066		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	06.2015 12.2015	202,1		202,1		60,7	30,0	60,7		60,7
1067		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 54/26	06.2015 12.2015	170,1		170,1		1,3	0,8	49,8		49,8
1068		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 2	06.2015 12.2015	93,0		93,0		61,8	66,5	61,8		61,8
1069		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 27 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	91,7		91,7		52,9	57,7	52,9		52,9
1070		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	93,3		93,3		53,9	57,8	53,9		53,9
1071		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 15	06.2015 12.2015	129,7		129,7		125,4	96,7	125,4		125,4
1072		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 47	06.2015 12.2015	145,0		145,0		1,3	0,9	42,5		42,5
1073		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	06.2015 12.2015	167,1		167,1		1,3	0,8	49,0		49,0
1074		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	06.2015 12.2015	118,9		118,9		1,3	1,1	34,8		34,8
1075		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	06.2015 12.2015	332,0		332,0				97,0		97,0
1076		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 38/19	06.2015 12.2015	141,0		141,0						
1077		ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 8	06.2015 12.2015	126,8		126,8		1,3	1,0	37,2		37,2
1078		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4	06.2015 12.2015	140,6		140,6		1,3	0,9	41,2		41,2
1079		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРПУС 1	06.2015 12.2015	140,5		140,5		1,3	0,9	41,2		41,2
1080		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-А	06.2015 12.2015	69,2		69,2		1,3	1,9	20,3		20,3
1081		ВУЛ. ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ, 11-Б	06.2015 12.2015	69,2		69,2		1,3	1,9	20,3		20,3
1082		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 14/30	06.2015 12.2015	75,5		75,5				21,8		21,8
1083		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	06.2015 12.2015	340,0		340,0				99,0		99,0
1084		ВУЛ. КУРСЬКА, 4А	06.2015 12.2015	85,6		85,6		85,5	99,9	85,5		85,5
1085		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28-А	06.2015 12.2015	138,5		138,5		1,3	0,9	40,6		40,6
1086		ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, 28/32	06.2015 12.2015	172,0		172,0		1,3	0,8	50,4		50,4



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1087		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 25	06.2015 12.2015	197,0		197,0				57,4		57,4
1088		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12-В	06.2015 12.2015	120,5		120,5		74,9	62,2	74,9		74,9
1089		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 12	06.2015 12.2015	49,0		49,0		1,3	2,7	14,4		14,4
1090		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 9	06.2015 12.2015	182,0		182,0						
1091		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	06.2015 12.2015	357,5		357,5				90,7		90,7
1092		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 20	06.2015 12.2015	169,8		169,8		1,3	0,8	49,8		49,8
1093		ВУЛ. НИЩИНЬСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	161,1		161,1		103,5	64,2	103,5		103,5
1094		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 106 А	01.2015 12.2015	114,4		114,4						
1095		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 3	06.2015 12.2015	61,7		61,7		61,6	99,8	61,6		61,6
1096		ВУЛ. ПІТЕРСЬКА, 2	06.2015 12.2015	115,9		115,9		115,7	99,8	115,7		115,7
1097		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 7	06.2015 12.2015	67,0		67,0				18,8		18,8
1098		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 9	06.2015 12.2015	67,0		67,0				18,9		18,9
1099		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3	06.2015 12.2015	59,8		59,8		1,3	2,2	17,5		17,5
1100		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	06.2015 12.2015	114,4		114,4		1,3	1,1	33,5		33,5
1101		ВУЛ. ТУПИКОВА, 25	06.2015 12.2015	128,9		128,9		126,0	97,8	37,8		37,8
1102		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 5	06.2015 12.2015	170,6		170,6		1,3	0,8	50,0		50,0
1103		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 17	06.2015 12.2015	138,4		138,4		1,3	0,9	40,6		40,6
1104		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 19	06.2015 12.2015	138,7		138,7		1,3	0,9	40,7		40,7
1105		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 36	06.2015 12.2015	200,6		200,6		183,8	91,6	183,8		183,8
1106		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 5	06.2015 12.2015	241,0		241,0		235,5	97,7	235,5		71,2
1107		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 5-А	06.2015 12.2015	255,3		255,3		254,2	99,6	254,2		254,2
1108		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 47	06.2015 12.2015	264,0		264,0						
1109		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 10/12	06.2015 12.2015	86,0		86,0		1,3	1,5	78,6		78,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (53 об'єкти)</b>				13021,0		9018,6	69,3	8440,7		8440,7
1110		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 8	06.2015 10.2015	390,4		390,4		1,3	0,3	111,4		111,4
1111		ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 76-Б	06.2015 10.2015	5,0		5,0						
1112		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 10.2015	535,1		535,1		427,3	79,9	156,7		156,7
1113		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 29	06.2015 10.2015	26,0		26,0						
1114		ПРОСП. НАУКИ, 4	06.2015 10.2015	867,0		867,0		819,9	94,6	249,5		249,5
1115		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 10.2015	429,9		429,9		429,4	99,9	429,4		429,4
1116		ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 8	06.2015 10.2015	216,4		216,4		216,1	99,9	216,1		216,1
1117		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	06.2015 10.2015	419,4		419,4		419,0	99,9	419,0		419,0
1118		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	255,5		255,5		190,6	74,6	190,6		190,6
1119		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 7 А	06.2015 10.2015	439,6		439,6		439,1	99,9	439,1		439,1
1120		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 21/5	06.2015 10.2015	464,7		464,7		464,6	100,0	464,6		464,6
1121		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 10.2015	224,7		224,7		224,2	99,8	224,2		224,2
1122		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55	06.2015 10.2015	224,7		224,7		217,2	96,7	217,2		217,2
1123		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	06.2015 10.2015	105,8		105,8		105,6	99,8	105,6		105,6
1124		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6А	06.2015 10.2015	106,9		106,9		106,8	99,9	106,8		106,8
1125		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	27,8		27,8		27,7	99,6	27,7		27,7
1126		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31	06.2015 10.2015	210,5		210,5		201,0	95,5	201,0		201,0
1127		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 35	06.2015 10.2015	200,4		200,4		200,4	100,0	200,4		200,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1128		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	06.2015 10.2015	357,9		357,9		357,9	100,0	357,9		357,9
1129		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 20	06.2015 10.2015	10,0		10,0						
1130		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	06.2015 10.2015	132,9		132,9		1,3	1,0	38,8		38,8
1131		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 87	06.2015 10.2015	434,3		434,3		434,2	100,0	434,2		434,2
1132		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 44	06.2015 10.2015	82,0		82,0		76,4	93,2	76,4		76,4
1133		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	06.2015 10.2015	281,0		281,0		281,0	100,0	281,0		281,0
1134		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 1	06.2015 10.2015	222,1		222,1						
1135		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 2Б	06.2015 10.2015	520,8		520,8		518,4	99,5	518,4		518,4
1136		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 32-Д	06.2015 10.2015	225,5		225,5		173,9	77,1	173,9		173,9
1137		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 34-А	06.2015 10.2015	150,3		150,3		150,0	99,8	150,0		150,0
1138		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 3	06.2015 10.2015	46,4		46,4		46,3	99,8	46,3		46,3
1139		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 14-Б	06.2015 10.2015	124,3		124,3		124,1	99,8	124,1		124,1
1140		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 51-А	06.2015 10.2015	146,4		146,4		146,3	99,9	146,3		146,3
1141		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 22	06.2015 10.2015	20,5		20,5		20,3	99,0	20,3		20,3
1142		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 97	06.2015 10.2015	320,0		320,0						
1143		ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 145/1	06.2015 10.2015	80,0		80,0						
1144		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 5	06.2015 10.2015	503,3		503,3		172,6	34,3	172,6		172,6
1145		ВУЛ. ВОЗДВИЖЕНСЬКА, 25	06.2015 10.2015	163,7		163,7				7,7		7,7
1146		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 11А	06.2015 10.2015	244,3		244,3		228,1	93,4	228,1		228,1
1147		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18А	06.2015 10.2015	100,5		100,5		100,3	99,8	100,3		100,3
1148		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 25	06.2015 10.2015	223,2		223,2		223,0	99,9	223,0		223,0
1149		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 3/7А	06.2015 10.2015	403,7		403,7				20,0		20,0
1150		ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 26	06.2015 10.2015	56,9		56,9		56,8	99,8	56,8		56,8
1151		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	48,9		48,9
1152		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 36	06.2015 10.2015	51,3		51,3		25,5	49,7	25,5		25,5
1153		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 127	06.2015 10.2015	500,0		500,0		132,7	26,5	132,7		132,7
1154		ПРОСП. СВОБОДИ, 10	06.2015 10.2015	125,3		125,3		104,6	83,5	104,6		104,6
1155		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 28-Б	06.2015 10.2015	420,2		420,2		420,2	100,0	420,2		420,2
1156		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 22	06.2015 10.2015	308,3		308,3		308,1	99,9	308,1		308,1
1157		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	06.2015 10.2015	190,4		190,4		190,1	99,8	190,1		190,1
1158		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 5	06.2015 10.2015	187,5		187,5		187,4	99,9	187,4		187,4
1159		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА, 10	06.2015 10.2015	111,1		111,1				29,9		29,9
1160		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 6	06.2015 10.2015	222,1		222,1				57,9		57,9
1161		ВУЛ. ПОЛТАВСЬКА, 12	06.2015 10.2015	505,0		505,0						
1162		ВУЛ. ТАТАРСЬКА, 3/2	06.2015 10.2015	350,0		350,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				3766,7		14,3	0,4	749,6		749,6
1163		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 4	06.2015 12.2015	1263,9		1263,9						
1164		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 9-А	06.2015 12.2015	37,5		37,5		1,3	3,5	12,4		12,4
1165		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 4 (2,4 під'їзд)	06.2015 12.2015	148,3		148,3		1,3	0,9	44,8		44,8
1166		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 6 (2,3,4 під'їзд)	06.2015 12.2015	316,4		316,4		1,3	0,4	94,0		94,0
1167		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-Б (1 під'їзд)	06.2015 12.2015	111,4		111,4		1,3	1,2	33,9		33,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1168		ЛІСОВИЙ ПРОСПЕКТ, 10	06.2015 12.2015	571,7		571,7		1,3	0,2	174,2		174,2
1169		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11	06.2015 12.2015	91,4		91,4		1,3	1,4	28,2		28,2
1170		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-А	06.2015 12.2015	30,4		30,4						
1171		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В	06.2015 12.2015	51,9		51,9		1,3	2,5	16,5		16,5
1172		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	06.2015 12.2015	95,6		95,6		1,3	1,4	29,3		29,3
1173		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 66-А	06.2015 12.2015	917,9		917,9		1,3	0,1	275,6		275,6
1174		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8	06.2015 12.2015	66,4		66,4		1,3	2,0	20,7		20,7
1175		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-А	06.2015 12.2015	63,9		63,9		1,3	2,0	20,0		20,0
		<b>ЗАМІНА ВІКОН СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (35 об'єктів)</b>				3060,0		618,7	20,2	309,6		309,6
1176		БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 19	09.2015 12.2015	60,0		60,0						
1177		БУЛЬВ. ОЛЕСЯ ДАВИДОВА, 20, Під'їзд 1	08.2015 12.2015	20,0		20,0						
1178		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 13-Б	08.2015 12.2015	80,4		80,4		69,7	86,7	23,3		23,3
1179		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 4	08.2015 12.2015	37,2		37,2		32,9	88,4	11,6		11,6
1180		ВУЛ. ВАДИМА ГЕТЬМАНА, 22-Б	08.2015 12.2015	179,1		179,1						
1181		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 1	08.2015 12.2015	94,8		94,8		78,6	82,9	26,6		26,6
1182		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 2	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1183		ВУЛ. ДНІПРОВИДСЬКА, 6	08.2015 12.2015	4,3		4,3						
1184		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 17, Під'їзд 2,3	08.2015 12.2015	164,2		164,2						
1185		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 23, Під'їзд 2,3	08.2015 12.2015	67,5		67,5						
1186		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29, Під'їзд 2	08.2015 12.2015	68,5		68,5						
1187		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 39, Під'їзд 2	08.2015 12.2015	87,3		87,3						
1188		ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 32/4	08.2015 12.2015	53,1		53,1		1,3	2,4	14,5		14,5
1189		ВУЛ. КОМІСАРА РИКОВА, 7	08.2015 12.2015	104,8		104,8		1,3	1,2	30,0		30,0
1190		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 16 Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	139,0		139,0						
1191		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 10-В Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	39,3		39,3						
1192		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 12/3 Під'їзди 3,4	08.2015 12.2015	208,6		208,6						
1193		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3 Під'їзди 1,2	08.2015 12.2015	39,3		39,3						
1194		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1195		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1196		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-А	08.2015 12.2015	37,4		37,4						
1197		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	55,8		55,8						
1198		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	74,4		74,4						
1199		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4-Б	08.2015 12.2015	37,2		37,2						
1200		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 5	08.2015 12.2015	229,8		229,8		213,3	92,8	69,9		69,9
1201		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 5	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1202		ВУЛ.АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9	08.2015 12.2015	58,0		58,0						
1203		ВУЛ.СИМИРЕНКА, 12-А	08.2015 12.2015	94,8		94,8		77,4	81,6	26,2		26,2
1204		ПРОВ. ДЖЕРЕЛЬНИЙ, 4-А	08.2015 12.2015	69,8		69,8						
1205		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 12-А	08.2015 12.2015	198,2		198,2		1,3	0,7	59,7		59,7
1206		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА, 14	08.2015 12.2015	165,1		165,1		142,9	86,6	47,8		47,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1207		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13	08.2015 12.2015	77,5		77,5						
1208		ПРОСП.МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 2-Б	08.2015 12.2015	43,4		43,4						
1209		РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 10, ПІД'ЇЗДИ 2,5	08.2015 12.2015	197,3		197,3						
1210		РУСАНІВСЬКИЙ БУЛЬВАР, 11/11, ПІД'ЇЗД 3	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
	100106	<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>				8992,6		414,8	4,6	4794,0		1709,5
1211		КОНКУРС ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ПРОЕКТІВ (СПІВФІНАНСУВАННЯ ОСББ)	04.2015 12.2015	5000,0		5000,0		6,5	0,1	3020,2		593,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (7 об'єктів)</b>				917,9		6,5	0,7	300,8		113,3
1212		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 11-В	06.2015 12.2015	66,0		66,0		1,3	2,0	66,0		18,5
1213		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 17	06.2015 12.2015	110,0		110,0		1,3	1,2	110,0		21,8
1214		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-А	06.2015 12.2015	350,0		350,0						
1215		ВУЛ. НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 10 (П. 2,3,4)	06.2015 12.2015	145,2		145,2		1,3	0,9	35,9		35,9
1216		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0		1,3	1,9	70,0		18,2
1217		ПРОСП. СВОБОДИ, 34	06.2015 12.2015	66,0		66,0		1,3	2,0	18,9		18,9
1218		ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 18	09.2015 12.2015	110,7		110,7						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)</b>				1912,7		5,2	0,3	600,0		458,4
1219		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 1/2	06.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		29,2
1220		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 15	06.2015 10.2015	50,0		50,0						
1221		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 5	06.2015 10.2015	50,0		50,0						
1222		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	60,0		60,0		1,3	2,2	17,5		17,5
1223		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	100,0		29,2
1224		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 131	06.2015 10.2015	205,9		205,9						
1225		ВУЛ.ВОЛГОГРАДСЬКА,15	06.2015 10.2015	246,8		246,8		1,3	0,5	72,9		72,9
1226		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 13	06.2015 09.2015	1100,0		1100,0		1,3	0,1	309,6		309,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				220,0		2,6	1,2	144,5		52,2
1227		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 9	06.2015 12.2015	20,0		20,0						
1228		ВУЛ. ГРИШКА, 8-Б	06.2015 12.2015	150,0		150,0		1,3	0,9	130,0		37,7
1229		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38	06.2015 12.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,5		14,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (12 об'єктів)</b>				942,0		394,0	41,8	728,5		492,2
1230		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 11	06.2015 10.2015	100,0		100,0		92,1	92,1	92,1		92,1
1231		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 13	06.2015 10.2015	60,4		60,4				60,4		
1232		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 3	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	67,8		27,9
1233		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0				50,0		14,0
1234		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-Б	06.2015 10.2015	100,0		100,0		94,3	94,3	94,3		94,3
1235		ВУЛ. БОРИСА ГМИРІ, 9-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,2	90,4	45,2		45,2
1236		ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 17	06.2015 10.2015	70,0		70,0		1,3	1,9	19,3		19,3
1237		ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 10-В	06.2015 10.2015	50,0		50,0		1,3	2,6	14,2		14,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1238		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА МИШУГИ, 7	06.2015 10.2015	100,0		100,0		1,3	1,3	28,0		28,0
1239		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 36-А	06.2015 10.2015	50,0		50,0		45,7	91,4	45,7		45,7
1240		ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 38-А	06.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		
1241		ПРОСП. ПРАВДИ, 10-А	06.2015 10.2015	111,6		111,6		111,5	99,9	111,5		111,5
		<b>СВКП "КИЇВВОДФОНД"</b>				12912,7	248,0	8359,8	66,0	9246,8	248,0	8607,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12912,7	248,0	8359,8	66,0	9246,8	248,0	8607,8
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				12912,7	248,0	8359,8	66,0	9246,8	248,0	8607,8
1242		ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ (НАСОСИ, ЗАСОБИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОДИ ТОЩО)	03.2015 12.2015	1180,4		1180,4		1100,0	93,2	1106,0		1100,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЮВЕТНИХ КОМПЛЕКСІВ (49 об'єктів)</b>				7985,6	27,3	6047,0	76,0	6928,0	27,3	6256,7
1243		БУЛЬВ. ВИГУРІВСЬКИЙ, 6	06.2015 10.2015	263,3		263,3		176,8	67,1	241,3		76,4
1244		ВУЛ. ІЛЛІЧА, 4/6	06.2015 10.2015	254,1		254,1		240,7	94,7	240,7		240,7
1245		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО 92-96	09.2013 09.2013	197,1	197,1	3,2	3,2				3,2	3,2
1246		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 109	06.2015 10.2015	152,1		152,1		146,5	96,3	146,5		146,4
1247		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 16 В	06.2015 10.2015	177,8		177,8		165,7	93,2	165,7		165,7
1248		ВУЛ. АННИ АХМАТОВОЇ, 6	06.2015 10.2015	289,6		289,6		137,6	47,5	271,1		271,1
1249		ВУЛ. ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА-ВУЛ.ТЕШЕБАЄВА	06.2015 10.2015	226,5		226,5		221,3	97,7	221,3		221,3
1250		ВУЛ. ВОЛКОВА, 12-А	06.2015 10.2015	220,5		220,5		215,0	97,5	215,0		215,0
1251		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 22-А	06.2015 10.2015	75,2		75,2		60,2	80,1	60,2		60,2
1252		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 75	06.2015 10.2015	44,9		44,9		43,4	96,7	43,4		43,4
1253		ВУЛ. ГЕРЦЕНА-ВУЛ. ОВРУЦЬКА	11.2013 11.2013	197,2	197,2	3,1	3,1				3,1	3,1
1254		ВУЛ. ГОНГАДЗЕ, 20	12.2013 12.2013	204,2	204,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1255		ВУЛ. ГРИШКА, 8 Б	12.2013 12.2013	158,3	158,3	3,2	3,2				3,2	3,2
1256		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА-АЛМА-АТИНСЬКА	06.2015 10.2015	227,4		227,4		216,7	95,3	216,7		216,7
1257		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 10 А	06.2015 10.2015	190,4		190,4		172,4	90,5	172,4		172,4
1258		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 29	06.2015 10.2015	167,8		167,8		48,0	28,6	148,0		48,2
1259		ВУЛ. ЖМАЧЕНКА (ПАРК ПЕРЕМОГИ)	09.2015 10.2015	172,8		172,8				150,6		50,6
1260		ВУЛ. ЖУКОВСЬКОГО, 8-12	06.2015 10.2015	207,2		207,2		199,7	96,4	199,7		199,7
1261		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	06.2015 10.2015	500,7		500,7		465,5	93,0	465,5		465,5
1262		ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7	12.2013 12.2013	191,5	191,5	3,1	3,1				3,1	3,1
1263		ВУЛ. КОБЗАРСЬКА, 2	06.2015 10.2015	159,3		159,3		148,4	93,2	148,4		148,4
1264		ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА (ПЕРЕТИН З ВУЛ. ПЕТРИЦЬКОГО)	06.2015 10.2015	190,0		190,0		183,8	96,7	183,8		183,8
1265		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 10	09.2013 09.2013	120,3	120,3	1,9	1,9				1,9	1,9
1266		ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 13	06.2015 10.2015	155,0		155,0		147,3	95,0	147,3		147,3
1267		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 20	06.2015 10.2015	290,2		290,2		253,6	87,4	253,6		253,6
1268		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	12.2013 12.2013	201,2	201,2	3,4	3,4				3,4	3,4
1269		ВУЛ. МЕНДЕЛЄЄВА, 12	06.2015 10.2015	227,1		227,1		224,1	98,7	224,1		224,1
1270		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 17 А	06.2015 10.2015	207,5		207,5				136,0		59,7
1271		ВУЛ. ОЛЬЖИЧА, 10	06.2015 10.2015	210,6		210,6		184,1	87,4	184,1		184,1
1272		ВУЛ. ОСИПОВСЬКОГО, 3-3А	06.2015 10.2015	189,7		189,7		180,3	95,0	180,3		180,3
1273		ВУЛ. ПЕТРОПАВЛІВСЬКА, 14-26	06.2015 10.2015	173,5		173,5				173,5		49,8
1274		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 16	06.2015 10.2015	218,8		218,8		207,9	95,0	207,9		207,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127 5		ВУЛ. ПОДВОЙСЬКОГО, 9	06.2015 10.2015	212,1		212,1		201,4	95,0	201,4		201,4
127 6		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	06.2015 10.2015	204,7		204,7		163,8	80,0	193,6		59,8
127 7		ВУЛ. РОКОСОВСЬКОГО, 2	06.2015 10.2015	202,4		202,4				58,5		58,5
127 8		ВУЛ. САЛЮТНА	06.2015 10.2015	311,5		311,5		307,4	98,7	307,4		307,4
127 9		ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА ( ПАРК ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ)	06.2015 10.2015	38,1		38,1		37,4	98,2	37,4		37,4
128 0		ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 18	06.2015 10.2015	76,2		76,2		69,9	91,7	69,9		69,9
128 1		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Б	06.2015 10.2015	216,5		216,5		210,4	97,2	210,4		210,4
128 2		ВУЛ. ЧАПАЄВА - ВУЛ.КОЦЮБІНСЬКОГО	09.2015 10.2015	138,4		138,4		133,0	96,1	40,2		40,2
128 3		ВУЛ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 8	12.2013 12.2013	169,9	169,9	2,8	2,8				2,8	2,8
128 4		ВУЛ.АРТЕМА-ВУЛ.ПОЛТАВСЬКА	06.2015 10.2015	209,5		209,5				60,5		60,5
128 5		ПАРК ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА	09.2015 10.2015	82,5		82,5				23,8		23,8
128 6		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 41	06.2015 10.2015	136,1		136,1		114,3	84,0	114,3		114,3
128 7		ПРОСП. МИРА, 16	06.2015 10.2015	325,1		325,1		300,6	92,5	300,6		300,6
128 8		ПРОСП. НАУКИ,43	06.2015 10.2015	95,1		95,1				27,7		27,7
128 9		ПРОСП. ПРАВДИ, 4	06.2015 10.2015	340,2		340,2		300,0	88,2	315,4		315,4
129 0		ПРОСП. СВОБОДИ 22-24	09.2013 09.2013	190,8	190,8	3,2	3,2				3,2	3,2
129 1		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 7	06.2015 10.2015	177,9		177,9		169,8	95,4	169,8		169,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (9 об'єктів)</b>				3746,7	220,7	1212,8	34,4	1212,8	220,7	1251,1
129 2		ВУЛ. 50-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, Б/Н	09.2015 10.2015	516,0		516,0		151,1	29,3	151,1		151,1
129 3		ВУЛ. МАЗЕПИ, 33 Ж	12.2013 12.2013	653,5	653,5	10,3	10,3				10,3	10,3
129 4		ВУЛ. Т.ШАМРИЛА, 2	09.2015 10.2015	533,7		533,7		336,3	63,0	336,3		153,9
129 5		ГІДРОПАРК, К 3	12.2013 12.2013	210,4	210,4	210,4	210,4				210,4	210,4
129 6		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.1	09.2015 10.2015	637,2		637,2		186,9	29,3	186,9		186,9
129 7		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.2	09.2015 10.2015	637,2		637,2		186,9	29,3	186,9		186,9
129 8		ПАРК "ГОЛОСІВСЬКИЙ", Б/Н К.4	09.2015 10.2015	625,5		625,5		182,5	29,2	182,5		182,5
129 9		ПАРК "ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ" 2 (ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА)	09.2015 10.2015	319,8		319,8		93,9	29,4	93,9		93,9
130 0		ПАРК НИВКИ, Б/Н 1	09.2015 10.2015	256,6		256,6		75,2	29,3	75,2		75,2
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я</b>				27100,0		8558,3	31,6	8566,1		8311,4
	010000	<b>Державне управління</b>				900,0						
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				900,0						
130 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ВУЛ.ПРОРІЗНА, 19	02.2015 12.2015	900,0		900,0						
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				26200,0		8558,3	32,7	8566,1		8311,4
	080101	<b>Лікарні</b>				17045,0		4634,5	27,2	4634,5		4634,4
130 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНІВ ДИТЯЧОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №1 НА ВУЛ.СОЦІАЛІСТИЧНИЙ, 12 ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	3500,0		200,0						
130 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	1000,0		1000,0		993,2	99,3	993,2		993,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130 4		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	07.2015 12.2015	2200,0		1200,0						
130 5		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П. ЗАПОРОЖЦЯ, 26	07.2015 12.2015	2250,0		1200,0		35,0	2,9	35,0		35,0
130 6		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	2000,0		1000,0		10,9	1,1	10,9		10,9
130 7		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	1700,0		700,0						
130 8		ЕЛЕКТРО-САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ (ДОПОВНЮЮЧІ РОБОТИ) ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ БУДІВЛІ ХАРЧОБЛОКУ № 1 КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №3, ВУЛ. П.ЗАПОРОЖЦЯ, 26	09.2015 12.2015	1000,0		1000,0						
130 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАСЕЙНУ З ВСТАНОВЛЕННЯМ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ВОДИ В ДИТЯЧІЙ КЛІНІЧНІЙ ЛІКАРНІ №9 НА ВУЛ. КОПИЛОВСЬКІЙ, 1/7	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЗАКЛАДУ У ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПІД СТВОРЕННЯ ЦЕНТРІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (8 об'єктів)</b>				6800,0		1556,7	22,9	1556,7		1556,7
131 0		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	64700,0		800,0		281,9	35,2	281,9		281,9
131 1		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ПРОСП.А.НАВОЇ, 3,	02.2015 12.2016	60000,0		400,0		237,8	59,5	237,8		237,8
131 2		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121,	02.2015 12.2016	58300,0		700,0		83,5	11,9	83,5		83,5
131 3		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ.КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2016	11800,0		800,0		227,5	28,4	227,5		227,5
131 4		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2016	105100,0		1100,0		130,6	11,9	130,6		130,6
131 5		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЛІКАРНЮ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ, СТВОРЕННЯ ЦЕНТРУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ ПАТОЛОГІЇ)	02.2015 12.2016	34000,0		1000,0						
131 6		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ.БРАТИСЛАВСЬКА, 3, (ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ "EMERGENCY" - І ЕТАП ДЛЯ ЛІКАРНІ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ)	02.2015 12.2016	26000,0		1000,0						
131 7		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2016	35000,0		1000,0		595,4	59,5	595,4		595,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>ЛІКВІДАЦІЯ АВАРІЙНОГО СТАНУ (2 об'єкти)</b>				300,0		120,0	40,0	120,0		120,0
1318		БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ (НЕЗАДОВІЛЬНИЙ СТАН ДОРІГ) КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ КЛІНІЧНОЇ ЛІКАРНІ №2, ПРОСП. А.НАВОЇ, 3	07.2015 12.2016	180,0		100,0						
1319		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2016	1500,0		200,0		120,0	60,0	120,0		120,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (24 об'єкти)</b>				1725,0		1681,9	97,5	1681,9		1681,8
1320		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ВОЛИНСЬКА, 21	02.2015 12.2015	45,0		45,0		20,9	46,4	20,9		20,9
1321		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4 СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	45,0		45,0		44,5	98,9	44,5		44,5
1322		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, БУЛЬВ. ВЕРНАДСЬКОГО, 53	02.2015 12.2015	45,0		45,0		43,5	96,7	43,5		43,4
1323		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 23-25/10	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1324		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7 ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-Б	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,7	99,3	39,7		39,7
1325		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8 ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 18	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1326		ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА, ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 1/7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,3	98,6	49,3		49,3
1327		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1328		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		97,7	97,7	97,7		97,7
1329		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1330		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. КРАКІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7
1331		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26	02.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
1332		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 10, ВУЛ. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59-Б	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1333		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1334		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 18 БУЛЬВ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, 17	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1335		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4, ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 17	02.2015 12.2015	90,0		90,0		88,8	98,7	88,8		88,8
1336		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 5, ВУЛ. ВІДПОЧИНКУ, 11	02.2015 12.2015	60,0		60,0		56,4	94,0	56,4		56,4
1337		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 7, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 95	02.2015 12.2015	50,0		50,0		45,1	90,2	45,1		45,1
1338		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 8, ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1339		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 9, ВУЛ. РИЗЬКА, 1	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1340		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 6, ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	90,0		90,0		86,5	96,1	86,5		86,5
1341		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ, ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 3	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1342		КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 15 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ, 2А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1343		ОЛЕКСАНДРІВСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ М.КИЄВА, ВУЛ. ШОВКОВИЧНА, 39/1	02.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,8		99,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ (2 об'єкти)</b>				1820,0		236,8	13,0	236,8		236,8
1344		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 1, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 30	02.2015 12.2015	995,0		995,0		1,3	0,1	1,3		1,3
1345		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №12, ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 4А	02.2015 12.2015	825,0		825,0		235,5	28,5	235,5		235,5
	080102	<b>Територіальні медичні об'єднання</b>				610,0		456,1	74,8	456,1		348,3
1346		ЗНЕСЕННЯ НАДЗЕМНОЇ ГАЛЕРЕЇ ТМО "ПСИХІАТРІЯ" , ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	02.2015 12.2016	1500,0		50,0		41,1	82,2	41,1		41,1
1347		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ЕЛЕВАТОРНИХ ВУЗЛІВ ТМО "ПСИХІАТРІЯ", ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103 А	02.2015 12.2016	4500,0		350,0		210,8	60,2	210,8		103,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (3 об'єкти)</b>				210,0		204,2	97,2	204,2		204,2
1348		ТМО "ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 72	02.2015 12.2015	60,0		60,0		56,1	93,5	56,1		56,1
1349		ТМО "ПСИХІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1350		ТМО "ФТИЗІАТРІЯ" У МІСТІ КИЄВІ, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 35	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,1	96,2	48,1		48,1
	080201	<b>Спеціалізовані лікарні та інші спеціалізовані заклади (центри, диспансери, госпіталі для інвалідів ВВВ, лепрозорії, медико-санітарні частини тощо, що мають ліжкову мережу)</b>				1630,0		1598,6	98,1	1607,0		1507,8
1351		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ РЕАБІЛІТАЦІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ШПИТАЛЮ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ, ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2016	800,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (19 об'єктів)</b>				1130,0		1098,6	97,2	1107,0		1007,8
1352		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 23	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
1353		КИЇВСЬКА МІСЬКА ДИТЯЧА КЛІНІЧНА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. ГАМАРНИКА, 10	02.2015 12.2015	50,0		50,0		46,8	93,6	46,8		44,5
1354		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 17, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 20	02.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
1355		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА НАРКОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "СОЦІОТЕРАПІЯ", ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 5-А	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,7	99,5	59,7		59,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1356		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ОФТАЛЬМОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ "ЦЕНТР МІКРОХІРУРГІЇ ОКА", ПРОСП. КОМАРОВА, 3	02.2015 12.2015	80,0		80,0		77,1	96,4	77,1		77,1
1357		КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ, ВУЛ. БОГАТИРСЬКА, 32	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
1358		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
1359		КИЇВСЬКА МІСЬКА ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНА ЛІКАРНЯ № 3, СМТ. ГЛЕВАХА, ВУЛ. ПАВЛОВА, 7	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
1360		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 1 ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 121/3	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,4	96,8	48,4		48,4
1361		КИЇВСЬКА МІСЬКА ТУБЕРКУЛЬОЗНА ЛІКАРНЯ № 2, СМТ. ГОСТОМЕЛЬ	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		111,5
1362		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 22	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3
1363		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР, ИТ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 69	02.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
1364		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ШПИТАЛЬ ІНВАЛІДІВ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 26	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
1365		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИЙ ДИСПАНСЕР № 1, ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 68	02.2015 12.2015	40,0		40,0		37,4	93,5	37,4		37,4
1366		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РАДІАЦІЙНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ М. КИЄВА ВІД НАСЛІДКІВ ЧОРНОБІЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ, ВУЛ. ПУШКІНСЬКА, 40	02.2015 12.2015	60,0		60,0		51,7	86,2	51,7		51,7
1367		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР РЕПРОДУКТИВНОЇ ТА ПЕРИНАТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДУ, 16	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,9	99,8	39,9		39,9
1368		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	19,6		19,6
1369		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 103-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		17,8	89,0	17,8		17,8
1370		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ГАЛИЦЬКА, 6	02.2015 12.2015	20,0		20,0		11,6	58,0	20,0		11,6
	080203	<b>Перинатальні центри, пологові будинки</b>				740,0		236,8	32,0	236,8		236,8
1371		ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОНОМНОГО ДЖЕРЕЛА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПОЛОГОВОМУ БУДИНКУ №1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	1200,0		500,0						
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІНЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (6 об'єктів)</b>				240,0		236,8	98,7	236,8		236,8
1372		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 1, ВУЛ. АРСЕНАЛЬНА, 5	02.2015 12.2015	40,0		40,0		39,2	98,0	39,2		39,2
1373		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 2, ВУЛ. МОСТИЦЬКА, 11	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
137 4		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 3, ВУЛ. ВАСИЛЯ КУЧЕРА, 7	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,7	96,8	38,7		38,7
137 5		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 5, ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 2	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,9	97,3	38,9		38,9
137 6		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК № 6, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 26-А	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
137 7		ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР М. КИЄВА, ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080204	<b>Санаторії для хворих туберкульозом</b>				50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
137 8		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ДИТЯЧОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО САНАТОРІЮ "ЯЛИНКА", ПУЩА-ВОДИЦЯ, 7-МА ЛІНІЯ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		49,2	98,4	49,2		49,2
	080205	<b>Санаторії для дітей та підлітків (нетуберкульозні)</b>				205,0		167,6	81,8	167,0		167,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (7 об'єктів)</b>				205,0		167,6	81,8	167,0		167,0
137 9		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ДРУЖНИЙ" СМТ. БУЧА, ВУЛ. КИЄВО-МИРОЦЬКА, 133	02.2015 12.2015	5,0		5,0						
138 0		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСНИЙ", ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 51-А	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	19,0		19,0
138 1		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛІСОВА ПОЛЯНА", 19 КМ. ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	48,0		48,0
138 2		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ЛАСТІВКА", ВУЛ. ДАЧНО-БІЛИЦЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
138 3		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОРЛЯТКО", ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
138 4		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "САЛЮТ", ВУЛ. ГОГОЛІВСЬКА, 28	02.2015 12.2015	20,0		20,0						
138 5		ДИТЯЧИЙ САНАТОРІЙ "ОЗЕРНИЙ" СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ВЕЛИКОГО ЖОВТНЯ, 19	02.2015 12.2015	10,0		10,0						
	080207	<b>Будинки дитини</b>				110,0		106,0	96,4	106,0		106,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (2 об'єкти)</b>				110,0		106,0	96,4	106,0		106,0
138 6		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ "БЕРІЗКА", ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		46,2	92,4	46,2		46,2
138 7		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ БУДИНОК ДИТИНИ ІМ. М. ГОРОДЕЦЬКОГО, СМТ. ВОРЗЕЛЬ, ВУЛ. ЛЕНІНА, 35	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,8	99,7	59,8		59,8
	080208	<b>Станції переливання крові</b>				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
138 8		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ КРОВІ, ВУЛ.БЕРЛІНСЬКОГО,12	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080209	<b>Центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, станції екстреної (швидкої) медичної допомоги</b>				2650,0		194,0	7,3	194,0		194,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1389		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ ВІДДІЛЕННЯ ЕКСТРЕНОЇ (ШВИДКОЇ) МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ № 12 НА ВУЛ. КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ, 3 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ	06.2015 12.2016	6000,0		2000,0						
1390		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ № 11 ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 3-А	02.2015 12.2016	4500,0		500,0		192,8	38,6	192,8		192,8
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ</b>				150,0		1,2	0,8	1,2		1,2
1391		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ ВІДДІЛЕНЬ ЦЕНТРУ ЕКСТРЕНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ТА МЕДИЦИНИ КАТАСТРОФ У М.КИЄВІ	02.2015 12.2015	150,0		150,0		1,2	0,8	1,2		1,2
	080300	<b>Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)</b>				720,0		238,8	33,2	238,8		229,2
1392		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ЛІФТІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	680,0		680,0		198,8	29,2	198,8		189,2
1393		ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ, ВУЛ. ПОЛІТЕХНІЧНА, 25/29	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересуєні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				2230,0		670,0	30,0	670,0		632,1
1394		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПО ВУЛ.ЗООЛОГІЧНИЙ,3 КОРПУС №3, ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕННЯ МІСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОБЛЕМ СЛУХУ ТА МОВЛЕННЯ "СУВАГ"	06.2014 12.2016	6330,0	1224,0	2000,0		458,2	22,9	458,2		420,3
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (12 об'єктів)</b>				230,0		211,8	92,1	211,8		211,8
1395		АТЗ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР", ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0						
1396		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР, ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 6	02.2015 12.2015	40,0		40,0		38,8	97,0	38,8		38,8
1397		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2, ВУЛ. ВЕРХНЯ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	19,6		19,6
1398		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 3, ВУЛ. ФРУНЗЕ, 51	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,5	97,5	19,5		19,5
1399		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 4, ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 64-А	02.2015 12.2015	30,0		30,0		26,5	88,3	26,5		26,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1400		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 5, ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 8	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
1401		ФІЗИОТЕРАПЕВТИЧНА ПОЛІКЛІНІКА ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА ВУЛ. ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 4	02.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
1402		ЦЕНТР МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПСИХІЧНО ХВОРИХ № 2, ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,8	98,0	9,8		9,8
1403		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ОСТРОВСЬКОГО, 48	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1404		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 1 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ЧЕРНІГІВСЬКА, 38/2	02.2015 12.2015	20,0		20,0		19,4	97,0	19,4		19,4
1405		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР № 2 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8	02.2015 12.2015	10,0		10,0		8,8	88,0	8,8		8,8
1406		ШКІРНО-ВЕНЕРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР №3 СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 13	02.2015 12.2015	10,0		10,0		9,4	94,0	9,4		9,4
	081002	<b>Інші заходи по охороні здоров'я</b>				170,0		166,7	98,1	166,7		166,6
		<b>ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ В ОСІННЬО-ЗИМОВИЙ ПЕРІОД 2015/2016 РОКІВ (5 об'єктів)</b>				170,0		166,7	98,1	166,7		166,6
1407		БАЗА СПЕЦІАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		39,9
1408		КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ КЛІНІЧНЕ БЮРО СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ, ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 4	02.2015 12.2015	30,0		30,0		27,4	91,3	27,4		27,4
1409		КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		10,0
1410		КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС", ВУЛ. КУРЕНІВСЬКА, 16-В	02.2015 12.2015	60,0		60,0		59,3	98,8	59,3		59,3
1411		МІСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР МЕДИЧНОЇ СТАТИСТИКИ, ПРОВ. ГЕОРГІВСЬКИЙ, 9	02.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ</b>				17000,0	1661,9	3946,7	25,7	6946,7	1661,9	5171,8
		<b>КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД"</b>				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				16563,2	1225,1	3946,7	25,7	6946,7	1225,1	5171,8
1412		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА БУЛЬВАРІ КОЛЬЦОВА, 24-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	02.2016 11.2016	12186,4		338,1		4,4	1,3	4,4		4,4
1413		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, ВИКОНАННЯ РОБІТ ІЗ ЗАМІНИ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ ЛІФТІВ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ	11.2012 05.2013	141284,1	125543,0	1225,1	1225,1				1225,1	1225,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (15 об'єктів)</b>				10519,0				3000,0		
141	4	Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 11	11.2012 08.2015	277,3	147,9	129,4				129,1		
141	5	Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 17	11.2012 08.2015	249,0	121,7	127,3				127,0		
141	6	Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 19	11.2012 08.2015	276,0	142,2	133,8				133,5		
141	7	Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 21	11.2012 08.2015	277,2	147,5	129,7				129,4		
141	8	Ж/Б НА БУЛЬВ. ДАРНИЦЬКОМУ, 7	11.2012 08.2015	2662,7	176,3	2486,4						
141	9	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 12/92	11.2012 08.2015	597,3	264,6	332,7				332,0		
142	0	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 14	11.2012 08.2015	748,9	116,5	632,4				631,1		
142	1	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-А	11.2012 08.2015	273,1	254,6	18,5				18,5		
142	2	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 16-Б	11.2012 08.2015	998,3	349,7	648,6				647,2		
142	3	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-А	11.2012 08.2015	650,7	397,1	253,6				253,1		
142	4	Ж/Б НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 18-Б	11.2012 08.2015	468,7	265,2	203,5				203,1		
142	5	Ж/Б НА ВУЛ. ІРПІНСЬКІЙ, 74	11.2012 08.2015	830,0	433,2	396,8				396,0		
142	6	Ж/Б НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 120	11.2012 08.2015	607,1	545,0	62,1						
142	7	Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 3	11.2012 08.2015	3986,2	264,5	3721,7						
142	8	Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 9	11.2012 08.2015	1345,5	103,0	1242,5						
		<b>ЗАМІНА ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ ЛІФТІВ (14 об'єктів)</b>				4481,0		3942,3	88,0	3942,3		3942,3
142	9	Ж/Б НА ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 37	11.2012 08.2015	674,7	654,5	20,2						
143	0	Ж/Б НА ВУЛ. БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 39	11.2012 08.2015	2994,6	1737,0	1257,6		1252,6	99,6	1252,6		1252,6
143	1	Ж/Б НА ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКІЙ, 58	11.2012 08.2015	1733,1	1730,4	2,7						
143	2	Ж/Б НА ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 1	11.2012 08.2015	1222,9	959,3	263,6		261,5	99,2	261,5		261,5
143	3	Ж/Б НА ВУЛ. КЛАВДІІВСЬКА, 24	11.2012 08.2015	885,0	447,8	437,2						
143	4	Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2	11.2012 08.2015	2172,7	1732,4	440,3		418,1	95,0	418,1		418,1
143	5	Ж/Б НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	11.2012 08.2015	2173,6	1731,9	441,7		433,2	98,1	433,2		433,2
143	6	Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-А	11.2012 08.2015	1926,0	1515,9	410,1		399,3	97,4	399,3		399,3
143	7	Ж/Б НА ВУЛ. МИКОЛИ КИБАЛЬЧИЧА, 7-Б	11.2012 08.2015	1927,5	1718,5	209,0		201,2	96,3	201,2		201,2
143	8	Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	11.2012 08.2015	1171,4	874,2	297,2		294,0	98,9	294,0		294,0
143	9	Ж/Б НА ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 21	11.2012 08.2015	1186,4	1184,8	1,6						
144	0	Ж/Б НА ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 15-Б	11.2012 08.2015	629,5	410,8	218,7		217,4	99,4	217,4		217,4
144	1	Ж/Б НА ПРОСП. ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ, 2/1	11.2012 08.2015	2186,3	1712,8	473,5		465,0	98,2	465,0		465,0
144	2	Ж/Б У ПРОВ. МИХАЙЛІВСЬКОМУ, 9-А	11.2012 08.2015	699,4	691,8	7,6						
		<b>КП "ЖИТЛО-СЕРВІС"</b>				436,8	436,8				436,8	
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				436,8	436,8				436,8	
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				436,8	436,8				436,8	
144	3	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, РЕМОНТ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ	06.2008 11.2008	1685,1	1685,1	436,8	436,8				436,8	
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ МІСЬКОГО БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА</b>				37577,1	659,4	18539,1	50,2	16727,2	364,5	15353,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД"</b>				35196,6	659,4	17046,4	49,4	15502,3	364,5	14128,2
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				19196,6	659,4	5987,1	32,3	4912,4	364,5	4126,9
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				19196,6	659,4	5987,1	32,3	4912,4	364,5	4126,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (35 об'єктів)</b>				19196,6	659,4	5987,1	32,3	4912,4	364,5	4126,9
144 4		ВЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ НА ПРОСПЕКТІ ПЕТРА ГРИГОРЕНКА, 28 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	08.2012 06.2016	748,6	697,5	51,0	15,5				15,4	
144 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ (ІІ) ЧЕРГА)	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
144 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛ.КОСТЬОЛЬНОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	600,0		600,0						
144 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
144 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0						
144 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ ПАРКУ "НИВКИ" (СХІДНА ЧАСТИНА) З БОКУ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1199,0		1100,0		701,4	63,8	258,1		
145 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		300,0						
145 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКИЙ, 6, В ТОМУ ЧИСЛІ ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 56,0	04.2015 12.2015	633,3	20,0	633,3	20,0	21,3	3,4	157,6	20,0	177,6
145 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЬНОЇ З ВСТАНОВЛЕННЯМ КОТЛА НА ТВЕРДОМУ ПАЛИВІ ТА СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КП УЗН СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОНІ НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 95	06.2015 12.2015	209,8	69,5	209,8	69,5			42,1		42,1
145 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАВІЛЬЙОНУ АКТИВНИХ ІГОР У "ПАВЛОВСЬКОМУ" СКВЕРІ НА РОЗІ ВУЛ. Ю. КОЦЮБІНСЬКОГО І ВУЛ. ПАВЛОВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 05.2016	346,0		300,0						
145 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ АЛЕЙ СХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ "НИВКИ" НАБЛИЖЕНОЇ ДО ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 10.2015	1200,0		850,0		179,5	21,1	247,9		247,9
145 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКОВИХ ДОРІЖОК У СКВЕРІ ПО ВУЛ. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 12.2015	217,0		217,0						
145 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1073,8						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1457		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" (МОНУМЕНТ МУЖНОСТІ) НА ПЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		900,0		802,5	89,2	783,1		270,3
1458		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1040,0		790,0		771,1	97,6	771,1		771,1
1459		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1191,4	172,9	801,7	67,3	300,0		300,0
1460		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0						
1461		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНИХ ВЕЖ В МИКІЛЬСЬКОМУ ТА БРОВАРСЬКОМУ ЛІСНИЦТВАХ (РЕМОНТ ПІДІЙМАЛЬНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ)	09.2013 10.2016	194,5	20,1	133,0						
1462		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОЖЕЖНО-СПОСТЕРЕЖНОЇ ВЕЖІ В 14 КВАРТАЛІ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА	09.2013 10.2016	101,9	20,1	69,7						
1463		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ВОДОПОСТАЧАННЯ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ	10.2013 10.2016	76,9	59,2	21,2	21,2				21,2	21,2
1464		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" НА ВУЛ. ПРИВОКЗАЛЬНИЙ, 3 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	1195,0		700,0		374,1	53,4	365,1		365,1
1465		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ПАМ'ЯТНИКА НЕБЕСНОЇ СОТНІ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО В ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	248,0		98,0		76,4	78,0	76,4		76,4
1466		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АРТЕМА, 89-А В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2013 10.2016	528,0	360,1	119,2	119,2				119,2	
1467		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКІЙ, 22-10 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2013 12.2016	942,2	714,5	66,3	66,3				66,3	66,3
1468		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКІЙ, 12 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1000,0		1000,0						
1469		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 53-55 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 10.2015	743,5		393,5		241,0	61,2	235,2		233,8
1470		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		1074,0						
1471		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИКОЛИ ЛАВРУХІНА, 11 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	820,0		300,0		226,9	75,6	221,5		221,5
1472		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА, МІЖ БУДИНКАМИ 7-А ТА 9 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		1190,0		901,4	75,7	585,9		342,8
1473		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДУ, № 3 (НА ПЕРЕТИНІ З ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКОЮ) У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
1474		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	150,0		150,0						



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1475		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕРИТОРІЇ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 3 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1199,0		1077,4		889,8	82,6	868,4		868,4
1476		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФОНТАНУ "САМСОН" НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	07.2015 12.2016	541,2	52,4	52,4	52,4					
1477		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕХУ ШИРОКОГО ВЖИТКУ ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ КОНЧА-ЗАСПІВСЬКОГО ЛІСНИЦТВА ЛІСОПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА "КОНЧА-ЗАСПА" З ВСТАНОВЛЕННЯМ ДЕРЕВООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ	11.2013 12.2016	584,6	254,0	122,4	122,4				122,4	122,4
1478		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ШАХОВОГО МАЙДАНЧИКА У ПАРКУ ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	08.2015 10.2015	165,2		165,2						
	240000	<b>Цільові фонди</b>				16000,0		11059,3	69,1	10589,9		10001,3
	240900	<b>Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади</b>				16000,0		11059,3	69,1	10589,9		10001,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (35 об'єктів)</b>				16000,0		11059,3	69,1	10589,9		10001,3
1479		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГОЛОСІВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М.РИЛЬСЬКОГО У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
1480		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДІЛЯНКИ СИРЕЦЬКОГО ПАРКУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ РИЗЬКОЇ ТА ТИМОФІЯ ШАМРИЛА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1150,0		750,0		710,4	94,7	719,4		710,4
1481		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВІТКОВОГО ГОДИННИКА НА ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКИЙ В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	880,0		720,0		625,9	86,9	610,7		610,7
1482		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1021,6		621,6		479,0	77,1	159,6		159,6
1483		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,2						
1484		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. УМАНСЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	11.2013 10.2015	1199,0	172,9	1,5		1,3	86,7	1,3		1,3
1485		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ТАРАЩАНЕЦЬ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	1150,0		650,0		411,1	63,2	401,1		401,1
1486		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ЮНІСТЬ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
1487		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ.ПУШКІНА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	05.2015 06.2015	1190,0		1190,0		1107,8	93,1	1080,9		1080,9
1488		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМЕНІ ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	943,8		406,8		405,8	99,8	405,8		405,8
1489		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		700,0		667,9	95,4	651,7		651,7
1490		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ МОРЯКІВ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	798,0		498,0		97,0	19,5	94,7		94,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
149 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" НА РОЗІ ВУЛ. ТЕШЕБАЄВА ТА ВІЛЬГЕЛЬМА ПІКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	796,8		246,9		246,5	99,8	246,5		246,5
149 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТУСА У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1198,9		618,2		618,0	100,0	603,1		603,1
149 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ Т. ШЕВЧЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 08.2015	350,0		210,0		98,6	47,0	96,2		96,2
149 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. СЕМАШКА (II ЧЕРГА) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1198,7		604,9		604,7	100,0	590,1		590,1
149 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ ІВАНА ЛЕПСЕ, 77 В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1152,3		892,3		593,1	66,5	589,1		589,1
149 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 67-69 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	700,0		350,0		116,5	33,3	113,7		113,7
149 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОНЧАРА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	09.2015 12.2016	1190,0		116,0						
149 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	860,0		480,0		1,4	0,3	141,6		1,4
149 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 9/6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		700,0		558,6	79,8	206,1		206,1
150 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛИСКІВСЬКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	384,4		78,9		78,8	99,9	78,8		78,8
150 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 17 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	946,0		541,0		252,4	46,7	247,0		247,0
150 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1020,0		615,0		1,4	0,2	180,7		1,4
150 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	943,0		457,0		456,7	99,9	456,7		456,7
150 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКИЙ, 2-4 У ГОЛОСІІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	356,9		106,9		1,3	1,2	30,5		30,5
150 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТИМОШЕНКА, 3-11 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	551,0		251,0		110,2	43,9	107,5		107,5
150 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ТУМАНЯНА, НАВПРОТИ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ 52-В НА ВУЛ. МАРИНИ РАСКОВОЇ ТА 15-А НА ВУЛ. ТУМАНЯНА (ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1117,0		837,0		836,9	100,0	816,7		816,7
150 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВЕЛИКОЇ КІЛЬЦЕВОЇ ДОРОГИ ТА ВУЛ. ЗОДЧИХ (ВЗДОВЖ ОЗЕРА ВІРА) У СВЯТОШИНЬСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	540,0		320,0		293,7	91,8	293,7		94,6
150 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗООЛОГІЧНОЇ ТА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 05.2015	1048,1		538,1		426,9	79,3	417,9		417,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1509		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 44-Б У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	990,0		420,0		1,4	0,3	184,5		123,5
1510		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПЕТРА ГРИГОРЕНКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	1190,0		250,0		1,4	0,6	74,6		74,6
1511		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. РОКОССОВСЬКОГО, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 10.2015	995,0		635,0		451,4	71,1	186,5		186,5
1512		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 1 ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО	04.2015 10.2015	774,5		345,7		345,5	99,9	345,5		345,5
1513		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП.ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ.ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	04.2015 06.2015	600,0		500,0		457,7	91,5	457,7		457,7
		<b>КП "ПЛЕСО"</b>				2380,5		1492,7	62,7	1224,9		1224,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				2380,5		1492,7	62,7	1224,9		1224,9
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				2380,5		1492,7	62,7	1224,9		1224,9
1514		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ЗОНІ ВІДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"	07.2015 09.2015	500,0		500,0		392,1	78,4	392,1		392,1
1515		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ НА ПЛЯЖІ "НАТАЛКА"	08.2015 10.2015	980,0		980,0		275,0	28,1	7,2		7,2
1516		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОЗЕРА БІЛОГО (ЦЕНТРАЛЬНОГО) В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА	04.2015 09.2015	275,6		275,6		241,5	87,6	241,5		241,5
1517		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ ТА ЛАВОК ВЗДОВЖ РУСАНІВСЬКОГО КАНАЛУ	04.2015 09.2015	624,9		624,9		584,1	93,5	584,1		584,1
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				4263,7	907,0	1031,1	30,7	1031,1	906,5	1937,6
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ</b>				4263,7	907,0	1031,1	30,7	1031,1	906,5	1937,6
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1885,7		861,4	45,7	861,4		861,4
	110202	<b>Музеї і виставки</b>				1023,5		580,6	56,7	580,6		580,6
1518		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	99,9		99,9						
1519		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛОГИ ВИСТАВКОВОГО ЗАЛУ З ГОСПОДАРСЬКИМИ ПРИМІЩЕННЯМИ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ГАЛЕРЕЇ МИСТЕЦТВ "ЛАВРА" НА ВУЛ. СІЧНЕВОГО ПОВСТАННЯ, 17	07.2015 12.2015	328,5		328,5						
1520		РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ У "КИЇВСЬКІЙ ФОРТЕЦІ" НА ВУЛ. ГОСПІТАЛЬНИЙ, 24-А	02.2015 12.2015	595,1		595,1		580,6	97,6	580,6		580,6
	110204	<b>Палаци і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				642,2		280,8	43,7	280,8		280,8
1521		ЗАМІНА ТА УТЕПЛЕННЯ ПОКРІВЛІ ЦЕНТРУ ХУДОЖНЬОЇ ТВОРЧОСТІ "ПЕЧЕРСЬК" НА ВУЛ. МОСКОВСЬКІЙ, 3	02.2015 12.2015	642,2		642,2		280,8	43,7	280,8		280,8
	110300	<b>Кінематографія</b>				220,0						
1522		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КІНОТЕАТРУ ІМ.ГАГАРІНА НА ВУЛ. ЩУСЕВА, 5	03.2015 12.2015	220,0		220,0						
	150000	<b>Будівництво</b>				2378,0	907,0	169,7	11,5	169,7	906,5	1076,2
	150201	<b>Збереження, розвиток, реконструкція та реставрація пам'яток історії та культури</b>				2378,0	907,0	169,7	11,5	169,7	906,5	1076,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
152 3		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ "БУДИНКУ АРТИНОВА" КОРП.16 СВЯТО-ФЛОРІВСЬКОГО ЖІНОЧОГО МОНАСТІРЯ, ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСКА, 5	01.2013 12.2013	491,1	81,0	81,0	81,0				80,9	80,9
152 4		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З КОНСЕРВАЦІЇ ПАМ'ЯТОК ВІД ПОДАЛЬШОГО РУЙНУВАННЯ: НЕЖИТЛОВІ БУДИНКИ НА ВУЛ. ВОЛОСЬКА/БОРИСОГЛІБСЬКА/НА БЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА, 2/21/19, ЛІТЕРА "Б", "Ж"	01.2015 12.2015	871,0		871,0						
152 5		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ З ПРИСТОСУВАННЯМ "САДИБИ МУРАШКО", ВУЛ. МАЛА ЖИТОМИРСЬКА, 12-А, 12-Б, 14-А, 14-Б (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		600,0		169,7	28,3	169,7		169,7
152 6		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ КОРПУСУ НАСТОЯТЕЛЯ, БРАТСЬКОГО МОНАСТІРЯ, КІЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НА ВУЛ. Г. СКОВОРОДИ, 2	01.2013 12.2013	397,3	162,0	162,0	162,0				161,7	161,7
152 7		РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПАМ'ЯТНИКА КНЯЗЮ ВОЛОДИМИРУ	01.2013 12.2013	950,2	664,0	664,0	664,0				663,9	663,9
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ</b>				14050,0		10600,7	75,4	11120,3		8615,1
	070000	<b>Освіта</b>				7600,0		6627,1	87,2	6646,2		6158,8
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
152 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "ШКОЛА ЕКСТЕРНІВ" (ПР. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 106/4)	01.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	160,0		160,0
	070307	<i>Загальноосвітні спеціалізовані школи-інтернати з поглибленим вивченням окремих предметів і курсів для поглибленої підготовки дітей в галузі науки і мистецтва, фізичної культури і спорту, інших галузях, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою</i>				900,0		864,0	96,0	864,0		864,0
152 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	109,4		109,4		103,3	94,4	103,3		103,3
153 0		ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46, ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 37)	01.2015 12.2015	722,9		722,9		693,0	95,9	693,0		693,0
153 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЛІЦЕЙ-ІНТЕРНАТ" (БУЛЬВ. І.ЛЕПСЕ, 46)	01.2015 12.2015	67,7		67,7		67,7	100,0	67,7		67,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				1500,0		1500,0	100,0	1500,0		1500,0
153 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КИЇВСЬКОГО ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА З УСТАНОВЛЕННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ДЖЕРЕЛА ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ВУЛ. МАЗЕПИ,13)	01.2015 12.2015	1500,0		1500,0		1500,0	100,0	1500,0		1500,0
	070501	<b>Професійно-технічні заклади освіти</b>				2850,0		1913,1	67,1	1932,2		1750,8
153 3		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	48,2		48,2
153 4		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЕНЕРГЕТИЧНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		87,0	96,7	87,0		87,0
153 5		РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БЛОКУ ГУРТОЖИТКУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" (ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,1	98,9	79,1		79,1
153 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		94,6	94,6	94,6		94,6
153 7		ЗАМІНА ВІКОН У ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА, 3)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,0	98,0	49,0		49,0
153 8		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ БУДІВНИЦТВА І КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 24)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,6	99,6	99,6		99,6
153 9		РЕМОНТ САНВУЗЛІВ У ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
154 0		ЗАМІНА ВІКОН У ДПТНЗ "КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ДИЗАЙНУ ВИРОБІВ ІЗ ШКІРИ" (ПРОВ. КУРЕНІВСЬКИЙ, 4)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
154 1		РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ШВЕЙНОГО ТА ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 12-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		89,1	99,0	89,1		89,1
154 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ЛІЦЕЮ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	168,4		168,4		88,4	52,5	88,4		88,4
154 3		МОНТАЖ ГІПСОКАРТОНОМ ОКОННИХ ОТВОРІВ У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕІ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	11,6		11,6		11,6	100,0	11,6		11,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154 4		РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
154 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЛІВ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ (ВУЛ. КЛАВДІЇВСЬКА, 22)	01.2015 12.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	97,3		97,3
154 6		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №25 (ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 2)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,6	99,2	49,6		49,6
154 7		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ ТРАНСПОРТУ (ВУЛ. МАШИНІСТІВСЬКА, 1-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
154 8		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. БІЛИЦЬКА, 38-Б)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
154 9		ЗАМІНА ВІКОН У ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ №33 (ВУЛ. В.ОКРУЖНА, 4-А)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		88,6	98,4	88,6		88,6
155 0		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ПОЛІГРАФІЧНОМУ УЧИЛИЩІ (ВУЛ. ПОЛКОВНИКА ШУТОВА, 13)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
155 1		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,4	98,8	49,4		49,4
155 2		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	01.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	89,1		89,1
155 3		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ СЕРВІСУ І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. БАУМАНА, 8)	01.2015 12.2015	30,0		30,0		24,8	82,7	24,8		24,8
155 4		ЗАМІНА ВІКОН В ГУРТОЖИТКУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК (ЧАМАЄВСЬКЕ ШОСЕ,98)	07.2015 12.2015	150,0		150,0						
155 5		ЗАМІНА ВІКОН В ДЕРЖАВНОМУ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР ЮВЕЛІРНОГО МИСТЕЦТВА М. КИЄВА" ( ВУЛ. СІМ'І СОСНІНИХ, 13)	07.2015 12.2015	100,0		100,0		96,6	96,6	96,6		
155 6		ЗАМІНА ВІКОН В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	07.2015 12.2015	169,8		169,8		50,2	29,6	50,2		
155 7		ЗАМІНА ВІКОН У КИЇВСЬКОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ БУДІВЕЛЬНОМУ ЛІЦЕЇ (ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 220)	01.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
155 8		ЗАМІНА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ ГУРТОЖИТКУ КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ДЕРЕВООБРОБКИ (ВУЛ. ДЕРЕВООБРОБНА,3)	01.2015 12.2015	50,2		50,2		14,6	29,1	14,6		
155 9		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В КИЇВСЬКОМУ ВИЩОМУ ПРОФЕСІЙНОМУ УЧИЛИЩІ БУДІВНИЦТВА І ДИЗАЙНУ (ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 3)	07.2015 12.2015	300,0		300,0		279,5	93,2	299,5		279,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
156 0		РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ ІДАЛЬНІ ДЕРЖАВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ "КИЇВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ КОЛЕДЖЗ ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВОЮ ТА ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ" (БУЛЬВ. Т. ШЕВЧЕНКА) □ КИЇВСЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ "АВІАНТ" (ВУЛ. ГАРМАТНА, 10)	09.2015 12.2015	500,0		500,0						
	070602	<b>Вищі заклади освіти III та IV рівнів акредитації</b>				1200,0		1200,0	100,0	1200,0		1200,0
156 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	01.2015 12.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	800,0		800,0
156 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА НА ПРОСП. ГАГАРИНА, 16, БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 18/2	07.2015 12.2015	400,0		400,0		400,0	100,0	400,0		400,0
	070806	<b>Інші заклади освіти</b>				990,0		990,0	100,0	990,0		684,0
156 3		КАПІТАЛЬНІ САНТЕХНІЧНІ РОБОТИ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
156 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ (ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57)	01.2015 12.2015	940,0		940,0		940,0	100,0	940,0		634,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				2390,6		2337,7	97,8	2337,7		1421,1
	091106	<b>Інші видатки</b>				2390,6		2337,7	97,8	2337,7		1421,1
156 5		КАПРЕМОНТ МЕРЕЖІ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ ІЗ ВСТАНОВЛЕННЯМ ТВЕРДОПАЛИВНОГО КОТЛА 0,6 МВТ І ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ 2-Х КОРПУСІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ОЧИСНИХ СПОРУД У ПОЗАМІСЬКОМУ ДИТ. ЗАКЛАДІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ТА ВІДПОЧИНКУ "ЗМІНА" (КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРОДЯНСЬКИЙ, С.ПИЛИПОВИЧІ)	04.2015 12.2015	2390,6		2390,6		2337,7	97,8	2337,7		1421,1
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				4059,4		1635,9	40,3	2136,4		1035,2
	130104	<b>Видатки на утримання центрів з інвалідного спорту і реабілітаційних шкіл</b>				1198,9		399,5	33,3	400,0		399,5
156 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" НА ВУЛ. ВЕРХНІЙ ВАЛ, 42-А	07.2015 06.2016	2000,0		1198,9		399,5	33,3	400,0		399,5
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				2660,5		1236,4	46,5	1736,4		635,7
156 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ОСВІТЛЕННЯ ДВОХ ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ТА МІНІФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ НА ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 4А ДЮСШ "АТЛЕТ"	04.2015 12.2015	1360,5		1360,5				500,0		
156 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ БУДІВЛІ ТА ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 31-А ДЮСШ "РИНГ"	04.2015 12.2015	1300,0		1300,0		1236,4	95,1	1236,4		635,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	130114	<b>Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій школами вищої спортивної майстерності</b>				200,0						
1569		ОБЛАШТУВАННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА, ВСТАНОВЛЕННЯ ПАРКАНУ ТА БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ КВШСМ НА ПРОСП. П. ТИЧИНИ, 18	08.2015 12.2016	1060,0		200,0						
		<b>ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ</b>				6685,6	337,6	5973,8	94,1	6301,0	337,6	6162,7
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				6685,6	337,6	5973,8	94,1	6301,0	337,6	6162,7
	090601	<b>Будинки-інтернати для малолітніх інвалідів</b>				600,0		558,3	93,1	600,0		558,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У ДИТЯЧИХ БУДИНКАХ-ІНТЕРНАТАХ (2 об'єкти)</b>				600,0		558,3	93,1	600,0		558,3
1570		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ДАРНИЦЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЯЛИНКОВІЙ, 58/60	06.2015 12.2015	200,0		200,0		159,4	79,7	200,0		159,4
1571		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ДИТЯЧОМУ БУДИНКУ-ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. М.КОТЕЛЬНИКОВА, 51	04.2015 12.2015	400,0		400,0		398,9	99,7	400,0		398,9
	090901	<b>Будинки-інтернати (пансіонати) для літніх людей та інвалідів системи соціального захисту</b>				5111,8	311,8	4594,8	95,7	4795,3	311,8	4906,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (6 об'єктів)</b>				5111,8	311,8	4594,8	95,7	4795,3	311,8	4906,5
1572		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ГЕРАТРИЧНОМУ ПАНСІОНАТУ НА ВУЛ. БУДАРІНА, 11	04.2015 12.2015	1252,4	151,2	1101,2	151,2	748,7	68,0	948,5	151,2	899,8
1573		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПАНСІОНАТУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ НА ВУЛ. ЖУКОВА, 2	04.2015 12.2015	1221,2	160,6	1060,6	160,6	900,0	84,9	900,0	160,6	1060,6
1574		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ЮНКЕРОВА, 37	04.2015 12.2015	700,0		700,0		699,3	99,9	700,0		699,3
1575		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В НОВОБІЛИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 8	04.2015 12.2015	750,0		750,0		749,2	99,9	749,2		749,2
1576		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ПУЩАВОДИЦЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. МІСЬКІЙ, 2	05.2015 12.2015	550,0		550,0		550,0	100,0	550,0		550,0
1577		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СВЯТОШИНСЬКОМУ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНОМУ ІНТЕРНАТІ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 16	04.2015 12.2015	950,0		950,0		947,6	99,7	947,6		947,6
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				130,8	13,8	86,8	74,2	86,8	13,8	100,6
1578		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПЕНСІОНЕРІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	04.2015 12.2015	144,6	13,8	130,8	13,8	86,8	66,4	86,8	13,8	100,6
	091206	<b>Центри соціальної реабілітації дітей - інвалідів; центри професійної реабілітації інвалідів</b>				42,5	12,0	30,3	99,3	30,3	12,0	34,3



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ, ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. І.ФРАНКА 36-Б	04.2015 12.2015	54,5	12,0	42,5	12,0	30,3	71,3	30,3	12,0	34,3
	091212	<b>Обробка інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій</b>				450,0		450,0	100,0	450,0		400,0
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ У КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ЦЕНТРІ ПО НАРАХУВАННЮ ТА ЗДІЙСНЕННЮ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ НА ПР. КОМАРОВА, 7	04.2015 12.2015	450,0		450,0		450,0	100,0	450,0		400,0
	091214	<b>Інші установи та заклади</b>				350,5		253,6	72,4	338,6		163,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В УСТАНОВАХ (7 об'єктів)</b>				350,5		253,6	72,4	338,6		163,0
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В БУДИНКУ СОЦІАЛЬНОГО ПІКЛУВАННЯ НА ВУЛ. СУЗДАЛЬСЬКІЙ, 4/6	05.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ МІСЬКОМУ ПАЛАЦІ ВЕТЕРАНІВ НА ВУЛ. БАСТІОННИЙ, 11	04.2015 12.2015	12,5		12,5		12,5	100,0	12,5		12,5
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КИЇВСЬКОМУ ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ПРЕСТАРІЛИХ, ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ ОСІБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ПОСТІЙНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ С. ЯСНОГОРОДКА, ВИШГОРОДСЬКИЙ РАЙОН, КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	05.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		18,3
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	95,0		95,0		88,9	93,6	88,9		
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В СПЕЦІАЛІЗОВАНОМУ БУДИНКУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ, ГРОМАДЯН ПОХИЛОГО ВІКУ ТА ІНВАЛІДІВ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 32/11	05.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ЦЕНТРІ ТРУДОВОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДЛЯ РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ІНВАЛІДІВ М. КИЄВА З ВІДДІЛЕННЯМ СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОЇ АДАПТАЦІЇ НА ПР. СВОБОДИ, 26-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В КОМУНАЛЬНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ УСТАНОВІ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КОМПЛЕКС СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ" НА ВУЛ. СИВАСЬКІЙ, 16-А	04.2015 12.2015	138,0	80,0	58,0		52,2	90,0	52,2		52,2
		<b>СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ ТА СІМ'І</b>				1456,1		1095,2	75,2	1309,7		1095,2
	010000	<b>Державне управління</b>				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
158		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 3 А	06.2015 12.2015	200,0		200,0		199,8	99,9	200,0		199,8
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1256,1		895,4	71,3	1109,7		895,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	090700	<b>Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились в складних життєвих обставинах</b>				1256,1		895,4	71,3	1109,7		895,4
1589		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ТЕПЛОВИХ МЕРЕЖ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ НА ВУЛ. КАШТАНОВА 6 А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		90,9	90,9	90,9		90,9
1590		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДБЛОКУ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1 НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	272,5		272,5		154,5	56,7	218,8		185,5
1591		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ №1, НА ПР-ТІ. МАЯКОВСЬКОГО 28 В	02.2015 12.2015	725,0		725,0		492,8	68,0	642,8		461,8
1592		ПОКРИТТЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, НА ВУЛ. ПОЛЯРНА 7А	02.2015 12.2015	158,6		158,6		157,2	99,1	157,2		157,2
		<b>ГОЛОСІЇВСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				48824,0	17,0	31502,5	64,5	28005,8	17,0	7093,8
	010000	<b>Державне управління</b>				800,0		650,0	81,3	800,0		781,3
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				800,0		650,0	81,3	800,0		781,3
1593		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 42 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	800,0		800,0		650,0	81,3	800,0		781,3
	070000	<b>Освіта</b>				11656,5	17,0	5801,0	49,8	5273,3	17,0	1488,0
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				7930,0		3894,0	49,1	3314,0		984,8
1594		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 439, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 124А	06.2015 06.2015	4000,0		4000,0		500,0	12,5	112,0		
1595		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 513, ПРОСП. АКАД.ГЛУШКОВА, 20	08.2015 12.2015	150,0		150,0		100,0	66,7			
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1530,0		1400,0	91,5	1320,0		444,9
1596		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	700,0		700,0		650,0	92,9	570,0		204,5
1597		ДНЗ № 764, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	04.2015 06.2015	330,0		330,0		300,0	90,9	300,0		96,3
1598		ДНЗ №221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	500,0		500,0		450,0	90,0	450,0		144,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				450,0		375,0	83,3	410,0		131,3
1599		ДНЗ №64, ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 56/66	04.2015 06.2015	150,0		150,0		135,0	90,0	140,0		43,9
1600		ДНЗ № 117, ВУЛ. ГАЙДАРА,13	07.2015 12.2015	150,0		150,0		120,0	80,0	130,0		43,5
1601		ДНЗ № 182, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 138-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		120,0	80,0	140,0		43,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1450,0		1250,0	86,2	1160,0		408,6
1602		ДНЗ № 92, ВУЛ. ГОРЬКОГО, 4/2	04.2015 06.2015	250,0		250,0		230,0	92,0	200,0		72,5
1603		ДНЗ № 157, ПРОВ. КОЛОМІЙСЬКІЙ, 9-А	07.2015 12.2015	150,0		150,0		110,0	73,3	115,0		43,5
1604		ДНЗ № 305, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	250,0		250,0		230,0	92,0	200,0		73,0
1605		ДНЗ № 372, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 114-А	04.2015 06.2015	250,0		250,0		210,0	84,0	215,0		73,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
160		ДНЗ № 640, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1	04.2015 06.2015	300,0		300,0		270,0	90,0	270,0		87,5
160		ДНЗ № 642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	04.2015 06.2015	250,0		250,0		200,0	80,0	160,0		58,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				200,0		164,0	82,0	166,0		
160		ДНЗ № 221, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 114-А	04.2015 06.2015	25,0		20,0		17,0	85,0	18,0		
160		ДНЗ №341, ВУЛ.ГОРЬКОГО,150-А	07.2015 12.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	18,0		
161		ДНЗ №416, ВУЛ.БУБНОВА,10	07.2015 12.2015	30,0		30,0		25,0	83,3	25,0		
161		ДНЗ №440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
161		ДНЗ №513, ПРОСП. А. ГЛУШКОВА, 20	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
161		ДНЗ №596, ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА,31	07.2015 12.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	15,0		
161		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 12.2015	35,0		35,0		30,0	85,7	30,0		
161		ДНЗ №643, ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 4-А	07.2015 12.2015	35,0		35,0		30,0	85,7	30,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				150,0		105,0	70,0	146,0		
161		ДНЗ №642, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 1-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
161		ДНЗ №117, ВУЛ. ГАЙДАРА, 13	07.2015 12.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
161		ДНЗ №118, ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 6-А	07.2015 10.2015	30,0		30,0		20,0	66,7	30,0		
161		ДНЗ №129, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА,89-А	07.2015 10.2015	15,0		15,0		10,0	66,7	15,0		
162		ДНЗ №402, ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА,39	07.2015 10.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
162		ДНЗ №440, ВУЛ.ЖУКОВСЬКОГО,9	07.2015 10.2015	20,0		20,0		15,0	75,0	17,0		
162		ДНЗ №725, ВУЛ. КРИМСЬКА,1-А	07.2015 10.2015	15,0		15,0		10,0	66,7	14,0		
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колеґіуми</b>				3709,5		1907,0	51,4	1959,3		503,2
162		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 110 НА ВУЛ. КОЗАЦЬКІЙ, 5	04.2015 06.2015	200,0		200,0		170,0	85,0	170,0		
162		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТНИХ ПРИМІЩЕНЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №150 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОПРАПОРНА, 148	04.2015 06.2015	160,0		160,0		150,0	93,8	149,0		46,7
162		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №165 НА ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКІЙ, 75	04.2015 06.2015	700,0		700,0		600,0	85,7	610,0		204,5
162		ВЛАШТУВАННЯ ОГОРОЖ СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ЗАНЯТЬ З ВЕЛОСПОРТУ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗНЗ №236, ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 144	07.2015 10.2015	112,9		112,9				90,0		
162		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ №241 (ЛІЦЕЙ "ГОЛОСІЇВСЬКИЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА,12	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				860,0		800,0	93,0	680,0		252,0
162		ЗНЗ № 36, ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 9	04.2015 06.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1629		ЗНЗ № 130, ВУЛ. ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, 128	04.2015 06.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	110,0		43,9
1630		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Д	04.2015 06.2015	260,0		260,0		250,0	96,2	200,0		76,1
1631		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-Б	04.2015 06.2015	200,0		200,0		180,0	90,0	170,0		58,6
1632		НВК "БАРВІНОК" ПРОСП. ГЛУШКОВА, 55-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	100,0		44,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОТЕЛЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				70,0		20,0	28,6	30,0		
1633		ЗНЗ № 108, ВУЛ. УРАЛЬСЬКА, 2/10	04.2015 06.2015	35,0		35,0		10,0	28,6	15,0		
1634		ЗНЗ № 151, ВУЛ. ЛІСНИЧА, 3	04.2015 06.2015	35,0		35,0		10,0	28,6	15,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				257,6		72,0	28,0	90,0		
1635		ЗНЗ № 21, ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 64	07.2015 10.2015	48,0		48,0		9,0	18,8	10,0		
1636		ЗНЗ № 220, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Г	04.2015 06.2015	30,0		20,0		9,0	45,0	10,0		
1637		ЗНЗ № 227, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Д	04.2015 06.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	20,0		
1638		ЗНЗ № 241, ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 13	07.2015 10.2015	49,6		49,6		9,0	18,1	10,0		
1639		ЗНЗ № 260, ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7Б	04.2015 06.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	10,0		
1640		ЗНЗ № 44, ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 46	07.2015 10.2015	20,0		20,0		9,0	45,0	10,0		
1641		ЗНЗ № 85, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	10,0		
1642		НВК "СЛАВУТА" ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 36	04.2015 06.2015	30,0		30,0		9,0	30,0	10,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНИХ ТЕПЛОПУНКТИВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				150,0		95,0	63,3	140,3		
1643		ЗНЗ № 33, ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКА, 79-Б	07.2015 10.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	20,3		
1644		ЗНЗ № 59, ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 85	07.2015 10.2015	120,0		120,0		80,0	66,7	120,0		
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				17,0	17,0				17,0	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ</b>				17,0	17,0				17,0	
1645		ВУЛ. ТРУТЕНКО 3Г, КВ. 353,354,457 У ГОЛОСІВСЬКОМУ РАЙОНІ (ТЕХНІЧНИЙ НАГЛЯД ЗА ОБСЯГОМ ТА ЯКІСТЮ ВИКОНАННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ)	01.2014 12.2014	17,0		17,0	17,0				17,0	
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				2150,0		1965,0	91,4	2150,0		808,0
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				1000,0		1000,0	100,0	1000,0		589,7
1646		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ" ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА, ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	750,0		750,0		750,0	100,0	750,0		517,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1647		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНОГО ЦЕНТРУ "ГОЛОСІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА , ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 59 А	03.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		72,5
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1150,0		965,0	83,9	1150,0		218,3
1648		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВІДДІЛЕННЯ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1", ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6)	03.2015 12.2015	249,0		249,0		200,0	80,3	249,0		58,0
1649		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ АВАРІЙНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЩИТОВИХ У КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО,6	03.2015 12.2015	386,0		386,0		300,0	77,7	386,0		10,8
1650		ЗАМІНА ВХІДНОЇ ГРУПИ (ДВЕРЕЙ) НА ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКИЙ, 53 У ВІДДІЛЕНІ НЕВІДКЛАДНОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2"	03.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,0
1651		РЕМОНТ ДАХУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,104	03.2015 12.2015	500,0		500,0		450,0	90,0	500,0		145,5
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
1652		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НА ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 25	03.2015 12.2015	500,0		500,0		400,0	80,0	500,0		278,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				29872,1		20286,5	67,9	15874,2		2690,6
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				10114,0		7068,9	69,9	2936,4		267,3
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)</b>				834,0		803,0	96,3	834,0		267,3
1653		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 50	04.2015 06.2015	33,0		33,0		32,0	97,0	33,0		9,0
1654		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 16	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1655		ВУЛ. В. КАСІЯНА, 6	04.2015 06.2015	34,0		34,0		33,0	97,1	34,0		23,3
1656		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К. 4	06.2015 08.2015	25,0		25,0		24,0	96,0	25,0		9,5
1657		ВУЛ. ВАСЬКІВСЬКА, 8-А	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,7
1658		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	04.2015 06.2015	29,0		29,0		28,0	96,6	29,0		8,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1659		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 51	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1660		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,5
1661		ВУЛ. КОЗАЦЬКА, 32	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		20,0
1662		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		14,2
1663		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 7	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		5,5
1664		ВУЛ. ЛЬВА ТОЛСТОГО, 49	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1665		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	04.2015 06.2015	37,0		37,0		36,0	97,3	37,0		6,0
1666		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 19/17	06.2015 08.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		10,0
1667		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 29	06.2015 08.2015	46,0		46,0		45,0	97,8	46,0		13,5
1668		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4	06.2015 08.2015	28,0		28,0		27,0	96,4	28,0		6,0
1669		ВУЛ. ТЕЛЬМАНА, 4	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1670		ВУЛ. СЕЧЕНОВА, 3	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1671		ПРОВ. ДЕМІЇВСЬКИЙ, 6	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,8
1672		ПРОВ. КОЛОМІЇВСЬКИЙ, 18, К. 1	04.2015 06.2015	25,0		25,0		24,0	96,0	25,0		6,0
1673		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 102/1	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		14,3
1674		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3	04.2015 06.2015	22,0		22,0		21,0	95,5	22,0		6,0
1675		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		5,5
1676		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 88	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1677		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
1678		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	04.2015 06.2015	33,0		33,0		32,0	97,0	33,0		9,0
1679		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 32	04.2015 06.2015	33,0		33,0		32,0	97,0	33,0		9,0
1680		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 33	04.2015 06.2015	33,0		33,0		32,0	97,0	33,0		9,0
1681		ПРОСП. НАУКИ, 15	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		11,5
1682		ПРОСП. НАУКИ, 35	04.2015 06.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		6,0
1683		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 117	04.2015 06.2015	21,0		21,0		20,0	95,2	21,0		6,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (60 об'єктів)</b>				9280,0		6265,9	67,5	2102,4		
1684		ВУЛ. БУРМІСТЕНКО, 8/2-8/9	08.2015 10.2015	384,8		384,8		350,0	91,0	335,0		
1685		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 42	08.2015 10.2015	116,0		116,0		100,0	86,2	49,0		
1686		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, КОРПУС 1	08.2015 10.2015	63,8		63,8		60,0	94,0	63,4		
1687		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 9/14	08.2015 10.2015	43,5		43,5		40,0	92,0	41,0		
1688		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	343,8		343,8		300,0	87,3	312,9		
1689		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А, 55-А, 61-А	08.2015 10.2015	511,0		511,0		450,0	88,1			
1690		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	15,7		15,7						
1691		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 10.2015	16,8		16,8						
1692		ВУЛ. ГЕРОЇВ ОБОРОНИ, 3	08.2015 10.2015	236,1		236,1		200,0	84,7	230,0		
1693		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	112,0		112,0		100,0	89,3	111,0		
1694		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 9	08.2015 10.2015	90,5		90,5						
1695		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 155	08.2015 10.2015	67,0		67,0		63,0	94,0	64,0		
1696		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 44-А	08.2015 10.2015	52,2		52,2		50,0	95,8	22,0		
1697		ВУЛ. ЗАБОЛОТНОГО, 48-А	08.2015 10.2015	34,8		34,8						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1698		ВУЛ. КАСІЯНА, 10	08.2015 10.2015	60,9		60,9						
1699		ВУЛ. КАСІЯНА, 2-А-6-А, 6-Б	08.2015 10.2015	283,5		283,5		200,0	70,5			
1700		ВУЛ. ЛИСОГІРСЬКА, 5	08.2015 10.2015	13,9		13,9		13,9	100,0	13,9		
1701		ВУЛ. ЛУЦЕНКА, 16	08.2015 10.2015	47,0		47,0						
1702		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2-4-А	08.2015 10.2015	81,2		81,2		80,0	98,5			
1703		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 3	08.2015 10.2015	144,0		144,0		100,0	69,4			
1704		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 7	08.2015 10.2015	80,0		80,0		80,0	100,0			
1705		ВУЛ. МИКІЛЬСЬКО-БОТАНІЧНА, 14	08.2015 10.2015	58,3		58,3		53,0	90,9	50,0		
1706		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 68	08.2015 10.2015	182,7		182,7		170,0	93,0	100,0		
1707		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	08.2015 10.2015	130,5		130,5		100,0	76,6	40,0		
1708		ВУЛ. ПАНКІВСЬКА, 17-19	08.2015 10.2015	265,7		265,7		100,0	37,6	131,1		
1709		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 51	08.2015 10.2015	253,5		253,5		200,0	78,9	72,0		
1710		ВУЛ. СМОЛИЧА, 4-6	08.2015 10.2015	332,1		332,1		300,0	90,3			
1711		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	08.2015 10.2015	144,0		144,0		100,0	69,4			
1712		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 21	08.2015 10.2015	385,0		385,0		350,0	90,9			
1713		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 16-18	08.2015 10.2015	51,0		51,0		12,0	23,5	13,0		
1714		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 4	08.2015 10.2015	82,4		82,4						
1715		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 48/52	08.2015 10.2015	31,0		31,0				31,0		
1716		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 6	08.2015 10.2015	175,0		175,0		170,0	97,1			
1717		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 8-10	08.2015 10.2015	56,0		56,0						
1718		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 126	08.2015 10.2015	147,8		147,8		140,0	94,7	44,0		
1719		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 15	08.2015 10.2015	69,6		69,6		60,0	86,2			
1720		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 108/1	08.2015 10.2015	52,2		52,2		49,0	93,9	20,5		
1721		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15, 15-А, 17, 17-А	08.2015 10.2015	176,8		176,8		170,0	96,2	69,6		
1722		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 94, КОРПУС 1-96	08.2015 10.2015	52,2		52,2		20,0	38,3	51,0		
1723		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 97-А	08.2015 10.2015	84,0		84,0		60,0	71,4	49,0		
1724		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 99-103	08.2015 10.2015	52,2		52,2		44,0	84,3	40,0		
1725		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 33, 35	08.2015 10.2015	61,5		61,5		33,0	53,7			
1726		ПРОСП. ГЛУШКОВА, 47, 49	08.2015 10.2015	56,6		56,6		17,0	30,0			
1727		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 10.2015	112,0		112,0		12,0	10,7			
1728		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 10.2015	262,5		262,5		200,0	76,2			
1729		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 10.2015	279,5		279,5		200,0	71,6			
1730		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 10.2015	105,0		105,0		100,0	95,2			
1731		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 10.2015	208,0		208,0		200,0	96,2			
1732		ПРОСП. НАУКИ, 22	08.2015 10.2015	240,0		240,0		100,0	41,7			
1733		ПРОСП. НАУКИ, 24	08.2015 10.2015	112,0		112,0						
1734		ПРОСП. НАУКИ, 24/2	08.2015 10.2015	208,0		208,0		70,0	33,7			
1735		ПРОСП. НАУКИ, 25	08.2015 10.2015	105,0		105,0		19,0	18,1			
1736		ПРОСП. НАУКИ, 27	08.2015 10.2015	147,0		147,0		100,0	68,0			
1737		ПРОСП. НАУКИ, 39	08.2015 10.2015	87,5		87,5						
1738		ПРОСП. НАУКИ, 4	08.2015 10.2015	960,0		960,0		500,0	52,1			
1739		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, КОРПУС 8 - КОРПУС 9	08.2015 10.2015	18,9		18,9						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
174 0		ПРОСП. НАУКИ, 70	08.2015 10.2015	33,6		33,6						
174 1		ПРОСП. НАУКИ, 9	08.2015 10.2015	182,0		182,0						
174 2		ПРОСП. НАУКИ, 90	08.2015 10.2015	137,7		137,7		130,0	94,4	39,0		
174 3		СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 10.2015	382,7		382,7		300,0	78,4	110,0		
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				19493,1		12952,6	66,4	12672,8		2423,3
174 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 46/1	05.2015 08.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	491,1		
174 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКУ ПО ПРОСП. НАУКИ, 96	05.2015 08.2015	890,0		890,0		825,1	92,7	800,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРИВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (43 об'єкти)</b>				7705,5		5046,2	65,5	5675,4		996,6
174 6		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 104	05.2015 07.2015	140,0		140,0		139,0	99,3	10,9		
174 7		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 70	06.2015 08.2015	110,0		110,0		109,0	99,1	64,0		31,0
174 8		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	115,0		115,0		114,0	99,1	78,5		32,5
174 9		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 13	06.2015 08.2015	180,0		180,0		179,0	99,4	174,0		52,6
175 0		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2-А	06.2015 08.2015	70,0		70,0		69,0	98,6	70,0		
175 1		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 53, К.4	06.2015 08.2015	270,0		270,0		260,0	96,3	250,0		64,4
175 2		ВУЛ. ВАСИЛЯ ЯНА, 16	06.2015 08.2015	115,0		115,0		114,0	99,1	115,0		32,0
175 3		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	190,0		190,0		150,0	78,9			
175 4		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 6	08.2015 12.2015	430,0		430,0						
175 5		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 16	06.2015 08.2015	100,0		100,0		99,0	99,0	100,0		29,3
175 6		ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКА, 45	06.2015 08.2015	140,0		140,0		100,0	71,4	100,0		
175 7		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 30/32-А	06.2015 08.2015	100,0		100,0		70,0	70,0	100,0		
175 8		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 69/71	06.2015 08.2015	70,0		70,0		60,0	85,7	70,0		
175 9		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 27	05.2015 07.2015	241,0		241,0		180,0	74,7	170,0		
176 0		ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 29	05.2015 07.2015	233,0		233,0		169,3	72,7	203,0		
176 1		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 22	06.2015 08.2015	175,0		175,0		170,1	97,2	175,0		
176 2		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А	06.2015 08.2015	225,0		225,0		201,4	89,5	175,0		51,3
176 3		ВУЛ. МАЛО-КИТАЇВСЬКА, 29	08.2015 12.2015	100,5		100,5		94,0	93,5			
176 4		ВУЛ. НОВОПИРОГІВСЬКА, 19	05.2015 07.2015	200,0		200,0		170,0	85,0	200,0		65,9
176 5		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 42	05.2015 07.2015	110,0		110,0		100,0	90,9	110,0		
176 6		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 65	05.2015 07.2015	160,0		160,0		112,0	70,0	160,0		31,5
176 7		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 85	06.2015 08.2015	100,0		100,0		70,0	70,0	100,0		
176 8		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-Б	06.2015 08.2015	50,0		50,0		35,0	70,0	50,0		
176 9		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 11	05.2015 07.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	210,0		
177 0		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	194,4		194,4						
177 1		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 6	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	100,0		61,4
177 2		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 10	06.2015 08.2015	141,3		141,3		115,4	81,7	105,0		32,7
177 3		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 4	05.2015 07.2015	330,0		330,0		280,0	84,8	315,0		40,0
177 4		ВУЛ. ФЕОДОСІЙСЬКА, 48/52	08.2015 12.2015	141,0		141,0				100,0		
177 5		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 106	06.2015 08.2015	240,0		240,0		200,0	83,3	225,0		96,6
177 6		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 120	05.2015 07.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	190,0		58,5
177 7		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 2	05.2015 07.2015	105,0		105,0		73,5	70,0	105,0		30,6



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1778		ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7	06.2015 08.2015	210,0		210,0		200,0	95,2	210,0		61,6
1779		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 15	06.2015 08.2015	190,0		190,0		133,0	70,0	190,0		55,7
1780		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3/3	06.2015 08.2015	184,0		184,0		180,0	97,8	180,0		
1781		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	450,0		450,0				390,0		
1782		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 122, К. 3 П. 4	05.2015 07.2015	240,0		240,0		200,0	83,3	200,0		60,5
1783		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 29	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	115,0		32,0
1784		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	06.2015 08.2015	115,0		115,0		80,5	70,0	115,0		32,0
1785		ПРОСП. НАУКИ, 11	08.2015 12.2015	230,0		230,0		50,0	21,7	100,0		
1786		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	376,0		376,0		50,0	13,3	100,0		
1787		ПРОСП. НАУКИ, 27	08.2015 12.2015	130,0		130,0		50,0	38,5	100,0		
1788		ПРОСП. НАУКИ, 78	06.2015 08.2015	154,3		154,3		108,0	70,0	150,0		44,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ (ХВП, ГВП, ЦО, КАНАЛІЗАЦІЯ) У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (39 об'єктів)</b>				2656,0		1751,6	65,9	1769,5		484,0
1789		ВУЛ. БУРМИСТЕНКО, 3	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,6
1790		ВУЛ. ГЕРОІВ ОБОРОНИ, 7	04.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,7
1791		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 19	04.2015 08.2015	45,0		45,0		36,0	80,0	45,0		13,0
1792		ВУЛ. ГОЛОСІВСЬКА, 3	04.2015 08.2015	65,0		65,0		52,0	80,0	65,0		18,9
1793		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 110	04.2015 07.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,2
1794		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 112	04.2015 07.2015	100,0		100,0		90,0	90,0	100,0		29,2
1795		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 165	06.2015 08.2015	83,0		83,0		74,7	90,0	83,0		23,5
1796		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 15	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,6
1797		ВУЛ. К. МАЛЕВИЧА, 111	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,1
1798		ВУЛ. КРАСИЛІВСЬКА, 2/3	06.2015 08.2015	30,0		30,0		27,0	90,0	30,0		7,7
1799		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 2	04.2015 07.2015	45,0		45,0		40,5	90,0	45,0		13,0
1800		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 94	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,8
1801		ВУЛ. ПОТЄХІНА, 3-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	30,0		8,7
1802		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 87	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,0	90,0	40,0		11,4
1803		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 7/2	06.2015 08.2015	13,0		13,0		13,0	100,0	13,0		3,6
1804		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	45,0		45,0				45,0		20,0
1805		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 13	04.2015 07.2015	60,0		60,0		54,0	90,0	60,0		17,5
1806		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 15	04.2015 08.2015	90,0		90,0		72,0	80,0	90,0		26,2
1807		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 17	04.2015 08.2015	90,0		90,0		72,0	80,0	90,0		26,2
1808		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 8	04.2015 07.2015	55,0		55,0		49,5	90,0	55,0		16,0
1809		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	227,0		227,0		204,3	90,0	227,0		64,1
1810		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 5/1	04.2015 08.2015	55,0		55,0		22,0	40,0	55,0		
1811		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 3, К.1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		24,0	80,0	24,0		4,8
1812		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	08.2015 12.2015	137,6		137,6		100,0	72,7			
1813		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 19	08.2015 12.2015	51,2		51,2		25,0	48,8			
1814		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 82	06.2015 08.2015	6,0		6,0		6,0	100,0	6,0		1,7
1815		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 22	06.2015 08.2015	40,0		40,0		32,0	80,0	40,0		11,3
1816		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 24	04.2015 08.2015	45,0		45,0		18,0	40,0	45,0		13,0
1817		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 34	04.2015 08.2015	40,0		40,0		16,0	40,0	40,0		11,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1818		ПРОСП. НАУКИ, 15	04.2015 08.2015	121,4		121,4		48,6	40,0	121,4		35,5
1819		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	12,8		12,8						
1820		ПРОСП. НАУКИ, 24, К. 2	06.2015 08.2015	70,0		70,0		56,0	80,0	70,0		20,4
1821		ПРОСП. НАУКИ, 33	08.2015 12.2015	180,0		180,0		50,0	27,8			
1822		ПРОСП. НАУКИ, 35	08.2015 12.2015	140,0		140,0		70,0	50,0			
1823		ПРОСП. НАУКИ, 35, К.2	08.2015 12.2015	140,0		140,0		70,0	50,0			
1824		ПРОСП. НАУКИ, 4	08.2015 12.2015	96,0		96,0		50,0	52,1			
1825		ПРОСП. НАУКИ, 42/1, К. 14	06.2015 08.2015	83,0		83,0		29,0	34,9			
1826		ПРОСП. НАУКИ, 64	04.2015 08.2015	89,9		89,9		36,0	40,0	50,0		
1827		ПРОСП. НАУКИ, 78	04.2015 08.2015	20,1		20,1		8,0	39,8	20,1		5,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (54 об'єкти)</b>				2488,0		1468,0	59,0	1298,5		449,0
1828		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 126/1	04.2015 08.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		27,0
1829		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 130	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			
1830		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 136	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			
1831		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 142	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1832		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 156/2	04.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	31,5		14,0
1833		ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 78	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1834		ВУЛ. БУБНОВА, 13	04.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	20,0		20,0
1835		ВУЛ. БУБНОВА, 5	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		15,0
1836		ВУЛ. БУБНОВА, 9	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		10,0
1837		ВУЛ. В. ДУБІНІНА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	29,0		10,0
1838		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 15/14	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		10,0
1839		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 125-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		20,0	40,0			
1840		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 156	08.2015 12.2015	40,0		40,0		20,0	50,0			
1841		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 47	08.2015 12.2015	50,0		50,0		20,0	40,0			
1842		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 48-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		20,0	40,0			
1843		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		15,0
1844		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		
1845		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		
1846		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 62/64	06.2015 08.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	30,0		10,0
1847		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 14-А	08.2015 12.2015	100,0		100,0		50,0	50,0			
1848		ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	15,0		10,0
1849		ВУЛ. М. СТЕЛЬМАХА, 8	06.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		13,0
1850		ВУЛ. НАБЕРЕЖНО-КОРЧУВАТСЬКА, 82	06.2015 08.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		15,0
1851		ВУЛ. ССЧЕНОВА, 3	06.2015 08.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		10,0
1852		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0		20,0	40,0	50,0		
1853		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 4/27	08.2015 12.2015	50,0		50,0		20,0	40,0	50,0		
1854		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3	08.2015 12.2015	60,0		60,0		20,0	33,3	60,0		
1855		ВУЛ. ТАРАСІВСЬКА, 3-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		20,0	33,3	60,0		
1856		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 12	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1857		ВУЛ. ТЕРЕМКІВСЬКА, 14	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1858		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14	06.2015 08.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	40,0		20,0
1859		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 3, К.2	04.2015 09.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		30,0
1860		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5	08.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
1861		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 100/2	06.2015 08.2015	33,0		33,0		16,5	50,0	33,0		10,0
1862		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 11	04.2015 09.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		30,0
1863		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 13	04.2015 09.2015	60,0		60,0		30,0	50,0	60,0		20,0
1864		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 89	08.2015 12.2015	60,0		60,0		20,0	33,3			
1865		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 91	08.2015 12.2015	60,0		60,0		20,0	33,3			
1866		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 98/2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		20,0	50,0			
1867		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 13	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1868		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 16	04.2015 08.2015	35,0		35,0		31,5	90,0	35,0		15,0
1869		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 18	04.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		20,0
1870		ПРОСП. НАУКИ, 10	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1871		ПРОСП. НАУКИ, 13	06.2015 08.2015	30,0		30,0		15,0	50,0	30,0		10,0
1872		ПРОСП. НАУКИ, 16	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1873		ПРОСП. НАУКИ, 16-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1874		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1875		ПРОСП. НАУКИ, 24	06.2015 08.2015	40,0		40,0		20,0	50,0	20,0		15,0
1876		ПРОСП. НАУКИ, 35, К.2	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1877		ПРОСП. НАУКИ, 54	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
1878		ПРОСП. НАУКИ, 64	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1879		ПРОСП. НАУКИ, 96	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
1880		ПРОСП. НАУКИ, 98	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
1881		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 196	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)</b>				4637,6		2745,7	59,2	2022,3		493,7
1882		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 19/15	05.2015 07.2015	180,1		180,1		126,1	70,0	177,0		52,9
1883		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 27, К.3	04.2015 07.2015	50,0		50,0		35,0	70,0	50,0		14,7
1884		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 47, К.1	04.2015 07.2015	300,0		300,0		210,0	70,0	25,0		25,0
1885		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 53-А	08.2015 12.2015	160,0		160,0						
1886		ВУЛ. ВЕЛИКА КИТАЇВСЬКА, 83	08.2015 12.2015	492,5		492,5		170,0	34,5			
1887		ВУЛ. ГОЛОСІЇВСЬКА, 3	05.2015 07.2015	163,0		163,0		114,1	70,0	163,0		47,1
1888		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 152	04.2015 08.2015	125,0		125,0		87,5	70,0	124,0		
1889		ВУЛ. ГОРЬКОГО, 154	04.2015 08.2015	150,0		150,0		105,0	70,0	150,0		
1890		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 1, К.1	04.2015 08.2015	30,0		30,0		21,0	70,0	30,0		8,5
1891		ВУЛ. Д.ЛУЦЕНКА, 9-А (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	04.2015 08.2015	30,0		30,0		21,0	70,0	30,0		8,5
1892		ВУЛ. ДОБРИЙ ШЛЯХ, 7	04.2015 08.2015	70,0		70,0		49,0	70,0	70,0		20,4
1893		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 55 (2 ПІД'ЇЗД)	04.2015 07.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	95,0		27,6
1894		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 18	04.2015 08.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	94,0		28,2
1895		ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКА, 20	04.2015 07.2015	95,0		95,0		66,5	70,0	93,0		28,1
1896		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 6	04.2015 08.2015	65,0		65,0		45,5	70,0	65,0		18,9
1897		ВУЛ. СТЕЛЬМАХА, 8	04.2015 08.2015	65,0		65,0		45,5	70,0	65,0		18,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1898		ВУЛ. СТРАТЕГІЧНЕ ШОСЕ, 2-А	08.2015 12.2015	400,0		400,0		200,0	50,0			
1899		ВУЛ. ФЕОДОСІВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	480,0		480,0		270,0	56,3			
1900		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 14 (3 ЗАМІНОЮ ВІКОН)	05.2015 07.2015	223,3		223,3		156,3	70,0	223,3		63,5
1901		ПРОВ. ЖУКОВСЬКОГО, 17/25	04.2015 08.2015	61,0		61,0		42,7	70,0	61,0		17,7
1902		ПРОВ. ЗАДОРЖНИЙ, 6	05.2015 07.2015	99,0		99,0		69,3	70,0	99,0		28,0
1903		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 15-А	05.2015 07.2015	340,7		340,7		306,6	90,0	340,0		65,3
1904		ПРОСП. 40-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ, 17	08.2015 12.2015	200,0		200,0		100,0	50,0			
1905		ПРОСП. НАУКИ, 17/15	08.2015 12.2015	300,0		300,0		130,0	43,3			
1906		ПРОСП. НАУКИ, 18	08.2015 12.2015	300,0		300,0		194,0	64,7			
1907		ПРОСП. НАУКИ, 4	04.2015 07.2015	68,0		68,0		47,6	70,0	68,0		20,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				150,0		150,0	100,0	150,0		
1908		ВУЛ. ДЕМІІВСЬКА, 51	05.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
1909		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 89-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СМІТТЄПРИЙМАЛЬНИХ КАМЕР (ШИБЕР) (4 об'єкти)</b>				40,0		40,0	100,0	40,0		
1910		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 39	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1911		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 45	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1912		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 47	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
1913		ПРОСП. АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, 51	05.2015 08.2015	10,0		10,0		10,0	100,0	10,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ ІЗ ВІДСЕЛЕННЯМ МЕШКАНЦІВ (3 об'єкти)</b>				426,0		426,0	100,0	426,0		
1914		ВУЛ. ЛИСОГРСЬКА, 3, КВ. №3	05.2015 08.2015	109,0		109,0		109,0	100,0	109,0		
1915		ВУЛ. М. БОТАНІЧНА, 2, КВ. №30	05.2015 08.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		
1916		ПРОВ. КЕРАМІЧНИЙ, 9/5, КВ. №60, 59, 46, 45	05.2015 08.2015	259,0		259,0		259,0	100,0	259,0		
	100106	<b>Капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків</b>				265,0		265,0	100,0	265,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ</b>				110,0		110,0	100,0	110,0		
1917		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 2	06.2015 08.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				155,0		155,0	100,0	155,0		
1918		ВУЛ. ВАСИЛЬКІВСЬКА, 2	06.2015 08.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		
1919		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 5, К. 1 (ЖБК "МОЛОДІЖНИЙ-6")	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
1920		ВУЛ. Д. ЛУЦЕНКА, 9-А, 3 ПІД'ЇЗД (ОСББ "КИЯНКА-1")	06.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				700,0		500,0	71,4	650,0		636,3
	110201	<b>Бібліотеки</b>				700,0		500,0	71,4	650,0		636,3
1921		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМ. М.НЕКРАСОВА НА ВУЛ. ЛОМОНОСОВА, 24	03.2015 12.2015	700,0		700,0		500,0	71,4	650,0		636,3
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				3145,4		1900,0	60,4	2758,3		410,7
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				3145,4		1900,0	60,4	2758,3		410,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192 2		ЗАМІНА ШТУЧНОГО ПОКРИТТЯ НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ РОЗМІРОМ 60x40 КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	1712,0		1712,0		600,0	35,0	1400,0		
192 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	634,5		307,4		300,0	97,6	307,4		90,0
192 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 15 НА ВУЛ. ЯКУБОВСЬКОГО, 7-А	03.2015 12.2015	626,0		626,0		600,0	95,8	600,0		120,7
192 5		ОБЛАШТУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ АЛЬТЕРНАТИВНОЮ СИСТЕМОЮ ОПАЛЕННЯ ТА ПІДІГРІВУ НА ВУЛ. ЯГІДНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		400,0	80,0	450,9		200,0
		<b>ДАРНИЦЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				25512,8	2380,9	15550,3	67,2	17570,5	2380,9	17349,0
	010000	<b>Державне управління</b>				370,0		269,0	72,7	370,0		269,0
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				370,0		269,0	72,7	370,0		269,0
192 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	04.2015 08.2015	270,0		270,0		269,0	99,6	270,0		269,0
192 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ (ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 176-Г)	08.2015 12.2015	100,0		100,0				100,0		
	070000	<b>Освіта</b>				13083,3		9793,5	74,9	10076,3		9793,5
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				4880,0		4333,1	88,8	4433,0		4333,1
192 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 706 НА ВУЛ. РОСІЙСЬКІЙ, 21	06.2015 08.2015	30,0		30,0		12,0	40,0	12,0		12,0
192 9		ВСТАНОВЛЕННЯ ОГОРОЖІ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №99 (ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ,5/1)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		128,5	98,8	130,0		128,5
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (18 об'єктів)</b>				2100,0		1826,0	87,0	1860,4		1826,0
193 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №634, ВУЛ. РУДНЄВА,63	06.2015 08.2015	140,0		140,0		137,2	98,0	139,7		137,2
193 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		283,9	94,6	283,9		283,9
193 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №147 (ВУЛ.ОЛІЙНИКА, 6)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		240,1	80,0	240,1		240,1
193 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №148 (ВУЛ.ВЕРЕСНЕВА, 5-А)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		40,1	80,2	40,1		40,1
193 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	20,0		20,0		18,1	90,5	18,1		18,1
193 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		46,2	92,4	46,2		46,2
193 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №275 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 10/14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		112,3	93,6	116,4		112,3
193 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №367 (ВУЛ.САНАТОРНА, 5-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		161,3	80,7	161,3		161,3
193 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		36,6	91,5	36,6		36,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1939		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		121,5	60,8	121,5		121,5
1940		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ.РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		131,4	93,9	133,5		131,4
1941		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №620 (ВУЛ.РУДНСВА, 61)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		47,4	94,8	48,6		47,4
1942		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №678 (ВУЛ.ВОЛГОДОНСЬКА, 77)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		47,4	94,8	48,6		47,4
1943		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №704 (ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 30-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		93,7	93,7	97,3		93,7
1944		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	60,0		60,0		56,6	94,3	57,7		56,6
1945		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №779 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Б)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		113,6	94,7	116,4		113,6
1946		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		25,0	62,5	38,0		25,0
1947		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №805 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 12)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		113,6	94,7	116,4		113,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				340,0		293,1	86,2	309,1		293,1
1948		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774, ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В	06.2015 08.2015	40,0		40,0		30,6	76,5	36,0		30,6
1949		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113, ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	20,0		20,0		19,1	95,5	19,4		19,1
1950		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №290, ВУЛ.РЕВУЦЬКОГО, 19-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0		16,3	81,5	18,8		16,3
1951		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №5, ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4-А	06.2015 08.2015	20,0		20,0		16,5	82,5	16,7		16,5
1952		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №59, ПР-Т БАЖАНА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,1	87,0	27,0		26,1
1953		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	30,0		30,0		23,9	79,7	25,0		23,9
1954		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №706 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 21)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,8	97,8	97,8		97,8
1955		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		26,8	89,3	29,0		26,8
1956		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №790, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 20	06.2015 08.2015	40,0		40,0		26,8	67,0	30,0		26,8
1957		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №792, МР-Н БОРТНИЧІ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 49	06.2015 08.2015	10,0		10,0		9,2	92,0	9,4		9,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				960,0		886,8	92,4	900,9		886,8
1958		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №250, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ, 6-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		195,3	97,7	196,0		195,3
1959		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №210 (ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	99,7		97,3
1960		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ.КОШИЦЯ, 9-А	06.2015 08.2015	120,0		120,0		115,6	96,3	116,0		115,6
1961		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256, ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		165,2	97,2	169,5		165,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
196 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №89 (ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	190,0		190,0		138,0	72,6	140,0		138,0
196 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №773, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	180,0		180,0		175,4	97,4	179,7		175,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				300,0		285,5	95,2	290,7		285,5
196 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №149 (ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12-Б)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		98,7	98,7	99,0		98,7
196 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	40,0		40,0		31,5	78,8	32,5		31,5
196 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №6 (ВУЛ. РУДЕНКО, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,8	97,8	100,0		97,8
196 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №787 (ВУЛ. СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 6)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		57,5	95,8	59,2		57,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1020,0		901,2	88,4	929,9		901,2
196 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №696, ПР-Т. БАЖАНА, 9-Є	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,4	96,7	196,7		193,4
196 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №132 (ВУЛ.ГМИРІ, 3-А)	06.2015 08.2015	70,0		70,0		56,9	81,3	68,9		56,9
197 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №242, ВУЛ. КОШИЦЯ, 9-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,7	96,9	197,1		193,7
197 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №248 (ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 8-А)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
197 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №256 (ВУЛ.ЗАСЛОНОВА, 10)	06.2015 08.2015	20,0		20,0		19,2	96,0	20,0		19,2
197 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №385 (ВУЛ.СОРМОВСЬКА, 5)	07.2015 08.2015	80,0		80,0						
197 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №500 (ВУЛ.МИШУГИ, 3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		145,2	96,8	149,2		145,2
197 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №774 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 9-В)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		194,5	97,3	198,0		194,5
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				7763,3		5135,7	66,2	5293,3		5135,7
197 6		АВАРІЙНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ, ЛИВНЕВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА БЛАГОУСТРІЙ (ОБЛАШТУВАННЯ) ТЕРИТОРІЇ ЛІЦЕЮ "НАУКОВА ЗМІНА" НА ПРОСП.ГРИГОРЕНКА, 21-В	09.2015 12.2015	800,0		800,0						
197 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0						
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (16 об'єктів)</b>				2400,0		1964,1	81,8	2024,8		1964,1
197 8		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 309 (ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		119,4	79,6	120,0		119,4
197 9		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №105 (ВУЛ.СІМФЕРОПОЛЬСЬКА, 10)	06.2015 12.2015	120,0		120,0		71,4	59,5	72,0		71,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1980		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111 (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	350,0		350,0		311,5	89,0	320,0		311,5
1981		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №113 (ВУЛ.ВАКУЛЕНЧУКА,50-А)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		75,6	94,5	77,5		75,6
1982		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160 (ВУЛ.РОСІЙСЬКА,45)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		56,9	94,8	58,4		56,9
1983		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217 (ПР.ПОЛІСЬКИЙ, 9)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		93,2	93,2	97,3		93,2
1984		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,7)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		93,6	62,4	100,0		93,6
1985		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266 (ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,14-Г)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		87,3	58,2	90,0		87,3
1986		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289 (ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА,14)	06.2015 08.2015	120,0		120,0		112,2	93,5	116,4		112,2
1987		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №291 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,19)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		94,9	94,9	97,3		94,9
1988		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 (ВУЛ.КОШИЦЯ,8)	06.2015 08.2015	400,0		400,0		314,6	78,7	329,9		314,6
1989		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302 (ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ,8-А)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		120,8	80,5	123,8		120,8
1990		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ,5)	06.2015 08.2015	140,0		140,0		132,9	94,9	136,2		132,9
1991		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ГІМНАЗІЯ №315 (ВУЛ.ДРАГОМАНОВА,27-А)	06.2015 08.2015	200,0		200,0		159,5	79,8	160,0		159,5
1992		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК" (ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА,51)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		45,1	90,2	48,6		45,1
1993		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 55-Б)	06.2015 08.2015	80,0		80,0		75,2	94,0	77,4		75,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (16 об'єктів)</b>				700,0		450,6	64,4	479,0		450,6
1994		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127, ВУЛ. ЯЛТИНСЬКА,13	06.2015 08.2015	55,0		55,0		53,8	97,8	55,0		53,8
1995		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160,ВУЛ.РОСІЙСЬКА,45	06.2015 08.2015	45,0		45,0						
1996		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №237, ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0						
1997		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №255,ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,26В	06.2015 08.2015	45,0		45,0		41,8	92,9	45,0		41,8
1998		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №261 ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,7	06.2015 08.2015	30,0		30,0		28,5	95,0	30,0		28,5
1999		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №266,ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,14Г	06.2015 08.2015	40,0		40,0		35,8	89,5	40,0		35,8
2000		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №267,ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО,7А	06.2015 08.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	40,0		39,0
2001		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274,ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,168-І	06.2015 08.2015	35,0		35,0		33,8	96,6	35,0		33,8
2002		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ.СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	45,0		45,0		44,2	98,2	45,0		44,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2003		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296, ВУЛ.КОШИЦЯ,8	06.2015 08.2015	45,0		45,0		37,5	83,3	45,0		37,5
2004		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №302, ВУЛ.ДЕКАБРИСТІВ, 8А	06.2015 08.2015	45,0		45,0						
2005		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309, ПР-Т ГРИГОРЕНКА, 21-Б	06.2015 08.2015	45,0		45,0		40,4	89,8	45,0		40,4
2006		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №314, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 7-А	06.2015 08.2015	50,0		50,0		42,2	84,4	43,0		42,2
2007		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	06.2015 08.2015	45,0		45,0		8,1	18,0	10,0		8,1
2008		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323, ВУЛ.МИШУГИ, 5	06.2015 08.2015	45,0		45,0		0,5	1,1	1,0		0,5
2009		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62, ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В	06.2015 08.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	45,0		45,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ТА ШКОЛИ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПРОЛІСОК" (12 об'єктів)</b>				1975,0		1752,0	88,7	1791,2		1752,0
2010		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №111, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-Б	06.2015 08.2015	300,0		300,0		282,4	94,1	284,1		282,4
2011		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	60,0		60,0		57,9	96,5	60,0		57,9
2012		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №160, ВУЛ.РОСІЙСЬКА, 45	06.2015 08.2015	200,0		200,0		185,6	92,8	189,0		185,6
2013		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №217, ПРОВ.ПОЛІСЬКИЙ, 9	06.2015 08.2015	200,0		200,0		193,5	96,8	198,2		193,5
2014		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0		33,2	94,9	34,1		33,2
2015		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №289, ВУЛ. СЛАВГОРОДСЬКА, 14	06.2015 08.2015	150,0		150,0		143,0	95,3	145,8		143,0
2016		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №309 (ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, 21-Б)	06.2015 08.2015	250,0		250,0		244,0	97,6	250,0		244,0
2017		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА, 32-А)	06.2015 08.2015	250,0		250,0		97,3	38,9	100,0		97,3
2018		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №323 (ВУЛ.МИШУГИ, 5)	06.2015 08.2015	100,0		100,0		97,3	97,3	100,0		97,3
2019		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 (ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 17-В)	06.2015 08.2015	130,0		130,0		126,7	97,5	130,0		126,7
2020		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СКАНДІНАВСЬКА ГІМНАЗІЯ (ВУЛ.ГМИРІ, 3-Б)	06.2015 08.2015	150,0		150,0		146,2	97,5	150,0		146,2
2021		ШКОЛА - ДИТЯЧИЙ САДОК "ПРОЛІСОК", ВУЛ.БОРИСПІЛЬСЬКА, 51	06.2015 08.2015	150,0		150,0		144,9	96,6	150,0		144,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				275,0		80,6	29,3	95,0		80,6
2022		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №127 (ВУЛ.ЯЛТИНСЬКА, 13)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		48,6	97,2	50,0		48,6
2023		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА, 7-Г)	06.2015 08.2015	35,0		35,0		32,0	91,4	35,0		32,0
2024		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316, ПР-Т БАЖАНА, 32-А	08.2015 10.2015	150,0		150,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РАДОСИНЬ" (ВУЛ.ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ,55-Б)	06.2015 08.2015	40,0		40,0				10,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1563,3		888,4	56,8	903,3		888,4
2026		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 291 (ТРОСТЯНЕЦЬКА, 19)	06.2015 08.2015	713,3		713,3		701,2	98,3	713,3		701,2
2027		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №284 (ВУЛ.ТРОСТЯНЕЦЬКА,7-Г)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		38,9	77,8	41,0		38,9
2028		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №316 (ВУЛ.БАЖАНА,32-А)	06.2015 08.2015	800,0		800,0		148,3	18,5	149,0		148,3
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				60,0				18,0		
2029		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 10 НА ВУЛ. ВАКУЛІНЧУКА, 1	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0		
2030		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ В ІНТЕРНАТІ № 12 ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 121/3)	06.2015 08.2015	30,0		30,0				9,0		
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				330,0		279,3	84,6	282,0		279,3
2031		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 08.2015	300,0		300,0		249,8	83,3	252,0		249,8
2032		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ЦЕНТРІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ (ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА,7-Б)	06.2015 12.2015	30,0		30,0		29,5	98,3	30,0		29,5
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				50,0		45,4	90,8	50,0		45,4
2033		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В ДНЗ № 108 (ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 9-1) (У ЗАКЛАДІ РОЗТАШОВАНА ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ)	06.2015 08.2015	50,0		50,0		45,4	90,8	50,0		45,4
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1360,7		879,3	64,6	946,5		879,3
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				540,7		408,5	75,6	464,7		408,5
2034		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПОКРІВЛІ, ФАСАДУ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ У КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ" НА ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 8-Д	06.2015 08.2015	540,7		540,7		408,5	75,6	464,7		408,5
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				820,0		470,8	57,4	481,8		470,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203	5	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ АМБУЛАТОРІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ №2 НА ВУЛ.ДЯЧЕНКО,12 В МІКР-НІ БОРТНИЧІ	06.2015 08.2015	200,0		200,0		171,7	85,9	172,0		171,7
203	6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ, ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" НА ВУЛ.ВЕРБИЦЬКОГО, 5	06.2015 08.2015	620,0		620,0		299,1	48,2	309,8		299,1
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				9173,9	2380,9	3560,9	52,4	5103,0	2380,9	5359,7
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1860,2	527,2	465,4	34,9	1143,0	527,2	991,0
203	7	АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ	01.2011 12.2011	527,2	527,2	527,2	527,2				527,2	525,6
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (за об'єкти)</b>				1333,0		465,4	34,9	1143,0		465,4
203	8	ВУЛ. ІЛЛІЧА, 8	06.2015 08.2015	41,6		41,6		11,8	28,4	41,6		11,8
203	9	ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 15	06.2015 08.2015	86,0		86,0		79,9	92,9	86,0		79,9
204	0	ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 16-В	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,7	27,7	27,8		7,7
204	1	ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 39-Б	06.2015 08.2015	46,6		46,6		13,4	28,8	46,6		13,4
204	2	ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 4	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,8	28,1	27,8		7,8
204	3	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	83,3		83,3		24,2	29,1	83,3		24,2
204	4	ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКА, 3/1	06.2015 08.2015	83,3		83,3		77,6	93,2	80,0		77,6
204	5	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 17-В	06.2015 08.2015	43,3		43,3		12,0	27,7	40,0		12,0
204	6	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 22/1	07.2015 08.2015	41,6		41,6		11,2	26,9	41,0		11,2
204	7	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Б	07.2015 08.2015	41,6		41,6		12,1	29,1	13,9		12,1
204	8	ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	06.2015 08.2015	80,0		80,0		23,2	29,0	80,0		23,2
204	9	ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 12	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
205	0	ВУЛ. ВИШНЯКІВСЬКА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,3	26,3	27,0		7,3
205	1	ВУЛ. ГМИРІ, 13	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
205	2	ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	06.2015 08.2015	41,6		41,6		12,0	28,8	41,0		12,0
205	3	ВУЛ. ГРИШКА, 8	06.2015 08.2015	10,0		10,0		2,6	26,0	10,0		2,6
205	4	ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 12-А	06.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
205	5	ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 3	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,7	27,7	20,0		7,7
205	6	ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 11-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,7	29,0	10,0		8,7
205	7	ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 3-Б	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,6	28,7	10,0		8,6
205	8	ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА, 7-А	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,6	28,7	10,0		8,6
205	9	ВУЛ. ЛАРИСИ РУДЕНКО, 21-А	07.2015 08.2015	27,8		27,8				27,0		
206	0	ВУЛ. ЛЕНІНА, 17	06.2015 08.2015	41,6		41,6		12,0	28,8	40,0		12,0
206	1	ВУЛ. ЛЕНІНА, 59	08.2015 10.2015	41,6		41,6				41,0		
206	2	ВУЛ. МИШУГИ, 3	08.2015 10.2015	27,8		27,8				27,0		
206	3	ВУЛ. ОЛІЙНИКА, 11	06.2015 08.2015	43,3		43,3				43,0		
206	4	ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 17-Б	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,8	28,1	10,0		7,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2065		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 19/1	06.2015 08.2015	27,8		27,8		7,7	27,7	10,0		7,7
2066		ВУЛ. РЕВУЦЬКОГО, 44	07.2015 08.2015	7,8		7,8						
2067		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 4	06.2015 08.2015	80,6		80,6		75,4	93,5	76,0		75,4
2068		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		11,8	28,3	41,0		11,8
2069		ВУЛ. УРЛІВСЬКА, 5	06.2015 08.2015	30,0		30,0		8,7	29,0	10,0		8,7
2070		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 51	06.2015 08.2015	41,7		41,7		5,6	13,4	41,0		5,6
2071		ПРОСП. П. ГРИГОРЕНКА, 38-А	07.2015 08.2015	10,0		10,0						
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				7313,7	1853,7	3095,5	56,7	3960,0	1853,7	4368,7
2072		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН ТА ВЛАШТУВАННЯ ОСВІТЛЕННЯ ПІД'ЇЗДІВ	01.2011 12.2011	1853,7	1853,7	1853,7	1853,7				1853,7	1273,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1609,0		1323,8	82,3	1588,0		1323,8
2073		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 09.2015	508,8		508,8		401,9	79,0	500,0		401,9
2074		ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 6-Ж	04.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	300,0		297,1
2075		ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 168-Є	04.2015 08.2015	279,9		279,9		272,7	97,4	273,0		272,7
2076		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 7-А	04.2015 09.2015	423,9		423,9		300,4	70,9	420,0		300,4
2077		ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 9	04.2015 08.2015	96,4		96,4		51,7	53,6	95,0		51,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (4 об'єкти)</b>				218,2		137,9	63,2	218,2		137,9
2078		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 1/9-К	04.2015 08.2015	75,0		75,0		22,4	29,9	75,0		22,4
2079		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 3	04.2015 08.2015	30,0		30,0		8,9	29,7	30,0		8,9
2080		ВУЛ. ДЯЧЕНКА, 12	04.2015 08.2015	86,2		86,2		80,8	93,7	86,2		80,8
2081		ПРОСП. БАЖАНА, 9	04.2015 08.2015	27,0		27,0		25,8	95,6	27,0		25,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (4 об'єкти)</b>				1408,6		1366,9	97,0	1366,9		1366,9
2082		ПРОСП. БАЖАНА, 5-А	04.2015 08.2015	360,0		360,0		346,4	96,2	346,4		346,4
2083		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 26-А	04.2015 08.2015	277,6		277,6		259,3	93,4	259,3		259,3
2084		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	04.2015 08.2015	471,0		471,0		465,7	98,9	465,7		465,7
2085		ВУЛ. РУДЕНКО, 15/14	04.2015 08.2015	300,0		300,0		295,5	98,5	295,5		295,5
		<b>ВСТАНОВЛЕННЯ ЛІЧИЛЬНИКІВ ТЕПЛОЇ ЕНЕРГІЇ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				440,0		266,9	60,7	350,8		266,9
2086		ВУЛ. А.АХМАТОВОЇ, 9/18	08.2015 10.2015	80,0		80,0				80,0		
2087		ВУЛ. ВОЛГО-ДОНСЬКА, 58	04.2015 08.2015	93,3		93,3		66,8	71,6	67,8		66,8
2088		ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 17/6	04.2015 08.2015	93,4		93,4		67,3	72,1	68,3		67,3
2089		ВУЛ. САНАТОРНА, 18	04.2015 08.2015	93,3		93,3		73,6	78,9	74,7		73,6
2090		ПРОСП. БАЖАНА, 5-Є	04.2015 08.2015	80,0		80,0		59,2	74,0	60,0		59,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ ТА ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (25 об'єктів)</b>				1784,2				436,1		
2091		ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 7/15	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2092		ВУЛ. ВІРМЕНСЬКА, 5	04.2015 08.2015	90,0		90,0				90,0		
2093		ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 6-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2094		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 18/20	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2095		ВУЛ. ВЕРЕСНЕВА, 9	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2096		ВУЛ. ГЕОФІЗИКІВ, 1	04.2015 08.2015	43,2		43,2				43,2		
2097		ВУЛ. ГОРЛІВСЬКА, 38/40	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2098		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5 (ПІД. 9)	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2099		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 5-Б	04.2015 08.2015	87,0		87,0				87,0		
2100		ВУЛ. ДЕКАБРИСТІВ, 6	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2101		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 11	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2102		ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 15-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2103		ВУЛ. ЗРОШУВАЛЬНА, 3-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2104		ВУЛ. КНЯЖИЙ ЗАТОН, 12 (3 ПІД.)	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2105		ВУЛ. ЛЕНІНА, 27/1	04.2015 08.2015	64,0		64,0				64,0		
2106		ВУЛ. ЛЕНІНА, 41	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2107		ВУЛ. ЛЕНІНА, 43	08.2015 12.2015	50,0		50,0				10,0		
2108		ВУЛ. ПОЛІСЬКА, 28	08.2015 12.2015	50,0		50,0				12,7		
2109		ВУЛ. РОСІЙСЬКА, 31-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0				9,2		
2110		ВУЛ. СЕВАСТОПОЛЬСЬКА, 1/1	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2111		ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 8-А (ПІД. 1, 3)	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2112		ПРОСП. М. БАЖАНА, 5-Б	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2113		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 60	09.2015 12.2015	500,0		500,0						
2114		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 61-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
2115		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 63-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1524,9		1047,6	68,7	1074,7		1047,5
	110201	<b>Бібліотеки</b>				200,0		184,0	92,0	191,5		184,0
2116		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 117 НА ПР. БАЖАНА, 32-А	04.2015 08.2015	80,0		80,0		79,2	99,0	80,0		79,2
2117		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ БІБЛІОТЕКИ № 156 НА ВУЛ. ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г	04.2015 08.2015	120,0		120,0		104,8	87,3	111,5		104,8
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				350,0		85,5	24,4	105,0		85,4
2118		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ПАЛАЦІ КУЛЬТУРИ "ДАРНИЦЯ" НА ВУЛ. ЗАСЛОНОВА, 18	04.2015 08.2015	350,0		350,0		85,5	24,4	105,0		85,4
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				974,9		778,1	79,8	778,2		778,1
2119		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, ЗАМІНА ВІКОН В ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 9 НА ВУЛ. ЛЕНІНА, 47 В М-НІ БОРТНИЧІ	04.2015 08.2015	974,9		974,9		778,1	79,8	778,2		778,1
		<b>ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				34733,0	90,2	24606,8	71,0	28367,9	90,2	24748,8
	010000	<b>Державне управління</b>				660,0						
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Кисві</b>				660,0						
2120		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 39А ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 08.2015	660,0		660,0						
	070000	<b>Освіта</b>				14335,6		13557,6	94,6	14096,7		13557,6
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				5870,0		5557,7	94,7	5708,8		5557,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212 1		ВІДНОВЛЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 795 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 52-А	04.2015 08.2015	998,0		998,0		978,1	98,0	996,8		978,1
212 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ ІЗ ЗАМІНОЮ ОБЛАДНАННЯ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	03.2015 12.2015	260,0		260,0		252,7	97,2	255,1		252,7
212 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	28,0		28,0		27,9	99,6	27,9		27,9
212 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МЕДИЧНОГО БЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 771 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 52-А	12.2015 12.2015	99,1		99,1		98,5	99,4	98,5		98,5
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)</b>				1023,1		1011,0	98,8	1011,0		1011,0
212 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
212 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 12 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 30-А	04.2015 10.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
212 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ.О.БАЛЬЗАКА, 59	04.2015 12.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		49,9
212 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 165 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 4-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
212 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 170 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 7-В	05.2015 12.2015	43,7		43,7		42,3	96,8	42,3		42,3
213 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 39 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-А	03.2015 12.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
213 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 520 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 47-Б	05.2015 12.2015	32,0		32,0		32,0	100,0	32,0		32,0
213 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКИЙ 23-А	05.2015 12.2015	100,0		100,0		96,4	96,4	96,4		96,4
213 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 742 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 5-Б	06.2015 12.2015	49,8		49,8		49,8	100,0	49,8		49,8
213 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 746 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		47,7	95,4	47,7		47,7
213 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
213 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 753 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-А	06.2015 12.2015	48,2		48,2		48,2	100,0	48,2		48,2
213 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
213 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 768 НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 5-А	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
213 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 769 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 19	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
214 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКИЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
214 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКИЙ, 8-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
214 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2143		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	07.2015 12.2015	50,0		50,0		49,8	99,6	49,8		49,8
2144		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	50,0		50,0		47,2	94,4	47,2		47,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				95,0		94,8	99,8	94,8		94,8
2145		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	04.2015 12.2015	24,4		24,4		24,4	100,0	24,4		24,4
2146		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	07.2015 12.2015	24,2		24,2		24,1	99,6	24,1		24,1
2147		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 752 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	07.2015 12.2015	23,1		23,1		23,0	99,6	23,0		23,0
2148		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 780 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 16-Б	04.2015 12.2015	23,3		23,3		23,3	100,0	23,3		23,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (20 об'єктів)</b>				1872,5		1716,3	91,7	1844,8		1716,3
2149		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 111 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 55-А	03.2015 12.2015	96,9		96,9		96,6	99,7	96,6		96,6
2150		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 125 НА ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 13-Б	05.2015 12.2015	24,3		24,3		24,0	98,8	24,0		24,0
2151		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 15 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 59	03.2015 12.2015	96,8		96,8		95,5	98,7	95,5		95,5
2152		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 27 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 11-А	03.2015 12.2015	96,8		96,8		93,6	96,7	93,6		93,6
2153		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 34 НА ВУЛ. М. ЦВЕТАСВОЇ, 14-А	05.2015 12.2015	107,3		107,3		103,2	96,2	103,2		103,2
2154		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 491 НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 16-А	03.2015 12.2015	168,0		168,0		136,8	81,4	166,2		136,8
2155		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 509 НА ПР. ЛІСОВОМУ, 19-А	03.2015 12.2015	39,3		39,3		39,1	99,5	39,1		39,1
2156		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 519 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 8-А	03.2015 12.2015	99,8		99,8		98,3	98,5	98,3		98,3
2157		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	87,9		87,9		87,0	99,0	87,0		87,0
2158		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 534 НА ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24-Б	05.2015 12.2015	96,6		96,6		94,0	97,3	94,0		94,0
2159		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	91,4		91,4		91,0	99,6	91,0		91,0
2160		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
2161		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 744 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-Б	03.2015 12.2015	90,7		90,7		90,3	99,6	90,3		90,3
2162		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 757 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 49-Б	03.2015 12.2015	127,8		127,8		127,6	99,8	127,6		127,6
2163		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 770 НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	79,7		79,7		79,0	99,1	79,0		79,0
2164		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 776 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 8-А	06.2015 12.2015	122,1		122,1		119,7	98,0	120,4		119,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2165		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 811 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 89-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		98,2	98,6	98,2		98,2
2166		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 30-Б	03.2015 12.2015	96,9		96,9		93,8	96,8	93,8		93,8
2167		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №752 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 4-Д	06.2015 12.2015	100,0		100,0				98,4		
2168		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №758 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	06.2015 12.2015	110,6		110,6		108,6	98,2	108,6		108,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				536,9		435,6	81,1	437,1		435,6
2169		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	03.2015 12.2015	20,2		20,2		20,2	100,0	20,2		20,2
2170		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 528 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 23-Б	03.2015 12.2015	98,6		98,6		55,3	56,1	55,3		55,3
2171		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 758 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 10-А	01.2015 12.2015	98,5		98,5		97,9	99,4	98,5		97,9
2172		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	01.2015 12.2015	98,6		98,6		72,5	73,5	73,0		72,5
2173		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 796 НА ВУЛ. К.ДАНЬКЕВИЧА, 1-А	03.2015 12.2015	21,7		21,7		21,6	99,5	21,6		21,6
2174		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	03.2015 12.2015	99,3		99,3		98,7	99,4	98,7		98,7
2175		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №743 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 5-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		69,4	69,4	69,8		69,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				415,5		406,1	97,7	406,1		406,1
2176		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 512 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 46-Б	06.2015 12.2015	98,9		98,9		98,3	99,4	98,3		98,3
2177		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 721 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКІЙ 23-А	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
2178		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 784 НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 16-Б	07.2015 12.2015	119,5		119,5		111,9	93,6	111,9		111,9
2179		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 812 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 62-Г	07.2015 12.2015	97,1		97,1		95,9	98,8	95,9		95,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				541,9		536,7	99,0	536,7		536,7
2180		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 50 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 10-А	03.2015 12.2015	153,1		153,1		152,9	99,9	152,9		152,9
2181		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 690 НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 31-А	03.2015 12.2015	79,0		79,0		76,5	96,8	76,5		76,5
2182		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 301 НА ВУЛ.МІЛЮТЕНКА, 18-А	03.2015 12.2015	141,8		141,8		141,3	99,6	141,3		141,3
2183		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 689 НА ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 24-В	03.2015 12.2015	168,0		168,0		166,0	98,8	166,0		166,0
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				8283,7		7818,5	94,4	8206,0		7818,5



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОПАЛЕННЯ ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ДЖЕРЕЛ ТЕПЛОВИХ ЕНЕРГОНОСІВ (ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ) (10 об'єктів)</b>				65,0				32,0		
218 4		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	05.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0		
218 5		СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	10,0		10,0				3,0		
218 6		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 277 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 6	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
218 7		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 192, НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	04.2015 12.2015	10,0		10,0				5,0		
218 8		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТІ, 7	03.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
218 9		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 259 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО 21-Г	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
219 0		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 263 ІМЕНІ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 19-Б	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
219 1		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	04.2015 12.2015	5,0		5,0				5,0		
219 2		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
219 3		ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	5,0		5,0				1,5		
		<b>ЗАМІНА ВИКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (28 об'єктів)</b>				3984,8		3857,3	96,8	3968,3		3857,3
219 4		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ, 14-В	06.2015 12.2015	128,9		128,9		128,7	99,8	128,7		128,7
219 5		ГІМНАЗІЯ № 283 ІІ-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	05.2015 12.2015	148,7		148,7		148,7	100,0	148,7		148,7
219 6		ГІМНАЗІЯ № 39 І-ІІІ СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	97,5		97,5		97,2	99,7	97,4		97,2
219 7		ЛІЦЕЙ № 293 І-ІІІ СТУПЕНЯ НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 7	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	99,9		99,9
219 8		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	06.2015 12.2015	299,6		299,6		297,5	99,3	297,5		297,5
219 9		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 312 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 12	06.2015 12.2015	81,0		81,0		80,8	99,8	80,9		80,8
220 0		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	05.2015 12.2015	200,0		200,0		199,5	99,8	199,5		199,5
220 1		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	05.2015 12.2015	129,2		129,2		129,1	99,9	129,1		129,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
220 2		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 250 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 49-Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0		99,7	99,7	100,0		99,7
220 3		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 264 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 8-Г	05.2015 12.2015	160,0		160,0		159,2	99,5	160,0		159,2
220 4		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	06.2015 12.2015	85,2		85,2		85,1	99,9	85,2		85,1
220 5		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	06.2015 12.2015	98,4		98,4		98,0	99,6	98,4		98,0
220 6		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ВІКТОРІЯ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-В	05.2015 12.2015	97,2		97,2		94,7	97,4	96,6		94,7
220 7		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КІЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	06.2015 12.2015	299,9		299,9		297,7	99,3	297,8		297,7
220 8		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ЛІСОВІ ДЗВІНОЧКИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22-А	06.2015 12.2015	199,3		199,3		199,1	99,9	199,3		199,1
220 9		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "УСМІШКА" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. О. БАЛЬЗАКА, 90-А	05.2015 12.2015	97,0		97,0		96,3	99,3	96,4		96,3
221 0		СПЕЦІАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "МРІЯ" НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 9	05.2015 12.2015	298,5		298,5		295,6	99,0	295,6		295,6
221 1		ШКОЛА I СТУПЕНЯ № 311 НА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 27	06.2015 12.2015	100,3		100,3		100,1	99,8	100,1		100,1
221 2		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 147 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 17-В	03.2015 12.2015	100,0		100,0		99,3	99,3	99,3		99,3
221 3		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 190 НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А	05.2015 12.2015	84,2		84,2		82,3	97,7	82,3		82,3
221 4		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 192 НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5-Б	05.2015 12.2015	150,0		150,0		149,1	99,4	150,0		149,1
221 5		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 212 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/2	05.2015 12.2015	163,7		163,7		163,6	99,9	163,7		163,6
221 6		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 213 НА ПРОСП. ЛІСОВОМУ, 33-Б	05.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
221 7		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 249 НА ВУЛ. В. БЕРЕТТИ, 7	05.2015 12.2015	66,4		66,4		66,3	99,8	66,4		66,3
221 8		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	05.2015 12.2015	160,0		160,0		159,6	99,8	160,0		159,6
221 9		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 300 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-Г	05.2015 12.2015	230,0		230,0		120,8	52,5	226,0		120,8
222 0		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	82,6		82,6		82,4	99,8	82,4		82,4
222 1		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 321 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 40-Б	05.2015 12.2015	84,3		84,3		84,2	99,9	84,2		84,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				116,6		116,1	99,6	116,1		116,1
222	2	СПЕЦІАЛІЗОВА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 251 ІМЕНІ ХО ШИ МІНА З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО, 11-А	04.2015 12.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
222	3	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. М.ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	24,3		24,3		24,2	99,6	24,2		24,2
222	4	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 320 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8	04.2015 12.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
222	5	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 119 НА ВУЛ.ЗАКРЕВСЬКОГО,15-Б	04.2015 12.2015	25,7		25,7		25,5	99,2	25,5		25,5
222	6	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 248 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 45-Б	04.2015 12.2015	18,6		18,6		18,4	98,9	18,4		18,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				911,7		673,0	73,8	900,1		673,0
222	7	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	07.2015 12.2015	100,0		100,0				100,0		
222	8	СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	221,6		221,6		94,8	42,8	221,6		94,8
222	9	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 218, НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 6-А	04.2015 12.2015	96,1		96,1		95,8	99,7	95,9		95,8
223	0	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 247,3 ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ РОСІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 37-Б	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
223	1	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 НА ВУЛ. О. САБУРОВА, 14	04.2015 12.2015	96,2		96,2		85,8	89,2	85,8		85,8
223	2	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	04.2015 12.2015	95,8		95,8		95,8	100,0	95,8		95,8
223	3	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 294 НА ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ, 6	04.2015 12.2015	100,0		100,0		99,8	99,8	99,9		99,8
223	4	ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 292 ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ ІВАНА МАЗЕПИ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 5	04.2015 12.2015	106,2		106,2		105,2	99,1	105,3		105,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				932,2		928,9	99,6	930,7		928,9
223	5	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 202 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ НАУК НА ПР. ЛІСОВОМУ, 22-А	04.2015 12.2015	238,6		238,6		237,8	99,7	237,8		237,8
223	6	СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА І СТУПЕНЯ № 322 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ, НА ПР. МАЯКОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	250,0		249,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
223 7		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 189 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ ТА НІМЕЦЬКОЇ МОВ НА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 5	04.2015 12.2015	204,9		204,9		204,2	99,7	204,2		204,2
223 8		СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "КИЇВСЬКІ КАШТАНИ" З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. КАШТАНОВІЙ, 13-Б	04.2015 12.2015	238,7		238,7		237,0	99,3	238,7		237,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				884,4		877,7	99,2	877,9		877,7
223 9		ГІМНАЗІЯ "ТРОЄЩИНА" II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 14-В	04.2015 12.2015	194,7		194,7		193,7	99,5	193,7		193,7
224 0		ГІМНАЗІЯ № 283 II-III СТУПЕНЯ НА ВУЛ. К. ДАНЬКЕВИЧА, 13	03.2015 12.2015	200,0		200,0		199,7	99,9	199,9		199,9
224 1		НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС "ДІАМАНТ" НА ВУЛ. РАДУНСЬКІЙ, 46-А	04.2015 12.2015	198,1		198,1		196,9	99,4	196,9		196,9
224 2		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 301 ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 93-В	04.2015 12.2015	93,8		93,8		91,0	97,0	91,0		91,0
224 3		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 306 НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 4-А	04.2015 12.2015	197,8		197,8		196,4	99,3	196,4		196,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНИХ ЗАЛІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				643,6		631,9	98,2	641,3		631,9
224 4		ГІМНАЗІЯ № 39 I-III СТУПЕНІВ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА УКРАЇНИ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ПР. ЛІСОВОМУ, 17-Г	04.2015 12.2015	181,8		181,8		181,2	99,7	181,2		181,2
224 5		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 152 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 18/1	04.2015 12.2015	181,7		181,7		180,7	99,4	180,7		180,7
224 6		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	04.2015 12.2015	180,1		180,1		177,4	98,5	179,4		177,4
224 7		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 282 НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 65-А	07.2015 12.2015	100,0		100,0		92,6	92,6	100,0		92,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МІСЦЬ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				745,4		733,6	98,4	739,6		733,6
224 8		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 313 З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ВУЛ. ЛІСКІВСЬКІЙ, 7-Б	03.2015 12.2015	197,6		197,6		191,4	96,9	197,1		191,4
224 9		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 238 НА ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО, 35-Б	03.2015 12.2015	177,3		177,3		176,6	99,6	176,7		176,6
225 0		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 259 НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 21-Г	03.2015 12.2015	189,0		189,0		186,4	98,6	186,5		186,4
225 1		ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 270 НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 21-В	03.2015 12.2015	181,5		181,5		179,2	98,7	179,3		179,2
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				181,9		181,4	99,7	181,9		181,4
225 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-А	04.2015 12.2015	181,9		181,9		181,4	99,7	181,9		181,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3320,0		2537,4	76,4	2855,6		2682,6
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				3320,0		2537,4	76,4	2855,6		2682,6
225 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНИТАРНОЇ) ДОПОМОГИ №4 ФІЛІЯ №1 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО 18А	04.2015 06.2015	202,0		202,0				59,3		59,1
225 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ТРУБОПРОВОДУ КАНАЛІЗАЦІЇ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ №1" НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 32 Б	07.2015 12.2015	25,0		25,0				5,0		5,0
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНИТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (3 об'єкти)</b>				1025,0		963,4	94,0	996,2		963,4
225 5		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	05.2015 09.2015	345,0		345,0		343,9	99,7	343,9		343,9
225 6		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	07.2015 12.2015	524,0		524,0		481,9	92,0	514,7		481,9
225 7		ЗАМІНА ВІКОН В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" ВУЛ.МАТЕЮКА, 3	04.2015 07.2015	156,0		156,0		137,6	88,2	137,6		137,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ДАХІВ У ЦЕНТРАХ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ (МЕДИКО-САНИТАРНОЇ) ДОПОМОГИ (4 об'єкти)</b>				1008,0		695,5	69,0	776,6		776,6
225 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1" ПР.В.МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 06.2015	95,0		95,0		86,3	90,8	86,3		86,3
225 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПОКРІВЛІ В КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2" ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 19	03.2015 12.2015	250,0		250,0		229,3	91,7	229,3		229,3
226 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ЗА АДРЕСОЮ БУЛЬВ.ВИГУРІВСЬКИЙ, 4	03.2015 12.2015	386,0		386,0		379,9	98,4	379,9		379,9
226 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПОКРІВЛІ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №4 ФІЛІЯ №2 НА ВУЛ. КУРЧАТОВА, 18-А	07.2015 12.2015	277,0		277,0				81,1		81,1
		<b>МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПАСАЖИРСЬКИХ ЛІФТІВ ЦЕНТРІВ ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ (2 об'єкти)</b>				1060,0		878,5	82,9	1018,5		878,5
226 2		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТІВ НА ПР. В. МАЯКОВСЬКОГО, 32-Б	03.2015 12.2015	520,0		520,0		420,4	80,8	515,6		420,4
226 3		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОТ ПАСАЖИРСЬКОГО ЛІФТА НА ВУЛ. МАТЕЮКА, 3	03.2015 12.2015	540,0		540,0		458,1	84,8	502,9		458,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				13827,4	90,2	6231,7	45,4	8987,2	90,2	6228,5
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				7285,3		3751,1	51,5	5333,0		3751,1
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (30 об'єктів)</b>				2057,7		887,4	43,1	1333,0		887,4
2264		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 8-А	04.2015 09.2015	64,4		64,4		64,4	100,0	64,4		64,4
2265		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	05.2015 09.2015	33,7		33,7		10,0	29,7	33,7		10,0
2266		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 7, 7-А	05.2015 09.2015	24,4		24,4		24,2	99,2	24,4		24,2
2267		ВУЛ. КІОТО, 5-9	05.2015 09.2015	49,6		49,6		15,2	30,6	49,6		15,2
2268		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2, 4, 6/55	05.2015 09.2015	23,0		23,0		22,6	98,3	23,0		22,6
2269		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 20	04.2015 09.2015	33,8		33,8		10,1	29,9	33,8		10,1
2270		ВУЛ. ЛАВРУХІНА, 15/46	04.2015 09.2015	23,0		23,0		6,9	30,0	23,0		6,9
2271		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 11-А	05.2015 09.2015	59,5		59,5		17,8	29,9	59,5		17,8
2272		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 37, 39	05.2015 09.2015	24,0		24,0		23,9	99,6	24,0		23,9
2273		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5-7	03.2015 09.2015	108,5		108,5		32,1	29,6	108,5		32,1
2274		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 69	04.2015 09.2015	42,3		42,3		41,8	98,8	42,3		41,8
2275		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 21-А	05.2015 09.2015	59,2		59,2		17,6	29,7	59,2		17,6
2276		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 44	03.2015 09.2015	59,3		59,3		59,0	99,5	59,3		59,0
2277		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50	03.2015 09.2015	59,3		59,3		17,6	29,7	59,3		17,6
2278		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54-А	05.2015 06.2016	750,0		750,0				25,3		
2279		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	03.2015 09.2015	44,4		44,4		44,1	99,3	44,4		44,1
2280		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 58	04.2015 09.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2281		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65-А	04.2015 09.2015	59,5		59,5		17,7	29,7	59,5		17,7
2282		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	04.2015 09.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2283		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	03.2015 09.2015	34,7		34,7		34,1	98,3	34,7		34,1
2284		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 26	03.2015 09.2015	59,4		59,4		58,4	98,3	59,4		58,4
2285		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	05.2015 09.2015	22,4		22,4		6,9	30,8	22,4		6,9
2286		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	03.2015 09.2015	59,6		59,6		17,6	29,5	59,6		17,6
2287		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	03.2015 09.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2288		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 23	03.2015 09.2015	59,5		59,5		58,4	98,2	59,5		58,4
2289		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 4	03.2015 09.2015	30,2		30,2		29,6	98,0	30,2		29,6
2290		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 72-Б	04.2015 09.2015	49,5		49,5		49,5	100,0	49,5		49,5
2291		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 95-Б	05.2015 09.2015	30,4		30,4		29,9	98,4	30,4		29,9
2292		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 25-А	05.2015 09.2015	22,3		22,3		22,0	98,7	22,3		22,0
2293		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 43	05.2015 09.2015	23,3		23,3		7,5	32,2	23,3		7,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (88 об'єктів)</b>				5227,6		2863,7	54,8	4000,0		2863,7
2294		БУЛЬВ. ВИСОЦЬКОГО, 8-А	08.2015 10.2015	62,0		62,0				62,0		
2295		БУЛЬВ. ЛЕОНІДА БИКОВА, 4	04.2015 10.2015	33,9		33,9		33,9	100,0	33,9		33,9
2296		В'їзд від вул. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 13 ВЗДОВЖ ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 15-Б ДО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 17-А	08.2015 10.2015	124,9		124,9				124,9		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
229 7		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА ДО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, 3А, 3Б	04.2015 10.2015	66,9		66,9				66,9		
229 8		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. ГРАДИНСЬКА ДО БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ГРАДИНСЬКА, 10-10-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	88,4		88,4		66,1	74,8	88,4		66,1
229 9		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. КАШТАНОВА ДО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	19,0		19,0		18,9	99,5	19,0		18,9
230 0		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО ВЗДОВЖ ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-Б ДО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 2-В (ВКЛЮЧНО)	08.2015 10.2015	62,0		62,0				62,0		
230 1		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ДО ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 31 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	184,0		184,0						
230 2		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 35-А (ВКЛЮЧНО)	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
230 3		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКІВ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12, 12-Б	04.2015 10.2015	67,3		67,3		67,3	100,0	67,3		67,3
230 4		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 17-А	04.2015 10.2015	89,5		89,5		89,5	100,0	89,5		89,5
230 5		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ 4-Г	04.2015 10.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
230 6		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД ВІД ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО ДО БУДИНКУ ПО ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11 (ВКЛЮЧНО)	04.2015 10.2015	22,4		22,4		22,4	100,0	22,4		22,4
230 7		ВНУТРІШНЬОКВАРТАЛЬНИЙ ПРОЇЗД МІЖ БУДИНКАМИ ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 19-21 ДО БУДИНКУ 19-В	04.2015 10.2015	25,6		25,6		25,6	100,0	25,6		25,6
230 8		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 30-32	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
230 9		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32	08.2015 10.2015	81,0		81,0				81,0		
231 0		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 32-А	08.2015 10.2015	54,0		54,0				54,0		
231 1		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 34	08.2015 10.2015	27,0		27,0				27,0		
231 2		ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 6	08.2015 10.2015	85,0		85,0						
231 3		ВУЛ. КІОТО, 5	08.2015 10.2015	135,0		135,0				135,0		
231 4		ВУЛ. КІОТО, 9	08.2015 10.2015	108,0		108,0				108,0		
231 5		ВУЛ. КАШТАНОВА, 1/9	08.2015 10.2015	13,5		13,5				13,5		
231 6		ВУЛ. КАШТАНОВА, 14-А-14-Б (ТРОТУАРНА ДОРІЖКА)	04.2015 10.2015	21,0		21,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2317		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 10.2015	14,5		14,5		14,5	100,0	14,5		14,5
2318		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-Б	04.2015 10.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,5		14,5
2319		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	08.2015 10.2015	124,9		124,9				124,9		
2320		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 2	04.2015 10.2015	33,1		33,1		33,1	100,0	33,1		33,1
2321		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 22	04.2015 10.2015	31,2		31,2		27,1	86,9	31,2		27,1
2322		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 4	04.2015 10.2015	28,6		28,6		28,6	100,0	28,6		28,6
2323		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 25/37	08.2015 10.2015	32,4		32,4				29,1		
2324		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 4	04.2015 10.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
2325		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 10.2015	17,1		17,1		14,1	82,5	17,1		14,1
2326		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 6	04.2015 10.2015	77,7		77,7		77,0	99,1	77,7		77,0
2327		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 9/22	04.2015 10.2015	14,6		14,6		14,5	99,3	14,6		14,5
2328		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 44-Б	05.2015 10.2015	29,3		29,3		29,3	100,0	29,3		29,3
2329		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21	04.2015 10.2015	99,4		99,4		99,4	100,0	99,4		99,4
2330		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 21-А	04.2015 10.2015	114,8		114,8		114,8	100,0	114,8		114,8
2331		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 22	04.2015 10.2015	42,5		42,5		34,2	80,5	42,5		34,2
2332		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 24	04.2015 10.2015	156,6		156,6		156,6	100,0	156,6		156,6
2333		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 49	04.2015 10.2015	47,0		47,0		47,0	100,0	47,0		47,0
2334		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 13	04.2015 10.2015	67,1		67,1		67,1	100,0	67,1		67,1
2335		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 49/1	04.2015 10.2015	138,5		138,5		138,5	100,0	138,5		138,5
2336		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5	04.2015 10.2015	32,2		32,2		32,2	100,0	32,2		32,2
2337		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 5, 5-А, 7	08.2015 10.2015	63,0		63,0						
2338		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-А	04.2015 10.2015	66,7		66,7		66,7	100,0	66,7		66,7
2339		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 85-Б	04.2015 10.2015	121,2		121,2		121,2	100,0	121,2		121,2
2340		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 10.2015	56,4		56,4		56,4	100,0	56,4		56,4
2341		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 10.2015	56,4		56,4		56,4	100,0	56,4		56,4
2342		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 100/31	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2343		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 50 (ТРОТУАРНІ ДОРІЖКИ)	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2344		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 54/21	04.2015 10.2015	59,3		59,3		47,5	80,1	59,3		47,5
2345		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 55	04.2015 10.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
2346		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 57	04.2015 10.2015	43,9		43,9		43,9	100,0	43,9		43,9
2347		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 65	04.2015 10.2015	27,1		27,1		27,1	100,0	27,1		27,1
2348		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 66/21	04.2015 10.2015	30,3		30,3		22,8	75,2	30,3		22,8
2349		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 79	04.2015 10.2015	159,6		159,6		159,6	100,0	159,6		159,6
2350		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 8-А	08.2015 10.2015	46,5		46,5						
2351		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88-А	04.2015 10.2015	186,0		186,0		186,0	100,0	186,0		186,0
2352		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 3	08.2015 10.2015	40,5		40,5						
2353		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 36	08.2015 10.2015	40,5		40,5						
2354		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 5	08.2015 10.2015	24,7		24,7						
2355		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 18	08.2015 10.2015	16,2		16,2						
2356		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20	08.2015 10.2015	32,2		32,2						
2357		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 36	04.2015 10.2015	100,8		100,8		100,8	100,0	100,8		100,8



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2358		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 24	04.2015 10.2015	122,5		122,5		122,5	100,0	122,5		122,5
2359		ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 9	08.2015 10.2015	54,0		54,0						
2360		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2361		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-А	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2362		ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 3-Б	08.2015 10.2015	27,0		27,0						
2363		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 10.2015	30,4		30,4		30,3	99,7	30,4		30,3
2364		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-Б	04.2015 10.2015	16,1		16,1		16,1	100,0	16,1		16,1
2365		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 12-В-14-А - ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 9-Г	04.2015 10.2015	40,5		40,5		39,6	97,8	39,6		39,6
2366		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-А	04.2015 10.2015	45,4		45,4		45,4	100,0	45,4		45,4
2367		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 10.2015	36,6		36,6		36,6	100,0	36,6		36,6
2368		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-В	08.2015 10.2015	46,5		46,5						
2369		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Г	04.2015 10.2015	15,6		15,6		15,6	100,0	15,6		15,6
2370		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 17-Д	04.2015 10.2015	24,5		24,5		24,5	100,0	24,5		24,5
2371		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	04.2015 10.2015	22,7		22,7		22,7	100,0	22,7		22,7
2372		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-Б	04.2015 10.2015	43,4		43,4		43,4	100,0	43,4		43,4
2373		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 10.2015	47,6		47,6		47,6	100,0	47,6		47,6
2374		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 64-А	08.2015 10.2015	124,9		124,9						
2375		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 65	04.2015 10.2015	36,6		36,6		36,6	100,0	36,6		36,6
2376		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 67	08.2015 10.2015	63,3		63,3				62,4		
2377		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 79	04.2015 10.2015	37,1		37,1		37,1	100,0	37,1		37,1
2378		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 10.2015	59,7		59,7		59,7	100,0	59,7		59,7
2379		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81/11	04.2015 10.2015	55,4		55,4		39,1	70,6	55,4		39,1
2380		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 13-А	04.2015 10.2015	25,4		25,4		22,1	87,0	25,4		22,1
2381		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17	08.2015 10.2015	112,6		112,6						
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				6542,1	90,2	2480,6	38,4	3654,2	90,2	2477,4
2382		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКУ ПО ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5-А (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	04.2015 07.2015	380,4		380,4				380,4		
2383		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИРИ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ № 50 В БУДИНКУ № 45 ПО ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО ПІСЛЯ ПОЖЕЖІ	04.2015 09.2015	77,0		77,0		22,7	29,5	77,0		22,7
2384		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 26/23	03.2011 12.2011	60,6	60,6	60,6	60,6				60,6	60,6
2385		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ ПО ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 20-А	03.2011 12.2011	29,6	29,6	29,6	29,6				29,6	29,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				2000,0						
2386		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 6 (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
2387		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 6-А (2 ПІД'ЇЗД)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
2388		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 32/51 (1, 2, 3 ПІД'ЇЗД)	09.2015 12.2015	165,0		165,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2389		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА. 2/71 (2, 4, 6 під'їзд)	09.2015 12.2015	105,0		105,0						
2390		ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 27-А (2 під'їзд)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
2391		ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКА, 47-А (1 під'їзд)	01.2015 12.2015	75,0		75,0						
2392		ВУЛ. МИЛОСЛАВЬКА, 47 (2 під'їзд)	01.2015 12.2015	75,0		75,0						
2393		ВУЛ. НІКОЛАЄВА, 5 (1, 2 під'їзд)	01.2015 12.2015	815,0		815,0						
2394		ВУЛ. НІКОЛАЄВА, 9-А (2 під'їзд)	01.2015 12.2015	400,0		400,0						
2395		ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА, 20-А (1 під'їзд)	01.2015 12.2015	220,0		220,0						
2396		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13 (2, 3 під'їзд)	09.2015 12.2015	70,0		70,0						
2397		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69 (2 під'їзд)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
2398		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71 (3 під'їзд)	01.2015 12.2015	15,0		15,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕПЛОВИХ ПУНКТІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (3 об'єкти)</b>				290,2		288,9	99,6	290,2		288,9
2399		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 16	04.2015 08.2015	68,2		68,2		67,6	99,1	68,2		67,6
2400		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 18	05.2015 08.2015	68,5		68,5		67,8	99,0	68,5		67,8
2401		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 70	06.2015 07.2015	153,5		153,5		153,5	100,0	153,5		153,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				1474,3		1180,0	80,0	1384,1		1180,0
2402		ВУЛ. БЕРЕТТІ, 3	08.2015 10.2015	100,0		100,0				9,8		
2403		ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКА, 10	04.2015 07.2015	98,6		98,6		89,1	90,4	98,6		89,1
2404		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8	04.2015 08.2015	96,8		96,8		96,8	100,0	96,8		96,8
2405		ВУЛ. КАШТАНОВА, 8-А	04.2015 07.2015	96,8		96,8		96,8	100,0	96,8		96,8
2406		ВУЛ. М. ЖУКОВА, 25/21	08.2015 10.2015	176,1		176,1				176,1		
2407		ВУЛ. МИКОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 27/2	04.2015 07.2015	152,9		152,9		147,9	96,7	152,9		147,9
2408		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 17	04.2015 07.2015	148,3		148,3		148,3	100,0	148,3		148,3
2409		ВУЛ. ОЛЕКСАНДРА САБУРОВА, 9/61	04.2015 08.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
2410		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 20-А	04.2015 08.2015	155,0		155,0		152,4	98,3	155,0		152,4
2411		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 11-А/2	04.2015 08.2015	108,8		108,8		108,8	100,0	108,8		108,8
2412		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 41/1	04.2015 08.2015	62,7		62,7		61,6	98,2	62,7		61,6
2413		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 63-А	04.2015 08.2015	56,8		56,8		56,8	100,0	56,8		56,8
2414		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 17-Б	04.2015 07.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (19 об'єктів)</b>				1092,1		86,0	7,9	384,6		86,0
2415		ВУЛ. КОСМОНАВТА ВОЛКОВА, 18	04.2015 07.2015	27,5		27,5		26,0	94,5	27,5		26,0
2416		БУЛЬВ. ВОЛОДИМИРА ВИСОЦЬКОГО, 6	08.2015 10.2015	62,5		62,5				62,5		
2417		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 14	08.2015 10.2015	62,5		62,5				62,5		
2418		ВУЛ. КУРЧАТОВА, 16	08.2015 10.2015	62,5		62,5				62,5		
2419		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 8/24	08.2015 10.2015	62,5		62,5				62,5		
2420		ВУЛ. М. ЦВІТАЄВОЇ, 8	08.2015 10.2015	62,5		62,5				42,5		
2421		ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 36	08.2015 10.2015	62,5		62,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
242 2		ВУЛ. МАРШАЛА ЖУКОВА, 45-В	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 3		ВУЛ. О. САБУРОВА, 11-А	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 4		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 16	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 5		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 40/11	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 6		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 88	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 7		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 22/9	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 8		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 14/13	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
242 9		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 21-А	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
243 0		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 71	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
243 1		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 8-Б	08.2015 10.2015	62,5		62,5						
243 2		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 81	04.2015 07.2015	30,2		30,2		28,6	94,7	30,2		28,6
243 3		ПРОСП. ЛІСОВИЙ, 41	04.2015 07.2015	34,4		34,4		31,4	91,3	34,4		31,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1137,9		903,0	79,4	1137,9		809,6
243 4		ВУЛ. ЛІСКІВСЬКА, 5	04.2015 08.2015	107,8		107,8		107,7	99,9	107,8		107,7
243 5		ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 92-А	04.2015 08.2015	331,7		331,7		331,1	99,8	331,7		331,1
243 6		ВУЛ. РАДУНСЬКА, 16	08.2015 10.2015	160,0		160,0				160,0		
243 7		ВУЛ. ТЕОДОРА ДРАЙЗЕРА, 10	04.2015 08.2015	299,5		299,5		299,5	100,0	299,5		299,5
243 8		ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 69-А	04.2015 08.2015	238,9		238,9		164,7	68,9	238,9		71,3
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1392,0		1363,6	98,0	1383,2		1363,6
	110201	<b>Бібліотеки</b>				970,0		964,7	99,5	968,4		964,7
243 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	08.2015 12.2015	400,0		400,0		399,3	99,8	400,0		399,3
244 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З УЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	05.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
244 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ БІБЛІОТЕКИ №115 НА ВУЛ.БАЛЬЗАКА, 28	03.2015 12.2015	30,0		30,0		25,4	84,7	28,4		25,4
244 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ВЛАШТУВАННЯ ГАЛЕРЕЇ ТВОРЧОСТІ ТА ЖИВОПИСУ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ БІБЛІОТЕКИ № 141 НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 6	03.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		500,0
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				40,0		30,5	76,3	35,0		30,5
244 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ БУДИНОК КУЛЬТУРИ, ВУЛ.ЛЕНІНА, 27	04.2015 12.2015	40,0		40,0		30,5	76,3	35,0		30,5
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				382,0		368,4	96,4	379,8		368,4
244 4		ДЕМОНТАЖ ТА ЗАМІНА ВІКОННИХ БЛОКІВ КІЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	239,8		239,8		239,8	100,0	239,8		239,8
244 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ФАСАДУ КІЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ № 3 НА ПРОСП.МАЯКОВСЬКОГО, 39	04.2015 12.2015	82,2		82,2		82,2	100,0	82,2		82,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
244 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ В № 24, ВУЛ.КУРЧАТОВА, 19-А	04.2015 12.2015	60,0		60,0		46,4	77,3	57,8		46,4
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				1198,0		916,5	76,5	1045,2		916,5
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				1048,0		916,5	87,5	1045,2		916,5
244 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЧЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ №23 НА ПРОСП. В. МАЯКОВСЬКОГО, 26-А	02.2015 12.2015	990,0		990,0		868,7	87,7	987,2		868,7
244 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В КОМПЛЕКСНІЙ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ № 14 НА ВУЛ.ШОЛОМ АЛЕЙХЕМА, 5-А	06.2015 12.2015	58,0		58,0		47,8	82,4	58,0		47,8
	130110	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>				150,0						
244 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ ТА ПРИМІЩЕННЯ З ЧАШЕЮ БАСЕЙНУ ЦЕНТРУ НАВЧАННЯ ПЛАВАННЮ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. М. ЗАКРЕВСЬКОГО, 67-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0						
		<b><u>ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</u></b>				49693,4		30081,1	60,5	33562,7		21010,8
	010000	<b>Державне управління</b>				1199,0						
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				1199,0						
245 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, БУЛЬВ. ПРАЦІ, 1/1	09.2015 12.2015	1199,0		1199,0						
	070000	<b>Освіта</b>				23338,2		18783,3	80,5	20002,9		10654,4
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				14406,4		12016,8	83,4	14106,9		6642,6
245 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №446, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
245 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №455, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 31-А	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
245 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №680 НА ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКІЙ, 11-А	05.2015 10.2015	6000,0		6000,0		4000,0	66,7	6000,0		
245 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №474, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 16/1	08.2015 09.2015	50,0		50,0						
		<b><u>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</u></b>				3232,4		3204,6	99,1	3232,4		2388,9
245 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 453, БУЛЬВ. ПЕРОВА, 28--А.	03.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		29,3
245 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 521, ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	03.2015 12.2015	470,0		470,0		470,0	100,0	470,0		280,5
245 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 655, ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО,4-В.	03.2015 12.2015	70,0		70,0		63,0	90,0	70,0		62,5
245 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 701, ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 26-А.	03.2015 12.2015	120,0		120,0		115,0	95,8	120,0		114,9
245 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	50,0		50,0		40,0	80,0	50,0		15,0
246 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ.ПОПУДРЕНКА 24	04.2015 08.2015	49,9		49,9		49,9	100,0	49,9		45,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
246 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №192 ПО ВУЛ. ГАШЕКА, 5	04.2015 08.2015	254,4		254,4		254,4	100,0	254,4		233,4
246 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №274 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 15-А	04.2015 08.2015	291,6		291,6		291,6	100,0	291,6		274,1
246 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №303, ВУЛ.ШУМСЬКОГО, 6-А.	04.2015 08.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		88,7
246 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №381 ПО ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 10-А	04.2015 08.2015	175,8		175,8		170,0	96,7	175,8		120,9
246 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409, ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	04.2015 08.2015	388,4		388,4		388,4	100,0	388,4		192,0
246 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473, ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,9
246 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	04.2015 08.2015	122,8		122,8		122,8	100,0	122,8		48,9
246 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №525 ПО ПРОСП. ТИЧИНИ, 14-В	04.2015 08.2015	216,0		216,0		216,0	100,0	216,0		188,6
246 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 08.2015	203,9		203,9		203,9	100,0	203,9		185,6
247 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №675, ВУЛ. ПРАЗЬКА, 20-А	03.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		114,2
247 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №702 ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА,111-А	04.2015 08.2015	117,3		117,3		117,3	100,0	117,3		112,4
247 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 08.2015	302,3		302,3		302,3	100,0	302,3		205,9
247 3		ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №282, ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 4-В	05.2015 08.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		28,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				49,0		49,0	100,0	49,0		
247 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА ВОДОПОСТАЧАННЯ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №337, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 06.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)</b>				1351,0		1342,3	99,4	1201,5		934,5
247 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 НА ВУЛ, БУЧМИ,6/1.	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		56,2
247 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 166, ПРОСП. ТИЧИНИ, 28-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		13,8
247 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 452, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		14,7
247 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 501, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		13,2
247 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 559 ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		26,3
248 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №282 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 4-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		
248 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	50,0		48,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
248 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		47,7	95,4	50,0		47,7
248 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №319 ПО ПРОСП Ю. ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	50,0		48,7
248 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	07.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	0,5		
248 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №437 ПО ПРОСП. Г. КАРБИШЕВА, 18-В	04.2015 07.2015	50,0		50,0		47,9	95,8	50,0		47,9
248 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		48,2	96,4	50,0		48,2
248 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	04.2015 07.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9
248 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	07.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0			
248 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
249 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №576 ПО Б-Р ДАВИДОВА, 9/1	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		78,8
249 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	04.2015 07.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
249 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №616 ПО ВУЛ. ЧЕЛЯБІНСЬКА, 9-А	04.2015 07.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		63,5
249 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №619 ПО ВУЛ. СОСНИЦЬКА, 8	04.2015 07.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		63,7
249 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №688 ПО ВУЛ. П. ВЕРШИГОРИ, 9-Б	04.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		46,4
249 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №801 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 4-Б	04.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		46,6
249 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №582, ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 3	05.2015 08.2015	106,0		106,0		106,0	100,0	106,0		105,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				1210,0		1167,1	96,5	1210,0		1135,4
249 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №243 ПО ВУЛ. ПОЖАРСЬКОГО, 4	06.2015 08.2015	310,0		310,0		310,0	100,0	310,0		309,2
249 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №296 ПО ПРОСП. МИРУ, 5-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		297,1	99,0	300,0		297,1
249 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		280,0	93,3	300,0		276,9
250 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	06.2015 08.2015	300,0		300,0		280,0	93,3	300,0		252,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (26 об'єктів)</b>				364,0		364,0	100,0	364,0		348,0
250 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №184 ПО ВУЛ. ПОПУДРЕНКА, 24	05.2015 08.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
250 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
250 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №247 ПО ПРОСП. Г. ВАТУТІНА, 26-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
250 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2505		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2506		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №337 ПО ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2507		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2508		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 35/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2509		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №409 ПО ВУЛ. ЮНОСТІ, 12	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2510		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №441 ПО РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ, 12/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2511		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №444 ПО ВУЛ. ШАЛЕТТ, 10-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2512		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №446 ПО ВУЛ. ПРАЗЬКА, 4-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2513		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2514		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №452 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 41/2	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2515		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №473 ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 13-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2516		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2517		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №501 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 11/3	03.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2518		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №505 ПО ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 35-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2519		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №53 ПО ВУЛ. РАЙДУЖНА, 17-Б	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		13,6
2520		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №554 ПО ПРОСП. ГАГАРИНА, 9-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		11,8
2521		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №559 ПО ВУЛ. ФЛОРЕНЦІЇ, 7	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		10,4
2522		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №577 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 6/1	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2523		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №583 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/3	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2524		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №591 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 12-А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
2525		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №62 "ЗЕРНЯТКО" ПО ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 39	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2526		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1930,0		1770,0	91,7	1930,0		1716,0
2527		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 583, ВУЛ СЕРАФИМОВИЧА, 5/3.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		14,6
2528		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №404 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ,35/2	05.2015 06.2015	120,0		120,0		119,7	99,8	120,0		119,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2529		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №485 ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 13-Б	05.2015 08.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		111,6
2530		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №521 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 6	05.2015 08.2015	120,0		120,0		118,8	99,0	120,0		118,8
2531		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №522 ПО ВУЛ. БУЧМИ, 5-А	05.2015 08.2015	1150,0		1150,0		992,2	86,3	1150,0		992,2
2532		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №535 ПО ВУЛ. ЖМАЧЕНКА, 10	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,7	99,8	120,0		119,7
2533		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №566 ПО ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 5-А	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,6
2534		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	05.2015 08.2015	120,0		120,0		119,8	99,8	120,0		119,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЦИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				120,0		119,8	99,8	120,0		119,8
2535		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №244 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 17-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
2536		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №297 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 2-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2537		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №311 ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 3-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		14,9	99,3	15,0		14,9
2538		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №368 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 24-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2539		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №443 ПО Б-Р ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 15-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2540		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №447 ПО ВУЛ. МИКИТЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2541		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №503 ПО ВУЛ. БОЙЧЕНКА, 9-А	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
2542		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №655 ПО ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 4-В	04.2015 06.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				8518,8		6363,5	74,7	5483,0		3671,3
2543		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ ЗОШ №188, ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 10	06.2015 08.2015	1300,0		1200,0		700,0	58,3	360,0		
2544		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКАНУ СЗШ №182 НА БУЛЬВ. ДАВИДОВА, 17	08.2015 12.2015	460,0		460,0		296,0	64,3	138,0		
2545		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ В СШ №234, ВУЛ. РАЙДУЖНА, 12	07.2015 09.2015	1195,0		1195,0		980,0	82,0	985,2		945,7
2546		ЗАМІНА ВІКОН У АКТОВІЙ ЗАЛІ ТА СПОРТИВНОМУ ЗАЛІ ГІМНАЗІЇ № 136, ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29/3	09.2015 11.2015	300,0		300,0		100,0	33,3			
2547		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ З ДООСНАЩЕННЯМ СТАДІОНУ СЗШ №66 НА ВУЛ. КАУНАСЬКИЙ, 2	07.2015 06.2016	1180,0		580,0						
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (8 об'єктів)</b>				1633,0		1305,0	79,9	850,0		682,0



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
254 8		ЗАМІНА ВІКОН В СЗШ №66, ВУЛ. КАУНАСЬКА,2	09.2015 11.2015	283,0		283,0		155,0	54,8			
254 9		ЗАМІНА ВІКОН В СШ №204, ВУЛ. ЮНОСТІ, 3	09.2015 11.2015	500,0		500,0		300,0	60,0			
255 0		ЛИЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА,2.	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		43,7
255 1		СЗШ № 125 ПО ВУЛ. ПЛЕХАНОВА, 2	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		188,5
255 2		СЗШ № 195 ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,4
255 3		СЗШ №11 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 113.	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,3
255 4		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ, 11	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		173,9
255 5		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,12	04.2015 08.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		181,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (11 об'єктів)</b>				810,0		799,6	98,7	810,0		570,2
255 6		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		43,6
255 7		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5	03.2015 12.2015	170,0		170,0		170,0	100,0	170,0		91,9
255 8		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	05.2015 07.2015	50,0		50,0		48,8	97,6	50,0		46,8
255 9		СЗШ №103 ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		73,6
256 0		СЗШ №126 ВУЛ. ПРАЗЬКА, 14	03.2015 12.2015	100,0		100,0		90,8	90,8	100,0		90,8
256 1		СЗШ №146 ПО ПРОСП МИРУ, 11	05.2015 07.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		11,3
256 2		СЗШ №184 ПО ВУЛ. ВІЛЬДЕ, 5	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,0
256 3		СЗШ №228 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 34	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		47,0
256 4		СЗШ №81 ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ,22-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		22,6
256 5		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА,9-Б	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		49,9
256 6		ШДС "СТРУМОЧОК" ПО Б-Р ПРАЦІ, 4-А	05.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		45,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (19 об'єктів)</b>				285,0		284,5	99,8	284,0		202,0
256 7		ГІМНАЗІЯ №136 ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ,29/3	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
256 8		ГІМНАЗІЯ №191 (ПОЧ.) ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
256 9		ЛИЦЕЙ №208 ПО ВУЛ. О. ТУМАНЯНА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
257 0		НВК "ЕКОНАД" ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		14,5	96,7	14,5		4,5
257 1		НВК "МОНТЕСОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
257 2		НВК "СУЗІР'Я" №209 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 32	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
257 3		СЗШ № 195 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 17-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
257 4		СЗШ №99 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА,12	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		10,5
257 5		СЗШ№81 ПО ВУЛ. ПАВЛА ТИЧІНИ, 22-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
257 6		СШ № 129 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 19	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
257 7		СШ №129 (ПОЧ.) ВУЛ. ГАГАРИНА, 17	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		10,5
257 8		СШ №148(ПОЧ.) ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ ,37	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
257 9		СШ №31 ПО ВУЛ. БЕРЕЗНЕВА, 5	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	14,5		14,5
258 0		СШ №325 ПО ПРОСП. ВАТУТІНА, 22-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
258 1		СШ №330 "РУСАНІВКА" ПО Б-Р ДАВИДОВА, 18	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
258 2		СШ №98(ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
258 3		СШ№66 ПО ВУЛ. КАУНАНСЬКА, 2	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
258 4		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
258 5		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (7 об'єктів)</b>				140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
258 6		НВК "МОНТЕССОРИ" ПО ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 1/5	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
258 7		НВК №176 ПО ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
258 8		СЗШ №146 ПО ПРОСП. МИРУ,11	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
258 9		СЗШ №81 ПО ВУЛ. ПЕТРА ТИЧИНИ, 22-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
259 0		СШ №327 ПО ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 9-Б	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
259 1		СШ №98 (ПОЧ., СТ.) ПО ВУЛ.МИКИТЕНКА,11-Б(ПОЧ.), ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7(СТ.)	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
259 2		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,17-А	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ У ЗАГАЛЬНООСВІТНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				1915,8		1758,4	91,8	1915,8		1131,4
259 3		НВК №30 "ЕКОНАД" ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА,30-Б КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	50,0		50,0		45,0	90,0	50,0		43,7
259 4		СЗШ № 42, ВУЛ. ХОРОЛЬСЬКА, 19 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ	03.2015 12.2015	80,0		80,0		24,0	30,0	80,0		
259 5		СШ № 98 (СТ.) ВУЛ. МИКИТЕНКА, 7 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЛОЇ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	200,0		200,0		146,0	73,0	200,0		
259 6		ЛІЦЕЙ № 208, ВУЛ. ТУМАНЯНА,2. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ІЗ ЗАМІНОЮ ПІДЛОГИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0		149,0	99,3	150,0		39,8
259 7		НВК № 183 "ФОРТУНА" ВУЛ. ЮНОСТІ, 5 КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ	03.2015 12.2015	300,0		300,0		295,0	98,3	300,0		283,8
259 8		СЗШ № 158, ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО,12. КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОЗДГАЛЕНЬ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ	03.2015 12.2015	150,0		150,0		114,0	76,0	150,0		114,0
259 9		СЗШ № 258 ВУЛ. ШАЛЕТТ,1-А КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ФАСАДУ ТА ПОКРІВЛІ	03.2015 12.2015	625,8		625,8		625,8	100,0	625,8		390,2
260 0		ШДС "БЕРЕЗНЯКИ" ПО ВУЛ. ТИЧИНИ, 14-Б	05.2015 07.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		34,5
260 1		ШДС "ДИВОСВІТ" ПО ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 8-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		105,8
260 2		ШДС "СОФІЯ" ПО ВУЛ. ТАМПЕРЕ,17-А	05.2015 07.2015	120,0		120,0		119,6	99,7	120,0		119,6
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				150,0		150,0	100,0	150,0		118,8
260 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНИЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №14 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 3	05.2015 07.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		118,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				170,0		160,0	94,1	170,0		159,5
2604		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №26 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 1	04.2015 06.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		20,0
2605		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ЗАМІНА ВІКОН В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №18 НА БУЛЬВ. ПЕРОВА, 23	03.2015 12.2015	150,0		150,0		140,0	93,3	150,0		139,5
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				64,0		64,0	100,0	64,0		53,5
2606		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ ХОРЕОГРАФІЧНІЙ СТУДІЇ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" НА ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	04.2015 06.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				29,0		29,0	100,0	29,0		18,5
2607		ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА ХОРЕОГРАФІЧНА СТУДІЯ "ЩАСЛИВЕ ДИТИНСТВО" ПО ПРОСП. МИРУ, 2/3-А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2608		ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ І ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА "ЗМІНА" ВУЛ.КРАКІВСЬКА, 20	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
	070804	<b>Централізовані бухгалтерії обласних, міських, районних відділів освіти</b>				15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
2609		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОЇ БУХГАЛТЕРІЇ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. ВОЗ'ЄДНАННЯ, 3А	05.2015 07.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		4,5
	070805	<b>Групи централізованого господарського обслуговування</b>				14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
2610		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ГРУПИ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ДНІПРОВСЬКОЇ РДА НА ПРОСП. МИРУ 6А	05.2015 07.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		4,2
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3451,2		1580,2	45,8	2142,6		1264,0
	080101	<b>Лікарні</b>				320,0		296,8	92,8	296,8		177,9
2611		РЕМОНТ ТЕПЛОТРАСИ В КИЇВСЬКІЙ МІСЬКІЙ ЛІКАРНІ №11 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ. РОГОЗІВСЬКІЙ, 6	03.2015 12.2015	320,0		320,0		296,8	92,8	296,8		177,9
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				2162,7		868,2	40,1	1030,1		771,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
261 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПРИМІЩЕННЯ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПОЛІСАДНИКА КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 12	09.2015 11.2015	400,0		400,0						
261 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	11,0		
261 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 5	05.2015 07.2015	131,0		131,0		127,6	97,4	127,6		104,3
261 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ, ЗАМІНА ВІКОН, ВСТАНОВЛЕННЯ РЕШТОК КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. Ю. ГАГАРИНА, 20	09.2015 11.2015	647,0		647,0						
261 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ З УТЕПЛЕННЯМ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	845,0		845,0		604,5	71,5	810,1		604,5
261 7		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР ДИТЯЧИЙ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА" НА ПРОСП. П.ТИЧІНИ, 12	05.2015 07.2015	85,0		85,0		81,4	95,8	81,4		62,8
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				968,5		415,2	42,9	815,7		314,5
261 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 4 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ.НОВАТОРІВ, 4	05.2015 07.2015	40,0		40,0		40,0	100,0			
261 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА САНТЕХНІЧНИХ МЕРЕЖ З ЗАМІНОЮ СТОЯКІВ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 2 ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ПРОСП. ПАВЛА ТИЧІНИ, 22	05.2015 07.2015	806,0		806,0		258,3	32,0	698,8		209,6
262 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ІЗ ЗАМІНОЮ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ "РУСАНІВКА" ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА", ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 49	05.2015 07.2015	122,5		122,5		116,9	95,4	116,9		104,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				20322,0		9348,5	46,0	11001,0		8810,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				6546,2		703,2	10,7	1853,0		930,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (62 об'єкти)</b>				4659,0		703,2	15,1	1853,0		930,8
262 1		БУЛЬВ. ОЛЕКСІЯ ДАВИДОВА, 20	04.2015 08.2015	49,0		49,0		49,0	100,0	49,0		46,8
262 2		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
262 3		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 34/2	04.2015 08.2015	70,0		70,0						
262 4		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1	08.2015 10.2015	57,0		57,0				28,5		17,1
262 5		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 1	08.2015 10.2015	90,0		90,0				65,0		27,0
262 6		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 3	04.2015 08.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	65,0		26,7
262 7		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 4	09.2015 11.2015	50,0		50,0				30,0		
262 8		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 5/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		27,0
262 9		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 7	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		27,0
263 0		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 17	04.2015 08.2015	83,0		83,0		37,0	44,6	37,0		23,6
263 1		ВУЛ. АНДРІЯ МАЛИШКА, 19-А	04.2015 08.2015	84,0		84,0		70,0	83,3	50,0		23,3
263 2		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
263 3		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 14	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
263 4		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 2	04.2015 08.2015	76,0		76,0		75,5	99,3	75,0		73,6
263 5		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 24	09.2015 11.2015	100,0		100,0						
263 6		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 26	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
263 7		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 30-А	09.2015 11.2015	100,0		100,0				50,0		
263 8		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 36	09.2015 11.2015	70,0		70,0				21,0		21,0
263 9		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
264 0		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38-А	09.2015 11.2015	70,0		70,0				50,0		
264 1		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 3	04.2015 08.2015	48,0		48,0				48,0		
264 2		ВУЛ. ВОЛХОВСЬКА, 10	08.2015 10.2015	12,0		12,0				3,5		3,5
264 3		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 7-7/1	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
264 4		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 19-А	04.2015 08.2015	49,0		49,0		30,0	61,2	30,0		
264 5		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,0	98,6	70,0		69,1
264 6		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 9	08.2015 10.2015	45,0		45,0				24,2		13,4
264 7		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 25	04.2015 08.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	50,0		16,3
264 8		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	50,0		50,0						
264 9		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 29	04.2015 08.2015	80,0		80,0		79,8	99,8	80,0		80,0
265 0		ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 8	04.2015 08.2015	48,0		48,0		47,5	99,0	46,8		46,8
265 1		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 3/1	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
265 2		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7-7-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
265 3		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 7/1	09.2015 11.2015	100,0		100,0				50,0		30,0
265 4		ВУЛ. СУЛЕЙМАНА СТАЛЬСЬКОГО, 20	04.2015 08.2015	48,0		48,0				25,0		
265 5		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 1	09.2015 11.2015	90,0		90,0				35,0		27,0
265 6		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 10	09.2015 11.2015	70,0		70,0				21,0		21,0
265 7		ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА, 16-А	04.2015 08.2015	40,0		40,0		15,0	37,5	15,0		11,7
265 8		ВУЛ. ЧУДНОВСЬКОГО, 2-А	09.2015 11.2015	120,0		120,0				36,0		36,0
265 9		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14-А	04.2015 08.2015	79,0		79,0				30,0		23,7
266 0		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	30,0		30,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
266 1		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	75,0		75,0				25,0		22,5
266 2		ВУЛ. ШУМСЬКОГО, 4-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0				35,0		
266 3		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0				45,0		
266 4		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-Б	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
266 5		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 1	09.2015 11.2015	110,0		110,0				70,0		
266 6		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 20/2	09.2015 11.2015	50,0		50,0				20,0		
266 7		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	85,0		84,9
266 8		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	75,0		75,0				25,0		22,5
266 9		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	30,0		30,0						
267 0		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 11-13	09.2015 11.2015	200,0		200,0						
267 1		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В	08.2015 10.2015	75,0		75,0						
267 2		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-А	08.2015 10.2015	60,0		60,0						
267 3		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 14-Б	09.2015 11.2015	60,0		60,0				30,0		18,0
267 4		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 18/2	08.2015 10.2015	90,0		90,0						
267 5		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 20-А	08.2015 10.2015	160,0		160,0				48,0		48,0
267 6		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 22-А	08.2015 10.2015	90,0		90,0				30,0		27,0
267 7		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 26-28	09.2015 11.2015	100,0		100,0						
267 8		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 3	09.2015 11.2015	60,0		60,0				30,0		
267 9		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 9	09.2015 11.2015	90,0		90,0				45,0		
268 0		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	60,0		60,0				30,0		
268 1		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 18	04.2015 08.2015	55,0		55,0				25,0		16,3
268 2		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 8/1	09.2015 11.2015	60,0		60,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (10 об'єктів)</b>				1887,2						
268 3		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 76-90	08.2015 10.2015	299,7		299,7						
268 4		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22	08.2015 10.2015	112,5		112,5						
268 5		ВУЛ. АЗЕРБАЙЖАНСЬКА, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4	08.2015 10.2015	285,0		285,0						
268 6		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	25,0		25,0						
268 7		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 3	08.2015 10.2015	38,0		38,0						
268 8		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26, 4, ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24, 26/2	08.2015 10.2015	300,0		300,0						
268 9		ПРОСП. МИРУ, 17, 17-А, 19/18, ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	325,0		325,0						
269 0		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 12-В, 12-Б, 14-А, 6, ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 38, 38-А	08.2015 10.2015	250,0		250,0						
269 1		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 5/2	08.2015 10.2015	155,0		155,0						
269 2		ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, 1	08.2015 10.2015	97,0		97,0						
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				13065,3		8645,3	66,2	9148,0		7879,9
269 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР № 59 ТА № 63 ПО ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 10	05.2016 08.2016	20,0		20,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				1000,0						
269 4		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 4	08.2015 12.2015	126,0		126,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
269 5		ВУЛ. МАРГАНЕЦЬКА, 22	08.2015 12.2015	122,0		122,0						
269 6		ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКА, 3	08.2015 12.2015	544,0		544,0						
269 7		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	08.2015 12.2015	114,0		114,0						
269 8		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 13-А	08.2015 12.2015	94,0		94,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)</b>				2799,5		2124,6	75,9	2284,6		1812,2
269 9		БУЛЬВ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 2	04.2015 08.2015	157,4		157,4		155,0	98,5	145,0		140,7
270 0		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 6	08.2015 10.2015	237,0		237,0				180,0		
270 1		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11	04.2015 08.2015	165,1		165,1		161,4	97,8	161,4		161,4
270 2		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 11-А	04.2015 08.2015	165,1		165,1		154,7	93,7	154,7		154,7
270 3		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7	04.2015 08.2015	76,2		76,2		75,3	98,8	75,3		75,3
270 4		ВУЛ. ВОСКРЕСЕНСЬКА, 7-А	04.2015 08.2015	68,6		68,6		65,0	94,8	65,0		
270 5		ВУЛ. ГРОДНЕНСЬКА, 27	04.2015 08.2015	89,4		89,4		80,8	90,4	81,0		80,8
270 6		ВУЛ. ЕДУАРДА ВІЛЬДЕ, 8	04.2015 08.2015	50,8		50,8		49,5	97,4	49,5		49,5
270 7		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 17-А	04.2015 08.2015	88,9		88,9		70,0	78,7	70,0		62,2
270 8		ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО, 2-Б	04.2015 08.2015	228,6		228,6		221,0	96,7	221,0		220,9
270 9		ВУЛ. ПЕТРА ЗАПОРОЖЦЯ, 14, -А	08.2015 10.2015	328,1		328,1				90,0		
271 0		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	295,3		295,3		291,4	98,7	200,0		87,4
271 1		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	119,0		119,0		116,7	98,1	110,0		108,9
271 2		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 57	04.2015 08.2015	151,3		151,3		142,3	94,1	142,3		142,3
271 3		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 59	04.2015 08.2015	171,4		171,4		158,4	92,4	158,4		158,4
271 4		ВУЛ. СЕРАФИМОВИЧА, 5/1	04.2015 08.2015	342,6		342,6		322,1	94,0	320,0		308,7
271 5		ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 8-Б	04.2015 08.2015	64,7		64,7		61,0	94,3	61,0		61,0
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)</b>				2397,3		2328,6	97,1	2328,5		2328,5
271 6		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-А	04.2015 08.2015	740,0		740,0		735,6	99,4	735,5		735,5
271 7		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-Б	04.2015 08.2015	682,0		682,0		627,8	92,1	627,8		627,8
271 8		ВУЛ. НОВАТОРІВ, 22-В	04.2015 08.2015	975,3		975,3		965,2	99,0	965,2		965,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (33 об'єкти)</b>				6045,8		3478,4	57,5	3866,1		3105,0
271 9		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 25-А	04.2015 08.2015	139,0		139,0		135,1	97,2	135,1		135,1
272 0		БУЛЬВ. АЛІШЕРА НАВОЇ, 82	08.2015 10.2015	237,6		237,6				137,0		
272 1		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 16	04.2015 08.2015	117,3		117,3		115,6	98,6	115,6		115,6
272 2		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 18-Б	04.2015 08.2015	153,1		153,1		151,5	99,0	151,5		151,5
272 3		БУЛЬВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ, 22-А	04.2015 08.2015	154,1		154,1		152,5	99,0	152,5		152,5
272 4		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 48	04.2015 08.2015	139,0		139,0		137,5	98,9	100,0		88,0
272 5		ВУЛ. ІВАНА СЕРГІЄНКА, 19	04.2015 08.2015	87,6		87,6		85,5	97,6	85,5		85,5
272 6		ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 89-Б	04.2015 08.2015	159,5		159,5		154,9	97,1	154,9		154,9
272 7		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 16 (II Під'їзд)	04.2015 08.2015	408,0		408,0		386,0	94,6	300,0		214,5
272 8		ВУЛ. БУДІВЕЛЬНИКІВ, 4	08.2015 10.2015	200,0		200,0						
272 9		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ЖМАЧЕНКА, 12	08.2015 10.2015	500,4		500,4				150,0		
273 0		ВУЛ. ДАВИДОВА, 14 (I Під'їзд)	04.2015 08.2015	208,1		208,1		203,0	97,5	110,0		106,6
273 1		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 15 (I, III Під'їзди)	04.2015 08.2015	80,0		80,0		76,6	95,8	76,6		76,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
273 2		ВУЛ. ЛУНАЧАРСЬКОГО, 1/2 (4 ТА 5 ПІД'ЇЗДИ)	04.2015 08.2015	414,0		414,0		396,0	95,7	396,0		395,9
273 3		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 1/18 (І ПІД'ЇЗД)	04.2015 08.2015	205,9		205,9						
273 4		ВУЛ. МІНІНА, 4	04.2015 08.2015	87,6		87,6		85,5	97,6	85,5		85,4
273 5		ВУЛ. ОЛЕКО ДУНДИЧА, 2	04.2015 08.2015	159,1		159,1		154,9	97,4	154,9		154,9
273 6		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 10	04.2015 08.2015	70,0		70,0		69,0	98,6	69,1		69,1
273 7		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 19	04.2015 08.2015	160,2		160,2		158,5	98,9	159,9		159,9
273 8		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 17/2	04.2015 08.2015	278,4		278,4		276,2	99,2	276,2		276,2
273 9		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 18/19	08.2015 10.2015	103,0		103,0		10,3	10,0	10,3		
274 0		ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 8	04.2015 08.2015	156,1		156,1		154,3	98,8	154,2		154,2
274 1		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 14	04.2015 08.2015	155,1		155,1		153,4	98,9	153,4		153,4
274 2		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 2/26	08.2015 10.2015	203,3		203,3				125,0		
274 3		ВУЛ. ШЛІХТЕРА, 4	08.2015 10.2015	203,3		203,3				125,0		
274 4		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 24	08.2015 10.2015	152,5		152,5				112,7		
274 5		ПРОСП. ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, 26/2	08.2015 10.2015	152,5		152,5						
274 6		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	162,8		162,8		159,9	98,2	159,1		159,1
274 7		ПРОСП. МИРУ, 14	04.2015 08.2015	139,1		139,1		137,7	99,0	137,7		137,7
274 8		ПРОСП. МИРУ, 17	08.2015 10.2015	238,0		238,0						
274 9		ПРОСП. МИРУ, 17-А	08.2015 10.2015	103,0		103,0		10,0	9,7			
275 0		ПРОСП. МИРУ, 19/18	08.2015 10.2015	238,6		238,6		36,0	15,1			
275 1		ПРОСП. ЮРІЯ ГАГАРИНА, 20-А	04.2015 08.2015	79,6		79,6		78,5	98,6	78,4		78,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЛИВОПРИЙМАЛЬНИХ МЕРЕЖ (17 об'єктів)</b>				802,7		713,7	88,9	668,8		634,2
275 2		БУЛЬВ. ПЕРОВА, 54	04.2015 08.2015	32,0		32,0		25,2	78,8	25,2		25,2
275 3		ВУЛ. АЗЕРБАЙДЖАНСЬКА, 4	04.2015 08.2015	32,0		32,0		26,0	81,3	26,0		26,0
275 4		ВУЛ. АМВРОСІЯ БУЧМИ, 6-6-А	04.2015 08.2015	92,7		92,7		91,8	99,0	80,0		73,9
275 5		ВУЛ. БЕРЕЗНЯКІВСЬКА, 4-6	04.2015 08.2015	28,5		28,5		27,1	95,1	21,9		21,9
275 6		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 25/1-31/1	04.2015 08.2015	32,9		32,9		31,9	97,0	25,7		25,7
275 7		ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 29	04.2015 08.2015	19,1		19,1		18,0	94,2	16,0		16,0
275 8		ВУЛ. МІЛЬЧАКОВА, 3-А	04.2015 08.2015	66,5		66,5		45,1	67,8	45,1		45,1
275 9		ВУЛ. ПРАЗЬКА, 21/1	04.2015 08.2015	82,7		82,7		70,0	84,6	70,0		66,4
276 0		ВУЛ. РАЇСИ ОКІПНОЇ, 3-9	04.2015 08.2015	86,0		86,0		85,1	99,0	68,9		68,9
276 1		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 1	04.2015 08.2015	27,0		27,0		22,0	81,5	22,0		22,0
276 2		ВУЛ. РАЙДУЖНА, 55	04.2015 08.2015	41,8		41,8		33,1	79,2	33,1		33,1
276 3		ВУЛ. СТАРОСІЛЬСЬКА, 26	04.2015 08.2015	20,8		20,8		17,5	84,1	17,5		17,5
276 4		ВУЛ. ЮНОСТІ, 9	04.2015 08.2015	13,9		13,9		7,8	56,1	7,8		7,8
276 5		ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, 5-А-7-А	04.2015 08.2015	30,6		30,6		28,5	93,1	25,5		25,5
276 6		ПРОСП. АЛІШЕРА НАВОЇ, 57	04.2015 08.2015	55,5		55,5		45,1	81,3	45,1		45,1
276 7		ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА, 22-А	04.2015 08.2015	48,5		48,5		48,0	99,0	48,0		39,5
276 8		ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 5-5-А	04.2015 08.2015	92,2		92,2		91,5	99,2	91,0		74,6
	100302	<b>Комбінати комунальних підприємств, районні виробничі об'єднання та інші підприємства, установи та організації житлово-комунального господарства</b>				710,5						



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2769		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ НА ВУЛ. МИРОПІЛЬСЬКИЙ, 19	07.2015 12.2015	710,5		710,5						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				490,0		369,1	75,3	283,3		281,7
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				490,0		369,1	75,3	283,3		281,7
2770		ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЛАДУ ДЛЯ АВТОМАТИЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОДАЧІ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН, ДВЕРЕЙ У ДИТЯЧІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ № 6 ІМ. Г.Л.ЖУКОВСЬКОГО (БУЛВ. ВЕРХОВНОЇ РАДИ,15)	05.2015 07.2015	380,0		380,0		369,1	97,1	283,3		281,7
2771		ЗАМІНА ВІКОН У МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 16, ВУЛ.ЕНТУЗІАСТІВ, 5/2	09.2015 12.2015	110,0		110,0						
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				893,0				132,9		
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				893,0				132,9		
2772		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАДІОНУ ДЮСШ №21, ВУЛ. АЛМА-АТИНСЬКА, 60	02.2015 12.2015	1030,0		880,0				132,9		
2773		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТУ, МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ №10 НА ВУЛ. СЕРАФІМОВИЧА, 3-А	02.2015 12.2015	13,0		13,0						
		<b>ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				37086,1	114,1	22684,3	61,4	21839,3	114,1	18446,3
	010000	<b>Державне управління</b>				3142,0		300,0	9,5	352,0		300,0
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3142,0		300,0	9,5	352,0		300,0
2774		ЗАМІНА ТРУБ ОПАЛЕННЯ НА ТЕХНІЧНОМУ ПОВЕРСІ АДМІНБУДІВЛІ	02.2015 12.2015	102,0		102,0				2,0		
2775		ЗАМІНА УСТАРІВШИХ ЛІЧИЛЬНИКІВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ В БУДІВЛІ АДМІНІСТРАЦІЇ	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2776		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 16 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДААННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ОБОЛОНСЬКОМУРАЙОНІ	06.2015 12.2015	1000,0		2000,0		250,0	12,5	300,0		250,0
2777		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖІ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	590,0		590,0						
2778		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЩИТОВОЇ ТА ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ БУДІВЛІ УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ, ОЗЕРНА, 18-А	09.2015 12.2015	400,0		400,0						
	070000	<b>Освіта</b>				16634,1	14,1	13664,7	82,2	11859,6	14,1	11726,9
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				6275,0		6126,5	97,6	5508,6		5431,6
2779		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 280 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 23-А	05.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	350,0		350,0
2780		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЬНИ ДНЗ № 598 НА ВУЛ.АВТОЗАВОДСЬКІЙ. 47	04.2015 07.2015	210,0		210,0		185,5	88,3	185,5		185,5
2781		ЗАМІНА ВІКОН, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	167,9		167,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
278 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГАНКУ, ЕЛЕКТРОЩИТОВОЇ ТА ВНУТРІШНІХ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ В ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	03.2015 12.2015	400,0		400,0		310,0	77,5	205,3		205,3
278 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ В ДНЗ № 665 НА ПРОСП. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 48-А	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
278 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДНЗ № 52 НА ВУЛ. ГАМАРНИКА, 48	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	199,9		199,9
278 5		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 190 НА ВУЛ. МІНСЬКЕ ШОСЕ, 10	03.2015 12.2015	200,0		200,0		186,0	93,0	186,0		186,0
278 6		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 636 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 28-Г	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	338,9		338,9
278 7		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ У ДНЗ № 614 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 26-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	142,5		142,5
278 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ ХАРЧОБЛОКУ В ДНЗ № 635 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 27-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	40,0		40,0
278 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКА В ДНЗ № 578 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 89/91	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
279 0		РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ГРУПОВОГО ПРИМІЩЕННЯ(ЗАМІНА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, САНТЕХНІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ, ОБЛИЦЮВАННЯ СТІН ПЛИТКОЮ) ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		80,0	80,0			
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1915,0		1915,0	100,0	1872,8		1795,8
279 1		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	05.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	473,4		473,4
279 2		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 263 НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19-Б	03.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	54,4		53,2
279 3		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 523 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 8-Б	06.2015 12.2015	595,0		595,0		595,0	100,0	594,5		593,9
279 4		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 588 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	84,7		28,6
279 5		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 605 НА ВУЛ. Л.ГАВРО, 7-Г	06.2015 12.2015	205,0		205,0		205,0	100,0	189,6		170,5
279 6		ЗАМІНА ВІКОН У ДНЗ № 685 НА ВУЛ. ПРИОЗЕРНИЙ, 6	06.2015 12.2015	480,0		480,0		480,0	100,0	476,2		476,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				670,0		670,0	100,0	630,0		630,0
279 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 598 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКІЙ, 47	05.2015 07.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	128,7		128,7
279 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ №517 НА ВУЛ. ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, 9-Б	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	88,8		88,8
279 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 49 НА ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1-А	06.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
280 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 602 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 1-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
280 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 611 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 37-Б	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	142,5		142,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
280 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				950,0		950,0	100,0	662,5		662,5
280 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 523 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 8-Б	05.2015 10.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
280 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
280 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 603 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 9-Є	03.2015 12.2015	240,0		240,0		240,0	100,0	70,3		70,3
280 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 605 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	195,3		195,3
280 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 609 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 3-А	03.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0	46,9		46,9
280 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ДНЗ № 668 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 35-А	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				150,0		150,0	100,0	147,3		147,3
280 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 588 НА ВУЛ.БОГАТИРСЬКІЙ, 4	02.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	48,7		48,7
281 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 589 НА ВУЛ.МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	48,8		48,8
281 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ДНЗ № 613 НА ВУЛ.ОЗЕРНИЙ, 8-А	03.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	49,8		49,8
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				9845,0		7248,2	73,6	6061,0		6012,0
281 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ХАРЧОБЛОКУ В ЗНЗ №29 НА ВУЛ. МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		250,0
281 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	05.2015 10.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	493,1		493,1
281 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОГОРОЖІ ТА ТРИБУН СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКУ ЗНЗ №216 НА ВУЛ.МАТЕ ЗАЛКИ, 8-Г	05.2015 10.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	289,9		289,9
281 5		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ЗНЗ №29 НА ВУЛ.МАЙОРОВА, 3-А	05.2015 10.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	776,5		776,5
281 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗНЗ № 298 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 58-Б	03.2015 12.2015	350,0		350,0		350,0	100,0	342,9		342,9
281 7		УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ ГІМНАЗІЇ № 143 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2-Б	08.2015 10.2015	800,0		800,0		800,0	100,0	607,4		607,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2818		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ШДС "ТУРБОТА" НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 38-А	03.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	147,1		147,1
2819		ЗАМІНА ВІКОН ТА РЕМОНТ АВАРІЙНОГО ФАСАДУ В ЗНЗ №170 НА ВУЛ. ПІВНІЧНИЙ, 8	02.2015 12.2015	415,0		415,0		415,0	100,0	414,9		414,9
2820		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ТА САНВУЗЛІВ У ЗНЗ №8 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 6	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	376,0		376,0
2821		ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ, РЕМОНТ САНВУЗЛІВ ТА ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В ЗНЗ №14 НА ВУЛ. МАКІЇВСЬКИЙ, 5	02.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	499,9		499,9
2822		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ САНВУЗЛІВ МОЛОДШОЇ ШКОЛИ ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ВХОДА З ВЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСІВ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНА, 2	07.2015 12.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	251,4		251,4
2823		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №231 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКИЙ, 2-В	09.2015 12.2015	700,0		700,0						
2824		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АКТОВОЇ ЗАЛИ ЗНЗ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д	07.2015 12.2015	350,0		370,0		370,0	100,0			
2825		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА ПРИМІЩЕНЬ В ШДС "ЛАСТІВКА" НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 32-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	99,4		99,4
2826		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТУАЛЕТІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 42/1	05.2015 12.2015	50,0		50,0						
2827		КАПРЕМОНТ СТАДІОНУ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 11.2015	890,0		890,0						
2828		КАПРЕМОНТ ОГОРОЖІ ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 12.2015	100,0		100,0						
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (5 об'єкти)</b>				1129,2		679,2	60,1	610,1		610,1
2829		ЗАМІНА ВІКОН У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 214 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А	08.2015 09.2015	300,0		300,0						
2830		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 194, ГЕРОІВ ДНІПРА, 10-Б	09.2015 10.2015	50,0		50,0						
2831		ЗАМІНА ВІКОН ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	100,0		100,0						
2832		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ № 211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	162,0		162,0		162,0	100,0	130,8		130,8
2833		ЗАМІНА ВІКОН У ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	517,2		517,2		517,2	100,0	479,3		479,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				900,0		680,0	75,6	654,9		654,9
2834		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ З УТЕПЛЕННЯМ ЗНЗ № 233 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	04.2015 12.2015	500,0		500,0		480,0	96,0	456,1		456,1
2835		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В НВК №240 "СОЦІУМ" НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 39-Г	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	198,8		198,8
2836		КАПРЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЗНЗ № 256, ОЗЕРНА 2-А	09.2015 10.2015	200,0		200,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				520,8		334,0	64,1	247,5		198,5
2837		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №244 НА ВУЛ.ПРИРІЧНИЙ, 27-А	05.2015 06.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		50,0
2838		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №168 НА ВУЛ. ОЗЕРНИЙ, 2	02.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	148,5		148,5
2839		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №210 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 22-А	07.2015 12.2015	271,8		271,8		85,0	31,3	49,0		
2840		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ЗНЗ №211 НА ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 13-Б	07.2015 12.2015	49,0		49,0		49,0	100,0			
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
2841		ЗАМІНА ВІКОН ТА ЗАВЕРШЕННЯ РЕМОНТУ ІДАЛЬНІ ІНТЕРНАТУ № 21 НА ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 11	05.2015 10.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		195,7
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				14,1	14,1				14,1	
2842		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ В ІСНУЮЧОМУ БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ - САНТЕХНІКА (ПР.ОБОЛОНСЬКИЙ 36Д, КВ.1-2)	03.2013 12.2013	14,1	14,1	14,1	14,1				14,1	
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		90,0	30,0	90,0		87,6
2843		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ІНТЕРНАТУ № 25 НА ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКИЙ, 28	08.2015 10.2015	300,0		300,0		90,0	30,0	90,0		87,6
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
2844		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 1 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 26"	02.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				850,0		225,1	26,5	230,0		225,1
	091101	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
2845		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'І, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ, ЗАМІНА ВІКОН, КАП.РЕМОНТ САНВУЗЛІВ НА ВУЛ. Л.ГАВРО 7-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		98,3	98,3	100,0		98,3
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				650,0		100,0	15,4	100,0		100,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
284	6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ, ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА ЗАМІНА ВІКОН ЗАЛУ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "СУПУТНИК" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 29	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
284	7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "МІНСЬКИЙ" НА ПРОСП. РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	09.2015 12.2015	450,0		450,0						
284	8	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ, ЗАМІНА ВІКОН, ЗАМІНА ЛІНОЛЕУМУ, ПОКРАСКА СТІН ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ "ПОЛУМ'Я" НА ВУЛ. ПРИРІЧНИЙ, 19Б	05.2015 12.2015	100,0		100,0						
	091106	<b>Інші видатки</b>				100,0		26,8	26,8	30,0		26,8
284	9	КАП.РЕМОНТ ПАНДУСУ, ЗАМІНА ВІКОН, РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КІМНАТ) ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 7Г	06.2015 12.2015	100,0		100,0		26,8	26,8	30,0		26,8
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				15370,0		7738,0	50,3	8756,7		5465,7
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				3189,0		3096,0	97,1	2725,7		2545,8
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (16 об'єктів)</b>				1270,0		1177,0	92,7	889,3		888,1
285	0	ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 5	05.2015 12.2015	437,0		437,0		350,0	80,1	131,0		131,0
285	1	ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 63	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	41,5		41,0
285	2	ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 19	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	82,0		82,0
285	3	ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1-Е	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	82,0		82,0
285	4	ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 33/35	05.2015 12.2015	68,0		68,0		68,0	100,0	60,0		59,8
285	5	ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 3	05.2015 12.2015	83,0		83,0		83,0	100,0	83,0		82,5
285	6	ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 4-А - 4-Б	05.2015 12.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	83,0		83,0
285	7	ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	53,0		53,0
285	8	ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	40,8		40,8
285	9	ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 25	05.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	31,1		31,1
286	0	ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 30	05.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	53,6		53,6
286	1	ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	53,5		53,5
286	2	ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	41,0		41,0
286	3	ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 8-А	05.2015 12.2015	41,5		41,5		41,5	100,0	40,6		40,6
286	4	ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 28	05.2015 12.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	6,6		6,6
286	5	ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 30	05.2015 12.2015	33,0		33,0		30,0	90,9	6,6		6,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (14 об'єктів)</b>				1919,0		1919,0	100,0	1836,4		1657,7
286	6	ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 3	05.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	231,5		231,5
286	7	ВУЛ. ІВАШКЕВИЧА, 5	05.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	218,7		218,7
286	8	ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 3	05.2015 12.2015	214,0		214,0		214,0	100,0	201,2		177,3
286	9	ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 7-А	05.2015 12.2015	65,0		65,0		65,0	100,0	65,0		43,2
287	0	ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		58,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 1/12	05.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	120,0		90,6
287		ВУЛ. ОЗЕРНА, 22	05.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		76,8
287		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		210,3
287		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Г	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
287		ВУЛ. ПРИРІЧНА, 17-Д	05.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		80,2
287		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 5	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		79,9
287		ПРОВУЛ. ПОПОВА, 5	05.2015 12.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		123,7
287		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 63-А	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		42,5
287		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 12	05.2015 12.2015	85,0		85,0		85,0	100,0	85,0		84,7
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12181,0		4642,0	38,1	6031,0		2919,9
288		ПІДСИЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЙ ТА РЕМОНТНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНІ РОБОТИ У КВ. 682 НА ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ, 5	05.2015 12.2015	150,0		150,0						
288		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У НАПІВПРОХІДНИХ КАНАЛАХ КВАРТИР ПЕРШОГО ПОВЕРХУ У БУДИНКУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКИЙ, 36-А	06.2015 12.2015	400,0		400,0		350,0	87,5	255,2		255,2
288		РЕМОНТ СИСТЕМ ППА І ДВ У БУДИНКУ №3 НА ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ	06.2015 12.2015	130,0		130,0						
288		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДИНКІВ ПО ВУЛ. ПОЛУПАНОВА, 11, 13, 15 (ПРОЕКТНІ РОБОТИ)	01.2016 12.2016	600,0		550,0		450,0	81,8	184,2		184,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (8 об'єктів)</b>				2180,0		640,0	29,4	340,0		338,6
288		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 10.2015	240,0		240,0						
288		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 11-Б	06.2015 12.2015	400,0		400,0		150,0	37,5	80,0		80,0
288		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 7-Б	06.2015 12.2015	250,0		250,0		100,0	40,0	50,0		50,0
288		ВУЛ. МАТЕ ЗАЛКИ, 8	06.2015 12.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		128,6
288		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5	08.2015 10.2015	240,0		240,0						
288		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 5-А	08.2015 10.2015	360,0		360,0						
289		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 14-Б	05.2015 12.2015	160,0		160,0		160,0	100,0			
289		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	06.2015 12.2015	400,0		400,0		100,0	25,0	80,0		80,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)</b>				1591,0		565,0	35,5	505,0		497,0
289		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87	06.2015 12.2015	120,0		120,0		120,0	100,0	60,0		60,0
289		ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА, 87-А	06.2015 12.2015	120,0		120,0		119,0	99,2	119,0		118,6
289		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 51-А	06.2015 12.2015	15,0		15,0		14,0	93,3	14,0		13,5
289		ВУЛ. ГАМАРНИКА, 53	06.2015 12.2015	16,0		16,0		14,0	87,5	14,0		14,0
289		ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 1	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
289		ВУЛ. ДНІПРОВДСЬКА, 3	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
289		ВУЛ. ЗОІ ГАЙДАЙ, 9/8	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
289		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 4-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
290		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 1	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
290		ВУЛ. НОВИКОВА-ПРИБОЯ, 9	06.2015 12.2015	20,0		20,0		17,0	85,0	17,0		16,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
290 2		ВУЛ. ОЗЕРНА, 12	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
290 3		ВУЛ. ОЗЕРНА, 28	06.2015 12.2015	100,0		100,0		92,0	92,0	92,0		91,7
290 4		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 152	08.2015 12.2015	220,0		220,0						
290 5		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 10	06.2015 12.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	39,0		38,8
290 6		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	06.2015 12.2015	30,0		30,0		28,0	93,3	28,0		27,6
290 7		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	06.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		27,6
290 8		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4	06.2015 12.2015	60,0		60,0		54,0	90,0	54,0		53,2
290 9		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	06.2015 12.2015	20,0		20,0		20,0	100,0	20,0		17,6
291 0		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 6	06.2015 12.2015	20,0		20,0		18,0	90,0	18,0		17,5
291 1		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 2	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 2		ВУЛ. ЮРІЯ КОНДРАТЮКА, 4	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 3		ПЛ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 2-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 4		ПРОСП. ГЕРОІВ СТАЛІНГРАДА, 27-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 5		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 6		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 23-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
291 7		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 31	08.2015 12.2015	60,0		60,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)</b>				2510,0		1807,0	72,0	2502,0		1092,8
291 8		ВУЛ. ДУБРОВИЦЬКА, 12	05.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
291 9		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 5	05.2015 12.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		287,2
292 0		ВУЛ. ОЗЕРНА, 26	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		
292 1		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 10	05.2015 12.2015	250,0		250,0		242,0	96,8	242,0		235,7
292 2		ВУЛ. ПІВНІЧНА, 28	05.2015 12.2015	250,0		250,0		250,0	100,0	250,0		241,9
292 3		ВУЛ. СОКАЛЬСЬКА, 6	05.2015 12.2015	300,0		300,0		225,0	75,0	300,0		60,0
292 4		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 12	08.2015 10.2015	235,0		235,0				235,0		
292 5		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 14	08.2015 10.2015	235,0		235,0				235,0		
292 6		ВУЛ.ЗОЇ ГАЙДАЙ, 7-А	09.2015 12.2015	150,0		150,0				150,0		
292 7		ПРОСП. ОБОЛОНСЬКИЙ, 36-А	05.2015 12.2015	340,0		340,0		340,0	100,0	340,0		68,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (17 об'єктів)</b>				4090,0		550,0	13,4	1664,6		273,6
292 8		ВУЛ. АКАДЕМІКА НАВАШИНА, 13	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,4
292 9		ВУЛ. БЕРЕЖАНСЬКА, 20	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		96,2
293 0		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 46-Б	06.2015 12.2015	100,0		100,0		40,0	40,0	20,0		20,0
293 1		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4 (1-4 ПІД.)	08.2015 10.2015	400,0		400,0						
293 2		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Б (3-5 ПІД.)	08.2015 10.2015	300,0		300,0						
293 3		ВУЛ. КОНДРАТЮКА, 4-Г	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
293 4		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0						
293 5		ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 2-А (1,2 ПІД.)	06.2015 12.2015	200,0		200,0		160,0	80,0	38,0		38,0
293 6		ВУЛ. МАЙОРОВА, 5	06.2015 12.2015	100,0		100,0		50,0	50,0	20,0		20,0
293 7		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 11	08.2015 10.2015	600,0		600,0						
293 8		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 13	08.2015 10.2015	400,0		400,0						
293 9		ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 4-А	08.2015 10.2015	200,0		200,0						
294 0		ПРОСП. МІНСЬКИЙ, 12	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
294 1		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10	08.2015 10.2015	300,0		320,0				316,6		
294 2		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 10-А	08.2015 10.2015	450,0		450,0				450,0		
294 3		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 3-В	06.2015 12.2015	220,0		220,0				220,0		
294 4		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 4	06.2015 12.2015	300,0		300,0				300,0		
		<b>РЕМОНТ ЗЛИВОСТІЧНИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (5 об'єктів)</b>				580,0		280,0	48,3	580,0		278,5
294 5		ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 3	06.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		79,9
294 6		ВУЛ. ЛІСОВА, 60-А	08.2015 10.2015	100,0		100,0				100,0		
294 7		ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 2/4	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,5
294 8		ВУЛ. ПОЛЯРНА, 7	06.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,1
294 9		ПРОСП. МАРШАЛА РОКОСОВСЬКОГО, 2-Б	06.2015 12.2015	200,0		200,0				200,0		
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				500,0		346,5	69,3	354,0		346,5
	110201	<b>Бібліотеки</b>				320,0		300,0	93,8	300,0		300,0
295 0		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У БІБЛІОТЕЦІ ІМ.С. ЧЕКАЛІНА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 38	04.2015 05.2015	195,0		195,0		175,0	89,7	175,0		175,0
295 1		ПІДГОТОВКА ДО ОСІННЬО-ЗИМОВОГО ПЕРІОДУ (ЗАМІНА ВІКОН) У ЦЕНТРАЛЬНІЙ РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ.А. ГАЙДАРА ДЛЯ ДІТЕЙ НА ПР-ТІ СТАЛІНГРАДА, 51-Б	06.2015 07.2015	125,0		125,0		125,0	100,0	125,0		125,0
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				180,0		46,5	25,8	54,0		46,5
295 2		ПРОДОВЖЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ (ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ) У ДИТЯЧІЙ МУЗИЧНІЙ ШКОЛІ № 36 НА ВУЛ. ГЕРОІВ ДНІПРА, 14Г	06.2015 08.2015	180,0		180,0		46,5	25,8	54,0		46,5
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				390,0	100,0	210,0	72,4	87,0	100,0	182,1
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				390,0	100,0	210,0	72,4	87,0	100,0	182,1
295 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЇ, ВНУТРІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ТА ПРИМІЩЕНЬ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ "ЗМІНА" НА ВУЛ. Л. ГАВРО, 24-А	06.2015 12.2015	290,0		290,0		210,0	72,4	87,0		85,0
295 4		КАПРЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ В ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКІЙ СПОРТИВНІЙ ШКОЛІ "ЗМІНА" НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А	02.2014 12.2014	100,0		100,0	100,0				100,0	97,1
		<b>ПЕЧЕРСЬКА РАЙОННА В М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				46076,2	158,7	34979,8	76,2	31092,9	158,7	23824,3
	010000	<b>Державне управління</b>				3800,0		2956,0	77,8	1000,0		1000,0
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3800,0		2956,0	77,8	1000,0		1000,0
295 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ВУЛ. СУВОРОВА, 15 ПІД РОЗМІЩЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2016	4518,0		3800,0		2956,0	77,8	1000,0		1000,0
	070000	<b>Освіта</b>				27757,9		17834,0	64,2	15883,1		13447,4
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				16075,0		8823,2	54,9	8161,3		7233,1
295 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ВІДНОВЛЕННЯ) ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 720 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 20-А)	05.2015 12.2015	11000,0		11000,0		3852,0	35,0	3253,6		3086,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2957		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	48,9		48,9		48,7	99,6	48,7		48,5
2958		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		195,0	97,5	195,0		185,0
2959		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 298 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 29-А)	05.2015 08.2015	260,0		260,0		250,5	96,3	250,5		
2960		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ З ПРОКЛАДАННЯМ СИЛОВОГО КАБЕЛЮ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 241 (ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18)	08.2015 10.2015	330,4		330,4		330,4	100,0	330,4		84,6
2961		РЕМОНТ (УЛАШТУВАННЯ) ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 143 (БУЛЬВ.Л.УКРАЇНКИ, 24-А)	08.2015 10.2015	48,3		48,3		28,1	58,2	28,1		
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				667,6		652,7	97,8	652,7		652,7
2962		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	190,1		190,1		181,0	95,2	181,0		181,0
2963		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	197,9		197,9		196,1	99,1	196,1		196,1
2964		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 (ВУЛ. ШОВКОВИЧНА,44-Б)	05.2015 08.2015	279,6		279,6		275,6	98,6	275,6		275,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				148,2		142,1	95,9	142,1		140,6
2965		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	49,6		49,6		49,6	100,0	49,6		48,1
2966		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 458 (ВУЛ. БАСТІОННА, 16-А)	05.2015 08.2015	49,5		49,5		47,2	95,4	47,2		47,2
2967		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	49,1		49,1		45,3	92,3	45,3		45,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				445,3		442,4	99,3	442,4		218,0
2968		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	95,7		95,7		93,2	97,4	93,2		93,2
2969		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		75,6
2970		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 632 (ПРОВ. ТЕЛЕГРАФНИЙ, 2-А)	05.2015 08.2015	49,6		49,6		49,2	99,2	49,2		49,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				2267,3		2267,3	100,0	2203,8		2203,5
2971		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 1 (ПРОВ. АСКОЛЬДІВ, 5)	05.2015 08.2015	494,1		494,1		494,1	100,0	482,7		482,7
2972		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 141 (ВУЛ. БАСЕЙНА, 15-А)	05.2015 08.2015	296,3		296,3		296,3	100,0	289,3		289,3
2973		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 273 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 9-А)	05.2015 08.2015	328,4		328,4		328,4	100,0	310,0		309,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
297 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 731 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 21-В)	05.2015 12.2015	1148,5		1148,5		1148,5	100,0	1121,8		1121,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				659,0		614,0	93,2	614,0		614,0
297 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 265 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 22-А)	05.2015 08.2015	150,0		150,0		145,2	96,8	145,2		145,2
297 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 378 (ВУЛ. ЛЕЙПЦИГСЬКА, 3)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		170,7	85,4	170,7		170,7
297 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 457 (ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61)	05.2015 08.2015	138,8		138,8		135,6	97,7	135,6		135,6
297 8		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 498 (ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 14-А)	05.2015 08.2015	170,2		170,2		162,5	95,5	162,5		162,5
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				11282,9		8626,2	76,5	7345,5		5842,1
297 9		ДРЕНАЖНА СИСТЕМА ТА УКРІПЛЕННЯ БУДІВЛІ, ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,1
298 0		ВІДНОВЛЕННЯ СХОДІВ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	08.2015 10.2015	1000,0		1000,0		398,0	39,8	398,0		292,9
298 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВЕНТИЛЯЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		188,9	94,5	188,9		129,4
298 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ЛІЦЕЮ (ПРОВ.І.КОЗЛОВСЬКОГО, 3)	08.2015 10.2015	500,0		500,0		500,0	100,0	500,0		146,5
298 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТО ВИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 117 ІМ.Л.УКРАЇНИ (ВУЛ.ЛЮТЕРАНСЬКА, 10)	05.2015 08.2015	49,4		49,4		49,0	99,2	49,0		48,9
298 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	4620,0		4620,0		2772,0	60,0	1474,3		1001,6
298 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ З ІНЖЕНЕРНИМИ МЕРЕЖАМИ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 51 (ВУЛ.П.ОРЛИКА, 13)	08.2015 10.2015	300,0		300,0		300,0	100,0	300,0		87,9
298 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 86 "КОНСУЛ" (ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 9)	05.2015 08.2015	150,0		150,0		136,9	91,3	150,0		136,9
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (6 об'єкти)</b>				2172,2		2064,6	95,0	2064,9		2063,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2987		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 09.2015	530,7		530,7		522,3	98,4	522,3		522,3
2988		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ ( ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А)	05.2015 08.2015	294,1		294,1		291,6	99,1	291,9		291,6
2989		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	245,7		245,7		243,4	99,1	243,4		243,4
2990		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	406,7		406,7		326,0	80,2	326,0		325,5
2991		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 88 ( ВУЛ. К.БІЛОКУР, 3)	08.2015 10.2015	350,0		350,0		339,2	96,9	339,2		338,4
2992		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 94 "ЕЛЛАДА" (ВУЛ. ОЛЬГІНСЬКА, 2/4)	05.2015 08.2015	345,0		345,0		342,1	99,2	342,1		342,1
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				396,2		385,6	97,3	389,2		385,3
2993		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	08.2015 10.2015	149,8		149,8		143,6	95,9	143,6		143,3
2994		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 84 (БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 32-А)	05.2015 08.2015	148,6		148,6		145,0	97,6	148,6		145,0
2995		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	97,8		97,8		97,0	99,2	97,0		97,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				1595,1		1531,2	96,0	1531,2		1462,3
2996		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 133 (ВУЛ. БАСТІОННА, 7)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		194,8	97,4	194,8		194,8
2997		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 47 (ВУЛ. П.ЛУМУМБИ, 14)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		94,4	94,4	94,4		94,4
2998		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 5 (ВУЛ. ТИМІРЯЗЄВСЬКА, 36)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		196,6	98,3	196,6		196,6
2999		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 51 (ВУЛ. П.ОРЛИКА, 13)	05.2015 08.2015	250,0		250,0		242,8	97,1	242,8		242,8
3000		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 (ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 30-А)	05.2015 08.2015	200,0		200,0		195,2	97,6	195,2		126,3
3001		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 80 (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 12-Б)	05.2015 08.2015	300,0		300,0		265,6	88,5	265,6		265,6
3002		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 89 (ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 4)	05.2015 08.2015	245,1		245,1		242,4	98,9	242,4		242,4
3003		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 90 (ВУЛ. ЛАВРСЬКА, 2)	05.2015 08.2015	100,0		100,0		99,4	99,4	99,4		99,4
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				400,0		384,6	96,2	376,3		372,2
3004		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЦЕНТРУ "АРТ" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24	05.2015 08.2015	97,9		97,9		96,3	98,4	96,3		95,3
3005		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КЛАСУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВИНА,2	08.2015 09.2015	8,3		8,3		8,3	100,0			

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (КЛАСИ) ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА, 2	05.2015 08.2015	98,4		98,4		98,0	99,6	98,0		96,1
300 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ПАЛАЦУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ, ВУЛ. ДАРВІНА, 2	05.2015 08.2015	195,4		195,4		182,0	93,1	182,0		180,8
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1755,0		1705,7	97,2	1697,5		1393,8
	080400	<b>Спеціалізовані поліклініки (в т.ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</b>				757,5		748,1	98,8	700,0		497,7
300 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	608,2		608,2		598,8	98,5	550,7		358,8
300 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО СТЕРИЛІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛЕННЯ КНП "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" НА ВУЛ.ПІДВИСОЦЬКОГО, 13	03.2015 08.2015	149,3		149,3		149,3	100,0	149,3		138,9
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				997,5		957,6	96,0	997,5		896,1
301 0		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ ПРИМІЩЕННЯ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" ПО ВУЛ.І.МАЗЕПИ, 2	03.2015 08.2015	583,3		583,3		583,3	100,0	583,3		567,1
301 1		ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ВІКОН КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" АМБУЛАТОРІЯ № 10 ПО ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 5/9	03.2015 08.2015	134,0		134,0		94,1	70,2	134,0		94,1
301 2		ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТУ ПРИМІЩЕННЯ ТА ВХІДНОЇ ГРУПИ КНП "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ", АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРИМІЩЕННЯ, ПРОВ.ІНЖЕНЕРНИЙ, 4/6 (В Т.Ч. ПРОЕКТНІ РОБОТИ - 60,0 ТИС.ГРН)	03.2015 08.2015	280,2		280,2		280,2	100,0	280,2		234,9
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1555,4		1473,6	94,7	1473,6		1149,8
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				1443,6		1443,6	100,0	1443,6		1149,8
301 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ З ЗАМІНОЮ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ, ВСТАНОВЛЕННЯМ ТЕРМОІЗОЛЯЦІЙНИХ ТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРІВ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "БРИГАНТИНА", ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 12-А	03.2015 08.2015	1063,7		1063,7		1063,7	100,0	1063,7		793,3
301 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "СУПУТНИК", ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 22	03.2015 08.2015	533,6	153,7	379,9		379,9	100,0	379,9		356,5
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				111,8		30,0	26,8	30,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
301 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ З ОБЛАШТУВАННЯМ ПАНДУСУ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 32-А)	08.2015 10.2015	111,8		111,8		30,0	26,8	30,0		
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11147,9	158,7	10953,1	99,7	10978,7	158,7	6775,9
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				500,0		500,0	100,0	500,0		
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (7 об'єктів)</b>				500,0		500,0	100,0	500,0		
301 6		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 20/22	03.2015 08.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		
301 7		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		
301 8		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 1/2	03.2015 08.2015	166,6		166,6		166,6	100,0	166,6		
301 9		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 49	03.2015 08.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		
302 0		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		
302 1		ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА, 7	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		
302 2		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	66,6		66,6		66,6	100,0	66,6		
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				10647,9	158,7	10453,1	99,7	10478,7	158,7	6775,9
302 3		РЕМОНТ БАЛКОНІВ ТА ФАСАДУ АВАРІЙНОГО ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №12/7 ПО ВУЛ.ГУСОВСЬКОГО	03.2015 09.2015	1197,0		1197,0		1197,0	100,0	1197,0		216,7
302 4		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №11Б ПО ВУЛ.РІЗНИЦЬКІЙ	11.2013 12.2013	158,7	158,7	158,7	158,7				158,7	
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕ РЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (23 об'єкти)</b>				1000,0		999,4	99,9	999,4		751,6
302 5		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 10-А, Під'їзд № 2, 1 ПОВЕРХ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,5	98,8	39,5		38,5
302 6		БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ, 7, Під'їзд № 1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		39,0
302 7		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 28-А, Під'їзд № 1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,6
302 8		БУЛЬВ. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 30-А, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		34,9
302 9		ВУЛ. БАРБЮСА, 5-А, Під'їзд № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		32,6
303 0		ВУЛ. БАСЕЙНА, 11-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,1
303 1		ВУЛ. БАСЕЙНА, 17, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		37,8
303 2		ВУЛ. ЕСПЛАНАДНА, 28, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		36,9
303 3		ВУЛ. КРУГЛОУНІВЕРСИТЕТСЬКА, 6, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		34,2
303 4		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 1/13, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		28,0
303 5		ВУЛ. РОГНІДИНСЬКА, 29-А, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
303 6		ВУЛ. ФЕДОРОВА, 9, Під'їзд № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		35,8
303 7		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 15-Б, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,1
303 8		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 20-А, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		28,7
303 9		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 24, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		32,5
304 0		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 27-Б, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		27,7
304 1		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 29-А, Під'їзд №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		37,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
304 2		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 36, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		28,7
304 3		ВУЛ. ШОТА РУСТАВЕЛІ, 38-А, ПІД'ЇЗД №1	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		33,0
304 4		ВУЛ. ЩОРСА, 17, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,9
304 5		ВУЛ. ЩОРСА, 7/9, ПІДВАЛ	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		38,8
304 6		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 11, ПІД'ЇЗД № 2	08.2015 12.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		
304 7		ПРОВ. ЛАБОРАТОРНИЙ, 24, ПІД'ЇЗД № 1, 5, 7	08.2015 12.2015	120,0		120,0		119,9	99,9	119,9		53,7
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ</b>				309,8		309,8	100,0	309,8		265,8
304 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ № 6-Б НА ВУЛ. ДРАГОМИРОВА	03.2015 09.2015	309,8		309,8		309,8	100,0	309,8		265,8
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (55 об'єктів)</b>				6499,2		6464,4	99,5	6490,0		4464,0
304 9		ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 28/25	03.2015 08.2015	53,0		53,0		53,0	100,0	53,0		36,6
305 0		ВУЛ. ІВАНА МАЗЕПИ, 14	03.2015 08.2015	134,1		134,1		134,1	100,0	134,1		61,4
305 1		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 14	03.2015 08.2015	109,1		109,1		109,1	100,0	109,1		72,7
305 2		ВУЛ. ІВАНА МАР'ЯНЕНКА, 9	03.2015 08.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		35,8
305 3		ВУЛ. ІНСТИТУТСЬКА, 25	03.2015 08.2015	38,9		38,9		38,7	99,5	38,7		20,4
305 4		ВУЛ. БАСТІОННА, 1/36	03.2015 08.2015	465,5		465,5		464,9	99,9	464,9		431,9
305 5		ВУЛ. БАСТІОННА, 3/12	03.2015 08.2015	127,8		127,8		127,8	100,0	127,8		113,0
305 6		ВУЛ. БУСЛІВСЬКА, 20	03.2015 08.2015	148,4		148,4		147,8	99,6	147,8		125,8
305 7		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 2	03.2015 08.2015	432,7		432,7		432,7	100,0	432,7		356,7
305 8		ВУЛ. ГУСОВСЬКОГО, 4	03.2015 08.2015	34,3		34,3		34,3	100,0	34,3		26,2
305 9		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 61	03.2015 08.2015	303,2		303,2		303,2	100,0	303,2		289,8
306 0		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63	03.2015 08.2015	36,1		36,1		10,5	29,1	36,1		
306 1		ВУЛ. ЗВІРЕНЕЦЬКА, 63-А	03.2015 08.2015	45,8		45,8		45,8	100,0	45,8		32,4
306 2		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 22	03.2015 08.2015	68,0		68,0		67,8	99,7	67,8		41,8
306 3		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25	03.2015 08.2015	33,7		33,7		33,4	99,1	33,4		23,4
306 4		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 25-А	03.2015 08.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		
306 5		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 26	03.2015 08.2015	52,5		52,5		52,5	100,0	52,5		45,8
306 6		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28	03.2015 08.2015	85,9		85,9		85,1	99,1	85,1		53,1
306 7		ВУЛ. КІКВІДЗЕ, 28-А	03.2015 08.2015	80,9		80,9		80,9	100,0	80,9		
306 8		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	66,7		66,7		66,7	100,0	66,7		40,3
306 9		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 20	03.2015 08.2015	444,9		444,9		444,9	100,0	444,9		367,1
307 0		ВУЛ. КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, 6	03.2015 08.2015	70,1		70,1		70,1	100,0	70,1		50,6
307 1		ВУЛ. КОПИЛЕНКА, 3	03.2015 08.2015	42,6		42,6		42,3	99,3	42,3		38,5
307 2		ВУЛ. КУРГАНІВСЬКА, 3	03.2015 08.2015	193,9		193,9		193,7	99,9	193,7		139,0
307 3		ВУЛ. КУТУЗОВА, 4	03.2015 08.2015	44,5		44,5		44,5	100,0	44,5		39,4
307 4		ВУЛ. ЛЕСКОВА, 6	03.2015 08.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		51,4
307 5		ВУЛ. ЛЕОНІДА ПЕРВОМАЙСЬКОГО, 9-А	03.2015 08.2015	101,1		101,1		101,1	100,0	101,1		59,4
307 6		ВУЛ. МЕНДЕЛЕСВА, 12	03.2015 08.2015	178,8		178,8		178,8	100,0	178,8		145,5
307 7		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 10/2	03.2015 08.2015	192,8		192,8		192,1	99,6	192,1		112,6
307 8		ВУЛ. МЕЧНИКОВА, 6	03.2015 08.2015	66,0		66,0		66,0	100,0	66,0		43,3
307 9		ВУЛ. МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, 28/2	03.2015 08.2015	46,0		46,0		46,0	100,0	46,0		30,2
308 0		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 24	03.2015 08.2015	82,6		82,6		82,4	99,8	82,4		50,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
308 1		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 37/2	03.2015 08.2015	133,1		133,1		133,1	100,0	133,1		108,3
308 2		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 5	03.2015 08.2015	90,2		90,2		90,1	99,9	90,1		50,2
308 3		ВУЛ. НІМАНСЬКА, 7	03.2015 08.2015	124,1		124,1		124,1	100,0	124,1		54,9
308 4		ВУЛ. ПІДВИСОЦЬКОГО, 21	03.2015 08.2015	153,0		153,0		153,0	100,0	153,0		111,6
308 5		ВУЛ. ПАНАСА МИРНОГО, 3	03.2015 08.2015	39,5		39,5		39,3	99,5	39,3		36,1
308 6		ВУЛ. ПАТРИСА ЛУМУМБИ, 22	03.2015 08.2015	74,9		74,9		74,0	98,8	74,0		56,3
308 7		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 17	03.2015 08.2015	82,5		82,5		82,5	100,0	82,5		64,2
308 8		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 18	03.2015 08.2015	220,4		220,4		220,4	100,0	220,4		126,8
308 9		ВУЛ. ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ, 19	03.2015 08.2015	61,8		61,8		61,8	100,0	61,8		35,2
309 0		ВУЛ. ПРЕДСЛАВИНСЬКА, 25	03.2015 08.2015	65,9		65,9		65,1	98,8	65,1		44,8
309 1		ВУЛ. РАЄВСЬКОГО, 25	03.2015 08.2015	46,8		46,8		45,6	97,4	45,6		31,4
309 2		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 13	03.2015 08.2015	116,0		116,0		116,0	100,0	116,0		77,8
309 3		ВУЛ. РИБАЛЬСЬКА, 10	03.2015 08.2015	66,0		66,0		66,0	100,0	66,0		37,8
309 4		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 45	03.2015 08.2015	58,3		58,3		58,0	99,5	58,0		45,4
309 5		ВУЛ. ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, 6/8	03.2015 08.2015	248,0		248,0		248,0	100,0	248,0		185,3
309 6		ВУЛ. ЧЕКІСТІВ, 8	03.2015 08.2015	65,3		65,3		65,1	99,7	65,1		
309 7		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 16	03.2015 08.2015	86,0		86,0		86,0	100,0	86,0		59,6
309 8		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61	03.2015 08.2015	53,7		53,7		53,7	100,0	53,7		34,6
309 9		ВУЛ. ЧИГОРИНА, 61-А	03.2015 08.2015	167,1		167,1		167,1	100,0	167,1		
310 0		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 1-А	03.2015 08.2015	232,2		232,2		232,2	100,0	232,2		130,0
310 1		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 3	03.2015 08.2015	89,9		89,9		89,5	99,6	89,5		61,6
310 2		ПРОВ. КОСТІ ГОРДІЄНКА, 8	03.2015 08.2015	87,3		87,3		87,2	99,9	87,2		36,6
310 3		ПРОВ. ЩОРСА, 5	03.2015 08.2015	179,6		179,6		178,7	99,5	178,7		141,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІД'ЇЗДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (6 об'єктів)</b>				1286,3		1285,6	99,9	1285,6		942,6
310 4		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 10-А	03.2015 08.2015	239,4		239,4		239,0	99,8	239,0		209,0
310 5		БУЛЬВ. Л.УКРАЇНКИ, 20	03.2015 08.2015	264,6		264,6		264,6	100,0	264,6		231,8
310 6		ВУЛ. МОСКОВСЬКА, 36	03.2015 08.2015	137,2		137,2		137,2	100,0	137,2		40,2
310 7		ВУЛ. НЕМИРОВИЧА-ДАНЧЕНКА, 16-А	03.2015 08.2015	191,0		191,0		190,8	99,9	190,8		56,0
310 8		ВУЛ. САПЕРНЕ ПОЛЕ, 28	03.2015 08.2015	239,0		239,0		239,0	100,0	239,0		195,4
310 9		ПРОВ. ЩОРСА, 5-А	03.2015 08.2015	215,1		215,1		215,0	100,0	215,0		210,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНИХ ГРУП У ПІД'ЇЗДАХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				196,9		196,9	100,0	196,9		135,2
311 0		ВУЛ. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, 129	03.2015 08.2015	94,2		94,2		94,2	100,0	94,2		48,1
311 1		ВУЛ. ЩОРСА, 35	03.2015 08.2015	102,7		102,7		102,7	100,0	102,7		87,1
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
	110201	<b>Бібліотеки</b>				60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
311 2		ЗАМІНА ВІКОН У ДИТЯЧІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМ. ТРУБЛАЇНИ (БУЛ. МАРІЇ ПРИЙМАЧЕНКО, 7)	04.2015 08.2015	60,0		60,0		57,4	95,7	60,0		57,4
		<b>ПОДІЛЬСЬКА РАЙОННА В. М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				20849,0	15,9	16387,4	78,7	14443,7	15,9	9587,7
	010000	<b>Державне управління</b>				321,0		200,0	62,3			
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Кисві</b>				321,0		200,0	62,3			



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
311 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ, 9/6 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	321,0		321,0		200,0	62,3			
	070000	<b>Освіта</b>				5865,0		4621,7	78,8	4030,7		3404,2
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				3792,0		2694,4	71,1	2065,5		1679,5
311 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №163 НА ВУЛ.КОПИЛІВСЬКИЙ, 55	07.2015 08.2015	125,0		125,0		124,3	99,4	124,3		37,3
311 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №56 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7-А	05.2015 08.2015	200,0		200,0		196,1	98,1	196,1		60,3
311 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ.ПОЛКОВІЙ, 58	06.2015 07.2015	50,0		50,0		50,0	100,0			
311 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №104 НА ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	07.2015 12.2015	350,0		350,0						
311 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ТІНЬОВИХ НАВІСІВ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №486 НА ВУЛ.ГРЕЧКА,20-Д	07.2015 12.2015	300,0		300,0		300,0	100,0			
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (5 об'єктів)</b>				850,0		830,0	97,6	651,1		522,3
311 9		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 518 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 24-Б	03.2015 05.2015	150,0		150,0		144,5	96,3	144,5		142,1
312 0		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 56 ПО ПРОВ. МЕЖОВОМУ, 7-А	03.2015 05.2015	150,0		150,0		145,3	96,9	145,3		142,9
312 1		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	03.2015 05.2015	50,0		50,0		48,8	97,6	48,8		48,0
312 2		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	08.2015 12.2015	300,0		300,0		299,0	99,7	120,1		
312 3		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №775 ПО ВУЛ. Н. УЖВІЙ,4-Б	03.2015 06.2015	200,0		200,0		192,4	96,2	192,4		189,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				180,0		39,5	21,9	39,5		39,5
312 4		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 104 ПО ВУЛ. ПОЛКОВІЙ, 58	05.2015 06.2015	50,0		50,0						
312 5		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 151 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 10-Б	06.2015 07.2015	50,0		50,0						
312 6		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 16 ПО ВУЛ. АНДРІЇВСЬКИЙ УЗВІЗ,4	05.2015 06.2015	40,0		40,0						
312 7		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	06.2015 07.2015	40,0		40,0		39,5	98,8	39,5		39,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (9 об'єктів)</b>				542,0		433,0	79,9	433,0		398,6

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3128		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 775 ПО ВУЛ.НАТАЛІЇ УЖВІЙ, 4-Б	04.2015 05.2015	90,0		90,0		89,9	99,9	89,9		89,9
3129		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 120 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ, 13-А	04.2015 04.2015	40,0		40,0		34,4	86,0	34,4		
3130		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	04.2015 05.2015	75,0		75,0		70,5	94,0	70,5		70,5
3131		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 45 ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 17	04.2015 04.2015	50,0		50,0		48,5	97,0	48,5		48,5
3132		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 05.2015	40,0		40,0		40,0	100,0	40,0		40,0
3133		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3134		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 777 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-Б	05.2015 05.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3135		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 803 ПО ВУЛ. ПОРИКА, 14-Б	06.2015 06.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	49,9		49,9
3136		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №679 ПО ВУЛ. Г. ГОНГАДЗЕ, 32Д	07.2015 12.2015	97,0		97,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				480,0		471,8	98,3	471,8		471,8
3137		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 563 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 44	05.2015 06.2015	180,0		180,0		177,2	98,4	177,2		177,2
3138		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 626 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 108-А	05.2015 07.2015	300,0		300,0		294,6	98,2	294,6		294,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРУПОВИХ ПРИМІЩЕНЬ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ</b>				150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
3139		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №142 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 96-А	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,7	99,8	149,7		149,7
		<b>ЗАМІНА ЛІЧИЛЬНИКІВ ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ У ДНЗ (9 об'єктів)</b>				565,0		100,0	17,7			
3140		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №120 ПО ВУЛ. КОНСТЯНТИНІВСЬКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
3141		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №162 ПО ВУЛ.ОБОЛОНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	55,0		55,0						
3142		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.1 ПО ВУЛ.КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	70,0		70,0		30,0	42,9			
3143		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №163 К.2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 55	07.2015 12.2015	55,0		55,0		30,0	54,5			
3144		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №188 ПО ВУЛ. ГРЕЧКА, 6-А	07.2015 12.2015	80,0		80,0		40,0	50,0			
3145		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №399 ПО ВУЛ. МЕЖОВА, 12А	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3146		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №449 ПО ВУЛ. ТУЛЬЧИНСЬКОГО, 7	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3147		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №88 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 8	07.2015 12.2015	65,0		65,0						
3148		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №96 ПО ВУЛ. ЧЕРВОНОПІЛЬСКА, 13-А	07.2015 12.2015	55,0		55,0						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				1823,0		1679,0	92,1	1716,9		1546,4
3149		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №93 НА ПРОВ.МЕЖОВОМУ, 7	05.2015 06.2015	160,0		160,0		156,2	97,6	156,2		156,2
3150		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДІВ В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ.ЗАПАДИНСЬКА, 11	04.2015 04.2015	143,0		143,0		130,4	91,2	130,4		130,4
3151		ЗАМІНА ВІКОН В ГІМНАЗІЇ №257 "СИНЬООЗЕРНА" НА ПРОСПЕКТІ Г.ГОНГАДЗЕ, 7-Б	04.2015 05.2015	185,0		185,0		179,1	96,8	179,1		176,1
3152		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ ПРИМІЩЕНЬ (ВІДНОВЛЕННЯ РОБОТИ ГРУП) В ШКОЛІ-ДИТЯЧОМУ САДКУ "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	04.2015 06.2015	150,0		150,0		145,3	96,9	145,3		145,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				235,0		230,6	98,1	232,8		230,6
3153		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 2 ПО ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 36	05.2015 06.2015	120,0		120,0		116,8	97,3	119,0		116,8
3154		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 242 НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 64 - Г	04.2015 04.2015	65,0		65,0		64,9	99,8	64,9		64,9
3155		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 63 ПО ВУЛ.М.ГРЕЧКА, 10-А	05.2015 05.2015	50,0		50,0		48,9	97,8	48,9		48,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦО, ХВП, ГВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				140,0		117,8	84,1	129,6		117,8
3156		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ,10	07.2015 07.2015	40,0		40,0		23,7	59,3	35,5		23,7
3157		СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 193 ПО ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО,22	07.2015 08.2015	60,0		60,0		55,7	92,8	55,7		55,7
3158		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	08.2015 08.2015	40,0		40,0		38,4	96,0	38,4		38,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КАНАЛІЗАЦІЙНИХ МЕРЕЖ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				90,0		58,7	65,2	58,7		58,7
3159		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ІМ. С.РУСОВОЇ" НА ПРОСПЕКТІ ПРАВДИ, 82	07.2015 07.2015	50,0		50,0		33,9	67,8	33,9		33,9
3160		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ПАРОСТОК" ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКА, 11	08.2015 08.2015	40,0		40,0		24,8	62,0	24,8		24,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				370,0		328,0	88,6	351,9		198,4
3161		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 156 ПО ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКІЙ, 10	06.2015 08.2015	170,0		170,0		139,0	81,8	156,7		139,0
3162		ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 262 ПО ВУЛ. ГАЛИЦЬКІЙ, 5	06.2015 08.2015	200,0		200,0		189,0	94,5	195,2		59,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКІВ У ШКОЛАХ-ДИТЯЧИХ САДКАХ (2 об'єкти)</b>				350,0		332,9	95,1	332,9		332,9
3163		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "ДИВОЦВІТ" НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 3-А	06.2015 08.2015	200,0		200,0		190,7	95,4	190,7		190,7
3164		ШКОЛА-ДИТЯЧИЙ САДОК "РОДЗИНКА" ПО ВУЛ. МЕЖОВІЙ, 23 -А	06.2015 08.2015	150,0		150,0		142,2	94,8	142,2		142,2
	070202	<b>Вечірні (змінні) школи</b>				80,0		80,0	100,0	80,0		80,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
316 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ВЕЧЕРНІЙ (ЗМІННИЙ) ШКОЛІ №2 ПО ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКІЙ, 9	06.2015 08.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				100,0		100,0	100,0	100,0		30,0
316 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ САНАТОРНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №19 НА ВУЛ. БІЛИЦЬКІЙ, 55	05.2015 07.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		30,0
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
316 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИВНЕСТІЧНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ-ІНТЕРНАТІ №5 НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 35	06.2015 07.2015	70,0		70,0		68,3	97,6	68,3		68,3
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				500,0		495,8	99,2	495,8		495,8
316 8		ЗАМІНА ВІКОН В БУДІВЛІ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №1 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 107	05.2015 06.2015	69,0		69,0		68,8	99,7	68,8		68,8
316 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АВАРІЙНИХ МЕРЕЖ ТЕПЛО-ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ В ЦЕНТРІ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ №2 НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 22	07.2015 08.2015	431,0		431,0		427,0	99,1	427,0		427,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				298,0		287,3	96,4	287,4		287,3
	091101	<b>Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді</b>				25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
317 0		ЗАМІНА ВІКОН В ЦЕНТРІ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ'Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.МОСТИЦЬКІЙ, 20	05.2015 05.2015	25,0		25,0		24,3	97,2	24,3		24,3
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
317 1		ЗАМІНА ВІКОН В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОННОМУ ЦЕНТРІ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ПОДІЛ" (КЛУБИ "ЮНІСТЬ") НА ПРОВ.КВІТНЕВОМУ, 4	05.2015 05.2015	25,0		25,0		23,9	95,6	23,9		23,9
	091204	<b>Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг)</b>				150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
317 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ.БРАТСЬКІЙ, 15/9	04.2015 07.2015	150,0		150,0		143,2	95,5	143,2		143,2
	091214	<b>Інші установи та заклади</b>				98,0		95,9	97,9	96,0		95,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
317 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ДЦП, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦНС, ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА, ПРОСП. СВОБОДИ,	05.2015 07.2015	98,0		98,0		95,9	97,9	96,0		95,9
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				13565,0		10502,0	77,4	9349,0		5103,9
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				665,0		621,8	93,5	665,0		372,0
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (14 об'єктів)</b>				665,0		621,8	93,5	665,0		372,0
317 4		ВУЛ.ВИШГОРОДСЬКА,47-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
317 5		ВУЛ.ВОЛОСЬКА,43	01.2015 12.2015	45,0		45,0		43,2	96,0	45,0		12,7
317 6		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	37,0		37,0		34,3	92,7	37,0		10,1
317 7		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,24	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,1	98,0	46,0		13,3
317 8		ВУЛ.ОЛЕНИ ТЕЛІГИ,51	01.2015 12.2015	45,0		45,0		44,6	99,1	45,0		13,1
317 9		ВУЛ.ПОЛКОВА,55	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
318 0		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	46,0		46,0		45,7	99,3	46,0		13,4
318 1		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,30/20	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
318 2		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,29	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,7	96,8	40,0		11,4
318 3		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Ж	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
318 4		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,7	01.2015 12.2015	28,0		28,0		26,5	94,6	28,0		7,8
318 5		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,31-ПРОВУЛОК КВІТНЕВИЙ,7	01.2015 12.2015	60,0		60,0		53,6	89,3	60,0		53,6
318 6		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	30,0		8,6
318 7		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,15/1	01.2015 12.2015	48,0		48,0		46,4	96,7	48,0		13,6
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				12900,0		9880,2	76,6	8684,0		4731,9
318 8		ЗАМІНА 3-Х ЛІФТІВ У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В (2 ПАСАЖИРСЬКИХ ТА 1 ВАНТАЖНИЙ)	08.2015 12.2015	3300,0		3300,0		2817,2	85,4	1224,0		
318 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВОМУ БУДИНКУ НА УЗВОЗІ АНДРІЇВСЬКОМУ, 2-Г	01.2015 12.2015	100,0		100,0		81,0	81,0	80,0		24,9
319 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ТА 4 БАЛКОНІВ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ НА ВУЛ.ВОЛОСЬКІЙ, 44	01.2015 12.2015	132,0		132,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (6 об'єктів)</b>				712,2		625,3	87,8	682,3		313,6
319 1		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0		55,0	91,7	58,0		17,2
319 2		ВУЛ.ВАСИЛЯ ПОРИКА, 15	01.2015 12.2015	142,2		142,2		136,0	95,6	136,0		40,1
319 3		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,56	01.2015 12.2015	100,0		100,0		63,0	63,0	97,0		28,5
319 4		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,12	01.2015 12.2015	60,0		60,0		50,0	83,3	58,0		17,0
319 5		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ,20-Б	01.2015 12.2015	176,0		176,0		160,0	90,9	172,0		49,5
319 6		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,64	01.2015 12.2015	174,0		174,0		161,3	92,7	161,3		161,3

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>				1183,4		1108,6	93,7	1116,6		403,0
3197		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18-Д	01.2015 12.2015	80,0		80,0		66,8	83,5	66,8		66,8
3198		ВУЛ. ІГОРЕВСЬКА, 5	08.2015 12.2015	15,0		15,0		14,0	93,3	14,0		4,4
3199		ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 5/9	08.2015 12.2015	40,0		40,0		38,0	95,0	38,0		11,7
3200		ВУЛ. БРАТСЬКА, 5-А	08.2015 12.2015	20,0		20,0		19,0	95,0	19,0		5,9
3201		ВУЛ. ВОЛОСЬКА, 2/19-В	08.2015 12.2015	50,0		50,0		46,0	92,0	48,0		14,0
3202		ВУЛ. КОСТЯНТИНІВСЬКА, 19-А	08.2015 12.2015	30,0		30,0		29,0	96,7	29,0		8,8
3203		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 12	08.2015 12.2015	80,0		80,0		77,0	96,3	77,0		23,4
3204		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 8-Г	08.2015 12.2015	100,0		100,0		97,0	97,0	97,0		29,3
3205		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А, Б,В	08.2015 12.2015	40,0		40,0		39,0	97,5	38,0		11,7
3206		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 13-15	08.2015 12.2015	75,0		75,0		70,0	93,3	73,0		22,0
3207		ВУЛ. ПОЧАЙНИНСЬКА, 13/9	08.2015 12.2015	80,0		80,0		76,0	95,0	77,0		23,4
3208		ВУЛ. ПРИТИСЬКО-МИКІЛЬСЬКА, 2-А	08.2015 12.2015	30,0		30,0		28,0	93,3	29,0		8,8
3209		ВУЛ. СВІТЛИЦЬКОГО, 23	08.2015 12.2015	40,0		40,0		38,0	95,0	38,0		11,7
3210		ВУЛ. СТЕЦЕНКА, 4	08.2015 12.2015	40,0		40,0		38,0	95,0	38,0		11,7
3211		ВУЛ. ТЕЛІГИ ОЛЕНИ, 51	08.2015 12.2015	50,0		50,0		48,0	96,0	48,0		
3212		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 118	08.2015 12.2015	40,0		40,0		38,0	95,0	38,0		
3213		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 124	08.2015 12.2015	60,0		60,0		57,0	95,0	58,0		
3214		ВУЛ. ФРУНЗЕ, 20-А	08.2015 12.2015	60,0		60,0		57,0	95,0	58,0		17,6
3215		ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 10	08.2015 12.2015	30,0		30,0		29,0	96,7	29,0		8,8
3216		ВУЛ. СИРЕЦЬКА, 30/1	01.2015 12.2015	13,4		13,4		7,6	56,7	7,6		7,6
3217		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-В	08.2015 12.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	58,0		17,6
3218		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 32-Г	08.2015 12.2015	60,0		60,0		58,0	96,7	58,0		17,6
3219		ПРОСПЕКТ Г.ГОНГАДЗЕ, 14	01.2015 12.2015	50,0		50,0		48,7	97,4	48,7		48,7
3220		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ, 3	01.2015 12.2015	40,0		40,0		31,5	78,8	31,5		31,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (25 об'єктів)</b>				5326,1		4616,4	86,7	4949,4		3398,6
3221		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 23-А	01.2015 12.2015	56,7		56,7				50,0		
3222		ВУЛ. ІЖАКЕВИЧА, 4	01.2015 12.2015	245,3		245,3		226,4	92,3	226,4		226,4
3223		ВУЛ. БОРИСОГЛІБСЬКА, 17/1-А	01.2015 12.2015	250,2		250,2		140,0	56,0	144,0		42,4
3224		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 31	01.2015 12.2015	252,5		252,5		230,0	91,1	247,0		100,7
3225		ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 33	01.2015 12.2015	447,0		447,0		393,0	87,9	414,0		144,5
3226		ВУЛ. ЗАХАРІВСЬКА, 3	01.2015 12.2015	110,0		110,0		107,6	97,8	107,6		107,6
3227		ВУЛ. КОПИЛІВСЬКА, 21	01.2015 12.2015	184,0		184,0		163,2	88,7	163,2		163,2
3228		ВУЛ. МАРШАЛА ГРЕЧКА, 18	01.2015 12.2015	349,0		349,0		344,2	98,6	344,2		344,2
3229		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 22	01.2015 12.2015	260,5		260,5		180,0	69,1	256,0		75,1
3230		ВУЛ. МЕЖИГІРСЬКА, 30-Б	01.2015 12.2015	138,6		138,6		120,0	86,6	136,0		40,0
3231		ВУЛ. МЕЖОВА, 20	01.2015 12.2015	220,0		220,0		160,0	72,7	200,0		64,5
3232		ВУЛ. МЕЖОВА, 21-А	01.2015 12.2015	90,3		90,3		84,0	93,0	88,0		25,8
3233		ВУЛ. НИЖНІЙ ВАЛ, 19/21-Д	01.2015 12.2015	107,5		107,5		90,0	83,7	105,0		31,0
3234		ВУЛ. НОВОМОСТИЦЬКА, 2-Б	01.2015 12.2015	107,6		107,6		107,0	99,4	107,0		107,0
3235		ВУЛ. ОБОЛОНСЬКА, 7-А	01.2015 12.2015	168,2		168,2		148,1	88,0	148,1		148,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
323 6		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0		70,0	87,5	79,0		23,2
323 7		ВУЛ.ПОЛКОВА,72	01.2015 12.2015	210,7		210,7		206,6	98,1	206,6		206,6
323 8		ВУЛ.СВІТЛИЦЬКОГО,26-А	01.2015 12.2015	338,8		338,8		260,9	77,0	260,9		260,9
323 9		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА, 32/33	01.2015 12.2015	297,2		297,2		275,0	92,5	296,0		86,6
324 0		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,8	01.2015 12.2015	435,0		435,0		433,3	99,6	433,3		433,3
324 1		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,80-В	01.2015 12.2015	354,0		354,0		352,7	99,6	352,7		352,7
324 2		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,90	01.2015 12.2015	150,0		150,0		149,1	99,4	149,1		149,1
324 3		ПРОСПЕКТ ПРАВДИ,96-А	01.2015 12.2015	109,0		109,0		100,5	92,2	100,5		100,5
324 4		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,16	01.2015 12.2015	244,0		244,0		180,0	73,8	240,0		70,4
324 5		ПРОСПЕКТ СВОБОДИ,30	01.2015 12.2015	120,0		120,0		94,8	79,0	94,8		94,8
		<b>УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (5 об'єктів)</b>				473,6		464,1	98,0	464,1		424,2
324 6		ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА,14-А	01.2015 12.2015	174,0		174,0		169,4	97,4	169,4		169,4
324 7		ВУЛ.ЗАХАРІВСЬКА,7	01.2015 12.2015	175,0		175,0		173,2	99,0	173,2		169,8
324 8		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,12-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,7	96,9	34,7		34,7
324 9		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,18-Г	01.2015 12.2015	53,0		53,0		52,0	98,1	52,0		15,5
325 0		ВУЛ.МАРШАЛА ГРЕЧКА,20-Г	01.2015 12.2015	35,8		35,8		34,8	97,2	34,8		34,8
		<b>ЗАМІНА ПЕРЕГОРОДОК ТА РЕМОНТ ПІДЛОГИ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				170,8		167,6	98,1	167,6		167,6
325 1		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 110	01.2015 12.2015	40,0		40,0		38,1	95,3	38,1		38,1
325 2		ВУЛ.ФРУНЗЕ, 116	01.2015 12.2015	130,8		130,8		129,5	99,0	129,5		129,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БАЛКОНІВ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (13 об'єктів)</b>				1501,9						
325 3		ВУЛ.ІЛЛІНСЬКА,10	01.2015 12.2015	80,0		80,0						
325 4		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,40-Б	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
325 5		ВУЛ.ВЕРХНІЙ ВАЛ,44	01.2015 12.2015	180,0		180,0						
325 6		ВУЛ.КОСТЯНТИНІВСЬКА,54	01.2015 12.2015	160,0		160,0						
325 7		ВУЛ.МЕЖИГІРСЬКА,19-А	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
325 8		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48-А	01.2015 12.2015	120,0		120,0						
325 9		ВУЛ.ПЕТРОПАВЛІВСЬКА,48/1	01.2015 12.2015	80,0		80,0						
326 0		ВУЛ.ФРУНЗЕ,123	01.2015 12.2015	60,0		60,0						
326 1		ВУЛ.ЩЕКАВИЦЬКА,37	01.2015 12.2015	220,0		220,0						
326 2		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,36/10	01.2015 12.2015	261,9		261,9						
326 3		ВУЛ.ЮРКІВСЬКА,42	01.2015 12.2015	40,0		40,0						
326 4		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,10	01.2015 12.2015	40,0		40,0						
326 5		ВУЛ.ЯРОСЛАВСЬКА,39-А	01.2015 12.2015	140,0		140,0						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				300,0	15,9	280,6	98,8	280,8	15,9	296,5
	110201	<b>Бібліотеки</b>				192,8		191,0	99,1	191,1		191,0
326 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	04.2015 04.2015	120,4		120,4		120,0	99,7	120,0		120,0
326 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ В В РАЙОННІЙ БІБЛІОТЕЦІ №123 ДЛЯ ДІТЕЙ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА НА ПРОСПЕКТІ СВОБОДИ, 2-В	05.2015 05.2015	72,4		72,4		71,0	98,1	71,1		71,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				107,2	15,9	89,6	98,1	89,7	15,9	105,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХУ У ШКОЛАХ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				91,3		89,6	98,1	89,7		89,6
3268		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛИЦІ ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	05.2015 05.2015	63,2		63,2		62,0	98,1	62,0		62,0
3269		ДИТЯЧА ХУДОЖНЯ ШКОЛА №4 НА ВУЛИЦІ СВІТЛИЦЬКОГО, 26-Б	06.2015 06.2015	28,1		28,1		27,6	98,2	27,7		27,6
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ ШКІЛ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ (2 об'єкти)</b>				15,9	15,9				15,9	15,9
3270		ДИТЯЧА МУЗИЧНА ШКОЛА №1 ІМ. ЯКОВА СТЕПОВОГО НА ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО, 39	04.2015 04.2015	0,4		0,4	0,4				0,4	0,4
3271		ДИТЯЧА ХОРЕОГРАФІЧНА ШКОЛА №1 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ ПОРИКА, 3-А	04.2015 04.2015	15,5		15,5	15,5				15,5	15,5
		<b>СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				64332,0		34215,3	53,2	33616,0		32881,3
	010000	<b>Державне управління</b>				3200,0		1057,1	33,0	1057,1		1057,1
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				3200,0		1057,1	33,0	1057,1		1057,1
3272		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 97 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	3000,0		3000,0		857,1	28,6	857,1		857,1
3273		РЕМОНТ У ПРИМІЩЕННЯХ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ СВЯТОШИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 97	03.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
	070000	<b>Освіта</b>				51833,9		27835,2	53,7	26857,6		26501,2
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				22350,2		11477,3	51,4	11681,2		11477,3
3274		РЕМОНТ ОГОРОЖІ В ДНЗ №276 НА ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	05.2015 07.2015	100,0		100,0		99,1	99,1	100,0		99,1
3275		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	06.2015 12.2015	13600,0		13600,0		3787,1	27,8	3810,1		3787,1
3276		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	03.2015 08.2015	1000,0		1000,0		292,8	29,3	342,8		292,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП ТА КАНАЛІЗАЦІЇ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (8 об'єктів)</b>				222,6		196,0	88,1	222,6		196,0
3277		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40-А	05.2015 07.2015	27,6		27,6		27,6	100,0	27,6		27,6
3278		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	04.2015 08.2015	27,8		27,8		26,2	94,2	27,8		26,2
3279		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	04.2015 08.2015	27,7		27,7		25,3	91,3	27,7		25,3
3280		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 09.2015	23,6		23,6		23,6	100,0	23,6		23,6
3281		ДНЗ № 735, ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 1-А	05.2015 07.2015	27,4		27,4		25,2	92,0	27,4		25,2
3282		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	27,8		27,8		20,0	71,9	27,8		20,0
3283		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	03.2015 12.2015	33,4		33,4		20,9	62,6	33,4		20,9
3284		ДНЗ № 80, ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-С	04.2015 08.2015	27,3		27,3		27,2	99,6	27,3		27,2
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРАЛЕНЬ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				578,1		511,9	88,5	578,1		511,9
3285		ДНЗ № 127, БУЛЬВ. КОЛЬЦОВА, 24-Б	05.2015 07.2015	97,5		97,5		77,4	79,4	97,5		77,4
3286		ДНЗ № 199, ПРОСП. Л.КУРБАСА, 4 А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		72,9	74,8	97,5		72,9



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3287		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	04.2015 08.2015	97,5		97,5		86,6	88,8	97,5		86,6
3288		ДНЗ № 601, ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 17	05.2015 08.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
3289		ДНЗ № 681, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-К	03.2015 12.2015	95,2		95,2		95,0	99,8	95,2		95,0
3290		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	95,2		95,2		90,0	94,5	95,2		90,0
		<b>ВІДНОВЛЕННЯ ГРУП У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1406,7		1378,0	98,0	1400,6		1378,0
3291		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	03.2015 12.2015	132,5		132,5		132,4	99,9	132,4		132,4
3292		ДНЗ № 284, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54-А	05.2015 12.2015	1137,6		1137,6		1115,0	98,0	1137,6		1115,0
3293		ДНЗ № 390, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-В	03.2015 12.2015	136,6		136,6		130,6	95,6	130,6		130,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (22 об'єкти)</b>				3373,8		3158,0	93,6	3158,0		3158,0
3294		ДНЗ № 145, БУЛІВ. КОЛЬЦОВА, 20-Б	03.2015 12.2015	143,2		143,2		143,2	100,0	143,2		143,2
3295		ДНЗ № 156, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 40	03.2015 12.2015	292,9		292,9		267,8	91,4	267,8		267,8
3296		ДНЗ № 200, ВУЛ. УБОРЕВИЧА, 9-А	04.2015 08.2015	148,3		148,3		138,2	93,2	138,2		138,2
3297		ДНЗ № 203, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22-А	03.2015 12.2015	114,0		114,0		103,4	90,7	103,4		103,4
3298		ДНЗ № 214, ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 44	03.2015 12.2015	148,2		148,2		136,2	91,9	136,2		136,2
3299		ДНЗ № 218, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 64-А	03.2015 12.2015	61,5		61,5		57,0	92,7	57,0		57,0
3300		ДНЗ № 219, ПО БУЛЬВ. КОЛЬЦОВ, 7-А	03.2015 12.2015	498,0		498,0		457,0	91,8	457,0		457,0
3301		ДНЗ № 249, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3-А	05.2015 07.2015	176,5		176,5		160,5	90,9	160,5		160,5
3302		ДНЗ № 251, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 32-А	04.2015 08.2015	122,6		122,6		113,2	92,3	113,2		113,2
3303		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	242,0		242,0		229,2	94,7	229,2		229,2
3304		ДНЗ № 277, ВУЛ. КУЧЕРА, 8-А	04.2015 09.2015	64,0		64,0		59,3	92,7	59,3		59,3
3305		ДНЗ № 472, ВУЛ. ПУШИНОЇ, 5	03.2015 12.2015	106,4		106,4		104,8	98,5	104,8		104,8
3306		ДНЗ № 547, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 9-А	03.2015 12.2015	113,0		113,0		110,7	98,0	110,7		110,7
3307		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-Б	03.2015 12.2015	114,0		114,0		104,7	91,8	104,7		104,7
3308		ДНЗ № 60, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 32	03.2015 12.2015	83,0		83,0		82,6	99,5	82,6		82,6
3309		ДНЗ № 669, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 26-А	03.2015 12.2015	78,2		78,2		76,4	97,7	76,4		76,4
3310		ДНЗ № 694, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-Д	04.2015 09.2015	180,0		180,0		173,6	96,4	173,6		173,6
3311		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	03.2015 12.2015	327,0		327,0		299,0	91,4	299,0		299,0
3312		ДНЗ № 785, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2-А	04.2015 12.2015	145,6		145,6		132,1	90,7	132,1		132,1
3313		ДНЗ № 786, ВУЛ. СПАРТАКІВСЬКА, 9-В	03.2015 12.2015	67,0		67,0		63,3	94,5	63,3		63,3
3314		ДНЗ № 80, ВУЛ. КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	67,2		67,2		67,2	100,0	67,2		67,2
3315		ДНЗ № 85, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 8-А	03.2015 12.2015	81,2		81,2		78,6	96,8	78,6		78,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (10 об'єктів)</b>				1092,2		1088,9	99,7	1092,2		1088,9
3316		ДНЗ № 276, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 11-Г	04.2015 08.2015	95,6		95,6		95,6	100,0	95,6		95,6
3317		ДНЗ № 463, ВУЛ. ДОБРОХОТОВА, 24-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,5	100,0	99,5		99,5
3318		ДНЗ № 571, ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5-В	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
3319		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	99,5		99,5		98,1	98,6	99,5		98,1

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
332 0		ДНЗ № 681, ВУЛ. КОРОЛЬОВА, 12-К	05.2015 07.2015	99,5		99,5		99,3	99,8	99,5		99,3
332 1		ДНЗ № 682, ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	99,6		98,6
332 2		ДНЗ № 71, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 19-А	04.2015 08.2015	192,8		192,8		192,8	100,0	192,8		192,8
332 3		ДНЗ № 789, ВУЛ. ПІДЛІСНА, 4	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
332 4		ДНЗ № 80, ВУЛ. ЛЕСЯ КУРБАСА, 12-Є	04.2015 08.2015	95,8		95,8		95,1	99,3	95,8		95,1
332 5		ДНЗ № 95, БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛАНА, 4-А	04.2015 08.2015	110,7		110,7		110,7	100,0	110,7		110,7
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (4 об'єкти)</b>				976,8		965,5	98,8	976,8		965,5
332 6		ДНЗ № 587, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 32-А	04.2015 08.2015	199,6		199,6		196,7	98,5	199,6		196,7
332 7		ДНЗ № 599, ВУЛ. В. СТУСА, 26-А	04.2015 08.2015	192,3		192,3		189,6	98,6	192,3		189,6
332 8		ДНЗ № 615, ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 38-А	04.2015 08.2015	299,3		299,3		293,6	98,1	299,3		293,6
332 9		ДНЗ № 819, ВУЛ. СИМИРЕНКА, 29-А	04.2015 08.2015	285,6		285,6		285,6	100,0	285,6		285,6
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				27995,0		15703,0	56,1	14520,6		14413,8
333 0		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ №297 НА ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 3-Г	04.2015 08.2015	179,6		179,6		147,3	82,0	150,6		147,3
333 1		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ № 1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКИЙ, 25	04.2015 08.2015	297,0		297,0		297,0	100,0	297,0		297,0
333 2		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 55 НА ВУЛ. ОСІННІЙ, 35	05.2015 10.2015	327,0		327,0		147,0	45,0	147,0		51,7
333 3		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ДЗВІНОЧОК" НА ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	04.2015 08.2015	49,2		49,2		49,2	100,0	49,2		49,2
333 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	4000,0		4000,0		1193,9	29,8			
333 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	06.2015 12.2015	12600,0		12600,0		3744,0	29,7	3744,0		3744,0
333 6		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ В НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	05.2015 08.2015	219,7		219,7		204,9	93,3	212,6		204,9
333 7		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ У ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	03.2015 12.2015	94,7		94,7		86,8	91,7	86,8		86,8
333 8		РЕМОНТ СПОРТИВНОГО ЗАЛУ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 50 НА ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	03.2015 12.2015	293,0		293,0		292,0	99,7	292,0		292,0
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (31 об'єкт)</b>				6527,9		6147,0	94,2	6147,1		6147,0
333 9		ЗНЗ № 13, ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 3	03.2015 12.2015	443,7		443,7		418,0	94,2	418,0		418,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
334 0		ЗНЗ № 131, ВУЛ.Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	03.2015 12.2015	352,0		352,0		333,6	94,8	333,6		333,6
334 1		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	204,0		204,0		194,9	95,5	194,9		194,9
334 2		ЗНЗ № 197, ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А (МОЛ.)	04.2015 12.2015	227,3		227,3		227,2	100,0	227,3		227,2
334 3		ЗНЗ № 200, ВУЛ. СЕМАШКО, 9	04.2015 10.2015	382,0		382,0		370,0	96,9	370,0		370,0
334 4		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	03.2015 12.2015	223,8		223,8		85,7	38,3	85,7		85,7
334 5		ЗНЗ № 205, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 10-Д	05.2015 07.2015	222,0		222,0		222,0	100,0	222,0		222,0
334 6		ЗНЗ № 206, ПРОСП. Л. КУРБАСА, 9-А	04.2015 12.2015	175,6		175,6		165,0	94,0	165,0		165,0
334 7		ЗНЗ № 215, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 20	04.2015 09.2015	147,0		147,0		144,6	98,4	144,6		144,6
334 8		ЗНЗ № 222, ВУЛ. ТУЛУЗИ, 6-А	04.2015 10.2015	193,0		193,0		189,9	98,4	189,9		189,9
334 9		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 6-Г	03.2015 12.2015	168,0		168,0		163,0	97,0	163,0		163,0
335 0		ЗНЗ № 230, ВУЛ. НАУМОВА, 35-Б	04.2015 08.2015	172,0		172,0		159,6	92,8	159,6		159,6
335 1		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 09.2015	284,0		284,0		278,0	97,9	278,0		278,0
335 2		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	03.2015 12.2015	260,0		260,0		260,0	100,0	260,0		260,0
335 3		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	03.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
335 4		ЗНЗ № 281, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 7-Б	03.2015 12.2015	358,0		358,0		344,0	96,1	344,0		344,0
335 5		ЗНЗ № 287, ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 10-Б	04.2015 09.2015	98,0		98,0		92,0	93,9	92,0		92,0
335 6		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	05.2015 07.2015	265,0		260,0		259,5	99,8	259,5		259,5
335 7		ЗНЗ № 297, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 3-Г	05.2015 07.2015	398,0		398,0		397,5	99,9	397,5		397,5
335 8		ЗНЗ № 35, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 10-Б	03.2015 12.2015	180,0		180,0		180,0	100,0	180,0		180,0
335 9		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	03.2015 12.2015	360,6		360,6		359,0	99,6	359,0		359,0
336 0		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 10.2015	300,0		300,0		224,0	74,7	224,0		224,0
336 1		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 10.2015	222,0		222,0		205,3	92,5	205,3		205,3
336 2		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 10.2015	200,0		200,0		194,7	97,4	194,7		194,7
336 3		ЗНЗ № 96, ВУЛ. ОГАРЬОВА, 2	03.2015 12.2015	153,5		153,5		153,0	99,7	153,0		153,0
336 4		НВК "ІНТЕЛ", ВУЛ. КІПРІАНОВА, 4-А	03.2015 12.2015	26,5		26,5		26,0	98,1	26,0		26,0
336 5		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	186,0		186,0		173,7	93,4	173,7		173,7
336 6		НВК "ДОВІРА", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10-А	03.2015 12.2015	67,0		67,0		66,6	99,4	66,6		66,6
336 7		НВК "ЛІЛЕЯ", ВУЛ. ПУШИНОЇ, 52	04.2015 10.2015	89,1		89,1		87,2	97,9	87,2		87,2
336 8		НВК "ЛІСОВА КАЗКА", ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 24	03.2015 12.2015	58,7		58,7		56,9	96,9	56,9		56,9
336 9		НВК "СУЗІР'Я", ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 15-А	04.2015 08.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		36,1
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (14 об'єктів)</b>				1727,3		1715,3	99,3	1715,7		1715,3
337 0		ЗНЗ № 131, ВУЛ. Л. ВОЛЬГЕМУТ, 2	04.2015 08.2015	95,5		95,5		94,6	99,1	94,6		94,6
337 1		ЗНЗ № 185, ВУЛ. СЕРПОВА, 20/6	04.2015 08.2015	138,9		138,9		137,5	99,0	137,5		137,5
337 2		ЗНЗ № 196, ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,2	99,7	99,2		99,2
337 3		ЗНЗ № 197 (ПОЧАТКОВА), ВУЛ. КУЧЕРА, 6-А	05.2015 07.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,6		99,2
337 4		ЗНЗ № 203, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 17	04.2015 08.2015	199,6		199,6		197,3	98,8	197,3		197,3
337 5		ЗНЗ № 223, ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 6-Г	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2
337 6		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	04.2015 08.2015	99,6		99,6		99,2	99,6	99,2		99,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3377		ЗНЗ № 253, ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 34	05.2015 07.2015	149,7		149,7		146,8	98,1	146,8		146,8
3378		ЗНЗ № 254, ПРОСП. КОРОЛЬОВА, 12-М	04.2015 08.2015	99,5		99,5		99,0	99,5	99,0		99,0
3379		ЗНЗ № 288, ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 68-А	04.2015 08.2015	149,8		149,8		149,2	99,6	149,2		149,2
3380		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	99,6		99,6		98,7	99,1	98,7		98,7
3381		ЗНЗ № 50, ВУЛ. УШАКОВА, 12-А	04.2015 08.2015	199,7		199,7		199,7	100,0	199,7		199,7
3382		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	97,1		97,1		97,1	100,0	97,1		97,1
3383		НВК "ДЗВІНОЧОК", ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 1-А	03.2015 12.2015	99,6		99,6		98,6	99,0	98,6		98,6
		<b>ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, РЕМОНТ ФАСАДІВ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (6 об'єктів)</b>				1679,6		1678,6	99,9	1678,6		1678,6
3384		ЗНЗ № 235, ВУЛ. КІЛЬЦЕВА, 1-Б	05.2015 07.2015	194,7		194,7		194,7	100,0	194,7		194,7
3385		ЗНЗ № 317, ВУЛ. БУЛГАКОВА, 12	04.2015 08.2015	530,0		530,0		530,0	100,0	530,0		530,0
3386		ЗНЗ № 40, ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 6/3	05.2015 07.2015	390,0		390,0		390,0	100,0	390,0		390,0
3387		ЗНЗ № 55, ВУЛ. ОСІННЯ, 35	04.2015 08.2015	192,0		192,0		192,0	100,0	192,0		192,0
3388		ЗНЗ № 72, ВУЛ. НАУМОВА, 35-А	04.2015 09.2015	124,0		124,0		123,0	99,2	123,0		123,0
3389		НВК "СВІЧАДО", ПРОСП. ВЕРНАДСЬКОГО, 71-А	04.2015 08.2015	248,9		248,9		248,9	100,0	248,9		248,9
	070303	<b>Дитячі будинки (в т. ч. сімейного типу, прийомні сім'ї)</b>				825,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР ДЛЯ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧИХ БУДИНКІВ СІМЕЙНОГО ТИПУ (2 об'єкти)</b>				825,0						
3390		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.189 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	390,4		390,4						
3391		ВУЛ.КЛАВДІЄВСЬКА, 40 КВ.190 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ	03.2015 12.2015	434,6		434,6						
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				446,8		439,9	98,5	440,7		395,1
3392		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ, ЗАМІНА ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ ВІ СПІ №15 НА ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 113	03.2015 12.2015	380,8		380,8		374,9	98,5	375,7		374,9
3393		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАННОГО ІНТЕРНАТУ №16 НА ВУЛ.ДЕПУТАТСЬКІЙ, 1	04.2015 09.2015	66,0		66,0		65,0	98,5	65,0		20,2
	070401	<b>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</b>				44,5		44,4	99,8	44,5		44,4
3394		РЕМОНТ ВНУТРІШНІХ МЕРЕЖ ЦО, ГВП, ХВП, КАНАЛІЗАЦІЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСУ "БРИГАНТИНА" НА ВУЛ. КІЛЬЦЕВІЙ, 3-А	05.2015 07.2015	44,5		44,5		44,4	99,8	44,5		44,4
	070806	<b>Інші заклади освіти</b>				172,4		170,6	99,0	170,6		170,6
3395		ЗАМІНА ФАСАДНИХ ВІКОН НА МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ СУЧАСНІ, ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ НА МІЖШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧОМУ КОМБІНАТІ НА ВУЛ. Ф.ПУШИНОЇ, 54	03.2015 12.2015	172,4		172,4		170,6	99,0	170,6		170,6
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				543,5		375,2	69,0	375,6		375,2
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				543,5		375,2	69,0	375,6		375,2

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
339 6		ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПО КАПІТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ДАХУ, УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ, СТІН, СТЕЛІ, ПІДЛОГИ, РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ, САНТЕХН. РОБОТИ, ЗАМІНА ДВЕРЕЙ ПІДЛІТК. КЛУБУ "СВЯТОШИН" ЦЕНТРАЛІЗОВ. СИСТЕМА ПІДЛІТК.КЛУБІВ "СПОРТ ДЛЯ ВСІХ", ВУЛ. Г. ВІТРУКА, 8, 8-А	05.2015 07.2015	155,0		155,0		152,7	98,5	153,0		152,7
339 7		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ДИТЯЧОГО КЛУБУ "ФОТОН" ПО БУЛЬВ. Р. РОЛАНА, 13-В	03.2015 12.2015	81,0		81,0		81,0	100,0	81,0		81,0
339 8		РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО СПОРТИВНОГО КЛУБУ "АВІАТОР" ПО ВУЛ. ПІДЛІСНА, 3	03.2015 12.2015	307,5		307,5		141,5	46,0	141,6		141,5
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				7579,9		3791,9	50,0	4164,9		3791,9
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				4552,0		2494,0	54,8	2867,0		2494,0
339 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОЇ МЕРЕЖІ ТМ-1 РК "ВЕРКОН" ВІД ТК 11 ДО БН №6 ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕПЛОГО ПУНКТУ РОЗМІЩЕНОГО НА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЯХ НА ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКІЙ, 26, 28	04.2016 10.2016	8000,0		400,0						
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (31 об'єкт)</b>				2307,6		942,4	40,8	1315,4		942,4
340 0		БУЛЬВ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 3	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
340 1		ВУЛ. АК. БУЛАХОВСЬКОГО, 30-Б	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 2		ВУЛ. АК. ПАЛЛАДІНА, 24	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
340 3		ВУЛ. АКАДЕМІКА КІПРІАНОВА, 6-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 4		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 5		ВУЛ. БУДАРІНА, 5	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 6		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 7		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 6/14	07.2015 12.2015	40,0		40,0						
340 8		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 6	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
340 9		ВУЛ. ЖОЛУДЕВА, 5-А	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
341 0		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 54	07.2015 12.2015	35,0		35,0						
341 1		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 15	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
341 2		ВУЛ. МИКОЛИ УШАКОВА, 10	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
341 3		ВУЛ. МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 7	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
341 4		ВУЛ. НАУМОВА, 31-А	07.2015 12.2015	70,0		70,0						
341 5		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
341 6		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 15-А	11.2015 12.2015	40,0		190,0						
341 7		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 3А	07.2015 12.2015	40,0		40,0						
341 8		ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 7-Б	07.2015 12.2015	50,0		50,0						
341 9		ВУЛ. УШАКОВА, 6	07.2015 12.2015	130,0		130,0						
342 0		ВУЛ. ФЕОДОРИ ПУШИНОЇ, 2	03.2015 12.2015	48,9		48,9		48,9	100,0	48,9		48,9
342 1		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 11-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
342 2		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 21	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
342 3		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 23/24	07.2015 12.2015	315,0		315,0						
342 4		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	110,0		110,0						
342 5		ВУЛ.КЛАВДІЙСЬКА, 32/4	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
342 6		ВУЛ.МИХАЙЛА КОТЕЛЬНИКОВА, 87	03.2015 12.2015	18,9		19,1		18,9	99,0	18,9		18,9
342 7		ВУЛ.ПІДЛІСНА, 6	07.2015 12.2015	70,0		70,0				68,9		
342 8		ПРОСП. АКАДЕМІКА КОРОЛЬОВА,14	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
342 9		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 89-А	03.2015 12.2015	48,5		48,5		48,5	100,0	48,5		48,5
343 0		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 95	07.2015 12.2015	315,0		315,0				304,1		
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (12 об'єктів)</b>				1844,4		1551,6	84,1	1551,6		1551,6
343 1		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ВІТРУКА, 4/9	04.2015 12.2015	201,5		200,8		200,8	100,0	200,8		200,8
343 2		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31	04.2015 12.2015	67,1		66,8		66,8	100,0	66,8		66,8
343 3		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА, 1/5	04.2015 12.2015	80,5		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
343 4		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 13	04.2015 12.2015	91,8		91,5		91,5	100,0	91,5		91,5
343 5		ВУЛ. РОМЕНА РОЛЛАНА, 5/8	04.2015 12.2015	204,5		200,0		200,0	100,0	200,0		200,0
343 6		ВУЛ. СІМ'Ї СОСНІНИХ, 2-А	04.2015 12.2015	189,4		188,7		188,7	100,0	188,7		188,7
343 7		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 2/19	04.2015 12.2015	204,5		204,5		204,5	100,0	204,5		204,5
343 8		ВУЛ. УШАКОВА, 2, 4, 8, 10, 12	04.2015 12.2015	300,0		300,0		7,2	2,4	7,2		7,2
343 9		ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 18-22	05.2015 12.2015	69,8		69,5		69,5	100,0	69,5		69,5
344 0		ВУЛ.СИМИРЕНКА,1-А	04.2015 12.2015	262,9		262,9		262,9	100,0	262,9		262,9
344 1		ПЛ. СВЯТОШИНСЬКА, 1	04.2015 12.2015	117,0		117,0		117,0	100,0	117,0		117,0
344 2		ПРОСП. ПАЛЛАДІНА,13	04.2015 12.2015	62,9		62,7		62,7	100,0	62,7		62,7
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				3027,9		1297,9	42,9	1297,9		1297,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕ РЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (27 об'єктів)</b>				1000,0						
344 3		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 17/19	08.2015 12.2015	37,0		37,0						
344 4		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
344 5		ВУЛ. БУЛАХОВСЬКОГО, 28-Б, Г	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
344 6		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 27	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
344 7		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 1	08.2015 12.2015	34,0		34,0						
344 8		ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, 4	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
344 9		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 21	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
345 0		ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКА, 5	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
345 1		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1	08.2015 12.2015	23,0		23,0						
345 2		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 1-Д	08.2015 12.2015	23,0		23,0						
345 3		ВУЛ. ЖОЛУДЄВА, 6-Б	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
345 4		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 10	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
345 5		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 26-А	08.2015 12.2015	29,0		29,0						
345 6		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 50-А	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
345 7		ВУЛ. КАРТВЕЛІШВІЛІ, 5	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
345 8		ВУЛ. ЛИТВИНЕНКО-ВОЛЬГЕМУТ, 5-Б	08.2015 12.2015	28,5		28,5						

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3459		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
3460		ВУЛ. СЕМАШКА, 21	08.2015 12.2015	35,0		35,0						
3461		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 14/9	08.2015 12.2015	28,5		28,5						
3462		ВУЛ. СИМИРЕНКА, 25--А	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
3463		ВУЛ. СИНЬООЗЕРНА, 6-А	08.2015 12.2015	40,0		40,0						
3464		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 1-Д	08.2015 12.2015	30,0		30,0						
3465		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 1-Б	08.2015 12.2015	25,0		25,0						
3466		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 18-Б	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3467		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 2/13	08.2015 12.2015	52,0		52,0						
3468		ПРОСП. ЛЕСЯ КУРБАСА, 9	08.2015 12.2015	45,0		45,0						
3469		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 148/1	08.2015 12.2015	61,0		61,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (3 об'єкти)</b>				650,0						
3470		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 11	03.2015 12.2015	100,0		100,0						
3471		ВУЛ. ГЕРОЇВ КОСМОСУ, 13	03.2015 12.2015	100,0		100,0						
3472		ВУЛ. ЯКУБА КОЛАСА, 29	03.2015 12.2015	450,0		450,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (24 об'єкти)</b>				1297,9		1297,9	100,0	1297,9		1297,9
3473		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 5-В	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3474		ВУЛ. АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА, 7-А	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3475		ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 51	03.2015 12.2015	99,6		99,6		99,6	100,0	99,6		99,6
3476		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 63/5	03.2015 12.2015	72,9		72,9		72,9	100,0	72,9		72,9
3477		ВУЛ. ІРПІНСЬКА, 65	03.2015 12.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3478		ВУЛ. БАХМАЦЬКА, 18	03.2015 12.2015	47,1		47,1		47,1	100,0	47,1		47,1
3479		ВУЛ. БУЛГАКОВА, 5-А	03.2015 12.2015	18,6		18,6		18,6	100,0	18,6		18,6
3480		ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 80	03.2015 12.2015	36,8		36,8		36,8	100,0	36,8		36,8
3481		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 23-А	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3482		ВУЛ. ЖМЕРИНСЬКА, 10	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3483		ВУЛ. ЗОДЧИХ, 56-А	03.2015 12.2015	17,9		17,9		17,9	100,0	17,9		17,9
3484		ВУЛ. КЛАВДІЙСЬКА, 36	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3485		ВУЛ. КОМАНДАРМА УБОРЕВИЧА, 29/22	03.2015 12.2015	20,7		20,7		20,7	100,0	20,7		20,7
3486		ВУЛ. КОРСУНСЬКА, 33	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3487		ВУЛ. ПІДЛІСНА, 5/21	03.2015 12.2015	71,5		71,5		71,5	100,0	71,5		71,5
3488		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14	03.2015 12.2015	36,1		36,1		36,1	100,0	36,1		36,1
3489		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 14А	03.2015 12.2015	46,0		46,0		46,0	100,0	46,0		46,0
3490		ВУЛ. ПРИЛУЖНА, 8	03.2015 12.2015	76,1		76,1		76,1	100,0	76,1		76,1
3491		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 11-В	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3492		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-Б	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3493		ВУЛ. ТУПОЛЄВА АКАДЕМІКА, 15-В	03.2015 12.2015	76,2		76,2		76,2	100,0	76,2		76,2
3494		ВУЛ. ЧИСТЯКІВСЬКА, 12	03.2015 12.2015	71,6		71,6		71,6	100,0	71,6		71,6
3495		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 116-А	03.2015 12.2015	46,3		46,3		46,3	100,0	46,3		46,3
3496		ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА, 11	03.2015 12.2015	17,9		17,9		17,9	100,0	17,9		17,9

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КВАРТИР КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ</b>				80,0						
3497		ВУЛ. ГЕНЕРАЛА НАУМОВА, 31-А, КВ. 68	08.2015 12.2015	80,0		80,0						
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				1027,2		1011,2	98,4	1016,1		1011,2
	110204	<b>Палаці і будинки культури, клуби та інші заклади клубного типу</b>				828,2		823,4	99,4	828,2		823,4
3498		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ТА АВАРІЙНОГО СТАНУ ЗАЛИ КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ "ЦЕНТР КУЛЬТУРИ "СВЯТОШИН" НА ПР. ПЕРЕМОГИ, 112	04.2015 08.2015	828,2		828,2		823,4	99,4	828,2		823,4
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				199,0		187,8	94,4	187,9		187,8
3499		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 22 НА ВУЛ. ЗОДЧИХ, 22	04.2015 08.2015	99,5		99,5		93,0	93,5	93,0		93,0
3500		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 29 НА ВУЛ. НА БУЛЬВ. Л.КУРБАСА, 7-Г	05.2015 07.2015	99,5		99,5		94,8	95,3	94,9		94,8
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
	130107	<b>Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл</b>				147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
3501		РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ № 17 НА ВУЛ. СИМИРЕНКО, 5-Б	04.2015 08.2015	147,5		147,5		144,7	98,1	144,7		144,7
		<b>СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В.М.КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				21961,5	2385,0	14158,6	72,3	15502,5	2385,0	16543,6
	010000	<b>Державне управління</b>				488,0						
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				488,0						
3502		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 41 ПІД РОЗШИРЕННЯ ЦЕНТРУ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ	06.2015 12.2015	488,0		488,0						
	070000	<b>Освіта</b>				6716,5		5094,7	75,9	5707,0		5094,7
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				2470,5		2317,9	93,8	2428,0		2317,9
3503		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ПРОКЛАДАННЮ ВОДОПРОВОДНОЇ ТА КАНАЛІЗАЦІЙНОЇ МЕРЕЖІ У ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 211, ВУЛ. ЛЕНІНА, 167	03.2015 12.2015	400,0		400,0		327,6	81,9	400,0		327,6
3504		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕНЬ (ГРУПА, СПОРТИВНИЙ ЗАЛ, СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ) В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 651, ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 13-А	03.2015 12.2015	300,0		300,0		270,7	90,2	300,0		270,7
3505		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПО ВІДНОВЛЕННЮ ГРУП В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 255 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКОГО, 2-А	03.2015 05.2016	2466,5	1440,1	1002,6		983,6	98,1	983,6		983,6
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				500,0		482,6	96,5	488,3		482,6
3506		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 396 НА ВУЛ.ВАСИЛЕНКА, 12-Б	03.2015 12.2015	400,0		400,0		388,9	97,2	389,3		388,9
3507		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 651 НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 13-А	03.2015 12.2015	100,0		100,0		93,7	93,7	99,0		93,7



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				58,0		49,7	85,7	49,7		49,7
3508		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №295 (2 ШТ.) НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 17/46	03.2015 12.2015	36,0		36,0		29,9	83,1	29,9		29,9
3509		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	22,0		22,0		19,8	90,0	19,8		19,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ/ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				209,9		203,7	97,0	206,4		203,7
3510		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №395 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 30/28-А	03.2015 12.2015	69,9		69,9		68,6	98,1	68,6		68,6
3511		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №490 НА ВУЛ. НИЖИНСЬКА, 26	03.2015 12.2015	70,0		70,0		68,7	98,1	68,7		68,7
3512		ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №716 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97	03.2015 12.2015	70,0		70,0		66,4	94,9	69,1		66,4
	070201	<b>Загальноосвітні школи (в т.ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</b>				3879,0		2419,4	62,4	2919,3		2419,4
3513		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 26 НА ВУЛ. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	09.2015 12.2015	179,0		179,0						
3514		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 46 НА ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	09.2015 12.2015	179,0		179,0						
3515		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 54 НА ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 7	09.2015 12.2015	179,0		179,0						
3516		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗНЗ № 67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-а	09.2015 12.2015	179,0		179,0						
3517		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	09.2015 12.2015	179,0		179,0						
3518		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		95,4	95,4	95,4		95,4
3519		МОДЕРНІЗАЦІЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ №69 НА ВУЛ. ДОНЦЯ, 25	06.2015 12.2015	700,0		700,0		210,0	30,0	700,0		210,0
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛІЦЕЇ, НВК, СНВК) (4 об'єкти)</b>				1400,0		1359,4	97,1	1361,8		1359,4
3520		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 52 ПО ВУЛ. М.ДОНЦЯ, 16	03.2015 12.2015	500,0		500,0		492,0	98,4	492,2		492,0
3521		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 60 НА ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКІЙ, 1/2	03.2015 12.2015	400,0		400,0		385,1	96,3	385,1		385,1
3522		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 74 НА ВУЛ. СМОЛЕНСЬКІЙ, 4	03.2015 12.2015	100,0		100,0		96,3	96,3	98,5		96,3
3523		ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №43 НА ВУЛ. КЛИМЕНКА, 17	05.2015 12.2015	400,0		400,0		386,0	96,5	386,0		386,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТЕПЛОПУНКТІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				44,0		40,0	90,9	40,0		40,0
352	4	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
352	5	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №46 НА ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 10	06.2015 12.2015	22,0		22,0		20,0	90,9	20,0		20,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (3 об'єкти)</b>				297,0		285,1	96,0	291,8		285,1
352	6	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,5	95,5	99,0		94,5
352	7	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №229 НА ВУЛ. ВИБОРЗЬКІЙ, 57	06.2015 12.2015	99,0		99,0		94,3	95,3	96,5		94,3
352	8	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	06.2015 12.2015	99,0		99,0		96,3	97,3	96,3		96,3
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ (7 об'єктів)</b>				443,0		429,5	97,0	430,3		429,5
352	9	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №173 НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 20	06.2015 12.2015	47,9		47,9		47,1	98,3	47,9		47,1
353	0	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №26 НА ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 32	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,0	97,1	67,0		67,0
353	1	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №310 НА БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 77-А	06.2015 12.2015	69,0		69,0		66,6	96,5	66,6		66,6
353	2	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №52 НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 16	06.2015 12.2015	69,0		69,0		67,8	98,3	67,8		67,8
353	3	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №54 НА ВУЛ. БІЛЕЦЬКІЙ, 7	01.2015 12.2015	69,0		69,0		66,7	96,7	66,7		66,7
353	4	ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №67 НА ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 9-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		47,8	95,6	47,8		47,8
353	5	ШДС "СТЕЖИНА" НА ПРОСП. ВІДРАДНОМУ, 30-А	06.2015 12.2015	69,1		69,1		66,5	96,2	66,5		66,5
	070301	<b>Загальноосвітні школи-інтернати, загальноосвітні санаторні школи-інтернати</b>				67,0		66,3	99,0	67,0		66,3
353	6	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 13 НА ВУЛ. НОВОПОЛЬОВІЙ, 106	06.2015 12.2015	67,0		67,0		66,3	99,0	67,0		66,3
	070304	<b>Спеціальні загальноосвітні школи-інтернати, школи та інші заклади освіти для дітей з вадами у фізичному чи розумовому розвитку</b>				300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
		<b>ЗАМІНА ВІКОН У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (ШКОЛИ, ГІМНАЗІЇ, ЛИЦЕЇ, НВК, СНВК)</b>				300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
353	7	КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ (ЗАМІНА ВІКОН) В ГІМНАЗІЇ-ІНТЕРНАТ № 2 НА ВУЛ. ЯНГЕЛЯ, 12/2	06.2015 12.2015	300,0		300,0		291,1	97,0	292,7		291,1
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				1050,0		828,0	78,9	828,5		828,0
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				1050,0		828,0	78,9	828,5		828,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
353 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННО-МЕДИКО-САНИТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 ПО ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 3	04.2015 05.2016	1230,0		1050,0		828,0	78,9	828,5		828,0
	090000	<b>Соціальний захист та соціальне забезпечення</b>				1655,0						
	091105	<b>Утримання клубів підлітків за місцем проживання</b>				1655,0						
353 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. СТАДІОННИЙ, 13	09.2015 12.2015	705,0		705,0						
354 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ СПОРТИВНОГО ПІДЛІТКОВОГО КЛУБУ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ФАВОРИТ" СОЛОМ'ЯНСЬКОГО РАЙОННОГО В МІСТІ КИЄВІ ОБ'ЄДНАННЯ ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ "ЛИБІДЬ" НА ВУЛ. Авіаконструктора Антонова, 14	09.2015 12.2015	950,0		950,0						
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				12052,0	2385,0	8235,9	85,2	8967,0	2385,0	10620,9
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1275,3	108,3	1144,7	98,1	1167,0	108,3	1253,0
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)</b>				1167,0		1144,7	98,1	1167,0		1144,7
354 1		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	48,0		48,0		45,6	95,0	48,0		45,6
354 2		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 50	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
354 3		ВУЛ. ЄРЕВАНСЬКА, 17	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
354 4		ВУЛ. Авіаконструктора Антонова, 13	01.2015 12.2015	66,0		66,0		65,2	98,8	66,0		65,2
354 5		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 17-В	01.2015 12.2015	48,0		48,0		41,7	86,9	48,0		41,7
354 6		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
354 7		ВУЛ. ЗАХІДНА, 12	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	50,0		49,1
354 8		ВУЛ. КУРСЬКА, 11	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
354 9		ВУЛ. МІЦКЕВИЧА, 5	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
355 0		ВУЛ. МАКСИМА КРИВОНОСА, 5/1	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
355 1		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 7	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
355 2		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
355 3		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 3-А	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
355 4		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	56,0		56,0		54,5	97,3	56,0		54,5
355 5		ВУЛ.КАБЛУКОВА,7	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	55,0		54,4
355 6		ВУЛ.МИХАЙЛА ДОНЦЯ,18	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,4	98,9	55,0		54,4
355 7		ПРОВ. ЧУГУЄВСЬКИЙ, 19-А	01.2015 12.2015	20,0		20,0		19,6	98,0	20,0		19,6
355 8		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 45	01.2015 12.2015	62,0		62,0		61,7	99,5	62,0		61,7
355 9		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 3	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
356 0		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 39-А	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,5	99,0	50,0		49,5

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
356 1		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 55	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,5	99,0	50,0		49,5
356 2		ПРОСП. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 29	01.2015 12.2015	55,0		55,0		54,5	99,1	55,0		54,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МИЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОІЗДІВ (19 об'єктів)</b>				108,3	108,3				108,3	108,3
356 3		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 40	01.2011 12.2011	1,7	1,7	1,7	1,7				1,7	1,7
356 4		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-Б	01.2011 12.2011	17,5	17,5	17,5	17,5				17,5	17,5
356 5		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 5-В	01.2011 12.2011	21,1	21,1	21,1	21,1				21,1	21,1
356 6		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 16 - ВУЛ. ОЗЕРНА, 12-А	01.2011 12.2011	1,3	1,3	1,3	1,3				1,3	1,3
356 7		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 11	01.2011 12.2011	50,4	50,4	50,4	50,4				50,4	50,4
356 8		ВУЛ. ВУЗІВСЬКА, 4 КОРП.1	01.2011 12.2011	0,3	0,3	0,3	0,3				0,3	0,3
356 9		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
357 0		ВУЛ. КАРПІНСЬКОГО, 10	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
357 1		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 33	01.2011 12.2011	0,5	0,5	0,5	0,5				0,5	0,5
357 2		ВУЛ. ЛЕВАНЕВСЬКОГО, 8/7	01.2011 12.2011	2,5	2,5	2,5	2,5				2,5	2,5
357 3		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 13	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
357 4		ВУЛ. МАШИНОБУДІВНА, 14 - ВУЛ. В. ГЕТЬМАНА, 22-А	01.2011 12.2011	2,4	2,4	2,4	2,4				2,4	2,4
357 5		ВУЛ. МОНТАЖНИКІВ, 57-81	01.2011 12.2011	1,0	1,0	1,0	1,0				1,0	1,0
357 6		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
357 7		ВУЛ. СМІЛЯНСЬКА, 1	01.2011 12.2011	24,9	24,9	0,6	0,6				0,6	0,6
357 8		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 12	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
357 9		ВУЛ. ШЕПЕЛЄВА, 8	01.2011 12.2011	1,2	1,2	1,2	1,2				1,2	1,2
358 0		ПРОВ. КОВАЛЬСЬКИЙ, 22/1	01.2011 12.2011	0,1	0,1	0,1	0,1				0,1	0,1
358 1		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРЯНИЙ, 14	01.2011 12.2011	230,8	230,8	3,3	3,3				3,3	3,3
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				10776,7	2276,7	7091,2	83,4	7800,0	2276,7	9367,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ МЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (2 об'єкти)</b>				285,8		285,6	99,9	285,8		285,6
358 2		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 18/20	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
358 3		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 22	01.2015 12.2015	142,9		142,9		142,8	99,9	142,9		142,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (10 об'єктів)</b>				1000,0				300,0		
358 4		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 75	08.2015 12.2015	150,0		150,0						
358 5		ВУЛ. АКАДЕМІКА БІЛЕЦЬКОГО, 9-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
358 6		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 36-А	08.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
358 7		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-В	08.2015 12.2015	85,0		85,0				85,0		
358 8		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 18-Б	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
358 9		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 19	08.2015 12.2015	85,0		85,0						
359 0		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 10	08.2015 12.2015	100,0		100,0						
359 1		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 14/45	08.2015 12.2015	230,0		230,0						
359 2		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-А	08.2015 12.2015	50,0		50,0						
359 3		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 28-В	08.2015 12.2015	45,0		45,0				45,0		

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (9 об'єкти)</b>				1370,5		1225,3	89,4	1370,5		1225,3
359 4		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 16	01.2015 12.2015	180,0		180,0		103,0	57,2	180,0		103,0
359 5		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	135,0		135,0		97,7	72,4	135,0		97,7
359 6		ВУЛ. КУДРЯШОВА, 7	01.2015 12.2015	185,4		185,4		185,4	100,0	185,4		185,4
359 7		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 16	01.2015 12.2015	145,0		145,0		145,0	100,0	145,0		145,0
359 8		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 18	01.2015 12.2015	165,1		165,1		164,3	99,5	165,1		164,3
359 9		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 63	01.2015 12.2015	66,1		66,1		66,1	100,0	66,1		66,1
360 0		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 65	01.2015 12.2015	67,9		67,9		67,8	99,9	67,9		67,8
360 1		ВУЛ. УМАНСЬКА, 47	01.2015 12.2015	176,0		176,0		146,1	83,0	176,0		146,1
360 2		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 28	01.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	250,0		249,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (82 об'єкти)</b>				6579,8	736,1	5580,3	95,5	5843,7	736,1	6316,4
360 3		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 19-А	01.2015 12.2015	56,0		56,0		55,4	98,9	56,0		55,4
360 4		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 21	01.2015 12.2015	26,0		26,0		21,4	82,3	26,0		21,4
360 5		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 25	01.2015 12.2015	19,2		19,2		19,2	100,0	19,2		19,2
360 6		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 29	01.2015 12.2015	24,2		24,2				24,2		
360 7		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 37	01.2015 12.2015	80,0		80,0		79,0	98,8	80,0		79,0
360 8		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43	01.2015 12.2015	24,2		24,2				24,2		
360 9		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 43-А	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
361 0		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 45	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
361 1		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	43,9	43,9	43,9	43,9				43,9	43,9
361 2		БУЛЬВ. ІВАНА ЛЕПСЕ, 48/24	01.2011 12.2011	0,9	0,9	0,9	0,9				0,9	0,9
361 3		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 14	01.2011 12.2011	109,9	109,9	37,3	37,3				37,3	37,3
361 4		БУЛЬВ. ЧОКОЛІВСЬКИЙ, 20	01.2015 12.2015	195,5		195,5		194,4	99,4	195,5		194,4
361 5		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 21	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
361 6		ВУЛ. ІВАНА КЛИМЕНКА, 19/2	01.2015 12.2015	161,0		161,0		155,6	96,6	161,0		155,6
361 7		ВУЛ. ІСКРІВСЬКА, 2	01.2011 12.2011	49,0	49,0	37,6	37,6				37,6	37,6
361 8		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 10	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
361 9		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.2	01.2015 12.2015	89,0		89,0		89,0	100,0	89,0		89,0
362 0		ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, 2/32, КОРП.7	01.2015 12.2015	119,4		119,4		119,3	99,9	119,4		119,3
362 1		ВУЛ. АНДРІЯ ГОЛОВКА, 6	01.2011 12.2011	0,6	0,6	0,6	0,6				0,6	0,6
362 2		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 129/131	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
362 3		ВУЛ. БОРЩАГІВСЬКА, 212/2	01.2015 12.2015	72,6		72,6		72,4	99,7	72,6		72,4
362 4		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 41	01.2015 12.2015	155,0		155,0		155,0	100,0	155,0		155,0
362 5		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 3	01.2011 12.2011	130,8	130,8	130,8	130,8				130,8	130,8
362 6		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 31	01.2011 12.2011	208,8	208,8	208,8	208,8				208,8	208,8
362 7		ВУЛ. ВОЛГОГРАДСЬКА, 39	01.2015 12.2015	200,0		200,0		145,8	72,9	200,0		145,8
362 8		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2011 12.2011	55,2	55,2	55,2	55,2				55,2	55,2
362 9		ВУЛ. ГАРМАТНА, 30	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
363 0		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 24	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
363 1		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 26	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,7	97,9	24,2		23,7
363 2		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 29	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
363 3		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 5-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,0	99,2	24,2		24,0
363 4		ВУЛ. ГЕРОІВ СЕВАСТОПОЛЯ, 8	01.2015 12.2015	22,9		22,9		18,9	82,5	22,9		18,9
363 5		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 30	01.2011 12.2011	54,7	54,7	54,7	54,7				54,7	54,7
363 6		ВУЛ. ГЕТЬМАНА, 36	01.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
363 7		ВУЛ. ДОКУЧАЄВСЬКА, 5	01.2011 12.2011	30,2	30,2	30,2	30,2				30,2	30,2
363 8		ВУЛ. ДОКУЧАЇВСЬКА, 18-А	01.2015 12.2015	15,0		15,0		15,0	100,0	15,0		15,0
363 9		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 53	01.2015 12.2015	75,2		75,2		75,2	100,0	75,2		75,2
364 0		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 57	01.2015 12.2015	52,0		52,0		52,0	100,0	52,0		52,0
364 1		ВУЛ. ДОНЕЦЬКА, 61	01.2015 12.2015	73,2		73,2		73,2	100,0	73,2		73,2
364 2		ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА, 3	01.2015 12.2015	14,1		14,1		9,6	68,1	14,1		9,6
364 3		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 23	01.2015 12.2015	132,8		132,8		132,5	99,8	132,8		132,5
364 4		ВУЛ. МАРТИРОСЯНА, 26	01.2015 12.2015	75,0		75,0		74,8	99,7	75,0		74,8
364 5		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 12	01.2015 12.2015	89,6		89,6		89,5	99,9	89,6		89,5
364 6		ВУЛ. МЕТАЛІСТІВ, 9	01.2015 12.2015	87,8		87,8		87,8	100,0	87,8		87,8
364 7		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 11	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
364 8		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	31,7		31,7		31,3	98,7	31,7		31,3
364 9		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 4-А	01.2015 12.2015	23,4		23,4		23,4	100,0	23,4		23,4
365 0		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	20,0		20,0		19,8	99,0	20,0		19,8
365 1		ВУЛ. МЕТРОБУДІВСЬКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,1	95,5	24,2		23,1
365 2		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 14-В	01.2015 12.2015	48,4		48,4		48,4	100,0	48,4		48,4
365 3		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 17-А	01.2015 12.2015	80,0		80,0		22,3	27,9	80,0		22,3
365 4		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 23-А	01.2015 12.2015	121,0		121,0		121,0	100,0	121,0		121,0
365 5		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 4	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,0	99,2	24,2		24,0
365 6		ВУЛ. МИКОЛИ ВАСИЛЕНКА, 6-А	01.2015 12.2015	24,2		24,2		23,3	96,3	24,2		23,3
365 7		ВУЛ. МИКОЛИ ОСТРОВСЬКОГО, 15	01.2015 12.2015	240,0		240,0		239,3	99,7	240,0		239,3
365 8		ВУЛ. МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА, 14	01.2015 12.2015	58,0		58,0		58,0	100,0	58,0		58,0
365 9		ВУЛ. МИТРОПОЛИТА ЛІПКІВСЬКОГО, 27/5	01.2015 12.2015	165,0		165,0		164,9	99,9	165,0		164,9
366 0		ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 14-Б	01.2015 12.2015	78,2		78,2		78,1	99,9	78,2		78,1
366 1		ВУЛ. НІЖИНСЬКА, 29-Г	01.2015 12.2015	290,0		290,0		290,0	100,0	290,0		290,0
366 2		ВУЛ. НАРОДНОГО ОПОЛЧЕННЯ, 2	01.2015 12.2015	135,2		135,2		125,0	92,5	135,2		125,0
366 3		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 97-Б	01.2011 12.2011	1,9	1,9	1,9	1,9				1,9	1,9
366 4		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 2	01.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		75,0
366 5		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 4	01.2015 12.2015	100,0		100,0		99,9	99,9	100,0		99,9
366 6		ВУЛ. ОЛЕКСІВСЬКА, 5	01.2015 12.2015	50,0		50,0		49,9	99,8	50,0		49,9
366 7		ВУЛ. РОЗДІЛЬНА, 3	01.2015 12.2015	30,0		30,0		25,8	86,0	30,0		25,8
366 8		ВУЛ. СМОЛЕНСЬКА, 5/1	01.2015 12.2015	141,6		141,6		141,5	99,9	141,6		141,5
366 9		ВУЛ. СОЛОМ'ЯНСЬКА, 36	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
367 0		ВУЛ. УРИЦЬКОГО, 19	01.2011 12.2011	1,1	1,1	1,1	1,1				1,1	1,1
367 1		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 13	01.2015 12.2015	99,8		99,8		99,8	100,0	99,8		99,8
367 2		ВУЛ. УШИНСЬКОГО, 30-А	01.2015 12.2015	69,9		69,9		69,9	100,0	69,9		69,9
367 3		ВУЛ. ФУЧИКА, 9	01.2011 12.2011	67,1	67,1	67,1	67,1				67,1	67,1
367 4		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 16	01.2011 12.2011	0,7	0,7	0,7	0,7				0,7	0,7

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3675		ВУЛ. ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСЬКА, 23	01.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
3676		ВУЛ. ШОВКУНЕНКА, 3	01.2015 12.2015	375,0		375,0		334,9	89,3	375,0		334,9
3677		ПРОВ. ЧУГУЇВСЬКИЙ, 13	01.2011 12.2011	0,8	0,8	0,8	0,8				0,8	0,8
3678		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 12	01.2015 12.2015	74,1		74,1		74,1	100,0	74,1		74,1
3679		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 16/50	01.2015 12.2015	275,0		275,0		264,7	96,3	275,0		264,7
3680		ПРОСП. ВІДРАДНИЙ, 55	01.2015 12.2015	250,0		250,0		249,9	100,0	250,0		249,9
3681		ПРОСП. КОСМОНАВТА КОМАРОВА, 14	01.2015 12.2015	24,2		24,2		24,2	100,0	24,2		24,2
3682		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 14/17	01.2011 12.2011	60,5	60,5	60,5	60,5				60,5	60,5
3683		ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, 34	01.2015 12.2015	310,0		310,0		298,6	96,3	310,0		298,6
3684		ПРОСП. ЧЕРВОНОЗОРИЯНИЙ, 35	01.2015 12.2015	124,9		124,9		124,9	100,0	124,9		124,9
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГУРТОЖИТКІВ (5 об'єктів)</b>				1540,6	1540,6				1540,6	1540,6
3685		ВУЛ. БРЮЛОВА, 10	01.2011 12.2011	432,9	432,9	432,9	432,9				432,9	432,9
3686		ВУЛ. ВИБОРЗЬКА, 44	01.2011 12.2011	343,7	343,7	343,7	343,7				343,7	343,7
3687		ВУЛ. ГЛІНКИ, 7	01.2011 12.2011	433,5	433,5	433,5	433,5				433,5	433,5
3688		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 81	01.2011 12.2011	202,3	202,3	202,3	202,3				202,3	202,3
3689		ВУЛ. НОВОПОЛЬОВА, 93	01.2011 12.2011	128,2	128,2	128,2	128,2				128,2	128,2
		<b>ШЕВЧЕНКІВСЬКА РАЙОННА В. М. КИСВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ</b>				34515,8		25131,0	72,8	25202,5		22043,3
	010000	<b>Державне управління</b>				2782,3		1971,2	70,8	382,3		371,2
	010117	<b>Органи виконавчої влади в м. Києві</b>				2782,3		1971,2	70,8	382,3		371,2
3690		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА БУЛЬВАРІ Т. ШЕВЧЕНКА, 26/4	09.2015 12.2015	700,0		700,0						
3691		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЛІ ПІД ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НА ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 24	08.2015 12.2015	1700,0		1700,0		1600,0	94,1			
3692		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ АДМІНБУДІВЛІ ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКА, 26/4	06.2015 09.2015	382,3		382,3		371,2	97,1	382,3		371,2
	070000	<b>Освіта</b>				8303,7		6837,8	82,3	6842,0		6498,0
	070101	<b>Дошкільні заклади освіти</b>				2746,1		2279,0	83,0	2092,3		1988,9
3693		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІГРОВОГО, СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ. ПУГАЧОВА, 1-Д	09.2015 12.2015	300,0		300,0						
3694		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 530 НА ПРОВУЛ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 1-А	12.2015 12.2015	300,0		300,0		250,0	83,3	60,0		58,2
3695		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ХАРЧОБЛОКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 488 НА ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10	04.2015 12.2015	500,0		500,0		498,4	99,7	498,5		498,4
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (3 об'єкти)</b>				1646,1		1530,6	93,0	1533,8		1432,3
3696		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 112 НА ВУЛ. ДОВЖЕНКА, 14-А	04.2015 12.2015	565,0		565,0		463,8	82,1	565,0		463,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
369 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 430 НА ВУЛ. ШАМРИЛА, 3-А	04.2015 12.2015	700,0		700,0		685,8	98,0	587,7		587,5
369 8		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 544 НА ВУЛ.ПУГАЧОВА, 16-Д	05.2015 09.2015	381,1		381,1		381,0	100,0	381,1		381,0
	070201	<i>Загальноосвітні школи (в т. ч. школа-дитячий садок, інтернат при школі), спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми</i>				4405,6		3497,0	79,4	3679,6		3447,3
369 9		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ФАСАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	06.2015 12.2015	1000,0		1000,0		929,6	93,0	965,0		958,2
370 0		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ МОДУЛЬНОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ТЕПЛООВОГО ПУНКТУ ТА ВУЗЛА ОБЛІКУ ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 139 У ПРОВ.ТАТАРСЬКОМУ, 1	05.2015 07.2015	150,0		150,0		149,3	99,5	149,4		149,3
370 1		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ (ЗАМІНА ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ) СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ 1-3 СТУПЕНЯ № 102 НА ВУЛ. ШУЛЯВСЬКА, 10/12	04.2015 12.2015	510,0		510,0		457,2	89,6	510,0		407,6
370 2		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ПІДСИЛЕННЯМ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ В СЕРЕДНІЙ ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 95 НА ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61-Г	07.2015 05.2016	983,1		983,1		461,7	47,0	583,0		461,7
370 3		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНОЇ ЗАЛИ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 101 НА ВУЛ.КОПЕРНИКА, 8	09.2015 12.2015	250,0		250,0						
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДАХІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ (2 об'єкти)</b>				1512,5		1499,2	99,1	1472,2		1470,5
370 4		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 61 НА ВУЛ.МЕЛЬНИКОВА, 39	05.2015 09.2015	600,0		600,0		586,8	97,8	587,2		587,1
370 5		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОКРІВЛІ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ № 27 НА ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 20-Є	05.2015 09.2015	912,5		912,5		912,4	100,0	885,0		883,4
	070401	<i>Позашкільні заклади освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми</i>				1152,0		1061,8	92,2	1070,1		1061,8
370 6		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ ЦЕНТРУ ТВОРЧОСТІ "ШЕВЧЕНКІВЕЦЬ" НА ВУЛ.АРТЕМА, 43	06.2015 07.2015	1167,7	15,7	1152,0		1061,8	92,2	1070,1		1061,8
	080000	<b>Охорона здоров'я</b>				3088,0		1868,9	60,5	3019,8		1868,9
	080400	<i>Спеціалізовані поліклініки (в т. ч. диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри тощо, які не мають ліжкового фонду)</i>				510,0		377,2	74,0	510,0		377,2
370 7		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛІФТУ, ГОСПКАЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАМІНА ВІКОН В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "КОНСУЛЬТАТИВНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР" ПО ВУЛ.САКСАГАНСЬКОГО, 100	06.2015 07.2015	510,0		510,0		377,2	74,0	510,0		377,2



№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	080800	<b>Центри первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b>				2578,0		1491,7	57,9	2509,8		1491,7
3708		ЗАМІНА ВІКОН ТА КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	06.2015 12.2015	441,0		441,0		287,9	65,3	441,0		287,9
3709		ЗАМІНА ЛІФТУ В КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1	04.2015 05.2015	600,0		600,0		479,5	79,9	600,0		479,5
3710		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 3" НА ВУЛ.РИЗЬКІЙ, 1 ФІЛІЯ № 2 НА ВУЛ. ОЛЬЖИЧА	06.2015 12.2015	1198,0		1198,0		445,3	37,2	1130,4		445,3
3711		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМ ЦО, ГВП, ХВП КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ..ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	07.2015 12.2015	219,0		219,0		159,7	72,9	219,0		159,7
3712		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ФАСАДУ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ" №1 НА ВУЛ.Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 37	06.2015 12.2015	120,0		120,0		119,3	99,4	119,4		119,3
	100000	<b>Житлово-комунальне господарство</b>				11041,8		9347,2	84,7	9791,4		8199,3
	100101	<b>Житлово-експлуатаційне господарство</b>				1640,0		1297,2	79,1	1302,6		1055,6
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (22 об'єкти)</b>				910,2		784,8	86,2	790,2		626,3
3713		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,6	99,0	41,0		40,6
3714		ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, 10-А	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9
3715		ВУЛ. ЗООЛОГІЧНА, 12/15	07.2015 12.2015	120,0		120,0						
3716		ВУЛ. О.ТЕЛІГИ, 39	05.2015 12.2015	42,3		42,3		41,8	98,8	42,3		41,8
3717		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 13	05.2015 12.2015	29,0		29,0		28,6	98,6	29,0		28,5
3718		ВУЛ.В.ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 16	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
3719		ВУЛ.В.ЯРМОЛИ, 38	06.2015 12.2015	21,8		21,8		21,2	97,2	21,8		21,2
3720		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	07.2015 12.2015	42,5		42,5		42,5	100,0	42,5		13,2
3721		ВУЛ.ЛИСЕНКО, 4	07.2015 12.2015	37,9		37,9		37,9	100,0	37,9		12,2
3722		ВУЛ.ОРЛОВСЬКА, 4-6/2	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,7
3723		ВУЛ.ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	04.2015 12.2015	41,0		41,0		40,1	97,8	41,0		40,1
3724		ВУЛ.ПУГАЧОВА, 17	05.2015 12.2015	41,0		41,0		40,5	98,8	41,0		40,4
3725		ВУЛ.РИЗЬКА,16	07.2015 12.2015	55,6		55,6		55,6	100,0	55,6		17,2
3726		ВУЛ.ТУПОЛІСВА 18Г, 20Г	04.2015 12.2015	36,4		36,4		36,4	100,0	36,4		36,4
3727		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	05.2015 12.2015	34,0		34,0		33,8	99,4	34,0		33,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3728		ВУЛ.УССУРІЙСЬКА, 11	07.2015 12.2015	59,2		59,2		59,2	100,0	59,2		18,2
3729		ВУЛ.ШЕВЦОВА, 3	05.2015 12.2015	31,0		31,0		30,9	99,7	31,0		30,9
3730		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 51 В	07.2015 12.2015	50,7		50,7		50,0	98,6	50,7		50,0
3731		ВУЛ.Ю.КОЦЮБИНСЬКОГО, 16	05.2015 12.2015	33,0		33,0		32,8	99,4	33,0		32,8
3732		ВУЛ.ЯРОСЛАВІВ ВАЛ, 14-Г	05.2015 12.2015	34,0		34,0		34,0	100,0	34,0		10,2
3733		ПР.ПЕРЕМОГИ, 28/1	05.2015 12.2015	27,0		27,0		26,7	98,9	27,0		26,7
3734		ПРОВ.БЕХТЕРЕВСЬКИЙ, 10	05.2015 12.2015	32,8		32,8		32,8	100,0	32,8		32,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АСФАЛЬТНОГО ПОКРИТТЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ ТА МІЖКВАРТАЛЬНИХ ПРОЇЗДІВ (16 об'єктів)</b>				729,8		512,4	70,2	512,4		429,3
3735		ВУЛ. АРТЕМА, 5	04.2015 12.2015	54,0		54,0		54,0	100,0	54,0		54,0
3736		ВУЛ. Б.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, 68	06.2015 12.2015	79,0		79,0		79,0	100,0	79,0		52,9
3737		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 30	04.2015 12.2015	60,0		60,0						
3738		ВУЛ. БАКИНСЬКА, 37	05.2015 12.2015	18,0		18,0		18,0	100,0	18,0		18,0
3739		ВУЛ. ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 23	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
3740		ВУЛ. ГЛІБОВА, 16	05.2015 12.2015	50,0		50,0						
3741		ВУЛ. ГРЕКОВА, 18-А	05.2015 12.2015	27,0		27,0		27,0	100,0	27,0		27,0
3742		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 6	05.2015 12.2015	50,0		50,0						
3743		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	19,0		19,0		19,0	100,0	19,0		19,0
3744		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	05.2015 12.2015	77,0		77,0		77,0	100,0	77,0		42,0
3745		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 5	07.2015 12.2015	14,0		14,0		14,0	100,0	14,0		14,0
3746		ВУЛ. О.ГОНЧАРА, 74-А, 74-Б	04.2015 12.2015	59,4		59,4		59,4	100,0	59,4		39,4
3747		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 1/7	07.2015 12.2015	35,0		35,0		35,0	100,0	35,0		35,0
3748		ВУЛ. ЯКІРА, 14	05.2015 12.2015	57,4		57,4						
3749		ПРОВ. АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, 7-А, 9	07.2015 12.2015	41,0		41,0		41,0	100,0	41,0		41,0
3750		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 78, 80/57	05.2015 12.2015	62,0		62,0		62,0	100,0	62,0		60,0
	100102	<b>Капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади</b>				9145,0		8006,2	87,5	8445,0		7100,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕКТРОЩИТОВИХ/ЕЛЕКТРОМЕРЕЖ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (26 об'єктів)</b>				1000,0		343,0	34,3	300,0		235,0
3751		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 28-А	08.2015 12.2015	35,2		35,2		8,0	22,7	8,0		6,8
3752		ВУЛ. В. ВАСИЛЕВСЬКОЇ, 11	08.2015 12.2015	53,6		53,6		15,0	28,0	15,0		12,4
3753		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 30	08.2015 12.2015	48,0		48,0		24,0	50,0	12,0		9,8
3754		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 32	08.2015 12.2015	24,1		24,1		12,0	49,8	6,0		4,8
3755		ВУЛ. ЕСТОНСЬКА, 5	08.2015 12.2015	35,2		35,2		10,0	28,4	10,0		8,1
3756		ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА, 116-А	08.2015 12.2015	19,4		19,4		8,0	41,2	8,0		5,8
3757		ВУЛ. КИРПОНОСА, 12	08.2015 12.2015	26,5		22,4		8,0	35,7	8,0		5,2
3758		ВУЛ. КОТОВСЬКОГО, 33	08.2015 12.2015	31,3		31,3		10,0	31,9	10,0		7,2
3759		ВУЛ. МАЙБОРОДИ, 5/9	08.2015 12.2015	60,8		60,8		20,0	32,9	20,0		16,4
3760		ВУЛ. НАГОРНА, 12	08.2015 12.2015	31,6		31,6		10,0	31,6	10,0		7,3
3761		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	08.2015 12.2015	42,7		42,7		13,0	30,4	13,0		9,8
3762		ВУЛ. О.ШМІДТА, 35/37	08.2015 12.2015	-41,1		38,0		14,0	36,8	14,0		11,1
3763		ВУЛ. ПЕЧЕНІГІВСЬКА, 1/7	08.2015 12.2015	26,1		26,1		8,0	30,7	8,0		6,0

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
376 4		ВУЛ. ПЕЧЕНІЗЬКА, 35/43	08.2015 12.2015	28,5		28,5		8,0	28,1	8,0		6,6
376 5		ВУЛ. ПОЛОВЕЦЬКА, 16	08.2015 12.2015	32,7		32,7		10,0	30,6	10,0		7,5
376 6		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-Б	08.2015 12.2015	35,2		35,2		35,0	99,4	10,0		7,3
376 7		ВУЛ. САКСАГАНСЬКОГО, 125	08.2015 12.2015	19,4		19,4		6,0	30,9	6,0		4,5
376 8		ВУЛ. САЛЮТНА, 4-А	08.2015 12.2015	47,5		47,5		15,0	31,6	15,0		11,0
376 9		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 23-А	08.2015 12.2015	25,3		25,3		8,0	31,6	8,0		5,8
377 0		ВУЛ. ТЕЛІГИ, 41	08.2015 12.2015	36,4		36,4		10,0	27,5	10,0		8,4
377 1		ВУЛ. ТРУДОВА, 7-А	08.2015 12.2015	32,1		32,1		10,0	31,2	10,0		7,4
377 2		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 57-Г	08.2015 12.2015	87,7		87,7		25,0	28,5	25,0		20,2
377 3		ВУЛ. ЯКІРА, 21	08.2015 12.2015	41,0		41,0		15,0	36,6	15,0		12,7
377 4		ВУЛ. ЯКІРА, 14	08.2015 12.2015	24,1		24,1		6,0	24,9	6,0		4,8
377 5		ПРОВ. ТАТАРСЬКИЙ, 8	08.2015 12.2015	62,1		62,1		20,0	32,2	20,0		14,3
377 6		ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 80/57	08.2015 12.2015	59,6		59,6		15,0	25,2	15,0		13,8
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПOKPІВЛІ У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (42 об'єкти)</b>				4698,9		4240,7	90,2	4698,9		3513,3
377 7		ВУЛ. І. ФРАНКА, 27/31	06.2015 12.2015	128,2		128,2		128,2	100,0	128,2		
377 8		ВУЛ. АРТЕМА, 28	05.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		77,7
377 9		ВУЛ. БІЛОРУСЬКА, 17-Б	07.2015 12.2015	127,3		127,3				127,3		
378 0		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА, 30	07.2015 12.2015	201,2		201,2		201,2	100,0	201,2		153,2
378 1		ВУЛ. О.ДОВЖЕНКО, 14-Б	07.2015 12.2015	122,4		122,4		122,4	100,0	122,4		122,4
378 2		ВУЛ. ОРЛОВСЬКА, 15	06.2015 12.2015	86,0		86,0		85,9	99,9	86,0		85,9
378 3		ВУЛ. ПАВЛІВСЬКА, 10	05.2015 12.2015	80,0		80,0				80,0		
378 4		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 12	06.2015 12.2015	61,1		61,1		61,1	100,0	61,1		61,1
378 5		ВУЛ. ПИМОНЕНКА, 14	06.2015 12.2015	54,7		54,7		54,7	100,0	54,7		54,7
378 6		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 25	05.2015 12.2015	140,0		140,0				140,0		
378 7		ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА, 30	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		81,3
378 8		ВУЛ. РУДАНСЬКОГО, 1-А	06.2015 12.2015	98,0		98,0		98,0	100,0	98,0		98,0
378 9		ВУЛ. С.ХОХЛОВИХ, 11/2	06.2015 12.2015	227,3		227,3		227,3	100,0	227,3		89,5
379 0		ВУЛ. ЩЕРБАКОВА, 49-А	06.2015 12.2015	405,4		405,4		405,4	100,0	405,4		403,9
379 1		ВУЛ.БАГГОВУТІВСЬКА, 28	05.2015 12.2015	272,0		272,0		264,4	97,2	272,0		264,4
379 2		ВУЛ.БАКИНСЬКА, 37-А	08.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		150,0
379 3		ВУЛ.БАУМАНА, 6	07.2015 08.2015	81,0		81,0				81,0		
379 4		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 2-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		74,7	99,6	75,0		74,7
379 5		ВУЛ.ВАВІЛОВИХ, 18	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		15,1
379 6		ВУЛ.ГРОЗНЕНСЬКА, 18	05.2015 12.2015	42,0		42,0		41,8	99,5	42,0		41,8
379 7		ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, 55	08.2015 12.2015	84,0		84,0		84,0	100,0	84,0		82,8
379 8		ВУЛ.ДОРОГОЖИЦЬКА, 15-Б	05.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		24,0
379 9		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 11	08.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
380 0		ВУЛ.Л. ТОЛСТОГО, 8	05.2015 12.2015	151,6		151,6		151,6	100,0	151,6		45,5
380 1		ВУЛ.МУРАШКА, 6-А	04.2015 12.2015	178,0		178,0		166,0	93,3	178,0		166,0
380 2		ВУЛ.МУРОМСЬКА, 17/20	06.2015 12.2015	108,5		108,5		108,5	100,0	108,5		108,5
380 3		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 35-Д	08.2015 12.2015	42,0		42,0		42,0	100,0	42,0		41,9
380 4		ВУЛ.ПІКА, 12	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		21,3
380 5		ВУЛ.САЛЮТНА, 20-А	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		74,4

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3806		ВУЛ.САЛЮТНА, 29	05.2015 12.2015	105,0		105,0		105,0	100,0	105,0		102,6
3807		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 15	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		
3808		ВУЛ.Т.ШАМРИЛО, 8	08.2015 12.2015	56,0		56,0		56,0	100,0	56,0		55,4
3809		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,16-Г	05.2015 12.2015	100,0		100,0		98,8	98,8	100,0		98,8
3810		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18	05.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,4
3811		ВУЛ.ТУПОЛЄВА,18-Г	05.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		89,8
3812		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 16	06.2015 12.2015	123,5		123,5		123,5	100,0	123,5		123,2
3813		ВУЛ.ТУРГЕНЄВСЬКА, 70-72	06.2015 12.2015	90,7		90,7		90,7	100,0	90,7		90,7
3814		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 40/1	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		74,6
3815		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 61	05.2015 12.2015	75,0		75,0		75,0	100,0	75,0		64,3
3816		ВУЛ.ЩУСЄВА, 34/1	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		70,0
3817		ВУЛ.ЩУСЄВА,3	08.2015 12.2015	70,0		70,0		70,0	100,0	70,0		18,9
3818		ПРОВ.ДЕЛЕГАТСЬКИЙ, 3	04.2015 12.2015	216,0		216,0		207,5	96,1	216,0		207,5
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДОВИХ КЛІТИН У ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ (41 об'єкт)</b>				3146,1		3122,5	99,2	3146,1		3067,1
3819		ВУЛ. АРТЕМА,10	05.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		147,3
3820		ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА,32	05.2015 12.2015	62,0		62,0		62,0	100,0	62,0		60,8
3821		ВУЛ. ГРЕКОВА,18	05.2015 12.2015	57,0		57,0		57,0	100,0	57,0		55,0
3822		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 28	04.2015 12.2015	33,0		33,0		33,0	100,0	33,0		28,4
3823		ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА, 9	04.2015 12.2015	110,0		110,0		110,0	100,0	110,0		109,3
3824		ВУЛ. КИРИЛО-МЕФОДІВСЬКА, 7	04.2015 12.2015	90,6		90,6		90,6	100,0	90,6		90,6
3825		ВУЛ. ЛИСЕНКА,4-Б	05.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		53,9
3826		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 71	05.2015 12.2015	78,8		78,8		78,8	100,0	78,8		78,7
3827		ВУЛ. МЕЛЬНИКОВА, 75	05.2015 12.2015	103,9		103,9		103,9	100,0	103,9		69,4
3828		ВУЛ. НОВОУКРАЇНСЬКА, 2/6	04.2015 12.2015	50,0		50,0		49,1	98,2	50,0		49,1
3829		ВУЛ. ПІКА, 10	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
3830		ВУЛ. ПУШКІНСЬКА,12	05.2015 12.2015	60,0		60,0		60,0	100,0	60,0		60,0
3831		ВУЛ. СІМ'І ХОХЛОВИХ, 6-А	05.2015 12.2015	110,0		110,0		109,4	99,5	110,0		109,4
3832		ВУЛ. САЛЮТНА, 18	04.2015 12.2015	58,7		58,7		58,7	100,0	58,7		58,7
3833		ВУЛ. ЯКІРА, 14	04.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		99,1
3834		ВУЛ. ЯКІРА, 19-Б	04.2015 12.2015	56,0		56,0		55,9	99,8	56,0		55,9
3835		ВУЛ.БАБУШКІНА, 27	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		29,9
3836		ВУЛ.БЛЮХЕРА, 9	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
3837		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 10	04.2015 12.2015	55,0		55,0		55,0	100,0	55,0		54,4
3838		ВУЛ.ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, 8/14	04.2015 12.2015	58,9		58,9		58,9	100,0	58,9		58,9
3839		ВУЛ.ВОРОВСЬКОГО, 14-А	04.2015 12.2015	36,3		36,3		36,3	100,0	36,3		36,3
3840		ВУЛ.КОТОВСЬКОГО, 8	05.2015 12.2015	140,0		140,0		140,0	100,0	140,0		140,0
3841		ВУЛ.КУДРЯВСЬКА, 10	04.2015 12.2015	50,0		50,0		50,0	100,0	50,0		49,8
3842		ВУЛ.О.ГОНЧАРА,74-А	04.2015 12.2015	95,0		95,0		95,0	100,0	95,0		93,6
3843		ВУЛ.О.ТЕЛІГИ, 39-Б	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		88,3
3844		ВУЛ.ОЛЬЖИЧА,7-А	04.2015 12.2015	135,0		135,0		133,8	99,1	135,0		133,8
3845		ВУЛ.САЛЮТНА, 10	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,9	99,7	30,0		29,9
3846		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	80,0		80,0		79,8	99,8	80,0		79,8

№ п/п	Код класифікації видатків місцевих бюджетів	Найменування	Терміни виконання робіт	Кошторисна вартість	Виконано на 01.01.2015	Запланований обсяг видатків на 2015 рік	в т.ч. заборгованість за виконані роботи	Виконано робіт за січень - вересень	% виконання робіт	Профінансовано робіт за січень - вересень	Крім того, профінансована заборгованість	Касові видатки за січень - вересень
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3847		ВУЛ.САРАТОВСЬКА, 12/28	04.2015 12.2015	30,0		30,0		28,3	94,3	30,0		28,3
3848		ВУЛ.ТАТАРСЬКА,6	05.2015 12.2015	150,0		150,0		150,0	100,0	150,0		147,4
3849		ВУЛ.ТЕЛІГИ, 43	04.2015 12.2015	210,0		210,0		208,0	99,0	210,0		208,0
3850		ВУЛ.ТЕРЕЩЕНКІВСЬКА, 13	06.2015 12.2015	54,0		54,0		53,9	99,8	54,0		53,9
3851		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-А	04.2015 12.2015	30,0		30,0		30,0	100,0	30,0		30,0
3852		ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Г	04.2015 12.2015	60,0		60,0		44,1	73,5	60,0		44,1
3853		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 31/40	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
3854		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 32/38	04.2015 12.2015	60,0		60,0		59,9	99,8	60,0		59,9
3855		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 34	04.2015 12.2015	90,0		90,0		90,0	100,0	90,0		90,0
3856		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 53-Б	04.2015 12.2015	130,0		130,0		130,0	100,0	130,0		129,0
3857		ВУЛ.ЩЕРБАКОВА, 60-Б	04.2015 12.2015	30,0		30,0		29,3	97,7	30,0		29,3
3858		ПР. ПЕРЕМОГИ, 60	04.2015 12.2015	68,0		68,0		68,0	100,0	68,0		68,0
3859		ПР. ПЕРЕМОГИ, 88/2	04.2015 12.2015	80,0		80,0		80,0	100,0	80,0		80,0
		<b>КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНИХ СТІН ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ (2 об'єкти)</b>				300,0		300,0	100,0	300,0		285,1
3860		ВУЛ. І.ФРАНКА, 8-А	08.2015 12.2015	200,0		200,0		200,0	100,0	200,0		185,1
3861		ВУЛ. ВОРОВСЬКОГО, 29-Е	07.2015 12.2015	100,0		100,0		100,0	100,0	100,0		100,0
	100203	<b>Благоустрій міст, сіл, селищ</b>				256,8		43,8	17,1	43,8		43,2
		<b>ОБЛАШТУВАННЯ ІГРОВИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ (2 об'єкти)</b>				256,8		43,8	17,1	43,8		43,2
3862		ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОО МАЙДАНЧИКУ У СКВЕРІ ПО ВУЛ.ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО	09.2015 12.2015	213,0		213,0						
3863		ВУЛ.НАГРНА, 1	05.2015 12.2015	43,8		43,8		43,8	100,0	43,8		43,2
	110000	<b>Культура і мистецтво</b>				100,0		92,6	92,6	95,0		92,6
	110205	<b>Школи естетичного виховання дітей</b>				100,0		92,6	92,6	95,0		92,6
3864		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ ДИТЯЧОЇ МУЗИЧНОЇ ШКОЛИ № 32 НА ВУЛ.ПИРОГОВА, 2	05.2015 09.2015	100,0		100,0		92,6	92,6	95,0		92,6
	130000	<b>Фізична культура і спорт</b>				9200,0		5013,3	54,5	5072,0		5013,3
	130110	<b>Фінансова підтримка спортивних споруд</b>				9200,0		5013,3	54,5	5072,0		5013,3
3865		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗОВНІШНІХ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ. ТУПОЛЄВА, 22-Д	04.2015 12.2015	400,0		400,0						
3866		КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОЇ ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ № 6, ВУЛ.ТУПОЛЄВА, 22-Д	08.2015 12.2016	11997,3	2799,6	8800,0		5013,3	57,0	5072,0		5013,3